

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 11

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	CONTRATO No. 4023-2024 “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO”.
Periodo:	Del 10 de octubre al 31 de octubre de 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2025S-VPUT-068306 del 16 de septiembre de 2025.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MUNICIPIO DE MOCOA: Sede de la Dirección Territorial Putumayo.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.80 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4023 del 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LANDA R/L JAIME GUTIERREZ	NIT:	900913287-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIA SAS PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE SAS		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 11

	CARGO DT. PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. 2024S-VPUT-074011	DT-PUT 10-10-2024
VALOR INICIAL:	\$723.293.100		
VALOR ACTUAL:	\$723.293.100		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	989724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	Principal	\$ 723.293.100	
TOTAL						\$ 723.293.100	\$ -

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	Parcial	oct-24			
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.01 de fecha 31 de octubre 2024, para el periodo 10 al 31 de octubre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	11

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 0,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) - PROVISIÓN JORNADAS 7X24 NO MODIFICAR	
VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS	
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)	
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	
VALOR BASICO REVISION Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) 19%	
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA	
VALOR TOTAL BASICO CONTRATO	
VALOR TOTAL IVA CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 0,00

1.4.2. ANTICIPO

NO APLICA.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: **8.00%**

Meta física ejecutada %: **0,00%**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Mod No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE OBRA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PENDIENTE

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 10/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ o NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	72,329,310.00	360 47 994000034195 ANEXO 13	03/10/2024	20/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	144,658,620.00	360 47 994000034195 ANEXO 13	03/10/2024	20/01/2028
Calidad del Servicio de la obra	216,987,930.00	360 47 994000034195 ANEXO 13	VIGENCIA AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD**	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	74 994000009177 360 ANEXO: 2	13/01/2025	20/01/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
07/10/2024	CI-4070-2024-OF-001	radicación de póliza N°C-100083634 anexo 0	INTERVENTORIA	INVIAS
11/10/2024	CI-4070-2024-OF-002	radicación de póliza N°C-100083634 anexo 1y 2. Acta de inicio	INTERVENTORIA	INVIAS
28/10/2024	CI-4070-2024-OF-003	respuesta a solicitud de obras a ejecutar	INTERVENTORIA	CONSORCIO LANDA
01/11/2024	CI-4070-2024-OF-004	Orden de inicio de obra	INTERVENTORIA	CONSORCIO LANDA

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 11

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4070 DE 2024		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA	NIT:	1061686538-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT PUT		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	2024S-VPUT-074015	DT-PUT 10-10-2024
VALOR INICIAL:	\$ 62.626.000		
VALOR ACTUAL:	\$ 62.626.000		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2024	1002024	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	principal	\$ 62.626.000
TOTAL						\$ 62.626.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

N° ACTA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acta de costos N°01	\$ 13.801.334,00		\$ 13.801.334,00
VALOR TOTAL	\$ 13.801.334,00	\$ -	\$ 13.801.334,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 11

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 01 De fecha 31 de Octubre 2024 para el período 10 de Octubre al 31 de Octubre 2024 el contrato reporta un avance de 22,04%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 20.875.333 = 33,33%

Total, inversión ejecutada: \$ 13.801.334 = 22,04%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
N/A		N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.262.600	C-100083634	10-10-2024	07-07-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	12.525.200	C-100083634	10-10-2024	07-01-2028
Calidad del Servicio	18.787.000	C-100083634	07-01-2025	07-01-2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11 de OCTUBRE 2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10 de octubre 2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
07/10/2024	CI-4070-2024-OF-001	radicación de póliza N°C-100083634 anexo 0	INTERVENTORIA	INVIAS
11/10/2024	CI-4070-2024-OF-002	radicación de póliza N°C-100083634 anexo 1y 2. Acta de inicio	INTERVENTORIA	INVIAS
28/10/2024	CI-4070-2024-OF-003	respuesta a solicitud de obras a ejecutar	INTERVENTORIA	CONSORCIO LANDA
01/11/2024	CI-4070-2024-OF-004	Orden de inicio de obra	INTERVENTORIA	CONSORCIO LANDA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	11

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Ninguno

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Junto con el Interventor y contratista de obra, se realizó un recorrido de inspección de los puntos críticos como de la vía Condagua –Yunguillo Municipio de Mocoa, placa huella en puerto limón Municipio de Mocoa.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de documentos, actas y elaboración de informes del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		11	DE 11

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por BURBANO
BÁRCENAS JOSE
RICARDO

JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Supervisión

DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO - INVIAS

Matrícula Profesional No. 52202 - 46096 NRÑ