

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	1	DE	14

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL PUTUMAYO

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	CONTRATO No. 4023-2024 “ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO”.
Periodo:	PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	2025S-VPUT-068306 del 16 de septiembre de 2025.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

MUNICIPIO DE MOCOYA: Sede de la Dirección Territorial Putumayo.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 14.80 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4023 del 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LANDA R/L JAIME GUTIERREZ	NIT:	900913287-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIA SAS PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE SAS		
OBJETO:	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 14

	CARGO DT. PUTUMAYO		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	No. 2024S-VPUT-074011	DT-PUT 10-10-2024
VALOR INICIAL:	\$723.293.100		
VALOR ACTUAL:	\$723.293.100		
VALOR ADICIONES:	\$361.646.550		
ADICIÓN 1:	\$361.646.550		
VALOR ACTUAL:	\$1.084.939.650		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
PRÓRROGA 1:	27/01/2025 AL 28/02/2025		
PRÓRROGA 2:	30/03/2025 AL 30/05/2025		
PRÓRROGA 3:	7/02/2026 AL 7/03/2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/03/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	989724	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	Principal	\$ 723.293.100	
2025	872525	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	10	Nación	Adicional No. 1	\$ 361.646.550	
TOTAL						\$ 1.084.939.650	\$ -

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	Parcial	oct-24			
2	Parcial	Nov-24			
3	Parcial	Dic-24			
4	parcial	Ene-25	\$ 320.387.787,60	\$ 4.402.065,00	\$ 324.789.852,60

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 14

5	parcial	Feb-25	\$ 132.049.216,04	\$ 964.975,00	\$ 457.804.043,64
6	Parcial	mar-25	\$ 34.496.880,00	\$ 252.092,58	\$ 492.553.016,22
7	Parcial	dic-25	\$ 229.066.138,86	\$ 1.673.945,00	\$ 723.293.100,08
8	Parcial	Ene-26	\$ 24.873.861,00	\$ 181.771,00	\$ 748.348.732,08
9	Parcial	Feb-26	\$ 216.969.345,00	\$ 1.585.545,21	\$ 966.903.622,29
TOTALES			\$ 957.843.228,50	\$ 9.060.393,79	\$ 966.903.622

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.08 de fecha 28 de febrero 2026, para el periodo del 01 al 28 de febrero 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 946.563.231,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) - PROVISIÓN JORNADAS 7X24 NO MODIFICAR	
VALOR TOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS	\$ 946.563.231,00
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)	\$ 6.917.193,00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	\$ 953.480.424,00
VALOR BASICO REVISION Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 11.280.000,00
IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) 19%	\$ 2.143.200,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS INCLUYE IVA	\$ 13.423.200,00
VALOR TOTAL BASICO CONTRATO	\$ 957.843.231,00
VALOR TOTAL IVA CONTRATO	\$ 9.060.393,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	14

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 966.903.622,00
----------------------	-------------------

1.4.2. ANTICIPO

NO APLICA.

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada acumulado %: **90.52%**

Meta física ejecutada acumulado %: **89,12%**

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
27/01/2025	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	Ítem que se creó para la canalización del río tilinguara , para poder trabajar en el recalce
27/01/2025	CRUDO DE RIO	Ítem que se creó para darle estructura de soporte a la vía entre Condagua y Yunguillo, ya que se encontraba con material arcilloso.
27/01/2025	EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MATERIAL CRUDO DE RIO	Ítem que se creó para extender el material de crudo
27/01/2025	CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F'c = 21 MPA	Ítem que se creó ya que el recalce del estribo del puente tilinguara, requiera concreto ciclópeo con la especificación de concreto F'c = 21 MPA, de acuerdo a la consultoría

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/01/2025	Acta modificación 1
05/02/2025	Acta modificación 2
28/03/2025	Acta modificación 3
05/12/2025	Acta modificación 4
05/01/2026	Acta modificación 5

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 14

05/02/2026 Acta modificación 6

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		26/12/2024	26/12/2024	6/01/2024	7/01/2024
	1	7/01/2025	7/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
2		26/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
	1	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
3		1/04/2025	1/04/2025	1/05/2025	1/05/2025
	1	1/05/2025	1/05/2025	1/06/2025	1/06/2025
	2	1/06/2025	1/06/2025	1/07/2025	1/07/2025
	3	1/07/2025	1/07/2025	27/10/2025	27/10/2025
	4	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	30/11/2025
	5	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	11/12/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Mod No.	Fecha	Breve descripción
1	27/01/2025	Mayores cantidades de obra ejecutadas de las actividades de mejoramiento de subrasante y transportes de materiales y menores cantidades de obra proyectadas para concretos.
1	27/01/2025	Prorroga N°01 del 27/01/2025 AL 28/02/2025
1	30/03/2025	Prorroga N°02 30/03/2025 AL 30/05/2025
1	7/02/2025	Prorroga N°03 del 7/02/2026 AL 7/03/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	14

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/12/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PENDIENTE

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 19/12/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	108,493,965.00	360 47 994000034195 ANEXO 8	03/10/2024	10/09/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	216,987,930.00	360 47 994000034195 ANEXO 8	03/10/2024	10/03/2029
Calidad del Servicio de la obra	325,481,895.00	360 47 994000034195 ANEXO 8	VIGENCIA AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD**	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 350.181.000,00	74 994000009177 360 ANEXO: 9	10/02/2026	10/03/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 14

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
02 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-041	solicitud de prórroga N°03 del contrato de obra N° 4023-2024 y contrato de interventoría 4070-2024	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	INVIAS
04 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-042	Recorrido del tramo vial Condagua-Yunguillo 14.80km, para identificación de Puntos críticos	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
09 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-043	Solicitud de cronograma de obra	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
10 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-044	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA- MILTON CHINDOY Gobernador Autoridad tradicional resguardo Yunguillo INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
12 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-045	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
12 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-046	Respuesta el oficio del 11 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
16 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-047	Respuesta el oficio del 11 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
16 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-048	Respuesta el oficio del 16 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
20 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-049	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA- INVIAS Territorial Putumayo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 14

				ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
20 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-050	radicación de póliza N°C-100083634 anexo 9- con acto administrativo de prorroga N°3 al 7 de Marzo 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
20 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-051	radicación acta de costos N°06 marzo 2025, N°07 diciembre 2025 y N°08 enero 2026 Contrato de interventoría 4070-2024	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
25 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-052	Situación del corredor vial Condagua-Yunguillo Municipio de Mocoa.	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra-CONSORCIO LANDA-INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4070 DE 2024		
CONTRATISTA:	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA	NIT:	1061686538-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	ALEJANDRO QUINTANA ANACONA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DT PUT		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	2024S-VPUT-	DT-PUT

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 14

		074015	10-10-2024
VALOR INICIAL:	\$ 62.626.000		
VALOR ACTUAL:	\$ 62.626.000		
VALOR ADICIONES:	\$31.313.000		
ADICIÓN 1:	\$31.313.000		
VALOR ACTUAL:	\$93.939.000		
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES		
PRÓRROGA 1:	27/01/2025 AL 28/02/2025		
PRÓRROGA 2:	30/03/2025 AL 30/05/2025		
PRÓRROGA 3:	7/02/2026 AL 7/03/2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07/03/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2024	1002024	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	principal	\$ 62.626.000
2025	861825	C-2402-0600-13-51102A-2402098-02	10	NACIÓN	Adición 1	31.313.000
TOTAL						\$ 93.939.000

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

N° ACTA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acta de costos N°01 Oct-2024	\$ 13.801.334,00		\$ 13.801.334,00
Acta de costos N°02 Nov-2024			
Acta de costos N°03 Dic-2024			
Acta de costos N°04 Ene-2025	\$ 20.970.400,00		\$ 20.970.400,00
Acta de costos N°05 Feb-2025	\$ 27.337.426,00		\$ 27.337.426,00
Acta de costos N°06 Marzo-2025			
Acta de costos N°07 Dic-2025	\$516.840		\$516.840
Acta de costos N°08 Ene-2026	\$15.656.500		\$15.656.500
Acta de costos N°08 Feb-2026	\$15.139.660		\$15.139.660
VALOR TOTAL	\$ 93.422.160,00	\$ -	\$ 93.422.160,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	14

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.08 de fecha 28 de febrero 2026, para el periodo del 01 al 28 de febrero 2026, el contrato reporta un avance de 99,94%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada acumulada: \$ 93.422.160, = 99,94%:

Total, inversión ejecutada acumulada: 93.422.160 = 99,94%:

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/01/2025	Acta de modificación de costos
12/12/2025	Adicional de recursos N°01

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		26/12/2024	26/12/2024	6/01/2024	7/01/2024
	1	7/01/2025	7/01/2025	22/01/2025	23/01/2025
2		26/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	26/03/2025
	1	26/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	28/03/2025
3		1/04/2025	1/04/2025	1/05/2025	1/05/2025
	1	1/05/2025	1/05/2025	1/06/2025	1/06/2025
	2	1/06/2025	1/06/2025	1/07/2025	1/07/2025
	3	1/07/2025	1/07/2025	27/10/2025	27/10/2025
	4	31/10/2025	31/10/2025	30/11/2025	30/11/2025
	5	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	11/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 14

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Mod No.	Fecha	Breve descripción
1	27/01/2025	Prorroga N°01 del 27/01/2025 AL 28/02/2025
1	30/03/2025	Prorroga N°02 30/03/2025 AL 30/05/2025
1	10/12/2025	Adición de recursos
1	7/02/2025	Prorroga N°03 del 7/02/2026 AL 7/03/2026

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	9.393.900	C-100083634 anexo 9	6-2-2026	7-09-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	18.787.800	C-100083634 anexo 9	6-2-2026	07-03-2029
Calidad del Servicio	28.181.700	C-100083634 anexo 9	7-03-2026	07-03-2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA N°03 .

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09 de Febrero 2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09 de Febrero

2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 14

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

FECHA	REFERENCIA/RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
02 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-041	solicitud de prórroga N°03 del contrato de obra N° 4023-2024 y contrato de interventoría 4070-2024	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	INVIAS
04 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-042	Recorrido del tramo vial Condagua-Yunguillo 14.80km, para identificación de Puntos críticos	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
09 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-043	Solicitud de cronograma de obra	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
10 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-044	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA- MILTON CHINDOY Gobernador Autoridad tradicional resguardo Yunguillo INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
12 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-045	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
12 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-046	Respuesta el oficio del 11 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
16 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-047	Respuesta el oficio del 11 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
16 de febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-048	Respuesta el oficio del 16 de febrero de 2026	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA
20 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-049	citación a reunión técnica	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA- INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
20 de Febrero de	CI-4070-2024-OF-050	radicación de póliza N°C-	Interventoría	INVIAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 14

2026		100083634 anexo 9- con acto administrativo de prorroga N°3 al 7 de Marzo 2026	-ALEJANDRO QUINTANA	Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
20 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-051	radicación acta de costos N°06 marzo 2025, N°07 diciembre 2025 y N°08 enero 2026 Contrato de interventoría 4070-2024	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
25 de Febrero de 2026	CI-4070-2024-OF-052	Situación del corredor vial Condagua-Yunguillo Municipio de Mocoa.	Interventoría -ALEJANDRO QUINTANA	Contratista de obra- CONSORCIO LANDA- INVIAS Territorial Putumayo ING JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Ninguno

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Junto con el Interventor y contratista de obra, se realizó un recorrido de inspección de todas las áreas intervenidas de la vía Condagua –Yunguillo Municipio de Mocoa, con el fin de verificar la calidad y el cumplimiento de las actividades contratadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas, correspondientes para cada uno de los diferentes ítems incluidos dentro del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 14

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión de documentos, actas y elaboración de informes del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Ninguna

Cordialmente,


 Firmado digitalmente
 por BURBANO
 BARCENAS JOSE
 RICARDO

JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

Supervisión

DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO - INVIAS

Matrícula Profesional No. 52202 - 46096 NRÑ