

		FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MA-GP-FR-038			
												VERSIÓN		1			
												FECHA		8/11/2025			
												FECHA		07 de Septiembre de 2026 (Día / Mes / Año)			
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL												ACTA No. 4		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.942.642,73		MES Julio de 2026	
CONTRATO No : ICCU - CTO - 695 DE 2025 (Indique número y año)												ACTA FINAL ☐					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA. TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA												PLAZO INICIAL: 15 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 801 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TS31												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 40.980.341.524,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 40.980.341.524,00					
No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 02 de fecha 22/07/2026		OBRA EJECUTADA							
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES																	
1.1	1.5	201.7		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	14,00	\$ 162.902,00	\$ 2.280.631,00	551,13	\$ 89.780.289,49	0,00	\$ -	55,03	\$ 8.964.497,06			
				SUBTOTAL				\$ 2.280.631,00		\$ 89.780.289,49		\$ -		\$ 8.964.497,06			
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO																	
2.1	APU 1			BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO (INCLUYE RECICLADO DE MATERIAL EXISTENTE)	M3	6550,00	\$ 780.000,00	\$ 5.109.000.000,00	9539,20	\$ 7.440.576.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.2	APU 2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMALLA EN FIBRA DE VIDRIO	M2	27488,00	\$ 27.000,00	\$ 742.176.000,00	38156,80	\$ 1.030.233.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.3	3.5	420.1		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	103541,00	\$ 7.800,00	\$ 807.619.800,00	110893,20	\$ 864.966.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.4	APU 3			MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	M3	2063,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.126.000.000,00	2957,15	\$ 5.914.300.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.5	APU 4			MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	6844,00	\$ 1.400.000,00	\$ 9.581.600.000,00	4435,73	\$ 6.210.022.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.6	3.1	460.1		FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-12 cm)	M2	25135,00	\$ 9.000,00	\$ 226.215.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.7	3.22	***		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	1302,00	\$ 179.762,00	\$ 234.049.864,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.8	3.15	311.1		AFIRMADO	M3	434,00	\$ 103.682,00	\$ 44.997.988,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.9	3.2	320.1		SUBBASE GRANULAR	M3	1302,00	\$ 166.495,00	\$ 216.776.099,00	804,87	\$ 134.006.589,19	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.10	APU 5			PAVIMENTO DE ADOQUINES DE ARCILLA	M2	3920,00	\$ 155.171,00	\$ 608.271.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2.11	4.4	630 P		CONCRETOS f'c =3500 psi (bases)	M3	72,00	\$ 961.424,00	\$ 69.222.492,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
				SUBTOTAL				\$ 21.765.929.131,00		\$ 21.594.105.149,19		\$ -		\$ -			
CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE																	
3.1	2.9	600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10376,00	\$ 36.354,00	\$ 377.204.954,00	2947,25	\$ 103.507.787,60	0,00	\$ -	607,03	\$ 22.067.968,62			
3.2	4.23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	610,00	\$ 124.371,00	\$ 75.866.005,00	2556,60	\$ 317.965.620,30	0,00	\$ -	326,25	\$ 40.576.038,75			
3.3	4.24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	20,00	\$ 595.280,00	\$ 11.905.608,00	148,72	\$ 88.530.101,09	0,00	\$ -	25,84	\$ 15.382.035,20			
3.4	APU 6			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	209,00	\$ 1.252.137,00	\$ 261.696.696,00	703,92	\$ 881.404.488,22	0,00	\$ -	53,96	\$ 67.565.312,52			
3.5	4.48	661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180,00	\$ 1.050.000,00	\$ 189.000.000,00	333,00	\$ 349.650.000,00	0,00	\$ -	56,40	\$ 59.220.000,00			
3.6	3.3	330.1		BASE GRANULAR	M3	4857,00	\$ 215.613,00	\$ 1.047.229.913,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3.7	APU 7			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	2553,00	\$ 875.312,00	\$ 2.234.671.536,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3.8	4.22	673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	7230,00	\$ 151.930,00	\$ 1.098.456.069,00	2981,00	\$ 452.904.224,30	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3.9	4.42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	46692,00	\$ 16.493,00	\$ 770.100.494,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3.10	3.11C			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	15062,00	\$ 54.547,00	\$ 821.591.433,00	5962,00	\$ 325.211.002,60	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3.11	4.52	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	159067,00	\$ 10.878,00	\$ 1.730.283.106,00	60316,88	\$ 656.108.925,58	0,00	\$ -	6761,90	\$ 73.555.948,20			
				SUBTOTAL				\$ 8.618.005.814,00		\$ 3.175.282.149,69		\$ -		\$ 278.367.303,29			
CAPÍTULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN																	
4.1	2.9	600.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3514,00	\$ 36.354,00	\$ 127.746.550,00	7169,00	\$ 260.618.958,40	1270,13	\$ 46.174.306,02	3378,86	\$ 122.835.076,44			
4.2	4.23	610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	2241,00	\$ 124.371,00	\$ 278.714.291,00	4558,80	\$ 566.980.235,40	347,02	\$ 43.159.224,42	347,02	\$ 43.159.224,42			
4.3	4.24	630.6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	30,00	\$ 595.280,00	\$ 17.858.412,00	157,26	\$ 93.613.795,70	9,24	\$ 5.500.387,20	43,41	\$ 25.841.104,80			
4.4	APU 6			CONCRETOS CLASE C, f'c =4000 PSI (ELEVACIONES)	M3	1462,00	\$ 1.252.137,00	\$ 1.830.624.733,00	1789,08	\$ 2.240.173.800,68	178,97	\$ 224.094.958,89	640,33	\$ 801.780.885,21			
4.5	4.15	621.1 P		PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	624,00	\$ 5.200.000,00	\$ 3.244.800.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
4.6	APU 8			PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO EXTERNO 1.8M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	90,00	\$ 8.500.000,00	\$ 765.000.000,00	793,00	\$ 6.740.500.000,00	162,00	\$ 1.377.000.000,00	432,00	\$ 3.672.000.000,00			
4.7	4.52	640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	182335,00	\$ 10.855,00	\$ 1.979.155.258,00	111851,77	\$ 1.214.095.037,47	17609,96	\$ 191.156.115,80	62328,04	\$ 676.570.874,20			
4.8	4.42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	1035,00	\$ 16.493,00	\$ 17.070.462,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
4.9	4.22	673.1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	160,00	\$ 151.930,00	\$ 24.308.848,00	612,30	\$ 93.026.922,69	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
4.10	3.11C			TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	260,00	\$ 54.547,00	\$ 14.182.298,00	881,25	\$ 48.069.808,13	44,00	\$ 2.400.068,00	44,00	\$ 2.400.068,00			
				SUBTOTAL				\$ 8.299.460.852,00		\$ 11.257.078.558,47		\$ 1.889.485.060,33		\$ 5.344.587.233,07			

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

ACTA No. 4

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.942.642,73

FECHA 07 de Septiembre de 2026
(Día / Mes / Año)

MES Julio de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU - CTO - 695 DE 2025
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 15
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 15
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ.
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALÁ
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 801 DE 2025
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTER TS31

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 40.980.341.524,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 40.980.341.524,00

CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL														
5.1	5.1	700.1		LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	9660,00	\$ 7.816,00	\$ 75.502.560,00	17886,00	\$ 139.796.976,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.2	5.6	701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	1089,00	\$ 26.553,00	\$ 28.916.217,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL								\$ 104.418.777,00		\$ 139.796.976,00		\$ -		\$ -
CAPÍTULO 6. TRANSPORTE														
6.1	1.6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES	M3-KM	402048,00	\$ 2.000,00	\$ 804.096.000,00	173294,00	\$ 346.588.000,00	0,00	\$ -	25490,91	\$ 50.981.820,00
SUBTOTAL								\$ 804.096.000,00		\$ 346.588.000,00		\$ -		\$ 50.981.820,00
CAPÍTULO 7. ÍTEM NO PREVISTOS														
7.1	APU NP 1			PILOTE EN CONCRETO DE 4000 PSI, DIÁMETRO 1,5M CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	0,00	\$ 7.614.068,00	\$ -	90,00	\$ 681.679.585,80	0,00	\$ -	90,00	\$ 685.266.120,00
7.2	APU NP 2			GEODREN H=1 M M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	0,00	\$ 147.228,42	\$ -	3759,40	\$ 553.490.522,15	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.3	APU NP 3			ADECUACION MATERIAL DE EXCAVACION EN SITIO DE DISPOSICION	M3	0,00	\$ 10.485,98	\$ -	4483,91	\$ 47.018.142,09	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.4	APU NP 4			CUNETA DE CONCRETO CLASE C, 4000 PSI CON ADICION DE FIBRAS FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	0,00	\$ 1.445.958,28	\$ -	1060,14	\$ 1.532.918.210,96	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7.5	APU NP 5			CONCRETOS CLASE C, f _c =4000 PSI (BASES)	M3	0,00	\$ 1.245.613,59	\$ -	141,66	\$ 176.453.621,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SUBTOTAL								\$ -		\$ 2.991.560.082		\$ -		\$ 685.266.120
				VALOR TOTAL OBRA				\$ 39.594.191.205,00		\$ 39.594.191.205,00		\$ 1.889.485.060,33		\$ 6.368.166.973,42
				PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS				\$ 158.000.000,00		\$ 158.000.000,00		\$ -		\$ -
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 299.752.719,00		\$ 299.752.719,00		\$ -		\$ -
				PLAN DE MANEJO DE TRAFICO				\$ 449.644.000,00		\$ 449.644.000,00		\$ 21.457.582,40		\$ 72.318.768,61
				PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL				\$ 478.753.600,00		\$ 478.753.600,00		\$ -		\$ -
				VALOR TOTAL				\$ 40.980.341.524,00		\$ 40.980.341.524,00		\$ 1.910.942.642,73		\$ 6.440.485.742,03

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU	37%
Utilidad	2.50%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.261.196.258,00	22,60%
Amortización acta 1	\$ 82.619.958,00	0,89%
Amortización acta 2	\$ 1.004.259.778,00	10,84%
Amortización acta 3	\$ 375.455.156,00	4,05%
Amortización acta 4	\$ 616.937.438,00	6,66%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 616.937.438,00	6,66%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 2.079.272.331,00	22,45%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 7.181.923.927,00	77,55%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES	
SUBTOTAL OBRAS	\$ 1.379.186.175,42	\$ 510.298.884,91	\$ 1.889.485.060,00
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	\$ -		\$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -		\$ -
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	\$ 21.457.582,40		\$ 21.457.582
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.400.643.757,82	\$ 510.298.884,91	\$ 1.910.942.642,73

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
T		
TOTAL		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL CONTRATADO	\$ 40.980.341.524,00			
VALOR ADICIÓN No. 01	\$ -		% ejecución	% acumulado
ACTA 1		\$ 255.913.312,70	0,62%	0,62%
ACTA 2		\$ 3.110.670.266,49	7,59%	8,22%
ACTA 3		\$ 1.162.959.520,11	2,84%	11,05%
ACTA 4		\$ 1.910.942.642,73	4,66%	15,72%
SALDO A FAVOR DEL ICCU		\$ 34.539.855.781,97	84,28%	84,28%
SUMAS IGUALES	\$ 40.980.341.524,00	\$ 40.980.341.524,00	100,00%	100,00%

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MA-GP-FR-038
			VERSIÓN	1
			FECHA	8/11/2025

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CAMINOS - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL		ACTA No. 4	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.910.942.642,73	FECHA 07 de Septiembre de 2026 (Día / Mes / Año)
		ACTA FINAL ☐		MES Julio de 2026

CONTRATO No.: ICCU - CTO - 695 DE 2025 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 15 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 15 (En meses según las prórogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALA. TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2025 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/02/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 801 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER TS31	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 40.980.341.524,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 40.980.341.524,00	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.910.942.642,73
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.294.005.203,73

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.294.005.203,73	VALOR EN LETRAS: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de la acta, los firmes				
Firma: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-090894 CND	Firma: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL REPRESENTANTE LEGAL Interventor	Firma: Ing. WILSON GARCÍA FUENTES APOYO A LA GESTIÓN INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Firma: Ing. SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ GESTORA DEL PROYECTO SUBDIRECTORA TÉCNICA - SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	Firma: YAIR ESTEBAN CONTRERAS DELGADILLO DIRECTOR TÉCNICO (E) DIRECCIÓN DE CAMINOS INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).

Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.