

3224

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

San Martín de los Llanos (Meta), 09 de septiembre de 2026

INFORME PARCIAL No. 2 DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLASE DE CONTRATO:	CONSULTORÍA
NÚMERO CONTRATO:	106 DE 2026
CLASE DE INFORME	INFORME PARCIAL
INFORME NUMERO	2
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
NOMBRE Y NIT CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPARQUES AC NIT. 902.051.541-3 R/L HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES C.C. 1.119.892.860 DE CUMARAL MATRICULA PROFESIONAL NO. 25202-369626CND
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 450.556.998,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO:	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 DE JULIO DE 2026
SUSPENSIÓN No.1.	29 DE JULIO DE 2026
REINICIO No.1.	5 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGÁ No.1.	5 DE AGOSTO DE 2026
TIEMPO:	DOS (02) MESES, UN (01) DÍA
MODIFICATORIA No.1.	18 DE AGOSTO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE OCTUBRE DE 2026.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

○ REGISTRO PRESUPUESTAL.

Los registros presupuestales que amparan las actividades ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		CODIGO	SC-CA-F4
			VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL		APROBACION	24/09/2020
		GESTIÓN CONTRACTUAL		
		FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		

Registro Para Reserva Apropriación – Contrato de Consultoría No. 106 de 2026

No.	CUENTA	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2026000341	2.3.2.02.02.008	1.3.3.11.07	R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$84.098.838,00
2026000341	2.3.2.02.02.008	1.3.3.11.07	R.B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$366.458.160,00
TOTAL				\$450.556.998,00

○ **PAGOS REALIZADOS**

A la fecha del presente informe, se deja constancia de que se realizó el pago correspondiente a la Parcial No. 1 del Contrato de Consultoría No. 106 de 2026, efectuado el día 1 de septiembre de 2026, por un valor equivalente al treinta y dos coma setenta y cinco por ciento (32,75%) del valor total del contrato.

Contrato de Consultoría No. 106 de 2026

VALOR CONTRATO				\$450.556.998,00		
ACTA	EGRESOS		VALOR	AMORTIZACION	PAGOS EFECTUADOS	
	No.	FECHA			\$	%
ACTA PARCIAL	1	01/09/2026	\$147.548.436,00	N/A	\$147.548.436,00	32,75
TOTAL				\$147.548.436,00	\$147.548.436,00	32,75

3. RELACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO

✓ **POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SEGÚN MINUTA.**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°			30-44-101069683		
ANEXO N°			0		
COMPañIA DE SEGUROS			SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO		
	DESDE	HASTA			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/04/2026	26/11/2026	\$90.111.399,60		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/04/2026	26/07/2029	\$67.583.549,70		

3225

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

CALIDAD DE SERVICIO	26/07/2026	26/07/2029	\$135.167.099,40
---------------------	------------	------------	------------------

FECHA DE APROBACION: DIEZ (10) DE ABRIL 2026

✓ **POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SEGÚN ACTA DE INICIO.**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101069683		
ANEXO N°	1		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	30/11/2026	\$90.111.399.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2026	30/07/2029	\$67.593.549.70
CALIDAD DE SERVICIO	30/07/2026	30/07/2029	\$135.167.099,40

FECHA DE APROBACION: VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2026

✓ **POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SEGÚN REINICIO No.1.**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101069683		
ANEXO N°	3,4,5,6,7,8,9		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	05/12/2026	\$90.111.399.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2026	05/08/2029	\$67.593.549.70
CALIDAD DE SERVICIO	05/08/2026	05/08/2029	\$135.167.099,40

FECHA DE APROBACION: DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SEGÚN PRÓRROGA No.1. Y MODIFICATORIA No.1.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	30-44-101069683		
ANEXO N°	3,4,5,6,7,8,9 y 10.		
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2026	06/02/2027	\$90.111.399.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2026	06/10/2029	\$67.593.549.70
CALIDAD DE SERVICIO	05/10/2026	05/10/2029	\$135.167.099,40

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

4. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA.

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato, correspondiente al periodo comprendido del **1/07/2026** al **27/07/2026**, periodo el cual se realiza el reporte para el pago de la parcial No.2. del contrato de consultoría No.106-2026:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR CONDICIONES INICIALES	\$450.556.998,00		100.00%
VALOR ADICIONAL	\$ -		
ANTICIPO	\$ -		
VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 0,00		
PARCIAL No.1.	\$147.548.436,00	01/09/2026	32.75%
VALOR PRESENTE ACTA	\$102.230.869,00		22.69%
SALDO POR EJECUTAR / NO EJECUTADO	\$200.777.693,00	28/07/2026 al 05/10/2026	44.56%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$450.556.998,00	10/04/2026 al 05/10/2026	100.00%

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al alcalde del Municipio de San Martín de los Llanos (Meta), respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

5. RELACIÓN DE PERSONAL TECNICO DE LA INTERVENTORÍA FASE – II.:

N°	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CEDULA
1	ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN PÉREZ	DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA	86.053.753
2	ALEXANDER SOLARTE BENAVIDES	INGENIERO ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	1.143.837.949
3	ANDRÉS FERNANDO OSUNA SALAZAR	TOPÓGRAFO AUXILIAR	80.220.968
4	MARÍA JOSÉ DIAZ JAIMES	SECRETARIA	1.123.432.018
5	MARÍA ALEJANDRA MORENO VÁSQUEZ	CADENERO 1	1.122.919.519
6	LUISA FERNANDA FALLA TORRES	SST	1.234.788.805
7	JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE	1.121.844.182

3226

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

8	DANIELA ALEJANDRA GÓMEZ JAIMES	CADENERO 2	1.010.130.556
9	HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES	INGENIERO AUXILIAR	1.119.892.860
10	MARÍA VICTORIA SANTOS OSORIO	CONDUCTOR	1.121.850.083

Relación de planillas de pago Aportes de Seguridad Social Personal Interventoría.

En el siguiente apartado se justifica la relación de planillas de pago de seguridad social durante la ejecución de la Fase I – Estudios y Diseños del centro de convivencia PAZ A LO BIEN, el cual el periodo comprendido es del 1 al 27 junio de 2026:

No. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN
9509510652	2026/08	2026/07

6. AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo objeto del presente informe, correspondiente a la Parcial No. 2 del Contrato de Interventoría No. 106 de 2026, se verificó el desarrollo de las actividades asociadas al seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y contractual de la ejecución del Contrato de Obra No. 107 de 2026. De acuerdo con el informe presentado por la Interventoría, se efectuó seguimiento continuo al avance de las actividades, verificación de la calidad de los materiales y del cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños aprobados, control al cronograma de ejecución, registro de bitácora, elaboración de informes y seguimiento al personal dispuesto para el desarrollo de las actividades de interventoría.

Así mismo, se evidenció la ejecución de las actividades correspondientes al periodo objeto de cobro, de conformidad con las condiciones contractuales actualizadas y la distribución del personal requerido para el seguimiento de la obra. El informe relaciona la participación del personal profesional, técnico y auxiliar asignado a la Interventoría, así como los costos directos y demás costos asociados a la ejecución de las actividades de control y seguimiento.

En materia de seguimiento a la ejecución de la obra, la Interventoría reportó las actuaciones adelantadas en relación con el control del avance físico, la programación contractual y las situaciones presentadas durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 107 de 2026, incluyendo la gestión de comunicaciones y conceptos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos relacionados con la ejecución contractual.

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		CODIGO	SC-CA-F4
			VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL		APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL				
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				

De igual manera, se verificó el componente financiero correspondiente a la ejecución del Contrato de Interventoría, encontrándose reportada para la presente parcialidad un valor de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$102.230.869), correspondiente a las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de cobro. Con la Parcial No. 1 y la Parcial No. 2, el valor acumulado de ejecución asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$249.779.305), frente al valor total del contrato de \$450.556.998, quedando un saldo por ejecutar de \$200.777.693.

Con base en la revisión del Informe Parcial No. 2 presentado por la Interventoría, esta Supervisión considera que las actividades reportadas corresponden al alcance contractual previsto para el periodo evaluado y, en consecuencia, se emite concepto favorable para el aval de las actividades ejecutadas y del trámite de la Parcial No. 2 del Contrato de Consultoría No. 106 de 2026, sin perjuicio de las obligaciones de seguimiento, control y vigilancia que deberán continuar desarrollándose durante el plazo restante del contrato.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

Entre las actividades realizadas por la Interventoría como parte del contrato de interventoría No. 106 de 2026 de objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"** durante el periodo comprendido entre el 1 al 27 de julio de 2026, se destacan las siguientes:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA										
CONDICIONES ACTUALIZADAS						ACTIVIDAD EJECUTADA				
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
CA NT.	DESCRIPCIÓN	COSTOS DE PERSONA L	TIEM PO MES ES	PARTICIP ACIÓN (h-mes)	VALOR TOTAL	CA NT.	VALOR	CA NT.	VALOR	%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA										
1	DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA	\$5,554,00 0.00	2.67	50%	\$7,414,59 0.00	0.0 0	\$-	2.6 7	\$7,414,59 0.00	100.0 0%
1	INGENIERO ESPECIALISTA	\$5,554,00 0.00	2.20	50%	\$6,109,40 0.00	0.0 0	\$-	2.2 0	\$6,109,40 0.00	100.0 0%

3227

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

	EN ESTRUCTURAS									
1	ARQUITECTO	\$5,429,00 0.00	2.20	50%	\$5,971,90 0.00	0.0 0	\$-	2.2 0	\$5,971,90 0.00	100.0 0%
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA	\$5,554,00 0.00	2.20	50%	\$6,109,40 0.00	0.0 0	\$-	2.2 0	\$6,109,40 0.00	100.0 0%
1	INGENIERO ELECTRICISTA O ELECTROMECÁNICO	\$5,429,00 0.00	2.20	40%	\$4,777,52 0.00	0.0 0	\$-	2.2 0	\$4,777,52 0.00	100.0 0%
1	INGENIERO AMBIENTAL	\$5,429,00 0.00	2.20	40%	\$4,777,52 0.00	0.0 0	\$-	2.2 0	\$4,777,52 0.00	100.0 0%
SUBTOTAL CONSULTORÍA 01 (IVA INCLUIDO) (A)					\$ 35,160,33 0.00				\$35,160,3 30.00	
PERSONAL TÉCNICO										
1	TOPÓGRAFO AUXILIAR	\$2,989,35 0.00	\$-	100%	\$6,576,57 0.00	0.0 0	\$6,576,57 0.00	2.2 0	\$6,576,57 0.00	100.0 0%
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
1	SECRETARIA	\$2,135,25 0.00	2.20	100%	\$4,697,55 0.00	0.0 0	\$4,697,55 0.00	2.2 0	\$4,697,55 0.00	100.0 0%
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										
1	CADENERO 1	\$2,279,00 0.00	2.20	100%	\$5,013,80 0.00	0.0 0	\$5,013,80 0.00	2.2 0	\$5,013,80 0.00	100.0 0%
OTROS COSTOS DE PERSONAL										
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$51,448,2 50.00		\$51,448,2 50.00		\$51,448,2 50.00	
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2.41		2.41		2.41	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$123,990, 282.50		\$123,990, 282.50		\$123,990, 282.50	
OTROS COSTOS DIRECTOS										
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		CODIGO	SC-CA-F4
			VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL		APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL				
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				

1	ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET)	\$-	0%	MES	\$-		\$-		\$-	
1	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	\$ -	0%	MES	\$-		\$-		\$-	
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍA	\$-	0%	MES	\$-		\$-		\$-	
1	ALQUILER DE CAMPERO, PICK UP O CAMIONETA	\$-	0%	MES	\$-		\$-		\$-	
SUBTOTAL CONSULTORÍA (IVA INCLUIDO) (B)					\$ 147,548,436.00		\$147,548,436.00		\$147,548,436.00	100.00%
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PARA LA INTERVENTORÍA A LA OBRA										
1	DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA A LA OBRA	\$5,554,000.00	1.00	80%	\$4,443,200.00	1.00	\$4,443,200.00	1.00	\$4,443,200.00	100.00%
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	\$5,554,000.00	1.00	100%	\$5,554,000.00	1.00	\$5,554,000.00	1.00	\$5,554,000.00	100.00%
1	PROFESIONAL SST	\$5,429,000.00	1.00	100%	\$5,429,000.00	1.00	\$5,429,000.00	1.00	\$5,429,000.00	100.00%
1	INGENIERO AUXILIAR	\$5,429,000.00	1.00	100%	\$5,429,000.00	0.00	\$-	0.00	\$-	0.00%
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$5,554,000.00	1.00	100%	\$5,554,000.00	1.00	\$5,554,000.00	1.00	\$5,554,000.00	100.00%
1	INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA	\$5,554,000.00	0.00	100%	\$-		\$-	0.00	\$-	
1	INGENIERO ELECTRICISTA O ELECTROMECA	\$5,429,000.00	0.00	100%	\$-		\$-	0.00	\$-	

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	3228 SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

	NICO									
1	INGENIERO AMBIENTAL	\$5,429,00 0.00	0.00	100%	\$-		\$-	0.0 0	\$-	
					\$26,409,2 00.00		\$20,980,2 00.00		\$20,980,2 00.00	
PERSONAL TÉCNICO										
1	TOPÓGRAFO AUXILIAR	\$2,989,35 0.00	1.00	100%	\$2,989,35 0.00	1.0 0	\$2,989,35 0.00	1.0 0	\$2,989,35 0.00	100.0 0%
					\$2,989,35 0.00		\$2,989,35 0.00		\$2,989,35 0.00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO										
1	SECRETARIA	\$2,135,25 0.00	1.00	100%	\$2,135,25 0.00	0.0 0	\$-	0.0 0	\$-	0.00 %
					\$2,135,25 0.00		\$-		\$-	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										
1	CADENERO 1	\$2,279,00 0.00	1.00	100%	\$2,279,00 0.00	1.0 0	\$2,279,00 0.00	1.0 0	\$2,279,00 0.00	100.0 0%
1	CADENERO 2	\$2,279,00 0.00	1.00	100%	\$2,279,00 0.00	0.0 0	\$-	0.0 0	\$-	0.00 %
					\$4,558,00 0.00		\$2,279,00 0.00		\$2,279,00 0.00	
OTROS COSTOS DE PERSONAL										
1	CONDUCTOR	\$2,135,25 0.00	1.00	100%	\$2,135,25 0.00	0.0 0	\$-	0.0 0	\$-	0.00 %
					\$2,135,25 0.00		\$-		\$-	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 38,227,05 0.00		\$ 26,248,55 0.00		\$26,248,5 50.00	
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2.41		2.41		2.41	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$92,127,1 90.50		\$63,259,0 05.50		\$63,259,0 05.50	
OTROS COSTOS DIRECTOS										
VIÁTICOS										
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										
1.0 0	ALQUILER DE OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS E	\$1,100,00 0.00	1.00	100%	\$1,100,00 0.00	0.0 0	\$-	0.0 0	\$-	0.00 %

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		CODIGO	SC-CA-F4
			VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL		APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL				
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN				

	INTERNET)									
1.67	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS	\$4,849,660.00	1.00	100%	\$4,849,660.00	1.00	\$4,849,660.00	1.00	\$4,849,660.00	100.00%
1.67	LABORATORIO - INTERVENTORÍA	\$12,949,628.00	1.00	100%	\$12,949,628.00	1.00	\$12,949,628.00	1.00	\$12,949,628.00	100.00%
1.00	ALQUILER DE CAMPERO, PICK UP O CAMIONETA	\$5,742,205.00	1.00	100%	\$5,742,205.00	0.00	\$-	0.00	\$-	0.00%
1.67	SERVICIO DE DRON	\$1,800,000.00	1.00	100%	\$1,800,000.00	0.00	\$-	0.00	\$-	0.00%
1.00	EDICIÓN DE INFORMES Y PLOTTER	\$4,850,000.00	1.00	100%	\$4,850,000.00	1.00	\$4,850,000.00	1.00	\$4,850,000.00	100.00%
					\$31,291,493.00		\$22,649,288.00		\$22,649,288.00	
OTROS COSTOS										
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					\$31,291,493.00		\$22,649,288.00		\$22,649,288.00	
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B) = (C)					\$123,418,683.50		\$85,908,293.50		\$209,898,576.00	
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = (D)										
VALOR TOTAL BÁSICO					\$123,418,683.50		\$85,908,293.50		\$209,898,576.00	
IVA = 19% * (E) = (F)					\$23,449,549.87		\$16,322,575.77		\$39,880,729.44	
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA A OBRA = (E) + (F)					\$146,868,233.00		\$102,230,869.00		\$249,779,305.00	
D = (A) + (B) + (C)					\$294,416,669.00		\$102,230,869.00		\$249,779,305.00	
VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (D/1.19)					\$247,408,965.55		\$85,908,293.28		\$209,898,575.63	

3229

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

IVA = (F) = (E*0.19)	\$ 47,007,70 3.45	\$ 16,322,57 5.72	\$ 39,880,72 9.37	
COSTO TOTAL = (E) + (F)	\$ 294,416,6 69.00	\$102,230, 869.00	\$249,779, 305.00	

8. CONCLUSIÓN.

Con fundamento en la revisión efectuada por esta Supervisión al Informe Parcial No. 2 del Contrato de Interventoría No. 106 de 2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 27 de julio de 2026, así como de la documentación y soportes presentados por el Contratista de Interventoría, se verificó la ejecución de actividades relacionadas con el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal y contable de la ejecución del Contrato de Obra No. 107 de 2026. De acuerdo con lo reportado, la Interventoría realizó seguimiento al avance de las actividades, control del cronograma, verificación de la calidad de los materiales y del cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños aprobados, registro de bitácora, seguimiento al personal y elaboración de los informes y conceptos requeridos durante la ejecución contractual.

Así mismo, se evidenció que durante el periodo objeto de la presente parcialidad la Interventoría desarrolló actividades propias de su alcance contractual, contando con el personal profesional, técnico y auxiliar requerido para el ejercicio de las labores de control y seguimiento de la obra, de conformidad con lo consignado en el informe presentado. Igualmente, dentro de la documentación aportada se registran las actuaciones y comunicaciones adelantadas por la Interventoría en relación con el seguimiento a la ejecución contractual y las situaciones presentadas durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 107 de 2026.


En consecuencia, esta Supervisión considera procedente otorgar concepto favorable respecto de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de la Parcial No. 2, por encontrarlas relacionadas con las obligaciones y actividades previstas para el Contrato de Interventoría No. 106 de 2026, y, por tanto, se emite el correspondiente aval para el trámite de pago de la Parcial No. 2, por el valor certificado de CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$102.230.869).

No obstante lo anterior, el presente aval corresponde exclusivamente a las actividades y obligaciones verificadas para el periodo objeto de esta parcialidad y no limita ni extingue las obligaciones de seguimiento, vigilancia, control y acompañamiento que continúan a cargo del Contratista de Interventoría durante la ejecución del contrato, especialmente aquellas relacionadas con el control técnico, administrativo, financiero, legal y contractual del Contrato de Obra No. 107 de 2026. La propia Interventoría dejó consignado en su informe el seguimiento efectuado y sustentó el cobro de la presente parcialidad con base en el avance aprobado del contrato de obra.

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

Por lo anterior, esta Supervisión deja constancia de la revisión y conformidad respecto de las actividades reportadas para la Parcial No. 2 del Contrato de Interventoría No. 106 de 2026, y considera viable continuar con el trámite administrativo y financiero correspondiente al pago de la presente parcialidad, de conformidad con las condiciones contractuales y los procedimientos establecidos por la entidad.


ING. JAIRO/ABDUL RICO ENCISO
 Secretario de Despacho - Obras Públicas

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
V°B°: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Revisó: Ing. Jairo Abdul Rico Enciso	Secretario de Obras Públicas	
Elaboró: Ing. Andrés Felipe Mosquera Castro	Profesional de la Secretaría de Obras Públicas	

	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO	3230 SC-CA-F4
		VERSION No.	2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS	CODIGO VERSION No.	SC-CA-F4 2
	ALCALDIA MUNICIPAL	APROBACION	24/09/2020
GESTIÓN CONTRACTUAL			
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			

