


LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA						
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos						
Contratista		PROBINTEC S.A.S				
Supervisor		INGENIERO HERNÁN DARIO LÓPEZ PÁEZ				
Número de contrato/vigencia		CO1.PCCNTR.8168931				
Informe N°		9	Periodo del informe	3/06/2026	Hasta el	2/07/2026
CONTENIDO			Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto			SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría					CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato			SI		CUMPLE	
Informes semanales			SI		CUMPLE	50
Personal Aprobado			SI		CUMPLE	27
Verificación de licencias y permisos vigentes			N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones			SI		CUMPLE	30
Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020			SI		CUMPLE	78
Directiva distrital N° 1 de 2011			SI		CUMPLE	131
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado			SI		CUMPLE	
Verificación de la matriz de riesgos			SI		CUMPLE	33
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo			SI		CUMPLE	34
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato			SI		CUMPLE	39
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)			SI		CUMPLE	
Bitácora			SI		CUMPLE	90
Reseña fotográfica del periodo por semana			SI		CUMPLE	104
Actividades no previstas del proyecto			SI		CUMPLE	40
Ponderación de elementos de calidad			SI		CUMPLE	
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor			SI		CUMPLE	
Programación y control de obra			SI		CUMPLE	
Aspectos Técnicos						
Control del plan de calidad y ensayos de material			SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias			N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales			SI		CUMPLE	152
Verificación de la amortización del anticipo			N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra			SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales			SI		CUMPLE	130
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)			SI		CUMPLE	157
Seguridad y salud en el trabajo -			SI		CUMPLE	114
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada pe		SI		CUMPLE	127
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro		SI		CUMPLE	140
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora co		SI		CUMPLE	152
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Inte		SI		CUMPLE	131
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la g		SI		CUMPLE	135
	CD con todos los soportes requeridos.		SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.			SI		CUMPLE	102
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra			SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones						
5. Anexos						
6. Documentos Secop II						
Acta de inicio			SI		CUMPLE	
Garantías			SI		CUMPLE	
Designación del supervisor			SI		CUMPLE	
Informes mensuales			SI		CUMPLE	
Actas parciales			N.A.		N.A.	
Modificaciones			N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)			N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión			N.A.		N.A.	
Acta de terminación			N.A.		N.A.	
Acta de entrega			N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión			N.A.		N.A.	
Acta de liquidación			N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	Aprobó	Revisó.
<p>DANA MORENO FLOREZ</p> <p>PROBINTEC S.A.S</p> <p>NIT 829.001.061-1</p> <p>Interventoría</p>	 <p>ARQUITECTA ROCÍO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ</p> <p>Director de Interventoría</p>	<p>INGENIERO HERNÁN DARIO LÓPEZ PÁEZ</p> <p>Apoyo a la Supervisión.</p>

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 008

Periodo del informe

DEL 03 DE MAYO DE 2026 AL 02 DE JUNIO DE 2026

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

DRA. SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097G**

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 009

**Periodo del informe
DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2026**

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probinTECSAS@gmail.com / lote6probinTEC@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	5
•	Introducción	5
•	Objetivos.....	5
•	Delimitación del Área de Influencia Directa	6
2.	CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA.....	17
•	Información general del contrato de obra	17
•	Información general del contratista de obra.....	19
•	Información general del contrato de interventoría.....	19
3.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR.....	20
4.	INFORMES SEMANALES	25
5.	PERSONAL APROBADO	25
•	Control de personal y equipos de interventoría.....	25
•	Personal operativo de obra: consorcio capital LM	26
•	Registro de exámenes de ingreso	26
•	Personal retirado	26
6.	VERIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS VIGENTES.....	28
7.	PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACIONES	28
8.	CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 332 DEL 2020 EL CUAL ESTABLECE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DISTRITALES	31
9.	DIRECTIVA DISTRITAL N° 1 DE 2011.....	31
10.	DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD	31
11.	INCUMPLIMIENTOS O APREMIOS DEL CONTRATO	31
12.	VERIFICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS	31

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

13.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO.....	32
14.	ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO	37
15.	RELACION DE CORRESPONDENCIA (ENTRADA, SALIDA E INTERNA)	37
16.	BITACORA DE OBRA.....	37
17.	RESEÑA FOTOGRAFICA DEL PERIODO POR SEMANA	38
18.	ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL PROYECTO	38
19.	PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD	39
20.	DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA	40
22.	ASPECTOS TECNICOS	42
•	Control de plan de calidad y ensayos de material.....	42
•	Estados de servicios públicos, tramites y licencias.....	43
•	Pagos parafiscales.....	43
•	Verificación de la amortización del anticipo	43
•	Estado financiero del contrato	43
•	Aspectos sociales	44
•	Aspectos ambientales PIGA (plan institucional de gestión ambiental) y PGRCD (plan de gestión de residuos de construcción y demolición).....	44
•	Seguridad y salud en el trabajo.....	44
23.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45
24.	ANEXOS	46
1.1	Porcentaje de participación de los profesionales ofertados	46
1.2	Informes semanales.....	46
1.3	Vinculación de mujeres.....	46
1.4	Matriz de riesgos.....	46
1.5	Actas de comités	46
1.6	Relación de correspondencia	46
1.7	Bitácora.....	46
1.8	Programación de obra	46

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1.9	Pago de parafiscales	46
1.10	Aspectos ambientales.....	46
1.11	Seguridad y salud en el trabajo.....	46
1.12	Reseña fotográfica del periodo por semana	46
25.	PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS.....	46

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

• Introducción

El presente Informe de Interventoría **No. 9** tiene como finalidad documentar, evaluar y verificar las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **03 de junio al 02 de julio del 2026**, en el marco del contrato de obra cuya ejecución se extiende hasta el 02 de septiembre del año 2026. Este informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral realizados durante el mes abarcando los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría y al alcance definido en el contrato de obra.

Durante este noveno periodo de seguimiento, se realizó la verificación del alcance en cada una de las sedes esto permitió entender las necesidades y requerimientos establecidos en cada una de las Instituciones educativas y dar cabida a la concepción de uno proceso técnico compuesto por un presupuesto parcial de obra, un cronogramas de ejecución, una estructuración de un flujo presupuestal y una programación de personal e insumos entre otros... Asimismo, se supervisó el cumplimiento de los estándares de calidad aplicables a los procesos constructivos, materiales y procedimientos empleados, mediante inspecciones de campo, registro fotográfico y revisiones técnicas.

De igual manera, el informe incluye la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la documentación soporte, las afiliaciones, permisos de trabajo y medidas preventivas aplicadas durante el periodo. En materia ambiental, se revisó la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), garantizando que las actividades se desarrollaran bajo los lineamientos de mitigación, prevención y manejo exigidos.

Finalmente, este documento consolida las actuaciones administrativas realizadas entre el **03 de junio y el 02 de julio de 2026**, tales como visitas técnicas, requerimientos, comités de obra, actas, observaciones y recomendaciones emitidas. También identifica los riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar la ejecución, proponiendo acciones de mejora orientadas a asegurar el adecuado desarrollo del proyecto y la continuidad en la prestación del servicio educativo. En conjunto, este informe proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, verificable y actualizada del estado del contrato durante el primer mes de ejecución.

• Objetivos

- I. Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de Junio al 02 de Julio de 2026, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.
- II. Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

- III. Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo (entre el 03 de junio de 2025 y el 02 de julio de 2026) frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de septiembre de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.
- IV. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.
- V. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.
- VI. Hacer seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.
- VII. Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas entre el 03 de Junio al 02 de Julio de 2026.
- VIII. Identificar riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.
- IX. Generar un informe integral y verificable, que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

- **Delimitación del Área de Influencia Directa**

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas intervenidas dentro del Lote No. 6, todas ubicadas en la Localidad de Engativá, Teusaquillo y los mártires en el noroccidente de Bogotá D.C. A continuación, se presenta la localización geográfica de cada una de las sedes objeto de interventoría, junto con su identificación y dirección.

CONTRACTUALES

1. Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D Justo Víctor Charry – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la carrera 109ª # 77ª – 16 en el barrio Garces Navas.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 1 – Localización Institución Educativa Colegio Justo Víctor Charry – Sede A, Fuente Google Maps

2. Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinás - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D Rodolfo Llinás - Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la carrera 103d No 86ª-72, en el barrio garces navas occidental.



Imagen 2 – Localización Colegio Rodolfo Llinás – Sede A, fuente Google Maps

3. Institución Educativa Distrital República de China - Sede B (Localidad Engativá)

La I.E.D. Colegio República de China Sede B está ubicada en la localidad de Engativá en la Calle 80b No 92-39 en el barrio Quiriguá, Bogotá D.C.



Imagen 3 – Localización Colegio República de China – Sede B, Fuente Google Maps

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

4. Institución Educativa Distrital José Asunción Silva - Sede A (Localidad Engativá)

La I.E.D José Asunción Silva se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, e carrera 91No. 89-79, en el barrio Quiriguá, Bogotá.



5. Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán - Sede B (Localidad Teusaquillo)

La I.E.D Manuela Beltrán – sede B se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la carrera 32ª No 27-18 en el barrio acevedo tejada.



6. Institución Educativa Distrital Panamericano - Sede A (Localidad Los Mártires)

La I.E.D panamericano - sede A está ubicado en la Carrera 27 #24C-19, en la localidad de Los Mártires, Bogotá, en el barrio la florida.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



7. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede D (Localidad Engativá)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede D, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la carrera 75 No 51ª – 69, barrio estrada.



8. Centro Administrativo OTIC Calle 63 (Localidad de Teusaquillo)


El Centro Administrativo OTIC se encuentra ubicado en la localidad de Calle. 28 A No 62 – 46 en la localidad de Teusaquillo. Esta zona es conocida por ser un importante sector administrativo y empresarial de la ciudad, cerca de la Avenida Esperanza y la Avenida 68.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



9. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Beltrán - Sede A (Localidad Teusaquillo)

La I.E.D Manuela Beltrán – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Teusaquillo en la carrera 14A No 57 – 28, barrio chapinero sur occidental.



EMERGENCIAS

10. Institución Educativa Distrital Colegio San José del Norte - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D San José del Norte – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 84 No 75ª – 09, barrio San José del Norte.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 10 - Localización Colegio San José del Norte – Sede A, Fuente Google Maps

11. Institución Educativa Distrital Colegio San Francisco de Asís - Sede A (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

La I.E.D San Francisco de Asís – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires en la Calle 01C Bis No 19 - 79, barrio Eduardo Santos.



Imagen 11 - Localización Colegio San Francisco de Asís – Sede A, Fuente Google Maps

12. Institución Educativa Distrital Colegio Las Mercedes - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D Las Mercedes – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 65 No 112ª - 65, barrio Garces Navas.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 12 - Localización Colegio Las Mercedes – Sede A, Fuente Google Maps

13. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede C (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede C, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 70D No 64C - 02, barrio San Joaquín.



Imagen 13 - Localización Colegio Marco Tulio Fernández – Sede C, Fuente Google Maps

14. Institución Educativa Distrital Colegio La Palestina - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Silvicultural)

La I.E.D La Palestina – sede B, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Transversal 77 No 81B - 91, barrio La Palestina.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 14 - Localización Colegio La Palestina – Sede B, Fuente Google Maps

15. Institución Educativa Distrital Colegio Republica de Colombia - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Republica de Colombia – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 68 No 69 - 10, barrio Bosque Popular.



Imagen 15 - Localización Colegio Republica de Colombia – Sede A, Fuente Google Maps

16. Institución Educativa Distrital República de China - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D. Colegio República de China Sede B está ubicada en la localidad de Engativá en la Calle 80b No 92-39 en el barrio Quiriguá, Bogotá D.C.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 16 – Localización Colegio República de China – Sede B, Fuente Google Maps

17. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede C (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Marco Tulio Fernández – sede C, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Carrera 70D No 64C - 02, barrio San Joaquín.



Imagen 17 - Localización Colegio Marco Tulio Fernández – Sede C, Fuente Google Maps

18. Bodega Rosa Zarate (Localidad Los Mártires) – Emergencia (Obra)

Bodega Rosa Zarate, se encuentra ubicado en la localidad de Los Mártires en la Carrera 28 No 08 - 45, barrio Ricaurte.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



19. Institución Educativa Distrital Colegio Floridablanca - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Floridablanca – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 70A No 94 - 38, barrio La Florida.



20. Institución Educativa Distrital Colegio Néstor Forero Alcalá - Sede B (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Néstor Forero Alcalá – sede B, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 70A No 70 - 40, barrio Palo Blanco.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 22 - Localización Colegio La Palestina – Sede B, Fuente Google Maps

23. Institución Educativa Distrital Colegio Manuel Ayala de Gaitán - Sede A (Localidad Engativá) – Emergencia (Obra)

La I.E.D Manuel Ayala de Gaitán – sede A, se encuentra ubicado en la localidad de Engativá en la Calle 71 No 75 - 11, barrio Boyacá.



Imagen 23 - Localización Colegio Manuel Ayala de Gaitán – Sede A, Fuente Google Maps

2. CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA.

• Información general del contrato de obra

A continuación, se presenta la información contractual correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8155343, cuyo objeto consiste en adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizando el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura educativa y administrativa. El valor inicial del contrato corresponde a

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

\$2.220.672.788 y con la adición N°1 Y 2 que corresponde a \$1.057.646.703 para un valor total del contrato \$3.278.319.491 y su ejecución está a cargo del Consorcio Capital LM, bajo la supervisión de la interventoría PROBINTEC S.A.S. La fecha de inicio establecida es el 03 de octubre de 2025 y su fecha de terminación el 02 de mayo de 2026 del valor inicial, en referencia a la prórroga su fecha de terminación es el 02 de agosto de 2026. Durante el periodo reportado no se registran suspensiones, por lo cual la Fecha de Suspensión No. 1 y la Fecha de Reinicio se mantienen como N/A.

CONTRATISTA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM		
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		
VALOR DEL CONTRATO	\$		2.220.672.788.00
AIU	35.95%	\$	798.331.867.29
COSTO DIRECTO	\$		1.422.340.920.71
OFERTADO	\$		2.109.535.964.00
EMERGENCIAS	\$		100.000.000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$		2.209.535.964.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$		11.136.824.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$		111.136.824.00
Valor adicional No. 1:	\$		791.000.000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$		200.000.000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	\$		591.000.000.00
Valor adicional No. 2:	\$		266.646.703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$		-
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	\$		266.646.703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	\$		3.278.319.491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$		311.136.824.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$		2.967.182.667.00

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA
RL de interventoría
CONTRATO N°

PROBINTEC S.A.S
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CO1.PCCNTR.8168931

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	\$	796.278.922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$	139.026.666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$	219.541.737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	358.568.403.00

• Información general del contratista de obra

La información correspondiente al Lote 17 se presenta a continuación. El contratista responsable es el Consorcio Capital LM, identificado con NIT 901.973.695-1, vinculado mediante el contrato CO1.PCCNTR.8155343.

El representante legal del consorcio es Luis Milton Ortiz Vergel, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 19.239.750, y el correo oficial de contacto es director.cscapital@gmail.com, coordinador.cscapital@gmail.com, residente.cscapital@gmail.com.

LOTE 17 – CONSORCIO CAPITAL LM	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
NIT	901.973.695-1
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155343
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Milton Ortiz Vergel
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	19.239.750
CORREO	director.cscapital@gmail.com coordinador.cscapital@gmail.com residente.cscapital@gmail.com

Fuente: Propia

• Información general del contrato de interventoría

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el contrato CO1.PCCNTR.8168931.

La representante legal de la entidad es Sandra Stella Moreno Buitrago, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 35.254.078.

Esta información corresponde al contrato que regula la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de SST del Lote objeto de interventoría.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8168931
REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Stella Moreno Buitrago
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	35.254.078
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6.

Fuente: Propia

3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.
2. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF.
3. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
4. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.
5. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
6. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.
7. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.

8. Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.
9. Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.
10. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.
11. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.
12. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.
13. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
14. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.
15. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.
16. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.
17. En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –

Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.

18. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.
19. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.
20. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.
21. Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.
22. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.
23. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.
24. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.
25. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.
26. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

27. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma Secop II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.
28. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.
29. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.
30. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.
31. Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.
32. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.
33. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.
34. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.
35. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.
36. Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

37. Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso, y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.
38. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.
39. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.
40. En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.
41. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.
42. Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.
43. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.
44. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.
45. En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El interventor deberá revisarlo y aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles. En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

46. El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.

4. INFORMES SEMANALES

Los informes semanales incluidos dentro del periodo comprendido entre el 03 de Junio al 02 de Julio de 2026 se incluyen como anexos dentro del presente Informe.

Esto incluye:

- **Informe Semanal N.36** Del lunes 08 de junio al domingo 14 de junio de 2026.
- **Informe Semanal N.37** Del lunes 15 de junio al domingo 21 de junio de 2026.
- **Informe Semanal N.38** Del lunes 22 de junio al domingo 28 de junio de 2026
- **Informe Semanal N.39** Del lunes 29 de junio al domingo 05 de julio de 2026.

5. PERSONAL APROBADO

- **Control de personal y equipos de interventoría**

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social a fecha de corte del presente informe:

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

- **Personal operativo de obra: consorcio capital LM**

Para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presentó el ingreso del siguiente personal:

NOMBRES	CEDULA	CARGO	CONTRATISTA
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Stiven Carrascal Espitia	1012449808	Ayudante instalador	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.

- **Registro de exámenes de ingreso**

- ✓ **Personal Interventoría:** Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 no se presentaron ingresos por parte de interventoría al proyecto.
- ✓ **Personal Contratista:** Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, se evidencia que el contratista presentó 04 exámenes de ingreso de los trabajadores. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 9 del contratista del mes de junio.

- **Personal retirado**

- ✓ **Personal Interventoría:** Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 por parte de la interventoría no se presenta retiro de personal.
- ✓ **Personal Contratista:** Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 9 se evidencian la paz y salvos presentados.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	CONTRATISTA
Nager José Paternina Sierra	1102876393	Oficial en carpintería metálica	CONSTRUPANCHA SAS
Wilson Mauricio Santiestiban Cortes	80089092	Instalador	STEEL PANEL SAS
Duván Stiven Galeón Gutiérrez	1001274099	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Jaime Galeón Pisso	12192244	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Gustavo Quintero	19491821	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS
Luis Angel Romero Martinez	1065568669	Oficial de construcción	BW CONSTRUCTOR S.A.S
Eytel David Payares Romero	1065606456	Ayudante de obra	BW CONSTRUCTOR S.A.S
Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS
Erica Garzón Ticora	65758036	Auxiliar de servicios generales	CONSTRUIMOS JAR SAS
Robinson Steven Barrero Guacary	1023004852	Ingeniero Residente	CONSORCIO CAPITAL LM
Breyson Jair Romero Portela	1012442412	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
John Alexander Bernal Camacho	1010187186	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Brayan Andrés Patarroyo Triviño	1010230531	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM
Michael Steven Patarroyo Triviño	1010223150	Pintor	CONSORCIO CAPITAL LM
Wilson Cáceres Mosquera	79911560	Arquitecto	CONSORCIO CAPITAL LM

6. VERIFICACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS VIGENTES

Con base en el alcance del presente contrato, cuyo objeto es: “Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de reparaciones locativas, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas”, se precisa que no se requiere de licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a reparaciones locativas.

7. PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON MODIFICACIONES

De acuerdo al **ACTA MODIFICATORIA N. 1** en la cual se APRUEBA adición en valor al contratista CONSORCIO CAPITAL LM, La información se incluye como anexo dentro del presente informe.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de obra, conforme lo establecido en el contrato No. CO1.PCCNTR.8155343, las cuales se pueden encontrar en el Anexo siguiente.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas según legalización del contrato:

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 96102 ANEXO 0 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Cumplimiento del contrato	04/09/2025	09/12/2026	\$444.134.557,60
	Prestaciones Sociales	04/09/2025	09/04/2029	\$222.067.278,80
	Estabilidad y Calidad Obra	09/04/2026	09/04/2028	\$444.134.557,60
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No 27662 ANEXO 0 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Amparos varios	04/09/2025	09/04/2026	\$427.050.000,00

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
POLIZA TODO RIESGO No. CBC-100000091 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL	Daños materiales	10/09/2025	10/06/2026	\$2,220.672.768,00
POLIZA TODO RIESGO No. CBC-100000091 ANEXO 0 SEGUROS MUNDIAL	Terremoto, Temblor, erupción volcánica	10/09/2025	10/06/2026	\$ 2,220.672.768,00
	Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y deslizamiento	10/09/2025	10/06/2026	\$2,220.672.768,00
	AMIT - HMAACC	10/09/2025	10/06/2026	\$2,220.672.768,00
	Mantenimiento	10/09/2025	10/06/2026	\$2,220.672.768,00
	Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	10/09/2025	10/06/2026	\$ 444.134.553,06
	Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	10/09/2025	10/06/2026	\$ 444.134.553,06
	Remoción de escombros	10/09/2025	10/06/2026	\$ 333.100.915,02

Descripción información póliza. Fuente: Póliza Anexo 0
Fuente: Propia

A continuación, se relaciona la información de las pólizas según suscripción del Acta de Inicio del contrato:

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 96112 ANEXO 1 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	Cumplimiento del contrato	03/10/2025	02/01/2027	\$444.134.557,60
	Prestaciones Sociales	03/10/2025	02/05/2029	\$222.067.278,80
	Estabilidad y Calidad Obra	02/05/2026	02/05/2028	\$444.134.557,60
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Amparos varios	17/10/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probinTECSAS@gmail.com / lote6probinTEC@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DE AMPARO	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		Desde	Hasta	
No. 27662 ANEXO 4 BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A				
POLIZA TODO RIESGO No. CBC- 100000095 ANEXO 3 SEGUROS MUNDIAL	Daños materiales	03/10/2025	08/07/2026	\$2,220.672.788,00
	Terremoto, Temblor, erupción volcánica	03/10/2025	08/07/2026	\$2,220.672.788,00
	Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y deslizamiento	03/10/2025	08/07/2026	\$2,220.672.788,00
	AMIT - HMAACC	03/10/2025	08/07/2026	\$2,220.672.788,00
	Mantenimiento	03/10/2025	08/07/2026	\$2,220.672.788,00
	Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	03/10/2025	08/07/2026	\$ 444.134.557,60
	Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	03/10/2025	08/07/2026	\$ 444.134.557,60
	Remoción de escombros	03/10/2025	08/07/2026	\$ 333.100.918,20

Descripción información póliza. Fuente: Póliza Anexo 1 al 4

Fuente: Propia

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

8. CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 332 DEL 2020 EL CUAL ESTABLECE LOS PORCENTAJES MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DISTRITALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, el cual indica los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos, se verifica que el contratista ha dado cumplimiento a dicha disposición normativa, garantizando la participación femenina conforme a los lineamientos exigidos. La interventoría realiza el seguimiento correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de los porcentajes establecidos durante la ejecución del contrato. Se anexa cuadro con la relación del personal

9. DIRECTIVA DISTRITAL N° 1 DE 2011

Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad.

10. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO CAPITAL Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINÁMICA PRODUCTIVA DE LA CIUDAD

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, mientras que la interventoría realiza el seguimiento correspondiente a fin de verificar la aplicación de estas estrategias durante la ejecución contractual; a la fecha no se reporta labores ejecutadas por personas vulnerables, marginadas y/o excluidas.

11. INCUMPLIMIENTOS O APREMIOS DEL CONTRATO

A la fecha no se registran incumplimientos contractuales por parte del contratista de obra. No obstante, se han presentado retrasos puntuales en las fechas de ingreso a la sede y el ingreso a la sede y se ha evidenciado que el contratista en ocasiones no ha sido constante en el inicio, en el desarrollo y en la terminación de las actividades. En este contexto se ha requerido subsanar los tiempos no laborados que generan un posible retraso con el fin de que no se vea involucrada la programación contractual.

12. VERIFICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra debidamente elaborada y actualizada, identificando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, así como los controles, evaluación, las medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento correspondientes. La matriz ha sido revisada por la interventoría y se ajusta a las condiciones actuales del contrato, sin evidenciarse observaciones relevantes a la fecha. La matriz de riesgo correspondiente se anexa al presente informe para su consulta y verificación.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

13. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Durante el presente mes de ejecución de la interventoría, comprendido entre el **03 de Junio al 02 de Julio de 2026**, se evidenció el tránsito progresivo del proyecto desde una etapa predominantemente diagnóstica y preparatoria, reportada en el Informe N° 36, N° 37, N° 38 y N° 39, hacia una fase de continuidad de actividades constructivas.

En este periodo, la gestión de la interventoría se concentró en el acompañamiento técnico, administrativo, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, orientado a viabilizar la apertura formal de los frentes de obra y a garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales previos al desarrollo físico de las intervenciones.

De manera general, durante el periodo evaluado se evidencia desarrollo de las actividades constructivas en la totalidad de las sedes educativas y edificaciones administrativas intervenidas, presentando avances diferenciados según cada frente de obra. Paralelamente, se continuó con actividades de revisión, ajuste, radicación y aprobación de documentación técnica, ambiental y de SST, así como la realización periódica de Comités de Obra y el seguimiento a la programación y reprogramación de actividades por parte del contratista.

En este contexto, la interventoría ha llevado a cabo el seguimiento técnico, administrativo y de control a la ejecución, mediante la verificación del avance físico frente a lo programado, identificando desviaciones y generando las respectivas observaciones. Asimismo, se ha brindado acompañamiento técnico permanente en los diferentes frentes de obra, participando activamente en comités, visitas y espacios de articulación, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, la calidad de las actividades ejecutadas y el adecuado desarrollo del proyecto.

CONTRACTUALES

1. Institución Educativa Distrital Justo Víctor Charry - Sede A

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades en la sede.
- **Generales:** Se realizó la entrega de los espacios a la institución educativa. Durante el proceso se identificaron algunos ajustes que deberán ser atendidos y ejecutados por el contratista.

2. Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinás - Sede A

- **Generales:** Se atienden las observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría. Como parte de las actividades pendientes, el contratista deberá suministrar e instalar los vidrios laminados 3+3 de las claraboyas, afectados durante la instalación del manto y el proceso de push.

3. Institución Educativa Distrital República De China - Sede B

- **Actividades Técnicas:** Las actividades se encuentran finalizadas.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

4. Institución Educativa Distrital José Asunción Silva - Sede A

- **Actividades Técnicas:** Se atendieron las observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizó la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades previstas en el alcance del proyecto. Durante la ejecución de las obras no se reportaron accidentes ni incidentes laborales.
- **Generales:** Se identificó una filtración en un sanitario, por lo que se programará una visita a la sede para ejecutar las acciones correctivas necesarias y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.

5. Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán - Sede B

- **Actividades Técnicas:** El contratista ejecuta labores de remate y posventa, atendiendo las observaciones realizadas por la Supervisión y la Interventoría durante la entrega. Las actividades incluyen trabajos de pintura, afinado en la parte posterior de las aulas y conexión de puntos de agua y datos.
- **Generales:** Se atienden las observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría, relacionadas principalmente con el afinado, pintura y acometidas de la institución.

6. Institución Educativa Distrital Panamericano - Sede A

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de remates y ajustes finales en la estructura metálica y cubierta del segundo nivel, incluyendo instalación de ángulos, aplicación de pintura y corrección de puntos identificados durante las inspecciones, así como reparación de reflectores del auditorio y trabajos de acabados en diferentes áreas de la institución. Se verificaron las condiciones de seguridad para los trabajos en altura, recomendando mantener el uso adecuado de EPP y fortalecer las actividades de orden y aseo. Asimismo, se continuó con la atención de observaciones y subsanaciones de la Interventoría, relacionadas con acabados, pintura, pañetes, divisiones de aluminio, filtraciones, luminarias y perfilería metálica. Estas actividades fueron programadas para ejecutarse durante el periodo de vacaciones, con el fin de evitar afectaciones a las actividades académicas. Finalmente, se recomendó garantizar la adecuada disposición de materiales y residuos y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

7. Institución Educativa Distrital Colegio Marco Tulio Fernández - Sede D

- **Actividades Técnicas:** El contratista atiende observaciones finales relacionadas con la impermeabilización mediante manto asfáltico en la losa del baño de coordinación, incluyendo la ejecución de resanes.
- **Generales:** Se atienden las observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría. Asimismo, se programó una verificación de las actividades ejecutadas en la cubierta para identificar y realizar las reparaciones necesarias.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

8. Centro Administrativo OTIC Calle 63

- **Actividades Técnicas:** El contratista se encuentra ejecutando ajustes y correcciones correspondientes a las observaciones de remates identificadas.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizó la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades previstas en el alcance del proyecto. Durante la ejecución de las obras no se reportaron accidentes ni incidentes laborales.
- **Generales:** Se identificó una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades necesarias para su reparación.

9. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Beltrán - Sede A

- **Actividades Técnicas:** Se continuó con la demolición de la placa de concreto y se inició el armado de la estructura de las vigas. Posteriormente, se realizó la fundición de la viga, quedando en proceso de fraguado.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizaron ajustes y reforzamientos al cerramiento perimetral debido a su inestabilidad y caída en algunos sectores. Se recomendó mantener el cerramiento adecuadamente asegurado, fortalecer las jornadas de orden y aseo, garantizar el uso permanente de los EPP y mantener organizada y señalizada el área de acopio. Asimismo, se identificó enchape de piso fracturado, cuya reparación deberá efectuarse antes de la entrega.
- **Programación de Obra:** Se realizó la reprogramación del cronograma, quedando pendientes actividades relacionadas con la ejecución de concretos, pedestales y el suministro e instalación de la estructura metálica.
- **Actividades programadas no ejecutadas:** Durante el periodo reportado no se ejecutaron las actividades relacionadas con la fundición de concreto de 3000 PSI, la construcción de pedestales en concreto y el suministro e instalación de la estructura metálica, incluyendo sus procesos de izaje, soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado final.
- **Ambiental:** Se evidenció la presencia de material de construcción y residuos en volumen medio, por lo que se recomendó realizar su disposición adecuada, mantener jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** Debido a la falta de esquemas y soportes técnicos para definir la intervención estructural del muro, fue necesario solicitar la evaluación de especialistas y reprogramar las actividades asociadas. El contratista continúa pendiente de radicar el esquema de intervención ajustado, incluyendo la alternativa de cimentación mediante pedestales en la zona frontal para evitar afectar la circulación.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

EMERGENCIAS

10. Institución Educativa San José del Norte – Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se realizaron pruebas de estanqueidad con tintas en los cárcamos y se inició la construcción de una caja para alivianar el sistema de desagües.
- **Ambiental:** Se verificó la delimitación del área de intervención mediante cinta de seguridad. Se evidenciaron residuos de excavación, por lo que se recomendó realizar su disposición adecuada, mantener jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones del PMA.
- **Generales:** Se verificará que la intervención haya solucionado la problemática presentada. Queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta, actividad que deberá ejecutarse antes del 6 de julio.

11. Institución Educativa Distrital Colegio San Francisco de Asís - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** El contratista estructuró y presentó para revisión el NP correspondiente al suministro e instalación de un humidificador industrial, requerido para la segunda etapa de atención de la emergencia. Actualmente, el documento se encuentra en proceso de revisión y trámite entre el contratista y la interventoría.
- **Generales:** La interventoría verificará el NP presentado por el contratista y gestionará su remisión a la supervisión antes del 1 de julio.

12. Institución Educativa Distrital Colegio República de Colombia - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron trabajos de pintura, instalación parcial de cielo raso, luminarias, guardaescobas, puerta y ventana, así como resanes, remates y acabados en las áreas internas y externas del quiosco. Actualmente se adelantan actividades de subsanación de observaciones y ajustes finales para la entrega de la obra.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades, recomendando mantener el orden y aseo, garantizar el adecuado acopio de materiales, delimitar las áreas de trabajo y asegurar el uso permanente de los EPP. Durante la etapa de cierre y entrega, la Interventoría continuará verificando la atención de las observaciones pendientes y el mantenimiento de condiciones seguras.
- **Ambiental:** Se evidenció poco material de construcción y ausencia de cerramiento perimetral en el frente de obra. Se recomendó realizar jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

- **Generales:** Debido a la ubicación del quiosco entre las canchas deportivas y su exposición al impacto recurrente de balones, se identificaron afectaciones en los elementos de superboard. Se recomendó evaluar medidas de protección, mientras la institución adelanta la reorientación de las canchas. Adicionalmente, la supervisión solicitó la instalación de una pérgola en la ventana y la puerta antes del 6 de julio, como requisito previo para la entrega.

13. Institución Educativa Distrital Colegio República de China - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se realizaron remates de pintura, la reinstalación de la reja en la parte superior del muro de fachada y la atención de observaciones formuladas por la Interventoría, con el fin de subsanar los pendientes y culminar las labores contractuales.
- **Seguridad Social y SST:** Se ejecutaron actividades de pintura, limpieza, instalación de la reja ondulada y remates finales. Se recomendó garantizar el uso permanente de los EPP, especialmente del casco, así como mantener adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad durante la etapa de cierre y previo a la entrega definitiva de la obra.
- **Ambiental:** Se evidenció material y residuos acopiados, así como el retiro del cerramiento perimetral. Se recomendó realizar la disposición adecuada de los residuos, mantener jornadas periódicas de orden y aseo y cumplir con las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** Se definió que la reja instalada sobre el muro será de color negro y que las columnas de soporte de los tanques tendrán franjas diagonales alternadas en amarillo y negro. Adicionalmente, se autorizó la nivelación del cárcamo para generar la pendiente necesaria y evitar el empozamiento de agua.

14. Bodega Rosa Zarate – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se realizó una inspección para identificar el origen de la filtración, determinándose que posiblemente se encontraba en la parte interna del baño. Las actividades de reparación fueron programadas y posteriormente reprogramadas debido a la suspensión de actividades de la bodega por la jornada electoral. Finalmente, el contratista ejecutó las actividades correctivas requeridas para solucionar la filtración.

15. Institución Educativa Distrital Colegio Floridablanca - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Generales:** Se realizaron visitas de verificación conjunta con el contratista para determinar el alcance de la intervención y establecer el origen de las filtraciones. Luego de una segunda revisión, se identificó que estas se deben a afectaciones en un flanche y al deterioro de los amarres de la cubierta, por lo que se requiere la atención y corrección integral de dichas condiciones.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

16. Institución Educativa Distrital Colegio Néstor Forero Alcalá - Sede B – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron trabajos de carpintería metálica destinados al fortalecimiento del cerramiento perimetral de la institución.
- **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades constructivas ni presencia de personal en el frente de obra, por lo que no se generaron observaciones relacionadas con el componente de SST.

17. Institución Educativa Distrital Colegio La Palestina - Sede B – Emergencia (Obra)

- **Generales:** Se realizaron visitas conjuntas con el contratista para determinar el alcance de la intervención. Actualmente, el contratista adelanta las cotizaciones y gestiones necesarias para iniciar las actividades relacionadas con el manejo del árbol, incluyendo el corte de raíces, y posteriormente ejecutar la intervención requerida en el muro.

18. Institución Educativa Distrital Colegio Manuela Ayala de Gaitán - Sede A – Emergencia (Obra)

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutó la demolición de la losa maciza y se contempla la demolición de la placa de contrapiso como parte de la intervención.
- **Generales:** La Interventoría programará una visita de verificación para comprobar que el alcance establecido en la ficha SAE haya sido atendido en su totalidad.

14. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe se llevo a cabo un (01) comité de obra (N°18), el cual se realizo el día 04 de junio del 2026 de manera presencial; a dichos comités asistieron contratista de obra, interventoría y supervisión.

El presente documento contiene la copia de la respectiva acta debidamente firmada, la cual se presenta como anexo.

15. RELACION DE CORRESPONDENCIA (ENTRADA, SALIDA E INTERNA)

Como parte del soporte documental del periodo del presente informe, se anexan imágenes correspondientes a la correspondencia, que evidencian la comunicación en el presente contrato.

16. BITACORA DE OBRA

Se anexa copia de las bitácoras dentro del periodo comprendido entre el **3 de junio al 2 de julio del 2026**. La información se incluye como anexo dentro del presente informe.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Se remite copia de las sedes:

- IED Manuela Beltrán - Sede A

17. RESEÑA FOTOGRAFICA DEL PERIODO POR SEMANA

El registro fotográfico evidencia las condiciones iniciales observadas durante las visitas técnicas realizadas, así como los avances y actividades ejecutadas en el marco de las obras de adecuación y mantenimiento. Las imágenes permiten documentar de manera objetiva el estado de los diferentes frentes de trabajo, facilitando el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los alcances establecidos en el proyecto durante el periodo que comprende este informe, las cuales se presentan como anexo al presente documento.

18. ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL PROYECTO

De conformidad con las condiciones contractuales, durante el desarrollo de las actividades en cada una de las sedes a intervenir se identificaron actividades no previstas. Dado que dichas actividades no se encontraban ofertadas dentro de los ítems establecidos por la Secretaría de Educación, fue necesario incluir estos ítems adicionales para garantizar la correcta ejecución del alcance del proyecto.

- **Colegio San Francisco de Asís – Sede A**
 - ✓ **NP-001-2026:** Suministro, traslado, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de refrigeración y congelación del Colegio San Francisco de Asís, Sede A – Los Mártires, Bogotá D.C. Incluye compresor para cuarto frío, reubicación de unidad condensadora, tuberías y canalizaciones, casetas metálicas de protección, pruebas, carga de refrigerante, puesta en marcha, mano de obra y todos los materiales requeridos.
- **Colegio José Asunción Silva – Sede A**
 - ✓ **NP-002-2026:** Inspección de tuberías sanitarias y aguas lluvias con cabezal CCTV (Incluye levantamiento de redes sanitaria y aguas lluvias existentes + planimetría y diagnóstico del Colegio José Asunción Silva, Sede A. Ubicado en la localidad de Engativá, de la ciudad de Bogotá. (No incluye limpieza con Vactor o similar).
- **Colegio Justo Víctor Charry – Sede A**
 - ✓ **NP-003-2026:** Suministro e instalación de anclaje certificado para trabajo en altura (≥ 5.000 IBF / 22 KN) en acero inoxidable, con perno 1/2", conforme a normativa vigente (res. 4272/2021).
- **Centro administrativo OTIC – Calle 63**
 - ✓ **NP-005-2026:** Suministro y aplicación de esmalte anti grafiti a dos manos (incluye andamios certificados).

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

- **Generales**

- ✓ **NP-004-2026:** Lamina policarbonato con protección UV, calibre 8 MM, color opal incluye suministro e instalación, así como los accesorios necesarios para su correcta instalación.
- ✓ **NP-006-2026:** Suministro e instalación de escotilla de 1,20 x 1,20 en lámina de alfajor de 1/8" reforzada con ángulo de 1-1/2" X 1/8".
- ✓ **NP-007-2026:** Suministro e instalación de línea de vida vertical en acero inoxidable para escalera tipo gato (H: 7,00 M).

19. PONDERACION DE ELEMENTOS DE CALIDAD

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo análisis y verificación de todas y cada una de las actividades constructivas requeridas dentro del proceso, por ende, se realiza un proceso de selección y verificación de los materiales que cumple técnicamente y se ajustan en cada uno de los espacios.

Dentro del proceso de verificación técnica se llevó a cabo la escogencia de los materiales que se relacionan a continuación con el fin de crear espacios seguros y óptimos para la realización de las actividades educativas, de recreación y de servicios:

- **CUBIERTA ECOROOF**

Requerida en espacios de transición

Se destaca por su resistencia al clima y rayos UV, a la corrosión y a químicos, ofreciendo aislamiento térmico y acústico superior gracias a su alma de PVC espumado, permitiendo mayor separación entre apoyos y una instalación rápida, ideal para proyectos industriales y residenciales que buscan durabilidad y confort.

- **CUBIERTA SANDWICH**

Requerida en las aulas

se caracteriza por ser un material de construcción modular de tres capas (dos láminas metálicas exteriores y un núcleo aislante de espuma como PUR o PIR) que ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, alta rigidez estructural con bajo peso, resistencia a la intemperie, rápida instalación y durabilidad, siendo ideal para naves industriales, viviendas y centros logísticos, combinando estética con funcionalidad.

- **IMPERMEABILIZACIÓN EN POLIURETANO**

Requerida en cubiertas transitables

Sistema líquido que forma una membrana continua, elástica y resistente, ideal para techos, terrazas y otras superficies, protegiendo contra filtraciones y humedad con gran durabilidad, resistencia a UV y fácil adaptación a formas irregulares. Se aplica en frío como recubrimiento líquido que cura para formar una capa sólida y sin

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

juntas, con variantes para tránsito peatonal o vehicular, y ofrece protección duradera frente a la intemperie y el desgaste.

- **IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO**

Requerida en cubiertas no transitables

Se caracteriza por su **excelente impermeabilidad, durabilidad y resistencia** a condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, cambios de temperatura), protegiendo eficazmente contra filtraciones, gracias a su composición de asfalto modificado y refuerzos como fibra de vidrio o poliéster, aplicadas en rollos sobre diversas superficies y con acabados como foil de aluminio o gravilla para mayor protección UV y estética

20. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato de obra se han presentado diversas dificultades que han incidido de manera directa en el avance de las actividades, evidenciándose un retraso frente a la programación establecida. Entre las principales situaciones identificadas se encuentran periodos en los cuales las obras han permanecido sin el personal suficiente para la ejecución de las actividades, afectando la continuidad y el rendimiento esperado. Adicionalmente, las condiciones climáticas, particularmente la ocurrencia de lluvias, han impactado el desarrollo normal de los trabajos, a continuación, se describe por sede los avances programados y ejecutados durante el periodo.

21. PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA

De acuerdo con el seguimiento a la programación y el control de la obra, se ha realizado un monitoreo permanente del avance físico, mediante el cual se emiten las alertas correspondientes cuando se identifican posibles desviaciones o atrasos frente a la programación establecida. Así mismo, se ha reiterado al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a los plazos definidos, conforme al cronograma de obra aprobado. A continuación, se describen, por sede, los avances programados y los avances efectivamente ejecutados durante el período evaluado.

OBRAS CONTRACTUALES

A la fecha, se evidencia que las obras contractuales correspondientes al alcance inicial del contrato han alcanzado un avance físico acumulado del **100 %**, encontrándose finalizadas.

En cuanto a las actividades contempladas en la **Adición N.º 2**, su comportamiento presenta los siguientes resultados:

- **IED Manuela Beltran – Sede A:** registra un avance ejecutado acumulado negativo al programado del **-10.94%**.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGÚN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	4.02%	1.30%	-2.72%	43.60%	32.66%	-10.94%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			4.02%	1.30%	-2.72%	43.60%	32.66%	-10.94%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0.45%	0.14%	-0.30%	93.73%	92.52%	-1.22%

Fuente: Informe semanal N°39

EMERGENCIAS:

Se evidencia la finalización de varias de las emergencias atendidas, las cuales registran un avance físico ejecutado del **100 %**. No obstante, a la fecha permanecen algunas emergencias en ejecución y otras pendientes de inicio, conforme se detalla a continuación:

- **IED San José del Norte – Sede A:** Registra un avance del 50%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.
- **IED Republica de Colombia – Sede A:** Registra un avance del 98%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.
- **IED República de China – Sede A:** Registra un avance del 95%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

Emergencias pendientes de inicio:

- Bodega Rosa Zarate.
- IED Floridablanca – Sede A.
- IED San Francisco de Asis – Sede A (Obra N°2).
- IED La Palestina – Sede B.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS					
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	50.00%	50.00%	0.00%
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			67.36%	67.36%	0.00%

Fuente: Informe semanal N°39

22. ASPECTOS TECNICOS

- **Control de plan de calidad y ensayos de material**

La realización de ensayos de laboratorio para el control de calidad en las obras civiles, de adecuación y de mantenimiento correctivo es fundamental para garantizar que los materiales, procesos constructivos y resultados finales cumplan con las especificaciones técnicas, la normativa vigente y los estándares de seguridad y durabilidad. Estos ensayos permiten verificar objetivamente las propiedades físicas, mecánicas y químicas de materiales como concretos, morteros, aceros, suelos y mezclas, reduciendo el riesgo de fallas estructurales, patologías prematuras o reprocesos costosos. Además, constituyen una herramienta clave para la toma de decisiones técnicas durante la ejecución de la obra, el control del desempeño de las intervenciones de mantenimiento y la validación de adecuaciones realizadas sobre estructuras existentes. Desde el punto de vista contractual y legal, los ensayos de laboratorio respaldan la correcta inversión de los recursos, facilitan la trazabilidad de la calidad y sirven como soporte técnico ante auditorías, interventorías o eventuales reclamaciones, contribuyendo así a obras más seguras, eficientes y sostenibles en el tiempo.

- Se realizaron ensayos de densidad mediante densímetro nuclear, con el fin de verificar las condiciones de compactación del material en las áreas intervenidas.
- Adicionalmente, durante la fundición de las placas se realizó la toma de muestras de concreto mediante cilindros testigo, con el propósito de efectuar ensayos de resistencia a la compresión y verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas para la obra.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

- **Estados de servicios públicos, tramites y licencias**

No aplica

- **Pagos parafiscales**

Para efectos de soporte del seguimiento contractual, se anexan los comprobantes de pago de los aportes parafiscales correspondientes al periodo del presente informe, que permiten validar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista

- **Verificación de la amortización del anticipo**

No aplica

- **Estado financiero del contrato**

El valor total del contrato suscrito para la ejecución del Lote 17 asciende a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$ 2.220.672.788), suma que incluye impuestos, tasas, contribuciones y todos los costos directos e indirectos asociados a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, conforme a lo establecido en la Cláusula 5 del documento contractual.

Durante el primer mes de ejecución, la forma de pago se aplicó según lo estipulado contractualmente, teniendo en cuenta que en esta etapa se desarrollaron principalmente actividades preliminares, entre ellas: alistamiento, diagnóstico técnico inicial, revisión documental, socialización de lineamientos, elaboración de actas de vecindad y demás labores de planeación y coordinación requeridas para el inicio formal del proyecto. En consecuencia, el pago correspondiente al primer mes se calcula únicamente con base en los avances reales y verificables asociados a estas actividades preliminares, sin que se generen aún desembolsos relacionados con actividades de obra o ejecución física significativa, las cuales se programan para los meses posteriores.

De acuerdo con el consolidado presupuestal, el contrato registra un valor inicial de \$ 2.220.672.788, sin apropiaciones por concepto de anticipo y sin adiciones presupuestales aprobadas. En este sentido, el valor a ejecutar corresponde íntegramente al monto contractual inicial. Por lo anterior, el valor final del contrato se mantiene en \$ 2.220.672.788, reflejando estabilidad en la estructura financiera del proyecto.

Dentro del proceso contractual se llevó a cabo una solicitud de adición en valor la cual modifico el alcance del contrato; se aclara que no se realizó adición en tiempo. Se remite copia de la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra cuyo objeto es *“Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas”*.

VALOR INICIAL	\$ 2.220.672.788
VALOR ADICION N°1	\$ 791.000.000
VALOR ADICION N°2	\$ 266.646.733

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

VALOR A EJECUTAR	\$ 3.278.319.491
ACTA PARCIAL N°1	\$ 250.642.138
ACTA PARCIAL N°2	\$ 117.739.152
ACTA PARCIAL N°3	\$ 189.500.435
ACTA PARCIAL N°4	\$ 575.032.890
ACTA PARCIAL N°5	\$ 205.546.137
TOTAL COBRADO	1.338.460.752
PENDIENTE POR COBRAR	\$ 1.939.858.739

Fuente: Propia

- **Aspectos sociales**

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas efectuadas entre los profesionales a cargo del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaria De Educación Distrital (SED), Se realiza seguimiento semanal a las actividades presentadas en cada uno de los frentes de obra, allí se imparten instrucciones que no afectan de manera directa a la comunidad en general y/o se buscan alternativas que pretendan reducir o mitigar las posibles afectaciones generadas dentro de los procesos constructivos. La profesional de la SED imparte instrucciones que son atendidas por el supervisor del contrato, el interventor y el contratista de obra, con el fin de que la institución educativa desarrolle sus actividades dentro de los parámetros mínimos de seguridad, con el fin de evitar traumatismos tanto a los estudiantes como la comunidad educativa; se aclara que cuando se realizan visitas de verificación en cada una de las sedes se cuenta con el acompañamiento de la profesional designada.

- **Aspectos ambientales PIGA (plan institucional de gestión ambiental) y PGRCD (plan de gestión de residuos de construcción y demolición)**

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional ambiental.

- **Seguridad y salud en el trabajo**

Dentro del proceso de seguimiento, se llevó a cabo la verificación de la implementación de la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad y el acompañamiento mediante inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional SST.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- 1) Durante el periodo comprendido en este informe, la interventoría realizó seguimiento integral a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.
- 2) El proyecto se encuentra en una fase de transición entre el diagnóstico inicial y el inicio progresivo de actividades constructivas, evidenciándose labores de alistamiento operativo, validación de alcances por sede y estructuración técnica y presupuestal de las intervenciones.
- 3) Se verificó que el contratista cuenta con el personal aprobado y debidamente afiliado, así como con las pólizas vigentes que amparan el contrato, sin presentarse novedades relevantes en este aspecto durante el periodo evaluado.
- 4) No se evidencian incumplimientos contractuales formales; sin embargo, se identificaron retrasos puntuales en el ingreso y continuidad de las actividades en algunas sedes.
- 5) En materia de calidad, SST y gestión ambiental, se constató el cumplimiento de los lineamientos exigidos, encontrándose implementados el SG-SST, el PGRCD y el PMA, sin reportarse eventos críticos o situaciones de riesgo mayor.
- 6) La matriz de riesgos del contrato se encuentra actualizada y acorde a las condiciones actuales del proyecto, sin observaciones relevantes por parte de la interventoría.
- 7) En general, el contrato mantiene viabilidad técnica, administrativa y financiera, siempre y cuando se fortalezcan las acciones de control y programación para garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales.

RECOMENDACIONES

- 1) Reiterar al contratista la necesidad de mejorar la planeación, continuidad y cumplimiento de los cronogramas, especialmente en el inicio y cierre de actividades por sede, con el fin de dar cumplimiento al contrato.
- 2) Exigir al contratista la optimización del control operativo y de personal en campo, garantizando la presencia efectiva y constante de los equipos de trabajo según lo programado.
- 3) Solicitar, cuando se evidencien desviaciones en la programación, la presentación oportuna de planes de contingencia, conforme a lo establecido en el contrato, que permitan recuperar tiempos sin afectar la calidad de las obras.
- 4) Mantener el seguimiento permanente a los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en la apertura de nuevos frentes de obra, asegurando el cumplimiento de permisos, señalización y medidas preventivas.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

- 5) Continuar con la verificación rigurosa de la calidad de los materiales y procesos constructivos, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y controles técnicos, previo a la aprobación de actividades.
- 6) Fortalecer la coordinación con la supervisión y el contratista, a través de comités técnicos periódicos, que permitan tomar decisiones oportunas frente a riesgos, novedades o ajustes requeridos en la ejecución.
- 7) Realizar seguimiento continuo al avance físico y financiero, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo y presupuesto establecidos.

24. ANEXOS

- 1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados
- 1.2 Informes semanales
- 1.3 Vinculación de mujeres
- 1.4 Matriz de riesgos
- 1.5 Actas de comités
- 1.6 Relación de correspondencia
- 1.7 Bitácora
- 1.8 Programación de obra
- 1.9 Pago de parafiscales
- 1.10 Aspectos ambientales
- 1.11 Seguridad y salud en el trabajo
- 1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana

25. PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CO1.PCCNTR.8155343



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



INFORME SEMANAL No. 36

LOTE COP No.17

SEMANA N°

36

DEL

8/06/2026

AL

14/06/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato

254

días

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

CO1.PCCNTR.8168931

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°

CO1.PCCNTR.8155343

LOTE COP

17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA


CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM		INTERVENTORIA	PROBITEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		RL de Interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343		CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931	
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"		OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,220,672,788.00		VALOR INICIAL	\$ 796,278,922.00	
AJU	\$ 35.95%		VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$ 139,026,666.00	
COSTO DIRECTO	\$ 1,422,340,920.71		VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$ 219,541,737.00	
OFERTADO	\$ 2,010,399,000.00		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 368,568,403.00	
EMERGENCIAS	\$ 100,000,000.00				
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2,110,399,000.00				
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 110,273,788.00				
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 210,273,788.00				
Valor adicional No. 1:	\$ 791,000,000.00				
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$ 200,000,000.00				
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$ 591,000,000.00				
Valor adicional No. 2:	\$ 266,646,703.00				
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$ -				
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$ 266,646,703.00				
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3,278,319,491.00				
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$ 410,273,788.00				
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$ 2,868,045,703.00				
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		FECHA DE INICIACION	3/10/2025	
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026		FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	

AVANCE DEL CONTRATO

Obra Programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
Valor de la Obra Programada:	0.56%	15,946,334.00	Valor de la Obra Ejecutada:	2.13%	61,042,768.00
		\$ 3,002,809,521.00			\$ 3,079,272,225.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	91.04%	91.80%	
Durante el periodo	0.56%	2.13%	-0.51%
Acumulado actual	91.60%	93.93%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADA
FRENTERES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	1.20%	1.20%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.81%	0.81%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPÚBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	1.50%	1.50%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	2.45%	2.45%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	1.99%	1.99%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAGUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES			0.00%	0.99%	0.99%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTERES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	5.50%	12.34%	6.78%	29.17%	24.06%	-5.11%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES ADICION No. 02			5.56%	12.34%	6.78%	29.17%	24.06%	-5.11%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0.56%	2.13%	1.57%	92.92%	92.41%	-0.51%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	30.00%	30.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 33,290,790.24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 7,593,790.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 991,678.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPÚBLICA DE COLOMBIA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPÚBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ 86,095,004.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 19,497,755.70		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1067	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			38.31%	38.31%	0.00%	\$ 147,489,617.94	\$ 410,273,788.00	\$ 262,804,170.06

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		\$ 3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	\$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	\$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	\$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	\$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	\$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR	\$ 1,383,280,752.00	
FACTURADO	\$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES	\$ 1,895,038,738.00	


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	\$ 1,383,280,752.00	\$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTADO +
	91.60%	93.93%	-0.51%

INDICADOR TIEMPO	DÍAS	RETRASO
	254	-1.30

CURVA S





SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	SEM 2	9/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
3	SEM 3	16/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
4	SEM 4	23/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
5	SEM 5	30/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
6	SEM 6	6/11/2025	\$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	\$ 3,560,372.37	\$ 4,236,846.74	0.36%	\$ 7,797,219.11	0.17%	\$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	\$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	\$ 44,679,091.52	\$ 34,009,956.21	0.86%	\$ 18,466,354.42	2.25%	\$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	\$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	\$ 89,357,896.32	\$ 76,379,471.43	1.47%	\$ 31,444,779.31	6.41%	\$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	\$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	\$ 79,571,334.00	\$ 51,564,354.09	2.77%	\$ 59,451,759.22	10.12%	\$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	\$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	\$ 13,022,073.72	\$ 23,790,174.15	4.49%	\$ 96,284,007.09	10.73%	\$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	\$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	\$ 35,616,011.04	\$ 2,763,441.23	6.27%	\$ 134,643,459.36	12.39%	\$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	\$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	\$ 49,570,309.20	\$ 39,270,971.43	10.42%	\$ 223,484,739.99	14.70%	\$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	\$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	\$ 6,783,965.17	\$ 115,810,845.35	16.13%	\$ 346,079,550.51	15.01%	\$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	\$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	\$ 15,807,113.93	\$ 55,361,690.94	19.45%	\$ 417,248,355.38	15.75%	\$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	\$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	\$ 77,877,373.89	\$ 33,835,308.96	21.50%	\$ 461,290,420.31	19.38%	\$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	\$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	\$ 30,089,741.18	\$ 115,979,976.93	28.31%	\$ 607,360,138.42	20.78%	\$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	\$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	\$ -	\$ 139,176,465.48	34.79%	\$ 746,536,603.90	20.78%	\$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	\$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	\$ 36,490,712.95	\$ 67,796,937.66	39.65%	\$ 850,824,254.51	22.48%	\$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	\$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	\$ 70,411,280.31	\$ 32,806,078.46	44.46%	\$ 954,041,613.28	25.76%	\$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	\$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	\$ 92,230,745.51	\$ 13,788,234.28	49.40%	\$ 1,060,060,593.07	30.06%	\$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	\$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	\$ 65,324,533.83	\$ 43,566,238.61	54.48%	\$ 1,168,951,365.51	33.11%	\$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	\$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	\$ 41,952,272.34	\$ 99,639,642.24	61.08%	\$ 1,310,543,280.09	35.06%	\$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	\$ 141,821,023	6.61%	2.63%	\$ 56,436,113.65	\$ 85,384,908.93	67.69%	\$ 1,452,364,302.67	37.69%	\$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	\$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	\$ 42,032,589.39	\$ 153,750,767.79	76.81%	\$ 1,648,147,659.85	39.65%	\$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	\$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	\$ 70,464,825.31	\$ 15,392,635.01	80.81%	\$ 1,734,005,120.17	42.93%	\$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	\$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	\$ -	\$ 91,520,588.00	85.08%	\$ 1,825,525,708.17	42.93%	\$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	\$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	\$ 136,751,605.45	\$ 50,857,572.05	89.08%	\$ 1,911,419,741.57	49.31%	\$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	\$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	\$ 518,879,264.72	\$ 424,176,094.43	93.49%	\$ 2,006,122,911.86	73.49%	\$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	\$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	\$ 615,876,991.66	\$ 540,462,177.05	97.01%	\$ 2,081,537,726.47	102.19%	\$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	\$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	\$ -	\$ 34,437,205.81	98.61%	\$ 2,115,974,932.28	102.19%	\$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	\$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	\$ -	\$ 27,177,033.39	99.88%	\$ 2,143,151,965.67	102.19%	\$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	\$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	\$ -	\$ 2,608,584.00	100.00%	\$ 2,145,760,549.67	102.19%	\$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.45%	\$ 9,741,992.00	\$ 9,741,992.00	100.00%	\$ 2,145,760,549.67	102.65%	\$ 2,202,528,209.17
34	SEM 34	21/05/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.02%	\$ 321,872.32	\$ 321,872.32	100.00%	\$ 2,145,760,549.67	102.65%	\$ 2,202,850,081.49
35	SEM 35	28/05/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.01%	\$ 170,566.46	\$ 170,566.46	100.00%	\$ 2,145,760,549.67	102.67%	\$ 2,203,020,647.95
36	SEM 36	4/06/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.20%	\$ 4,365,724.96	\$ 4,365,724.96	100.00%	\$ 2,145,760,549.67	102.87%	\$ 2,207,386,372.91
37	SEM 37	11/06/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
38	SEM 38	18/06/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
39	SEM 39	25/06/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
40	SEM 40	2/07/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
41	SEM 41	9/07/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026	\$ 0.00%	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,145,760,549.67		

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 36LOTE COP No 17</div>		 <div>SECRETARIA DE EDUCACION</div>
SEMANA No.36	DEL8/6/2026	AL14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato254 días
Consecutivo	86-mm-aa	86-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CO1.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.	CO1.PCCNTR.8155343
(Número de Contrato)		(Número de Contrato)	
LOTE COP:17			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: No se realizan actividades</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A.</div> <div>6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion. En la entrega de espacios se solicitaron unos ajustes , los cuales deberan ser ejecutados por el contratista.</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: N/A</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se encuentra finalizada</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra</div> <div>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades contempladas en el alcance del proyecto. Asimismo, durante el periodo en el que se ejecutaron las labores en obra, no se reportaron ni evidenciaron accidentes o incidentes de trabajo, manteniéndose condiciones adecuadas de seguridad y salud para el personal involucrado en la ejecución de las actividades.</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: El contratista realiza labores de remates de acuerdo con observaciones dadas en la entrega por parte de la supervicion e interventoria</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra relacionadas con afinado en parte posterior de las aulas, pintura y acometida.</div>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 36LOTE COP No 17</div>		<div><div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div></div>
SEMANA No.36	DEL8/6/2026	AL14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato254 días
Consecutivo	COI.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.	COI.PCCNTR.8155343
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	(Número de Contrato)		LOTE COP:17
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe ajustar labores en la instalacion de estructura metalica, remates en los soportes de la estructura de cubierta del segundo nivel con el fin de dar garantia a las labores y/o corregir remates finales</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de preparación para la entrega. No obstante, durante la visita de seguimiento se verificó que aún existen observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista se compromete a terminar subsanaciones durante el periodo de vacaciones para no interferir con actividades académicas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe atender a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilizacion con manto asfaltico ubicado en la losa del baño de coordinacion</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra realizando ajustes de observaciones de remates solicitados</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades contempladas en el alcance del proyecto. Asimismo, durante el periodo en el que se ejecutaron las labores en obra, no se reportaron ni evidenciaron accidentes o incidentes de trabajo, manteniéndose condiciones adecuadas de seguridad y salud para el personal involucrado en la ejecución de las actividades.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se continúa con la actividad de demolición de placa en concreto y se da inicio a la actividad de armado de estructura de viga.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al avance en la demolición de la placa existente y la excavación de zanja en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría, se observó la caída de un tramo del cerramiento perimetral, situación que representaba un riesgo potencial para el personal de obra y la comunidad educativa. Por lo anterior, se recomendó al Contratista realizar el ajuste y reforzamiento inmediato del cerramiento, con el fin de garantizar la adecuada delimitación y protección del frente de trabajo, evitando el acceso de personal no autorizado y la ocurrencia de incidentes. Se verificó que las recomendaciones emitidas por la Interventoría fueron atendidas oportunamente por el Contratista, quien efectuó las correcciones requeridas para restablecer las condiciones de seguridad del área intervenida</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizó reprogramación del cronograma</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral en mal estado, se encuentra material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).</p> <p>6. Generales: Debido a la ausencia de esquemas y soportes técnicos que permitieran definir la intervención del muro a ejecutar a nivel estructural, la supervisión solicitó la evaluación en sitio por parte de especialistas estructurales para la emisión del respectivo concepto técnico. En consecuencia, fue necesario reprogramar las actividades afectadas, toda vez que estas dependían de la definición técnica de la intervención. Por lo anterior, los ítems relacionados permanecieron condicionados hasta contar con la validación y aprobación correspondiente.</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza prueba de tintas en carcamos</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra estructurando un NP en relacion a un humificador industrial requerido en la segunda etapa de la solicitud para la emergencia. El contratista lo remitira el dia martes 9 de junio a la interventoria para revision y verificacion.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron actividades de pintura ye instalacion parcial del cielo raso.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al inicio de instalación de cielo raso en la institución educativa. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y recomendó al Contratista mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área de trabajo y sus alrededores. Lo anterior, teniendo en cuenta que la zona de intervención se encuentra ubicada en el centro de la cancha, un área de tránsito frecuente para la comunidad educativa. En este sentido, la permanencia de materiales, herramientas o residuos por fuera del área delimitada de trabajo podría generar riesgos de tropiezos, caídas o incidentes con los estudiantes y demás usuarios de la institución. Por tal motivo, se solicita garantizar el adecuado acopio de materiales, la delimitación permanente del área intervenida y la limpieza continua del frente de obra.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se evidencia poco material de construcción por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: Durante la reunion realizada en la SED se menciono que debido a que el quiosco se encuentra expuesto al impacto recurrente de balones debido a su ubicación entre las canchas deportivas. Esta condición ha generado afectaciones en las caras de el quiosco que son de superboard, las cuales presentan fisuración y deterioro por impactos repetitivos. Por lo anterior, la interventoria recomendó evaluar medidas de protección para la intervención. No obstante, se informe que la institución educativa adelantará la reorientación de las canchas para reducir la incidencia directa de los impactos sobre la estructura.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizan actividades relacionadas con remate de pintura</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en la totalidad de la fachada y en los muros internos de la edificación. Adicionalmente, se realizaron labores de lavado de pisos, limpieza general y acopio de materiales, con el fin de mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en el área intervenida. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría recomendó al personal hacer uso adecuado y permanente de los EPP, especialmente del casco de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral, se evidencia material y residuos acopiados (volumen bajo), por lo que se recomienda realizar la disposición de estos adecuadamente, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: Durante la reunión realizada en la SED, se definió que la reja a instalar sobre el muro será de color negro. Adicionalmente, se acordó que las columnas de soporte de los tanques serán pintadas con franjas alternadas en colores amarillo y negro, dispuestas en diagonal, similares a la demarcación utilizada en los parqueaderos.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó una inspección en la sede con el fin de evaluar las condiciones existentes y definir las actividades a contemplar. Se realizó verificación en zona de la fachada para verificar si la filtración es en la zona interna o externa. Se evidencia que posiblemente la filtración se genera en la parte interna del baño. La reparación se programa para el próximo sábado 20 de junio del 2026.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 36 LOTE COP No 17				 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SEMANA No. <u>36</u> <small>Consecutivo</small>	DEL <u>8/6/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	AL <u>14/6/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>254</u> días	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> <small>(Número de Contrato)</small>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> <small>(Número de Contrato)</small>	LOTE COP: <u>17</u>		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizó visita en conjunto con el contratista el día sábado con el fin de determinar el alcance de la intervención			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B			
1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perimetral. 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizó visita en conjunto con el contratista el día sábado con el fin de determinar el alcance de la intervención			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ <small>DIRECTORA DE INTERVENTORIA</small>	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA <small>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</small>	 ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES <small>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</small>	 ING. LUIS EMILIO BLANCO MORENO <small>APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</small>
 KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO <small>PROFESIONAL SST</small>	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN <small>ESPECIALISTA AMBIENTAL</small>	 ING. CRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL <small>PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS</small>	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO <small>ESPECIALISTA ELECTRICO</small>	 ING. ROBINSON VELAZQUEZ ROJAS <small>ESPECIALISTA HIDRAULICO</small>	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ <small>ESPECIALISTA ESTRUCTURAL</small>	

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 36</div> <div>LOTE COP No 17</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
<div>SEMANA No. 36 Consecutivo</div> <div>DEL 8/6/2026 AL 14/6/2026</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 17</div>			
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B			
<div></div> <div>Instalacion total de enchape de muro en el shut</div>			



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36


LOTE COP No 17



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 DEL 8/6/2026 AL 14/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343 LOTE COP: 17
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A




Excavación para reja



Demolicion y excavacion total de zanja



Armado de viga



Armado de viga



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 37

LOTE COP No.17

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA N°	37	DEL	15/06/2026	AL	21/06/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	261	días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931	DD-MM-AA	DD-MM-AA	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343	LOTE COP	17	
	Numero del contrato				Numero del contrato			

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM			INTERVENTORIA	PROBITEC S.A.S		
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL			RL de Interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343			CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"			OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6		
VALOR DEL CONTRATO	\$	35.95%	\$ 2,220,672,788.00	VALOR INICIAL	\$		796,278,922.00
AJU			796,351,867.29	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$		139,026,666.00
COSTO DIRECTO	\$		1,422,340,920.71	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$		219,541,737.00
OFERTADO	\$		2,010,399,000.00	VALOR TOTAL CONTRATO	\$		368,568,403.00
EMERGENCIAS	\$		100,000,000.00				
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$		2,110,399,000.00				
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$		110,273,788.00				
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$		210,273,788.00				
Valor adicional No. 1:	\$		791,000,000.00				
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$		200,000,000.00				
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$		591,000,000.00				
Valor adicional No. 2:	\$		266,646,703.00				
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$		-				
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$		266,646,703.00				
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$		3,278,319,491.00				
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$		410,273,788.00				
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$		2,868,045,703.00				
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES			PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES			PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES			PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/10/2025			FECHA DE INICIACION	3/10/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026			FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026			FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		

AVANCE DEL CONTRATO				AVANCE DEL CONTRATO			
Obra Programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO		
Valor de la Obra Programada:	\$ 0.66% 18,529,102.00	\$ 93.16% 3,054,082,438.00	Valor de la Obra Ejecutada:	\$ 1.38% 39,675,827.00	\$ 93.14% 3,053,537,417.00		


SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	92.50%	91.70%	-0.02%
Durante el periodo	0.66%	1.38%	
Acumulado actual	93.16%	93.14%	

Categoría	% Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	92.50%	91.70%
Durante el periodo	0.66%	1.38%
Acumulado actual	93.16%	93.14%

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO													
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO					
FRENTES CONTRACTUALES													
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	1.20%	1.20%	100.00%	100.00%	0.00%					
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.81%	0.81%	100.00%	100.00%	0.00%					
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	1.50%	1.50%	100.00%	100.00%	0.00%					
1303	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	2.45%	2.45%	100.00%	100.00%	0.00%					
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	1.99%	1.99%	100.00%	100.00%	0.00%					
ADM	TEUSAGUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%					
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.93%	0.93%	100.00%	100.00%	0.00%					
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02													
	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	6.60%	4.89%	-1.71%	31.60%	31.36%	-0.24%					
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			6.60%	4.89%	-1.71%	31.60%	31.36%	-0.24%					
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0.66%	1.38%	0.72%	93.16%	93.14%	-0.02%					
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS													
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA					
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	50.00%	50.00%	0.00%	\$ -							
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 33,290,790.24							
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 7,593,790.00							
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 991,678.00							
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -							
ENGATIVA		REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	98.00%	98.00%	0.00%	\$ -							
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ 86,095,004.00							
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 19,497,755.70							
ENGATIVA		BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -							
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -							
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -							
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -							
1067	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -							
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -							
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			60.21%	60.21%	0.00%	\$ 147,469,017.94	\$ 410,273,788.00	\$ 262,804,770.06					

AVANCE FINANCIERO										
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA				3,278,319,491.00		INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO		VALOR PAGADO	
VALOR PARCIAL N°1	\$	250,462,138.00					\$	1,383,280,752.00	\$	1,383,280,752.00
VALOR PARCIAL N°2	\$	117,739,152.00								
VALOR PARCIAL N°3	\$	189,500,435.00								
VALOR PARCIAL N°4	\$	575,032,890.00								
VALOR PARCIAL N°5	\$	250,546,137.00								
TOTAL VALOR FACTURADO	\$	1,383,280,752.00								
SUMAS IGUALES				1,895,038,739.00						

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO				RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO			
INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO -	INDICADOR TIEMPO	DÍAS		RETRASO
	93.16%	93.14%	-0.02%		261		-0.06



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

\$ 2,145,760,549.67

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 37 LOTE COP No 17</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 37	DEL 15/6/2026	AL 21/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 261 días
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343	LOTE COP: 17
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: No se realizan actividades			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.			
5. Ambiental: N/A.			
6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institución. En la entrega de espacios se solicitaron unos ajustes, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: Se encuentra finalizada			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció la entrega definitiva de la institución educativa, culminando las actividades contempladas en el alcance del proyecto. Asimismo, durante el periodo en el que se ejecutaron las labores en obra, no se reportaron ni evidenciaron accidentes o incidentes de trabajo, manteniéndose condiciones adecuadas de seguridad y salud para el personal involucrado en la ejecución de las actividades.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: El contratista realiza labores de remates de acuerdo con observaciones dadas en la entrega por parte de la supervicion e interventoria			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra relacionadas con afinado en parte posterior de las aulas, pintura y acometida.			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 37LOTE COP No 17</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.37	DEL15/6/2026	AL21/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato261 días
Consecutivo	COI.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.	COI.PCCNTR.8155343
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	(Número de Contrato)		LOTE COP:17
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe ajustar labores en la instalacion de estructura metalica, remates en los soportes de la estructura de cubierta del segundo nivel con el fin de dar garantia a las labores y/o corregir remates finales. Durante la semana se ejecuto arreglo de reflectores en auditorio</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de preparación para la entrega. No obstante, durante la visita de seguimiento se verificó que aún existen observaciones pendientes por subsanar por parte del Contratista.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista se compromete a terminar subsanaciones durante el periodo de vacaciones para no interferir con actividades académicas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe atender a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilización con manto asfáltico ubicado en la losa del baño de coordinación. Durante la semana se realizan resanes.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra realizando ajustes de observaciones de remates solicitados</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se continua con la actividad de demolicion de placa en concreto y se da inicio a la actividad de armado de estructura de viga.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el refuerzo del cerramiento perimetral, teniendo en cuenta que las condiciones de viento presentes en el sector generan inestabilidad en la estructura, ocasionando su caída. Como medida correctiva, el cerramiento fue asegurado mediante amarras a los dados de soporte, así como a la estructura metálica de la cubierta y en la zona de los salones, con el fin de mejorar su estabilidad y garantizar el aislamiento del frente de obra. Así mismo, se recomienda al contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo en el área de trabajo y velar por el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de todo el personal vinculado al proyecto.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma</p> <p>5. Ambiental:Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado ya que realizaron mantenimiento, se encuentra material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).</p> <p>6. Generales: Debido a la ausencia de esquemas y soportes técnicos que permitieran definir la intervención del muro a ejecutar a nivel estructural, la supervisión solicitó la evaluación en sitio por parte de especialistas estructurales para la emisión del respectivo concepto técnico. El contratista debía radicar esquema de intervención el día jueves 18 de junio aterrizando en esquema las observaciones dadas por el ingeniero estructural en sitio el día 16 de junio, se aclara que a la fecha el contratista no ha remitido la informacion.</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza construccion de caja, que permitira alivianar el sistema de desagues.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental:Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición de estos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista remito NP en relacion a un humidificador industrial requiendo en la segunda etapa de la solicitud para la emergencia para revision y verificacion.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se instalaron luminarias, guardaescobas, puerta y ventana y se realizaron resanes y pintura tanto en la zona interna como externa del quiosco.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció un trabajador ejecutando actividades de instalación de mediacaña. Se recomienda al contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo en el frente de obra, con el fin de mantener condiciones adecuadas de limpieza y seguridad. Así mismo, se reitera la importancia de garantizar el uso correcto y permanente de los EPP por parte de todo el personal durante la ejecución de las actividades.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se evidencia poco material de construcción por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: Durante la reunion realizada en la SED se menciono que debido a que el quiosco se encuentra expuesto al impacto recurrente de balones debido a su ubicación entre las canchas deportivas. Esta condición ha generado afectaciones en las caras de el quiosco que son de superboard, las cuales presentan fisuración y deterioro por impactos repetitivos. Por lo anterior, la interventoria recomendó evaluar medidas de protección para la intervención.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA			
<p>1. Actividades Técnicas: Se instala reja en parte superior del muro de fachada.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció el suministro e instalación de cerramiento en malla ondulada sobre la parte superior del muro existente, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad, delimitación y protección del área intervenida.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral, se evidencia material y residuos acopiados (volumen medio), por lo que se recomienda realizar la disposición de estos adecuadamente, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: La interventoria identificó observaciones, las cuales deberán ser corregidas por el contratista antes de la entrega final de las actividades.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE			
<p>1. Actividades Técnicas:Se evidencia que posiblemente la filtracion se genera en la parte interna del baño. La reparacion se reprograma para el proximo sabado 27 de junio del 2026, dado que la bodega cerro el fin de semana que se ejecutarían actividades, debido a las elecciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 37 LOTE COP No 17					SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	
	SEMANA No. <u>37</u> Consecutivo	DEL <u>15/6/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>21/6/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>261</u> días			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> (Número de Contrato)		LOTE COP: <u>17</u>		


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A
1. **Actividades Técnicas:**
2. **Seguridad Social y SST:** N/A
3. **Aspectos de calidad:** N/A
4. **Programación de obra:** N/A
5. **Ambiental:** N/A
6. **Generales:** Se realizó visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervención, sin embargo se contempla una segunda verificación ya que no se detecta el origen de la filtración

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B
1. **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perimetral.
2. **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.
3. **Aspectos de calidad:** N/A
4. **Programación de obra:** N/A
5. **Ambiental:** N/A
6. **Generales:** N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B
1. **Actividades Técnicas:** N/A
2. **Seguridad Social y SST:** N/A
3. **Aspectos de calidad:** N/A
4. **Programación de obra:** N/A
5. **Ambiental:** N/A
6. **Generales:** Se realizó visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervención

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A
1. **Actividades Técnicas:** N/A
2. **Seguridad Social y SST:** N/A
3. **Aspectos de calidad:** N/A
4. **Programación de obra:** N/A
5. **Ambiental:** N/A
6. **Generales:** Se debe efectuar demolición de placa de contrapiso


FIRMAS



ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA



ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



ING. LUIS EMILIO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA



KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO
PROFESIONAL SST



ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL



ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS





ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO



ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO



ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 37</div> <div>LOTE COP No 17</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
<div>SEMANA No. 37 Consecutivo</div> <div>DEL 15/6/2026 dd-mm-aa AL 21/6/2026 dd-mm-aa</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 17</div>			
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B			
			
Instalacion de reja de seguridad en la fachada		Aplicación de pintura em columnas de pedestal.	

 <p>PROBINTEC S.A.S.</p>	<p align="center">INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</p> <p>INFORME SEMANAL No 37 LOTE COP No 17</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>
<p>SEMANA No. <u>37</u> DEL <u>15/6/2026</u> AL <u>21/6/2026</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días</p> <p align="center"><small>Consecutivo</small></p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> LOTE COP: <u>17</u></p> <p align="center"><small>(Número de Contrato)</small> <small>(Número de Contrato)</small></p>		
<p align="center">ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="311 1041 614 1400">  <p>viernes, 19 junio 2026 # 14-12 Calle 66A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca</p> </div> <div data-bbox="941 1041 1252 1400">  <p>19/06/2026 3:07:45 p.m. # 14-12 Calle 66A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="183 1422 790 1444"> <p align="center">Fundida de bordillo para reja anti choques</p> </div> <div data-bbox="853 1422 1396 1444"> <p align="center">Fundida completa de boordillo para estructura metálica</p> </div> </div>		



INFORME SEMANA INTERVENTORIA


CONTRATO DE OBRA
INFORME SEMANAL No. 38CO1.PCCNTR.8155343
LOTE COP No.17SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA N°	38	DEL	22/06/2026	AL	28/06/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato	268	días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931	DD-MM-AA	DD-MM-AA	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°	CO1.PCCNTR.8155343	LOTE COP	17	
	Número del contrato				Número del contrato			

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA				CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA			
CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM			INTERVENTORIA	PROBITEC S.A.S		
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL			RL de Interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343			CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"			OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6		
VALOR DEL CONTRATO	\$	35.95%	\$	2,220,672,788.00	VALOR INICIAL	\$	796,278,922.00
AJU				796,351,867.29	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$	139,026,666.00
COSTO DIRECTO	\$		\$	1,422,340,920.71	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$	219,541,737.00
OFERTADO	\$		\$	2,010,399,000.00	VALOR TOTAL CONTRATO	\$	368,568,403.00
EMERGENCIAS	\$		\$	100,000,000.00			
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$		\$	2,110,399,000.00			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$		\$	110,273,788.00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$		\$	210,273,788.00			
Valor adicional No. 1:	\$		\$	791,000,000.00			
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$		\$	200,000,000.00			
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$		\$	591,000,000.00			
Valor adicional No. 2:	\$		\$	266,646,703.00			
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$		\$	-			
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$		\$	266,646,703.00			
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$		\$	3,278,319,491.00			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$		\$	410,273,788.00			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$		\$	2,868,045,703.00			
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES			PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES			PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES			PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/10/2025			FECHA DE INICIACION	3/10/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026			FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026			FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		

AVANCE DEL CONTRATO				AVANCE DEL CONTRATO			
Obra Programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO		
Valor de la Obra Programada:	0.89%	25,461,872.00	93.29%	0.00%	92.37%	3,028,183,714.00	
		\$			\$		

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA				SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
Acumulado anterior	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	Acumulado anterior	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Durante el periodo	92.40%	92.37%	-0.03%	Durante el periodo	0.89%	0.00%	-0.89%
Acumulado actual	93.29%	92.37%	-0.91%	Acumulado actual	93.29%	92.37%	-0.91%




GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTERES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCIÓN SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAGUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTERES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	7.99%	0.00%	-7.99%	39.58%	31.36%	-8.22%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES ADICION No. 02			7.99%	0.00%	-7.99%	39.58%	31.36%	-8.22%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0.89%	0.00%	-0.89%	92.37%	90.61%	-1.76%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	50.00%	50.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 33,290,790.24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 7,593,790.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 991,678.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ 86,095,004.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 19,497,755.70		
1044	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1009	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1067	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			86.21%	86.21%	0.00%	\$ 147,489,617.94	\$ 410,273,788.00	\$ 262,804,170.06

AVANCE FINANCIERO				AVANCE FINANCIERO			
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$	3,278,319,491.00		INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO	
VALOR PARCIAL N°1	\$	250,462,138.00			\$ 1,383,280,752.00	\$ 1,383,280,752.00	
VALOR PARCIAL N°2	\$	117,739,152.00					
VALOR PARCIAL N°3	\$	189,500,435.00					
VALOR PARCIAL N°4	\$	575,032,890.00					
VALOR PARCIAL N°5	\$	250,546,137.00					
TOTAL VALOR	\$	1,383,280,752.00					
FACTURADO	\$	1,383,280,752.00					
SUMAS IGUALES	\$	1,895,038,738.00					

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO				RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO			
INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +	INDICADOR TIEMPO	DÍAS	RETRASO	
	93.29%	92.37%	-0.91%		268	-2.45	





SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION					REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO		AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	SEM 2	9/10/2025	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
3	SEM 3	16/10/2025	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
4	SEM 4	23/10/2025	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
5	SEM 5	30/10/2025	\$ -	0.00%		0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
6	SEM 6	6/11/2025	\$ 7,797,219.11	0.36%		0.17%	\$ 3,560,372.37	\$ 4,236,846.74	0.36%	\$ 7,797,219.11	0.17%	\$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	\$ 10,669,135.31	0.50%		2.08%	\$ 44,679,091.52	\$ 34,009,956.21	0.86%	\$ 18,466,354.42	2.25%	\$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	\$ 12,978,424.89	0.60%		4.16%	\$ 89,357,896.32	\$ 76,379,471.43	1.47%	\$ 31,444,779.31	6.41%	\$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	\$ 28,006,979.91	1.31%		3.71%	\$ 79,571,334.00	\$ 51,564,354.09	2.77%	\$ 59,451,759.22	10.12%	\$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	\$ 36,816,247.87	1.72%		0.61%	\$ 13,022,073.72	\$ 23,790,174.15	4.49%	\$ 96,264,007.09	10.73%	\$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	\$ 38,379,452.27	1.79%		1.66%	\$ 35,616,011.04	\$ 2,763,441.23	6.27%	\$ 134,643,459.36	12.39%	\$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	\$ 88,841,280.63	4.14%		2.31%	\$ 49,570,309.20	\$ 39,270,971.43	10.42%	\$ 223,484,739.99	14.70%	\$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	\$ 122,594,810.52	5.71%		0.32%	\$ 6,783,965.17	\$ 115,810,845.35	16.13%	\$ 346,079,550.51	15.01%	\$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	\$ 71,168,804.87	3.32%		0.74%	\$ 15,807,113.93	\$ 55,361,690.94	19.45%	\$ 417,248,355.38	15.75%	\$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	\$ 44,042,064.93	2.05%		3.63%	\$ 77,877,373.89	\$ 33,835,308.96	21.50%	\$ 461,290,420.31	19.38%	\$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	\$ 146,069,718.11	6.81%		1.40%	\$ 30,089,741.18	\$ 115,979,976.93	28.31%	\$ 607,360,138.42	20.78%	\$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	\$ 139,176,465.48	6.49%		0.00%	\$ -	\$ 139,176,465.48	34.79%	\$ 746,536,603.90	20.78%	\$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	\$ 104,287,650.61	4.86%		1.70%	\$ 36,490,712.95	\$ 67,796,937.66	39.65%	\$ 850,824,254.51	22.48%	\$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	\$ 103,217,358.77	4.81%		3.28%	\$ 70,411,280.31	\$ 32,806,078.46	44.46%	\$ 954,041,613.28	25.76%	\$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	\$ 106,018,979.79	4.94%		4.30%	\$ 92,230,745.51	\$ 13,788,234.28	49.40%	\$ 1,060,060,593.07	30.06%	\$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	\$ 108,890,772.44	5.07%		3.04%	\$ 65,324,533.83	\$ 43,566,238.61	54.48%	\$ 1,168,951,365.51	33.11%	\$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	\$ 141,591,914.58	6.60%		1.96%	\$ 41,952,272.34	\$ 99,639,642.24	61.08%	\$ 1,310,543,280.09	35.06%	\$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	\$ 141,821,023	6.61%		2.63%	\$ 56,436,113.65	\$ 85,384,908.93	67.69%	\$ 1,452,364,302.67	37.69%	\$ 800,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	\$ 195,783,357.18	9.12%		1.96%	\$ 42,032,589.39	\$ 153,750,767.79	76.81%	\$ 1,648,147,659.85	39.65%	\$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	\$ 85,857,460.32	4.00%		3.28%	\$ 70,464,825.01	\$ 15,392,635.31	80.81%	\$ 1,734,005,120.17	42.93%	\$ 921,278,355.34

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 38 LOTE COP No 17		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. <u>38</u> Consecutivo	DEL <u>22/6/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>28/6/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>268</u> días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> (Número de Contrato)	LOTE COP: <u>17</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: No se realizan actividades</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A.</p> <p>6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institución. En la entrega de espacios se solicitaron unos ajustes, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto y de push</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se encuentra finalizada</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se evidencia una filtración en sanitario. En consecuencia, se realizará una visita a la sede con el fin de ejecutar las acciones correctivas requeridas y restablecer el adecuado funcionamiento del sistema.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra ejecutando labores de posventa, correspondientes a pintura y conexión de los puntos de agua.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra relacionadas con afinado en parte posterior de las aulas, pintura y acometida.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe ajustar labores en la instalacion de estructura metalica, remates en los soportes de la estructura de cubierta del segundo nivel con el fin de dar garantia a las labores y/o corregir remates finales.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra, debido a que el proyecto se encuentra en etapa de preparación para la entrega definitiva. Sin embargo, durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se verificó que aún persisten observaciones pendientes de atención por parte del Contratista. En consecuencia, se solicita al Contratista gestionar de manera oportuna la subsanación de las observaciones formuladas, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, de SST ambientales y de calidad establecidos contractualmente, con el fin de viabilizar la recepción y entrega definitiva de la institución educativa.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: El contratista realizará intervención en el primer y segundo nivel, ejecutando actividades correspondientes a acabados y remates finales, entre las que se incluyen pañetes, aplicación de pintura en vinilo y sobre estructura metálica, ajustes a la división en aluminio del cuarto de música, corrección de filtraciones, labores de terminación en salones, renovación de luminarias e instalación de perfilera metálica con soportes angulares. Estas actividades se tiene previsto desarrollarlas hasta el miércoles 1 de julio. Una vez el contratista alcance aproximadamente el 90% de ejecución de las labores programadas, se espera que la institución autorice el ingreso al salón de sistemas para continuar con las actividades correspondientes.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista debe atender a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilizacion con manto asfaltico ubicado en la losa del baño de coordinacion.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se programa la verificación de las actividades ejecutadas en la cubierta, con el fin de identificar y realizar las reparaciones que resulten necesarias.</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 38LOTE COP No 17</div>			 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.38	DEL22/6/2026	AL28/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 268 días	
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	COI.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.	COI.PCCNTR.8155343	LOTE COP: 17
	(Número de Contrato)		(Número de Contrato)	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra realizando ajustes de observaciones de remates solicitados</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<p>1. Actividades Técnicas: Se funde viga y se encuentra en proceso de fraguado</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra, debido a que el Contratista se encuentra a la espera del tiempo de fraguado de la viga para dar continuidad a las actividades programadas. Sin embargo, durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se evidenció que el cerramiento del área de acopio se encuentra caído, situación que puede comprometer la adecuada delimitación del frente de obra y generar riesgos para la comunidad educativa. Por lo anterior, se recomienda al Contratista realizar de manera inmediata su reparación o reinstalación. Adicionalmente, se observó la existencia de enchape de piso fracturado, por lo que se solicita efectuar las reparaciones correspondientes previo a la entrega de la intervención, garantizando el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y funcionalidad de la obra.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizó reprogramación del cronograma</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: +CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO) +PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO). +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIÓN Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia una unidad sanitaria, se encuentra material de construcción y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).</p> <p>6. Generales: Se reitera al contratista que, durante el recorrido efectuado el 16 de junio, se solicitó el ajuste del esquema correspondiente; sin embargo, a la fecha no ha sido presentada la versión final para su revisión y aprobación. En la zona frontal se contempla realizar la cimentación por medio de pedestales en lugar de viga, con el fin de no afectar la circulación.</p>				
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A				
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición de estos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: Se verificara que la intervención ejecutada haya dado solución a la problemática que venia presentando la institución. No obstante, queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta, actividad que deberá ejecutarse antes del 6 de julio.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS				
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista remitió NP en relacion a un humidificador industrial requerido en la segunda etapa de la solicitud para la emergencia para revision y verificación.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La interventoría realizara la verificación de NP enviada por el contratista con el fin de remitir a la supervisión antes del 1 de julio.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA				
<p>1. Actividades Técnicas: Se ejecutan actividades de resanes, remates y subsanación de observaciones, con el fin de realizar los ajustes finales requeridos para la entrega de la obra.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades orientadas a la subsanación de observaciones relacionadas con trabajos de pintura y acabados finales en el área intervenida. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el personal presente hacia uso adecuado de la dotación requerida para el desarrollo de las labores. Asimismo, se verificó la instalación completa de la reja ondulada sobre la fachada, como parte de las actividades finales de adecuación. La Interventoría recomienda mantener las condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas y continuar garantizando el uso adecuado de los EPP durante la ejecución de las actividades restantes, con el fin de preservar condiciones seguras hasta la entrega definitiva de la obra.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se evidencia poco material de construcción por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: La supervisión solicita la ejecución de una pérgola en la ventana y en la puerta, la cual deberá ser instalada antes del 6 de julio.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA				
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra atendiendo las observaciones formuladas por la interventoría, con el fin de subsanar los aspectos pendientes y dar por finalizadas las labores contractuales.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a labores de limpieza y aseo en el shut de basuras, así como la ejecución de remates para la subsanación de observaciones pendientes identificadas durante el seguimiento de obra. Asimismo, se verificó la instalación completa de la reja ondulada sobre la fachada, como parte de las actividades finales de adecuación. La Interventoría recomienda mantener las condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas y continuar garantizando el uso adecuado de los EPP durante la ejecución de las actividades restantes, con el fin de preservar condiciones seguras hasta la entrega definitiva de la obra.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)</p> <p>6. Generales: El ingeniero apoyo a la supervisión se autoriza la nivelación del cárcamo, con el propósito de generar la pendiente requerida y evitar el empozamiento de agua.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE				
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A				
<p>1. Actividades Técnicas:</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. Se espera la atención y corrección integral de los aspectos anteriormente descritos.</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B				
<p>1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perimetral.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>				

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 38 LOTE COP No 17		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARIA DE EDUCACION
SEMANA No. <u>38</u> Consecutivo	DEL <u>22/6/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>28/6/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>268</u> días	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> (Número de Contrato)		LOTE COP: <u>17</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B				
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizó visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervención. Se espera que el contratista inicie durante la presente semana las actividades requeridas, corte de raíces y efectuar la intervención correspondiente en el muro.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A				
1. Actividades Técnicas: Se realiza la demolición de losa maciza 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: La interventoría programará visita de verificación para verificar que el alcance de la ficha SAE haya sido atendida en su totalidad.				
FIRMAS				
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAOLA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
 KATERIN CAROLINA NUNEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS		
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		



PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 38

LOTE COP No 17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 38

Consecutivo

DEL 22/6/2026

dd-mm-aa

AL 28/6/2026

dd-mm-aa

Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CO1.PCCNTR.8168931

(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

CO1.PCCNTR.8155343

(Número de Contrato)

LOTE COP: 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



25 Jun 2026 8:40:55 a.m.
92-39 Calle 80b
Engativá
Bogotá
#R: China

Limpieza de enchape de piso en shut de basuras



lunes, 22 de junio de 2026 12:32:53
92-39 Calle 80b
Engativá
Bogotá
IED Colegio República de China sede B

Aplicación de pintura en columnas de pedestal.

 <p>PROBITEC S.A.S.</p>	<p align="center">INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</p> <p>INFORME SEMANAL No 38 LOTE COP No 17</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>																
<table border="0"> <tr> <td>SEMANA No. <u>38</u></td> <td>DEL <u>22/6/2026</u></td> <td>AL <u>28/6/2026</u></td> <td>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días</td> </tr> <tr> <td><small>Consecutivo</small></td> <td><small>dd-mm-aa</small></td> <td><small>dd-mm-aa</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u></td> <td colspan="2">CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u></td> <td>LOTE COP: <u>17</u></td> </tr> <tr> <td><small>(Número de Contrato)</small></td> <td colspan="2"><small>(Número de Contrato)</small></td> <td></td> </tr> </table>			SEMANA No. <u>38</u>	DEL <u>22/6/2026</u>	AL <u>28/6/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	<small>Consecutivo</small>	<small>dd-mm-aa</small>	<small>dd-mm-aa</small>		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>	<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Número de Contrato)</small>		
SEMANA No. <u>38</u>	DEL <u>22/6/2026</u>	AL <u>28/6/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días															
<small>Consecutivo</small>	<small>dd-mm-aa</small>	<small>dd-mm-aa</small>																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>															
<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Número de Contrato)</small>																	
<p align="center">ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A</p>																		
 <p>viernes, 26 de junio de 2026 11:43:29 # 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A</p>																		
<p align="center">No se registraron actividades en la semana</p>	<p align="center">No se registraron actividades en la semana</p>																	



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

CO1.PCCNTR.8155343

INFORME SEMANAL No. 39

LOTE COP No.17



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEMANA N°

39

DEL

29/06/2026

AL

5/07/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato

275

días

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°

CO1.PCCNTR.8168931

Numero del contrato

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°

CO1.PCCNTR.8155343

Numero del contrato

LOTE COP

17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM		
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"		
VALOR DEL CONTRATO	\$	35.95%	\$ 2,220,672,788.00
AJU			796,351,867.29
COSTO DIRECTO	\$		1,422,340,920.71
OFERTADO	\$		2,010,399,000.00
EMERGENCIAS	\$		100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$		2,110,399,000.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$		110,273,788.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$		210,273,788.00
Valor adicional No. 1:	\$		791,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$		200,000,000.00
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$		591,000,000.00
Valor adicional No. 2:	\$		266,646,703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$		-
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$		266,646,703.00
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$		3,278,319,491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$		410,273,788.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$		2,868,045,703.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026		


INTERVENTORIA	PROBITEC S.A.S		
RL de Interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931		
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRIALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6		
VALOR INICIAL	\$		796,351,867.29
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$		139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$		219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$		358,968,403.00
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACION	3/10/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026		
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026		

AVANCE DEL CONTRATO

Obra Programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
Valor de la Obra Programada: \$	0.45%	12,810,604.00	Valor de la Obra Ejecutada: \$	0.14%	4,142,733.00
		93.74%			92.51%
		3,072,987,414.00			3,032,919,064.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	93.29%	92.37%	
Durante el periodo	0.45%	0.14%	-1.22%
Acumulado actual	93.74%	92.51%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADA
FRENTERES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAGUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTERES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAGUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	4.02%	1.30%	-2.72%	43.60%	32.66%	-10.94%
			4.02%	1.30%	-2.72%	43.60%	32.66%	-10.94%
			0.45%	0.14%	-0.30%	93.73%	92.52%	-1.22%
TOTAL PROMEDIO FRENTERES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			0.45%	0.14%	-0.30%	93.73%	92.52%	-1.22%

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	50.00%	50.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 33,290,790.24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 7,593,790.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 991,678.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	95.00%	95.00%	0.00%	\$ 86,095,004.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 19,497,755.70		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2: HUMIDIFICADOR INDUSTRIAL)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1045	ENGATIVA	MANUELA AYALA DE GAITAN - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			67.36%	67.36%	0.00%	\$ 147,469,017.94	\$ 410,273,788.00	\$ 262,804,770.06

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		\$	3,278,319,491.00
VALOR PARCIAL N°1	\$	250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	\$	117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	\$	189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	\$	575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	\$	250,546,137.00	
TOTAL VALOR	\$	1,383,280,752.00	
FACTURADO	\$	1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES	\$	1,895,038,738.00	


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	\$ 1,383,280,752.00	\$ 1,383,280,752.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	93.74%	92.51%	-1.22%

INDICADOR TIEMPO	DÍAS	RETRASO
	275	-3.34

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

\$ 2,145,760,549.67

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 39 LOTE COP No 17				 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SEMANA No. <u>39</u> <small>Consecutivo</small>	DEL <u>29/6/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	AL <u>5/7/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>275</u> <small>días</small>	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> <small>(Número de Contrato)</small>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> <small>(Número de Contrato)</small>	LOTE COP: <u>17</u>		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A. 5. Ambiental: N/A. 6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institución.
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalación de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalación del manto y de push
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: Se encuentra finalizada 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A. 4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A. 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra ejecutando labores de posventa, correspondientes a pintura y conexión de los puntos de datos. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A 4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)
1. Actividades Técnicas: El contratista ejecutó labores de remates en la estructura de cubierta y en los diferentes puntos identificados durante la inspección, con el fin de garantizar la correcta terminación de las actividades y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de ángulos en la estructura metálica de la cubierta de los tres salones ubicados en el segundo piso. Asimismo, se realizaron labores de aplicación de pintura blanca y demás actividades complementarias asociadas a la intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que las actividades se ejecutaban mediante el uso de andamios en condiciones adecuadas para el acceso y desarrollo seguro de los trabajos. No obstante, se recomienda al Contratista reforzar la supervisión del uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para este tipo de labores y manteniendo las condiciones de orden y aseo en el frente de obra. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A 4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A 5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se encuentra material de construcción, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: El contratista realiza intervención en el primer y segundo nivel, ejecutando actividades correspondientes a acabados y remates finales, entre las que se incluyen pañetes, aplicación de pintura en vinilo y sobre estructura metálica, ajustes a la división en aluminio del cuarto de música, corrección de filtraciones, labores de terminación en salones, renovación de luminarias e instalación de periferia metálica con soportes angulares

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI1.PCCNTR.8155343</div> <div>INFORME SEMANAL No 39LOTE COP No 17</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.39	DEL29/6/2026	AL5/7/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato275 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCOI1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COI1.PCCNTR.8155343	LOTE COP:17
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: El contratista debe atender a unas observaciones pequeñas finales que corresponden a la impermeabilización con manto asfáltico ubicado en la losa del baño de coordinación.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A			
4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se evidenció una afectación por impacto en un perfil de la fachada, quedando pendiente la ejecución de las actividades requeridas para su reparación.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, la Interventoría recomendó al Contratista realizar el ajuste y reforzamiento del cerramiento perimetral ubicado en la zona de acopio de materiales, teniendo en cuenta el retorno de los estudiantes a la institución educativa. Lo anterior, con el fin de garantizar una adecuada delimitación del frente de obra, restringir el acceso de personas no autorizadas, especialmente de la comunidad estudiantil, y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. Asimismo, se recomienda mantener el área de acopio debidamente organizada y señalizada, asegurando condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades y hasta la entrega definitiva del proyecto.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: Se realizó reprogramación del cronograma			
4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: +PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO). +SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia una unidad sanitaria, se encuentra material de construcción y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).			
6. Generales: Se recuerda al contratista que, durante el recorrido efectuado el 16 de junio, se solicitó el ajuste del esquema correspondiente.			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: Se realiza visita al frente, cuentan con delimitación de la zona con cinta de seguridad, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición de estos, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)			
6. Generales: Se verificara que la intervención ejecutada haya dado solución a la problemática que venía presentando la institución. No obstante, queda pendiente la instalación del elemento de sellado inferior de la puerta.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS			
1. Actividades Técnicas: El NP en relacion a un humificador industrial se encuentra en tramite entre contratista e interventoria.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades relacionadas con el componente de SST debido a que el frente de obra se encuentra en etapa de cierre y a la espera de la entrega definitiva. No obstante, la Interventoría continuará realizando el seguimiento correspondiente hasta la culminación del proyecto, verificando que el Contratista atienda las observaciones pendientes y garantice que las condiciones de seguridad, orden y aseo se mantengan adecuadas para la recepción final de la obra.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se recomienda realizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)			
6. Generales: La supervisión solicita la ejecución de una pérgola en la ventana y en la puerta, la cual deberá ser instalada antes del 6 de julio para la respectiva entrega			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA			
1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra atendiendo las observaciones formuladas por la interventoría, con el fin de subsanar los aspectos pendientes y dar por finalizadas las labores.			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenció personal laborando en el frente de obra; por lo tanto, no se registraron actividades correspondientes al componente de SST. No obstante, durante la visita de seguimiento realizada por la Interventoría se verificó el retiro del cerramiento perimetral, como parte de las actividades de cierre del proyecto. Se recomienda al Contratista garantizar que el área intervenida permanezca en adecuadas condiciones de orden, aseo y seguridad, previo a la entrega definitiva de la obra.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, se evidenció retiro de cerramiento, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE			
1. Actividades Técnicas: El contratista ejecuta las actividades correctivas requeridas para reparar la filtración presentada.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155343 INFORME SEMANAL No 39 LOTE COP No 17					SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SEMANA No. 39 Consecutivo	DEL 29/6/2026 dd-mm-aa	AL 5/7/2026 dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 275 días		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato)		LOTE COP: 17		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A						
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realiza visita y se establece que las filtraciones se presentan debido a afectaciones en un flanche y a unos amarres de la cubierta que se encuentran cristalizados. Se espera la atención y corrección integral de los aspectos anteriormente descritos.						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B						
1. Actividades Técnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perimetral. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B						
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: El contratista se encuentra realizando cotizaciones requeridas para dar inicio a las actividades de intervención del árbol, incluyendo el corte de raíces y las demás labores necesarias para su manejo y efectuar la intervención correspondiente en el muro.						
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA AYALA DE GAITAN SEDE A						
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizó la demolición de losa maciza						
FIRMAS						
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA		 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA		 ARQ. PAOLA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA		 ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST		 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL		 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS		
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO		 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO		 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL		

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 39</div> <div>LOTE COP No 17</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
<div>SEMANA No. 39 Consecutivo</div> <div>DEL 29/6/2026 dd-mm-aa</div> <div>AL 5/7/2026 dd-mm-aa</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 17</div>			
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B			
<div><div><div>martes, 30 de junio de 2026 11:41:48</div><div>92-39 Calle 80b</div><div>Engativá</div><div>Bogotá</div><div>IED Colegio República de China sede B</div></div></div> <div>Retiro de cerramiento interno y lavado de piso.</div>			

	<p align="center">INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</p> <p align="center">CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</p> <p>INFORME SEMANAL No 39 LOTE COP No 17</p>	 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</p>																
<table border="0"> <tr> <td>SEMANA No. <u>39</u></td> <td>DEL <u>29/6/2026</u></td> <td>AL <u>5/7/2026</u></td> <td>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días</td> </tr> <tr> <td><small>Consecutivo</small></td> <td><small>dd-mm-aa</small></td> <td><small>dd-mm-aa</small></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u></td> <td colspan="2">CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u></td> <td>LOTE COP: <u>17</u></td> </tr> <tr> <td><small>(Número de Contrato)</small></td> <td colspan="2"><small>(Número de Contrato)</small></td> <td></td> </tr> </table>			SEMANA No. <u>39</u>	DEL <u>29/6/2026</u>	AL <u>5/7/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	<small>Consecutivo</small>	<small>dd-mm-aa</small>	<small>dd-mm-aa</small>		CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>	<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Número de Contrato)</small>		
SEMANA No. <u>39</u>	DEL <u>29/6/2026</u>	AL <u>5/7/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días															
<small>Consecutivo</small>	<small>dd-mm-aa</small>	<small>dd-mm-aa</small>																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>															
<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Número de Contrato)</small>																	
<p align="center">ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A</p>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="231 1037 769 1400">  <p>viernes, 3 de julio de 2026 11:45:56 14-84 Calle 56A Teusaquillo Bogotá IED Colegio Manuela Beltrán sede A</p> </div> <div data-bbox="970 1032 1278 1395">  <p>viernes, 3 de julio de 2026 11:45:39 W 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A</p> </div> </div>																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">No se evidencio avance en el frente</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No se evidencio avance en el frente</td> </tr> </table>			No se evidencio avance en el frente	No se evidencio avance en el frente														
No se evidencio avance en el frente	No se evidencio avance en el frente																	



CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de junio de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato..

La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ

Representante Legal

PROBINTEC

NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						FECHA DE REPORTE:	jun-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacturera	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial mínimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario mínimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación mínimo (días) mujeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) mujeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	7							
Rango salarial mínimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario mínimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación mínimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04.06.2006	Inicio	04:00 PM	Fin		Lugar	Secretaría de Educación (SED)
Asunto	Cuenta de obra N° 18. - Grupo N° 17.						
Asistentes							Asistentes Externos
Fecha de Elaboración	04.06.2006	Elaborado por	Rondante de Interventoría: Natalia Mora la Parra				Próxima Reunión

Desarrollo de la Agenda

- Balance → Radicado por parte del contratista el día Viernes 05 de Junio.
 - Acta Parcial N° 6 → Se presenta por parte de interventoría el Jueves 04 de Junio.
 - Acta Parcial N° 7 → Debe ser radicado antes del 10 de Junio.
 - NPS → Humidificador: Radicado el Lunes.
- Manuela Beltrán - A.

- Visita de especialista estructural interventoría: ^{Contratista en conjunto} Máximo Viernes 05 de Junio. Interventoría informa que se puede hasta la próxima semana.
- Esquema: Revisión emisión de informe de interventoría, en sitio.
- Luminaria tipo bombom. NPS. → Luz led / Calda o Neutra y carcasa negra.

Manuela Beltrán - B

- No se realiza la ejecución de la banca.
- Siguen pendientes las actividades: Pendiente, pintura y OTIC → Desarrollo la próxima semana

República de Colombia

- Muros de Kiosco: Se debe realizar nuevamente el detallado de estos, durante el proceso de entrega debe quedar en acta la recomendación de evitar que sujeta presentando golpes, la institución comunica que girara la cancha.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04.06.2026	Inicio	04:00 PM	Fin		Lugar	Secretaría de Educación (SED)
Asunto	Comite de obra - grupo N° 1.						
Asistentes							Asistentes Externos
Fecha de Elaboración	04.06.2026	Elaborado por	Dante de Inverniza Natalia Mora La Parra				Próxima Reunión

Florida Blanca


- Revisión de cubierta en concreto y revision de fanchos.

La Palmita

- Tala de arboles
- Revisión de cimentación y retiro de muro y reinstalación de este a queda al la uilla del cerramiento.

Chuna

- Pintura de columnas correque.



José Arcunón Silva

CCTV → Informe Contratista lo presenta la proxima semana



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	04.06.2026	Inicio	04.00 PM	Fin		Lugar	Secretaría de Educación (SED)
Asunto	Comite de obra N° - Grupo N° 17						
Asistentes							Asistentes Externos
Fecha de Elaboración	04.06.2026	Elaborado por	Residente de Interventoría Natalia Mora la Zotta				Próxima Reunión

• <<Compromisos adquiridos>>

San Jose Norte

- Inicio de actividades - Proxima semana 09 al 13 de Junio.

Uinas

- Push: Pendiente referencia por parte de Restorera.

Paramericano

- Pintura (Orientación y aula) y otras cubiertas se ofrece el día Sabado.

NOMBRE: Francisco Lopez Paez

CARGO: Apoyo de supervisión

NOMBRE: Natalia Mora la Zotta

CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Paula Martinez

CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: MILTON ORTIZ

CARGO: R/L Contratorio Capital LM

NOMBRE: Robinson Steven Barrero Guacal

CARGO: Residente de Obra Contratista

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

Fecha	Remitente	Asunto
3 jun	Coordinador Consorc.	DIRECTOR DE OBRA LOTE 17
3 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-668 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE NO DISPOSICIÓN DE RCD - ABRIL DE 2026
3 jun	RMR-Arquitectos Mog.	FICHA TECNICA DE MATERIAL SUBBASE
3 jun	RMR-Arquitectos Mog.	DOCUMENTACIÓN HOJA DE VIDA TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Reunión de representantes legales con consorcio, milagroso
4 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Informe de gestión sst colegios
4 jun	HERNAN, yo 3	RV: ACLARACION Y AJUSTE****PERENTORIO *** ATENCION DE OBRA PRIORITARIA COL SIMON BOLIVAR SEDE A
4 jun	RMR-Arquite., yo 2	ACTA DE CORTE NUMERO 6 Y MEMORIAS
4 jun	RMR-Arquitectos Mog.	ACTA DE CORTE NUMERO 6
4 jun	JHON, yo 2	Revisión informes ambientales grupo 16
4 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-653, 659, 666 RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME NO. 7
5 jun	Coordinador, yo 2	Re: *** PERENTORIO *** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155343 CONS...
5 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: *** PERENTORIO *** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155343 CONS...
5 jun	yo, RMR-Arquite. 2	CO1.PCCNTR.8155097 - Lote 16 - 674 - PROBINTEC-LOTE6-674 - Remisión de certificación no disposición final de RCD - (abril)
5 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Visita colegio Jazmin sede A y B
5 jun	HERNAN, yo 2	Fw: base para COD DANE
5 jun	HERNAN, yo 2	reunion obligatoria SED especialistas ambientales lote 17 e interventoria
5 jun	HERNAN, yo 2	reunión obligatoria SED profesionales ambientales lote 16
5 jun	HERNAN, yo 2	reunion obligatoria presencia SED profesional ambientales lote 18 e interventoria
5 jun	RMR-Arquite., yo 3	CORTE NUMERO 6 V3 COMPLETO
5 jun	RMR-Arquite., yo 5	PROPUESTA REFUERZO ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JAZMIN SEDE A
5 jun	HERNAN, yo 2	RV: Fw: PROBINTEC-LOTE6-340 - Aprobación de item No previsto NP-002-2026 del lote 17 - APU colegio del Colegio José Asunción Silva,...
5 jun	HERNAN, Coord., yo 9	RV: Remisión Aprobación item No previsto NP-003-2026 y NP-004-2026 del lote 17.
5 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO ROBINTEC-LOTE6-611 SUBSANACIÓN APU's DE NP's
6 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	ACTAS DE ENTREGA FISICA FIRMADAS
6 jun	yo, Ambiental 3	CO1.PCCNTR 8155343 - Lote 17 - 667 - PROBINTEC-LOTE6-667 - Llamado de atención por presunto incumplimiento en la entrega del infor...
9 jun	DANIELA, yo 2	Radicación informe ambiental No 8
9 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0609-1150 Informe Mensual No 08 - SG-SST
10 jun	yo, JHON 10	CO1.PCCNTR.8155097 - Lote 16 - 545 - PROBINTEC-LOTE6-545 - Radicación Informe ambiental mensual N°5- V2 correspondiente al perio...
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	reunion obligatoria SED especialistas ambientales lote 17 e interventoria
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	reunión obligatoria SED profesionales ambientales lote 16
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Cancelado: reunion obligatoria presencia SED profesional ambientales lote 18 e interventoria
10 jun	HERNAN, yo 2	RV: INFORMACIÓN FILTRACIONES EN LA SEDE D DESPUES DE OBRAS
10 jun	HERNAN, yo 2	RV: SOLICITUD DE GARANTIA DE OBRA COL. TABORA
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita colegio Jazmin sede A y B
10 jun	Carlos, yo 4	Remisión de las memorias revisadas y firmadas correspondientes al acta parcial No. 6
11 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-679, INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL...
11 jun	RMR-Arquite., yo 2	CORTE DE OBRA NUMERO 6
11 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado documentos para ingreso de personal
11 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado de documentos ingreso de personal
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 18 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 16 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 17 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Recorrido de avance de obras de lote 16
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	Comité de obra lote 18 SED
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	Comité de obra lote 16 SED
12 jun	CONSORCIO, yo 8	RADICACIÓN ACTA PARCIAL No.6
12 jun	RMR-Arquite., yo 2	RV: Presupuestos ajustados Fontibon
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 17 SED
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	INFORME SST NUMERO 8 DEL 3 MAYO DE 2026 AL 2 JUNIO DE 2026.
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	CORTE DE OBRA NUMERO 6.
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	memorias y acta numero 6
12 jun	Coordinador, yo 2	ENTREGA INFORME TECNICO No 8 LOTE 17
12 jun	HERNAN, yo 5	RV: Fichas Obras Prioritarias IED Manuela Ayala de Gaitan Sede A
16 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Revisión de acta parcial número 7
16 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	comité de obra lote 17 SED manuela beltran sede A

17 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Respuesta SIGA I-2026-66341, Solicitud información sobre entrega de la obra
17 jun	RMR-Arquite., yo 2	COMPLEMENTO DE NP'S CORREGIDO
17 jun	HERNAN, yo, ALDAIR 3	RV: **** PERENTORIO*** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 7 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de interventoría CO1.PCCNTR. 8168931...
17 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Entrega frentes de obra de China y república de colombia
18 jun	FRANS COCK	OFICIO No. 138 - PLAN DE CONTINGENCIA
18 jun	RMR-Arquite., yo 2	PRESUPUESTOS AJUSTADOS
18 jun	Paula Apps	China R.F.
18 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0618-1450-Radicación documentos personal INGORIENTE
18 jun	HERNAN, Coord., yo 5	Entrega de balance de los contratos de mejoramientos 2025.
18 jun	RMR-Arquite., yo 3	ALCANCE A OFICIO C.MILAGROSO – 116-2025 INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE...
18 jun	RMR-Arquitectos Mog.	REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJOS DE CAJA ADICIÓN 2
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Recibo de colegio Jazmin sede B
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Revisión de acta parcial número 7 SED
19 jun	Coordinador Consorc.	RESPUESTA: SOLICITUD AJUSTES Y CORRECCIONES PARA LA ENTREGA DE LA IED REPUBLICA DE CHINA, SEDE B - LOTE N.º 17 - C
19 jun	HERNAN, yo, FRANS 3	Ref: APREMIO 2. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INFORME DE INCUMPLIMIENTO CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 contrato
19 jun	RMR-Arquitectos Mog.	MEMORIAS EXCEL Y PDF
19 jun	Ambiental, yo 2	Radicación respuesta oficio PROBINTEC-LOTE6-680 e Informe Ambiental Mensual N.º 8 – Versión 1
19 jun	RMR-Arquite. .. yo 4	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-569 PROPUESTA DE CUBIERTA CORREDOR PRIMER NIVEL COLEGIO ANTO...
19 jun	RMR-Arquite... yo 6	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-673 PROPUESTA REFUERZO ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JAZMIN SEDE A
19 jun	RMR-Arquite. .. yo 4	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C
19 jun	RMR-Arquitectos Mog.	SUBSANACION CORTE 6 CONSORCIO EL MILAGROSO 2026
19 jun	yo, Coordinador 3	CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 17 - 700 - PROBINTEC-LOTE6-700 - REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 7 - LOTE N...
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita in situ colegio juan del corral novedad en divisiones
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	revisión de acta parcial 7 lote 18.
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	RV: HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ ha compartido la carpeta "ACTA PARCIAL MES 6_3 DE ABRIL 2026 A 2 MAYO 2026" contigo
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	revisión de acta parcial 7
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	RV: Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
19 jun	CONSORCIO, yo 3	26-0619-1534
20 jun	Ambiental, yo 2	Respuesta Oficio PROBINTEC-LOTE6-693
22 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita de obra colegio republica de Venezuela y san francisco de asis
22 jun	Alvaro Samuel Perez.	Cuenta de Cobro Junio y Cuentas pendientes
22 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado de documentos personal nuevo
22 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita colegio marco antonio carreño silva
22 jun	RMR-Arquitectos Mog.	CORRECCION a Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
22 jun	HERNAN, RMR-Arquite. 3	Fw: Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ. 2	visita in situ colegio juan del corral novedad en divisiones
23 jun	RMR-Arquitectos Mog.	PRESUPUESTOS AJUSTADOS ADICION 2
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	avances de liquidacion de los lotes 16-17-18
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	comité de obra lote 17
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	comite de obra lote 18
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Comite de obra lote 16
25 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0625-1925 Radicación Programación de obra I.E. Palermo
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita al colegio Manuel Ayala atención de emergencia actividades de medidor
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita colegio panamericano verificación de actividades de subsanaciones
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Entrega de colegio Jazmin sede B, visita sede A, visita marco Antonio Carreño
25 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0625-1617-Correccion Informes No 7
25 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0625-1500-Radicación documentos personal lavado de tanques Magdalena
25 jun	Coordinador, yo 2	BITACORAS MES 7 Y MES 8
26 jun	Coordinador Consorc.	ALCANCE PROGRAMACION COLEGIO PANAMERICANO
26 jun	HERNAN... yo, JHON 17	RV: Entrega Informe Mensual No. 5 Ambiental– Periodo del 3 de febrero al 2 de marzo de 2026 – Contrato ...
26 jun	FRANS COCK	BALANCES CONTRATO ORIGINAL Y RESUMEN DEL CONTRATO
26 jun	FRANS COCK	EMERGENCIAS A LA FECHA
26 jun	FRANS, yo 2	BALANCES ACTUALIZADOS Y CONCILIADOS ENTRE RESIDENTES ADICION 2
26 jun	Coordinador Consorc.	PROGRAMACION Y ENTREGA ACTIVIDADES PENDIENTES EN FRENTE DE TRABAJO
28 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Solicitud ingreso de personal al colegio Pamanericano
28 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Ingreso de personal colegio Manuela Beltran
29 jun	CONSORCIO ... yo 15	Radicación APU's NP 004 al 008
30 jun	yo, HERNAN 3	Remisión aprobación ítems No Previsto NP-003-2026 al NP-043-2026 -L16

30 jun	RMR-Arquite,, yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE 6-725 INFORME AMBIENTAL NUMERO 8.
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega obra de mejoramiento republica de colombia y republica de china
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Revisión de acta parcial número 7
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Entrega de colegio Jazmin sede B, visita sede A, visita marco Antonio Carreño
30 jun	Coordinador, yo 5	SOLICITUD REVISION NP DEL 8 AL 18 LOTE 17
30 jun	RMR-Arquitectos Mog.	REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJOS DE CAJA ADICION 2
30 jun	DANIELA, yo 2	Informe ambiental No 8 Subsanado
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	Fw: Solicitud Informe Col. Manuela Ayala de Gaitán Sede A
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	visita técnicas especialistas hidráulicos colegio Gaitán Cortez sede B alcance de ficha SAE
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 17 SED
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 16 SED
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cancelado: revisión de acta parcial 7
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 18
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	informes mensuales 7 y 8 correspondientes al periodo de mayo y junio 2026
1 jul	CONSORCIO EDUCATI...	Cargue de pólizas actualizadas en SECOP II – Modificadorio No. 2
1 jul	Coordinador, yo 2	PRIMERA ENTREGA PARCIAL- LIQUIDACION LOTE 17
2 jul	RMR-Arquite,, yo 4	RADICACIÓN APU DE NP'S DEL 044 AL 059
2 jul	CONSORCIO EDUCATI...	Disposicion de residuos Colegio Palermo
3 jul	Coordinador, yo 2	ENTREGA ACTA 7 LOTE 17
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	Revisión de acta parcial número 7
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	entrega de contingencia palermo
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	RV: **PERENTORIO - PROYECCION DE OFICIO MODIFIACION 3 LOTES 16-17-18 E INTERVENTORIA LOTE 6

FECHA	GRUPO	NÚMERO DE OFICIO	ASUNTO
1/06/2026	SED	PROBINTEC-LOTE6-664	Remisión de informe de gestión de interventoría – Seguimiento al uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP)_Rta Radicado S-2026-180828
1/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-665	OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N°6 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO CAPITAL LM LOTE 17
2/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-666	Segunda reiteracion observaciones informe ambiental mensual N°7 - Lote 16
2/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-667	Llamado de atención por presunto incumplimiento en la entrega del informe ambiental mensual N°7 - Lote 17
3/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-668	Respuesta solicitud de certificación de no disposición de RCD – abril de 2026
3/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-669	Ajustes a observaciones Informe No. 7
3/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-670	Ajustes a observaciones Informe No. 7
3/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-671	Ajustes a observaciones Informe No. 7
4/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-672	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 – Lote 6 -017
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-673	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTAS DE TERCER Y CUARTO PISO DE LA IED EL JAZMIN SEDE A
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-674	Remisión de certificación no disposición final de RCD – (abril) - Lote 16
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-675	Entrega de documentos solicitados por la SED – Componente ambiental - Lote 16
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-676	Radicación Informe ambiental mensual N°4 y N°6 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-677	Aprobacion Informe ambiental mensual N°7 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-678	Radicación Informe ambiental mensual N°7- Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-679	Solicitud informe mensual ambiental No.8 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-680	Solicitud informe mensual ambiental No.8 - Lote 17
11/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-681	Aprobación Informe Mensual SST No8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026 – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017

11/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-682	Aprobación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio 26-0609-1150- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
11/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-683	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista _Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
11/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-684	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista _ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-685	Acta No. 6 Lote 18
	LOTE 6	PROBINTEC-LOTE6-686	Acta No. 7 Lote 6
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-687	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
12/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-688	Radicación Informe Mensual SST No 8 V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026– Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-689	Radicación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio 26-0609-1150- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
12/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-690	OFICIO REMSORIO LOTE 16 ACTA 6
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-691	Observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-692	Reiteracion de solicitud Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-693	Traslado requerimiento Secretaria Distrital de Ambiente y solicitud de atencion prioritaria - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-694	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-695	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-003 AL 043-* Lote 16
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-696	Aprobación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 134-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-697	Radicación Informe Mensual SST No8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio C.MILAGROSO – 134-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 – 016
18/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-700	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 8
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-701	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 9

18/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-702	SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO N.º 8
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-703	SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO N.º 8
18/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-704	SOLICITUD AJUSTES Y CORRECCIONES PARA LA ENTREGA DE LA IED REPUBLICA DE CHINA – LOTE N.º 17
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-706	Aprobación documentación de ingreso de personal - Rta Oficio 26-0518-1450 Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-707	Radicación Informe ambiental mensual N°3, 4, y 6 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-708	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-709	Segunda reiteracion de solicitud Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-710	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-711	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA DE LA IED JULIO GARAVITO SEDE C
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-712	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-713	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTAS DE TERCER Y CUARTO PISO DE LA IED EL JAZMIN SEDE A
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-714	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE CUBIERTA CORREDOR PRIMER NIVEL COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - FONTIBÓN
22/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-715	Traslado de respuesta de requerimiento de la secretaria Distrital de Ambiente - Lote 17
23/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-716	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
23/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-717	Observaciones Ítem No Previsto NP. 11
25/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-718	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
25/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-719	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
25/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-720	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16

25/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-721	Aprobación documentación de ingreso de personal - Rta Oficio 26-0625-1500 Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
26/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-722	Entrega de reprogramaciones de obra, corte 25/06/2026– lote n.º 16
27/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-723	Observaciones NP 08 al 18 L17
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-724	Tercera reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
30/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-725	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-726	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
30/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-727	Aprobacion informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-728	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-008 AL 018-* Lote 17
2/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-729	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-06,08,09 Y 010- Lote 18

 NIT. 901.973.695-1	<p align="center">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 42 de 59

Ilustración 22. Republica de Colombia

12/05/2026	El día de hoy se comienzan labores correspondientes a puentes, esta labor será realizada por el señor Guillermo, donde será encargado de sacar postes, filos y delatadores. Así mismo se le entrega el material correspondiente.
13/05/2026	El día de hoy se realiza la proyección de la ejecución de la labor la cual estima al señor Guillermo en semana y media, aproximadamente 22 de mayo. Esto debido a que la labor se debe realizar tanto por el interior del Kiosco como también por fuera.
23/05/2026	El día de hoy se realiza la visita y recibo del trabajo del señor Guillermo, conforme a las actividades solicitadas. Se realiza la compra de la tableta 60x60 para su inicio. Esta actividad tiene una proyección de 7 días según el enchapado, con esto garantizando el avance de obra.

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	
<p>Junio 2026</p>	<p>COMPONENTE TECNICO</p>	<p>PAGINA 43 de 59</p>

31/05/2026

El día de hoy se hace revisión de acabados de piso acordado con el enchapador, el resultado fue satisfactorio y conforme a las actividades solicitamos la visita del personal para drywall.

Contratista

1/05/2026

El personal del drywall realiza visita y hace el levantamiento para cálculo de cantidades, para en horas de la tarde realizar el pedido y empezar actividades una vez estén en obra

Contratista

3/05/2026

El día de hoy se hace entrega parcial del material debido a que el proveedor no tenía todo el material. El señor del drywall comienza con el superboard exterior.

Contratista

 NIT. 901.973.695-1	<p align="center">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 44 de 59

5/06/2026

El día de hoy se hace entrega del material faltante mas estructura solicitada para la instalación del cielo raso en pvc.

Contratista

10/06/2026

El día de hoy se realiza la instalación de la bomba hidroneumática, junto a su sistema de automatización tambien se realiza el acabado de la cubierta del kiosco.

Contratista

17/06/2026

El día de hoy se termina la actividad de muros y dilataciones tanto en el exterior como interior del kiosco. Se solicita la compra de masilla acrilica y pintura sugata a diseño por inventario.

Contratista

Norma

 NIT. 901.973.695-1	<p align="center">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 45 de 59

29/06/2026

El día de hoy por recomendación de interventoría se realiza la instalación de calefactores en el exterior del kiosco, además de empezar con el masillado del superboard.

Contratista

25/06/2026

El día de hoy se define el diseño de pintura y se realiza la instalación eléctrica requerida por parte de Golver, se solicita realizar el cambio de tablero pero este no fue aprobado.

Contratista

30/06/2026

El día de hoy se revisan las instalaciones eléctricas y se comienza con la instalación del cielo raso en pvc y se solicita por parte de interventoría la instalación de dos pergolas.

Contratista

Norma

 NIT. 901.973.695-1	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 47 de 59

Ilustración 23- Bitácora Colegio Manuela Beltrán Sede A

30/05/22
el día de hoy se trabaja
en corte demolición de placa
se trabaja en la organización
del cerramiento por solicitud
de la rectora del colegio
se hace orden y aseo

01/06/22
el día de hoy se trabaja
en corte de placa para
conformación viga se arregla
en cerramiento por solicitud
de la rectora se hace orden
y aseo

02/06/22
se comienza retiro de escombros
por demolición de placa se
comienza de conformación de
viga se hace orden y aseo
Hoy el día de hoy 2 oficiales
y un ayudante

 NIT. 901.973.695-1	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 48 de 59

03/06/2026
el Día De Hoy se trabaja en demolición de viga existente ya se encuentra la viga y procede a escarificar para hacer la ampliación de la viga por recomendación del Ingeniero estructural, el Día De Hoy Hay dos oficiales y ayudante

04/06/2026
el Día De Hoy se trabaja en escarificación de viga existente para hacer el reforzamiento de la viga existente ese tratamiento se hace a largo de los 47 ML el Día De Hoy Hay 2 oficiales y ayudante se hace corrección de cerramiento

Norma

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	
<p>Junio 2026</p>	<p>COMPONENTE TECNICO</p>	<p>PAGINA 49 de 59</p>

05/06/26
 El día de hoy continua la actividad de demolición de la viga para hacer el reforsamiento de la misma esta actividad se realiza durante los días 06-09-10-11-12-13 de junio de 2026 por instrucción del ingeniero estructural

16/06/26
 El día de hoy se trabaja en la amarrade de acero de viga y los anclajes de viga de cimentación la cual esta actividad se prolonga durante los días del 16 al 20 de junio ya que la actividad se torna un poco dispendiosa por la incomodidad de la actividad el día de hoy se hace corrección de cerramiento y orden y aseo

Norma

 NIT. 901.973.695-1	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación
Junio 2026	COMPONENTE TECNICO	PAGINA 50 de 59

22/06/26

El día de hoy comienza la actividad de testear la viga después de verificar los aceros y comienza a testear la viga, el día de hoy se organiza el cerramiento esta actividad no se realiza durante los días 22-23-24-25 de junio teniendo la fundida el día 25 de junio desde las 7:00 AM quedando al día la fundida de la viga para otra parte se dejara fraguar la viga para proceder a la instalación del muro.

26/06/26

El día se hace visita al colegio para revisar el estado de la viga, revisar cerramiento y por otra las días 27-28-29-30-01-02-03 se a estado trabajando en taller sobre la estructura

Norma

	<p style="text-align: center;">INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	
<p>Junio 2026</p>	<p>COMPONENTE TECNICO</p>	<p>PAGINA 51 de 59</p>

en taller y estar de acuerdo con el contratista para comenzar a llevar Material a obra. Por otra parte se coordina el retiro de escombros para el día de mañana.

Julio 10-2026

Se arreglan los cerramientos, No. se recomienda como área de juegos el sitio cerca al conmutador del punto de acopio por seguridad de los niños.

SST. Esperanza Vargas

06/07/26

El día de Hoy comienza a llegar material de estructura para comenzar a montar estructura de fachado se comienza a montar estructura Hay tres personas laborando


[Signature]

Norma

 <p>NIT. 901.973.695-1</p>	<p>INFORME MENSUAL 9</p> <p>OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS - LOTE 17</p>	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Educación</p>
<p>Junio 2026</p>	<p>COMPONENTE TECNICO</p>	<p>PAGINA 52 de 59</p>

07/07/2016
 el Día de Hoy continuo La actividad de instalación de Perfiles de Fachada esta actividad de instalación de Perfiles de Fachada se Ha realizado # el Día 8-9-10 de Julio y Día 10 de Julio Hace la visita el ingeniero estructural para la Verificación de la estructura donde ya estan perfiles verticales y Harizontales

11-07-26
 el Día de Hoy se trabaja instalación de Perfiles de estructura verticales 10x10 3mm se comienza la actividad sin contratiempo alguno La actividad se realiza con 3 personas La idea es que se va a trabajar todo el fin de semana





CERTIFICACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE VALORES DE PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA

Que los valores correspondientes al personal ofertado en la propuesta económica para el mes de junio de 2026 corresponden a los valores efectivamente contratados y reconocidos al personal vinculado para la ejecución del contrato.

Asimismo, se certifica que dichos valores corresponden a los ingresos base y valores reportados en las respectivas planillas de pago de Seguridad Social del personal ofertado y vinculado al contrato, de conformidad con la normatividad aplicable.

La información contenida en la presente certificación corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos contratos laborales, documentos de nómina y planillas de pago de Seguridad Social, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de entidad cuando sea requerido.

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal
PROBINTEC
NIT. 829001061-1





PROBINTEC S.A.S

NIT: 829001061-1

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VÍNCULO LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	\$ 9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	\$ 6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	\$ 8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	\$ 8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	\$9,900,000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	\$9,900,000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	\$9,900,000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	\$9,900,000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	\$ 7.000.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%	\$ 6.000.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	\$ 3.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	\$ 2.700.000	Obra Laboral
13	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	\$ 2.500.000	Obra Laboral
14	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	\$ 2.500.000	Obra Laboral
15	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	\$1.750.905	Obra Laboral

**ANEXO N° 1.12:
RESEÑA FOTOGRÁFICA
DEL PERIODO POR
SEMANA**

**COLEGIO MANUELA
BELTRAN - SEDE A**

SEMANA No. <u>36</u> <small>Consecutivo</small>		DEL <u>8/6/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	AL <u>14/6/2026</u> <small>dd-mm-aa</small>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> <small>(Número de Contrato)</small>		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u> <small>(Número de Contrato)</small>		LOTE COP: <u>17</u>	
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A					
					
Excavación para reja			Demolicion y excavacion total de zanja		
					
Armado de viga			Armado de viga		

SEMANA No. <u>37</u>	DEL <u>15/6/2026</u>	AL <u>21/6/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>	
(Número de Contrato)				
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A				
				
viernes, 19 junio 2026 # 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca	19/06/2026 3:07:45 p. m. # 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A			
Fundida de bordillo para reja anti choques	Fundida completa de boordillo para estructura metálica			

SEMANA No. <u>38</u>	DEL <u>22/6/2026</u>	AL <u>28/6/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>	
(Número de Contrato)				
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A				
<div><div><p>viernes, 26 de junio de 2026 11:43:29 # 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A</p></div><div></div></div>				
<div>No se registraron actividades en la semana</div>		<div>No se registraron actividades en la semana</div>		

SEMANA No. <u>39</u>	DEL <u>29/6/2026</u>	AL <u>5/7/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días	
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>	
(Número de Contrato)				
ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÁN SEDE A				
				
viernes, 3 de julio de 2026 11:45:56 # 14-84 Calle 56A Teusaquillo Bogotá IED Colegio Manuela Beltrán sede A		viernes, 3 de julio de 2026 11:45:56 # 14-12 Calle 56A Teusaquillo Bogotá Cundinamarca IED Colegio Manuela Beltrán sede A		
No se evidencio avance en el frente		No se evidencio avance en el frente		

**ANEXO N° 1.12:
RESEÑA FOTOGRÁFICA
DEL PERIODO POR
SEMANA**

**COLEGIO REPUBLICA
DE CHINA - SEDE B**

SEMANA No.	36	DEL	8/6/2026	AL	14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación	cop	233	días
	Consecutivo		dd-mm-aa		dd-mm-aa				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No	CO1.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.	CO1.PCCNTR.8155343	LOTE COP:	17				
	(Número de Contrato)		(Número de Contrato)						


ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B




Instalacion total de enchape de muro en el shut

SEMANA No. 37 **DEL** 15/6/2026 **AL** 21/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 **LOTE COP:** 17
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Instalacion de reja de seguridad en la fachada



Aplicación de pintura em columnas de pedestal.

SEMANA No. <u>38</u>	DEL <u>22/6/2026</u>	AL <u>28/6/2026</u>	Tiempo transcurrido desde la iniciación cop <u>233</u> días
<small>Consecutivo</small>	<small>dd-mm-aa</small>	<small>dd-mm-aa</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155343</u>		LOTE COP: <u>17</u>
<small>(Número de Contrato)</small>	<small>(Número de Contrato)</small>		

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Limpieza de enchape de piso en shut de basuras



Aplicación de pintura en columnas de pedestal.

SEMANA No. 39 **DEL** 29/6/2026 **AL** 5/7/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 **LOTE COP:** 17
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Retiro de cerramiento interno y lavado de piso.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155343**

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



PROBINTEC S.A.S.

**INFORME MENSUAL No. 009
PERIODO DEL INFORME: 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2026**

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

CONTENIDO

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5
1.1. Introducción.....	5
1.2. Objetivos.....	6
1.3. Delimitación Área de Influencia Directa.....	7
1.4. Aspectos generales del Contrato.....	12
1.5. Información general del Contrato de obra	12
1.6. Aspectos generales del contrato de interventoría.....	13
2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS INTERVENTORÍA.....	13
2.1 Ingreso de personal de Obra.....	15
2.2 Personal Operativo de Obra.....	15
2.3 Registro de exámenes de ingreso.....	17
2.4 Personal Retirado.....	17
2.5 Porcentaje de Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).....	18
2.6 Directiva Distrital N.º 1 de 2011	19
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	19
4. SEÑALIZACIÓN.....	21
4.1 Señalización del campamento	21
4.2 Señalización y Demarcación de Maquinaria, Equipos, Herramientas y Vehículos.....	22
4.3 Señalización Plan de Emergencia.....	22
4.4 Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo.	23
4.5 Señalización de las áreas destinadas para la movilidad.	23
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	23
5.1 Registro Uso de los EPP.....	23
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS.	24
6.1 Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.....	24

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

6.2	Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.....	24
6.3	Permisos de trabajo para labores de alto riesgo.....	24
6.4	Inspecciones SST.....	25
7.	MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	27
7.1	Documentación de maquinaria, equipos y vehículos.....	27
7.2	Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.....	27
7.3	Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos.....	27
7.4	Horarios de trabajo de la maquinaria.....	27
7.5	Control diario de horómetro.....	27
7.6	Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.....	27
8.	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	28
8.1	Pagos de Seguridad Social.....	28
8.2.	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral.....	28
9.	EMERGENCIAS.....	32
9.1	Recursos Definidos en el Plan De Emergencias.....	32
9.2	Conformación de las Brigadas de Emergencia..	32
9.3	Simulacros de Emergencia..	32
10.	BIENESTAR.....	32
10.1	Instalaciones Provisionales.....	32
10.2	Baterías de Baños.....	32
10.3	Sistema de Hidratación.....	33
11.	ORDEN Y ASEO	33
11.1	Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra.....	33
12.	DIVULGACIÓN	34
12.1	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo... ..	34
12.2	Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST..	34
13.	COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	34

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

14. INDICADORES SST	34
15. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD.....	36
15.1 Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.....	36
15.2 Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.....	36
15.3 Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes.....	36
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37
17. ANEXOS	37

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

1.1. INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR.8168931 de 2025**, PROBINTEC, en su calidad de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual No 9 en el cual se realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo 03 de junio al 02 de julio de 2026, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8155343, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO CAPITAL LM, cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”. Lote 17.

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (PROBINTEC) y contratista de obra (Consortio Capital LM) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026. Para el periodo reportado, se anexan las planillas correspondientes al pago de la Seguridad Social del personal de interventoría, que incluyen los aportes a EPS, ARL y AFP

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de la interventoría:

✓ **Actividades SST**

- Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal
- Inducción, notificación de riesgos, evaluación inducción de personal operativo
- Análisis de la actividad a ejecutar – ATS
- Compilación de planillas de seguridad
- Entrega de dotación y EPP'S
- Inspección de elementos SST
- Inspecciones preoperacionales
- Charla de 5 minutos y capacitación mensual
- Señalización de áreas
- Demarcación y delimitación de zonas
- Pausas activas

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

En relación con los aspectos de SST, el contratista efectuó la entrega de la documentación de ingreso del personal, incluyendo la inducción y la notificación de riesgos de los siete 04 trabajadores que ingresaron durante el periodo reportado. Así mismo, tanto el contratista como la interventoría anexan las planillas de seguridad del personal administrativo y operativo correspondiente a este periodo. **(Ver anexo 2. Planillas de Seguridad Social).**

Se evidencia que todo el personal ingresó a la obra con las afiliaciones correspondientes a ARL, EPS, AFP, así como con el examen médico de ingreso. Esta información se encuentra adjunta en el informe presentado por el contratista e incluye la respectiva firma de aprobación de esta interventoría. Del mismo modo, el personal de interventoría cuenta con esta documentación desde antes del inicio de las actividades de obra.

1.2. OBJETIVOS.

- Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas durante el período en mención.
- Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo presentada por el Contratista
- Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026 a la obra.
- Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría.
- Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026
- Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos ATS asociados cuando aplique
- Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos de seguridad social correspondientes.
- Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra.
- Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra.
- Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de interventoría.
- Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED. **(Ver Anexo 1. Lista de Chequeo de la SED)**

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1.3. DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.

○ **Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A**

La IED Justo Victor Charry – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 109 A # 77 A – 16 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Justo Victor Charry – Sede A, Fuente Google Earth

○ **Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas Sede A**

La IED Rodolfo Llinas– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección DG 86 A # 103 C - 80 en el Noroccidente de la ciudad.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



Imagen 2 – Localización IED Rodolfo Llinas – Sede A Fuente Google Earth.

○ **Institución Educativa República de China – Sede B**

La IED República de China – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 78 # 92 - 39 -- CL 80 B # 92-39 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 3 – Localización IED República de China – Sede A, Fuente Google Earth

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

○ **Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A**

La IED José Asunción Silva – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Carrera 91 No. 89 – 79 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Earth.

○ **Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B**

La IED Manuela Beltrán – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección KR 32 A # 27 - 18 en el Noroccidente de la ciudad

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025




Imagen 5 – Localización IED Manuela Beltrán– Sede B, Fuente Google Earth

○ **Instituto Educativa Distrital Panamericano – Sede A**

La IED Panamericano – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Los Mártires en la dirección AK 27 # 24 C - 19 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 6 – Localización IED Panamericano– Sede A, Google Earth.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

○ **Instituto Educativa Distrital Marco Tulio Fernández– Sede D**

La IED Marco Tulio Fernández– Sede D San Ignacio, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección TV 76 B # 51 A – 57 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 7 – Localización IED Marco Tulio Fernández – Sede D, Google Earth.

○ **OTIC**

La OTIC se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección CARRERA 27 A No 40 A 28 en el Noroccidente de la ciudad



Imagen 8 – Localización OTIC, Google Earth.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1.4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

1.5. Información general del contrato.

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8155343 DE 2025
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
VALOR INICIAL	\$2.220.672.788
CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM 25
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/08/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

1.6. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8168931 de 2025
OBJETO:	“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
INTERVENTORÍA	PROBINTEC SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNÁN DARÍO LÓPEZ
FECHA DE INICIACIÓN:	3/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	2/09/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A

Fuente: Propia

2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Educación.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Tabla 1. Personal Interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría

2.1. Ingreso Personal de Obra

En el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026, se pudo evidenciar que el contratista presentó documentación de ingreso de 04 trabajadores, los cuales son trabajadores de mano de obra no calificada. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 9 del contratista del mes de junio 2026.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

2.2. Personal Operativo de Obra

CAPITAL LM 25.

Para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presentó el ingreso del siguiente personal:

Tabla 2. Personal de ingreso

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Contratista
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Stiven Carrascal Espitia	1012449808	Ayudante instalador	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.

2.3. Registro de exámenes de ingreso

Personal Interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 no se presentaron ingresos por parte de interventoría al proyecto.

Personal Contratista

Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, se evidencia que el contratista presentó 04 exámenes de ingreso de los trabajadores. Esta información se encuentra anexa al informe mensual SST No 9 del contratista del mes de junio.

2.4. Personal Retirado

Personal Interventoría

Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 por parte de la interventoría no se presenta retiro de personal

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Personal Contratista

Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista, en los Anexos del informe Mensual SST No 9 se evidencian la paz y salvos presentados.

Tabla 3. Personal Retirado

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Contratista
Nager José Paternina Sierra	1102876393	Oficial en carpintería metálica	Construpancha SAS
Wilson Mauricio Santiestiban Cortes	80089092	Instalador	Steel Panel SAS
Duván Stiven Galeón Gutiérrez	1001274099	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Jaime Galeón Pisso	12192244	Ayudante de obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Gustavo Quintero	19491821	Eléctrico	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Brayan Darío Ramírez Sánchez	1024523115	Ayudante de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Luis Alberto Castañeda Yela	79725387	Oficial de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedro Elías Serrano Valbuena	1022986243	Maestro de Obra	AHME CONSTRUCCIONES SAS
Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS
Luis Angel Romero Martinez	1065568669	Oficial de construcción	BW CONSTRUCTOR S.A.S
Eytel David Payares Romero	1065606456	Ayudante de obra	BW CONSTRUCTOR S.A.S
Alfredo Adán Hernández Zúñiga	92029231	Oficial	CONSTRUIMOS J.A.R. SAS
Erica Garzón Ticora	65758036	Auxiliar de servicios generales	CONSTRUIMOS JAR SAS
Robinson Steven Barrero Guacary	1023004852	Ingeniero Residente	CONSORCIO CAPITAL LM

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –

Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Breyson Jair Romero Portela	1012442412	Ayudante de obra	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
Pedraza Hernández Mauricio Javier	80492390	Instalador ayudante	CONSTRUCCIONES RENACER S.A.S.
John Alexander Bernal Camacho	1010187186	Pintor	Consorcio Capital LM
Brayan Andrés Patarroyo Triviño	1010230531	Pintor	Consorcio Capital LM
Michael Steven Patarroyo Triviño	1010223150	Pintor	Consorcio Capital LM
Wilson Cáceres Mosquera	79911560	Arquitecto	Consorcio Capital LM

2.5. Porcentaje Personal Femenino (Decreto 332 del 2020).

▪ Personal Interventoría

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, se cuenta con el equipo de 29 trabajadores de interventoría, de los 13 son mujeres y 16 son hombres lo que corresponde al 44,83 % de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje mínimo que exigió la SED en la etapa contractual.

Tabla 4. Personal Femenino Interventoría

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	13	44,83%
Hombres	16	55,17%
TOTAL	29	100%

▪ Personal Contratista

Para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el contratista cuenta con 2 mujeres y 34 hombres, lo que corresponde al 5,5% de personal femenino vinculado a la empresa contratista.

Tabla 5. Personal Femenino Contratista

	Cantidad	Porcentaje
Mujeres	2	9,00%
Hombres	20	91,00%
TOTAL	22	100%

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

2.6. Directiva Distrital N.º 1 de 2011

De acuerdo con la Directiva Distrital N.º 1 de 2011, durante el periodo evaluado no se reporta la presencia de trabajadores en situación de vulnerabilidad dentro de la obra. Todo el personal cumple con las condiciones de salud y requisitos para el desarrollo seguro de sus actividades, por lo que no se requieren medidas especiales adicionales para este grupo.

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

▪ Personal Interventoría

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio y el 02 de julio de 2026, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales y del plan de trabajo establecido, la Interventoría desarrolló la capacitación mensual en SST, seguridad en el uso de andamios, escaleras y plataformas de trabajo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del personal de Interventoría para identificar, prevenir y reportar los riesgos asociados al uso de andamios, escaleras y plataformas de trabajo, promoviendo condiciones seguras durante las actividades de seguimiento y supervisión en los frentes de obra. **Ver Anexo 3. Capacitación Mensual.**

▪ Personal Contratista

Para el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, se pudo evidenciar, que el contratista presentó 04 inducciones con la respectiva evaluación de cada uno de los trabajadores que ingresaron a obra, esto con el fin de dar a conocer a los trabajadores los aspectos y requisitos principales de la seguridad y salud en el trabajo. Esta información se encuentra en el Anexo Inducciones del informe mensual SST del contratista No 9 del contratista.

○ Capacitaciones y charlas de Seguridad

Durante el periodo entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, contratista Capital LM 25, realizaron 11 charlas de seguridad al personal de obra, donde el firme propósito de las charlas realizadas en obra comúnmente conocidas “charlas de 5 minutos” se abordaron temas relacionados a los peligros y situaciones de emergencia que se pueden presentar en las diversas áreas de trabajo.

○ Instituto Educativa Manuela Beltrán – Sede B

No	TEMA	FECHA
1	capacitación riesgo locativo (almacenamiento)	06/06/2026
3	riesgo locativo, orden y aseo	18/06/2026

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

○ **Institución Educativa República de China – Sede B**

No	TEMA	FECHA
1	riesgos mecánico y físico (identificación de peligros)	04/06/2026
2	capacitación riesgo locativo (almacenamiento)	06/06/2026
3	prevención de riesgo químico	20/06/2026

○ **Institución Educativa Republica de Colombia**

No	TEMA	FECHA
1	riesgos mecánico y físico (identificación de peligros)	04/06/2026
2	actos y condiciones inseguros	10/06/2026

○ **Colegio Panamericano**

No	TEMA	FECHA
1	actos y condiciones inseguros	27/06/2026

○ **Oficina Principal**

No	TEMA	FECHA
1	reunión COCOLAB	22/06/2026
2	reunión COCOLAB	22/06/2026
3	reunión brigada de emergencia	22/06/2026

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



4. SEÑALIZACIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 adelantó la instalación de la señalización y demarcación correspondiente a las áreas de acopio de materiales, así como la señalización preventiva, de prohibición y de obligatoriedad en todos los frentes de obra. De igual manera, se ejecutó la demarcación de las rutas y puntos de evacuación como parte de la señalización de emergencia.

Esta información se encuentra en el informe SST No 9 del contratista.

4.1. Señalización del campamento

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la señalización del campamento, de cada una de las áreas de trabajo y respectivos senderos peatonales como se evidencia en el registro fotográfico.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



4.2. Señalización y Demarcación de Maquinaria

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 no se cuenta con señalización de maquinaria, dado que durante el periodo evaluado no se registró el ingreso ni la operación de maquinaria en la obra, por lo cual dicha señalización no resulta necesaria.

4.3. Señalización Plan de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 ha implementado la señalización de acuerdo con el plan de emergencia dentro del campamento de obra y áreas transitables de manera visible para su respectiva identificación, en la actualidad se cuenta con la señalización de los equipos de emergencias, de igual manera se encuentra señalizado las rutas de evacuación en acuerdo al plan de emergencia de obra.

4.4. Señalización Prohibitiva, de obligación y salvamento y demarcación del frente de trabajo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la demarcación de áreas de trabajo que están siendo intervenidas dentro del área de influencia directa, de igual manera se instala dentro y fuera de la obra.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

4.5. Señalización de las áreas destinadas para la movilidad

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza la instalación de señalización con cinta de peligro en aras de identificar las áreas de tránsito para el personal vinculado a obra y visitantes que ingresan a la misma; de igual manera, se encuentran demarcados y señalizados los senderos peatonales siendo estas áreas las que se encuentran al interior de obra destinadas para el paso seguro de todo personal vinculado al proyecto.



5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para este periodo, se pudo evidenciar que todo el personal, tanto de interventoría como del contratista hizo uso de los respectivos EPP en obra.

5.1. Registro Uso de los EPP

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, se pudo evidenciar que el Capital LM 25 anexó el formato de entrega de EPP de los trabajadores operativos, al igual que el registro fotográfico donde se evidencia su uso adecuado en obra. Esta información se encuentra en el Anexo Entrega de dotación – EPP del informe SST No 9 Contratista.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

6.1. Panorama de Factor de Riesgos por proceso constructivo de acuerdo con la Matriz de Riesgos.

El Consorcio Capital LM 25 para este periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026 se realizó la previa socialización de esta con el personal vinculado a obra a la fecha. Esta información se encuentra en el Anexo Informe Mensual SST No 9 del contratista.

6.2. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo.

El Consorcio Capital LM 25 para este periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026, anexa el diligenciamiento de 09 análisis de trabajo seguro de las actividades que se realizaron en este periodo en la obra. Esta información se encuentra contenida en los anexos registro de trabajos y ATS, informe SST No 9 del contratista.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025



6.2. Permisos de trabajo para labores de alto riesgo

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realizó actividades de alto riesgo, por consiguiente, el contratista realizó el diligenciamiento de 01 permiso de trabajo en alturas, antes del inicio de los trabajos en alturas, el contratista realizó la entrega de la documentación de los equipos que ingresaron en este periodo a obra. Esta información se encuentra en los Anexos registro de trabajos y ATS, informe SST No 9 del contratista.

6.3. Inspecciones SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 realiza 05 inspecciones en obra en total, en aras de minimizar los posibles peligros y riesgos a los que pueden encontrarse expuestos el personal vinculado a obra de acuerdo con la actividad desempeñada.

○ Instituto Educativa Manuela Beltrán

No	Inspección realizada	No de inspección
1	inspección extensión eléctrica	1
2	inspección de extintores	1
3	inspección de la pulidora	1
4	inspección de la pulidora	1

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

○ **República de Colombia**

No	Inspección realizada	No de inspección
1	INSPECCIONES, ORDEN Y ASEO	1



7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

7.1. Documentación de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 no reportó el ingreso de maquinaria pesada ni de vehículos al frente de obra. Esta situación obedeció a que las actividades ejecutadas en dicho intervalo no requerían el uso de estos equipos, priorizando labores de reconocimiento, alistamiento y organización operativa por parte del contratista.

7.2. Programación de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no se registraron actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo asociadas a dichos equipos. La situación fue informada por el contratista como parte del reporte operativo del periodo.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

7.3. Control Pre operacional de la maquinaria, equipos y vehículos

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no realizó inspecciones preoperacionales de la volqueta y de maquinaria.

7.4. Horarios de trabajo de la maquinaria

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Capital LM 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.5. Control diario de horómetro

De acuerdo con los lineamientos del contrato, el Consorcio Capital LM 25 no trabajará por tiempo sino por actividad, por lo tanto, no es necesario llevar control de horómetro para las maquinas a utilizar en obra, Sin embargo, no aplica para este periodo.

7.6. Evidencia de información de entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos

Para el periodo de gestión, el Consorcio Capital LM 25 no se presenta entrada ni salida de maquinaria

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

8.1. Pagos de Seguridad Social

Personal Interventoría

ProbinTEC SAS, para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 anexó el soporte de pago de la Seguridad Social correspondiente a los 29 profesionales (Ver Anexo 2. Planillas de SS) que conforman el equipo de interventoría. Dicho pago se encuentra registrado bajo la planilla N.º 9495444188, cumpliendo así con las obligaciones laborales y contractuales establecidas.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

8.2. Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: Cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN	SALARIO	VINCULACIÓN LABORAL
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%	\$9.900.000	Obra Laboral
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%	\$6.350.000	Obra Laboral
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%	\$8.950.000	Obra Laboral
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%	\$8.950.000	Obra Laboral
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%	\$3.000.000	Obra Laboral
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%	\$3.000.000	Obra Laboral
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%	\$3.000.000	Obra Laboral
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%	\$3.000.000	Obra Laboral
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%	\$2.700.000	Obra Laboral
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos	30%	\$2.700.000	Obra Laboral
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%	\$1.500.000	Obra Laboral
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%	\$2.700.000	Obra Laboral
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%	\$2.500.000	Obra Laboral
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 1	100%	\$2.500.000	Obra Laboral
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 2	100%	\$2.500.000	Obra Laboral
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%	\$1.750.000	Obra Laboral

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

Consorcio Capital LM 25

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Luis Milton Ortiz Vergel	92765011	AFP- mayo Salud -junio	25/06/2026	\$ 1.750.905	Representante Legal
Victor Manuel Rojas Gomez	9506126062	AFP- mayo Salud -junio	09/06/2026	\$ 1.750.905	Especialista ambiental
Milton Alexander Ortiz Jimenez	92765011	AFP- mayo Salud -junio	25/06/2026	\$ 9.286.000	Ingeniero Residente
Esperanza Vargas Camacho	92765011	AFP- mayo Salud -junio	25/06/2026	\$3.000.000	Inspector SST
Wilson Cáceres Mosquera	92765011	AFP- mayo Salud -junio	25/06/2026	\$ 4.360.000	Técnico en SST
Gelver Divany Acosta Gómez	92765011	AFP- mayo Salud -junio	25/06/2026	\$ 3.000.000	Ayudante de obra

Personal Contratista

Nombres y Apellidos	Número de Planilla	Periodo de Cotización	Fecha de Pago	Valor	Cargo
Diego Mauricio Méndez Marroquín	85554905	AFP- mayo Salud -junio	19/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Dumar Méndez Marroquín	85554905	AFP- mayo Salud -junio	19/06/2026	\$ 1.750.905	Oficial de obra
Edgar Méndez Marroquín	85554905	AFP- mayo Salud -junio	19/06/2026	\$ 1.750.905	Oficial de obra
Francisco Javier Ávila Ruiz	85554905	AFP- mayo Salud -junio	19/06/2026	\$ 1.750.905	Oficial de construcción
Liborio Sánchez Gómez	91235327	AFP- mayo Salud -junio	18/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Kevin Enrique Hernández Álvarez	91235327	AFP- mayo Salud -junio	18/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Luis Alfredo Fontecha Moreno	91235327	AFP- mayo Salud -junio	18/06/2026	\$ 1.167.270	Soldador
Yerquinzon Hernando Pérez Pabón	91235327	AFP- mayo Salud -junio	18/06/2026	\$ 1.167.270	Ayudante de obra
Mercedes Carolina Roza Cárdenas	82475846	AFP- abril Salud -mayo	13/05/2026	\$ 1.342.361	Residente de obra

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

José Andrés Menco Quiñones	88637234	AFP- mayo Salud -junio	04/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Jhongbrixtex Salcedo Peinado	88637234	AFP- mayo Salud -junio	04/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Breyson Jair Romero Portela	88637234	AFP- mayo Salud -junio	04/06/2026	\$ 1.750.905	Ayudante de obra
Brayan Stiven Carrascal	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ayudante
Brayan Darío Ramírez Sánchez	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ayudante de Obra
Luis Alberto Castañeda Yela	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Oficial de Obra
Pedro Elías Serrano Valbuena	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Maestro de Obra

9. EMERGENCIAS

9.1. Recursos Definidos en el Plan De Emergencias

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25 instala los equipos de emergencia, rutas de evacuación, punto de encuentro, cada frente de obra cuenta con la señalización de 1 botiquín tipo A, 1 camilla rígida, 1 extintor de 10 libras ABC de emergencia.

9.2. Conformación de las Brigadas de Emergencia

De acuerdo con el informe de Gestión SST entrega por el Consorcio Capital LM 25, para este periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026, se evidencia que el contratista tiene conformada las brigadas, cumpliendo los lineamientos de la lista de chequeo de la SED.

Simulacros de Emergencia

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, el Consorcio Capital LM 25, no realiza simulacro se ejecutó simulacros de emergencia en los frentes de obra. Esta situación fue reportada en la información mensual del contratista, indicando que la actividad será programada para un periodo posterior conforme al plan de emergencias establecido.

10. BIENESTAR

10.1 Instalaciones Provisionales

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Capital LM 25, se evidenció la presencia y adecuación de un campamento permanente de obra. Este espacio cuenta con

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

las áreas básicas necesarias para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas, cumpliendo con las condiciones mínimas requeridas para el apoyo logístico y la gestión en campo

10.2. Baterías de Baños

De acuerdo con lo evidenciado en los diferentes frentes de obra, durante este periodo el Consorcio Capital LM 25 hizo uso de las baterías sanitarias fijas existentes en cada institución educativa, las cuales fueron asignadas exclusivamente para el personal del consorcio y USP. Esta medida garantiza la disponibilidad de servicios sanitarios adecuados durante la ejecución de las actividades en obra.

10.3 Sistema de hidratación

Durante los recorridos realizados en las sedes asignadas al contratista Consorcio Capital LM 25 se evidencia puntos de hidratación (botellón agua) dispuesto en áreas comunes de fácil acceso, visible y libre de obstáculos, estos puntos de hidratación son para el uso del personal vinculado a obra, este punto.

11. ORDEN Y ASEO

11.1. Registro de Orden y Aseo en los frentes de Obra

Se pudo evidenciar que el Consorcio Capital LM 25 realiza jornadas de orden y aseo diarias en cada uno de los frentes de obra, como se evidencia en el registro fotográfico



 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

12. DIVULGACIÓN

12.1. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Política en Seguridad y Salud en el Trabajo

Se evidenció que el Consorcio Capital LM 25 para este periodo, realizó en obra las inducciones y notificación de riesgos de los 23 trabajadores que ingresaron a trabajar en el periodo. De igual manera se evidencia la divulgación del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial en las Charlas realizadas

12.2. Actividades de Promoción y Prevención Establecidas en el SGSST

El Consorcio Capital LM 25, para este periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026, realizó 36 charlas de 5 minutos, 23 inducciones y notificaciones de riesgo, presenta 23 exámenes de ingreso, con ello se cumple con el cronograma y programa de capacitaciones y charlas del SGSST.

13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Con respecto a las reuniones del COPASST, se informa que durante el mes de junio se lleva a cabo reunión en donde se aborda el tema de clasificación de peligros – participación de los trabajadores (matriz de peligros), de igual manera, se lleva a cabo de comité de convivencia laboral en donde se realizó capacitación en cuanto a resolución de conflictos)

INDICADORES SST

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 no se presentan accidentes de obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

- **Índice de frecuencia de accidentes de trabajo**

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de AT que se presentaron en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

No. de trabajadores en el mes

$$IF\ AT = 0\%$$

- **Índice de severidad de accidente de trabajo**

$$IS\ AT = \frac{\text{No. de días incapacidad por AT en el mes} + \text{No. de días cargados en el mes} * 100}{\text{No. de trabajadores en el mes}}$$

No. de trabajadores en el mes

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

IS AT = 0%

- **Proporción de letalidad de accidentes de trabajo**

Letalidad AT = $\frac{\text{No. de AT mortales que se presentaron en el año}}{\text{No. Total de AT que se presentaron en el año}} * 100$

No. Total de AT que se presentaron en el año

Letalidad AT = 0%

- **Indicador de prevalencia de enfermedad laboral**

Enfermedad Laboral = $\frac{\text{No. Casos de enfermedad laboral}}{\text{Promedio de trabajadores en el año}} * 100000$

Promedio de trabajadores en el año

Prevalencia EL = 0%

- **Ausentismo con causa médica**

Ausentismo por causa médica = $\frac{\text{No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{No. Días programados de trabajo en el mes}} * 100$

No. Días programados de trabajo en el mes

Ausentismo por causa médica = $0/0 * 100 = 0\%$

14. REPORTE Y ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD

14.1. Registro Estadístico, Caracterización e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, tanto del Personal como de Terceros.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST. (Ver Anexo Certificado de accidentalidad emitido por la ARL del contratista)

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

14.2. Procedimiento de Reporte e Investigación de los Accidentes e Incidentes de Trabajo Incluido en el SGSST.

Durante el periodo comprendido entre 03 de junio al 02 de julio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa reporte a de la ARL e investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST.

14.3. Planes de Acción derivados de las investigaciones de Accidentes e Incidentes

Durante el periodo comprendido entre 03 de junio al 02 de julio de 2026, no se presentan accidentes laborales en la obra, por consiguiente, no se anexa planes derivados de la investigación de accidente laboral, con ello se cumple con los lineamientos de la lista de chequeo de la SED y el SGSST

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el mes el periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2026 esta interventoría realiza verificación a la documentación y registros presentados por el contratista de obra de acuerdo con las actividades a realizadas.
- ✓ Durante el periodo en mención se realizaron visitas a obra para verificar el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo en cada uno de los frentes de obra, de lo cual se realiza verificación a señalización, equipos de emergencia en buen estado, dotación y EPP al manual de marca y en buen estado. Sin embargo, por parte de esta interventoría se realizan observaciones y recomendaciones que permitan mejorar el cumplimiento en obra.
- ✓ Durante el periodo reportado, el contratista no registra la ocurrencia de accidentes de trabajo ni incidentes asociados a las actividades ejecutadas en el frente de obra. Esta condición evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en SG-SST, así como la adecuada implementación de las medidas preventivas definidas para el control de los riesgos identificados.
- ✓ Se evidencia el compromiso del personal con el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, promoviendo el trabajo seguro en los diferentes frentes de obra y contribuyendo a la prevención de incidentes y accidentes laborales. Así mismo, se recomienda continuar fortaleciendo la implementación de buenas prácticas seguras en los frentes de obra, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y prevenir la materialización de riesgos durante la ejecución de las actividades.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

16. ANEXOS SST

Anexo 1. Lista de Chequeo_03/06/2026 – 02/07/2026

Anexo 2. Planillas de Seguridad Social Interventoría_ junio

Anexo 3. Capacitación Mensual junio

Elaboró	Aprobó
Katerin Carolina Núñez Osorio	Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez
Profesional SST	Director de interventoría
	

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/03/2025

ANEXOS SST

Proyecto:	Adelantar Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas						
Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		Interventoría:		PROBINTEC		
Contrato:	No CO1.PCCNTR.8155343		Contrato:		No. CO1.PCCNTR.8168931		
Informe No.:	No 9- Junio 2026		Periodo:		03 de junio al 02 de julio del 2026		
FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORIA							
INFORME SST							
REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoría presenta el informe mensual de gestión SST. Este es entregado oportunamente a la Interventoría en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				La Interventoría cumplió con la entrega oportuna del informe mensual de gestión SST, conforme a la fecha acordada con la supervisión del proyecto
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoría, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				La información se encuentra relacionada en el informe Mensual SST No 9 del contratista e interventoría
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoría se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".	X				El informe mensual de gestión SST se presenta conforme a los lineamientos de la SED, en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoría".
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				El personal del contratista y de la Interventoría cuenta con afiliación vigente a ARL, EPS y AFP, según lo evidenciado en el Informe Mensual SST N.º 9.
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se recopila la documentación obligatoria de cada trabajador. Así mismo, el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra se actualiza de manera semanal y es remitido como soporte a la supervisión del proyecto todas las semanas, a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación oficial.
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				Se realizan y verifican los exámenes médicos de ingreso y egreso por cargo y se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal, esta información se puede evidenciar en el Informe Mensual SST No 9
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		La Interventoría no ha generado retiros de personal; cuando aplica, la empresa realizará el certificación de paz y salvo con el personal vinculado al proyecto.
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					Cuando aplique
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				e da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento establecido en el SGSST. Por parte de la Interventoría, se realizaron las capacitaciones correspondientes al personal de acuerdo con el periodo reportado, las cuales se encuentran debidamente soportadas en el Informe Mensual SST N.º 9
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				Todos los trabajadores son notificados de los riesgos asociados al cargo a desempeñar antes de iniciar las labores propias del mismo, y se cuenta con los respectivos soportes de ejecución de la actividad. Durante el periodo reportado no se generaron ingresos de personal por parte de la Interventoría, sin embargo, se continúa con la notificación de riesgos al personal vinculado.
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					Cuando aplique
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.º 9.
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.º 9.
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.º 9.
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoría.	X				Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.º 9.

	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.	X				Se da cumplimiento a la señalización del campamento de obra, de acuerdo con lo establecido en el SGSST. Dicha señalización es implementada por parte del contratista y se encuentra debidamente soportada en el registro fotográfico y en el Informe Mensual de Gestión SST N.º 9.
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con los EPP adecuados para la actividad a desarrollar, los cuales se encuentran normalizados y son utilizados de manera permanente al interior de la obra. El Contratista garantiza el recambio oportuno de los EPP y lleva un registro formal de entrega, así como la reposición e inspección periódica de los mismos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9.
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				Todo el personal, tanto de la Interventoría como del Contratista, cuenta con la dotación adecuada para la actividad a desarrollar. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9.
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnóstico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				El contratista mantiene actualizado y divulgado el Panorama de Factores de Riesgo y ejecuta los planes de acción derivados de la Matriz de Riesgos. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9.
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				El contratista envía la documentación de vehículos y maquinaria, la cual es revisada y aprobada por la Interventoría previo al ingreso a la obra. Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoría oportunamente.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de vehículos, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoría con mínimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización

	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		Hasta la fecha de entrega del presente informe, el contratista no ha reportado el ingreso de maquinaria, dado que las actividades programadas hasta el momento no requieren su utilización
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al día en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				El contratista como interventoría se encuentran al día en el pago de seguridad social. Dicha información se encuentra en el informe mensual SST anexos 2. Pago de Planillas de SS de interventoría y en el informe mensual SST No 9 del contratista
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
9. EMERGENCIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se actualiza y existen los soportes.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoría en forma inmediata.			X		Durante el periodo reportado no se han registrado emergencias en los frentes de obra.
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.	X				
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.		X			La información se encuentra en los anexos relacionados en el informe Mensual SST No 9 Marzo del contratista, pero de igual manera se le recomienda al contratista instalar más señalización SST y mantener en mejores condiciones los frentes de obra
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X		
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	13.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	14.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					Cuando aplique
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X				Esta información se encuentra debidamente soportada en el Informe Mensual SST N.º 9 del contratista
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X		Durante este periodo del 03 de junio del 2026 al 02 de julio del 2026, no se presentó ningún accidente al interior de cada uno de los frentes educativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X		Durante este periodo del 03 de junio del 2026 al 02 de julio del 2026, no se presentó ningún accidente al interior de cada uno de los frentes educativos intervenidos, lo cual el contratista de obra continua ejecutando e implementando procedimientos seguros de trabajo.
	15.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.					Cuando aplique
<p>NOTA: el informe mensual de gestión SST de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.</p>							
OBSERVACIONES ADICIONALES:							
RADICACIÓN:							

ELABORÓ: Katerin Nuñez Osorio



NOMBRE: Katerin Nuñez Osorio

CARGO: Profesional SST

EMPRESA: PROBINTEC

FECHA: 10/07/2026

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA: 10/07/2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	2012747810	9495444188	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$33,105,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018417359	BARRERA DONCEL CHRISTIAN FABIAN																		230301	30	\$6,000,000	\$960,000	EPS008	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF24	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$417,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,857,600
2	CC	1095921445	BETANCUR DOMINGUEZ SILVIA JULIANA																		25-14	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,083,600
3	CC	79800692	BLANCO MORENO LUIS EMIRO																		230201	30	\$6,350,000	\$1,016,000	EPS008	30	\$6,350,000	\$254,000	CCF24	30	\$6,350,000	\$254,000	14-11	30	\$6,350,000	\$442,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,966,000
4	CC	1014275006	CRUZ GARZON SERGIO ANDRES																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
5	CC	53094602	GARCIA MUÑOZ DIOSMERY																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
6	CC	1019117937	JACINTO RODRIGUEZ ERIKA ALEJANDRA																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
7	CC	1002550163	MARTINEZ MORALES PAULA ANDREA																		230301	30	\$8,950,000	\$1,521,600	EPS037	30	\$8,950,000	\$358,000	CCF24	30	\$8,950,000	\$358,000	14-11	30	\$8,950,000	\$623,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,860,600
8	CC	1073246437	MORA LA ROTTA NELLY NATALIA																		230201	30	\$8,950,000	\$1,521,600	EPS008	30	\$8,950,000	\$358,000	CCF24	30	\$8,950,000	\$358,000	14-11	30	\$8,950,000	\$623,000	30	\$0	\$0	Si	\$2,860,600
9	CC	7316778	NIVIA QUINTERO GERMAN ADOLFO																		230301	30	\$9,900,000	\$1,683,000	EPS005	30	\$9,900,000	\$396,000	CCF24	30	\$9,900,000	\$396,000	14-11	30	\$9,900,000	\$689,100	30	\$0	\$0	Si	\$3,164,100
10	CC	1054552084	NUÑEZ OSORIO KATERIN CAROLINA																		25-14	30	\$7,000,000	\$1,120,000	EPS037	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF24	30	\$7,000,000	\$280,000	14-11	30	\$7,000,000	\$487,200	30	\$0	\$0	Si	\$2,167,200
11	CC	80199878	OLARTE ORTIZ DIEGO FERNANDO																		230301	30	\$9,900,000	\$1,683,000	EPS001	30	\$9,900,000	\$396,000	CCF24	30	\$9,900,000	\$396,000	14-11	30	\$9,900,000	\$689,100	30	\$0	\$0	Si	\$3,164,100
12	CC	1012451349	REYES SALCEDO YENI DANIELA																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	Si	\$542,300
13	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE																		230301	30	\$9,900,000	\$1,683,000	EPS008	30	\$9,900,000	\$396,000	CCF24	30	\$9,900,000	\$396,000	14-11	30	\$9,900,000	\$689,100	30	\$0	\$0	Si	\$3,164,100
14	CC	1049627513	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROCIO LORENA																		25-14	30	\$9,900,000	\$1,683,000	EPS037	30	\$9,900,000	\$396,000	CCF24	30	\$9,900,000	\$396,000	14-11	30	\$9,900,000	\$689,100	30	\$0	\$0	Si	\$3,164,100
15	CC	14395377	SERRANO RUEDA CARLOS FERNANDO																		230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0	Si	\$774,000
16	CC	1128627947	TORO CARDONA ANGIE PAOLA																		230301	30	\$2,750,000	\$440,000	EPS037	30	\$2,750,000	\$110,000	CCF24	30	\$2,750,000	\$110,000	14-11	30	\$2,750,000	\$191,400	30	\$0	\$0	Si	\$851,400
17	CC	79048393	VILLAMIL ROJAS ROBINSON																		25-14	30	\$9,900,000	\$1,683,000	EPS005	30	\$9,900,000	\$396,000	CCF24	30	\$9,900,000	\$396,000	14-11	30	\$9,900,000	\$689,100	30	\$0	\$0	Si	\$3,164,100
Total		Afiliados(17)																					\$104,750,905	\$17,434,400			\$104,750,905	\$4,190,100			\$104,750,905	\$4,190,100			\$104,750,905	\$7,291,200		\$0	\$0		\$33,105,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 829001061	1	PROBINTEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLOTE6	CL 76 A 24 A 45 BRR VEINTE DE ENERO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114598158	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	2012747810	9495444188	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCO DE BOGOTA	0	\$33,105,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$17,434,400	\$0	\$0	\$17,434,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$5,046,000	\$0	\$0	\$5,046,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$9,850,800	\$0	\$0	\$9,850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$2,537,600	\$0	\$0	\$2,537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$7,291,200	\$0	\$0	\$7,291,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	\$7,291,200	\$0	\$0	\$7,291,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$4,190,100	\$0	\$0	\$4,190,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	\$4,190,100	\$0	\$0	\$4,190,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$4,190,100	\$0	\$0	\$4,190,100
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$396,000	\$0	\$0	\$396,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$1,318,100	\$0	\$0	\$1,318,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$1,144,000	\$0	\$0	\$1,144,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$1,032,000	\$0	\$0	\$1,032,000
TOTAL				17	\$33,105,800	\$0	\$0	\$33,105,800






	FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA		CÓDIGO: PROBINTEC - FT-005
			Versión 01
			Página 1 de 1
			Fecha: 03/10/2025
FECHA: <u>26/06/2026</u> LUGAR: <u>Interventoría Ohuños</u>	Capacitación ☒ Charla ☐ Reunión Gerencial ☐	Inducción ☐ Otra/Cual: _____	

HORA INICIO: 8:00 am

HORA FIN: 9:00 am

TEMA: Seguridad en el uso de andamios, escaleros y plataformas personal interventoría

DESCRIPCIÓN DEL TEMA: Capatación enfocada en prevenir riesgos y promover el uso seguro de andamios, escaleros y plataformas.

Nº	ASISTENTE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis Emiro Blanco	79800692	Apoyo Intervent	
2	Yuri Andrea Gamba	1126787746	Inspector	
3	Angie Paola Toro C	1128627947	Técnico SST	
4	Christian Felipe Rodriguez	1015436316	Espe. Ambulad	
5	Diosmary García Muñoz	53094602	Inspector	
6	Carlos Fernando Serrano	14395777	Inspector	
7	Yeni Doniela Reyes	1012451349	Apoyo	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: 

CARGO: Profesional SST



PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANIA 1.096.202.099** y con **tarjeta profesional 207279-T** de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **PROBINTEC S.A.S** con **NIT 829.001.061-1**, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Barrancabermeja, luego de examinar los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de aportes a salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 13 (trece) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,


ELKIN FERNANDO PINILLA TABORDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 207279-T
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1


DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1



PROBINTEC S.A.S

NIT: 829.001.061-1

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ**, identificada con **CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1.096.244.957** de Barrancabermeja, en mi condición de Representante Legal Principal de **PROBINTEC S.A.S** identificada con **NIT 829.001.061-1**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiera lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barrancabermeja, a los 13 (trece) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez
DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
Representante Legal Interventoría
C.C: 1.096.244.957
PROBINTEC S.A.S
NIT: 829001061-1

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 8155343**

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



INFORME MENSUAL No. 09
Periodo del informe: 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2026

Elaboró	Aprobó
Christian Felipe Rodríguez	Arq. Lorena Rodríguez Rodríguez
Profesional Ambiental	Director de interventoría
	

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025

Contenido

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 OBJETIVO GENERAL	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3. Localización	5
4. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTION.....	10
5. PERSONAL INTERVENTORIA.....	11
6. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR LA INTERVENTORIA	12
7. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL REALIZAS POR EL CONTRATISTA (ASPECTOS AMBIENTALES PIGA Y PGRCD).....	14
9. CORRESPONDENCIA	22
10. PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES.....	24
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	24
Anexos	25

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de interventoría **No CO1. PCCNTR. 8168931 DE 2025**, PROBINTEC SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – el Informe Mensual Ambiental No 9 correspondiente al **Lote 17** para el periodo 03 de junio al 02 de julio del 2026, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8155343 de 2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el CONSORCIO CAPITAL LM, cuyo objeto es ***“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS”***.

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben aplicar en esta fase del contrato.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR. 8155343 de 2025.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 03 de junio al 02 de julio de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025

3. Localización

○ Institución Educativa Distrital Justo Victor Charry – Sede A

La IED Justo Victor Charry – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección KR 109 A # 77 A – 16 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 1 – IED Justo Victor Charry – Sede A, Fuente Google Earth

○ Institución Educativa Distrital Rodolfo Llinas Sede A

La IED Rodolfo Llinas– Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección DG 86 A # 103 C - 80 en el Noroccidente de la ciudad.

 <p>PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1</p>	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025



Imagen 2 – Localización IED Rodolfo Llinas – Sede A Fuente Google Earth.

○ **Institución Educativa República de China – Sede B**

La IED República de China – Sede B se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección CL 78 # 92 - 39 -- CL 80 B # 92-39 en el Noroccidente de la ciudad.




Imagen 3 – Localización IED República de China – Sede A, Fuente Google Earth

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME AMBIENTAL	VERSIÓN	1
	FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	12/04/2025

○ **Institución Educativa Distrital José Asunción Silva – Sede A**

La IED José Asunción Silva – Sede A, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá en la dirección Carrera 91 No. 89 – 79 en el Noroccidente de la ciudad.



Imagen 4 – Localización José Asunción Silva – Sede A, Fuente Google Earth.

○ **Institución Educativa Distrital Manuela Beltrán – Sede B**

La IED Manuela Beltrán – Sede B – Antonio Nariño, se encuentra ubicada en la localidad de Teusaquillo en la dirección KR 32 A # 27 - 18 en el Noroccidente de la ciudad