

LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos					
Contratista		PROBINTEC S.A.S			
Supervisor		INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ			
Número de contrato/vigencia		CO1.PCCNTR.8168931			
Informe N°		9	Periodo del informe	3/06/2026	Hasta el 2/07/2026
CONTENIDO		Contiene	No contiene	Observaciones	Folio
1. Aspectos Generales Del Proyecto		SI		CUMPLE	
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría				CUMPLE	
Obligaciones específicas del contrato		SI		CUMPLE	25
Informes semanales		SI		CUMPLE	59
Personal Aprobado		SI		CUMPLE	31
Verificación de licencias y permisos vigentes		N.A.		CUMPLE	
Pólizas actualizadas con modificaciones		SI		CUMPLE	33
Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020		SI		CUMPLE	95
Directiva distrital N° 1 de 2011		SI		CUMPLE	218
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado		SI		CUMPLE	
Verificación de la matriz de riesgos		SI		CUMPLE	
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo		SI		CUMPLE	38
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato		SI		CUMPLE	
Relación de correspondencia (entrada, salida e interna)		SI		CUMPLE	97
Bitácora		SI		CUMPLE	104
Reseña fotográfica del periodo por semana		SI		CUMPLE	182
Actividades no previstas del proyecto		SI		CUMPLE	48
Ponderación de elementos de calidad		SI		CUMPLE	49
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor		SI		CUMPLE	
Programación y control de obra		SI		CUMPLE	169
Aspectos Técnicos					
Control del plan de calidad y ensayos de material		SI		CUMPLE	
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias		N.A.		N.A.	
Pago Parafiscales		SI		CUMPLE	240
Verificación de la amortización del anticipo		N.A.		N.A.	
Estado financiero del contrato de obra		SI		CUMPLE	
Aspectos Sociales		SI		CUMPLE	217
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)		SI		CUMPLE	245
Seguridad y salud en el trabajo -		SI		CUMPLE	200
	Tabla de control de personal reportando el movimiento del personal en cada periodo.	SI		CUMPLE	213
	Cuadro consolidado de profesionales y trabajadores, y pago de salarios: cuadro con nombre, cédula, cargo, salario, vínculo laboral y firma del profesional y de los trabajadores de la Interventoría	SI		CUMPLE	227
	Escaner de Planillas de pagos al SGSS de todo el personal que laboró o labora con la Interventoría.	SI		CUMPLE	240
	Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por la Interventoría.	SI		CUMPLE	218
	Verificación de buen uso de los elementos de Protección personal en obra y la gestión adelantada por la Interventoría.	SI		CUMPLE	223
CD con todos los soportes requeridos.		SI		CUMPLE	
Certificación en la que conste que lo cotizado corresponde al valor de lo contratado y reportado en las planillas de pago de la Seguridad Social de todo el personal ofertado en la Propuesta.		SI		CUMPLE	95
Certificación de la Interventoría de revalidación de la información de cantidades de Obra y actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra		SI		CUMPLE	
4. Conclusiones y recomendaciones					
5. Anexos					
6. Documentos Secop II					
Acta de inicio		SI		CUMPLE	
Garantías		SI		CUMPLE	
Designación del supervisor		SI		CUMPLE	
Informes mensuales		SI		CUMPLE	
Actas parciales		N.A.		N.A.	
Modificaciones		N.A.		N.A.	
Suspensión (si aplica)		N.A.		N.A.	
Prorroga a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de terminación		N.A.		N.A.	
Acta de entrega		N.A.		N.A.	
Reinicio a la suspensión		N.A.		N.A.	
Acta de liquidación		N.A.		N.A.	

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931	Aprobó	Revisó.
<p>Diana Moreno Flores</p> <p>PROBINTEC S.A.S NIT 829.001.061-1 Interventoría</p>	<p>ARQUITECTA ROCÍO LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Director de Interventoría</p>	<p>INGENIERO HERNÁN DARÍO LÓPEZ PÁEZ Apoyo a la Supervisión.</p>

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155350

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 009

Periodo del informe

DEL 03 DE JUNIO DE 2026 AL 02 DE JULIO DE 2026

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

DRA. SILVIA JULIANA BETANCUR RODRÍGUEZ
ASESOR JURÍDICO

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026



**SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8168931
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8155097

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6”



PROBINTEC S.A.S.

INFORME MENSUAL No. 009

Periodo del informe
DEL 03 DE JUNIO DE 2026 AL 02 DE JULIO DE 2026

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

CONTENIDO

INFORMACION GENERAL	5
• Introducción	5
• Objetivos.....	5
• Delimitación del área de influencia directa.....	6
• Aspectos generales del proyecto	21
Información general del contrato de obra	21
Información general del contratista de obra	22
Aspectos generales del contrato de la interventoría	23
• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	23
• Informes semanales.....	29
• PERSONAL APROBADO	29
• Personal interventoría: PROBINTEC	29
• Personal contratista: Consorcio Educativo 25	30
• Personal retirado:.....	31
• Verificación de licencias y permisos vigentes	31
Pólizas actualizadas con modificaciones	31
• Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020, el cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales	35
• Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad	35
• Incumplimientos o apremios del contrato.....	35
• Verificación de la matriz de riesgos	35
• Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	36
• Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	46
• Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna).....	46
• Bitácora.....	46

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

•	Reseña fotográfica del periodo por semana	46
•	Actividades NO PREVISTAS del proyecto.....	46
1.15	Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría.....	47
•	Programación y control de obra	47
•	ASPECTOS TECNICOS.....	49
1.1	Control de plan de calidad y ensayos de material.....	49
1.2	Estado de servicios públicos, tramites y licencias.....	50
1.3	Pagos parafiscales.....	50
1.4	Verificación de la amortización del anticipo	50
1.5	Estado financiero del contrato de obra	50
1.6	Aspectos sociales	51
1.7	Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	51
1.8	Seguridad y salud en el trabajo.....	51
•	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	51
1.1	Conclusiones	51
•	ANEXOS.....	52
1.1	Porcentaje de participación de los profesionales ofertados	53
1.2	Informes semanales.....	53
1.3	Vinculación de mujeres.....	53
1.4	Matriz de riesgos.....	53
1.5	Actas de comités	53
1.6	Relación de correspondencia	53
1.7	Bitácora.....	53
1.8	Programación de obra	53
1.9	Pago de parafiscales	53
1.10	Aspectos ambientales.....	53

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

1.11	Seguridad y salud en el trabajo.....	53
1.12	Reseña fotográfica del periodo por semana	53
•	DOCUMENTACION SECOP II	53
1.13	Acta de inicio	53
1.14	Garantías	53
1.15	Designación del supervisor	53
1.16	Informes mensuales.....	54
1.17	Actas parciales	54
1.18	Modificaciones	54
1.19	Suspensión (Si aplica)	54
1.20	Prorroga a la suspensión	55
1.21	Acta de terminación	55
1.22	Acta de entrega	55
1.23	Reinicio a la suspensión	55
1.24	Acta de liquidación.....	55
•	PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS	55

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

INFORMACION GENERAL

• Introducción

El presente Informe de Interventoría **No. 9** tiene como finalidad documentar, evaluar y verificar las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo comprendido entre el **03 de junio al 02 de julio de 2026**, en el marco del contrato de obra cuya ejecución se extiende hasta el 02 de septiembre de 2026. Este informe consolida los resultados del proceso de interventoría integral realizado durante el mes reportado, abarcando la supervisión técnica, administrativa, ambiental, financiera y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría y el contrato de obra.

Durante este periodo de seguimiento, se efectuó la verificación de las actividades de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y ejecución de obras menores, contrastando lo ejecutado frente a lo programado en el cronograma general, con el propósito de establecer el avance físico real del proyecto y detectar posibles retrasos, desviaciones o situaciones que requieran ajustes o acciones correctivas. Asimismo, se supervisó el cumplimiento de los estándares de calidad aplicables a los procesos constructivos, materiales y procedimientos empleados, mediante inspecciones de campo, registro fotográfico y revisiones técnicas.

De igual manera, el informe incluye la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando la documentación soporte, las afiliaciones, permisos de trabajo y medidas preventivas aplicadas durante el periodo. En materia ambiental, se revisó la correcta implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) y del Plan de Manejo de Tráfico (PMT), garantizando que las actividades se desarrollaran bajo los lineamientos de mitigación, prevención y manejo exigidos.

Finalmente, este documento consolida las actuaciones administrativas realizadas entre el **02 de junio al 03 de julio de 2026**, tales como visitas técnicas, requerimientos, comités de obra, actas, observaciones y recomendaciones emitidas. También identifica los riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar la ejecución, proponiendo acciones de mejora orientadas a asegurar el adecuado desarrollo del proyecto y la continuidad en la prestación del servicio educativo. En conjunto, este informe proporciona a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito una visión integral, verificable y actualizada del estado del contrato durante el primer mes de ejecución.

• Objetivos

Documentar y evaluar las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el 03 de junio de 2026 al 02 de julio de 2026, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

Verificar el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.

Realizar seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el periodo (03 de junio al 02 de julio de 2026) frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de septiembre de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.

Hacer seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.

Registrar y consolidar las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas entre el 03 de mayo al 02 de junio de 2026.

Identificar riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.

Generar un informe integral y verificable, que permita a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

- **Delimitación del área de influencia directa**

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las instituciones educativas intervenidas dentro del Lote No. 6, todas ubicadas en la Localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá D.C. A continuación, se presenta la localización geográfica de cada una de las sedes objeto de interventoría, junto con su identificación y dirección

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

CONTRACTUALES

1. Institución Educativa Distrital Colegio Rodolfo Llinás - Sede B

La Institución Educativa Distrital Colegio Rodolfo Llinás - Sede B, se encuentra ubicado en la Calle 87 No. 102-55 localidad de Engativá, ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 1 – Localización IED Distrital Rodolfo Llinás – SEDE B, Fuente Google Earth

2. Institución Educativa Distrital Colegio Simón Bolívar – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Simón Bolívar– Sede A, se encuentra ubicada en la Carrera 92 No. 87A – 60 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 2 – Localización IED Simón Bolívar – Sede A Fuente Google Earth.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026


3. Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A, se encuentra ubicado en la Carrera 69B No. 78A - 36 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



4. Institución Educativa Distrital Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede B

La Institución Educativa Distrital Colegio Jorge Gaitán Cortés – Sede B La Española, se encuentra ubicado en la Carrera 84 No. 83 - 71 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026


5. Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A, se encuentra ubicada en la Carrera 77B No. 74A - 02 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



6. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A

La Institución Técnica Industrial Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 63 No. 68 - 82 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

7. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede C

La Institución Técnica Industrial Francisco José de Caldas – Sede C – Clemencia de Caicedo, se encuentra ubicado en la Calle 68A No. 68D - 51 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 7 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede C, Google Earth.

8. Antonio Villavicencio – Sede B.

El Colegio Antonio Villavicencio – Sede B, se encuentra ubicado en Carrera 113C # 63f – 18 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 8 – Localización Colegio Antonio Villavicencio – Sede B, Fuente Google Maps.

 <p>PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1</p>	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

9. Abel Rodríguez Céspedes – Sede A.

El Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A, se encuentra ubicado en Calle 72 con Carrera 112f localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 9 – Localización Colegio Abel Rodríguez Céspedes – Sede A, Fuente Google Maps.

10. Técnico Palermo – Sede A

La Institución Técnico Palermo – Sede A – Palermo, se encuentra ubicado en la Carrera 23 No. 49 - 37 localidad de Teusaquillo ubicada al noroccidente de la ciudad, El sector corresponde a una zona completamente urbanizada y consolidada de Bogotá, caracterizada por la presencia de equipamientos educativos, comerciales, institucionales y de servicios.

Su entorno inmediato está delimitado por importantes corredores viales como la **Carrera 24**, la **Avenida NQS (Carrera 30)**, la **Calle 45** y la **Calle 53**, lo que le proporciona alta accesibilidad y conectividad con otras zonas de la ciudad. El colegio se ubica en un área de uso predominantemente residencial con presencia de comercio de escala barrial y servicios complementarios.



Imagen 10 – Localización Colegio Técnico Palermo – Sede A, Fuente Google Maps.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

11. República de Colombia – Sede B

La Institución Republica de Colombia – Sede B – Estrada, se encuentra ubicado en la Carrera 23 No. 49 - 37 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, se localiza en una zona urbana consolidada de uso predominantemente residencial, con presencia de comercio y servicios de carácter barrial. El sector presenta condiciones de accesibilidad adecuadas, cobertura de servicios públicos y cercanía a equipamientos educativos y recreativos. Desde el punto de vista socioeconómico, la población atendida pertenece principalmente a los estratos 2 y 3, con actividades económicas orientadas al comercio, los servicios y el empleo formal e informal.



Imagen 11 – Localización Colegio Republica de Colombia – Sede B, Fuente Google Maps

EMERGENCIAS

12. Dirección Local de Engativá (DILE) – Emergencia (Obra)

La Dirección Local de Engativá (DILE), se encuentra ubicado en la Carrera 78a #76-10 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 12 – Localización Dirección Local de Engativá, Fuente Google Maps.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

13. La Palestina – Sede B – Emergencia (Silvicultural)

El Colegio La Palestina – Sede B, se encuentra ubicado en Transversal 77 #81b – 91 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa Maria del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 13 – Localización Colegio La Palestina – Sede B, Fuente Google Maps.

14. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A – Emergencia (Silvicultural)

La Institución Técnica Industrial Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 63 No. 68 - 82 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 14 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Google Earth.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 <p>PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1</p>	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

15. Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A – Emergencia (Obra)

La Institución Educativa Distrital Colegio Tabora – Sede A, se encuentra ubicada en la Carrera 77B No. 74A - 02 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 15 – Localización IED Tabora– Sede A, Fuente Google Earth

16. Miguel Antonio Caro – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A, se encuentra ubicado en Transversal 94 #81A – 29 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 16 – Localización Colegio Miguel Antonio Caro – Sede A, Fuente Google Maps.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

17. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Torquigua – Sede A, se encuentra ubicado en Calle 64 #128 – 50 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 17 – Localización Colegio Torquigua – Sede A, Fuente Google Maps.

18. Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas – Sede A – Emergencia (Silvicultural)

La Institución Técnica Industrial Francisco José de Caldas – Sede A, se encuentra ubicado en la Avenida Carrera 63 No. 68 - 82 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 18 – Localización ITI Francisco José de Caldas – Sede A, Google Earth.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 <p>PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1</p>	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

19. Luicila Rubio de Laverde – Emergencia (Obra)

El Colegio Luicila Rubio de Laverde, se encuentra ubicado en Diagonal 77b #129 - 70 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 19 – Localización Colegio Luicila Rubio de Laverde, Fuente Google Maps.

20. Juan del Corral – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Juan del Corral – Sede A, se encuentra ubicado en Carrera 69 #98 – 42 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 20 – Localización Colegio Juan del Corral – Sede A, Fuente Google Maps.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

21. Simón Bolívar – Sede B – Emergencia (Obra)

La Institución Simón Bolívar – Sede B, se encuentra ubicado en la Carrera 85 No. 88 - 99 localidad de Suba ubicada al noroccidente de la ciudad, en un sector urbano consolidado de uso predominantemente residencial, con presencia de equipamientos educativos, comercio vecinal y servicios comunitarios. El entorno cuenta con acceso a vías principales como la Calle 88, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Suba, facilitando la conectividad y movilidad de la comunidad educativa.



Imagen 21 – Localización Colegio Simón Bolívar – Sede B, Fuente Google Maps.

22. Jorge Gaitán Cortes – Sede A – Emergencia (Obra)

La Institución Jorge Gaitán Cortes – Sede A – Los Cerezos, se encuentra ubicado en la Carrera 89A No. 86 - 24 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, en un sector urbano consolidado de uso predominantemente residencial, con presencia de equipamientos educativos, comercio vecinal y servicios comunitarios. El entorno cuenta con acceso a vías principales como la Calle 88, la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Suba, facilitando la conectividad y movilidad de la comunidad educativa.



Imagen 22 – Localización Colegio Jorge Gaitán Cortes – Sede A, Fuente Google Maps.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

23. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Torquigua – Sede A, se encuentra ubicado en Calle 64 #128 – 50 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 23 – Localización Colegio Torquigua – Sede A, Fuente Google Maps.

24. Antonio Villavicencio – Sede B – Emergencia (Obra)

El Colegio Antonio Villavicencio – Sede B se encuentra ubicado en la Carrera 113C #63F-18, en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá D.C. Esta localidad se caracteriza por presentar una amplia zona urbana con predominio de áreas residenciales, comerciales e institucionales, además de contar con importantes espacios ambientales y recreativos, como los humedales Jaboque y Santa María del Lago y el Parque La Florida. Engativá presenta una alta densidad poblacional y una importante dinámica de movilidad y actividad urbana.




Imagen 24 – Localización Colegio Antonio Villavicencio – Sede B, Fuente Google Maps.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

25. San José Norte – Sede A – Emergencia (Obra)

La Institución San José Norte – Sede A – La Soledad Norte, se encuentra ubicado en la Carrera 84A No. 75A - 08 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, en una zona urbana consolidada con predominio de uso residencial, complementado por comercio de escala barrial, equipamientos educativos, parques y servicios comunitarios. Su ubicación permite una adecuada conectividad con corredores viales importantes de la localidad y acceso al transporte público.



Imagen 25 – Localización Colegio San José Norte – Sede A, Fuente Google Maps.

26. Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A, se encuentra ubicado en la Carrera 69B No. 78A - 36 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 26 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A, Fuente Google Earth

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

27. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra)

El Colegio Torquigua – Sede A, se encuentra ubicado en Calle 64 #128 – 50 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.



Imagen 27 – Localización Colegio Torquigua – Sede A, Fuente Google Maps.

28. Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A

La Institución Educativa Distrital Colegio Magdalena Ortega – Sede A, se encuentra ubicado en la Carrera 69B No. 78A - 36 localidad de Engativá ubicada al noroccidente de la ciudad, con una mezcla de zonas residenciales, comerciales e industriales y una riqueza histórica y ambiental. Es conocida por sus humedales como el Juan Jaramillo, Jaboque y Santa María del Lago y lugares como el Parque La Florida y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, además de tener una alta densidad de población.




Imagen 28 – Localización IED Magdalena Ortega – Sede A, Fuente Google Earth

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Aspectos generales del proyecto**

Información general del contrato de obra

A continuación, se presenta la información contractual correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8155350, cuyo objeto consiste en adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores orientadas a la atención de emergencias y necesidades físicas prioritarias, garantizando el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura educativa y administrativa. El valor inicial del contrato corresponde a \$2.551.797.666 y su ejecución está a cargo del Consorcio Educativo 25, bajo la supervisión del ingeniero Hernán Darío López. La fecha de inicio establecida es el 03 de octubre de 2025 y su fecha de terminación el 02 de mayo de 2026.

A la fecha y de acuerdo a la adición N° 1 y 2 el valor total del contrato corresponde a \$3.659.259.269 y la ampliación de la fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prórroga es el 02 de septiembre de 2026.

Durante el periodo reportado NO se registran suspensiones, por lo cual la Fecha de Suspensión No. 1 y la Fecha de Reinicio se mantienen como N/A.

CONTRATISTA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25		
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR		
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350		
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.551.797.666.00		
AIU	33.17%	\$	846.431.285.81
COSTO DIRECTO	\$ 1.705.366.380.19		
OFERTADO	\$ 2.322.865.467.00		
EMERGENCIAS	\$ 100.000.000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2.422.865.467.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 128.932.199.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 228.932.199.00		
Valor adicional No. 1:	\$ 645.761.648.00		

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probinTECSAS@gmail.com / lote6probinTEC@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

Valor inicial No. 1 emergencias:	\$	200.000.000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	\$	445.761.648.00
Valor adicional No. 2:	\$	461.699.955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$	200.000.000.00
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	\$	261.699.955.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	\$	3.659.259.269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$	628.932.199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$	3.030.327.070.00

INTERVENTORIA

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S	
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931	
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR INICIAL	\$	796.278.922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$	139.026.666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$	219.541.737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	1.154.847.325.00

Información general del contratista de obra

La información correspondiente al Lote 18 se presenta a continuación. El contratista responsable es el Consorcio Educativo 25, identificado con NIT 901.973.696-9, vinculado mediante el contrato CO1.PCCNTR.8155350.

El representante legal del consorcio es Alejandra Baquero Aguilar, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.918.202, y el correo oficial de contacto es consorcioeducativo25@gmail.com.

LOTE 18 - CONSORCIO EDUCATIVO 25	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT	901.973.696-9
NO. CONTRATO	CO1.PCCNTR.8155350
REPRESENTANTE LEGAL	Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.121.918.202
CORREO	consorcioeducativo25@gmail.com

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probinTECSAS@gmail.com / lot6probinTEC@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

Aspectos generales del contrato de la interventoría

La interventoría del proyecto está a cargo de PROBINTEC S.A.S., identificada con NIT 829.001.061-1, mediante el contrato CO1.PCCNTR.8168931.

La representante legal de la entidad es Diana Esperanza Moreno Florez, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.096.244.957.

Esta información corresponde al contrato que regula la supervisión técnica, administrativa, financiera, ambiental y de SST del Lote objeto de interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	PROBINTEC S.A.S.
NIT	829.001.061-1
No. Contrato	CO1.PCCNTR.8168931
Representante Legal	Diana Esperanza Moreno Florez
Cedula Representante Legal	1.096.244.957
Objeto del Contrato de Interventoría	Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Lote No. 6.

• OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

11. Cumplir con las disposiciones establecidas en la NSR10 frente a los apartados que corresponde en el marco de las intervenciones locativas.
12. Conocer y aplicar las disposiciones del Manual Integrado de Contratación y el manual de interventoría de la SED, ubicado en la página web de la SED, mediante el siguiente Link: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Manual_Integrado_Contratacion_SED_v1.PDF.
13. Entregar a la supervisión del contrato todos los productos que le sean requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, con ocasión al seguimiento del contrato principal, consistentes en informes, revisiones, verificaciones y/o resultados obtenidos en el desarrollo del contrato (laboratorios, pruebas, ensayos, etc) cuando así se requiera, atendiendo y dando respuesta de fondo a los requerimientos y recomendaciones que durante el desarrollo del

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

contrato le imparta la SED a través de la supervisión o quien este designe, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

14. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones y condiciones contenidas en el Contrato de obra, así como en los documentos previos y normas aplicables que hacen parte integral del mismo.
15. Revisar, verificar y corroborar la autenticidad y veracidad de la información que sea allegada por el contratista de obra en cumplimiento de sus actividades y obligaciones.
16. Presentar los informes respecto de la ejecución del contrato de obra y de Interventoría, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en el momento en que sea requerido por el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos o quien este designe.
17. Aprobar y garantizar el cumplimiento del cronograma de trabajo de campo durante la ejecución del contrato de obra, el cual deberá incluir como mínimo: La descripción de la forma como pretende acometer los trabajos de manera simultánea en las sedes que le sean asignadas en de cada lote o grupo, el organigrama propuesto para la ejecución de estos, el plan de calidad e indicadores de gestión del proyecto que deben ser presentados en el informe mensual de Interventoría.
18. Pagar oportunamente los honorarios o salarios según corresponda de su personal a cargo, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución y liquidación del contrato. El interventor debe garantizar que el personal se encuentre debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL). Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Interventor e incluidos en el precio de su oferta económica.
19. Realizar el pago del impuesto del timbre durante los 10 días calendario siguientes a la expedición del Formato de Conceptos Varios hechos por la Secretaría de Educación del Distrito en virtud de lo establecido en el Decreto 175 de 2025 y en el artículo 519 del Estatuto Tributario.
20. Revisar y verificar que las garantías del contrato de obra cumplan con las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 del 2015, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto por los documentos previos del proceso, observando su vigencia y condiciones para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar las condiciones del contrato. Así mismo, la Interventoría deberá reportar el incumplimiento de estas disposiciones, con el fin de adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual pertinente.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

21. Proyectar y suscribir las actas de inicio, reinicio, suspensión, entrega final o parcial, entre otras, del contrato de Interventoría y de obra.
22. Revisar, estudiar y solicitar al contratista de obra, reporte sobre las consultas a las Entidades competentes sobre la norma urbanística aplicable para el predio, así como las posibles afectaciones involucradas.
23. Realizar el proceso de seguimiento, evaluación, control y aprobación de los productos entregables establecidos, conforme al cronograma aprobado.
24. Emitir y exigir el cumplimiento de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales en cuanto a calidad, presupuesto y programación durante todo el contrato de obra.
25. El Interventor tendrá la responsabilidad directa de garantizar la ejecución de la obra con los materiales especificados y aprobados en las diferentes etapas de la obra.
26. Establecer la línea de base del presupuesto y la programación para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra, informando oportuna y continuamente al Supervisor o a quien este designe, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, rindiendo informe por lo menos una vez al mes.
27. En caso de presentarse retrasos en el desarrollo del cronograma de actividades de las IED y/o sedes administrativas a cargo de los contratistas de obra, el interventor deberá solicitar al contratista la entrega de un plan de contingencia en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, el cual deberá ser aprobado por la interventoría en un plazo de un (1) día hábil. Si los atrasos en la ejecución de las actividades de obra persisten, el interventor deberá radicar ante la SED, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia del hecho, un informe con la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contra el contratista de obra.
28. Acompañar, apoyar y emitir conceptos dentro de los procesos administrativos, judiciales y extrajudiciales, respecto de la ejecución del contrato de obra, durante su vigencia y en la etapa postcontractual en los plazos establecidos por la Entidad.
29. Mantener el equipo profesional y técnico propuesto para el correcto desempeño del contrato de Interventoría, durante la ejecución del contrato de tal manera que las sedes de obra activas simultáneas cuenten con el seguimiento adecuado.
30. Programar y presidir los comités técnicos de acuerdo con la agenda preestablecida y el orden del día programado, citando anticipadamente al contratista de obra, al Supervisor o quien este

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

designe y al personal de apoyo que se requiera, con el fin de llevar a cabo el control permanente del desempeño del contratista.

31. Presentar al supervisor o quien este designe, un resumen gráfico semanal del avance técnico, administrativo y financiero, evidenciando entre otros aspectos, el estado de avance presupuestal y de programación del contrato de obra comparado con la propuesta económica y el plazo contractual.
32. Efectuar las revisiones periódicas que estime necesario a las cantidades de obra y calidad de los materiales, haciendo seguimiento a la toma de pruebas, ensayos, controles y resultados.
33. Efectuar vigilancia y control a la bitácora única de obra, donde se consignarán todas las Instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución de los proyectos.
34. Mantener un archivo organizado de la Interventoría, respecto de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas, el cual debe ser entregado al finalizar el contrato.
35. Revisar, autorizar o rechazar las actas mensuales de pago parcial presentadas por el contratista de obra, conforme al cronograma de ejecución, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago, en caso tal el interventor está en la obligación de presentar a la SED un informe de las cantidades de obra ejecutada y aprobada por la interventoría para este periodo. Una vez aprobadas las actas parciales de obra, la Interventoría acompañará el trámite para el correcto cumplimiento de los pagos.
36. Elaborar y presentar oportunamente las actas mensuales de pago parcial de Interventoría, conforme a la forma de pago establecida en el contrato, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siguientes a la fecha de presentación del acta mensual de pago.
37. Elaborar y presentar para aprobación del supervisor o quien este designe, los informes semanales, mensuales, y final de Interventoría de acuerdo con la estructura y requisitos exigidos. La presentación y aprobación por parte del supervisor de estos informes, mes a mes, serán requisito para la presentación de las cuentas parciales y/o Facturas o documento equivalente, las cuales serán tramitadas una vez se encuentre aprobado el informe, debiéndose cargar a la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de todo informe (mensual o de periodicidad mayor que no supere los 6 meses) que sustente los respectivos cobros.
38. Apoyar a la SED en la respuesta de reclamaciones, demandas y acciones surgidas por perjuicios causados a terceros por parte del contratista de obra, con ocasión del desarrollo del

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

contrato, acompañando a la SED hasta finalizar los procesos o controversias, o hasta la caducidad de las acciones.

39. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea pertinente emitir el concepto técnico y/o jurídico o el que corresponda y dar traslado a la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, apoyar a la SED en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra en el plazo establecido para ello.
40. Brindar apoyo oportuno a las reclamaciones que formule la comunidad, los Entes de control o los contratistas con respecto a la ejecución de las obras, acompañando a la SED en la proyección de las respuestas que deban ser emitidas en el plazo establecido para ello.
41. Reportar a la SED, de los hechos corroborados de fuerza mayor o caso fortuito dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al recibo del reporte realizado por el contratista de obra, conceptuando acerca de la evaluación de los hechos acaecidos, las causas y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos y emitir recomendaciones sobre las medidas a tomar.
42. Revisar, corroborar y conceptuar, en un término no mayor a tres (3) días hábiles, acerca de los informes de eventos eximentes de responsabilidad que alegue el contratista de obra, comunicando a la Supervisión del contrato de manera completa y oportuna su procedencia.
43. Responder por el comportamiento del personal a su cargo en horas de trabajo en el sitio de la obra.
44. Vigilar y aprobar el protocolo y/o plan de manejo arqueológico que el contratista de obra implemente y ejecute en caso de que llegaren a encontrar en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del contrato de obra, objetos, zonas o monumentos de interés arqueológico, histórico o turístico, para lo cual el interventor deberá presentar un informe detallado a la supervisión.
45. Dar respuesta de manera eficiente y eficaz a las solicitudes presentadas por el contratista de obra o la SED dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, de manera que no generen retrasos a las obras o ampliaciones en el plazo establecido.
46. Certificar mediante documento en el cual garantice que los insumos utilizados en el análisis de precios unitarios concuerdan con el valor de la actividad o ítem propuesto por el contratista de obra en su oferta económica.
47. Realizar el acompañamiento y la respectiva verificación de las actas de vecindad presentadas por el contratista de obra, para todos los predios aledaños, espacio público, vías de acceso,

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

y zonas del colegio que no se intervendrán, las cuales deberán ser allegadas por el contratista de obra para su aprobación dentro del primer mes de la etapa constructiva.

48. Utilizar el software que la SED requiera para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido del contratista de obra y la SED.
49. Evaluar, aprobar y/o rechazar motivadamente la solicitud que realice el contratista de obra sobre la inclusión de maquinaria y/o personal para labores nocturnas y días feriados. En caso de ser viable, el interventor deberá poner a disposición personal en obra para labores nocturnas y días feriados, previo a los permisos otorgados por las entidades pertinentes.
50. En caso de presentarse solicitud de modificación, suspensión o reinicio del contrato, la interventoría se encargará de emitir concepto técnico y jurídico con la recomendación al respecto. Así mismo, la Interventoría deberá emitir un concepto sin que sea requerido, cuando evidencie alguna situación que requiera la modificación, suspensión o reinicio del contrato, esto en un término no mayor a tres (3) días hábiles una vez conocida la situación. Las solicitudes de modificación contractual y demás novedades contractuales deberán ser radicadas en la SED una vez se evidencie la necesidad y hasta mínimo 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.
51. Elaborar y suscribir el acta de recibo definitivo de la obra, con las constancias a que hubiere lugar. En caso de que el contratista de obra se abstenga de suscribir cualquier acta, la Interventoría deberá certificar por escrito tal hecho de manera inmediata.
52. Para la etapa de liquidación, el interventor deberá certificar que las cantidades ejecutadas en obra corresponden a las realmente ejecutadas, así como la idoneidad y los correctos procesos constructivos desarrollados en la obra.
53. Diligenciar la documentación necesaria para la liquidación del contrato de obra, y elaborar las correspondientes actas, en donde se hará constar: a) El recibo definitivo y a satisfacción de las obras, b) Las modificaciones en adiciones y precios, los ajustes, las prórrogas, el número y cuantía de las actas parciales y recibo final de pagos, reconocimientos y demás, c) Los acuerdos, conciliaciones y transacciones entre las partes, d) El valor final del contrato, e) La extensión o ampliación de las vigencias de las garantías del contrato objeto de interventoría.
54. En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato la entrega de informes contables, el Interventor cuenta con un término de diez (10) días calendario para la entrega de estos, una vez realizado el requerimiento por la supervisión.
55. En el evento que se presente una modificación a los cronogramas de obra, por causas imputables al contratista, la interventoría deberá requerirlo para que presente en un término de tres (3) días hábiles un Plan de Contingencia detallado. El interventor deberá revisarlo y

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

aprobarlo en un plazo de dos (2) días hábiles En el evento que se deban efectuar correcciones o ajustes, el contratista contará con un (1) día hábil para atender las observaciones.

56. El interventor, con el acompañamiento y supervisión integral de la SED, debe realizar un seguimiento diario al cronograma y a las actividades programadas, de acuerdo con las asignaciones efectuadas y el plazo previsto para la actividad de mejoramiento de la IED, el cual no podrá coincidir con el plazo total de ejecución contractual. Esto con el objetivo de planificar adecuadamente los insumos, materiales, equipos y mano de obra necesaria para el desarrollo de los trabajos.

- **Informes semanales**

Los informes semanales incluidos dentro del periodo comprendido entre el **03 de junio de 2026 al 02 de julio de 2026** se incluyen como anexos dentro del presente Informe.

Esto incluye:

- Informe Semanal N.036 del Lunes 08 de Junio de 2026 al Domingo 14 de Junio de 2026.
- Informe Semanal N.037 del Lunes 15 de Junio de 2026 al Domingo 21 de Junio de 2026.
- Informe Semanal N.038 del Lunes 22 de Junio de 2026 al Domingo 28 de Junio de 2026.
- Informe Semanal N.039 del Lunes 29 de Junio de 2026 al Domingo 05 de Julio de 2026.

- **PERSONAL APROBADO**

- **Personal interventoría: PROBINTEC**

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la secretaria Distrital de Integración Social.

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%
9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%

• **Personal contratista: Consorcio Educativo 25**

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR	CARGO
Diego Armando Rey Olarte	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$5.350.000	Director de Obra
Hugo Ferley López Páez	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$2.600.000	Residente de Obra
Erika Katherine Vega Ocampo	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$4.000.000	Profesional SST
Viviana Luengas Amaya	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$1.933.333	Técnico SST1
Karen Julieth Jaramillo Franco	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$2.400.000	Técnico SST 2
Brayan Leonardo Moreno Reyes	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$2.513.333	Inspector de Obra 1
Daniela Galindo Molano	9495972470	AFP-Noviembre Salud - Noviembre	20/01/2026	\$4,880,000	Especialista Ambiental
Emely Faysuly Triana Álvarez	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$1.800.000	Inspector de obra 2
Dayanna Alejandra Baquero	28232599	AFP-Noviembre Salud - Diciembre	20/01/2026	\$1.423.500	Profesional Costos y Presupuestos

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO	CONTRATISTA
Mauricio Bermúdez Romero	79.510.176	Oficial Eléctrico	20-01-26	Energiza
Anderson Fabián Rodríguez Mejía	1.014.662.676	Eléctrico	20-01-26	Energiza
Cristian Kevin Sánchez Bravo	1016063698	Eléctrico		Energiza
Erick Xavier Flores González	Ppt 5733294	Eléctrico	06-04-26	Energiza
José Alfredo Garzón Osaza	80270364	Eléctrico	06-04-26	Energiza
Jeferson Soriano Cadena	1024555679	Eléctrico	08-04-26	Energiza

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

Jorman Alejandro Torres Reyes	1118563916	Oficial de obra	14-03-26	Ingoriente
Cristan Andrés Ordoñez	1033715273	Ayudante de obra	13-03-26	Ingoriente
Maicol Sebastián Caita Rodríguez	1233893473	Oficial de obra	23-03-26	Ingoriente
Pedro Alexander Murcia Buitafo	97610891	Ayudante de obra	14-03-26	Ingoriente
Diego Alejandro Valencia Ordoñez	1014857538	Ayudante de obra	14-03-26	Ingoriente
Merlis Barrios García	1094285458	Ing. Residente		Energiza
Jhoan Emigio Gutiérrez Baracaldo	1075660551	Oficial		Ingoriente

- **Personal retirado:**

Para el periodo comprendido entre el 03 de junio al 02 de julio de 2026 se presenta el siguiente retiro del personal por parte del contratista.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CONTRATISTA
Charlie Andrés Rodríguez Embus	1000776107	Oficial	Ingoriente
Brandon Daniel Rodríguez	1000776106	Oficial	Ingoriente
Sebastián García Rodríguez	1000001369	Eléctrico	Energiza

- **Verificación de licencias y permisos vigentes**

Con base en el alcance del presente contrato, cuyo objeto es: “Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas”, se precisa que no se requiere de licencia de construcción en ninguna de sus modalidades, debido a que las actividades a ejecutar corresponden exclusivamente a obras menores.

Pólizas actualizadas con modificaciones

A continuación, se evidencia el historial de los amparos exigidos por la entidad contratante cumpliendo las garantías según lo exigido en el contrato de obra:

Pólizas iniciales del Contrato de Obra.

Pólizas de Cumplimiento expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 2				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV - 100054114	CUMPLIMIENTO	08/09/2025	10/12/2026	\$510.359.536,00
	PRESTACIONES SOCIALES	08/09/2025	10/04/2029	\$255.179.768,00

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	10/04/2026	10/04/2028	\$510.359.536,00
--	------------------------	------------	------------	------------------

Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 0

No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV – 100015150	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/09/2025	10/04/2026	\$427.050.000,00
	PATRONAL	08/09/2025	10/04/2026	\$427.050.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	08/09/2025	10/04/2026	\$427.050.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/09/2025	10/04/2026	\$427.050.000,00

Pólizas de Todo Riesgo expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 1

No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV – 10000111	DAÑOS MATERIALES	08/09/2025	30/04/2026	\$2.551.797.666,00
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	08/09/2025	30/04/2026	\$2.551.797.666,00
	CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	08/09/2025	30/04/2026	\$2.551.797.666,00
	AMIT – HMAACC	08/09/2025	30/04/2026	\$2.551.797.666,00
	MANTENIMIENTO	08/09/2025	30/04/2026	\$2.551.797.666,00
	RCE POR DAÑOS MATERIALES	08/09/2025	30/04/2026	\$510.359.533,20
	RCE POR DAÑOS PERSONALES	08/09/2025	30/04/2026	\$510.359.533,20
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS	08/09/2025	30/04/2026	\$382.769.649,90

Pólizas actualizadas según Acta de Inicio.

Pólizas de Cumplimiento expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 4

No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV - 100054114	CUMPLIMIENTO	03/10/2025	03/01/2027	\$510.359.536,00
	PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2025	02/05/2029	\$255.179.768,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/05/2026	02/05/2029	\$510.359.536,00

Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 1

No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV – 100015150	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

	PATRONAL	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00

Pólizas de Todo Riesgo expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 4				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV – 10000111	DAÑOS MATERIALES	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	AMIT – HMAAC	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	MANTENIMIENTO	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	RCE POR DAÑOS MATERIALES	03/10/2025	03/07/2026	\$510.359.533,20
	RCE POR DAÑOS PERSONALES	03/10/2025	03/07/2026	\$510.359.533,20
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/10/2025	03/07/2026	\$382.769.649,90

Pólizas actualizadas según Adicional No. 001.

Pólizas de Cumplimiento expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 5				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV - 100054114	CUMPLIMIENTO	03/10/2025	03/01/2027	\$639.511.862,80
	PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2025	02/05/2029	\$319.755.931,40
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/05/2026	02/05/2029	\$639.511.862,80

Pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 2				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
CV – 100015150	AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00
	PATRONAL	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	08/09/2025	02/05/2026	\$427.050.000,00

Pólizas de Todo Riesgo expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. – ANEXO No. 5			
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA	

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

		DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CV – 10000111	DAÑOS MATERIALES	03/10/2025	03/07/2026	\$3.197.559.314,00
	TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	03/10/2025	03/07/2026	\$3.197.559.314,00
	CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESLIZAMIENTO	03/10/2025	03/07/2026	\$3.197.559.314,00
	AMIT – HMACC	03/10/2025	03/07/2026	\$3.197.559.314,00
	MANTENIMIENTO	03/10/2025	03/07/2026	\$2.551.797.666,00
	RCE POR DAÑOS MATERIALES	03/10/2025	03/07/2026	\$510.359.533,20
	RCE POR DAÑOS PERSONALES	03/10/2025	03/07/2026	\$510.359.533,20
	REMOCIÓN DE ESCOMBROS	03/10/2025	03/07/2026	\$382.769.649,90

A continuación, se evidencia el historial de los amparos exigidos por la entidad contratante cumpliendo las garantías según lo exigido en el contrato de interventoría:

Pólizas iniciales del Contrato de Interventoría:

Pólizas de Cumplimiento expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia. – ANEXO No. 0				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
400-47-994000110040	CUMPLIMIENTO	03/09/2025	03/12/2026	\$159.255.785,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	03/09/2025	03/04/2029	\$79.627.892,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	03/04/2026	03/04/2031	\$159.255.785,60

Pólizas actualizadas según Acta de Inicio:

Pólizas de Cumplimiento expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia. – ANEXO No. 1				
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
400-47-994000110040	CUMPLIMIENTO	19/09/2025	03/01/2027	\$159.255.785,60
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19/09/2025	03/05/2029	\$79.627.892,80
	CALIDAD DEL SERVICIO	03/05/2026	03/05/2031	\$159.255.785,60

Pólizas actualizadas según Adicional No. 001:

Pólizas de Cumplimiento expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia. – ANEXO No. 2			
No. PÓLIZAS	AMPARO	VIGENCIA	

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsa@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

		DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
400-47-994000110040	CUMPLIMIENTO	03/10/2025	18/01/2027	\$187.061.118,80
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	03/10/2025	18/07/2029	\$93.530.559,40
	CALIDAD DEL SERVICIO	03/05/2026	18/05/2031	\$187.061.118,80

La Información se incluye como anexo dentro del presente Informe.

- **Cumplimiento artículo 3 del decreto 332 del 2020, el cual establece los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, el cual indica los porcentajes mínimos obligatorios de vinculación de mujeres en la ejecución de contratos, se verifica que el contratista ha dado cumplimiento a dicha disposición normativa, garantizando la participación femenina conforme a los lineamientos exigidos. La interventoría realiza el seguimiento correspondiente con el fin de verificar el mantenimiento de los porcentajes establecidos durante la ejecución del contrato. Se anexa cuadro con la relación del personal.

- **Democratización de las oportunidades económicas en el distrito capital y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad**

En el marco de la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, el contratista adelanta las gestiones necesarias para favorecer la inclusión de esta población, mientras que la interventoría realiza el seguimiento correspondiente a fin de verificar la aplicación de estas estrategias durante la ejecución contractual; a la fecha no se reporta labores ejecutadas por personas vulnerables, marginadas y/o excluidas.

- **Incumplimientos o apremios del contrato**

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

- **Verificación de la matriz de riesgos**

Se verifica que la matriz de riesgos del contrato se encuentra debidamente elaborada y actualizada, identificando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, así como los controles, evaluación, las medidas de mitigación, responsables y mecanismos de seguimiento correspondientes. La matriz ha sido revisada por la interventoría y se ajusta a las condiciones actuales del contrato, sin evidenciarse

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

observaciones relevantes a la fecha. La matriz de riesgo correspondiente se anexa al presente informe para su consulta y verificación.

- **Descripción de actividades desarrolladas en el periodo**

CONTRACTUALES

1. I.E.D. Colegio Rodolfo Llinás - Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega formal del frente de obra el **30 de abril de 2026**. Durante el proceso se formularon observaciones por parte de la Interventoría y del personal administrativo de la institución, cuya atención y subsanación serán verificadas en el periodo siguiente.

2. I.E.D. Colegio Simón Bolívar - Sede A

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de demolición, excavación y adecuación del terreno, compactación y relleno con material PEA, así como la construcción y fundición de placa de concreto y preparación para la instalación de malla electrosoldada. Se realizaron trabajos de instalación y pintura de canales y ángulos metálicos, quedando estos últimos sujetos a corrección debido a la falta de preparación de la superficie, por lo que se solicitó realizar limpieza, aplicación de fondo anticorrosivo y acabado final. En materia de SST, se verificó el cerramiento y el uso de EPP, recomendando fortalecer su supervisión y mantener las jornadas de orden y aseo. En materia ambiental, se evidenció presencia de materiales y residuos, por lo que se solicitó su retiro oportuno y el cumplimiento del PMA. Finalmente, se requirió el mantenimiento de la reja posterior, la instalación de los tanques y la presentación de la ficha técnica del material PEA.

3. I.E.D. Colegio Magdalena Ortega - Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega formal del frente de obra el **04 de mayo de 2026**. Durante el proceso se formularon observaciones por parte de la Interventoría y del personal

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

administrativo de la institución, cuya atención y subsanación serán verificadas en el periodo siguiente.

4. I.E.D. Colegio Jorge Eliecer Gaitán - Sede B

Durante el periodo reportado se realizaron actividades de orden, aseo y retiro de residuos en todo el frente de obra, verificándose condiciones adecuadas de limpieza y la ausencia de materiales o residuos de construcción y demolición (RCD) acopiados. Asimismo, se formularon algunas observaciones menores, cuya atención y subsanación serán objeto de seguimiento y verificación por parte de la Interventoría.

5. I.E.D. Colegio Tabora - Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega formal del frente de obra el **20 de abril de 2026**. Durante el proceso se formularon observaciones por parte de la Interventoría y del personal administrativo de la institución, cuya atención y subsanación serán verificadas en el periodo siguiente.

6. I.E.D. Francisco José de Caldas - Sede A

Durante el periodo reportado, el contratista adelantó los ajustes y remates finales de la cubierta, principalmente en las bajantes, con el propósito de garantizar la correcta ejecución y calidad de las obras. Se verificó la ausencia de materiales y residuos de construcción y demolición (RCD) en el frente de obra. Asimismo, continúan en proceso de atención y verificación las observaciones y subsanaciones finales requeridas para culminar la intervención.

7. I.E.D. Francisco José de Caldas - Sede C

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega de los espacios intervenidos de la sede el 26 de mayo.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Ambiental:** No se evidenció acopio de materiales ni residuos de construcción y demolición (RCD) en el frente de obra.
- **Generales:** Se atendieron las observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra en el marco del proceso de entrega de la sede.

8. I.E.D. República de Colombia – Sede B

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de demolición de placa, excavación y armado de acero para zapatas y vigas. Asimismo, se realizaron actividades relacionadas con la instalación de tapete de caucho, conformación de la cinta perimetral, instalación de geotextil y fundida de solados en el área de intervención.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad durante las actividades de demolición, excavación y armado de acero, contando con acompañamiento de la Inspectora SST del contratista. Se recomendó reforzar la capacitación y supervisión sobre el uso correcto y permanente de los EPP, así como mejorar y mantener en adecuadas condiciones el cerramiento perimetral, especialmente ante el retorno de los estudiantes, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad educativa.
- **Programación de Obra:** Se realizó la reprogramación del cronograma de obra, teniendo en cuenta las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.
- **Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció la presencia de residuos producto de las excavaciones, en volúmenes variables entre bajo y medio, así como algunas condiciones deficientes en el cerramiento perimetral. Se recomendó realizar la disposición adecuada de los residuos, fortalecer las jornadas periódicas de orden y aseo, mantener el cerramiento en condiciones adecuadas y dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** Durante las excavaciones se identificó la presencia de material de ladrillo hasta una profundidad aproximada de 40 cm, por lo que se evaluó su consideración como terreno mejorado para las vigas. Adicionalmente, se autorizó ajustar el diseño de las vigas, elevando su nivel superior en 10 cm para prevenir afectaciones por humedad, y la utilización de concreto ciclópeo en los tramos previamente excavados para la nivelación correspondiente.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

9. I.E.D. Técnico Palermo – Sede A

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de estructuración de muros, instalación de láminas de Superboard, estucado y aplicación de pintura. Asimismo, se realizaron demoliciones y desmontes, incluyendo el retiro de elementos existentes y la instalación de puertas y ventanas.
- **Seguridad Social y SST:** Se realizó seguimiento a las condiciones de seguridad durante las actividades de demolición, estructuración, estucado y pintura. Se verificó la presencia del cerramiento perimetral y la señalización del frente de obra. Se recomendó fortalecer el uso permanente y adecuado de los EPP, mantener jornadas de orden y aseo y retirar oportunamente los residuos de demolición. Asimismo, se solicitó reforzar la señalización preventiva y restrictiva del área intervenida.
- **Programación de Obra:** Se realizó la reprogramación del cronograma de obra, teniendo en cuenta las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.
- **Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció material de construcción acopiado sin señalización y residuos en volúmenes variables entre bajo y medio. Se recomendó realizar la disposición adecuada de los residuos, mantener jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** Se definieron los lineamientos para la configuración de las fachadas de las aulas, incluyendo el uso de aluminio color gris y puertas con características similares a las instaladas en las salas de reunión de la Secretaría de Educación, considerando el uso de los espacios por estudiantes de primaria. Asimismo, se ejecutaron las demoliciones requeridas conforme al esquema aprobado y se autorizó la instalación de cielo raso en drywall en la biblioteca del tercer piso, con el fin de mantener la uniformidad y continuidad de los acabados.

EMERGENCIAS

10. I.E.D. Dirección Local de Engativá (DILE) – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
 Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Actividades Técnicas:** El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Educación del ítem no previsto (NP) requerido para finalizar las actividades pendientes en la sede.
- **Generales:** La Secretaría de Educación informó que no es necesario presentar el diseño o esquema de la puerta proyectada. No obstante, para el sistema hidráulico se solicitó la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas de cheque y demás elementos que conforman la red.

11. I.E.D. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra N°1)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó la entrega formal de la primera etapa del frente de obra el 14 de mayo de 2026, durante la cual la Interventoría y el cuerpo administrativo de la institución formularon algunas observaciones para su respectiva atención y seguimiento.

12. I.E.D. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra N°2)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** La segunda etapa contempla una intervención eléctrica en el cuarto de neveras de la cocina. Las actividades fueron revisadas por el equipo de Interventoría, que formuló observaciones y recomendaciones necesarias para la recepción de los trabajos, las cuales deben ser atendidas por el contratista.
- **Programación de Obra:** Se realizó el ajuste del porcentaje de avance de acuerdo con la actualización del alcance definido para el proyecto.
- **Generales:** El contratista se encuentra atendiendo las observaciones y subsanaciones formuladas por la Interventoría, con el fin de avanzar en la entrega formal de la intervención a la Secretaría de Educación y a la institución educativa. Se tiene prevista una visita de

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

verificación conjunta con la Supervisión para validar la atención de las observaciones y gestionar la recepción satisfactoria de las obras por parte del colegio.

13. I.E.D. Torquigua – Sede A – Emergencia (Obra N°3)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizó el desmontaje de la puerta del cuarto de bombas para su posterior pintura con acabado electrostático. Asimismo, se informó que la división en acero para la zona del baño se encuentra en proceso de fabricación, previo a su instalación.
- **Generales:** La Supervisión solicitó intervenir la puerta del cuarto donde se ubican el tanque y la bomba de suministro, mediante su desmontaje, retiro, mantenimiento y aplicación de pintura electrostática. Adicionalmente, el contratista informó que se adelantan trabajos en taller para la fabricación de las divisiones, cuya instalación se encuentra programada próximamente.

14. I.E.D. Antonio Villavicencio – Sede B – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Programación de Obra.** Se realizó el ajuste del porcentaje de avance de acuerdo con la actualización del alcance definido para el proyecto.
- **Generales:** La Supervisión indicó que la ventanería deberá ser pintada en color negro.

15. I.E.D. Abel Rodríguez Céspedes – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció la presencia de residuos en bajo volumen y material de construcción acopiado sin señalización. Se recomendó al contratista realizar la disposición adecuada de los residuos, ejecutar jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** La Interventoría se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo, como requisito previo para efectuar la entrega formal de la intervención a la Supervisión y a la institución educativa.

16. I.E.D. Tabora – Sede A – Emergencia (Silvicultural)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Durante la visita de entrega de espacios se solicitaron al contratista labores en el jardín posterior de las aulas de primera infancia. Estas actividades ya fueron ejecutadas y se encuentran pendientes de verificación por parte de la Interventoría.

17. I.E.D. Miguel Antonio Caro – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** La Interventoría programará una visita de verificación para constatar la atención y subsanación de las observaciones previamente formuladas.

18. I.E.D. Lucila Rubio La Verde – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Las actividades correspondientes a la intervención fueron finalizadas.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Generales:** La emergencia reportada fue atendida y solucionada.

19. I.E.D. Juan Del Corral – Sede A – Emergencia (Obra N°1)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se realizaron actividades de instalación de puertas en los baños. Posteriormente, se desmontaron las puertas del primer piso y se retiró el enchape existente debido a problemas de adherencia, suministrándose el nuevo enchape para su posterior instalación y reinstalación de las puertas.
- **Seguridad Social y SST:** Durante parte del periodo no se evidenció presencia de personal ni ejecución de actividades constructivas en el frente de obra, por lo que no se generaron observaciones relacionadas con SST.
- **Ambiental:** Durante los recorridos se evidenció material de construcción acopiado y residuos sin señalización ni disposición adecuada. Se recomendó realizar el retiro y disposición adecuada de los residuos, mantener jornadas periódicas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- **Generales:** La ejecución del desmonte de divisiones se encuentra sujeta a la aprobación previa del ítem no previsto (NP) correspondiente. Durante la verificación conjunta entre el contratista, la Interventoría y la Supervisión, se identificaron tabletas de enchape con falta de adherencia y desprendimiento en las zonas de instalación de las puertas. En consecuencia, se definió retirar y reponer las tabletas afectadas y posteriormente reinstalar las puertas, verificando previamente la adherencia del enchape para determinar la necesidad de intervenciones adicionales. Se aclaró que las actividades de desmonte y reinstalación de las puertas no serán objeto de cobro, al corresponder a la garantía y correcta ejecución del proceso constructivo.

20. I.E.D. Juan Del Corral – Sede A – Emergencia (Obra N°2)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Seguridad Social y SST:** Durante el periodo evaluado no se evidenció presencia de personal ni ejecución de actividades constructivas en el frente de obra, por lo que no se generaron observaciones asociadas al componente de SST.
- **Generales:** Se encuentra pendiente por parte del contratista la presentación del esquema de intervención requerido para el ajuste de la tubería del sistema RCI.

21. I.E.D. Simón Bolívar – Sede B – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** El contratista se encuentra estructurando los esquemas de intervención estructural, los cuales deberán ser radicados, revisados y aprobados por la Interventoría antes de iniciar las labores. Se encuentra pendiente la entrega de información adicional y la verificación de la conformación y tipo de mampostería de la edificación.
- **Generales:** Se programó para la siguiente semana la inspección de la conformación del muro, incluyendo la demolición de un pequeño tramo, con el fin de verificar su conexión con el sistema a porticado y definir el alcance de la intervención estructural.

22. I.E.D. Jorge Gaitán Cortes – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Generales:** Se realizó una visita de verificación por parte del contratista y del profesional hidráulico y sanitario de obra, con el fin de analizar las condiciones existentes y definir el alcance real de las actividades que deberán ejecutarse en la sede.

23. I.E.D. San José Norte – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Actividades Técnicas:** Se realizó una visita de verificación conjunta con profesionales del área eléctrica para evaluar las condiciones existentes. Como resultado, el contratista deberá presentar una propuesta de intervención para revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

24. I.E.D. Técnico Palermo – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Se ejecutaron actividades de demolición y construcción de un muro divisorio liviano, así como trabajos de estucado de muros.
- **Seguridad Social y SST:** Se verificaron las condiciones del cerramiento perimetral y el desarrollo seguro de las actividades. Se recomendó reforzar el uso permanente y adecuado de los EPP, así como mejorar la señalización preventiva y restrictiva del área de intervención.
- **Ambiental:** Se evidenció material de construcción acopiado sin señalización, por lo que se recomendó fortalecer las jornadas de orden y aseo y dar cumplimiento a las especificaciones del Plan de Manejo Ambiental.
- **Generales:** Debido a la intervención del tercer nivel, se implementó una medida de contingencia mediante la adecuación de un espacio en el primer nivel como aula temporal, garantizando la continuidad de las actividades académicas durante la ejecución de las obras.

25. I.E.D. Magdalena Ortega – Sede A – Emergencia (Obra)

El desarrollo del frente de obra se ha visto condicionado por diversos factores, entre los cuales se destacan los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los componentes ambientales. Estos elementos se encuentran directamente articulados con la ejecución de las actividades técnicas, las cuales dependen del cumplimiento de la programación establecida y abarcan generalidades que impactan de manera transversal el desarrollo integral del proyecto.

- **Actividades Técnicas:** Por solicitud del ingeniero de apoyo a la supervisión, se realizó la intervención del tanque de almacenamiento de agua, incluyendo labores de limpieza y desinfección.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato**

N/A

- **Relación de correspondencia (Entrada, Salida e Interna)**

Como parte del soporte documental del periodo del presente informe, se anexan imágenes correspondientes a la correspondencia, que evidencian la comunicación en el presente contrato.

- **Bitácora**

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Se remite copia de las sedes:

- Colegio Tecnico Palermo – Sede A
- Colegio Republica de Colombia – Sede B

- **Reseña fotográfica del periodo por semana**

El registro fotográfico evidencia las condiciones iniciales observadas durante las visitas técnicas realizadas, así como los avances y actividades ejecutadas en el marco de las obras de adecuación y mantenimiento. Las imágenes permiten documentar de manera objetiva el estado de los diferentes frentes de trabajo, facilitando el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de los alcances establecidos en el proyecto. Se anexa al presente informe.

- **Actividades NO PREVISTAS del proyecto**

- **NP-001-2026:** Suministro e instalación de guarda escoba granito pulido o (zócalo en grano mármol) biselado en formato (33 CM X 7.3 CM) incluyendo mano de obra, equipos y demás suministros para su correcta instalación.
- **NP-002-2026:** Suministro e instalación de sanitario institucional blanco de tanque de 2 cuerpos, con sistema ahorrador de agua a una descarga. Incluye accesorios de instalación, brida, acople y válvula plástica de 1/2" para regulación de presión. Consumo de agua de 4.8 litros por descarga. Capacidad mínima de evacuación de sólidos de 400 gramos.
- **NP-003-2026:** Suministro e instalación de rejilla peatonal de ángulos de acero de 5mm, incluye anticorrosivo y pintura color para cárcamo ancho 60 CM.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD

Dentro del proceso constructivo se lleva a cabo análisis y verificación de todas y cada una de las actividades constructivas requeridas dentro del proceso, por ende, se realiza un proceso de selección y verificación de los materiales que cumple técnicamente y se ajustan en cada uno de los espacios. Dentro del proceso de verificación técnica se llevó a cabo la escogencia de los materiales que se relacionan a continuación con el fin de crear espacios seguros y óptimos para la realización de las actividades educativas, de recreación y de servicios:

- **CUBIERTA ECOROOF**

Requerida en espacios de transición

Se destaca por su resistencia al clima y rayos UV, a la corrosión y a químicos, ofreciendo aislamiento térmico y acústico superior gracias a su alma de PVC espumado, permitiendo mayor separación entre apoyos y una instalación rápida, ideal para proyectos industriales y residenciales que buscan durabilidad y confort.

- **CUBIERTA SANDWICH**

Requerida en las aulas

Se caracteriza por ser un material de construcción modular de tres capas (dos láminas metálicas exteriores y un núcleo aislante de espuma como PUR o PIR) que ofrece excelente aislamiento térmico y acústico, alta rigidez estructural con bajo peso, resistencia a la intemperie, rápida instalación y durabilidad, siendo ideal para naves industriales, viviendas y centros logísticos, combinando estética con funcionalidad.

1.15 Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato de interventoría

Durante el período evaluado no se presentaron dificultades técnicas, administrativas ni contractuales que afectaran el normal desarrollo del contrato de interventoría.

- **Programación y control de obra**

De acuerdo con el seguimiento a la programación y el control de la obra, se ha realizado un monitoreo permanente del avance físico, mediante el cual se emiten las alertas correspondientes cuando se identifican posibles desviaciones o atrasos frente a la programación establecida. Así mismo, se ha reiterado al contratista la obligación de dar estricto cumplimiento a los plazos definidos, conforme al cronograma de obra aprobado.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO		VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA		FECHA	02/01/2026

A continuación, se describen, por sede, los avances programados y los avances efectivamente ejecutados durante el período evaluado.

CONTRACTUALES

A la fecha, se evidencia que las obras contractuales correspondientes al alcance inicial del contrato y a la Adición N.º 1 han alcanzado un avance físico acumulado del **100 %**, encontrándose finalizadas.

En cuanto a las actividades contempladas en la **Adición N.º 2**, su comportamiento presenta los siguientes resultados:

- **IED Técnico Palermo – Sede A:** registra un avance ejecutado acumulado superior al programado en **17,74 %**.
- **IED República de Colombia – Sede B:** registra un avance ejecutado acumulado superior al programado en **22,50 %**.

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLIVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSAQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	5.04%	2.49%	-2.55%	9.30%	27.04%	17.74%
1032	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.49%	0.68%	-1.81%	15.72%	38.22%	22.50%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			3.77%	1.59%	-2.18%	12.51%	32.63%	20.12%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.68%	0.29%	-0.40%	84.09%	87.75%	3.66%

EMERGENCIAS

Se evidencia la finalización de varias de las emergencias atendidas, las cuales registran un avance físico ejecutado del **100 %**. No obstante, a la fecha permanecen algunas emergencias en ejecución y otras pendientes de inicio, conforme se detalla a continuación:

- **IED Dirección Local de Engativá:** Registra un avance del 72.45%, lo cual indica una diferencia negativa del 27.55%.
- **IED Juan del Corral – Sede A:** Registra un avance del 60%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.
- **IED Magdalena Ortega – Sede A (Obra N°1):** Registra un avance del 20%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

Barrancabermeja - número de contacto: 3161147965 –
Correo electrónico: probintecsas@gmail.com / lote6probintec@gmail.com

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- **IED Torquigua – Sede A (Obra N°3):** Registra un avance del 30%, lo cual indica un desarrollo igualitario de lo programado sobre lo ejecutado.

Emergencias pendientes de inicio:

- IED Simón Bolívar – Sede B.
- IED Jorge Gaitán Cortes – Sede A.
- IED San José Norte – Sede A.

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS					
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%
1080	ENGATIVA	LUICILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	60.00%	60.00%	0.00%
	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%
1016	ENGATIVA	JORGE GAITÁN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	100.00%	100.00%	0.00%
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%
	ENGATIVA	SAN JOSÉ NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°1: CUBIERTA)	20.00%	20.00%	0.00%
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	30.00%	30.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°2 LIMPIEZA TANQUES)	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			71.18%	69.56%	-1.62%

• ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Control de plan de calidad y ensayos de material

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

1.2 Estado de servicios públicos, tramites y licencias

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.3 Pagos parafiscales

Para efectos de soporte del seguimiento contractual, se anexan los comprobantes de pago de los aportes parafiscales correspondientes al periodo del presente informe, que permiten validar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del contratista.

1.4 Verificación de la amortización del anticipo

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.5 Estado financiero del contrato de obra

Dentro del proceso contractual se llevó a cabo una solicitud de adición en valor la cual modifico el alcance del contrato; se aclara que no se realizó adición en tiempo. Se remite copia de la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra cuyo objeto es *“Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan, a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la adecuada prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas”*.

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$2.551.797.666,00	-
VALOR ADICIONAL No. 01	\$645.761.648,00	-
VALOR ADICIONAL No. 02	\$461.699.955,00	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.659.259.269,00	-

A continuación, se relaciona el estado y avance financiero del contrato de obra, según el historial cronológico del mismo:

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO	FECHA
ACTA PARCIAL No. 01	\$401.759.151,00	12,56%	-
ACTA PARCIAL No. 02	\$392.605.364,00	12,28%	-
ACTA PARCIAL No. 03	\$419.080.656,00	13,11%	-
ACTA PARCIAL No. 04	\$335.248.214,00	10,48%	-
ACTA PARCIAL No. 05	\$340.158.088,00	10,64%	-

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

ACTA PARCIAL No. 06	\$	%	En tramite
TOTAL	\$1.888.851.473,00	59,07%	

Se anexa relación de la solicitud de modificación.

1.6 Aspectos sociales

Dentro del proceso se realizan labores conjuntas efectuadas entre los profesionales a cargo del contratista de obra, la interventoría y la profesional social de la Secretaría De Educación Distrital (SED), Se realiza seguimiento semanal a las actividades presentadas en cada uno de los frentes de obra, allí se imparten instrucciones que no afectan de manera directa a la comunidad en general y/o se buscan alternativas que pretendan reducir o mitigar las posibles afectaciones generadas dentro de los procesos constructivos. La profesional de la SED imparte instrucciones que son atendidas por el supervisor del contrato, el interventor y el contratista de obra, con el fin de que la institución educativa desarrolle sus actividades dentro de los parámetros mínimos de seguridad, con el fin de evitar traumatismos tanto a los estudiantes como la comunidad educativa; se aclara que cuando se realizan visitas de verificación en cada una de las sedes se cuenta con el acompañamiento de la profesional designada.

1.7 Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de gestión de Residuos de Construcción y Demolición)

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional ambiental

1.8 Seguridad y salud en el trabajo

Dentro del proceso de seguimiento, se llevó a cabo la verificación de la implementación de la dotación del personal, el diligenciamiento de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS), la realización de charlas de seguridad y el acompañamiento mediante inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, en especial lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de prevenir riesgos laborales y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades.

Se anexa concepto técnico emitido por el profesional SST.

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.1 Conclusiones

- Se documentó y evaluó las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo comprendido en este informe, en el marco del contrato cuyo plazo de ejecución va del 03 de octubre de 2025 al 02 de septiembre de 2026, verificando su correspondencia con las obras

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

de adecuación, mejoramiento, mantenimiento correctivo y obras menores previstas contractualmente.

- Se verificó el cumplimiento técnico, administrativo, ambiental y de SST de las actividades desarrolladas en el periodo reportado, garantizando que estas se ajusten a los lineamientos establecidos en el contrato de interventoría integral y en el contrato de obra objeto de supervisión.
- Se realizó el seguimiento al avance físico del proyecto, comparando lo ejecutado en el presente periodo frente a lo programado en el cronograma general del contrato (03 de octubre de 2025 – 02 de septiembre de 2026), identificando retrasos, avances y causas asociadas.
- Se aseguró el cumplimiento de los estándares de calidad en los procesos constructivos, materiales y actividades ejecutadas, mediante inspecciones en campo, registros fotográficos y verificaciones técnicas que permitan garantizar la correcta ejecución de las obras previstas.
- Se supervisó el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando documentación, afiliaciones, permisos y medidas de prevención implementadas durante el periodo del informe.
- Se realizó el seguimiento a la gestión ambiental del proyecto, verificando la adecuada implementación del PMA, del PGRCD y del PMT durante el mes evaluado, así como el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo ambiental aplicables a las obras de adecuación y mantenimiento.
- Se registró y consolidó las actuaciones administrativas del periodo, incluyendo comités de obra, visitas técnicas, requerimientos, actas, aprobaciones, observaciones y recomendaciones surgidas en el periodo correspondiente a este informe.
- Se identificó los riesgos, novedades y situaciones críticas que puedan afectar el desarrollo de las actividades programadas o la operación de las sedes educativas, proponiendo acciones de mejora o medidas correctivas acordes con el avance general del contrato.
- Se generó un informe integral y verificable, que permitió a la Supervisión y a la Secretaría de Educación del Distrito conocer el estado real del proyecto dentro del periodo señalado, así como su contribución al cumplimiento del objetivo contractual de garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física educativa.

• **ANEXOS**

A continuación, se relacionan los ítems que serán incorporados como anexos del presente informe:

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

1.1 Porcentaje de participación de los profesionales ofertados

1.2 Informes semanales

1.3 Vinculación de mujeres

1.4 Matriz de riesgos

1.5 Actas de comités

1.6 Relación de correspondencia

1.7 Bitácora

1.8 Programación de obra

1.9 Pago de parafiscales

1.10 Aspectos ambientales

1.11 Seguridad y salud en el trabajo

1.12 Reseña fotográfica del periodo por semana

- **DOCUMENTACION SECOP II**

1.13 Acta de inicio

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta de inicio.

1.14 Garantías

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Garantías de pólizas.

1.15 Designación del supervisor

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

- Designación supervisor: Designación apoyo a la supervisión Hernán Darío López Páez.

1.16 Informes mensuales

El presente documento hace parte del ítem en mención.

1.17 Actas parciales

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Acta parcial – Corte N°1.
- Acta parcial – Corte N°2.
- Acta parcial – Corte N°3.
- Acta parcial – Corte N°4.
- Acta parcial – Corte N°5.
- Acta parcial – Corte N°6.

1.18 Modificaciones

La información solicitada será incorporada y presentada de manera detallada en un **anexo del presente documento**, con el fin de complementar el contenido principal y facilitar su revisión, análisis y verificación por parte de las partes interesadas.

Esto incluye:

- Modificadorio N°1, I-2025-169884

1.19 Suspensión (Si aplica)

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

1.20 Prorroga a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.21 Acta de terminación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.22 Acta de entrega

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.23 Reinicio a la suspensión

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

1.24 Acta de liquidación

Durante el período en ejecución, el ítem o aspecto objeto de análisis **no aplica**, dado que en dicho lapso no se efectuaron ni se ejecutaron actividades relacionadas con el tema a tratar, ni se presentaron hechos o situaciones que requirieran evaluación o registro al respecto.

- **PROFESIONALES PARTICIPES DEL PROYECTO OFERTADOS**
- **Porcentaje de participación de los profesionales ofertados**

No.	NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
1	Rocío Lorena Rodríguez Rodríguez	Director de Interventoría	100%
2	Luis Emiro Blanco Moreno	Profesional de apoyo	100%
3	Nelly Natalia Mora La Rotta	Residente 1	100%
4	Paula Andrea Martínez Morales	Residente 2	100%
5	Diego Fernando Olarte	Especialista. Estructural	30%
6	Christián Felipe Rodríguez	Especialista. Ambiental	60%
7	Germán Adolfo Nivia	Esp. Redes Eléctricas	30%
8	Robinson Villamil	Esp. Redes Hidrosanitarias	30%

 PROBINTEC S.A.S NIT: 829001061-1	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-32
	INFORME TÉCNICO	VERSIÓN	1
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA	FECHA	02/01/2026

9	Katherine Núñez	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	30%
10	Cristián Barrera Doncell	Profesional de Costos, Presupuestos y Programación de Obra	30%
11	Silvia Juliana Betancur	Asesor Jurídico	15%
12	Angie Paola Toro Cardona	Técnico SST 1	100%
13	Yuri Andrea Gamba Bello	Técnico SST 2	100%
14	Carlos Fernando Serrano Rueda	Inspector Interventoría 2	100%
15	Diosmery García Muñoz	Inspector Interventoría 4	100%
16	Yeni Daniela Reyes Salcedo	Apoyo Interventoría	100%



CURVA S

El gráfico muestra el seguimiento al flujo de obra emitido por el contratista, respondiendo a la programación de obra. El eje horizontal representa el tiempo en días (0 a 49) y el eje vertical el porcentaje de ejecución (0.00% a 120.00%). Se muestran dos líneas: una negra para 'PROGRAMADO' y una roja para 'EJECUTADO'. La línea roja sigue de cerca a la negra, indicando un buen seguimiento del programa. Se incluyen datos de porcentaje de ejecución en cada día.

Día	Programado (%)	Ejecutado (%)
0	0.00	0.00
1	0.00	0.00
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	0.00	0.00
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	0.00	0.00
13	0.00	0.00
14	0.00	0.00
15	0.00	0.00
16	0.00	0.00
17	0.00	0.00
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	0.00	0.00
21	0.00	0.00
22	0.00	0.00
23	0.00	0.00
24	0.00	0.00
25	0.00	0.00
26	0.00	0.00
27	0.00	0.00
28	0.00	0.00
29	0.00	0.00
30	0.00	0.00
31	0.00	0.00
32	0.00	0.00
33	0.00	0.00
34	0.00	0.00
35	0.00	0.00
36	0.00	0.00
37	0.00	0.00
38	0.00	0.00
39	0.00	0.00
40	0.00	0.00
41	0.00	0.00
42	0.00	0.00
43	0.00	0.00
44	0.00	0.00
45	0.00	0.00
46	0.00	0.00
47	0.00	0.00
48	0.00	0.00
49	0.00	0.00


SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

\$ 2,802,889,862.23

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 36LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.36	DEL8/6/2026	AL14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato254 días
Consecutivo	8/6-mm-aa	14/6-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8158931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
		(Número de Contrato)	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra en labores de demolición y fundida de placa.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placas en el área proyectada para la nueva intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el cerramiento perimetral se encontraba en condiciones adecuadas para la delimitación y protección del frente de obra. Asimismo, se evidenció que el personal presente en el área de trabajo hacia uso adecuado de los EPP requeridos para la ejecución de las actividades, contribuyendo al mantenimiento de condiciones seguras durante el desarrollo de las labores. Se recomienda continuar fortaleciendo las medidas de seguridad, orden y aseo en el frente de obra para prevenir la ocurrencia de incidentes.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral adecuado, se evidencia material de construcción y residuos de lonas, se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se requiere efectuar mantenimiento a la reja ubicada en la parte posterior de la sede, incluyendo la aplicación de pintura color verde. Adicionalmente, se deberá realizar la instalación de los tanques.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de orden y aseo general, así como el retiro de residuos a lo largo de todo el frente de obra</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente</p> <p>6. Generales: Se realizan observaciones mínimas. La interventoría verificara que las observaciones sean atendidas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 36LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARIA DE EDUCACION</div>
SEMANA No.36	DEL8/6/2026	AL14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato254 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCOI.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COI.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
(Número de Contrato)			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra finalizando ajuste en las labores de remate en cubierta (bajantes), con el fin de darle garantía al proceso constructivo</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente</p> <p>6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones finales</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: No se encuentra acopio de material ni RCD en el frente</p> <p>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizaron actividades demolición de placa, excavación y armado de acero para zapatas.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de placa en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría realizó verificación de las condiciones de seguridad implementadas para el desarrollo de las labores. Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista reforzar las actividades de capacitación y supervisión relacionadas con el uso correcto y permanente de los EPP, garantizando que todo el personal los utilice de acuerdo con los riesgos asociados a la actividad ejecutada. Asimismo, se solicita mejorar las condiciones del cerramiento perimetral, con el fin de asegurar una adecuada delimitación del frente de obra, restringir el acceso de personal no autorizado y minimizar los riesgos para la comunidad educativa.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</p> <p>5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos de excavación, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente y implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Durante la excavación se evidenció la presencia de material de ladrillo hasta una profundidad aproximada de 40 cm. Por tal motivo, se solicita concepto estructural respecto a la posibilidad de considerar este material como terreno mejorado para las vigas y limitar las excavaciones adicionales únicamente a las áreas de zapatas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se efectuo estructuración para muros e inicio de puesta de laminas de superboard.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al perfilado y retiro de la estructura sobrante del muro demolido en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó la presencia y condiciones adecuadas del cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa. Asimismo, se recomienda al Contratista reforzar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</p> <p>5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento adecuado, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar y residuos (bajo volumen), por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Durante la reunión realizada para la SED, se definió la configuración de las fachadas de las aulas, así como la utilización de aluminio color gris en los elementos proyectados. Igualmente, se indicó que las puertas deberán ser similares a las instaladas en las salas de reunión de la Secretaría de Educación y que se debe considerar el uso de las aulas por parte de estudiantes de primaria.</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Respecto a la solicitud realizada por la interventoría de esquema de la puerta proyectada, se informo desde la SED que no es requerido el diseño o esquema del mismo. Adicionalmente, respecto al sistema hidráulico, se solicita la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman la red.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra:</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se debe desmontar puerta y pintar en electrostatica y montar division en zona del baño. El contratista indica que division en acero se encuentra en produccion</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La supervision solicita la intervencion en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostatica (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente).</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 36 LOTE COP No 18				 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SEMANA No. 36 <small>Consecutivo</small>	DEL 8/6/2026 <small>dd-mm-aa</small>	AL 14/6/2026 <small>dd-mm-aa</small>	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 <small>días</small>	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 <small>(Número de Contrato)</small>	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 <small>(Número de Contrato)</small>	LOTE COP: 18		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRÁFICO)					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto. 5. Ambiental: N/A 6. Generales: La supervisión indicó que la ventanería deberá pintarse en color negro.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRÁFICO)					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuentan con cerramiento con cinta de peligro, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: La interventoría se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervisión y a la institución educativa					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A					
1. Actividades Técnicas: En la visita de la entrega de espacios, se solicitó al contratista realizar labores en el jardín posterior de las aulas de primera infancia, estas labores ya fueron efectuadas por parte del contratista, la interventoría realizará la respectiva verificación. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A					
1. Actividades Técnicas: La interventoría programará visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoría fueron atendidas. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE					
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: la emergencia ya fue atendida					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A					
1. Actividades Técnicas: Instalación de puertas de los baños 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: La ejecución de las actividades de desmonte de divisiones está sujeta a la aprobación previa del NP correspondiente					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervención requerido para ajuste de tubería RCI					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B					
1. Actividades Técnicas: El contratista está estructurando los esquemas de intervención estructural en la sede, esta deberá ser verificada y aprobada por el equipo de interventoría para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoría está a la espera que se radique la información adicional a esto se realizará inspección para evaluar si la mampostería es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificación. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A					

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 36 LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No. 36	DEL 8/6/2026	AL 14/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 254 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP: 18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se realiza visita de verificación por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se realiza visita de verificación con profesional electrico			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: Durante el presente periodo se realizó visita de verificación por parte de las profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista y la Interventoria, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de trabajos en alturas en la cubierta y en el pasillo de la institución educativa. Durante la inspección se verificaron las condiciones locativas y los sistemas disponibles para la implementación de medidas de protección contra caídas, concluyendo que la infraestructura existente no cuenta con puntos de anclaje certificados que permitan la instalación y uso seguro de líneas de vida para la ejecución de las actividades programadas. En consecuencia, se recomendó al Contratista evaluar e implementar la instalación de puntos de anclaje certificados, diseñados y ubicados de acuerdo con las condiciones estructurales del sitio y la normatividad vigente aplicable a trabajos en alturas, con el fin de garantizar la protección de los trabajadores y la ejecución segura de las labores previstas en cubierta y demás áreas donde exista riesgo de caída.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se solicita se ajuste el policarbonato en un tramo de la cubierta de la sede, en consecuencia como no se puede acceder de una manera facil al punto, se realizó visita de verificación por parte del profesional de seguridad y salud en el trabajo de la interventoria de obra y del contratista para efectuar la verificación de las condiciones y determinar las condiciones del espacio y validar que equipos se necesitan para llevar a cabo la respectiva intervención.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO			
1. Actividades Técnicas: Demoliciones y ejecución de muro divisorio divisorio liviano			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al perfilado y retiro de la estructura sobrante del muro demolido en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoria verificó la presencia y condiciones adecuadas del cerramiento perimetral, garantizando la delimitación del frente de obra y la protección de la comunidad educativa. Asimismo, se recomienda al Contratista reforzar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de las labores.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Debido a las actividades de intervención que se ejecutarán en el tercer nivel y con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas que se desarrollan en el espacio, fue necesario implementar una medida de contingencia mediante la adecuación de un espacio en el primer nivel, permitiendo su uso como aula y asegurando el normal desarrollo de las clases durante la ejecución de las obras.			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAULA ANDREA MARTÍNEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMILIO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRÍGUEZ BELTRÁN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	

 <div>PROBINTEC S.A.S</div>	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 36</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 36</div> <div>DEL 8/6/2026 AL 14/6/2026</div> <div>Consecutivo</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 18</div>		
ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A		
 <div>13/06/2026 8:58:53 a.m. Colegio Simon Bolivar Bogotá</div> <div>Instalación de canaleta</div>	 <div>13/06/2026 8:07:02 a.m. Calle 86A 90E-60 Bogotá</div> <div>Fundición de placa</div>	
 <div>8/06/2026 11:14:01 a.m. 87a-60 Carrera 92 Engativá Bogotá</div> <div>IED Colegio Simon Bolivar sede A Demolición de mampostería</div>	 <div>9/06/2026 11:12:46 a.m. 87a-60 Carrera 92 Engativá Bogotá</div> <div>IED Colegio Simon Bolivar sede A Instalación de baranda y aplicación de pintura en la rampa de acceso.</div>	

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 36</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 36 DEL 8/6/2026 AL 14/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18</div> <div>(Número de Contrato) (Número de Contrato)</div>			
ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A			
 <p>9/06/2026, 9:27:17 a.m. Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Bogotá</p>		 <p>9/06/2026, 9:31:35 a.m. Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas Bogotá</p>	
Instalación de canaletas		Instalación de canaletas	



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36


LOTE COP No 18




SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 36 8/6/2026 AL 14/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)


ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Demolicion de placa y adoquin



Excavación



Instalacion de tapete



Instalacion de tapete



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 36

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 36 DEL 8/6/2026 AL 14/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Elaboracion de muro divisor en eterboard de 8mm



Acopio de material de eterboard, fibro termoacustica de vidrio y perfilaria metalica.



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

INFORME SEMANAL No. 37

CO1.PCCNTR.8155350
LOTE COP No.18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



SEMANA N°

37

DEL

15/06/2026

AL

21/06/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato

261

días

CONTRATO DE
INTERVENTORIA N°

CO1.PCCNTR.8168931

CONTRATO DE OBRA
ASOCIADO N°

CO1.PCCNTR.8155350

LOTE COP

18

Numero del contrato

Numero del contrato

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 25
RL del consorcio	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155350
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.551.797.666.00
AUI	\$ 846.431.285.81
COSTO DIRECTO	\$ 1.705.366.380.19
OFERTADO	\$ 2.362.865.467.00
EMERGENCIAS	\$ 100.000.000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2.422.865.467.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 128.932.199.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 226.932.199.00
Valor adicional No. 1:	\$ 645.761.548.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$ 200.000.000.00
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$ 445.761.548.00
Valor adicional No. 2:	\$ 461.699.955.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$ 200.000.000.00
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$ 261.699.955.00
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.659.259.269.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$ 628.932.199.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$ 3.030.327.070.00
PLAZO INICIAL	SETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	31/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	20/09/2026


INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoría	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR INICIAL	\$ 796.278.922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$ 138.026.666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$ 219.541.737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1,154,847,325.00
PLAZO INICIAL	SETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	31/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	20/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

Obra Programada (%)	SEMANAL	ACUMULADO	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL	ACUMULADO
Valor de la Obra Programada: \$ 22.314.227.00	0.74%	\$ 3.064.496.574.00	1.31%	\$ 39.807.478.00	\$ 3.132.824.924.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83.01%	84.30%	
Durante el periodo	0.74%	1.31%	1.86%
Acumulado actual	83.75%	85.61%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTE CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1082	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1086	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAÍFAN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1032	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	5.34%	11.16%	5.82%	11.58%	12.91%	1.33%
1033	ENGATIVA	REPÚBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.78%	2.29%	0.57%	28.77%	28.77%	19.88%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 02			4.05%	7.23%	3.18%	19.64%	20.84%	10.21%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.74%	1.31%	0.58%	83.75%	85.61%	1.86%
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	\$ 38.193.723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 1.273.680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 9.076.835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 2.913.171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 20.073.306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 150.294.734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 43.248.915.00		
1080	ENGATIVA	LUICLA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 5.658.379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	\$ 20.000.000.00		
1066	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1016	ENGATIVA	JORGE GAÍFAN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	98.00%	98.00%	0.00%	\$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1066	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			64.88%	63.15%	-1.72%	\$ 290.732.744.10	\$ 628.932.199.00	\$ 338.199.454.90

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.659.259.269.00
VALOR PARCIAL N°1	\$ 401.759.151.00
VALOR PARCIAL N°2	\$ 392.605.364.00
VALOR PARCIAL N°3	\$ 419.080.656.00
VALOR PARCIAL N°4	\$ 335.248.214.00
VALOR PARCIAL N°5	\$ 340.158.088.00
VALOR PARCIAL N°6	\$ 960.277.547.00
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 2.849.129.420.00
SUMAS IGUALES	\$ 810.129.649.00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
\$	2,849,129,420.00	\$ 2,849,129,420.00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTADO *
	83.75%	85.61%	1.86%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	261	4.84

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA





SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

\$ 2,802,889,862.23

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 37LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.37	DEL15/6/2026	AL21/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato261 días
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra en labores de Instalacion de canal y demolición de placa</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de mampostería y excavación para la construcción de placa. Así mismo, se observó la instalación de canales y el avance en la fundida parcial de la placa proyectada. Durante la visita se verificó que el personal presente en obra hacía uso adecuado de los EPP. No obstante, se recomienda al contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo en el frente de trabajo, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, parte de este calido, se evidencia material de construcción y residuos de lonas (volumen alto), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, realizar un mantenimiento al cerramiento, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se requiere efectuar mantenimiento a la reja ubicada en la parte posterior de la sede, incluyendo la aplicación de pintura color verde. Adicionalmente, se deberá realizar la instalación de los tanques.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realizan observaciones mínimas. La interventoría verificara que las observaciones sean atendidas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 37LOTE COP No 18</div>			 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.37	DEL15/6/2026	AL21/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato261 días	
Consecutivo		dd-mm-aa		
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8158931		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350		LOTE COP:18
(Número de Contrato)		(Número de Contrato)		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: N/A</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones finales</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizaron actividades demolición de placa, excavación, armado de acero para zapatas y tapete de caucho</div> <div>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de excavación en el frente de obra. Así mismo, se observó el acompañamiento permanente de la Inspectora SST del contratista durante la ejecución de las labores, realizando seguimiento al cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas para el proyecto. Se recomienda al contratista continuar fortaleciendo las medidas de control relacionadas con el uso adecuado y permanente de los EPP, así como mantener y reforzar el cerramiento perimetral, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad aledaña al área intervenida.</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</div> <div>5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia residuos de excavación (volumen medio), por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</div> <div>6. Generales: Durante la excavación se evidenció la presencia de material de ladrillo hasta una profundidad aproximada de 40 cm.</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: Se efectuo estructuración para muros</div> <div>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de estuco, así como labores de orden y aseo en el frente de obra. Durante la visita se verificó el desarrollo de estas actividades conforme al avance programado. Se recomienda al contratista continuar fortaleciendo el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores. Así mismo, se solicita mejorar las condiciones del cerramiento perimetral mediante la instalación de señalización preventiva y restrictiva, incluyendo avisos de precaución y prohibición, con el fin de fortalecer las medidas de seguridad y control del área intervenida.</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</div> <div>5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</div> <div>6. Generales: Durante la reunión realizada para la SED, se definió la configuración de las fachadas de las aulas, así como la utilización de aluminio color gris en los elementos proyectados. Igualmente, se indicó que las puertas deberán ser similares a las instaladas en las salas de reunión de la Secretaría de Educación y que se debe considerar el uso de las aulas por parte de estudiantes de primaria.</div>				
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Respecto a la solicitud realizada por la interventoría de esquema de la puerta proyectada, se informo desde la SED que no es requerido el diseño o esquema del mismo. Adicionalmente, respecto al sistema hidráulico, se solicita la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman la red.</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra:</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervencion electrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervencion fue revisada por el equipo de la interventoria quien genero recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se estan atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoria de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institucion educativa.</div>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)				
<div>1. Actividades Técnicas: Se debe desmontar puerta y pintar en electrostatica y montar division en zona del baño. El contratista indica que division en acero se encuentra en produccion</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: La supervision solicita la intervencion en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostatica (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente).</div>				

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 37LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.37	DEL15/6/2026	AL21/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato261 días
Consecutivo	dd-mm-aa	dd-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: La supervisión indicó que la ventanería deberá pintarse en color negro.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar una jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental			
6. Generales: La interventoría se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervisión y a la institución educativa			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: En la visita de la entrega de espacios, se solicitó al contratista realizar labores en el jardín posterior de las aulas de primera infancia, estas labores ya fueron efectuadas por parte del contratista, la interventoría realizará la respectiva verificación.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A			
1. Actividades Técnicas: La interventoría programará visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoría fueron atendidas.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE			
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: la emergencia ya fue atendida			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Instalación de puertas de los baños			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.			
6. Generales: Durante la instalación de puertas, la interventoría evidenció que el enchape presenta falta de adherencia, condición que podría afectar la correcta fijación de los elementos. Se solicita al contratista validar la situación y garantizar una solución adecuada. Se concertó con el contratista de obra y se propuso realizar una visita de verificación in situ la cual quedó programada para el día martes 23 de junio del año en curso con el fin de analizar y proponer una solución asertiva no invasiva que permita garantizar las labores constructivas y dar cumplimiento a la ficha SAE.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas:			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervención requerido para ajuste de tubería RCI			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B			
1. Actividades Técnicas: El contratista está estructurando los esquemas de intervención estructural en la sede, esta deberá ser verificada y aprobada por el equipo de interventoría para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoría está a la espera que se radique la información adicional a esto se realizará inspección para evaluar si la mampostería es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificación.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 37 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. 37 Consecutivo	DEL 15/6/2026 dd-mm-aa	AL 21/6/2026 dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 261 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) LOTE COP: 18	
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realiza visita de verificación por parte del contratista y profesional hidráulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se realiza visita de verificación conjunta con profesionales electricos en respuesta a esto el contratista remitira una propuesta de intervencion para aprobacion de interventoria. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: En comite de obra realizado el dia viernes 19 de junio entre la supervision, contratista e interventoria se aclara que la ficha SAE se enfoca unicamente en la intervencion de los puntos fijos, en la que se debe cambiar la cubierta traslucida en atencion a las especificaciones claras que se indican en ficha.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO			
1. Actividades Técnicas: Se realiza estucado de muros 2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de aplicación de estuco, así como labores de orden y aseo en el frente de obra. Durante la visita se verificó el desarrollo de estas actividades conforme al avance programado. Se recomienda al contratista continuar fortaleciendo el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores. Así mismo, se solicita mejorar las condiciones del cerramiento perimetral mediante la instalación de señalización preventiva y restrictiva, incluyendo avisos de precaución y prohibición, con el fin de fortalecer las medidas de seguridad y control del área intervenida. 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: Debido a las actividades de intervención que se ejecutaran en el tercer nivel y con el fin de garantizar la continuidad de las actividades académicas que se desarrollan en el espacio, fue necesario implementar una medida de contingencia mediante la adecuación de un espacio en el primer nivel, permitiendo su uso como aula y asegurando el normal desarrollo de las clases durante la ejecución de las obras.			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BÉLTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRÁULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 37

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 37 DEL 15/6/2026 AL 21/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A



Instalación de canaleta- fachada trasera



Demolición de placa y excavación

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A



Vista frontal de cubierta con caballete y canaletas



Instalación de bajantes



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 37

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 37 Consecutivo 36 15/6/2026 AL 21/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 247 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) LOTE COP: 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Demolicion de placa y adoquin



Armado acero para zapatas



Instalacion de tapete



Instalacion de tapete

 PROBINTEC S.A.S.	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 37</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	<div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 37 DEL 15/6/2026 AL 21/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18</div> <div>(Número de Contrato) (Número de Contrato)</div>			
ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO			
 <p>18 jun 2026 12:27 p.m. # 49-51 Carrera 23 Teusaquillo Bogotá, D.C. #Palermo</p>		 <p>viernes, 19 de junio de 2026 16:09:34 # 49-51 Carrera 23 Teusaquillo Bogotá, D.C. IED Colegio técnico Palermo</p>	
Masillado de muro con dilataciones		Instalación y soldadura de tubulares para estructura de muros divisores.	



INFORME SEMANA INTERVENTORIA
CONTRATO DE OBRA
INFORME SEMANAL No. 38

CO1.PCCNTR.8155350
LOTE COP No.18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



SEMANA N° 38 DEL 22/06/2026 AL 28/06/2026
CÓDIGO AA DD-MMA-AA
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 268 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8168931
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N° CO1.PCCNTR.8155350
LOTE COP 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA RL del consorcio CONTRATO N°	CONSORCIO EDUCATIVO 25 DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR CO1.PCCNTR.8155350	INTERVENTORIA RL de interventoría CONTRATO N°	PROBINTEC S.A.S DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	*ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18*		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.551.797.666,00		
AUI	\$ 846.431.285,81		
COSTO DIRECTO	\$ 1.705.366.380,19		
OFERTADO	\$ 2.342.865.467,00		
EMERGENCIAS	\$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2.422.865.467,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 128.932.199,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 226.932.199,00		
Valor adicional No. 1:	\$ 645.761.548,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$ 200.000.000,00		
Valor adicional No. 1 Obras Contractuales:	\$ 445.761.548,00		
Valor adicional No. 2:	\$ 461.699.955,00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$ 200.000.000,00		
Valor adicional No. 2 Obras Contractuales:	\$ 261.699.955,00		
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.659.259.269,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$ 628.932.199,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$ 3.030.327.070,00		
PLAZO INICIAL	SETE (07) MESES		
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES		
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN	31/03/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	20/09/2026		


PLAZO INICIAL	SETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	31/03/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	20/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	20/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

Obra Programada (%)	SEMANAL 0.34%	ACUMULADO 84.09%	Obra Física Ejecutada (%)	SEMANAL 2.58%	ACUMULADO 88.19%
Valor de la Obra Programada:	\$ 10,192,918.00	\$ 3,076,938,055.00	Valor de la Obra Ejecutada:	\$ 78,265,084.00	\$ 3,227,200,547.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA			
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83.75%	85.61%	
Durante el periodo	0.34%	2.58%	4.10%
Acumulado actual	84.09%	88.19%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTE CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1082	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1086	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GAITÁN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGUN ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1023	ENGATIVA	ABEL RODRIGUEZ CESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
1301	TEUSQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	0.68%	19.64%	18.96%	4.26%	24.56%	20.30%
1023	ENGATIVA	REPÚBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	0.02%	7.77%	7.75%	12.72%	37.64%	24.92%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 02			1.85%	14.21%	12.36%	8.49%	31.85%	22.58%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.34%	2.58%	2.23%	83.36%	87.48%	4.10%
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	72.45%	-27.55%	\$ 38,193,722.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 1,273,680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 9,076,835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 2,913,171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 20,073,306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 150,294,734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 43,248,915.00		
1080	ENGATIVA	LUICLA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 5,658,379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	60.00%	60.00%	0.00%	\$ 20,000,000.00		
1016	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	JORGE GAITÁN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1066	ENGATIVA	SAN JOSE NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	20.00%	20.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			68.75%	67.83%	-1.72%	\$ 290,732,744.10	\$ 628,932,199.00	\$ 338,199,454.90

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.659.259.269,00
VALOR PARCIAL N°1	\$ 401.759.151,00
VALOR PARCIAL N°2	\$ 392.605.364,00
VALOR PARCIAL N°3	\$ 419.080.656,00
VALOR PARCIAL N°4	\$ 335.248.214,00
VALOR PARCIAL N°5	\$ 340.158.088,00
VALOR PARCIAL N°6	\$ 960.277.547,00
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 2.849.129.420,00
SUMAS IGUALES	\$ 810.129.649,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	\$ 2.849.129.420,00	\$ 2.849.129.420,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - * % ADELANTO *
	84.09%	88.19%	4.10%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	268	10.99

CURVA S




SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
2	SEM 2	9/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -
3	SEM 3	16/10/2025	\$ 452,000.00	0.02%	0.00%	\$ -	\$ 452,000.00	0.02%	\$ 452,000.00	0.00%	\$ -
4	SEM 4	23/10/2025	\$ 726,000.00	0.03%	0.00%	\$ -	\$ 726,000.00	0.04%	\$ 1,178,000.00	0.00%	\$ -
5	SEM 5	30/10/2025	\$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	\$ 29,416,873.30	\$ 23,027,622.00	0.27%	\$ 7,567,251.00	1.04%	\$ 29,416,873.00
6	SEM 6	6/11/2025	\$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	\$ 25,779,255.00	\$ 16,158,429.00	0.61%	\$ 17,188,077.00	1.95%	\$ 55,196,128.00
7	SEM 7	13/11/2025	\$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	\$ 102,559,453.00	\$ 75,009,262.00	1.58%	\$ 44,738,268.00	5.58%	\$ 157,755,581.00
8	SEM 8	20/11/2025	\$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	\$ 251,731,418.00	\$ 215,239,886.00	2.88%	\$ 81,229,806.00	14.50%	\$ 409,486,999.00
9	SEM 9	27/11/2025	\$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	\$ 87,572,933.30	\$ 41,890,856.00	4.49%	\$ 126,911,877.00	17.60%	\$ 497,059,932.00
10	SEM 10	4/12/2025	\$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	\$ 21,793,589.00	\$ 18,107,871.00	5.91%	\$ 166,813,337.00	18.37%	\$ 518,853,521.00
11	SEM 11	11/12/2025	\$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	\$ 25,093,898.00	\$ 9,806,811.00	7.14%	\$ 201,714,046.00	19.26%	\$ 543,947,419.00
12	SEM 12	18/12/2025	\$ 44,803,303.00	1.59%	1.03%	\$ 29,099,062.00	\$ 15,704,241.00	8.73%	\$ 246,517,349.00	20.29%	\$ 573,046,481.00
13	SEM 13	25/12/2025	\$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	\$ 22,343,565.00	\$ 43,447,367.00	11.06%	\$ 312,308,281.00	21.08%	\$ 595,390,046.00
14	SEM 14	1/01/2026	\$ 56,247,989.00	1.99%	0.83%	\$ 23,469,005.00	\$ 32,778,984.00	13.05%	\$ 368,556,270.00	21.91%	\$ 618,859,051.00
15	SEM 15	8/01/2026	\$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	\$ 236,488,719.00	\$ 195,253,991.00	14.51%	\$ 409,790,998.00	30.28%	\$ 855,347,770.00
16	SEM 16	15/01/2026	\$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	\$ 39,956,792.00	\$ 4,998,002.00	15.74%	\$ 444,749,788.00	31.69%	\$ 895,304,562.00
17	SEM 17	22/01/2026	\$ 69,362,324.00	2.46%	2.34%	\$ 66,086,806.00	\$ 3,275,518.00	18.20%	\$ 514,112,112.00	34.03%	\$ 961,391,368.00
18	SEM 18	29/01/2026	\$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	\$ 38,340,595.00	\$ 67,001,791.00	21.93%	\$ 619,454,498.00	35.39%	\$ 999,731,963.00
19	SEM 19	5/02/2026	\$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	\$ 101,726,291.00	\$ 20,122,747.00	26.24%	\$ 741,303,536.00	38.99%	\$ 1,101,458,254.00
20	SEM 20	12/02/2026	\$ 162,551,206.00	5.75%	1.52%	\$ 42,982,940.00	\$ 119,568,266.00	32.00%	\$ 903,854,742.00	40.51%	\$ 1,144,441,194.00
21	SEM 21	19/02/2026	\$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	\$ 37,731,200.00	\$ 144,068,779.00	38.43%	\$ 1,085,654,721.00	41.85%	\$ 1,182,172,394.00
22	SEM 22	26/02/2026	\$ 221,633,716.00	7.85%	1.52%	\$ 42,847,295.00	\$ 178,786,421.00	46.28%	\$ 1,307,288,437.00	43.37%	\$ 1,225,019,689.00
23	SEM 23	5/03/2026	\$ 208,747,364.00	7.39%	2.26%	\$ 63,951,186.00	\$ 144,796,178.00	53.67%	\$ 1,516,035,801.00	45.63%	\$ 1,288,970,875.00
24	SEM 24	12/03/2026	\$ 186,145,269.00	6.59%	6.28%	\$ 177,464,542.00	\$ 8,680,727.00	60.26%	\$ 1,702,181,077.00	51.91%	\$ 1,466,435,417.00
25	SEM 25	19/03/2026	\$ 149,758,087.00	5.30%	1.65%	\$ 46,684,366.00	\$ 103,073,721.00	65.56%	\$ 1,851,939,157.00	53.56%	\$ 1,513,119,783.00
26	SEM 26	26/03/2026	\$ 129,089,554.00	4.57%	3.31%	\$ 93,368,732.00	\$ 35,720,822.00	70.13%	\$ 1,981,028,711.00	56.87%	\$ 1,606,488,515.00
27	SEM 27	2/04/2026	\$ 153,455,255.00	5.43%	7.29%	\$ 205,922,820.00	\$ 52,467,565.00	75.56%	\$ 2,134,483,966.00	64.16%	\$ 1,812,411,335.00
28	SEM 28	9/04/2026	\$ 142,675,377.00	5.05%	4.83%	\$ 136,535,783.00	\$ 6,139,594.00	80.61%	\$ 2,277,159,343.00	68.99%	\$ 1,948,947,118.00
29	SEM 29	16/04/2026	\$ 195,438,873.00	6.92%	11.70%	\$ 330,548,693.30	\$ 135,109,820.00	87.53%	\$ 2,472,598,216.00	80.69%	\$ 2,279,495,811.00
30	SEM 30	23/04/2026	\$ 56,148,389.00	1.99%	11.70%	\$ 330,548,693.30	\$ 274,400,304.00	89.52%	\$ 2,528,746,605.00	92.39%	\$ 2,610,044,504.00
31	SEM 31	30/04/2026	\$ 10,449,797.00	0.37%	11.70%	\$ 330,548,693.30	\$ 320,098,896.00	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	104.10%	\$ 2,940,593,197.00
32	SEM 32	7/05/2026	\$ -	0.00%	1.01%	\$ 28,542,222.29	\$ 28,542,222.29	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	105.11%	\$ 2,969,135,419.00
33	SEM 33	14/05/2026	\$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	\$ 4,238,591.80	\$ 3,372,405.39	90.16%	\$ 2,546,807,399.19	105.26%	\$ 2,973,374,011.09
34	SEM 34	21/05/2026	\$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ 9,691,273.35	90.50%	\$ 2,556,576,229.02	105.26%	\$ 2,973,451,567.57
35	SEM 35	28/05/2026	\$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ 8,670,939.98	90.81%	\$ 2,565,324,725.48	105.26%	\$ 2,973,529,124.05
36	SEM 36	4/06/2026	\$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	\$ 29,141,324.08	\$ 20,705,872.29	91.11%	\$ 2,573,760,177.27	106.29%	\$ 3,002,607,448.13
37	SEM 37	11/06/2026	\$ 9,377,523.99	0.33%	0.61%	\$ 17,241,348.69	\$ 7,863,824.70	91.44%	\$ 2,583,137,701.26	106.90%	\$ 3,019,911,796.82
38	SEM 38	18/06/2026	\$ 12,438,524.11	0.44%	0.78%	\$ 21,997,978.32	\$ 9,559,454.21	91.88%	\$ 2,595,576,225.37	107.68%	\$ 3,041,909,775.14
39	SEM 39	25/06/2026	\$ 10,342,404.12	0.37%	0.00%	\$ -	\$ 10,342,404.12	92.25%	\$ 2,605,918,629.49		\$ 3,041,909,775.14
40	SEM 40	2/07/2026	\$ 11,368,920.36	0.40%	0.00%	\$ -	\$ 11,368,920.36	92.65%	\$ 2,617,287,549.85		\$ 3,041,909,775.14
41	SEM 41	9/07/2026	\$ 7,414,110.12	0.26%	0.00%	\$ -	\$ 7,414,110.12	92.91%	\$ 2,624,701,659.97		\$ 3,041,909,775.14
42	SEM 42	16/07/2026	\$ 30,285,878.89	1.07%	0.00%	\$ -	\$ 30,285,878.89	93.99%	\$ 2,654,987,538.86		\$ 3,041,909,775.14
43	SEM 43	23/07/2026	\$ 27,404,109.91	0.97%	0.00%	\$ -	\$ 27,404,109.91	94.96%	\$ 2,682,391,648.77		\$ 3,041,909,775.14
44	SEM 44	30/07/2026	\$ 14,952,840.10	0.53%	0.00%	\$ -	\$ 14,952,840.10	95.49%	\$ 2,697,344,488.87		\$ 3,041,909,775.14
45	SEM 45	6/08/2026	\$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	\$ -	\$ 45,762,755.02	97.11%	\$ 2,743,107,243.89		\$ 3,041,909,775.14
46	SEM 46	13/08/2026	\$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	\$ -	\$ 61,169,408.68	99.27%	\$ 2,804,276,652.57		\$ 3,041,909,775.14
47	SEM 47	20/08/2026	\$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	\$ -	\$ 20,603,614.88	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,041,909,775.14
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,041,909,775.14
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,041,909,775.14
			\$ 2,824,880,267.45								

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 38 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. <u>38</u> Consecutivo	DEL <u>22/6/2026</u> dd-mm-aa	AL <u>28/6/2026</u> dd-mm-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>268</u> días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155350</u> (Número de Contrato)	LOTE COP: <u>18</u>
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra en labores de pintura en ángulos de soporte de canal y relleno en material PEA</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en los perfiles de soporte de los canales y a la compactación de terreno en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la interventoría verificó que el personal presente hacia uso adecuado de los EPP requeridos para el desarrollo de las labores. Sin embargo, se recomienda al Contratista reforzar la supervisión del uso correcto y permanente de la dotación de trabajo por parte de todo el personal, garantizando que esta se encuentre en buen estado y sea utilizada de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad, con el fin de mantener condiciones seguras durante la ejecución de las labores.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción y residuos de lonas (volumen alto), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, realizar un mantenimiento al cerramiento, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se suspenden las actividades de pintura sobre los ángulos metálicos, toda vez que se evidenció la aplicación directa de esmalte, sin realizar previamente la limpieza de la superficie ni la aplicación de fondo anticorrosivo. En consecuencia, la interventoría solicita efectuar la preparación adecuada del elemento metálico, incluyendo la limpieza, aplicación de fondo anticorrosivo y posterior aplicación del acabado, con el fin de garantizar la correcta adherencia y terminación de la pintura. Adicionalmente, se solicita al contratista la ficha técnica del material PEA.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se realizan observaciones mínimas. La interventoría verificara que las observaciones sean atendidas.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución; esta semana se verificara si se atendieron las observaciones</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 38LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.38	DEL22/6/2026	AL28/6/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato266 días
Consecutivo	CO1.PCCNTR.8168931	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
CONTRATO DE INTERVENTORIA No (Número de Contrato)			
CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. (Número de Contrato)			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizaron actividades demolición de placa, excavación, armado de acero para zapatas y vigas y tapete de caucho</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la conformación de la cinta perimetral del tapete y al armado del acero de las columnas del muro en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y las condiciones generales de seguridad implementadas en el frente de obra. Sin embargo, se continúa recomendando al Contratista reforzar la supervisión del uso adecuado y permanente de los EPP, garantizando que todo el personal utilice los elementos de protección requeridos de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, con el fin de prevenir incidentes y mantener condiciones seguras durante el desarrollo de la obra.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizó reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia residuos de excavación (volumen bajo), por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se realiza un ajuste al diseño de la viga en cuanto a sus niveles, autorizando la elevación de la parte superior en 10 cm, con el fin de evitar que quede a ras del terreno y minimizar el riesgo de afectaciones por humedad. Adicionalmente, teniendo en cuenta que algunos tramos ya contaban con excavación ejecutada, se autoriza la colocación de concreto ciclópeo para la nivelación de la excavación.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se efectuó estructuración de muros, estucado, demoliciones y desmonte e instalación de puerta ventanas.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la demolición de un muro ubicado en la tercera planta de la institución educativa. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el frente de obra contaba con cerramiento perimetral y señalización adecuados para la delimitación del área de intervención y el control de acceso. Sin embargo, se recomienda al Contratista fortalecer las jornadas de orden y aseo mediante el retiro oportuno de residuos y materiales producto de la demolición, con el fin de mantener condiciones seguras en el frente de trabajo. Asimismo, se reitera la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de todo el personal involucrado en la ejecución de las actividades.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realizó reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar y residuos, por lo que se recomienda disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: En atención al esquema requerido por la SED, se ejecutan las demoliciones correspondientes. Adicionalmente, conforme a lo acordado en comité, se autoriza la instalación de cielo raso en drywall en la biblioteca del tercer piso, con el propósito de conservar la uniformidad del diseño y dar continuidad al acabado del cielo raso.</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Respecto a la solicitud realizada por la interventoría de esquema de la puerta proyectada, se informó desde la SED que no es requerido el diseño o esquema del mismo. Adicionalmente, respecto al sistema hidráulico, se solicita la presentación de un esquema que incluya el trazado y las especificaciones de la tubería, así como la ubicación de registros, válvulas cheque y demás elementos que conforman la red.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervención cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa, con observaciones realizadas por parte de la interventoría y cuerpo administrativo de la institución.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra:</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervención eléctrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervención eléctrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervención fue revisada por el equipo de la interventoría quien generó recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores. Estas deben ser atendidas a la mayor brevedad.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance, conforme a la actualización del alcance definido para el proyecto.</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se están atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institución educativa. Se espera una visita de verificación por parte de la supervisión para verificar en conjunto y que el colegio reciba a satisfacción</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervención puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se debe desmontar puerta y pintar en electrostática y montar división en zona del baño. El contratista indica que división en acero se encuentra en producción</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La supervisión solicita la intervención en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostática (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente). El contratista informa desmonte de puerta del cuarto de bombas la próxima semana con el fin de realizar mantenimiento y pintura. Se realizan labores en taller para hacer instalación de divisiones la próxima semana.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La supervisión indicó que la ventanería deberá pintarse en color negro.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia residuos (volumen bajo) y material de construcción acopiados sin señalizar, por lo que se recomienda al contratista disponer adecuadamente, realizar una jornada de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: La interventoría se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervisión y a la institución educativa</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 38 LOTE COP No 18		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SEMANA No. 38 Consecutivo	DEL 22/6/2026 05-mi-aa	AL 28/6/2026 05-mi-aa	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 268 días
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)		CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato)	LOTE COP: 18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A			
1. Actividades Técnicas: La interventoría programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoría fueron atendidas.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE			
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: la emergencia ya fue atendida			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Instalacion de puertas de los baños			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.			
6. Generales: Durante la visita realizada en conjunto entre el contratista, la interventoría y la supervisión, se verificó el estado del enchape en las zonas donde se instalarán las puertas, evidenciándose tabletas con falta de adherencia y desprendimiento. En consecuencia, se define el desmonte de las puertas, el retiro y reposición de las tabletas afectadas, y posteriormente la reinstalación de las puertas. Así mismo, una vez se efectúe el retiro de las tabletas, se verificará el estado de adherencia del enchape con el fin de determinar si se requieren intervenciones adicionales; se aclara que el proceso de desmonte y reinstalacion no se cobrara ya que es una actividad que responde a la estructuracion de un proceso constructivo que debe dar garantía a las labores.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A			
1. Actividades Técnicas:			
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado no se evidenciaron actividades en el frente de obra ni presencia de personal ejecutando labores constructivas. En consecuencia, no se generaron observaciones ni reportes asociados al componente de SST para el periodo evaluado.			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra:			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervencion requerido para ajuste de tubería RCI			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B			
1. Actividades Técnicas: El contratista esta estructurando los esquemas de intervencion estructural en la sede, esta debiera ser verificada y aprobada por el equipo de interventoría para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoría esta a la espera que se radique la informacion adicional a esto se realizara inspeccion para evaluar si la mampostería es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificación.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se realizara la verificación de la conformacion del muro, esto incluye demolicion de un tramo pequeño de muro, para verificar como esta amarrado al sistema aporticado, esto con el fin de definir el alcance de la intervencion. Estas labores se programan para la siguiente semana.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A			
1. Actividades Técnicas: N/A			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: Se realiza visita de verificación por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Se realiza visita de verificación conjunta con profesionales electricos en respuesta a esto el contratista remitira una propuesta de intervencion para aprobacion de interventoría.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: N/A			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas:			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales: En comite de obra realizado el día viernes 19 de junio entre la supervision, contratista e interventoria se aclara que la ficha SAE se enfoca unicamente en la intervencion de los puntos fijos, en la que se debe cambiar la cubierta traslucida en atencion a las especificaciones daras que se indican en ficha.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A			
1. Actividades Técnicas: Por solicitud del ingeniero apoyo a la supervision se realiza intervención en el tanque de almacenamiento de agua, efectuando las labores de limpieza y desinfección del mismo.			
2. Seguridad Social y SST: N/A			
3. Aspectos de calidad: N/A			
4. Programación de obra: N/A			
5. Ambiental: N/A			
6. Generales:			
FIRMAS			
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA	 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ING. LUIS EMILIO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 KATERIN CAROLINA NÚÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST	 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	 ING. CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTRICO	 ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO	 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESP. ESTRUCTURA ESTRUCTURAL	

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 38</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 38</div> <div>DEL 22/6/2026 AL 28/6/2026</div> <div>Consecutivo</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>dd-mm-aa</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 dias</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>(Número de Contrato)</div> <div>LOTE COP: 18</div>		
ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A		
 <div>Jueves, 25 de junio de 2026 09:23:54 8618 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</div>	 <div>martes, 23 de junio de 2026 11:00:46 8618 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</div>	
Compactación de subbase	Aplicación de pintura blanca en canales	
 <div>Jueves, 22 de junio de 2026 11:51:10 8618 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</div>		
Nivelación y replanteo		

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Armado acero para columnas



Aplicación de concreto pobre



Retiro de residuo de excavación



Excavación Manual



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 38

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 38 DEL 22/6/2026 AL 28/6/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 LOTE COP: 18
(Número de Contrato) (Número de Contrato)

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Instalación de muro en superboard con termoacustico de fibra de vidrio



Masillado de muro



Desmonte e instalacion de puertas-ventanas



Demolicion de mamposteria estructural



INFORME SEMANA INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA

C01.PCCNTR.8155350

INFORME SEMANAL No. 39

LOTE COP No.18



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



SEMANA N° 39

DEL 29/06/2026

AL 5/07/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 275 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° C01.PCCNTR.8168931

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N° C01.PCCNTR.8155350

LOTE COP 18

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA


CONTRATISTA RL del consorcio CONTRATO N°	CONSORCIO EDUCATIVO 25 DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR C01.PCCNTR.8155350	INTERVENTORIA RL de Interventoría CONTRATO N°	PROINTEC S.A.S DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ C01.PCCNTR.8168931
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"	OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.351.797.666.00	VALOR INICIAL	\$ 796.278.922.00
AUI	\$ 33.17%	VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	\$ 139.026.866.00
COSTO DIRECTO	\$ 1.705.366.366.18	VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	\$ 219.847.737.00
OFERTADO	\$ 2.322.855.467.00	VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.154.847.325.00
EMERGENCIAS	\$ 100.000.000.00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	\$ 2.422.855.467.00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	\$ 139.026.186.00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	\$ 228.932.196.00		
Valor adicional No. 1:	\$ 645.761.648.00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	\$ 200.000.000.00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	\$ 445.761.648.00		
Valor adicional No. 2:	\$ 461.899.955.00		
Valor inicial No. 2 emergencias:	\$ 200.000.000.00		
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:	\$ 261.899.955.00		
VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.695.259.269.00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	\$ 628.932.196.00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	\$ 3.030.327.073.00		
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES	PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES	PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025	FECHA DE INICIACIÓN	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026	FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO

SEMANAL	0.68%	ACUMULADO	84.09%	SEMANAL	0.29%	ACUMULADO	87.75%
Obra Programada (%)				Obra Física Ejecutada (%)			
Valor de la Obra Programada:	\$ 20.743.966.00	\$ 3.077.237.449.00		Valor de la Obra Ejecutada:	\$ 8.732.852.00	\$ 3.210.933.477.00	

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	83.41%	87.46%	
Durante el periodo	0.68%	0.29%	3.66%
Acumulado actual	84.09%	87.75%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTE CONTRACTUALES								
1078	ENGATIVA	RODOLFO LUNAS - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1052	ENGATIVA	SIMÓN BOLÍVAR - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1019	ENGATIVA	JORGE GATÁN CORTES - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1008	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGURO ADICION No. 01								
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1079	ENGATIVA	ABEL RODRÍGUEZ DESPEDES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 01			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
FRENTE ADICIONALES SEGURO ADICION No. 02								
1301	TEUSQUILLO	TÉCNICO PALERMO - SEDE A	5.04%	2.49%	-2.55%	9.30%	27.54%	17.74%
1032	ENGATIVA	REPÚBLICA DE COLOMBIA - SEDE B	2.49%	0.68%	-1.81%	15.72%	38.52%	22.50%
TOTAL PROMEDIO FRENTE ADICION No. 02			3.77%	1.59%	-2.18%	12.51%	32.83%	20.12%
TOTAL PROMEDIO FRENTE CONTRACTUALES Y ADICION No. 01 - 02			0.00%	0.00%	0.00%	84.86%	87.75%	3.66%
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS								
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1020	ENGATIVA	DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA	100.00%	100.00%	27.55%	\$ 38.163.723.00		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 1.273.680.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 9.076.835.00		
1001	ENGATIVA	TABORA - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 2.913.171.00		
1025	ENGATIVA	MIGUEL ANTONIO CARO - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 20.073.306.12		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 150.294.734.00		
1061	ENGATIVA	INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 43.248.915.00		
1080	ENGATIVA	LUCILA RUBIO DE LAVERDE	100.00%	100.00%	0.00%	\$ 5.658.379.98		
1049	ENGATIVA	JUAN DEL CORRAL - SEDE A	60.00%	60.00%	0.00%	\$ 20.000.000.00		
ENGATIVA		SIMÓN BOLÍVAR - SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1016	ENGATIVA	JORGE GATÁN CORTES - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°2)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
1021	ENGATIVA	ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
ENGATIVA		SAN JOSÉ NORTE - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	\$ -		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°1: CUBIERTA)	20.00%	20.00%	0.00%	\$ -		
1073	ENGATIVA	TORQUIGUA - SEDE A (OBRA N°3)	30.00%	30.00%	0.00%	\$ -		
1066	ENGATIVA	MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (OBRA N°2 LIMPEZA TANQUES)	100.00%	100.00%	0.00%	\$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRAS PRIORITARIAS			71.18%	68.96%	-1.82%	\$ 290.732.744.10	\$ 628.932.196.00	\$ 338.199.454.90


AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA	\$ 3.659.239.269.00	VALOR FACTURADO	\$ 2.849.129.420.00	VALOR PAGADO	\$ 2.849.129.420.00
VALOR PARCIAL N°1	\$ 401.759.151.00	INDICADOR FINANCIERO			
VALOR PARCIAL N°2	\$ 392.605.364.00				
VALOR PARCIAL N°3	\$ 419.080.656.00				
VALOR PARCIAL N°4	\$ 335.248.214.00				
VALOR PARCIAL N°5	\$ 340.158.088.00				
VALOR PARCIAL N°6	\$ 960.277.947.00				
TOTAL VALOR FACTURADO	\$ 2.849.129.420.00				
SUMAS IGUALES	\$ 810.129.849.00				

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO 84.09%	% AVANCE EJECUTADO 87.75%	% RETRASO - % ADELANTADO 3.66%	INDICADOR TIEMPO	DIAS 275	RETRASO 10.06
-------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	----------	---------------

CURVA S




SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION					REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO			
1	SEM 1	3/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	
2	SEM 2	9/10/2025	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	
3	SEM 3	16/10/2025	\$ 452,000.00	0.02%	0.00%	\$ -	\$ 452,000.00	0.02%	\$ 452,000.00	0.00%	\$ -	
4	SEM 4	23/10/2025	\$ 726,000.00	0.03%	0.00%	\$ -	\$ 726,000.00	0.04%	\$ 1,178,000.00	0.00%	\$ -	
5	SEM 5	30/10/2025	\$ 6,389,251.00	0.23%	1.04%	\$ 29,416,873.00	\$ 23,027,622.00	0.27%	\$ 7,567,251.00	1.04%	\$ 29,416,873.00	
6	SEM 6	6/11/2025	\$ 9,620,826.00	0.34%	0.91%	\$ 25,779,255.00	\$ 16,158,429.00	0.61%	\$ 17,188,077.00	1.95%	\$ 55,196,128.00	
7	SEM 7	13/11/2025	\$ 27,550,191.00	0.98%	3.63%	\$ 102,559,453.00	\$ 75,009,262.00	1.58%	\$ 44,738,268.00	5.58%	\$ 157,755,581.00	
8	SEM 8	20/11/2025	\$ 36,491,532.00	1.29%	8.91%	\$ 251,731,418.00	\$ 215,239,886.00	2.88%	\$ 81,229,806.00	14.50%	\$ 409,486,999.00	
9	SEM 9	27/11/2025	\$ 45,682,077.00	1.62%	3.10%	\$ 87,572,933.00	\$ 41,890,856.00	4.49%	\$ 126,911,877.00	17.60%	\$ 497,059,932.00	
10	SEM 10	4/12/2025	\$ 39,901,460.00	1.41%	0.77%	\$ 21,793,589.00	\$ 18,107,871.00	5.91%	\$ 166,813,337.00	18.37%	\$ 518,853,521.00	
11	SEM 11	11/12/2025	\$ 34,900,709.00	1.24%	0.89%	\$ 25,093,898.00	\$ 9,806,811.00	7.14%	\$ 201,714,046.00	19.26%	\$ 543,947,419.00	
12	SEM 12	18/12/2025	\$ 44,803,303.00	1.53%	1.03%	\$ 29,099,062.00	\$ 15,704,241.00	8.73%	\$ 246,517,349.00	20.29%	\$ 573,046,481.00	
13	SEM 13	25/12/2025	\$ 65,790,932.00	2.33%	0.79%	\$ 22,343,565.00	\$ 43,447,367.00	11.06%	\$ 312,308,281.00	21.08%	\$ 595,390,046.00	
14	SEM 14	1/01/2026	\$ 56,247,989.00	1.96%	0.83%	\$ 23,469,005.00	\$ 32,778,984.00	13.05%	\$ 368,556,270.00	21.91%	\$ 618,859,051.00	
15	SEM 15	8/01/2026	\$ 41,234,728.00	1.46%	8.37%	\$ 236,488,719.00	\$ 195,253,991.00	14.51%	\$ 409,790,998.00	30.28%	\$ 855,347,770.00	
16	SEM 16	15/01/2026	\$ 34,958,790.00	1.24%	1.41%	\$ 39,956,792.00	\$ 4,998,002.00	15.74%	\$ 444,749,788.00	31.69%	\$ 895,304,562.00	
17	SEM 17	22/01/2026	\$ 99,362,324.00	2.46%	2.34%	\$ 66,086,806.00	\$ 3,275,518.00	18.20%	\$ 514,112,112.00	34.03%	\$ 961,391,368.00	
18	SEM 18	29/01/2026	\$ 105,342,386.00	3.73%	1.36%	\$ 38,340,595.00	\$ 67,001,791.00	21.93%	\$ 619,454,498.00	35.39%	\$ 999,731,963.00	
19	SEM 19	5/02/2026	\$ 121,849,038.00	4.31%	3.60%	\$ 101,726,291.00	\$ 20,122,747.00	26.24%	\$ 741,303,536.00	38.99%	\$ 1,101,458,254.00	
20	SEM 20	12/02/2026	\$ 162,551,206.00	5.75%	1.52%	\$ 42,982,940.00	\$ 119,568,266.00	32.00%	\$ 903,854,742.00	40.51%	\$ 1,444,441,194.00	
21	SEM 21	19/02/2026	\$ 181,799,979.00	6.44%	1.34%	\$ 37,731,200.00	\$ 144,068,779.00	38.43%	\$ 1,085,654,721.00	41.85%	\$ 1,182,172,394.00	
22	SEM 22	26/02/2026	\$ 221,633,716.00	7.85%	1.52%	\$ 42,847,295.00	\$ 178,786,421.00	46.28%	\$ 1,307,288,437.00	43.37%	\$ 1,225,019,689.00	
23	SEM 23	5/03/2026	\$ 208,747,364.00	7.39%	2.26%	\$ 63,951,186.00	\$ 144,796,178.00	53.67%	\$ 1,516,035,801.00	45.63%	\$ 1,288,970,875.00	
24	SEM 24	12/03/2026	\$ 186,145,269.00	6.59%	6.28%	\$ 177,464,542.00	\$ 8,880,727.00	60.26%	\$ 1,702,181,077.00	51.91%	\$ 1,466,435,417.00	
25	SEM 25	19/03/2026	\$ 149,758,087.00	5.30%	1.65%	\$ 46,684,366.00	\$ 103,073,721.00	65.56%	\$ 1,851,939,157.00	53.56%	\$ 1,513,119,783.00	
26	SEM 26	26/03/2026	\$ 129,089,554.00	4.57%	3.31%	\$ 93,368,732.00	\$ 35,720,822.00	70.13%	\$ 1,981,028,711.00	56.87%	\$ 1,606,488,515.00	
27	SEM 27	2/04/2026	\$ 153,455,255.00	5.43%	7.29%	\$ 205,922,820.00	\$ 52,467,565.00	75.56%	\$ 2,137,483,966.00	64.16%	\$ 1,812,411,335.00	
28	SEM 28	9/04/2026	\$ 142,675,377.00	5.05%	4.83%	\$ 136,535,783.00	\$ 6,139,594.00	80.61%	\$ 2,277,159,343.00	68.99%	\$ 1,948,947,118.00	
29	SEM 29	16/04/2026	\$ 195,438,873.00	6.92%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ 135,109,820.00	87.53%	\$ 2,472,598,216.00	80.69%	\$ 2,279,495,811.00	
30	SEM 30	23/04/2026	\$ 56,148,389.00	1.99%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ 274,400,304.00	89.52%	\$ 2,528,746,605.00	92.39%	\$ 2,610,044,504.00	
31	SEM 31	30/04/2026	\$ 10,449,797.00	0.37%	11.70%	\$ 330,548,693.00	\$ 320,098,896.00	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	104.10%	\$ 2,940,593,197.00	
32	SEM 32	7/05/2026	\$ -	0.00%	1.01%	\$ 28,542,222.29	\$ 28,542,222.29	89.89%	\$ 2,539,196,402.00	105.11%	\$ 2,969,135,419.00	
33	SEM 33	14/05/2026	\$ 7,610,997.19	0.27%	0.15%	\$ 4,238,591.80	\$ 3,372,405.39	90.16%	\$ 2,546,807,399.19	105.26%	\$ 2,973,374,011.09	
34	SEM 34	21/05/2026	\$ 9,768,829.83	0.35%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ 9,691,273.35	90.50%	\$ 2,556,576,229.02	105.26%	\$ 2,973,451,567.57	
35	SEM 35	28/05/2026	\$ 8,748,496.46	0.31%	0.00%	\$ 77,556.48	\$ 8,670,939.98	90.81%	\$ 2,565,324,725.48	105.26%	\$ 2,973,529,124.05	
36	SEM 36	4/06/2026	\$ 8,435,451.79	0.30%	1.03%	\$ 29,141,324.08	\$ 20,705,872.29	91.11%	\$ 2,573,760,177.27	106.29%	\$ 3,002,670,448.13	
37	SEM 37	11/06/2026	\$ 9,377,523.99	0.33%	0.61%	\$ 17,241,348.69	\$ 7,863,824.70	91.44%	\$ 2,583,137,701.26	106.90%	\$ 3,019,911,796.82	
38	SEM 38	18/06/2026	\$ 12,438,524.11	0.44%	0.78%	\$ 21,997,978.32	\$ 9,559,454.21	91.88%	\$ 2,595,576,225.37	107.68%	\$ 3,041,909,775.14	
39	SEM 39	25/06/2026	\$ 10,342,404.12	0.37%	0.03%	\$ 811,556.67	\$ 9,530,847.45	92.25%	\$ 2,605,918,629.49	107.71%	\$ 3,042,721,331.81	
40	SEM 40	2/07/2026	\$ 11,368,920.36	0.40%	0.00%	\$ -	\$ 11,368,920.36	92.65%	\$ 2,617,287,549.85		\$ 3,042,721,331.81	
41	SEM 41	9/07/2026	\$ 7,414,110.12	0.26%	0.00%	\$ -	\$ 7,414,110.12	92.91%	\$ 2,624,701,659.97		\$ 3,042,721,331.81	
42	SEM 42	16/07/2026	\$ 30,285,878.89	1.07%	0.00%	\$ -	\$ 30,285,878.89	93.99%	\$ 2,654,987,538.86		\$ 3,042,721,331.81	
43	SEM 43	23/07/2026	\$ 27,404,109.91	0.97%	0.00%	\$ -	\$ 27,404,109.91	94.96%	\$ 2,682,391,648.77		\$ 3,042,721,331.81	
44	SEM 44	30/07/2026	\$ 14,952,840.10	0.53%	0.00%	\$ -	\$ 14,952,840.10	95.49%	\$ 2,697,344,488.87		\$ 3,042,721,331.81	
45	SEM 45	6/08/2026	\$ 45,762,755.02	1.62%	0.00%	\$ -	\$ 45,762,755.02	97.11%	\$ 2,743,107,243.89		\$ 3,042,721,331.81	
46	SEM 46	13/08/2026	\$ 61,169,408.68	2.17%	0.00%	\$ -	\$ 61,169,408.68	99.27%	\$ 2,804,276,652.57		\$ 3,042,721,331.81	
47	SEM 47	20/08/2026	\$ 20,603,614.88	0.73%	0.00%	\$ -	\$ 20,603,614.88	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,042,721,331.81	
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,042,721,331.81	
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	\$ -	\$ -	100.00%	\$ 2,824,880,267.45		\$ 3,042,721,331.81	
			\$ 2,824,880,267.45									

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACO1.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 39LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.39	DEL29/6/2026	AL5/7/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato275 días
Consecutivo	66-mm-aa	66-mm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCO1.PCCNTR.8168931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS - SEDE B (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 30 de abril de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra en labores de pintura en canal y construcción de placa en concreto</div> <div>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en los canales, el aplanamiento y nivelación del terreno, así como el alistamiento para la instalación de la malla electrosoldada como parte de las actividades constructivas programadas. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y recomendó al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad. Asimismo, se recomienda mantener las condiciones de orden y aseo en el frente de obra y realizar supervisión permanente sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para prevenir incidentes y accidentes laborales.</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción y residuos de lonas (volumen medio), se evidencia jornadas de orden y aseo, por lo que se recomienda realizarlas periódicamente, retirar todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</div> <div>6. Generales: N/A.</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 04 de mayo de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN CORTES - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: N/A</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: Se realizan observaciones mínimas.</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA - SEDE A (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 20 de abril de 2026.</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: N/A</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)			
<div>1. Actividades Técnicas: Se realiza entrega de espacios de la sede el día 26 de mayo</div> <div>2. Seguridad Social y SST: N/A</div> <div>3. Aspectos de calidad: N/A</div> <div>4. Programación de obra: N/A</div> <div>4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.</div> <div>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</div> <div>5. Ambiental: N/A</div> <div>6. Generales: N/A</div>			

	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA</div> <div>CONTRATO DE OBRACOI.PCCNTR.8155350</div> <div>INFORME SEMANAL No 39LOTE COP No 18</div>		 <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
SEMANA No.39	DEL29/6/2026	AL5/7/2026	Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato275 días
Consecutivo	66-mmm-aa	66-mmm-aa	
CONTRATO DE INTERVENTORIA NoCOI.PCCNTR.8158931	(Número de Contrato)	CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. COI.PCCNTR.8155350	LOTE COP:18
(Número de Contrato)			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (ANEXO 11 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se continua con actividades de demolición de placa, excavación y armado de acero para zapatas y vigas</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la excavación, instalación de geotextil y fundida de solados en el área de intervención. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y realizó inspección a las condiciones de seguridad implementadas en el frente de obra. Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista ajustar y reforzar el cerramiento perimetral, teniendo en cuenta el próximo retorno de los estudiantes a la institución educativa, con el fin de garantizar una adecuada delimitación del área de trabajo, restringir el acceso de personal no autorizado y prevenir la ocurrencia de incidentes o accidentes. Asimismo, se reitera la importancia de garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de los trabajadores, verificando que estos sean utilizados de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad y conforme a los procedimientos de SST</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, cuenta con el cerramiento perimetral en mal estado, se evidencia residuos de excavación (volumen bajo), por lo que se recomienda realizar la disposición adecuada, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: Se realiza un ajuste al diseño de la viga en cuanto a sus niveles, autorizando la elevación de la parte superior en 10 cm, con el fin de evitar que quede a ras del terreno y minimizar el riesgo de afectaciones por humedad. Adicionalmente, teniendo en cuenta que algunos tramos ya contaban con excavación ejecutada, se autoriza la colocación de concreto ciclópeo para la nivelación de la excavación.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PALERMO (ANEXO 12 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se efectuó estructuración de muros, estucado y aplicación de pintura</p> <p>2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al masillado de muros, retiro de luminarias y aplicación de pintura blanca en las áreas intervenidas. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y realizó seguimiento a las condiciones de SST implementadas en el frente de obra. Como resultado de la inspección, se recomienda al Contratista garantizar el uso adecuado y permanente de los EPP por parte de todo el personal, de acuerdo con los riesgos asociados a cada actividad. Asimismo, se recomienda mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de orden y aseo, con el fin de prevenir incidentes y garantizar un entorno de trabajo seguro durante la ejecución de las actividades.</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.</p> <p>5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado sin señalizar y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental</p> <p>6. Generales: En atención al esquema requerido por la SED, se ejecutan las demoliciones correspondientes. Adicionalmente, conforme a lo acordado en comité, se autoriza la instalación de cielo raso en drywall en la biblioteca del tercer piso, con el propósito de conservar la uniformidad del diseño y dar continuidad al acabado del cielo raso.</p>			
EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVA (DILE) (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: El contratista se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la SED de NP requerido para finalizar las labores en la sede</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion cuarto de basuras, tanques y cubierta en policarbonato) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se realizó la entrega formal del frente el día 14 de mayo de 2026, de la primera etapa</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra:</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion electrica en cuarto de cocina) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: La segunda etapa incluye una intervención eléctrica en la zona de la cocina en el cuarto de las neveras, esta intervención fue revisada por el equipo de la interventoría quien generó recomendaciones y observaciones para poder recibir las labores.</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: Se están atendiendo observaciones y subsanaciones solicitadas por la interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y la institución educativa. Se espera una visita de verificación por parte de la supervisión para verificar en conjunto y que el colegio reciba a satisfacción</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TORQUIGUA - SEDE A (Intervencion puerta y baño) (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: Se desmontó puerta para ser pintada en electrostática. El contratista indica que división de baño en acero se encuentra en producción</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La supervisión solicita la intervención en la puerta donde se ubica el tanque y la bomba de suministro, esto con el fin de que esta se pinte en electrostática (se debe realizar el desmonte y retiro de la existente). Se realizan labores en taller para hacer instalación de divisiones la proximamente.</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - SEDE B (ANEXO 10 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ABEL RODRIGUEZ (ANEXO 13 REGISTRO FOTOGRAFICO)			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: La interventoría se encuentra a la espera de que el contratista realice las pruebas de conexión y funcionamiento del equipo de bombeo para poder realizar entrega formal a la supervisión y a la institución educativa</p>			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TABORA SEDE A			
<p>1. Actividades Técnicas: N/A</p> <p>2. Seguridad Social y SST: N/A</p> <p>3. Aspectos de calidad: N/A</p> <p>4. Programación de obra: N/A</p> <p>5. Ambiental: N/A</p> <p>6. Generales: N/A</p>			

	INFORME SEMANA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155350 INFORME SEMANAL No 39 LOTE COP No 18				 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	SEMANA No. <u>39</u> DEL <u>29/6/2026</u> AL <u>5/7/2026</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato <u>275</u> días Consecutivo 05-mm-aa 05-mm-aa CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>CO1.PCCNTR.8168931</u> CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>CO1.PCCNTR.8155350</u> LOTE COP: <u>18</u> (Número de Contrato) (Número de Contrato)				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO SEDE A					
1. Actividades Técnicas: La interventoría programara visita con el fin de verificar si las observaciones requeridas por interventoría fueron atendidas. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LUCILA RUBIO LA VERDE					
1. Actividades Técnicas: Las labores ya se finalizaron 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: la emergencia ya fue atendida					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A					
1. Actividades Técnicas: Se realiza la desinstalación de las puertas de los baños del primer piso y la remoción del enchape existente. Asimismo, se realiza el suministro del nuevo enchape para su posterior instalación. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, se evidencia material de construcción acopiado y residuos sin señalizar ni acopiar, por lo que se recomienda disponer adecuadamente, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental 6. Generales: N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUAN DEL CORRAL SEDE A					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: 5. Ambiental: N/A 6. Generales: El contratista debe remitir esquema de intervención requerido para ajuste de tubería RCI					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SIMON BOLIVAR SEDE B					
1. Actividades Técnicas: El contratista esta estructurando los esquemas de intervención estructural en la sede, esta deberá ser verificada y aprobada por el equipo de interventoría para dar inicio a las labores. A la fecha la interventoría esta a la espera que se radique la información adicional a esto se realizara inspección para evaluar si la mampostería es tipo dovela y como esta conformada y estructurada a la edificación. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realizara la verificación de la conformación del muro, esto incluye demolición de un tramo pequeño de muro, para verificar como esta amarrado al sistema aporticado, esto con el fin de definir el alcance de la intervención. Estas labores se programan para la siguiente semana.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JORGE GAITAN SEDE A					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se realiza visita de verificación por parte del contratista y profesional hidraulico y sanitario de obra con el fin de entender y estructurar el alcance real de las labores a ejecutar en la sede.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A					
1. Actividades Técnicas: Se realiza visita de verificación conjunta con profesionales electricos en respuesta a esto el contratista remitira una propuesta de intervención para aprobación de interventoría. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A					
1. Actividades Técnicas: N/A 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales: Se aclara que la ficha SAE se enfoca unicamente en la intervención de los puntos fijos, en la que se debe cambiar la cubierta traslucida en atención a las especificaciones claras que se indican en ficha.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MAGDALENA ORTEGA SEDE A					
1. Actividades Técnicas: Por solicitud del ingeniero apoyo a la supervisión se realiza intervención en el tanque de almacenamiento de agua, efectuando las labores de limpieza y desinfección del mismo. 2. Seguridad Social y SST: N/A 3. Aspectos de calidad: N/A 4. Programación de obra: N/A 5. Ambiental: N/A 6. Generales:					
FIRMAS					
 ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIRECTORA DE INTERVENTORIA		 ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTA RESIDENTE DE INTERVENTORIA		 ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
 ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		 KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO PROFESIONAL SST		 ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN ESPECIALISTA AMBIENTAL	
 ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO ESPECIALISTA ELECTICO		 ING. ROBINSON VILAMIL ROJAS ESPECIALISTA HIDRAULICO		 ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	

 <div>PROBINTEC S.A.S.</div>	<div>INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA</div> <div>CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784</div> <div>INFORME SEMANAL No 39</div> <div>LOTE COP No 18</div>	 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div> <div>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</div>
<div>SEMANA No. 39 DEL 29/6/2026 AL 5/7/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) LOTE COP: 18</div>		
ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR - SEDE A		
 <div>30 de junio de 2026 colegio Simón Bolívar Bogotá</div>	 <div>30 de junio de 2026 colegio Simón Bolívar Bogotá</div>	
Aplicación de pintura en canal con pistola de pulverización.	Nivelación y compactación de subbase	
 <div>30 de junio de 2026 colegio Simón Bolívar Bogotá</div>	 <div>martes, 30 de junio de 2026 10:56:31 87a-60 Carrera 92 Engativá Bogotá IED Colegio Simón Bolívar sede A</div>	
Armadura de malla electrosoldada de 5mm	Fundida de placa	

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA - SEDE B



Instalación geotextil



Excavación manual



Fundido de concreto pobre



Alistamiento de zapatas y columnas para fundición



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 39

LOTE COP No 18



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SEMANA No. 39 DEL 29/6/2026 AL 5/7/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 240 días
Consecutivo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155350 (Número de Contrato) LOTE COP: 18

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO TECNICO PALERMO



Masillado en muro de superboard PLANTA 3



Retiro de tubería de gas PLANTA 1



Aplicación de vinilo blanco tipo 1 PLANTA 1



Demolición de cinta con pulidora PLANTA 3



Instalación de bocapuerta en granito



CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

CUMPLIMIENTO DE VINCULACIÓN DE MUJERES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suscrito DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.096.244.957, en calidad de Representante Legal de PROBINTEC, identificado con NIT No. 829001061-1, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, cuyo objeto es:

Interventoría Integral al Contrato de Ejecución de las Obras de Adecuación, Mejoramiento y Mantenimiento Correctivo de las Plantas Físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la Ejecución de Obras Menores, que permitan a través de la Atención de Emergencias y de Necesidades Físicas Prioritarias, Garantizar el Funcionamiento y la Prestación del Servicio de la Infraestructura Física en los Colegios Distritales y las Sedes Administrativas.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Durante la ejecución del Contrato de Interventoría N.º CO1.PCCNTR.8168931, la empresa PROBINTEC contó, durante el mes de junio de 2026, con ocho (8) mujeres vinculadas para el desarrollo de las actividades asociadas a la ejecución del contrato..

La información relacionada con la vinculación del personal corresponde a la realidad y se encuentra respaldada por los respectivos soportes laborales, los cuales estarán disponibles para su verificación por parte de la entidad, cuando corresponda.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la vinculación de mujeres en la ejecución de contratos distritales y para los fines pertinentes.

Se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

Diana Moreno Florez

DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ

Representante Legal

PROBINTEC

NIT. 829001061-1

INFORMACION DE PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN SEXO PARA CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA								
SUBSECRETARIA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL						FECHA DE REPORTE:	jun-26
	Construcción	Transporte y Almacenamiento	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	Actividades Inmobiliarias	Información y Telecomunicaciones	Industria Manufacturera	Comercio y Reparación de Vehículos	Otras ramas económicas
Total mujeres Contratadas	8							
Rango salarial mínimo mujeres	1.750.905							
Rango salarial máximo mujeres	9.900.000							
Rango etario mínimo mujeres	26							
Rango etario máximo mujeres	52							
Rango en tiempo de vinculación mínimo (días) mujeres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) mujeres	190							
Discapacidad mujeres	0							
Pertenencia étnica mujeres	0							
Victimas del conflicto armado mujeres	0							
Mujer Cuidadora	0							
Total Hombres Contratados	7							
Rango salarial mínimo hombres	1.750.905							
Rango salarial máximo hombres	9.900.000							
Rango etario mínimo hombres	28							
Rango etario máximo hombres	63							
Rango en tiempo de vinculación mínimo (días) hombres	90							
Rango en tiempo de vinculación máximo (días) hombres	190							
Discapacidad hombres	0							
Pertenencia étnica hombres	0							
Victimas del conflicto armado hombres	0							
Hombre Cuidador	0							

Fecha	Remitente	Asunto
3 jun	Coordinador Consorc.	DIRECTOR DE OBRA LOTE 17
3 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-668 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE NO DISPOSICIÓN DE RCD - ABRIL DE 2026
3 jun	RMR-Arquitectos Mog.	FICHA TECNICA DE MATERIAL SUBBASE
3 jun	RMR-Arquitectos Mog.	DOCUMENTACIÓN HOJA DE VIDA TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Reunión de representantes legales con consorcio, milagroso
4 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Informe de gestión sst colegios
4 jun	HERNAN, yo 3	RV: ACLARACION Y AJUSTE****PERENTORIO *** ATENCION DE OBRA PRIORITARIA COL SIMON BOLIVAR SEDE A
4 jun	RMR-Arquite., yo 2	ACTA DE CORTE NUMERO 6 Y MEMORIAS
4 jun	RMR-Arquitectos Mog.	ACTA DE CORTE NUMERO 6
4 jun	JHON, yo 2	Revisión informes ambientales grupo 16
4 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-653, 659, 666 RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME NO. 7
5 jun	Coordinador, yo 2	Re: *** PERENTORIO *** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155343 CONS...
5 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	RV: *** PERENTORIO *** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 6 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 8155343 CONS...
5 jun	yo, RMR-Arquite. 2	CO1.PCCNTR.8155097 - Lote 16 - 674 - PROBINTEC-LOTE6-674 - Remisión de certificación no disposición final de RCD - (abril)
5 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Visita colegio Jazmin sede A y B
5 jun	HERNAN, yo 2	Fw: base para COD DANE
5 jun	HERNAN, yo 2	reunion obligatoria SED especialistas ambientales lote 17 e interventoria
5 jun	HERNAN, yo 2	reunión obligatoria SED profesionales ambientales lote 16
5 jun	HERNAN, yo 2	reunion obligatoria presencia SED profesional ambientales lote 18 e interventoria
5 jun	RMR-Arquite., yo 3	CORTE NUMERO 6 V3 COMPLETO
5 jun	RMR-Arquite., yo 5	PROPUESTA REFUERZO ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JAZMIN SEDE A
5 jun	HERNAN, yo 2	RV: Fw: PROBINTEC-LOTE6-340 - Aprobación de item No previsto NP-002-2026 del lote 17 - APU colegio del Colegio José Asunción Silva,...
5 jun	HERNAN, Coord., yo 9	RV: Remisión Aprobación item No previsto NP-003-2026 y NP-004-2026 del lote 17.
5 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO ROBINTEC-LOTE6-611 SUBSANACIÓN APU's DE NP's
6 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	ACTAS DE ENTREGA FISICA FIRMADAS
6 jun	yo, Ambiental 3	CO1.PCCNTR 8155343 - Lote 17 - 667 - PROBINTEC-LOTE6-667 - Llamado de atención por presunto incumplimiento en la entrega del infor...
9 jun	DANIELA, yo 2	Radicación informe ambiental No 8
9 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0609-1150 Informe Mensual No 08 - SG-SST
10 jun	yo, JHON 10	CO1.PCCNTR.8155097 - Lote 16 - 545 - PROBINTEC-LOTE6-545 - Radicación Informe ambiental mensual N°5- V2 correspondiente al perio...
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	reunion obligatoria SED especialistas ambientales lote 17 e interventoria
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	reunión obligatoria SED profesionales ambientales lote 16
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Cancelado: reunion obligatoria presencia SED profesional ambientales lote 18 e interventoria
10 jun	HERNAN, yo 2	RV: INFORMACIÓN FILTRACIONES EN LA SEDE D DESPUES DE OBRAS
10 jun	HERNAN, yo 2	RV: SOLICITUD DE GARANTIA DE OBRA COL. TABORA
10 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita colegio Jazmin sede A y B
10 jun	Carlos, yo 4	Remisión de las memorias revisadas y firmadas correspondientes al acta parcial No. 6
11 jun	RMR-Arquite., yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-679, INFORME MENSUAL AMBIENTAL N°8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL...
11 jun	RMR-Arquite., yo 2	CORTE DE OBRA NUMERO 6
11 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado documentos para ingreso de personal
11 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado de documentos ingreso de personal
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 18 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 16 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 17 SED
11 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Recorrido de avance de obras de lote 16
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	Comité de obra lote 18 SED
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	Comité de obra lote 16 SED
12 jun	CONSORCIO, yo 8	RADICACIÓN ACTA PARCIAL No.6
12 jun	RMR-Arquite., yo 2	RV: Presupuestos ajustados Fontibon
12 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Comité de obra lote 17 SED
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	INFORME SST NUMERO 8 DEL 3 MAYO DE 2026 AL 2 JUNIO DE 2026.
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	CORTE DE OBRA NUMERO 6.
12 jun	RMR-Arquitectos Mog.	memorias y acta numero 6
12 jun	Coordinador, yo 2	ENTREGA INFORME TECNICO No 8 LOTE 17
12 jun	HERNAN, yo 5	RV: Fichas Obras Prioritarias IED Manuela Ayala de Gaitan Sede A
16 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Revisión de acta parcial número 7
16 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	comité de obra lote 17 SED manuela beltran sede A

17 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Respuesta SIGA I-2026-66341, Solicitud información sobre entrega de la obra
17 jun	RMR-Arquite., yo 2	COMPLEMENTO DE NP'S CORREGIDO
17 jun	HERNAN, yo, ALDAIR 3	RV: **** PERENTORIO*** REMISION PARA ACTA PARCIAL No 7 PARA TRAMITE PARA PAGO Contrato de interventoría CO1.PCCNTR. 8168931...
17 jun	HERNAN DARIO LOPEZ	Entrega frentes de obra de China y república de colombia
18 jun	FRANS COCK	OFICIO No. 138 - PLAN DE CONTINGENCIA
18 jun	RMR-Arquite., yo 2	PRESUPUESTOS AJUSTADOS
18 jun	Paula Apps	China R.F.
18 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0618-1450-Radicación documentos personal INGORIENTE
18 jun	HERNAN, Coord., yo 5	Entrega de balance de los contratos de mejoramientos 2025.
18 jun	RMR-Arquite., yo 3	ALCANCE A OFICIO C.MILAGROSO – 116-2025 INFORME MENSUAL TECNICO DE OBRA No 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE...
18 jun	RMR-Arquitectos Mog.	REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJOS DE CAJA ADICIÓN 2
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Recibo de colegio Jazmin sede B
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Revisión de acta parcial número 7 SED
19 jun	Coordinador Consorc.	RESPUESTA: SOLICITUD AJUSTES Y CORRECCIONES PARA LA ENTREGA DE LA IED REPUBLICA DE CHINA, SEDE B - LOTE N.º 17 - C
19 jun	HERNAN, yo, FRANS 3	Ref: APREMIO 2. ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA E INFORME DE INCUMPLIMIENTO CONSORCIO EL MILAGROSO 2025 contrato
19 jun	RMR-Arquitectos Mog.	MEMORIAS EXCEL Y PDF
19 jun	Ambiental, yo 2	Radicación respuesta oficio PROBINTEC-LOTE6-680 e Informe Ambiental Mensual N.º 8 – Versión 1
19 jun	RMR-Arquite. .. yo 4	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-569 PROPUESTA DE CUBIERTA CORREDOR PRIMER NIVEL COLEGIO ANTO...
19 jun	RMR-Arquite... yo 6	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE6-673 PROPUESTA REFUERZO ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JAZMIN SEDE A
19 jun	RMR-Arquite. .. yo 4	PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA COLEGIO JULIO GARAVITO SEDE C
19 jun	RMR-Arquitectos Mog.	SUBSANACION CORTE 6 CONSORCIO EL MILAGROSO 2026
19 jun	yo, Coordinador 3	CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 17 - 700 - PROBINTEC-LOTE6-700 - REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 7 - LOTE N...
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita in situ colegio juan del corral novedad en divisiones
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	revisión de acta parcial 7 lote 18.
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ . 2	RV: HERNAN DARIO LOPEZ PAEZ ha compartido la carpeta "ACTA PARCIAL MES 6_3 DE ABRIL 2026 A 2 MAYO 2026" contigo
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	revisión de acta parcial 7
19 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	RV: Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
19 jun	CONSORCIO, yo 3	26-0619-1534
20 jun	Ambiental, yo 2	Respuesta Oficio PROBINTEC-LOTE6-693
22 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita de obra colegio republica de Venezuela y san francisco de asis
22 jun	Alvaro Samuel Perez.	Cuenta de Cobro Junio y Cuentas pendientes
22 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Radicado de documentos personal nuevo
22 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	visita colegio marco antonio carreño silva
22 jun	RMR-Arquitectos Mog.	CORRECCION a Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
22 jun	HERNAN, RMR-Arquite. 3	Fw: Observación ACTA PARCIAL 6 CO 8155097 de 2025
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ. 2	visita in situ colegio juan del corral novedad en divisiones
23 jun	RMR-Arquitectos Mog.	PRESUPUESTOS AJUSTADOS ADICION 2
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	avances de liquidacion de los lotes 16-17-18
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	comité de obra lote 17
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	comite de obra lote 18
23 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Comite de obra lote 16
25 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0625-1925 Radicación Programación de obra I.E. Palermo
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita al colegio Manuel Ayala atención de emergencia actividades de medidor
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Visita colegio panamericano verificación de actividades de subsanaciones
25 jun	HERNAN DARIO LOPEZ.	Entrega de colegio Jazmin sede B, visita sede A, visita marco Antonio Carreño
25 jun	CONSORCIO, yo 2	26-0625-1617-Correccion Informes No 7
25 jun	CONSORCIO EDUCATIVO.	26-0625-1500-Radicación documentos personal lavado de tanques Magdalena
25 jun	Coordinador, yo 2	BITACORAS MES 7 Y MES 8
26 jun	Coordinador Consorc.	ALCANCE PROGRAMACION COLEGIO PANAMERICANO
26 jun	HERNAN... yo, JHON 17	RV: Entrega Informe Mensual No. 5 Ambiental– Periodo del 3 de febrero al 2 de marzo de 2026 – Contrato ...
26 jun	FRANS COCK	BALANCES CONTRATO ORIGINAL Y RESUMEN DEL CONTRATO
26 jun	FRANS COCK	EMERGENCIAS A LA FECHA
26 jun	FRANS, yo 2	BALANCES ACTUALIZADOS Y CONCILIADOS ENTRE RESIDENTES ADICION 2
26 jun	Coordinador Consorc.	PROGRAMACION Y ENTREGA ACTIVIDADES PENDIENTES EN FRENTES DE TRABAJO
28 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Solicitud ingreso de personal al colegio Pamanericano
28 jun	Tecnico SST 1 Cs Ca.	Ingreso de personal colegio Manuela Beltran
29 jun	CONSORCIO ... yo 15	Radicación APU's NP 004 al 008
30 jun	yo, HERNAN 3	Remisión aprobación ítems No Previsto NP-003-2026 al NP-043-2026 -L16

30 jun	RMR-Arquite,, yo 2	RESPUESTA OFICIO PROBINTEC-LOTE 6-725 INFORME AMBIENTAL NUMERO 8.
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	entrega obra de mejoramiento republica de colombia y republica de china
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Revisión de acta parcial número 7
30 jun	HERNAN DARIO LOPEZ .	Entrega de colegio Jazmin sede B, visita sede A, visita marco Antonio Carreño
30 jun	Coordinador, yo 5	SOLICITUD REVISION NP DEL 8 AL 18 LOTE 17
30 jun	RMR-Arquitectos Mog.	REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJOS DE CAJA ADICION 2
30 jun	DANIELA, yo 2	Informe ambiental No 8 Subsanado
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	Fw: Solicitud Informe Col. Manuela Ayala de Gaitán Sede A
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	visita técnicas especialistas hidráulicos colegio Gaitán Cortez sede B alcance de ficha SAE
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 17 SED
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 16 SED
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	Cancelado: revisión de acta parcial 7
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	comité de obra lote 18
1 jul	HERNAN DARIO LOPEZ .	informes mensuales 7 y 8 correspondientes al periodo de mayo y junio 2026
1 jul	CONSORCIO EDUCATI...	Cargue de pólizas actualizadas en SECOP II – Modificadorio No. 2
1 jul	Coordinador, yo 2	PRIMERA ENTREGA PARCIAL- LIQUIDACION LOTE 17
2 jul	RMR-Arquite,, yo 4	RADICACIÓN APU DE NP'S DEL 044 AL 059
2 jul	CONSORCIO EDUCATI...	Disposicion de residuos Colegio Palermo
3 jul	Coordinador, yo 2	ENTREGA ACTA 7 LOTE 17
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	Revisión de acta parcial número 7
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	entrega de contingencia palermo
3 jul	HERNAN DARIO LOPEZ	RV: **PERENTORIO - PROYECCION DE OFICIO MODIFIACION 3 LOTES 16-17-18 E INTERVENTORIA LOTE 6

FECHA	GRUPO	NÚMERO DE OFICIO	ASUNTO
1/06/2026	SED	PROBINTEC-LOTE6-664	Remisión de informe de gestión de interventoría – Seguimiento al uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP)_Rta Radicado S-2026-180828
1/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-665	OFICIO REMISORIO DEL ACTA PARCIAL N°6 PAGO AL CONTRATISTA CONSORCIO CAPITAL LM LOTE 17
2/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-666	Segunda reiteracion observaciones informe ambiental mensual N°7 - Lote 16
2/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-667	Llamado de atención por presunto incumplimiento en la entrega del informe ambiental mensual N°7 - Lote 17
3/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-668	Respuesta solicitud de certificación de no disposición de RCD – abril de 2026
3/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-669	Ajustes a observaciones Informe No. 7
3/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-670	Ajustes a observaciones Informe No. 7
3/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-671	Ajustes a observaciones Informe No. 7
4/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-672	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista_ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 – Lote 6 -017
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-673	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTAS DE TERCER Y CUARTO PISO DE LA IED EL JAZMIN SEDE A
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-674	Remisión de certificación no disposición final de RCD – (abril) - Lote 16
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-675	Entrega de documentos solicitados por la SED – Componente ambiental - Lote 16
5/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-676	Radicación Informe ambiental mensual N°4 y N°6 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-677	Aprobacion Informe ambiental mensual N°7 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-678	Radicación Informe ambiental mensual N°7- Lote 16
10/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-679	Solicitud informe mensual ambiental No.8 - Lote 16
10/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-680	Solicitud informe mensual ambiental No.8 - Lote 17
11/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-681	Aprobación Informe Mensual SST No8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026 – Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017

11/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-682	Aprobación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio 26-0609-1150- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
11/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-683	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista _Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
11/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-684	Aprobación planillas de Seguridad Social – Acta No 6 Pago al Contratista _ Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-685	Acta No. 6 Lote 18
	LOTE 6	PROBINTEC-LOTE6-686	Acta No. 7 Lote 6
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-687	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
12/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-688	Radicación Informe Mensual SST No 8 V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026– Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155343 - Lote 6 - 017
12/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-689	Radicación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio 26-0609-1150- Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18.
12/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-690	OFICIO REMSORIO LOTE 16 ACTA 6
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-691	Observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-692	Reiteracion de solicitud Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-693	Traslado requerimiento Secretaria Distrital de Ambiente y solicitud de atencion prioritaria - Lote 17
16/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-694	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-695	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-003 AL 043-* Lote 16
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-696	Aprobación Informe Mensual SST No 8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo 2026 al 02 de junio 2026– Rta Oficio C.MILAGROSO – 134-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 - 016
17/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-697	Radicación Informe Mensual SST No8– V1 correspondiente al periodo del 03 de mayo al 02 de junio del 2026 Rta oficio C.MILAGROSO – 134-2025, Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155097 – Lote 6 – 016
18/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-700	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 8
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-701	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME N.º 9

18/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-702	SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO N.º 8
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-703	SOLICITUD DE ENTREGA DEL INFORME TÉCNICO N.º 8
18/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-704	SOLICITUD AJUSTES Y CORRECCIONES PARA LA ENTREGA DE LA IED REPUBLICA DE CHINA – LOTE N.º 17
18/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-706	Aprobación documentación de ingreso de personal - Rta Oficio 26-0518-1450 Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-707	Radicación Informe ambiental mensual N°3, 4, y 6 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-708	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-709	Segunda reiteracion de solicitud Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
19/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-710	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-711	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA DE LA IED JULIO GARAVITO SEDE C
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-712	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-713	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DE CUBIERTAS DE TERCER Y CUARTO PISO DE LA IED EL JAZMIN SEDE A
22/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-714	CONCEPTO ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA - PROPUESTA DE CUBIERTA CORREDOR PRIMER NIVEL COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - FONTIBÓN
22/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-715	Traslado de respuesta de requerimiento de la secretaria Distrital de Ambiente - Lote 17
23/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-716	Aprobación documentación de ingreso de personal – Lote 6 - 017
23/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-717	Observaciones Ítem No Previsto NP. 11
25/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-718	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
25/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-719	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
25/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-720	Reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16

25/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-721	Aprobación documentación de ingreso de personal - Rta Oficio 26-0625-1500 Contrato de obra CO1.PCCNTR.8155350 - Lote 18
26/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-722	Entrega de reprogramaciones de obra, corte 25/06/2026– lote n.º 16
27/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-723	Observaciones NP 08 al 18 L17
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-724	Tercera reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°7 V2 - Lote 17
30/06/2026	GRUPO 16	PROBINTEC-LOTE6-725	Segunda reiteracion observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 16
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-726	Observaciones Informe ambiental mensual N°8 - Lote 17
30/06/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-727	Aprobacion informe ambiental mensual N°8 - Lote 18
30/06/2026	GRUPO 17	PROBINTEC-LOTE6-728	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-008 AL 018-* Lote 17
2/07/2026	GRUPO 18	PROBINTEC-LOTE6-729	Remisión Aprobación Ítem No previsto NP-06,08,09 Y 010- Lote 18

Viernes 29 de mayo de 2026

Personal de obra. 2 oficiales
1 Ayudante

Se da inicio a las actividades de obra en el primer piso donde se tiene una cafetería, esta área va a tener una remodelación con el fin de volverla un aula educativa.

Se da inicio a las actividades de desmontes y demoliciones de muros.

Se realiza cerramiento de obra y en zona de acapio de escombros.

Sabado 30 del mayo de 2026

Personal de obra. 2 oficiales
1 Ayudante

Se continua con las actividades de desmontes
y demolición de muros.

Lunes 1 de Junio de 2026

Personal de obra 2 oficiales
1 Ayudante

Se continua con las actividades de demolición de muros y trasiego hasta el area de acopio.

Martes 2 de Junio de 2026

Personal de obra: 1 Supervisor de SED
1 Director de Obra
1 Contratista

Se reunen con el fin de adicionar actividades en el area de cocina y cafeteria para adecuar mejor el area que va a quedar el aula educativa.

Miercoles 3 de Junio de 2026

Personal de obra: 2 Oficiales
1 Ayudante

Se continua con las actividades de demolición de muros, se instala cerramiento en lona y se desmonta ventanería en aluminio.

Jueves 4 de Junio de 2026

-Personal de Obra: 1 oficial
2 Ayudante

Se realiza demolición de muro divisorio en biblioteca
se continua con los desmontes de ventanería y
se realiza acopio de escombros para su posterior
trasiego.

Viernes 5 de junio de 2026

Personal de Obra: 4 oficial
2 Ayudantes

Se continua con la demolición de muro en biblioteca y se desmontan canaletas de redes, se inicia el trasiego de escombros al punto de acopio.



Sábado 6 de Junio 2026

Personal de Obra: 2 oficiales

Se realiza limpieza y frasciego de escombros a
punto de acopio.

Martes 9 de Junio 2026

Personal de obra. 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza demolición de muro en biblioteca y
trasiego de escombros.

Miércoles 10 de Junio de 2026

Personal de Obra : 1 oficial
1 Ayudante

Llega a obra laminas de superboard 8 mm
y perfiles estructurales 4x8 para muros
divisorios, se realiza su trasiego hasta la
biblioteca - planta 3.

Jueves 11 de Junio de 2026

Personal de obra : 1 - oficial
1 Ayudante

Se inicia aplicación de pintura en aceite 3 en 1 para
perfiles metálicos

Viernes 12 de Junio de 2026

Personal de obra. 1 oficial
1 Ayudante:

Se continua con la actividad de pintura en
perfiles estructurales.

Sábado 13 de Junio de 2026

Personal de Obra 3 oficiales
1 Ayudante

Se inicia actividad de instalación de muros en superborard de 8mm de espesor en las laminas. y el espesor del muro contempla un espesor de 12 cm, esta actividad se realiza en el primer piso area donde funcionaba la cafeteria.

Martes 16 de Junio 2026

Personal de Obra: 3 oficiales
1 Ayudante.

Se continua con la instalación de muros en
Superboard en primer piso y se empieza a instalar
dilataciones en U y e 2.

Miercoles 17 de Junio 2026

Personal de obra 3 oficiales
1 Ayudante

Se inicia masillado de muros en area de
cafeteria.

Se inicia actividad de instalacion de estructura
metalica de refuerzo perfil 8X4 cal 14, en area de
biblioteca.

Jueves 18 de Junio de 2026

Personal de Obra: 3 oficiales
1 Ayudante

Se continua con el masillado de muros en area de cafeteria.

Se continua con la instalacion de estructura en area de biblioteca.