

FORMATO

ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DISEÑOS

CÓDIGO

FO-DP-04

PROCESO

Diseño de Proyectos

VERSIÓN

6



CONTRATO No

688

DE

2024

ACTA No

34

DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

CONSULTORIA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CONCURSO DE MÉRITOS

IDU-CMA-SGDU-031-2023

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIDAD DE CHAPINERO - VEREDA EL VERJÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CATORCE (14) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

30 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

29 DE JULIO DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 2.499.951.074

A. PRÓRROGAS y/o ADICIONES

MODIFICACIONES AL CONTRATO No.	PRÓRROGAS (DÍAS CALENDARIO)	ADICIONES (VALOR EN NÚMERO)	FECHA
MODIFICACIÓN No. 01 PRÓRROGA No. 01	90	N/A	28/01/2025
MODIFICACIÓN No. 02 PRÓRROGA No. 02 Y ADICIÓN No. 01	60	\$211.796.513,00	27/05/2025
MODIFICACIÓN No. 03 PRÓRROGA No. 03	71	N/A	17/02/2026

B. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
11	8	25/04/2025
12	9	02/05/2025
14	7	12/05/2025
15	7	19/05/2025
23	29	23/12/2025
30	20	05/05/2026
31	8	25/05/2026

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VEINTIÚN (21) MESES Y ONCE (11) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO

8 DE JUNIO DE 2026

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

\$ 2.711.747.587

CONSULTOR

CONSORCIO VIAL UG-ING

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA	90 %	900.512.933-9
2) INGENNYA S.A.S	10 %	901.332.232-5
3) N/A	N/A %	N/A

INTERVENTOR

N/A

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) N/A	N/A %	N/A
2) N/A	N/A %	N/A
3) N/A	N/A %	N/A

PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN- IDU

CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN

En Bogotá D.C. ; a los

Ocho

8

días del mes

Junio

de

2026

se reunieron:

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

c.c.

1.030.572.947

de

Bogotá D.C.

Representante legal del Consultor;

N/A

c.c.

N/A

de

N/A

Representante legal de la interventoría;

CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN

c.c.

1.037.648.018

de

Envigado, Antioquia

Profesional(es) de apoyo a la Supervisión IDU,

ANGELA MARÍA JAMES NIÑO

c.c.

52.585.996

de

Bogotá D.C.

Supervisor(a) del Contrato IDU

WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA

c.c.

79.531.517

de

Bogotá D.C.

Ordenador(a) del Gasto IDU

Con el fin de dar por terminado el contrato anteriormente citado.

C. ESTADO FINANCIERO

1. DATOS GENERALES

(*)	a.	Valor Inicial del Contrato	\$ 2.499.951.074
(*)	b.	Valor Adiciones	\$ 211.796.513
(*)	c.	Valor Contrato más Adiciones	\$ 2.711.747.587
	d.	Valor Facturado a la Fecha (Acta de Terminación)	\$ 2.405.964.935
(*)	e.	Valor Pendiente por Pagar	\$ 305.782.652

FORMATO ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS			
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN
FO-DP-04	Diseño de Proyectos		6



D. ESTADO Y ENTREGA DE PRODUCTOS									
Se deja constancia de la entrega al IDU de productos aprobados por la Interventoría a la fecha de suscripción del Acta de Terminación:									
DESCRIPCIÓN PRODUCTO	DESCRIPCIÓN SUBPRODUCTO	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA		Comunicación de Entrega Inicial al IDU y fecha	Comunicación de Entrega Final al IDU y fecha	Valor Pagado	% Pagado Producto	Comunicación de recibo a satisfacción del Producto por parte del IDU	OBSERVACIONES
		Clase de documento	Documentos en Físico y/o Digital						
PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS									
TOPOGRAFÍA	Informe de recopilación y análisis de Información (incluye metodología)	Informe	Digital	202452601226552 12/07/2024	202452601302182 25/07/2024 ACC Rev. #58	\$2.876.552,00	90,00%	202423601006561 ACC Rev. #58	N/A
	Informe de Metodología	Informe	Digital	202452601228222 12/07/2024	202452601335192 30/07/2024 ACC Rev. #58	\$11.506.209,00	90,00%	202423601006571 ACC Rev. #58	N/A
	Informe final de topografía	Informe	Digital	ACC Rev. #363 18/10/2024 202452602075142 09/12/2024	202452602075142 09/12/2024 ACC Rev. #483	\$14.382.762,00	90,00%	202423601577581 ACC Rev. #483	N/A
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	Recopilación y análisis de la información (Incluye metodología y toma de información)	Informe	Digital	ACC Rev. #81 02/08/2024 202452601463632 22/08/2024	202452601463632 22/08/2024 ACC Rev. #92	\$3.330.745,00	90,00%	202423601117021 ACC Rev. #92	N/A
	Informe tránsito promedio diario (TPD)	Informe	Digital	ACC Rev. #386 29/10/2024 202452601955072 18/11/2024	202452601955072 18/11/2024 ACC Rev. #413	\$3.330.745,00	90,00%	202423601541691 ACC Rev. #413	N/A
	Informe plan de manejo de tránsito (PMT)	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #680 24/12/2024 202552600035552 13/01/2025	202552600035552 13/01/2025 ACC Rev. #680	\$9.992.234,00	90,00%	202523600081041 ACC Rev. #680	N/A
GEOMÉTRICO	Informe de recopilación y análisis de información	Informe	Digital	202452601228592 12/07/2024	202452601228592 12/07/2024 ACC Rev. #19	\$6.055.900,00	90,00%	202423600959961 ACC Rev. #19	N/A
	Informe Diseño Geométrico final	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #683 24/12/2024 202552601103722 31/07/2025	202552601103722 31/07/2025 ACC Rev. #1121	\$54.503.098,00	90,00%	202523600839831 ACC Rev. #1121	Se debe realizar un ajuste a la sección típica del puente teniendo en cuenta los ajustes solicitados en el Estudio de Tránsito avalado por SDM. Se deja constancia que dicha actualización se debe realizar al producto relacionado, y el cual queda plasmado en la sección trabajo faltante.
REDES HÚMEDAS	RAI "Informe de Recopilación y Análisis de la Información"	Informe	Digital	202452601226772 12/07/2024	202452601435652 15/08/2024 ACC Rev. #144	\$13.625.775,00	90,00%	202423601102371 ACC Rev. #144	N/A
	Informe Metodología de trabajo	Informe	Digital	202452601226872 12/07/2024	202452601435652 15/08/2024 ACC Rev. #140	\$13.625.775,00	90,00%	202423601102371 ACC Rev. #140	N/A
	Informe de Inspección de Redes Hidrosanitarias (incluye anexos)	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #782 14/02/2025 202552600598682 25/04/2025	202552600598682 25/04/2025 ACC Rev. #874	\$40.877.324,00	90,00%	202523600460871 ACC Rev. #874	N/A
	Diseño de sistema de redes de alcantarillado - Drenaje Vial	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #794 21/02/2025 202552600588462 24/04/2025	202552600588462 24/04/2025 ACC Rev. #879	\$68.128.871,00	90,00%	202523600460861 ACC Rev. #879	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	Diseño de detalle de estructuras nuevas	Informe y planos	Digital	202552601102652 17/07/2025 ACC Rev. #984 09/06/2025	2025526011026362 20/10/2025 ACC Rev. #984	\$112.034.146,00	90,00%	202523601154691 ACC Rev. #984	Se realiza ajuste a la sección típica del puente teniendo en cuenta los ajustes solicitados en el Estudio de Tránsito avalado por SDM. Se deja constancia que dicha actualización se debe realizar al producto relacionado, y el cual queda plasmado en la sección trabajo faltante.
GEOTECNIA	Metodología, cronograma, recopilación de información y plan de exploración del subsuelo para fundaciones, redes y demás estructuras complementarias.	Informe y planos	Digital	Primera entrega 202452601227092 12/07/2024 ACC Rev. #85 Segunda entrega actualización ACC Rev. #760 06/02/2025 ACC Rev. #760	Primera entrega 202452601391112 09/08/2024 ACC Rev. #85 Segunda entrega actualización 202552600394772 17/03/2025 ACC Rev. #806	\$5.753.105,00	90,00%	Primera entrega 202423601064481 ACC Rev. #85 Segunda entrega actualización 202523600290011 ACC Rev. #806	N/A
	Informe de avance No. 01	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #228 17/09/2024 202552600812872 06/06/2025	202552600812872 06/06/2025 ACC Rev. #950	\$17.259.314,00	90,00%	202523600665971 ACC Rev. #950	N/A
	Informe de avance No. 02	Informe y planos	Digital	ACC Rev. #917 09/04/2025 202552600940732 03/07/2025	202552600940732 03/07/2025 ACC Rev. #917	\$17.259.314,00	90,00%	202523600715361 ACC Rev. #917	N/A
	Estudios y diseños geotécnicos definitivos.	Informe y planos	Digital	202552601184372 15/08/2025 ACC Rev. #926 16/04/2025	202552601256072 01/09/2025 ACC Rev. #1200	\$74.790.362,00	90,00%	202523600949781 ACC Rev. #1200	N/A
AMBIENTAL, SST, FORESTAL	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Informe	Digital	202452601041172 12/06/2024	202452601190592 08/07/2024	\$32.263.174,00	90,00%	202417500949051.00	N/A
	Sustracción de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá	Informe	Digital	ACC Rev. #611 28/11/2024 202552601406672 26/09/2025	202552601406672 26/09/2025 ACC Rev. #1186	\$338.146.897,00	90,00%	202517501085841 ACC Rev. #1186	N/A
	Documentos insumos para obtención de permisos ambientales	Informe	Digital	ACC Rev. #611 28/11/2024 202552601632442 12/11/2025	202552601632442 12/11/2025 ACC Rev. #930	\$55.769.356,00	90,00%	202517501224301 ACC Rev. #930	N/A
PAVIMENTOS	Informe de Recopilación de información, plan de exploración y metodología	Informe y planos	Digital	Primera entrega 202452601228242 12/07/2024 Segunda entrega actualización ACC Rev. #658 17/03/2025	Primera entrega 202452601379722 08/08/2024 Segunda entrega actualización 202552600453812 27/03/2025 ACC Rev. #658	\$7.267.080,00	90,00%	Primera entrega 202423601080631 Segunda entrega actualización 202523600345211 ACC Rev. #858	N/A
	Informe de revisión, actualización, ajuste y/o complementación al diseño de pavimentos	Informe y planos	Digital	202552600870432 16/05/2025 ACC Rev. #939 24/04/2025	202552601043762 21/07/2025 ACC Rev. #939	\$16.956.519,00	90,00%	202523600796671 ACC Rev. #939	N/A

FORMATO											
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS											
CÓDIGO	PROCESO							VERSIÓN			
	FO-DP-04	Diseño de Proyectos						6			
SOCIAL	Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación estratégica con la Propuesta metodológica y cronograma (productos y actividades) para la etapa de estudios y diseños	Informe	Digital	202452601093802 20/06/2024	202452601558622 06/09/2024 ACC Rev. #177	\$16.502.327,00	90,00%	202423601183481 ACC Rev. #177	N/A		
	Elaboración del análisis de antecedentes – RAI	Informe	Digital	202452601119962 25/06/2024	202452601119962 25/06/2024 ACC Rev. #69	\$16.502.327,00	90,00%	202423600962241 ACC Rev. #69	N/A		
	Mapeo de actores: instituciones, actores económicos y sociales	Informe	Digital	202452601227792 12/07/2024	202452601632852 19/09/2024 ACC Rev. #242	\$16.502.327,00	90,00%	202423601240271 ACC Rev. #242	N/A		
	Matriz de sistematización y retroalimentación participativa	Informe	Digital	ACC Rev. #138 22/08/2024 202452601659542 24/09/2024	202452601659542 24/09/2024 ACC Rev. #261	\$33.004.655,00	90,00%	202423601257661 ACC Rev. #261	N/A		
	Diagnóstico y caracterización territorial social, economía y cultural del área de influencia directa e indirecta	Informe	Digital	ACC Rev. #676 07/01/2025 202552600119532 27/01/2025	202552600119532 27/01/2025 ACC Rev. #676	\$33.004.655,00	90,00%	202523600101931 ACC Rev. #676	N/A		
	Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.	Informe	Digital	ACC Rev. #777 11/02/2025 202552600421242 26/03/2025	202552600421242 26/03/2025 ACC Rev. #777	\$33.004.655,00	90,00%	202523600319731 ACC Rev. #777	N/A		
	Plan de manejo social de los impactos (PMSI)	Informe	Digital	ACC Rev. #867 31/03/2025 202552600580502 23/04/2025	202552600580502 23/04/2025 ACC Rev. #928	\$33.004.655,00	90,00%	202523600455681 ACC Rev. #928	N/A		
	Documento para la implementación del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica en la etapa de construcción con su presupuesto, para contratista e interventoría.	Informe	Digital	ACC Rev. #1120 15/07/2025 202552601134272 05/08/2025	202552601134272 05/08/2025 ACC Rev. #1120	\$33.004.655,00	90,00%	202523600917371 ACC Rev. #1120	N/A		
	Informe consolidado de Gestión Social desarrollada durante la etapa de los estudios y diseños	Informe	Digital	N.A.	N.A.	\$0,00	0,00%	N.A.	Se encuentra de las actividades detalladas en la sección trabajo pendiente		
	Metodología para el proceso de sustracción de reserva o EIA.	Informe	Digital	202452601093802 20/06/2024	202452601757492 10/10/2024 ACC Rev. #240	\$16.502.328,00	90,00%	202423601337441 ACC Rev. #240	N/A		
Entrega final de documentos sociales para proceso de sustracción de reserva o EIA	Informe	Digital	ACC Rev. #1199 15/08/2025 202552601219182 26/08/2025	202552601219182 25/08/2025 ACC Rev. #1199	\$66.009.306,00	90,00%	202523600922121 ACC Rev. #1199	N/A			
PRESUPUESTO	Presupuesto para componente de obra (desglosado por actividades y capítulos/subcapítulos de obra)	Informe y planos	Digital	202552601532192 22/10/2025 Alcance 202552601538632 23/10/2025 ACC Rev. #1096 21/07/2025	202552601582962 31/10/2025 Alcance 202552601591942 04/11/2025 ACC Rev. #1096	\$14.382.762,00	90,00%	202523601202701 ACC Rev. #1096	Se aclara que el concepto de aprobación emitida se encuentra supeditado a las posibles actualizaciones que se deben afectar por la revisión adelantada de los productos con aval de terceros. Hasta tanto se tenga el aval de la información entregada sin que persistan modificaciones, este documento puede presentar modificaciones. En el mismo sentido, y debido a la aprobación del estudio de tránsito por parte de la SDM, se hace necesario actualizar el presente documento, debido al cambio en la sección transversal. Se deja constancia que dicha actualización se debe realizar al producto relacionado, y el cual queda plasmado en la sección trabajo faltante.		
	Análisis de precios unitarios / estudio de mercado	Informe	Digital	202552601110242 31/07/2025 ACC Rev. #1096 21/07/2025	202552601582962 31/10/2025 Alcance 202552601591942 04/11/2025 ACC Rev. #1096	\$8.629.657,00	90,00%	202523601202701 ACC Rev. #1096	N/A		
	Memorias de cálculo de cantidades de obra por componentes	Informe	Digital	202552601532192 22/10/2025 Alcance 202552601538632 23/10/2025 ACC Rev. #1096 21/07/2025	202552601582962 31/10/2025 Alcance 202552601591942 04/11/2025 ACC Rev. #1096	\$2.876.552,00	90,00%	202523601202701 ACC Rev. #1096	Se aclara que el concepto de aprobación emitida se encuentra supeditado a las posibles actualizaciones que se deben afectar por la revisión adelantada de los productos con aval de terceros. Hasta tanto se tenga el aval de la información entregada sin que persistan modificaciones, este documento puede presentar modificaciones. En el mismo sentido, y debido a la aprobación del estudio de tránsito por parte de la SDM, se hace necesario actualizar el presente documento, debido al cambio en la sección transversal. Se deja constancia que dicha actualización se debe realizar al producto relacionado, y el cual queda plasmado en la sección trabajo faltante.		
	Informe Final de costos, presupuestos y Presupuesto total consolidado (costos directos, indirectos, otros)	Informe	Digital	202552601532192 22/10/2025 Alcance 202552601538632 23/10/2025 ACC Rev. #1096 21/07/2025	202552601582962 31/10/2025 Alcance 202552601591942 04/11/2025 ACC Rev. #1096	\$2.876.552,00	90,00%	202523601202701 ACC Rev. #1096	Se aclara que el concepto de aprobación emitida se encuentra supeditado a las posibles actualizaciones que se deben afectar por la revisión adelantada de los productos con aval de terceros. Hasta tanto se tenga el aval de la información entregada sin que persistan modificaciones, este documento puede presentar modificaciones.		
CRONOGRAMA	Cronograma de Obra - Flujo de caja	Informe	Digital	202552601219592 25/08/2025 ACC Rev. #1149 31/07/2025	ACC Rev. #1281 31/10/2025 Actualización Sefalización ACC Rev. #1557 02/06/2026	\$15.139.750,00	90,00%	202523601206661 Alcance 202523601227841 ACC Rev. #1557	Se aclara que el concepto de aprobación emitida se encuentra supeditado a las posibles actualizaciones que se deben afectar por la revisión adelantada de los productos con aval de terceros. Hasta tanto se tenga el aval de la información entregada sin que persistan modificaciones, este documento puede presentar modificaciones. En el mismo sentido, y debido a la aprobación del estudio de tránsito por parte de la SDM, se hace necesario actualizar el presente documento, debido al cambio en la sección transversal. Se deja constancia que dicha actualización se debe realizar al producto relacionado, y el cual queda plasmado en la sección trabajo faltante.		
	Apéndice A - Especificaciones Particulares	Informe	Digital	ACC Rev. #1281 26/09/2025	ACC Rev. #1281 31/10/2025	\$5.677.406,00	90,00%	202523601206661 Alcance 202523601227841 ACC Rev. #1281	N/A		
	Apéndice B - Especificaciones Generales	Informe	Digital	ACC Rev. #1281 26/09/2025	ACC Rev. #1149 15/09/2025 Actualización ACC Rev. #1281 31/10/2025	\$5.677.406,00	90,00%	Alcance 202523601227841 ACC Rev. #1149 Actualización ACC Rev. #1281	N/A		
	Apéndice C - Especificaciones de Redes de servicios públicos	Informe	Digital	ACC Rev. #1281 26/09/2025	ACC Rev. #1149 15/09/2025	\$5.677.406,00	90,00%	202523601206661 Alcance 202523601227841	N/A		
	Cronograma de Construcción (Anexo técnico)	Informe	Digital	ACC Rev. #1281 26/09/2025	ACC Rev. #1149 15/09/2025 Actualización ACC Rev. #1281 31/10/2025 Ajuste ACC Rev. #1478	\$5.677.406,00	90,00%	202523601206661 Alcance 202523601227841 ACC Rev. #1149 Actualización ACC Rev. #1281	N/A		

FORMATO ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS											
CÓDIGO		PROCESO							VERSIÓN		
FO-DP-04		Diseño de Proyectos							6		
PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS											
TRÁNSITO Y TRANSPORTE (TERCERO)	Estudio de Tránsito	Informe	Digital	202552600359882 10/03/2025 ACC Rev. #681 24/12/2025	202552601668142 20/11/2025 ACC Rev. #681 Concepto aprobación SDM SI 202522416607961 16/12/2025	\$7.569.875.00	90,00%	202523601355311 ACC Rev. #681	N/A		
	Diseño de Señalización	Informe	Digital	202552600948312 04/07/2025 ACC Rev. #1458 18/02/2026	202652600214082 10/11/2025 ACC Rev. #1458 Concepto aprobación SDM SS 202631100650231 09/02/2026	\$7.569.875.00	90,00%	202623600214891 ACC Rev. #1458	N/A		
DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO (TERCERO)	Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación	Informe	Digital	202552600030352 10/01/2025 ACC Rev. #1458 18/02/2026	202552600030352 10/01/2025 ACC Rev. #1458	\$64.596.265.00	80,00%	202517501252561 (Radicación POC - CAR) ACC Rev. #1458	El día 21/11/2025 se radicó el POC ante la Autoridad Ambiental Competente. No obstante, el día 27/01/2026 se reciben los comunicados OGA 202617500058331 y OGA 202617500058401 con el cual se dan traslado a los AUTO DRBC No. 01266000037 y No. 01266000036 del 21/01/2026 por medio del cual se ordena cobro por servicio de evaluación ambiental y se efectúa requerimiento dentro del trámite administrativo de solicitud de autorización para la ocupación de cauce de la Quebrada Los Santos y el cuerpo de agua artificial, en el que se solicita allegar el concepto de viabilidad técnica ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para la sustracción de reserva junto con el respectivo pago por concepto de evaluación ambiental.		
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL (TERCERO)	Permisos ambientales	Informe	Digital	202552601632442 12/11/2025 ACC Rev. #611 28/11/2024	202552601632442 12/11/2025 ACC Rev. #930	\$20.186.333.00	80,00%	202517501218971 (Radicación PAF - CAR) 202517501252561 (Radicación POC - CAR) ACC Rev. #930	El día 11 de noviembre se radicó el PAF y el día 21/11/2025 se radicó el POC ante la Autoridad Ambiental Competente. No obstante, el día 27/01/2026 se reciben los comunicados OGA 202617500058331 y OGA 202617500058401 con el cual se dan traslado a los AUTO DRBC No. 01266000037 y No. 01266000036 del 21/01/2026 por medio del cual se ordena cobro por servicio de evaluación ambiental y se efectúa requerimiento dentro del trámite administrativo de solicitud de autorización para la ocupación de cauce de la Quebrada Los Santos y el cuerpo de agua artificial, en el que se solicita allegar el concepto de viabilidad técnica ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para la sustracción de reserva junto con el respectivo pago por concepto de evaluación ambiental y posteriormente el día 23/02/2026 se recibe informe técnico de la revisión del PAF por parte de la CAR en el que solicitan incluir el concepto de viabilidad técnica ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para la sustracción de reserva.		
	Documento Técnico de evaluación de solicitud de sustracción definitiva de Área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y obtención del acto administrativo de sustracción de reserva	Informe	Digital	202552601406672 26/09/2025 ACC Rev. #611 28/11/2024	202552601406672 26/09/2025 ACC Rev. #1186	\$239.544.480,00	80,00%	202517501118411 (Primera radicación MADS) 202617500504421 (Atención de requerimiento MADS) ACC Rev. #1186	Se recibe el comunicado OGA 202517501118411 (OF-GN-ENT-NOA-NA-A21) fechado el día 16/10/2025 con la radicación ante la AAC de la solicitud. No obstante, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emite un primer pronunciamiento recibido el día 16/02/2026 mediante comunicado 21022026E2001717 con el cual realiza un "check list" de la documentación entregada y a su vez realiza un requerimiento para la continuidad del trámite. El día 09/04/2026 se emite el comunicado IDU-688-2024-547 (202652600537132) dirigido al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con la atención al requerimiento realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS para continuar con el proceso de revisión. Posteriormente, el día 17/04/2026 la Oficina de Gestión Ambiental - OGA del IDU emite respuesta al requerimiento realizado por el MADS mediante comunicado 202617500504421. El día 28 de mayo de 2026 se emite el Auto No. 126 "Por el cual se ordena la apertura del expediente SRF-00068, el inicio de la evaluación de la solicitud de sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal Protectora Nacional Bosque Oriental de Bogotá y se adoptan otras disposiciones" donde se inicia el procedimiento administrativo de evaluación para las 0.27 hectáreas de la Reserva Forestal, presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU con NIT. 899.999.081-6, en el marco de ejecución del proyecto. A la fecha continúa en revisión por parte del MADS		
OTROS											
OTROS											
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 1	Informe - Técnico	Digital	202452601350202 del 31/07/2024	202452601350202 del 31/07/2024	\$	51.495.747	100%	202423601046631 del 12/08/2024	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202452601437042 del 16/08/2024	202452601437042 del 16/08/2024				202417501101771 del 23/08/2024			
	Informe - Social	Digital	202452601330122 del 29/07/2026	202452601330122 del 29/07/2026				202423601043211 del 09/08/2024 Memorando ORSC 202418500233763 del 08/08/2024			
	Informe - SST	Digital	202452601204432 del 10/07/2024	202452601520572 del 30/08/2024 202452601519402 del 30/08/2024				202417501145991 del 30/08/2024			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 2	Informe - Técnico	Digital	202452601651132 del 23/09/2024	202452601651132 del 23/09/2024	\$	51.495.747	100%	202423601242131 del 25/09/2024	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202452601372012 del 27/08/2024	202452601372012 del 27/08/2024				202417501116581 del 27/08/2024			
	Informe - Social	Digital	202452601641872 del 23/09/2024	202452601641872 del 23/09/2024				202423601242101 del 25/09/2024 Memorando ORSC 202418500289263 del 23/09/2024			
	Informe - SST	Digital	202452601391202 del 09/08/2024	202452601568752 del 09/09/2024 202452601561982 del 06/09/2024				202417501192691 del 13/09/2024			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 3	Informe - Técnico	Digital	202452601651272 del 23/09/2024	202452601651272 del 23/09/2024	\$	51.495.747	100%	202423601242141 del 25/09/2024	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202452601870582 del 31/10/2024	202452601870582 del 31/10/2024				202417501420761 del 07/11/2024			
	Informe - Social	Digital	202452601681492 del 27/09/2024	202452601681492 del 27/09/2024				202423601296371 del 04/10/2024 Memorando ORSC 202418500301973 del 02/10/2024			
	Informe - SST	Digital	202452601571732 del 09/09/2024	202452601737722 del 8/10/2024 202452601787682 del 17/10/2024				202417501350121 del 21/10/2024			

CÓDIGO FO-DP-04		FORMATO ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS					VERSIÓN 6			
		PROCESO								
		Diseño de Proyectos								
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 4	Informe - Técnico	Digital	202452601805762 del 21/10/2024	202452601805762 del 21/10/2024	\$ 51.495.747	100%	202423601357541 del 22/10/2024	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202452602041562 del 03/12/2024	202452602041562 del 03/12/2024			202417501542151 del 05/12/2024			
	Informe - Social	Digital	202452601878002 del 01/11/2024	202452601878002 del 01/11/2024			202423601434391 del 08/11/2024 Memorando ORSC 202418500341443 del 08/11/2024			
	Informe - SST	Digital	202452601733042 del 07/10/2024	202452602050182 del 04/12/2024 202452602048342 del 03/12/2024			202417501544561 del 05/12/2024			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 5	Informe - Técnico	Digital	202552600035512 del 13/01/2025	202552600035512 del 13/01/2025	\$ 51.495.747	100%	202523600084161 del 24/01/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600030312 del 10/01/2025	202552600030312 del 10/01/2025			202517500113861 del 30/01/2025			
	Informe - Social	Digital	202452602058272 del 05/12/2024	202452602058272 del 05/12/2024			202423601586551 del 13/12/2024 Memorando ORSC 202418500379503 10/12/2024			
	Informe - SST	Digital	202452601920552 del 12/11/2024	202452602153572 del 23/12/2024 202452602148342 del 20/12/2024			202517500001041 del 02/01/2025			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 6	Informe - Técnico	Digital	202552600247352 del 18/02/2025	202552600247352 del 18/02/2025	\$ 51.495.747	100%	202523600118821 del 18/02/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600145342 del 31/01/2025	202552600145342 del 31/01/2025			2025175001177261 del 14/02/2025			
	Informe - Social	Digital	202552600022642 del 08/01/2025	202552600022642 del 08/01/2025			202523600033591 del 16/01/2025 Memorando ORSC 202518500005893 del 13/01/2025			
	Informe - SST	Digital	202452602070722 del 06/12/2024	202452602169152 del 26/12/2024 202452602166072 del 26/12/2024			2025175000006481 del 08/01/2025			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 7	Informe - Técnico	Digital	202552600376752 del 12/03/2025	202552600376752 del 12/03/2025	\$ 51.495.747	100%	202523600292061 del 19/03/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600145422 del 31/01/2025	202552600145422 del 31/01/2025			202523600319721 del 26/03/2025 Memorando OGA 202517500092553 del 21/03/2025			
	Informe - Social	Digital	202552600137002 del 30/01/2025	202552600137002 del 30/01/2025			202523600129871 del 04/02/2025 Memorando ORSC 202518500031803 del 03/02/2025			
	Informe - SST	Digital	202452602070722 del 06/12/2024	202552600105702 del 23/01/2025 202552600104942 del 23/01/2025			202517500113841 del 30/01/2025			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 8	Informe - Técnico	Digital	202552600517192 del 09/04/2025	202552600517192 del 09/04/2025	\$ 51.495.747	100%	202523600409151 del 15/04/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600616402 del 30/04/2025	202552600616402 del 30/04/2025			202517500472031 del 05/05/2025			
	Informe - Social	Digital	202552600580502 del 23/04/2025	202552600580502 del 23/04/2025			202523600455681 del 29/04/2025 Memorando ORSC 202518500129163 del 28/04/2025			
	Informe - SST	Digital	202552600220522 del 12/02/2025 202552600215872 del 12/02/2025	202552600220522 del 12/02/2025 202552600215872 del 12/02/2025			202517500202381 del 21/02/2025			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 9	Informe - Técnico	Digital	202552600517902 del 09/04/2025	202552600517902 del 09/04/2025	\$ -	0%	202523600409191 del 15/04/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600713992 del 20/05/2025	202552600713992 del 20/05/2025			202517500570891 del 28/05/2025			
	Informe - Social	Digital	202552600426742 del 20/03/2025	202552600426742 del 20/03/2025			202523600354931 del 04/04/2025 Memorando ORSC 202518500103183 del 01/04/2025			
	Informe - SST	Digital	202552600356912 del 7/03/2025 202552600355102 del 7/03/2025	202552600356912 del 7/03/2025 202552600355102 del 7/03/2025			202517500290041 del 19/03/2025			
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 10	Informe - Técnico	Digital	202552600812832 del 09/06/2025	202552600812832 del 09/06/2025	\$ -	0%	202523600617661 del 09/06/2025	N/A		
	Informe - Ambiental	Digital	202552600815802 del 09/06/2025	202552600815802 del 09/06/2025			202517500693521 del 27/06/2025			
	Informe - Social	Digital	202552600580562 del 23/04/2025	202552600580562 del 23/04/2025			202523600455661 del 29/04/2025 Memorando ORSC 202518500129403 28/04/2025			
	Informe - SST	Digital	202552600509642 del 08/04/2025	202552600598842 del 25/04/2025 202552600596702 del 28/04/2025			202517500472041 del 05/05/2025			



FORMATO ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS										idu
CÓDIGO		PROCESO						VERSIÓN		
FO-DP-04		Diseño de Proyectos						6		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 11	Informe - Técnico	Digital	202552600945162 del 03/07/2025	20252600945162 del 03/07/2025	\$	-	0%	202523600769931 del 17/07/2025	N/A	
	Informe - Ambiental	Digital	202552600991912 del 11/07/2025	202552600991912 del 11/07/2025				202517500812811 del 28/07/2025		
	Informe - Social	Digital	202552600911282 del 26/06/2025	202552600911282 del 26/06/2025				202523600743311 del 10/07/2025 Memorando ORSC 202518500208053 del 08/07/2025		
	Informe - SST	Digital	202552600850472 del 13/06/2025	202552601115522 del 01/08/2025				202517500874611 del 14/08/2025		
	Informe - Técnico	Digital	202552601198822 del 20/08/2025	202552601198822 del 20/08/2025				202523600919821 del 26/08/2025		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 12	Informe - Ambiental	Digital	202552601219302 del 25/08/2025	202552601219302 del 25/08/2025	\$	-	0%	202517500977051 del 09/09/2025	N/A	
	Informe - Social	Digital	202552601134422 del 05/08/2025	202552601134422 del 05/08/2025				202523600889521 del 19/08/2025 Memorando ORSC 202518500246793 del 14/08/2025		
	Informe - SST	Digital	202552601021562 del 17/07/2025	202552601276302 del 03/09/2025				202517501003581 del 16/09/2025		
	Informe - Técnico	Digital	202552601272552 del 03/09/2025	202552601272552 del 04/09/2025				202523600987651 del 11/09/2025		
	Informe - Ambiental	Digital	202552601348492 del 16/09/2025	202552601348492 del 16/09/2025				202517501085811 del 08/10/2025		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 13	Informe - Social	Digital	202552601219252 del 25/08/2025	202552601219252 del 25/08/2025	\$	-	0%	202523600917341 del 26/08/2025 Memorando ORSC 202518500255363 del 25/08/2025	N/A	
	Informe - SST	Digital	202552601182752 del 15/08/2025	202552601290112 del 06/09/2025				202517501022001 del 18/09/2025		
	Informe - Técnico	Digital	202552601399012 del 25/09/2025	202552601399012 del 25/09/2025				202523601058131 del 29/08/2025		
	Informe - Ambiental	Digital	202552601433372 del 02/10/2025	202552601433372 del 02/10/2025				202517501085821 del 08/10/2025		
	Informe - Social	Digital	202552601375412 del 23/09/2025	202552601375412 del 23/09/2025				202523601037751 del 23/09/2025 Memorando ORSC 202518500287283 del 23/09/2025		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 14	Informe - SST	Digital	202552601317882 del 10/09/2025	202552601747932 del 05/12/2025	\$	51.495.747	100%	202517501325761 del 11/12/2025	N/A	
	Informe - Técnico	Digital	202552601482052 del 10/10/2025	202552601482052 del 10/10/2025				202523601134491 del 20/10/2025		
	Informe - Ambiental	Digital	202552601548472 del 24/10/2025	202552601548472 del 24/10/2025				202517501194551 del 06/11/2025		
	Informe - Social	Digital	202552601453752 del 06/10/2025	202552601453752 del 06/10/2025				202523601085631 del 08/10/2025 Memorando ORSC 202518500299983 del 07/10/2025		
	Informe - SST	Digital	202552601467372 del 08/10/2025	202552601800292 del 18/12/2025				202517501381911 del 30/12/2025		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 15	Informe - Técnico	Digital	202552601731362 del 02/12/2025	202552601731362 del 02/12/2025	\$	51.495.747	100%	202523601325741 del 11/12/2025	N/A	
	Informe - Ambiental	Digital	202552601668262 del 20/11/2025	202552601668262 del 20/11/2025				202517501293541 del 02/12/2025		
	Informe - Social	Digital	202552601692542 del 25/11/2025	202552601692542 del 25/11/2025				202523601296501 del 02/12/2025 Memorando ORSC 202518500354323 del 26/11/2025		
	Informe - SST	Digital	202552601708122 del 28/11/2025	202652600111282 del 28/01/2026				OGA 20261750091431 del 02/02/2026		
	Informe - Técnico	Digital	202552601790852 del 16/12/2025	202552601790852 del 16/12/2025				202523601371281 del 24/12/2025		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 16	Informe - Ambiental	Digital	202552601818242 del 22/12/2025	202552601818242 del 22/12/2025	\$	51.495.747	100%	202517501382661 del 30/12/2025	N/A	
	Informe - Social	Digital	202552601811262 del 19/12/2025	202552601811262 del 19/12/2025				202523601381941 del 30/12/2025 Memorando ORSC 202518500390043 del 30/12/2025		
	Informe - SST	Digital	202552601811202 del 19/12/2025	202652600239212 del 18/02/2026				OGA 202617500271461 del 03/03/2026		
	Informe - Técnico	Digital	202652600291622 del 27/02/2026	202652600291622 del 27/02/2026				202623600309571 del 10/03/2026		
	Informe - Ambiental	Digital	202652600505022 del 01/04/2026	202652600505022 del 01/04/2026				20261750455211 del 08/04/2026		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 17	Informe - Social	Digital	202652600314032 del 03/03/2026	202652600314032 del 03/03/2026	\$	51.495.747	100%	202623600316791 del 11/03/2026 Memorando ORSC 202618500088263 del 10/03/2026	N/A	
	Informe - SST	Digital	202652600174212 del 09/02/2026	202652600472202 del 27/03/2026				OGA 202617500417791 del 31/03/2026		
	Informe - Técnico	Digital	202652600291622 del 27/02/2026	202652600291622 del 27/02/2026				202623600309571 del 10/03/2026		
	Informe - Ambiental	Digital	202652600505022 del 01/04/2026	202652600505022 del 01/04/2026				20261750455211 del 08/04/2026		
	Informe - Social	Digital	202652600314032 del 03/03/2026	202652600314032 del 03/03/2026				202623600316791 del 11/03/2026 Memorando ORSC 202618500088263 del 10/03/2026		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 18	Informe - SST	Digital	202652600174212 del 09/02/2026	202652600472202 del 27/03/2026	\$	51.495.747	100%	OGA 202617500417791 del 31/03/2026	N/A	
	Informe - Técnico	Digital	202652600291622 del 27/02/2026	202652600291622 del 27/02/2026				202623600309571 del 10/03/2026		
	Informe - Ambiental	Digital	202652600505022 del 01/04/2026	202652600505022 del 01/04/2026				20261750455211 del 08/04/2026		
	Informe - Social	Digital	202652600314032 del 03/03/2026	202652600314032 del 03/03/2026				202623600316791 del 11/03/2026 Memorando ORSC 202618500088263 del 10/03/2026		
	Informe - SST	Digital	202652600174212 del 09/02/2026	202652600472202 del 27/03/2026				OGA 202617500417791 del 31/03/2026		

FORMATO									
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS									
CÓDIGO		PROCESO					VERSIÓN		
FO-DP-04		Diseño de Proyectos					6		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 19	Informe - Técnico	Digital	202652600517472 del 07/04/2026	202652600517472 del 07/04/2026	\$ 51.495.747	100%	202623600529001 del 21/04/2026	N/A	
	Informe - Ambiental	Digital	202652600508342 del 01/04/2026	202652600508342 del 01/04/2026			202617500480201 del 15/04/2026		
	Informe - Social	Digital	202652600416432 del 17/03/2026	202652600416432 del 17/03/2026			202623600367231 del 19/03/2026 Memorando ORSC 202618500098513 del 19/03/2026		
	Informe - SST	Digital	202652600416602 del 17/03/2026 202652600404942 del 16/03/2026	202652600647082 del 24/04/2026 202652600647362 del 24/04/2026			OGA 202617500584201 del 29/04/2026		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 20	Informe - Técnico	Digital	N/A	N/A	\$ -	0%	N/A	Se encuentra de las actividades detalladas en la sección trabajo pendiente	
	Informe - Ambiental	Digital	N/A	N/A			N/A		
	Informe - Social	Digital	202652600754902 del 20/05/2026	202652600754902 del 20/05/2026			202623600716091 del 21/05/2026 Memorando ORSC 202618500164003 del 20/05/2026		
	Informe - SST	Digital	202652600599792 del 17/04/2026	202652600726982 del 07/05/2026 202652600727152 del 7/05/2026			202617500715991 del 21/05/2026		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 21	Informe - Técnico	Digital	N/A	N/A	\$ -	0%	N/A	Se encuentra de las actividades detalladas en la sección trabajo pendiente	
	Informe - Ambiental	Digital	N/A	N/A			N/A		
	Informe - Social	Digital	N/A	N/A			N/A		
	Informe - SST	Digital	202652600741272 del 11/05/2026	202652600897992 del 04/06/2026			En revisión de la entidad al momento de la terminación del contacto.		
COSTO FIJO INFORME MENSUAL 22	Informe - Técnico	Digital	N/A	N/A	\$ -	0%	N/A	Se encuentra de las actividades detalladas en la sección trabajo pendiente	
	Informe - Ambiental	Digital	N/A	N/A			N/A		
	Informe - Social	Digital	N/A	N/A			N/A		
	Informe - SST	Digital	N/A	N/A			N/A		
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 1	Informe del componente de	Digital	Flujo N°1110 - Pavimentos	Flujo N°1110 - Pavimentos	\$ 47.504.626	100%	202523600388701 del 19/08/2025	N/A	
	Informe del componente de	Digital	202552601162502 del 12/09/2025	202552601162502 del 12/09/2025			20252360054961 del 03/09/2025		
INFORME DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 2	Informe del componente ambiental	Digital	202652600441912 del 20-03-2026	202652600507952 del 01/04/2026	\$ 14.660.979	100%	202617500699851 del 20/05/2026	N/A	



FORMATO			
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DISEÑOS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-DP-04	Diseño de Proyectos	6	

E. TRABAJO FALTANTE					
A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar y/o entregar al IDU:					
No.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FALTANTE		DOCUMENTACIÓN FALTANTE		OBSERVACIONES
			Radicado	Documentos en Físico y/o Digital	
1	SOCIAL	Informe consolidado de Gestión Social desarrollada durante la etapa de los estudios y diseños.	Sin entregar	Digital	Al momento de la terminación del contrato, se encuentra en elaboración el producto, teniendo en cuenta todos los insumos desarrollados durante la ejecución del contrato. Se espera entregar la primer versión del informe consolidado el 02 de julio del 2026.
2	DISEÑOS REDES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO (APROBACIÓN TERCERO)	Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación	202517501252561 (Radicación POC - CAR)	Digital	Debido a que el permiso de ocupación de cauce donde se incluye el estudio de hidráulica, hidrología y socavación, debe incluir el concepto de viabilidad técnica ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADDS dada la ubicación donde se desarrollará dicho proyecto, en la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, no se puede optar por una nueva radicación de los documentos avalados por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para el inicio de la evaluación respectiva por parte de la CAR hasta tanto se tenga la resolución con la aprobación de la sustracción de reserva forestal. Respecto a la aprobación de este producto, una vez se disponga del pronunciamiento respectivo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y se radique nuevamente para evaluación de la CAR Cundinamarca los permisos respectivos, el Consultor brindará el apoyo técnico necesario para atender y ajustar cualquier requerimiento formulado por las entidades competentes durante el proceso de revisión. Lo anterior, sin que la atención y/o aprobación posterior de estos productos por parte de terceros condicione o impida la liquidación y cierre del contrato.
3		Permisos ambientales	202517501218971 (Radicación PAF - CAR) 202517501252561 (Radicación POC - CAR)	Digital	Debido a que la solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados y el permiso de ocupación de cauce debe incluir el concepto de viabilidad técnica ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADDS dada la ubicación donde se desarrollará dicho proyecto, en la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, no se puede optar por una nueva radicación de los documentos avalados por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para el inicio de la evaluación respectiva por parte de la CAR hasta tanto se tenga la resolución con la aprobación de la sustracción de reserva forestal. Respecto a la aprobación de este producto, una vez se disponga del pronunciamiento respectivo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y se radique nuevamente para evaluación de la CAR Cundinamarca los permisos respectivos, el Consultor brindará el apoyo técnico necesario para atender y ajustar cualquier requerimiento formulado por las entidades competentes durante el proceso de revisión. Lo anterior, sin que la atención y/o aprobación posterior de estos productos por parte de terceros condicione o impida la liquidación y cierre del contrato.
4	ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - FORESTAL (APROBACIÓN TERCERO)	Documento Técnico de evaluación de solicitud de sustracción definitiva de área de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y obtención del acto administrativo de sustracción de reserva	202517501118411 (Radicación MADS)	Digital	Se evidenció que la continuidad y culminación de este trámite dependían exclusivamente de los tiempos de evaluación, revisión y emisión de los respectivos pronunciamientos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en su calidad de autoridad ambiental competente. Esta circunstancia generó un alto grado de incertidumbre respecto a la oportunidad en la obtención de las decisiones administrativas requeridas para dar continuidad a las actividades asociadas al proyecto, toda vez que dichos tiempos obedecen a procedimientos internos de la autoridad ambiental y escapan al control y gestión del consultor. En este contexto, no fue posible gestionar una ampliación del plazo de ejecución del contrato, considerando que no existían elementos técnicos, administrativos o jurídicos que permitieran estimar con un grado razonable de certeza el tiempo requerido para que el MADS emitiera el pronunciamiento correspondiente. En consecuencia, tanto el consultor como la entidad contratante carecían de una base objetiva que sustentara la definición de una prórroga por un término determinado, ya que cualquier ampliación habría sido de carácter especulativo y sin garantía de que durante dicho periodo se obtuviera la decisión esperada por parte de la autoridad ambiental. Por lo anterior, y en aplicación de las condiciones contractuales vigentes, el contrato finalizó por vencimiento del plazo de ejecución, sin que ello obedeciera a incumplimientos atribuibles al consultor, sino a la materialización de un riesgo asociado a la dependencia de actuaciones de terceros, específicamente de la autoridad ambiental competente. En consecuencia, el cierre del contrato se produjo manteniendo la trazabilidad de todas las actuaciones adelantadas, dejando constancia de que la culminación del trámite ambiental quedó supeditada a la emisión del pronunciamiento por parte del MADS. Respecto a la aprobación de este producto, una vez se disponga del pronunciamiento respectivo por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Consultor brindará el apoyo técnico necesario para atender y ajustar cualquier requerimiento formulado por las entidades competentes durante el proceso de revisión. Lo anterior, sin que la atención y/o aprobación posterior de estos productos por parte de terceros condicione o impida la liquidación y cierre del contrato.
5	GEOMÉTRICO	**Actualización debido a aprobación del Estudio de Tránsito** Informe Diseño Geométrico final	Pendiente por radicación	Digital	Debido a la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se deberá ajustar la sección típica del puente dada la ampliación en el andén correspondiente. Por lo cual, este documento deberá ser cargado al ACC para su traslado a archivo documental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. El Consultor se compromete a entregar el producto en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.

FORMATO ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS						
CÓDIGO		PROCESO			VERSIÓN	
FO-DP-04		Diseño de Proyectos			6	
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES	**Actualización debido a aprobación del Estudio de Tránsito** Diseño de detalle de estructuras nuevas	Pendiente por radicación	Digital	Debido a la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se deberá ajustar la sección típica del puente dada la ampliación en el andén correspondiente. Por lo cual, este documento deberá ser cargado al ACC para su traslado a archivo documental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. El Consultor se compromete a entregar el producto en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
	7	**Actualización debido a aprobación del Estudio de Tránsito** Presupuesto para componente de obra (desglosado por actividades y capítulos/subcapítulos de obra)	Pendiente por radicación	Digital	Debido a la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se deberá ajustar la sección típica del puente dada la ampliación en el andén correspondiente. Por lo cual, este documento deberá ser cargado al ACC para su traslado a archivo documental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. El Consultor se compromete a entregar el producto en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
		Actualización debido a aprobación del Estudio de Tránsito Memorias de cálculo de cantidades de obra por componentes	Pendiente por radicación	Digital	Debido a la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se deberá ajustar la sección típica del puente dada la ampliación en el andén correspondiente. Por lo cual, este documento deberá ser cargado al ACC para su traslado a archivo documental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. El Consultor se compromete a entregar el producto en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
	8	**Actualización debido a aprobación del Estudio de Tránsito** Cronograma de Obra - Flujo de caja	Pendiente por radicación	Digital	Debido a la aprobación del Estudio de Tránsito por parte de Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) se deberá ajustar la sección típica del puente dada la ampliación en el andén correspondiente. Por lo cual, este documento deberá ser cargado al ACC para su traslado a archivo documental del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. El Consultor se compromete a entregar el producto en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
9	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 20	Informe - Técnico	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
10	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 20	Informe - Ambiental	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
11	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 21	Informe - Técnico	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
12	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 21	Informe - Ambiental	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
13	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 21	Informe - Social	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
14	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 21	Informe - SST	Pendiente por concepto por parte de la supervisión	Digital	Al momento de la terminación del contrato, el informe se encuentra en revisión por parte de la supervisión.	
15	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 22	Informe - Técnico	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
16	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 22	Informe - Ambiental	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
17	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 22	Informe - Social	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
18	COSTO FLUO INFORME MENSUAL 22	Informe - SST	Pendiente por radicación	Digital	El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
19	INFORME FINAL	N/A	Pendiente por radicación	Digital	De acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato IDU 688-2024 en su literal D. Liquidación numeral 11.9, se deberá elaborar y entregar a la supervisión oportunamente el Informe Final del contrato según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU. Por lo anterior, se deberá radicar una vez se de cierre al contrato por parte de la consultoría. El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
20	INFORME EJECUTIVO	N/A	Pendiente por radicación	Digital	De acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato IDU 688-2024 en su literal D. Liquidación numeral 11.9, se deberá elaborar y entregar a la supervisión el Informe Ejecutivo del desarrollo del contrato, haciendo una síntesis completa de la misma según lo descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU y lo exigido en el presente contrato. Por lo anterior, se deberá radicar una vez se de cierre al contrato por parte de la consultoría. El Consultor se compromete a entregar el informe en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
21	ENTREGA DE DISEÑOS PUENTE ENTORNO COMÚN DE DATOS (CDE)	N/A	Pendiente por radicación	Digital	De acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato IDU 688-2024 en su literal D. Liquidación numeral 11.9. Los productos documentales finales del contrato se deben entregar únicamente en forma digital, avalados mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Por lo anterior, una vez se tengan cerrados la totalidad de flujos de revisión entregados mediante el Autodesk Construction Cloud (ACC) como entorno común de datos (CDE) se procederá con el puente respectivo mediante esta plataforma. El Consultor se compromete a entregar los productos con las condiciones actuales con el fin de dar continuidad al proceso de liquidación, pago y certificación del contrato vigente. Así mismo, una vez se cuente con la totalidad de permisos y autorizaciones por parte de las diferentes Autoridades Ambientales Competentes, se realizará la actualización al archivo previamente cargado, situación que no condicionará o impedirá la liquidación y cierre del contrato.	
22	TRÁMITE DE REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	N/A	Pendiente por radicación	Digital y físico	Pendiente de adelantar el trámite. El Consultor se compromete a realizar el trámite de registro en un plazo de dos (2) meses máximo después de terminado el contrato, esto es, el 08 de agosto del 2026.	
23	ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	Pendiente por radicación	Digital	Se deberá suscribir el acta de liquidación del contrato con la supervisión del IDU, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad. Por lo anterior, este documento será suscrito una vez se tenga el debido cumplimiento de las demás obligaciones establecidas para la etapa de liquidación.	

FORMATO		
ACTA TERMINACIÓN DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA DISEÑOS		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-04	Diseño de Proyectos	6



F. METAS FÍSICAS BÁSICAS DISEÑADAS					
Si el contrato tiene varios proyectos discriminar las metas por c/u					
DESCRIPCIÓN PRODUCTO O HITO	CANTIDAD DISEÑADA	UND. MEDIDA	OBSERVACIONES / ESPECIFICACIONES		
LONGITUD TOTAL DE VÍA	1,6	KM	Clase de Pavimento	Flexible y rígido	
NÚMERO DE CALZADAS	1	UNIDAD	Ancho de Calzada	Mts	6,8
NÚMERO DE CARRILES POR CALZADA	2	UNIDAD	Ancho de Carril	Mts	3,4
SEGMENTOS VIALES LOCALES	1	UNIDAD	Longitud Total Segmentos	M Lineal	25
TRAMOS VIALES LOCALES	1	UNIDAD	Longitud Total Tramos	M Lineal	N/A
CICLORRUTA	0	KM			
ESPACIO PÚBLICO	18	M ²			
PUENTES PEATONALES	0	UNIDAD	Long. Puente	15	Ancho Tablero 8
PUENTES VEHICULARES	1	UNIDAD	Long. Puente	-	Ancho Tablero -
INTERSECCIÓN A NIVEL	0	UNIDAD			
BOX CULVERT /DEPRIMIDO/TÚNEL	0	UNIDAD	Sección Transversal	N/A	
ESTACIONES SENCILLAS	0	UNIDAD	Área de la Estación	M ² CU	N/A
ESTACIONES INTERMEDIAS	0	UNIDAD	Área de la Estación	M ² CU	N/A
ESTACIONES CABECERA	0	UNIDAD	Área de la Estación	M ² CU	N/A
PATIO/PORTAL	0	UNIDAD	Área Patio /Portal	M ² CU	N/A
EMPLEOS GENERADOS	46	UNIDAD			
OTRO (Escriba aquí nombre producto faltante)					

G. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y/O FALTANTES
<p>OBSERVACIONES ENTIDAD CONTRATANTE</p> <p>Los productos faltantes del Consultor se consideran que son obligaciones insatisfechas y no generan obligación de pago hasta tanto no cumplan con los requisitos establecidos contractualmente. En consecuencia, la Entidad se reserva la facultad de determinar, en la etapa de liquidación, las responsabilidades, ajustes económicos, garantías y demás consecuencias contractuales y judiciales que correspondan por las obligaciones insatisfechas o cumplidas de manera parcial.</p> <p>A partir de la fecha del acta de terminación, el contrato se encuentra en etapa de liquidación y las partes deberán cumplir las obligaciones previstas para las mismas establecidas en la cláusula 11.9</p> <p>Para la liquidación del contrato deberá actualizar la vigencia de los amparos de conformidad con lo previsto en la cláusula 18 del contrato.</p> <p>La Entidad reconoce el derecho del Consultor de hacer salvedades en la presente acta; que tiene solo la vocación de dejar constancia del estado de ejecución del contrato vigilado a la fecha de terminación del plazo de ejecución. Sin embargo, hace claridad en el sentido de honrar la forma de pago pactada en el contrato de Consultoría; por lo anterior, sólo se procederá a los pagos establecidos en los términos contractuales y de ley.</p> <p>La Entidad deja constancia de que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. IDU-688-2024, existen productos pendientes de entrega, revisión y/o aprobación. Su estado de cumplimiento, recibo, aprobación, causación y pago será verificado y determinado en la etapa de liquidación, conforme a las obligaciones, condiciones y requisitos contractuales. En consecuencia, la existencia de productos pendientes no genera, por sí sola, obligación de pago respecto de aquellos que no hayan sido entregados o que no cumplan las condiciones contractuales para su recibo y aprobación. La Entidad determinará en la liquidación los valores efectivamente causados, los saldos a favor o a cargo de las partes y las demás consecuencias económicas y contractuales que correspondan. Con la terminación del plazo de ejecución se inicia la etapa de liquidación, durante la cual las partes deberán cumplir las obligaciones y actuaciones previstas en el contrato, especialmente en la cláusula 11.9. Así mismo, el Consultor deberá mantener y/o actualizar las garantías contractuales en los términos y vigencias establecidos en la cláusula 18, según corresponda.</p> <p>La presente acta establece constancia del estado de ejecución contractual y no constituye recibo a satisfacción de productos pendientes, aprobación de obligaciones sujetas a revisión, reconocimiento de saldos a favor del Consultor ni definición anticipada de los asuntos propios de la liquidación. La Entidad reconoce el derecho del Consultor a formular salvedades, sin que su incorporación implique aceptación de su contenido. Los pagos se tramitarán únicamente respecto de obligaciones y productos efectivamente causados, debidamente soportados y que cumplan los requisitos contractuales. La suscripción de esta acta no implica renuncia de la Entidad a sus facultades ni limita las verificaciones y determinaciones que procedan en la liquidación respecto del cumplimiento, productos pendientes, pagos, saldos, garantías y demás aspectos derivados de la ejecución contractual.</p> <p>OBSERVACIONES CONSULTOR</p> <p>Con fecha del 25 de mayo de 2026, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU emitió el comunicado STED 202623600728941, mediante el cual informó que no resultaba procedente acceder a las solicitudes de adición presupuestal y prórroga en los términos planteados por el Consultor, con fundamento en consideraciones técnicas y contractuales. En consecuencia, la Entidad manifestó que procedería con el cierre del vínculo contractual bajo la causal de terminación por vencimiento del plazo de ejecución originalmente pactado.</p> <p>De igual manera, la Entidad precisó que, una vez revisados los antecedentes contractuales y verificado que la falta de entrega de los productos finales correspondientes a la Fase 3 obedecía exclusivamente a la ausencia de pronunciamiento por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, circunstancia atribuible a un tercero exógeno y no imputable a la gestión directa de las partes, no se iniciaría proceso administrativo sancionatorio ni actuación por presunto incumplimiento en contra del CONSORCIO VIAL UG-ING. En consecuencia, el cierre contractual se efectuaría bajo las condiciones ordinarias derivadas del vencimiento del plazo de ejecución, considerando la incidencia de una circunstancia externa sobre la culminación de las actividades contractuales.</p> <p>En este contexto, la imposibilidad de culminar oportunamente los productos finales de la Fase 3 no obedeció a una inactividad o incumplimiento atribuible al CONSORCIO VIAL UG-ING, sino a la falta de pronunciamiento de un tercero cuya actuación resultaba necesaria para completar las actividades pendientes. Esta circunstancia fue, además, reconocida por el propio IDU al señalar expresamente que no procedería el inicio de actuaciones sancionatorias o por presunto incumplimiento contra el Consultor.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, el consultor se reserva el derecho a presentar reclamaciones económicas que tengan relación con el objeto contractual ejecutado y los productos pendientes o faltantes a la fecha de terminación.</p>

Los trabajos descritos en el LITERAL E son el soporte para que el IDU, analice la procedencia de iniciar las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No.			
20 MULTAS del contrato.			
<small>Escriba el número de la cláusula del contrato que indica las multas e incumplimientos</small>			
<p>Considerando que todos los productos objeto del contrato de consultoría descritos en el LITERAL D, los cuales fueron debidamente entregados por el consultor, se encuentran condicionados a ajustes y correcciones que solicite: El IDU, los Entes Distritales y ESP's competentes y la misma Interventoría si la hubiere, el Consultor se compromete a revisar, corregir y adelantar las observaciones a los ajustes y correcciones que se soliciten a la mayor brevedad, hasta lograr la aprobación de todos los productos con calidad, requisito indispensable para la liquidación de los contratos de Consultoría e Interventoría.</p> <p>El recibo de los trabajos terminados, no releva al Consultor ni al Interventor (si lo hubiere) de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor e interventor (si lo hubiere) se comprometen a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.</p> <p>El IDU se reserva la facultad de iniciar procedimientos administrativos y/o judiciales en el evento de constatar incumplimiento del consultor y/o interventor (si lo hubiere), respecto a los productos entregados, cuando estos no cumplan con la calidad y normatividad requerida exigida.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría vigente, en Bogotá, D.C., a los</p>			
Tres	(3)	días del mes de	Septiembre de 2026
<small>(Día en letras)</small>	<small>(Día en números)</small>	<small>(Mes en que se firma el acta)</small>	<small>(Año de firma del acta)</small>
(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	GINNA LIZETH MONCADA MORENO	(Nombre)	CARLOS SANTIAGO MUÑOZ PABÓN
	Representante Legal del Consultor		Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU
(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	(Nombre)	ANGELA MARIA JAMES NIÑO
	Profesional de Apoyo Financiero, que revisa		Supervisor(a) del Contrato IDU
			Subdirector(a) Técnico(a) de Seguimiento a Estudios y Diseños
(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	CLAUDIA PATRICIA SEGURA PRADA	(Nombre)	WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
	Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa		Ordenador(a) del Gasto
			Director(a) Técnico(a) de Proyectos
(Firma)			
(Nombre)	LOLA RAMIREZ QUIJANO		
	Profesional de Apoyo Legal de la Ordenación del Gasto, que revisa		

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.