

		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN										Código: RE.SGJ.006			
												Versión: 00			
												Fecha: 29.11.2024			
INFORME DE SUPERVISIÓN										No.		009			
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO															
Seleccione con una X el tipo de documento:										CONTRATO		X		CONVENIO	
NÚMERO DEL CONTRATO		CD 141 - 2025		FECHA		25	Nov	2025	VALOR INICIAL		\$ 295.176.321,00				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ."															
SUPERVISOR		HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ						CÉDULA		8.056.094					
CARGO		APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA													
CONTRATISTA		SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S						CÉDULA O NIT		901.676.254-3					
FECHA ELABORACIÓN DE INFORME		3	Ago	2026	PERÍODO DE COBRO		26	Jun	2026	A	26	Jul	2026		
2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		0630		FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL		25	Nov	2025			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)		25	Nov	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		25	Sep	2026						
DURACIÓN DEL CONTRATO		10 MESES		No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO				305		DÍAS					
2.1 PRÓRROGAS															
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS										NO					
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO						TIEMPO DIAS CALENDARIO									
1															
2															
3															
4															
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA								FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA							

2.2 ADICIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO				SI
CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN		
1	OTROSI No. 01 del 07/04/2026	0161	\$	145.125.938,54
2				
VALOR TOTAL ADICIONES			\$	145.125.938,54
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)			\$	440.302.259,54
2.3 SUSPENSIONES				
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO				NO
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)		
1				
2				
2.4 ANTICIPOS				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS				NO
El supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo				
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión			No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*			No. Folios	
Conciliación bancaria			No. Folios	
Extractos bancarios			No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			No. Folios	
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO		\$	295.176.321,00	
VALOR COFINANCIACIÓN		\$	-	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	295.176.321,00	
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$	145.125.938,54	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	440.302.259,54	
VALOR PAGO ANTICIPADO		\$	-	
VALOR DEL ACTA No. 1		\$	43.371.288	
VALOR DEL ACTA No. 2		\$	81.784.054	
VALOR DEL ACTA No. 3		\$	72.756.626	
VALOR DEL ACTA No. 4		\$	34.353.112	
VALOR DEL ACTA No. 5		\$	151.403.657	
VALOR DEL ACTA No. 6		\$	11.326.704	
VALOR DEL ACTA No. 7		\$	11.326.704	
VALOR DEL ACTA No. 8		\$	11.326.704	
VALOR DEL ACTA No. 9 (Presente acta)		\$	11.326.704	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	428.975.554	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$	11.326.705,54	
COSTOS Y GASTOS				
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	No.	02400127118	ENTIDAD BANCARIA
			BANCOLOMBIA	

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO		FECHA CORTE					
VALOR DE RENDIMIENTOS		\$ -		FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO NO	
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO									
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.								SI	
								Planilla No. 9508326331	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)								SI	
4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA									
El supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)								NO	
4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE									
El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.								SI	
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato.									
SEGUROS MUNDIAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CVA 100011436 - PÓLIZA DE RCE No. CVA 100006224 (Anexo 3)									
POLIZAS		VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo									
Pago anticipado									
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal		25	Nov	2025	25	Mar	2027	\$	44.030.225,95
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales		25	Nov	2025	25	Sep	2029	\$	44.030.225,95
Calidad del servicio		25	Nov	2025	25	Sep	2026	\$	44.030.225,95
Estabilidad y calidad de la obra		25	Sep	2026	25	Sep	2031	\$	88.060.541,91
Amparo básico - Predios, labores y operaciones		25	Nov	2025	25	Sep	2026	\$	350.181.000,00
Patronal		25	Nov	2025	25	Sep	2026	\$	350.181.000,00
Contratistas y subcontratistas		25	Nov	2025	25	Sep	2026	\$	350.181.000,00
Vehiculos propios y no propios		25	Nov	2025	25	Sep	2026	\$	350.181.000,00
Otros									

VALOR CONTRACTUAL INICIAL	\$ 296.176.821,00
VALOR ACTA PAGO ANTIOPADO	\$ 0,00
VALOR ADICION PRESUPUESTAL	\$ 145.125.993,54
VALOR CONTRACTUAL FINAL	\$ 440.302.269,54
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1	\$ 43.971.288,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2	\$ 81.784.054,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3	\$ 72.756.626,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4	\$ 94.363.112,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5	\$ 151.408.657,54
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 6	\$ 11.326.704,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 7	\$ 11.326.704,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 8	\$ 11.326.704,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 9	\$ 11.326.704,00
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	3,85%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 2	18,57%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 3	16,52%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 4	7,82%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 5	34,59%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 6	2,57%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 7	2,57%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 8	2,57%
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 9	2,57%
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO	97,43%

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?

NO

¿ POR QUÉ?

A la fecha no se han presentado incumplimientos para tomar medidas correctivas

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO

NO

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

1	Valor inicial del Contrato:	\$	-
	Valor Adiciones (si las hubiere):	\$	-
	Valor Definitivo del Contrato:	\$	-
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	\$	-
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	\$	-


5.4. OBSERVACIONES

1 El contratista aporta sesión de derechos económicos a nombre de un tercero.

6. ANEXOS

Marque X

1	Informe de ejecución presentado por:	SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	009	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios) SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN HERNÁN DARIO DUQUE VELEZ							
									
Firma:									
Cédula No.	901.676.254-3	Cédula No.	8.056.094						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato) JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>Cédula No.</td> <td>1.037.236.681</td> </tr> </table>				NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato) JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO				Cédula No.	1.037.236.681
NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato) JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO									
									
Cédula No.	1.037.236.681								