

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <div><div><div><div><div>SENA</div><div>INSTITUTO VENEZOLANO DE MANEJO Y FORTALECIMIENTO</div></div></div><div><div>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</div><div>GRUPO CONSTRUCCIONES</div></div></div></div> |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 | GIL-F-064<br>V-1   |                 |                    |
| ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | CONTRATISTA                                                                                                                                |                       |                                 |                 | FECHA ACTA DE OBRA                                                         |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 | Acta               |                 |                    |
| CO1.PCCNTR.8353935-2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                      |                       |                                 |                 | 30/07/2026                                                                 |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 | 3                  |                 |                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO. |                       |                                 |                 | INTERVENTOR: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS                                     |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       |                                 |                 | SUPERVISOR: GUSTAVO ADORLFO JURADO CHAVEZ - Instructor Sector Agropecuario |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| Plazo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | Fecha de inicio                                                                                                                            |                       | Fecha de terminación            |                 | Valor ACTA                                                                 |                                          |                 |                  | Valor final del contrato    |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| 343 días                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | lunes, 6 de octubre de 2025                                                                                                                |                       | lunes, 14 de septiembre de 2026 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| Localización de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | Vigencia del contrato |                                 |                 | \$ 346.540.393,53                                                          |                                          |                 |                  | \$ 922.057.790,00           |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 2025                  |                                 |                 | Valor I.V.A. ACTA                                                          |                                          |                 |                  | Valor total I.V.A. contrato |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| Valor inicial del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | \$ 922.057.790,00                                                                                                                          |                       | Valor anticipo                  | \$ -            | \$2.613.842                                                                |                                          |                 |                  | \$ 6.954.800,15             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| Valor adición                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       |                                 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| Valor total                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | \$ 922.057.790,00                                                                                                                          |                       |                                 |                 |                                                                            |                                          |                 |                  |                             |                 |         |                    |                 |                  |                    |                 |                    |                 |                    |
| PRESUPUESTO CONTRATADO                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                       | CONTRATO INICIAL                |                 |                                                                            | ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1 |                 |                  | ACTA PARCIAL No. 1          |                 |         | ACTA PARCIAL No. 2 |                 |                  | ACTA PARCIAL No. 3 |                 |                    | VALOR ACUMULADO |                    |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | UND                   | CANT                            | V/UNIT.         | V/TOTAL                                                                    | CANT.                                    | V/UNIT.         | V/TOTAL          | CANT.                       | V/UNIT.         | V/TOTAL | CANT.              | V/UNIT.         | V/TOTAL          | CANT.              | V/UNIT.         | V/TOTAL            | CANT.           | V/TOTAL            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669                                                                                                                     |                                                                                                                                            | UND                   | 12,00                           | \$ 1.403.366,00 | \$ 16.840.392,00                                                           | 12,00                                    | \$ 1.403.366,00 | \$ 16.840.392,00 |                             | \$ 1.403.366,00 | \$ -    |                    | \$ 1.403.366,00 | \$ -             | 12,00              | \$ 1.403.366,00 | \$ 16.840.392,0000 | 12,00           | \$ 16.840.392,0000 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | ML                    | 1188,00                         | \$ 51.389,00    | \$ 61.050.132,00                                                           |                                          | \$ 51.389,00    | \$ -             |                             | \$ 51.389,00    | \$ -    |                    | \$ 51.389,00    | \$ -             |                    | \$ 51.389,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | ML                    | 167,00                          | \$ 54.807,00    | \$ 9.152.769,00                                                            | 145,90                                   | \$ 54.807,00    | \$ 7.996.341,30  |                             | \$ 54.807,00    | \$ -    |                    | \$ 54.807,00    | \$ -             | 145,90             | \$ 54.807,00    | \$ 7.996.341,30    | 145,90          | \$ 7.996.341,30    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | ML                    | 126,00                          | \$ 60.449,00    | \$ 7.616.574,00                                                            | 289,30                                   | \$ 60.449,00    | \$ 17.487.895,70 |                             | \$ 60.449,00    | \$ -    | 172,00             | \$ 60.449,00    | \$ 10.397.228,00 | 117,30             | \$ 60.449,00    | \$ 7.090.667,70    | 289,30          | \$ 17.487.895,70   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | ML                    | 205,00                          | \$ 68.509,00    | \$ 14.044.345,00                                                           | 31,20                                    | \$ 68.509,00    | \$ 2.137.480,80  |                             | \$ 68.509,00    | \$ -    |                    | \$ 68.509,00    | \$ -             | 2,10               | \$ 68.509,00    | \$ 143.868,90      | 2,10            | \$ 143.868,90      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | ML                    | 44,00                           | \$ 78.986,00    | \$ 3.475.384,00                                                            |                                          | \$ 78.986,00    | \$ -             |                             | \$ 78.986,00    | \$ -    |                    | \$ 78.986,00    | \$ -             |                    | \$ 78.986,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | ML                    | 6,00                            | \$ 90.271,00    | \$ 541.626,00                                                              | 101,30                                   | \$ 90.271,00    | \$ 9.144.452,30  |                             | \$ 90.271,00    | \$ -    |                    | \$ 90.271,00    | \$ -             | 101,30             | \$ 90.271,00    | \$ 9.144.452,30    | 101,30          | \$ 9.144.452,30    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1"                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | UND                   | 158,00                          | \$ 9.672,00     | \$ 1.528.176,00                                                            |                                          | \$ 9.672,00     | \$ -             |                             | \$ 9.672,00     | \$ -    |                    | \$ 9.672,00     | \$ -             |                    | \$ 9.672,00     | \$ -               |                 | \$ -               |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1"                                                                                                                      |                                                                                                                                            | UND                   | 60,00                           | \$ 17.732,00    | \$ 1.063.920,00                                                            |                                          | \$ 17.732,00    | \$ -             |                             | \$ 17.732,00    | \$ -    |                    | \$ 17.732,00    | \$ -             |                    | \$ 17.732,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1"                                                                                                                          |                                                                                                                                            | UND                   | 39,00                           | \$ 20.150,00    | \$ 785.850,00                                                              |                                          | \$ 20.150,00    | \$ -             |                             | \$ 20.150,00    | \$ -    |                    | \$ 20.150,00    | \$ -             |                    | \$ 20.150,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1"                                                                                                                      |                                                                                                                                            | UND                   | 76,00                           | \$ 22.568,00    | \$ 1.715.168,00                                                            |                                          | \$ 22.568,00    | \$ -             |                             | \$ 22.568,00    | \$ -    |                    | \$ 22.568,00    | \$ -             |                    | \$ 22.568,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1"                                                                                                                           |                                                                                                                                            | UND                   | 25,00                           | \$ 24.986,00    | \$ 624.650,00                                                              |                                          | \$ 24.986,00    | \$ -             |                             | \$ 24.986,00    | \$ -    |                    | \$ 24.986,00    | \$ -             |                    | \$ 24.986,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1"                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | UND                   | 180,00                          | \$ 9.672,00     | \$ 1.740.960,00                                                            |                                          | \$ 9.672,00     | \$ -             |                             | \$ 9.672,00     | \$ -    |                    | \$ 9.672,00     | \$ -             |                    | \$ 9.672,00     | \$ -               |                 | \$ -               |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2"                                                                                                                             |                                                                                                                                            | UND                   | 33,00                           | \$ 16.119,00    | \$ 531.927,00                                                              | 33,00                                    | \$ 16.119,00    | \$ 531.927,00    |                             | \$ 16.119,00    | \$ -    |                    | \$ 16.119,00    | \$ -             | 33,00              | \$ 16.119,00    | \$ 531.927,00      | 33,00           | \$ 531.927,00      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2"                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | UND                   | 22,00                           | \$ 17.732,00    | \$ 390.104,00                                                              | 45,00                                    | \$ 17.732,00    | \$ 797.940,00    |                             | \$ 17.732,00    | \$ -    |                    | \$ 17.732,00    | \$ -             | 45,00              | \$ 17.732,00    | \$ 797.940,00      | 45,00           | \$ 797.940,00      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2"                                                                                                                             |                                                                                                                                            | UND                   | 41,00                           | \$ 19.344,00    | \$ 793.104,00                                                              | 1,00                                     | \$ 19.344,00    | \$ 19.344,00     |                             | \$ 19.344,00    | \$ -    |                    | \$ 19.344,00    | \$ -             | 1,00               | \$ 19.344,00    | \$ 19.344,00       | 1,00            | \$ 19.344,00       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3"                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | UND                   | 11,00                           | \$ 21.762,00    | \$ 239.382,00                                                              |                                          | \$ 21.762,00    | \$ -             |                             | \$ 21.762,00    | \$ -    |                    | \$ 21.762,00    | \$ -             |                    | \$ 21.762,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4"                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | UND                   | 4,00                            | \$ 22.568,00    | \$ 90.272,00                                                               | 25,00                                    | \$ 22.568,00    | \$ 564.200,00    |                             | \$ 22.568,00    | \$ -    |                    | \$ 22.568,00    | \$ -             | 25,00              | \$ 22.568,00    | \$ 564.200,00      | 25,00           | \$ 564.200,00      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | UND                   | 346,00                          | \$ 12.090,00    | \$ 4.183.140,00                                                            |                                          | \$ 12.090,00    | \$ -             |                             | \$ 12.090,00    | \$ -    |                    | \$ 12.090,00    | \$ -             |                    | \$ 12.090,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                       |                                                                                                                                            | UND                   | 39,00                           | \$ 12.895,00    | \$ 502.905,00                                                              |                                          | \$ 12.895,00    | \$ -             |                             | \$ 12.895,00    | \$ -    |                    | \$ 12.895,00    | \$ -             |                    | \$ 12.895,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | UND                   | 43,00                           | \$ 14.104,00    | \$ 606.472,00                                                              |                                          | \$ 14.104,00    | \$ -             |                             | \$ 14.104,00    | \$ -    |                    | \$ 14.104,00    | \$ -             |                    | \$ 14.104,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | UND                   | 69,00                           | \$ 14.910,00    | \$ 1.028.790,00                                                            | 258,00                                   | \$ 14.910,00    | \$ 3.846.780,00  |                             | \$ 14.910,00    | \$ -    |                    | \$ 14.910,00    | \$ -             |                    | \$ 14.910,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | UND                   | 5,00                            | \$ 16.523,00    | \$ 82.615,00                                                               | 5,00                                     | \$ 16.523,00    | \$ 82.615,00     |                             | \$ 16.523,00    | \$ -    |                    | \$ 16.523,00    | \$ -             |                    | \$ 16.523,00    | \$ -               |                 | \$ -               |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | UND                   | 373,00                          | \$ 41.911,00    | \$ 15.632.803,00                                                           | 45,00                                    | \$ 41.911,00    | \$ 1.885.995,00  |                             | \$ 41.911,00    | \$ -    |                    | \$ 41.911,00    | \$ -             | 45,00              | \$ 41.911,00    | \$ 1.885.995,00    | 45,00           | \$ 1.885.995,00    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.     |                                                                                                                                            | UND                   | 3,00                            | \$ 1.410.477,00 | \$ 4.231.431,00                                                            | 2,00                                     | \$ 1.410.477,00 | \$ 2.820.954,00  |                             | \$ 1.410.477,00 | \$ -    |                    | \$ 1.410.477,00 | \$ -             |                    | \$ 1.410.477,00 | \$ -               |                 | \$ -               |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |                                                                                                                                            | UND                   | 8,00                            | \$ 1.491.076,00 | \$ 11.928.608,00                                                           |                                          | \$ 1.491.076,00 | \$ -             |                             | \$ 1.491.076,00 | \$ -    |                    | \$ 1.491.076,00 | \$ -             |                    | \$ 1.491.076,00 | \$ -               |                 | \$ -               |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.     |                                                                                                                                            | UND                   | 4,00                            | \$ 1.571.675,00 | \$ 6.286.700,00                                                            |                                          | \$ 1.571.675,00 | \$ -             |                             | \$ 1.571.675,00 | \$ -    |                    | \$ 1.571.675,00 | \$ -             |                    | \$ 1.571.675,00 | \$ -               |                 | \$ -               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 4" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.     |                                                                                                                                            | UND                   | 1,00                            | \$ 1.773.171,00 | \$ 1.773.171,00                                                            |                                          | \$ 1.773.171,00 | \$ -             |                             | \$ 1.773.171,00 | \$ -    |                    | \$ 1.773.171,00 | \$ -             |                    | \$ 1.773.171,00 | \$ -               |                 | \$ -               |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) INCLUYE RESTRICTOR                                                                                                           |                                                                                                                                            | ML                    | 442,00                          | \$ 369.706,00   | \$ 163.410.052,00                                                          |                                          | \$ 369.706,00   | \$ -             |                             | \$ 369.706,00   | \$ -    |                    | \$ 369.706,00   | \$ -             |                    | \$ 369.706,00   | \$ -               |                 | \$ -               |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | M3                    | 624,00                          | \$ 78.986,00    | \$ 49.287.264,00                                                           | 170,40                                   | \$ 78.986,00    | \$ 13.459.214,40 |                             | \$ 78.986,00    | \$ -    | 163,57             | \$ 78.986,00    | \$ 12.919.740,02 |                    | \$ 78.986,00    | \$ -               | 163,57          | \$ 12.919.740,02   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | M3                    | 624,00                          | \$ 49.972,00    | \$ 31.182.528,00                                                           | 170,40                                   | \$ 49.972,00    | \$ 8.515.228,80  |                             | \$ 49.972,00    | \$ -    |                    | \$ 49.972,00    | \$ -             | 163,57             | \$ 49.972,00    | \$ 8.173.920,04    | 163,57          | \$ 8.173.920,04    |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |    |                |    |                |         |    |                |    |                |         |    |                |    |               |        |               |                |                |              |    |               |              |              |        |         |                |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|----------------|----|----------------|---------|----|----------------|----|----------------|---------|----|----------------|----|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------------|----|---------------|--------------|--------------|--------|---------|----------------|---------------|
| 32                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 18,00   | \$ | 610.938,00     | \$ | 10.996.884,00  |         | \$ | 610.938,00     | \$ | -              |         | \$ | 610.938,00     | \$ | -             |        | \$            | 610.938,00     | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 33                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30,00   | \$ | 96.718,00      | \$ | 2.901.540,00   |         | \$ | 96.718,00      | \$ | -              |         | \$ | 96.718,00      | \$ | -             |        | \$            | 96.718,00      | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 34                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 50,00   | \$ | 152.332,00     | \$ | 7.616.600,00   |         | \$ | 152.332,00     | \$ | -              |         | \$ | 152.332,00     | \$ | -             |        | \$            | 152.332,00     | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 35                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.                                                                                                                                                                                                                       | UND | 4,00    | \$ | 1.192.861,00   | \$ | 4.771.444,00   | 1,00    | \$ | 1.192.861,00   | \$ | 1.192.861,00   |         | \$ | 1.192.861,00   | \$ | -             |        | \$            | 1.192.861,00   | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 36                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.                                                                                                                                                                                                                       | UND | 1,00    | \$ | 2.244.674,00   | \$ | 2.244.674,00   |         | \$ | 2.244.674,00   | \$ | -              |         | \$ | 2.244.674,00   | \$ | -             |        | \$            | 2.244.674,00   | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 37                 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO HORIZONTAL ELECTRICO 750 GPM - 84 MCA, Una (1) Bomba principal centrífuga de eje horizontal, Un (1) Motor de 100 HP -3600 RPM - 220/440 voltios - 3 fases                                                                                | UND | 1,00    | \$ | 157.355.534,00 | \$ | 157.355.534,00 |         | \$ | 157.355.534,00 | \$ | -              |         | \$ | 157.355.534,00 | \$ | -             |        | \$            | 157.355.534,00 | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 38                 | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 6"                                                                                                                                           | ML  | 200,00  | \$ | 396.712,00     | \$ | 79.342.400,00  |         | \$ | 396.712,00     | \$ | -              |         | \$ | 396.712,00     | \$ | -             |        | \$            | 396.712,00     | \$             | -            |    | \$            | -            |              |        |         |                |               |
| 39                 | REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLÍMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA ASEGURAR EL PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE.                                                                                             | M2  | 360,00  | \$ | 34.382,00      | \$ | 12.377.520,00  | 393,86  | \$ | 34.382,00      | \$ | 13.541.694,52  | 354,00  | \$ | 34.382,00      | \$ | 12.171.228,00 | 39,86  | \$            | 34.382,00      | \$             | 1.370.466,52 |    | \$            | 34.382,00    | \$           | -      | 393,86  | \$             | 13.541.694,52 |
| 40                 | SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN                                                                                                                                                                                  | ML  | 65,00   | \$ | 46.283,00      | \$ | 3.008.395,00   | 155,84  | \$ | 46.283,00      | \$ | 7.212.742,72   | 62,00   | \$ | 46.283,00      | \$ | 2.869.546,00  | 93,84  | \$            | 46.283,00      | \$             | 4.343.196,72 |    | \$            | 46.283,00    | \$           | -      | 155,84  | \$             | 7.212.742,72  |
| 41                 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 16,00   | \$ | 39.672,00      | \$ | 634.752,00     | 15,90   | \$ | 39.672,00      | \$ | 630.784,80     | 16,00   | \$ | 39.672,00      | \$ | 634.752,00    |        | \$            | 39.672,00      | \$             | -            |    | \$            | 39.672,00    | \$           | -      | 16,00   | \$             | 634.752,00    |
| 42                 | CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI                                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 16,00   | \$ | 1.126.742,00   | \$ | 18.027.872,00  | 17,23   | \$ | 1.126.742,00   | \$ | 19.413.764,66  | 13,44   | \$ | 1.126.742,00   | \$ | 15.138.173,13 | 3,79   | \$            | 1.126.742,00   | \$             | 4.275.591,53 |    | \$            | 1.126.742,00 | \$           | -      | 17,23   | \$             | 19.413.764,66 |
| 43                 | ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG  | 2215,00 | \$ | 8.595,00       | \$ | 19.037.925,00  | 2395,44 | \$ | 8.595,00       | \$ | 20.588.806,80  | 2121,29 | \$ | 8.595,00       | \$ | 18.232.517,12 | 274,15 | \$            | 8.595,00       | \$             | 2.356.289,68 |    | \$            | 8.595,00     | \$           | -      | 2395,44 | \$             | 20.588.806,80 |
| 44                 | CINTA PVC V-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 11,00   | \$ | 59.507,00      | \$ | 654.577,00     |         | \$ | 59.507,00      | \$ | -              |         | \$ | 59.507,00      | \$ | -             |        | \$            | 59.507,00      | \$             | -            |    | \$            | 59.507,00    | \$           | -      |         | \$             | -             |
| 45                 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 1,00    | \$ | 165.297,00     | \$ | 165.297,00     | 1,00    | \$ | 165.297,00     | \$ | 165.297,00     | 1,00    | \$ | 165.297,00     | \$ | 165.297,00    |        | \$            | 165.297,00     | \$             | -            |    | \$            | 165.297,00   | \$           | -      | 1,00    | \$             | 165.297,00    |
| 46                 | TUBERIA GALVANIZADA 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML  | 4,00    | \$ | 78.986,00      | \$ | 315.944,00     |         | \$ | 78.986,00      | \$ | -              |         | \$ | 78.986,00      | \$ | -             |        | \$            | 78.986,00      | \$             | -            |    | \$            | 78.986,00    | \$           | -      |         | \$             | -             |
| 47                 | CODO GALVANIZADA 4 x90                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 2,00    | \$ | 135.406,00     | \$ | 270.812,00     |         | \$ | 135.406,00     | \$ | -              |         | \$ | 135.406,00     | \$ | -             |        | \$            | 135.406,00     | \$             | -            |    | \$            | 135.406,00   | \$           | -      |         | \$             | -             |
| ITEMS NO PREVISTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |    |                |    |                |         |    |                |    |                |         |    |                | \$ | -             |        | \$            | -              | \$             | -            |    | \$            | -            | \$           | -      |         | \$             | -             |
| NP-1               | DEMOLICION DE CONCRETO E<=20CM INCLUYE CORTE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO)                                                                                                                                                                                                                                      | M2  |         |    |                |    |                | 49,17   | \$ | 59.501,25      | \$ | 2.925.676,46   |         |    | \$             | -  | 49,17         | \$     | 59.501,25     | \$             | 2.925.676,46   |              | \$ | 59.501,25     | \$           | -            | 49,17  | \$      | 2.925.676,46   |               |
| NP-2               | PASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA ESPESOR MENOR A 15 CM, PARA PASO DE DUCTOS H.<=20 CM.                                                                                                                                                                                                                                   | UND |         |    |                |    |                | 17,00   | \$ | 25.707,10      | \$ | 437.020,70     |         |    | \$             | -  |               | \$     | 25.707,10     | \$             | -              | 9,00         | \$ | 25.707,10     | \$           | 231.363,90   | 9,00   | \$      | 231.363,90     |               |
| NP-3               | REPOSICION FRANJA VIAL EN CONCRETO 4000 PSI E = 20CM, INCLUYE JUNTAS                                                                                                                                                                                                                                                           | M²  |         |    |                |    |                | 16,47   | \$ | 223.157,44     | \$ | 3.675.403,04   |         |    | \$             | -  |               | \$     | 223.157,44    | \$             | -              | 16,47        | \$ | 223.157,44    | \$           | 3.675.403,04 | 16,47  | \$      | 3.675.403,04   |               |
| NP-4               | REPOSICION ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E =10CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M²  |         |    |                |    |                | 32,70   | \$ | 108.043,26     | \$ | 3.533.014,60   |         |    | \$             | -  |               | \$     | 108.043,26    | \$             | -              | 27,63        | \$ | 108.043,26    | \$           | 2.985.235,27 | 27,63  | \$      | 2.985.235,27   |               |
| NP-5               | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, INCLUYENDO CONTROLADORES PARA 2 BOMBAS PRINCIPALES Y 2 BOMBAS JOCKEY, SISTEMAS DE ARRANQUE, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFORME A NFPA 20. | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 77.643.369,50  | \$ | 77.643.369,50  |         |    | \$             | -  |               | \$     | 77.643.369,50 | \$             | -              |              | \$ | 77.643.369,50 | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-6               | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 6.36 LPS . POTENCIA: 5 HP. RED ROCIADORES INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA 1 HP, Q (GAL/MIN)= 2.PARA RED CONTRA INCENDIO ROCIADORES.                                                                                          | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 22.678.414,50  | \$ | 22.678.414,50  |         |    | \$             | -  |               | \$     | 22.678.414,50 | \$             | -              |              | \$ | 22.678.414,50 | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-7               | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 37.88 LPS . POTENCIA: 75 HP, RED GABINETES. INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA HP, Q (GAL/MIN)= 7.5 HP PARA RED CONTRA INCENDIO GABINETES Y ACCESORIOS PARA CORRECO FUNCIONAMIENTO.                                             | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 88.176.480,27  | \$ | 88.176.480,27  |         |    | \$             | -  |               | \$     | 88.176.480,27 | \$             | -              |              | \$ | 88.176.480,27 | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-8               | SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE RESTRICTOR, EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4".                                                                                                                              | ML  |         |    |                |    |                | 420,30  | \$ | 341.109,51     | \$ | 143.368.327,05 |         |    | \$             | -  | 412,00        | \$     | 341.109,51    | \$             | 140.537.118,12 | 8,30         | \$ | 341.109,51    | \$           | 2.831.208,93 | 420,30 | \$      | 143.368.327,05 |               |
| NP-9               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C900 90° INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".                                                                                                                                                                                                                                                           | UND |         |    |                |    |                | 20,00   | \$ | 1.785.542,00   | \$ | 35.710.840,00  |         |    | \$             | -  | 18,00         | \$     | 1.785.542,00  | \$             | 32.139.756,00  |              | \$ | 1.785.542,00  | \$           | -            | 18,00  | \$      | 32.139.756,00  |               |
| NP-10              | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C900 INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".                                                                                                                                                                                                                                                                | UND |         |    |                |    |                | 12,00   | \$ | 2.359.244,50   | \$ | 28.310.934,00  |         |    | \$             | -  | 9,00          | \$     | 2.359.244,50  | \$             | 21.233.200,50  | 1,00         | \$ | 2.359.244,50  | \$           | 2.359.244,50 | 10,00  | \$      | 23.592.445,00  |               |
| NP-11              | TEE RANURADA REDUCIDA 2" X 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND |         |    |                |    |                | 2,00    | \$ | 42.332,39      | \$ | 84.664,78      |         |    | \$             | -  |               | \$     | 42.332,39     | \$             | -              | 2,00         | \$ | 42.332,39     | \$           | 84.664,78    | 2,00   | \$      | 84.664,78      |               |
| NP-12              | TEE RANURADA REDUCIDA 2 1/2" X 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND |         |    |                |    |                | 12,00   | \$ | 50.337,46      | \$ | 604.049,52     |         |    | \$             | -  |               | \$     | 50.337,46     | \$             | -              |              | \$ | 50.337,46     | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-13              | REDUCCION RANURADA 4 X 2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND |         |    |                |    |                | 12,00   | \$ | 55.448,76      | \$ | 665.385,12     |         |    | \$             | -  |               | \$     | 55.448,76     | \$             | -              | 12,00        | \$ | 55.448,76     | \$           | 665.385,12   | 12,00  | \$      | 665.385,12     |               |
| NP-14              | REDUCCION RANURADA 2 1/2 X 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 48.969,21      | \$ | 48.969,21      |         |    | \$             | -  |               | \$     | 48.969,21     | \$             | -              |              | \$ | 48.969,21     | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-15              | REDUCCION RANURADA 2 X 1 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND |         |    |                |    |                | 4,00    | \$ | 46.973,96      | \$ | 187.895,84     |         |    | \$             | -  |               | \$     | 46.973,96     | \$             | -              | 4,00         | \$ | 46.973,96     | \$           | 187.895,84   | 4,00   | \$      | 187.895,84     |               |
| NP-16              | EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC 10 LB                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND |         |    |                |    |                | 23,00   | \$ | 91.241,61      | \$ | 2.098.557,03   |         |    | \$             | -  |               | \$     | 91.241,61     | \$             | -              | 23,00        | \$ | 91.241,61     | \$           | 2.098.557,03 | 23,00  | \$      | 2.098.557,03   |               |
| NP-17              | EXTINTOR CLASE K 1,5 GAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 389.266,61     | \$ | 389.266,61     |         |    | \$             | -  |               | \$     | 389.266,61    | \$             | -              | 1,00         | \$ | 389.266,61    | \$           | 389.266,61   | 1,00   | \$      | 389.266,61     |               |
| NP-18              | SUMISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE REDES CONTRAINCENCIO                                                                                                                                                                                                                             | UND |         |    |                |    |                | 1,00    | \$ | 96.320.267,23  | \$ | 96.320.267,23  |         |    | \$             | -  |               | \$     | 96.320.267,23 | \$             | -              |              | \$ | 96.320.267,23 | \$           | -            |        | \$      | -              |               |
| NP-19              | SOPORTES ANTISISMICOS DE DOS VÍAS 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND |         |    |                |    |                | 34,00   | \$ | 160.200,25     | \$ | 5.446.808,50   |         |    | \$             | -  |               | \$     | 160.200,25    | \$             | -              | 10,00        | \$ | 160.200,25    | \$           | 1.602.002,50 | 10,00  | \$      | 1.602.002,50   |               |

|                               |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  |                   |                  |                   |  |  |                    |        |                   |                  |       |                  |               |                   |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------|-------------------|------------------|-------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| NP-20                         | DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 2" A 1/2"                                                                                                                          | UND |  |  |  | 6,00              | \$ 35.735,61     | \$ 214.413,66     |  |  | \$ -               |        | \$ 35.735,61      | \$ -             | 3,00  | \$ 35.735,61     | \$ 107.206,83 | 3,00              | \$ 107.206,83    |
| NP-21                         | DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 1 1/2" A 1/2"                                                                                                                      | UND |  |  |  | 39,00             | \$ 33.978,00     | \$ 1.325.142,00   |  |  | \$ -               |        | \$ 33.978,00      | \$ -             | 12,00 | \$ 33.978,00     | \$ 407.736,00 | 12,00             | \$ 407.736,00    |
| NP-22                         | VÁLVULA DE CIERRE 4"                                                                                                                                                          | UND |  |  |  | 3,00              | \$ 1.297.541,32  | \$ 3.892.623,96   |  |  | \$ -               |        | \$ 1.297.541,32   | \$ -             |       | \$ 1.297.541,32  | \$ -          |                   | \$ -             |
| NP-23                         | VÁLVULA DE CIERRE 2"                                                                                                                                                          | UND |  |  |  | 5,00              | \$ 972.390,52    | \$ 4.861.952,60   |  |  | \$ -               |        | \$ 972.390,52     | \$ -             |       | \$ 972.390,52    | \$ -          |                   | \$ -             |
| NP-24                         | VÁLVULA CHECK 4"                                                                                                                                                              | UND |  |  |  | 2,00              | \$ 688.901,20    | \$ 1.377.802,40   |  |  | \$ -               |        | \$ 688.901,20     | \$ -             |       | \$ 688.901,20    | \$ -          |                   | \$ -             |
| NP-25                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS EN MURO DE CONCRETO MEDIANTE VARILLA DE ACERO DE 1/2" Ø, CON PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 15 CM, FIJADA CON ADHESIVO EPÓXICO | UND |  |  |  | 255,00            | \$ 21.500,00     | \$ 5.482.500,00   |  |  | \$ -               | 255,00 | \$ 21.500,00      | \$ 5.482.500,00  |       | \$ 21.500,00     | \$ -          | 255,00            | \$ 5.482.500,00  |
| NP-26                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS) 4"                                                                                             | UND |  |  |  | 12,00             | \$ 1.674.564,66  | \$ 20.094.775,92  |  |  | \$ -               | 11,00  | \$ 1.674.564,66   | \$ 18.420.211,26 |       | \$ 1.674.564,66  | \$ -          | 11,00             | \$ 18.420.211,26 |
| NP-27                         | SUMINISTRO TUBERIA PVC (PARA ACOMETIDA ENTERRADA)-EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 2 1/2".              | ML  |  |  |  | 98,00             | \$ 191.227,21    | \$ 18.740.266,58  |  |  | \$ -               | 98,00  | \$ 191.227,21     | \$ 18.740.266,58 |       | \$ 191.227,21    | \$ -          | 98,00             | \$ 18.740.266,58 |
| NP-28                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DEL CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO                                       | UND |  |  |  | 1,00              | \$ 14.910.872,85 | \$ 14.910.872,85  |  |  | \$ -               |        | \$ 14.910.872,85  | \$ -             |       | \$ 14.910.872,85 | \$ -          |                   | \$ -             |
| COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | 732.084.226,26    |                  | 732.082.405,73    |  |  | \$ 49.211.513,2500 |        | \$ 275.141.241,39 |                  |       | \$ 70.814.218,59 |               | \$ 395.166.973,23 |                  |
| ADMINISTRACION 20%            |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | \$ 146.414.552,27 |                  | \$ 146.416.481,15 |  |  | \$ 9.842.302,6500  |        | \$ 55.028.248,28  |                  |       | \$ 14.162.843,72 |               | \$ 79.033.394,65  |                  |
| UTILIDAD 5%                   |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | \$ 36.604.211,31  |                  | \$ 36.604.120,29  |  |  | \$ 2.460.575,6600  |        | \$ 13.757.062,07  |                  |       | \$ 3.540.710,93  |               | \$ 19.758.348,66  |                  |
| TOTAL A.U.                    |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | \$ 183.018.763,59 |                  | \$ 183.020.601,43 |  |  | \$ 12.302.878,3100 |        | \$ 68.785.310,35  |                  |       | \$ 17.703.554,65 |               | \$ 98.791.743,31  |                  |
| IVA (19%) SOBRE UTILIDAD      |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | \$ 6.954.800,15   |                  | \$ 6.954.782,85   |  |  | \$ 467.509,3800    |        | \$ 2.613.841,79   |                  |       | \$ 672.735,08    |               | \$ 3.754.086,25   |                  |
| TOTAL PRESUPUESTO OBRAS       |                                                                                                                                                                               |     |  |  |  | 922.057.790,00    |                  | 922.057.790,00    |  |  | \$ 61.981.900,94   |        | \$ 346.540.393,53 |                  |       | \$ 89.190.508,32 |               | \$ 497.712.802,79 |                  |

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:

922.057.790

V/R ADICIONES:

-

V/R ACTUAL CONTRATO:

922.057.790

V/R ANTICIPO: NA

% ANTICIPO : NA

| NO.   | DESCRIPCIÓN         | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO   | % PAGADO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|---------------|-------------------|----------|-----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1     | ACTA PARACIAL No. 1 |               | \$ 61.981.900,94  | 6,72%    |                       |  |  |  |                     | \$ 61.981.900,9400  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | ACTA PARCIAL No. 2  |               | \$ 346.540.393,53 | 37,58%   |                       |  |  |  |                     | \$ 346.540.393,5300 |  |  |  |  |  |  |
| 3     | ACTA PARCIAL No. 3  |               | \$ 89.190.508,32  | 9,67%    |                       |  |  |  |                     | \$ 89.190.508,3200  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |                     |               | \$ 497.712.802,79 | 53,98%   | -                     |  |  |  |                     | \$ 497.712.802,7900 |  |  |  |  |  |  |

Presentó:



JAVIER JOSÉ PEREIRA  
Director de Obra

Aprobó:



JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS  
Interventor del Contrato

Visto Bueno:




DIEGO MANUEL IBARRA CHAMORRO  
Ing. Apoyo Infraestructura Centro Internacional de Producción Limpia Lope

Presentó:



JAVIER MONESES DIAZ  
Rep, Legal UT CONSTRUCCIONES CIVILES  
Contratista

Revisó:



GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVEZ  
Supervisor del Contrato de obra

Visto Bueno:



JHON EDUARDO SIERRA CHAVES  
Supervisor del Contrato de interventoria