


		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES										GIL-F-062 V.1	
		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS											
CONTRATO		CONTRATISTA				FECHA ACTA DE OBRA				ACTA N°			
CO1.PCCNTR.8353935		UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES				27/03/2026				1			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS (FASE I) PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE - SENA REGIONAL NARIÑO.				INTERVENTOR: JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS							
						SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVEZ							
Plazo Días		Fecha de inicio		Fecha de terminación						Valor final del contrato			
238		6/10/2025		31/05/2026									
Localización de la obra				Vigencia del contrato		\$ 922.057.790,00				\$ 922.057.790,00			
SENA - PASTO				2025		Valor I.V.A. ACTA				Valor total I.V.A. contrato			
Valor inicial del contrato	\$	922.057.790,00		Valor anticipo	\$ -	\$ 6.954.782,85				\$ 915.103.007,15			
Valor adición	\$	-											
Valor total	\$	922.057.790,00											
Mediante la presente JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS quien ejerce la Interventoria del proyecto , JAVIER MENESES DIAZ Contratista de obra, GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVEZ supervisor del contrato de obra, JHON EDUARDO SIERRA CHAVES supervisor del contrato de interventoria y DIEGO MANUEL IBARRA CHAMORRO profesional de apoyo Infraestructura Centro Internacional de Producción Limpia Lope dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra, el día treinta (30) del mes de marzo del año 2026, en las condiciones que se detallan a continuación:													
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)			UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
					CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III DOTADOS DE ACUERDO CON LA NORMA NTC 1669			UND	12,00	\$ 1.403.366,00	\$ 16.840.392,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	12,00	\$ 16.840.392,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1 SCH-40			ML	1.188,00	\$ 51.389,00	\$ 61.050.132,00	0,00	1.188,00	\$ -	\$ 61.050.132,00	-	\$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=1,1/2 SCH-10			ML	167,00	\$ 54.807,00	\$ 9.152.769,00	0,00	21,10	\$ -	\$ 1.156.427,70	145,90	\$ 7.996.341,30
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D= 2 SCH-10			ML	126,00	\$ 60.449,00	\$ 7.616.574,00	163,30	0,00	\$ 9.871.321,70	\$ -	289,30	\$ 17.487.895,70
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=2,1/2 SCH-10			ML	205,00	\$ 68.509,00	\$ 14.044.345,00	0,00	173,80	\$ -	\$ 11.906.864,20	31,20	\$ 2.137.480,80
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=3 SCH-10			ML	44,00	\$ 78.986,00	\$ 3.475.384,00	0,00	44,00	\$ -	\$ 3.475.384,00	-	\$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO CARBON D=4 SCH-10			ML	6,00	\$ 90.271,00	\$ 541.626,00	95,30	0,00	\$ 8.602.826,30	\$ -	101,30	\$ 9.144.452,30
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. 1"			2	158,00	\$ 9.672,00	\$ 1.528.176,00	0,00	158,00	\$ -	\$ 1.528.176,00	-	\$ -
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 1 1/2"x1"			UND	60,00	\$ 17.732,00	\$ 1.063.920,00	0,00	60,00	\$ -	\$ 1.063.920,00	-	\$ -
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2"x1"			UND	39,00	\$ 20.150,00	\$ 785.850,00	0,00	39,00	\$ -	\$ 785.850,00	-	\$ -
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP) 2.1/2"x1"			UND	76,00	\$ 22.568,00	\$ 1.715.168,00	0,00	76,00	\$ -	\$ 1.715.168,00	-	\$ -
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE MECANICA H.D. BOLTED BRANCH (STRAP)3"x1"			UND	25,00	\$ 24.986,00	\$ 624.650,00	0,00	25,00	\$ -	\$ 624.650,00	-	\$ -
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1"			UND	180,00	\$ 9.672,00	\$ 1.740.960,00	0,00	180,00	\$ -	\$ 1.740.960,00	-	\$ -
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 1 1/2"			UND	33,00	\$ 16.119,00	\$ 531.927,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	33,00	\$ 531.927,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2"			UND	22,00	\$ 17.732,00	\$ 390.104,00	23,00	0,00	\$ 407.836,00	\$ -	45,00	\$ 797.940,00
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2 1/2"			UND	41,00	\$ 19.344,00	\$ 793.104,00	0,00	40,00	\$ -	\$ 773.760,00	1,00	\$ 19.344,00
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3"			UND	11,00	\$ 21.762,00	\$ 239.382,00	0,00	11,00	\$ -	\$ 239.382,00	-	\$ -
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4"			UND	4,00	\$ 22.568,00	\$ 90.272,00	21,00	0,00	\$ 473.928,00	\$ -	25,00	\$ 564.200,00
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 1" UL-FM			UND	346,00	\$ 12.090,00	\$ 4.183.140,00	0,00	346,00	\$ -	\$ 4.183.140,00	-	\$ -
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE 1 1/2". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			UND	39,00	\$ 12.895,00	\$ 502.905,00	0,00	39,00	\$ -	\$ 502.905,00	-	\$ -
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2" UL-FM			UND	43,00	\$ 14.104,00	\$ 606.472,00	0,00	43,00	\$ -	\$ 606.472,00	-	\$ -
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 2 1/2" UL-FM			UND	69,00	\$ 14.910,00	\$ 1.028.790,00	189,00	0,00	\$ 2.817.990,00	\$ -	258,00	\$ 3.846.780,00
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA DE 3" UL-FM			UND	5,00	\$ 16.523,00	\$ 82.615,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	5,00	\$ 82.615,00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ROCIADOR PENDENT K:5.6			UND	373,00	\$ 41.911,00	\$ 15.632.803,00	0,00	328,00	\$ -	\$ 13.746.808,00	45,00	\$ 1.885.995,00
25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			UND	3,00	\$ 1.410.477,00	\$ 4.231.431,00	0,00	1,00	\$ -	\$ 1.410.477,00	2,00	\$ 2.820.954,00
26	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 2 1/2" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			UND	8,00	\$ 1.491.076,00	\$ 11.928.608,00	0,00	8,00	\$ -	\$ 11.928.608,00	-	\$ -
27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 3" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			UND	4,00	\$ 1.571.675,00	\$ 6.286.700,00	0,00	4,00	\$ -	\$ 6.286.700,00	-	\$ -

28	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTACIÓN DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE DE 4" RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			UND	1,00	\$ 1.773.171,00	\$ 1.773.171,00	0,00	1,00	\$ -	\$ 1.773.171,00	-	\$ -
29	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA) INCLUYE RESTRICTOR			ML	442,00	\$ 369.706,00	\$ 163.410.052,00	0,00	442,00	\$ -	\$ 163.410.052,00	-	\$ -
30	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO			M3	624,00	\$ 78.986,00	\$ 49.287.264,00	0,00	453,60	\$ -	\$ 35.828.049,60	170,40	\$ 13.459.214,40
31	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA			M3	624,00	\$ 49.972,00	\$ 31.182.528,00	0,00	453,60	\$ -	\$ 22.667.299,20	170,40	\$ 8.515.228,80
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR			UND	18,00	\$ 610.938,00	\$ 10.996.884,00	0,00	18,00	\$ -	\$ 10.996.884,00	-	\$ -
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC C900 Ø 6". INCLUYE RESTRICTOR			UND	30,00	\$ 96.718,00	\$ 2.901.540,00	0,00	30,00	\$ -	\$ 2.901.540,00	-	\$ -
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 6"			UND	50,00	\$ 152.332,00	\$ 7.616.600,00	0,00	50,00	\$ -	\$ 7.616.600,00	-	\$ -
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 4"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.			UND	4,00	\$ 1.192.861,00	\$ 4.771.444,00	0,00	3,00	\$ -	\$ 3.578.583,00	1,00	\$ 1.192.861,00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA EN BRONCE 6"x 2 1/2" x 2 1/2" (Red Contra Incendio) Incluye accesorios.			UND	1,00	\$ 2.244.674,00	\$ 2.244.674,00	0,00	1,00	\$ -	\$ 2.244.674,00	-	\$ -
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO HORIZONTAL ELECTRICO 750 GPM - 84 MCA, Una (1) Bomba principal centrífuga de eje horizontal, Un (1) Motor de 100 HP -3600 RPM - 220/440 voltios - 3 fases			UND	1,00	\$ 157.355.534,00	\$ 157.355.534,00	0,00	1,00	\$ -	\$ 157.355.534,00	-	\$ -
38	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 6"			ML	200,00	\$ 396.712,00	\$ 79.342.400,00	0,00	200,00	\$ -	\$ 79.342.400,00	-	\$ -
39	REPELLO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUES DE CONCRETO, CON MORTERO 1:3 Y ADITIVO LÍQUIDO MEJORADO CON POLIMEROS SINTÉTICOS, INCLUYE ADITIVO LATEX LIQUIDO CONCENTRADO PARA ASEGURAR EL PUENTE DE ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE.			M2	360,00	\$ 34.382,00	\$ 12.377.520,00	33,86	0,00	\$ 1.164.174,52	\$ -	393,86	\$ 13.541.694,52
40	SELLADO DE JUNTAS DE CONCRETO CON MORTERO DE DOS COMPONENTES CON BASE EN CEMENTO Y POLÍMEROS MODIFICADOS Y ADITIVO LÁTEX DE ÚLTIMA GENERACIÓN			ML	65,00	\$ 46.283,00	\$ 3.008.395,00	90,84	0,00	\$ 4.204.347,72	\$ -	155,84	\$ 7.212.742,72
41	SOLADO ESPESOR E=0.05M 2500 PSI 210 MPA			M2	16,00	\$ 39.672,00	\$ 634.752,00	0,00	0,10	\$ -	\$ 3.967,20	15,90	\$ 630.784,80
42	CONCRETO PREMEZCLADO IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI			M3	16,00	\$ 1.126.742,00	\$ 18.027.872,00	1,23	0,00	\$ 1.385.892,66	\$ -	17,23	\$ 19.413.764,66
43	ACERO REFUERZO 60000 PSI 420Mpa			KG	2.215,00	\$ 8.595,00	\$ 19.037.925,00	180,44	0,00	\$ 1.550.881,80	\$ -	2.395,44	\$ 20.588.806,80
44	CINTA PVC V-15			ML	11,00	\$ 59.507,00	\$ 654.577,00	0,00	11,00	\$ -	\$ 654.577,00	-	\$ -
45	TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90			UND	1,00	\$ 165.297,00	\$ 165.297,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 165.297,00
46	TUBERIA GALVANIZADA 4"			ML	4,00	\$ 78.986,00	\$ 315.944,00	0,00	4,00	\$ -	\$ 315.944,00	-	\$ -
47	CODO GALVANIZADA 4 x90			UND	2,00	\$ 135.406,00	\$ 270.812,00	0,00	2,00	\$ -	\$ 270.812,00	-	\$ -
COSTOS DIRECTOS							\$ 732.083.384,00			\$ 30.479.198,70	\$ 613.685.870,90		\$ 148.876.711,80
COSTOS INDIRECTOS							\$ 189.974.406,00			\$ 7.909.352,06	\$ 159.251.483,50		\$ 38.633.506,71
	ADMINISTRACIÓN			20%		\$ 146.415.444,65		20%	\$ 6.095.839,74	\$ 122.737.174,18	20%	\$ 29.775.342,36	
	IMPREVISTOS			0%		\$ -		0%	\$ -	\$ -	0%	\$ -	
	UTILIDAD			5%		\$ 36.604.169,20		5%	\$ 1.523.959,94	\$ 30.684.293,55	5%	\$ 7.443.835,59	
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%		\$ 6.954.792,15		19%	\$ 289.552,39	\$ 5.830.015,77	19%	\$ 1.414.328,76	
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS							\$ 922.057.790,00			\$ 38.388.550,76	\$ 772.937.354,40		\$ 187.510.218,51
ÍTEMOS NO PREVISTOS													
NP-1	DEMOLICION DE CONCRETO E<=20CM INCLUYE CORTE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO)			m2		\$ 59.501,25		49,17		\$ 2.925.676,46	\$ -	49,17	\$ 2.925.676,46
NP-2	PASE EN MURO DE MAMPOSTERÍA DE ARCILLA ESPESOR MENOR A 15 CM, PARA PASO DE DUCTOS H.<=20 CM.			Und		\$ 25.707,10		17,00		\$ 437.020,70	\$ -	17,00	\$ 437.020,70
NP-3	REPOSICION FRANJA VIAL EN CONCRETO 4000 PSI E = 20CM, INCLUYE JUNTAS			m²		\$ 223.157,44		16,47		\$ 3.675.403,04	\$ -	16,47	\$ 3.675.403,04
NP-4	REPOSICION ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E =10CM			m²		\$ 108.043,26		32,70		\$ 3.533.014,60	\$ -	32,70	\$ 3.533.014,60
NP-5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS DE CONTROL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO, INCLUYENDO CONTROLADORES PARA 2 BOMBAS PRINCIPALES Y 2 BOMBAS JOCKEY, SISTEMAS DE ARRANQUE, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, SEÑALIZACIÓN, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFORME A NFPA 20.			Und		\$ 77.643.369,50		1,00		\$ 77.643.369,50	\$ -	1,00	\$ 77.643.369,50
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 6.36 LPS . POTENCIA: 5 HP. RED ROCIADORES INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA 1 HP, Q (GAL/MIN)= 2.PARA RED CONTRA INCENDIO ROCIADORES.			Und		\$ 22.678.414,50		1,00		\$ 22.678.414,50	\$ -	1,00	\$ 22.678.414,50
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION PARA RED CONTRA INCENDIO. MOTOBOMBA NACIONAL. CAUDAL: 37.88 LPS . POTENCIA: 75 HP, RED GABINETES. INCLUYE BOMBA JOCKEY POTENCIA HP, Q (GAL/MIN)= 7.5 HP PARA RED CONTRA INCENDIO GABINETES Y ACCESORIOS PARA CORRECO FUNCIONAMIENTO.			Und		\$ 88.176.480,27		1,00		\$ 88.176.480,27	\$ -	1,00	\$ 88.176.480,27
NP-8	SUMINISTRO TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE RESTRICTOR, EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4".			ml		\$ 341.109,51		420,30		\$ 143.368.327,05	\$ -	420,30	\$ 143.368.327,05
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO C900 90° INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".			Und		\$ 1.785.542,00		20,00		\$ 35.710.840,00	\$ -	20,00	\$ 35.710.840,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE C900 INCLUYE RESTRICTORES Ø 4".			Und		\$ 2.359.244,50		12,00		\$ 28.310.934,00	\$ -	12,00	\$ 28.310.934,00
NP-11	TEE RANURADA REDUCIDA 2" X 1 1/2"			Und		\$ 42.332,39		2,00		\$ 84.664,78	\$ -	2,00	\$ 84.664,78
NP-12	TEE RANURADA REDUCIDA 2 1/2" X 1 1/2"			Und		\$ 50.337,46		12,00		\$ 604.049,52	\$ -	12,00	\$ 604.049,52
NP-13	REDUCCION RANURADA 4 X 2 1/2			und		\$ 55.448,76		12,00		\$ 665.385,12	\$ -	12,00	\$ 665.385,12
NP-14	REDUCCION RANURADA 2 1/2 X 2			Und		\$ 48.969,21		1,00		\$ 48.969,21	\$ -	1,00	\$ 48.969,21
NP-15	REDUCCION RANURADA 2 X 1 1/2			Und		\$ 46.973,96		4,00		\$ 187.895,84	\$ -	4,00	\$ 187.895,84
NP-16	EXTINTOR MULTIPROPOSITO TIPO ABC 10 LB			Und		\$ 91.241,61		23,00		\$ 2.098.557,03	\$ -	23,00	\$ 2.098.557,03
NP-17	EXTINTOR CLASE K 1,5 GAL			Und		\$ 389.266,61		1,00		\$ 389.266,61	\$ -	1,00	\$ 389.266,61
NP-18	SUMISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMAS DE REDES CONTRA INCENDIO			Und		\$ 96.320.267,23		1,00		\$ 96.320.267,23	\$ -	1,00	\$ 96.320.267,23

NP-19	SOPORTES ANTISISMICOS DE DOS VÍAS 4"		Und		\$	160.200,25		34,00		\$	5.446.808,50	\$	-	34,00	\$	5.446.808,50
NP-20	DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 2" A 1/2"		Und		\$	35.735,61		6,00		\$	214.413,66	\$	-	6,00	\$	214.413,66
NP-21	DERIVACION PARA INSTALACION DE ROCIADOR DE 1 1/2" A 1/2"		Und		\$	33.978,00		39,00		\$	1.325.142,00	\$	-	39,00	\$	1.325.142,00
NP-22	VÁLVULA DE CIERRE 4"		Und		\$	1.297.541,32		3,00		\$	3.892.623,96	\$	-	3,00	\$	3.892.623,96
NP-23	VÁLVULA DE CIERRE 2"		Und		\$	972.390,52		5,00		\$	4.861.952,60	\$	-	5,00	\$	4.861.952,60
NP-24	VÁLVULA CHECK 4"		Und		\$	688.901,20		2,00		\$	1.377.802,40	\$	-	2,00	\$	1.377.802,40
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES QUÍMICOS EN MURO DE CONCRETO MEDIANTE VARILLA DE ACERO DE 1/2" Ø, CON PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 15 CM, FIJADA CON ADHESIVO EPÓXICO		Und		\$	21.500,00		255,00		\$	5.482.500,00	\$	-	255,00	\$	5.482.500,00
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT ADAPTADOR BRIDA SERIE 4200 (TUBO PVC A ACERO IPS) 4"		Und		\$	1.674.564,66		12,00		\$	20.094.775,92	\$	-	12,00	\$	20.094.775,92
NP-27	SUMINISTRO TUBERIA PVC (PARA ACOMETIDA ENTERRADA)- EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 2 1/2".		ml		\$	191.227,21		98,00		\$	18.740.266,58	\$	-	98,00	\$	18.740.266,58
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DEL CUARTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO		und		\$	14.910.872,85		1,00		\$	14.910.872,85	\$	-	1,00	\$	14.910.872,85
COSTOS DIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					\$	-									\$	583.205.693,93
COSTOS INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					\$	-									\$	151.341.877,57
	ADMINISTRACIÓN			20%	\$	-							20%		\$	116.641.138,79
				0%	\$	-							0%		\$	-
	UTILIDAD			5%	\$	-							5%		\$	29.160.284,70
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%	\$	-							19%		\$	5.540.454,09
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ÍTEMS NO PREVISTOS					\$	-									\$	734.547.571,50
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$	732.083.384,00				\$	30.479.198,70	\$	613.685.870,90		\$	732.082.405,70
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$	189.974.406,00				\$	7.909.352,06	\$	159.251.483,50		\$	189.975.384,30
	ADMINISTRACIÓN			20%	\$	146.415.444,65				\$	6.095.839,74	\$	122.737.174,18		\$	146.416.481,14
	IMPREVISTOS			0%	\$	-				\$	-	\$	-		\$	-
	UTILIDAD			5%	\$	36.604.169,20				\$	1.523.959,94	\$	30.684.293,55		\$	36.604.120,29
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD			19%	\$	6.954.792,15				\$	289.552,39	\$	5.830.015,77		\$	6.954.782,85
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					\$	922.057.790,00				\$	38.388.550,76	\$	772.937.354,40		\$	922.057.790,00

DIFERENCIA CONTRATO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS															\$	-
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

Presentó:			Aprobó:			Visto Bueno:		
 JAVIER JOSE PEREIRA Director de Obra			 JOSE LUIS FREIRE BASTIDAS Interventor del Contrato			 DIEGO MANUEL IBARRA CHAMORRO Ing. Apoyo Infraestructura Centro Internacional de Producción Limpia Lope		
Presentó:			Revisó:			Visto Bueno:		
 JAVIER MENESES DIAZ Rep, Legal UT CONSTRUCCIONES CIVILES Contratista			 GUSTAVO ADOLFO JURADO CHAVEZ Supervisor del Contrato de obra			 JHON EDUARDO SIERRA CHAVES Supervisor del Contrato de interventoria		