



ACTA No. 011			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de obra del proceso “contratar la adecuación de la red contra incendios (fase i) para el Centro Internacional De Producción Limpia Lope – Sena Regional Nariño”.			
CIUDAD Y FECHA:	San Juan de Pasto. 28 de julio de 2026	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 8:40 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro Internacional De Producción Limpia Lope – Sena Regional Nariño.	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro Lope	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Evaluación de la necesidad de prórroga del plazo contractual.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Evaluar la procedencia de prórroga No. 4, al plazo contractual para garantizar la correcta ejecución del contrato.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>En el marco del comité de obra del proceso "Contratar la adecuación de la red contra incendios (Fase I) para el Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño", el contratista UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES CIVILES presenta la Solicitud de Prórroga No. 4 al Contrato No. CO1.PCCNTR.8353935-2025, sustentada en circunstancias técnicas y logísticas sobrevinientes que han incidido en la etapa final de ejecución del proyecto y que resultan ajenas al control del contratista.</p> <p>El contratista informa que el contrato registra una ejecución aproximada del sesenta por ciento (60%), encontrándose ejecutadas la mayor parte de las obras civiles y actividades necesarias para la instalación de la red contra incendios. Indica que la ruta crítica corresponde actualmente al suministro, instalación, montaje, conexión, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo contra incendios, conformado por la bomba principal, la bomba jockey y sus respectivos tableros de control, componentes que representan aproximadamente el veintiocho por ciento (28%) del valor total del contrato.</p> <p>Así mismo, manifiesta que los equipos especializados fueron adquiridos oportunamente; sin embargo, su entrega en obra continúa pendiente debido a los tiempos propios del proceso de importación internacional. En consecuencia, permanecen pendientes las actividades de instalación, integración del sistema, configuración de los tableros de control, pruebas hidráulicas y funcionales, puesta en marcha y recibo técnico integral de la red contra incendios.</p> <p>La interventoría realiza la revisión técnica y contractual de la solicitud, verificando que las circunstancias expuestas corresponden a condiciones objetivas y no imputables al contratista,</p>			



quien ha ejecutado de manera continua las actividades que podían desarrollarse mientras se surtía el proceso de importación de los equipos especializados.

En consecuencia, la interventoría considera procedente la ampliación del plazo contractual por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, al evidenciarse la necesidad de garantizar la recepción de los equipos, su instalación, la ejecución de las pruebas técnicas y la puesta en funcionamiento integral del sistema contra incendios conforme a las especificaciones contractuales.

El supervisor del contrato manifiesta conformidad con el concepto emitido por la interventoría y considera viable adelantar el trámite correspondiente para la formalización de la Prórroga No. 4.

CONCLUSIONES



Analizada la solicitud presentada por el contratista y revisados los soportes técnicos, contractuales y cronológicos aportados, el comité considera procedente la Prórroga No. 3 al Contrato No. CO1.PCCNTR.8353935–2025 por el término de cuarenta y cinco (45) días, al evidenciarse que las circunstancias que afectan la ejecución corresponden a situaciones técnicas y logísticas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
La supervisión adelantará el trámite administrativo correspondiente para la formalización de la Prórroga No. 4 del contrato. El contratista actualizará el cronograma de ejecución conforme al nuevo plazo aprobado y continuará con las actividades pendientes para la culminación y puesta en funcionamiento del sistema contra incendio.		Supervisión	Lista de asistencia

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Javier Meneses	Contratista Red Contra incendios	Si	NA	Lista de asistencia
José Luis Freire Bastidas	Interventoría	Si	NA	Lista de asistencia



GOR-F-084 V02