

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 26

TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Julio de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4259 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2025 – DEO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5." LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 131,49 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3711-2024.

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3711 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA GRAN VIA	NIT:	800.102.361 - 4
CONFORMACION:	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO A LOS SECTORES 25NRB VARIANTE DE DAZA, PR 0+0000 - PR 3+0599/ 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 2+0000 (PASTO) - PR38+0860 (BUESACO) LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072772	DT-NAR
VALOR INICIAL:	\$1.432.389.235,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 26

ADICIÓN 3:	
VALOR ACTUAL:	\$1.432.389.235,00
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01/09/2026
PRÓRROGA 2:	
PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/09/2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	
936724	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 230.526.622,00	\$ 230.526.622,00	\$ 0,00	
133825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 739.984.413,00	\$ 739.984.413,00	\$ 0,00	
348126	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 461.878.200,00	\$ 392.720.213,43	\$ 69.157.986,57	
TOTAL				\$ 1.432.389.235,00	\$ 1.363.231.248,43	\$ 69.157.986,57	

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 45,322,481.60	\$ 782,842.86	\$ 46,105,324.46
Acta parcial 2	\$ 56,653,102.00	\$ 978,553.58	\$ 57,631,655.58
Acta parcial 3	\$ 56,653,102.00	\$ 978,553.58	\$ 57,631,655.58
Acta parcial 4	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 5	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 6	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 7	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 8	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 9	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 10	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 11	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 26

Acta parcial 12	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 13	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 14	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 15	\$ 60,618,323.96	\$ 1,047,043.78	\$ 61,665,367.74
Acta parcial 16	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 17	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 18	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 19	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 20	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 21	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
Acta parcial 22	\$ 64,862,252.00	\$ 1,120,347.99	\$ 65,982,599.99
TOTALES	\$ 1.340.084.337,12	\$ 23.146.911,31	\$ 1.363.231.248,43

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte 31/07/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.432,39</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.363,23</u>	<u>95,17</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.363,23</u>	<u>95,17</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.363,23</u>	<u>95,17</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	26

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 95,17%:

Meta física ejecutada: 95,17%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/07/2026	N/A	Prórroga 1	Aprobado.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 26

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 47 - 994000057833 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$143.238.924,00	Prórroga 1	13/09/2024	01/03/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$286.477.848,00		13/09/2024	01/09/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	\$429.716.772,00		31/07/2026	01/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 74 - 994000014539 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Prórroga 1	13/09/2024	01/09/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	26

...			
-----	--	--	--

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3665-2024.

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3665 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS Y DE TRABAJO ASOCIADO DE CALIBIO	NIT:	817.007.228-8.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 38+0700 (BUESACO) - PR 70+0000 (MARTÍN)		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio:	DT-NAR
		2024S-VNAR-074593	
VALOR INICIAL:	\$ 1.199.450.576,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.199.450.576,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 12/09/2026		
PRÓRROGA 2:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 26

PRÓRROGA 3:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/09/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936824	2024	20	C-2401-0600- 103-51102D-2401023-02	\$ 190.311.707,00	\$ 190.311.707,00	\$ 0,00
131725	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 612.517.976,00	\$ 612.517.976,00	\$ 0,00
358926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 396.620.893,00	\$ 316.631.300,86	\$ 79.989.592,14
			TOTAL	\$ 1.199.450.576,00	\$ 1.119.460.983,86	\$ 79.989.592,14

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 24,944,042.67	\$ 430,851.65	\$ 25,374,894.32
Acta parcial 2	\$ 46,770,079.00	\$ 807,846.82	\$ 47,577,925.82
Acta parcial 3	\$ 46,770,081.00	\$ 807,846.85	\$ 47,577,927.85
Acta parcial 4	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 5	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 6	\$ 45,158,832.00	\$ 780,016.19	\$ 45,938,848.19
Acta parcial 7	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 8	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 9	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 10	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 11	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 12	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 13	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 14	\$ 50,176,480.00	\$ 866,684.65	\$ 51,043,164.65
Acta parcial 15	\$ 45.158.832,00	\$ 780.016,19	\$ 45.938.848,19
Acta parcial 16	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
Acta parcial 17	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 26

Acta parcial 18	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
Acta parcial 19	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
Acta parcial 20	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
Acta parcial 21	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
Acta parcial 22	\$ 55.698.070,00	\$ 962.057,57	\$ 56.660.127,57
TOTALES	\$ 1.100.453.156,67	\$ 19.007.827,19	\$ 1.119.460.983,86

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/07/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.199,45</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.119,46</u>	<u>93,33</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.119,46</u>	<u>93,33</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.119,46</u>	<u>93,33</u>

2.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 93,33%

Meta física ejecutada: 93,33%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
------------	------	---------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	26

...	...	
-----	-----	--

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/07/2026	N/A	Prórroga 1	Aprobado.

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 47 - 994000057835 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$119.945.058,00	Prorroga 1	13/09/2024	12/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$239.890.116,00		13/09/2024	12/09/2029
Calidad	\$359.835.174,00		31/07/2026	12/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 – 74 - 994000014537 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	\$260.000.000,00	Prorroga 1	13/09/2024	12/09/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		13/09/2024	12/09/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		13/09/2024	12/09/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 26

...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3695-2024.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3695 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PRADO.	NIT:	817.002.636-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 2501A PASTO - BUESACO - HIGUERONES, PR 70+0000 (MARTÍN) - PR 102+0000 (HIGUERONES)		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072773	DT-NAR
VALOR INICIAL:	\$ 1.193.747.661,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.193.747.661,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 01/09/2026		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01/09/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 26

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
935924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 192.120.308,00	\$ 192.120.308,00	\$ 0,00
117025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 616.702.482,00	\$ 616.702.482,00	\$ 0,00
348326	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 384.924.871,00	\$ 327.288.778,91	\$ 57.636.092,09
			TOTAL	\$ 1.193.747.661,00	\$ 1.136.111.568,91	\$ 57.636.092,09

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 37,771,642.40	\$ 652,419.28	\$ 38,424,061.68
Acta parcial 2	\$ 47,214,553.00	\$ 815,524.10	\$ 48,030,077.10
Acta parcial 3	\$ 47,214,553.00	\$ 815,524.10	\$ 48,030,077.10
Acta parcial 4	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 5	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 6	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 7	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 8	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 9	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 10	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 11	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 12	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 13	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 14	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 15	\$ 50,519,267.96	\$ 872,605.54	\$ 51,391,873.50
Acta parcial 16	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
Acta parcial 17	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
Acta parcial 18	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
Acta parcial 19	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 26

Acta parcial 20	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
Acta parcial 21	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
Acta parcial 22	\$ 54.055.580,00	\$ 933.687,29	\$ 54.989.267,29
TOTALES	\$ 1.118.463.513,92	\$ 19.290.544,99	\$ 1.136.111.568,91

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/07/2026, para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.193,75</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.136,11</u>	<u>95,17</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.136,11</u>	<u>95,17</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.136,11</u>	<u>95,17</u>

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: **95,17%**

Meta física ejecutada: **95,17%**

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	26

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/07/2026	N/A	Prorroga 1	Aprobado

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 47 - 994000057837 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$119.374.767,00	Prorroga 1	13/09/2024	01/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$238.749.534,00		13/09/2024	01/09/2029
Calidad	\$358.124.301,00		31/07/2026	01/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 - 74 - 994000014540 Anexo No. 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Prorroga 1	13/09/2024	01/09/2026
Contratista y Subcontratistas	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026
Gastos médicos	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026
Responsabilidad Civil cruzada	\$260.000.000,00		13/09/2024	01/09/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 26

...			
-----	--	--	--

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO: 3742-2024.

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3742 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EL ENCANO	NIT:	814.006.423-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1003 PASTO - LA PISCICULTURA, PR5+0000 - PR 33+0000" - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-072771	DT-NAR
VALOR INICIAL:	\$ 1.048.979.185,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	\$ 1.048.979.185,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	Hasta el 02/09/2026		
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02/09/2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 26

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 168.470.943,00	\$ 168.470.943,00	\$ 0,00
128325	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 541.775.854,00	\$ 541.775.854,00	\$ 0,00
437926	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 338.732.388,00	\$ 286.787.180,58	\$ 51.945.207,42
TOTAL				\$ 1.048.979.185,00	\$ 997.033.977,58	\$ 51.945.207,42

4.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	\$ 31,741,993.33	\$ 548,270.79	\$ 32,290,264.12
Acta parcial 2	\$ 41,402,600.00	\$ 715,135.82	\$ 42,117,735.82
Acta parcial 3	\$ 41,402,600.00	\$ 715,135.82	\$ 42,117,735.82
Acta parcial 4	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 5	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 6	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 7	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 8	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 9	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 10	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 11	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 12	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 13	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 14	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 15	\$ 44,381,400.00	\$ 766,587.82	\$ 45,147,987.82
Acta parcial 16	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
Acta parcial 17	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
Acta parcial 18	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
Acta parcial 19	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 26

Acta parcial 20	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
Acta parcial 21	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
Acta parcial 22	\$ 47.568.699,96	\$ 821.641,18	\$ 48.390.341,14
TOTALES	\$ 980.104.893,05	\$ 16.929.084,53	\$ 997.033.977,58

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/07/2026 para el periodo se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$1.048,98</u>	<u>100,00</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 997,03</u>	<u>95,05</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 997,03</u>	<u>95,05</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 997,03</u>	<u>95,05</u>

4.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

4.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 95,05%

Meta física ejecutada: 95,05%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	26

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
14/07/2026	N/A	Prórroga 1	Aprobado.

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 03/08/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		20	DE 26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286303 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$104,897,918.50	Prorroga 1	16/09/2024	20/03/2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	\$209,795,837.00		16/09/2024	17/09/2029
Calidad	\$314,693,755.50		15/08/2026	20/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40- 101053569 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	Prorroga 1	16/09/2024	17/09/2026
Contratistas y Subcontratistas	\$260.000.000,00		16/09/2024	17/09/2026
Vehículos propios y no propios	\$260.000.000,00		16/09/2024	17/09/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 26

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	1982-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CI ADMINISTRADORES 2024	Nit.	901.838.183-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CAMINOS SAS NIT 822003009-1 - PARTICIPACIÓN DEL 70% INPROTEKTO LIMITADA NIT 800032486-5 - PARTICIPACIÓN DEL 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 5 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	12/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-064427
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	\$0		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.198.082,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	Cinco (05) meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026		

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
564124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.284.328,00	1.405.284.328,00	\$ 0,00
185525	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 1.589.794.304,00	\$ 958.579.951,00	\$ 631.214.353,00
336626	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.055.119.450,00	\$ 0,00	\$ 1.055.119.450,00
TOTAL				\$ 4.050.198.082,00	2.363.864.279,00	\$ 1.686.333.803,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		22	DE 26

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos 1	\$ 46,916,032.00	\$ 8,914,046.00	\$ 55,830,078.00
Acta de Costos 2	\$ 65,452,960.00	\$ 12,436,062.00	\$ 77,889,022.00
Acta de Costos 3	\$ 73,025,600.00	\$ 13,874,864.00	\$ 86,900,464.00
Acta de Costos 4	\$ 75,145,600.00	\$ 14,277,664.00	\$ 89,423,264.00
Acta de Costos 5	\$ 75,406,800.00	\$ 14,327,292.00	\$ 89,734,092.00
Acta de Costos 6	\$ 75,406,800.00	\$ 14,327,292.00	\$ 89,734,092.00
Acta de Costos 7	\$ 116,418,200.00	\$ 22,119,458.00	\$ 138,537,658.00
Acta de Costos 8	\$ 82,216,600.00	\$ 15,621,154.00	\$ 97,837,754.00
Acta de Costos 9	\$ 99,002,400.00	\$ 18,810,456.00	\$ 117,812,856.00
Acta de Costos 10	\$ 81,200,000.00	\$ 15,428,000.00	\$ 96,628,000.00
Acta de Costos 11	\$ 77,092,200.00	\$ 14,647,518.00	\$ 91,739,718.00
Acta de Costos 12	\$ 115,856,400.00	\$ 22,012,716.00	\$ 137,869,116.00
Acta de Costos 13	\$ 98,409,000.00	\$ 18,697,710.00	\$ 117,106,710.00
Acta de Costos 14	\$ 84,846,240.00	\$ 16,120,786.00	\$ 100,967,026.00
Acta de Costos 15	\$ 133,931,800.00	\$ 25,447,042.00	\$ 159,378,842.00
Acta de Costos 16	\$ 75.968.600,00	\$ 14.434.034,00	90.402.634,00
Acta de Costos 17	\$ 106.717.680,00	\$ 20.276.359,00	126.994.039,00
Acta de Costos 18	\$ 86.798.680,00	\$ 16.491.749,00	103.290.429,00
Acta de Costos 19	\$ 85.317.196,00	\$ 16.210.267,00	101.527.463,00
Acta de Costos 20	\$ 81.717.196,00	\$ 15.526.267,00	97.243.463,00
Acta de Costos 21	\$ 81.377.196,00	\$ 15.461.667,00	96.838.863,00
Acta de Costos 22	\$ 84.117.196,00	\$ 15.982.267,00	100.099.463,00
Acta de Costos 23	\$ 84.117.196,00	\$ 15.982.267,00	100.099.463,00
TOTALES	1.986.440.572,00	377.423.707,00	2.363.864.279,00

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría con corte a 31/07/2026 para el periodo se reporta un avance financiero, relacionado a continuación:

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 58,36%

Total inversión ejecutada: 58,36%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	26

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
31/07/2026	4

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2026	30	Prórroga 1 y Modificación No. 1	Aprobado

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prórroga 1 y Modificación No. 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/07/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 05/08/2026

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 26

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 65-44-101230950 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$405.019.808,20	Prórroga 1 y Modificación No. 1	13/06/2024	30/06/2027
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$810.039.616,40		13/06/2024	31/12/2029
Calidad del servicio	\$1.215.059.424,60		31/07/2026	30/06/2029

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Fecha	OFICIO No.	DESTINATARIO	ASUNTO
02/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	ENVIO COPIA OBLIGACIONES CTA Y AMV
09/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	Socialización de memorandos referentes a los lineamientos para la implementación de la central de cuentas INVIAS
10/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEORANDO-2026I-VBOG-053766-Requerimiento de documentación para trámite de prórroga y adición de contratos MR
16/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMORANDOS-2026I-VBOG-054916 - 2026I-VBOG-054936 - Trámite de Cuentas Aplicativo CLIK-2
22/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	SIGPAV - Apertura del sistema 2026-2 - Memorando Circular N° 2026I-VBOG-056879.
23/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMORANDO - 2026I-VBOG-057410 Notificación de uso obligatorio formularios en aplicativo Survey123
23/07/2026	E-mail	Francisco Erazo	MEMORANDO-2026I-VBOG-057168-Implementación de SIPUCOL 2.0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	26

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Por instrucciones de la unidad ejecutora SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, las cuentas tramitadas para el mes de junio-2026 y siguientes ya deben realizarse a través del aplicativo KLIC2.

6.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron en el presente mes

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la ley y manuales de la entidad,


Seguimiento a las actividades realizadas por el Administrador vial.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE

Se recomienda al contratista de la Administración Vial, ejercer una labor de inspección continua sobre los tramos viales a cargo, con el fin de procurar mantener al día los indicadores de mantenimiento rutinario y la buena transpirabilidad de los tramos viales.

Cordialmente,



JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
C.C. 15.446.159
Profesional Especializado
INVIAS -DT-NAR