



Palestina-Caldas, 10 de SEPTIEMBRE de 2026

Profesional
CAROLINA ARCILA ALZATE
Tesorera
Palestina-Caldas

Referencia: Chequeo documentos Decreto 1082 de 2015

Dando cumplimiento al oficio OCI 1070 de octubre 15 de 2013, expedido por la oficina de control, en el cual se indica que, para proceder al pago de cualquier cuenta, se debe con antelación certificar que los contratos cumplen con los requisitos allí mencionados.

Es por esto que con respecto al contrato que me atañe, celebrado a través de la modalidad de contratación directa, debo informar que el mismo cumple con todos y cada uno de los requisitos habilitantes para contratar mediante este modelo de selección, de conformidad a lo dispuesto por el decreto 1082 de 2015.

Contrato	205
Fecha	30 DE DICIEMBRE del 2025
Contratista	FUSION INGENIERIA SAS
Nit	900510128-7
Objeto del contrato	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLATA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.
Valor del contrato	847.240.692
Valor Adición:	\$ 263.883.062,00
Valor total:	\$1.111.215.499
Secretaria	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL
Fecha de inicio	30/12/2025
Fecha de terminación inicial	30/03/2026
Fecha de terminación prorroga	30/09/2026
Disponibilidad presupuestal	897-020
Disponibilidad presupuestal adición	677-697
Estudios previo	CUMPLE



Acto administrativo de justificación de la modalidad de contratación- Artículo 73 decreto 1510 de 2013	NO APLICA
Certificado de idoneidad	NO APLICA
Certificado de talento humano	NO APLICA
Oferta más favorable	CUMPLE
Hoja de vida de la administración pública	NO APLICA
Declaración juramentada de bienes y rentas	NO APLICA
Antecedentes disciplinarios	CUMPLE
Antecedentes fiscales	CUMPLE
Antecedentes judiciales	CUMPLE
Certificado de medidas correctivas	CUMPLE
Paz y salvo municipal	NO APLICA
RUT	CUMPLE
Certificaciones	CUMPLE
Fotocopia de la cédula de ciudadanía	CUMPLE
Pago seguridad social integral	CUMPLE
Garantías de cumplimiento	CUMPLE
Aprobación de las garantías	CUMPLE
Registro presupuestal	2045-115
Registro presupuestal adición	1345 - 525
Contrato debidamente perfeccionado	CUMPLE
Acta de inicio	CUMPLE
Designación del supervisor	CUMPLE
Acta de interventoría	CUMPLE
Otrosí	CUMPLE
Adiciones al contrato	CUMPLE
Publicaciones en el SECOP	CUMPLE
SIA OBSERVA	CUMPLE
Radicación en banco de proyectos	2025175240001

Dado en Palestina Caldas en SEPTIEMBRE de 2026

La anterior documentación fue revisada por


JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Secretario de Planeación

Reviso y aprobó: Manuela Botero



**ACTA DE PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03**

SECRETARÍA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL
FECHA DEL ACTA:	SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		
N° CONTRATO	205- 2025		
CONTRATANTE	Administración Municipal de Palestina, Representada Legalmente por el Dr. ALVARO OSORIO VALENCIA.		
CONTRATISTA	FUSION INGENIERIA SAS		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLATA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE del 2025		
VALOR INICIAL:	(\$847.240.692).		
VALOR ADICION:	\$ 263.883.062,00		
VALOR TOTAL :	\$ 1.111.215.499		
CERTIFICADOS	NRO.	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	897-020	27/09/2025	\$ 363.170.654.00
		27/09/2025	\$484.161.783.00
DISPONIBILIDAD ADICION	677 697	16/07/2026	\$ 207.834.870
		22/07/2026	\$ 56.048.192
REGISTRO PRESUPUESTAL	2045-115	30/12/2025	\$363.170.654.00
		30/12/2025	\$484.070.038.00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	1345-525	14/08/2026	\$263.883.062.00
		14/08/2026	\$56.048.192.00



FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/12/2025
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución será desde 30 de diciembre de 2025 al 30 de marzo de 2026.
SUSPENSION N° 1	18 de marzo de 2026
PRORROGA SUSPENSION N° 1	Hasta el 17 de mayo de 2026
PRORROGA SUSPENSION N° 2	Hasta el 18 de junio de 2026
REINICIO	19 de junio de 2026
PRORROGA N° 1	60 días calendario, es decir, hasta 31 de agosto de 2026
PRORROGA N° 2	30 días calendario, es decir, hasta 30 de septiembre 2026

PARTICIPANTES

CONTRATANTE: Administración Municipal de Palestina, Representada Legalmente por el Dr. ALVARO OSORIO VALENCIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA

CARGO DEL SUPERVISOR: Secretario de Planeación y Desarrollo Integral

CONTRATISTA: FUSION INGENIERIA SAS
900510128-7

En SEPTIEMBRE de 2026, en la ciudad de Palestina (Caldas), en las instalaciones de la administración Municipal, el supervisor, realizo acta de supervisión número 3 del Contrato cuyo número es 205 de 2025.

El supervisor realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de la presente acta, verificando la información contenida en el informe presentado por el contratista, el acta de obra N° 03 y los demás documentos que soportan la ejecución del contrato. De igual manera, se constató que las actividades desarrolladas corresponden a las obligaciones contractuales y al avance previsto para esta etapa del proyecto.

Se desarrollaron a las actividades de obra ejecutadas y presentadas para cobro, encontrando que estas corresponden a los trabajos efectivamente realizados en el



7.0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS																				
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9.	M	147,50	\$	82.445,77	\$	12.160.752,00	136,50	-11,00	\$	11.253.848,00	5,02	\$	413.878,00	31,62	\$	2.606.935,00	36,64	\$	3.020.813,00	
8.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$	7.955.148,00			\$	7.309.636,00		\$	-		\$	7.309.636,00		\$	7.309.636,00
8.1	DILIGENCIAR CADA UNO DE LOS FORMATOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA POR EL ENTE CERTIFICADOR EN RETIE Y RETILAP, PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y PLANOS RECORDS Y TODOS LOS TRÁMITES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN.	M2	0,00	\$	5.655,00	\$	-	0,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEMPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA	UN	3,00	\$	215.170,79	\$	645.512,00	0,00	-3,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA LUMINARIA, INCLUYE LAMPARA HERMETICA	UN	20,00	\$	313.477,00	\$	6.269.540,00	20,00	0,00	\$	6.269.540,00	0,00	\$	-	20,00	\$	6.269.540,00	20,00	\$	6.269.540,00	
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELÉCTRICO PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR)	UN	8,00	\$	130.012,00	\$	1.040.096,00	8,00	0,00	\$	1.040.096,00	0,00	\$	-	8,00	\$	1.040.096,00	8,00	\$	1.040.096,00	

ITEMS NO PREVISTOS													
NO PREVISTOS ELÉCTRICOS													
					\$ 18.091.934,00				\$ 18.246.990,00	\$ -	\$ -	\$ 13.603.130,00	\$ 13.603.130,00
NPEL-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 100 W LED 208/240 VOLTIOS - ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 322.272,00	\$ 2.578.175,00	0,00	-8,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
NPEL-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER 3'20 A	UN	3,00	\$ 137.514,00	\$ 412.542,00	3,00	0,00	\$ 412.542,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 412.542,00	3,00
NPEL-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER 3'30 A	UN	1,00	\$ 151.170,00	\$ 151.170,00	1,00	0,00	\$ 151.170,00	0,00	\$ -	1,00		1,00
NPEL-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER 1'20 A	UN	3,00	\$ 56.677,00	\$ 170.031,00	3,00	0,00	\$ 170.031,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 170.031,00	3,00
NPEL-05	PUNTO ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA MOTORES INCLUYE CABLE 4'12, CORAZA, CAJA RADWELL Y TUBERÍA EMT 3/4	UN	7,00	\$ 347.837,00	\$ 2.434.859,00	0,00	-7,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
NPEL-06	PUNTO ELÉCTRICO MONOFÁSICO PARA BOMBAS PTAR INCLUYE CABLE 3'12, CORAZA, CAJA RADWELL Y TUBERÍA EMT 1/2	UN	1,00	\$ 340.312,00	\$ 340.312,00	0,00	-1,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
NPEL-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO PARA CONTROL Y OPERACIÓN DE BOMBAS EN LA PTAR	UN	1,00	\$ 1.908.327,00	\$ 1.908.327,00	1,00	0,00	\$ 1.908.327,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
NPEL-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E E INSTALACIÓN DE CABLE No 12 AWG	ML	714,00	\$ 8.569,00	\$ 6.118.266,00	714,00	0,00	\$ 6.118.266,00	0,00	\$ -	616,01	\$ 5.278.590,00	616,01
NPEL-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0 PARA ALIMENTACIÓN TABLERO AUXILIAR	ML	7,50	\$ 82.349,00	\$ 617.618,00	7,50	0,00	\$ 617.618,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
NPEL-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 1/2	ML	115,00	\$ 12.372,00	\$ 1.422.780,00	115,00	0,00	\$ 1.422.780,00	0,00	\$ -	113,63	\$ 1.405.830,00	113,63
NPEL-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH40 3/4	ML	66,00	\$ 15.624,00	\$ 1.031.184,00	66,00	0,00	\$ 1.031.184,00	0,00	\$ -	36,50	\$ 570.276,00	36,50
NPEL-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO ELÉCTRICO AUXILIAR TRIFÁSICO DE 18 CTOS	UND	1,00	\$ 637.486,00	\$ 637.486,00	1,00	0,00	\$ 637.486,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 637.486,00	1,00
NPEL-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER 3'80 A	UND	1,00	\$ 269.183,00	\$ 269.183,00	1,00	0,00	\$ 269.183,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 269.183,00	1,00
NPEL-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE INCLUYE ALAMBRE No 12 AWG INCLUYE TAPA DE PROTECCIÓN INTEPERIE Y CAJA DE PASO SENCILLA. NO INCLUYE TUBERÍA.	UN	0,00	\$ 227.763,00	\$ -	2,00	2,00	\$ 455.526,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 455.526,00	2,00
NPEL-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 100 W LED 208/240 VOLTIOS - ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - NO INCLUYE TUBERÍA.	UN	0,00	\$ 308.320,00	\$ -	8,00	8,00	\$ 2.466.560,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.466.560,00	8,00
NPEL-16	PUNTO ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA MOTORES INCLUYE CABLE 4'12, CORAZA, CAJA RADWELL. NO INCLUYE TUBERÍA.	UN	0,00	\$ 322.851,00	\$ -	7,00	7,00	\$ 2.259.957,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.937.106,00	6,00
NPEL-17	PUNTO ELÉCTRICO MONOFÁSICO PARA BOMBAS PTAR INCLUYE CABLE 3'12, CORAZA, CAJA RADWELL. NO INCLUYE TUBERÍA.	UN	0,00	\$ 326.360,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 326.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
10.0	CUBIERTAS				\$ 5.741.631,00			\$ 7.590.368,00		\$ 3.163.678,00		\$ 3.576.606,00	\$ 6.740.284,00
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE F.C PERFIL 7, INCLUYE PERFIL PARA ESTRUCTURA DE LA MISMA	M2	52,50	\$ 105.070,68	\$ 5.516.211,00	70,00	17,50	\$ 7.354.948,00	30,11	\$ 3.163.678,00	34,04	\$ 3.576.606,00	64,15
10.5	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE CALIBRE 26 PARA EMPATE ENTRE CUBIERTA EXISTENTE Y MURO	M2	6,50	\$ 34.680,00	\$ 225.420,00	6,50	0,00	\$ 225.420,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
12.0	CIELO RASO				\$ 5.356.874,00			\$ 6.561.150,00		\$ -		\$ 1.810.950,00	\$ 1.810.950,00
12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC 10MM PARA ZONA DE DESPACHO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y PERIMETRALES.	M2	47,24	\$ 113.397,00	\$ 5.356.874,00	57,86	10,62	\$ 6.561.150,00	0,00	\$ -	15,97	\$ 1.810.950,00	15,97
13.0	PISOS Y ACABADOS				\$ 1.178.528,00			\$ 1.809.892,00		\$ -		\$ -	\$ -
13.1	ENDURECEDOR DE PISO EN CONCRETO	M2	67,58	\$ 17.439,00	\$ 1.178.528,00	57,91	-9,67	\$ 1.009.892,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
14.0	ENCHAPES Y ACCESORIOS				\$ 19.528.626,00			\$ 19.668.226,00		\$ 12.083.111,00		\$ 1.357.608,00	\$ 13.440.718,00
14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PISOS PARA VESTIER	M2	26,75	\$ 81.601,79	\$ 2.182.848,00	28,45	1,70	\$ 2.321.571,00	7,62	\$ 621.806,00	0,37	\$ 30.193,00	7,99
14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE EN PARED VESTIER	M2	152,14	\$ 87.676,04	\$ 13.339.033,00	152,15	0,01	\$ 13.339.910,00	122,65	\$ 10.753.467,00	15,14	\$ 1.327.415,00	137,79
14.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON ACABADO LISO, H=10 M	M	129,40	\$ 30.964,03	\$ 4.006.745,00	129,40	0,00	\$ 4.006.745,00	22,86	\$ 707.838,00	0,00	\$ -	22,86
15.0	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 477.425,00			\$ 477.425,00		\$ -		\$ -	\$ -
15.2	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA	M2	3,80	\$ 132.618,15	\$ 477.425,00	3,60	0,00	\$ 477.425,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
15.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA ACERO INOX CAL 14 PARA BUQUES EN ZONA DE CABEZAS Y VISCERAS	M2	0,00	\$ 654.474,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
15.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.9x2.10 METROS , CON MARCO CARGADO EN MORTERO, INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS	UN	0,00	\$ 488.954,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00
20.0	ASEO GENERAL				\$ 1.500.750,00			\$ 1.500.750,00		\$ -		\$ -	\$ -
20.1	ASEO GENERAL	M2	450,00	\$ 3.335,00	\$ 1.500.750,00	450,00	0,00	\$ 1.500.750,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00



sitio de intervención y se ajustan a las condiciones técnicas establecidas en el contrato, como se detalla a continuación:

		ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA 27 DE AGOSTO DE 2026													
		ACTA PARCIAL DE COBRO N°3													
ONTRATO No : 205 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025		VALOR CONTRACTUAL:		\$ 847.240.692,00											
		PLAZO INICIAL:		3 MESES. HASTA EL 30 DE MARZO 2026											
		FECHA DE INICIO:		30 DE DICIEMBRE DE 2025											
BJETO: ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE ALESTINA		SUSPENSIÓN 1:		18 DE MARZO DE 2026 17 DE ABRIL DE 2026											
		PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 1:		17 DE ABRIL DE 2026 17 DE MAYO DE 2026											
		PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN 1:		18 DE MAYO DE 2026 18 DE JUNIO DE 2026											
ONTRATISTA: FUSION INGENIERIA SAS		REINICIO:		19 DE JUNIO DE 2026											
		PRÓRROGA N°1:		2 MESES. HASTA EL 31 DE AGOSTO 2026											
UPERVISOR: JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA		ADICIÓN N°1:		\$ 263.883.062,00											
		PRÓRROGA N°2:		1 MES. HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2026											
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORIA PLANTA DE BENEFICIO PALESTINA		VR TOTAL CONTRATO:		\$ 1.111.123.752,00											
		VR PRESENTE ACTA:		\$ 287.332.356,00											
CONDICIONES CONTRACTUALES BALANCE N°1 ADICIÓN															
ID	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	MAY Y MEN	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	
EXT	OBRAS INTERNAS														
1.0	PRELIMINARES				\$ 16.845.435,00			\$ 16.393.939,00		\$ 13.318.994,00		\$ 814.199,00		\$ 14.132.792,00	
1.2	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO SIMPLE.	M2	209,51	\$ 72.624,23	\$ 15.222.764,00	210,01	0,40	\$ 15.251.813,00	171,07	\$ 12.423.626,00	9,30	\$ 675.405,00	180,37	\$ 13.099.231,00	
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE CEMENTO O LADRILLO	M2	35,43	\$ 26.286,72	\$ 931.339,00	18,71	-16,72	\$ 491.825,00	9,30	\$ 244.467,00	5,28	\$ 138.794,00	14,58	\$ 383.260,00	
1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	M2	32,35	\$ 21.370,38	\$ 691.332,00	30,43	-1,92	\$ 650.301,00	30,43	\$ 650.301,00	0,00	\$ -	30,43	\$ 650.301,00	
4.0	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				\$ 3.847.796,00			\$ 4.310.264,00		\$ 2.394.062,00		\$ 1.356.622,00		\$ 3.750.684,00	
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 4"	UN	12,00	\$ 186.526,58	\$ 2.238.319,00	14,00	2,00	\$ 2.611.372,00	9,00	\$ 1.678.739,00	2,00	\$ 373.053,00	11,00	\$ 2.051.792,00	
4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO EN DIÁMETRO 2"	UN	18,00	\$ 89.415,37	\$ 1.609.477,00	19,00	1,00	\$ 1.698.892,00	8,00	\$ 715.323,00	11,00	\$ 983.569,00	19,00	\$ 1.698.892,00	
4.13	TRASLADO DE TANQUES DE AGUA	GL	0,00	\$ 328.694,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.14	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 DE ALTURA Y 0.10 DE ESPESOR PARA SEPARAR SECCIÓN INTERMEDIA DE SECCIÓN LIMPIA	ML	0,00	\$ 48.203,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.15	CONSTRUCCIÓN CANAL RECOLECTORA CENTRAL SEMICIRCULAR D=8" EN TUBERIA NOVAFORT	ML	0,00	\$ 129.913,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA				\$ 24.311.559,00			\$ 13.977.576,00		\$ 8.615.866,00		\$ 681.548,00		\$ 9.297.414,00	
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO DE 12 CM DE ESPESOR (INCLUYE ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	85,50	\$ 140.236,20	\$ 11.990.195,00	60,53	-24,97	\$ 8.488.497,00	31,85	\$ 4.466.523,00	4,86	\$ 681.548,00	36,71	\$ 5.148.071,00	
5.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CINTA DE AMARRE CULATA DE 0,13 * 0,10 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	4,00	\$ 181.330,52	\$ 725.322,00	4,00	0,00	\$ 725.322,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNETA DE CONFINAMIENTO PARA MURO DE 0,13 * 0,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	56,62	\$ 204.804,71	\$ 11.596.042,00	23,26	-33,36	\$ 4.763.757,00	20,26	\$ 4.149.343,00	0,00	\$ -	20,26	\$ 4.149.343,00	
5.4	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA EN PERFILERÍA TIPO C 120 X 60 3MM. (INCLUYE TEJA DE FIBROCEMENTO PERFIL 7 Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN)	M2	0,00	\$ 122.672,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
6.0	MAESTRÍA				\$ 17.287.041,00			\$ 18.649.607,00		\$ 14.507.214,00		\$ 1.656.757,00		\$ 16.163.970,00	
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN LADRILLO FAROL DE 0,13*0,20*0,30 incluye mortero 1:3	M2	63,56	\$ 72.566,98	\$ 4.612.357,00	63,56	0,00	\$ 4.612.357,00	52,55	\$ 3.820.651,00	0,00	\$ -	52,65	\$ 3.820.651,00	
6.2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE E=0,02 M	M2	236,28	\$ 32.211,96	\$ 7.611.041,00	278,58	42,30	\$ 8.973.607,00	211,64	\$ 6.817.339,00	37,82	\$ 1.218.256,00	249,46	\$ 8.035.595,00	
6.3	RESANE CON MORTERO 1:3 PARA CONFORMACIÓN DE CARTERA PARA VANO DE VENTANA	M2	7,20	\$ 58.788,00	\$ 423.274,00	7,20	0,00	\$ 423.274,00	3,04	\$ 178.716,00	2,42	\$ 142.267,00	5,46	\$ 320.982,00	
6.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 6 MM ENCINTADO Y MASILLADO (DOS CARAS), INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	24,28	\$ 19.119,00	\$ 4.640.369,00	24,28	0,00	\$ 4.640.369,00	19,31	\$ 3.690.508,00	1,55	\$ 296.234,00	20,86	\$ 3.986.742,00	



				\$ 182.910.954,00				\$ 182.910.954,00		\$ 146.380.285,00		\$ 15.999.063,00		\$ 162.379.948,00	
EQUIPOS															
M-02	M-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDAL O ACCIONAMIENTO MEDIANTE VÁLVULA DE RODILLA Y ESTERILIZADOR, INCLUYE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ANCLAJE A PLATAFORMAS	UND	5,00	\$ 4.292.733,33	\$ 21.463.667,00	5,00	0,00	\$ 21.463.667,00	5,00	\$ 21.463.667,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 21.463.667,00
M-03		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESPARRANCADOR ELÉCTRICO PARA APERTURA DE ANIMAL DURANTE EL CORTE CON SIERRA DE CANAL	UND	1,00	\$ 6.802.991,67	\$ 6.802.992,00	1,00	0,00	\$ 6.802.992,00	1,00	\$ 6.802.992,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 6.802.992,00
M-04		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL MEDIANTE MOTORREDUCTOR DE 1 HP, RIEL DE DESLIZAMIENTO CONSTRUÍDO EN TUBO CUADRADO DE 100x100 EN ACERO INOXIDABLE REF 304, RODACHINAS EN EMPACK, PLATAFORMA CON BARANDAS EN PROTECCIÓN DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" Y PISO EN LAMINA DE ALFAJOR ALUMINIO, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO Y TUBERÍA SCH 40	UND	0,00	\$ 17.315.525,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
M-05		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TOBOGAN EN "L" PARA VISCERAS CONSTRUÍDO EN LÁMINA ACERO INOX CAL 14. INCLUYE INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 3.848.832,33	\$ 3.848.832,00	1,00	0,00	\$ 3.848.832,00	1,00	\$ 3.848.832,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.848.832,00
M-06		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SUSTITUIR LA ACTUAL EN ZONA DE SANGRÍA CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 0,20x0,20	UND	0,00	\$ 223.060,33	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
M-08		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO PARA SALA DE PROCESOS CONSTRUÍDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE LAVADO DE PANZAS. LARGO: 1,0M A: 0,20M	UND	0,00	\$ 547.963,67	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
M-09		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAMPANA DE EXTRACCIÓN PARA LAVADOR DE PANZAS CONSTRUÍDA EN ACERO INOX CAL 18, INCLUYE DUCTO Y EXTRACTOR DE 14" DIMENSIONES: L: 2,10M A: 1,20M, H: 0,50M. LARGO DEL DUCTO: 5,0M	UND	1,00	\$ 12.513.276,00	\$ 12.513.276,00	1,00	0,00	\$ 12.513.276,00	1,00	\$ 12.513.276,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 12.513.276,00
M-10		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA PARA EVISCERACIÓN DE DOS NIVELES FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, PARALES EN TUBERÍA RED 6" SCH10 AISI 304, FLANCHE DE SUECIÓN A PISO EN LAMINA 1/2 AISI 304, PLATAFORMA Y ESCALONES EN LAMINA DE ALFAJOR 1/8" AISI 304, MARCO DE ESCALERA CAL 16 AISI 304, BARANDAS EN TUBO DE 1 1/2 CAL 16 AISI 304 INCLUYE LAVAMANOS Y ESTERILIZADOR DIMENSIONES: PLATAFORMA ALTA 1M ANCHO X 1M LARGO X 1,25M ALTO; PLATAFORMA BAJA 1M ANCHO X 1M LARGO X 0,60M ALTO	UND	1,00	\$ 18.110.625,33	\$ 18.110.625,00	1,00	0,00	\$ 18.110.625,00	1,00	\$ 18.110.625,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 18.110.625,00
NPE-11		MODIFICACIÓN DE MESÓN DE VISCERAS BLANCAS (INCLUYE CORTE DE PATAS E INSTALACIÓN DE NIVELADORES)	UND	6,00	\$ 133.146,00	\$ 798.876,00	6,00	0,00	\$ 798.876,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 798.876,00	6,00	\$ 798.876,00
NPE-12		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLATAFORMA DE DESLIZAMIENTO VERTICAL MEDIANTE MOTORREDUCTOR DE 1 HP, RIEL DE DESLIZAMIENTO CONSTRUÍDO EN TUBO CUADRADO DE 50x50 EN ACERO INOXIDABLE REF 304, RODACHINAS EN EMPACK, PLATAFORMA CON BARANDAS EN PROTECCIÓN DE TUBO REDONDO DE 1 1/2" Y PISO EN LAMINA DE ALFAJOR INOXIDABLE, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO Y TUBERÍA SCH 40	UND	2,00	\$ 17.368.778,00	\$ 34.737.556,00	2,00	0,00	\$ 34.737.556,00	1,80	\$ 31.263.800,00	0,20	\$ 3.473.756,00	2,00	\$ 34.737.556,00
NPE-13		DOTACIÓN DE CUARTOS FRÍOS. INCLUYE CONDENSADOR PARA REFRIGERACIÓN. CONTROL MONITOR DE FASES AXIAL 16" 220V. COMPONENTES DE LÍNEA. SEPARADORES DE ACEITE RECIPIENTES DE LÍQUIDO. ACEITE. TUBERÍA DE COBRE. ACCESORIOS DE COBRE. GAS REFRIGERANTE. NITRÓGENO. SOLDADURA.	UND	3,00	\$ 16.946.312,00	\$ 50.838.936,00	3,00	0,00	\$ 50.838.936,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OBRAS EXTERIORES					\$ 1.670.320,00			\$ 2.721.315,00		\$ 1.168.742,00		\$ 1.243.756,00		\$ 2.412.498,00	
OBRAS PRELIMINARES															
1.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	0,00	\$ 4.197,60	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.3		DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES	M2	17,52	\$ 26.286,72	\$ 460.543,00	17,52	0,00	\$ 460.543,00	13,17	\$ 346.196,00	0,00	\$ -	13,17	\$ 346.196,00
1.4		DESMONTE DE ESTRUCTURA CORRALES EXISTENTES (INCLUYE RETIRO)	M	56,61	\$ 21.370,38	\$ 1.209.777,00	105,79	49,18	\$ 2.260.772,00	38,49	\$ 822.546,00	58,20	\$ 1.243.756,00	96,69	\$ 2.066.302,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS					\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2.4		LLENO COMPACTADO	M3	0,00	\$ 46.267,83	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
CIMENTACIONES					\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2A.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATAS 1x10x3 EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	M3	0,00	\$ 1.021.108,21	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
ESTRUCTURAS DE CONCRETO, METÁLICAS Y MADERA					\$ 29.611.969,00			\$ 28.838.535,00		\$ 24.364.263,00		\$ 2.688.328,00		\$ 27.052.591,00	
5.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON ACABADO SANITARIO PARA CORRALES (incluye malla electrosoldada 15x15x40)	M2	70,22	\$ 140.236,20	\$ 9.847.386,00	81,19	10,97	\$ 11.385.777,00	55,61	\$ 7.798.535,00	19,17	\$ 2.688.328,00	74,78	\$ 10.486.863,00
5.2		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA 10 X 15 cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA CONCRETO 3000 PSI	M	0,00	\$ 181.330,52	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.3		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 12x15cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA CONCRETO 3000 PSI	M	0,00	\$ 204.804,71	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.6		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA DE 20x30cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI	M	84,54	\$ 219.338,28	\$ 18.542.858,00	74,00	-10,54	\$ 16.231.033,00	72,00	\$ 15.792.356,00	0,00	\$ -	72,00	\$ 15.792.356,00
5.7		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA DE 20x28cm INCLUYE REFUERZO Y FORMALETA 3000PSI	M	2	\$ 201.589,52	\$ 403.179,00	2,00	0,00	\$ 403.179,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO 3000 PSI, CON BANDA ANTIDESLIZANTE (CADA 20 cm APROX.) Y ACABADO SANITARIO	M2	0,00	\$ 243.854,64	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
5.13		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LOSA METALDECK CAL. 16, (incluye malla electrosoldada 15x15x4mm)	M2	4,53	\$ 180.694,42	\$ 818.546,00	4,53	0,00	\$ 818.546,00	4,28	\$ 773.372,00	0,00	\$ -	4,28	\$ 773.372,00
MAMPOSTERÍA					\$ 150.214,00			\$ 358.481,00		\$ 98.691,00		\$ 147.311,00		\$ 246.002,00	
6.1		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA, LADRILLO FAROL 12	M2	2,07	\$ 72.566,98	\$ 150.214,00	4,94	2,87	\$ 358.481,00	1,36	\$ 98.691,00	2,03	\$ 147.311,00	3,39	\$ 246.002,00
INSTALACIONES HIDRÁULICAS					\$ 50.088,00			\$ 50.088,00		\$ -		\$ 50.088,00		\$ 50.088,00	
7.8		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BEBEDEROS DE CHUPÓN PARA CORRAL DE INSPECCIÓN DE PORCINOS	UN	3,00	\$ 16.696,00	\$ 50.088,00	3,00	0,00	\$ 50.088,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 50.088,00	3,00	\$ 50.088,00
7.9		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERÁMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN PARA BEBEDEROS DE CORRALES BOVINOS	M2	0,00	\$ 913.367,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -



ITEMS NO PREVISTOS												
NO PREVISTOS CIVIL INTERIORS												
NPCI-01	CORTE MECANIZADO PARA PISOS Y MUROS	ML	676,98	\$ 10.979,00	\$ 7.432.563,00	588,24	-88,74	\$ 6.458.287,00	366,43	\$ 4.023.035,00	97,38	\$ 43.997.854,00
NPCI-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO ENTRE 1/4" Y 1 1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	KG	2668,55	\$ 8.741,00	\$ 23.325.796,00	2333,53	-335,02	\$ 20.397.362,00	954,33	\$ 8.341.799,00	158,75	\$ 1.387.634,00
NPCI-03	DESMONTE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO.	M2	147,09	\$ 21.955,00	\$ 3.229.516,00	128,42	-18,67	\$ 2.819.590,00	46,80	\$ 1.027.541,00	52,65	\$ 1.155.983,00
NPCI-04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	97,14	\$ 58.181,00	\$ 5.651.702,00	102,00	4,86	\$ 5.934.462,00	72,00	\$ 4.189.032,00	16,00	\$ 930.896,00
NPCI-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANCLAJE ENTRE 1/4" Y 1/2" L=10 cm (Incluye perforación)	UN	120,00	\$ 21.164,00	\$ 2.539.680,00	363,00	243,00	\$ 7.682.532,00	117,00	\$ 2.476.188,00	246,00	\$ 5.206.344,00
NPCI-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCCO Y PINTURA TIPO I O SIMILAR 2 MANOS INTERIORES. INCLUYE ESTUCCO, 2 MANOS EN PINTURA TIPO 2 Y 1 MANO EN PINTURA TIPO I O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	455,61	\$ 31.030,00	\$ 14.137.578,00	455,61	0,00	\$ 14.137.578,00	0,00	\$ -	225,63	\$ 7.001.299,00
NPCI-07	REMOCIÓN Y RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	361,40	\$ 12.978,00	\$ 4.690.249,00	361,40	0,00	\$ 4.690.249,00	165,15	\$ 2.143.317,00	0,00	\$ -
NPCI-08	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS	M3	53,60	\$ 67.242,00	\$ 3.604.171,00	63,88	10,28	\$ 4.295.419,00	33,01	\$ 2.219.658,00	10,92	\$ 734.283,00
NPCI-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRÍA 1/2" PVC - P (Incluye accesorios de instalación)	UN	41,00	\$ 79.573,00	\$ 3.262.493,00	41,00	0,00	\$ 3.262.493,00	4,00	\$ 318.292,00	3,00	\$ 238.719,00
NPCI-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN FIBROCEMENTO.	ML	5,50	\$ 89.109,00	\$ 490.100,00	5,50	0,00	\$ 490.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA PUERTAS EXISTENTES. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. INCLUYE REMOSIÓN DE PINTURA. COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	60,00	\$ 77.706,00	\$ 4.662.360,00	60,00	0,00	\$ 4.662.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	71,00	\$ 26.126,00	\$ 1.854.946,00	30,00	-41,00	\$ 783.780,00	7,34	\$ 191.765,00	7,37	\$ 192.549,00
NPCI-13	PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 ENTAMBORADA. INCLUYE MARCO CARGADO EN MORTERO. INCLUYE SISTEMA DE CIERRE. ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	26,40	\$ 924.145,00	\$ 24.397.334,00	25,87	-0,53	\$ 23.907.735,00	17,41	\$ 16.089.434,00	5,81	\$ 5.369.306,00
NPCI-14	DESMONTE DE PUERTA	UN	4,00	\$ 55.402,00	\$ 225.608,00	9,00	5,00	\$ 507.618,00	4,00	\$ 225.608,00	5,00	\$ 282.010,00
NPCI-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHAS	UND	6,00	\$ 27.421,00	\$ 162.726,00	6,00	0,00	\$ 162.726,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVADO (TIPO JARDINERÍA)	UND	21,00	\$ 54.242,00	\$ 1.139.082,00	21,00	0,00	\$ 1.139.082,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 379.694,00
NPCI-17	DEMOLUCIÓN DE ENCHAPE	M2	35,57	\$ 14.965,00	\$ 532.305,00	35,57	0,00	\$ 532.305,00	7,28	\$ 108.945,00	8,37	\$ 125.257,00
NPCI-18	DESMONTE DE VENTANA	UN	2,00	\$ 30.370,00	\$ 60.740,00	2,00	0,00	\$ 60.740,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-19	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO (Incluye ganchos y amarras)	M2	350,00	\$ 23.839,00	\$ 8.343.650,00	350,00	0,00	\$ 8.343.650,00	0,00	\$ -	350,00	\$ 8.343.650,00
NPCI-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PEDILUVIO EN CONCRETO, INCLUYE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON ACABADO DE FONDO Y MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO. MEDIDAS ENTRE 0,80X0,50 M Y 1,30X0,70 M DE H = 0,10M.	UND	1,00	\$ 602.381,00	\$ 602.381,00	1,00	0,00	\$ 602.381,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRINQUETE NUEVO TIPO PIVOTE PARA LA PUERTA DEL BOX DE INSENSIBILIZACIÓN DE BOVINOS	UND	1,00	\$ 758.726,00	\$ 758.726,00	1,00	0,00	\$ 758.726,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-22	TRASLADO COLUMNA METÁLICA EN IPE HACIA PARED PARA PERMITIR UBICACIÓN DE ESCALADOR PORCINOS. INCLUYE DESMONTE, PLATINA DE ANCLAJE NUEVA Y TRAMO DE PERFIL IPE DE 6" NUEVO.	UND	1,00	\$ 2.990.743,00	\$ 2.990.743,00	1,00	0,00	\$ 2.990.743,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.990.743,00
NPCI-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPAS EN LÁMINA HR DE 1/8 EN BOX DE SACRIFICIO DE PORCINOS. INCLUYE SOLDADURA Y PINTURA	M2	0,42	\$ 378.896,00	\$ 159.136,00	0,42	0,00	\$ 159.136,00	0,00	\$ -	0,42	\$ 159.136,00
NPCI-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CONSTRUIDA EN CELOSÍA EN ALUMINIO Y MALLA MOSQUITERA, DIMENSIONES: 0,60X0,20 M	UND	11,00	\$ 284.967,00	\$ 3.134.637,00	11,00	0,00	\$ 3.134.637,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CONSTRUIDA EN CELOSÍA EN ALUMINIO Y MALLA MOSQUITERA, ALTURA HASTA 0,50 M	ML	3,00	\$ 438.895,00	\$ 1.316.685,00	3,02	0,02	\$ 1.325.463,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DESAGUE PVC-S 3"	UND	13,00	\$ 117.754,00	\$ 1.530.802,00	13,00	0,00	\$ 1.530.802,00	4,00	\$ 471.016,00	0,00	\$ -
NPCI-27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	108,00	\$ 34.751,00	\$ 3.753.108,00	19,63	-88,37	\$ 682.162,00	12,63	\$ 438.905,00	0,00	\$ -
NPCI-28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE 12 X 20 cm EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	29,45	\$ 109.718,00	\$ 3.231.195,00	29,45	0,00	\$ 3.231.195,00	27,37	\$ 3.002.982,00	0,00	\$ -
NPCI-29	ADecuación de MUROS PARA INSTALACIÓN DE ENCHAPE. (INCLUYE PICADO DE ENCHAPE EXISTENTE Y CORTE CON PULIDORA PARA MEJORA DE ADHERENCIA)	M2	130,41	\$ 15.866,00	\$ 2.069.085,00	137,57	7,16	\$ 2.182.686,00	112,12	\$ 1.778.896,00	8,37	\$ 132.798,00
NPCI-30	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS A PARED (LAVAMANOS, ESTERILIZADORES, ANCLAJES DE EQUIPOS INOX, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, TABLEROS ELÉCTRICOS, REDES)	GBL	1,00	\$ 5.603.419,00	\$ 5.603.419,00	1,00	0,00	\$ 5.603.419,00	0,50	\$ 2.801.710,00	0,50	\$ 2.801.710,00
NPCI-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA	M2	99,27	\$ 39.235,00	\$ 3.894.858,00	103,17	3,90	\$ 4.047.875,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN ENCHAPE. COLOR SEGÚN DISEÑO. DIMENSIÓN HMAX. 10 CM	ML	40,28	\$ 21.808,00	\$ 878.426,00	40,28	0,00	\$ 878.426,00	10,48	\$ 228.548,00	0,00	\$ -
NPCI-33	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. <15 CM	ML	40,00	\$ 9.071,00	\$ 362.840,00	40,00	0,00	\$ 362.840,00	12,48	\$ 113.206,00	10,78	\$ 97.785,00
NPCI-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÍNEA DE VAPOR DESDE RED PRINCIPAL. TUBERÍA EN AC DE 3/4". INCLUYE ACCESORIOS Y	ML	30,00	\$ 244.754,00	\$ 7.342.620,00	30,00	0,00	\$ 7.342.620,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO SOBRE BOX DE INSENSIBILIZACIÓN BOVINO (TUBO PARA PROTEGER AL OPERARIO). TUBERÍA SCH 40 DE 2" (2 UN L=0,75 M) INCLUYE ANCLAJE Y PINTURA.	UND	1,00	\$ 426.352,00	\$ 426.352,00	0,00	-1,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HIDROFLOW. BOMBA DE 3 HP E HIDRO ACUMULADOR DE 100 L	UND	1,00	\$ 6.450.035,00	\$ 6.450.035,00	1,00	0,00	\$ 6.450.035,00	0,00	\$ -	0,80	\$ 5.160.028,00
NPCI-37	MANTENIMIENTO DE MOTOR EXISTENTE (IZADO, TRANSFERENCIA Y PLATAFORMA MOVIL) INCLUYE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS, ENGRASE Y LIMPIEZA GENERAL DE MOTOR Y REDUCTOR	UND	5,00	\$ 546.233,00	\$ 2.731.165,00	5,00	0,00	\$ 2.731.165,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-38	MANTENIMIENTO DE SIERRA (ESTERNÓN Y CANAL) INCLUYE REVISIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, AJUSTACIÓN Y ENGRASE	UND	2,00	\$ 625.943,00	\$ 1.251.886,00	2,00	0,00	\$ 1.251.886,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-39	TRASLADO DE MOTOR. UBICACIÓN: SALIDA ESCALADOR	UND	1,00	\$ 555.642,00	\$ 555.642,00	1,00	0,00	\$ 555.642,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCI-40	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTES EN ACERO INOXIDABLE.	UND	6,00	\$ 238.895,00	\$ 1.433.370,00	7,00	1,00	\$ 1.672.265,00	6,00	\$ 1.433.370,00	1,00	\$ 238.895,00
NPCI-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE Y PASAMANOS DE SEGURIDAD EN BOX DE INSENSIBILIZACIÓN BOVINO. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN.	UND	0,00	\$ 345.824,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 345.824,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
EQUIPOS				\$ 182.910.954,00	\$ 182.910.954,00	\$ 146.398.265,00	\$ 15.999.063,00	\$ 162.379.948,00				



NPCE-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	ML	86,00	\$ 208.850,00	\$ 17.961.100,00	90,00	4,00	\$ 18.796.500,00	54,43	\$ 11.367.706,00	35,25	\$ 7.361.963,00	89,68	\$ 18.729.668,00
NPCE-15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO EN MALLA EMBALADA CAL. 10,5 OJO 2 1/2" X 2 1/2", INCLUYE ÁNGULO PERIMETRAL DE 3/16" X 1/2" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/4". ANCLAJE Y SOLDADURA A SUPERFICIE EXISTENTE. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	9,59	\$ 357.871,00	\$ 3.431.983,00	9,31	-0,28	\$ 3.331.779,00	0,00	\$ -	9,31	\$ 3.331.779,00	9,31	\$ 3.331.779,00
NPCE-16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EMBALADA CALIBRE 10,5 OJO 2 1/2" X 2 1/2", INCLUYE ÁNGULO PERIMETRAL DE 3/16" X 1/2". VARILLA CORRUGADA DE 1/4", TUBO RECTANGULAR 50MM*25MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA. DIMENSIONES DEL MÓDULO BATIENTE 0,65X 0,60M.	UND	1,00	\$ 413.653,00	\$ 413.653,00	1,00	0,00	\$ 413.653,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ÁNGULO HR DE 3/16" X 2" Y PLATINA DE 3/16". ANCHO 0,20 M. INCLUYE CONTRAMARCO Y CAJA DE CONCRETO PARA CAPTACIÓN DEL AGUA. HMAX= 7,0 CM.	ML	4,00	\$ 654.684,00	\$ 2.618.736,00	4,00	0,00	\$ 2.618.736,00	4,00	\$ 2.618.736,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.618.736,00
NPCE-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN ÁNGULO HR DE 3/16" X 1-1/2" Y PLATINA DE 1/8" X 1". ANCHO 0,20 M. INCLUYE CONTRAMARCO Y CAJA DE CONCRETO PARA CAPTACIÓN DEL AGUA. HMAX= 7,0 CM.	ML	12,25	\$ 527.162,00	\$ 6.457.735,00	16,02	3,77	\$ 8.445.135,00	7,01	\$ 3.695.406,00	9,01	\$ 4.749.730,00	16,02	\$ 8.445.135,00
NPCE-19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE 3/16"3" EN HR PARA REFORZAMIENTO INFERIOR DE LA MALLA DEL CERRAMIENTO PRINCIPAL (CARGUE). INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN LÁMINA HR CAL. 18 ENTAMORADA CON REFUERZOS INTERNOS Y MARCO CAL. 18. PARA ACCESO DE BOVINOS A CUARTO DE OBSERVACIÓN. DIMENSIONES: A: 1000 MM H: 2000 MM	ML	12,67	\$ 128.209,00	\$ 1.624.408,00	12,67	0,00	\$ 1.624.408,00	0,00	\$ -	12,67	\$ 1.624.408,00	12,67	\$ 1.624.408,00
NPCE-20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUERTA CORREDIZA EN LÁMINA HR CAL. 18 ENTAMORADA CON REFUERZOS INTERNOS Y MARCO CAL. 18. PARA ACCESO DE BOVINOS A CUARTO DE OBSERVACIÓN. DIMENSIONES: A: 1000 MM H: 2000 MM	UND	1,00	\$ 2.175.769,00	\$ 2.175.769,00	1,00	0,00	\$ 2.175.769,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR SCH.40 DE 2". DIMENSIONES HASTA: L: 1700MM H: 1600MM	UND	1,00	\$ 2.320.187,00	\$ 2.320.187,00	2,00	1,00	\$ 4.640.374,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 4.640.374,00	2,00	\$ 4.640.374,00
NPCE-22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DIÁMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 CM. INCLUYE ÁNGULO 1/8" X 3/4"	ML	94,00	\$ 40.308,00	\$ 3.788.952,00	94,00	0,00	\$ 3.788.952,00	0,00	\$ -	49,94	\$ 2.012.982,00	49,94	\$ 2.012.982,00
NPCE-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	30,11	\$ 154.171,00	\$ 4.642.089,00	30,11	0,00	\$ 4.642.089,00	26,09	\$ 4.022.321,00	0,00	\$ -	26,09	\$ 4.022.321,00
NPCE-25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE TUBERÍA DE CERRAMIENTO EN CORRALES. INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	208,01	\$ 28.215,00	\$ 5.748.228,00	245,05	37,04	\$ 6.938.591,00	49,28	\$ 1.395.363,00	195,77	\$ 5.543.228,00	245,05	\$ 6.938.591,00
NPCE-26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN PARA PLACA CONTRAPISO (INCLUYE CORTE Y SELLANTE)	ML	80,00	\$ 23.173,00	\$ 2.333.840,00	80,00	0,00	\$ 2.333.840,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO METÁLICA ANTIVANDALICA. INCLUYE SOPORTES Y ANCLAJES, ANTICORROSIVO, PINTURA EN AMBAS CARAS Y PASADOR.	M2	12,00	\$ 726.888,00	\$ 8.722.632,00	12,00	0,00	\$ 8.722.632,00	12,00	\$ 8.722.632,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 8.722.632,00
NPCE-28	CORTE ANTIDESLIZANTE TIPO V EN SUPERFICIES DE CONCRETO PARA ÁREAS DE CORRALES, MEDIANTE USO DE PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE TRAZADO, CORTE Y LIMPIEZA)	ML	99,40	\$ 12.781,00	\$ 1.270.431,00	77,50	-21,90	\$ 990.528,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-29	CORTE, TRASLADO, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CORRAL EXISTENTE PARA BARANDAS DE CORRALES NUEVOS.	ML	0,00	\$ 158.238,00	\$ -	38,42	38,42	\$ 6.079.504,00	0,00	\$ -	38,42	\$ 6.079.504,00	38,42	\$ 6.079.504,00
NPCE-30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONAS PARA RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES, UNIONES, FIJACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	0,00	\$ 71.711,00	\$ -	12,00	12,00	\$ 860.532,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 860.532,00	12,00	\$ 860.532,00
NPCE-31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC DE 3" PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIONES Y APLICACIÓN DE PINTURA	ML	0,00	\$ 35.500,00	\$ -	7,30	7,30	\$ 259.150,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO 1/2" EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	0,00	\$ 107.227,00	\$ -	8,00	8,00	\$ 857.816,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 857.816,00	8,00	\$ 857.816,00
NPCE-33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN PARA PISO. E=0,05.	M2	0,00	\$ 48.555,00	\$ -	3,68	3,68	\$ 178.682,00	0,00	\$ -	3,68	\$ 178.682,00	3,68	\$ 178.682,00
NPCE-34	MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL ÁREA DE DESPACHO. INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE Y PINTURA.	UND	0,00	\$ 639.681,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 639.681,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-35	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE TUBERÍA Y PUERTAS EXISTENTES EN CORRALES BOVINOS. INCLUYE AJUSTE DE TERMINACIONES EN TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPAS EN EXTREMOS ABIERTOS Y ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE CIERRE EN PUERTAS.	GLB	0,00	\$ 598.218,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 598.218,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO DE 4000 PSI, E=0,20 M, CON ACABADO ESCOBILLADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	0,00	\$ 205.793,00	\$ -	4,80	4,80	\$ 987.806,00	0,00	\$ -	4,80	\$ 987.806,00	4,80	\$ 987.806,00
NPCE-37	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO E MÁX= 0,20 M.	M2	0,00	\$ 137.505,00	\$ -	9,80	9,80	\$ 1.347.549,00	0,00	\$ -	9,80	\$ 1.347.549,00	9,80	\$ 1.347.549,00
NPCE-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	0,00	\$ 28.315,00	\$ -	343,98	343,98	\$ 9.739.794,00	0,00	\$ -	329,09	\$ 9.318.183,00	329,09	\$ 9.318.183,00
NPCE-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y APLICACIÓN DE LECHADA DE CAL SOBRE MURO DE FACHADA SIN REVOCAR, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS (2) MANOS DE APLICACIÓN	M2	0,00	\$ 15.189,00	\$ -	23,66	23,66	\$ 359.372,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-40	MANTENIMIENTO DE PERFILES METÁLICOS DE CUBIERTA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMOCIÓN DE ÓXIDO Y PINTURA DETERIORADA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO.	ML	0,00	\$ 18.705,00	\$ -	29,90	29,90	\$ 559.280,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-41	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXISTENTE. INCLUYE LÁMINA COLD ROLLER, ANTICORROSIVO Y PINTURA 3 EN 1. COLOR SEGÚN DISEÑO.	UND	0,00	\$ 287.970,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 287.970,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M3	0,00	\$ 934.637,00	\$ -	0,81	0,81	\$ 757.056,00	0,00	\$ -	0,81	\$ 757.056,00	0,81	\$ 757.056,00
NPCE-43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS PARA TANQUE FABRICADA EN VARILLA HR DE 3/8" (DOS MÓDULOS, UNO FIJO Y OTRO MÓVIL). INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ACRILICA DE MANTENIMIENTO.	UND	0,00	\$ 484.658,00	\$ -	1,00	1,00	\$ 484.658,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 484.658,00	1,00	\$ 484.658,00
NPCE-44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REJILLA ANTICUCARACHAS DIÁM MÁX. 3".	UND	0,00	\$ 31.675,00	\$ -	2,00	2,00	\$ 63.350,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NPCE-45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPÓN/POZUELO DIÁM. MÁX. 2".	UND	0,00	\$ 20.675,00	\$ -	9,00	9,00	\$ 186.075,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -



PINTURA				\$ 10.483.051,00			\$ 8.017.881,00			\$ 6.044.861,00			\$ 1.973.020,00			\$ 8.017.881,00		
9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y PINTURA ACABADO SANITARIO PARA CORRALES, CON PINTURA TIPO O SIMILAR KORAZA 3 MANOS	M2	0,00	\$ 32.029,64	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
9.2	REMOCIÓN Y LIMPIEZA DE PINTURA DE PERFILES METÁLICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES	M	474,15	\$ 22.109,14	\$ 10.483.051,00	362,65	-111,50	\$ 8.017.881,00	273,41	\$ 6.044.861,00	89,24	\$ 1.973.020,00	362,65	\$ 8.017.881,00				
CUBIERTAS				\$ 636.378,00			\$ 636.378,00			\$ 164.730,00			\$ 260.100,00			\$ 424.830,00		
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA	M	18,35	\$ 34.680,00	\$ 636.378,00	18,35	0,00	\$ 636.378,00	4,75	\$ 164.730,00	7,50	\$ 260.100,00	12,25	\$ 424.830,00				
CARPINTERIA METALICA				\$ 12.873.176,00			\$ 9.681.246,00			\$ -			\$ 9.681.246,00			\$ 9.681.246,00		
17.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA SOPORTAR MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR CL. 12 D=12 CM H=1.8	UN	0,00	\$ 374.072,97	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
17.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PERFIL PARA MURO DE CORRAL, EN TUBO CIRCULAR DE D=6 CL. 12	M	131,84	\$ 97.642,42	\$ 12.873.176,00	99,15	-32,69	\$ 9.681.246,00	0,00	\$ -	99,15	\$ 9.681.246,00	99,15	\$ 9.681.246,00				
17.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO METALICA ANTIVANDÁLICA DE 4.4M Y 2.5 DE ALTURA. INCLUYE SOPORTES Y ANCLAJES	M2	0,00	\$ 728.507,58	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
17.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN TUBO CIRCULAR DE CL. 8 D=12 H=1.8	M2	0,00	\$ 3.557.621,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
17.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR DE CL. 8 D=12 H=1.8	UN	0,00	\$ 3.361.561,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
OBRAS VARIAS				\$ 45.764.735,00			\$ 46.251.938,00			\$ 21.963.901,00			\$ 8.945.346,00			\$ 30.909.247,00		
18.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PROTECCIÓN PARA IMBORNAL DE 0.90x2 CON VARILLA DE 1"	UN	0,00	\$ 262.387,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
18.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REFLECTOR DE 250 VATTOS-SODIA ALTA PRESIÓN - 208/240 VOLTIOS - SODIO ALTA PRESIÓN - CUADRADO - CERRADO - ESTRIBOS COMPLETOS-CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, ETC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN - REFERENCIA RRA ROY ALPHA O SIMILAR	UN	0,00	\$ 818.863,93	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
18.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CUBIERTA DE CORRALES DE INSPECCIÓN EN TEJA DE FIBROCEMENTO P-7 N°5, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PINTADA	M2	43,21	\$ 159.110,84	\$ 6.875.180,00	43,21	0,00	\$ 6.875.180,00	12,56	\$ 1.998.432,00	25,16	\$ 4.003.229,00	37,72	\$ 6.001.661,00				
18.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO CON MALLA EMBANADA H=1.80m CON PERFILES QUE SOPORTEN SU PESO Y SUS RESPECTIVOS ANCLAJES (SE RECOMIENDA LAS DIAGONALES ESTRUCTURALES)	M	81,90	\$ 416.381,00	\$ 34.101.604,00	82,70	0,80	\$ 34.434.709,00	47,95	\$ 19.965.469,00	0,00	\$ -	47,95	\$ 19.965.469,00				
18.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN CORRALES. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	M2	175,55	\$ 27.274,00	\$ 4.787.951,00	181,20	5,65	\$ 4.942.049,00	0,00	\$ -	181,20	\$ 4.942.117,00	181,20	\$ 4.942.117,00				
18.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO INDUSTRIAL MÓVIL CON ESCALERA	UN	0,00	\$ 2.532.938,10	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA	UN	0,00	\$ 5.486.925,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
ADECUACIONES SANITARIAS				\$ 22.042.915,00			\$ 13.462.692,00			\$ 5.294.321,00			\$ 2.891.162,00			\$ 8.185.483,00		
1.2	DEMOLICIÓN DE PISO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA	M2	0,00	\$ 72.624,23	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4"	ML	110,00	\$ 186.526,58	\$ 20.517.924,00	64,00	-46,00	\$ 11.937.701,00	24,11	\$ 4.497.156,00	15,50	\$ 2.891.162,00	39,61	\$ 7.388.318,00				
4.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CÁMARA DE ALCANTARILLADO DE 0.5mx0.5m H promedio 1.8 m	UN	0,00	\$ 496.052,34	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
4.9	CONEXIÓN A CÁMARA DE ALCANTARILLADO	UN	6,00	\$ 132.860,79	\$ 797.165,00	6,00	0,00	\$ 797.165,00	6,00	\$ 797.165,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 797.165,00				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO PARA REPOSICIÓN DE PISO	M2	5,19	\$ 140.236,20	\$ 727.826,00	5,19	0,00	\$ 727.826,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
ÍTEMES NO PREVISTOS																		
NO PREVISTOS CIVIL EXTERNOS				\$ 111.948.505,00			\$ 136.948.336,00			\$ 45.650.870,00			\$ 70.399.207,00			\$ 116.050.076,00		
NPCE-01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	20,00	\$ 19.084,00	\$ 381.680,00	6,25	-13,75	\$ 119.275,00	6,25	\$ 119.275,00	0,00	\$ -	6,25	\$ 119.275,00				
NPCE-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE COMPACTADA.	M3	37,80	\$ 228.036,00	\$ 8.619.761,00	19,45	-18,35	\$ 4.435.300,00	15,25	\$ 3.477.549,00	2,10	\$ 478.876,00	17,35	\$ 3.956.425,00				
NPCE-03	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO PARA PERFILES METÁLICOS DE MUROS DE CERRAMIENTO CORRALES	ML	459,15	\$ 11.036,00	\$ 5.067.179,00	336,20	-122,95	\$ 3.710.303,00	137,69	\$ 1.519.547,00	198,51	\$ 2.190.756,00	336,20	\$ 3.710.303,00				
NPCE-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BEBEDERO PARA BOVINOS. MUROS Y LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON CERÁMICA DE USO INSTITUCIONAL Y PIRAGUA (DIMENSIONES EXTERNAS: 0.95x0.55xH=0.60, CON DIVISIÓN INTERMEDIA)	UN	2,00	\$ 939.994,00	\$ 1.879.988,00	1,00	-1,00	\$ 939.994,00	1,00	\$ 939.994,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 939.994,00				
NPCE-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BEBEDERO PARA PORCINOS. MUROS EN MAMPOSTERÍA Y LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON CERÁMICA DE USO INSTITUCIONAL Y PIRAGUA (DIMENSIONES EXTERNAS: 1.70x0.48xH=0.33, CON DIVISIÓN INTERMEDIA)	UN	4,00	\$ 685.806,00	\$ 2.743.224,00	4,00	0,00	\$ 2.743.224,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.743.224,00	4,00	\$ 2.743.224,00				
NPCE-06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42	M3	6,40	\$ 1.101.691,00	\$ 7.050.822,00	6,00	-0,40	\$ 6.610.146,00	0,00	\$ -	5,97	\$ 6.577.095,00	5,97	\$ 6.577.095,00				
NPCE-07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS. (APLICA PARA ZAPATAS Y MUROS).	M3	10,71	\$ 1.230.003,00	\$ 13.173.332,00	10,73	0,02	\$ 13.197.932,00	3,80	\$ 4.674.011,00	1,43	\$ 1.758.904,00	5,23	\$ 6.432.916,00				
NPCE-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	13,00	\$ 179.883,00	\$ 2.338.479,00	14,00	1,00	\$ 2.518.362,00	5,24	\$ 942.587,00	0,12	\$ 21.586,00	5,36	\$ 964.173,00				
NPCE-09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA.	M3	0,54	\$ 1.565.796,00	\$ 845.531,00	0,54	0,00	\$ 845.531,00	0,54	\$ 845.531,00	0,00	\$ -	0,54	\$ 845.531,00				
NPCE-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TEJA DE ZINC. INCLUYE AMARRAS. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	18,43	\$ 50.940,00	\$ 938.824,00	21,51	3,08	\$ 1.095.719,00	18,43	\$ 938.824,00	0,00	\$ -	18,43	\$ 938.824,00				
NPCE-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA ABATIBLE EN TUBO CIRCULAR SCH.40 DE 2". DIMENSIONES HASTA: L: 1000MM H: 1600MM	UND	3,00	\$ 1.623.129,00	\$ 4.869.387,00	4,00	1,00	\$ 6.492.516,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.492.516,00	4,00	\$ 6.492.516,00				
NPCE-12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN HR 3/16" PARA PROTECCIÓN DE BARANDAS DE PORCINOS.	M2	0,00	\$ 301.566,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
NPCE-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR 3 MM. MARCO EN ANGULO DE 3/16 X 1-1/2. PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ACRÍLICA AZUL. TAPAS PTAR	M2	0,90	\$ 589.505,00	\$ 530.555,00	0,90	0,00	\$ 530.555,00	0,63	\$ 371.388,00	0,00	\$ -	0,63	\$ 371.388,00				



Contador y Representante legal será responsable de la veracidad de dicha información.

De igual manera hace entrega de certificado por parte del contador público, adjuntando cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de la Junta Central de Contadores, en donde se certifica el pago y paz y salvo por concepto de pago a parafiscales.

Para su aprobación se firma en Palestina en julio de 2026


JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA
Supervisor Contrato

Reviso y aprobó: Manuela Botero





Alcaldía de PALESTINA

Secretaría de Planeación

SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL INTERNAS		\$ 299.034.325,00
ADMINISTRACIÓN (A)	25,00%	\$ 74.758.581,00
IMPREVISTOS (I)	0%	\$ -
UTILIDADES (U)	5%	\$ 14.951.716,00
COSTO DIRECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - IVA INCLUIDO		\$ 329.176.104,00
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	25%	\$ 82.294.026,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 172.004.323,00
COSTO TOTAL DE OBRAS INTERNAS		\$ 800.214.752,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL EXTERNAS		\$ 235.231.351,00
ADMINISTRACIÓN (A)	25,00%	\$ 58.807.838,00
IMPREVISTOS (I)	0%	\$ -
UTILIDADES (U)	5%	\$ 11.761.568,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 70.569.406,00
COSTO TOTAL DE OBRAS EXTERNAS		\$ 305.800.757,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL(EXTERNAS + INTERNAS)		\$ 534.265.676,00
ADMINISTRACIÓN (A)	25,00%	\$ 133.566.419,00
IMPREVISTOS (I)	0%	\$ -
UTILIDADES (U)	5%	\$ 25.713.284,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO CAP. 27		\$ 329.176.104,00
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	25,00%	\$ 82.294.026,00
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)		\$ 5.108.245,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 247.681.974,00
COSTO TOTAL PROYECTO		\$ 1.111.123.754,00

\$ 287.486.104,00
\$ 71.871.526,00
\$ -
\$ 14.374.305,00
\$ 328.981.293,00
\$ 82.245.323,00
\$ 168.491.154,00
\$ 784.958.551,00

\$ 106.119.650,00
\$ 26.529.913,00
\$ -
\$ 5.305.982,00
\$ 211.792.205,00
\$ 52.943.051,00
\$ 84.783.946,00
\$ 402.695.801,00

\$ 78.771.845,00
\$ 19.692.961,00
\$ -
\$ 3.938.592,00
\$ 44.744.042,00
\$ 11.186.011,00
\$ 34.817.564,00
\$ 158.333.451,00

\$ 184.891.494,00
\$ 46.222.874,00
\$ -
\$ 9.244.575,00
\$ 256.536.247,00
\$ 64.134.062,00
\$ 119.601.511,00
\$ 561.029.252,00

\$ 246.966.890,00
\$ 61.741.723,00
\$ -
\$ 12.348.345,00
\$ 74.090.068,00
\$ 321.056.958,00

\$ 104.750.379,00
\$ 26.187.595,00
\$ -
\$ 5.237.519,00
\$ 31.425.114,00
\$ 136.175.493,00

\$ 98.279.564,00
\$ 24.569.891,00
\$ -
\$ 4.913.978,00
\$ 29.483.869,00
\$ 127.763.433,00

\$ 203.029.942,00
\$ 50.757.486,00
\$ -
\$ 10.151.497,00
\$ 60.908.983,00
\$ 263.938.925,00

\$ 534.492.995,00
\$ 133.913.248,00
\$ -
\$ 26.722.650,00
\$ 328.981.293,00
\$ 82.245.323,00
\$ 5.108.245,00
\$ 247.689.466,00
\$ 1.111.123.754,00

\$ 210.870.029,00
\$ 52.717.507,00
\$ -
\$ 10.543.501,00
\$ 211.792.205,00
\$ 52.943.051,00
\$ 3.872.773,00
\$ 120.081.832,00
\$ 542.744.066,00

\$ 177.051.409,00
\$ 44.262.852,00
\$ -
\$ 8.852.570,00
\$ 44.744.042,00
\$ 11.186.011,00
\$ 1.235.472,00
\$ 65.536.905,00
\$ 287.332.356,00

\$ 387.921.437,00
\$ 95.980.359,00
\$ -
\$ 19.396.072,00
\$ 256.536.247,00
\$ 64.134.062,00
\$ 5.108.245,00
\$ 185.618.738,00
\$ 830.076.422,00

RESUMEN FINANCIERO			
VR INICIAL DEL CONTRATO	\$	847.240.692	
ADICIÓN N°1	\$	263.883.062	
ACTA N°1			\$ 239.386.976
ACTA N°2			\$ 303.357.090
ACTA N°3			\$ 287.332.356
SALDO POR EJECUTAR			\$ 281.047.332
SUMAS IGUALES	\$	1.111.123.754	\$ 1.111.123.754

El valor de las actividades ejecutadas y verificadas durante el periodo objeto de la presente acta corresponde a la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$287.332.356)**, según las cantidades de obra relacionadas en el Acta de obra N° 03 del CONTRATO No. 205 de 2025, la cual hace parte integral de este documento.

Una vez revisados los documentos que soportan la ejecución del contrato y verificadas las actividades desarrolladas durante el periodo, el supervisor considera que los trabajos ejecutados cumplen con las obligaciones contractuales y que el avance reportado corresponde a las actividades efectivamente realizadas. Para efectos de la presente supervisión, hacen parte integral de esta acta el informe presentado por el contratista y todos sus soportes, incluidos el registro fotográfico, las actas de obra, las memorias, los documentos técnicos y demás anexos que acreditan la ejecución contractual, los cuales reposan en el expediente contractual y se entienden incorporados al presente documento para todos los efectos legales y administrativos. En consecuencia, el supervisor emite concepto favorable para el trámite del pago correspondiente a la presente acta.

EN CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002

El supervisor del contrato informa que el contratista, aporó Certificado de contador donde se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de parafiscales, teniendo en cuenta que nos encontramos bajo el régimen de persona jurídica, el mismo

		ACTA DE SUPERVISION N°003		Versión: 1.0	
Fecha Acta		10/09/2026		ACTA DE SUPERVISION NUMERO No. 003	
Concepto		Descripción			
No. Contrato :		205		Fecha del contrato: 30/12/2025	
Contratante:		MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS			
Contratista:		FUSION INGENIERIA SAS			
NIT / C.C.		900510128-7			
Representante Legal		JUAN SEBASTIAN GOMEZ CASTAÑO			
NIT / C.C.		16.076.312			
Valor del Contrato (\$):		\$ 847.240.692,00		Valor adicion \$ 263.883.062,00	
Valor Total Contrato		\$ 1.111.123.754,00		Fecha Adición: 28/08/2026	
Objeto del Contrato:		ADECUACION LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLATA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA			
CDP		R.P		Rubro	
897-020 /ADICION 677-697		2045-115 / ADICION SI 1345-525		98,2,3,2,02,02,005,00 1- 04,2,3,2,02,02,009,26 1- 04 2 3 2 02 02 005 01	
Supervisor(a):		JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA			
Cargo Supervisor(a):		SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL			
Interventor(a)					
Valor Ejecucion Parcial:		\$ 287.332.356,00		VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN ACTA	
Valor Anticipo:		\$ -		\$ 287.332.356,00	
Valor Amortizar:		\$ -			
Valor Acta TOTAL		\$ 287.332.356,00			
RESUMEN DEL CONTRATO:		FECHAS			
Valor del Contrato:		\$ 847.240.692,00			
Adición del Contrato		\$ 263.883.062,00			
Valor total del contrato		\$ 1.111.123.754,00			
Valor Acta 01		\$ 239.386.975,00		28/05/2026	
Valor Acta 02		\$ 303.357.090,00		21/07/2026	
Valor Acta 03		\$ 287.332.356,00		10/09/2026	
VALOR TOTAL ACTAS		\$830.076.421,00			
RESUMEN DEL ANTICIPO					
Valor del Anticipo:		\$ -			
Amortización del Anticipo		\$ -			
Amortización del Anticipo		\$ -			
Saldo por amortizar:		\$ -			
Sumas Iguales:		\$ -			
SE HACE CONSTAR					
Que el contratista FUSION INGENIERIA SAS , Adjunto soportes pago de seguridad social avalado por el contador e informe para el pago del Acta N°03-2026, el certificado de aporte a seguridad social fue revisado por la Abogada MANUELA BOTERO GRANADA					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ MEJIA SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO INTEGRAL </div> <div> Reviso: Sebastian Rodriguez </div> <div> Revisó: Manuela Botero G </div> </div>					
MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS					



Manizales, Caldas-2 de septiembre de 2026

Oficio IP-132-032-2025

Señores

FUSIÓN INGENIERÍA S.A.S

ING. JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ CASTAÑO

Representante Legal

Contratista – Contrato de Obra No. 205 de diciembre de 2025

Ciudad.

Copia

JUAN SEBASTIÁN RODRIGUEZ MEJIA

secretario de Planeación

Alcaldía Municipal de Palestina

Ciudad

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es
“ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE
PALESTINA”.

Asunto: Aprobación Acta de Cobro N.º 3 – Respuesta al Oficio 034-205-2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, y en calidad de Interventoría del contrato de la referencia, damos respuesta al Oficio 034-205-2025 del 27 de agosto de 2026, mediante el cual esa firma remitió el Acta de Cobro N.º 3 y sus anexos correspondientes.

Una vez revisada la documentación allegada, se informa que la Interventoría **DA APROBACIÓN** al Acta de Cobro N.º 3 y a sus soportes, por encontrarse ajustados a lo ejecutado en obra y a las condiciones contractuales pactadas, quedando conforme lo siguiente:

- Pre-Facturas de obra civil FELE448 y equipos FELE449.
- Cesión de derechos económicos y su respectiva aceptación.
- Certificado bancario, certificado de existencia y representación legal y RUT de Prospera.
- Certificado de existencia y representación legal, RUT y paz y salvo de parafiscales de Fusión Ingeniería S.A.S.
- Documentos de la revisoría fiscal (TP, certificado Junta Central de Contadores y cédula).
- Seguridad social de Fusión Ingeniería S.A.S.
- Acta de Cobro N.º 3, pre-actas, informe de obra y certificado de escombrera.
- PGIO Acta de Cobro N.º 3 y su resumen financiero.
- Bitácora de obra escaneada y actas de comité de obra.
- Balance N.º 2, memorias de cantidades, planos de ubicación, acta de convenio de precios N.º 2 y APUS de ítems no previstos.

En consecuencia, se autoriza continuar con el trámite administrativo y financiero correspondiente para el pago del Acta de Cobro N.º 3, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad contratante.

Agradecemos la gestión oportuna en la remisión de los documentos y quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.



ING.ALEXANDER PATIÑO TORRES
Director de interventoría
Planta de beneficio Palestina

NOTA: Se adjunta oficio 034-205-2025y anexos.

Manizales-Caldas, 27 de agosto de 2026.

Señores

Consorcio Planta de Beneficio Palestina

Ing. Alexander Patiño Torres

Interventoría

Referencia: Contrato de Obra 205 de diciembre de 2025 cuyo objeto es "ADECUACIÓN LOCATIVA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE AUTOCONSUMO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA".

Asunto: Remisión Acta de cobro N°3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito dirigirme a ustedes como interventoría del contrato de la referencia, para remitir el acta de cobro N°3 y anexos para el respectivo trámite:

- Pre-Facturas de obra civil FELE448 y equipos FELE449.
- Cesión de derechos económicos.
- Aceptación Cesión de derechos económicos.
- Certificado bancario Prospera.
- Certificado existencia y representación legal Prospera.
- RUT Prospera.
- Cédula Julián David Paz.
- Certificado existencia y representación legal Fusión Ingeniería SAS.
- RUT Fusión Ingeniería SAS.
- Cédula Juan Sebastián Gómez Castaño.
- Paz y salvo parafiscales Fusión Ingeniería SAS.
- TP revisora fiscal.
- Junta Central de Contadores revisora fiscal.
- Cédula revisora fiscal.
- Seguridad social Fusión Ingeniería SAS.
- Acta de cobro N°3.
- Pre-actas Acta de cobro N°3.
- Informe de obra Acta de cobro N°3.
- Certificado escombrera.
- PGIO Acta de cobro N°3

- Resumen financiero PGIO Acta N°3.
- Bitácora de obra escaneada.
- Actas de comité de obra.

Otros documentos:

- Balance N°2, memorias de cantidades y planos de ubicación.
- Acta de convenio de precios N°2.
- APUS ítems no previstos. Civil interno, externo y eléctrico.

Estamos atentos a sus observaciones o requerimientos adicionales.

Cordialmente,



Juan Sebastián Gómez Castaño

Representante Legal

Fusión Ingeniería S.A.S.

Proyectó: Ing. Andrea López Vásquez.

☎ (+57) 320 699 2614

📞 (+57) 305 444 4130

📠 (606) 888 7089

✉ gerencia@fusioningenieria.com.co