



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01268

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2003/06/12

FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17

FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables monopolares y multiconductores de cobre suave o aluminio serie 8000, para fuerza. 600V. Aptos para uso en CT (cable TRAY)					
Referencia	Monopolares calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil y Multiconductores calibres desde 14 AWG hasta 4/0 AWG					
Marca	PROCABLES					
Voltaje	600 V / 2 kV					
Conductor	Conductores cobre suave cableado, aluminio 1350 o aluminio serie 8000, clase B o C					
Configuración multiconductor	Hasta 5 conductores					
Aislamiento	PVC	PE	PVC/Nylon	XLPE	LSHF Low Smoke Libre de Halógenos	Polietileno de alta densidad HMWPE
Temperatura	75°C		90°C		75°C	75°C
Cubierta	PVC		PVC		LSHF Low Smok Libre de Halógenos	No aplica
Marcación de uso aprobada	PVC Resistencia a la luz (SUN LIGHT RESISTANT) “SR”. Aptos para uso CT				Aptos para uso CT	No aplica
Aplicación	Cables para distribución (TTU), fuerza y protección catódica.					
Referencial	NTC 1099-1/2011, ICEA S-95-658/2009 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)					

Nota: Este certificado se unifica con el 01872 y 06091.

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP25_AA00224

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	MODELO	REFERENCIA
CONDUCTORES Y CABLES	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 4 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
Calle 20 No. 68B-71, Bogotá – Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
Meets the certified requirements, applicable to the product in question:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA – RETIE,
ARTÍCULO 2.3.10 CONDUCTORES Y CABLES
2.3.10.3 CABLES AISLADOS DE BAJA TENSIÓN

Fecha de Certificación: 2025/07/28
Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento 2026/07/27 y 2028/03/27

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader

Firmado digitalmente por HERNAN
MAURICIO ROJAS HERRERA
Fecha: 2025.07.28 10:25:26 -05'00'



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página
<http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page
<http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00224

Fecha de Certificación: 2025/07/28

Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

Denominación	Conductores y Cables	
Familia	Norma de fabricación: NTC 1332: 2019	
Categoría	N.A.	
Modelo	Alambres y cables termoplásticos	
Referencia	Alambres y Cables de Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil Cables de AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil	
Marca	PROCABLES	
País de origen	Colombia	
Voltaje	600 V	
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000	
Cableado	Concéntrico y compactado, clase B y C, Flexible clase J Construcción UDC y SIW Rígidos (solo cobre)	
Designación	THHW	THHN/THWN-2
Aislamiento	PVC	
Máxima temperatura de operación	90°C Seco, 75°C mojado	90°C Seco o mojado
Cubierta	No Aplica	Nylon
Autorizaciones	Apto para bandejas portacables THHN/THWN-2 Resistencia a la intemperie THHN/THWN-2 Resistente a gasolina y aceite THHN/THWN-2 Resistencia a la llama vertical VW-1 THHN/THWN-2	
Usos permitidos	Instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales, en sitios secos y mojados	
Prohibiciones del producto	Aplicación diferente al uso permitido	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia Artículo 2.3.10 Conductores y cables 2.3.10.3 Cables aislados de baja tensión	

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	Laboratorio
31701, 31702, 31703, 31704, 32213, 32214, 33601 y 33602	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
LECER0055/25 y LECER0056/25	GENERAL CABLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
50226E00	CIDET
RP 29810I	QTEST



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP25_AA00224

Fecha de Certificación: 2025/07/28

Fecha de Vencimiento: 2030/07/27

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES Y CABLES

FABRICANTE	
Fábrica	Dirección / País de Origen
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	Calle 20 No. 68B-71, Bogotá / Colombia

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº. CS-LCO-17543-2025/105

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

KENZOR S.A.S

FABRICANTE

Diagonal 46 Sur # 13 L 27, Bogotá D.C.

NIT: 800.232.748-8

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia " Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE Artículo 2.3.29.3

Esquema de Certificación N° 5 RETIE Determinado en función de la realización de las actividades de evaluación mínimas establecidas en el Reglamento

Marca: KENZOR SAS
País de origen: COLOMBIA

(*) Todas las características e identificación del producto se encuentran detalladas en los documentos anexos: ANEXO N° 1 que consta de cinco (5) páginas, y ANEXO N° 2 que consta de una (1) páginas y corresponde a la información del fabricante y de los reportes de ensayo.

Fecha de expedición: 7 de Marzo de 2025

Fecha seguimiento N.º 1: Antes de 6 de Marzo de 2026

Fecha seguimiento N.º 2: Antes de 6 de Noviembre de 2027

Fecha de vencimiento: 6 de Marzo de 2030

Vigencia: cinco (5) años a partir de la fecha de emisión del certificado sujeto a seguimientos periódicos.

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con cuatro meses de anticipación a la fecha indicada, en los meses 12 y 32 según el esquema que corresponda



Director de Certificación

LEONARDO
MARIÑO
ANGARITA

Firmado digitalmente por
LEONARDO MARIÑO
ANGARITA
Fecha: 2025.03.07 16:39:38
-05'00'



Consulte aquí el certificado



ANEXO N.º 1

Certificado de producto N.º . CS-LCO-17543-2025/105

Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR

Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA	FAMILIA
1	CANAleta DE 8X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 8-4	CCR 8-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
2	CANAleta DE 8X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 8-5	CCR 8-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
3	CANAleta DE 10X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 10-4	CCR 10-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
4	CANAleta DE 10X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 10-5	CCR 10-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
5	CANAleta DE 12X4X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 12-4	CCR 12-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
6	CANAleta DE 12X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 12-5	CCR 12-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
7	CANAleta DE 15X5X240cm EN LAMINA COLD ROLLED, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CCR 15-5	CCR 15-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
8	CANAleta DE 8X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 8-4	CPG 8-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
9	CANAleta DE 8X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 8-5	CPG 8-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular



ANEXO N.º 1

Certificado de producto N.º . CS-LCO-17543-2025/105

Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR

Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

10	CANAleta DE 10X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 10-4	CPG 10-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
11	CANAleta DE 10X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 10-5	CPG 10-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
12	CANAleta DE 12X4X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 12-4	CPG 12-4	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
13	CANAleta DE 12X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG 12-5	CPG 12-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
14	CANAleta DE 15X5X240cm EN PREGALVANIZADA, ACCESORIOS DE UNION, TROQUELES ELECTRICOS Y DATOS. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: CPG-15-5	CPG-15-5	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
15	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 10-8	DPCR 10-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
16	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 10-10	DPCR 10-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
17	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 20-8	DPCR 20-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
18	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 20-10	DPCR 20-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular



ANEXO N.º 1

Certificado de producto N.º . CS-LCO-17543-2025/105

Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR

Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

19	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 30-8	DPCR 30-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
20	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 30-10	DPCR 30-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
21	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 40-8	DPCR 40-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
22	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 40-10	DPCR 40-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
23	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 50-8	DPCR 50-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
24	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 50-10	DPCR 50-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
25	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X8X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 60-8	DPCR 60-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular



ANEXO N.º 1

Certificado de producto N.º . CS-LCO-17543-2025/105

Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR

Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

26	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X10X240 EN LAMINA COLD ROLLED, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPCR 60-10	DPCR 60-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
27	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 10-8	DPPG 10-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
28	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 10X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 10-10	DPPG 10-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
29	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 20-8	DPPG 20-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
30	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 20X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 20-10	DPPG 20-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
31	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 30-8	DPPG 30-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
32	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 30X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 30-10	DPPG 30-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
33	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 40-8	DPPG 40-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
34	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 40X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 40-10	DPPG 40-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular



ANEXO N.º 1

Certificado de producto N.º . CS-LCO-17543-2025/105

Producto: DUCTO CERRADO DE SECCIÓN NO CIRCULAR

Categoría: Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular

35	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 50-8	DPPG 50-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
36	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 50X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 50-10	DPPG 50-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
37	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X8X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 60-8	DPPG 60-8	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
38	DUCTO PORTACABLE METALICO DE 60X10X240 EN LAMINA PREGALVANIZADA, INCLUYE ACCESORIOS DE CURVA, TEE, REDUCCIÓN, CRUZ Y PLATINAS DE UNION. cámara salina 450 h IEC 61084 Modelo: DPPG 60-10	DPPG 60-10	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
39	Canaleta de 8.10.12.15 cm * 4 o 5 cm * 240cm, en lamina cold rolled y/o en lamina galvanizada y ducto portacable metalico de 10,20,30,40,50,60 cm * 8º10 cm * 240cm en lamina cold rolled y/o en lamina galvanizada, accesorios de union, troqueles electricos y de datos terminada en pintura electrostatica en polvo. Cámara salina 450 h IEC 61084-1 Modelo: CDK 8 - 60	CDK 8 - 60	Sistemas de canales y de ductos cerrados de sección no circular
Usos permitidos		Instalación de cables de datos (internet, telefonía) y servidores, conductores eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y/o residenciales. Uso interior o exterior de acuerdo con el material de fabricación solicitado	
Prohibiciones		Usar soportes inadecuados para la instalación. Fijar otro tipo de estructura a la canaleta, bandeja/ducto portacable. No hacer correcto uso de las platinas de unión con la tornillería suministrada. Cortar el producto exponiendo la superficie a la corrosión y no generar una barrera de protección con pintura o anticorrosivo.	

****FIN DEL ANEXO N.º 1****



Consulte aquí el certificado



ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO N.º 2**Información adicional del certificado de producto N.º. CS-LCO-17543-2025/105****Razón Social del fabricante: KENZOR SAS****Dirección del fabricante: DIAGONAL 46 SUR # 13 L 27, Bogotá D.C.****Información de los reportes de ensayo:**

Nº ACREDITACIÓN	NOMBRE DEL LABORATORIO	Nº DE REPORTE DE ENSAYO
11-LAB-024	CIDET	41583E00ACT01
19-LAB-006	NYCE	LENC - 24 - I 1204 ENC - 24 - I 1205

****FIN DEL ANEXO N.º 2****[Consulte aquí el certificado](#)

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO	FNA-106-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.												
INTERVENITOR	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC												
CONTRATISTA:	INGERIP S.A.S												
ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.												
PERIODO	DD	19	MES	4	AÑO	2026	AL	DD	20	MES	5	AÑO	2026

[illegible]

CONTRATO No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO		FNA-166-2024 - REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA - CNA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.																																				
INTERVENIENTOR		CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS BIC																																				
CONTRATISTA:		INGEBYP S.A.S																																				
ENTIDAD CONTRATANTE		FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.																																				
PERIODO		DD			19		MES		4		AÑO		2026		AL		DD		20		MES		5		AÑO		2026											
		18:00	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	LLF	LLF	DS	DS	DS	LLM	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	28	0	2	1	0
		19:00																																0	0	0	0	0
		20:00																																0	0	0	0	0
		21:00																																0	0	0	0	0
		22:00																																0	0	0	0	0
		23:00																															0	0	0	0	0	
		0:00																															0	0	0	0	0	
		TOTAL																										370	0	18	16	0						

CONTROL DEL TIEMPO		DESDE :		1	4	2025	HASTA		30	4	2025
CONCEPTO		TOTALES		CONVENCIONES		CV	COLOR				
TOTAL DE HORAS SOLEDADOS		370		DIAS SOLEDADOS		DS	[Yellow]				
TOTAL HORAS NUBLADOS		0		DIAS NUBLADOS		DN	[Green]				
						LF	[Blue]				
TOTAL HORAS LLUVIAS		34		LLUVIAS FUERTES		LLF	[Light Blue]				
				LLUVIAS MODERADAS		LLM	[Light Blue]				
				LLUVIAS ASILADAS		LLA	[Light Blue]				
TOTAL		404					[Grey]				
ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL PERIODO											
FECHA DE INICIO		FECHA ACTUAL									
RESUMEN		HORAS		% LLUVIA PROYECTO							
TOTAL HORAS SOL		370.00		92%							
TOTAL HORAS LLUVIAS		34		8%							
TOTAL		404		100%							

OBSERVACIONES :

COORDINADOR DE CARGAS
CONF. INGENIERO
CONF. INGENIERO

IN **ARAGON**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA BIODIECO
INTERVENTORIA

Abril 19 de 2026.

Se da terminación a la suspensión de contrato teniendo en cuenta que se subsonó y se dio claridad a las inquietudes que tenía la entidad frente al contrato en ejecución.

Depende, expuesto lo anterior se reactiven las actividades de Obra.

[Signature]

Coordinador de Obra

Abril 20 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 4

Operativos 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 5:00 Pm

Clima día Soleado

Equipos en Obra

2 Containner

1. Bano portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

- Comunicaciones cristo piso
- Atender novedades en cielo raso
- Atender novedades en pintura

Observaciones generales

Pendiente por parte de la entidad la entrega de los diseños de cableado estructurado para poder y validar ACTA de FIANCIA de precios

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]
Apoyo Irc Inl.

[Signature]
Resistente Inl.

[Signature]
Apoyo Irc Inl.

[Signature]
Resistente Inl.

Abril 21 de 2018

Personal en obra

Controlista

Administrativos 4

Operativos 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 pm

Clima Día soleado

Equipos en obra 2 Containner

1 Banco portátil

Taladros

Pulidoras

Herramienta menor

Actividades

Reconstrucciónes 4to piso

Atención movimientos referentes a los
actividades de cielo rasos general y
la batería soimterra

Se está a la espera de diseño de
cableado estructurado con el fin de
validar actividades requeridas por la
entidad, mediante orden de ejecución

[Signature]

Coordinador de obra

[Signature]
Nescente IV.

[Signature]
Apoyo de Fm

Abril 22 de 2018

Personal en obra

Controlista

Administrativos 4

Operativos 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Clima Día soleado

Equipos en obra 2 Containner

1 Banco portátil

Taladros

Pulidoras
Herramienta menor

Actividades

- Comenzamos 4to piso
- Atención movimientos referentes al cielo raso y a la batería sanitarias de acuerdo a lo expresado por interventoría.
- Continuamos a la espera de los plomos de cableado estructurado para atención de orden de la entidad y validar los cambios que surgen de esta requisición

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]

Residente Int.

[Signature]
Apoyo Int.

Abril 23-24-25 de 2016

Personal en obra

Contratista

Administrativos 4

Operativos 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Equipos en obra 2 Contáiner

1 Bono portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comenzamos 4to piso

Atención a movimientos expresados por la interventoría referente a la actividad de cielo raso y batería sanitaria las cuales se vienen corrigiendo con el personal para recibir a satisfacción.

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]

Residente Int.

[Signature]
Apoyo Int.

Abril 27 de 2016
 Reunión en Obra
 Coordinador
 Coordinador 13
 Operarios 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Quinta Etapa con fuertes lluvias durante el día
 Equipo en Obra 2 Containers

1 Plano por taller

Talabros y

Perforaciones

Horas mínima menor

Actividades

Comunicaciones 4^{to} piso

Atención a incidencias expresadas por internet referentes al corte raso y a las bamos para lo cual se ha dispuesto de personal para validar y ordenar las actividades

Se continúa a la espera de la entrega de los diseños de cableado estructurado para proceder a validar y generar los análisis unitarios de las actividades que se requirieron

No se ha podido establecer las características de diseño del tablero eléctrico, que cumpla los requisitos normativos especificados por RETIE en cuanto a insumos y espacios, esta validación se podrá dar por terminado hasta que se tenga claro el diseño de cableado estructurado

[Firma]

Coordinador de Obra

[Firma]

Apoyo Tec. Inf.

[Firma]

Resistente Inf.

Abril 28 de 2026

Personal en Obra

Contratista 5

Administrativas 5

Operativas 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Clima Dia con lluvias en la jornada de la tarde.

Equipos en Obra 2 Containner

1 Bano portatil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades


Comunicaciones 4^{to} piso

Atencion inquietudes expresadas por intercomunicacion referidas a cielo rasos y barnes para lo cual se dispuso de personal



Contralor de Obra


Apoyo de Int.


Desplante Int.

Abril 29 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativas 4

Operativas 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Clima Dia Soleado

Equipos en Obra 2 Containner

1 Bano portatil

Taladros

Pulidoras

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4^{to} piso

Mencionar novedades expresadas por interventoría referente al ciclo raso y batería sanitaria para lo cual se dispuso de personal para atender lo observado

Se continúa a la espera de los diseños de cableado estructurado

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]
Apoyo Tec. Inf.

[Signature]
Presidente Int.

Abrió 30 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 4

Operativos 7

Hora inicio 6:30 Am

Hora finalización 6:00 Pm

Clima 2^{da} semana

Equipos en obra 2 Container

1 Bono portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4^{to} piso

Mencionar novedades expresadas por interventoría referente al ciclo raso y la batería sanitaria, disponiendo de personal para las actividades

Se continúa a la espera de personal para finalizar cableado estructurado para lo cual se requiere diseños por parte de la entidad

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]
Apoyo Tec. Inf.

[Signature]
Presidente Int.

Mayo 2 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 7

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 12:00 Pm

Clima Se presentan lluvias ligeras durante toda la jornada laboral.

Equipos en Obra 2 Container

1 Baño portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

- Comenzamos 4to piso

Atendimos novedades en cielo raso y batería sanitaria expresadas por interventor.

- Aseo de zonas intervenidas



Contratador de obra


Residente Int.


Apoyo técn.

Mayo 4 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 7

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Dia soleado

Equipos en Obra 2 Container

1 Baño portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Conveniencias 4^{to} piso.

- Se da liberación por parte de la entidad a la base de presupuesto razón por la cual se dio aprobación a la acta de fijación de precios y razón por la cual se dio continuidad a los procesos requeridos por la entidad.

- Se dio entrega de los diseños de cableado estructurado, razón por la cual se generaron las NP requeridos para generar el acta de fijación de precios 8.


- Se dio continuidad a la atención de las moviendas evidenciadas por la interventoría.



Supervisor de Obra



Director Tcn.



Proy. M.

Mayo 05 de 2026

Personal en obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Día soleado

Equipos en Obra 2 Contáiner

1 Baño portátil

Taladro

Pulidoras

Actividades

Conveniencias 4^{to} piso.

- Ejecución de actividades de anclaje
- Ejecución de actividades de sellado
- Atención de moviendas de ciclo rojo
- Instalación de tablero eléctrico.

unificado tanto para las redes de
señalización como para las redes de cable-
ado estructurado

Coordinador de Obra

Apoyo Tec. Int.

Presidente Int.

Mayo 6 de 2026

Personal en Obra
Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora de inicio 7:00 Am

Hora de finalización 7:00 Pm

Clima Día Soleado

Equipos en Obra 2 Contadores

1 Borno portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Compuercosmas 4to piso

- Instalación de película de sombreado en
la zona de oficinas

- Instalación de avisos requeridos por la
entidad

- Instalación de piso Deck

- Instalación de Tablero eléctrico

- Acero de zona

Coordinador de Obra

Apoyo Tec. Int.

Presidente Int.

Mayo 07 de 2026

Personal en Obra
Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Dia soleado

Equipos en obra

2 Containers

1 Bano portatil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4^{to} piso

- Instalacion de sembrastings en oficinas
- Instalacion de fachadas en WP de acuerdo a diseno suministrado por la entidad
- Instalacion de piso Deck
- Inicia construccion de mueble escalonado de acuerdo a diseno suministrado por la entidad

- Instalacion de tablero electrico

[Signature]

[Signature]
Apoy. Ec. Inl.

[Signature]
Pres. Int. Int.

Coordinador de Obra

Mayo 08 de 2026

Personal en obra

Controlista

Administrativos 3

Operarios 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalizacion 7:00 Pm

Clima Dia soleado

Equipos en obra

2 Containers

1 Bano portatil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4^{to} piso

- Instalacion de sembrastings en oficinas
- Instalacion de fachadas WPC en zonas

determinadas por la entidad.

- Continuidad en el proceso constructivo de mueble de zona creativa conformando estructura de soporte con perfiles metálicos
- Terminación de instalación piso Deck
- Instalación de tablero eléctrico.
- Instalación y terminación pendiente
- Se dio trámite a la aprobación del acta de fijación de precios, y referida a los valores unitarios de cableado estructurado

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]
Ayuda Sec. Int.

[Signature]
Dependente Int.

Mayo 09 de 2026

Personal en Obra

Contralista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 AM

Hora finalización 4:00 PM

Clima Día con ligeras lluvias de 9 a 11 am

Equipos en Obra 2 Computame

1 Baño portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4to piso

- Instalación de somblasting en oficinas independientes

- Se continúa con la instalación de focos en WPC, de acuerdo a diseño suministrado

- Se continúa con proceso constructivo de mueble en zona creativa

[Signature]

[Signature]
Dependente Int.

Mayo 11 de 2026

Personal en obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Día soleado

Equipos en obra 2 Computamer

1 Banco portátil

Taladros

Pulidoras

Herramienta menor

Actividades

Conveniencias 4to piso

- Se da inicio al proceso de cableado para las redes estructuradas (Datos Red normal y red regulada) de acuerdo a diseños suministrados por la entidad.

- Se inicia la instalación de fachadas en cobertura vegetal.

- Se continúa con el armado de tablero eléctrico de distribución general.

- Se continúa con proceso constructivo de muelle de zona creativa.

Firma

[Firma]

(Firma)

Coordinador de Obra

Mayo 12 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Día Soleado

Equipes em obra 2 Containers
 1 Banho portátil
 Taladro
 Polidora
 Herramienta menor.

Actividades

- Conveniencias 4to piso.
- Continuidad de proceso constructivo de mueble de zona creativo inicio proceso de forjado con melamina.
- Instalación de cableado estructurado para alimentación de prestos de fitep dispuestos por la entidad.
- Instalación de fachadas en cobertura vegetal artificial.
- Terminación de instalación de fachada en WPC.
- Terminación de auras fijas logo.
- Continuidad de proceso de instalación de película en samblasting en oficinas.
- Continuidad de armado de tablero general del octo piso.

[Signature]

[Signature]
 Residente Int

Coordinador en Obra

Mayo 13 de 2026

Personal en Obra

Controlista

Administrativo 3

Operativo 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima día soleado

Equipes em obra 2 Containers
 1 Banho portátil
 Herramienta menor

Actividades

- Continuación de proceso constructivo de mueble tipo tarima. formado con laminas melamínicas
- Continuación de armado de tablero eléctrico general
- Tendido de redes de cableado estructurado (cable UTP y cable N° 10.) a puestos de trabajo.
- Terminación de instalación de fachada en cobertura vegetal.

[Signature]

[Signature]
TrenVe Int

Coordinador de Obra

Mayo 14 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativa . 3

Operativas . 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Día Soleado

Equipo en obra

2 Containeres

1 Bano portatil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comunicaciones 4to piso

- Instalación de cableado para redes estructuradas
- Continúa en conformación de mueble de zona creativa instalando lamina de melamínica

- Instalación de luminaria de somblasting en zona de oficinas.

- Se continúa proceso de armado de tablero eléctrico de distribución

[Signature]

[Signature]
Residente Int.

Coordinador de Obra

Mayo 15 de 2016

Reunión en Obra

Comitista

Administrativas 3

Operativas 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Cero soleado

Equipos en obra 2 Contáiner

1 Baño portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Comenzamos 4to piso

- Instalación de rdes de cableado estructurado a los diferentes puestos de trabajo que conforman la zona intervenida

- Continuación de proceso de armado de tablero general

- Continuación de proceso de armado de mueble de zona creativa conformación de casilleros de costado de posters

[Signature]

Coordinador de Obra

[Signature]

Residente Int.

Mayo 16 de 2026

Personal en obra

Contralista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 4:00 Pm

Clima Dia Soleado

Equipos en obra

2 Containers

1 Baño portátil

Taladro

Pulidora

Herramientas menas

Actividades

Convenientes 4to piso.

- Conformación de cableado de redes estructuradas de las vistas de trabajo

- Continuidad de armado de plabero general de distribución de cuarto piso.

- Continuidad en proceso de armado de casilleros

- Realización de actividades de area de obra en forma interviniente

[Signature]

[Signature]
Residente Int.

Coordinador de obra

Mayo 19 de 2026

Personal en obra

Contralista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 7:00 Pm

Clima Dia soleado

Equipos en obra

2^o Container

1 Baño portátil

Taladros
 Pulidoras
 Herramienta menor

Actividades

Conveniencias 4 piso

- Terminación de tendido de cableado y se inicia instalación de terminas en puntos de trabajo
- Terminación de armado de mueble de zona creativa
- Conexión de cableado a RACK para distribución principal
- Se realiza conexión de cableado a tablero general y validación de circuitos

[Signature]

[Signature]
 Dependiente

Coordinador de Obra

Mayo 20 de 2026

Personal en Obra

Contratista

Administrativos 3

Operativos 9

Hora inicio 7:00 Am

Hora finalización 5:00 Pm

Clima día Soleado

Equipos en obra

2 Containere

1 Bomba portátil

Taladro

Pulidora

Herramienta menor

Actividades

Conveniencias 4to piso

- Terminación de Armado de RACK
- Terminación de armado de tablero eléctrico general

- Se termina de instalar las tapas de los diferentes puntos eléctricos y de datos de los diferentes puestos de trabajo.


- Marquillado de torres y tableros y rack.

- Conformación de arco de la zona intervenida.

- Pruebas de funcionalidad de obra y arco intervenida en lo referente a las baterías sanitarias, iluminación y elementos arquitectónicos.

- Se realiza recorrido con la intermedia para dar cierre a la ejecución del contrato levantándose documento de acta de recibo con observaciones para las cuales se da 1 mes para atenderlas y dar firmeza al contrato.

Fin de ejecución de Contrato de mantenimiento de zonas designadas por la entidad.


Procededor de Obra


Residente Int.



INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante:

Fondo Nacional del ahorro

Semana del

20/03/2026

23/04/2026

Fecha

NUMERO DE CONTRATO

FNA-166-2024

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 55

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

23/04/2026

Fecha

OBJETO DEL PROYECTO

REALIZAR LAS REPARACIONES LOCALITIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL - ONA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.*

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad (U) de Puente Arenas, Carrera 65 No 11-83

INFORMES INICIATIVA

INCEBIP

INCEBIP

INCEBIP

ESTADO DEL PROYECTO

EN EJECUCION

IN

APORTE A LA SUPERVISION

ING. JUAN HERNANDEZ PRIETO RIVERA

ING. JUAN HERNANDEZ PRIETO RIVERA

2.1 CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL

Contrato No.	FNA-166-2024
Contratista	INCEBIP S.A.S
Valor inicial	\$ 5.142.932.606.00
Valor actual	\$ 5.142.932.606.00
Variación del valor	-
Fecha de inicio	7/3/2025
Suspensión	30 Dias
Prórroga 1	14 Dias
Prórroga 2	30 Dias
Plazo inicial (Días)	365 Dias
Variación en plazo	100.00%
Fecha Contractual de terminación	74 Dias
Tiempo Transcurrido (días)	20/05/2026
Días remanentes del Contrato	93.86%
Acumulado a última fecha pagada	6.16%
Estimado ejecutado por llevar a esta	2.340.003.514,05

Presupuesto Total del Proyecta (B.O.) \$ 5.142.932.606.00

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Programa (PV)	%	Ejecutado (EV)	%	Desviación (SV)	%	Desviación en días
Acumulado Anterior	88.24%	\$ 4.536.837.595.54	88.35%	\$ 4.536.837.595.54	2.28%	
Durante el Periodo	88.02%	\$ 4.536.837.595.54	88.47%	\$ 4.536.837.595.54	1.53%	
Acumulado a la Fecha	88.02%	\$ 4.536.837.595.54	88.47%	\$ 4.536.837.595.54	1.53%	

Observaciones al desempeño del proyecto




Durante la presente semana, se encuentra adelantado actividades de acuerdo con las reparaciones localitivas generales en los siguientes frentes de obra:

REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
REPARACIONES LOCALITIVAS - EDIFICIO ONA PISO 2 - LAS
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR DEFINICION DE ALCANCE
POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE REALIZARAN
MANTENIMIENTOS EN ESTA AREA Y LA INTERNCION QUE SE
HABIA PREVISTO PARA ESTA SE PASARA PARA LAS
ACTIVIDADES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CUARTO
PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES.
REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
LA ENTIDAD CONTRATANTE AUTORIZO LA INTERNCION
REFERENTE A OTROS FRENTES DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REFIERE AL
CABLEADO ESTRUCTURADO

Se evidencia los siguientes avances:

Avance programado: 88.02%

Avance ejecutado: 88.47%



Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del: **20/03/2026** al: **23/04/2026** Fecha: **23/04/2026**

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se realiza ajuste a la programación teniendo encuentra que :

Las actividades de convenciones cuarto piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a liam generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.

Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 9 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar AFU debido a que se requieren para garantizar funcionalidad de las areas intervencidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS.


Teniendo encuentra la definición de alcance por parte de la entidad referente al proyecto se valió y aprubo el acta de FIJACION DE PRECIOS 9 con la cual se realizaron las actividades requeridas por la entidad en el cuarto piso para dejar el piso totalmente funcional.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

Programado	Desviación	Semiforo
%	%	
Acumulado Anterior	88.50%	2.26%
Durante el Periodo	1.76%	-0.80%
Acumulado a la Fecha	88.02%	1.45%


REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO




AVANCE FINANCIERO

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados	Anticipo (Valor Amonizado)	Saldo por Amonizar
\$ 5,142,832,696.00	\$ 5,142,832,696.00	%	0	\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.01/1900	\$ -
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados	%				
1	Valor en Pesos	65.98%				
	\$ 3,362,488,187.05					


ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL



ESTADO ANTICIPO



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO





INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante: Fondo Nacional del Ahorro		Informe Semanal de Obra No. 55	
Semana del 20/03/2026		al 23/04/2026	
5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE			

- El 19 de Mayo del 2026 se realiza conitá de obra semanal según acta
REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENIONES
- Instalación de cableado estructurado de acuerdo a lo definido por la entidad.
- Terminación de las actividades de cableado estructurado para lo cual se tramito y aprobo el acta de fijación de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CMA - PISO 2

- No se realizaron las actividades ya que la entidad defino que no se ejecutarán las actividades y que los recursos de estas se invertirán en las actividades de cableado estructurado del cuarto piso para que quede totalmente funcional.
Nos encontramos en la terminación de la ejecución de actividades en acta de fijación de precios 9 tramite de aprobación de actividades no previstos que han surgido de acuerdo a la intervención general que se está llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades de cableado estructurado de acuerdo a lo que se proyectó en acta de fijación de precios 9

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDAD		Item	Factor	Hn Perdidas por Semana		
	PERIODO	ACUMULADO			Anterior	Semana Actual	%Hn Total
Accidentes de trabajo	0	1	1	Factores climáticos	941	0	100.0%
Accidentes de Trabajo	0	0	2	Factores de Trabajo	0	0	0.0%
Enfermedades	0	0	3	Deficiencia de recursos	0	0	0.0%
Otros	0	0	4	Operativos	0	0	0.0%
INDICADORES DE SEGURIDAD							
10	■ PERIODO ■ ACUMULADO	5	Accidentes	0	0	0	0.0%
		6	Administrativos	0	0	0	0.0%
		7	Indicados al Comandante	0	0	0	0.0%
		8	Intereses	0	0	0	0.0%
		9	Otros, Cuál?	0	0	0	0.0%
		Total		941	0	941	100.00%

HORAS PERDIDAS SEMANALES									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Item								
	■ Acumulado Anterior	■ Semana Actual	■ Horas Perdidas						



FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

[illegible]

pusch aplicación institucional de consumo 0,4 - 1,9

[illegible]

8. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Modificación para ajustar la red de actividades NO CONTINGENTES (APROBADO)	Gestión entre la entidad interventora y contratista para aprobar documento.	Documento que permita ajustar alcance presupuestal	Entidad interventora/contratista		
Entendidos erróneos de diferentes especialidades tales como redes eléctricas bajo normativa RETE y Alcance de ejecución actividades de cableado estructurado, red telefónica y red normal para puestos	Gestión de la entidad	Planes y memorias de cálculo Presupuesto de ejecución (departamento de TI)	Entidad Entidad		

Entidad Contratante:

Fondo Nacional Del ahorro

Semana del

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 55

al

23/04/2026

Fecha

23/04/2026

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma

Firma

Nombre
COORDINADOR DE OBRA
INGEBYP SAS

Nombre
COORDINADOR DE OBRA
INGEBYP SAS

Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del: **24/04/2026** al: **30/04/2026** Fecha: **30/04/2026**

DESCRIBIR LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)


Se realiza ajuste a la programación teniendo encuenta que :
Las actividades de convenios cuatro piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a liem generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.
Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 9 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar APU debido a que se requieren para garantizar funcionalidad de las areas intervencidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS.
Teniendo encuenta la definicion de alcance por parte de la entidad referente al proyecto se valio y aprubo el acta de FIJACION DE PRECIOS 9 con la cual se realizaron las actividades requeridas por la entidad en el cuarto piso para dejar el piso totalmente funcional.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

Programado	Desviación	Semiforo
Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha	% % %	% % %
88.02% 0.51% 88.53%	88.47% 1.46% 2.89%	1.46% 1.43% 1.43%


REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO




AVANCE FINANCIERO

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados	Anticipo (Valor Autorizado)	Saldo por Autorizar
\$ 5,142,832,606.00	\$ 5,142,832,606.00	%	0	\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.00	\$ 2,799,803,091.95
No. Pagos tramitados	Valor en Pesos	%	realizados	Valor en Pesos	Fecha ultima acta pagada	Valor ultima Acta pagada
1	\$ 3,862,488,187.05	65.38%	0	\$ 2,343,033,514.05	0.00	\$ 2,799,803,091.95


ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL



ESTADO ANTICIPO



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO





INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Informe Semanal de Obra No. 56	
Entidad Contratante: Fondo Nacional del Ahorro	Semana del 24/04/2026 al 30/04/2026
Fecha: 30/04/2026	
5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE	

- El 19 de Mayo del 2026 se realiza conitá de obra semanal según acta
REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENIONES
- Instalación de cableado estructurado de acuerdo a lo definido por la entidad.
- Terminación de las actividades de cableado estructurado para lo cual se tramito y aprobo el acta de fijación de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CMA - PISO 2

- No se realizaron las actividades ya que la entidad defino que no se ejecutarán las actividades y que los recursos de estas se invertirán en las actividades de cableado estructurado del cuarto piso para que quede totalmente funcional.
Nos encontramos en la terminación de la ejecución de actividades en acta de fijación de precios 9 tramite de aprobación de actividades no previstos que han surgido de acuerdo a la intervención general que se está llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades de cableado estructurado de acuerdo a lo que se proyectó en acta de fijación de precios 9

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDAD		Item	Factor	Acumulado		Acumulado	%Hr Total
	PERIODO	ACUMULADO			Anterior	Semana Actual		
Accidentes de trabajo	0	1	1	Factores climáticos	941	0	941	100.0%
Enfermedades de trabajo	0	0	2	Factores de Trabajo	0	0	0	0.0%
Otros	0	0	3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0.0%
INDICADORES DE SEGURIDAD								
10	PERIODO	ACUMULADO	4	Operativos	0	0	0	0.0%
			5	Accidentes	0	0	0	0.0%
			6	Administrativos	0	0	0	0.0%
			7	Indicados al Comandante	0	0	0	0.0%
			8	Indicados al Comandante	0	0	0	0.0%
			9	Indicados al Comandante	0	0	0	0.0%
8			10	Indicados al Comandante	0	0	0	0.0%
6			Total		941	0	941	100.00%
OBSERVACIONES								



1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

		MATERIALES		EQUIPOS			
		Cantidad	Programado	En sitio	Cantidad	Programado	En sitio
Personal Directo	5	5			2	SI	SI
Personal Operativo	17	17			1	SI	SI
Menores de 28 años	0	0			SI	SI	SI
Total Mujeres	0	0			2	SI	SI
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0			3	SI	SI
TOTAL PERSONAL	22	10	10	10	1	SI	SI
		1343	346	1343	2	SI	SI
		99.2	0	99.2	1	SI	SI
		11	12	11	SI	SI	SI
		1	1	1	2	SI	SI
		14	14	14	3	SI	SI
		10	10	10	1	SI	SI

[illegible]

8. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

[illegible]

Entidad Contratante:

Fondo Nacional Del ahorro

Semana del

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 56

al

30/04/2026

Fecha 30/04/2026

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO



Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma


ENRIQUE BARRERO VARGAS
INGEBYP SAS

Firma

INGEBYP SAS



INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante: **Fondo Nacional Del ahorro** Semana del: **10/9/2026** al: **7/10/2026** Fecha: **7/10/2026**

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)


Se realiza ajuste a la programación teniendo encuentra que :
Las actividades de convenios cuatro piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a liam generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.
Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 9 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar AFU debido a que se requieren para garantizar funcionalidad de las areas intervencidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS.
Teniendo encuentra la definición de alcance por parte de la entidad referente al proyecto se valió y aprubo el acta de FIJACION DE PRECIOS 9 con la cual se realizaron las actividades requeridas por la entidad en el cuarto piso para dejar el piso totalmente funcional.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

Programado	Desviación	Semiforo
%	%	
Acumulado Anterior 88.53%	91.41%	2.88%
Durante el Periodo 7.22%	3.88%	-3.43%
Acumulado a la Fecha 95.34%	95.30%	-0.54%


REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO




AVANCE FINANCIERO

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados	Anticipo (Valor Amonizado)	Saldo por Amonizar
\$ 5,142,832,606.00	\$ 5,142,832,606.00		0	\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.00	\$ 2,343,033,514.05
No. Pagos tramitados 1	Valor Pagos tramitados	%				
	Valor en Pesos 3,362,488,187.05	65.38%				


ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL



ESTADO ANTICIPO



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO





INFORME SEMANAL DE OBRA

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



INFORME SEMANAL DE OBRA No. 57

Entidad Contratante:

Fondo Nacional Del Ahorro

Semana del

10/5/2026

al

7/15/2026

Fecha 7/15/2026

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

- El 19 de Mayo del 2026 se realiza conitá de obra semanal según acta

REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENIONES

- Instalación de cableado estructurado de acuerdo a lo definido por la entidad.

- Terminación de las actividades de cableado estructurado para lo cual se tramito y aprobo el acta de fijación de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CMA - PISO 2

- No se realizaron las actividades ya que la entidad defino que no se ejecutarán las actividades y que los recursos de estas se invertiran en las actividades de cableado estructurado del cuarto piso para que quede totalmente funcional.

Nos encontramos en la terminación de la ejecución de actividades en acta de fijación de precios 9 tramite de aprobación de actividades no previstos que han surgido de acuerdo a la intervención general que se está llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades de cableado estructurado de acuerdo a lo que se proyectó en acta de fijación de precios 9


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDAD		Item	Factor	Hr Perdidas por Semana		%HrTotal	
	PERIODO	ACUMULADO			Anterior	Semana Actual		Acumulado
Accidentes de trabajo	0	1	1	Factores climáticos	941	0	941	100.0%
Enfermedades de trabajo	0	0	2	Tránsito de Trabajo	0	0	0	0.0%
Otros	0	0	3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0.0%
INDICADORES DE SEGURIDAD								
10	■ PERIODO ■ ACUMULADO	4	Operativos	0	0	0	0	0.0%
		5	Accidentes	0	0	0	0	0.0%
		6	Administrativos	0	0	0	0	0.0%
		7	Indicados al Comandante	0	0	0	0	0.0%
		8	Intereses	0	0	0	0	0.0%
9		Otros, Cuál?	0	0	0	0	0.0%	
Total		941	0	941	100.00%			

HORAS PERDIDAS SEMANALES

Item	Anterior	Semana Actual
1	941	941
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0



1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

	Contratista de Obra	TOTAL							
Personal Directo	5	5	Piso laminado	1343	346	1343	EQUIPOS	2	SI
Personal Operativo	17	17	redio templado 8 mm para divisiones de oficina	89.2	0	89.2	CONTAINER TIPO CAMPAMENTO	1	SI
Menores de 28 años	0	0	estructura para microondas con módulos de 0.71 m de largo 0.56 m de profundo y 0.40 m de alto	11	12	11	BAÑO PORTATIL	1	SI
Total Mujeres	0	0	estructura decorativa para plantas colgantes de 6.65 m ancho x 1.00 m de profundo con viguetas cada 0.76 m en tuberia metálica cuadrada 50 x 50 x 2.0 mm	1	1	1	HERRAMIENTA MENOR	1	SI
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0	Mortero premezclado de inyección bombeable acelerado a 7 días con baja permeabilidad	14	14	14	TAADRO	2	SI
			Mortero antirradical de empujar tipo push para señalizaciones institucionales de consumo de agua 4.85 lit (1.25 gpi)	10	10	10	DEMOLEDOR ELÉCTRICO	3	SI
TOTAL PERSONAL	22						MEZCLADORA D MORTERO	1	SI

[illegible]

8. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

[illegible]

Entidad Contratante:	Fondo Nacional Del ahorro	Semana del	10/9/2026	al	7/10/2026	Fecha	7/10/2026
----------------------	---------------------------	------------	-----------	----	-----------	-------	-----------

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO




Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Nombre Contratante ING. P. SAS	Firma
Nombre Contratista ING. YILBEI ANTONIO VARGAS INCEBIP SAS	Firma



INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante:

Fondo Nacional del ahorro

Semana del

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53

8/09/2026

al

15/09/2026

Fecha

15/09/2026

NUMERO DE CONTRATO

FINA-166-2024

OBJETO DEL PROYECTO

REALIZAR LAS REPARACIONES LOCALITIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL - ONA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.*

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad (U) de Puente Arenas, Carrera 65 No 11-83
MUNICIPIO DE PUENTE ARENAS
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
SUPERVISOR
ING. JUANES HERNANDEZ GOMEZ

NI*

APORTO A LA SUPERVISION

ING. JUANES HERNANDEZ PRIETO AYARCEZ

ESTADO DEL PROYECTO

EN EJECUCION

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO DE OBRA PRINCIPAL




Contrato No.	FINA-166-2024
Contratista	INCEBIP S.A.S
Valor inicial	\$ 5.142.592.606,00
Valor actual	\$ 5.142.592.606,00
Variación del valor	\$ -
Fecha de inicio	7/3/2025
Suspensión	30 Dias
Prórroga 1	14 Dias
Prórroga 2	30 Dias
Plazo inicial (Dias)	365 Dias
Variación en plazo	100,00%
Fecha Contractual de terminación	74 Dias
Tiempo Transcurrido (días)	20/09/2026
Días remanentes del Contrato	98,86%
Acumulado a última fecha pagada	1,14%
Estimado a ejecutado por llevar a esta	2.340.003.514,05

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecta (B.O.C)	\$ 5.142.592.606,00
Programado (PV)	%
Acumulado Anterior	\$ 4.430.891.897,56
Durante el Periodo	\$ 55.545,45
Acumulado a la Fecha	\$ 4.486.437,35
	97,38%
Ejecutado (EV)	%
Inversión	\$ 27.890.482,45
	98,30%
	\$ 200.000.000,00
	98,19%
Desviación (SV)	%
Inversión	\$ 27.890.482,45
	\$ 170.951.024,15
	\$ 93.009.544,70
	2,44%
	1,13%
Semáforo	
Desviación en días	

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)




Observaciones al desempeño del proyecto

Durante la presente semana, se encuentra adelantado actividades de acuerdo con las reparaciones localitivas generales en los siguientes frentes de obra:

REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
REPARACIONES LOCALITIVAS - EDIFICIO ONA PISO 2 - LAS
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR DEFINICION DE ALCANCE
POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE REALIZARAN
MANTENIMIENTOS EN ESTA AREA Y LA INTERNCION QUE SE
HABIA PREVISTO PARA ESTA SE PASARA PARA LAS
ACTIVIDADES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CUARTO
PISO DEL EDIFICIO DE CONVENCIONES.
REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENCIONES PISO 4
LA ENTIDAD CONTRATANTE AUTORIZO LA INTERNCION
REFERENTE A OTROS FRENTES DE OBRA PARA LA
EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REFIERE AL
CABLEADO ESTRUCTURADO
Se evidencia los siguientes avances:
Avance programado: 97,38 %
Avance ejecutado: 98,19 %



INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante:	Fondo Nacional Del ahorro	Semana del:	8/09/2026	al:	15/09/2026	Fecha:	15/09/2026
----------------------	---------------------------	-------------	-----------	-----	------------	--------	------------

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBIR LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)


Se realiza ajuste a la programación teniendo encuentra que :
Las actividades de convenciones cuarto piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a item generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.
Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 9 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar APU debido a que se requieren para garantizar funcionalidad de las areas intervencidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS.
Teniendo encuentra la definición de alcance por parte de la entidad referente al proyecto se valió y aprubo el acta de FIJACION DE PRECIOS 9 con la cual se realizaron las actividades requeridas por la entidad en el cuarto piso para dejar el piso totalmente funcional.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

Programado	Desviación	Semiforo
Acumulado Anterior	95.88%	-0.54%
Durante el Periodo	1.54%	2.35%
Acumulado a la Fecha	97.38%	1.81%


REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO



AVANCE FINANCIERO

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados	Anticipo (Valor Amonizado)	Saldo por Amonizar
\$ 5,142,832,606.00	\$ 5,142,832,606.00	-	0	\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.00	\$ 2,800,000.00
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados	%	Valor en Pesos	%	Fecha ultima acta pagada	Valor ultima Acta pagada
1	\$ 3,862,488,187.05	65.38%	0	45.56%	00/1/1900	-

ANALISIS DE VALOR CONTRACTUAL



ESTADO ANTICIPO


Anticipo Pagado	Anticipo
\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.00
No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados
0	\$ 2,343,033,514.05

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Actual Contrato	Saldo por Amonizar
\$ 5,142,832,606.00	\$ 2,800,000.00
Valor Pagos realizados	Estado Anticipo
\$ 2,343,033,514.05	\$ 0.00



INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante: Fondo Nacional Del Ahorro		Semana del 8/05/2026 al 15/05/2026		Fecha 15/05/2026	
5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO					
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE					

- El 19 de Mayo del 2026 se realiza conitá de obra semanal según acta
REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENIONES
- Instalación de cableado estructurado de acuerdo a lo definido por la entidad.
- Terminación de las actividades de cableado estructurado para lo cual se tramito y aprubo el acta de fijación de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CMA - PISO 2

- No se realizaron las actividades ya que la entidad defino que no se ejecutarán las actividades y que los recursos de estas se invierten en las actividades de cableado estructurado del cuarto piso para que quede totalmente funcional.
Nos encontramos en la terminación de la ejecución de actividades en acta de fijación de precios 9 tramite de aprobación de actividades no previstas que han surgido de acuerdo a la intervención general que se está llevando acabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


1. Para la siguiente semana, se tiene previsto continuar con las actividades de cableado estructurado de acuerdo a lo que se proyectó en acta de fijación de precios 9

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDAD		Item	Factor	Hn Perdidas por Semana		%Hn Total
	PERIODO	ACUMULADO			Anterior	Semana Actual	
Accidentes de trabajo	0	1	1	Factores climáticos	941	0	100.0%
Enfermedades de trabajo	0	0	2	Factores de Trabajo	0	0	0.0%
Otros	0	0	3	Deficiencia de recursos	0	0	0.0%
	0	0	4	Operativos	0	0	0.0%
	0	0	5	Accidentes	0	0	0.0%
	0	0	6	Administrativos	0	0	0.0%
	0	0	7	Indicados al Comandante	0	0	0.0%
	0	0	8	Indicados al Comandante	0	0	0.0%
	0	0	9	Indicados al Comandante	0	0	0.0%
	0	0	10	Indicados al Comandante	0	0	0.0%
	0	0	Total		941	941	100.00%

OBSERVACIONES



FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

7. PERSONAL MATERIALES Y EQUIPOS PROYECTO

			MATERIALES	Cantidad	Programado	En sitio	EQUIPOS	Cantidad	Programado	En sitio
	Contratista de Obra	TOTAL	Piso laminado	1343	346	1343	CONTAINER TIPO CAMPAMENTO	2	SI	SI
Personal Directo	5	5	Vidrio templado 8 mm para divisiones de oficina	99,2	0	99,2	BANCO PORTATIL	1	SI	SI
Personal Operativo	17	17	estructura para microondas con modulos de 0,71 m de largo 0,56 m de profundo y 0,40 m de alto	11	12	11	HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	SI
Menores de 28 años	0	0	estructura decorativa para plantas colgantes de 6,85 m ancho x 1,00 m de profundo con viguetas cada 0,76 m en tuberia metálica cuadrada 50 X 50 X 2,0 mm	1	1	1	TALABRO	2	SI	SI
Total Mujeres	0	0	Mortero premezclado de inyección bombeable acelerado a 7 días con baja permeabilidad	14	14	14	DEMOLEDOR ELECTRICO	3	SI	SI
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0	válvula antirretroflujo de empuje tipo push para sifoneros institucionales de consumo de agua 4,85 gal (1,28 gpi)	10	10	10	MEZCLADORA D MORTERO	1	SI	SI
TOTAL PERSONAL	22									

51

[illegible]

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

[illegible]

Entidad Contratante:

Fondo Nacional Del ahorro

Semana del

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 58

del 08/02/2026

al

15/05/2026

Fecha 15/05/2026

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

firma

firma

Nombre:
COORDINADOR
INGEBYP SAS

ING. VILBER
RESIDENTE DE OBRA
INGEBYP SAS



INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante:

Fondo Nacional Del Ahorro

Semana del

16/05/2026

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NUMERO DE CONTRATO

FNA-166-2024

OBJETO DEL PROYECTO

REALIZAR LAS REPARACIONES LOCALITIVAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL - CNA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. "

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Localidad (U): de Puente Arenas, Carrera 66 No. 1-43

AREA A CARGO DE LA SED

INVESTIGACION

COORDINADOR

DR. YANESSA ROSARIO GONZALEZ

SUPERVISOR

DR. YANESSA ROSARIO GONZALEZ

ESTADO DEL PROYECTO

EJECUCION

NI

APORTO A LA SUPERVISION

ING. JUAN HERNANDEZ PIRETO NUÑEZ

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	FNA-166-2024
Contratista	INCEBYP S.A.S
Valor inicial	\$ 5.142.932.686,00
Valor actual	\$ 5.142.932.686,00
Variación del valor	\$ -
Fecha de inicio	7/9/2025
Plazo inicial (Días)	365 Días
Suspensión	30 Días
Prórroga 1	14 Días
Prórroga 2	30 Días
Plazo actual (Días)	439 Días
Variación en plazo	100,00%
Fecha Contractual de terminación	74 Días
Tiempo Transcurrido (días)	20/05/2026
Días remanentes del Contrato	0,00%
Acumulado a última acta pagada	\$ 3.210.027.062,25
Estimado ejecutado por llevar a acta	\$ -

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Semáforo

Presupuesto Total del Proyecto (BAC)	\$ 5.142.932.686,00
Programado (PV)	
Acumulado a hoy	\$ 5.142.932.686,44
Durante el Periodo	\$ 154.709.502,26
Acumulado a la Fecha	\$ 5.142.932.686,48
	97,98%
	100,00%
Ejecutado (EV)	
Acumulado a hoy	\$ 5.142.932.686,44
Durante el Periodo	\$ 154.709.502,26
Acumulado a la Fecha	\$ 5.142.932.686,00
	99,19%
	100,00%
Desviación (SV)	
Acumulado a hoy	\$ 89.000.541,70
Durante el Periodo	\$ 89.000.541,70
Acumulado a la Fecha	\$ 8,71
	1,48%
	1,48%
	0,00%
Desviación en días	

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

Observaciones al desempeño del proyecto

Durante la presente semana, se encuentra adelantado actividades de acuerdo con las reparaciones localitivas generales en las siguientes frentes de obra:

REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENIONES PISO 4

REPARACIONES LOCALITIVAS - EDIFICIO CNA PISO 2 - LAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS POR DEFINICION DE ALCANCE POR PARTE DE LA ENTIDAD NO SE REALIZARAN

MAS INTERVENIONES EN ESTA AREA Y LA INTERENCION QUE SE HABIA PREVISTO PARA ESTA SE PASARA PARA LAS ACTIVIDADES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE CONVENIONES.




REPARACIONES LOCALITIVAS EDIFICIO CONVENIONES PISO 4

LA ENTIDAD CONTRATANTE AUTORIZO LA INTERENCION REFERENTE A OTROS FRENTES DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES QUE REFIERE AL CABLEADO ESTRUCTURADO

Se evidencia los siguientes avances:

Avance programatic: 100,00 %

Avance ejecutado: 100,00 %





INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante: Fondo Nacional Del Ahorro Semana del 16/05/2026 al 20/05/2026 Fecha: 20/05/2026

DESCRIBIR LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PIDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LINEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)


Se realizo ajuste a la programación teniendo encuentra que :
Las actividades de convenidores cuarto piso se continua con el proceso de actividades de acabados de acuerdo a item generados contractualmente por la entidad y tramitados bajo acta de actividades no contemplados.
Se trabaja proyecto con balance de obra basado en ACTA DE FIJACION DE PRECIOS No. 9 en base a las actividades NO CONTEMPLADAS que han surgido y que han requerido gestionar APU debido a que se requieren para garantizar funcionalidad de las areas intervenidas, generando que se realice ajuste de la bolsa de actividades NO CONTEMPLADAS.
Teniendo encuentra la definición de alcances por parte de la entidad referente al proyecto se valido y aprubo el acta de FIJACION DE PRECIOS 9 con la cual se realizaron las actividades requeridas por la entidad en el cuarto piso para dejar el piso totalmente funcional.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

Programado	Deviación	Semiforo
Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha	% 98.19% -1.81% 100.00%	% 1.81% -1.81% 0.00%


REPORTE DE AVANCE FISICO ACUMULADO



AVANCE FINANCIERO

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo	Saldo por Amortizar
\$ 5,142,892,606.00	\$ 5,142,892,606.00	\$ -	Valor Amortizado	\$ -
No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados	No. Pagos realizados	Fecha ultima acta pagada	Valor ultima Acta pagada
1	\$ 5,142,892,606.05	0	01/11/1900	\$ 20,960,272.00
		% 100.00%		
		Valor en Pesos		
		3,210,027,082.05		
		% 62.42%		


ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL



ESTADO ANTICIPO



ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO





INFORME SEMANAL DE OBRA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA



Entidad Contratante: Fondo Nacional Del Ahorro		Informe Semanal De Obra No. 39	
Semana del 16/05/2026	del 20/05/2026	Fecha 20/05/2026	
5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE			

- El 19 de Mayo del 2026 se realizó comité de obra semanal velar por la REPARACIONES LOCATIVAS CUARTO PISO - EDIFICIO CONVENIMIENTOS

- Instalación de cableado estructurado de acuerdo a lo definido por la entidad.
- Terminación de las actividades de cableado estructurado para lo cual se tramitó y aprobó el acta de fijación de precios No. 9

REPARACIONES EDIFICIO CMA - PISO 2

- No se realizaron las actividades ya que la entidad definió que no se ejecutarán las actividades y que los recursos de estas se invertirán en las actividades de cableado estructurado del cuarto piso para que quede totalmente funcional.

Nos encontramos en la terminación de la ejecución de actividades en acta de fijación de precios 9 tramite de aprobación de actividades no previstas que han surgido de acuerdo a la intervención general que se está llevando a cabo en las instalaciones del fondo nacional del ahorro.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

1. Se terminó el desarrollo del proyecto y se están terminando de ultimar detalles para recibir total a satisfacción.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCION	CANTIDAD		Hrs Perdidas por Semana		%Hr/Total
	PERIODO	ACUMULADO	Acumulado	Semana Actual	
Accidentes de trabajo	0	1	941	0	100.0%
Enfermedades de trabajo	0	0	0	0	0.0%
Enfermedades	0	0	0	0	0.0%
Otros	0	0	0	0	0.0%
INDICADORES DE SEGURIDAD					
10	0	0	0	0	0.0%
9	0	0	0	0	0.0%
8	0	0	0	0	0.0%
6	0	0	0	0	0.0%
4	0	0	0	0	0.0%
2	0	0	0	0	0.0%
0	0	0	0	0	0.0%
Accidentes	0	0	0	0	0.0%
Enfermedades	0	0	0	0	0.0%
Otros	0	0	0	0	0.0%
OBSERVACIONES					
Total					
			941	0	100.0%



FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINA

Fecha 20/05/2026

	Contratista de Obra	TOTAL	MATERIALES	Cantidad	Programado	En sitio	EQUIPOS	Cantidad	Programado	En sitio
Personal Directo	5	5	Piso laminado	1343	346	1343	CONTAINER TIPO CAMPAMENTO	2	SI	SI
Personal Operativo	17	17	vitrío templado 8 mm para divisiones de oficina	99.2	0	99.2	BANO PORTATIL	1	SI	SI
Menores de 28 años	0	0	estructura para microrondas con módulos de 0.71 m de largo 0.96 m de profundo y 0.40 m de alto	11	12	11	HERRAMIENTA MENOR	SI	SI	SI
Total Mujeres	0	0	estructura decorativa para plantas colgantes de 6.85 m ancho x 1.00 m de profundo con viguetas de 0.76 m en tubería metálica cuadrada 50 x 50 x 2.0 mm	1	1	1	TALABRO	2	SI	SI
Mujeres Cabeza de Hogar	0	0	Motono premozado de medición bombasable, acelerado a 7 días con baja permeabilidad	14	14	14	DEMOLEDOR ELECTRICO	3	SI	SI
TOTAL PERSONAL	22		valvula antirretornica de empujar tipo pushn para sanitarios institucionales de consumo de agua 4.85 lph (1.28 gph)	10	10	10	MEZCLADORA D MORTERO	1	SI	SI

OBSERVACIONES[illegible]

8. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

[illegible]

Entidad Contratante: Fondo Nacional Del ahorro

Semana del

INFORME SEMANAL DE OBRA No. 39

del

20/05/2026

Fecha: 20/05/2026

3. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO



EDIFICIO CONVENIONES - CUARTO PISO

Nota: Hacer parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta de inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Ing. YILBER ALVARADO ORTIZ
INGEBYP SAS

Ima

Ing. YILBER ALVARADO ORTIZ
INGEBYP SAS

Ing. YILBER ALVARADO ORTIZ
INGEBYP SAS

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	64-A	Tema:	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024	
Fecha:	21/04/2026	Ubicación:	Gerencia Administrativa	
Hora inicio:	8:30 am	Hora fin:	11:00 pm	
Objetivo		Comité periódico de seguimiento.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Se anexa Formato de Asistencia		Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBEJTIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo de esta reunión fue dar inicio a la reactivación de las actividades de la obra, tras la prórroga aprobada el 20 de abril de 2026 por un término de 30 días (1 mes), para la finalización del contrato 166 de 2024. Por lo que se discutieron los pendientes para finalización del contrato compromisos necesarios y demás coordinaciones para avanzar en el cumplimiento del cronograma y el objeto contractual del contrato de obra 166 de 2024.

2. TEMAS TRATADOS

Durante la reunión del día 21 de abril de 2026, se reunió la interventoría, el contratista de obra INGEYP S.A.S. y la supervisión designada por la Entidad contratante donde se definieron y se trataron lo siguientes temas:

2.1 Corrección de observaciones en el drywall del cuarto piso

Se abordó la necesidad de realizar la corrección de las observaciones en el drywall instalado en el cielo raso del cuarto piso del edificio de convenciones. Donde se identificaron imperfecciones en las dilataciones o juntas por donde se realizó el proceso de masillado.

La interventoría, junto con la supervisión encargada por la Entidad contratante, solicitó al contratista INGEYP S.A.S. que subsanara estas observaciones de manera inmediata, con el objetivo de cerrar el espacio y cumplir con la fecha de entrega prevista para el 20 de mayo de 2026.

2.2 Presentación de nuevas muestras de plántulas artificiales

Se discutió la necesidad de presentar nuevas muestras de las plántulas artificiales para instalar en el cuarto piso del edificio de convenciones, toda vez que, las muestras previas no cumplían con los requerimientos estéticos para el espacio.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

El contratista de obra fue solicitado a presentar las nuevas muestras, las cuales deberán ser aprobadas por la supervisión de la Entidad contratante antes de su instalación, dicha entrega de las muestras se debe realizar a más tardar el próximo comité de seguimiento.

2.3 Instalación y ajuste de las divisiones de vidrio en la oficina de mercadeo

La interventoría y la supervisión encargada por la Entidad contratante solicitaron al contratista de obra que priorizara la instalación de las divisiones de vidrio en la oficina pendiente en el cuarto piso del edificio de convenciones, ya que los tiempos de entrega son limitados a la prórroga N°2 por un término de 1 mes (30 días). El contratista informó que las divisiones están en proceso de fabricación y que se encuentran próximas a ser suministradas e instaladas, sin embargo, no se comprometió a una fecha exacta de entrega. La interventoría y la supervisión solicitaron que la entrega se realice en un plazo no mayor a 15 días a partir de esta reunión.

2.4 Entrega e instalación del piso laminado

Se acordó que el contratista de obra entregará el piso laminado el **25 de abril de 2026**. La interventoría realizará la verificación e inspección del cumplimiento de este compromiso el 27 de abril de 2026. En caso de incumplimiento, se tomarán las medidas pertinentes de acuerdo a lo estipulado dentro del contrato de obra y los manuales de supervisión de la Entidad contratante.

2.5 Instalación de la cocina en el cuarto piso

Aunque el contratista de obra INGEBYP S.A.S. ya ha suministrado parte del mobiliario para la cocina en el cuarto piso del edificio de convenciones, algunos elementos aún están pendientes de entrega como lo es el mesón y griferías y demás.

La interventoría solicitó de manera prioritaria que el contratista de obra inicie la instalación de los elementos que ya están disponibles y suministrados, con lo cual poder organizar y entregar los faltantes lo más pronto posible para continuar con la finalización de las actividades en este espacio.

2.6 Entrega de los baños del cuarto piso

El contratista de obra informó que la mayor parte de las actividades y suministros de obra ya se encuentran completados en los baños del cuarto piso del edificio de convenciones. Sin embargo, se comprometió a finalizar la instalación y entrega de los baños el día sábado **23 de abril de 2026, la interventoría manifiesta que realizara su recibimiento el día lunes 27 de abril de 2026**, esto en pro de poder avanzar con la entrega total del espacio y cumplir con el cronograma de cierre del contrato.

2.7 Instalación de muebles en la zona creativa

Para poder avanzar con la instalación del cableado para los puestos de trabajo en la zona creativa, se requiere que la entidad contratante previamente inicie la instalación del mobiliario pendiente en dicha área. La entidad contratante se comprometió a comenzar con la instalación de los puestos de trabajo **el 27 de abril de 2026** y finalizarla a más tardar **el 5 de mayo de 2026**. Con esto, el contratista podrá continuar con la instalación del cableado necesario para futuras actividades eléctricas.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

2.8 Instalación de dilataciones en el casino

En el área del casino, el contratista de obra remitió a la Entidad contratante, junto con la interventoría, la propuesta para la instalación de dilataciones en el piso, con el fin de fijar el piso y evitar posibles hinchamientos o levantamientos. La interventoría solicitó a la supervisión encargada de la entidad contratante que defina la propuesta para poder continuar con la entrega del área del casino.

2.9 Filtraciones de agua en la recepción

Se informó que en el área de recepción se han presentado filtraciones de agua, posiblemente provenientes de la cubierta, lo cual ha afectado el cielo raso de la zona. El contratista de obra manifestó que han realizado inspecciones para identificar la filtración, pero no han encontrado evidencia de que provenga del área intervenida.

La interventoría solicitó al contratista de obra realizar una serie de actividades para justificar que las filtraciones no provienen de las áreas intervenidas, mediante una comunicación formal a la entidad contratante.

2.10 Solicitud de respuesta respecto a los ciccleteros


La interventoría y el contratista de obra reiteraron a la entidad contratante la solicitud de respuesta respecto a las comunicaciones enviadas con la propuesta para la implantación de los ciccleteros, los cuales son un requisito contractual.

La entidad contratante manifestó que posiblemente se requerirán unidades móviles para los ciccleteros, por lo que la interventoría y el contratista de obra solicitaron que dicha determinación sea formalizada mediante comunicación oficial. Esto se solicitó con el fin de asegurar la trazabilidad y poder realizar la entrega de los ciccleteros de acuerdo a lo dispuesto por la entidad contratante.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro fotográfico N°1: Comité del 21 de abril de 2026.



Registro fotográfico N°2: Comité del 21 de abril de 2026.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

4. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Subsanar las observaciones en el Drywall del cuarto piso de forma inmediata.	Contratista de Obra	20 de mayo de 2026
2	Presentar nuevas muestras de las plántulas artificiales para su aprobación.	Contratista de Obra	28 de abril de 2026
3	Priorizar la instalación de las divisiones de vidrio en la oficina de mercadeo y garantizar su entrega en un plazo no mayor a 15 días.	Contratista de Obra	5 de mayo de 2026
4	Entrega del piso laminado	Contratista de Obra	28 de abril de 2026
5	Instalación de los elementos de cocina que ya están disponibles	Contratista de Obra	28 de abril de 2026
6	Cumplir con la instalación y entrega de los baños del cuarto piso	Contratista de Obra	27 de abril de 2026
7	Instalación de los muebles en la zona creativa	Entidad contratante	28 de abril de 2026

REVISÓ	ELABORÓ
 FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra INGEBYP S.A.S.	 AGUS M. MUÑOZ Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
REVISÓ	
JUAN SEBASTIAN PIÑEROS Apoyo a supervisión Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.	

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	65- A	Tema:	Comité Revisión APUS N°9	
Fecha:	28/04/2026	Ubicación:	Gerencia Administrativa	
Hora inicio:	8:30 am	Hora fin:	12:00 pm	
Objetivo		Comité periódico de seguimiento.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Se anexa Formato de Asistencia		Gerencia Administrativa	NA	NA

1. COMPROMISOS ANTERIORES

2. TEMAS TRATADOS

El día veintiocho (28) de abril de 2026 se llevó a cabo una reunión entre el Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.**, la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad Contratante, en la cual se desarrolló una mesa de trabajo orientada a la revisión técnica y económica de los **Análisis de Precios Unitarios (APUs)** correspondientes al Acta de Fijación de Precios No. 9, asociados a obras no previstas requeridas para atender las necesidades del proyecto.

Durante la jornada se efectuó la verificación integral de los APUs presentados por el Contratista, logrando la modificación, ajuste y depuración de los Nuevos Precios (NP) comprendidos entre los números 183 y 190. Así mismo, se dejó proyectada la incorporación de nuevos NP, cuya estructuración técnica y presupuestal será consolidada conforme a los lineamientos definidos en la sesión.

En el proceso de revisión se analizaron y validaron aspectos esenciales tales como rendimientos de mano de obra, cantidades de materiales, unidades de medida, equipos requeridos, transporte, herramientas e insumos necesarios para la adecuada ejecución de cada actividad, garantizando su coherencia con los alcances técnicos establecidos para cada ítem y con las condiciones reales de obra.

Como resultado de la reunión, la Interventoría dejó constancia de que las observaciones y recomendaciones previamente formuladas fueron atendidas de manera satisfactoria, permitiendo ajustar de forma adecuada la estructura técnica y económica de los NP revisados.

El listado de APUs aprobados por la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad Contratante en la reunión del veintiocho (28) de abril de 2026 corresponde a los siguientes:

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

NP-183 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA TOMA DE RED DE DATOS CATEGORÍA 6A A TODO COSTO, INCLUYE FACEPLATE, TOMA RJ45 CAT 6A, TROQUEL METALICA PARA DATOS DE 12X5cm

NP-184 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 12X5CM METALICA BLANCA CAL22 CON DIVISION TRAMO 2.4MTS. A TODO COSTO CUMPLIENDO CON NORMA RETIE

NP-185 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6A AZUL PANDUIT, INCLUYE PLUG RJ45 CATEGORIA 6A P/ CABLE PUL6AV

NP-186 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR 1N° 10 FASE + 1N° 10 NEUTRO +1N° 10 PUESTA A TIERRA. CABLE DE COBRE LSHF, AWG, A TODO COSTO CUMPLIENDO CON NORMA RETIE

NP-187 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 60 KVA ON LINE TRIFASICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE 4X2 AWG DE COBRE, CANALIZACION, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


NP-188 ADECUACION DE RACK EXISTENTE, INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNOS, PARA FACILITAR LA INSTALACION DE EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS

NP-189 CUMPLIMIENTO RETIE Y RETILAP, Declaración de Cumplimiento del constructor acompañadas del Dictamen de Inspección expedido por el organismo de inspección acreditado por ONAC


NP-190 CERTIFICACION PUNTOS DE RED DE DATOS SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL DE CABLEADO TIA/EIA-568-B

Nota: Los Analisis de precios unitarios aprobados durante la mesa de trabajo corresponden a las actividades complementarias y en atención a los requerimientos de la Entidad contratante, dicho lo anterior se firma por las partes:

AGUSTIN MUÑOZ
Coordinador de interventoría



FABIAN BOHORQUEZ
Gerente contratista de obra



VANESSA PACHECHO GOMEZ
Supervisión contrato INT 022-2025



	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	66	Tema:	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024	
Fecha:	05/05/2026	Ubicación:	Gerencia Administrativa	
Hora inicio:	8:30 am	Hora fin:	11:00 pm	
Objetivo		Comité periódico de seguimiento.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Se anexa Formato de Asistencia		Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBEJTIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento técnico, administrativo y operativo a los compromisos adquiridos en el comité realizado el día cinco (05) de mayo de 2026, verificando el estado actual de las actividades ejecutadas en el cuarto piso del Edificio de Convenciones, así como el avance de instalación de acabados, divisiones, mobiliario y elementos complementarios requeridos para la entrega de las áreas intervenidas.

2. TEMAS TRATADOS

Durante la reunión realizada el día **05 de mayo de 2026**, con participación de la Interventoría, el Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.** y la Supervisión designada por la Entidad contratante, se efectuó seguimiento al estado de avance de las actividades contractuales y se trataron los siguientes temas:

1. Seguimiento a observaciones de cielo raso – Cuarto piso Edificio de Convenciones

Durante el comité se verificó el estado actual de las observaciones pendientes asociadas al cielo raso del cuarto piso del Edificio de Convenciones.

La Interventoría y el Contratista de Obra informan que actualmente se cuenta con personal ejecutando actividades de subsanación y corrección de observaciones. Así mismo, se indica que dichas actividades se estarían finalizando durante el transcurso de la semana en curso, con el fin de realizar la entrega del cielo raso antes de la fecha de compromiso establecida para el **20 de mayo de 2026**.

Adicionalmente, se realizan inspecciones conjuntas entre las partes, con el propósito de identificar y ejecutar los ajustes necesarios para lograr la entrega a satisfacción del área intervenida, junto con las demás obras complementarias.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

2. Plántulas artificiales

En atención a la presentación de muestras de las plántulas artificiales proyectadas para el cuarto piso del Edificio de Convenciones, la Supervisión designada por la Entidad contratante aprueba las muestras presentadas.

En consecuencia, el Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.** se compromete a realizar el suministro e instalación durante la semana en curso, con el fin de culminar esta actividad conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el diseño.

3. Instalación de divisiones y visores de vidrio

Durante el recorrido de obra realizado por las partes, se evidenció avance significativo en la instalación de divisiones de vidrio, reportándose un avance superior al **95 %**.

Se encuentra pendiente la instalación de rieles de fijación para culminar la actividad y continuar con la terminación del acabado tipo **sandblasting**, conforme a las especificaciones definidas.

4. Instalación de enseres y elementos de cocina – Cuarto piso

Se realizó seguimiento al compromiso de terminación de la cocina del cuarto piso del Edificio de Convenciones, cuya entrega se había previsto para el día **12 de mayo de 2026**.

Durante el recorrido de obra se evidenció avance en la instalación de los elementos correspondientes, manteniéndose el compromiso de entrega en la fecha establecida.

5. Instalación y entrega de baños – Cuarto piso

Se verificaron las obras ejecutadas en los baños del cuarto piso del Edificio de Convenciones, evidenciando un avance del **100 %** en las actividades principales.

No obstante, se identificaron remates pendientes en acabados de enchape y pintura en cielo raso, los cuales deberán ser corregidos por el Contratista de Obra para la entrega a satisfacción.

Se constató la instalación de los elementos de iluminación, vidrios, tomas eléctricas, sensores y demás componentes previstos conforme al diseño aprobado.

6. Piso laminado en punto fijo – Cuarto piso

Durante el comité del **05 de mayo de 2026**, la Supervisión designada por la Entidad contratante define que no se realizará la instalación de piso laminado en la zona del punto fijo, con el fin de mantener la armonía y simetría con las demás áreas del edificio.

En atención a lo anterior, la Interventoría solicita al Contratista de Obra realizar el aseo general y adecuación final del área, teniendo en cuenta que la Entidad contratante impartió la directriz de no ejecutar la instalación del piso laminado en dicha zona.

7. Entrega de bicicleteros

Se reitera la necesidad de realizar la entrega de los bicicleteros, como parte del cierre de las obligaciones ponderables del contrato.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Se define que dichos elementos deberán ser suministrados en condición móvil, de manera que la Entidad contratante pueda disponer de ellos y ubicarlos conforme a sus necesidades operativas.

El Contratista de Obra se compromete a realizar la entrega de los bicicleros antes de la finalización del contrato, prevista para el **20 de mayo de 2026**, y a presentar el respectivo informe de cierre y cumplimiento de las obligaciones ponderables.

8. Seguimiento a actividades del modificatorio – Prórroga No. 2

Con la suscripción del acta de fijación de precios y de la **Prórroga No. 2**, la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad contratante han venido realizando seguimiento a las actividades incluidas en dicho modificatorio.

Se reporta avance positivo en la instalación del cableado para tomas normales y reguladas, correspondiente a la alimentación de salidas eléctricas en el cuarto piso del Edificio de Convenciones.

Adicionalmente, se inspeccionó la instalación del cableado de datos para los puestos de trabajo. Al respecto, la Interventoría recuerda al Contratista de Obra que, para el recibo de esta actividad, se requiere la certificación de la totalidad de los puntos instalados.

Durante la semana en curso se han venido desarrollando, de manera paralela, actividades relacionadas con la adecuación del rack de comunicaciones, instalación del tablero general, conexión de transferencia, acometidas principales y demás conexiones eléctricas y de datos requeridas para la puesta en funcionamiento del área.

Finalmente, la Interventoría solicita al Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.** programar la entrega de la UPS, elemento que a la fecha no ha sido suministrado. Así mismo, se solicita avanzar en la compilación de la información técnica requerida para la certificación **RETIE** y **RETILAP**, conforme a la normatividad aplicable.


3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Registro fotográfico N°1: Comité del 05 de mayo de 2026.	Registro fotográfico N°2: Comité del 05 de mayo de 2026.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

4. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Finalizar la subsanación y corrección de observaciones del cielo raso del cuarto piso del Edificio de Convenciones.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
2	Suministrar e instalar las plántulas artificiales aprobadas por la Supervisión.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	12 de mayo de 2026
3	Finalizar la instalación de enseres y elementos de cocina del cuarto piso.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	12 de mayo de 2026
4	Corregir remates de acabado en baños, específicamente en enchape y pintura de cielo raso	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
5	Suministrar y entregar bicicleteiros móviles a la Entidad contratante.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
6	Continuar y finalizar instalación de cableado para tomas normales y reguladas	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
7	Compilar y entregar la información técnica requerida para las certificaciones RETIE y RETILAP.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
8	Programar y realizar la entrega de la UPS pendiente de suministro	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026

REVISÓ	ELABORÓ
 FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra INGEBYP S.A.S.	 AGUSTÍN MUÑOZ Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
REVISÓ	
JUAN SEBASTIAN PIÑEROS Apoyo a supervisión Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.	

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Acta N°	67	Tema:	Comité Semanal de Obra Contrato 166 de 2024	
Fecha:	12/05/2026	Ubicación:	Gerencia Administrativa	
Hora inicio:	8:30 am	Hora fin:	11:00 pm	
Objetivo		Comité periódico de seguimiento.		
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN				
Nombre completo		Dependencia	Cargo	¿Asistió?
Se anexa Formato de Asistencia		Gerencia Administrativa	NA	NA

1. OBEJTIVO DE LA REUNIÓN

Realizar el seguimiento técnico, administrativo y operativo a los compromisos adquiridos en el comité realizado el día cinco (05) de mayo de 2026, verificando el estado actual de las actividades ejecutadas en el cuarto piso del Edificio de Convenciones, así como el avance de instalación de las obras complementarias producto del modificadorio de obra N°3.

2. TEMAS TRATADOS

Durante la reunión realizada el día **12 de mayo de 2026**, con participación de la Interventoría, el Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.** y la Supervisión designada por la Entidad contratante, se efectuó seguimiento al estado de avance de las actividades contractuales correspondientes al cuarto piso del Edificio de Convenciones, así como a las actividades incluidas en el modificadorio contractual. En desarrollo de la reunión se trataron los siguientes temas:

1. Seguimiento a observaciones de cielo raso – Cuarto piso Edificio de Convenciones

En atención al seguimiento realizado a las subsanaciones y no conformidades identificadas en el cielo raso del cuarto piso del Edificio de Convenciones, durante el comité del **12 de mayo de 2026** se evidenció un avance general favorable en el área intervenida.

El Contratista de Obra manifestó que se encuentra adelantando la organización y ejecución de los últimos detalles requeridos para la entrega a satisfacción del espacio, conforme a los compromisos adquiridos en comités anteriores.

Por su parte, la Interventoría informó la existencia de algunas observaciones menores que requieren atención por parte del Contratista de Obra; no obstante, dichas observaciones pueden ser subsanadas sin afectar la entrega del piso a satisfacción.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

Así mismo, se indicó que la Interventoría mantiene verificación permanente sobre las actividades que se desarrollan en el cuarto piso, con el fin de garantizar la entrega del frente de obra a más tardar el **20 de mayo de 2026**, fecha de finalización contractual.

2. Plántulas artificiales

El Contratista de Obra **INGEBYP S.A.S.** realizó el suministro e instalación de las plántulas artificiales en los puntos definidos, conforme a los diseños entregados por la Entidad contratante, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas.

Durante el recorrido se verificó la correcta instalación de los elementos seleccionados por la Entidad, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en las fichas aprobadas.

3. Instalación de divisiones de vidrio y sandblasting

Durante la verificación realizada el **12 de mayo de 2026**, se constató la culminación de las actividades correspondientes a la instalación de divisiones de vidrio y de los elementos de fijación requeridos, garantizando la estabilidad, funcionalidad y calidad de los elementos instalados.

Adicionalmente, de acuerdo con los diseños definidos, se finalizó la instalación del sandblasting pendiente y se validaron las cantidades ejecutadas en obra. Con ello, se reporta avance en el cierre de los últimos detalles requeridos para la entrega del cuarto piso del Edificio de Convenciones.

4. Instalación de enseres y elementos de cocina – Cuarto piso

Durante el comité se validó la entrega del mueble completo de cocina correspondiente al cuarto piso del Edificio de Convenciones por parte del Contratista de Obra, dando cumplimiento al compromiso adquirido en los comités anteriores.

5. Entrega de cicletteros

El Contratista de Obra mantiene el compromiso de realizar la entrega de los cicletteros antes de la finalización del contrato, prevista para el **20 de mayo de 2026**.

Así mismo, deberá presentar el respectivo informe de cierre y cumplimiento de las obligaciones ponderables asociadas a dicha entrega.

6. Seguimiento a actividades del modificadorio – Prórroga No. 2

Se continúa avanzando en la ejecución de las actividades incluidas en la **Prórroga No. 2** y en el **Acta de Fijación de Precios No. 9**, relacionadas con la instalación de puntos de datos y redes normal y regulada para los puestos de trabajo del cuarto piso.

Estas actividades se adelantan de manera paralela y coordinada con los contratistas de mobiliario de la Entidad, teniendo en cuenta que la finalización de la alimentación eléctrica de los puestos de trabajo, correspondiente al cableado normal, regulado y puntos de datos, depende de la ubicación y fijación definitiva del mobiliario, toda vez que las conexiones se ejecutan a través de las canaletas integradas en dichos elementos.

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

7. Recorrido de entrega – Cuarto piso Edificio de Convenciones

Durante el comité del **12 de mayo de 2026**, las partes acordaron realizar un recorrido conjunto de entrega del cuarto piso del Edificio de Convenciones, con participación del Contratista de Obra, la Interventoría y la Supervisión designada por la Entidad contratante.

El recorrido tendrá como finalidad verificar las condiciones finales del área intervenida y avanzar en la elaboración del acta de terminación y entrega del Contrato de Obra No. 166 de 2024, conforme a los compromisos contractuales y al plazo vigente, cuya finalización está prevista para el **20 de mayo de 2026**.

Dicho recorrido de obra se realizará el día **19 de mayo de 2026**.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO


	
Registro fotográfico N°1: Comité del 12 de mayo de 2026.	Registro fotográfico N°2: Comité del 12 de mayo de 2026.

4. COMPROMISOS COMITÉ

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (s)	FECHA DE COMPROMISO
1	Subsanar las observaciones menores pendientes del cielo raso del cuarto piso del Edificio de Convenciones.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
2	Entregar los cicleros móviles a la Entidad contratante.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
3	Presentar el informe de cierre y cumplimiento de las obligaciones ponderables.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 1

4	Continuar con la instalación de puntos de datos para los puestos de trabajo del cuarto piso.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	20 de mayo de 2026
5	Realizar recorrido de entrega del cuarto piso del Edificio de Convenciones entre Contratista, Interventoría y Supervisión.	Contratista de Obra – INGEBYP S.A.S.	19 de mayo de 2026
6	Elaborar acta de terminación y entrega conforme al plazo contractual del Contrato de Obra No. 166 de 2024.	Interventoría	19 y 20 de mayo de 2026

REVISÓ	ELABORÓ
 FABIAN BOHORQUEZ Gerente de obra INGEBYP S.A.S.	 AGUSTÍN MUÑOZ Coordinador de interventoría Consultores, Desarrollo y Ambiente S.A.S. - Biodecco SAS
REVISÓ	
JUAN SEBASTIAN PIÑEROS Apoyo a supervisión Gerencia Administrativa F.N.A. S.A.	

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2024

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A


Carrera 65 No 11 -83


Ciudad.

REFERENCIA: CARTA DE COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA

Respetados Señores:

El suscrito, FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES identificado con cedula de ciudadanía No 79.952.110 de Bogotá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No CN230-57402, autorizo la presentación de mi hoja de vida y en caso de ser adjudicatario me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el cargo de GERENTE DEL PROYECTO al proponente INGEBYP SAS en el marco del proceso de convocatoria No. **FNA-VGHA-CP-015-2024** Objeto: **Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A**


FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES
C.C.: 79.952.110 de Bogotá
INGENIERO CIVIL
M.P. 25202-088508 CND


JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
C.C.: 79.894.001 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL INGEBYP SAS

Bogotá D.C., 8 de enero de 2025

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A

Carrera 65 No 11 -83

Ciudad.

REFERENCIA: CARTA DE COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA

Respetados Señores:

El suscrito, FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES identificado con cedula de ciudadanía No 79.952.110 de Bogotá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No 25202-088508, autorizo la presentación de mi hoja de vida y me comprometo a prestar mis servicios profesionales en el cargo de GERENTE DE PROYECTO al proponente INGEBYP SAS en el marco del contrato No FNA-166-2024 cuyo objeto es: Realizar las reparaciones locativas de la infraestructura física de la Sede Principal - CNA del Fondo Nacional del Ahorro S.A




FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES
C.C. 79.952.110 de Bogotá
INGENIERO CIVIL
M.P. 25202-088508



JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
C.C.: 79.894.001 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL INGEBYP SAS

FORMATO HOJA DE VIDA Y EXPERIENCIA DEL RECURSO HUMANO

GERENTE DE PROYECTO

1	DATOS GENERALES					
NOMBRE COMPLETO		FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES		CEDULA DE CIUDADANIA	79.952.110	
2	MATRICULA PROFESIONAL					
MATRICULA PROFESIONAL No		25202088508		FECHA DE EXPEDICION	18/10/2001	
3	ESTUDIOS PROFESIONALES					
UNIVERSIDAD		UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	TITULO	INGENIERO CIVIL	FECHA DE GRADO	26/07/2001
4	ESTUDIOS POST-GRADO					
UNIVERSIDAD		PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	TITULO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	FECHA DE GRADO	9/4/2005
5	EXPERIENCIA LABORAL					
Nº	ENTIDAD CONTRATANTE	CARGO	FECHAS		FUNCIONES Y/O OBJETO CONTRATO CLARAMENTE DEFINIDO	AREA
			INICIACION	TERMINACION		
1	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	27-dic.-21	20-dic.-23	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONAUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	
2	CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES	DIRECTOR DE OBRA	18/12/2017	27/05/2019	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTOPARA EL COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO SEDE A	
3	CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES	DIRECTOR DE OBRA	26/01/2016	3/08/2017	EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO..	
4	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	3/04/2014	15/12/2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	
5	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	27/10/2009	31/08/2010	LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADERÍAS Y PALCOS DEL CAMPO PARADA DE EMAVI, DEL CONTRATO DE OBRA NO. 367-00-A-COFAC-DINSA-2009	
6	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	14/07/2008	4/05/2009	DISEÑOS, ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION 7 AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER DEPARTAMENTO DEL CHOCO	
7	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	10/12/2007	10/05/2008	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA TERMINACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL ROSARIO NARIÑO	
8	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	17/10/2006	27/03/2007	CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL AREA ADMINISTRATIVA IED JUAN MAXIMILIANO AMBROSIO	
9	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	17/04/2006	25/08/2006	DISEÑO Y CONTRUCCION DE LA COCINA (RESTAURANTE) Y ZONA DE SERVICIO DEL CENTRO VACACIONAL DE PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO-CODEMA UBICADO EN VILLETA -CUNDINAMARCA.	
10	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	30/11/2005	9/03/2006	DISEÑOS ESTUDIOS DE LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, UNION PANAMERICANA.	
11	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	21/12/2004	23/07/2005	TERMINACION DE AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, ZONA ADMINISTRATIVA Y LA CONSTRUCCION DEL AULA MAXIMA, BIBLIOTECA Y SALA DE COMPUTO DEL COLEGIO DE PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA CODEMA UBICADO EN LA CALLE 23 SUR NO. 105C-28 EN BOGOTA.	
12	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	21/05/2003	19/12/2003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE CULTURAL UBICADO EN LA CARRERA 19 NO. 39B-16/22 BOOGTA, PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA CODEMA.	
13	INGEBYP SAS	DIRECTOR DE OBRA	3/11/2006	14/12/2007	MANTENIMIENTO Y ADECUACION II FASE DEL CASINO DE OFICIALES DEL CANTON MILITAR DE APIAY-VILLAVICENCIO.	
<p align="center">Certifico bajo la gravedad de juramento que la informacion suministrada es veridica</p>						
FIRMA DEL PROFESIONAL		 FABIAN OSWALDO BOHORQUEZ LESMES		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		 JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 79.952.110
BOHORQUEZ LESMES

APELLIDOS
PABIAN OSWALDO

NOMBRES

PABIAN OSWALDO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1979
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

28-AGO-1997 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL BANCHEZ TORRES



A-1500150-00186581-M-0079952110-20091016 0017183038A-3 1460109718

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

