

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170		
FECHA	22/06/2026	HORA	14:00
		LUGAR	Calle 74 # 20c -04, Piso 3

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
<ul style="list-style-type: none"> • Augusto Velasquez • Manuel Alejandro Gómez • Carlos Torres • Cesar A. Ospina M. • Fidel Leonardo Bautista • Oscar Diaz • Luis Antonio Ospina • Valentín Barajas • Andrés García • Alejandro Serrato • Álvaro Santamaría Vargas 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria Distrital De Movilidad • Contratista Unión Temporal Yunex Traffic 2026 • Interventoría Consorcio Electrocapital
Los demás asistentes se presentan en el listado de asistencia adjunto a la presente acta.	

2. ORDEN DEL DÍA
<ul style="list-style-type: none"> • FICHA TÉCNICA • DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL INICIAL • DOTACIÓN Y EPPs • COMPONENTE AMBIENTAL • TEMAS RELEVANTES

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ficha Técnica:

Se presenta la ficha técnica del contrato 2026-1170

Número De Contrato	2026-1170
Clase De Contrato	Contrato de obra pública
Objeto	Expansión y mantenimiento al sistema de semaforización de Bogotá D.C. - Lote 2
Contratista	Unión Temporal Yunex Traffic 2026
Identificación	Nit: 902.064.723-3
Interventor	Consorcio Electrocapital
Valor Inicial Del Contrato	VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 22.468.194.185)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: PA01-M01-F03

Versión 1.0

TEMA Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170

FECHA 22/06/2026

HORA 14:00

LUGAR Calle 74 # 20c -04, Piso 3

Fecha De Suscripción Del Contrato	21 de mayo de 2026
Fecha De Inicio Del Contrato	01 de junio de 2026
Plazo De Ejecución	Diez (10) meses, o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
Fecha De Terminación Inicial	31 de marzo de 2027
Certificado De Disponibilidad Presupuestal Inicial	No. 729 DEL 15 DE ENERO DE 2026 RUBRO 023011724092024012708059 POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 24.796.517.000)
Certificado De Registro Presupuestal Inicial	No. 2620 DEL 25 DE MAYO DE 2026 RUBRO 0230117240920240127 POR VALOR DE VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$ 22.468.194.185)
N.º Pólizas	Póliza de Cumplimiento: NB-100449034 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE): NB-100120279
Fecha De Aprobación Pólizas Iniciales	28 de mayo de 2026
Compañía Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A.
Proceso De Selección N.º	SDM-LP-8-2026

Documentación inicial contractual:

Se presenta el estado de la documentación inicial requerida para la ejecución del contrato.

REQUERIMIENTO CONTRACTUAL	PLAZO DE ENTREGA			COMUNICADO DE PRESENTACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN	ESTADO
	DOCUMENTO BASE DEFINITIVO	MINUTA DEL CONTRATO	ANEXO TÉCNICO No 1A			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PROGRAMA DE OBRA)	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A	UTYT 2026-SDM-1170-C-U-004	11/06/26	EN REVISIÓN (SE ESTA REALIZANDO AJUSTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA REUNIÓN DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2026)
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10 DÍAS HÁBILES	N/A	UTYT 2026-SDM-1170-C-U-004	11/06/26	EN REVISIÓN
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1 DÍA HÁBIL POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	N/A	UTYT 2026-SDM-1170-C-U-001	28/05/26	APROBADO POR LA SDM 05/06/2026 SPMT 202631207125821
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL	5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO		9/06/26	EN VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y EL CONTRATISTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: PA01-M01-F03

Versión 1.0

TEMA Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170

FECHA 22/06/2026

HORA 14:00

LUGAR Calle 74 # 20c -04, Piso 3

EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO	VEHÍCULOS	5 DÍAS HABLES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A	UTYT 2026-SDM-1170-C-U-007	16/06/26	FINALIZADO (SE REMITIRÁ COMUNICADO DE APROBACIÓN EL DÍA DE HOY)
	HERRAMIENTAS	5 DÍAS HABLES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	N/A	N/A	UTYT 2026-SDM-1170-C-U-004	11/06/26	FINALIZADO (SE REMITIRÁ COMUNICADO DE APROBACIÓN EL DÍA DE HOY)
ALMACENAJE O BODEGAJE		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL ACTA DE INTERVENTORÍA No 1 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MÓVILES		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL ACTA DE INTERVENTORÍA No 1 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y SOFTWARE OFFICE		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN EL ACTA DE INTERVENTORÍA No 1 DEL 18 DE JUNIO DE 2026
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)		N/A	N/A	LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	N/A	EN LOS TIEMPOS
PLAN DE CALIDAD		N/A	DENTRO DEL PRIMER MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	EN LOS TIEMPOS

Componente de Técnico:

Se realiza visita a la bodega del Contratista el pasado 17 de junio de 2026, donde se verificó el cumplimiento del **ANEXO N° 1A – LOTE O GRUPO No. 2 Componente eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización y Componente de central de semaforización y equipos de control de tráfico de elementos de planta externa del sistema de semaforización. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES**; en su numeral 7.1. Almacenaje para las componentes de equipos de control y eléctrica de planta externa del sistema de semaforización, en dicha visita, se verifico las especificaciones solicitadas.

Componente de Tránsito:

El día 05 de junio de 2026 se aprobó el PMT general del contrato 2026-1170 mediante comunicado SPMT-202631207125821 el cual tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: PA01-M01-F03

Versión 1.0

TEMA Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170

FECHA 22/06/2026

HORA 14:00

LUGAR Calle 74 # 20c -04, Piso 3

Componente SST:

La Interventoría del Consorcio Electrocapital, en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), informa que durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

Gestión con la oficina de comunicaciones de la SDM, para la revisión de las muestras físicas de dotación y elementos de protección personal (EPP) remitidas por el contratista YUNEX TRAFFIC 2026, en el marco del Contrato No. 2026-1170. Revisadas las muestras se emitió el siguiente concepto:

- **Chaqueta verde:** Recomendación se deben optimizar los acabados de las costuras en los bordados.
- **Identificación de vehículos:** No presenta observaciones.
- **Carné de personal:** No presenta observaciones.
- **Casco blanco:** No presenta observaciones.
- **Chalecos (verde y rojo):** Pendiente por presentar por parte del contratista
- **Overol Enterizo:** Pendiente por presentar por parte del contratista

Una vez sean allegadas las muestras pendientes por parte del contratista se solicitará una nueva reunión con la oficina de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, para su respectiva revisión y concepto de aprobación.

Componente ambiental:

La Interventoría solicitará de manera oficial al Contratista Unión Temporal Yunex Traffic 2026 la entrega de su Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual deberá estar estructurado en concordancia con las actividades a ejecutar en el marco del Contrato de Obra No. 2026-1170.

Componente financiero:

En relación con el AIU, se encuentra en proceso de revisión la información por parte de la Interventoría.

Referente a la asignación de precios APU, la información también está siendo revisada por la Interventoría

Temas relevantes:

- Se realizó reunión general No 1, con el contratista UTYT 2026 el día 18 de junio de 2026, con el fin de tratar temas varios correspondientes al inicio del contrato.
- Se encuentra pendiente la remisión, por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), del archivo que contiene la relación de intersecciones programadas para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo de los sistemas UPS. Lo anterior, con el fin de realizar la planeación operativa y la programación de los recursos del grupo técnico disponible para la atención de dichas actividades. La SDM indica que por el momento se puede tomar como base al archivo inicial con el cual cuanta el contratista el cual contiene 264 UPS.
- El contratista y la interventoría evalúan la viabilidad de ajustar los horarios de trabajo de algunos frentes de obra, entre ellos los correspondientes al sistema de puesta a tierra y a los grupos eléctricos,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: PA01-M01-F03

Versión 1.0

TEMA Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170

FECHA 22/06/2026

HORA 14:00

LUGAR Calle 74 # 20c -04, Piso 3

con el propósito de optimizar la distribución de los recursos, mejorar la disponibilidad del personal y aumentar la eficiencia en la ejecución de las actividades programadas.

- Por parte del contratista se remitirá un oficio donde se explicará la necesidad de la activación de los grupos de videodetección (ítems por demanda), para formalizar su operación desde el primer día del contrato.
- La interventoría solita al contratista verificar los tiempos promedios de ejecución de las labores de enlace de cámaras de videodetección con el CEM para cuantificar el tiempo estimado que se requiere para atender la solicitud de la entidad para enlazar 150 intersecciones.
- Teniendo en cuenta el requerimiento de material número 2, donde se presentó el retiro de cable para mantenimiento, el contratista indica que en el mes en curso se han presentado una cantidad de hurto en mayor cantidad de lo que se presenta en promedio mensual de hurtos de cableado, especialmente en el EXT 3039, razón por la cual, se presenta reducción significativa de cable y se requiere realizar una solicitud adicional de cable, el cual para el presente periodo, sobrepasa la cantidad de uso de promedio mensual.
- SDM manifiesta que próximamente se les indicara quien queda en el cargo de subdirector ya que para el presente contrato no continua el ingeniero Diego Suarez.
- La SDM solicita un comparativo entre la póliza de cobertura del contrato 2026-1170 y 2025-2783 e indicar si se presenta alguna diferencia.
- La SDM indica que se evidencio un hallazgo específico en la aprobación de una póliza de estabilidad de obra, por lo cual la SDM remitirá un comunicado formal.
- La Interventoría pone de presente que ya fueron revisadas las pólizas del contrato, estando pendiente únicamente la firma del representante legal del Contratista. Por su parte, el contratista indica que las pólizas ya se encuentran firmadas y cargadas en la plataforma del SECOP, para validación de la Interventoría.
- El contratista Unión Temporal Yunex Traffic 2026, entregó la documentación para presentar a los subcontratistas SWARCO ANDINA S.A.S NIT 901.090.702-5, MANPOWER DE COLOMBIA LTDA NIT 890.916.883-8 y Fortox S.A NIT 860.046.201-2 para revisión de la Interventoría, una vez revisados los soportes presentados recomendará a la SDM autorizar la subcontratación en conformidad con lo establecido en la Cláusula 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA que indica:

“...El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato...”

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHAS
Comunicado solicitud Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	Interventoría	25/06/2026
Aprobación Cronograma De Actividades (Programa De Obra)	Interventoría	30/06/2026
Aprobación Análisis De Precios Unitarios	Interventoría	30/06/2026
Aprobación Hojas De Vida Del Personal	Interventoría	30/06/2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO: PA01-M01-F03

Versión 1.0

TEMA Seguimiento Técnico No. 1 al contrato 2026-1170

FECHA 22/06/2026

HORA 14:00

LUGAR Calle 74 # 20c -04, Piso 3

APROBADO

AUGUSTO VELASQUEZ
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALENTÍN EDUARDO BARAJAS SANTOS
CONSORCIO ELECTROCAPITAL

CESAR OSPINA MARTINEZ
UNIÓN TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2026

versión 3.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1000000