

			AREA		INFRAESTRUCTURA						
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES						
9	JUNIO	2026	OFICINA								
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR											
SEMANA N°		20		DEL		2-jun-26					
				AL		8-jun-26					
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 160 DÍAS											
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ											
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA											
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.											
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
LOCALIDAD DE USAQUÉN											
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO					
Porcentaje programado		1,77%		32,27%		Porcentaje ejecutado		3,32%		26,76%	
Valor programado		\$ 44.000.052		\$ 803.422.803		Valor ejecutado		\$ 82.683.904		\$ 666.203.450	
Porcentaje físico programado		1,77%		32,27%		Porcentaje físico ejecutado		3,32%		26,76%	
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista							Interventor				
CONTRARECOL S.A.S							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S				
Contrato No.							Contrato N°				
FDLUSA-CTO-459-2025							FDLUSA-CIN-477-2025				
Valor inicial							Valor inicial				
\$ 1.673.337.178							\$ 222.160.041				
Adicion 1							Adicion 1				
\$ 816.513.036							\$ 108.020.156				
Valor actualizado							Valor actualizado				
\$ 2.489.850.214							\$ 330.180.197				
Valor PMA							Valor PMA				
\$ 118.068.932							N.A				
Valor PGS							Valor PGS				
\$ 21.771.392							N.A				
Valor PMT							Valor PMT				
\$ 2.597.010							N.A				
TRAMITES ELECTRONICOS							TRAMITES ELECTRONICOS				
\$ 2.878.924							N.A				
TRAMITES ENTIDADES							TRAMITES ENTIDADES				
\$ 3.500.000							N.A				
Plazo etapa 1 Diagnostico							Plazo etapa 1 Diagnostico				
VEINTE (20) DIAS							VEINTE (20) DIAS				
Plazo inicial Etapa 2 Obra							Plazo inicial Etapa 2 Obra				
CINCO (5) MESES							CINCO (5) MESES				
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra							Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra				
16-ene.-25							DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
Fecha de inicio etapa preliminar							Fecha de inicio etapa preliminar				
15-jun-25							15-jun-25				
Fecha de inicio etapa de obra							Fecha de inicio etapa de obra				
20-ene-26							20-ene-26				
Fecha de terminacion inicial							Fecha de terminacion inicial				
14-ago-26							14-ago-26				
No. de empleos generados							No. de empleos generados				
20							7				
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres							No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres				
6							4				
% cumplimiento decreto de mujeres							% cumplimiento decreto de mujeres				
30%							57%				
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
TÉCNICA											
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA						CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
SE REALIZA VIGESIMO PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.21 EN LA OBRA (03-06-2026)						SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)					
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0275 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0203 –SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE PISO EN CAUCHO PARA ZONA INFANTIL – PARQUE 1 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS SEGUNDO SECTOR.											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0273 - CONTRATISTA - ASUNTO:RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0202 – REVISIÓN APU's ÍTEMS NO PREVISTOS NP23											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0276 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0199 Y OF-CS-USQ-0206 – SOLICITUD DE REVISIÓN TÉCNICA SENDERO PEATONAL, OBRAS DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0278 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0209 – OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO. 03 – MAYO 2026 V 1.0.											
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0279 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19.											

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																												
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES																																																																																													
OFICINA																																																																																																
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																
9	JUNIO	2026																																																																																														
DD	MM	AA																																																																																														
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0208 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0209 ASUNTO: Remisión Acta Parcial No. 03 – Mayo 2026 para revisión y aprobación.																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0210 ASUNTO: Ítem no previsto NP24 para revisión, validación y aprobación																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0211 ASUNTO: Presentación de Acta Parcial No. 3 Ajustada (Versión 2) y respuesta a observaciones de Interventoría																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0212 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 20 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0213 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0214 ASUNTO: Remisión informe mensual No. 5.																																																																																																
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO																																																																																													
0,19%	0,19%	\$ 73.697.137,79	\$ 679.570,75																																																																																													
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS																																																																																														
20,61%	20,61%	20784																																																																																														
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</th> <th>58 días</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mié 27/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio del frente</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>2 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>jue 19/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**</td><td>2 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>vie 20/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carga+retiro)</td><td>8 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>lun 30/03/26</td></tr> <tr><td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir</td><td>8 días</td><td>sáb 21/03/26</td><td>mar 31/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 días</td><td>mié 10/04/26</td><td>jue 04/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td><td>15 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>mié 29/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>vie 15/05/26</td><td>jue 21/05/26</td></tr> <tr><td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td><td>5 días</td><td>jue 21/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carga+retiro)	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 10/04/26	jue 04/05/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																													
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																													
Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carga+retiro)	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26																																																																																													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 10/04/26	jue 04/05/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																													
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																													
Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																													
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Se continúa con la instalación de bordillo en senderos peatonales. Se realiza la demolición de bordillo en ladrillo existente. Se inicia la instalación de piso de caucho en la zona del parque infantil. Se continúa con la demolición de bordillo en ladrillo existente.																																																																																																
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO																																																																																													
0,00%	0,00%	\$ 830.431,75	\$ 0,00																																																																																													
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS																																																																																														
0,26%	0,26%	27616																																																																																														
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</th> <th>46 días</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mar 12/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio de obra</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>6 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 25/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)</td><td>8 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 6/04/26</td></tr> <tr><td>Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 días</td><td>lun 6/04/26</td><td>sáb 11/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>10 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>10 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **</td><td>6 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de obra</td><td>0 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26	Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																													
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																													
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26																																																																																													
Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Se realizaron actividades de corrección de imperfecciones en las diferentes actividades del parque.																																																																																																

			AREA		INFRAESTRUCTURA																																																					
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES																																																					
9	JUNIO	2026	OFICINA																																																							
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																							
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																										
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																										
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO		VALOR PROGRAMADO																																																				
0,55%		0,55%		\$ 67.944.402,60		\$ 1.982.599,55																																																				
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																						
18,93%		18,93%		27616																																																						
CRONOGRAMA:																																																										
<table><tr><td>PARQUE 7 - calle 159 carrera 19</td><td>57 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Inicio de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr><tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>15 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 16/06/26</td></tr><tr><td>Demol pav asfaltico e=0.05m(sin</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>EXCAVACION MECANICA</td><td>6 días</td><td>lun 22/06/26</td><td>mar 30/06/26</td></tr><tr><td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td><td>15 días</td><td>mar 30/06/26</td><td>jue 16/07/26</td></tr><tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td><td>10 días</td><td>jue 2/07/26</td><td>mar 14/07/26</td></tr><tr><td>Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala</td><td>1 día</td><td>mié 29/07/26</td><td>jue 30/07/26</td></tr><tr><td>Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>jue 30/07/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mar 4/08/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr></table>							PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																							
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																							
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																							
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																							
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																							
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																							
Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26																																																							
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																							
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																							
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 03 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)																																																						
SE REVISÓ EL INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA Y SE DIO APROBACIÓN																																																										
SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA																																																										
SE SOLICITO NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																																																										
SE SOLICITO SEGUIMIENTO AL INDIVIDUO ARBÓREO QUE SUFRIÓ POR TALA DE RAÍCES																																																										
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. El contratista envía la respuesta al derecho de petición sobre el arreglo de maquinas biosaludables. Para la semana correspondiente se cuenta con 2 PQR'S decepcionadas. 1.PQRS Solicitud adecuación Gimnasios al aire libre Parque Chico Norte I – se remitió respuesta a la PQRS a la peticionaria., por tal razon esta solicitud se encuentra cerrada. 2.PQRS Solicitud de información Parque las Margaritas II Sector- Cerrada.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)																																																						
El contratista envía volante de información sobre inicio de obra del Parque Villa Magdala a los líderes de la zona.																																																										
Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%.																																																										
Programa de información: Se recibe volante informativo de inicio de actividades a la interventoría del parque Nuevo Contry, para ser socializado de manera virtual con la comunidad El contratista programa la realización de actas de entorno en el parque de villa Magdala y Nuevo Contry previo al inicio de actividades.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td><td>0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td><td>0x100/0=0%</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																											
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																																																								
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																																								

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
9	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%
	VALLAS INSTALADAS	

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad. Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAD	1x100/2 =50%
	ATENCIONES CERRADAS	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

OCHO

(8)

días del mes de

JUNIO

de

2026

(Día en letras)


(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 20, CON CORTE AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 5,51% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL CONTRATO, SOBRE EL CUAL LA INTERVENTORÍA REALIZÓ OBSERVACIONES QUE HAN VENIDO SIENDO ATENDIDAS Y SUBSANADAS. NO OBSTANTE, AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONSOLIDACIÓN DEL BALANCE DEFINITIVO, INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.



ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

<div>  </div>	<div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> </div>	<div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA</div> <div>No. 20</div> </div>
<div> <div>FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17</div> </div>		
<div> <div>Proyecto</div> <div>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</div> </div>	<div> <div>Localización</div> <div>LOCALIDAD DE USAQUÉN</div> </div>	
<div> <div>Contrato de Obra No.</div> <div>FDLUSA-CTO-459-2025</div> </div>	<div> <div>Contrato de Interventoría No.</div> <div>FDLUSA-CIN-477-2025</div> </div>	
<div> <div>Contratista:</div> <div>CONTRECOL SAS</div> </div>	<div> <div>Director de obra:</div> <div>ERNESTO OTÁLORA</div> </div>	
<div> <div>Interventor:</div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> </div>	<div> <div>Director Interventoría:</div> <div>MONICA JIMENA GUERRA</div> </div>	
<div> <div>Fecha de Informe:</div> <div>8/06/2026</div> </div>		
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 1</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 2</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 3</div> </div>
<div> <div> <div>Mar. 02 de jun 2026 07:32</div> <div>Cl. 148 # 17-37, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730463°N, 74.043775°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Mar. 02 de jun 2026 07:32</div> <div>Cl. 148 # 17-37, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730463°N, 74.043775°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Mar. 02 de jun 2026 08:26</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 17-37, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730463°N, 74.043594°W</div> </div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>PREPARACION PARA INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 4</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 5</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 6</div> </div>
<div> <div> <div>Mar. 02 de jun 2026 09:50</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 17-37, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730558°N, 74.043775°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Jue. 04 de jun 2026 15:00</div> <div>Cl. 148 # 17-37, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730443°N, 74.043465°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Jue. 04 de jun 2026 15:00</div> <div>Cl. 148 # 17-51, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730511°N, 74.043523°W</div> </div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>BORDILLO SENDEROS PEATONALES INSTALADO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 7</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 8</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 9</div> </div>
<div> <div> <div>Jue. 04 de jun 2026 15:00</div> <div>Cl. 148 # 17-37, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730634°N, 74.043658°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Vie. 05 de jun 2026 13:54</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 16b-10, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730664°N, 74.043797°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Vie. 05 de jun 2026 13:56</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 16b-10, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730672°N, 74.043533°W</div> </div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 10</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 11</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 12</div> </div>
<div> <div> <div>Vie. 05 de jun 2026 13:57</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 16b-10, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730664°N, 74.043694°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Vie. 05 de jun 2026 13:57</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 16b-10, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730664°N, 74.043694°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>Vie. 05 de jun 2026 13:57</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 # 16b-10, Bogotá, D.C.</div> <div>4.730664°N, 74.043694°W</div> </div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>Material mal acopiado y sin protección</div> </div>	<div> <div>Individuo arbóreo sin protección</div> </div>


	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 20
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	FOTOGRAFÍA N° 3
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	FOTOGRAFÍA N° 6
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 20
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-00VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
 <p>Mar. 02 de jun 2026 11:43 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737983° N, 74.042768° W</p>		 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:17 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737905° N, 74.042475° W</p>	
CERRAMIENTO PARA INICIO DE OBRA		RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:28 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737985° N, 74.042599° W</p>		 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:34 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738303° N, 74.042715° W</p>	
COMPACTACION DE LA SUBRASANTE		RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO	
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8	
 <p>Vie. 05 de jun 2026 08:23 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737926° N, 74.042491° W</p>		 <p>Vie. 05 de jun 2026 09:41 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738139° N, 74.042560° W</p>	
INSTALACION MATERIAL SUBBASE		INSTALACION MATERIAL SUBBASE	
FOTOGRAFÍA N° 9		FOTOGRAFÍA N° 9	
 <p>Vie. 05 de jun 2026 10:08 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738217° N, 74.042670° W</p>		 <p>Vie. 05 de jun 2026 10:08 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738217° N, 74.042670° W</p>	
COMPACTACION DE LA SUBBASE		COMPACTACION DE LA SUBBASE	

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
16	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025			
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR						
SEMANA N°		20		DEL	9-jun-26 AL 15-jun-26	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR				167 DÍAS		
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025				ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.						
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025						
LOCALIDAD DE USAQUÉN						
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO
Porcentaje programado		0,74%		Porcentaje ejecutado		4,26%
Valor programado		\$ 18.371.416		Valor ejecutado		\$ 106.017.102
Porcentaje fisico programado		0,74%		Porcentaje fisico ejecutado		4,26%
CONTRATO DE OBRA						
Contratista		CONTRECOL S.A.S				
Contrato No.		FDLUSA-CTO-459-2025				
Valor inicial		\$ 1.673.337.178				
Adicion 1		\$ 816.513.036				
Valor actualizado		\$ 2.489.850.214				
Valor PMA		\$ 118.068.932				
Valor PGS		\$ 21.771.392				
Valor PMT		\$ 2.597.010				
TRAMITES ELECTRONICOS		\$ 2.878.924				
TRAMITES ENTIDADES		\$ 3.500.000				
Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS				
Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES				
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		16-ene.-25				
Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25				
Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26				
Fecha de terminacion inicial		14-ago-26				
No. de empleos generados		20				
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		6				
% cumplimiento decreto de mujeres		30%				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Interventor		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S				
Contrato N°		FDLUSA-CIN-477-2025				
Valor inicial		\$ 222.160.041				
Adicion 1		\$ 108.020.156				
Valor actualizado		\$ 330.180.197				
Valor PMA		N.A				
Valor PGS		N.A				
Valor PMT		N.A				
TRAMITES ELECTRONICOS		N.A				
TRAMITES ENTIDADES		N.A				
Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS				
Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES				
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25				
Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26				
Fecha de terminacion inicial		14-ago-26				
No. de empleos generados		7				
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		4				
% cumplimiento decreto de mujeres		57%				
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025						
TÉCNICA						
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA				CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
SE REALIZA VIGESIMO SEGUNDO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.22 EN LA OBRA (11-06-2026)				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)		
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORIA						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0280 - CONTRATISTA - ASUNTO: SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE MAYO DE 2026						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0281 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0211 – OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO. 03 – MAYO 2026 V 2.0.						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0282 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE MAYO DE 2026						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0283 - CONTRATISTA - ASUNTO: SOLICITUD DE REMISIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES Y SOPORTES PARA REVISIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0284 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0207 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 19 CONTRATISTA.						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0285 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0212 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 20 CONTRATISTA.						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0286 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OF-CS-USQ-0214 - OBSERVACIONES REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 5 V.1.0 COMPONENTE AMBIENTAL						
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0287 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20.						
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0288 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5 DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.						

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																																
16 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES																																																																																																
DD	MM	AA	OFICINA																																																																																																	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																	
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0212 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 20 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0213 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0214 ASUNTO: Remisión informe mensual No. 5.																																																																																																				
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																				
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 226.161,98																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
0,06%		0,06%		20784																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</td> <td>58 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio del frente</td> <td>0 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>2 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>jue 18/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**</td> <td>2 días</td> <td>jue 19/03/26</td> <td>jue 20/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro</td> <td>8 días</td> <td>jue 19/03/26</td> <td>lun 30/03/26</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir</td> <td>8 días</td> <td>sáb 21/03/26</td> <td>mar 31/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 días</td> <td>mié 1/04/26</td> <td>jue 9/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td> <td>20 días</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100</td> <td>20 días</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td> <td>15 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>mié 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td> <td>4 días</td> <td>vie 15/05/26</td> <td>jue 21/05/26</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td> <td>5 días</td> <td>jue 21/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>jue 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>jue 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>jue 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 18/03/26	Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	jue 20/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 28/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 18/03/26																																																																																																	
Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	jue 20/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26																																																																																																	
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 28/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																																	
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																																	
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																																	
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Se continúa con la instalación de bordillo en senderos peatonales.																																																																																																				
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 3.441.100,00																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
1,07%		1,07%		27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</td> <td>46 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio de obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>6 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 25/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td> <td>2 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro</td> <td>8 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>lun 6/04/26</td> </tr> <tr> <td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td> <td>2 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 días</td> <td>lun 6/04/26</td> <td>sáb 11/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td> <td>10 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100</td> <td>10 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **</td> <td>6 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																																	
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26																																																																																																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex.T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Se realizaron actividades de corrección de obejtos en mal estado o con imperfecciones en toda la zona del parque 2.																																																																																																				
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,55%		0,55%		\$ 3.677.179,84																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
1,02%		1,02%		27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19</td> <td>57 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>15 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mar 16/06/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin</td> <td>6 días</td> <td>mar 16/06/26</td> <td>lun 22/06/26</td> </tr> <tr> <td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td> <td>6 días</td> <td>mar 16/06/26</td> <td>lun 22/06/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA</td> <td>6 días</td> <td>lun 22/06/26</td> <td>mar 30/06/26</td> </tr> <tr> <td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td> <td>15 días</td> <td>mar 30/06/26</td> <td>jue 16/07/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td> <td>10 días</td> <td>jue 2/07/26</td> <td>mar 14/07/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex.T</td> <td>10 días</td> <td>jue 16/07/26</td> <td>mié 23/07/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin</td> <td>10 días</td> <td>jue 16/07/26</td> <td>mié 23/07/26</td> </tr> <tr> <td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala</td> <td>1 día</td> <td>mié 23/07/26</td> <td>jue 30/07/26</td> </tr> <tr> <td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td> <td>4 días</td> <td>jue 30/07/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 4/08/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex.T	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 23/07/26	jue 30/07/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																								
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																																																																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																																																																	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex.T	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 23/07/26	jue 30/07/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Se ejecutaron actividades de conformación, extensión y compactación de la capa de base. Se realizó la verificación de niveles. Se realizó la verificación de niveles mediante equipo de topografía del contratista, con el fin de controlar las cotas para instalar el confinamiento o bordillo a los costados. Se realizó el mejoramiento del ingreso al parque. Se efectuó el ensayo de densidad de la capa de base como parte del control de calidad de la estructura de pavimento.																																																																																																				

			AREA		INFRAESTRUCTURA													
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES													
16	JUNIO	2026	OFICINA															
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA															
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025															
MANEJO AMBIENTAL - SST																		
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE														
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 11 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)														
SE REVISÓ EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA Y SE OFICIARON LAS OBSERVACIONES																		
SE SOLICITO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS A RADICAR ANTE LA SDA																		
SE SOLICITO NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																		
SE SOLICITO JORNADAS DE ORDEN Y ASEO YA QUE NO SE HA RECIBIDO EVIDENCIA.																		
SE SOLICITO SEGUIMIENTO AL INDIVIDUO ARBÓREO QUE SUFRIÓ POR TALA DE RAÍCES																		
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA																		
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE														
Programa de información en la semana no se realizaron actividades, se tiene aprobado el volante de inicio de actividades para el parque Nuevo Country Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. No hay requerimientos de la comunidad en la semana, se tienen cerradas las 2 PQR. Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%. El contratista entrega las actas de entorno del parque villa Magdala, se hace revisión y firma.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)														
<table><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																	
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																	
En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.																		
<table><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>RESULTADO</th></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td><td>0 x100/0= 100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td><td>0x100/0=100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>VALLAS REQUERIDAS</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td></td><td>VALLAS INSTALADAS</td></tr></table>				INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%		VALLAS INSTALADAS	
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																
	VALLAS INSTALADAS																	
En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad. Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.																		
<table><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100</td><td rowspan="2">1x100/1=100</td></tr><tr><td>LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100</td><td rowspan="2">1x100/1=100</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100</td><td rowspan="2">1x100/2 =50%</td></tr><tr><td>ATENCIONES CERRADAS</td></tr></table>				INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1x100/1=100	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1x100/1=100	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%	ATENCIONES CERRADAS
INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO																
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1x100/1=100																
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA																	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1x100/1=100																
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO																	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%																
	ATENCIONES CERRADAS																	

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
16	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los						
QUINCE		(15)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Día en letras)		(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)
OBSERVACIONES						
AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 21, CON CORTE AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 6,80% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO CON SUS DEBIDAS MEMORIAS PARA PODER REALIZAR LA CORRESPONDIENTE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ESTE ES UN INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.						
						
					ING. MÓNICA JIMENA GUERRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21
FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17		
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No. FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra: ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría: MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	15/06/2026	
FOTOGRAFÍA Nº 1		
 <p>Mar, 09 de jun 2026 14:58 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 09:52 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730547°N, 74.043322°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 10:19 4.730500°N, 74.043463°W</p>
INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES	ARREGLO DE CERRAMIENTO ARBOREO	JORNADA DE LIMPIEZA
FOTOGRAFÍA Nº 4		
 <p>Jue, 11 de jun 2026 13:22 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Vie, 12 de jun 2026 13:22 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 09:36 Cl. 148 #16b-63, Usaquén, Bogotá 4.730311°N, 74.043351°W</p>
SUMINISTRO DE BORDILLO PARQUE 1	INDIVIDUO ARBOREO SIN PROTECCION	RIEGO DE MATERIAL, TIERRA NEGRA

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	15/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
			
ARREGLO DE CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL		MAL ACOPIO DE MATERIAL	
		FOTOGRAFÍA N° 6	
			
		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PARQUE INFANTIL	

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	15/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	FOTOGRAFÍA N° 3
 <p>Mar, 09 de jun 2026 10:42 Cl: 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042588° W</p>		 <p>Mar, 09 de jun 2026 10:45 Cl: 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042738° W</p>	
RIEGO COMPACTACION Y NIVELACION DE LA BASE		COMPACTACION DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
 <p>Mié, 10 de jun 2026 14:05 Cl: 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738496° N, 74.042588° W</p>		 <p>Jue, 11 de jun 2026 08:25 Cl: 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042738° W</p>	
COMPACTACION DE LA BASE		NIVELACION DE LA BASE	
		FOTOGRAFÍA N° 6	
			
		ENSAYO DE DENSIDADES DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA	

			AREA		INFRAESTRUCTURA				
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES				
23	JUNIO	2026	OFICINA						
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR									
SEMANA N°		22		DEL		16-jun-26			
				AL		22-jun-26			
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 174 DÍAS									
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA									
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.									
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025									
LOCALIDAD DE USAQUÉN									
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO			
Porcentaje programado		1,79%		38,41%		Porcentaje ejecutado	0,50%	28,39%	
Valor programado		\$ 44.649.936		\$ 956.247.643		Valor ejecutado		\$ 12.567.107	\$ 706.749.314
Porcentaje fisico programado		1,79%		38,41%		Porcentaje fisico ejecutado		0,50%	28,39%
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista		CONTRECOL S.A.S					Interventor		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato No.		FDLUSA-CTO-459-2025					Contrato N°		FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial		\$ 1.673.337.178					Valor inicial		\$ 222.160.041
Adicion 1		\$ 816.513.036					Adicion 1		\$ 108.020.156
Valor actualizado		\$ 2.489.850.214					Valor actualizado		\$ 330.180.197
Valor PMA		\$ 118.068.932					Valor PMA		N.A
Valor PGS		\$ 21.771.392					Valor PGS		N.A
Valor PMT		\$ 2.597.010					Valor PMT		N.A
TRAMITES ELECTRONICOS		\$ 2.878.924					TRAMITES ELECTRONICOS		N.A
TRAMITES ENTIDADES		\$ 3.500.000					TRAMITES ENTIDADES		N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS					Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES					Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		16-ene.-25					Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25					Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26					Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26
Fecha de terminacion inicial		14-ago-26					Fecha de terminacion inicial		14-ago-26
No. de empleos generados		20					No. de empleos generados		7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		6					No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		4
% cumplimiento decreto de mujeres		30%					% cumplimiento decreto de mujeres		57%
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025									
TÉCNICA									
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA				CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
SE REALIZA VIGESIMO TERCERO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.23 EN LA OBRA (18-06-2026)							SE PROGRAMA COMITÉ No. 24 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (25-06-2025)		
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORIA									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0289 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES SUBSANADOS NO. 11 AL NO. 20									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0290 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES Y SOPORTES PARA REVISIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0291 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0292 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0293 - CONTRATISTA - ASUNTO: APREMIO No. 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0294 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0296 - CONTRATISTA - ASUNTO: OBSERVACIONES A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES No. 11 AL No. 20.									
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0297 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21.									

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																												
23 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES																																																																																												
DD	MM	AA	OFICINA																																																																																													
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																													
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0215 ASUNTO: Presentación de nuevo subcontratista Construcciones Davarang SAS																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0216 ASUNTO: Remisión de Presupuesto Final Ajustado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0217 ASUNTO: RESPUESTA Y SUBSANACIÓN A APREMIO No. 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5.																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0218 ASUNTO: Remisión justificación de imprevistos ejecutados – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																												
0,00%		0,00%		\$ 2.525.482,74																																																																																												
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																												
0,71%		0,71%		20784																																																																																												
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</th> <th>58 dias</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mié 27/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio del frente</td><td>0 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>2 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>jue 19/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**</td><td>2 dias</td><td>jue 19/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)</td><td>8 dias</td><td>jue 19/03/26</td><td>jue 30/03/26</td></tr> <tr><td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir</td><td>8 dias</td><td>sáb 21/03/26</td><td>mar 31/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 dias</td><td>mié 1/04/26</td><td>jue 9/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td><td>20 dias</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td><td>20 dias</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr</td><td>15 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>mié 29/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 dias</td><td>vie 15/05/26</td><td>jue 21/05/26</td></tr> <tr><td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td><td>5 dias</td><td>jue 21/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 dias</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	jue 19/03/26	jue 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 dias	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	15 dias	jue 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																													
Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																													
Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	jue 19/03/26	jue 30/03/26																																																																																													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 dias	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	15 dias	jue 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																													
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Se continúa con la instalación de adoquín existente en el sendero de la entrada 2. Se realizan actividades de aseo y limpieza en todo el parque. Se realiza excavación manual para la instalación de bordillo en los conectores del sendero de la entrada 3.																																																																																																
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																												
0,00%		0,00%		\$ 19.084.169,91																																																																																												
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																												
5,92%		5,92%		27616																																																																																												
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</th> <th>46 dias</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mar 12/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio de obra</td><td>0 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>6 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 25/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td><td>2 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)</td><td>8 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 6/04/26</td></tr> <tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>2 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 dias</td><td>jue 6/04/26</td><td>sáb 11/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td><td>10 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td><td>10 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **</td><td>6 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Empradización zonas verdes recuperar (5cmTierra)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de obra</td><td>0 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	mié 25/03/26	jue 6/04/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	jue 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sáb 25/04/26	jue 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Empradización zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																													
Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																													
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	mié 25/03/26	jue 6/04/26																																																																																													
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	jue 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sáb 25/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Empradización zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Se realiza la empradización del área perimetral de la zona pet y del sendero peatonal. Se realiza la instalación de estructuras de ejercicio para mascotas.																																																																																																

			AREA		INFRAESTRUCTURA																																																					
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES																																																					
23	JUNIO	2026	OFICINA																																																							
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																							
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																										
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																										
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO		VALOR PROGRAMADO																																																				
5,94%		5,94%		\$ -		\$ 21.308.851,69																																																				
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																						
0,00%		0,00%		27616																																																						
CRONOGRAMA:																																																										
<table><tr><td>PARQUE 7 - calle 159 carrera 19</td><td>57 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Inicio de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr><tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>15 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 16/06/26</td></tr><tr><td>Demol pav asfaltico e=0.05m(sin</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>EXCAVACION MECANICA</td><td>6 días</td><td>lun 22/06/26</td><td>mar 30/06/26</td></tr><tr><td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td><td>15 días</td><td>mar 30/06/26</td><td>jue 16/07/26</td></tr><tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td><td>10 días</td><td>jue 2/07/26</td><td>mar 14/07/26</td></tr><tr><td>Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala</td><td>1 día</td><td>mié 29/07/26</td><td>jue 30/07/26</td></tr><tr><td>Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>jue 30/07/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mar 4/08/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr></table>							PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																							
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																							
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																							
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																							
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																							
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																							
Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26																																																							
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																							
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																							
Se ejecutaron actividades de excavacion para la instalacion del bordillo de confinamiento de la cancha deportiva.																																																										
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 18 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 24 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (25-06-2025)																																																						
SE REVISÓ EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA Y SE OFICIARON LAS OBSERVACIONES NUEVAMENTE																																																										
SE SOLICITÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS A RADICAR ANTE LA SDA QUE AUN NO HAN SIDO ENTREGADOS																																																										
SE SOLICITÓ NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANSCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																																																										
SE SOLICITÓ JORNADAS DE ORDEN Y ASEO YA QUE NO SE HA RECIBIDO EVIDENCIA.																																																										
SE ENVIÓ OFICIO AL CONTRATISTA SPLI-USA-477-0291 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.																																																										
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
Se encuentra aprobado el volante de inicio de obra para la entrega a los líderes de la zona del Parque Nuevo Contry, se realizará entrega luego de la confirmación de inicio de obra por parte del área técnica.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)																																																						
Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. No hay requerimientos de la comunidad en la semana, se tienen cerradas las 2 PQR.																																																										
Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%.																																																										
El contratista programa la realización de las actas de entorno del parque Nuevo Contry.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																																									
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																																																								
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																																																									
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																																								
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																																																									
En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td><td>0 x100/0= 100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td><td>0x100/0=100%</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>VALLAS REQUERIDAS</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>VALLAS INSTALADAS</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%	VALLAS INSTALADAS																																							
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																																																								
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																																																								
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																																																								
	VALLAS INSTALADAS																																																									

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
23	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad.
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS	1x100/2 =50%
	ATENCIONES CERRADAS	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS

(22)

días del mes de

JUNIO

de

2026

(Día en letras)


(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 22, CON CORTE AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 10,02% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA REALIZO LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO CON SUS DEBIDAS MEMORIAS, LA INTERVENTORIA REALIZO LA RESPECTIVA REVISION DE ESTOS Y REALIZO UNAS OBSERVACIONES, AL ESTE SER UN INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA ATIENDA LAS OBSERVACIONES LO ANTES POSIBLE. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.



ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


<div></div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div>		REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 22	
FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17				
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS		Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	23/06/2026			
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2		FOTOGRAFÍA Nº 3
<div></div> <div>Mié, 17 de jun 2026 11:11 Parque Las Margaritas, Bogotá D.C. #16b-10, Bogotá 4.730543°N, 74.043478°W Nota:4</div>		<div></div> <div>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 08:12 Calle 148 y Carrera 17, Bogotá D.C. Bogotá, Bogotá D.C. 4.730460°N, 74.043228°W</div>		<div></div> <div>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 08:43 Calle 148 y Carrera 17, Bogotá D.C. Bogotá, Bogotá D.C. 4.730443°N, 74.043472°W</div>
INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES		ARREGLO DE CERRAMIENTO ARBOREO		JORNADA DE LIMPIEZA
FOTOGRAFÍA Nº 4		FOTOGRAFÍA Nº 5		FOTOGRAFÍA Nº 6
<div></div> <div>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 16:26 Parque Las Margaritas, Bogotá D.C. #16b-10, Bogotá 4.730617°N, 74.043206°W</div>				
SUMINISTRO DE BORDILLO PARQUE 1		INDIVIDUO ARBOREO SIN PROTECCION		RIEGO DE MATERIAL, TIERRA NEGRA

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 22
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	23/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
 <p>Mar 16 de jun 2026 15:55 Tunjilla, Cra. 17, Bogotá 4.725071° N, 74.043631° W</p>		 <p>Mar 16 de jun 2026 15:45 Tunjilla, Cra. 17, Bogotá 4.724720° N, 74.04366° W</p>	
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
 <p>Lun 22 de jun 2026 07:07 Sin datos Nota: 4</p>		 <p>Lun 22 de jun 2026 07:05 Sin datos Nota: 4</p>	
ARREGLO DE CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL		MAL ACOPIO DE MATERIAL	
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8	
 <p>Lun 22 de jun 2026 07:10 Sin datos Nota: 4</p>		 <p>Lun 22 de jun 2026 07:10 Tunjilla, Cra. 17, Bogotá 4.725307° N, 74.04359° W Nota: 4</p>	
REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL		REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL	
FOTOGRAFÍA N° 9			
		 <p>PARQUE 2 Lun 22 de jun 2026 13:53 Tunjilla, Cra. 17, Bogotá 4.725215° N, 74.043471° W</p>	
		REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL	

 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		REGISTRO FOTOGRÁFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 22	
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19					
Proyecto		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	
LOCALIDAD DE USAQUÉN					
Contrato de Obra No.		FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	
Contratista:		CONTRECOL SAS		Director de obra:	
Interventor:		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		MONICA JIMENA GUERRA	
Fecha de Informe:		23/06/2026			
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2		FOTOGRAFÍA Nº 3	
					
RIEGO COMPACTACION Y NIVELACION DE LA BASE		COMPACTACION DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA		RIEGO DE MATERIAL DE LA BASE	

			AREA		INFRAESTRUCTURA			
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES			
30	JUNIO	2026	OFICINA					
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR								
SEMANA N°			30			DEL		
			23-jun-26			AL		
			29-jun-26					
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR						181		
DÍAS								
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025						ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA								
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025								
LOCALIDAD DE USAQUÉN								
SEMANA PREST.			ACUMULADO PRESENTE			SEMANA PREST.		
NVO. ACUMULADO								
Porcentaje programado			1,58%			Porcentaje ejecutado		
0,91%			39,98%			29,29%		
Valor programado			\$ 39.242.488			Valor ejecutado		
\$ 995.490.132						\$ 22.622.593		
Porcentaje físico programado			1,58%			Porcentaje físico ejecutado		
39,98%						0,91%		
CONTRATO DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
Contratista			CONTRECOL S.A.S			Interventor		
Contrato No.			FDLUSA-CTO-459-2025			Contrato N°		
Valor inicial			\$ 1.673.337.178			FDLUSA-CIN-477-2025		
Adición 1			\$ 816.513.036			Valor inicial		
Valor actualizado			\$ 2.489.850.214			\$ 222.160.041		
Valor PMA			\$ 118.068.932			Adición 1		
Valor PGS			\$ 21.771.392			\$ 108.020.156		
Valor PMT			\$ 2.597.010			Valor actualizado		
TRAMITES ELECTRONICOS			\$ 2.878.924			\$ 330.180.197		
TRAMITES ENTIDADES			\$ 3.500.000			Valor PMA		
Plazo etapa 1 Diagnostico			VEINTE (20) DIAS			N.A		
Plazo inicial Etapa 2 Obra			CINCO (5) MESES			Valor PGS		
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra			16-ene.-25			N.A		
Fecha de inicio etapa preliminar			15-jun-25			Valor PMT		
Fecha de inicio etapa de obra			20-ene-26			N.A		
Fecha de terminacion inicial			14-ago-26			TRAMITES ELECTRONICOS		
No. de empleos generados			20			N.A		
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres			6			TRAMITES ENTIDADES		
% cumplimiento decreto de mujeres			30%			N.A		
						Plazo etapa 1 Diagnostico		
						VEINTE (20) DIAS		
						Plazo inicial Etapa 2 Obra		
						CINCO (5) MESES		
						Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		
						DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
						Fecha de inicio etapa preliminar		
						15-jun-25		
						Fecha de inicio etapa de obra		
						20-ene-26		
						Fecha de terminacion inicial		
						14-ago-26		
						No. de empleos generados		
						7		
						No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		
						4		
						% cumplimiento decreto de mujeres		
						57%		
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025								
TÉCNICA								
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA					CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE			
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
SE REALIZA VIGESIMO CUARTO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.24 EN LA OBRA (25-06-2026)					SE PROGRAMA COMITÉ No. 25 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (02-07-2025)			
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0298 - CONTRATISTA - ASUNTO: VISTO BUENO DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0299 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN DE SOLICITUD DE CORRECTA INSTALACIÓN DE TAPETE VEGETAL EN EL PARQUE 2								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0300 - CONTRATISTA - ASUNTO: APREMIO NO. 1 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO, REPROGRAMACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0301 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0221 – REVISIÓN APU's ÍTEMS NO PREVISTOS NP24 Y NP25.								
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0302 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22.								
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA								
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0219 ASUNTO: Presentación personal mano de obra no calificada contrato 459 del 2025								
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0220 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 22 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025								
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0221 ASUNTO: Ítems no previsto NP24 y NP25 para revisión, validación y aprobación								
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0222 ASUNTO: Respuesta a comunicación SPLI-USA-477-0299- instalación del tapete vegetal en el Parque 2 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025								

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																																
30 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES																																																																																																
DD	MM	AA	OFICINA																																																																																																	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																	
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																				
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 2.525.482,74																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		VALOR PROGRAMADO																																																																																																
0,71%		0,71%		\$ 0,00																																																																																																
NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS				20784																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DÍAS</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</td><td>58 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Inicio del frente</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>2 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>jue 19/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte Banca Exist. (demol. de bases y retiro)**</td><td>2 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>vie 20/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)</td><td>8 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>jue 30/03/26</td></tr> <tr><td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir</td><td>8 días</td><td>sáb 21/03/26</td><td>mar 31/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 días</td><td>mié 1/04/26</td><td>jue 9/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr</td><td>15 días</td><td>jue 13/04/26</td><td>mié 29/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>6 días</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>6 días</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte v. reinstalacion luego tipo M-3</td><td>2 días</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)</td><td>2 días</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 días</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>vie 15/05/26</td><td>jue 21/05/26</td></tr> <tr><td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td><td>5 días</td><td>jue 21/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Canaca M-120 (desmonte) STPM **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Canaca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>vie 22/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist. (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	8 días	jue 19/03/26	jue 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	jue 4/05/26	AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	jue 4/05/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	15 días	jue 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	jue 13/04/26	jue 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	jue 13/04/26	jue 11/05/26	Desmonte v. reinstalacion luego tipo M-3	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Canaca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Canaca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26
ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																																	
Desmonte Banca Exist. (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	8 días	jue 19/03/26	jue 30/03/26																																																																																																	
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10m+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																																	
AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																																	
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	15 días	jue 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	jue 13/04/26	jue 11/05/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	jue 13/04/26	jue 11/05/26																																																																																																	
Desmonte v. reinstalacion luego tipo M-3	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																																	
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Canaca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Canaca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Se continúa con la instalación de adoquín en el sendero de la entrada 1 al parque. Se continúa con la instalación de bordillo en el sendero paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza excavación manual para la conformación del muro de la entrada 1 al parque. Se realiza el figurado y amarre de hierro para el muro de la entrada 1 al parque. Se realiza la fundida del muro de la entrada 1 al parque. Se continúa con la fundida del muro de la entrada 1 al parque. Se continúa con la instalación de adoquín en el sendero de la entrada 3 al parque.																																																																																																				
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 19.084.169,91																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		VALOR PROGRAMADO																																																																																																
5,92%		5,92%		\$ 0,00																																																																																																
NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS				NO																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DÍAS</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</td><td>46 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Inicio de obra</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>6 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 25/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)</td><td>8 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 6/04/26</td></tr> <tr><td>Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 días</td><td>jue 6/04/26</td><td>sáb 11/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>10 días</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>10 días</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **</td><td>6 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SENALETICA NORIAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)</td><td>2 días</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Empradizacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)</td><td>2 días</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de obra</td><td>0 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26	Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	jue 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	jue 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	jue 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	jue 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SENALETICA NORIAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Empradizacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																																	
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26																																																																																																	
Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	jue 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	jue 4/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SENALETICA NORIAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																																	
Pintura Modulo- M-3(retir+anti+corrosivo+paint)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Empradizacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 días	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Se corrige la instalación del césped en las zonas aledañas a la zona pets. Se realiza la instalación de la rejilla del desagüe del parque infantil. Se realiza la corrección de las observaciones realizadas por la interventoría en el comité No. 24																																																																																																				
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
5,94%		5,94%		\$ -																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		VALOR PROGRAMADO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 21.308.851,69																																																																																																
NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS				27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DÍAS</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PARQUE 7 - calle 153 carrera 19</td><td>57 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr> <tr><td>Inicio de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>15 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 16/06/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>jue 22/06/26</td></tr> <tr><td>Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>jue 22/06/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA</td><td>6 días</td><td>jue 22/06/26</td><td>mar 30/06/26</td></tr> <tr><td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td><td>15 días</td><td>mar 30/06/26</td><td>jue 16/07/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr</td><td>10 días</td><td>jue 2/07/26</td><td>mar 14/07/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr> <tr><td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala</td><td>1 día</td><td>mié 29/07/26</td><td>jue 30/07/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>jue 30/07/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mar 4/08/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 7 - calle 153 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	6 días	mar 16/06/26	jue 22/06/26	Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	jue 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	jue 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																								
ACTIVIDAD	DÍAS	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 7 - calle 153 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m (sin corte+carra+retiro)	6 días	mar 16/06/26	jue 22/06/26																																																																																																	
Desapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	jue 22/06/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA	6 días	jue 22/06/26	mar 30/06/26																																																																																																	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																																																																	
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																																																																	
AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Se realiza excavación para la instalación de bordillo en los laterales de la cancha deportiva. Se continúa con la instalación de bordillo en los laterales de la cancha deportiva. Se realiza el cerramiento con lona en la zona de conformación de islas. Se realiza excavación manual en las zonas de las islas 1 y 2. Se continúa con la excavación manual en las zonas de las islas 1, 2 y 3.																																																																																																				
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																																																																				
PRESENTE SEMANA			SEMANA SIGUIENTE																																																																																																	
En esta semana se realizó seguimiento de los temas tratados del componente ambiental y SST en el comité de obra llevado a cabo el jueves 25 de Junio.			SE PROGRAMA COMITÉ No. 25 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (02-07-2025)																																																																																																	
Se solicitó al contratista dar cumplimiento a las fechas pactadas para la entrega de los informes.																																																																																																				
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0298 - CONTRATISTA - ASUNTO: VISTO BUENO DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.																																																																																																				
Se recibió la evidencia de las jornadas de orden y aseo en los parques realizadas durante la semana.																																																																																																				

AREA DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			INFRAESTRUCTURA DE CONSTRUCCIONES	 																		
Fecha 30 JUNIO 2026 DD MM AA																						
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																						
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																						
PRESENTE SEMANA			SEMANA SIGUIENTE																			
<p>PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO : se recibe el volante de reunión de inicio y presentación del parque Buenavista, está pendiente la definición de la fecha de reunión informativa de obra.</p> <p>PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD</p> <p>Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales, se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte, Margaritas II sector y Villa Magdala.</p> <p>No hay requerimientos de la comunidad en la semana, se tienen cerradas las 2 PQR.</p> <p>PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO</p> <p>Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40%</p> <p>En el periodo el contratista contrató el siguiente personal:</p> <p>Total, 18</p> <p>MONC 6=33%</p> <p>MONCL 2= 33%</p> <p>Mujeres 5= 27%.</p> <p>2 cuentan con certificado de residencia de la Localidad de Usaquén, lo cual corresponde a un 33%</p> <p>Poblaciones en condición especial o vulnerable: se realizó la verificación en la base de datos del SISBEN de los trabajadores que son MONC, de las 6 personas correspondientes a MONC 2 corresponden a personas en situación vulnerable o pobreza moderada , por lo cual se cumple este ítem con un 33% del personal total de MONC .</p> <p>El contratista programa la realización de las actas de entorno del parque Nuevo Contry.</p>			<p>SE PROGRAMA COMITÉ No. 25 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (02-07-2025)</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>FORMULA</th> <th>RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td> <td rowspan="2">0x100/0= 0%</td> </tr> <tr> <td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td> <td rowspan="2">0x100/0=0%</td> </tr> <tr> <td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td> </tr> </tbody> </table>			INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD									
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																				
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																				
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																					
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																				
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																					
<p>En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>FORMULA</th> <th>RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTIVIDAD</td> <td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td> <td>0 x100/0= 100%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVIDAD</td> <td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td> <td>0x100/0=100%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVIDAD</td> <td>VALLAS REQUERIDAS</td> <td rowspan="2">0x100/0=0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VALLAS INSTALADAS</td> </tr> </tbody> </table>			INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%		VALLAS INSTALADAS						
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																				
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																				
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																				
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																				
	VALLAS INSTALADAS																					
<p>En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad.</p> <p>Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.</p>																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>FORMULA</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100</td> <td rowspan="2">1X100/1=100</td> </tr> <tr> <td>LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100</td> <td rowspan="2">1X100/1=100</td> </tr> <tr> <td>CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100</td> <td rowspan="2">1x100/2 =50%</td> </tr> <tr> <td>ATENCIONES RECIBIDAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ATENCIONES CERRADAS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%	ATENCIONES RECIBIDAS		ATENCIONES CERRADAS			
INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO																				
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100																				
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA																					
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100																				
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO																					
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%																				
	ATENCIONES RECIBIDAS																					
	ATENCIONES CERRADAS																					
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">TREINTA</td> <td style="width: 10%;">(30)</td> <td style="width: 20%;">días del mes de</td> <td style="width: 20%;">JUNIO</td> <td style="width: 10%;">de</td> <td style="width: 10%;">2026</td> </tr> <tr> <td>(Día en letras)</td> <td>(Día en números)</td> <td></td> <td>(Mes en que se firma el acta)</td> <td></td> <td>(Año de firma del acta)</td> </tr> </table>					TREINTA	(30)	días del mes de	JUNIO	de	2026	(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)						
TREINTA	(30)	días del mes de	JUNIO	de	2026																	
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)																	
OBSERVACIONES																						
<p>AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 23, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 10,69% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA NO HA SUBSANADO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO, AL ESTE SER UN INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA ATIENDA LAS OBSERVACIONES DE MANERA PERENTORIA LO ANTES POSIBLE. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS FRENTES DE EJECUCIÓN 1, 2 Y 7.</p>																						
 ING. MÓNICA JIMENA GUERRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																						

 <p>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 23</p>
<p>FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17</p>		
<p>Proyecto</p>	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	
<p>Contrato de Obra No.</p>	<p>FDLUSA-CTO-459-2025</p>	<p>Contrato de Interventoría No. FDLUSA-CIN-477-2025</p>
<p>Contratista:</p>	<p>CONTRECOL SAS</p>	<p>Director de obra: ERNESTO OTÁLORA</p>
<p>Interventor:</p>	<p>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</p>	<p>Director Interventoría: MONICA JIMENA GUERRA</p>
<p>Fecha de Informe:</p>	<p>30/06/2026</p>	
<p>FOTOGRAFÍA Nº 1</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 2</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 3</p>
 <p>PARQUE 1 Mar. 23 de jun 2026 08:50 Cra. 18 #148-64, Bogotá 4.730525°N, 74.043417°W</p>	 <p>PARQUE 1 Mar. 23 de jun 2026 10:23 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #166-10, Bogotá 4.730295°N, 74.043460°W</p>	 <p>PARQUE 1 Mar. 23 de jun 2026 10:53 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #166-10, Bogotá 4.730600°N, 74.043460°W</p>
<p>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</p>	<p>JORNADA DE LIMPIEZA</p>	<p>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</p>
<p>FOTOGRAFÍA Nº 4</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 5</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 6</p>
 <p>PARQUE 1 Mar. 23 de jun 2026 13:23 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #166-10, Bogotá 4.731430°N, 74.042965°W</p>	 <p>PARQUE 1 Mar. 23 de jun 2026 13:23 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #166-10, Bogotá 4.731312°N, 74.043028°W</p>	 <p>PARQUE 1 Vie. 26 de jun 2026 09:05 Calle 148 #166-61, 110131 Bogotá, D.C. 4.730521°N, 74.043301°W</p>
<p>COMPACTACION DE ARENA SENDEROS</p>	<p>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</p>	<p>REINSTALACION DE ADOQUIN EN SENDEROS</p>
<p>FOTOGRAFÍA Nº 7</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 8</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 9</p>
 <p>PARQUE 1 Vie. 26 de jun 2026 09:05 Calle 148 #166-61, 110131 Bogotá, D.C. 4.730507°N, 74.043717°W</p>	 <p>PARQUE 1 Vie. 26 de jun 2026 16:42 Cl. 148 #1743, Bogotá 4.730420°N, 74.043863°W</p>	 <p>PARQUE 1 Vie. 26 de jun 2026 16:42 Cl. 148 #1743, Bogotá 4.730420°N, 74.043863°W</p>
<p>REFUERZO DEL MURO DE CONTENCION DEL SENDERO OCCIDENTAL</p>	<p>FUNDIDA DEL MURO DE CONTENCION DEL SENDERO OCCIDENTAL</p>	

 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		REGISTRO FOTOGRÁFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 23	
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18					
Proyecto		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	
LOCALIDAD DE USAQUÉN					
Contrato de Obra No.		FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	
Contratista:		CONTRECOL SAS		Director de obra:	
Interventor:		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		Director Interventoría:	
Fecha de Informe:		30/06/2026		MONICA JIMENA GUERRA	
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2		FOTOGRAFÍA Nº 3	
					
INSTALACION DE TAPETES DE CESPEDÓN		INSTALACION DE TAPETES DE CESPEDÓN		INSTALACION DE TAPETES DE CESPEDÓN	

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 23
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	30/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
 <p>PARQUE 7 Vie, 26 de jun 2026 08:14 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. 4.737705°N, 74.042552°W</p>		 <p>PARQUE 7 Mar, 23 de jun 2026 08:14 Cl. 159 # 154-76, Usaquén, Bogotá, D.C. 4.737894°N, 74.042610°W</p>	
EXCAVACION INSTALACION DE BORDILLO CANCHA MULTIPLE		EXCAVACION INSTALACION DE BORDILLO CANCHA MULTIPLE	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
 <p>PARQUE 7 Vie, 26 de jun 2026 09:46 Cl. 159 # 17-15, Bogotá, D.C. 4.737890°N, 74.042519°W</p>		 <p>PARQUE 7 Vie, 26 de jun 2026 09:43 Cl. 159 # 17-15, Bogotá, D.C. 4.737726°N, 74.042229°W</p>	
DEMARCAACION DEL PERIMETRO DE LAS ZONAS DE LECTURA		CERRAMIENTO PARA ELABORACION DE ZONAS DE LECTURA	
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8	
 <p>PARQUE 7 Vie, 26 de jun 2026 10:24 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737705°N, 74.042552°W</p>			
CERRAMIENTO PARA ELABORACION DE ZONAS DE LECTURA			
		FOTOGRAFÍA N° 9	

			AREA		INFRAESTRUCTURA			
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES			
8	JULIO	2026	OFICINA					
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA					
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025					
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR								
SEMANA N°			24		DEL		30-jun-26	
					AL		6-jul-26	
					TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR		188 DÍAS	
			APOYO SUPERVISOR		FDLUSA-CTO-459-2025		ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ	
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA								
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.								
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025								
LOCALIDAD DE USAQUEN								
SEMANA PREST.			ACUMULADO PRESENTE			SEMANA PREST.		
Porcentaje programado			3,31%			Porcentaje ejecutado		
Valor programado			\$ 82.351.069			9,96%		
Porcentaje fisico programado			3,31%			Valor ejecutado		
						\$ 247.942.252		
						Porcentaje fisico ejecutado		
						9,96%		
						NVO. ACUMULADO		
						39,96%		
						995.036.564		
						39,96%		
CONTRATO DE OBRA								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
Contratista			CONTRECOL S.A.S			Interventor		
Contrato No.			FDLUSA-CTO-459-2025			Contrato N°		
Valor inicial			\$ 1.673.337.178			FDLUSA-CIN-477-2025		
Adicion 1			\$ 816.513.036			Valor inicial		
Valor actualizado			\$ 2.489.850.214			\$ 222.160.041		
Valor PMA			\$ 118.068.932			Adicion 1		
Valor PGS			\$ 21.771.392			\$ 108.020.156		
Valor PMT			\$ 2.597.010			Valor actualizado		
TRAMITES ELECTRONICOS			\$ 2.878.924			\$ 330.180.197		
TRAMITES ENTIDADES			\$ 3.500.000			Valor PMA		
Plazo etapa 1 Diagnostico			VEINTE (20) DIAS			N.A		
Plazo inicial Etapa 2 Obra			CINCO (5) MESES			Valor PGS		
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra			16-ene.-25			N.A		
Fecha de inicio etapa preliminar			15-jun-25			Valor PMT		
Fecha de inicio etapa de obra			20-ene-26			N.A		
Fecha de terminacion inicial			14-ago-26			TRAMITES ELECTRONICOS		
No. de empleos generados			20			N.A		
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres			6			TRAMITES ENTIDADES		
% cumplimiento decreto de mujeres			30%			N.A		
						Plazo etapa 1 Diagnostico		
						VEINTE (20) DIAS		
						Plazo inicial Etapa 2 Obra		
						CINCO (5) MESES		
						Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		
						DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS		
						Fecha de inicio etapa preliminar		
						15-jun-25		
						Fecha de inicio etapa de obra		
						20-ene-26		
						Fecha de terminacion inicial		
						14-ago-26		
						No. de empleos generados		
						7		
						No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		
						4		
						% cumplimiento decreto de mujeres		
						57%		
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025								
TÉCNICA								
PRESENTE SEMANA No.24 ETAPA DE OBRA					CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE			
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
SE REALIZA VIGESIMO CUARTO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.25 EN LA OBRA (02-07-2026)					SE PROGRAMA COMITÉ No. 26 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (09-07-2025)			
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0303 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0220 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 22 CONTRATISTA.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-304 - CONTRATISTA - ASUNTO: SOLICITUD REMISION INFORME SEMANAL No. 21 DEL 08 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0305 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO OF-CS-USQ-0225 – REVISIÓN Y APROBACIÓN APÚ ÍTEM NO PREVISTO NP23.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0306 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0224 – REVISIÓN APUs ÍTEMS NO PREVISTOS NP26,								
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0307 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 23.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0308 - CONTRATISTA - ASUNTO: OBSERVACIONES A LA SUBSANACION VERSION 2.0. DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES No. 11 AL No. 20.								
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0309 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0223 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 23 CONTRATISTA.								

[illegible]

Fecha

8

JULIO

2026

DD

MM

AA

AREA

DIRECCIÓN TÉCNICA

OFICINA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

INFRAESTRUCTURA

DE CONSTRUCCIONES



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



BOGOTÁ

CONTRATO No.

FDLUSA-CTO-459-2025

07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19

% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO

% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

VALOR INTERVENIDO

VALOR PROGRAMADO

6,86%

6,86%

\$ 42.298.783,99

\$ 17.659.239,75

% DE AVANCE FISICO EJECUTADO

% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

16,42%

16,42%

27616

CRONOGRAMA:

PARQUE 7 – calle 159 carrera 19	4d	Jun 22/06/26	Jun 14/06/26
Inicio de obra	9 días	Jun 22/06/26	Jun 22/06/26
LICENCIACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	5 días	Jun 22/06/26	Jul 27/06/26
Bombeo prebombeo N° 31 para el suministro de agua a la zona	1 día	Mar 4/06/26	Mar 5/06/26
Refrío compactado Base granular tipo BDO	9 días	Mar 2/07/26	Mar 23/07/26
Demoliciones Manual y Mecanizado (RCD)	9 días	Jul 27/06/26	Jun 27/07/26
Borilla prebombeada RCD 35cm 2x30 50m²/v-completo	5 días	Mar 22/07/26	Mar 28/07/26
Refrío compactado Subbase granular tipo BDO	5 días	Mar 2/07/26	Mar 2/07/26
Pavimento asfalto 0.10m 3.000 m² en mallo 4mm	9 días	Jul 27/06/26	Mar 4/06/26
Demoliciones Manuales y Mecanizadas con equipo	9 días	Mar 3/06/26	Mar 7/07/26
Adquisición y transporte de materiales pesados T=2000	9 días	Mar 22/07/26	Mar 4/06/26
EXCAVACION MECANICA (Cargues Transporte Dump Trail)	8 días	Mar 7/07/26	Mar 4/07/26
Pavimento asfalto 0.10m 3.000 m² en mallo 4mm	4 días	Jun 10/06/26	Jul 14/06/26
Cableado eléctrico 0.10m 3.000 m² en mallo 4mm	9 días	Mar 2/07/26	Jun 27/07/26
SUBMINISTRAR INSTALACION DE CABLEADO TELEFONICO	4 días	Mar 4/07/26	Jul 1/07/26
Franja de Asfalto Conc. 2500 psi Ac 0.10m H=10cm	4 días	Mar 4/06/26	Jun 10/06/26
Diagramas constructivos de pavimento existente para carrete	1 día	Jul 27/06/26	Mar 3/06/26
Fir de Obra	10 días	Jul 14/06/26	Jul 14/06/26

Se realizó la excavación para la conformación de las islas del parque. Se ejecutó la demolición de la placa de concreto en el área del nuevo sendero. Se llevó a cabo la colocación y compactación de la subbase en las islas de lectura. Se realizó el cerramiento del nuevo sendero. Se ejecutó el descapote y la excavación del nuevo sendero. Se realizó la protección de algunos elementos arbóreos. Se efectuó la toma de niveles con equipo de topografía.

MANEJO AMBIENTAL - SST

PRESENTE SEMANA

SEMANA SIGUIENTE

En esta semana se realizo seguimiento de los temas tratados del componente ambiental y SST en el comité de obra llevado a cabo el jueves 02 de Julio.

Se solicito al contratista dar cumplimiento a las fechas pactadas para la entrega de los informes.

Se recibió la evidencia de las jornadas de orden y aseo en los parques realizadas durante la semana.

DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA

PRESENTE SEMANA

SEMANA SIGUIENTE

PROGRAMA DE INFORMACIÓN: En la semana el contratista realiza reunión de socialización con los líderes del Barrio Nuevo Contry, con el fin de dar a conocer como quedaron los diseños del parque antes de dar inicio a las actividades de obra.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO : Se definió la fecha para la socialización de inicio del parque Buena vista, se realiza la convocatoria a los residentes de la zona de influencia y a los líderes y Junta de Acción Comunal.

El contratista hace contacto con los líderes del Parque Autopista Norte para fin de hacerr entrega para uso del parques a los residentes y JAC, para revisar el estado del mantenimiento, para posteriormente hacer la reunión de finalización con el Fondo de Desarrollo Local de Usaque.

LA VALLA el contratista la mantiene instalada en los frentes de obra que se estan ejecutando.

PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD

Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte, Margaritas II sector y Villa Magdala.

No hay requerimientos de la comunidad en la semana,se tienen cerradas las 2 PQR.

PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO

Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40%

En el periodo el contratista contrató el siguiente personal:
Total, 18
MONCL 6=33%
MONCL 2= 33%
Mujeres 5= 27%.
2 cuentan con certificado de residencia de la Localidad de Usaquéen, lo cual corresponde a un 33%
Poblaciones en condición especial o vulnerable: se realizó la verificación en la base de datos del SISBEN de los trabajadores que son MONC, de las 6 personas correspondientes a MONC 2 corresponden a personas en situación vulnerable o pobreza moderada , por lo cual se cumple este ítem con un 33% del personal total de MONC .

El contratista programa la realización de las actas de entorno del parque Nuevo Contry.

INDICADOR

FORMULA

RESULTADO

PRODUCTIVIDAD

REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD

REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD

0x100/0= 0%

PRODUCTIVIDAD

ASISTENTES DE LA COMUNIDAD

CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD

0x100/0=0%

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR

FORMULA

RESULTADO

PRODUCTIVIDAD

ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS

ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS

0 x100/0= 100%

PRODUCTIVIDAD

VALLAS REQUERIDAS

VALLAS INSTALADAS

0x100/0=0%

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
8	JULIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad.
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS	1x100/2 =50%
	ATENCIONES CERRADAS	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

OCHO

(8)

días del mes de

JULIO

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA No. 24, CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA REMITIÓ EL BALANCE GENERAL SUBSANADO JUNTO CON LA REPROGRAMACIÓN DEL CONTRATO, DOCUMENTOS QUE FUERON REVISADOS POR LA INTERVENTORÍA Y OBTUVIERON EL RESPECTIVO VISTO BUENO, LOS AVANCES PRESENTADOS EN EL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LA NUEVA PROGRAMACIÓN APROBADA. EN ESE SENTIDO, ES IMPORTANTE PRECISAR QUE LOS VALORES DE EJECUCIÓN REGISTRADOS DURANTE LA SEMANA OBJETO DEL PRESENTE INFORME PUEDEN EVIDENCIAR UN INCREMENTO RESPECTO DE SEMANAS ANTERIORES, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP) QUE HABÍAN SIDO EJECUTADAS PREVIAMENTE, PERO QUE ÚNICAMENTE FUERON INCLUIDAS DENTRO DE LOS VALORES EJECUTADOS UNA VEZ QUEDARON CONTEMPLADAS EN LA NUEVA REPROGRAMACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Dirección de consulta: Intranet/Formatos/ Interventoría/Seguimiento Técnico

4-MIN-C-M-39

<div>  </div>	<div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> </div>	<div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA</div> <div>No. 24</div> </div>
<div> <div>FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17</div> </div>		
<div> <div>Proyecto</div> <div>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</div> </div>	<div> <div>Localización</div> <div>LOCALIDAD DE USAQUÉN</div> </div>	
<div> <div>Contrato de Obra No.</div> <div>FDLUSA-CTO-459-2025</div> </div>	<div> <div>Contrato de Interventoría No.</div> <div>FDLUSA-CIN-477-2025</div> </div>	
<div> <div>Contratista:</div> <div>CONTRECOL SAS</div> </div>	<div> <div>Director de obra:</div> <div>ERNESTO OTÁLORA</div> </div>	
<div> <div>Interventor:</div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> </div>	<div> <div>Director Interventoría:</div> <div>MONICA JIMENA GUERRA</div> </div>	
<div> <div>Fecha de Informe:</div> <div>8/07/2026</div> </div>		
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 1</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 2</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 3</div> </div>
<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 13:14</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730537°N, 74.043610°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 13:15</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730537°N, 74.043729°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 13:15</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730404°N, 74.043726°W</div> </div> </div>
<div> <div>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</div> </div>	<div> <div>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 4</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 5</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 6</div> </div>
<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 13:16</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730533°N, 74.043622°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 16:13</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730600°N, 74.043040°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Vie, 03 de jul 2026 16:14</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730535°N, 74.043066°W</div> </div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>	<div> <div>DESMONTE DE ADOQUIN</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 7</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 8</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 9</div> </div>
<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Lun, 06 de jul 2026 10:05</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730586°N, 74.043780°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Lun, 06 de jul 2026 10:11</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730537°N, 74.043610°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Lun, 06 de jul 2026 15:38</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730521°N, 74.043059°W</div> </div> </div>
<div> <div>ELABORACION CINTA DE SENDEROS</div> </div>	<div> <div>EXCAVACION PARA INSTALACION DE ARENA EN SENDEROS</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 10</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 11</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 12</div> </div>
<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Mar, 30 de jun 2026 08:32</div> <div>Cra. 18 #148-64, Bogotá</div> <div>4.730391°N, 74.043822°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Mar, 30 de jun 2026 10:01</div> <div>Cra. 18 #148-64, Bogotá</div> <div>4.730510°N, 74.043729°W</div> </div> </div>	<div> <div> <div>PARQUE 1</div> <div>Mar, 30 de jun 2026 15:37</div> <div>Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá</div> <div>4.730537°N, 74.043280°W</div> </div> </div>
<div> <div>MURO DE CONTENCIÓN LADO SUR OCCIDENTE DEL PARQUE</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE ADOQUIN NUEVO</div> </div>	<div> <div>REINSTALACION DE ADOQUIN</div> </div>

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 24
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/07/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
			
ELABORACION DADOS DE MODULOS DE LA ZONA PET		REINSTALACION DEL CESPEDON	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
			
REINSTALACION DEL CESPEDON		REINSTALACION DEL CESPEDON	



SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA
No. 24

FRETE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS		Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/07/2026			

FOTOGRAFÍA N° 1	FOTOGRAFÍA N° 2	FOTOGRAFÍA N° 3
		
CERRAMIENTO DE LAS ISLAS	CERRAMIENTO ELEMENTOS ARBOREOS	CERRAMIENTO DE LAS ISLAS
FOTOGRAFÍA N° 4	FOTOGRAFÍA N° 5	FOTOGRAFÍA N° 6
		
DESCAPOTE EL SENDERO NUEVO	EXCAVACION DE LAS ISLAS	EXCAVACION DE LAS ISLAS
FOTOGRAFÍA N° 7	FOTOGRAFÍA N° 8	FOTOGRAFÍA N° 9
		
CERRAMIENTO SENDERO NUEVO	CERRAMIENTO SENDERO NUEVO	EXCAVACION MECANICA SENDERO NUEVO
FOTOGRAFÍA N° 10	FOTOGRAFÍA N° 11	FOTOGRAFÍA N° 12
		
EXCAVACION MECANICA SENDERO NUEVO	COMPACTACION SUBBASE ISLAS	EXCAVACION MECANICA SENDERO NUEVO