



Bogotá D.C, 04 de junio de 2026

SPLI-USA-477-0279

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 19 correspondiente al periodo del 26 de mayo al 01 de junio de 2026.

Gracias y quedamos atentos.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA

Directora de Interventoría
Elaboró: JTPS
Anexos: 6 folios



			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
2	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025			
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR						
SEMANA N°		19		DEL	26-may-26	
				AL	1-jun-26	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR				153 DÍAS		
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025				ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ		
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA						
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.						
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025						
LOCALIDAD DE USAQUEN						
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO
Porcentaje programado	2,98%		31,53%	Porcentaje ejecutado	2,28%	22,98%
Valor programado	\$ 74.087.323	\$	785.051.387	Valor ejecutado	\$ 56.688.830	\$ 572.287.015
Porcentaje fisico programado	2,98%		31,53%	Porcentaje fisico ejecutado	2,28%	22,98%
CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista		CONTRECOL S.A.S		Interventor		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato No.		FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato N°		FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial		\$ 1.673.337.178		Valor inicial		\$ 222.160.041
Adicion 1		\$ 816.513.036		Adicion 1		\$ 108.020.156
Valor actualizado		\$ 2.489.850.214		Valor actualizado		\$ 330.180.197
Valor PMA		\$ 118.068.932		Valor PMA		N.A
Valor PGS		\$ 21.771.392		Valor PGS		N.A
Valor PMT		\$ 2.597.010		Valor PMT		N.A
TRAMITES ELECTRONICOS		\$ 2.878.924		TRAMITES ELECTRONICOS		N.A
TRAMITES ENTIDADES		\$ 3.500.000		TRAMITES ENTIDADES		N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS		Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES		Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		16-ene.-25		Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25		Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26		Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26
Fecha de terminacion inicial		14-ago-26		Fecha de terminacion inicial		14-ago-26
No. de empleos generados		20		No. de empleos generados		7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		6		No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		4
% cumplimiento decreto de mujeres		30%		% cumplimiento decreto de mujeres		57%
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025						
TÉCNICA						
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA				CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
SE REALIZA VIGESIMO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.20 EN LA OBRA (27-05-2026)				SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)		
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORIA						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0269 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO OF-CS-USQ-0190 – MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES PARQUES VILLA MAGDALA Y NUEVO COUNTRY						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0270 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0196 – REVISIÓN APU's ÍTEMS NO PREVISTOS NP22						
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0271 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0197 – JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS MES DE ABRIL DE 2026						
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0274 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 18.						
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0201 ASUNTO: Remisión planillas de seguridad social – Contrato 459 de 2025 – Informe mensual N.° 5						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0202 ASUNTO: Ítem no previsto NP23 para revisión, validación y aprobación						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0203 ASUNTO: Presentación de diseño de piso en caucho para zonas infantiles – Parque Las Margaritas Segundo Sector						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0204 ASUNTO: Respuesta PQR – Derecho de petición del día marzo 24 de 2026						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0205 ASUNTO: Remisión de maquinaria para aplicación de asfalto						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0206 ASUNTO: Remisión de esquema constructivo para muro de contención y cajas de inspección – Parque Las Margaritas II Sector.						
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0207 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 19 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025						

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																																
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES																																																																																																	
OFICINA																																																																																																				
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																				
2	JUNIO	2026																																																																																																		
DD	MM	AA																																																																																																		
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																				
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,19%		0,19%		\$ 73.697.137,79																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
20,61%		20,61%		20784																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</td> <td>58 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio del frente</td> <td>0 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>2 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>jue 19/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**</td> <td>2 dias</td> <td>jue 19/03/26</td> <td>vie 20/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro</td> <td>8 dias</td> <td>jue 19/03/26</td> <td>lun 30/03/26</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir</td> <td>8 dias</td> <td>sab 21/03/26</td> <td>mar 31/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 dias</td> <td>mié 1/04/26</td> <td>jue 9/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td> <td>20 dias</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td> <td>20 dias</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr</td> <td>15 dias</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>mié 29/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm</td> <td>6 dias</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref</td> <td>6 dias</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte y reinstalacion usoq tipo M-3</td> <td>2 dias</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 dias</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td> <td>2 dias</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)</td> <td>6 dias</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 dias</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**</td> <td>4 dias</td> <td>vie 15/05/26</td> <td>jue 21/05/26</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td> <td>5 dias</td> <td>jue 21/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Banca prefab M-31 sinEspald surim e instala 2 V **</td> <td>2 dias</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td> <td>2 dias</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td> <td>2 dias</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de Obra</td> <td>0 dias</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	vie 20/03/26	Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro	8 dias	jue 19/03/26	lun 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir	8 dias	sab 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 dias	jue 9/04/26	lun 4/05/26	AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	lun 4/05/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	15 dias	lun 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Desmonte y reinstalacion usoq tipo M-3	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald surim e instala 2 V **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																																	
Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	vie 20/03/26																																																																																																	
Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro	8 dias	jue 19/03/26	lun 30/03/26																																																																																																	
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir	8 dias	sab 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 dias	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	15 dias	lun 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Desmonte y reinstalacion usoq tipo M-3	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																																	
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald surim e instala 2 V **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 dias	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Se realiza instalación de capa de rajón y mejoramiento en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de geotextil en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de capa de subbase granular en cancha de baloncesto. Se realiza instalación de capa de rajón y mejoramiento en sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de geotextil para sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de subbase granular en sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza toma de densidades para capa de subbase de cancha de baloncesto. Se inicia la instalación de base granular para cancha deportiva. Se inicia la instalación de bordillo en los laterales de la cancha de baloncesto. Se continúa con la instalación de base granular para sendero peatonal paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza demolición de bordillo prefabricado existente en el costado izquierdo de la cancha de baloncesto. Se continúa con la instalación de tubería de desagüe para parque infantil. Se realiza toma de densidades para capa base de cancha de baloncesto. Se realiza imprimación en cancha deportiva. Se realiza recalce de viga estructural de parque infantil. Se continúa con la construcción de sendero nuevo paralelo a la cancha de baloncesto. Se realiza instalación de asfalto en cancha de baloncesto.																																																																																																				
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 830.431,75																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
0,23%		0,23%		27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</td> <td>46 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio de obra</td> <td>0 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>6 dias</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 25/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td> <td>2 dias</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro</td> <td>8 dias</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>lun 6/04/26</td> </tr> <tr> <td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td> <td>2 dias</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 dias</td> <td>lun 6/04/26</td> <td>sab 11/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td> <td>10 dias</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td> <td>10 dias</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr</td> <td>10 dias</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sab 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm</td> <td>10 dias</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sab 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref</td> <td>10 dias</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sab 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cerramiento contra Impacto IDRD h=2.5 **</td> <td>6 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td> <td>2 dias</td> <td>sab 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 dias</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 dias</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Empedradacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)</td> <td>2 dias</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de obra</td> <td>0 dias</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro	8 dias	mié 25/03/26	lun 6/04/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	lun 6/04/26	sab 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 dias	lun 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 dias	lun 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26	Cerramiento contra Impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sab 25/04/26	lun 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Empedradacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																																	
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
Demol pav asfaltico e=0.05m/sin corte+arga+retiro	8 dias	mié 25/03/26	lun 6/04/26																																																																																																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	lun 6/04/26	sab 11/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 dias	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
AdoquinArcill e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 dias	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAlr	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m/sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sab 25/04/26																																																																																																	
Cerramiento contra Impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sab 25/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sab 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Pintura Modulo- M-3(retir,pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Empedradacion zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Se realizo proceso de relleno en la zona pets y sus alrededores.																																																																																																				
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																																																																				
PRESENTE SEMANA			SEMANA SIGUIENTE																																																																																																	
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 27 DE MAYO			SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)																																																																																																	
SE REVISÓ EL INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA Y SE DIO APROBACIÓN																																																																																																				
SE REITERA EL BUEN MANEJO DE LOS RESPALDOS GENERADOS EN OBRA																																																																																																				
SE SOLICITÓ JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, LAS CUALES NO SE DAN POR CUMPLIDAS AL NO RECIBIR EVIDENCIA.																																																																																																				
SE SOLICITÓ NUEVAMENTE PROTEGER LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS QUE ESTÁN CERCA A LAS ACTIVIDADES DE OBRA DEL PARQUE MARGARITAS Y SEGUIMIENTO A LOS ARBOLES CERCANOS A LA CONSTRUCCION DE LA CAJA QUE COMUNICA AL SUMIDERO																																																																																																				

AREA			INFRAESTRUCTURA																																									
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES																																									
OFICINA																																												
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>Fecha</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">JUNIO</td> <td style="width: 33%;">2026</td> </tr> <tr> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>AA</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>						2	JUNIO	2026	DD	MM	AA																																	
2	JUNIO	2026																																										
DD	MM	AA																																										
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																												
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																																												
PRESENTE SEMANA			SEMANA SIGUIENTE																																									
<p>Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. El contratista envía la respuesta al derecho de petición está proceso de aprobación por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.</p> <p>Para la semana correspondiente se cuenta con 2 PQR'S decepcionadas.</p> <p>1.PQRS Solicitud adecuación Gimnasios al aire libre Parque Chico Norte I – se remitió respuesta a la PQRS a interventoría, para revisión y cierre de PQRS</p> <p>2.PQRS Solicitud de información Parque las Margaritas II Sector- Cerrada</p> <p>Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40%</p> <p>Mujeres se cumple con un 27% con 7 mujeres contratadas</p> <p>Total, de personas contratadas 26 administrativos y operativos.</p> <p>5 persona en situación de vulnerabilidad con certificado del Sisbén</p> <p>Programa de información: Se recibe volante informativo de inicio de actividades a la interventoría del parque Villa Magdala, para ser socializado de manera virtual con la comunidad</p> <p>El contratista programa la realización de actas de entorno en el parque de villa Magdala previo al inicio de actividades.</p>			<p>SE PROGRAMA COMITÉ No. 21 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (03-06-2025)</p>																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INDICADOR</th> <th style="width: 40%;">FORMULA</th> <th style="width: 40%;">RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td> <td rowspan="2">0x100/0= 0%</td> </tr> <tr> <td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td> <td rowspan="2">0x100/0=0%</td> </tr> <tr> <td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td> </tr> </tbody> </table> <p>En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INDICADOR</th> <th style="width: 40%;">FORMULA</th> <th style="width: 40%;">RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTIVIDAD</td> <td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td> <td>0 x100/0= 100%</td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVIDAD</td> <td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td> <td>0x100/0=100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>VALLAS REQUERIDAS</td> <td rowspan="2">0x100/0=0%</td> </tr> <tr> <td>VALLAS INSTALADAS</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad. Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requeimientos de la comunidad.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">INDICADOR</th> <th style="width: 40%;">FORMULA</th> <th style="width: 40%;">CUMPLIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100</td> <td rowspan="2">1X100/1=100</td> </tr> <tr> <td>LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100</td> <td rowspan="2">1X100/1=100</td> </tr> <tr> <td>CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td> <td>FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS</td> <td rowspan="2">1x100/2 =50%</td> </tr> <tr> <td>ATENCIONES CERRADAS</td> </tr> </tbody> </table>						INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%	VALLAS INSTALADAS	INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS	1x100/2 =50%	ATENCIONES CERRADAS
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																										
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																																										
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																																											
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																										
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																																											
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																										
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																																										
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																																										
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																																										
	VALLAS INSTALADAS																																											
INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO																																										
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100																																										
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA																																											
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100																																										
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO																																											
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS	1x100/2 =50%																																										
	ATENCIONES CERRADAS																																											
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los</p>																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PRIMERO (1) días del mes de JUNIO de 2026</p> <p>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</p> </div> </div>																																												
OBSERVACIONES																																												
<p>AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 19, CON CORTE AL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 8,55% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO, EL PLAN DE CONTINGENCIA Y LA RESPECTIVA REPROGRAMACIÓN, DOCUMENTOS SOBRE LOS CUALES SE HA VENIDO TRABAJANDO DE MANERA CONJUNTA CON LA ENTIDAD, LA CUAL TIENE PLENO CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO Y DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA SUPERAR EL ATRASO PRESENTADO, DE IGUAL MANERA SE SIGUEN AVANZANDO LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTE DE EJECUCIÓN.</p>																																												
<p>ING. MÓNICA JIMENA GUERRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>																																												

FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."			Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025			Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS			Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS			Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026				

FOTOGRAFÍA Nº 1



EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 2



INSTALACION DE BORDILLO

FOTOGRAFÍA Nº 3



VERIFICACION TOPOGRAFICA PARA INSTALACION DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 4



COMPACTACION SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 5



FUNDIDA DE RECALCE PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 6



ENSAYO DE DENSIDADES A LA BASE

FOTOGRAFÍA Nº 7



EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION TUBO DE DESAGUE

FOTOGRAFÍA Nº 8



COMPACTACION DE BASE CANCHA DEPORTIVA

FOTOGRAFÍA Nº 9



PROCESO DE IMPRIMACIÓN

FOTOGRAFÍA N° 10



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 11



EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO

FOTOGRAFÍA Nº 12



COMPACTACION DE ASFALTO

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 19
FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026		
FOTOGRAFÍA N°13		FOTOGRAFÍA N°14	FOTOGRAFÍA N° 15
 <p>Vie, 29 de may 2026 09:08 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730516°N, 74.043318°W</p>		 <p>Vie, 29 de may 2026 10:21 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730646°N, 74.043375°W</p>	
EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO		COMPACTACION DE ASFALTO	
FOTOGRAFÍA N° 16		FOTOGRAFÍA N° 17	FOTOGRAFÍA N° 18
 <p>Vie, 29 de may 2026 11:52 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730624°N, 74.043337°W</p>		 <p>Vie, 29 de may 2026 11:53 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730600°N, 74.043293°W</p>	
EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO		INSTALACION DE ADOQUIN SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA N° 19		FOTOGRAFÍA N° 20	FOTOGRAFÍA N° 21
 <p>Vie, 29 de may 2026 18:13 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730198°N, 74.043448°W</p>		 <p>Lun, 01 de jun 2026 15:06 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-10, Bogotá 4.730689°N, 74.043772°W</p>	
EXTENDIDA E INSTALACIÓN DE ASFALTO		CORRECCIÓN CAJAS DE RECOLECCIÓN	
FOTOGRAFÍA N° 22		FOTOGRAFÍA N° 23	FOTOGRAFÍA N° 24
			
INDIVIDUO ARBÓREO AFECTADO		RAÍCES PODADAS	



SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA
No. 19

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS		Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	1/06/2026			

FOTOGRAFÍA N° 1	FOTOGRAFÍA N° 2	FOTOGRAFÍA N° 3
 <p>Lun, 01 de jun 2026 15:30 Tunjita, Cra. 17, Bogotá 4.725298°N, 74.043732°W</p>	 <p>Lun, 01 de jun 2026 15:30 Tunjita, Cra. 17, Bogotá 4.725298°N, 74.043732°W</p>	 <p>Lun, 01 de jun 2026 16:09 Calle 143 17-76, 110121 Bogotá, D.C. 4.725366°N, 74.043791°W</p>
RELLENO ZONA PETS	RELLENO ZONA PETS	RELLENO ZONA PETS
FOTOGRAFÍA N° 4	FOTOGRAFÍA N° 5	FOTOGRAFÍA N° 6
 <p>RESPEL SIN ACOPIO ADECUADO</p>		



Bogotá D.C, 12 de junio de 2026

SPLI-USA-477-0287

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 20 correspondiente al periodo del 02 de junio al 08 de junio de 2026.

Gracias y quedamos atentos.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA

Directora de Interventoría
Elaboró: JTPS
Anexos: 7 folios

			AREA		INFRAESTRUCTURA						
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES						
9	JUNIO	2026	OFICINA								
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR											
SEMANA N°		20		DEL		2-jun-26					
				AL		8-jun-26					
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 160 DÍAS											
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ											
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA											
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.											
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
LOCALIDAD DE USAQUÉN											
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO					
Porcentaje programado		1,77%		32,27%		Porcentaje ejecutado		3,32%		26,76%	
Valor programado		\$ 44.000.052		\$ 803.422.803		Valor ejecutado		\$ 82.683.904		\$ 666.203.450	
Porcentaje físico programado		1,77%		32,27%		Porcentaje físico ejecutado		3,32%		26,76%	
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista							Interventor				
CONTRARECOL S.A.S							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S				
Contrato No.							Contrato N°				
FDLUSA-CTO-459-2025							FDLUSA-CIN-477-2025				
Valor inicial							Valor inicial				
\$ 1.673.337.178							\$ 222.160.041				
Adicion 1							Adicion 1				
\$ 816.513.036							\$ 108.020.156				
Valor actualizado							Valor actualizado				
\$ 2.489.850.214							\$ 330.180.197				
Valor PMA							Valor PMA				
\$ 118.068.932							N.A				
Valor PGS							Valor PGS				
\$ 21.771.392							N.A				
Valor PMT							Valor PMT				
\$ 2.597.010							N.A				
TRAMITES ELECTRONICOS							TRAMITES ELECTRONICOS				
\$ 2.878.924							N.A				
TRAMITES ENTIDADES							TRAMITES ENTIDADES				
\$ 3.500.000							N.A				
Plazo etapa 1 Diagnostico							Plazo etapa 1 Diagnostico				
VEINTE (20) DIAS							VEINTE (20) DIAS				
Plazo inicial Etapa 2 Obra							Plazo inicial Etapa 2 Obra				
CINCO (5) MESES							CINCO (5) MESES				
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra							Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra				
16-ene.-25							DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
Fecha de inicio etapa preliminar							Fecha de inicio etapa preliminar				
15-jun-25							15-jun-25				
Fecha de inicio etapa de obra							Fecha de inicio etapa de obra				
20-ene-26							20-ene-26				
Fecha de terminacion inicial							Fecha de terminacion inicial				
14-ago-26							14-ago-26				
No. de empleos generados							No. de empleos generados				
20							7				
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres							No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres				
6							4				
% cumplimiento decreto de mujeres							% cumplimiento decreto de mujeres				
30%							57%				
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
TÉCNICA											
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA						CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
SE REALIZA VIGESIMO PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.21 EN LA OBRA (03-06-2026)						SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)					
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORÍA											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0275 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0203 –SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE PISO EN CAUCHO PARA ZONA INFANTIL – PARQUE 1 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS SEGUNDO SECTOR.											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0273 - CONTRATISTA - ASUNTO:RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0202 – REVISIÓN APU's ÍTEMS NO PREVISTOS NP23											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0276 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0199 Y OF-CS-USQ-0206 – SOLICITUD DE REVISIÓN TÉCNICA SENDERO PEATONAL, OBRAS DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0278 - FDLUSA - ASUNTO: RESPUESTA OFICIO OF-CS-USQ-0209 – OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO. 03 – MAYO 2026 V 1.0.											
Se envió oficio emitido a la Supervisión de la Entidad SPLI-USA-477-0279 -CONTRATISTA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 19.											

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																												
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSTRUCCIONES																																																																																													
OFICINA																																																																																																
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																
9	JUNIO	2026																																																																																														
DD	MM	AA																																																																																														
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0208 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0209 ASUNTO: Remisión Acta Parcial No. 03 – Mayo 2026 para revisión y aprobación.																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0210 ASUNTO: Ítem no previsto NP24 para revisión, validación y aprobación																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0211 ASUNTO: Presentación de Acta Parcial No. 3 Ajustada (Versión 2) y respuesta a observaciones de Interventoría																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0212 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 20 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0213 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0214 ASUNTO: Remisión informe mensual No. 5.																																																																																																
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO																																																																																													
0,19%	0,19%	\$ 73.697.137,79	\$ 679.570,75																																																																																													
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS																																																																																														
20,61%	20,61%	20784																																																																																														
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</th> <th>58 días</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mié 27/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio del frente</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>2 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>jue 19/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**</td><td>2 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>vie 20/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)</td><td>8 días</td><td>jue 19/03/26</td><td>lun 30/03/26</td></tr> <tr><td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir</td><td>8 días</td><td>sáb 21/03/26</td><td>mar 31/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)</td><td>6 días</td><td>mié 10/04/26</td><td>jue 04/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>20 días</td><td>jue 9/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td><td>15 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>mié 29/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>vie 15/05/26</td><td>jue 21/05/26</td></tr> <tr><td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td><td>5 días</td><td>jue 21/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td><td>2 días</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)	6 días	mié 10/04/26	jue 04/05/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																													
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																													
Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retro)**	2 días	jue 19/03/26	vie 20/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)	8 días	jue 19/03/26	lun 30/03/26																																																																																													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Tras+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)	6 días	mié 10/04/26	jue 04/05/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Desmonte y reinstalacion juego tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																													
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Banca perfil: M-31 sinEspañl supin e instala Z.V **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca Acero inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Se continúa con la instalación de bordillo en senderos peatonales. Se realiza la demolición de bordillo en ladrillo existente. Se inicia la instalación de piso de caucho en la zona del parque infantil. Se continúa con la demolición de bordillo en ladrillo existente.																																																																																																
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	VALOR INTERVENIDO	VALOR PROGRAMADO																																																																																													
0,00%	0,00%	\$ 830.431,75	\$ 0,00																																																																																													
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS																																																																																														
0,26%	0,26%	27616																																																																																														
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</th> <th>46 días</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mar 12/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio de obra</td><td>0 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>6 días</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 25/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)</td><td>8 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 6/04/26</td></tr> <tr><td>Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>2 días</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)</td><td>6 días</td><td>lun 6/04/26</td><td>sáb 11/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **</td><td>10 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100</td><td>10 días</td><td>lun 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 días</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **</td><td>6 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>lun 4/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td><td>2 días</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 días</td><td>lun 4/05/26</td><td>lun 11/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)</td><td>2 días</td><td>lun 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de obra</td><td>0 días</td><td>mar 12/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26	Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																													
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																													
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carra+retiro)	8 días	mié 25/03/26	jue 6/04/26																																																																																													
Descaipole Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Carra+Trans+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
AdoquinArcil e=0.06 p=5% Complejo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cerramiento contra impacto (DRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SUBIE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SEÑALÉTICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(refir.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Empredizacion zonas verdes recuper (5cmTierra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Se realizaron actividades de corrección de imperfecciones en las diferentes actividades del parque.																																																																																																

			AREA		INFRAESTRUCTURA																																																					
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES																																																					
9	JUNIO	2026	OFICINA																																																							
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																							
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																										
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																										
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO		VALOR PROGRAMADO																																																				
0,55%		0,55%		\$ 67.944.402,60		\$ 1.982.599,55																																																				
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																						
18,93%		18,93%		27616																																																						
CRONOGRAMA:																																																										
<table><tr><td>PARQUE 7 - calle 159 carrera 19</td><td>57 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Inicio de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr><tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>15 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 16/06/26</td></tr><tr><td>Demol pav asfaltico e=0.05m(sin</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>EXCAVACION MECANICA</td><td>6 días</td><td>lun 22/06/26</td><td>mar 30/06/26</td></tr><tr><td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td><td>15 días</td><td>mar 30/06/26</td><td>jue 16/07/26</td></tr><tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td><td>10 días</td><td>jue 2/07/26</td><td>mar 14/07/26</td></tr><tr><td>Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala</td><td>1 día</td><td>mié 29/07/26</td><td>jue 30/07/26</td></tr><tr><td>Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>jue 30/07/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mar 4/08/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr></table>							PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																							
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																							
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																							
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																							
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																							
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																							
Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20; e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26																																																							
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																							
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																							
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 03 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)																																																						
SE REVISÓ EL INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA Y SE DIO APROBACIÓN																																																										
SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA																																																										
SE SOLICITO NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																																																										
SE SOLICITO SEGUIMIENTO AL INDIVIDUO ARBÓREO QUE SUFRIÓ POR TALA DE RAÍCES																																																										
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. El contratista envía la respuesta al derecho de petición sobre el arreglo de maquinas biosaludables. Para la semana correspondiente se cuenta con 2 PQR'S decepcionadas. 1.PQRS Solicitud adecuación Gimnasios al aire libre Parque Chico Norte I – se remitió respuesta a la PQRS a la peticionaria., por tal razon esta solicitud se encuentra cerrada. 2.PQRS Solicitud de información Parque las Margaritas II Sector- Cerrada.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 22 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (11-06-2025)																																																						
El contratista envia volante de información sobre inicio de obra del Parque Villa Magdala a los líderes de la zona.																																																										
Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%.																																																										
Programa de información: Se recibe volante informativo de inicio de actividades a la interventoría del parque Nuevo Contry, para ser socializado de manera virtual con la comunidad El contratista programa la realización de actas de entorno en el parque de villa Magdala y Nuevo Contry previo al inicio de actividades.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td><td>0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td><td>0x100/0=0%</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																											
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																																																								
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																																								

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA
9 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES
DD	MM	AA	OFICINA	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%
PRODUCTIVIDAD	VALLAS INSTALADAS	

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad. Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.


INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAD	1x100/2 =50%
PRODUCTIVIDAD	ATENCIONES CERRADAS	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

OCHO	(8)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 20, CON CORTE AL 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 5,51% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA PRESENTÓ EL BALANCE GENERAL PRELIMINAR DEL CONTRATO, SOBRE EL CUAL LA INTERVENTORÍA REALIZÓ OBSERVACIONES QUE HAN VENIDO SIENDO ATENDIDAS Y SUBSANADAS. NO OBSTANTE, AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONSOLIDACIÓN DEL BALANCE DEFINITIVO, INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.



ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Dirección de consulta: Intranet/Formatos/ Interventoría/Seguimiento Técnico

4-MIN-C-M-39

<div>  </div>	<div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> <div>REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> </div>	<div> <div>REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA</div> <div>No. 20</div> </div>
<div> <div>FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17</div> </div>		
<div> <div>Proyecto</div> <div>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</div> </div>	<div> <div>Localización</div> <div>LOCALIDAD DE USAQUÉN</div> </div>	
<div> <div>Contrato de Obra No.</div> <div>FDLUSA-CTO-459-2025</div> </div>	<div> <div>Contrato de Interventoría No.</div> <div>FDLUSA-CIN-477-2025</div> </div>	
<div> <div>Contratista:</div> <div>CONTRECOL SAS</div> </div>	<div> <div>Director de obra:</div> <div>ERNESTO OTÁLORA</div> </div>	
<div> <div>Interventor:</div> <div>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</div> </div>	<div> <div>Director Interventoría:</div> <div>MONICA JIMENA GUERRA</div> </div>	
<div> <div>Fecha de Informe:</div> <div>8/06/2026</div> </div>		
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 1</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 2</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 3</div> </div>
<div> </div>	<div> </div>	<div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>PREPARACION PARA INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 4</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 5</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 6</div> </div>
<div> </div>	<div> </div>	<div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>	<div> <div>BORDILLO SENDEROS PEATONALES INSTALADO</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 7</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 8</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 9</div> </div>
<div> </div>	<div> </div>	<div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>EXCAVACION PARA INSTALACION DE BORDILLO</div> </div>	<div> <div>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</div> </div>
<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 10</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 11</div> </div>	<div> <div>FOTOGRAFÍA Nº 12</div> </div>
<div> </div>	<div> </div>	<div> </div>
<div> <div>INSTALACION DE PISO CAUCHO</div> </div>	<div> <div>Material mal acopiado y sin protección</div> </div>	<div> <div>Individuo arbóreo sin protección</div> </div>

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 20
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/06/2026		
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA Nº 4		FOTOGRAFÍA Nº 5	FOTOGRAFÍA Nº 6
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 20
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-00VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	8/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
 <p>Mar. 02 de jun 2026 11:43 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737983° N, 74.042768° W</p>		 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:17 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737905° N, 74.042475° W</p>	
CERRAMIENTO PARA INICIO DE OBRA		RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:28 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737985° N, 74.042599° W</p>		 <p>Jue. 04 de jun 2026 14:34 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738303° N, 74.042715° W</p>	
COMPACTACION DE LA SUBRASANTE		RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO	
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8	
 <p>Vie. 05 de jun 2026 08:23 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.737926° N, 74.042491° W</p>		 <p>Vie. 05 de jun 2026 09:41 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738139° N, 74.042560° W</p>	
INSTALACION MATERIAL SUBBASE		INSTALACION MATERIAL SUBBASE	
		FOTOGRAFÍA N° 9	
		 <p>Vie. 05 de jun 2026 10:08 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C. Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738217° N, 74.042670° W</p>	
		COMPACTACION DE LA SUBBASE	



Bogotá D.C, 19 de junio de 2026

SPLI-USA-477-0297

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 21 correspondiente al periodo del 09 de junio al 15 de junio de 2026.

Gracias y quedamos atentos.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA


Directora de Interventoría
Elaboró: JTPS
Anexos: 7 folios



			AREA		INFRAESTRUCTURA						
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES						
16	JUNIO	2026	OFICINA								
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA								
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR											
SEMANA N°		20		DEL		9-jun-26					
				AL		15-jun-26					
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 167 DÍAS											
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ											
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA											
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.											
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
LOCALIDAD DE USAQUÉN											
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO					
Porcentaje programado		0,74%		34,06%		Porcentaje ejecutado		4,26%		27,26%	
Valor programado		\$ 18.371.416		\$ 848.072.739		Valor ejecutado		\$ 106.017.102		\$ 678.770.558	
Porcentaje fisico programado		0,74%		34,06%		Porcentaje fisico ejecutado		4,26%		27,26%	
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Contratista							Interventor				
CONTRARECOL S.A.S							SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S				
Contrato No.							Contrato N°				
FDLUSA-CTO-459-2025							FDLUSA-CIN-477-2025				
Valor inicial							Valor inicial				
\$ 1.673.337.178							\$ 222.160.041				
Adicion 1							Adicion 1				
\$ 816.513.036							\$ 108.020.156				
Valor actualizado							Valor actualizado				
\$ 2.489.850.214							\$ 330.180.197				
Valor PMA							Valor PMA				
\$ 118.068.932							N.A				
Valor PGS							Valor PGS				
\$ 21.771.392							N.A				
Valor PMT							Valor PMT				
\$ 2.597.010							N.A				
TRAMITES ELECTRONICOS							TRAMITES ELECTRONICOS				
\$ 2.878.924							N.A				
TRAMITES ENTIDADES							TRAMITES ENTIDADES				
\$ 3.500.000							N.A				
Plazo etapa 1 Diagnostico							Plazo etapa 1 Diagnostico				
VEINTE (20) DIAS							VEINTE (20) DIAS				
Plazo inicial Etapa 2 Obra							Plazo inicial Etapa 2 Obra				
CINCO (5) MESES							CINCO (5) MESES				
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra							Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra				
16-ene.-25							DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
Fecha de inicio etapa preliminar							Fecha de inicio etapa preliminar				
15-jun-25							15-jun-25				
Fecha de inicio etapa de obra							Fecha de inicio etapa de obra				
20-ene-26							20-ene-26				
Fecha de terminacion inicial							Fecha de terminacion inicial				
14-ago-26							14-ago-26				
No. de empleos generados							No. de empleos generados				
20							7				
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres							No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres				
6							4				
% cumplimiento decreto de mujeres							% cumplimiento decreto de mujeres				
30%							57%				
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025											
TÉCNICA											
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA						CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
SE REALIZA VIGESIMO SEGUNDO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.22 EN LA OBRA (11-06-2026)						SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)					
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORIA											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0280 - CONTRATISTA - ASUNTO: SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE MAYO DE 2026											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0281 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0211 – OBSERVACIONES ACTA PARCIAL NO. 03 – MAYO 2026 V 2.0.											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0282 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE MAYO DE 2026											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0283 - CONTRATISTA - ASUNTO: SOLICITUD DE REMISIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES Y SOPORTES PARA REVISIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0284 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0207 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 19 CONTRATISTA.											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0285 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA OF-CS-USQ-0212 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL NO. 20 CONTRATISTA.											
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0286 - CONTRATISTA - ASUNTO: RESPUESTA A OF-CS-USQ-0214 - OBSERVACIONES REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 5 V.1.0 COMPONENTE AMBIENTAL											
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0287 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20.											
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0288 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5 DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.											

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																																
16 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES																																																																																																
DD	MM	AA	OFICINA																																																																																																	
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																																	
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0212 ASUNTO: Remisión Informe Semanal No. 20 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0213 ASUNTO: Remisión Presupuesto final consolidado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																				
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0214 ASUNTO: Remisión informe mensual No. 5.																																																																																																				
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																				
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 226.161,98																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
0,06%		0,06%		20784																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</td> <td>58 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio del frente</td> <td>0 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>2 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>jue 18/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**</td> <td>2 días</td> <td>jue 18/03/26</td> <td>jue 20/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro</td> <td>8 días</td> <td>jue 18/03/26</td> <td>lun 30/03/26</td> </tr> <tr> <td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir</td> <td>8 días</td> <td>sáb 21/03/26</td> <td>mar 31/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 días</td> <td>mié 1/04/26</td> <td>jue 9/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td> <td>20 días</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td> <td>20 días</td> <td>jue 9/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td> <td>15 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>mié 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mié 20/05/26</td> </tr> <tr> <td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td> <td>4 días</td> <td>vie 15/05/26</td> <td>jue 21/05/26</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td> <td>5 días</td> <td>jue 21/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **</td> <td>2 días</td> <td>mié 20/05/26</td> <td>vie 22/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 18/03/26	Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 18/03/26	jue 20/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	jue 18/03/26	lun 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 28/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26	Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 días	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Inicio del frente	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 días	mar 17/03/26	jue 18/03/26																																																																																																	
Desmonte Banca Exist (demol. de bases y retiro)**	2 días	jue 18/03/26	jue 20/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	jue 18/03/26	lun 30/03/26																																																																																																	
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 días	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 días	jue 9/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	15 días	lun 13/04/26	mié 28/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Desmonte y reinstalación uesco tipo M-3	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																																	
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 días	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta) **	2 días	mié 20/05/26	vie 22/05/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
Se continúa con la instalación de bordillo en senderos peatonales.																																																																																																				
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,00%		0,00%		\$ 3.441.100,00																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
1,07%		1,07%		27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</td> <td>46 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio de obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mar 17/03/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>6 días</td> <td>mar 17/03/26</td> <td>mié 25/03/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td> <td>2 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro</td> <td>8 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>lun 6/04/26</td> </tr> <tr> <td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td> <td>2 días</td> <td>mié 25/03/26</td> <td>jue 26/03/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td> <td>6 días</td> <td>lun 6/04/26</td> <td>sáb 11/04/26</td> </tr> <tr> <td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td> <td>10 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td> <td>10 días</td> <td>lun 13/04/26</td> <td>jue 23/04/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td> <td>10 días</td> <td>mar 14/04/26</td> <td>sáb 25/04/26</td> </tr> <tr> <td>Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **</td> <td>6 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>lun 4/05/26</td> </tr> <tr> <td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td> <td>2 días</td> <td>sáb 25/04/26</td> <td>mar 28/04/26</td> </tr> <tr> <td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td> <td>6 días</td> <td>lun 4/05/26</td> <td>lun 11/05/26</td> </tr> <tr> <td>Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)</td> <td>2 días</td> <td>lun 11/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 12/05/26</td> <td>mar 12/05/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 días	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Inicio de obra	0 días	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																																	
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin corte+carg+retiro	8 días	mié 25/03/26	lun 6/04/26																																																																																																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 días	lun 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																																	
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 días	lun 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 días	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																																	
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 días	sáb 25/04/26	lun 4/05/26																																																																																																	
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM+ INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
SEÑALIZACION NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																																	
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26																																																																																																	
Pintura Módulo- M-3(retr.pint+anticorrosivo+pint)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Empedricación zonas verdeses recuperar (5cmTerra)	2 días	lun 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Fin de obra	0 días	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																																	
Se realizaron actividades de corrección de obejtos en mal estado o con imperfecciones en toda la zona del parque 2.																																																																																																				
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																																																																				
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																																
0,55%		0,55%		\$ 3.677.179,84																																																																																																
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																																
1,02%		1,02%		27616																																																																																																
CRONOGRAMA:																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>DURACION</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19</td> <td>57 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> <tr> <td>Inicio de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mié 27/05/26</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td> <td>15 días</td> <td>mié 27/05/26</td> <td>mar 16/06/26</td> </tr> <tr> <td>Demol pav asfáltico e=0.05m/sin</td> <td>6 días</td> <td>mar 16/06/26</td> <td>lun 22/06/26</td> </tr> <tr> <td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td> <td>6 días</td> <td>mar 16/06/26</td> <td>lun 22/06/26</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION MECANICA</td> <td>6 días</td> <td>lun 22/06/26</td> <td>mar 30/06/26</td> </tr> <tr> <td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td> <td>15 días</td> <td>mar 30/06/26</td> <td>jue 16/07/26</td> </tr> <tr> <td>Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td> <td>10 días</td> <td>jue 2/07/26</td> <td>mar 14/07/26</td> </tr> <tr> <td>AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex T</td> <td>10 días</td> <td>jue 16/07/26</td> <td>mié 23/07/26</td> </tr> <tr> <td>Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin</td> <td>10 días</td> <td>jue 16/07/26</td> <td>mié 23/07/26</td> </tr> <tr> <td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala</td> <td>1 día</td> <td>mié 23/07/26</td> <td>jue 30/07/26</td> </tr> <tr> <td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td> <td>4 días</td> <td>jue 30/07/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> <tr> <td>Fin de Obra</td> <td>0 días</td> <td>mar 4/08/26</td> <td>mar 4/08/26</td> </tr> </tbody> </table>					ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfáltico e=0.05m/sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex T	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26	Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 23/07/26	jue 30/07/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																								
ACTIVIDAD	DURACION	FECHA INICIO	FECHA FIN																																																																																																	
PARQUE 7 - calle 159 oarrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																																	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																																																																	
Demol pav asfáltico e=0.05m/sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																																																																	
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																																																																	
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																																																																	
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																																																																	
Bordillo prefabricadoA=80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																																																																	
AdoquínArcil e=0.06 p<5% Completo geotex T	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26																																																																																																	
Cinta AjusteConc. 3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 23/07/26																																																																																																	
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	1 día	mié 23/07/26	jue 30/07/26																																																																																																	
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																																																																	
Se ejecutaron actividades de conformación, extensión y compactación de la capa de base. Se realizó la verificación de niveles. Se realizó la verificación de niveles mediante equipo de topografía del contratista, con el fin de controlar las cotas para instalar el confinamiento o bordillo a los costados. Se realizó el mejoramiento del ingreso al parque. Se efectuó el ensayo de densidad de la capa de base como parte del control de calidad de la estructura de pavimento.																																																																																																				

			AREA		INFRAESTRUCTURA													
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES													
16	JUNIO	2026	OFICINA															
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA															
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025															
MANEJO AMBIENTAL - SST																		
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE														
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 11 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)														
SE REVISÓ EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA Y SE OFICIARON LAS OBSERVACIONES																		
SE SOLICITO EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS A RADICAR ANTE LA SDA																		
SE SOLICITO NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																		
SE SOLICITO JORNADAS DE ORDEN Y ASEO YA QUE NO SE HA RECIBIDO EVIDENCIA.																		
SE SOLICITO SEGUIMIENTO AL INDIVIDUO ARBÓREO QUE SUFRIÓ POR TALA DE RAÍCES																		
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION ESTRATEGICA																		
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE														
Programa de información en la semana no se realizaron actividades, se tiene aprobado el volante de inicio de actividades para el parque Nuevo Country Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. No hay requerimientos de la comunidad en la semana, se tienen cerradas las 2 PQR. Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%. El contratista entrega las actas de entorno del parque villa Magdala, se hace revisión y firma.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)														
<table><thead><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td></tr></tbody></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD	
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																	
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																	
En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.																		
<table><thead><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>RESULTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td><td>0 x100/0= 100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td><td>0x100/0=100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>VALLAS REQUERIDAS</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td></td><td>VALLAS INSTALADAS</td></tr></tbody></table>				INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%		VALLAS INSTALADAS	
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																
	VALLAS INSTALADAS																	
En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad. Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.																		
<table><thead><tr><th>INDICADOR</th><th>FORMULA</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100</td><td rowspan="2">1x100/1=100</td></tr><tr><td>LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100</td><td rowspan="2">1x100/1=100</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100</td><td rowspan="2">1x100/2 =50%</td></tr><tr><td>ATENCIONES CERRADAS</td></tr></tbody></table>				INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1x100/1=100	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1x100/1=100	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%	ATENCIONES CERRADAS
INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO																
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1x100/1=100																
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA																	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1x100/1=100																
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO																	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100	1x100/2 =50%																
	ATENCIONES CERRADAS																	

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
16	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los						
QUINCE		(15)	días del mes de	JUNIO	de	2026
(Día en letras)		(Día en números)		(Mes en que se firma el acta)		(Año de firma del acta)
OBSERVACIONES						
AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 21, CON CORTE AL 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 6,80% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA TIENE PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO CON SUS DEBIDAS MEMORIAS PARA PODER REALIZAR LA CORRESPONDIENTE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ESTE ES UN INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE EJECUCIÓN.						
						
					ING. MÓNICA JIMENA GUERRA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	

 <p>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</p>	<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	<p>REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21</p>
<p>FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17</p>		
<p>Proyecto</p>	<p>"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."</p>	
<p>Contrato de Obra No.</p>	<p>FDLUSA-CTO-459-2025</p>	<p>Contrato de Interventoría No. FDLUSA-CIN-477-2025</p>
<p>Contratista:</p>	<p>CONTRECOL SAS</p>	<p>Director de obra: ERNESTO OTÁLORA</p>
<p>Interventor:</p>	<p>SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS</p>	<p>Director Interventoría: MONICA JIMENA GUERRA</p>
<p>Fecha de Informe:</p>	<p>15/06/2026</p>	
<p>FOTOGRAFÍA Nº 1</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 2</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 3</p>
 <p>Mar, 09 de jun 2026 14:58 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 09:52 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730547°N, 74.043322°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 10:19 4.730500°N, 74.043463°W</p>
<p>INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES</p>	<p>ARREGLO DE CERRAMIENTO ARBOREO</p>	<p>JORNADA DE LIMPIEZA</p>
<p>FOTOGRAFÍA Nº 4</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 5</p>	<p>FOTOGRAFÍA Nº 6</p>
 <p>Jue, 11 de jun 2026 13:22 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Vie, 12 de jun 2026 13:22 Parque Las Margaritas II, Cl. 148 #16b-70, Bogotá 4.730557°N, 74.043343°W</p>	 <p>Jue, 11 de jun 2026 09:36 Cl. 148 #16b-63, Usaquén, Bogotá 4.730311°N, 74.043351°W</p>
<p>SUMINISTRO DE BORDILLO PARQUE 1</p>	<p>INDIVIDUO ARBOREO SIN PROTECCION</p>	<p>RIEGO DE MATERIAL, TIERRA NEGRA</p>

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21
FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	15/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	
			
REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	
			
ARREGLO DE CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL		MAL ACOPIO DE MATERIAL	
		FOTOGRAFÍA N° 6	
			
		REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PARQUE INFANTIL	

	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 21
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19			
Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025	Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS	Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS	Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	15/06/2026		
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2	FOTOGRAFÍA N° 3
 <p>Mar, 09 de jun 2026 10:42 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042588° W</p>		 <p>Mar, 09 de jun 2026 10:45 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042738° W</p>	
RIEGO COMPACTACION Y NIVELACION DE LA BASE		COMPACTACION DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA	
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5	FOTOGRAFÍA N° 6
 <p>Mié, 10 de jun 2026 14:05 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738496° N, 74.042588° W</p>		 <p>Jue, 11 de jun 2026 08:25 Cl. 159 # 17-94, Usaquén, Bogotá, D.C., Bogotá, Bogotá, D.C. 4.738472° N, 74.042738° W</p>	
COMPACTACION DE LA BASE		NIVELACION DE LA BASE	
		ENSAYO DE DENSIDADES DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA	



Bogotá D.C, 26 de junio de 2026

SPLI-USA-477-0302

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
Atn. ING. DANIEL HERNANDO ORTÍZ
Alcalde Local de Usaquén
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. FDLUSA-CIN-477-2025 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025 - CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 22.

Respetados señores,

Por medio de la presente, y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 22 correspondiente al periodo del 16 de junio al 22 de junio de 2026.

Gracias y quedamos atentos.

Atentamente,

MÓNICA JIMENA GUERRA

Directora de Interventoría
Elaboró: JTPS
Anexos: 7 folios

			AREA		INFRAESTRUCTURA				
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES				
23	JUNIO	2026	OFICINA						
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA						
CONTRATO No.			FDLUSA-CTO-459-2025						
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA PRELIMINAR									
SEMANA N°		22		DEL		16-jun-26			
				AL		22-jun-26			
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO ETAPA PRELIMINAR 174 DÍAS									
APOYO SUPERVISOR FDLUSA-CTO-459-2025 ARQUITECTOS: SANTIAGO MORA - FREDY SÁNCHEZ									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA									
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.									
CONTROL DE PROGRAMACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025									
LOCALIDAD DE USAQUEN									
SEMANA ANT.		ACUMULADO PRESENTE		SEMANA ANT		NVO. ACUMULADO			
Porcentaje programado		1,79%		38,41%		Porcentaje ejecutado	0,50%	28,39%	
Valor programado		\$ 44.649.936		\$ 956.247.643		Valor ejecutado		\$ 12.567.107	\$ 706.749.314
Porcentaje fisico programado		1,79%		38,41%		Porcentaje fisico ejecutado		0,50%	28,39%
CONTRATO DE OBRA							CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Contratista		CONTRECOL S.A.S					Interventor		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S
Contrato No.		FDLUSA-CTO-459-2025					Contrato N°		FDLUSA-CIN-477-2025
Valor inicial		\$ 1.673.337.178					Valor inicial		\$ 222.160.041
Adicion 1		\$ 816.513.036					Adicion 1		\$ 108.020.156
Valor actualizado		\$ 2.489.850.214					Valor actualizado		\$ 330.180.197
Valor PMA		\$ 118.068.932					Valor PMA		N.A
Valor PGS		\$ 21.771.392					Valor PGS		N.A
Valor PMT		\$ 2.597.010					Valor PMT		N.A
TRAMITES ELECTRONICOS		\$ 2.878.924					TRAMITES ELECTRONICOS		N.A
TRAMITES ENTIDADES		\$ 3.500.000					TRAMITES ENTIDADES		N.A
Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS					Plazo etapa 1 Diagnostico		VEINTE (20) DIAS
Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES					Plazo inicial Etapa 2 Obra		CINCO (5) MESES
Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		16-ene.-25					Prorroga 1 a la etapa 2 de Obra		DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25					Fecha de inicio etapa preliminar		15-jun-25
Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26					Fecha de inicio etapa de obra		20-ene-26
Fecha de terminacion inicial		14-ago-26					Fecha de terminacion inicial		14-ago-26
No. de empleos generados		20					No. de empleos generados		7
No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		6					No. de empleos generados cumplimiento % de mujeres		4
% cumplimiento decreto de mujeres		30%					% cumplimiento decreto de mujeres		57%
B. ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATO DE OBRA No. FDLUSA-CTO-459-2025									
TÉCNICA									
PRESENTE SEMANA No.17 ETAPA DE OBRA				CONCERTACIÓN SEMANA SIGUIENTE					
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
SE REALIZA VIGESIMO TERCERO COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.23 EN LA OBRA (18-06-2026)							SE PROGRAMA COMITÉ No. 24 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (25-06-2025)		
GESTIONES ADELANTADAS POR INTERVENTORIA									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0289 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN DE ENTREGA DE INFORMES SEMANALES SUBSANADOS NO. 11 AL NO. 20									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0290 - CONTRATISTA - ASUNTO: REITERACIÓN SOLICITUD DE REMISIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES Y SOPORTES PARA REVISIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0291 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0292 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SOCIAL No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0293 - CONTRATISTA - ASUNTO: APREMIO No. 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0294 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL TÉCNICO No. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.									
Se envió oficio al contratista SPLI-USA-477-0296 - CONTRATISTA - ASUNTO: OBSERVACIONES A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES SEMANALES No. 11 AL No. 20.									
Se envió oficio al FDLUSA SPLI-USA-477-0297 - FDLUSA - ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 21.									

Fecha			AREA	INFRAESTRUCTURA																																																																																												
23 JUNIO 2026			DIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSTRUCCIONES																																																																																												
DD	MM	AA	OFICINA																																																																																													
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																																																													
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
GESTIONES ADELANTADAS POR EL CONTRATISTA																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0215 ASUNTO: Presentación de nuevo subcontratista Construcciones Davarang SAS																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0216 ASUNTO: Remisión de Presupuesto Final Ajustado – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0217 ASUNTO: RESPUESTA Y SUBSANACIÓN A APREMIO No. 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5.																																																																																																
Envío de oficio número OF-CS-USQ-0218 ASUNTO: Remisión justificación de imprevistos ejecutados – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025																																																																																																
ACTIVIDADES DE OBRA																																																																																																
01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																												
0,00%		0,00%		\$ 2.525.482,74																																																																																												
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																												
0,71%		0,71%		20784																																																																																												
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17</th> <th>58 dias</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mié 27/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio del frente</td><td>0 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>2 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>jue 19/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**</td><td>2 dias</td><td>jue 19/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)</td><td>8 dias</td><td>jue 19/03/26</td><td>jue 30/03/26</td></tr> <tr><td>DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir</td><td>8 dias</td><td>sáb 21/03/26</td><td>mar 31/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 dias</td><td>mié 1/04/26</td><td>jue 9/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td><td>20 dias</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td><td>20 dias</td><td>jue 9/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr</td><td>15 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>mié 29/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mié 20/05/26</td></tr> <tr><td>Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 dias</td><td>vie 15/05/26</td><td>jue 21/05/26</td></tr> <tr><td>Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **</td><td>5 dias</td><td>jue 21/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> <tr><td>Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca M-120 (desmonte) STPM **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **</td><td>2 dias</td><td>mié 20/05/26</td><td>jue 22/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de Obra</td><td>0 dias</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26	Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26	Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	jue 19/03/26	jue 30/03/26	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 dias	sáb 21/03/26	mar 31/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	15 dias	jue 13/04/26	mié 29/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26	Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26	Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26	Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26	Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26
PARQUE 1 - Calle 148 con carrera 17	58 dias	mar 17/03/26	mié 27/05/26																																																																																													
Inicio del frente	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	2 dias	mar 17/03/26	jue 19/03/26																																																																																													
Desmonte Banca Exist (desm. de bases y retiro)**	2 dias	jue 19/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	jue 19/03/26	jue 30/03/26																																																																																													
DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	8 dias	sáb 21/03/26	mar 31/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	mié 1/04/26	jue 9/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	20 dias	jue 9/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	15 dias	jue 13/04/26	mié 29/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Desmonte y reinstalación luzzo tipo M-3	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	mar 12/05/26	mié 20/05/26																																																																																													
Base asfáltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 dias	vie 15/05/26	jue 21/05/26																																																																																													
Mantenimiento baranda (soldadura, pintura) **	5 dias	jue 21/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z V **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca M-120 (desmonte) STPM **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e instala) **	2 dias	mié 20/05/26	jue 22/05/26																																																																																													
Fin de Obra	0 dias	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																																																													
Se continúa con la instalación de adoquín existente en el sendero de la entrada 2. Se realizan actividades de aseo y limpieza en todo el parque. Se realiza excavación manual para la instalación de bordillo en los conectores del sendero de la entrada 3.																																																																																																
02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18																																																																																																
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO																																																																																												
0,00%		0,00%		\$ 19.084.169,91																																																																																												
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																																																												
5,92%		5,92%		27616																																																																																												
CRONOGRAMA:																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18</th> <th>46 dias</th> <th>mar 17/03/26</th> <th>mar 12/05/26</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Inicio de obra</td><td>0 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mar 17/03/26</td></tr> <tr><td>LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>6 dias</td><td>mar 17/03/26</td><td>mié 25/03/26</td></tr> <tr><td>Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **</td><td>2 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)</td><td>8 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 6/04/26</td></tr> <tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>2 dias</td><td>mié 25/03/26</td><td>jue 26/03/26</td></tr> <tr><td>EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)</td><td>6 dias</td><td>jue 6/04/26</td><td>sáb 11/04/26</td></tr> <tr><td>Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **</td><td>10 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100</td><td>10 dias</td><td>jue 13/04/26</td><td>jue 23/04/26</td></tr> <tr><td>Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref</td><td>10 dias</td><td>mar 14/04/26</td><td>sáb 25/04/26</td></tr> <tr><td>Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **</td><td>6 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>jue 4/05/26</td></tr> <tr><td>BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB</td><td>2 dias</td><td>sáb 25/04/26</td><td>mar 28/04/26</td></tr> <tr><td>Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)</td><td>6 dias</td><td>jue 4/05/26</td><td>jue 11/05/26</td></tr> <tr><td>Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Empedricación zonas verdes recuperar (5cmTierra)</td><td>2 dias</td><td>jue 11/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> <tr><td>Fin de obra</td><td>0 dias</td><td>mar 12/05/26</td><td>mar 12/05/26</td></tr> </tbody> </table>					PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26	Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26	Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	mié 25/03/26	jue 6/04/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26	EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	jue 6/04/26	sáb 11/04/26	Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26	AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sáb 25/04/26	jue 4/05/26	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Empedricación zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26	Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26
PARQUE 2 - entre calles 143 y 144 y carreras 16A y 18	46 dias	mar 17/03/26	mar 12/05/26																																																																																													
Inicio de obra	0 dias	mar 17/03/26	mar 17/03/26																																																																																													
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 dias	mar 17/03/26	mié 25/03/26																																																																																													
Desmonte cerramiento contra impacto h=5.0M **	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
Demol pav asfáltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro)	8 dias	mié 25/03/26	jue 6/04/26																																																																																													
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 dias	mié 25/03/26	jue 26/03/26																																																																																													
EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	6 dias	jue 6/04/26	sáb 11/04/26																																																																																													
Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
AdoquínArcil e=0.06 p=5% Completo geotex T-2100	10 dias	jue 13/04/26	jue 23/04/26																																																																																													
Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20,e=0.15m)sin ref	10 dias	mar 14/04/26	sáb 25/04/26																																																																																													
Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	6 dias	sáb 25/04/26	jue 4/05/26																																																																																													
BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
SENALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDAB	2 dias	sáb 25/04/26	mar 28/04/26																																																																																													
Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	6 dias	jue 4/05/26	jue 11/05/26																																																																																													
Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Empedricación zonas verdes recuperar (5cmTierra)	2 dias	jue 11/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Fin de obra	0 dias	mar 12/05/26	mar 12/05/26																																																																																													
Se realiza la empedricación del área perimetral de la zona pet y del sendero peatonal. Se realiza la instalación de estructuras de ejercicio para mascotas.																																																																																																

			AREA		INFRAESTRUCTURA																																																					
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES																																																					
23	JUNIO	2026	OFICINA																																																							
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA																																																							
CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025																																																										
07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19																																																										
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO		% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO		VALOR INTERVENIDO		VALOR PROGRAMADO																																																				
5,94%		5,94%		\$ -		\$ 21.308.851,69																																																				
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO		% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO		NUMERO DE BENFICIARIOS DIRECTOS																																																						
0,00%		0,00%		27616																																																						
CRONOGRAMA:																																																										
<table><tr><td>PARQUE 7 - calle 159 carrera 19</td><td>57 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Inicio de Obra</td><td>0 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mié 27/05/26</td></tr><tr><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO</td><td>15 días</td><td>mié 27/05/26</td><td>mar 16/06/26</td></tr><tr><td>Demol pav asfaltico e=0.05m(sin</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)</td><td>6 días</td><td>mar 16/06/26</td><td>lun 22/06/26</td></tr><tr><td>EXCAVACION MECANICA</td><td>6 días</td><td>lun 22/06/26</td><td>mar 30/06/26</td></tr><tr><td>Relleno compactado Base granular tipo IDRD</td><td>15 días</td><td>mar 30/06/26</td><td>jue 16/07/26</td></tr><tr><td>Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV</td><td>10 días</td><td>jue 2/07/26</td><td>mar 14/07/26</td></tr><tr><td>Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin</td><td>10 días</td><td>jue 16/07/26</td><td>mié 29/07/26</td></tr><tr><td>Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala</td><td>1 día</td><td>mié 29/07/26</td><td>jue 30/07/26</td></tr><tr><td>Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**</td><td>4 días</td><td>jue 30/07/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr><tr><td>Fin de Obra</td><td>0 días</td><td>mar 4/08/26</td><td>mar 4/08/26</td></tr></table>							PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26	Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26	EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26	Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26	Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26	Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26	Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26	Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26
PARQUE 7 - calle 159 carrera 19	57 días	mié 27/05/26	mar 4/08/26																																																							
Inicio de Obra	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26																																																							
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	15 días	mié 27/05/26	mar 16/06/26																																																							
Demol pav asfaltico e=0.05m(sin	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	6 días	mar 16/06/26	lun 22/06/26																																																							
EXCAVACION MECANICA	6 días	lun 22/06/26	mar 30/06/26																																																							
Relleno compactado Base granular tipo IDRD	15 días	mar 30/06/26	jue 16/07/26																																																							
Bordillo prefabricado A-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	10 días	jue 2/07/26	mar 14/07/26																																																							
Adoquin Arcill e=0.06 p<5% Complejo geotex. T	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Cinta Ajuste Conc. 3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin	10 días	jue 16/07/26	mié 29/07/26																																																							
Banca prefab M-31 sin Espald sumin e instala	1 día	mié 29/07/26	jue 30/07/26																																																							
Base asfaltica MDC-3 e=5cm compactado**	4 días	jue 30/07/26	mar 4/08/26																																																							
Fin de Obra	0 días	mar 4/08/26	mar 4/08/26																																																							
Se ejecutaron actividades de excavacion para la instalacion del bordillo de confinamiento de la cancha deportiva.																																																										
MANEJO AMBIENTAL - SST																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
EN ESTA SEMANA SE REALIZO SEGUIMIENTO LOS TEMAS TRATADOS EN COMITÉ DE OBRA LLEVADO A CABO EL MIÉRCOLES 18 DE JUNIO				SE PROGRAMA COMITÉ No. 24 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (25-06-2025)																																																						
SE REVISÓ EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA Y SE OFICIARON LAS OBSERVACIONES NUEVAMENTE																																																										
SE SOLICITÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS A RADICAR ANTE LA SDA QUE AUN NO HAN SIDO ENTREGADOS																																																										
SE SOLICITÓ NUEVAMENTE LA PROTECCIÓN ARBÓREA EN EL PARQUE MARGARITAS YA QUE EN EL TRANSCURSO DE LAS ACTIVIDADES A PERMANECIDO DESPROTEGIDO																																																										
SE SOLICITÓ JORNADAS DE ORDEN Y ASEO YA QUE NO SE HA RECIBIDO EVIDENCIA.																																																										
SE ENVIÓ OFICIO AL CONTRATISTA SPLI-USA-477-0291 - CONTRATISTA - ASUNTO: APROBACIÓN DE INFORME MENSUAL SST NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026.																																																										
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA																																																										
PRESENTE SEMANA				SEMANA SIGUIENTE																																																						
Se encuentra aprobado el volante de inicio de obra para la entrega a los líderes de la zona del Parque Nuevo Contry, se realizará entrega luego de la confirmación de inicio de obra por parte del área técnica.				SE PROGRAMA COMITÉ No. 23 PRESENCIAL PARA EL PRÓXIMO (18-06-2025)																																																						
Durante la actual semana la profesional social del contratista, realizó atención a la comunidad por los canales virtuales. se atienden inquietudes de la comunidad sobre las actividades de obra, en el parque Chico Norte y Margaritas II sector. No hay requerimientos de la comunidad en la semana, se tienen cerradas las 2 PQR.																																																										
Cumplimiento personal: Se cuenta a la fecha con cumplimiento con relación al personal de 4 personas de la Localidad correspondientes al 40% En el periodo el contratista contrató el siguiente personal: Total, 24 MONC 12=50% MONCL 4= 33% Mujeres 5= 20%.																																																										
El contratista programa la realización de las actas de entorno del parque Nuevo Contry.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0= 0%</td></tr><tr><td>REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>ASISTENTES DE LA COMUNIDAD</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																																									
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	0x100/0= 0%																																																								
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD																																																									
PRODUCTIVIDAD	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	0x100/0=0%																																																								
	CONVOCADOS DE LA COMUNIDAD																																																									
En cuanto a los elementos de divulgación, el contratista realizó las convocatorias en la zona de influencia del parque, esta fue aprobada por la interventoría para que el contratista la realizara en los tiempos establecidos.																																																										
<table><tr><td>INDICADOR</td><td>FORMULA</td><td>RESULTADO</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS</td><td>0 x100/0= 100%</td></tr><tr><td>PRODUCTIVIDAD</td><td>ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS</td><td>0x100/0=100%</td></tr><tr><td rowspan="2">PRODUCTIVIDAD</td><td>VALLAS REQUERIDAS</td><td rowspan="2">0x100/0=0%</td></tr><tr><td>VALLAS INSTALADAS</td></tr></table>							INDICADOR	FORMULA	RESULTADO	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%	PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%	PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%	VALLAS INSTALADAS																																							
INDICADOR	FORMULA	RESULTADO																																																								
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION PROGRAMADOS REQUERIDOS	0 x100/0= 100%																																																								
PRODUCTIVIDAD	ELEMENTOS DE DIVULGACION ENTREGADOS	0x100/0=100%																																																								
PRODUCTIVIDAD	VALLAS REQUERIDAS	0x100/0=0%																																																								
	VALLAS INSTALADAS																																																									

			AREA		INFRAESTRUCTURA	
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
23	JUNIO	2026	OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No. FDLUSA-CTO-459-2025

En el programa de atención a las comunidades se recibieron 2 PQR de la comunidad.
Los indicadores de cumplimiento: No se presentaron requerimientos de la comunidad.

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100	1X100/1=100
	LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100	1X100/1=100
	CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 ATENCIONES RECIBIDAS	1x100/2 =50%
	ATENCIONES CERRADAS	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS

(22)

días del mes de

JUNIO

de

2026

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

OBSERVACIONES

AL CIERRE DE LA SEMANA NO. 22, CON CORTE AL 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE PRESENTA UN ATRASO DEL 10,02% RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. A LA FECHA, EL CONTRATISTA REALIZO LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL CONTRATO CON SUS DEBIDAS MEMORIAS, LA INTERVENTORIA REALIZO LA RESPECTIVA REVISION DE ESTOS Y REALIZO UNAS OBSERVACIONES, AL ESTE SER UN INSUMO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN Y LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA ATIENDA LAS OBSERVACIONES LO ANTES POSIBLE. ENTRE TANTO, SE CONTINÚA AVANZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES FRENTE DE EJECUCIÓN.

ING. MÓNICA JIMENA GUERRA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		REGISTRO FOTOGRÁFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 22	
FRENTE DE TRABAJO : 01. 01-006 UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR- Calle 148 con carrera 17							
Proyecto		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."				Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.		FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.		FDLUSA-CIN-477-2025	
Contratista:		CONTRECOL SAS		Director de obra:		ERNESTO OTÁLORA	
Interventor:		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		Director Interventoría:		MONICA JIMENA GUERRA	
Fecha de Informe:		23/06/2026					
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2		FOTOGRAFÍA Nº 3			
 <p>Mié, 17 de jun 2026 11:11 Parque Las Margaritas, Bogotá D.C. #16b-10, Bogotá 4.730543°N, 74.043478°W Nota:4</p>		 <p>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 08:12 Calle 148 y Carrera 17, Bogotá D.C. Bogotá, Bogotá D.C. 4.730460°N, 74.043228°W</p>		 <p>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 08:43 Calle 148 y Carrera 17, Bogotá D.C. Bogotá, Bogotá D.C. 4.730443°N, 74.043472°W</p>			
INSTALACION DE BORDILLO SENDEROS PEATONALES		ARREGLO DE CERRAMIENTO ARBOREO		JORNADA DE LIMPIEZA			
FOTOGRAFÍA Nº 4		FOTOGRAFÍA Nº 5		FOTOGRAFÍA Nº 6			
 <p>PARQUE 2 Lun, 22 de jun 2026 16:26 Parque Las Margaritas, Bogotá D.C. #16b-10, Bogotá 4.730617°N, 74.043200°W</p>							
SUMINISTRO DE BORDILLO PARQUE 1		INDIVIDUO ARBOREO SIN PROTECCION		RIEGO DE MATERIAL, TIERRA NEGRA			

FRENTE DE TRABAJO : 02. 01-062 URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR- Entre Calles 143 y 144 y Carreras 16A y 18

Proyecto	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."			Localización	LOCALIDAD DE USAQUÉN
Contrato de Obra No.	FDLUSA-CTO-459-2025			Contrato de Interventoría No.	FDLUSA-CIN-477-2025
Contratista:	CONTRECOL SAS			Director de obra:	ERNESTO OTÁLORA
Interventor:	SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS			Director Interventoría:	MONICA JIMENA GUERRA
Fecha de Informe:	23/06/2026				

FOTOGRAFÍA Nº 1



FOTOGRAFÍA Nº 2



FOTOGRAFÍA Nº 3



REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 4



REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL SENDERO NUEVO

FOTOGRAFÍA Nº 5



CERRAMIENTO DEL SENDERO NUEVO DAÑADO

FOTOGRAFÍA Nº 6



ARREGLO DE CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 7



MAL ACOPIO DE MATERIAL

FOTOGRAFÍA Nº 8



REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS EN EL PARQUE INFANTIL

FOTOGRAFÍA Nº 9



REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

REINSTALACION DE BANCAS ALEDAÑAS AL PARQUE INFANTIL

 SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		REGISTRO FOTOGRÁFICO		REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA SEMANA No. 22	
FRENTE DE TRABAJO : 07. 01-200VILLA MAGDALA - Calle 159 con Avenida carrera 19					
Proyecto		"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."		Localización	
LOCALIDAD DE USAQUÉN					
Contrato de Obra No.		FDLUSA-CTO-459-2025		Contrato de Interventoría No.	
Contratista:		CONTRECOL SAS		Director de obra:	
Interventor:		SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS		MONICA JIMENA GUERRA	
Fecha de Informe:		23/06/2026			
FOTOGRAFÍA Nº 1		FOTOGRAFÍA Nº 2		FOTOGRAFÍA Nº 3	
					
RIEGO COMPACTACION Y NIVELACION DE LA BASE		COMPACTACION DE LA BASE DE LA CANCHA DEPORTIVA		RIEGO DE MATERIAL DE LA BASE	



Bogotá D.C., 11 de junio 2026

OF-CS-USQ-0214

Señores:

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S

Atn. Mónica Jimena Guerra

Directora de interventoría

BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

REF: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Remisión informe mensual No. 5.

Respetados señores,

Por medio del presente se remite el Informe Mensual No. 5, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026 en el cual se consolidan las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato durante dicho periodo. El informe se presenta con sus respectivos soportes, los cuales dan cuenta de la gestión adelantada en los diferentes componentes.

Para su conocimiento, se relacionan a continuación los anexos que hacen parte integral del informe:

Anexo 1. Informe Mensual PMT

Anexo 2. Informe Mensual de Gestión Ambiental

Anexo 3. Informe Mensual de Gestión Social

Anexo 4. Informe Mensual SG-SST

Anexo 5. Informe Mensual Técnico

Cordialmente,

Laura Geraldine Contreras Caballero

Representante Legal

CONTRECOL SAS

Bogotá D.C., 19 de junio 2026

OF-CS-USQ-0217

Señores:

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S

Atn. Mónica Jimena Guerra

Directora de interventoría

BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

REF: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: RESPUESTA Y SUBSANACIÓN A APREMIO No. 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 5.

Respetados señores,

Esperando se encuentre bien, remito respuesta al oficio adjunto

4. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PERIODO

Durante el Mes 5, el proyecto avanzó en actividades asociadas a la presentación final a la interventoría en temas a su fase diagnóstica, incluyendo la implementación de actividades preliminares y la aplicación de medidas de manejo ambiental en los frentes de trabajo, de la fecha de inicio de la obra (19 de Marzo en el parque Las Margaritas) y 17 de Marzo (Parque 2 San Patricio), teniendo en cuenta estas fechas el tiempo transcurrido de obra son aproximadamente 83 días hasta corte de 31 de Mayo de 2026.

En términos de avance físico, se realizó la disposición de **tierra negra.(certificado de disposición en trámite)** , esta tierra fruto de la excavación realizada. Se ejecutaron aproximadamente 38.8 m³ de retiro de ladrillo y , 14,5 m³ de reutilización de concreto y 76,5 m³ de reutilización de asfalto , esto reutilizado en la cancha del parque Margaritas. Estas actividades generaron un volumen estimado de 29 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron manejados de manera controlada mediante su acopio temporal en zonas delimitadas, en concordancia con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el proceso de implementación del Plan de Gestión de RCD (PGRCD).

■ Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción


Durante el Mes 5 se evidenció el uso de materiales de construcción reutilizados en este caso los adoquines en los frentes de obra, material nuevo como adoquín, instalación de bordillo, instalación de capa vegetal. El manejo de estos materiales se realizó directamente en los frentes de trabajo, bajo condiciones controladas, Entre los materiales que se dispusieron para este periodo estan: **tierra negra.(certificado de disposición en trámite) proveniente de las excavaciones realizadas** , se ejecutaron aproximadamente 38.8 m³ de retiro de ladrillo y , 14,5 m³ de reutilización de concreto y 76,5 m³ de reutilización de asfalto , esto

2. Orden de los certificados

Carpeta CERTIFICADOS



Se encuentran las certificaciones del material base, asfalto y certificado cantidades de RCD, además del certificado de materiales Ladrillos



3. Certificado capacitaciones ambientales

Calle 94 A 13-59 OFC 203 - BARRIO CHICÓ
CEL: 3209996433 – E-MAIL: contrecols@gmail.com
BOGOTÁ D.C

Como se comentó con la Ingeniera Ana Milena, en el mes de Mayo se realizó jornada de aseo en vez de capacitación ambiental , llegando a la práctica la correcta separación de residuos y el compromiso ambiental del personal de la obra


■ Programa A-2. Capacitación Ambiental

Durante el Mes 5, conforme a lo establecido en el PMA, fue realizada una jornada de orden y aseo para el retiro de materiales que se encuentran alrededor de los árboles, con el personal de la obra, enfatizando el compromiso ambiental que se tiene con el cuidado y la protección de la naturaleza y así lograr un mayor aprovechamiento de estos y ayudar al correcto equilibrio entre las actividades del proyecto, en esta ocasión se realiza esta jornada de aseo se cambió por una capacitación ambiental de la cual se muestra el registro fotográfico pero no se cuenta con un formato firmado.]



4. Certificados mantenimiento baños, si bien está comunicación nos llegó a Contrecol el día 17 de Junio y se remitió por correo a la interventoría, está se encuentra dentro de la carpeta Certificados

Nombrado CERT TD ESP BIOGAVI ORLANDO 2026.pdf



5. Se informa que se generó conversación con la profesión del PIGA para la correcta radicación de los formatos correspondientes. Esperando la respuesta de la ingeniera para la correcta realización de la radicación ante la SDA, aunque aún sin el certificado de disposición de tierra negra resultante de las excavaciones se tiene una medida aproximada de 96 m3 (cifra basada

en el control de materiales reporte 2 facilitado por parte del ingeniero de la obra, también adjunto dentro de la carpeta compartida), el formato correspondiente se diligenciará con datos basados en los certificados y a la espera de la respuesta de la professional



Nombre	Propietario	Fecha...
CERTIFICADOS	yo	10 jun
INFORME MENSUAL_5_AMBIENTAL....	yo	22:00
INFORME MENSUAL_5_AMBIENTAL....	yo	17 jun
Mayo_Asfalto_sencillo.pdf	yo	31 may
Mayo_RCD.pdf	yo	31 may
Mayo_recibos Usaquén base BG-C	yo	31 may
Mayo_recibos Usaquén sub base S...	yo	31 may
Mayo_Usaquén control material .pdf	yo	31 may

6. En cuanto a los sumideros, el cambio de la polisombras de los mismos se realizará en El transcurso del día de mañana para el correcto cumplimiento de este ítem

7. Registro fotográfico adjunto se presenta de la siguiente manera

← MES_5_REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL.pdf



REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTAL – MES 5

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO FDLUSA-CTO-459-2025

CONTRATISTA: CONTRECOL S.A.S.

Descripción	Registro
Realización jornada orden y aseo	

Cobertura
de arboles




Se
humedece
material
para evitar
la
dispersión
de material
particulado



Cada actividad mencionada con su respectiva foto y se señala fecha de la actividad registrada en la foto, además del debido encabezado del mismo formato.

8. Informe se presenta con las firmas correspondientes



CONTRECOL S.A.S.

INTERVENTORÍA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S.

		
LAURA GERALDINE CONTRERAS CABALLERO	ING. LUIS ERNESTO OTALORA	CAROL MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL	DIRECTOR DE OBRA	Profesional ambiental

	<p align="center">Contrato FDLUSA-LP 459 -2025</p> <p align="center">CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.</p>	<p align="right">Versión: 01</p> 
---	--	--

2/24

ÍNDICE

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO	5
4. GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PERIODO	5
5. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – ACTIVIDADES DESARROLLADAS	6
5.1.1 Programa A-1. Conformación del Grupo de Gestión Ambiental	6
■ Programa A-2. Capacitación Ambiental	7
■ Programa A-3. Cumplimiento de los Requerimientos Legales	9
5.1.2 COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	10
■ Programa B-1. Manejo Ambiental de Campamentos y Centros de Acopio	10
■ Programa B-2. Manejo de Materiales de Construcción	11
■ Programa B-3. Manejo Integral de RCD y Manejo integral de residuos sólidos	13
■ Programa B-4. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	16
■ Programa B-5. Manejo Integral de Sumideros y Aguas Residuales	17
7. COMPONENTES DE GESTIÓN DEL PROYECTO	21
8. CONCLUSIÓN GENERAL	22

10. Los recibos soporte de los materiales tanto dispuestos en obra como rcd , se disponen en la carpeta RECIBOS



← AMBIENTAL			🔍	⋮	?	⚙️
Compa... > ... > MES_5 > AMBIE...			👤			
Nombre ↑		Propietario	Fecha...	⋮		
📁	CERTIFICADOS	yo	10 jun			
📁	Recibos	yo	22:19			

Esperamos que la información suministrada sea de utilidad para la correspondiente revisión y aprobación. Quedamos atentos a cualquier observación, aclaración o requerimiento adicional que consideren necesario.



Laura Geraldine Contreras Caballero
Representante Legal
CONTRECOL SAS



Bogotá D.C., 26 de junio 2026

OF-CS-USQ-0222

Señores:

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA S.A.S

Atn. Mónica Jimena Guerra

Directora de interventoría

BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

REF: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Respuesta a comunicación SPLI-USA-477-0299- instalación del tapete vegetal en el Parque 2 – Contrato FDLUSA-CTO-459-2025

Respetados señores,

En atención a la comunicación SPLI-USA-477-0299 del 23 de junio de 2026, relacionada con la instalación del tapete vegetal en el Parque 2, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones técnicas:

La disposición de los cespedones observada en las áreas intervenidas corresponde a una metodología de establecimiento vegetal que contempla la existencia de espacios controlados entre las piezas de césped. Estos espacios tienen como finalidad permitir la incorporación de tierra negra o sustrato orgánico de buena calidad, favoreciendo las condiciones físicas, químicas y biológicas necesarias para el adecuado desarrollo radicular y vegetativo del material instalado.

Desde el punto de vista agronómico, la incorporación de tierra negra entre los cespedones facilita la retención de humedad, mejora la aireación del suelo, incrementa la disponibilidad de nutrientes y promueve la emisión de estolones y rizomas que permiten el crecimiento lateral del césped hasta conformar una cobertura homogénea y continua. De esta manera, el proceso de cierre de los espacios es gradual y forma parte del establecimiento natural de la cobertura vegetal.

Es importante señalar que la separación entre cespedones no debe evaluarse únicamente desde una condición visual inmediata posterior a la instalación, sino considerando el periodo de adaptación y crecimiento requerido por el material vegetal para alcanzar su cobertura definitiva. Durante este periodo, las labores de mantenimiento, riego, fertilización y

reposición de fallas constituyen actividades fundamentales para garantizar el adecuado prendimiento y desarrollo del césped.


Adicionalmente, la utilización de espacios entre piezas permite optimizar el contacto entre el sistema radicular y el sustrato mejorado, favoreciendo el anclaje de las raíces y reduciendo posibles problemas asociados a compactación o deficiencias de drenaje que pueden presentarse cuando los cespiones son instalados sin acondicionamiento suficiente del terreno.

No obstante lo anterior, y como parte de nuestro compromiso con la calidad de las obras ejecutadas, se realizará seguimiento permanente a la evolución de la cobertura vegetal durante el periodo de establecimiento, efectuando las correcciones y resiembras que resulten necesarias para garantizar la conformación uniforme del césped y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.

No obstante de acuerdo a las especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Obras del IDU (ET-2011), particularmente lo establecido en la Sección 18.5 correspondiente a Empradización, así como en las Secciones 18.1 Preparación del Terreno y 18.3 Tierra Negra, las actividades de conformación de zonas verdes deberán *ejecutarse garantizando una adecuada preparación del terreno, el suministro y extensión de tierra negra fértil con un espesor mínimo entre 15 y 20 cm, libre de escombros, raíces y materiales extraños*. Asimismo, se utilizó un césped apto para las condiciones climáticas de Bogotá, preferiblemente Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), instalado en bloques (como se realizó) libres de malezas y plagas, sobre una superficie previamente escarificada, nivelada y con pendiente adecuada para el drenaje.

Igualmente, aseguramos el riego y mantenimiento necesarios para lograr un porcentaje de prendimiento superior al 90 % a los 60 días, ausencia de malezas >5%, y nivelación, condición que se verificara por parte del contratista junto con el cumplimiento de los requisitos de nivelación, espesor de tierra vegetal y control de malezas, de conformidad con la normatividad vigente del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.

Cordialmente,



Laura Geraldine Contreras Caballero
Representante Legal
CONTRECOL SAS