

ADICION DE CIMENTOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FLUJO DE CASH

CAPITULOS Y ACTIVIDADES	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	SUBTOTAL POR ACTIVIDAD
REVESTIMIENTOS																				
Pavimento sobre muros, vigas y columnas	\$ 1,747,100	\$ 2,911,833	\$ 2,329,467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,988,400
Filos y dilataciones en pavimentos	\$ 2,108,937	\$ 3,511,562	\$ 2,809,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,427,749
APARATOS HIDRAULICOS																				
Suministro e instalación de llaves de control de 1/2"	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359,057	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359,057
Suministro e instalación de llaves terminal tipo jardín	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168,774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168,774
Suministro e instalación de combo ducha y regadera	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,529,293	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,529,293
PISOS																				
Refractario con recibo compactado mecánicamente	\$ 5,454,470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,454,470
Alisado de piso en mortero	\$ 0	\$ 0	\$ 2,120,274	\$ 8,481,096	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,601,370
Suministro e instalación de acabado de piso en cerámica anticlastante, tráfico alto	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,077,869	\$ 5,389,344	\$ 5,389,344	\$ 5,389,344	\$ 2,155,738	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,401,640
Andén en concreto	\$ 0	\$ 11,391,134	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,391,134
ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS																				
Suministro e instalación de enchapes de pared blanco 30x60 o similar	\$ 0	\$ 0	\$ 1,451,802	\$ 7,259,009	\$ 7,259,009	\$ 7,259,009	\$ 7,259,009	\$ 5,807,207	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36,395,046
Suministro e instalación de lavamanos blanco de sobrepunto, incluye grifería tipo push	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,655,345	\$ 14,621,381	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,276,726
Suministro e instalación de sanitario blanco con sistema de descarga push en pared	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,246,445	\$ 6,164,256	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,410,741
Suministro e instalación de orinal blanco con sistema de descarga push en pared	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,703,899	\$ 3,135,933	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,839,832
PINTURA Y ACABADOS																				
Suministro e instalación de estuco sobre pañetes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,021,654	\$ 7,554,136	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,575,790
Pintura vinilo tipo 1 sobre muros interiores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,777,192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,777,192
Suministro e instalación de ciclo raso en PVC	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,997,949	\$ 4,198,769	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11,196,718
Suministro e instalación de granipast esgrafiado para muros exteriores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,800,140	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,800,140
Acabado en gramo de mesones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,379,972	\$ 3,448,679	\$ 689,936	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,519,487
Bancas en granito para vestidores	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,103,303	\$ 10,258,237	\$ 2,051,651	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,413,211
CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA																				
Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,669,255	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,669,255
Suministro e instalación de persiana en aluminio, altura 45cm largo variable	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,175,243	\$ 4,762,865	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,938,108
Suministro e instalación de espejo 4mm	\$ 3,783,580	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,783,580
Suministro e instalación de división para baño en acero inoxidable	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,418,721	\$ 71,046,802	\$ 42,623,081	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142,093,604
Pintura esmalte de baranda pasamanos existente en gradetas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,792,419	\$ 1,792,419	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,584,837
Pintura esmalte de malla esbionada pasamanos existente en gradetas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529,385	\$ 176,462	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 705,847
Suministro e instalación de silla plástica para gradería Espalidar Bajo (Butaca Estadio)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41,465,338	\$ 51,831,673	\$ 31,099,004	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124,396,015
INSTALACIONES ELÉCTRICAS																				
ILUMINACIÓN EXTERIOR CAMPO DE JUEGO																				
Demonte de lámparas Metal Halide de 1,000 Watts existentes	\$ 0	\$ 0	\$ 6,098,340	\$ 9,147,509	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,245,849

[illegible]

