

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 7

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
Periodo:	21 de noviembre del 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 19 Km

1. CONTRATO DE SUMINISTRO 2688 - 2024

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO:	2688-2024		
CONTRATISTA:	QUINDAVI SAS	NIT:	900.884.780-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 7

FECHA DE INICIO:	12/08/2024	2024S-VMAG-054918 Orden de Inicio del Contrato 2688 de 2024	fecha estado en ejecución en plataforma SECOP 12/08/2024
VALOR INICIAL:	\$328.034.844		
VALOR ADICIONES:	\$21.965.156		
VALOR ACTUAL:	\$350.000.000		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0.33 MESES		
PLAZO ACUMULADO:	3.33 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	21/11/2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
NO. 676724	2024	20	Propios	\$328.034.844,00	\$328.034.844,00	\$0.00
NO. 676724-1	2024	20	Propios	\$21.965.156,00	\$21.965.156,00	\$0.00
TOTAL				\$350.000.000,00	\$350.000.000,00	\$0.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$137.824.080,00	\$26.186.575,20	N/A	\$164.010.655,20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$72.809.220,00	\$13.833.751,80	N/A	\$86.642.971,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$68.046.000,00	\$12.928.740,00	N/A	\$80.974.740,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4	\$15.434.070,00	\$2.932.473.30	N/A	\$18.366,543.30

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 7

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Para el periodo comprendido entre el 12 de octubre al 21 de noviembre de 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$294.113.370,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$294.113.370,00	<u>100%</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$294.113.370,00	<u>100%</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$294.113.370,00	<u>100%</u>

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0.00
Amortizado	\$ 0.00
Saldo	\$ 0.00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 100%:

Meta física ejecutada 100%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	7

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
18/10/2024	Acta de Modificación No. 1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/10/2024	No. 1	APROBADO

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/10/2024	N/A	ADICION Y PRORROGA	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 7

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/08/2026

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

2026S-VMAG-056872 Aprobación anexo final de la póliza de Seguro de Cumplimiento CTO No. 2688 DE 2024.

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/08/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X_ O NO_

CONTROL DE GARANTÍAS No DE GARANTÍA: CG-1056731 NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$35.000.000	CG-1056731-6	12/08/2024	22/05/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$70.000.000	CG-1056731-6	12/08/2024	21/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	\$105.000.000	CG-1056731-6	12/08/2024	04/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 7

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OFI-BAN-002-2024	17/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El contrato cuenta con un avance ejecutado del 100%. Durante le presente periodo se intervinieron los sitios críticos que presentaban fallas en la capa de rodadura (baches, piel de cocodrilo, escascaramientos u otro tipo de daño) ejecutando 53,98 m3 en los siguientes PR:

PR 2+400 = 1,79 m3
PR 3+005 = 20,22 m3
PR 3+040 = 0,81 m3
PR 4+700 = 0,59 m3
PR 5+697 = 0.10 m3
PR 5+700 = 4,25 m3
PR 7+770 = 0,30 m3
PR 7+800 = 1,65 m3

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

El contratista se encuentra al día con toda la documentación jurídica del contrato.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 7

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha del presente informe el contratista entrega cuatro (4) Actas parciales de obra, por un valor acumulado de \$349.994.910. dejando un saldo del contrato de \$5.090 por ajuste al precio.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No aplica, debido a que las actividades fueron realizadas sobre el corredor vial existente y no generaron ningún tipo de afectación ambiental por ser de BAJA COMPLEJIDAD.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Apoyo de la supervisión en campo por parte de la administración vial.


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

No se aprobaron actividades diferentes a las pactadas dentro del contrato.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El contratista ejecuto el objeto del contrato a satisfacción.

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
MATRICULA PROFESIONAL 13202-097750 BLV