

**INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
COMUNA 2 (SAN JOSÉ) – COMUNA 3 (CUMANDAY)**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA No.: 2605290848

OBJETO DEL CONTRATO:

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSÉ,
CUMANDAY, LA ESTACIÓN Y PALOGRANDE (ANTES COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 8), EN LA
CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"**

INTERVENTOR:

CONSORCIO SYJ INTERVENTORÍA



**ALCALDÍA DE MANIZALES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO
09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2026**



INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.2

COMUNA 2 (SAN JOSÉ) – COMUNA 3 (CUMANDAY)

CONTRATO DE OBRA No.: 2605120825

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA SAN JOSE (ANTES COMUNA 2) Y COMUNA CUMANDAY (ANTES COMUNA 3) EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA:

CONSORCIO PROYECTOS INGECH

INTERVENTORIA

SUPERVISOR:

**NATALIA MOLINA GARCÉS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE MANIZALES**

PERIODO:

09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
3. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO	5
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	6
3.2. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	7
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
3.4. UBICACIÓN Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA	11
3.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO	24
3.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	28
3.7. AVANCE FINANCIERO DE OBRA Y SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA	40
3.8. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE OBRA	43
3.9. GESTION DE CALIDAD	43
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	44
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	44
4.1. SEGUIMIENTO GARANTÍAS	45
4.2. CARACTERÍSTICAS Y CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	45
4.3. EQUIPO EMPELADO POR LA INTERVENTORÍA	46
4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	46
4.5. REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES SEMANALES:	61
4.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORÍA	62
4.7. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	64
4.8. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO INTERVENTORÍA	64
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	64
6. ANEXOS	65
6.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	65
6.2. PERSONAL DE OBRA	65
6.3. PERSONAL DE INTERVENTORÍA	65
6.4. CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL NACIONAL	65
6.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA	65
6.6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA	65
6.7. BITÁCORA DE OBRA	65
6.8. ACTAS DE REUNIÓN	65
6.9. INFORMES SEMANALES	65
6.10. ESTADO DEL TIEMPO	65

1. INTRODUCCIÓN

La accesibilidad territorial en las comunidades se ha convertido en una prioridad estratégica orientada a promover la equidad social, fomentar entornos sostenibles y garantizar el acceso equitativo a oportunidades para todos los ciudadanos. En este contexto, la Administración Municipal de Manizales ha establecido como objetivo fundamental la intervención, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial y del espacio público, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y durabilidad en su territorio.

Con base en este enfoque, se planean y ejecutan proyectos de infraestructura estratégicos que responden a las necesidades actuales de movilidad urbana y accesibilidad peatonal, contribuyendo directamente a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio. Estas intervenciones están alineadas con las políticas públicas y líneas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, que prioriza la recuperación y modernización de las vías arteriales, vías complementarias y accesos peatonales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla con base en el inventario de necesidades viales y peatonales priorizadas por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Manizales, en el marco del programa Gobierno en la Calle. Las intervenciones se localizan en las comunas San José y Cumanday (comunas 2 y 3).

Estas intervenciones serán objeto de seguimiento y control mediante el contrato de interventoría No. 2605290848, cuyo objeto es: ***“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSÉ, CUMANDAY, LA ESTACIÓN Y PALOGRANDE (ANTES COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 8), EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”***

La ejecución de las obras está a cargo del CONSORCIO PROYECTOS INGECH, contratado mediante el contrato de obra No. 2605120825. Por su parte, la interventoría es responsabilidad del CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA, conforme al contrato de interventoría previamente mencionado.

Las actividades a ejecutar se agrupan en los capítulos técnicos: Preliminares – Bases - Capa de rodadura - Andenes y sardineles – Acero – Señalización.

Dentro de los cuales se contemplan las siguientes actividades específicas: Demoliciones, excavaciones, rellenos, retiro de material sobrante, capas granulares de

soporte como afirmado, subbase y base, pavimento en concreto hidráulico y asfáltico, concreto para andenes, sardineles y escalas, corte y sello de juntas, aceros de refuerzo, algunas obras adicionales de manejo de aguas, entre otras.

3. LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la comuna 2 san José y comuna 3 Cumanday las cuales están conformadas de la siguiente manera:

Tabla #1. Comuna 2 y 3 y sus correspondientes barrios

COMUNA 2 – SAN JOSE	COMUNA 3 – CUMANDAY
<ul style="list-style-type: none"> • Asís • Jazmín • Avanzada • Camino del medio • Tachuelo • San Ignacio • Galán • Alto galán • Maizal • Holanda • Estrada • Sierra morena • Delicias • San José • San Vicente • Colon • Galerías 	<ul style="list-style-type: none"> • Las Américas • La palma • Residencias caldas • Los agustinos • Centro • Valvanera • San Joaquín • Campoamor • hoyo frio • fundadores

Ubicación de comuna 2 y 3



INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales, adjudico el contrato de obra No. 2605120825, al CONSORCIO PROYECTOS INGECH, proponente de la licitación pública MC-037-2026 de la Alcaldía de Manizales, para el MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA SAN JOSE (ANTES COMUNA 2) Y COMUNA CUMANDAY (ANTES COMUNA 3) EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE, por un valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$765.000.000); con el cual se busca mejorar la malla vial de la ciudad en aspectos claros de seguridad, eficiencia y comodidad para los usuarios, en los sectores designados.

Tabla #2. Información general del contrato de obra

CONTRATO NO.	2605120825
OBJETO:	mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial urbana, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en la comuna san José (antes comuna 2) y comuna Cumanday (antes comuna 3) en la ciudad de Manizales por monto agotable

CONTRATISTA:	Consortio proyectos ingech
REPRESENTANTE LEGAL:	Diego Armando Hernández Leiva
CONTRATANTE:	Alcaldía de Manizales
INTERVENTORÍA:	Consortio S&J Interventoría
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	\$ 765.000.000
FECHA DE INICIO:	9 de junio de 2026
PLAZO INICIAL	2.5 meses
FECHA TERMINACIÓN:	23 de agosto de 2026

3.2. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS

De acuerdo con las obligaciones del contratista estipuladas en los pliegos, una vez adjudicado el contrato de obra, el contratista tramita las correspondientes pólizas según lo estipulado dentro del contrato y de acuerdo con la fecha de adjudicación.

ASEGURADORA: Solidaria de Colombia

PÓLIZA: Cumplimiento

No de PÓLIZA: 560-47-994000199970

ANEXO: 1

Tabla #3. Amparos póliza de cumplimiento – ANEXO 1

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	24/02/2027	\$ 153.000.000
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	24/08/2029	\$ 153.000.000
Estabilidad y calidad de las obras	Acta de recibo	5 años	\$ 229.500.000

ASEGURADORA: Solidaria de Colombia

PÓLIZA: Responsabilidad Civil extracontractual

No de PÓLIZA: 560-74-994000037718

ANEXO: 0

Tabla #4. Amparo póliza de RC extracontractual – Anexo 0

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	04/06/2026	19/09/2026	\$ 350.181.000

3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la intervención de pavimentos, andenes y escalas, designados por la entidad contratante, según las necesidades de la comunidad de las comunas 2 y 3

En la etapa inicial del proyecto la entidad entrega 25 frentes de obra con un presupuesto establecido para cada frente.

Para dichos frentes de obra entregados se evalúan las obras a ejecutar según las necesidades de cada sector, y se elabora balance presupuestal.

A continuación, se enumeran los 25 frentes de obra entregados.

Tabla #7. Puntos a intervenir

INTERVENTORIA

No.	BARRIO / VEREDA	DIRECCIÓN	DESCRIPCION INTERVENCIÓN ALCALDIA	VALOR ASIGNADO
1	HOLANDA-PUENTE OLIVARES	Puente Olivares	Verificar estado de cimentaciones por socavación y realizar mantenimiento. Evaluación y revisión estructural	60.000.000
2	AGUSTINOS	Av Centro calle 12	Reparación PAVIMENTO sector del retorno parque del agua	53.000.000
3	CAMPOAMOR	Calle 27 entre Carreras 27 y 28	CONVERTIR VIA VEHICULAR EN PEATONAL	81.000.000
4	CENTRO	Carrera 20 Calle 22 Detrás de la Gobernación	REPARCHEO CON MEZCLA ASAFALTICA	50.000.000
5	CENTRO	Carrera 20 entre No. 17-04 / 17-22	DESMONTE MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE BARANDA, RECONSTRUCCION DE ANDENES	4.000.000
6	CENTRO	Carrera 19 Calle 19	REPARCHEO CON MEZCLA ASAFALTICA	3.000.000
7	CENTRO	Carrera 20 Calle 20 intersección	Reparación puntual de PAVIMENTO	9.000.000

8	CENTRO	Calle 20 entre Carreras 20 y 22	Reparación integral de PAVIMENTO. (dos cuadras)	100.000.000
9	CENTRO	Calle 20 frente No. 23-42	Reparación puntual de PAVIMENTO	8.000.000
10	CENTRO	Calle 20 frente No. 24-28	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	20.000.000
11	CENTRO	Calle 24 carrera 23	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	25.000.000
12	FUNDADORES	Puente peatonal Parque Fundadores sobre avenida Santander	Mantenimiento general y pintura	42.000.000
13	FUNDADORES	Puente vehicular Parque Fundadores	INSTALACION DE JUNTAS METALICAS DE EXPANSION	30.000.000
14	LAS AMERICAS	Carrera 17 calle 19	RECTIFICAR RADIO DE GIRO, EN LA INTERSECCION	5.000.000
15	LAS AMERICAS	Calle 17 frente casa No. 17-43	REPARACION DE LOSA DE PAVIMENTO EN CONCRETO	5.000.000
16	LAS AMERICAS	Calle 17 Carrera 18	REPARACION DE CALZADA ENTERA DE PAVIMENTO, ANCHO DE VIA 4 MTS	20.000.000
17	LAS AMERICAS	Carrera 18 entre Calles 16 y 17	RECONSTRUCCION DE ANDENES	26.000.000
18	PARQUE CALDAS	Carrera 22 entre calles 29 y 30	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, FRANJA DE 3 MTS DE ANCHO	30.000.000
19	SAN JOAQUIN	Calle 20 entre Carreras 27 y 28	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	29.000.000
20	SAN JOAQUIN	Carrera 27 frente No. 20-38	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	20.000.000
21	SAN JOAQUIN	Carrera 27 frente No. 21-09	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	10.000.000
22	SAN JOAQUIN	Carrera 27 frente No. 22-11	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	10.000.000
23	SAN JOAQUIN	Carrera 27 frente No. 23-34	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	39.000.000
24	SAN JOAQUIN	Carrera 27 Calle 24	REPARACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO	20.000.000
25	CENTRO	2. Calle 21 Cras 21 y 22	RECONSTRUCCION DE ANDENES	15.000.000

Fuente: Secretaría de infraestructura – Alcaldía de Manizales

3.4. UBICACIÓN Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

El punto 1 esta pendiente de definición de la intervención a realizar por parte de la entidad contratante, el punto 2 se descarto por parte de la entidad contratante, el punto 3 esta en fase de viabilidad técnica por parte de la entidad contratante, los puntos 6,7,8,9 y 12 se descartaron por el momento por la entidad contratante,


Durante el periodo del presente informe se encuentran en ejecución los puntos # 16,17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Los demás puntos se encuentran en ejecución.

- **FRENTE 1. PUENTE OLIVARES comuna san José**



En este frente se planteo la rocería para evaluar el estado de la cimentación y realizar sand blasting sobre la estructura metálica el puente, por el costo del sand blasting se descarta por el momento realizar intervenciones sobre el puente olivares.

- **FRENTE 3. BARRIO CAMPOAMOR - Calle 27 entre Carreras 27 y 28**



Fuente: Propia

En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se plantea la posibilidad de convertir las escaleras en vía vehicular. Este punto se descarta por instrucciones de la secretaria de infraestructura.

- **FRENTE 4. CENTRO – Carrera 20 calle 22 detrás de la gobernación**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reposición del pavimento flexible que se encuentran en mal estado y genera incomodidades a los usuarios de la vía y a los habitantes del sector.



El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias áreas con pérdida de capa de rodadura y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 55.721.131.

- **FRENTE 5. CENTRO - Carrera 20 entre No 17-04 y 17-22**




En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establecen las actividades de reparación de andén existente y reinstalación de baranda, con un valor asignado de \$ 11.843.006.

- **FRENTE 10. CENTRO – Calle 20 entre frente a No 24-28**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece la reparación puntual de pavimento,; para lo cual asignan un presupuesto de \$ 23.517.453.

- **FRENTE 11. BARRIO CENTRO - Calle 24 carrera 23**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reposición puntual en pavimento rígido.

El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se


realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 31.925.927.

- **FRENTE 13. FUNDADORES – Puente vehicular parque fundadores**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la instalación de las 3 juntas metálicas del puente vehicular, para lo cual la entidad asignó un presupuesto de \$ 30.000.000.

- **FRENTE 14. LAS AMERICAS – Carrera 17 calle 19**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante solicita verificar la curvatura para ampliar la vía y mejorar el giro de los vehículos de transporte publico, el presupuesto asignado para la intervención de este punto es de \$ 9.792.789

- **FRENTE 15. LAS AMERICAS - Calle 17 frente a casa No 17-43**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece la reparación puntual de pavimento para mejorar la movilidad de la comunidad del sector y garantizar una circulación adecuada y segura; para lo cual entidad asignó un presupuesto de \$ 6.878.733

- **FRENTE 16. LAS AMERICAS – Calle 17 Carrera 18**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reposición del pavimento rígido que se encuentran en mal estado y genera incomodidades a los usuarios de la vía y a los habitantes del sector.

El área de intervención es determinada teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 74.305.925

- **FRENTE 17. LAS AMERICAS - Carrera 18 entre calles 16 y 17**




En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita dar continuidad al andén existente con el fin de garantizar la adecuada circulación de peatones en el sector, para lo cual entidad asigna un presupuesto de \$ 26.038.023

- **FRENTE 18. PARQUE CALDAS – Carrera 22 entre calles 29 y 30**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece la reparación en pavimento flexible, con el fin de mejorar la movilidad del sector; para lo cual entidad designa un presupuesto de \$ 46.522.159




- **FRENTE 19. SAN JOAQUIN – Calle 20 entre carreras 27 y 28**

En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reposición del pavimento rígido, el área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 31.840.806

Nota: este tipo de reparaciones puntuales pueden afectar las losas construidas por la proyección de dilataciones y fisuras que se encuentren. También se pueden producir asentamientos producto de la infiltración de aguas de escorrentía por las fisuras del pavimento deteriorado existente y lavado de las capas soporte del pavimento.

- **FRENTE 20. SAN JOAQUIN - Carrera 27 frente No 20-38**




En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reposición del pavimento rígido que se encuentran en mal estado y genera incomodidades a los usuarios de la vía y a los habitantes del sector.

El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 26.038.023

Nota: este tipo de reparaciones puntuales pueden afectar las losas construidas por la proyección de dilataciones y fisuras que se encuentren en el perímetro de la reparación.

- **FRENTE 21. SAN JOAQUIN – Carrera 27 frente No 21-09**




El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 15.251.000

Nota: este tipo de reparaciones puntuales pueden afectar las losas construidas por la proyección de dilataciones y fisuras que se encuentren en el perímetro de la reparación.



También se pueden producir asentamientos producto de la infiltración de aguas de escorrentía por las fisuras del pavimento deteriorado existente y lavado de las capas soporte del pavimento.

- **FRENTE 22. SAN JOAQUIN Carrera 27 frente No 22-11**




En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece y solicita la reparación de la peatonal en mal estado con el fin de mejorar la movilidad de la comunidad del sector, para lo cual entidad designa un presupuesto de \$ 29.601.000

- **FRENTE 23. SAN JOAQUIN Carrera 27 frente No 23-34**



El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 57.800.000

- **FRENTE 24. SAN JOAQUIN Carrera 27 calle 24**



El área de intervención es determinada por la entidad contratante, ya que el sector presenta varias losas de pavimento fisurado y/o agrietado, y solo se realizará la reposición puntual de una sección en cada uno de los carriles, teniendo en cuenta el presupuesto asignado por la entidad de \$ 24.098.000.

- **FRENTE 25. CENTRO. Calle 21 entre carreras 21 y 22**



En la matriz de intervención entregada por la entidad contratante se establece la reparación de andenes y sardineles en este punto del centro de la ciudad, para este punto la entidad contratante estima un presupuesto de \$ 12.023.000.

- **FRENTE 26 nuevo. SAN JOSE. Carrera 15 entre calles 25 y 26**



La entidad secretaría de infraestructura asigno este punto para la reposición de pavimento rígido, la valoración inicial estima un presupuesto de \$ 20.021.000.


- **FRENTE 27 nuevo. SAN JOSE. Carrera 15 entre calles 25 y 26**



La entidad secretaría de infraestructura asigno este punto para la reposición de pavimento rígido, la valoración inicial estima un presupuesto de \$ 55.965.366.

Nota, los frentes 26 y 27 están sobre la misma cuadra y se valoraron a parte por solicitud de la secretaría de infraestructura

- **FRENTE 28 nuevo. EL CARMEN. Carrera 32c calle 15**



La entidad secretaría de infraestructura asigno este punto para la instalación de barandas, la valoración inicial estima un presupuesto de \$ 8.501.066.

- **FRENTE 29 nuevo. GALAN Carrera 15 entre calles 25 y 26**



La entidad secretaría de infraestructura asigno este punto para la reposición de pavimento rígido, la valoración inicial estima un presupuesto de \$ 89.458170.

3.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

La obra se ejecuta conforme a las especificaciones técnicas de la entidad contratante (Alcaldía de Manizales), la Secretaría de Infraestructura del Municipio y las demás aplicables y exigidas según la actividad desarrollada.

Las cantidades contractuales de obra iniciales son las siguientes:

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
PRELIMINARES			
1	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1,00
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00
5	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00
6	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00
7	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00
8	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00
MOVIMIENTO DE TIERRAS			
9	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00
10	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00
12	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00
13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00
14	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00
CIMENTOS			
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS			
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1,00
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA			
21	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00
MAMPOSTERIA			
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00
CARPINTERIA METALICA			
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00
24	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1,00

	OBRAS EXTERIORES		
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y	UND	1,00
30	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00
	VIAS		
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREM EZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00
34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1,00
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1,00
43	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00
44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00
45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00
46	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00
47	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00
48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA	M2	1,00
49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE	ML	1,00
50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00
51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00
52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00
53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00
54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00
55	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00
56	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1,00

	ALCANTARILLADO		
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,00
57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00
58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00
59	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00
60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00
61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00
62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00
63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1,00
64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1,00
	ESTABILIDAD DE TALUDES		
65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00
66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE)- NO INCLUYE ACERO	ML	1,00
67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00
	SUBTOTAL		
	DESMONTES		
68	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00
	DEMOLICIONES		
69	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00
70	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00
71	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00
	JORNALES		
72	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00
73	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00
	ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,00
75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1,00
76	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00
77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00
78	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	1,00
79	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1,00
80	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNICAL Y FESTIVO	HR	1,00
81	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNICAL Y FESTIVO	HR	1,00
82	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00
83	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00
	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
84	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00
85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1,00

86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00
87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1,00
88	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1,00
ANÁLISIS BÁSICOS			
89	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00

Como se observa en la anterior tabla, todas las actividades tienen como cantidad 1. Esto debido a que como su mismo objeto lo dice, se trata de un contrato por monto agotable cuyo alcance se determina por la culminación de los recursos.

3.6. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En el desarrollo del contrato No. **2605120825** durante el periodo del 09 de julio al 08 de agosto, se ejecutaron las siguientes actividades:

- **PUNTO 5: Carrera 20 entre No 17-04 y 17-22**
 - DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO
 - EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
 - DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN
 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES



Demolición de andenes y sardineles



Reposición de andenes y sardineles

• **PUNTO 10: Calle 20 Carrera 24**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42



Instalación de sub base granular

Pavimento en concreto MR 42

• **PUNTO 11: Calle 24 Carrera 23**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42



● **PUNTO 15. LAS AMERICAS: Calle 17 Carrera 17 y 18**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42



Instalación de sub base	Reposición de pavimento MR 42
-------------------------	-------------------------------

• **PUNTO 16. LAS AMERICAS: Carrera 18 calle17**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42

	
Señalización	Reposición de pavimento MR 42

• **PUNTO 17. LAS AMERICAS: Carrera 18 entre calles 16 y 17**

- DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI

	
Demolición de andenes	Reconstrucción de andenes

• **PUNTO 19. SAN JOAQUIN: Calle 20 entre carreras 27 y 28**

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR 42.
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI

	
Demolición de pavimento	Instalación de sub base granular

• **PUNTO 20. SAN JOAQUIN : Carrera 27 frente No 20-38**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR 42.



● PUNTO 21. SAN JOAQUIN : Carrera 27 frente No 21-09

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR 42.

 <p>Comisión S&J Interventoria Carrera 3 Frente 21 10 07 2026 10:49 Carrera 27 San Joaquín, maná Comandancia Mariscal, Centro, R&P del Agua y la Montaña, 170006</p>	 <p>Comisión S&J Interventoria Carrera 27 San Joaquín, maná Comandancia Mariscal, Centro, R&P del Agua y la Montaña, 170006</p>
<p>Pavimento en concreto MR 42</p>	<p>Pavimento en concreto MR 42</p>

• **PUNTO 22. SAN JOAQUIN : Carrera 27 frente No 22-11**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42

 <p>Comisión S&J Interventoria Carrera 3 Frente 21 10 07 2026 10:49 Carrera 27 San Joaquín, maná Comandancia Mariscal, Centro, R&P del Agua y la Montaña, 170006</p>	 <p>Comisión S&J Interventoria Carrera 27 San Joaquín, maná Comandancia Mariscal, Centro, R&P del Agua y la Montaña, 170006</p>
<p>Pavimento en concreto MR 42</p>	<p>Pavimento en concreto MR 42</p>

• **PUNTO 23. SAN JOAQUIN : Carrera 27 frente No 22-11**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42



• **PUNTO 24. SAN JOAQUIN : Carrera 27 calle 24**

- DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
- RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)
- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA

- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42

 <p>24.07.2025 07:50 S.06484 (P.O. 01629) (x dim) Calle 215, San Joaquín, María Corfallo, Misiones Código: RAP del Agua y la Montaña, 170006</p>	 <p>24.07.2025 08:03 S.06484 (P.O. 01629) (x dim) Calle 215, San Joaquín, María Corfallo, Misiones Código: RAP del Agua y la Montaña, 170006</p>
<p>Instalación de sub base granular</p>	<p>Pavimento en concreto MR 42</p>

Tabla #8. Cantidades ejecutadas en el periodo

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	001	PRELIMINARES		
1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	0,00
2	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	0,00
3	001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	126,50
4	001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	31,00
5	001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	0,00
6	001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	34,00
7	001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	201,54
8	001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	56,00
	002	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
9	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0,00
10	002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	0,00
11	002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	5,88
12	002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	94,92
13	002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	0,00
14	002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	0,00
15	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	126,28
	002A	CIMENTOS		
16	002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	0,00
17	002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VIGA CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,00
18	002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	0,00
	003	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		
19	003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	0,00
20	003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	0,00
	005	ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA		
21	005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	0,00
	006	MAMPOSTERIA		
22	006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	0,00
	017	CARPINTERIA METALICA		
23	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	0,00
24	017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2". ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	0,00

	021	OBRAS EXTERIORES		
25	021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	0,00
26	021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	0,00
27	021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	0,00
28	021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	0,00
29	021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	0,00
30	021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	0,00
31	021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	0,00
	023	VIAS		
32	023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	22,96
33	023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	0,00
34	023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	0,00
35	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	5,19
36	023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	0,00
37	023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	0,00
38	023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	89,73
39	023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	0,00
40	023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00
41	023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	0,00
42	023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	0,00
43	023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	296,00
44	023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	0,00
45	023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	322,12
46	023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	95,73
47	023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	339,43
48	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	0,00
49	023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	0,00
50	023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	0,00
51	023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	0,00
52	023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAIXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	0,00
53	023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	0,00
54	023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	0,00
55	023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	0,00
56	023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	11,00

	024	ALCANTARILLADO		
	024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	0,00
57	024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00
58	024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	0,00
59	024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	0,00
60	024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	0,00
61	024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	0,00
62	024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	0,00
63	024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	0,00
64	024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	0,00
	027	ESTABILIDAD DE TALUDES		
65	027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	0,00
66	027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	0,00
67	027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	0,00
	028	DESMONTES		
68	028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	0,00
	029	DEMOLICIONES		
69	029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	4,40
70	029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00
71	029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	89,73
	030	JORNALES		
72	030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	0,00
73	030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	110,00
	032	ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS		
74	032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,00
75	032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	0,00
76	032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	0,00
77	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	0,00
78	032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	0,00
79	032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	0,00
80	032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNICAL Y FESTIVO	HR	0,00
81	032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNICAL Y FESTIVO	HR	0,00
82	032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	0,00
83	032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	0,00
	033	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		
84	033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	0,00
85	033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	0,00
86	033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	0,00
87	033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	0,00
88	033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	50,40
	AB	ANALISIS BÁSICOS		
89	AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	453,02

3.7. AVANCE FINANCIERO DE OBRA Y SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

Con corte al 08 de agosto de 2026 el avance financiero de las obras se representa con los siguientes valores y porcentajes:


Tabla #9. Resumen Financiero

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 765.000.000
PORCENTAJE COBRADO	0,00%
SALDO POR COBRAR	\$ 765.000.000
VALOR EJECUTADO	\$ 328.950.000
PORCENTAJE EJECUTADO	43%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 436.050.000
PLAZO CONTRACTUAL EN DÍAS	75
PLAZO TRANSCURRIDO EN DÍAS	60
PORCENTAJE TRANSCURRIDO EN DÍAS	80%


Tabla #10. Avance financiero

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	% PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	%PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO
0	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
1	\$ 65.778.839,00	8,60%	\$ 65.778.839,00	8,60%	\$ 17.650.943,00	2,31%	\$ 17.650.943,00	2,31%
2	\$ 76.906.220,00	10,05%	\$ 142.685.059,00	18,65%	\$ 18.181.250,00	2,38%	\$ 35.832.193,00	4,68%
3	\$ 88.689.158,00	11,59%	\$ 231.374.217,00	30,24%	\$ 33.389.510,00	4,36%	\$ 69.221.703,00	9,05%
4	\$ 89.246.329,00	11,67%	\$ 320.620.546,00	41,91%	\$ 44.567.320,00	5,83%	\$ 113.789.023,00	14,87%
5	\$ 81.312.886,00	10,63%	\$ 401.933.432,00	52,54%	\$ 48.765.420,00	6,37%	\$ 162.554.443,00	20,00%
6	\$ 80.261.247,00	10,49%	\$ 482.194.679,00	63,03%	\$ 61.200.000,00	8,00%	\$ 214.200.000,00	28,00%
7	\$ 77.048.541,00	10,07%	\$ 559.243.220,00	73,10%	\$ 91.600.000,00	11,97%	\$ 305.800.000,00	39,97%
8	\$ 77.048.541,00	10,07%	\$ 636.291.761,00	83,18%	\$ 22.950.000,00	3,00%	\$ 328.750.000,00	42,97%
9	\$ 128.708.239,00	16,82%	\$ 765.000.000,00	100,00%				


Grafica #1. Programado vs Ejecutado – Semanal



Grafica #2. Programado vs Ejecutado – Mensual



Grafica #3. Seguimiento cronograma de obra



3.8. CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE OBRA

Durante el período de ejecución del presente informe, comprendido entre el 09 de junio y el 08 de julio de 2026, se ha contado con un personal administrativo estable y un personal operativo variable, ya que este último depende del rendimiento de ciertas actividades, conforme a los requerimientos de la ejecución y los frentes de trabajo disponibles para intervención. A la fecha de corte, se tiene el siguiente personal:

Tabla #11. Personal en obra

CARGO	SEMANA				DEDICACIÓN
	4	5	6	7	
Ingeniero director de Obra: Luis Fernando Arias Vasquez	1	1	1	1	20%
Ingeniero Residente: Bibian Martínez	0	0	1	1	100%
Profesional SST: Jully Katherine Betancourt Estrada	1	1	1	1	50%
Profesional Social: Jully Katherine Betancourt Estrada	1	1	1	1	20%
Profesional Ambiental: Juliana Cetina Marín	1	1	1	1	20%
Maestro de Obra:	0	0	0	0	100%
Oficial	3	3	3	3	100%
Ayudante de Construcción	9	9	10	11	100%
Auxiliares de Transito	3	3	3	3	100%
Operarios de mini cargador	1	1	1	1	100%

3.9. GESTION DE CALIDAD

Durante el periodo se realizaron controles en las actividades ejecutadas, con el fin de garantizar la conformidad de estas, verificando cada uno de los parámetros que pudieran afectar los procesos del proyecto. A continuación, se mencionan las actividades realizadas para el control de calidad de las obras ejecutadas:

- **Seguimiento y medición**

Con el objetivo de dar cumplimiento al plan de calidad del proyecto, el consorcio trabaja de la mano con el laboratorio F'cr Ingenieros.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El contrato interventoría de obra fue adjudicado el día 29 de mayo del 2026 mediante el proceso de selección concurso de méritos CM-010-2026.

Tabla #12. Información general – Contrato de interventoría

OBJETO:	“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE GRUPO 3”.
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	2605290848
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA
PLAZO INICIAL:	4,5 MESES
FECHA INICIO:	9 DE JUNIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN:	23 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR CONTRATO INICIAL:	CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE – (438.543.441)
LUGAR ENTREGA Y/O EJECUCIÓN	MANIZALES, CALDAS

4.1. SEGUIMIENTO GARANTÍAS

De acuerdo con las obligaciones del interventor estipuladas en los pliegos, según acta de iniciación para procesos contractuales, firmada el 09 de junio de 2026, se actualizan las vigencias de los amparos de la póliza.

ASEGURADORA: Seguros del estado S.A.

PÓLIZA: Cumplimiento

No de PÓLIZA: 41-44-101305696

ANEXO: 2

TIPO DE MOVIMIENTO: Según acta de inicio.

Tabla #14. Amparos póliza de cumplimiento – Anexo 2

AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	09/06/2026	25/02/2027	\$ 87.708.688,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/06/2026	25/10/2029	\$ 87.708.688,20
Calidad del servicio	25/10/2026	25/10/2031	\$ 131.563.32.30

4.2. CARACTERÍSTICAS Y CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Durante el período de ejecución del presente informe, se cuenta un grupo de profesionales capacitados para desarrollar cada una de las actividades y cumplir con las funciones dentro del contrato de interventoría, los cuales cumplen con los requisitos estipulados en el anexo técnico del mismo.

A continuación, se muestran los profesionales de interventoría presentes en obra con su respectiva dedicación.

Tabla #15. Personal de interventoría

CARGO	CANTIDAD	DEDICACIÓN
Ingeniero director de Interventoría: Julián Andrés Giraldo Galvis	1	30%
Ingeniero Residente de Interventoría: Camilo Andrés Morales Álvarez	1	100%
Profesional SST: Ángela Patricia Gutiérrez Jiménez	1	100%
Profesional Social: Yeni María García Nieto	1	50%
Profesional Ambiental: Paula Andrea Galeano Giraldo	1	30%
Inspector: Fabián Parra Arias	1	100%

4.3. EQUIPO EMPELADO POR LA INTERVENTORÍA

Para la ejecución de las actividades de interventoría se emplean los siguientes equipos:

- Moldes para la toma de muestras de concreto para el control de calidad de las obras ejecutadas.



- Equipos de cómputo



4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación se enumeran las obligaciones contractuales de la interventoría y se describen las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe detallando el cumplimiento de cada obligación.

Actividades ejecutadas y cumplimiento de obligaciones

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Conocer la organización, políticas y normatividad interna vigente del municipio de Manizales para su aplicación en desarrollo del contrato de obra y de Interventoría. Así mismo el Interventor debe cumplir con el Código de Ética Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato.	1 MES	22,22%	La interventoría conoce la normatividad vigente del Municipio de Manizales y cumple con el código de ética.
2	Requerir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, estudios previos, contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables.	1 MES	22,22%	La interventoría realiza seguimiento al cumplimiento, por parte del contratista, de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, estudios previos, contrato y en las leyes y normas que sean aplicables al contrato de obra No. 2605120825. Se verifica cumplimiento de las obligaciones relacionadas con: Adecuada ejecución de las actividades de obra dentro de los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas y el plan de calidad aprobado en el inicio del contrato. Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo. Permanencia de los profesionales requeridos para la ejecución de las obras con la dedicación establecida. Pago de salarios y prestaciones de todo el

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
				personal vinculado al contrato de obra. Idoneidad de equipos, maquinaria y herramientas destinadas a la ejecución de los trabajos. Asistencia a las reuniones programadas. Entre otras. Lo anterior se puede evidenciar en la bitácora de obra, actas de reunión e informes semanales.
3	Solicitar mediante escrito al Contratista, el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna.	1 MES	22,22%	La solicitud, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones se realiza mediante las reuniones semanales programadas y el registro diario en bitácora de obra.
4	Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el Contratista, siempre que se encuentren dentro del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la actuación con firma de recibido por parte del Contratista y del municipio.	1 MES	22,22%	Se imparten instrucciones al contratista relacionadas con la ejecución de las obras y la gestión documental necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, de las cuales se deja constancia mediante la bitácora de obra, con la firma del residente de obra, y en las actas de los comités de obra semanales, con la firma de todos los participantes.
5	Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, social, ambiental, jurídica, financiera y contable.	1 MES	22,22%	Se realizaron recomendaciones para el buen desarrollo de las actividades del contrato de obra, dejando constancia en las actas de reunión libro de bitácora
6	Requerir al Contratista la presentación oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecución y liquidación	1 MES	22,22%	Se ha solicitado al contratista toda la información de forma oportuna para el control y

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
	del contrato.			seguimiento de contrato de obra. Entre lo solicitado se incluye la presentación de los avances de obra semanales los cuales se revisan detalladamente por esta interventoría.
7	Verificar que las garantías y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados por el municipio de Manizales.	1 MES	22,22%	La interventoría realizó la revisión de las garantías aportadas por el contratista dentro del paquete de documentación inicial.
8	Informar al municipio y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato.	1 MES	22,22%	N/A Para el periodo reportado
9	Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se ejecuten a través de los Contratistas de obra y garantizar la calidad de los mismos de forma integral.	1 MES	22,22%	Se realizaron los respectivos seguimientos en los componentes técnico, SST, social y ambiental del contrato de obra para garantizar la correcta ejecución de estos.
10	Informar al municipio por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes periódicos que deba presentar.	1 MES	22,22%	Se presentó informe semanal sobre el avance del contrato de obra No. 2605120825 a la entidad contratante.
11	Desempeñarse de manera proactiva para asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra.	1 MES	22,22%	La interventoría se desempeña proactivamente, con el fin de dar cumplimiento al avance del contrato de obra No. 2605120825.
12	Representar al municipio frente al Contratista de obra, respetando en todo caso la misión, las metas y los valores de la Entidad.	1 MES	22,22%	Se mantiene por parte de la interventoría un control y seguimiento oportuno al contrato de obra No. 2605120825 en representación del

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
				Municipio respetando en todo caso la misión, las metas y los valores de la Entidad Contratante.
13	Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista, a partir de las normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para la construcción de carreteras, así como de las obligaciones pactadas.	1 MES	22,22%	N/A Para el periodo
14	Exigir la estructuración, elaboración, Implementación y mantenimiento de un Plan de Calidad para la ejecución del Contrato de Obra, de acuerdo con lo exigido en el Pliego de Condiciones y el Anexo al mismo.	1 MES	22,22%	N/A para el periodo
15	Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el municipio y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como, certificar como recibida a satisfacción la obra ejecutada a cabalidad.	1 MES	22,22%	Se realiza seguimiento a cada una de las actividades ejecutadas dentro del contrato de obra No. 2605120825, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y se da aval por parte de los profesionales de la interventoría.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
16	Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y mantener informado al municipio sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.	1 MES 22,22%		Se tramitan las solicitudes correspondientes, y el personal de la interventoría lleva un seguimiento minucioso de cada una de las fases de construcción, como se evidencia en el informe semanal del periodo. No se identificaron actos de corrupción.
17	Coadyuvar conjuntamente con el Contratista al mejoramiento de la seguridad vial de los usuarios de las vías durante la ejecución de las obras.	1 MES 22,22%		Se efectúan las recomendaciones y sugerencias necesarias para garantizar la seguridad vial de los usuarios y el personal de obra, en conformidad con los cronogramas aprobados. Se mantiene la implementación y actualización de los PMTs aprobados según las necesidades de cada sector. Lo anterior se puede verificar en el registro fotográfico del presente informe.
18	Permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, los ingenieros residentes, ingenieros auxiliares y todo el personal con dedicación del 100% al Proyecto. Así como demostrar la participación de la totalidad del personal en el sitio de obra de acuerdo al porcentaje de dedicación determinada en el presupuesto. Además, los especialistas deberán estar disponibles para visitar los sitios de obra, de acuerdo a requerimiento del municipio.	1 MES 22,22%		Se cuenta con la totalidad del personal calificado requerido, cuya dedicación se ajusta a lo estipulado en el pliego de condiciones del contrato de interventoría. Se presenta el control del personal de interventoría y la correspondiente seguridad social.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
19	Exigir al Contratista de obra la elaboración y entrega de los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato, los cuales deben estar aprobados como requisito previo para la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra.	N/A	N/A	No aplica
20	Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relación de equipo mínimo obligatorio; Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada (en medio físico y magnético); Programa de obra y flujo de inversiones (en medio físico y magnético), laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de tránsito, plan de calidad, cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del contratista, y los otros exigidos en el pliego de condiciones.	1 MES	22,22%	La información enviada por el contratista de obra se revisó oportunamente en los meses de junio y julio. Se realiza seguimiento al plan de calidad, PMTs implementados, personal activo en obra y programación de obra.
21	Programar y realizar las reuniones semanales de Interventoría previstas con el director de obra y/o residente de obra y redactar las actas de dichas reuniones, dejando constancia escrita de todos los trabajos autorizados en comité de obra.	1 COMITÉ	22,22%	El comité de obra se llevó a cabo dejando constancia de los temas tratados durante el periodo del 09 de junio 2026 al 08 de julio de 2026.
22	El Interventor debe contar con la participación del personal profesional aprobado por el municipio y el Contratista debe	1 MES	22,22%	La interventoría cuenta con la presencia en obra del personal profesional aprobado por la Entidad

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
	<p>contar con la participación del personal profesional aprobado por la Interventoría.</p> <p>Cualquier cambio en el mismo, debe ser justificado y aprobado por el municipio o el Interventor según el caso. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales, deben acreditar una experiencia igual o superior a la exigida en los pliegos de condiciones y documentos anexos.</p>			<p>contratante.</p> <p>El contratista de obra cuenta con la presencia del personal profesional aprobado por esta interventoría.</p>
23	<p>Exigir al constructor, una vez se tenga la orden de inicio expedida por el municipio, la iniciación de los trabajos; dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en cumplimiento de la programación contractual vigente.</p>	N/A	22,22%	<p>Se realizó el requerimiento de inicio de los trabajos cuando se emitió el acta de inicio.</p> <p>Se realiza un seguimiento semanal y se informa a la entidad contratante a través de informe semanal.</p>
24	<p>Velar por el estricto cumplimiento del cronograma de la obra con las modificaciones que se le realicen durante la ejecución, si es del caso.</p>	1 MES	22,22%	<p>Se realiza seguimiento semanal y se informa a la entidad contratante a través de informe semanal.</p>
25	<p>Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al Contratista de la obra, autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado.</p>	1 MES	22,22%	<p>Durante el periodo comprendido en el presente informe no se ha recibido documentación por parte del contratista en cuanto al anticipo.</p>

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
26	Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de Interventoría.	1 MES	22,22%	La interventoría cuenta con los recursos tecnológicos, logísticos, administrativos y el personal profesional necesarios para cumplir con sus obligaciones.
27	Llevar junto con el constructor un diario de la obra que debe permanecer disponible en la oficina de campo de la interventoría, en el cual se consignarán de manera legible todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra.	1 MES	22,22%	Se lleva el registro diario de las actividades de obra desde el día del acta de inicio (22 de junio de 2026), con sus correspondientes firmas. Se remite copia de la bitácora para el periodo del presente informe.
28	Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la Interventoría con la correspondencia, informes técnicos, resultados de laboratorio y demás documentos requeridos para el control de la ejecución de las obras, en donde se detallen las condiciones Meteorológicas, equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita determinar completamente las características de la obra ejecutada.	1 MES	22,22%	A la fecha se tiene actualizada toda la información y documentación del contrato de interventoría No. 2605290848, la cual hace parte del presente informe mensual.
29	Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el Contratista en su propuesta, se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento.	1 MES	22,22%	Se realizó un control y seguimiento constante del equipo proporcionado por el contratista mediante inspecciones en campo y comité semanal.



S & J
INTERVENTORIA

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
30	Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el cambio o adición del personal necesario debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo solicitado, debe iniciar las gestiones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones.	1 MES 22,22%		Como parte de las funciones del área SST de la interventoría y de la mano con el área técnica se realizó el correspondiente seguimiento diario del personal del contratista presente en obra. A la fecha el contratista cuenta con el personal profesional y operativo necesario para la ejecución del contrato de obra.
31	Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control-de calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir la obra requiriendo al Contratista para que efectúe las acciones correctivas a que haya lugar.	1 MES 22,22%		N/A para el periodo
32	Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que el Contratista programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignación de recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.	1 MES 22,22%		Se efectúa un seguimiento semanal a través de comité e informe semanal. Se mantiene informada a la entidad sobre el avance financiero.
33	Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra según la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra y certificar la verificación de	1 MES 22,22%		N/A para el periodo

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
	dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la citada Acta.			
34	Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al Contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el Contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.	1 MES	22,22%	Diariamente se lleva a cabo un control de las cantidades de obra ejecutadas, y esta información se incluye en el informe semanal, en el control y seguimiento financiero y de avance de obra. Se revisa y verifica el diligenciamiento de las pre-actas de obra correspondientes, para el soporte de pago de actas parciales.
35	Solicitar la aplicación de las sanciones previstas en los contratos, cuando ellas sean requeridas y justificadas. La aplicación de sanciones requiere siempre de un análisis y documentación cuidadosos.	N/A	N/A	No se ha requerido este tipo de acciones en el período evaluado.
36	Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. Exigir, además el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.	N/A	N/A	No se ha requerido el uso de este tipo de materiales en el período evaluado.
37	Elaborar un informe mensual al municipio dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes de ejecución durante la vigencia del contrato de Interventoría. En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta	1 informe por mes	22,22%	Durante el periodo comprendido entre el 09 de junio y el 08 de julio de 2025 se trabaja en la elaboración del informe mensual # 1.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
	aspectos técnicos, económicos, financieros, presupuestales, legales, contractuales, estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la realización del proyecto y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo de la obra.			
38	Elaborar un informe semanal, con el fin de permitir el seguimiento integral al desarrollo del contrato.	1 informe	22,22%	Se elabora y entrega a la entidad contratante 1 informe semanal del contrato de interventoría No. 2605290848, correspondientes al periodo del presente informe.
39	Realizar en forma semanal y conjuntamente con el Contratista, la revisión de las cantidades de obra ejecutadas comparadas contra las contempladas en el programa de obra, haciendo un balance general del proyecto y consignándolas en el informe semanal.	1 MES	22,22%	El informe semanal incluye la programación y ejecución de la obra, para lo cual, se concilia entre interventoría y contratista las cantidades de obra ejecutadas durante la semana.
40	Velar por que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con señalización temporal, señalización definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas del proyecto. Así mismo efectuar la señalización de las zonas que representen riesgo para el usuario.	1 MES	22,22%	Durante el periodo se realizan inspecciones de campo verificando la adecuada implementación de la señalización temporal de las obras. A la fecha el contratista cumple implementando la señalización preventiva y temporal de acuerdo con lo establecido y aprobado en los PMTs.



S & J
INTERVENTORIA

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
41	Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificación técnica, económica y jurídica en los casos y términos que el municipio lo solicite, relacionados entre otros con: modificaciones, análisis, comparación y fijación de precios no previstos, reprogramaciones, suspensiones, reanudación, cesión, solicitudes de adición y/o prórroga y todos los demás que requiera el municipio.	1 MES	22,22%	Durante el presente periodo no se emitieron conceptos correspondientes a este ítem.
42	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el Contratista, el municipio, los entes de control y la comunidad, las cuales debe resolverlas oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, ambiental, financiero, contable y jurídico según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas al supervisor del contrato de interventoría para su trámite.	1 MES	22,22%	Se responde de manera oportuna a todas las consultas realizadas por el contratista y la entidad contratante.
43	Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden contractual de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.	N/A	N/A	Se llevará a cabo en los casos que aplique.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
44	Presentar el informe final original en físico y en medio magnético al municipio.	N/A	N/A	Se realizará una vez finalizado el contrato de obra.
45	Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra.	N/A	N/A	Se realizará una vez finalizado el contrato de obra.
46	Presentar al Supervisor de contrato de Interventoría la documentación requerida para suscribir el acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría.	N/A	N/A	Se realizará una vez finalizado el contrato de obra e interventoría.
47	Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente.	1 MES	22,22%	Se realizó la solicitud del cumplimiento de los planes y normativas de SST al contratista, y se ha realizado el correspondiente seguimiento por parte del personal de interventoría. Dicho seguimiento y control se consigna en el informe mensual del área SST.
48	Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de obra allegando la documentación mínima Requerida.	N/A	N/A	Se llevará a cabo una vez finalizado el contrato de obra.
49	Presentar al Supervisor del Contrato de interventoría la documentación requerida para la liquidación del contrato de Interventoría.	N/A	N/A	Se llevará a cabo una vez finalizado el contrato de interventoría.
50	Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la legislación vigente para el proyecto.	1 MES	22,22%	Se realiza el correspondiente seguimiento y control de todas las actividades sociales y ambientales realizadas dentro del contrato de interventoría No. 2605290848, y se verifica el cumplimiento de lo establecido en los planes social y ambiental presentados por el

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
				<p>contratista, así como lo estipulado en las normas aplicables y las autoridades competentes.</p> <p>Dicha gestión se presenta en los informes mensuales de cada área.</p>
51	Entregar todos aquellos informes estipulados en el Manual de Interventoría Vigente.	1 MES	22,22%	Durante el periodo se han entregado los correspondientes informes semanales y mensuales.
52	Acompañar a la supervisión hasta tanto se lleve a cabo la liquidación del contrato de obra, del cual se deriva la interventoría.	1 MES	22,22%	Se lleva a cabo el acompañamiento a la supervisión y entidad contratante, el cual se extenderá hasta la liquidación de los contratos.
53	El director de interventoría deberá contar con facultades de autonomía, poder de decisión, disponibilidad y medios logísticos eficientes frente al desarrollo de sus actividades diarias y periódicas, previendo celeridad y precisión efectiva en el desarrollo de la obra. Esto acorde a con las obligaciones y objeto contractual.	1 MES	22,22%	El director de Interventoría cuenta con las facultades, poder de decisión y demás facultades, en cumplimiento de esta obligación.
54	Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicación.	1 MES	22,22%	<p>Durante el periodo se verifica el cumplimiento de las funciones del personal del contratista de manera presencial, para lo cual se lleva un control diario del personal de obra.</p> <p>También se lleva control diario del personal de interventoría.</p>
55	De ser necesaria la ejecución de actividades en horarios nocturnos y/o dominicales y/o	N/A	N/A	Durante el periodo no fue necesaria la ejecución de actividades de obra en

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL
	festivos, estas deberán ser avaladas con anterioridad por la Entidad; los ítems incluidos dentro del presupuesto como PROVISIÓN serán objeto de uso ÚNICAMENTE para efectos de mejorar la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad, estos NO podrán ser utilizados para atrasos en cronogramas de obra o programa de inversiones, ya que dichas demoras estarán supeditadas a la ejecución realizada por el contratista de obra y se deberán tomar las medidas pertinentes del mismo.		horario nocturno y/o dominicales y/o festivos.

4.5. REUNIONES DE SEGUIMIENTO E INFORMES SEMANALES:

Se establecieron reuniones periódicas, una por semana; con el fin de analizar y dar solución a los diferentes aspectos técnicos, administrativos y financieros, relacionados con la ejecución de las obras, y así llevar un adecuado control al desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato.

Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo una reunión y/o comités de obra registrados en el acta de reunión # 1.

Tabla #16. Actas de reunión

Acta de reunión #	Fecha
4	07/07/2026
5	15/07/2026
6	22/07/2026
7	29/07/2026
8	05/08/2026

De la misma manera, se elaboraron y presentó a la supervisión, informe semanal en el que se registra toda la información relacionada con la ejecución del contrato de obra.

Tabla #17. Informes semanales

Informe semanal #	Fecha
4	16/07/2026
5	19/07/2026
6	26/07/2026
7	02/08/2026

4.6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido entre el 09 de junio y el 08 de julio de 2026 se realizaron actividades de compactación de sub base y vaciado de pavimentos, actividades que requieren toma de muestras o ensayos de materiales.

Las acciones de seguimiento y control del plan de calidad se enfocaron lo siguiente:

- **ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD:**

Se verifica que el contratista tenga pleno conocimiento de toda la documentación relacionada con el contrato de obra, particularmente de los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas a seguir y normatividad a aplicar durante la ejecución de las obras, con el fin de cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante.

- **REVISIÓN DE CONTRATOS:**

El contratista de obra realiza la correspondiente revisión del contrato adquirido con el fin de conocer las obligaciones de las partes involucradas y así ejecutar el contrato de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

El contratista hace entrega de las correspondientes pólizas según lo consignado en el contrato de obra, las cuales se revisan por la interventoría, verificando las actualizaciones correspondientes y la publicación de las pólizas en la página del SECOP II.

- **CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y DATOS:**

El contratista establece el código a emplear en los oficios generados durante la ejecución del contrato de obra, así como en la documentación en general, llevando el control necesario para la emisión de los oficios con el consecutivo correspondiente. Dicho código y consecutivo se puede evidenciar en la correspondencia generada por el contratista.

- **IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO:**



Se lleva registro diario en la bitácora de obra de las actividades ejecutadas incluyendo los controles técnicos, estado del clima, equipo empleado, personal en obra y solicitudes, instrucciones y decisiones adoptadas por la interventoría y la supervisión. También se lleva registro fotográfico diario de cada actividad ejecutada.

- **INSPECCIÓN Y ENSAYO**

Para este literal se realiza seguimiento e inspección en obra a todas las actividades ejecutadas por el contratista las cuales fueron demoliciones y excavaciones por lo que no se requirieron ensayos.

- **MANEJO, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA**

En este literal, basado en el plan de calidad presentado por el contratista, se realiza seguimiento a la provisión de recursos, materiales, equipos, mano de obra y ambientes de trabajo para la adecuada ejecución del contrato de obra.

Durante el periodo el contratista cumple con lo siguiente:

- Disponibilidad de equipo y/o maquinaria necesaria en cada frente de obra según las actividades programadas.
- Mano de obra suficiente para la ejecución de actividades en cada frente de obra según la programación. El contratista cuenta con personal de obra suficiente para la ejecución de los frentes de obra abiertos.
- Adecuación o destinación de bodega para el almacenamiento de materiales, herramientas y equipos.

INTERVENTORIA

4.7. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La forma de pago del contrato de obra No. 2605120825 estipula un pago por actas parciales y no se tiene anticipo en el presente contrato de obra.

4.8. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO INTERVENTORÍA

Tabla #18. Resumen financiero – Contrato de interventoría

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 438.543.441
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO	\$ 438,543,441
VALOR FACTURADO	\$102.504.624,6
PORCENTAJE FACTURADO	23,37%
SALDO	\$ 336.038.817
VALOR EJECUTADO	\$ 162.072.645
PORCENTAJE EJECUTADO	36,95%
SALDO	\$ 276.470.796
PLAZO CONTRACTUAL EN DÍAS	135
PLAZO TRANSCURRIDO EN DÍAS	60
PORCENTAJE TRANSCURRIDO EN DÍAS	44,44%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizaron constantes recorridos de obra con el fin realizar el correspondiente seguimiento y supervisión a las obras ejecutadas durante el periodo y llevar un control efectivo del avance real de ejecución.
- El contratista dispuso de personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de los estándares establecidos.
- Se ha ejecutado la obra de acuerdo con el objeto y alcance del contrato y según los puntos a intervenir entregados por la entidad contratante.
- El contratista de obra permitió el acceso a todos los sectores requeridos, teniendo las condiciones óptimas en cada frente de trabajo para la ejecución de las labores de revisión y control por parte de esta interventoría, relacionadas con los productos y materiales empleados y procesos constructivos aplicados.
- El contratista asistió a todas las reuniones programadas por la interventoría del contrato.

- El contratista presentó informe mensual técnico, social, SST y ambiental, los cuales fueron revisados, corregidos y aprobados por esta interventoría.
- A la fecha el contrato de obra presenta un porcentaje programado de 73% frente a un ejecutado del 43%, teniendo un atraso del 30,1% correspondiente a \$230.265.000. Estos valores fueron obtenidos después de conciliar las cantidades ejecutadas y hacer la correspondiente relación con el cronograma inicial entregado por el contratista de obra, el cual está estructurado de manera general.
- Frente al presente atraso, la interventoría se ha pronunciado de varias maneras ante el contratista y la supervisión del contrato, y considera que hay varios factores que influyen en el atraso presentado, como la demora en el inicio de los puntos de asfalto, el trámite y aprobación de los PMT pendientes y la falta de definición de puntos con un porcentaje de presupuesto considerable que al final resultaron siendo descartados por diversos factores como el del puente olivares y el punto de las escalas del barrio campoamor, esta situación llevó a que a escasos 20 días se asignaran frentes de obra nuevos con el fin de copar el presupuesto del contrato.

6. ANEXOS

- 6.1.** REGISTRO FOTOGRÁFICO
- 6.2.** PERSONAL DE OBRA
- 6.3.** PERSONAL DE INTERVENTORÍA
- 6.4.** CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL NACIONAL
- 6.5.** CORRESPONDENCIA ENVIADA
- 6.6.** CORRESPONDENCIA RECIBIDA
- 6.7.** BITÁCORA DE OBRA
- 6.8.** ACTAS DE REUNIÓN
- 6.9.** INFORMES SEMANALES
- 6.10.** ESTADO DEL TIEMPO

Julián Andrés Giraldo Galvis
CC. 9.976.664 de Villamaria
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO S&J INTERVENTORÍA