






Vo.Bo:

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
PROCESO C.V.P	VERSIÓN 1	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
SEMANA N. 29 DEL 2-mar-26 AL 8-mar-26		
CONTRATO No CVP-612-2025 <small>(Número de Contrato)</small>		
3. ACTIVIDADES REALIZADAS		
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES		FECHA
Técnico	<p>Durante el periodo correspondiente al presente informe, el cual comprende desde el lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo del año 2026, se adelantaron diversas actividades orientadas al desarrollo y cumplimiento de las labores contempladas dentro del alcance del proyecto de mantenimiento y adecuación de las diferentes áreas de la edificación intervenida. En el transcurso de la semana se realizaron trabajos relacionados con la instalación de elementos previamente intervenidos, así como la ejecución de actividades de adecuación, mejoramiento y terminación en distintos niveles del inmueble, procurando dar continuidad al cronograma de obra establecido y atender las observaciones efectuadas por esta interventoría.</p> <p>En este sentido, durante la presente semana se adelantaron labores relacionadas con la instalación de los biseles que previamente habían sido sometidos a proceso de mantenimiento y acabado, incluyendo el retiro de la pintura deteriorada, la preparación de superficie y la posterior aplicación de pintura nueva para garantizar su adecuada protección y presentación estética. Una vez culminado este proceso, se procedió con su instalación en las ventanas ubicadas en el cuarto piso, específicamente en el área jurídica, actividad que se desarrolló de manera progresiva con el fin de asegurar que cada elemento quedara correctamente alineado, fijado y en condiciones óptimas de funcionamiento, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones generales de las ventanas y al adecuado sellado de los marcos.</p> <p>De igual manera, durante esta misma semana se llevaron a cabo labores relacionadas con el cambio de los vidrios en los basculantes ubicados en el primer piso del edificio, particularmente en las áreas correspondientes a la recepción y a contraloría. Estas actividades incluyeron el retiro de los vidrios existentes que presentaban deterioro o condiciones que no garantizaban su correcto funcionamiento, seguido de la instalación de nuevos elementos de vidrio que cumplen con las especificaciones requeridas para asegurar condiciones adecuadas de seguridad, iluminación y ventilación dentro de los espacios intervenidos. Estas labores se realizaron tomando las precauciones necesarias para evitar afectaciones en las áreas circundantes y procurando mantener la continuidad de las actividades administrativas que se desarrollan en dichos espacios.</p> <p>Así mismo, se continuó con el proceso de instalación de los biseles correspondientes al primer piso, específicamente en el área de archivo, actividad que venía siendo desarrollada en periodos anteriores.</p> <p>Por otra parte, el día lunes 2 de marzo de 2026 se dio continuidad a las labores relacionadas con la instalación del cielo raso en sistema drywall, actividad que forma parte de los trabajos de adecuación interior de los espacios intervenidos. Durante la ejecución de estas labores se adelantó la instalación de la estructura necesaria para soportar las láminas de drywall, procurando mantener la correcta nivelación y alineación del sistema con el fin de garantizar un acabado uniforme y de calidad. Esta actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para este tipo de sistemas constructivos.</p> <p>Posteriormente, el día martes 3 de marzo de 2026 se desarrollaron labores relacionadas con la ejecución de sobrepiso en el cuarto piso, específicamente en el área jurídica. Dichas actividades consistieron en la preparación de la superficie existente, la verificación de niveles y la aplicación del material correspondiente para conformar el nuevo sobrepiso, con el objetivo de mejorar las condiciones del soporte para los acabados finales y garantizar superficies adecuadas para el uso del espacio. Estas labores se realizaron siguiendo los procedimientos constructivos establecidos y procurando cumplir con los tiempos de fraguado y nivelación necesarios para obtener resultados satisfactorios.</p> <p>Finalmente, es importante señalar que, durante el desarrollo de los comités de seguimiento y mediante comunicación formal a través de oficio, la interventoría reiteró al contratista la importancia de implementar de manera inmediata un plan de choque que permita recuperar el porcentaje de avance que actualmente presenta retraso frente a la programación inicial del proyecto. En este sentido, se hizo especial énfasis en la necesidad de reforzar el personal en obra y optimizar la ejecución de las actividades pendientes, con el propósito de acelerar los procesos constructivos y garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos.</p> <p>Dentro de las actividades que requieren especial atención para la recuperación del cronograma se encuentran, entre otras, la entrega completa de los espacios intervenidos en condiciones óptimas, el cambio de vidrios en las diferentes áreas donde aún se encuentran pendientes, así como el retiro de la pintura vieja en marcos y elementos metálicos seguido de la correcta aplicación de pintura nueva. De igual forma, se enfatizó la importancia de avanzar en la construcción del cortinero en drywall ubicado en el segundo piso sobre la calle 13, específicamente en el área de atención al ciudadano, actividad que resulta fundamental para la finalización de los trabajos de adecuación interior en dicho sector.</p> <p>Adicionalmente, se reiteró la necesidad de continuar y culminar oportunamente las actividades relacionadas con el cambio de la ventanería y la instalación de la película de seguridad UV, particularmente en el primer piso sobre la calle 54 en el área de atención al ciudadano, recepción, contraloría y archivo las cuales hacen parte de los trabajos destinados a mejorar las condiciones de seguridad, control solar y confort dentro de los espacios intervenidos.</p>	Durante el 2/03/2026 al 08/03/2026
Ambiental	Durante la presente semana se realizó retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), y el retiro de vidrios, actividades de orden y aseo en áreas internas y externas.	
SST	El personal de obra cuenta con el uso adecuado de EPP para la ejecución de actividades, se realiza acompañamiento y supervisión del SST en actividades.	
	Se llevó a cabo entrega de elementos de protección personal EPP a personal operativo, charlas de seguridad y calistenia, entrega de EPP a personal operativo.	

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
PROCESO C.V.P	VERSIÓN 1	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
SEMANA N. <u>29</u>	DEL <u>2-mar-26</u> AL <u>8-mar-26</u>	
CONTRATO No <u>CVP-612-2025</u> <small>(Número de Contrato)</small>		
4. REGISTRO FOTOGRAFICO IMÁGENES: COMPONENTE AMBIENTAL		
		
1.Imagen: Retiro de RCD.	2.Imagen: Adecuación del acopio de residuos.	3. Imagen: Retiro de vidrio.
IMÁGENES COMPONENTE SST		
		
3.Imagen:Charla de seguridad.	4.Imagen: Delimitación del area.	5.Imagen: Uso adecuado de EPP del personal de obra.
IMÁGENES COMPONENTE TÉCNICO		
		

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
PROCESO C.V.P	VERSIÓN 1	
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
SEMANA N. 29 DEL 2-mar-26 AL 8-mar-26		
CONTRATO No CVP-612-2025 <small>(Número de Contrato)</small>		
1.Imagen: Cambio de vidrios.	2.Imagen: Cambio de vidrios.	3.Imagen: Instalacion de basculantes.
		
4.Imagen: Instalacion de cielo raso	5.Imagen: Aplicación de estuco.	6.Imagen: Instalacion de biseles
		
7.Imagen: Aplicación de estuco.	8.Imagen: Sobre piso.	9. Imagen: Instalacion de cielo raso.
		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones contractuales, en Bogotá, D.C., a los		
nueve (9) días del mes de marzo de 2026 <small>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small>		
<div>(Firma)  ALVARO JIMENEZ POLO</div>		