

INFORME N°10



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

INFORME N°10 DE INTERVENTORÍA.

10 DE JULIO DE 2026 – 9 DE AGOSTO DE 2026

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.”



BUSERCO
S.A.S.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-002-DE-2025



CR 8 N 35 48 Centro de Negocios
Alamedas Of 813
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851168



(+57) 301 370 40 18
(+57) 301 501 67 38



gerenciaibuserco@gmail.com



TABLA DE CONTENIDO

ANEXOS	6
1. INTRODUCCIÓN	7
2. ASPECTOS GENERALES	8
3. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	9
4. INFORMACIÓN TÉCNICA	9
5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	10
6. OBJETIVOS	11
6.1 OBJETIVO GENERAL	11
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
6.2.1 OBJETIVOS ORIENTADOS A LA FASE 1 – ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS	11
6.2.2 OBJETIVOS ORIENTADOS A LA FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRA	11
6.2.3 OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS	12
6.2.4 OBJETIVOS FINANCIEROS	12
6.2.5 OBJETIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	12
6.2.6 OBJETIVOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL	12
7. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO	14
7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	14
7.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	15
8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	16
LÍMITES Y POSICIÓN GEOGRÁFICA	16
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD REGIONAL	16
CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES	16
8.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO	17
9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL PROYECTO	18
9.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA OBRA:	18
9.1.1 AULAS EDUCATIVAS (2 AULAS GENERALES Y UN AULA MÚLTIPLE)	18
9.1.2 COMEDOR-COCINA ESCOLAR	19
9.1.3 BATERÍA SANITARIA	19
9.1.4 PLACA POLIDEPORTIVA	19
9.1.5 DOTACIÓN BÁSICA	19
9.2 ENFOQUE TÉCNICO Y CRITERIOS DE DISEÑO	19
9.3 ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO	20
9.3.1 FASE DE ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1)	20





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



9.3.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2).....	20
9.3.3 ACTIVIDADES TRANSVERSALES.	21
9.3.4 FINALIDAD Y BENEFICIOS ESPERADOS.	21
10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR.....	21
11. DURACIÓN DEL PROYECTO.....	23
12. INTERVENTORÍA LEGAL.....	24
12.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.	24
12.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.....	27
13. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.....	31
14. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	32
15. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA.....	34
16. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.....	36
17. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y RUTA CRÍTICA.....	36
17.1 CRONOGRAMA DE OBRA.....	36
17.2 RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN.....	48
18. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	48
19. BITÁCORA DE OBRA.....	48
20. CERTIFICADO DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO.....	48
21. RECURSO HUMANO.....	48
21.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.....	48
21.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.....	49
22. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO.....	49
22. CORRESPONDENCIA.....	49
23. ASPECTOS TÉCNICOS INICIALES.....	49
23.1 CONTEXTO, ANTECEDENTES Y OBJETO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN.....	49
23.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS.....	50
23.3 CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y ZONIFICACIÓN ALTIMÉTRICA DEL LOTE.....	52
23.4 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y CRITERIOS DE CIMENTACIÓN.....	54
23.5 INGENIERÍA ESTRUCTURAL ADAPTADA.....	55
23.6 INGENIERÍA HIDROSANITARIA AUTÓNOMA Y MANEJO DE ESCORRENTÍAS.....	57
23.7 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ALTA EFICIENCIA (RETIE/RETILAP).....	59
23.8 PRESUPUESTO GENERAL, CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y RUTA CRÍTICA.....	61
A continuación, se evidencia el presupuesto completo de la obra:.....	62
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN:.....	71





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



24. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y RUTA CRÍTICA DE LA OBRA.....	71
25. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR.....	72
26. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	74
26.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA.....	75
26.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.....	96
26.2.1 PRELIMINARES.....	96
26.2.2 CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA.....	97
26.2.3 ESTRUCTURA.....	101
27. ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.....	103
28. ACTIVIDADES PRECONSTRUCTIVAS, AMBIENTALES Y SOCIALES EJECUTADAS.....	104
28.1 SEÑALIZACIÓN DE OBRA.....	105
28.2 REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN.....	105
29. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO.....	105
30. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y REQUERIMIENTOS VARIOS.....	105
31. INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE.....	106
31.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0481-2024.....	106
31.1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.....	106
31.1.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.....	106
31.1.3 FORMAS DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA.....	106
31.1.4 PAGO POR AVANCE DE OBRA.....	107
31.1.5 BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA.....	107
31.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	107
31.2.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.....	107
31.2.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.....	107
31.2.3 FORMAS DE PAGO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.....	107
31.2.4 PAGO POR AVANCE DE INTERVENTORÍA.....	108
31.2.5 BALANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA.....	108
32. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	109
32.1 ÁREA TÉCNICA.....	109
32.2 ÁREA ADMINISTRATIVA.....	109
32.3 ÁREA FINANCIERA.....	110





LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Hoja de Vida del Contrato de Obra	12
Tabla 2 Hoja de Vida del Contrato de Consultoría	13
Tabla 3 Actividades a Ejecutar del Proyecto	21
Tabla 4 Obligaciones del Contratista de Obra.....	24
Tabla 5 Obligaciones del Contratista de Interventoría.....	28
Tabla 6 Resumen de Pólizas - Contratista de Obra	29
Tabla 7 Resumen de Pólizas - Contratista de Interventoría	30
Tabla 8 Relación de Actas Suscritas.....	33
Tabla 9 Programación de Obra	35
Tabla 10 Personal Profesional en Obra	36
Tabla 11 Personal profesional de Interventoría	37
Tabla 13 Formas de Pago al Contratista de Obra.....	79
Tabla 14 Balance Financiero del Contrato de Obra	80
Tabla 15 Formas de Pago al Contratista de Interventoría.....	81

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización General del Proyecto.....	15
Ilustración 2 Ruta Crítica del Proyecto	35



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ANEXOS

1. PROGRAMACIÓN DE OBRA.
2. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD.
3. CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
4. INFORMES SEMANALES.
5. INFORME EJECUTIVO DEL PROYECO.
6. REGISTRO FOTOGRAFICO.
7. SEGURIDAD SOCIAL.
8. INFORMES DE PROFESIONALES DE LA INTERVENTORÍA.
9. BITACORA DE OBRA.





1. INTRODUCCIÓN.

Ante las necesidades críticas de mejoramiento de la infraestructura educativa en las zonas rurales del municipio de Dabeiba – Antioquia, y en respuesta a las brechas históricas que han limitado el acceso a espacios escolares adecuados, seguros y con condiciones mínimas para el desarrollo pedagógico, la Administración Municipal, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio – ART, priorizó la formulación e implementación de un proyecto estratégico para beneficiar a la comunidad educativa de la vereda Tascón, una de las áreas rurales con mayores desafíos en materia de infraestructura social.

En este marco, el proyecto se deriva del Convenio Interadministrativo N.º 1633, suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, y la Alcaldía Municipal de Dabeiba. Este convenio tiene como finalidad coordinar recursos, capacidades institucionales y mecanismos administrativos para materializar iniciativas PDET orientadas al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales en los territorios priorizados.

Como resultado de esta articulación interinstitucional, se estructuró el proyecto denominado **“ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”**, cuyo objetivo general consiste en suplir las necesidades actuales de infraestructura educativa mediante la construcción de un Centro Educativo Rural dotado con aulas, comedor-cocina, batería sanitaria, placa polideportiva y elementos de dotación esenciales para el desarrollo académico, comunitario y deportivo.

Para la ejecución de este proyecto se suscribió el Contrato de Obra No. LP-004-2024 con el **CONSORCIO EDUCATIVO CK**, identificado con NIT 901.968.483-7 y representado legalmente por el señor Gregorio García Ortiz, quien será responsable del desarrollo de las actividades de estructuración, estudios, diseños y ejecución constructiva de la infraestructura. El contrato cuenta con un valor total de \$2.437.043.087,00, dividido en:

1. Etapa 1 – Estructuración y elaboración de estudios y diseños, con una duración de cuatro (4) meses y un costo de \$122.069.866,00 M/CTE.
2. Etapa 2 – Ejecución física de la obra, con una duración de seis (6) meses, destinada a la construcción del Centro Educativo Rural en la vereda Tascón.



En este orden de ideas, es preciso resaltar que la Etapa 1 fue aprobada en su totalidad por el Municipio de Dabeiba y la Agencia de Renovación del Territorio – ART, lo cual permitió dar por formalmente culminada la fase de estructuración y dar paso inmediato a la Etapa 2 de ejecución física de la obra. En consecuencia, a partir del día 9 de junio se iniciaron las actividades constructivas en el terreno, dando comienzo oficial a la materialización de la infraestructura educativa prevista en el proyecto.

Con el propósito de garantizar el adecuado control técnico, administrativo y financiero del proyecto, se suscribió el Contrato de Interventoría CM 002 de 2025 con la empresa **BUSERCO S.A.S.**, identificada con NIT **900.805.380-4** y representada legalmente por Andrés Felipe Bueivas Serpa, encargada de realizar el acompañamiento, la supervisión permanente y la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. El contrato de interventoría tiene un valor de \$273.394.009,00 MC/TE., con una etapa inicial por \$63.958.524,00 M/CTE., correspondiente a la vigilancia y seguimiento especializado durante la fase de estructuración y revisión de estudios, la cual ya fue ejecutada y cerrada exitosamente.

La interventoría deberá velar porque las actividades del contratista se ejecuten en estricto cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, los cronogramas aprobados, los lineamientos de la ART, el marco del Convenio Interadministrativo N.º 1633, y las normas técnicas y regulatorias aplicables al sector educativo y a las obras de infraestructura pública, con especial énfasis a partir de ahora en el seguimiento de la fase constructiva.

2. ASPECTOS GENERALES.

Este capítulo presenta una trazabilidad completa de la hoja de vida contractual del Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Educativo Rural Tascón. Incluye la identificación contractual de obra e interventoría, el alcance general descrito en el Anexo Técnico y la estructura metodológica que rigió la ejecución de la etapa inicial de estudios y diseños (Etapa 1), la cual fue culminada y aprobada exitosamente, dando paso a la actual Etapa 2 de ejecución de obra, cuyas actividades se desarrollan en campo.

Se detalla la localización del proyecto en la vereda Tascón, ubicada en la zona rural del municipio de Dabeiba, incluyendo la descripción territorial, las condiciones de acceso, la caracterización del entorno físico y la relevancia social del proyecto para las comunidades rurales beneficiadas.

Adicionalmente, se incluye el análisis del costo total del proyecto, la justificación técnica de la intervención, el alcance arquitectónico y estructural preliminar, la descripción de las áreas a intervenir y la planificación general de actividades de la Etapa 1, conforme al cronograma aprobado.

El día 30 de julio de 2026, se firmó OTRO SI N°2 (Prórroga N°1), para el CONSORCIO EDUCATIVO CK, ampliando el plazo contractual en UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026, y a su vez, se firmó OTRO SI N°3 (PRÓRROGA N°1), para el contrato de interventoría, en el mismo plazo que el del contrato de obra.



3. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.

Este apartado presenta las obligaciones del contratista de obra y del contratista de interventoría, incluyendo sus deberes en términos de legalización contractual, cumplimiento de pólizas, radicación de documentos, cumplimiento del cronograma y presentación de entregables, tanto para la fase de estructuración ya culminada como para la actual fase de ejecución.

Se analiza la correspondencia formal entre las partes, así como la gestión de permisos, licencias y trámites administrativos que se derivaron de la etapa de estructuración (ya aprobada en su totalidad) y que ahora se implementan y ejecutan en la fase constructiva iniciada. La interventoría realiza el seguimiento al cumplimiento de los procesos administrativos, verificando la presentación oportuna de la documentación requerida por el Convenio 1633, la ART y la Alcaldía Municipal de Dabeiba, con particular atención a los nuevos requerimientos propios de la etapa de obra.

En caso de evidenciar retrasos, omisiones o incumplimientos, la interventoría registra las acciones de control necesarias para restablecer el cumplimiento contractual, aplicables tanto a la etapa ya superada como a la fase actual de construcción.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA.

En esta sección se aborda el desarrollo técnico correspondiente a la Fase 1, describiendo las actividades adelantadas por el contratista relacionadas con el levantamiento topográfico, la recopilación de información existente, la caracterización preliminar del lote, la revisión de normativas aplicables y la estructuración inicial de los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos del futuro Centro Educativo Rural. Dichas actividades fueron culminadas y sometidas a revisión, obteniendo su aprobación total por parte del Municipio y la ART el pasado 5 de junio, lo que permitió dar por cerrada técnicamente esta etapa.

Con el inicio de la Etapa 2, el enfoque técnico se orienta ahora hacia la ejecución constructiva en campo. En este marco, y atendiendo a las solicitudes y recomendaciones de la Secretaría Departamental de Educación, se realizaron ajustes sustanciales en la composición del proyecto, definiendo finalmente la construcción de 2 aulas y 1 aula múltiple, en reemplazo de las 4 aulas inicialmente previstas, con el objeto de responder de manera más acertada a las necesidades pedagógicas actuales, los modelos flexibles de aprendizaje y los índices de matriculación proyectados para la vereda Tascón. Asimismo, como parte de este proceso de actualización y mejora técnica, se llevaron a cabo rediseños en el área del comedor-cocina y en las baterías sanitarias, optimizando sus dimensiones, distribución espacial, flujos de circulación y cumplimiento de los estándares de salubridad, funcionalidad y accesibilidad universal exigidos por la normativa sectorial. La descripción técnica actual del proyecto comprende entonces: construcción de 2 aulas, 1 aula múltiple, comedor-cocina, batería sanitaria, placa polideportiva y la respectiva dotación institucional, cuyas especificaciones definitivas ya fueron validadas e incorporadas en los diseños aprobados durante la Etapa 1, y que ahora rigen la totalidad de las actividades constructivas.

En esta etapa se documentan también las revisiones adelantadas por la interventoría, las observaciones emitidas, los ajustes solicitados y el cumplimiento de las entregas técnicas previstas para el primer periodo, así como el seguimiento a las actividades iniciales de obra ejecutadas, incluyendo la verificación en campo de que los nuevos diseños del comedor, las baterías sanitarias



y la distribución de aulas se ajusten fielmente a lo aprobado. Se incluyen las bitácoras de interventoría y obra, así como el análisis del cronograma general y las proyecciones de avance para el siguiente periodo, ahora en el marco de la ejecución física.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE.

En esta sección se detallan las modalidades de pago a los contratistas, las cuales se realizarán conforme al avance de la obra y los hitos alcanzados en cada fase. Se llevará un seguimiento detallado de los pagos realizados y cómo los recursos se están utilizando en el desarrollo del proyecto, considerando que la Etapa 1 ya fue finalizada con su aprobación total, y que los desembolsos correspondientes a la Etapa 2 se activaron a partir del inicio de actividades correspondientes a la etapa de ejecución de obra.

Asimismo, se incluyen las actas parciales de obra, en las que se certifica el cumplimiento de los avances y se autoriza el pago correspondiente a cada fase completada, incorporando ahora las nuevas actas propias de la ejecución constructiva. También se realiza un seguimiento de los pagos de estampillas y se proporcionan los balances financieros que permiten evaluar el flujo de recursos invertidos en el proyecto y su alineación con el presupuesto aprobado, reflejando el cierre exitoso de la primera etapa y la movilización de recursos para la segunda.

Finalmente, se ofrece una visión general del flujo de inversión de los recursos del proyecto, garantizando que el uso de los fondos sea transparente, eficiente y se ajuste a lo planificado, tanto en la fase de estructuración ya ejecutada como en la fase de obra actualmente en marcha.

El presente informe tiene como propósito mantener informado a la alcaldía municipal de Dabeiba y a la Agencia de Renovación del Territorio – ART sobre el desarrollo y ejecución del proyecto "ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET." A través de estos informes periódicos, se garantizará el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y se ofrecerá a las autoridades la información necesaria para evaluar el progreso y la correcta gestión de los recursos asignados al proyecto, con énfasis en el seguimiento de la fase constructiva iniciada el 9 de junio. Además, se asegurará que se cumplan con los planes de seguridad y salud en el trabajo, el impacto ambiental, las acciones sociales, las especificaciones técnicas y los aspectos financieros.



6. OBJETIVOS.

6.1 OBJETIVO GENERAL.

Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica al Contrato de Obra No. LP-004-2024, cuyo objeto es la *estructuración y mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo Rural Tascón en la vereda El Tascón, municipio de Dabeiba – Antioquia*, en el marco del Convenio Interadministrativo N.º 1633 suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 — como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP)—, la ART y la Alcaldía de Dabeiba.

La interventoría deberá velar por el cumplimiento de los estudios y diseños, la normatividad aplicable, los lineamientos PDET y las obligaciones contractuales, garantizando que la estructuración, planificación y posterior ejecución de la obra se desarrollen con criterios de calidad, eficiencia, sostenibilidad, seguridad y pertinencia educativa, asegurando la adecuada destinación de los recursos y la correcta materialización del Centro Educativo Rural proyectado.

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

6.2.1 OBJETIVOS ORIENTADOS A LA FASE 1 – ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS.

- Verificar, revisar y validar la elaboración y ajuste de los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y complementarios, asegurando que la solución técnica propuesta sea coherente con las condiciones reales del terreno, las normas vigentes y los lineamientos de infraestructura educativa.
- Acompañar técnicamente el proceso de levantamiento topográfico, diagnóstico del predio, recopilación de información base y evaluación de restricciones normativas, garantizando que la estructuración cumpla con los estándares del Convenio 1633 y las directrices de la ART.
- Revisar y aprobar los entregables de la Fase 1, asegurando su pertinencia técnica, su consistencia documental y su viabilidad para el desarrollo de la etapa constructiva.

6.2.2 OBJETIVOS ORIENTADOS A LA FASE 2 – EJECUCIÓN DE OBRA.

- Supervisar que la ejecución de la obra se realice conforme a los planos aprobados, especificaciones técnicas, memorias de diseño, cantidades de obra y documentos contractuales derivados de la fase de estructuración.
- Ejercer control técnico permanente sobre los procesos constructivos, verificando la calidad de los materiales, la adecuada aplicación de los procedimientos constructivos y el cumplimiento de estándares de durabilidad, seguridad y funcionalidad educativa.



- Realizar seguimiento al cumplimiento de la **normativa ambiental**, promoviendo la prevención, mitigación y control de los impactos derivados de la ejecución de la obra, de acuerdo con los lineamientos ambientales aplicables al proyecto.

6.2.3 OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS.

- Efectuar seguimiento administrativo, contractual y documental, asegurando la correcta planeación, radicación, programación, supervisión y trazabilidad de las actividades adelantadas por el contratista de obra.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad jurídica aplicable al contrato, asegurando la correcta interpretación y ejecución del marco contractual, los lineamientos del Convenio 1633 y las obligaciones establecidas por la ART y el PA-FCP.
- Revisar y garantizar la validez de pólizas, permisos, licencias y demás documentos habilitantes requeridos para el desarrollo del proyecto en sus distintas fases.

6.2.4 OBJETIVOS FINANCIEROS.

- Ejercer control financiero y presupuestal al contrato de obra, verificando la correcta destinación de los recursos, la pertinencia de las cantidades ejecutadas, la coherencia entre avance físico y financiero, y la validez de las actas de pago.
- Hacer seguimiento al uso del anticipo y demás recursos asignados al proyecto a través del PA-FCP, garantizando su adecuada ejecución, registro y soporte documental.

6.2.5 OBJETIVOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

- Realizar mediciones en campo, cortes de obra, actas, informes periódicos y registros fotográficos que permitan evaluar el avance físico, técnico y administrativo de manera objetiva y verificable.
- Identificar riesgos técnicos, ambientales, administrativos o financieros, y **proponer medidas preventivas o correctivas** que garanticen la funcionalidad, estabilidad y continuidad del proyecto.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los **protocolos de seguridad y salud en el trabajo**, asegurando la aplicación de medidas preventivas y el control de riesgos laborales durante la ejecución de actividades en obra.

6.2.6 OBJETIVOS DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL.

- Promover la articulación técnica y administrativa entre la Alcaldía de Dabeiba, el contratista de obra, la ART, el PA-FCP y demás actores involucrados, garantizando la alineación de decisiones, la trazabilidad documental y la adecuada ejecución del proyecto.



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



- Proveer información clara, oportuna y verificable que permita a las entidades responsables evaluar el avance del proyecto, la gestión de recursos y el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del Convenio 1633.





7. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO.

7.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-DE-2024 de fecha 30 de julio de 2025.
OBJETO:	"ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET."
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7, representado legalmente por el señor Fernando Benitez Rueda.
INTERVENTORÍA:	BUSERCO SAS con NIT 900.805.380-4, con representación legal por parte del ingeniero ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA CC 1.067.892.139 de Montería – Córdoba.
SUPERVISOR:	HADY LORENA VILLA CARVAJAL. Secretaria de Planeación y hábitat.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 2,437,043,087,00 M/CTE.).
FECHA DE INICIO:	Diez (10) días del mes de octubre de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) AGOSTO DE 2026.
OTRO SI N°2 (PRÓRROGA N°1):	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON OTRO SI N°2:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Tabla 1. Hoja de Vida del Contrato de Obra.



7.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CM-002-DE-2025 de fecha 27 de agosto de 2025.
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET".
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	BUSERCO SAS con NIT 900.805.380-4 con representación legal por parte del ingeniero ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA CC 1.067.892.139 de Montería – Córdoba.
SUPERVISOR:	HADY LORENA VILLA CARVAJAL. Secretaria de Planeación y hábitat.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE. (\$ 273,394,009,00 M/CTE.).
FECHA DE INICIO:	Diez (10) días del mes de octubre de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) AGOSTO DE 2026.
OTRO SI N°3 (PRÓRROGA N°1):	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON OTRO SI N°3:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Tabla 2. Hoja de Vida del Contrato de Consultoría.



8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El municipio de Dabeiba se encuentra localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, aproximadamente a 180 kilómetros de Medellín, capital departamental. Su territorio se extiende sobre una franja de transición entre las estribaciones de la Cordillera Occidental y la antesala natural hacia la región del Urabá antioqueño, constituyendo un punto estratégico de conexión geográfica, vial y comercial entre el interior del departamento y el litoral Caribe.

El relieve del municipio es predominantemente montañoso y quebrado, conformado por cadenas colinadas y pendientes pronunciadas que descienden hacia profundos valles fluviales, dentro de los cuales se forma la red hídrica que estructura la zona. El río Sucio constituye el principal eje hidrográfico, recibiendo afluentes de carácter torrencial durante épocas de lluvia, lo que determina un régimen hidrológico dinámico y de alta energía, generador de procesos de socavación, erosión y desestabilización de márgenes en múltiples puntos críticos del territorio.

LÍMITES Y POSICIÓN GEOGRÁFICA.

Dabeiba está ubicado al occidente del departamento de Antioquia y limita: Por el norte: con los municipios de Mutatá y Uramita, Por el sur: con el municipio de Frontino Por el oriente: con Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Anzá Por el occidente: con Carepa y la zona de transición hacia el Urabá antioqueño

La cabecera municipal se encuentra a una altitud promedio de 450 msnm, con variaciones altitudinales significativas hacia su área rural, alcanzando mayores alturas en las zonas montañosas y menores cotas en sectores ribereños. Sus coordenadas geográficas aproximadas son 7°00' de latitud norte y 76°16' de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich.

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD REGIONAL.

El municipio cuenta con accesibilidad terrestre a través de la Vía al Mar (Troncal de Occidente), vía estratégica que comunica a Medellín con el Urabá y, posteriormente, con los corredores portuarios del Caribe. Por su localización, Dabeiba constituye un nodo intermedio clave dentro del sistema vial nacional, lo que refuerza su importancia geopolítica y logística, tanto para el transporte de carga como para la integración territorial en el marco de los proyectos de conectividad y competitividad del departamento.

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES.

El clima predominante es de tipo tropical húmedo, con precipitaciones constantes a lo largo del año y periodos de intensificación asociados al régimen pluviométrico andino. Estas condiciones favorecen la presencia de suelos saturables y procesos de socavación activa en márgenes fluviales, especialmente en sectores donde el cauce incrementa su velocidad de flujo o donde se presentan cambios abruptos en la geometría del río.




Ilustración 1. Localización General del Proyecto.

8.1 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO.

El proyecto será localizado en la vereda Tascón se localiza en la zona rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, hacia el noroeste de la cabecera municipal, a una distancia aproximada de 24 kilómetros, accediendo principalmente a través de la Autopista al Mar 2 en las coordenadas 7°3'52.75"N y 76°25'57.19"O, a continuación, se muestra la ubicación específica del proyecto:



Imagen 1. localización específica del proyecto



9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la estructuración y mejoramiento integral de la infraestructura educativa del Centro Educativo Rural Tascón, ubicado en la vereda Tascón, zona rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, aproximadamente a 24 km al noroeste de la cabecera municipal, accediendo por la Autopista al Mar 2 y vías terciarias de conexión. Esta intervención surge como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial priorizada dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, y se deriva del Convenio Interadministrativo N.º 1633, suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, la Agencia de Renovación del Territorio – ART y la Alcaldía Municipal de Dabeiba.

El proyecto busca suplir las necesidades históricas de infraestructura educativa en esta zona rural, donde las condiciones físicas, de acceso y de servicio han limitado el desarrollo pedagógico y la permanencia escolar. En respuesta a este diagnóstico, se definió la necesidad de construir un nuevo Centro Educativo Rural, moderno, funcional y acorde con las condiciones ambientales, topográficas y socioculturales del territorio, garantizando espacios seguros, accesibles y adecuados para la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de la vereda Tascón.

La intervención incluye el diseño y la construcción de la infraestructura educativa, así como la dotación básica requerida para su funcionamiento. Este proyecto corresponde a una obra de carácter social y comunitario, cuyo propósito central es mejorar las condiciones de aprendizaje, bienestar y cohesión comunitaria, contribuyendo al cierre de brechas rurales y a la consolidación de una infraestructura resiliente y sostenible.

9.1 COMPONENTES PRINCIPALES DE LA OBRA:

El diseño arquitectónico y técnico del proyecto contempla la construcción integral de los siguientes componentes:

9.1.1 AULAS EDUCATIVAS (2 AULAS GENERALES Y UN AULA MÚLTIPLE).

Espacios diseñados conforme a lineamientos PDET y normas de infraestructura educativa rural, dotadas con ventilación, iluminación natural y condiciones adecuadas de habitabilidad. Estas aulas permitirán atender los diferentes grados y ciclos, garantizando ambientes de aprendizaje seguros, cómodos y funcionales.



9.1.2 COMEDOR-COCINA ESCOLAR.

Ambiente destinado a la preparación y distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con áreas de manipulación, preparación y almacenamiento, cumpliendo normas sanitarias, de ventilación y disposición de residuos.

Este componente es fundamental para la permanencia escolar y la nutrición de los estudiantes.

9.1.3 BATERÍA SANITARIA.

Módulo de baños con unidades independientes para estudiantes y personal, incorporando sistemas de drenaje, ventilación, lavamanos y accesibilidad universal cuando aplique.

Se estructura según las necesidades de la matrícula proyectada y el cumplimiento de normas técnicas de saneamiento básico.

9.1.4 PLACA POLIDEPORTIVA.

Espacio recreo-deportivo en superficie dura (placa en concreto reforzado), destinada a actividades físicas, pedagógicas y comunitarias.

Permite fortalecer hábitos saludables, interacción social y uso comunitario, siendo un punto clave para la integración rural.

9.1.5 DOTACIÓN BÁSICA.

Incluye mobiliario educativo, pupitres, tableros, sillas, mesas, estanterías y elementos indispensables para el funcionamiento adecuado del establecimiento.

9.2 ENFOQUE TÉCNICO Y CRITERIOS DE DISEÑO.

La solución estructural del nuevo Centro Educativo Rural Tascón fue seleccionada atendiendo:

- Las condiciones topográficas de la vereda, caracterizadas por pendientes variables y suelos heterogéneos.
- La disponibilidad de servicios básicos y las limitaciones de accesibilidad.
- La necesidad de asegurar durabilidad frente a las condiciones climáticas del territorio.
- La incorporación de criterios de eficiencia energética, iluminación natural y confort térmico.



- Requerimientos del Convenio 1633, lineamientos del PA-FCP y orientaciones de la ART.

El conjunto edificatorio se proyecta con estructuras en concreto reforzado, muros en mampostería estructural o sistema liviano según el diseño final, cubiertas metálicas, pisos en concreto/madera/cerámica según la zona, y un sistema de drenaje que garantice el manejo adecuado de aguas lluvias y la protección contra escorrentías superficiales.

9.3 ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto comprende todas las actividades requeridas para la planificación, diseño, aprobación y construcción del Centro Educativo Rural Tascón. Dentro de estas se incluyen:

9.3.1 FASE DE ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1).

- Levantamiento topográfico del área.
- Estudios de suelos
- Estudios arquitectónicos preliminares y definitivos.
- Diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y complementarios.
- Modelos y memorias de cálculo.
- Presupuestos oficiales y cantidades de obra.
- Cronograma general y plan de ejecución.
- Ajustes solicitados por la Interventoría.

9.3.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2).

- Adecuación y preparación del terreno.
- Excavaciones, cimentación y estructuras.
- Construcción de aulas, comedor–cocina, baterías sanitarias y placa polideportiva.
- Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y complementarias.
- Acabados, cerramientos y urbanismo menor.



- Dotación básica del centro educativo.
-
- Limpieza final y entrega técnica.

9.3.3 ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

- Manejo ambiental (PMA).
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Articulación con la comunidad y autoridades locales.
- Supervisión e interventoría técnica, administrativa y financiera.
- Aseguramiento de calidad y control de materiales.
- Reportes periódicos, mediciones y actas de avance.

9.3.4 FINALIDAD Y BENEFICIOS ESPERADOS.

La ejecución de esta infraestructura educativa permitirá:

- Garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para la formación rural.
- Fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción.
- Ofrecer un entorno seguro para actividades pedagógicas, recreativas y comunitarias.
- Mejorar la calidad educativa en zonas rurales PDET.
- Fortalecer el arraigo comunitario y las oportunidades para la población infantil.
- Contribuir al cierre de brechas territoriales mediante infraestructura social de alto impacto.

10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades contratadas para el proyecto de "ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.", y que deben ser ejecutadas debidamente por el contratista de obra según especificaciones técnicas y normativa vigente:



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



Ítem	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	ETAPA DE ESTRUCTURACION		
1.1	Estudio Topográfico	Und	1.00
1.2	Estudio de Suelos	Und	1.00
1.3	Diseño Arquitectónico	Und	1.00
1.4	Diseño Estructural	Und	1.00
1.5	Diseño hidráulicos y sanitarios	Und	1.00
1.6	Diseño eléctrico	Und	1.00
1.7	Elaboración del Presupuesto y Cronograma de obra	Und	1.00
2	ETAPA DE EJECUCION DE OBRA		
2.1	Aulas	Und	3.00
2.2	Comedor - Cocina	Und	1.00
2.3	Batería Sanitaria	Und	1.00
2.4	Placa Polideportiva	Und	1.00
3	DOTACION		
3.1	Impresora etp-i-129 lote 11	Und	1.00
3.2	Portátil etp-ptf-816	Und	15.00
3.3	Tablet - lote 8 etp-tbf-52	Und	15.00
3.4	Video beam etp-pi-23	Und	1.00
3.5	108 ajedrez	Und	5.00
3.6	138 xilófonos	Und	5.00
3.7	19 set de figuras geométricas en acrílico	Und	1.00
3.8	20 set de pelotas de caucho	Und	1.00
3.9	24 hula hula	Und	20.00
3.10	255 set de balón de fútbol nro 4 y nro 5	Und	7.00
3.11	256 balón de baloncesto # 5	Und	15.00
3.12	257 conjunto bloques de construcción	Und	3.00
3.13	302 set de figuras ilustradas imantadas	Und	1.00
3.14	331 colchonetas de campín o ejercicios	Und	20.00



Ítem	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.15	390 televisor 50" para programación	Und	1.00
3.16	139 puesto de trabajo primaria	Und	37.00
3.17	147 puesto de trabajo docente	Und	3.00
3.18	152 puesto de trabajo preescolar	Und	4.00
3.19	168 estantería de depósito	Und	3.00
3.20	174 mueble de almacenamiento aula tim	Und	1.00
3.21	181 tablero para aulas académicas (fijo)	Und	3.00
3.22	183 tablero móvil	Und	3.00

Tabla 3. Actividades a Ejecutar del Proyecto.

11. DURACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto está estimado para realizarse en un plazo inicial de diez (10) meses contados a partir de las firmas del Acta de Inicio, la cual fue firmada con fecha del diez (10) de octubre de 2025 con plazo máximo inicial para culminar las obras y entregar a satisfacción el día diez (10) de agosto de 2026. (Ver Anexo No. 1 – Acta de Inicio).

1. Etapa de proconstrucción: Cuatro (04) meses para estructuración de Estudios y Diseños, así como la aprobación de estos por parte de la interventoría.
2. Etapa de construcción: seis (06) meses para la ejecución de las obras.
3. OTRO SI N°2, para el contrato de obra, donde se amplió el plazo contractual en UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026.



12. INTERVENTORÍA LEGAL.

Acorde al seguimiento realizado por la presente Interventoría en el área jurídica, encuentra que mediante los Contratos de Obra No. LP - 004 - 2024 y de Interventoría No. CM - 002 - 2025, la alcaldía municipal de Dabeiba, Antioquia realiza la "ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.", y su respectiva supervisión.

De los contratos mencionados anteriormente se derivan las obligaciones de cada uno de los integrantes del proyecto en ejecución. A continuación, se hace mención y se relaciona su cumplimiento.

12.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE OBRA.

En la siguiente tabla se relacionan las obligaciones del Contratista CONSORCIO EDUCATIVO CK en la ejecución del Contrato No. LP - 004 - 2024:

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES				
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET"			CLÁUSULA NOVENA CONTRATO No. LP - 004 - 2024
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
OBLIGACIONES GENERALES	1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de interventoría
	2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de interventoría
	3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de interventoría
	4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Durante la ejecución de la obra	SI	Anexo documentos suscritos



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES

OBJETO DEL CONTRATO		CLÁUSULA NOVENA CONTRATO No. LP - 004 - 2024.		
"ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET"				
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
OBLIGACIONES GENERALES	5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	Durante la ejecución de la obra	SI	Informe de Interventoría
	6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría
	7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe social
	8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe social
	9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría
	10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría
	11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría
	12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría
	13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría



LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES				
OBJETO DEL CONTRATO	“ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”			CLÁUSULA NOVENA CONTRATO No. LP - 004 - 2024
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
	jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.			
OBLIGACIONES GENERALES	14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su contrato de trabajo.	Durante la ejecución del contrato	SI	Planillas de seguridad social anexas e Informe ambiental
	15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	Durante la ejecución del contrato	SI	N/A
	16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	Durante la ejecución del contrato	SI	Informe de Interventoría

Tabla 4. Obligaciones del Contratista de Obra.



12.2 OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

En la siguiente tabla se relacionan las obligaciones del contratista BUSERCO S.A.S en la ejecución del Contrato No. CM - 002 - 2025:

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES				
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.			CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO N°. CM - 002 - 2025
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
	1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento Base y en el "Anexo 1 – Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Documentos suscritos "Hojas de Vida"
	7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe social
	8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
 Periodo: 10 de julio de 2025 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES

OBJETO DEL CONTRATO	CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO N°. CM - 002 - 2025			
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.			
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA
	9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
	10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato.	Durante la ejecución del contrato.	SI	N/A
	11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoría
	14. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de estos.	Durante la ejecución del contrato.		Planillas e Informe ambiental



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2025 a 09 de agosto de 2025



BUSERCO
 S.A.S.

LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.			CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO N°. CM - 002 - 2025	
OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE	EVIDENCIA	
	15. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoria	
	16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o proveniente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Evidencia física	
	17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoria	
	18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato.	SI	Informe de Interventoria	





13. PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA.

El contratista de obra CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7 representado legalmente por el señor Gregorio García Ortiz, constituyó a favor del Municipio de Dabeiba, Antioquia ante NACIONAL DE SEGUROS S.A., la Póliza No. 400067379, por la cual garantiza al contratante, el cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales y la estabilidad y calidad de la obra. También constituye la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400067380, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO			
PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. 400067379		Anexo 1: Actualización a Acta de inicio.	
Cumplimiento del Contrato	400067379	10/10/2025 – 10/12/2026	\$243.704.308,70 M/CTE.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	400067379	10/10/2025 – 10/08/2029	\$487.408.617,40 M/CTE.
Estabilidad y Calidad Del Servicio	400067379	10/08/2026 – 10/08/2031	\$487.408.617,40 M/CTE.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 400067380.		Anexo 1: Actualización a Acta de inicio.	
AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

Tabla 6. Resumen de Pólizas - Contratista de Obra.

A la fecha, el contratista de obra, el CONSORCIO EDUCATIVO CK, se encuentra en los trámites administrativos para la actualización de las vigencias con el OTRO SI N°2 (Prórroga N°1).



14. PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Según la cláusula decimosexta del Contrato No. CM 002 DE 2025 el contratista de Interventoría deberá constituir a favor del Municipio de Dabeiba una Garantía única que ampare: Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones.

BUSERCO S.A.S, identificado con NIT 900.805.380-4 y representada legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa constituyó a favor del Municipio de DABEIBA ANTIOQUIA ante SEGUROS MUNDIAL Compañía de Seguros, la Póliza No. CMT-100018305, por la cual garantiza al contratante, el cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales y la estabilidad y calidad del servicio. También constituye la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CMT-100004023, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales.

PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 0: Póliza del Contrato.	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	27/08/2025 – 27/10/2026	\$ 27'339.400,90 M/CTE.
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	27/08/2025 – 27/06/2029	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Calidad de servicio	CMT-100018305	27/06/2026 – 27/06/2031	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 0: Póliza del Contrato.	
NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	CMT-100004023	10/10/2025 – 10/10/2026	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Patronal	CMT-100004023	10/10/2025 – 10/10/2026	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	CMT-100004023	10/10/2025 – 10/10/2026	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	CMT-100004023	10/10/2025 – 10/10/2026	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

Tabla 7. Resumen de Pólizas - Contratista de Interventoría.



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
 Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO			
PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	10/10/2025 – 10/12/2026	\$ 27'339.400,90 M/CTE.
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	10/10/2025 – 10/08/2029	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Calidad de servicio	CMT-100018305	10/08/2026 – 10/08/2031	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Patronal	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

Resumen de Pólizas - Contratista de Interventoría.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON OTRO SI N°3 – PRÓRROGA N°1			
PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	10/10/2025 – 30/01/2027	\$ 27'339.400,90 M/CTE.
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	10/10/2025 – 30/09/2029	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Calidad de servicio	CMT-100018305	30/09/2026 – 30/09/2031	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Patronal	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

Resumen de Pólizas - Contratista de Interventoría.



15. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA.

De manera general, se revisa y controla el cumplimiento de las obligaciones contractuales que permiten el adecuado desarrollo del proyecto, en concordancia con las normas de infraestructura educativa, las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, los estudios y diseños contratados y lo dispuesto en el Convenio Interadministrativo N.º 1633. Esta labor constituye la base para garantizar que la estructuración, planificación y posteriores actividades constructivas se desarrollen dentro de los parámetros de calidad, seguridad, pertinencia social y eficiencia técnica.

Habiéndose culminado y aprobado en su totalidad la Etapa 1 de estructuración, estudios y diseños, el proyecto se encuentra actualmente en la Etapa 2 de ejecución física de la obra, la cual dio inicio, una vez obtenido el aval comunitario en la socialización definitiva. En este nuevo escenario, la Interventoría ha desplegado un seguimiento administrativo óptimo y riguroso, centralizando sus esfuerzos en el control de la construcción en campo y en la verificación del estricto cumplimiento del cronograma constructivo, los estándares de calidad y los protocolos de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental exigidos para la fase de obra.

Durante el proceso de cierre de la Etapa 1, se consolidaron y subsanaron la totalidad de las observaciones técnicas, conceptuales y documentales presentados formalmente en los comités técnico-operativos del proyecto. Se realizaron ajustes clave en los componentes arquitectónicos (como la configuración de dos aulas y un aula múltiple), estructurales (incremento de peralte de vigas para luces de 8.0 m), hidrosanitarios (ampliación del sistema de captación pluvial a 17.500 litros y corrección de pendientes de alcantarillado) y eléctricos (validación fotométrica RETILAP con luminarias LED Sylvania). Dichos ajustes fueron validados por la Secretaría de Educación Departamental y la ART, quedando los diseños definitivos plenamente aprobados y listos para su materialización.

Con el inicio de la Etapa 2, la Interventoría ha orientado su gestión hacia un acompañamiento técnico-administrativo permanente y en tiempo real, verificando actividades como: localización y replanteo, demoliciones controladas de la infraestructura inhabilitada, descapote del terreno, excavaciones y mejoramiento de suelos para cimentación, así como la recepción y control de calidad de los materiales que ingresan a obra. En el ámbito administrativo, se mantiene un control financiero y documental óptimo, garantizando la trazabilidad de las actas, la actualización de pólizas, la verificación de afiliaciones al SG-SST y el cumplimiento de los permisos ambientales, todo ello con el fin de asegurar que los recursos del PA-FCP se ejecuten de manera transparente y eficiente.

De manera paralela, y como parte de este seguimiento administrativo de alto nivel, la Interventoría ha realizado las siguientes actividades durante el periodo:

- Consolidación de los informes de interventoría que documentan el cierre exitoso de la Fase 1 y el arranque de la Fase 2, reflejando la transición ordenada entre etapas.



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

- Realización de comités y reuniones técnicas con el contratista de obra, la Alcaldía de Dabeiba y la ART, para evaluar el plan de ejecución constructiva, resolver contingencias iniciales y definir compromisos operativos en campo.
- Ejecución de seguimiento técnico diario en campo, verificando la correcta aplicación de los planos aprobados, el estado de los frentes de obra, la disponibilidad de maquinaria y la conformidad de los procedimientos constructivos.
- Impartición de instrucciones técnicas y administrativas relacionadas con el manejo de la bitácora de obra, la actualización del cronograma detallado y la presentación de los entregables propios de la ejecución física.
- Verificación del personal mínimo exigido en obra (coordinador técnico, maestro de obra, oficiales y ayudantes), asegurando la idoneidad del recurso humano y el cumplimiento de los porcentajes de mano de obra local.
- Supervisión rigurosa de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la verificación de elementos de protección personal, certificados de trabajo en alturas y la ejecución de capacitaciones periódicas al personal.
- Seguimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y al trámite de los permisos de aprovechamiento forestal, garantizando que las actividades de despeje y tala se realicen bajo los lineamientos ambientales establecidos.
- Control financiero y presupuestal de los recursos, validando que los costos ejecutados en los capítulos de preliminares y cimentación se ajusten al presupuesto aprobado y a los análisis de precios unitarios definitivos.

Adicionalmente, la socialización inicial del proyecto con la comunidad educativa y la comunidad rural de la vereda Tascón se realizó el día 30 de octubre de 2025. Posteriormente, una vez que los estudios y diseños finales fueron revisados y aprobados técnicamente, se llevó a cabo la reunión de socialización definitiva con la comunidad el pasado 5 de junio de 2026; en este espacio se presentó de forma clara e integral la propuesta de la intervención proyectada, recibiendo el aval de los habitantes para dar inicio oficial a las actividades de obra el día 9 de junio de 2026, fecha a partir de la cual se activó el cronograma de inversión y la ruta crítica de la construcción.

Como parte de su rol de vigilancia y control, la Interventoría continuará realizando un seguimiento permanente y riguroso a las actividades del contratista de obra durante esta Etapa 2 de Ejecución, manteniendo un control administrativo, técnico y financiero óptimo. En esta fase, se verificará el estricto cumplimiento del cronograma constructivo (con meta de avance acumulado del 15% al primer mes), la correcta implementación de los diseños aprobados, la calidad técnica en la ejecución de la infraestructura escolar, y la oportuna gestión de los recursos, asegurando que la obra se desarrolle con la eficiencia, transparencia y calidad requeridas para la entrega exitosa del Centro Educativo Rural Tascón.





16. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS.

A continuación, se relacionan las actas suscritas hasta la fecha del presente informe, tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría:

Tabla 8. Relación de Actas Suscritas.

DESCRIPCIÓN	EXISTE (SI/NO)	FECHA
Acta de Socialización	SI	30/10/2025
Acta de Inicio (obra)	SI	10/10/2025
Acta de Inicio (Interventoría)	SI	10/10/2025
Otro Si N°1 (Obra)	SI	28/08/2025
Otro Si N°1 (Interventoría)	SI	15/09/2025
Otro Si N°2 (Obra)	SI	30/07/2026
Otro Si N°2 (Interventoría)	SI	18/09/2025
Otro Si N°3 (Interventoría)	SI	30/07/2026

17. CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y RUTA CRÍTICA.

17.1 CRONOGRAMA DE OBRA.

La duración estimada del proyecto es de diez (10) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con fecha del 10/10/2025, como se demuestra en el siguiente cuadro de resumen del proyecto:

CUADRO DE RESUMEN DE OBRA.	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES.
FASE 1 AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS	CUATRO (04) MESES.
FASE 2 EJECUCION DE OBRA	SEIS (06) MESES.
PRÓRROGA N°1	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS

A la fecha, el contratista presenta un desempeño general óptimo, reflejado en un avance sólido y una ejecución eficiente durante la ejecución de la Etapa 2.

Dado que el retraso de cuatro (4) meses en la Etapa 1 incidió directamente en el desplazamiento del inicio de la fase constructiva, se llevó a cabo una mesa de trabajo conjunta en la que participaron el Contratista, la Interventoría, la Alcaldía Municipal y la ART. En dicho espacio se evaluó el impacto en el cronograma general y se tomó la decisión técnica y administrativa de solicitar una prórroga en tiempo correspondiente a los cuatro (4) meses de retraso generados en la Etapa 1, con el fin de garantizar que la Etapa 2 de Ejecución cuente con los seis (6) meses íntegros establecidos en el cronograma de obra inicial, asegurando la secuencia lógica y constructiva del proyecto sin comprometer la calidad de la infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior, se firmó OTRO SI N°2 y OTRO



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

SI N°3, para obra e interventoría respectivamente, en donde se amplió el plazo contractual en UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación el día 30 de septiembre de 2026.

Con la Etapa 1 culminada a satisfacción y los diseños totalmente aprobados, se dio inicio oficial a las actividades de la Etapa 2, tras contar con el respaldo de la socialización comunitaria. Durante el presente periodo de ejecución, la obra ha mantenido un buen avance y un desarrollo óptimo, cumpliendo cabalmente con el cronograma presentado.


El objetivo de este control será verificar que el contratista mantenga este ritmo de avance constructivo y la eficiencia operativa en campo, garantizando la adecuada transición y culminación exitosa de la obra, cumpliendo a cabalidad con todos los compromisos contractuales asumidos.

A continuación, se presenta la programación suministrada por el contratista de obra donde se evidencia el inicio, el fin y la duración de cada una de las actividades a realizar:






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026






BUSERCO
S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026






BUSERCO
S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026





BUSERCO^{S.A.S.}





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026




Tabla 8: Programación de Obra.



17.2 RUTA CRÍTICA DE EJECUCIÓN.

La ruta crítica del proyecto está determinada por las actividades de la ilustración será realizada al momento de entregar el presupuesto y cantidades definitivas, basada en la Programación inicial presentada por el contratista CONSORCIO EDUCATIVO CK. **Anexo No 5. Ruta Crítica Project.**

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Para el presente informe se realiza el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo. **(Ver Anexo – Registro fotográfico).**

19. BITÁCORA DE OBRA.

Para el presente informe se realiza el correspondiente registro de acontecimientos diarios de la obra en el periodo indicado. **(Ver Anexo – Bitácora de Obra).**

20. CERTIFICADO DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO.

Con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas y en función de la calidad de las actividades ejecutadas, la presente interventoría anexa los certificados de calidad de los materiales suministrados y utilizados por el contratista de obra, de igual manera las certificaciones, así como también se anexan las pruebas y los ensayos realizados para las actividades en ejecución. **(Ver Anexo – Ensayos, pruebas y calidad).**

21. RECURSO HUMANO.

21.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

A continuación, se relaciona el personal mínimo exigido en el pliego de condiciones, profesional, administrativo y técnico que el contratista CONSORCIO EDUCATIVO CK, dispone para la obra en mención:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	FERNANDO BENITEZ RUEDA.
RESIDENTE DE OBRA	GUIDO JOSÉ DÍAZ VÁSQUEZ.
AUXILIAR DE OBRA	DIANA FERNANDA TUBERQUIA GRACIANO.
PROFESIONAL SST	MIRLEY MELENA DURANGO HOLGUÍN.
PROFESIONAL AMBIENTAL	JOSÉ FERNANDO CORREA PATIÑO.
ALMACENISTA	CARLOS MARIO HERNANDEZ SÁNCHEZ.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	YESICA LORENA ÚSUGA ZAPATA.

Tabla 10. Personal Profesional en Obra.



Se evidencia que el personal del contratista está presente en obra de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones del proyecto; el personal de mano de obra no calificada es de la región local. Para el análisis de comportamiento de empleabilidad del personal del contratista. (*Ver Anexo – Control del Personal*).

21.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se relaciona el personal profesional, administrativo y técnico que el contratista BUSERCO S.A.S. dispone para la obra en mención, el cual se encuentra debidamente identificado y carnetizado:

Tabla 11. Personal profesional de interventoría.

ETAPA II – EJECUCIÓN DE OBRA.	
CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS ADRIAN CARRILLO CASTAÑO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ELKIN HERNANDEZ ARCILA
INGENIERO ELÉCTRICO	JOVANNY RUIZ OVIEDO
PROFESIONAL SOCIAL	MARÍA ANGÉLICA HIDALGO CHALA
INSPECTOR SISOMA	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
PROFESIONAL DE APOYO FINANCIERO	ANDRÉS CAMILO SANCHEZ NEGRETE
PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	ELIANA LIZETH ROBAYO MORENO

El personal tanto de Obra como de Interventoría se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social y aportes parafiscales como consta en el pago de las planillas del BUSERCO S.A.S. (*Ver Anexo – Planillas de Pago Seguridad Social y Parafiscales*).

22. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO.

Con el fin de estimar el promedio de los días soleados o lluviosos dentro del proyecto, se realiza el seguimiento diario del estado del clima y a su vez se deja registrado posibles afectaciones al normal desarrollo de la obra por causa de las precipitaciones, las cuales no han afectado el desarrollo normal del proyecto.

22. CORRESPONDENCIA.

Con el fin de hacerle seguimiento a los oficios y documentos suscritos durante este periodo se anexan copias. (*Ver Anexo – Documentos Suscritos*).

23. ASPECTOS TÉCNICOS INICIALES.

A Este capítulo unifica y consolida la totalidad de la información técnica, de ingeniería y financiera validada durante la Etapa 1 del proyecto de infraestructura educativa. Los parámetros descritos a continuación constituyen las directrices técnicas definitivas para el desarrollo seguro, normativo y eficiente de las obras de construcción correspondientes a la Etapa 2.

23.1 CONTEXTO, ANTECEDENTES Y OBJETO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN.



El proyecto técnico se estructura en el marco de la implementación de las estrategias de desarrollo territorial con enfoque de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en el municipio de Dabeiba, Antioquia, coordinadas institucionalmente por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP). El objeto medular de la intervención es la materialización del Convenio Interadministrativo N.º 1633 de 2024, suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 y la Alcaldía Municipal de Dabeiba, el cual busca viabilizar esfuerzos para el cierre de brechas de infraestructura social y educativa en zonas rurales altamente priorizadas.

Para la consolidación física de esta iniciativa, se suscribió el Contrato de Obra No. LP-004-2024 con el contratista Consorcio Educativo CK por un valor total de \$2.437.043.087,00. Asimismo, con el fin de ejercer un riguroso control técnico, administrativo y financiero, se integró el Contrato de Interventoría CM 002 de 2025 a cargo de la empresa BUSERCO S.A.S., bajo la dirección del ingeniero Andrés Felipe Buelvas Serpa.

La justificación técnica de la obra radica en el estado de colapso y abandono total en el que se encontraba la planta física preexistente del Centro Educativo Rural Tascón. El diagnóstico de la interventoría identificó cimentaciones con estabilidad comprometida, losas de piso fracturadas con pérdida severa de nivel, muros de mampostería en ladrillo de arcilla con profundos agrietamientos estructurales generalizados, y una estructura de cubierta parcialmente colapsada que permitía el ingreso directo de aguas lluvias. A este cuadro patológico se sumaba la corrosión total por plagas (comején) en carpintería de madera, la inutilidad total de las redes hidrosanitarias por fugas y la densa invasión de material vegetal sobre las edificaciones debido a años de falta de mantenimiento. Ante la inviabilidad técnica de una rehabilitación menor, se determinó la necesidad de demoler la totalidad de las estructuras inhabilitadas y construir un centro educativo moderno, seguro y resiliente que reemplace por completo la antigua sede.

23.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO Y ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS.

El planteamiento espacial final de la nueva sede es el resultado directo de un exhaustivo proceso de revisión e iteración desarrollado en tres mesas técnicas de arquitectura y comités de concertación con el equipo de la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia. El hito de validación se consolidó formalmente mediante la expedición del concepto favorable (aval arquitectónico) con radicado 2026030101935 del 24 de abril de 2026, el cual certificó el cumplimiento integral de los estándares de habitabilidad de la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 (cuarta versión, 2025) y la Resolución 10281 de 2016 del Ministerio de Educación Nacional.

La optimización espacial más representativa consistió en transformar la propuesta inicial de cuatro aulas convencionales en una configuración más flexible y polivalente de dos aulas convencionales y una gran aula múltiple con mayor luz arquitectónica, una distribución avalada técnica y pedagógicamente para entornos rurales. De igual manera, se optimizaron los bloques sanitarios reduciendo de tres a dos los inodoros por bloque e incorporando un baño accesible exclusivo para Personas con Movilidad Reducida (PMR). El comedor-cocina escolar fue ajustado en sus accesos y flujos internos bajo los lineamientos sanitarios de la Resolución 2674 de 2013 para garantizar la manipulación e higiene idóneas del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2025 a 09 de agosto de 2026



Tabla 12. Cuadro de Áreas y Programa Arquitectónico Validado.

ESPACIO ARQUITECTÓNICO	CANTIDAD	ÁREA APROX. (M²)	OBSERVACIONES TÉCNICAS Y DE DISEÑO
Aula convencional	2	2 x 56.06	Distribución optimizada, equipada con sistemas de ventilación cruzada activa.
Aula múltiple	1	112.13	Espacio flexible de gran formato, apto para subdivisiones pedagógicas.
Comedor - Cocina	1	185.12	Ajuste de accesos de servicio y flujos sanitarios conforme a la Res. 2674/2013.
Batería sanitaria niños	1	25.55	Configuración final: 2 sanitarios, 2 orinales y 2 lavamanos independientes.
Batería sanitaria niñas	1	25.55	Configuración final: 2 sanitarios y 2 lavamanos de alta resistencia.
Baño PMR	1	15.72	Reubicado al costado oriental para accesibilidad universal universal (NTC 4145).
Circulaciones	-	219.63	Pasillos de conexión amplios con anchos libres mínimos de 1.50 metros (NTC 4143).
Placa Polideportiva	1	608.00	Concreto reforzado. Cuenta con el diseño completo de cerramiento perimetral futuro.

El diseño arquitectónico destaca por la implementación rigurosa de estrategias de acondicionamiento bioclimático pasivo para mitigar las condiciones climáticas de la zona rural de Dabeiba. El conjunto edificatorio se dispuso de forma longitudinal con orientación norte-sur para minimizar la incidencia de radiación solar directa sobre los cerramientos. La ventilación cruzada se garantiza mediante grandes aperturas uniformes en fachadas opuestas utilizando ventanas metálicas tipo persiana, las cuales se complementan con ventanas altas para propiciar la expulsión del aire caliente por efecto chimenea. La cubierta incorpora aleros protectores y tejas termoacústicas de UPVC tipo colonial calibre 2.3 mm, disminuyendo de forma significativa la carga térmica por radiación y el impacto del ruido exterior durante eventos de precipitación pluvial. Para asegurar la accesibilidad universal (Ley 361 de 1997), se suprimieron los desniveles bruscos en los accesos principales y se proyectaron rampas de conexión fija con pendientes controladas menores o iguales al 8%.



Diseño Arquitectónico.

23.3 CARACTERIZACIÓN TOPOGRÁFICA Y ZONIFICACIÓN ALTIMÉTRICA DEL LOTE.

El levantamiento topográfico detallado del predio fue ejecutado empleando una estación total Kolida de alta precisión angular (5") y un sistema de posicionamiento global GNSS RTK South para georreferenciación satelital en tiempo real. El procesamiento digital en Civil 3D y TopView arrojó un área total levantada de 4.946 m², dimensión plenamente coincidente con los linderos del predio descritos en el certificado de tradición y libertad. El polígono se encuentra amarrado al sistema MAGNA-SIRGAS, origen occidental, asegurando su total compatibilidad con la cartografía oficial del IGAC y las directrices técnicas de la ART bajo la norma de precisión subcentimétrica (error < 1 cm) de la Resolución 471 de 2020.

La topografía de la vereda Tascón exhibe un relieve complejo y predominantemente montañoso. El lote presenta un rango altimétrico que varía desde los 249.326 msnm en su sector noroccidental (punto más elevado) hasta los 236.480 msnm en su sector suroriental, configurando un desnivel neto de 12.846 metros en una longitud horizontal de 80 metros, lo cual equivale a una pendiente promedio del 16%. Esta condición de inclinación natural exigió estructurar el diseño del centro educativo a partir de una zonificación altimétrica estricta de terrazas para optimizar los movimientos de tierra:

- **Terraza Alta (Rango 248 - 250 msnm):** Ubicada en el sector norte del predio con pendientes moderadas del 5% al 8%. Es la zona seleccionada para el desplante de las edificaciones principales de mayor volumen, correspondientes a los bloques de aulas convencionales, aula múltiple y el módulo de comedor-cocina, mitigando la necesidad de excavaciones



masivas.

- **Terraza Media (Rango 244 - 246 msnm):** Localizada en el sector central del predio con pendientes intermedias del 8% al 12%. Se destinó estratégicamente para albergar los pasillos de circulación principal, las baterías sanitarias colectivas, el baño PMR y las áreas de servicios generales.
- **Terraza Baja (Rango 236 - 244 msnm):** Situada en el sector sur del predio, caracterizada por pendientes pronunciadas del 15% al 20%. En este espacio aprovechable se proyectó el emplazamiento de la placa polideportiva y las áreas verdes y recreativas exteriores.

El levantamiento identificó con precisión los elementos fijos preexistentes, tales como postes de servicios públicos (PST), canalizaciones de inspección (CJ), redes de descarga (TUBODES) y una muesca de 20 árboles (AR), los cuales fueron codificados rigurosamente para coordinar el plan de aprovechamiento, tala y compensación ambiental forestal del proyecto.



Levantamiento topográfico - Planta general



23.4 PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y CRITERIOS DE CIMENTACIÓN.


La caracterización del subsuelo fue realizada mediante el desarrollo de una campaña exploratoria de cinco perforaciones mecánicas con toma de muestras y la ejecución de quince ensayos de penetración estándar (SPT). La investigación de campo y de laboratorio (ensayos de humedad, granulometrias y límites de Atterberg bajo clasificación SUCS) permitió identificar que el predio posee un perfil litológico compuesto por depósitos de origen aluvio-coluvial suprayacentes a un basamento rocoso fracturado.

Tabla 13. Perfil Estratigráfico Típico del Predio.

PROFUNDIDAD (M)	CLASIFICACIÓN SUCS	DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES GEOTÉCNICAS	RESISTENCIA (NSPT)
0.0 - 1.5	SM - SP	Arena limosa con presencia de grava fina. Material suelto y saturado.	6 - 10
1.5 - 3.5	Aluvio-coluvial	Arena gravosa con bolos de matriz media. Zona de transición.	15 - 25
3.5 - 8.0	Gravas densas	Matriz arenosa compacta. Estrato competente de apoyo estructural.	35 - 45
> 8.0	Pizarras	Basamento rocoso fracturado (Complejo Cañasgordas).	> 50

Los ensayos de laboratorio arrojaron densidades secas variables de 1.21 a 1.61 T/m³, humedades naturales fluctuantes entre el 12% y el 49%, y un comportamiento de baja o nula plasticidad (NP), dictaminando que el suelo posee un potencial de expansión nulo y descartando riesgos de licuación. No se evidenció la presencia de nivel freático dentro de los horizontes explorados. De acuerdo con el Título H de la norma NSR-10, el predio clasifica como un Perfil de Suelo Tipo D (suelos de rigidez media) situado en una zona de Amenaza Sísmica Alta, con coeficientes sísmicos de diseño establecidos en $A_a = 0.25$, $A_v = 0.13$, $F_a = 1.2$ y $F_v = 1.8$.

CRITERIOS DE CIMENTACIÓN Y DESPLANTE: Debido a las deficientes propiedades mecánicas de la capa superficial (0.0 - 1.5 m), el concepto técnico prohíbe el desplante directo sobre este horizonte. Se prescribió una excavación obligatoria hasta una profundidad mínima de 1.30 metros, el retiro del material inadecuado y la colocación de un colchón de reemplazo de 0.30 metros de espesor conformado por material seleccionado tipo subbase granular, el cual debe ser compactado mecánicamente hasta alcanzar el 98% de la densidad máxima del Proctor Modificado. Esta mejora del terreno sitúa la cota definitiva de desplante a 1.00 metro de profundidad respecto al terreno natural modificado, garantizando de manera segura una capacidad portante admisible de diseño de 2.2 T/m² para el dimensionamiento de las zapatas. Para las áreas exteriores y la losa de la placa polideportiva, se determinó una capa de mejoramiento granular de 30 cm de espesor en los sectores donde el ensayo de relación de soporte (CBR) se localice en rangos del 8% al 20%.



Perfil Geotécnico.

23.5 INGENIERÍA ESTRUCTURAL ADAPTADA.

La ingeniería estructural fue diseñada en estricta conformidad con las exigencias del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10. El sistema estructural principal adoptado para los bloques de edificación corresponde a pórticos rígidos resistentes a momentos en concreto reforzado de 21 MPa (3.000 PSI) en ambas direcciones ortogonales, garantizando redundancia y una adecuada disipación de la energía sísmica.

La reconfiguración arquitectónica que unificó dos aulas para dar paso al aula múltiple generó luces estructurales libres críticas de aproximadamente 8.0 metros de longitud. Para absorber los elevados momentos flectores y garantizar que las deflexiones a largo plazo no superaran los límites admisibles del Título C de la NSR-10, se ejecutó un rediseño estructural completo que introdujo las siguientes modificaciones sustanciales:

- **Peraite y Refuerzo de Vigas Aéreas:** Las vigas aéreas principales del bloque de aulas experimentaron un incremento en su sección transversal, pasando de las dimensiones iniciales de 0.30x0.50 m a una sección reforzada de 0.30x0.60 m. Este aumento de rigidez inercial garantiza que la condición última por flexión y cortante cumpla holgadamente con la ecuación reglamentaria de diseño por resistencia ($\phi M_n \geq M_u$).
- **Optimización y Dimensionamiento de Columnas:** Se reconfiguró la cuadrícula de soportes verticales reduciendo la cantidad total de 16 a 12 columnas. No obstante, para contrarrestar la concentración de cargas axiales y momentos, se aumentaron las secciones transversales a dimensiones de 0.30x0.30 m y 0.35x0.35 m en los nodos y apoyos más críticos del sistema, manteniendo el diagrama de interacción carga-flexión dentro de los límites seguros ($P/D/C < 1$).
- **Dimensionamiento de la Subestructura:** Apoyados en la capacidad portante validada de 2.2 T/m², se calcularon zapatas aisladas superficiales de concreto reforzado con dimensiones de planta de 1.20x1.20 m y 1.30x1.30 m, unidas rigidamente mediante vigas de cimentación de sección 0.30x0.50 m para amarrar la estructura ante asentamientos





diferenciales.

- **Losas y Placa Polideportiva:** Se proyectó una losa de contrapiso general de espesor $e=10$ cm en concreto de 21 MPa, reforzada con una malla electrosoldada tipo D84 (15x15x4 mm) para mitigar esfuerzos de retracción de fraguado. La losa del tanque elevado se dimensionó en concreto reforzado de espesor $e=15$ cm. Por su parte, la losa de la placa polideportiva (608 m²) se calculó en concreto reforzado de $e=10$ cm fundido sobre el afirmado compactado.

ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS LATERAL (DERIVAS): La calibración final de la estructura en el software especializado ETABS demostró un excelente desempeño dinámico. Las derivas máximas inter-piso calculadas se situaron en valores de 0.008 y 0.009, cumpliendo estrictamente con el requisito de no exceder el límite máximo permisible del 1% (0.01) exigido por el Título A de la norma NSR-10 para la protección de elementos no estructurales y la vida de los ocupantes.

Diseño estructural aulas





Diseño estructural baños y cocina.

23.6 INGENIERÍA HIDROSANITARIA AUTÓNOMA Y MANEJO DE ESCORRENTÍAS.

El diseño hidrosanitario fue estructurado al aislamiento geográfico de la vereda Tascón y la consecuente ausencia de redes matrices de acueducto y alcantarillado público, el proyecto fue concebido bajo el esquema de sistemas de servicios autónomos integrales y tratamiento in situ, cumpliendo rigurosamente con los códigos RAS 2000 y la Norma Técnica Colombiana NTC 1500.


El proceso de control e interventoría detectó fallas de dimensionamiento y geometría en la propuesta inicial del contratista, obligando a realizar modificaciones de ingeniería vitales para la futura operación del centro escolar:


- **REDISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR AGUAS LLUVIAS:** El almacenamiento inicial propuesto de 5.000 litros fue rechazado por la interventoría al no garantizar el suministro mínimo requerido ante variaciones climáticas rurales. El rediseño final incrementó significativamente la capacidad de captación pluvial sobre cubiertas a un volumen total definitivo de 17.500 Litros, estructurado mediante la construcción de un tanque principal enterrado en concreto armado de 10.000 L (ítem 8.14), acoplado a un sistema de bombeo con electrobomba centrífuga de 1 HP que impulsa el recurso hacia tres tanques elevados de polietileno tipo botella de 1.000 L cada uno, asegurando un margen de autonomía operativa de 7 días continuos. El sistema incorpora una planta de tratamiento primaria para potabilización antes del consumo.



- **CORRECCIÓN DE PENDIENTES DE ALCANTARILLADO:** La interventoría identificó un tramo de la red de recolección de aguas negras con pendiente negativa, anomalía corregida de forma perentoria en los planos finales de obra para garantizar gradientes de flujo con pendientes constructivas obligatorias superiores o iguales al 2%, asegurando velocidades de autolimpieza e impidiendo sedimentaciones o taponamientos internos.
- **SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUAS SERVIDAS (AR):** Se rediseñó el sistema sanitario colectivo calculando un pozo séptico con capacidad hidráulica para absorber la carga orgánica de una población de diseño de 50 personas (estudiantes, docentes y personal administrativo) con un tiempo de retención óptimo de 24 horas. Los efluentes tratados del pozo séptico serán direccionados hacia un campo de infiltración in situ conformado por zanjas drenantes con tubería de PVC perforada para una disposición ambientalmente segura.
- **MANEJO DE GRASAS E INUNDACIONES SUPERFICIALES:** Para las aguas grises residuales de la cocina escolar se diseñó una trampa de grasas independiente con dimensiones de 1.60 x 1.40 m para retener sólidos y aceites antes de la entrega al pozo. Las escorrentías pluviales superficiales del predio serán confinadas y dirigidas mediante cárcamos lineales de concreto de 20x20 cm con rejillas prefabricadas, descargando en una caja de inspección de 0.50x0.50 m equipada con un sistema de enrocado disipador de energía para evitar erosión de taludes exteriores.

Esquema sanitario





Esquema hidráulico.

23.7 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ALTA EFICIENCIA (RETIE/RETILAP).

El componente de ingeniería eléctrica e iluminación interior fue desarrollado rigiéndose bajo los marcos normativos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución 40117 de 2024), el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP (Resolución 40150 de 2024) y el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. La reconfiguración del aula múltiple y el rediseño de baños obligaron a replantear el cuadro general de circuitos, canalizaciones en material EMT de 3/4" y la ubicación de las salidas de fuerza y alumbrado con conductores LSHF (retardantes al fuego y libres de halógenos) N°12.

Durante la fase de revisión técnica, la primera modelación lumínica ejecutada arrojó niveles de iluminancia promedio de 480 lux en las aulas, condición que fue inmediatamente objetada por violar el umbral mínimo obligatorio de 500 lux exigido por el RETILAP para locales destinados a procesos educativos. Para subsanar esta inconformidad, se ejecutaron las siguientes modificaciones técnicas:

- **SUSTITUCIÓN DE TECNOLOGÍA LUMÍNICA:** Se optimizó la distribución geométrica de las luminarias en planos y se cambió la especificación técnica de los equipos a luminarias tipo LED herméticas de alta eficiencia marca SYLVANIA (modelo P25608-LED de 35.9 W), las cuales poseen un rendimiento luminoso sobresaliente de 125.3 lm/W con un flujo neto de 4.499 lm.

- **VALIDACIÓN FOTOMÉTRICA FINAL:** Las simulaciones fotométricas definitivas aprobadas certificaron niveles homogéneos de 516 lux en las aulas convencionales 1 y 2, y 510 lux en el aula múltiple, con coeficientes de uniformidad de 0.73 a 0.77 y un estricto control de deslumbramiento que arrojó índices UGR de 18.1, protegiendo la salud visual de los usuarios de acuerdo a los estándares institucionales.
- **BALANCEO DE CARGAS Y SUBESTACIÓN:** Se actualizó el cuadro de cargas eléctricas del proyecto para integrar la demanda de la nueva dotación tecnológica (15 computadores portátiles y 15 tabletas). El análisis fijó la demanda máxima diversificada en 18.5 kVA, dimensionando de forma definitiva la instalación de un transformador monofásico de distribución de 15 kVA (7.6 kV / 240-120 V) equipado con su respectiva puesta a tierra, DPS y porta circuito. El cuarto técnico de redes dispondrá de una UPS Online Powest de 6 kVA bifásica para respaldar la estabilidad eléctrica de los equipos de cómputo, acoplada a un switch MikroTik PoE de 4 puertos montado en un rack desmontable de piso.




Imagen 8. Plano de iluminación - Aula tipo.



23.8 PRESUPUESTO GENERAL, CRONOGRAMA DE INVERSIÓN Y RUTA CRÍTICA.

El análisis financiero general unifica el valor total del contrato de \$2.437.043,087,00 M/CTE., el cual se encuentra distribuido presupuestalmente de la siguiente manera: un presupuesto definitivo de Obra Civil de \$2.169.921.712,00 M/CTE., un presupuesto de Dotación Institucional de \$145.051.509,00 M/CTE. y un costo de Estructuración y Estudios de \$122.069.866,00 M/CTE.

El presupuesto general de obra civil se compone de un Costo Directo consolidado de \$1.539.029.161,00 M/CTE., afectado por un esquema de Costo Indirecto (AIU) que contempla un 32.18% de Administración (\$495.259.584,00 M/CTE.) —porcentaje plenamente justificado debido al sobre costo logístico de transporte de insumos hacia la vereda rural Tascón— y un 5.00% de Utilidad neta (\$76.951.458,00 M/CTE.), complementado con los costos de certificación RETIE/RETILAP y tasas impositivas.

Tabla 14. Resumen Financiero por Capítulos de Obra Civil.

CAP.	DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	VALOR TOTAL (REV-05)	% DEL COSTO DIRECTO
1	PRELIMINARES (Demoliciones, descapote, replanteo, talas)	\$ 57.890.605,92	3.76%
2	CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA (Excavaciones, zapatas, rellenos)	\$ 509.046.645,55	33.08%
3	ESTRUCTURA (Columnas, vigas aéreas, losa tanque)	\$ 142.737.283,61	9.27%
4	MAMPOSTERÍA (Muros en bloque 15x20x40 cm, dovelas, juntas)	\$ 74.719.717,09	4.85%
5	CUBIERTA (Estructura metálica, panel termoacústico UPVC, canales)	\$ 192.864.407,46	12.53%
6	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES (Koraza, porcelanatos muros)	\$ 65.652.538,30	4.27%
7	PISOS Y CIELORASOS (Tablón Durania, porcelanatos, cielo raso PVC)	\$ 96.519.408,60	6.40%
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (Tanques, pozo séptico, redes, planta)	\$ 110.135.457,12	7.16%
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Salidas, luminarias Sylvania, transformador)	\$ 146.281.676,00	9.51%
10	INSTALACIÓN DE GAS (Red interna y almacenamiento de pipetas)	\$ 1.650.036,00	0.11%
11	APARATOS SANITARIOS (Inodoros, lavamanos, divisiones de acero inox)	\$ 37.833.345,00	2.46%
12	MESAS Y MESONES (Mesones en acero inoxidable para cocina y baños)	\$ 20.314.617,00	1.32%
13	CARPINTERÍA METÁLICA (Puertas y ventanas metálicas tipo persiana)	\$ 43.036.845,00	2.80%
14	DOTACIÓN RECREATIVA (Equipamiento deportivo, ventiladores de pared)	\$ 14.555.435,00	0.95%
15	RCI (Detectores de humo de alta sensibilidad y extintores con soporte)	\$ 18.646.275,00	1.21%
16	ASEO Y CIERRE (Limpieza profunda durante y al final de la obra)	\$ 5.144.866,00	0.33%
19	TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	\$ 1.539.029.161,00	100.00%



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
 S.A.S.

A continuación, se evidencia el presupuesto completo de la obra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	Demolición y retiro de estructuras existentes (aulas y placa poli polideportiva). Incluye demolición, cargue y disposición final a vertedero autorizado.	gl	1.00	\$ 2,387,963.00	\$ 2,387,963.00
1.02	Descapote de 0.2 m en material común. Incluye corte cargue y disposición final a vertedero autorizado.	m2	1078.87	\$17,398.00	\$ 18,770,180.26
1.03	Localización y replanteo	m2	1238.29	\$5,944.00	\$ 7,360,395.76
1.04	Cerramiento perimetral: Suministro y elaboración cerramiento en tela verde.	m	196.10	\$24,049.00	\$ 4,716,008.90
1.05	Tala de árboles (no incluye permisos como tala ni aprovechamiento)	und	18.00	\$634,421.00	\$ 11,419,578.00
1.06	Compensación forestal consistente en la siembra de cinco (5) árboles por cada árbol talado, utilizando especies frutales acordadas con la comunidad. Incluye preparación del terreno, suministro de plántulas, siembra y cuidados iniciales para garantizar su establecimiento.	und	90.00	\$147,072.00	\$ 13,236,480.00
				Sub Total	\$ 57,890,605.92
2	CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA				
2.01	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para zapatas	m3	95.30	\$58,813.00	\$ 5,604,878.90
2.02	Remplazos para zapata en base o similar compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	m3	15.45	\$275,795.00	\$ 4,261,032.75
2.03	Solado de limpieza (e=5 cm) en zapatas	m2	51.51	\$64,322.00	\$ 3,313,226.22
2.04	Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	m3	15.45	\$990,982.00	\$ 15,310,671.90
2.05	Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	m3	6.76	\$1,449,240.00	\$ 9,796,862.40
2.06	Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	Kg	1034.56	\$8,057.00	\$ 8,335,449.92
2.07	Lleno compactación manual zapatas compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	m3	55.05	\$284,713.00	\$ 15,673,450.65
2.08	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) vigas de cimentación	m3	22.23	\$58,813.00	\$ 1,307,412.99
2.09	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	m2	74.09	\$64,322.00	\$ 4,765,616.98
2.10	Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	m3	22.23	\$1,407,355.00	\$ 31,285,501.65
2.11	Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	Kg	4174.02	\$8,057.00	\$ 33,630,079.14
2.12	Suministro e instalación de afirmado compactado	m3	146.37	\$284,713.00	\$ 41,673,441.81
2.13	Suministro e instalación de plástico impermeabilizante	m2	438.87	\$2,427.00	\$ 1,065,137.49
2.14	Protección con base asfáltica impermeable para estructuras enterradas tipo Igol cimentación Sika o similar.	m2	222.28	\$24,829.00	\$ 5,518,990.12
2.15	Transporte y disposición de material heterogéneo sobrante, proveniente de excavación transporte inferior a 50m	m3	126.83	\$29,347.00	\$ 3,722,080.01
2.16	Nivelación de terreno	m2	1078.87	\$18,554.00	\$ 20,017,353.98
2.17	Concreto en obra para losa de contrapiso 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)	m2	509.97	\$94,075.00	\$ 47,975,427.75
2.18	Acero de retracción losa de contrapiso malla electrosoldada tipo D84 15x15x4 mm. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	Kg	509.97	\$8,057.00	\$ 4,108,828.29
2.19	Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	m3	16.07	\$58,813.00	\$ 945,124.91





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
2.20	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	m2	45.90	\$64,322.00	\$ 2,952,379.80
2.21	Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	m3	13.77	\$1,455,686.00	\$ 20,044,796.22
2.22	Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	Kg	1874.86	\$8,667.00	\$ 16,249,411.62
2.23	Lleno con compactación mecánica hasta el 98% PM según recomendaciones geotécnicas	m3	140.80	\$273,800.00	\$ 38,551,040.00
2.24	Anclajes de equipamiento deportivo.	gl	1.00	\$727,621.00	\$ 727,621.00
2.25	Concreto en obra para losa placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)	m2	608.00	\$182,882.00	\$ 111,192,256.00
2.26	Malla electrosoldada tipo D84 para retracción losa de placa polideportiva. Incluye suministro, transporte e instalación.	m2	640.00	\$24,658.00	\$ 15,781,120.00
2.27	Construcción de Carcamo lineal de 20x20 cm. en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 10 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla concreto prefabricada y todo lo necesario para su correcta construcción.	m	84.60	\$490,613.00	\$ 41,505,859.80
2.28	Demarcación de placa polideportiva para cada disciplina con líneas de 0.1 m. Incluye suministro, transporte y aplicación manual (BROCHA) en Pintura Canchas Antideslizante para demarcación en piso	m	240.95	\$12,255.00	\$ 2,952,842.25
2.29	Caja de registro de 0.50 x 0.50 en concreto reforzado con enrocado como disipador de energía según planos adjuntos.	und	1.00	\$778,751.00	\$ 778,751.00
				Sub Total	\$ 509,046,645.55
3	ESTRUCTURA				
3.01	Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	m3	11.12	\$1,513,140.00	\$ 16,826,116.80
3.02	Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	Kg	4489.87	\$8,667.00	\$ 38,913,703.29
3.03	Concreto en obra para vigas aéreas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	m3	23.19	\$1,678,664.00	\$ 38,928,218.16
3.04	Acero de refuerzo vigas aéreas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	Kg	4218.78	\$8,667.00	\$ 36,564,166.26
3.05	Concreto en obra para vigas losa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	m3	0.84	\$1,678,664.00	\$ 1,410,077.76
3.06	Concreto en obra para losa placa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=15 cm)	m2	11.63	\$584,872.00	\$ 6,802,061.36
3.07	Acero de refuerzo vigas y losa para placa tanque elevado fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	Kg	379.94	\$8,667.00	\$ 3,292,939.98
				Sub Total	\$ 142,737,283.61
4	MAMPOSTERÍA				
4.01	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	m2	152.12	\$ 130,675.00	\$ 19,878,281.00
4.02	Muro en bloque a revocar o enchapar para baños de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	m2	61.60	\$ 130,675.00	\$ 8,049,580.00
	Muro en bloque a revocar o enchapar para cocina y comedor de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye				





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
4.03	suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	m2	57.20	\$ 130,675.00	\$ 7,474,610.00
4.04	Dovelas para salones. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	m	114.40	\$ 50,522.00	\$ 5,779,716.80
4.05	Dovelas para baños. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	m	39.40	\$ 50,522.00	\$ 1,990,566.80
4.06	Dovelas para cocina y comedor. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	m	49.50	\$ 50,522.00	\$ 2,500,839.00
4.07	Muro cuchilla en superboard dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	21.44	\$ 364,879.00	\$ 7,823,005.76
4.08	Muro cuchilla en drywall dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	29.87	\$ 364,879.00	\$ 10,898,935.73
4.09	Sello de juntas. Incluye Suministro e instalación de relleno y sellante	m	125.40	\$ 82,330.00	\$ 10,324,182.00
				Sub Total	\$ 74,719,717.09
5	CUBIERTA				
5.01	Columnas y Cerchas. Incluye suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye, perfiles de acero según planos adjuntos, protección anticorrosiva, esmalte (2 manos) y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	Kg	2968.30	\$ 19,433.00	\$ 57,682,973.90
5.02	Correas tipo PHR 220x80x2.0 mm. Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	Kg	2692.83	\$ 19,538.00	\$ 52,612,512.54
5.03	Tirantes 1/2". Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	Kg	423.09	\$ 14,959.00	\$ 6,329,003.31
5.04	Suministro e instalación de panel termoacústico para cubierta, en teja de UPVC tipo colonial, color naranja, calibre 2.3 mm, incluyendo transporte, fijaciones, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar su correcta instalación.	m2	514.42	\$ 111,253.00	\$ 57,230,768.26
5.05	Suministro e instalación de caballete en UPVC tipo colonial, dimensiones 1.05 x 0.60 m, color y acabado según especificaciones, incluyendo fijaciones, para garantizar su correcta instalación	m	48.05	\$ 93,999.00	\$ 4,516,651.95
5.06	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie	m	96.10	\$ 143,895.00	\$ 13,828,309.50
5.07	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	m	14.00	\$ 47,442.00	\$ 664,188.00
				Sub Total	\$ 192,864,407.46
6	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES				
6.01	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso de muros exteriores para pintar y curado.	m2	204.53	\$ 54,925.00	\$ 11,233,810.25
6.02	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	m2	261.98	\$ 50,725.00	\$ 13,288,935.50
	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración,				





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
6.03	instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	m2	27.15	\$ 54,925.00	\$ 1,491,213.75
6.04	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	m2	50.89	\$ 50,725.00	\$ 2,581,395.25
6.05	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	m2	51.08	\$ 50,725.00	\$ 2,591,033.00
6.06	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	m2	22.24	\$ 50,725.00	\$ 1,128,124.00
6.07	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	m2	95.49	\$ 50,725.00	\$ 4,336,480.25
6.08	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	m2	26.61	\$ 50,725.00	\$ 1,349,792.25
6.09	Enchape para baños. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 30x60 cm tipo ceramica blanca	m2	51.08	\$ 124,727.00	\$ 6,371,055.16
6.1	Enchape para cocina. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 60 X 120 cm PORCELANATO TIPO Frozen o similar	m2	26.61	\$ 136,877.00	\$ 3,642,296.97
6.11	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	m2	204.53	\$ 31,693.00	\$ 6,482,169.29
6.12	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	m2	261.98	\$ 24,076.00	\$ 6,307,430.48
6.13	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	m2	27.15	\$ 31,693.00	\$ 860,464.95
6.14	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	m2	50.89	\$ 24,076.00	\$ 1,225,227.64
6.15	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	m2	22.24	\$ 31,693.00	\$ 704,852.32
6.16	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	m2	85.49	\$ 24,076.00	\$ 2,058,257.24
				Sub Total	\$ 65,652,538.30
7	PISOS				
7.01	Mortero de nivelación piso salones. Incluye suministro, elaboración e instalación	m2	328.16	\$ 45,851.00	\$ 15,046,464.16
7.02	Mortero de nivelación piso baños. Incluye suministro, elaboración e instalación	m2	41.39	\$ 45,851.00	\$ 1,897,772.89
7.03	Mortero de nivelación piso cocina y comedor. Incluye suministro, elaboración e instalación	m2	69.32	\$ 45,851.00	\$ 3,178,391.32
7.04	Piso en tablón tipo Durania o similar para salones. Incluye suministro e instalación de tableta formato 30x30 cm, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	m2	383.50	\$ 154,192.00	\$ 59,132,632.00
7.05	Piso para baños. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Belaire Marfil o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	m2	34.92	\$ 149,467.00	\$ 5,219,387.64
7.06	Piso para cocina. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Natural Vancouver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	m2	20.45	\$ 226,807.00	\$ 4,638,203.15
7.07	Cielo raso en PVC para baños. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	m2	27.95	\$ 95,102.00	\$ 2,658,100.90





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
7.08	Cielo raso en PVC para almacén y baño empleados. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	m2	10.10	\$ 95,102.00	\$ 960,530.20
7.09	Guarda escobas para salones y pasillos en formato 8 x 30 cm Durania	m	207.46	\$ 27,899.00	\$ 5,787,926.54
				Sub Total	\$ 98,519,408.80
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
8.01	Punto sanitario 2" incluye tubería	und	26.00	\$ 111,473.00	\$ 2,898,298.00
8.02	Punto sanitario 4" incluye tubería	und	9.00	\$ 176,153.00	\$ 1,585,377.00
8.03	Tubería 2" sanitaria, incluye accesorios.	m	14.50	\$ 65,160.00	\$ 944,820.00
8.04	Tubería 4" sanitaria, incluye accesorios.	m	26.00	\$ 118,993.00	\$ 3,093,818.00
8.05	Caja inspección 0.6*0.6 concreto	und	3.00	\$ 561,620.00	\$ 1,684,860.00
8.06	Trampa de grasas de 1.60 x 1.40 con tapa de registro.	und	1.00	\$ 2,773,312.00	\$ 2,773,312.00
8.07	Punto hidráulico 3/4", incluye tubería	und	4.00	\$ 131,241.00	\$ 524,964.00
8.08	Punto hidráulico 1", incluye tubería	und	23.00	\$ 136,617.00	\$ 3,142,191.00
8.09	Tubería 1" RDE 21, incluye accesorios	m	59.00	\$ 46,372.00	\$ 2,735,948.00
8.10	Suministro instalación y transporte de planta de tratamiento tanque de almacenamiento de agua tratada, bomba centrífuga de 1 HP y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	1.00	\$ 19,021,177.00	\$ 19,021,177.00
8.11	Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt tipo botella	und	3.00	\$ 1,377,834.00	\$ 4,133,502.00
8.12	Pozo séptico con campo de infiltración tipo	gl	1.00	\$ 21,423,974.00	\$ 21,423,974.00
8.13	Tubería en Ø6" para recolección de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte, excavaciones e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	m	20.00	\$ 467,098.00	\$ 9,341,960.00
8.14	Tanque de concreto armado para el almacenamiento de red de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	gl	1.00	\$ 28,121,317.00	\$ 28,121,317.00
8.15	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para todos los elementos hidrosanitarios	m3	150.96	\$ 57,697.00	\$ 8,709,939.12
				Sub Total	\$ 110,135,457.12
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
9.01	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	128.00	\$ 174,320.00	\$ 22,312,960.00
9.02	Suministro transporte e instalación de salida de interruptor conmutable DOBLE en material EMT, incluye tubo EMT de 3/4", Cable LSHF N°12 y los demás elementos para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	und	18.00	\$ 212,194.00	\$ 3,819,492.00
9.03	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	und	49.00	\$ 159,707.00	\$ 7,825,643.00
9.04	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	187.00	\$ 13,481.00	\$ 2,520,947.00
9.05	Suministro e instalación de Tomacorriente GFCI 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	8.00	\$ 59,290.00	\$ 474,320.00
9.06	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON - NARANJA, incluye los demás elementos para su	und	9.00	\$ 34,502.00	\$ 310,518.00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
	correcta instalación.				
9.07	Suministro transporte e instalación de salida de datos en tubería EMT de 3/4", cable UTP CAT 6A, JACK RJ45 y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	9.00	\$ 391,304.00	\$ 3,521,736.00
9.08	Suministro e instalación de Toma datos Categoría 6A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	9.00	\$ 92,372.00	\$ 831,348.00
9.09	Suministro e instalación de LED HERMET 36W SYLV/65 C/T 4500LM 50Hr (1) E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	92.00	\$ 231,519.00	\$ 21,299,748.00
9.1	Suministro e instalación de LED HERMET 2X18 SYLV/65 C/T 3600LM 40Hr polic(25), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	6.00	\$ 181,026.00	\$ 1,086,156.00
9.11	Suministro e instalación de REF LED 100W LBCA SYLV (4) 9200LM G3A E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	8.00	\$ 184,733.00	\$ 1,477,864.00
9.12	Suministro transporte e instalación de gabinete de transferencia manual, con protección de 2x75 A DPS tipo 1+2 anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	1.00	\$ 4,927,002.00	\$ 4,927,002.00
9.13	Suministro e instalación de tablero 220V/127v trifásico de 24 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	und	1.00	\$ 1,076,799.00	\$ 1,076,799.00
9.14	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	24.00	\$ 27,193.00	\$ 652,632.00
9.15	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	und	1.00	\$ 821,356.00	\$ 821,356.00
9.16	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	12.00	\$ 27,193.00	\$ 326,316.00
9.17	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	und	1.00	\$ 821,356.00	\$ 821,356.00
9.18	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	8.00	\$ 27,193.00	\$ 217,544.00
9.19	Suministro transporte e instalación de Ups Online Powest 6kva Bifasica 6000va 6000w y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	1.00	\$ 7,927,984.00	\$ 7,927,984.00
9.2	Suministro transporte e instalación de Rack Piso Desmontable 120cm Rackeable 24u , Switch MikroTik RB260GSP 4 Puertos RJ-45 PoE 1 Puerto SFP Red Ethernet y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	1.00	\$ 2,552,924.00	\$ 2,552,924.00
9.21	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2 x 1 6W (Mickey mouse), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	und	10.00	\$ 113,194.00	\$ 1,131,940.00
9.22	Suministro transporte e instalación de postes de fibra 510 Kg para las luminarias exteriores. Incluye poste, crucetas, diagonal en V, tornillos de maquina y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	4.00	\$ 1,835,324.00	\$ 7,341,296.00





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
9.23	Suministro transporte e instalación de anillo superior en alambrón 8 mm incluye alambrón 8 mm sujetador de alambrón 8 mm conector bimetálico cobre - aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	Gl	1.00	\$ 4,454,817.00	\$ 4,454,817.00
9.24	Suministro transporte e instalación de punta captadora tipo franklin de 3/4" de 8 mm 0.60 m, incluye punta, base cilíndrica de 3/4" y base escualizable, conector universal de aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	16.00	\$ 257,867.00	\$ 4,125,872.00
9.25	Suministro transporte e instalación de bajante de rayos en cable CU AWG 1/0 incluye tubería pvc tipo A de 3/4", cable CU AWG 1/0, caja de registro de 30 x 30 cm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	6.00	\$ 2,223,599.00	\$ 13,341,594.00
9.26	Suministro transporte e instalación de Alimentado principal en cable de aluminio AA8000 #2, incluye cable de aluminio AA8000 #2, tubería de 2", curva de PVC de 2", terminal tipo barril, cinta y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	Gl	1.00	\$ 3,591,144.00	\$ 3,591,144.00
9.27	Suministro transporte e instalación de transformador monofásico de 15 KVA 7.6 KV 240/120V incluye, transformador de 15 KVA, DPS, Porta circuito, Puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	1.00	\$ 14,470,708.00	\$ 14,470,708.00
9.28	Suministro transporte e instalación de medidor monofásico de 5-100 A 240/120 V 60 Hz y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	1.00	\$ 2,302,283.00	\$ 2,302,283.00
9.29	Cuarto técnico redes	gl	1.00	\$ 10,717,379.00	\$ 10,717,379.00
				Sub Total	\$ 146,281,678.00
10	INSTALACIÓN DE GAS				
10.01	Instalaciones de gas. Incluye tubería, salidas para cocina, mano de obra y conexión a zona de almacenaje pipetas.	gl	1.00	\$ 1,650,036.00	\$ 1,650,036.00
				Sub Total	\$ 1.650.036.00
11	APARATOS SANITRIOS				
11.01	Sanitarios. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	5.00	\$ 437,450.00	\$ 2,187,250.00
11.02	Sanitarios niños. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	1.00	\$ 428,736.00	\$ 428,736.00
11.03	Sanitario movilidad reducida, barras y accesorios para seguridad. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión, además de barra de seguridad plegable.	und	1.00	\$ 1,877,134.00	\$ 1,877,134.00
11.04	Orinal. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	2.00	\$ 1,031,592.00	\$ 2,063,184.00
11.05	Lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	8.00	\$ 499,803.00	\$ 3,998,424.00
11.06	Grifería lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	8.00	\$ 348,366.00	\$ 2,786,928.00
11.07	Grifería lavaplatos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	2.00	\$ 337,570.00	\$ 675,140.00
11.08	Lavadero y grifería. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	und	1.00	\$ 727,370.00	\$ 727,370.00
11.09	Lava traperos. Incluye suministro, transporte, instalación muros y sellantes necesarios para su instalación.	und	3.00	\$ 509,098.00	\$ 1,527,294.00
11.10	Suministro e instalación caja mas llave bocamanguera jardinería.	und	4.00	\$ 94,428.00	\$ 377,712.00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
11.11	Suministro mas instalación rejillas de piso.	und	9.00	\$ 127,018.00	\$ 1,143,162.00
11.12	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño mujeres según diseño arquitectónico.	gl	1.00	\$ 11,844,965.00	\$ 11,844,965.00
11.13	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño hombres según diseño arquitectónico.	gl	1.00	\$ 8,196,046.00	\$ 8,196,046.00
				Sub Total	\$ 37,833,345.00
12	MESAS Y MESONES				
12.01	Mesón lavaplatos. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero inox. 304 cal. 18 (3.86mx0.60m), lavapiatos, Bisei 27mm, Salpicadero de 100mm apoyado sobre patas y con entrepaño.	und	1.00	\$ 7,143,419.00	\$ 7,143,419.00
12.02	Alacena en acero inoxidable c18 con puertas y cajones	und	1.00	\$ 4,984,690.00	\$ 4,984,690.00
12.03	Mesón isla. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (1.5mx0.60m) con cubierta 5 quemadores, apoyado sobre patas y con entrepaño.	und	1.00	\$ 2,889,910.00	\$ 2,889,910.00
12.04	Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	und	2.00	\$ 1,571,755.00	\$ 3,143,510.00
12.05	Suministro e instalación mesones en cocina en concreto pulido o similar	und	1.00	\$ 2,153,088.00	\$ 2,153,088.00
				Sub Total	\$ 20,314,617.00
13	CARPINTERÍA METÁLICA				
13.01	Puerta tipo P1 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	4.00	\$ 837,162.00	\$ 3,348,648.00
13.02	Puerta tipo P2 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	3.00	\$ 837,162.00	\$ 2,511,486.00
13.03	Puerta tipo P3 - 100 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 1,092,162.00	\$ 1,092,162.00
13.04	Puerta tipo P4 - 90 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 837,162.00	\$ 837,162.00
13.05	Puerta tipo P5 - 80 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	2.00	\$ 762,162.00	\$ 1,524,324.00
13.06	Puerta tipo P6 - 75 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 762,162.00	\$ 762,162.00
13.07	Ventana tipo V1 - 290 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	12.00	\$ 677,677.00	\$ 8,132,124.00
13.08	Ventana tipo V2 - 200 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	4.00	\$ 514,673.00	\$ 2,058,692.00
13.09	Ventana tipo V3 - 75 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	2.00	\$ 261,280.00	\$ 522,560.00
13.1	Ventana tipo V4 - 150 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	2.00	\$ 376,600.00	\$ 753,200.00
13.11	Ventana tipo V5 - 60 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 239,888.00	\$ 239,888.00
13.12	Ventana tipo V6 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 301,784.00	\$ 301,784.00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
13.13	Ventana tipo V7 - 60 x 45cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 254,888.00	\$ 254,888.00
13.14	Ventana tipo V8 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	4.00	\$ 301,784.00	\$ 1,207,136.00
13.15	Ventana tipo V9 - 220 x 130 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 1,191,859.00	\$ 1,191,859.00
13.16	Ventana tipo V10 - 200 x 45 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	1.00	\$ 666,029.00	\$ 666,029.00
13.17	Ventana tipo V11 - 20 x 20 cm exterior ventilación metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	8.00	\$ 132,859.00	\$ 1,062,872.00
13.18	Ventana tipo V12 - 390 x 62 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	8.00	\$ 1,019,595.00	\$ 8,156,760.00
13.19	Ventana tipo V13 - 390 x 30 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	und	8.00	\$ 856,463.00	\$ 6,851,864.00
13.2	Escaleras fijas de seguridad	und	1.00	\$ 1,561,245.00	\$ 1,561,245.00
				Sub Total	\$ 43,036,845.00
14	DOTACIÓN				
14.01	Portería de fútbol con placa de baloncesto	und	1.00	\$ 5,217,679.00	\$ 5,217,679.00
14.02	Red de Voleibol	und	1.00	\$ 945,690.00	\$ 945,690.00
14.03	ventiladores de pared de 3 velocidades	und	16.00	\$ 313,666.00	\$ 5,018,656.00
14.04	Estufa Empotrable 5 Puestos 52X76 cm Inoxidable	und	2.00	\$ 1,686,705.00	\$ 3,373,410.00
				Sub Total	\$ 14,555,435.00
15	RCI				
15.01	Suministro transporte e instalación de detector de humo de alta sensibilidad, incluye detector de humo de alta sensibilidad, aviso preventivo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	15.00	\$ 1,114,625.00	\$ 16,719,375.00
15.02	Suministro transporte e instalación de Extintor De 10Lb Con Soporte, Aviso y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	und	6.00	\$ 321,150.00	\$ 1,926,900.00
				Sub Total	\$ 18,646,275.00
16	ASEO Y CIERRE				
16.01	Aseo, durante y final para entrega	gl	1.00	\$ 5,144,866.00	\$ 5,144,866.00
				Sub Total	\$ 5,144,866.00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$1,539,029,161.00
ADMINISTRACIÓN				32.18%	\$ 495,259,584.00
IMPREVISTOS				0.00%	\$.00
UTILIDAD				5.00%	\$ 76,951,458.00
TOTAL COSTO INDIRECTO:					\$ 572,211,042.00
CERTIFICADO RETIE					\$ 14,886,664.00
CERTIFICADO RETILAP					\$ 14,886,665.00
PAGA:					\$ 14,848,640.00
PMT:					\$ 14,059,540.00
TOTAL, PRESUPUESTO:					\$2,169,921,712.00





El presupuesto de dotación institucional independiente por \$145.051.509,00 M/CTE. contempla el suministro e instalación de 15 computadores portátiles, 15 tabletas, 1 televisor de 50", video beam, impresora, mobiliario escolar (37 puestos de primaria, 4 de preescolar, 3 puestos para docentes), tableros fijos y móviles, estanterías y material didáctico-deportivo, de acuerdo con los Acuerdos Marco de Colombia Compra Eficiente.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE DOTACIÓN:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	IMPRESORA ETP-I-129 Lote 11	1	\$3,546,301	\$3,546,301
2	PORTATIL ETP-PTF-816	15	\$4,683,002	\$70,245,030
3	TABLET - LOTE 8 ETP-TBF-52	15	\$1,379,136	\$20,687,040
4	VIDEO BEAM ETP-PI-23	1	\$3,206,652	\$3,206,652
5	108 AJEDREZ	5	\$167,303	\$836,515
6	138 XILOFONOS	5	\$175,911	\$879,555
7	19 SET DE FIGURAS GEOMÉTRICAS EN ACRILICO	1	\$448,698	\$448,698
8	20 SET DE PELOTAS DE CAUCHO	1	\$170,910	\$170,910
9	24 HULA HULA	20	\$14,783	\$295,660
10	255 SET DE BALON DE FUTBOL NRO 4 Y NRO 5	7	\$275,359	\$1,927,513
11	256 BALÓN DE BALONCESTO # 5	15	\$204,575	\$3,068,625
12	257 CONJUNTO BLOQUES DE CONSTRUCCION	3	\$359,916	\$1,079,748
13	302 SET DE FIGURAS ILUSTRADAS IMANTADAS	1	\$208,915	\$208,915
14	331 COLCHONETAS DE CAMPINO EJERCICIOS	20	\$94,747	\$1,894,940
15	390 TELEVISOR 50" PARA PROGRAMACIÓN	1	\$4,860,698	\$4,860,698
16	139 PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	37	\$434,723	\$16,084,751
17	147 PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	3	\$834,528	\$2,503,584
18	152 PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	4	\$810,087	\$3,240,348
19	168 ESTANTERÍA DE DEPÓSITO	3	\$768,186	\$2,304,558
20	174 MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA TIM	1	\$1,805,236	\$1,805,236
21	181 TABLERO PARA AULAS ACADÉMICAS (FIJO)	3	\$818,840	\$2,456,520
22	183 TABLERO MOVIL	3	\$1,099,901	\$3,299,712
TOTAL, DOTACIÓN				\$145,051,509

24. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y RUTA CRÍTICA DE LA OBRA.

La fase constructiva física correspondiente a la Etapa 2 se reprogramó oficialmente para iniciar el 9 de junio de 2026, estableciendo un plazo de ejecución perentorio de seis (6) meses para concluir actividades el 9 de diciembre de 2026, por tal motivo, para la finalización total del proyecto, se requiere una ampliación del plazo contractual de los contratos.

El análisis técnico determinó que la ruta crítica de la obra se compone de una secuencia lineal de estricta dependencia tecnológica, donde cualquier retraso comprometería la fecha de entrega final:

[Preliminares] → [Excavación y Reemplazo Granular] → [Vaciado de Zapatas y Vigas] → [Pórticos de Columnas y Vigas Aéreas] → [Cerramientos de Mampostería] → [Estructura]



Metálica de Cubierta] → [Redes Técnicas Empotradas] → [Morteros de Nivelación y Revoques] → [Enchapes y Pisos] → [Carpintería Metálica] → [Aparatos y Mesones] → [Dotación Escolar y Aseo Final]

La inversión financiera y el progreso físico se controlarán secuencialmente mediante la siguiente proyección mensual (Curva S del proyecto):

- Mes 1 (9 de junio – 9 de julio): Foco en preliminares, demolición de la infraestructura antigua, descapote del lote, localización con estación total y ejecución de cimentación profunda (vaciado de solados, zapatas aisladas y vigas de fundación). Meta de avance financiero acumulado: 15%.
- Mes 2 (9 de julio – 9 de agosto): Elevación de la superestructura portante, armado de refuerzos de acero $f_y=420$ MPa, encofrado y vaciado de concreto de 21 MPa para las 12 columnas principales y las vigas aéreas peraltadas de 0.30x0.60 m. Meta de avance financiero acumulado: 40%.
- Mes 3 (9 de agosto – 9 de septiembre): Ejecución de obras de cerramiento con muros de mampostería no estructural en bloques de concreto, vaciado de dovelas de refuerzo vertical y montaje de la estructura metálica de la cubierta (cerchas, correas PHR) e instalación del panel termoacústico de UPVC. Meta de avance financiero acumulado: 60%.
- Mes 4 (9 de agosto – 9 de septiembre): Tendido y empotramiento de la infraestructura técnica de redes internas; colocación de tuberías sanitarias de PVC con pendientes $\geq 2\%$, instalación del sistema de captación pluvial de 17.500 L y distribución eléctrica en ductos EMT con cableado LSHF. Meta de avance financiero acumulado: 75%.
- Mes 5 (9 de septiembre – 9 de octubre): Ejecución de acabados húmedos, revoques de muros interiores y exteriores para pintar, morteros de nivelación de pisos y colocación de recubrimientos (tablón Durania en aulas y porcelanatos en baños) e instalación de cielorrasos en PVC. Meta de avance financiero acumulado: 90%.
- Mes 6 (9 de octubre – 9 de diciembre): Montaje final de carpintería metálica (puertas y ventanas tipo persiana), instalación de aparatos sanitarios, griferías, divisiones de acero inoxidable y mesones de cocina, ingreso de la dotación pedagógica completa (\$145.051.509,00) y ejecución de labores de aseo general para la entrega oficial de la nueva escuela. Meta de avance final acumulado: 100%.

Esta programación técnica garantiza la viabilidad constructiva del centro educativo rural dentro del plazo contractual, supeditada al estricto control de suministro de materiales, estabilidad climática y flujo oportuno de recursos financieros.

25. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR.

La zona objeto de intervención corresponde al predio donde actualmente se localiza el Centro Educativo Rural Tascón, un espacio que presenta condiciones críticas en términos de deterioro físico, obsolescencia funcional y ausencia de áreas adecuadas para el desarrollo de actividades académicas. La infraestructura preexistente no solo es insuficiente, sino que ha alcanzado un nivel



de degradación que la hace completamente inutilizable, convirtiéndola en un elemento residual dentro del predio y no en un espacio apto para la enseñanza. Esta situación no responde únicamente al paso del tiempo, sino a una prolongada falta de mantenimiento, condiciones ambientales adversas y deficiencias en la construcción inicial, que han derivado en una edificación sin estabilidad, sin seguridad estructural y sin posibilidad de ser recuperada para uso institucional.

La condición más evidente es el estado avanzado de deterioro de las estructuras existentes. Las aulas que alguna vez sirvieron como espacios educativos se encuentran en ruinas, con elementos estructurales fracturados, cubiertas colapsadas o ausentes, muros debilitados por humedad, fisuras longitudinales y degradación profunda de materiales. Las ventanas, puertas y divisiones interiores han desaparecido o se encuentran corroídas, y ninguna superficie ofrece las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad o seguridad para estudiantes y docentes. No existe en pie una estructura que pueda ser objeto de rehabilitación; por el contrario, el nivel de daño indica que cualquier reaprovechamiento representaría un riesgo inmediato.

A esta situación se suma la exigua capacidad espacial del área construida, que aún en condiciones óptimas no cumpliría los requerimientos pedagógicos, normativos ni funcionales de un establecimiento educativo rural. Los espacios originales eran pequeños, reducidos y no permitían la organización académica necesaria para atender los grupos escolares previstos. Hoy, su reducido tamaño, sumado al colapso físico de las estructuras, hace evidente que la infraestructura existente no puede considerarse como base para un nuevo proyecto, sino como un elemento que deberá ser completamente reemplazado por soluciones técnicas acordes con los lineamientos actuales.

El predio presenta además un segundo componente crítico: la mayor parte del terreno se encuentra cubierto por material vegetal denso, incluyendo maleza alta, arbustos, pequeñas especies arbóreas y una capa orgánica sin intervención, que impide cualquier uso inmediato del suelo. Esta vegetación no es meramente superficial; se trata de un proceso de colonización natural de la superficie que ha ocurrido por años debido a la ausencia de mantenimiento y uso regular del predio. La vegetación ha avanzado sobre las antiguas estructuras y ha generado una superficie irregular, inestable y sin accesos definidos, lo cual limita la transitabilidad y dificulta la implantación de nuevas construcciones sin un proceso previo de limpieza, descapote y adecuación topográfica.

El terreno no cuenta con plataformas niveladas. Las pendientes naturales, sumadas a la acumulación de material vegetal y orgánico, han configurado un espacio sin condiciones para actividades educativas, recreativas o de circulación segura. No existen áreas despejadas que sirvan como patios, zonas deportivas o entornos de reunión. El uso escolar del predio, en su estado actual, es técnicamente inviable.

La precariedad del entorno también se evidencia en la ausencia de servicios básicos funcionales. Las conexiones previas —cuando existieron— se encuentran destruidas o inutilizadas, y no hay redes de agua potable, energía o saneamiento que puedan soportar la operación de un centro educativo. Frente a este panorama, la estructuración del proyecto deberá partir de una planificación completa de redes internas, soluciones hidrosanitarias acordes a la vocación rural del territorio y diseños eléctricos adaptados a las necesidades reales de la futura edificación.

El predio, por sus características físicas, presenta también riesgos asociados a manejo inadecuado de aguas lluvias y saturación del terreno. La combinación de pendientes sin control, material



vegetal denso y falta de drenajes definidos crea zonas de acumulación de agua y puntos donde la escorrentía superficial puede generar erosión y pérdida de estabilidad superficial. Antes de cualquier construcción será necesario ejecutar estudios y obras de nivelación, canalización y manejo hidráulico que permitan garantizar la durabilidad de las futuras estructuras.

Desde el análisis técnico, la situación del predio evidencia la presencia de varios mecanismos que comprometen la viabilidad inmediata de uso educativo:

1. Deterioro total de la infraestructura existente, que ha perdido integridad estructural, estabilidad y funcionalidad, volviéndola completamente inapta para cualquier tipo de intervención o recuperación.
2. Reducción extrema del área útil construida, que aun en condiciones rehabilitables sería insuficiente para albergar las actividades académicas proyectadas.
3. Cobertura vegetal densa y no controlada, que impide el uso del predio, afecta la transitabilidad y requiere un proceso integral de limpieza y adecuación.
4. Ausencia de superficies niveladas, lo cual imposibilita la implantación inmediata de estructuras sin ejecutar previamente movimientos de tierra y conformación de plataformas.
5. Inexistencia de servicios básicos funcionales, que obliga a diseñar e implementar redes nuevas y completas para garantizar el funcionamiento adecuado del centro educativo.

Estos elementos actúan conjuntamente y no de manera aislada, configurando un escenario donde el predio, en su estado actual, no puede ser considerado un establecimiento educativo funcional, ni siquiera en condición provisional. La intervención no surgirá como una mejora o ampliación, sino como la reconstrucción total de la infraestructura educativa, partiendo desde la adecuación básica del terreno hasta la instalación de la dotación institucional requerida.

Si no se ejecuta la intervención proyectada, el predio continuará en estado de abandono, el deterioro de las estructuras seguirá avanzando y la vegetación cubrirá progresivamente las superficies restantes, haciendo aún más complejo y costoso cualquier proceso futuro de recuperación. La comunidad educativa permanecerá sin instalaciones adecuadas, obligando a trasladar estudiantes o limitar actividades en condiciones precarias, con afectación directa a la calidad del servicio educativo.

En síntesis, el estado actual del área a intervenir se caracteriza por la inutilidad total de la infraestructura existente, la escasez de espacio construido, la presencia dominante de material vegetal y la falta absoluta de condiciones físicas y técnicas para operar como institución educativa. Estos factores hacen indispensable una intervención integral que permita transformar el predio en un entorno seguro, funcional y acorde con los estándares modernos de infraestructura educativa rural.

26. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

A continuación, se encontrará registro de actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente al presente informe, evidencias fotográficas, cantidades ejecutadas.



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



26.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 10 de julio al 09 de agosto de 2026:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
						CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES										
1.01	Demolición y retiro de estructuras existentes (aulas y placa polideportiva). Incluye demolición, cargue y disposición final a vertedero autorizado.	GL	1,00	\$ 2.387.963,00	\$ 2.387.963,00	1,00	\$ 2.387.963,00	0,00	\$,00	1,00	\$ 2.387.963,00
1.02	Descapote de 0.2 m en material común. Incluye corte cargue y disposición final a vertedero autorizado.	M2	1078,87	\$ 17.398,00	\$ 18.770.180,26	1078,87	\$ 18.770.180,00	0,00	\$,00	1078,87	\$ 18.770.180,00
1.03	Localización y replanteo	M2	1238,29	\$ 5.944,00	\$ 7.360.395,76	1237,99	\$ 7.358.613,00	0,30	\$ 1.783,20	1238,29	\$ 7.360.395,00
1.04	Cerramiento perimetral: Suministro y elaboración cerramiento en tela Verde.	M	196,10	\$ 24.049,00	\$ 4.716.008,90	196,10	\$ 4.716.009,00	0,00	\$,00	196,10	\$ 4.716.009,00
1.05	Tala de árboles (no incluye permisos como tala ni aprovechamiento)	UND	18,00	\$ 634.421,00	\$ 11.419.578,00	18,00	\$ 11.419.578,00	0,00	\$,00	18,00	\$ 11.419.578,00
1.06	Compensación forestal consistente en la siembra de cinco (5) árboles por cada árbol talado, utilizando especies frutales acordadas con la comunidad. Incluye preparación del terreno, suministro de plántulas, siembra y cuidados iniciales para garantizar su establecimiento.	UND	90,00	\$ 147.072,00	\$ 13.236.480,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 57.390.605,92					Sub Total	
2	CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA										
2.01	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para zapatas	M3	95,30	\$ 58.813,00	\$ 5.604.876,90	74,25	\$ 4.366.865,00	0,00	\$,00	74,25	\$ 4.366.865,00
2.02	Remplazos para zapata en base o similar compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas.	M3	15,45	\$ 275.795,00	\$ 4.261.032,75	15,45	\$ 4.261.033,00	0,00	\$,00	15,45	\$ 4.261.033,00
2.03	Solado de limpieza (e=5 cm) en	M2	51,51	\$ -	\$ 3.313.226,22	49,50	\$ -	0,00	\$,00	49,50	\$ -



CR 8 N. 36-45 Centro de Negocios,
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851150



+57 301 376 42 11
(+57) 301 501 67 38



gerenciabuserco@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
	zapatas:			64.322,00		3.183.939,00			3.183.939,00
2.04	Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3	15,45	\$ 990.982,00	\$ 15.310.671,90	14,85	\$ 0,00	14,85	\$ 14.716.083,00
2.05	Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3	6,76	\$ 1.449.240,00	\$ 9.796.862,40	6,44	\$ 0,00	6,44	\$ 9.333.106,00
2.06	Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	1034,56	\$ 8.057,00	\$ 8.335.449,92	1034,56	\$ 0,00	1034,56	\$ 8.335.450,00
2.07	Lleno compactación manual zapatas compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	55,05	\$ 284.713,00	\$ 15.673.450,65	55,05	\$ 0,00	55,05	\$ 15.673.451,00
2.08	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) vigas de cimentación	M3	22,23	\$ 58.813,00	\$ 1.307.412,99	18,42	-18,42	0,00	\$ 0,00
2.09	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	M2	74,09	\$ 64.322,00	\$ 4.765.616,98	72,01	2,08	74,09	\$ 4.765.617,00
2.10	Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	22,23	\$ 1.407.355,00	\$ 31.285.501,65	0,00	21,51	21,51	\$ 30.272.206,00
2.11	Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4174,02	\$ 8.057,00	\$ 33.630.079,14	0,00	4174,02	4174,02	\$ 33.630.079,00
2.12	Suministro e instalación de afirmaco compactado	M3	146,37	\$ 284.713,00	\$ 41.673.441,81	90,58	55,79	146,37	\$ 41.673.442,00
2.13	Suministro e instalación de plástico impermeabilizante	M2	438,87	\$ 2.427,00	\$ 1.065.137,49	0,00	0,00	0,00	\$ -
2.14	Protección con base asfáltica impermeable para estructuras enterradas tipo Igol cimentación Sika o similar.	M2	222,28	\$ 24.829,00	\$ 5.518.990,12	0,00	0,00	0,00	\$ -
2.15	Transporte y disposición de material heterogéneo sobrante, proveniente de excavación transporte inferior a 50m	M3	126,83	\$ 29.347,00	\$ 3.722.080,01	0,00	0,00	0,00	\$ -
2.16	Nivelación de terreno	M2	1078,87	\$ 18.554,00	\$ 20.017.353,98	0,00	647,00	647,00	\$ 12.004.438,00
2.17	Concreto en obra para losa de	M2	509,97	\$ -	\$ 47.975.427,75	0,00	0,00	0,00	\$ -





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	contrapiso 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formalela, instalación y curado (e=10 cm)			94.075,00				
2.18	Acero de retracción losa de contrapiso malla electrosoldada tipo D84 15x15x4 mm. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	509,97	\$ 8.057,00	\$ 4.108.828,29	0,00	0,00	\$ 0,00
2.19	Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3	16,07	\$ 58.813,00	\$ 945.124,91	0,00	7,89	\$ 464.034,57
2.20	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2	45,90	\$ 64.322,00	\$ 2.952.379,80	0,00	40,20	\$ 2.585.744,40
2.21	Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formalela, instalación y curado	M3	13,77	\$ 1.455.686,00	\$ 20.044.796,22	0,00	12,06	\$ 17.555.573,16
2.22	Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	1874,86	\$ 8.667,00	\$ 16.249.411,62	0,00	1874,86	\$ 16.249.411,62
2.23	Lleno con compactación mecánica hasta el 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	140,80	\$ 273.800,00	\$ 38.551.040,00	0,00	140,80	\$ 38.551.040,00
2.24	Andajes de equipamiento deportivo.	GL	1,00	\$ 727.621,00	\$ 727.621,00	0,00	0,00	\$ 0,00
2.25	Concreto en obra para losa placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formalela, instalación y curado (e=10 cm)	M2	608,00	\$ 182.882,00	\$ 111.192.256,00	0,00	112,50	\$ 20.574.225,00
2.26	Malla electrosoldada tipo D84 para retracción losa de placa polideportiva. Incluye suministro, transporte e instalación.	M2	640,00	\$ 24.658,00	\$ 15.781.120,00	0,00	112,50	\$ 2.774.025,00
2.27	Construcción de Carcamo lineal de 20x20 cm. en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 10 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla concreto prefabricada y todo lo necesario para su correcta construcción.	M	84,60	\$ 490.613,00	\$ 41.505.859,80	0,00	0,00	\$ 0,00
2.28	Demarcación de placa polideportiva para cada disciplina con líneas de	M	240,95	\$ 12.255,00	\$ 2.952.842,25	0,00	0,00	\$ 0,00





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
2.29	0.1 m. Incluye suministro, transporte y aplicación manual (BROCHA) en Pintura Canchas Antideslizante para demarcación en piso	UND	1,00	\$ 778.751,00	\$ 778.751,00	0,00	0,00	\$ 0,00
3	Caja de registro de 0.50 x 0.50 en concreto reforzado con enrocado como dissipador de energía según planos adjuntos.			Sub Total	\$ 509.046.645,55			Sub Total
3.01	ESTRUCTURA Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	11,12	\$ 1.513.140,00	\$ 16.826.116,80	0,00	10,99	\$ 16.629.408,60
3.02	Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4489,87	\$ 8.667,00	\$ 38.913.703,29	0,00	4489,87	\$ 38.913.703,29
3.03	Concreto en obra para vigas aéreas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	23,19	\$ 1.678.664,00	\$ 38.928.218,16	0,00	0,00	\$ 0,00
3.04	Acero de refuerzo vigas aéreas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4218,78	\$ 8.667,00	\$ 36.564.166,26	0,00	0,00	\$ 0,00
3.05	Concreto en obra para vigas losa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	,84	\$ 1.678.664,00	\$ 1.410.077,76	0,00	0,00	\$ 0,00
3.06	Concreto en obra para losa placa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=15 cm)	M2	11,63	\$ 584.872,00	\$ 6.802.061,36	0,00	0,00	\$ 0,00
3.07	Acero de refuerzo vigas y losa para placa tanque elevado fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	379,94	\$ 8.667,00	\$ 3.292.939,98	0,00	0,00	\$ 0,00
4	MAMPOSTERÍA			Sub Total	\$ 142.737.283,61			Sub Total





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
4,01	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	152,12	\$ 130.675,00	\$ 19.878.281,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4,02	Muro en bloque a revocar o enchapar para baños de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	61,60	\$ 130.675,00	\$ 8.049.580,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4,03	Muro en bloque a revocar o enchapar para cocina y comedor de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	57,20	\$ 130.675,00	\$ 7.474.610,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4,04	Dovelas para salones. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	114,40	\$ 50.522,00	\$ 5.779.716,80	0,00	0,00	\$ 0,00
4,05	Dovelas para baños. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	39,40	\$ 50.522,00	\$ 1.990.566,80	0,00	0,00	\$ 0,00
4,06	Dovelas para cocina y comedor. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	49,50	\$ 50.522,00	\$ 2.500.839,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4,07	Muro cuchilla en superboard dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2	21,44	\$ 364.879,00	\$ 7.823.005,76	0,00	0,00	\$ 0,00
4,08	Muro cuchilla en drywall dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los	M2	29,87	\$ 364.879,00	\$ 10.898.935,73	0,00	0,00	\$ 0,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	elementos necesarios para su correcto funcionamiento							
4,09	Sello de juntas. Incluye Suministro e instalación de relleno y sellante	M	125,40	\$ 82.330,00	\$ 10.324.182,00	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 74.719.717,09			Sub Total
5	CUBIERTA							
	Columbras y Cerchas. Incluye suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye, perfilera de acero según planos adjuntos, protección anticorrosiva, esmalte (2 manos) y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	KG	2968,30	\$ 19.433,00	\$ 57.682.973,90	0,00	0,00	\$ 0,00
5,01	Correas tipo PHR 220x80x2,0 min. Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	2602,83	\$ 19.538,00	\$ 52.612.512,54	0,00	0,00	\$ 0,00
5,02	Tirantes 1/2". Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	423,09	\$ 14.959,00	\$ 6.329.003,31	0,00	0,00	\$ 0,00
5,03	Suministro e instalación de panel termoacústico para cubierta, en teja de UPVC tipo colonial, color naranja, calibre 2.3 mm, incluyendo transporte, fijaciones, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar su correcta instalación.	M2	514,42	\$ 111.253,00	\$ 57.230.768,26	0,00	0,00	\$ 0,00
5,04	Suministro e instalación de caballete en UPVC tipo colonial, dimensiones 1,05 x 0,50 m, color y acabado según especificaciones, incluyendo fijaciones, para garantizar su correcta instalación.	M	48,05	\$ 93.999,00	\$ 4.516.651,95	0,00	0,00	\$ 0,00
5,05	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie	M	96,10	\$ 143.895,00	\$ 13.828.309,50	0,00	0,00	\$ 0,00
5,06	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	M	14,00	\$ 47.442,00	\$ 664.188,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5,07								



C.R. N. 35.45 Centro de Negocios
Alameda CF 813
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851158



(+57) 301 370 40 11
(+57) 301 307 32 38



gerencia@buserco.com
buserco@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
										Sub Total	
6	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES			Sub Total	\$ 192.864.407,46						
6,01	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso de muros exteriores para pintar y curado.	M2	204,53	\$ 54.925,00	\$ 11.233.810,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,02	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	261,98	\$ 50.725,00	\$ 13.288.935,50	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,03	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	27,15	\$ 54.925,00	\$ 1.491.213,75	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,04	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	50,89	\$ 50.725,00	\$ 2.581.395,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,05	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	51,08	\$ 50.725,00	\$ 2.591.033,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,06	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	22,24	\$ 50.725,00	\$ 1.128.124,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,07	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	85,49	\$ 50.725,00	\$ 4.336.480,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,08	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	26,61	\$ 50.725,00	\$ 1.349.792,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,09	Enchape para baños. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 30x60 cm tipo cerámica blanca	M2	51,08	\$ 124.727,00	\$ 6.371.055,16	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,1	Enchape para cocina. Incluye	M2	26,61	\$ 136.877,00	\$ 3.642.296,97	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -



CR 8 A 38 48 Centro de Negocios,
Avenida Cr 83
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851158



(+57) 301 254015
(+57) 301 2018738



gerencia@buserco@gmail.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	suministro e instalación de enchape pared formato 60 X 120 cm PORCELANATO TIPO Frozen o similar					-		
6,11	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	204,53	\$ 31.693,00	\$ 6.482.169,29	0,00	0,00	\$ 0,00
6,12	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	261,98	\$ 24.076,00	\$ 6.307.430,48	0,00	0,00	\$ 0,00
6,13	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	27,15	\$ 31.693,00	\$ 860.464,95	0,00	0,00	\$ 0,00
6,14	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	50,89	\$ 24.076,00	\$ 1.225.227,64	0,00	0,00	\$ 0,00
6,15	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	22,24	\$ 31.693,00	\$ 704.852,32	0,00	0,00	\$ 0,00
6,16	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	85,49	\$ 24.076,00	\$ 2.058.257,24	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 65.652.538,30			Sub Total
7	PISOS							
7,01	Mortero de nivelación piso salones. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	328,16	\$ 45.851,00	\$ 15.046.464,16	0,00	0,00	\$ 0,00
7,02	Mortero de nivelación piso baños. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	41,39	\$ 45.851,00	\$ 1.897.772,89	0,00	0,00	\$ 0,00
7,03	Mortero de nivelación piso cocina y comedor. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	69,32	\$ 45.851,00	\$ 3.178.391,32	0,00	0,00	\$ 0,00
7,04	Piso en tablón tipo Durania o similar para salones. Incluye suministro e instalación de tableta formato 30x30 cm, elaboración de juntas de	M2	383,50	\$ 154.192,00	\$ 59.132.632,00	0,00	0,00	\$ 0,00



C.R. 8 N 35-45 Centro de Negocios
Alameda O' R13
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851168



+57 300 300 6738



gerencia@buserco.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	dilatación y lechadas.							
7,05	Piso para baños. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Belaire Marfil o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	34,92	\$ 149.467,00	\$ 5.219.387,64	0,00	0,00	\$ 0,00
7,06	Piso para cocina. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Natural Vancolver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	20,45	\$ 226.807,00	\$ 4.638.203,15	0,00	0,00	\$ 0,00
7,07	Cielo raso en PVC para baños. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	27,95	\$ 95.102,00	\$ 2.658.100,90	0,00	0,00	\$ 0,00
7,08	Cielo raso en PVC para almacén y baño empleados. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	10,10	\$ 95.102,00	\$ 960.530,20	0,00	0,00	\$ 0,00
7,09	Guarda escobas para salones y pasillos en formato 8 x 30 cm Durania	M	207,46	\$ 27.899,00	\$ 5.787.926,54	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 98.519.408,80			Sub Total
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
8,01	Punto sanitario 2" incluye tubería	UND	26,00	\$ 111.473,00	\$ 2.898.298,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,02	Punto sanitario 4" incluye tubería	UND	9,00	\$ 176.153,00	\$ 1.585.377,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,03	Tubería 2" sanitaria, incluye accesorios.	M	14,50	\$ 65.160,00	\$ 944.820,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,04	Tubería 4" sanitaria, incluye accesorios.	M	26,00	\$ 118.993,00	\$ 3.093.818,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,05	Caja inspección 0,6*0,6 concreto	UND	3,00	\$ 561.620,00	\$ 1.684.860,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,06	Trampa de grasas de 1,60 x 1,40 con tapa de registro.	UND	1,00	\$ 2.773.312,00	\$ 2.773.312,00	0,00	0,00	\$ 0,00





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
							\$		\$		\$
8,07	Punto hidráulico 3/4", incluye tubería	UND	4,00	\$ 131.241,00	\$ 524.964,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,08	Punto hidráulico 1", incluye tubería	UND	23,00	\$ 136.617,00	\$ 3.142.191,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,09	Tubería 1" RDE 21, incluye accesorios	M	59,00	\$ 45.372,00	\$ 2.735.948,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,10	Suministro instalación y transporte de planta de tratamiento tanque de almacenamiento de agua tratada, bomba centrífuga de 1 HP y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 19.021.177,00	\$ 19.021.177,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,11	Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt tipo botella	UND	3,00	\$ 1.377.834,00	\$ 4.133.502,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,12	Pozo séptico con campo de infiltración tipo	GL	1,00	\$ 21.423.974,00	\$ 21.423.974,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,13	Tubería en Ø6" para recolección de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte, excavaciones e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	M	20,00	\$ 467.098,00	\$ 9.341.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,14	Tanque de concreto armado para el almacenamiento de red de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	GL	1,00	\$ 28.121.317,00	\$ 28.121.317,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,15	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para todos los elementos hidrosanitarios	M3	150,96	\$ 57.697,00	\$ 8.709.939,12	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			Sub Total	\$ 110.135.457,12					Sub Total	
9,01	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	128,00	\$ 174.320,00	\$ 22.312.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
9,02	Suministro transporte e instalación de salida de interruptor conmutable	UND	18,00	\$ 212.194,00	\$ 3.819.492,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	DOBLE en material EMT incluye tubo EMT de 3/4" Cable LSHF N°12 y los demás elementos para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.							
9,03	Suministro, transporte e instalación de salida para tornacorrente en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	UND	49,00	\$ 159.707,00	\$ 7.825.643,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,04	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	187,00	\$ 13.481,00	\$ 2.520.947,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,05	Suministro e instalación de Tomacorriente GFCI 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 53.290,00	\$ 474.320,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,06	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON - NARANJA, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 34.502,00	\$ 310.518,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,07	Suministro transporte e instalación de salida de datos en tubería EMT de 3/4", cable UTP CAT 6A, JACK RJ45 y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	9,00	\$ 391.304,00	\$ 3.521.736,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,08	Suministro e instalación de Toma datos Categoría 6A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 92.372,00	\$ 831.348,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,09	Suministro e instalación de LED HERMET 33W SYLV/65 C/T 4500LM 50Hr (1) E22, incluye los demás elementos para su correcta	UND	92,00	\$ 231.519,00	\$ 21.299.748,00	0,00	0,00	\$ 0,00



CR 8 N 38 38 Centro de Negocios
Avenida Dr 813
Montería
Córdoba



(+57) (4) 7851168



+57 317 7040 13
+57 317 201 67 36



general@buserco.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
9,1	Instalación. Suministro e instalación de LED HERMET 2X18 SYLV/55 C/T 3600LM 40Hr polic (25), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	6,00	\$ 181.026,00	\$ 1.086.156,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,11	Suministro e instalación de REF LED 100W/LBCA SYLV (4) 9200LM G3A E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 184.733,00	\$ 1.477.864,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,12	Suministro transporte e instalación de gabinete de transferencia manual, con protección de 2x75 A DPS tipo 1+2 anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 4.927.002,00	\$ 4.927.002,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,13	Suministro e instalación de tablero 220V/127v trifásico de 24 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 1.076.799,00	\$ 1.076.799,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,14	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	24,00	\$ 27.193,00	\$ 652.632,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,15	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,16	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	12,00	\$ 27.193,00	\$ 326.316,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,17	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	0,00	0,00	\$ 0,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)							
9,18	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 27.193,00	\$ 217.544,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,19	Suministro transporte e instalación de Ups Online Powest 6kva Bifásica 6000va 6000w y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 7.927.984,00	\$ 7.927.984,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,2	Suministro transporte e instalación de Rack Piso Desmontable 120cm de Rackeable 24u, Switch MikroTik RB2603GSP 4 Puertos RJ-45 PoE 1 Puerto SFP Red Ethernet y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 2.552.924,00	\$ 2.552.924,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,21	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2 x 1 6W (Mickey mouse), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	10,00	\$ 113.194,00	\$ 1.131.940,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,22	Suministro transporte e instalación de postes de fibra 510 Kgf para las luminarias exteriores, Incluye poste, crucetas, diagona en V, tornillos de maquina y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	4,00	\$ 1.835.324,00	\$ 7.341.296,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,23	Suministro transporte e instalación de anillo superior en alambraón 8 mm incluye alambraón 8 mm sujetador de alambraón 8 mm conector bimetalico cobre - aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y	GL	1,00	\$ 4.454.817,00	\$ 4.454.817,00	0,00	0,00	\$ 0,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	cheques.							
9,24	Suministro transporte e instalación de punta captadora tipo franklin de 3/4" de 8 mm 0.60 m, incluye punta, base cilíndrica de 3/4" y base escualizable, conector universal de aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	UND	16,00	\$ 257.867,00	\$ 4.125.872,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,25	Suministro transporte e instalación de bajante de rayos en cable CU AWG 1/0 incluye tubería pvc tipo A de 3/4", cable CU AWG 1/0, caja de registro de 30 x 30 cm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	UND	6,00	\$ 2.223.599,00	\$ 13.341.594,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,26	Suministro transporte e instalación de Alimentado principal en cable de aluminio AA8000 #2, incluye cable de aluminio AA8000 #2, tubería de 2", curva de PVC de 2", terminal tipo barril, cinta y de más elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	GL	1,00	\$ 3.591.144,00	\$ 3.591.144,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,27	Suministro transporte e instalación de transformador monofásico de 15 KVA 7.6 KV 240/120V incluye, transformado de 15 KVA, DPS, porta circuito, Puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	UND	1,00	\$ 14.470.708,00	\$ 14.470.708,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,28	Suministro transporte e instalación de medidor monofásico de 5-100 A 240/120 V 60 Hz y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	UND	1,00	\$ 2.302.283,00	\$ 2.302.283,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,29	Cuarto técnico redes	GL	1,00	\$ 10.717.379,00	\$ 10.717.379,00	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 146.281.678,00			Sub Total



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
10	INSTALACIÓN DE GAS							
10,01	Instalaciones de gas. Incluye tubería salidas para cocina, mano de obra y conexión a zona de almacenaje pipetas.	GL	1,00	\$ 1.650.036,00	\$ 1.650.036,00	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 1.650.036,00			Sub Total
11	APARATOS SANITARIOS							
11,01	Sanitarios. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	5,00	\$ 437.450,00	\$ 2.187.250,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,02	Sanitarios niños. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 428.736,00	\$ 428.736,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,03	Sanitario movilidad reducida, barras y accesorios para seguridad. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión, además de barra de seguridad plegable.	UND	1,00	\$ 1.877.134,00	\$ 1.877.134,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,04	Orinal. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 1.031.592,00	\$ 2.063.184,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,05	Lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 499.803,00	\$ 3.998.424,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,06	Grifería lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 348.366,00	\$ 2.786.928,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,07	Grifería lavaplatos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 337.570,00	\$ 675.140,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,08	Lavadero y grifería. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 727.370,00	\$ 727.370,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,09	Lava traperos. Incluye suministro, transporte, instalación y sellantes necesarios para su instalación.	UND	3,00	\$ 509.098,00	\$ 1.527.294,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,10	Suministro e instalación caja más llave boca manguera jardinera.	UND	4,00	\$ 94.428,00	\$ 377.712,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,11	Suministro más instalación rejillas de piso.	UND	9,00	\$ 127.018,00	\$ 1.143.162,00	0,00	0,00	\$ 0,00
11,12	Divisiones sanitarias en acero	GL	1,00	\$	\$ 11.844.955,00	0,00	0,00	\$ 0,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
	inoxidable a piso baño mujeres según diseño arquitectónico.			11.844.965,00							
11,13	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño hombres según diseño arquitectónico.	GL	1,00	\$ 8.196.046,00	\$ 8.196.046,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 37.833.345,00					Sub Total	
12	MESAS Y MESONES Mesón lavaplatos. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (3.86mx0.60m), lavaplatos, Bisel 27mm, Salpicadero de 100mm apoyado sobre patas y con entrepaño.	UND	1,00	\$ 7.143.419,00	\$ 7.143.419,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,02	Alacena en acero inoxidable c18 con puertas y cajones	UND	1,00	\$ 4.984.690,00	\$ 4.984.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,03	Mesón isla. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (1.5mx0.60m) con cubierta 5 quemadores, apoyado sobre patas y con entrepaño.	UND	1,00	\$ 2.889.910,00	\$ 2.889.910,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,04	Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	UND	2,00	\$ 1.571.755,00	\$ 3.143.510,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,05	Suministro e instalación mesones en cocina en concreto pulido o similar	UND	1,00	\$ 2.153.088,00	\$ 2.153.088,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 20.314.617,00					Sub Total	
13	CARPINTERÍA METÁLICA										
13,01	Puerta tipo P1 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 837.162,00	\$ 3.348.648,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,02	Puerta tipo P2 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	3,00	\$ 837.162,00	\$ 2.511.486,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
13,03	Puerta tipo P3 - 100 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.092.162,00	\$ 1.092.162,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,04	Puerta tipo P4 - 90 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 837.162,00	\$ 837.162,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,05	Puerta tipo P5 - 80 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 762.162,00	\$ 1.524.324,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,06	Puerta tipo P6 - 75 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 762.162,00	\$ 762.162,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,07	Ventana tipo V1 - 290 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	12,00	\$ 677.677,00	\$ 8.132.124,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,08	Ventana tipo V2 - 200 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 514.673,00	\$ 2.058.692,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,09	Ventana tipo V3 - 75 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 261.280,00	\$ 522.560,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,1	Ventana tipo V4 - 150 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 376.600,00	\$ 753.200,00	0,00	0,00	\$ 0,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
13,11	Ventana tipo V5 - 60 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 239.888,00	\$ 239.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,12	Ventana tipo V6 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 301.784,00	\$ 301.784,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,13	Ventana tipo V7 - 60 x 45cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 254.888,00	\$ 254.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,14	Ventana tipo V8 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 301.784,00	\$ 1.207.136,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,15	Ventana tipo V9 - 220 x 130 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.191.859,00	\$ 1.191.859,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,16	Ventana tipo V10 - 200 x 45 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 666.029,00	\$ 666.029,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,17	Ventana tipo V11 - 20 x 20 cm exterior ventilación metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 132.859,00	\$ 1.062.872,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,18	Ventana tipo V12 - 390 x 62 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación,	UND	8,00	\$ 1.019.595,00	\$ 8.156.760,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
13,19	sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. Ventana tipo V13 - 390 x 30 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 856.483,00	\$ 6.851.864,00	0,00	0,00	\$ 0,00
13,2	Escaleras fijas de seguridad	UND	1,00	\$ 1.561.245,00	\$ 1.561.245,00	0,00	0,00	\$ 0,00
14	DOTACIÓN			Sub Total	\$ 43.036.845,00			Sub Total
14,01	Portería de fútbol con placa de baloncesto	UND	1,00	\$ 5.217.679,00	\$ 5.217.679,00	0,00	0,00	\$ 0,00
14,02	Red de Voleibol	UND	1,00	\$ 945.690,00	\$ 945.690,00	0,00	0,00	\$ 0,00
14,03	ventiladores de pared de 3 velocidades	UND	16,00	\$ 313.666,00	\$ 5.018.656,00	0,00	0,00	\$ 0,00
14,04	Estufa Empotrable 5 Puestos 52X76 cm Inoxidable	UND	2,00	\$ 1.686.705,00	\$ 3.373.410,00	0,00	0,00	\$ 0,00
15	RCI			Sub Total	\$ 14.555.435,00			Sub Total
15,01	Suministro transporte e instalación de detector de humo de alta sensibilidad, incluye detector de humo de alta sensibilidad, aviso preventivo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	15,00	\$ 1.114.625,00	\$ 16.719.375,00	0,00	0,00	\$ 0,00
15,02	Suministro transporte e instalación de Extintor De 10Lb Con Soporte, Aviso y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	6,00	\$ 321.150,00	\$ 1.926.900,00	0,00	0,00	\$ 0,00
16	ASEO Y CIERRE			Sub Total	\$ 18.646.275,00			Sub Total
16,01	Aseo, durante y final para entrega	GL	1,00	\$ 5.144.866,00	\$ 5.144.866,00	0,00	0,00	\$ 0,00



C.R.E.N. 35.55 Centro de Negocios
Alameda Of 819
Montevideo
Córdoba



(+57) (4) 7851168



1-05 311 32-20-10
1-05 311 32-20-10



gerenciabuserco@buserco.com



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
				Sub Total	\$ 5.144.866,00	\$ 136.026.736,00	\$ 245.140.264,60	\$ 381.159.434,00
	TOTAL COSTO DIRECTO:				\$1.539.029.161,00	\$ 136.026.736,00	\$ 245.140.264,60	\$ 381.159.434,00
	ADMINISTRACIÓN			32,18%	\$ 495.259.584,00	\$ 43.773.404,00	\$ 78.885.137,00	\$ 122.657.106,00
	IMPREVISTOS			0,00%	\$,00			
	UTILIDAD			5,00%	\$ 76.951.458,00	\$ 6.801.337,00	\$ 12.257.013,00	\$ 19.057.972,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO:				\$ 572.211.042,00	\$ 186.601.477,00	\$ 336.283.414,60	\$ 522.874.512,00
	CERTIFICADO RETIE				\$ 14.386.664,00			
	CERTIFICADO RETILAP				\$ 14.386.665,00			
	PAGA:				\$ 14.348.640,00	\$ 3.629.667,56	\$ 2.969.728,00	\$ 6.599.395,56
	PMT:				\$ 14.059.540,00	\$ 3.436.776,44	\$ 2.811.908,00	\$ 6.248.684,44
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA:				\$2.169.921.712,00	\$ 193.667.921,00	\$ 342.065.051,00	\$ 535.722.52,00
	PRESUPUESTO DOTACIÓN				\$ 145.051.509,00			
	VR. TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 2				\$ 2.314.973.221,00	\$ 193.667.921,00	\$ 342.065.051,00	\$ 535.722.592,00





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



A continuación, se representa la programación por semana, para la ejecución de la etapa N°2 del contrato, teniendo en cuenta la prórroga N°1 que se firmó, donde se amplió el plazo contractual en un (01) mes y veinte (20) días, teniendo como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026.

CURVA S		
SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
S1	1,47%	1,12%
S2	2,79%	2,63%
S3	3,96%	4,25%
S4	5,49%	5,91%
S5	6,32%	6,68%
S6	7,03%	7,98%
S7	8,70%	8,37%
S8	10,32%	9,06%
S9	14,86%	10,21%
S10	22,67%	12,36%
S11	28,64%	15,87%
S12	41,12%	23,14%
S13	55,98%	
S14	74,46%	
S15	84,53%	
S16	92,30%	
S17	100,00%	

EJECUCIÓN PROGRAMADA VS EJECUCIÓN EJECUTADA





26.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

26.2.1 PRELIMINARES.

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES (AULAS Y PLACA POLIDEPORTIVA). INCLUYE DEMOLICIÓN, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL A VERTEDERO AUTORIZADO.

Durante el presente periodo se ejecutó la demolición total de las estructuras existentes correspondientes a las antiguas aulas y la placa polideportiva, las cuales presentaban un avanzado estado de deterioro, con fisuras estructurales, cubiertas colapsadas y pérdida de integridad en sus elementos de concreto y mampostería. Los trabajos se realizaron empleando herramientas manuales y equipos mecánicos como martillos neumáticos y retroexcavadora con martillo hidráulico, garantizando la fragmentación controlada de los elementos para facilitar su cargue y disposición final. Se implementaron medidas de control de material particulado mediante humectación periódica de las áreas intervenidas, así como señalización y aislamiento de la zona para garantizar la seguridad del personal y de terceros. Los escombros generados fueron retirados y transportados en volquetas hacia vertedero autorizado por la autoridad ambiental competente, cumpliendo con la normativa aplicable a residuos de construcción y demolición (RCD). Con esta ejecución, se completa la totalidad de la actividad, correspondiente a 1.00 global, por un valor de \$2.387.963,00 M/CTE.

DESCAPOTE DE 0.2 M EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CORTE, CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL A VERTEDERO AUTORIZADO.

En el periodo evaluado se realizó el descapote de la capa vegetal y material común en un espesor de 0.20 m sobre la totalidad del área de intervención, utilizando excavadora y personal de apoyo para el retiro de la cobertura vegetal, raíces y material orgánico que pudiera comprometer la estabilidad de las futuras cimentaciones. Los trabajos se ejecutaron siguiendo las cotas establecidas en los planos de diseño, garantizando una superficie limpia y uniforme para el inicio de las actividades de cimentación. Se implementaron controles para la correcta disposición del material sobrante, el manejo de aguas de escorrentía y la minimización de impactos ambientales. Con esta ejecución, se alcanza un área intervenida de 1.078,87 m², por un valor de \$18.770.180,26 M/CTE.

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.

Se llevó a cabo la localización y replanteo general del proyecto sobre el terreno natural, materializando en campo los ejes, niveles y coordenadas definidos en los planos arquitectónicos y estructurales aprobados. Los trabajos se ejecutaron utilizando estación total y nivel de precisión, con el fin de garantizar la correcta ubicación de los elementos de cimentación, muros, columnas y demás componentes de la infraestructura. Se verificaron las cotas de referencia, los ejes principales y secundarios, así como los niveles de piso terminado, asegurando la correspondencia exacta con los diseños aprobados. Con esta ejecución, se alcanza un área replanteada de 1.238,29 m², por un valor de \$7.360.395,76 M/CTE.



CERRAMIENTO PERIMETRAL: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CERRAMIENTO EN TELA VERDE.

Durante el presente periodo se instaló el cerramiento perimetral del predio mediante tela verde, con el fin de delimitar el área de obra, garantizar la seguridad de los trabajadores y proteger las instalaciones y equipos frente a accesos no autorizados. La instalación se realizó sobre postes metálicos y tensores, asegurando una adecuada fijación y estabilidad del cerramiento frente a condiciones climáticas adversas. Se verificó la continuidad del cerramiento en todo el perímetro del predio, asegurando la correcta señalización y delimitación de las zonas de trabajo. Con esta ejecución, se alcanza un total de 196,10 metros lineales instalados, por un valor de \$4.716.008,90 M/CTE.

TALA DE ÁRBOLES.

Se ejecutó la tala de 18 individuos arbóreos identificados en el levantamiento topográfico, los cuales interferían directamente con la huella de la nueva infraestructura o representaban riesgos para la estabilidad de las futuras edificaciones. Los trabajos se realizaron siguiendo los protocolos establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), garantizando la correcta dirección de caída, el desrame, troceado y retiro del material vegetal generado. Se contó con el permiso de aprovechamiento forestal debidamente tramitado ante la autoridad ambiental competente, y se implementaron medidas de compensación forestal mediante la siembra de especies nativas y frutales acordadas con la comunidad. Con esta ejecución, se completa la totalidad de la actividad, correspondiente a 18,00 unidades, por un valor de \$11.419.578,00 M/CTE.

26.2.2 CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO (0-2 M) PARA ZAPATAS.

Durante el presente periodo se ejecutó la excavación manual de 74,25 m³ en material heterogéneo para la conformación de zapatas aisladas, empleando herramientas menores y técnicas de excavación manual en zonas donde la maquinaria presentaba restricciones de acceso y operación. Los trabajos se desarrollaron bajo diferentes condiciones de humedad del terreno, implementando controles para el manejo de aguas superficiales y subterráneas, estabilidad de taludes y cumplimiento de las dimensiones establecidas en los planos de diseño, conforme a las recomendaciones del estudio geotécnico. Se verificaron las profundidades, niveles y cotas de las excavaciones, garantizando la correcta preparación de las áreas para la colocación del solado de limpieza y las zapatas. Con esta ejecución, se alcanza un volumen acumulado de 74,25 m³, por un valor de \$4.366.865,25 M/CTE.

REPLAZOS PARA ZAPATA EN BASE O SIMILAR COMPACTADO AL 98% PM SEGÚN RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS.

En el periodo evaluado se ejecutó el reemplazo del material inadecuado en las excavaciones para zapatas, con la colocación de material seleccionado tipo subbase granular compactado al 98% de la densidad máxima del Proctor Modificado, conforme a las recomendaciones del



estudio geotécnico. Los trabajos incluyeron la extensión del material en capas de espesor controlado, humectación y compactación mediante equipos tipo rana y canguro, garantizando una capacidad portante admisible de diseño de 2.2 T/m^2 para el dimensionamiento de las zapatas. Se realizaron ensayos de densidad en campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Con esta ejecución, se alcanza un volumen de $15,45 \text{ m}^3$, por un valor de \$4.261.032,75 M/CTE.

SOLADO DE LIMPIEZA (E=5 CM) EN ZAPATAS.

Durante el presente periodo se construyó el solado de limpieza para zapatas, con un espesor de 5 cm, utilizando concreto de limpieza y garantizando una superficie uniforme y nivelada para el apoyo del acero de refuerzo de las zapatas. Los trabajos incluyeron la preparación de la superficie de apoyo, la colocación del concreto, nivelación y curado para el desarrollo de resistencia. Se verificaron las dimensiones y niveles de los solados conforme a los planos de diseño, asegurando una adecuada base para la colocación del acero y el concreto estructural. Con esta ejecución, se alcanza un área de $49,50 \text{ m}^2$, por un valor de \$3.183.939,00 M/CTE.

CONCRETO EN OBRA PARA ZAPATAS 21 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETA, INSTALACIÓN Y CURADO.

En el periodo evaluado se ejecutó el vaciado de concreto hidráulico de resistencia 21 Mpa para la construcción de zapatas aisladas, cumpliendo con los requisitos de calidad y durabilidad exigidos. Los trabajos incluyeron el suministro y transporte del concreto premezclado, la instalación de formaletas, el vaciado, vibrado, nivelación y curado adecuado para el desarrollo de resistencia, conforme a los procedimientos establecidos en el control de calidad. Se realizaron ensayos de resistencia a la compresión para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

ACERO DE REFUERZO ZAPATAS $F_y=420 \text{ MPA}$ CORRUGADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO.

En el periodo evaluado se suministró, transportó, figuró e instaló el acero de refuerzo de zapatas, utilizando acero corrugado con fluencia $f_y=420 \text{ Mpa}$, conforme a los planos estructurales aprobados y las memorias de cálculo. Los trabajos incluyeron el corte y doblado de barras según el detalle de refuerzo, la colocación con los recubrimientos especificados, el amarre de elementos, la instalación de separadores y la verificación de la correcta disposición del acero antes del vaciado del concreto. Se realizaron controles de calidad para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de la NSR-10.

LLENO COMPACTACIÓN MANUAL ZAPATAS COMPACTADO AL 98% PM SEGÚN RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS.

Se ejecuta el lleno y compactación manual del material alrededor de las zapatas, utilizando material seleccionado y compactado al 98% de la densidad máxima del Proctor Modificado, conforme a las recomendaciones del estudio geotécnico. Los trabajos incluyeron la extensión del material en capas de espesor controlado, humectación y compactación mediante equipos tipo rana y canguro, garantizando la estabilidad y soporte de los elementos



de cimentación. Se realizaron controles de densidad en campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL HETEROGÉNEO (0-2M) VIGAS DE CIMENTACIÓN.

En el periodo evaluado se ejecutó la excavación manual de 18,42 m³ en material heterogéneo para la conformación de vigas de cimentación, empleando herramientas menores y técnicas de excavación manual en zonas con restricciones de acceso para maquinaria. Los trabajos se desarrollaron bajo diferentes condiciones de humedad del terreno, implementando controles para el manejo de aguas superficiales, estabilidad de taludes y cumplimiento de las dimensiones y profundidades establecidas en los planos de diseño. Se verificaron las cotas y niveles de las excavaciones, garantizando la correcta preparación de las áreas para la colocación del solado de limpieza y el acero de refuerzo de las vigas de fundación.

SOLADO DE LIMPIEZA (E=5 CM) EN VIGAS DE CIMENTACIÓN.

Durante el presente periodo se construyó el solado de limpieza para vigas de cimentación, con un espesor de 5 cm, utilizando concreto de limpieza y garantizando una superficie uniforme y nivelada para el apoyo del acero de refuerzo de las vigas. Los trabajos incluyeron la preparación de la superficie de apoyo, la colocación del concreto, nivelación y curado para el desarrollo de resistencia. Se verificaron las dimensiones y niveles de los solados conforme a los planos de diseño, asegurando una adecuada base para la colocación del acero y el concreto estructural.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO.

En el periodo evaluado se ejecutó el suministro, extensión y compactación de afirmado granular en las áreas destinadas a la placa polideportiva y zonas exteriores, con el fin de conformar una base estable y con capacidad de soporte adecuada para los elementos de concreto y las cargas previstas. Los trabajos incluyeron la extensión del material en capas de espesor controlado, humectación y compactación mecánica hasta alcanzar la densidad especificada en el diseño, conforme a las recomendaciones del estudio geotécnico. Se realizaron ensayos de densidad y humedad en campo para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

CONCRETO EN OBRA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 21 MPA.

En el periodo se ejecuta el suministro de concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Actividad que comprende el suministro, transporte, vaciado, colocación, vibrado, curado y control de calidad del concreto estructural con resistencia característica de 21 MPa (210 kg/cm²), destinado a la conformación de vigas de cimentación. Incluye la instalación de formaleas, preparación de superficies, protección de elementos, y cumplimiento de especificaciones técnicas estructurales. El concreto puede ser preparado en planta o en obra, siempre que cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normas NTC 3318 y NTC 550.



ACERO DE REFUERZO VIGAS DE FUNDACIÓN FY=420 MPA CORRUGADO.

Actividad que comprende el suministro, transporte, figurado, instalación y amarre del acero de refuerzo corrugado con límite de fluencia de 420 MPa, destinado a la conformación de vigas de fundación.

Incluye el corte, doblado y armado de acuerdo con los planos estructurales, así como la colocación en obra con separación adecuada del fondo y laterales mediante el uso de separadores.

Debe ser ejecutado por personal calificado, bajo supervisión técnica, cumpliendo con normas NTC 2289 y especificaciones del diseño estructural.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO.

Actividad que comprende el suministro, colocación, nivelación y compactación de material granular tipo afirmado, utilizado como base o relleno estructural en zonas de cimentación, accesos, plataformas o áreas de trabajo.

El afirmado debe cumplir con especificaciones de granulometría, resistencia y humedad óptima, garantizando estabilidad y soporte adecuado para las estructuras superiores.

EXCAVACIÓN DE VIGA PERIMETRAL DE PLACA POLIDEPORTIVA.

En el periodo se ejecutó esta actividad, la cual consiste en la excavación de las zanjas destinadas a la construcción de la viga perimetral de la placa polideportiva, de acuerdo con las dimensiones y profundidades establecidas en los planos estructurales. La excavación debe realizarse con maquinaria o manualmente según las condiciones del terreno, garantizando la estabilidad de los taludes y la seguridad del personal.

SOLADO DE LIMPIEZA (E=5 CM) EN VIGAS DE PLACA POLIDEPORTIVA.

Se ejecuta esta actividad, que consiste en la colocación de una capa de concreto simple de 5 cm de espesor en el fondo de las excavaciones para zapatas, con el fin de proporcionar una superficie limpia, nivelada y estable para la colocación de la formaleta y el refuerzo de cimentación. Este solado actúa como protección contra la contaminación del concreto estructural y facilita el trabajo de armado y vaciado.

CONCRETO EN OBRA PARA VIGAS PLACA POLIDEPORTIVA 21 MPA.

En el periodo se ejecuta esta actividad que comprende el suministro, transporte, vaciado, colocación, vibrado, curado y control de calidad del concreto estructural con resistencia característica de 21 MPa (210 kg/cm²), destinado a la conformación de vigas de cimentación. Incluye la instalación de formaletas, preparación de superficies, protección de elementos, y cumplimiento de especificaciones técnicas estructurales.

El concreto puede ser preparado en planta o en obra, siempre que cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normas NTC 3318 y NTC 550.



ACERO DE REFUERZO VIGAS DE PLACA POLIDEPORTIVA FY=420 MPA CORRUGADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO.

Se ejecuta esta actividad que comprende el suministro, transporte, figurado e instalación de acero de retracción corrugado $f_y = 420$ MPa, destinado al control de fisuración por retracción plástica y térmica en losas de contrapiso.

Este refuerzo se instala de forma distribuida en la losa, según diseño estructural o especificaciones técnicas, y puede ser en malla electrosoldada o varillas figuradas.

Debe cumplir con normas NTC 2289 y ser colocado antes del vaciado de concreto, garantizando recubrimientos adecuados y estabilidad.

LLENO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA HASTA EL 98% PM.

Durante el periodo se ejecuta esta actividad que consiste en el suministro, colocación y compactación manual de material granular seleccionado en el interior de las excavaciones para zapatas, con el fin de nivelar, estabilizar o rellenar zonas según especificaciones técnicas. El material debe cumplir con los requisitos de granulometría, humedad óptima y resistencia, conforme a las normas NTC 4985 y especificaciones del diseño geotécnico.

26.2.3 ESTRUCTURA.

CONCRETO EN OBRA PARA COLUMNAS 21 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETA, INSTALACIÓN Y CURADO.

Durante el periodo, se ejecuta la actividad que comprende el suministro, transporte, vaciado, colocación, vibrado, curado y control de calidad del concreto estructural con resistencia característica de 21 MPa (210 kg/cm^2), destinado a la conformación de columnas verticales. Incluye la instalación de formaletas, preparación de superficies, protección de elementos, y cumplimiento de especificaciones técnicas estructurales.

El concreto puede ser preparado en planta o en obra, siempre que cumpla con los requisitos de calidad establecidos en normas NTC 3318 y NTC 550.

ACERO DE REFUERZO COLUMNAS FY=420 MPA CORRUGADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO.

Se ejecuta esta actividad que comprende el suministro, transporte, figurado, instalación y amarre del acero de refuerzo corrugado $f_y = 420$ MPa, destinado a la conformación de columnas estructurales verticales.

Incluye el corte, doblado y armado de acuerdo con los planos estructurales, así como la colocación en obra con separación adecuada del fondo y laterales mediante el uso de separadores.

REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

En el desarrollo de las actividades de obra, supervisión se ha evidenciado que el personal cuenta con la dotación correspondiente para el buen desarrollo de las actividades. El



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
 Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
 S.A.S.

contratista presenta en el informe, que todo el personal de la obra cuenta con sus EPP y dotación.






27. ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO.

En términos de control de cronograma, la situación del proyecto al cierre de este periodo es la siguiente:

FASE Y/O ETAPA	VR. FASE Y/O ETAPA	VR. EJECUTADO A LA FECHA	% AVANCE DE EJECUCIÓN
FASE N°1 (ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	\$ 122'069.866,00 M/CTE.	\$ 122'069.866,00 M/CTE.	100%
FASE N°2 (ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DOTACIÓN)	\$ 2'314.973.221,00 M/CTE.	\$ 535'722.592,00 M/CTE.	23.14%
TOTAL	\$2'437,043,087,00 M/CTE.	\$ 657792.458,00 M/CTE.	26.99%



- **AVANCE GENERAL DEL CONTRATO:** En lo referente al presupuesto total del contrato, es decir, un valor total de \$ 2'437.043.087,00 M/CTE., el porcentaje acumulado es del 26.99%. Específicamente para la etapa de ejecución de obra, se registra un porcentaje programado acumulado del 41.12% frente a un porcentaje ejecutado acumulado del 23.14%, lo que representa un retraso correspondiente a un 17.98%. Esta diferencia se encuentra directamente relacionada con la reducción sustancial del tiempo efectivo disponible para la ejecución de las actividades constructivas, circunstancia originada por la necesidad de culminar la aprobación de los estudios y diseños requeridos para la materialización de las obras que hoy se ejecutan. Con base en lo anterior, la disminución del plazo efectivo impactó directamente la ruta crítica del proyecto. A pesar de los esfuerzos realizados por el contratista de obra mediante la optimización de recursos, reorganización de frentes



de trabajo, ajustes operativos y priorización de actividades críticas, la reducción del plazo efectivo, no permitió alcanzar los porcentajes de avances inicialmente proyectados, generando las diferencias antes mencionadas. Teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta,, y con el fin de garantizar la terminación integral de las obras bajo criterios de calidad, seguridad y estabilidad técnica, se realizó una solicitud de prórroga, durante el periodo del presente informe se firmó PRÓRROGA N°1 para los contratos de obra e interventoría, ampliando el plazo contractual en UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026.

- AVANCE ESPECÍFICO ETAPA 1: Se alcanzó el 100.00% de ejecución real, superando el rezago histórico que se traía de meses anteriores. Por lo tanto, a la fecha, el contrato no presenta ningún tipo de retraso activo en la fase de estructuración.

28. ACTIVIDADES PRECONSTRUCTIVAS, AMBIENTALES Y SOCIALES EJECUTADAS.

De manera paralela a las validaciones de ingeniería, durante el periodo del 10 de mayo al 9 de junio, la Interventoría verificó y aprobó la ejecución de las siguientes actividades habilitantes en campo y en gestión documental, estrictamente necesarias antes de cualquier movimiento de tierras:

- GESTIÓN SOCIAL Y ACTAS DE VECINDAD: Se realizó el recorrido predial exhaustivo levantando las actas de vecindad de las propiedades, linderos e infraestructuras colindantes al lote de 4.946 m². Este registro fotográfico y documental protege al proyecto ante futuras reclamaciones por presuntas afectaciones derivadas de vibraciones o demoliciones.
- GESTIÓN AMBIENTAL Y PERMISOS: Se finalizó y aprobó la formulación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), estableciendo los protocolos para el manejo de escombros, control de material particulado y manejo de aguas de escorrentía durante la obra.
 - Se radicó y gestionó ante la autoridad ambiental competente el trámite para el permiso de aprovechamiento forestal, sustentado en el levantamiento topográfico que identificó los individuos arbóreos que interfieren directamente con la huella de la nueva infraestructura.
 - Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):
 - La Interventoría realizó la auditoría documental al plan de SG-SST del contratista específico para la fase de demolición y cimentación.
 - Se verificaron las hojas de vida del personal operativo propuesto (maestro de obra, oficiales y ayudantes), exigiendo los certificados de trabajo en alturas (para la futura cubierta) y validando los soportes de afiliación activa e integral al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL en riesgo 5).



Durante el octavo mes, la Interventoría mantuvo un acompañamiento permanente, garantizando la trazabilidad de cada ajuste técnico y asegurando que los diseños finales cumplan con altos estándares de calidad, normatividad sismorresistente (NSR-10) y lineamientos PDET.

Habiéndose cerrado la Etapa 1 a entera satisfacción y sin pendientes documentales, el proyecto ha transitado exitosamente a la Etapa 2. A partir del 9 de junio de 2026, el enfoque de supervisión se traslada íntegramente al control físico de la obra, iniciando con el seguimiento a las actividades de localización, replanteo, demolición de la infraestructura inhabilitada y los procesos de excavación y mejoramiento del suelo para la nueva cimentación.

28.1 SEÑALIZACIÓN DE OBRA.

Se solicita al contratista dentro de la presente fase presentar un plan de señalización, así como el diseño y localización de la valla de obra.

28.2 REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACIÓN.

En el desarrollo de las actividades de obra, supervisión se ha evidenciado que el personal cuenta con la dotación correspondiente para el buen desarrollo de las actividades. El contratista presenta en el informe, que todo el personal de la obra cuenta con sus EPP y dotación.

29. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO.

Tabla 15. Formas de Pago al Contratista de Obra.

% EJECUCIÓN PROGRAMADO	% EJECUCIÓN FÍSICA / OBRA
CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE A FASE DE ESTRUCTURACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS)	
100.00%	100.00%
CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DOTACIÓN.	
41.12%	23.14%

30. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQR) Y REQUERIMIENTOS VARIOS.

Las medidas de control y ejecución que se tomaron para la gestión de las quejas son las siguientes:

1. En el presente periodo no se presentaron ningún tipo de quejas reclamos ni requerimientos.



31. INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE.

El presente capítulo hace referencia a la parte financiera y contable del proyecto, relacionando los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestales a la fecha, seguimiento al manejo del anticipo del contrato de obra, desembolsos y pagos a los contratistas, flujo de inversión financiero programado vs flujo de inversión financiero ejecutado, tanto del contrato de Obra como el de Interventoría.

31.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 0481-2024.

31.1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El suscrito jefe de presupuesto del Municipio de Dabeiba expidió el CDP N° 00352 el día 11/03/2025 por valor de \$230,000,000,00 M/CTE. de la vigencia fiscal del año 2025 y el CDP N° 00353 el día 11/03/2025 por valor de \$2.223,000,000,00 M/CTE. de la vigencia fiscal del año 2025 para amparar el proyecto del contrato No. LP - 004 - 2024.

31.1.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

Una vez firmado el contrato de obra LP - 004 - 2024, El suscrito jefe de presupuesto del Municipio de Dabeiba expidió el RC No. por valor de \$2,437,043,087.00 M/CTE a favor del CONSORCIO EDUCATIVO CK para amparar el proyecto del contrato en mención.

31.1.3 FORMAS DE PAGO AL CONTRATISTA DE OBRA.

Teniendo en cuenta las funciones de naturaleza jurídica se revisó por parte de la interventoría la forma de pago establecida en el contrato de obra, la cual se presenta a continuación:

PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DESEMBOLSO O PAGO REALIZADO
PAGOS PARCIALES Hasta el 95%	La Entidad pagará al contratista por avance de obra previa aceptación por parte de la interventoría. En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato.	A la fecha no se han suscrito pagos parciales
PAGO FINAL 5%	Equivalente al 5% del valor del contrato, una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual	A la fecha no se puede suscribir acta final

Tabla 16. Formas de Pago al Contratista de Obra.



31.1.4 PAGO POR AVANCE DE OBRA.

A la fecha del presente informe el contratista de obra presenta un avance del 5.009% y no se han realizado pagos parciales de obra ni se pueden suscribir actas parciales.

31.1.5 BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA.

A la fecha del presente informe el Contratista de obra no se ha presentado pagos correspondientes a Actas Parciales. A continuación, la relación del estado financiero:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRÁMITES
Valor final del contrato	\$2'437,043,087,00 M/CTE.	
Pago Anticipo	N/A	N/A
Saldo		\$ 2'437,043,087,00 M/CTE.
BALANCE	\$2'437,043,087,00 M/CTE.	\$2'437,043,087,00 M/CTE.

Tabla 17. Balance Financiero del Contrato de Obra.

31.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

31.2.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El suscrito jefe de presupuesto del municipio de Dabeiba expidió CDP No. 00515 el día 29/04/2025 por valor de \$ 273.394.009,00 M/CTE. de la vigencia fiscal del año 2025 para amparar la interventoría del proyecto en mención. *(Ver Anexo – CDP de Interventoría del Informe No. 1).*

31.2.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL.

Una vez firmado el contrato de consultoría No. CM 002 DE 2025, del municipio de Dabeiba expidió CRP No. 01085 el día 27/08/2025 por valor de \$ 273.394.009,00 M/CTE a favor de BUSERCO S.A.S. para amparar el objeto del contrato en mención. *(Ver Anexo – RP de Interventoría del Informe No. 1).*

31.2.3 FORMAS DE PAGO AL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

Teniendo en cuenta las funciones de naturaleza jurídica se revisó por parte de la interventoría la forma de pago establecida en el contrato CM 002 DE 2025, la cual se presenta a continuación



PAGO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DESEMBOLSO O PAGO REALIZADO A LA FECHA
PAGOS PARCIALES	La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	A la fecha no se han suscrito pagos parciales
PAGO FINAL	La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato.	A la fecha no se puede suscribir acta final

Tabla 18. Formas de Pago al Contratista de Interventoría.

31.2.4 PAGO POR AVANCE DE INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente Informe no se ha pagado actas parciales de interventoría.

31.2.5 BALANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe el contratista ha ejecutado las actividades correspondientes la primera fase del contrato con un avance en obra final del 5.009%, pero a la fecha no se ha realizado el pago correspondiente a la etapa N°1 de estudios y diseños, y no se han pagado Actas parciales de la etapa N°2, de ejecución de obra, a continuación, se presenta la relación del estado financiero:

Tabla 19. Formas de Pago al Contratista de Interventoría.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRÁMITES
Valor Contrato	\$ 273'394.009,00 M/CTE.	
Anticipo	N/A	N/A
Saldo		\$ 273'394.009,00 M/CTE.
BALANCE	\$ 273'394.009,00 M/CTE.	\$ 273'394.009,00 M/CTE.



32. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

32.1 ÁREA TÉCNICA.

Durante el décimo periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 10 de julio de 2026 y el 10 de agosto de 2026, la interventoría continuó ejerciendo un seguimiento técnico permanente, riguroso y detallado, consolidando el inicio exitoso de la Etapa 2 de Ejecución de Obra y verificando el cumplimiento de las primeras actividades constructivas en campo. Este periodo se caracterizó por una eficiente ejecución de los trabajos de preliminares y cimentación, reflejando un desempeño óptimo por parte del contratista y una adecuada materialización de los diseños aprobados durante la Etapa 1.

En el ámbito técnico, se certifica que el contratista ha dado cumplimiento cabal a las actividades programadas para este periodo de obra física. Se ejecutó actividades del capítulo de cimentaciones y placa polideportiva, así como también actividades del capítulo de estructuras. Estas actividades preparatorias fueron ejecutadas conforme a los procedimientos constructivos establecidos, garantizando la correcta preparación del terreno para las obras de cimentación.

En lo referente al presupuesto total del contrato, es decir, un valor total de \$ 2'437.043.087,00 M/CTE., el porcentaje acumulado es del 26.99%. Específicamente para la etapa de ejecución de obra, se registra un porcentaje programado acumulado del 41.12% frente a un porcentaje ejecutado acumulado del 23.14%, lo que representa un retraso correspondiente a un 17.98%. Esta diferencia se encuentra directamente relacionada con la reducción sustancial del tiempo efectivo disponible para la ejecución de las actividades constructivas, circunstancia originada por la necesidad de culminar la aprobación de los estudios y diseños requeridos para la materialización de las obras que hoy se ejecutan. Con base en lo anterior, la disminución del plazo efectivo impactó directamente la ruta crítica del proyecto. A pesar de los esfuerzos realizados por el contratista de obra mediante la optimización de recursos, reorganización de frentes de trabajo, ajustes operativos y priorización de actividades críticas, la reducción del plazo efectivo, no permitió alcanzar los porcentajes de avances inicialmente proyectados, generando las diferencias antes mencionadas. Teniendo en cuenta la situación anteriormente expuesta, y con el fin de garantizar la terminación integral de las obras bajo criterios de calidad, seguridad y estabilidad técnica, se realizó una solicitud de prórroga, durante el periodo del presente informe se firmó PRÓRROGA N°1 para los contratos de obra e interventoría, ampliando el plazo contractual en UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, quedando como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026.

32.2 ÁREA ADMINISTRATIVA.

Desde el punto de vista administrativo, la interventoría verificó la continuidad, eficiencia y consolidación en la gestión contractual durante el noveno periodo de ejecución (10 de julio al 10 de agosto de 2026), logrando un seguimiento óptimo de la transición exitosa hacia la fase constructiva. Se evidenció que el contratista dispuso de los recursos técnicos, profesionales y logísticos requeridos para el inicio de la Etapa 2, manteniendo un desempeño administrativo eficiente y cumpliendo con los requerimientos documentales y procedimentales establecidos.



Durante el periodo evaluado, se ejerció un seguimiento permanente y estricto a la gestión documental y al flujo de comunicaciones oficiales entre las partes. La interventoría verificó la correcta apertura y diligenciamiento de la bitácora de obra, así como la presentación oportuna de los informes quincenales, el registro fotográfico y la documentación soporte de las actividades ejecutadas. Se realizaron reuniones técnicas periódicas con el contratista para evaluar el avance de la obra, resolver contingencias operativas y verificar el cumplimiento del cronograma constructivo, manteniendo una comunicación fluida y efectiva entre todas las partes involucradas.

En el marco de las funciones de control y supervisión, se verificó la presencia y disponibilidad del personal técnico y profesional requerido en obra, incluyendo al coordinador técnico, maestro de obra, oficiales y ayudantes, así como la correcta dotación de equipos, herramientas y maquinaria necesarios para la ejecución de las actividades programadas. Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de vinculación de mano de obra local, promoviendo el empleo en la región y fortaleciendo el arraigo comunitario.

Un aspecto administrativo de suma relevancia durante este periodo fue la gestión continua de la solicitud de prórroga por los cuatro (4) meses de desfase generados en la Etapa 1. La interventoría ha mantenido un seguimiento riguroso a este trámite, verificando que la modificación contractual (Otro Sí) se encuentre debidamente sustentada y en proceso de aprobación por las instancias competentes, garantizando que la Etapa 2 disponga de los seis (6) meses íntegros contemplados originalmente para la ejecución de la obra. En paralelo, se ha requerido al contratista la actualización y ampliación de las vigencias de las Pólizas de Garantía para amparar el nuevo plazo ajustado.

De manera complementaria a la supervisión de los trabajos constructivos, la interventoría mantuvo una auditoría rigurosa sobre los componentes transversales del proyecto. En el ámbito ambiental, se verificó la implementación de las medidas establecidas en el PAGA, incluyendo el control de emisiones de polvo, la adecuada cobertura del material transportado, el manejo de escombros y la correcta disposición de residuos en sitios autorizados. En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), se realizó el seguimiento a la aplicación de los protocolos de seguridad en obra, verificando la entrega y uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la realización de capacitaciones periódicas al personal, la afiliación integral al Sistema de Seguridad Social y el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, la articulación administrativa del periodo se ha mantenido en un nivel óptimo, con una comunicación efectiva entre el contratista, la interventoría, la Alcaldía Municipal y la ART, garantizando la trazabilidad documental y la correcta ejecución del proyecto conforme a los lineamientos del Convenio Interadministrativo N° 1633.

32.3 ÁREA FINANCIERA.

En el componente financiero, la interventoría verificó el estado de la ejecución económica del contrato al cierre del noveno periodo (09 de julio de 2026), certificando que el valor total del contrato se mantiene unificado y distribuido de forma transparente: un presupuesto definitivo para Obra Civil de \$2.169.921.712,00 M/CTE., un presupuesto de Dotación Institucional de \$145.051.509,00 M/CTE. y un costo asignado a Estructuración y Estudios de \$122.069.866,00



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.


M/CTE., para un gran total contractual de \$2.437.043.087,00 M/CTE.

El presupuesto definitivo de obra civil por \$2.169.921.712,00 M/CTE. se encuentra en ejecución conforme a los análisis de precios unitarios (APU) validados durante la Etapa 1, manteniendo el equilibrio económico del contrato y la consistencia entre el presupuesto civil aprobado y los diseños de ingeniería ejecutados en campo. Durante el periodo evaluado, se ejecutaron actividades correspondientes a los capítulos de Preliminares y Cimentación.

Se verificó el cumplimiento de los requisitos previos al pago, incluyendo la presentación de las planillas de pago de seguridad social y parafiscales del personal vinculado a la obra.

El proyecto ha superado con éxito la transición entre la fase de estructuración y la fase constructiva, logrando un inicio óptimo de la Etapa 2 con un avance superior al programado. La ejecución de los trabajos de preliminares y cimentación ha sido satisfactoria, con un cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y los protocolos de seguridad y manejo ambiental.

Con los conceptos favorables de la Interventoría, la aprobación institucional unánime (ART y Alcaldía) y el aval de la comunidad de la vereda Tascón, la Etapa 2 de Ejecución Constructiva se encuentra en pleno desarrollo, manteniendo un desarrollo óptimo. Actualmente, el contrato se encuentra en una fase constructiva sólida, con un presupuesto de obra validado, un control financiero riguroso y una ejecución que avanza de manera segura hacia la materialización física del Centro Educativo Rural Tascón.

SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO Director de Interventoría	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA Representante Legal
	



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

ANEXOS





1. PROGRAMACIÓN DE OBRA.

ID	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		Estructuración y Mejoramiento de la Infraestructura del centro educativo rural Tascón de la vereda el Tascón - Municipio de Dabeiba - Antioquia. INICIO	142 días	mar 9/06/26	mié 30/09/26	\$ 2.169.921.711,85
2		PRELIMINARES	0 días	mar 9/06/26	mar 9/06/26	\$ 0,00
3		Demolición y rifiro de estructuras existentes (aulas y placa polidiporética). Incluye demolición, cargue y disposición final a veredero autorizado.	22 días	mar 9/06/26	vie 26/06/26	\$ 17.890.605,92
4		Desaposte de 0,2 m en material común. Incluye corte cargue y disposición final a veredero autorizado.	10 días	mar 9/06/26	mié 17/06/26	\$ 3.387.965,00
5		Localización y replanteo	15 días	dom 14/06/26	vie 26/06/26	\$ 7.360.395,76
6		Cerramiento perimetral. Suministro y elaboración cerramiento en tela verde.	15 días	dom 14/06/26	vie 26/06/26	\$ 4.716.005,90
7		Tala de árboles (no incluye permisos como tala ni aprovechamiento)	14 días	mar 9/06/26	sáb 20/06/26	\$ 1.419.578,00
8		Comensación forestal consistente en la siembra de circo (5) árboles por cada árbol talado, utilizando especies frutales acordadas con la comunidad. Incluye preparación del terreno, suministro de plantillas, siembra y cuidados incales para garantizar su	7 días	sáb 20/06/26	jue 25/06/26	\$ 3.236.460,00
9		CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDIPORÉTICA	177 días	mié 17/06/26	lun 17/08/26	\$ 109.046.645,55
10		Excavación manual en material heterogéneo (1-2 m) para zapatas	12 días	mié 17/06/26	vie 26/06/26	\$ 5.604.875,90
11		Remojos para zapatas en base o similar, compactado al 95% P.V. según recomendaciones geotécnicas	12 días	mié 17/06/26	vie 26/06/26	\$ 4.261.032,75
12		Solado de limpieza (en-cm) en zapatas	8 días	mié 17/06/26	mar 23/06/26	\$ 3.313.226,22
13		Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, instalación y curado.	5 días	mié 17/06/26	dom 21/06/26	\$ 15.310.671,90
14		Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	5 días	mié 17/06/26	dom 21/06/26	\$ 8.796.862,40
15		Acerc de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	7 días	mié 17/06/26	lun 22/06/26	\$ 8.335.445,92
16		Lleno compactación manual zapatas compactado al 95% P.V. según recomendaciones geotécnicas	6 días	dom 28/06/26	vie 3/07/26	\$ 5.673.450,65
17		Excavación manual en material heterogéneo (1-2 m) vigas de solado de limpieza (en-cm) en vigas de cimentación	7 días	dom 28/06/26	vie 3/07/26	\$ 1.307.412,99
18		Solado de limpieza (en-cm) en vigas de cimentación	8 días	vie 10/07/26	dom 19/07/26	\$ 4.765.616,98
19		Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	12 días	vie 10/07/26	dom 19/07/26	\$ 31.285.561,65
20		Acerc de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	12 días	vie 10/07/26	dom 19/07/26	\$ 13.630.079,14
21		Suministro e instalación de alfilerado compactado	8 días	mar 21/07/26	lun 27/07/26	\$ 41.673.441,81
22		Suministro e instalación de plástico impermeabilizante	7 días	lun 27/07/26	sáb 1/08/26	\$ 1.065.137,49
23		Protección con base asfáltica impermeable para estructuras enterradas tipo tipo cimentación. Si o similar.	7 días	lun 27/07/26	sáb 1/08/26	\$ 5.518.990,12

Id	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Descripción de Tarea	Gantt Chart												Manual Progress																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Start only	Finish only	External Tasks	External Milestone	Manual Task	Duration only	Manual Summary	Rollup	Start only	Finish only	External Tasks	External Milestone		Manual Task	Duration only	Manual Summary	Rollup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25		15 días	vie 10/07/26	mié 22/07/26	\$ 3,722,086.01	Transporte y disposición de material heterogéneo sobrante, proveniente de excavación transporte inferior a 50m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ID	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
46	Concreto en obra para losa placa tanque elevado 21 Mca. Incluye suministro, transporte, formateo, instalación y curado (e=15 cm)	5 días	mar 8/08/26	sáb 8/08/26	\$ 1,802,061.36
47	Acero de refuerzo vigas y losa para placa tanque elevado 21 Mca. Incluye suministro, transporte, formateo, instalación y curado (e=15 cm)	5 días	mar 8/08/26	sáb 8/08/26	\$ 1,292,936.98
48	MAMPISTERIA				
49	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	24 días	mar 28/07/26	dom 11/08/26	\$ 4,719,717.09
50	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	12 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	\$ 9,878,261.00
51	Muro en bloque a revocar o enlucir para cocina y comedor de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	12 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	\$ 7,474,610.00
52	Doveles para salones. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	12 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	\$ 1,779,716.80
53	Doveles para baños. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	12 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	\$ 990,566.80
54	Doveles para cocina y comedor. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	12 días	mar 28/07/26	vie 7/08/26	\$ 7,500,836.00
55	Muro cuchilla en superlindo de caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto	10 días	sáb 8/08/26	dom 16/08/26	\$ 7,823,005.76
56	Muro cuchilla en drywall dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto	10 días	sáb 8/08/26	dom 16/08/26	\$ 10,898,955.73
57	Sello de juntas. Incluye suministro e instalación de relleno y sellante	8 días	lun 3/08/26	dom 9/08/26	\$ 10,324,162.00
58	CUBIERTA				
59	Colar mas y Cintas. Incluye suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye, perfilera de acero según planos adjuntos protección anticorrosiva, esmalte (2 manos) y demás actividades necesarias para su correcta ejecución	20 días	lun 3/08/26	sáb 19/08/26	\$ 192,864,407.46
60	Correas tipo PHR 220x30x2 mm. Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	15 días	lun 3/08/26	sáb 15/08/26	\$ 12,612,512.54
61	Traveses 1/2". Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2	8 días	lun 3/08/26	dom 9/08/26	\$ 1,329,005.31

Id	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Calendar											
						junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026							
62	Suministro e instalación de panel hermético para cubierta, enoja de UPVC tipo colonial, color naranja, calibre 2.3 mm, incluyendo transporte, fijaciones, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar su correcta instalación.	15 días	lun 3/08/26	sáb 15/08/26	\$ 7,230,768.26												
63	Suministro e instalación de caballete en UPVC tipo colonial, dimensiones: 1.05 x 0.60 m, color y acabado según especificaciones, incluyendo fijaciones, para garantizar su correcta instalación. Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <203<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer antiorrosivo y pintura y esmalte para	7 días	lun 3/08/26	sáb 8/08/26	\$ 4,516,651.95												
64		5 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	\$ 3,828,309.50												
65	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D=15 días	35 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	\$ 664,188.00												
66	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES		dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 65,662,653.30												
67	Revoque en sillones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 1,233,810.25												
68	Revoque en sillones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 3,288,955.50												
69	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 491,215.75												
70	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 581,395.25												
71	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 591,035.00												
72	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 1,128,124.00												
73	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 4,336,480.25												
74	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 349,797.25												
75	Enchape para baños. Incluye suministro o instalación de enchape pared formato 30x60 cm tipo cerámica blanca	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 6,371,065.16												
76	Enchape para cocina. Incluye suministro o instalación de enchape pared formato 60 X 120 cm FORCELANATO TIPO	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 1,542,296.97												
77	Pintura para sillones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 6,482,166.29												
78	Pintura para sillones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 6,307,430.48												
79	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 660,464.55												
80	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 225,227.64												

Fecha de Actualización: 09/08/2026. % Avance Programado: 41.12%. % Avance Efectuado: 23.14%.	Task Split Milestone Summary	Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Summary	Manual Task Duration only Manual Summary Rollup Manual Summary	Start only Finish only External Tasks External Milestone	Deadline Critical Critical Split Progress	Manual Progress

Id	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Calendar											
						jun 2026	jul 2026	ago 2026	sep 2026	oct 2026							
81	Pintura para cocina y comedor. Incluye suministro y aplicación de pintura 3 mancos tipo coraza o similar para	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 704.852,52												
82	Pintura para cocina y comedor. Incluye suministro y aplicación de pintura 3 mancos tipo 1 para interiores lavable.	35 días	dom 9/08/26	dom 6/09/26	\$ 2.058.257,24												
83	PISOS	35 días	jue 30/07/26	jue 27/08/26	\$ 98.519.418,80												
84	Mortero de nivelación piso salones.	10 días	jue 30/07/26	vie 7/08/26	\$ 5.046.464,16												
85	Mortero de nivelación piso baños. Incluye suministro, elaboración e instalación	12 días	jue 30/07/26	sáb 8/08/26	\$ 897.772,89												
86	Mortero de nivelación piso cocina y comedor. Incluye suministro, elaboración e instalación	10 días	jue 30/07/26	vie 7/08/26	\$ 3.178.391,32												
87	Piso un tablon tipo Durania o similar para salones. Incluye suministro e instalación de tariera tamaño 30x30 cm, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	15 días	jue 30/07/26	mar 11/08/26	\$ 19.132.632,00												
88	Piso para baños. Incluye suministro e instalación de porcelanito en formato 60x60 cm tipo Natural Vancouver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	14 días	jue 30/07/26	lun 10/08/26	\$ 2.219.387,64												
89	Piso para cocina. Incluye suministro e instalación de porcelanito en formato 60x60 cm tipo Natural Vancouver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	14 días	jue 30/07/26	lun 10/08/26	\$ 4.638.203,15												
90	Cielo raso en PVC para baños. Incluye, suministro transporte e instalación de remates y todos los elementos, placas, soportes, tornillos, colgantes, requeridos para su correcta instalación.	20 días	mar 11/08/26	jue 27/08/26	\$ 2.658.100,90												
91	Cielo raso en PVC para almacén y baño empalmados. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta	20 días	mar 11/08/26	jue 27/08/26	\$ 960.530,10												
92	Guarda escoba para salones y pasillos en formato 8 x 30 cm Durania	21 días	jue 30/07/26	dom 16/08/26	\$ 1.787.926,54												
93	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	28 días	mar 29/07/26	jue 20/08/26	\$ 110.135.457,12												
94	Punto sanitario 2" incluye tubería	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 2.898.298,00												
95	Punto sanitario 4" incluye tubería	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 1.585.377,00												
96	Tubera 2" sanitaria, incluye accesorios.	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 944.820,00												
97	Tubera 4" sanitaria, incluye accesorios.	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 3.093.816,00												
98	Caja inspección 0.60x0.60 concreto	7 días	vie 7/08/26	mié 12/08/26	\$ 684.886,00												
99	Trampa de grasas de 1.60 x 1.40 con tapa de registro	7 días	vie 7/08/26	mié 12/08/26	\$ 2.773.311,00												
100	Punto hidráulico 3/4", incluye tubería	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 524.964,00												
101	Punto hidráulico 1", incluye tubería	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 3.142.191,00												
102	Tubera 1" RDE 21, incluye accesorios	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 2.735.946,00												
103	Suministro instalación y transporte de planta de tratamiento tanque de almacenamiento de agua tratada, bomba centrífuga de 1 HP y demás	7 días	vie 7/08/26	mié 12/08/26	\$ 19.021.177,00												
104	elementos necesarios para su correcto funcionamiento	7 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26	\$ 4.133.507,00												
105	Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt tipo bovea	7 días	sáb 1/08/26	jue 13/08/26	\$ 2.142.974,00												
106	Pozo séptico con campo de infiltración tipo 15 días	15 días	dom 9/08/26	dom 16/08/26	\$ 3.341.966,00												
	Tubera en Ø6" para recolección de aguas lluvias. Incluye, suministro, transporte, excavaciones e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	8 días	dom 9/08/26	dom 16/08/26													

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start only

Finish only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Fecha de Actualización: 09/08/2026.

% Avance Programado: 41.12%.

% Avance Efectivo: 23.14%.

Page 5

Id	Método de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
107		Tanque de concreto armado para el almacenamiento de red de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	10 días	mié 12/08/26	jue 20/08/26	\$ 28,121,317.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

[Handwritten signature]

Task	Project Summary	Manual Task	Manual Progress
Split	Inactive Task	Duration only	Critical
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	Critical Split
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	Progress

Id	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Calendar											
						junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026	junio 2026
122	Suministro e instalación de tablero 220V/127V trifásico de 24 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, maquillas y demás elementos para su correcta instalación. (n) incluye totalizador - ni breaker)	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 076.796,00												
123	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x10A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 652.632,00												
124	Suministro e instalación de tablero 220V/127V bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, maquillas y demás elementos para su correcta instalación. (n) incluye totalizador - ni breaker)	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 621.356,00												
125	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x10A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 626.316,00												
126	Suministro e instalación de tablero 220V/127V trifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, maquillas y demás elementos para su correcta instalación. (n) incluye totalizador - ni breaker)	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 621.356,00												
127	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x10A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 617.544,00												
128	Suministro transporte e instalación de Ups Online Powert 6kva Bifásico 6000va 6000v y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye pruebas y cheques.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 7.927.984,00												
129	Suministro transporte e instalación de Rack Piso Desmontable 120cm Rackable 24U - Switch MikroTik RB260GSP 4 Puertos RJ-45 PoE 1 Puerto SFP Rnd Ethernet y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 131.940,00												
130	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2 x 1 6W (flicker mouse), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 341.296,00												
131	Suministro transporte e instalación de postes de fibra 510 Kgf para las luminarias exteriores. Incluye poste, crucetas, diagonal en V, tornillos de máquina y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye anillo superior en alambiron 8 mm incluye alambiron 8 mm sujetador de alambiron 8 mm conector L metalico cobre - aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye pruebas y cheques.	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 454.817,00												
132	Suministro transporte e instalación de punta captada a tipo Franklin de 3/4" de 8 mm 0,60 m. incluye punta, base cilíndrica de 3/4" y base escalable, conector unive sal de aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye	20 días	dom 19/07/26	mar 4/08/26	\$: 41.125.877,00												
133																	

Fecha de Actualización: 09/08/2026. % Avance Programado: 41,12% % Avance Ejecutado: 23,14%.	Task Split Milestone Summary	Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary	Manual Task Duration only Manual Summary Rollup Manual Summary	Start only Fresh only External Tasks External Milestone	Deadline Critical Critical Split Progress	Manual Progress

Id	Método de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart												Manual Progress	
						Timeline													
134	Suministro transporte e instalación de bajante de rayas en calle CU AVG 1/0 Incluye tubería pvc tipo A de 3/4", cable CU AVG 1/0, caja de registro de 30 x 30 cm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	18 días	dom 19/07/26	dom 20/08/26	\$ 3,341,564.00														
135	Suministro transporte e instalación de Alimento principal en cable de aluminio AA8000 #2, incluye cable de aluminio AA8000 #2, tubería de 2", curva de PVC de 2" terminal tipo barril, cinta y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incl	6 días	mié 29/07/26	lun 30/08/26	\$ 3,591,144.00														
136	Suministro transporte e instalación de transformador monofásico de 15 KVA 7.6 KV 240/120V incluye, transformador de 15 KVA, DPS, Porta circuito, Puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	7 días	sáb 1/08/26	vie 7/08/26	\$ 4,470,768.00														
137	Suministro transporte e instalación de medidor monofásico de 5-100 A 240/120 V 60 Hz y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	5 días	mié 5/08/26	dom 9/08/26	\$ 3,302,285.00														
138	Cuarto técnico redes																		
139	INSTALACIÓN DE GAS																		
140	Instalaciones de gas. Incluye tubería, salidas para cocina, mano de obra y conexión a zona de alineamiento pipelinas.	15 días	sáb 8/08/26	jue 20/08/26	\$ 1,071,379.00														
141	APARATOS SANITARIOS																		
142	Sanitarios. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	10 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26	\$ 1,660,036.00														
143	Sanitarios mixtos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	10 días	lun 27/07/26	mar 4/08/26	\$ 1,660,036.00														
144	Sanitario movilidad reducida, barras y accesorios para seguridad. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión, además de barra de seguridad plegable.	70 días	dom 2/08/26	dom 27/09/26	\$ 17,833,345.00														
145	Orinal. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	12 días	mié 12/08/26	vie 21/08/26	\$ 2,063,184.00														
146	Lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	12 días	mié 12/08/26	vie 21/08/26	\$ 3,998,424.00														
147	Grifería lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	10 días	mié 12/08/26	jue 20/08/26	\$ 2,786,926.00														
148	Grifería lavaplatos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	14 días	dom 2/08/26	jue 13/08/26	\$ 675,140.00														
149	Lavadero y grifería. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	14 días	jue 13/08/26	lun 24/08/26	\$ 727,370.00														
150	Lava traperos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	14 días	lun 24/08/26	sáb 5/09/26	\$ 1,527,294.00														
151	Receptor. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para su instalación.	14 días	sáb 5/09/26	mié 16/09/26	\$ 377,712.00														
152	Suministro e instalación de caja mas llave bocanaguero, jardinería.	14 días	mié 16/09/26	dom 27/09/26	\$ 1,143,167.00														
153	Suministro mas instalación rejillas de pisc. Divisiones sanitarias en acero inoxidable a pisc. baño m jeres según diseño arquitectónico	30 días	mié 2/09/26	sáb 26/09/26	\$ 1,844,965.00														

Fecha de Actualización: 09/08/2026.
% Avance Programador: 41.12%.
% Avance Ejecución: 23.14%.

Task Split Milestone Summary

Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary

Manual Task Duration only Manual Summary Rollup Manual Summary

Start only Finish only External Tasks External Milestone


Deadline Critical Critical Split Progress

Manual Progress

octubre 2026
septiembre 2026
agosto 2026
julio 2026
junio 2026

30 4 9 14 19 24 29 3 6 13 16 23 26 2 7 12 17 22 27 2 7 27 31

Page 8



Id	Medio de Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Task
154	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a pie, baño hombres según diseño arquitectónico	30 días	mié 2/09/26	sáb 26/09/26	\$ 1,196,046.00	
155	MESAS Y MESONES	24 días	sáb 1/08/26	jue 20/08/26	\$ 20,314,817.00	
156	Mesón lavaplatos. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox 304 cal. 18 (3 86mx0.63m), lavaplatos, Bisel 27mm, Salpicadero de 100mm apoyado sobre patas y con entrepatio.	20 días	sáb 1/08/26	lun 17/08/26	\$ 7,143,416.00	
157	Alacena en acero inoxidable c/18 con puertas y cajones	20 días	sáb 1/08/26	lun 17/08/26	\$ 1,984,690.00	
158	Mesón isla. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox 304 cal. 18 (1.5mx0.60m) con cubierta 5 quemadores, apoyado sobre patas y con Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	14 días	dom 9/08/26	jue 20/08/26	\$ 1,143,510.00	
159	Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	14 días	dom 9/08/26	jue 20/08/26	\$ 7,153,086.00	
160	Suministro e instalación mesones en cocina en concreto pulido o similar	63 días	lun 3/08/26	mar 22/09/26	\$ 13,036,846.00	
161	CARPINTERIA METALICA	3 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26	\$ 1,348,646.00	
162	Puerta tipo P1 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	mié 5/08/26	sáb 8/08/26	\$ 2,511,486.00	
163	Puerta tipo P2 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	sáb 8/08/26	lun 10/08/26	\$ 1,092,162.00	
164	Puerta tipo P3 - 100 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	lun 10/08/26	mié 12/08/26	\$ 1,037,162.00	
165	Puerta tipo P4 - 90 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	mié 12/08/26	sáb 15/08/26	\$ 1,524,324.00	
166	Puerta tipo P5 - 80 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	\$ 762,162.00	
167	Puerta tipo P6 - 75 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	lun 17/08/26	jue 20/08/26	\$ 1,132,124.00	
168	Ventana tipo V1 - 290 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	jue 20/08/26	sáb 22/08/26	\$ 7,058,690.00	
169	Ventana tipo V2 - 200 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	sáb 22/08/26	lun 24/08/26	\$ 1,522,560.00	
170	Ventana tipo V3 - 75 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	\$ 753,200.00	
171	Ventana tipo V4 - 150 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	jue 27/08/26	sáb 29/08/26	\$ 739,888.00	
172	Ventana tipo V5 - 60 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, se los y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días				

Fecha de Actualización: 09/08/2026.
% Avance Programado: 41.12%.
% Avance Ejecutado: 23.14%.

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start only

Finish only

External Milestone

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 9


Id	Mtdo de tarea	Task Name	Duración	Contiempo	Fin	Costo
173		Ventana tipo V6 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	sáb: 29/08/26	mar: 1/09/26	\$ 101,784.00
174		Ventana tipo V7 - 60 x 45cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	mar: 1/09/26	jue: 3/09/26	\$ 54,888.00
175		Ventana tipo V8 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	jue: 3/09/26	sáb: 5/09/26	\$ 1,207,136.00
176		Ventana tipo V9 - 220 x 130 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	sáb: 5/09/26	mar: 8/09/26	\$ 1,191,856.00
177		Ventana tipo V10 - 200 x 45 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	mar: 8/09/26	jue: 10/09/26	\$ 668,029.00
178		Ventana tipo V11 - 20 x 20 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	jue: 10/09/26	dom: 13/09/26	\$ 1,062,877.00
179		Ventana tipo V12 - 390 x 62 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	dom: 13/09/26	mar: 15/09/26	\$ 1,156,760.00
180		Ventana tipo V13 - 390 x 30 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	3 días	mar: 15/09/26	jue: 17/09/26	\$ 1,851,866.00
181		Escaleras fijas de seguridad	6 días	jue: 17/09/26	mar: 22/09/26	\$ 1,561,246.00
182		Porte para fútbol con placa de balones	30 días	mié: 5/09/26	sáb: 29/09/26	\$ 14,555,425.00
183		Red de Voleibol	5 días	jue: 13/08/26	lun: 17/08/26	\$ 1,217,676.00
184		Ventiladores de pared de 3 velocidades	4 días	lun: 17/08/26	jue: 20/08/26	\$ 145,690.00
185		Estufa Empotrable 5 Puertos 52X76 cm Inoxidable	3 días	jue: 27/08/26	sáb: 29/08/26	\$ 1,018,656.00
186		RCI	10 días	mié: 5/09/26	jue: 13/09/26	\$ 1,373,410.00
187		Suministro transporte e instalación de detector de humo de alta sensibilidad, incluye detector de humo de alta sensibilidad, aviso preventivo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	30 días	mié: 2/09/26	sáb: 26/09/26	\$ 18,646,275.00
188		Extintor De 10.Lb Con Soporte, Aviso y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	20 días	mié: 2/09/26	vie: 18/09/26	\$ 16,719,375.00
189		ASEO Y CIERRE:	10 días	vie: 18/09/26	sáb: 26/09/26	\$ 1,926,900.00
190		Aseso durante y final para entrega	5 días	sáb: 26/09/26	mié: 30/09/26	\$ 1,144,866.00
191		FIN	5 días	sáb: 26/09/26	mié: 30/09/26	\$ 1,144,866.00
192			0 días	mié: 30/09/26	mié: 30/09/26	\$ 0.00
193		AUI	20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 572,211,042.00
194		CERTIFICADO RETIE	20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 14,886,664.00
195		CERTIFICADO RETILAP	20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 14,886,664.00
196		PAGA	20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 14,848,640.00
197		PMT	20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 14,059,546.00
198			20 días	jue: 2/07/26	sáb: 18/07/26	\$ 14,059,546.00

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline	Manual Progress
Fecha de Actualización: 09/08/2026.					
% Avance Programado: 41.12%.					
% Avance Ejecutado: 23.14%.					
Split	Inactive Task	Curation-only	With-only	Critical	
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Critical Split	
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	Progress	



2. CONTROL DE ENSAYOS DE CALIDAD.

PARÁMETROS FÍSICOS




Edad

R 1 día (MPa)

R 3 días (MPa)

R 7 días (MPa)

R28 días (MPa)




* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO



PARÁMETROS QUÍMICOS



RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/02/2026	4037	1.1	117	280	18.3	33.0	38.7	47.7
2/02/2026	4097	0.7	103	230	19.0	30.5	35.3	44.2
3/02/2026	4033	0.8	112	240	17.1	31.3	36.6	46.1
4/02/2026	4292	0.8	101	220	16.4	28.3	36.7	44.4
5/02/2026	4270	0.9	100	220	17.3	30.2	36.0	46.7
6/02/2026	4400	0.7	98	210	17.1	29.1	34.7	45.1
7/02/2026	4240	1.0	95	210	17.1	30.3	35.9	45.6
8/02/2026	4180	1.1	103	210	17.2	29.4	34.6	46.5
9/02/2026	4130	1.8	106	210	17.1	30.1	37.2	46.0
10/02/2026	4060	2.2	110	210	16.1	28.6	36.6	44.4
11/02/2026	4000	2.2	112	230	17.2	30.4	38.2	47.6
12/02/2026	4030	1.8	100	240	14.9	26.5	34.0	43.7
13/02/2026	4050	1.3	110	240	17.5	26.4	36.2	44.3
14/02/2026	4100	1.3	100	240	18.3	29.1	36.2	45.0
15/02/2026	4160	1.2	94	220	19.4	32.4	37.9	46.7
16/02/2026	4220	1.0	96	220	18.3	33.2	39.9	48.3
17/02/2026	4310	0.9	93	220	18.8	31.9	37.1	46.7
18/02/2026	4190	0.9	102	220	19.2	31.4	39.0	48.3
19/02/2026	4110	1.1	104	220	18.9	31.7	39.5	49.4
20/02/2026	4200	1.6	100	220	18.8	31.1	37.1	47.9
21/02/2026	4110	1.9	103	210	17.0	29.0	35.9	44.4
22/02/2026	4120	1.6	103	220	17.8	31.8	38.0	47.9
23/02/2026	4040	1.6	98	210	17.3	30.5	39.9	49.9
24/02/2026	4100	1.5	106	210	17.8	30.3	37.3	46.0
25/02/2026	4270	2.0	94	230	19.2	31.2	40.0	48.4
26/02/2026	4300	1.3	100	230	18.0	29.8	38.5	43.7
27/02/2026	4360	1.0	90	230	18.3	33.0	40.0	45.3
28/02/2026	4210	1.1	97	226	16.1	31.4	38.0	44.8

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine

Retenido 325

Fraguado inicial

Fraguado final

4044 cm2/g

2.1 %

118 min

242 min

Resistencia 1 día

Resistencia 3 días

Resistencia 7 días

Resistencia 28 días

17.9 MPa

31.6 MPa

38.1 MPa

46.3 MPa

Edad

R 1 día (MPa)

R 3 días (MPa)

R 7 días (MPa)

R28 días (MPa)

Resistencia (MPa)

Min 28D: 43.4

Min 1D: 12.0

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221

Contenido de Aire NTC 224

Expansión en autoclave NTC 107

Expansión barras de mortero NTC 4927

3,04 g/cm3

3,9 %

0,092 %

0,013 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases mineralógicas (Bogué)

5.85

62.03

C3A(%)

C3S(%)

SiO2

20.12 %

Al2O3

5.11 %

Fe2O3

3.22 %

CaO

59.87 %

SO3

3.03 %

Perdidas por ignición

3.34 %

Equivalente alcalino

0.47 %

RESUMEN


Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/03/2026	4300	1.5	113	220	17.8	31.2	37.9	44.5
2/03/2026	4110	1.6	106	210	16.1	26.8	35.3	43.7
3/03/2026	4200	1.3	96	230	16.4	28.6	34.9	44.1
4/03/2026	3950	1.2	116	240	17.3	31.1	38.1	48.3
5/03/2026	4110	1.4	106	230	16.1	29.9	37.6	47.1
6/03/2026	4010	1.6	111	240	17.1	30.5	37.9	46.8
7/03/2026	3910	2.4	125	240	16.4	29.5	36.2	46.6
8/03/2026	3770	2.9	127	240	17.3	30.2	37.5	46.2
9/03/2026	3890	2.6	132	240	17.3	31.4	38.2	46.1
10/03/2026	3920	2.4	131	250	17.2	31.2	38.0	45.1
11/03/2026	4060	2.1	126	250	17.3	31.7	40.1	48.2
12/03/2026	3930	2.5	116	240	17.3	32.7	38.7	46.2
13/03/2026	3870	2.2	115	240	18.2	32.6	38.5	46.7
14/03/2026	4110	2.5	117	240	19.3	32.1	37.8	48.0
15/03/2026	4140	2.2	120	240	19.2	32.9	39.5	47.5
16/03/2026	4050	2.0	120	240	16.8	32.9	37.9	45.3
17/03/2026	4160	2.0	130	240	18.4	34.3	40.1	47.7
18/03/2026	3940	2.2	117	240	18.0	31.3	37.9	46.0
19/03/2026	3770	2.9	123	250	16.9	31.0	36.7	44.2
20/03/2026	4210	2.6	113	260	18.3	32.0	37.6	47.1
21/03/2026	4230	2.5	117	250	18.1	32.0	37.5	46.6
22/03/2026	3950	2.1	127	270	17.7	31.5	37.7	47.3
23/03/2026	3950	2.1	127	270	18.4	29.9	36.9	46.0
24/03/2026	3910	1.7	132	260	17.4	30.9	35.8	44.1
25/03/2026	3900	2.0	132	260	18.5	32.4	41.2	47.2
26/03/2026	3910	2.2	128	250	20.8	33.6	39.1	47.2
27/03/2026	4040	1.6	104	240	18.7	33.8	40.7	47.1
28/03/2026	4220	2.3	110	240	18.9	31.4	39.5	47.1
29/03/2026	4210	2.3	113	240	17.5	31.7	38.8	45.1
30/03/2026	4290	1.5	90	190	18.9	34.3	39.4	46.3
31/03/2026	4340	2.0	105	240	20.4	33.7	38.8	46.3

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).


PARÁMETROS FÍSICOS



* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.


* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.



OTROS PARÁMETROS FÍSICO



PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases mineralógicas (Bogue)





RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/06/2026	4200	2.8	128	250	18.3	30.9	35.8	44.7
2/06/2026	4140	2.9	128	250	16.9	28.8	38.7	44.6
3/06/2026	4240	2.8	127	250	18.4	31.8	35.7	44.3
4/06/2026	4230	2.8	128	240	18.9	30.2	35.6	43.7
5/06/2026	4190	2.7	128	240	20.0	31.3	35.8	46.4
6/06/2026	4130	2.5	104	210	19.7	30.6	35.7	44.1
7/06/2026	4170	2.5	104	210	21.1	33.5	40.6	48.4
8/06/2026	4390	3.5	102	220	18.9	30.8	35.5	43.8
9/06/2026	4190	3.1	115	230	19.4	32.7	37.9	47.9
10/06/2026	4220	2.8	99	240	21.5	33.3	40.8	49.8
11/06/2026	4110	3.1	115	240	20.0	32.7	38.7	45.0
12/06/2026	4170	2.3	117	240	20.6	33.3	37.8	46.5
13/06/2026	4080	2.8	105	240	20.1	34.1	38.4	49.1
14/06/2026	4270	2.6	104	230	19.3	35.3	37.0	47.4
15/06/2026	4370	3.2	104	230	18.4	30.3	36.4	44.2
16/06/2026	4290	2.7	105	240	19.7	32.0	35.6	46.2
17/06/2026	4350	2.7	106	240	19.9	34.0	37.3	45.4
18/06/2026	4340	3.2	103	240	19.0	30.5	37.1	43.9
19/06/2026	4270	3.2	116	230	20.9	32.1	38.5	46.3
20/06/2026	4300	2.9	104	240	18.1	30.8	37.6	45.6
21/06/2026	4270	2.8	114	240	19.5	31.8	37.6	44.7
22/06/2026	4500	2.8	125	250	18.5	32.1	37.3	44.5
23/06/2026	4260	2.9	125	250	17.7	31.2	36.4	45.4
24/06/2026	4230	2.8	122	260	19.2	32.0	38.9	47.6
25/06/2026	4210	2.6	132	250	19.3	33.0	38.3	48.6
26/06/2026	4110	2.1	114	240	20.7	34.7	40.0	49.0
27/06/2026	4350	2.6	114	230	20.3	33.4	39.1	48.7
28/06/2026	4250	2.6	105	240	19.8	34.3	38.5	46.8
29/06/2026	4190	3.1	105	240	20.0	32.0	37.3	44.8
30/06/2026	3980	1.9	101	230	19.8	31.3	36.6	44.7

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine

Retenido 325

Fraguado inicial

Fraguado final

4364 cm2/g

2.9 %

114 min

246 min

Resistencia 1 día

Resistencia 3 días

Resistencia 7 días

Resistencia 28 días

18.1 MPa

30.7 MPa

36.4 MPa

44.4 MPa

Edad

R 1 día (MPa)

R 3 días (MPa)

R 7 días (MPa)

R28 días (MPa)

Resistencia (MPa)

Min 28D: 43.4

Min 1D: 12.0

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221

Contenido de Aire NTC 224

Expansión en autoclave NTC 107

Expansión barras de mortero NTC 4927

3,12 g/cm3

5,5 %

0,035 %

0,014 %

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases mineralógicas (Bogué)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

21.67 %

5.63 %

3.59 %

57.70 %

C3A(%)

C3S(%)

S03

Perdidas por ignición

Equivalente alcalino

2.96 %

3.98 %

0.56 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/07/2026	4320	2.7	100	240	20.1	31.3	37.8	45.3
2/07/2026	4340	2.7	96	230	19.4	33.3	36.6	44.2
3/07/2026	4160	3.0	106	240	19.1	32.0	37.3	44.7
4/07/2026	4140	2.7	113	240	18.7	31.3	35.4	43.4
5/07/2026	4180	2.8	116	250	18.5	30.0	35.9	43.6
6/07/2026	4430	3.4	126	260	18.3	30.5	35.2	43.8
7/07/2026	4390	3.4	125	250	19.2	30.0	35.6	
8/07/2026	4310	3.2	127	260	17.6	30.4	35.5	43.9
9/07/2026	4470	2.9	108	250	18.9	32.0	36.4	45.8
10/07/2026	4450	2.9	106	250	19.4	32.2	37.2	44.6
11/07/2026	4490	2.9	114	240	20.2	33.4	38.6	45.5
12/07/2026	4500	2.7	106	260	17.6	30.9	35.1	44.0
13/07/2026	4390	2.8	107	240	18.0	28.8	36.9	
14/07/2026	4480	3.6	111	240	16.6	29.8	36.8	
15/07/2026	4550	4.6	123	250	18.2	30.5	36.9	
16/07/2026	4340	3.4	123	220	16.5	28.7	36.8	
17/07/2026	4420	3.0	118	240	19.1	30.9	37.3	
18/07/2026	4300	3.1	120	240	19.4	30.9	36.0	
19/07/2026	4370	2.8	116	240	17.0	29.0	35.9	
21/07/2026	4450	3.3	120	250	18.3	32.2	37.1	
22/07/2026	4340	3.3	128	260	17.1	29.4	36.0	
23/07/2026	4470	2.8	113	250	16.5	28.2	37.0	
24/07/2026	4290	1.7	123	260	18.0	30.8	35.4	
25/07/2026	4280	2.0	108	250	19.2	30.7	35.2	
26/07/2026	4330	2.6	111	240	18.4	30.6	34.7	
27/07/2026	4510	2.9	116	250	18.1	31.1	35.7	
28/07/2026	4330	2.4	114	240	16.4	29.0	36.1	
29/07/2026	4360	2.2	110	250	16.8	32.5	39.3	
30/07/2026	4130	2.4	110	250	16.5	30.7	35.6	
31/07/2026	4390	2.5	110	240	17.4	31.3	37.3	

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).

PARÁMETROS FÍSICOS

Blaine

Retenido 325

Fraguado inicial

Fraguado final

4257 cm2/g

2.5 %

124 min

253 min

Resistencia 1 día

Resistencia 3 días

Resistencia 7 días

Resistencia 28 días

17.2 MPa

31.8 MPa

36.5 MPa

(Blank) MPa

Edad

R 1 día (MPa)

R 3 días (MPa)

R 7 días (MPa)

Min 28D: 43.4

Min 1D: 12.0

* Este cemento cumple con la especificación de la ficha técnica Argos para cemento Estructural Max.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.

OTROS PARÁMETROS FÍSICO

Densidad NTC 221

Contenido de Aire NTC 224

Expansión en autoclave NTC 107

Expansión barras de mortero NTC 4927

NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN

PARÁMETROS QUÍMICOS

Fases mineralógicas (Bogue)

6.28

66.75

C3A(%)

C3S(%)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

19.94 %

5.39 %

3.42 %

58.29 %

SO3

Perdidas por ignición

Equivalente alcalino

3.07 %

4.16 %

0.60 %

RESUMEN

Fecha	Blaine (cm2/g) NTC 33	Retenido 325 (%) NTC 294	FI (Min) NTC 118	FF (Min) NTC 118	R1 día (MPa) NTC 220	R3 días (MPa) NTC 220	R7 días (MPa) NTC 220	R28 días (MPa) NTC 220
1/08/2026	4300	2.9	126	260	16.9	30.7	36.9	
2/08/2026	4480	2.6	122	250	15.6	30.6	36.1	
3/08/2026	4410	2.6	104	230	17.0	31.7		
4/08/2026	4280	2.9	106	250	16.6	31.9		
5/08/2026	4300	2.6	128	260	16.6	31.9		
6/08/2026	4090	1.7	121	250	18.9	34.2		
7/08/2026	4230	2.2	136	250	17.7			
8/08/2026	4090	2.4	128	250	18.3			
9/08/2026	4130	2.4	146	280				

* Los resultados en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones de los materiales ensayados.

* Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los ensayos normalizados en la Norma Técnica Colombiana vigentes a la fecha de emisión.


* Las especificaciones del Cemento Estructural Max cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART) y la Norma ASTM C1157 (Type HE).



REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: GRUPO SAN PIO SAS
Sucursal: 800061228
Ciudad: Itagüí
Dirección:
Remisiones: 499571,

CDP#: 470329
Placa: SQY615
Tiquete: 187.535
Despacho: 166.361
Tren: DANIELI



Resolución 2020, NTC 2289-2020, NTC 2289-2020, NTC 2289-2020
Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto que se fabrican, importen o comercializan en Colombia.

Fecha Impresión: jueves, 18 de junio de 2026

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm

Area Nom. (mm²) 199.00 Designación: 5 Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 5 W 60 Grado: 60 (420)

PROPIEDADES MECANICAS			CARACTERISTICAS DIMENSIONALES							CARACTERISTICAS QUIMICAS															
Fecha Recepción y Ensayo	Nº Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Rm/Rt]	Relación [Rm/Rt]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Nº Reg Resates Químico [mm]	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.	
18/06/2026	146133	50941	445	614	1,38	18,00	Sa grieta	1,487	1,02	10,30	58	2,90	338,435	0,280	1,270	0,010	0,029	0,180	0,002	0,160	0,060	0,100	0,013	0,024	0,506
18/06/2026	146132	50943	444	615	1,39	18,00	Sa grieta	1,490	1,10	10,30	58	2,93	338,444	0,276	1,240	0,012	0,029	0,180	0,003	0,150	0,060	0,100	0,014	0,023	0,497
Especificaciones del Producto			Mínimos	420	1,25	14	Sa grieta	1,459	0,71		45			0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
			Máximos	540			Con grieta			11,10	70	6,10			OK	OK	OK	OK	OK						
Validaciones			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Observaciones:


Los métodos de ensayo aplicados fueron tomados de las normas: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos" NTC-2 "Ensayo de tracción" NTC-1 "Métodos ensayo doblado", NTC 5192 "Métodos análisis químico", NTC -2289 - NTC-161 "Requisitos dimensionales, peso". El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT.030 "Plan de inspección y ensayo". SIDOC S.A.S. declara el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 2003 de 2022 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes". Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Este informe no puede ser reproducido ni parcial ni totalmente, excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

JASON EDUARDO GONZALEZ
Analista Físico:

JUAN DIEGO SANCLEMENTE
Analista Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:



PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 29.06.2026
HORA: 17:37:56
PÁGINA: 1 / 1



60327866-1
SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO
SEGÚN ISO 9001:2015
POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS
ICONTEC
2023

60327866-1
SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO
SEGÚN ISO 9001:2015
POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS
ICONTEC
2023

60327866-1
SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO
SEGÚN ISO 9001:2015
POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS
ICONTEC
2023

60327866-1
SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO
SEGÚN ISO 9001:2015
POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS
ICONTEC
2023

60327866-1
SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO
SEGÚN ISO 9001:2015
POR EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS
ICONTEC
2023

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60
CLIENTE: DEPOSITO SAN PIO-BODEGA LA TOLVA

REPORTE: *20653
PLACA: TAU772

ORDEN DE ENTREGA: 8091312966

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS						DIMENSIONES																							
												%C	%V	%Mo	%Ni	%Cr	%Cu	%Nb	%Si	%S	%P	%Mn	Rs (MPa)	Fl (MPa)	R/P	AL (%)	DOBLADO	P/metro	Esp. Res.	Alt. Res	Anc. Vena	Ang									
Específica /																																									
Req. Norma:																																									
Mínimo:												0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	550,00	420	1,25	14,00		0,527	mm	mm	mm									
Máximo:												0,30	1,50	0,035	0,045	0,50														6,70		0,38									

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	%V	%Ceq	Rs (MPa)	Fl (MPa)	R/F	AL (%)	DOBLADO	P/metro	Esp.Res.	Alt. Res.	Anc.Vena	Ang
B68512-26	19.064,00	0,28	1,15	0,017	0,020	0,18	0,012	0,029	0,014	0,016	0,005	0,009	0,473	603,45	427,61	1,41	17,16	B	0,54	6,05	0,76	2,51	55,00
B68514-26	12.652,00	0,26	1,13	0,019	0,025	0,14	0,013	0,031	0,018	0,017	0,004	0,010	0,451	605,67	433,52	1,40	15,20	B	0,551	6,09	0,73	2,55	55,00
B68513-26	1.571,00	0,28	1,12	0,024	0,015	0,17	0,011	0,035	0,022	0,017	0,005	0,009	0,469	604,77	432,43	1,40	16,22	B	0,547	6,09	0,75	2,55	55,00
B68531-26	1.575,00	0,29	1,09	0,023	0,022	0,16	0,012	0,029	0,015	0,014	0,004	0,010	0,473	639,94	452,47	1,41	16,05	B	0,555	6,05	0,73	2,50	55,00

Características: Rs(MPa) - RESISTENCIA

Fl (MPa) - FLUENCIA

R/F

- RELACIÓN R/F

AL (%)

- ELONGACION (%)

DOBLADO

- B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353, Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambraón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambraón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada.
Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING WILLIAN FERNANDO VIANCHA VALDERRAMA

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA

Coordinador Calidad Productos, Química e Instrumental

Firma Autorizada vigente a partir de: 05.08.2025

Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

Km 6 Vía Nobsa - Belencito Planta Industrial. Nobsa - Boyacá Tel: +57 (8) 7730200 Ext: 6848

INFORME DE ENSAYOS



ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlántico S.A.S.
NIT: 901131909-1
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia

Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente:	PLANTA FIGURACION SAN PIO	Fecha Impresión:	2026/07/22	Nro.Informe:	184797
Dirección:	CR 42 46-293 ITAGUI	Nro.Remisión:	187390660	Nro.Informe Ant:	
Teléfono:	2770960			Centro:	Centro Planta Atlántico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003291Q	2135	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003291R	2112	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003291Z	2124	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032937	2016	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032938	1980	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032939	2028	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003293E	2124	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003293F	2147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS003293G	2100	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032962	1921	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032963	2004	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032964	1992	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0032965	1957	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0033027	2171	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0033028	2147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0033029	2147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C9001212	BARRA COR 1/2"(No.4) 12m NTC2289/G60	BNS0033030	2147	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADAILOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C9001212	BNS0033027	0.26	0.86	0.017	0.21	0.027	0.027	0.230	0.080	0.25	0.002	0.44
C9001212	BNS0033028	0.26	0.86	0.017	0.21	0.027	0.027	0.230	0.080	0.25	0.002	0.44
C9001212	BNS0033029	0.26	0.86	0.017	0.21	0.027	0.027	0.230	0.080	0.25	0.002	0.44
C9001212	BNS003291Q	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS003291R	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS003293E	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS003293F	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS003293G	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0033030	0.26	0.86	0.017	0.21	0.027	0.027	0.230	0.080	0.25	0.002	0.44
C9001212	BNS0032964	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032965	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032937	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032938	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032939	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032962	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS003291Z	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44
C9001212	BNS0032963	0.26	0.90	0.013	0.23	0.025	0.024	0.190	0.070	0.19	0.002	0.44

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C9001212	BNS0033027	513	649	16	SinGrieta	1.27	20260719
C9001212	BNS0033028	513	649	16	SinGrieta	1.27	20260719
C9001212	BNS0033029	513	649	16	SinGrieta	1.27	20260719
C9001212	BNS003291Q	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS003291R	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS003293E	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS003293F	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS003293G	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0033030	513	649	16	SinGrieta	1.27	20260719
C9001212	BNS0032964	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032965	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032937	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032938	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032939	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032962	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS003291Z	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719
C9001212	BNS0032963	516	653	16	SinGrieta	1.26	20260719

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADAILOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C9001212	BNS0033027	7.83	0.981	0.67	2.51	52
C9001212	BNS0033028	7.83	0.981	0.67	2.51	52
C9001212	BNS0033029	7.83	0.981	0.67	2.51	52
C9001212	BNS003291Q	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS003291R	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS003293E	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS003293F	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS003293G	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0033030	7.83	0.981	0.67	2.51	52
C9001212	BNS0032964	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032965	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032937	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032938	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032939	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032962	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS003291Z	7.88	0.985	0.69	2.61	52
C9001212	BNS0032963	7.88	0.985	0.69	2.61	52

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



Autoriza

Sebastian Carmona Restrepo

Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1.5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$, con un nivel de confianza de 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos. No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.

Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.



Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager



LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS
CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO - PAGINA 1

ENTIDAD SOLICITANTE: CONSORCIO EDUCATIVO CK
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET.
OBJETO DEL PROYECTO:
DIRECCION PROYECTO : VEREDA TASCÓN MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA

MEZCLA	Fecha: 10 de julio de 2026		
	Resistencia de Diseño a 28 Dias		
	Resistencia de Diseño f'cr		
DOSIFICACION:	Concreto		
DISEÑO - 01 - 2026			
HORA: 9.15 AM			

Cementante	Adición	Relación(A/C)	Tamaño. Max
340	0,0	0,51	19mm(3/4")
DESVIACIÓN PANDA			45

MATERIAL	FUENTE	% Agreg	Peso unitario suelto	GRAV. ESPEC S.S.S	PESO Kg/m³	VOLUMEN LITROS	CORRECCION				CORR.	CANT.		LITROS
							% HUM. TOTAL	% HUM. ABSOR	% HUM LIBRE	1 m³		Peso g		
Cemento	ARGOS (Uso General)	0	1,200	3,100	340,0	109,7					340,0	4080,0		
Grava 3/4"	Cantera Agregados uraba	45,0	1,535	2,731	879	322	1,50	1,20	0,300	2,64	892	10707,4		
Arena	Cantera Agregados uraba	55,0	1,510	2,706	1065	393,4	2,70	2,40	0,3	3,2	1093	13120,3		
Agua			1,00	1,00	175,0	175,0				-5,8	169	2030,0		
% Aire		0,0				0,0					0,0	0,0		
SUMA		100,0			2459	1000,0					SUMA	2495	29938	
														825,000

825.000

Temperaturas		Resultados del Ensayo			
Ambiente	27 °C		G-1	G-2	TOTAL
Mezcla	29 °C		2,02	0,00	0,00
Agregados:	27 °C		2,59	0,00	0,00
Cemento	27 °C				
Agua	26 °C				
Hora	11:30				
		TOLERANCIA 16 ± 2	AGUA TOTAL CORRECCION		
			169		
			175,00		
			RESISTENCIAS A COMPRESION (280 Kg/cm²)		
			EDAD		
			3 DIAS	7 DIAS	14 DIAS
			0	17,0	28 DIAS
			60	15,0	
			120		
			180		
			Cantidad de bultos cemento por m3:		
			6,80		
			DOSIFICACION PARA UN BULTO DE (60KG)		
			CEMENTO		
			ARENA		
			GRAVA		
			AGUA		
			SIKA PLASTIMENT 160		
			SIKA PLAST MO		

OBSERVACIONES:

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

KENNEDY BLANQUICET
GEOTECNOLOGO



ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO

NORMA INV - E 213-22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

FECHA DEL ENSAYO:

10/07/2026

PROYECTO:

ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

MATERIAL:

TRITURADO 1"

FECHA DE MUESTREO:

10/07/2026

FUENTE:

CANTERA AGREGADOS URABA


SITIO DE MUESTREO: Acopio Planta Agregados Uraba

MUESTRA No.:

1

NORMA DE CONTROL UTILIZADA: NTC 174

ABERTURA DEL TAMÍZ		P1 (g)	% QUE PASA	ESPECIFICACIÓN	
Pulg	mm			Lim.Inf.	Lim.Sup.
3"	76,20		100,0		
2 1/2"	63,50		100,0		
2"	50,80		100,0		
1 1/2"	38,00		100,0		
1"	25,40		100,0	100,0	100
3/4"	19,10	870,0	92,27	90,0	100
1/2"	12,70	3688,0	59,52		
3/8"	9,50	1979,0	41,94	20	55
Nº 4	4,75	3845,0	7,80	0	10
Nº 8	2,38	490,0	3,45	0	5
Nº 16	1,19	219,0	1,50		
Nº 30	0,58	77,0	0,82		
Nº 50	0,30	0,0	0,82		
Nº 100	0,15	0,0	0,82		
Nº 200	0,075	41,0	0,45		



OBSERVACIONES:

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet

KENNEDY BLANQUICET
LABORATORISTA




ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO
NORMA INV - E 213-22
CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

FECHA DEL ENSAYO: 10/07/2026
PROYECTO: ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
MATERIAL: ARENA AGREGADOS URABA
FECHA DE MUESTREO: 10/07/2026

FUENTE: CANTERA AGREGADOS URABA
SITIO DE MUESTREO: Acopio Planta Agregados uraba
MUESTRA No.: 1

ABERTURA DEL TAMÍZ		P1 (g)	% QUE PASA	ESPECIFICACIÓN	
Pulg	mm	1284,2		Lim. Inf.	Lim. Sup.
3"	76,20		100,0		
2 1/2"	63,50		100,0		
2"	50,80		100,0		
1 1/2"	38,00		100,0		
1"	25,40		100,0		
3/4"	19,10		100,00	100,0	
1/2"	12,70		100,00	100	
3/8"	9,50	0,0	100,00	100	100
Nº 4	4,75	15,0	98,83	95	100
Nº 8	2,38	260,7	78,53	80	100
Nº 16	1,19	226,5	60,89	50	85
Nº 30	0,58	378,6	31,41	25	60
Nº 50	0,30	230,2	13,49	10	30
Nº 100	0,15	110,4	4,89	2	10
Nº 200	0,075	23,3	3,08	0	5



OBSERVACIONES: Modulo de finura = 3,12 Norma INV - E 213-22

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P.: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet

KENNEDY BLANQUICET
LABORATORISTA



**DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO**

INV E – 222 – 22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

AGREGADO FINO : Arena Agregados Uraba

DETERMINACION DE DENSIDADES Y % DE ABSORCION

Ensayo N.	1	2	PROMEDIO
Matraz N.	1	1	
Temperatura (C)	28	28	28
Wpícn+agua (gr)	697,1	697,1	697,1
Wpícn+agua+suelo (gr)	1012,3	1012,3	1012,3
Wsuel seco	492,1	492,1	492,1
Vol Solidos (grs)	176,9	176,9	176,9
W suelo sat sup seco (gr)	500	500	500
W agua en poros(gr)	7,9	7,9	7,9
Vol Solidos sat (gr)	184,8	184,8	184,8
Densidad bulk seca (gr/cm3)	2,663	2,663	2,663
Densidad bulk soli sat (gr/cm3)	2,706	2,706	2,706
Densidad espec. Apar (gr/cm3)	2,782	2,782	2,782
Absorcion (%)	1,605	1,605	1,605

**DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS
DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO**

INV E - 217 - 13

MASA UNITARIA SUELTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	16800	16780	16653	16744
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	8300	8280	8153	8244
Vol molde (cm3)	5301	5301	5301	5301
Densidad humeda (gr/cm3)	1,566	1,562	1,538	1,555
Humedad	3	3	3	3,00
Densidad seca (gr/cm3)	1,520	1,516	1,493	1,510

MASA UNITARIA COMPACTA

Ensayo N.	1	2		PROMEDIO
W molde+mat (gr)	18100	18120	18200	18140
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	9600	9620	9700	9640
Vol molde (cm3)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm3)	1,736	1,739	1,754	1,743
Humedad	3	3	3	3
Densidad seca (gr/cm3)	1,685	1,689	1,703	1,692

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

GEOTECNOLOGO/LABORATORISTA



**DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO**

INV E – 223 – 22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

AGREGADO GRUESO: Triturado 1" Agregados Uraba

DETERMINACION DE GARVADAD Y % DE ABSORCION

Ensayo N.	1	2	PROMEDIO
Peso Mat SSS Aire (gr) (B)	3367	3371	3369
Peso Mat SSS Agua (gr) (C)	2133	2138	2135,5
Peso Mat seco (gr) (A)	3332	3337,2	3334,6
B-C (cm3)	1234	1233	1233,5
A-C (cm3)	1199	1199,2	1199,1
B-A (gr)	35	33,8	34,4
Gs bulk (seca) = A/(B-C) (gr/cm3)	2,700	2,707	2,703
Gs bulk SSS = B/(B-C) (gr/cm3)	2,729	2,734	2,731
Gs apar = A/(A-C) (gr/cm3)	2,779	2,783	2,781
% Absorción	1,050	1,013	1,032

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS

DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO

NORMA INV- E 217-22

MASA UNITARIA SUELTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	17100	17075	17120	17098
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	8600	8575	8620	8598
Vol molde (cm3)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm3)	1,555	1,550	1,558	2
Humedad	1,25	1,25	1,25	1,25
Densidad seca (gr/cm3)	1,536	1,531	1,539	1,535

MASA UNITARIA COMPACTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	17630	17600	17635	17621,66667
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	9130	9100	9135	9121,66667
Vol molde (cm3)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm3)	1,651	1,645	1,652	1,649
Humedad	1,25	1,25	1,25	1,25
Densidad seca (gr/cm3)	1,630	1,625	1,652	1,636

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

GEOTECNOLOGO/LABORATORISTA



ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
INV E-218 y 219

DIRECCIÓN	CARRERA 77 N° 82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67							
PROYECTO:	ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.							
DESCRIPCIÓN:	TRITURADO PARA CONCRETOS	FUENTE:	PLANTA AGREGADOS URABA	FECHA TOMA:	10/07/2026			
MUESTRA N°	1	LOCALIZACIÓN:	TASCON	FECHA ENSAYO:	11/07/2026			
SOLICITANTE:	CONSORCIO EDUCATIVO CK							
PRUEBA N°	1		2					
Descripción	TRUTUADO DE 3/4"		TRUTUADO DE 3/4"					
Procedencia material	VALLE DE TOLEDO		VALLE DE TOLEDO					
Gradación usada	B		B					
N° Esferas	11		11					
N° Revoluciones	100		500					
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (g)			5001,0					
Pb = Peso muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre tamiz N° 12			3514,0					
Diferencia = Pa - Pb			1487,0					
Desgaste (%)			29,7					
DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA, Y REVOLUCIONES								
Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
3"	2-1/2"					2500		
2-1/2"	2"					2500		
2"	1-1/2"					5000	5000	
1-1/2"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4 "	1250						5000
3/4 "	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8 "	1250	2500					
3/8 "	1/4"			2500				
1/4"	No. 4			2500				
No. 4	No. 8				5000			
N° esferas		12	11	8	6	12	12	12
N° revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000
OBSERVACIONES:						ESPECIFICACIÓN		
E S P E C I F I C A C I O N : M e n o r d e 4 0 %								
						100 REV.		
						500 REV.		
						40%		
ELABORÓ		REVISÓ						
NOMBRE	KENNEDY BLANQUICET	JOAN ESTEBAN BLANQUICETH						
	LABORATORISTA	INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor						



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGRAGADOS FINOS
NORMA I.N.V. E - 133 - 013

Proyecto:	ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.	10-jul-26
SOLICITANTE	CONSORCIO EDUCATIVO CK	
FUENTE	CANTERA AGREGADOS URABA	11-jul-26
Material:	ARENA	
Localización:	TASCON	

DETERMINACIÓN

PRUEBA No.	1	2	3
LECTURA DE ARCILLA (mm)	81,0	82,0	81,0
LECTURA DE ARENA (mm)	65,0	65,0	65,0
EQUIVALENTE DE ARENA	80	79	80
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO %	80,0		
ESPECIFICACION			
	≥ 60		

OBSERVACIONES:

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO M.P: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet

KENNEDY BLANQUICET
LABORATORISTA



LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
ESTUDIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS
CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO - PAGINA 1

ENTIDAD SOLICITANTE: CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
OBJETO DEL PROYECTO: ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET.

DIRECCION PROYECTO : VEREDA TASCÓN MUNICIPIO DE DABEIBA ANTIOQUIA

MEZCLA Fecha: 10 de julio de 2026
DOSIFICACION: Resistencia de Diseño a 28 Dias 280 Kg/cm²
DISEÑO - 01 - 2026 Resistencia de Diseño f'cr 350 Kg/cm²
HORA: 9.15 AM Concreto CONVENCIONAL

MATERIAL	FUENTE	% Agreg	Peso unitario suelto	GRAV. ESPEC S.S.S	PESO Kg/m ³	VOLUMEN LITROS	CORRECCION				CORR.	CANT.		LITROS
							% HUM.	ABSOR	% HUM.	LIBRE		1 m ³	12,0	
							TOTAL					Peso g		
Cemento	ARGOS (Uso General)	0	1,200	3,100	375,0	121,0						375,0	4500,0	
Grava 3/4"	Cantera Agregados urbana	45,0	1,535	2,731	859	315	1,50	1,20	0,300		2,58	872	10463,5	
Arena	Cantera Agregados urbana	55,0	1,510	2,706	1040	384,5	2,70	2,40	0,3		3,1	1068	12821,5	
Agua			1,00	1,00	180,0	180,0					-5,7	174	2091,6	
% Aire		0,0				0,0						0,0	0,0	
SUMA		100,0			2454	1000,0					SUMA	2490	29877	

820,000

Resultados del Ensayo				
Temperaturas	G-1	G-2	A-1	A-2 Arena
Ambiente	1	1,79	0,00	2,20
Mezcla	1	2,29	0,00	2,77
Agregados:				
Cemento				
Agua				
Hora				

26 °C	DOSIF. SUELTO	1	1,79	0,00	0,00	2,20	2,77	5,07
28 ° Asentamiento (cm)	DOSIF. PESO	1	2,29	0,00	0,00	2,77	2,77	5,07
26 ° Peso Unit. g/cm ³								
26 ° % Aire								
26 ° Asentamiento (cm)								
10:30 Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Asentamiento (cm)								
Rendimiento: (%)								

OBSERVACIONES:

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor
Kennedy Blanquicet
LABORATORISTA



ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO

NORMA INV - E 213-22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

FECHA DEL ENSAYO:

10/07/2026

PROYECTO:

ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

MATERIAL:

TRITURADO 1"

FECHA DE MUESTREO:

10/07/2026

FUENTE:

CANtera AGREGADOS URABA


SITIO DE MUESTREO: Acopio Planta Agregados Uraba

MUESTRA No.:

1

NORMA DE CONTROL UTILIZADA: NTC 174

ABERTURA DEL TAMIZ		P1 (g)	% QUE PASA	ESPECIFICACIÓN	
Pulg	mm	11260,0		Lim.Inf.	Lim.Sup.
3"	76,20		100,0		
2 1/2"	63,50		100,0		
2"	50,80		100,0		
1 1/2"	38,00		100,0		
1"	25,40		100,0	100,0	100
3/4"	19,10	870,0	92,27	90,0	100
1/2"	12,70	3688,0	59,52		
3/8"	9,50	1979,0	41,94	20	55
Nº 4	4,75	3845,0	7,80	0	10
Nº 8	2,38	490,0	3,45	0	5
Nº 16	1,19	219,0	1,50		
Nº 30	0,58	77,0	0,82		
Nº 50	0,30	0,0	0,82		
Nº 100	0,15	0,0	0,82		
Nº 200	0,075	41,0	0,45		



OBSERVACIONES:

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet

KENNEDY BLANQUICET
LABORATORISTA




ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO
NORMA INV - E 213-22
CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

FECHA DEL ENSAYO: 10/07/2026
PROYECTO: ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE
MATERIAL: ARENA AGREGADOS URABA
FECHA DE MUESTREO: 10/07/2026

FUENTE: CANTERA AGREGADOS URABA
SITIO DE MUESTREO: Acopio Planta Agregados uraba
MUESTRA No.: 1

ABERTURA DEL TAMÍZ		P1 (g)	% QUE PASA	ESPECIFICACIÓN	
Pulg	mm	1284,2		Lim. Inf.	Lim. Sup.
3"	76,20		100,0		
2 1/2"	63,50		100,0		
2"	50,80		100,0		
1 1/2"	38,00		100,0		
1"	25,40		100,0		
3/4"	19,10		100,00	100,0	
1/2"	12,70		100,00	100	
3/8"	9,50	0,0	100,00	100	100
Nº 4	4,75	15,0	98,83	95	100
Nº 8	2,38	260,7	78,53	80	100
Nº 16	1,19	226,5	60,89	50	85
Nº 30	0,58	378,6	31,41	25	60
Nº 50	0,30	230,2	13,49	10	30
Nº 100	0,15	110,4	4,89	2	10
Nº 200	0,075	23,3	3,08	0	5



OBSERVACIONES: Modulo de finura = 3,12 Norma INV - E 213-22

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P.: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet C

KENNEDY BLANQUICET C
LABORATORISTA



**DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO**

INV E – 222 – 22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

AGREGADO FINO : Arena Agregados Uraba

DETERMINACION DE DENSIDADES Y % DE ABSORCION

Ensayo N.	1	2	PROMEDIO
Matraz N.	1	1	
Temperatura (C)	28	28	28
Wpícn+agua (gr)	697,1	697,1	697,1
Wpícn+agua+suelo (gr)	1012,3	1012,3	1012,3
Wsuel seco	492,1	492,1	492,1
Vol Solidos (grs)	176,9	176,9	176,9
W suelo sat sup seco (gr)	500	500	500
W agua en poros(gr)	7,9	7,9	7,9
Vol Solidos sat (gr)	184,8	184,8	184,8
Densidad bulk seca (gr/cm ³)	2,663	2,663	2,663
Densidad bulk soli sat (gr/cm ³)	2,706	2,706	2,706
Densidad espec. Apar (gr/cm ³)	2,782	2,782	2,782
Absorcion (%)	1,605	1,605	1,605

**DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS
DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO**

INV E - 217 - 13

MASA UNITARIA SUELTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	16800	16780	16653	16744
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	8300	8280	8153	8244
Vol molde (cm ³)	5301	5301	5301	5301
Densidad humeda (gr/cm ³)	1,566	1,562	1,538	1,555
Humedad	3	3	3	3,00
Densidad seca (gr/cm ³)	1,520	1,516	1,493	1,510

MASA UNITARIA COMPACTA

Ensayo N.	1	2		PROMEDIO
W molde+mat (gr)	18100	18120	18200	18140
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	9600	9620	9700	9640
Vol molde (cm ³)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm ³)	1,736	1,739	1,754	1,743
Humedad	3	3	3	3
Densidad seca (gr/cm ³)	1,685	1,689	1,703	1,692

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

GEOTECNOLOGO/LABORATORISTA



**DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y
ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO**

INV E – 223 – 22

CARRERA 77 N° 82-49 B. NUEVO CAREPA CEL 3135727267

AGREGADO GRUESO: Triturado 1" Agregados Uraba

DETERMINACION DE GARVADAD Y % DE ABSORCION

Ensayo N.	1	2	PROMEDIO
Peso Mat SSS Aire (gr) (B)	3367	3371	3369
Peso Mat SSS Agua (gr) (C)	2133	2138	2135,5
Peso Mat seco (gr) (A)	3332	3337,2	3334,6
B-C (cm3)	1234	1233	1233,5
A-C (cm3)	1199	1199,2	1199,1
B-A (gr)	35	33,8	34,4
Gs bulk (seca) = A/(B-C) (gr/cm3)	2,700	2,707	2,703
Gs bulk SSS = B/(B-C) (gr/cm3)	2,729	2,734	2,731
Gs apar = A/(A-C) (gr/cm3)	2,779	2,783	2,781
% Absorción	1,050	1,013	1,032

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS

DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO

NORMA INV- E 217-22

MASA UNITARIA SUELTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	17100	17075	17120	17098
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	8600	8575	8620	8598
Vol molde (cm3)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm3)	1,555	1,550	1,558	2
Humedad	1,25	1,25	1,25	1,25
Densidad seca (gr/cm3)	1,536	1,531	1,539	1,535

MASA UNITARIA COMPACTA

Ensayo N.	1	2	3	PROMEDIO
W molde+mat (gr)	17630	17600	17635	17621,66667
W molde (gr)	8500	8500	8500	8500
W material (gr)	9130	9100	9135	9121,66667
Vol molde (cm3)	5531	5531	5531	5531
Densidad humeda (gr/cm3)	1,651	1,645	1,652	1,649
Humedad	1,25	1,25	1,25	1,25
Densidad seca (gr/cm3)	1,630	1,625	1,652	1,636

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

GEOTECNOLOGO/LABORATORISTA

		ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E-218 y 219						
DIRECCIÓN		CARRERA 77 N° 82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67						
PROYECTO:		ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.						
DESCRIPCIÓN:		TRITURADO PARA CONCRETOS		FUENTE:	PLANTA AGREGADOS URABA		FECHA TOMA:	10/07/2026
MUESTRA N°		1		LOCALIZACIÓN:	TASCON		FECHA ENSAYO:	11/07/2026
SOLICITANTE:		CONSORCIO EDUCATIVO CK						
PRUEBA N°		1			2			
Descripción		TRUTUADO DE 3/4"			TRUTUADO DE 3/4"			
Procedencia material		VALLE DE TOLEDO			VALLE DE TOLEDO			
Gradación usada		B			B			
N° Esferas		11			11			
N° Revoluciones		100			500			
Pa = Peso de la muestra seca antes del ensayo (g)					5001,0			
Pb = Peso muestra seca después del ensayo y después de lavar sobre tamiz N° 12					3514,0			
Diferencia = Pa - Pb					1487,0			
Desgaste (%)					29,7			
DATOS SOBRE GRADACIÓN, CARGA ABRASIVA, Y REVOLUCIONES								
Tamaños		Peso y gradación de la muestra (gr)						
Pasa	Retenido	A	B	C	D	1	2	3
3"	2-1/2"					2500		
2-1/2"	2"					2500		
2"	1-1/2"					5000	5000	
1-1/2"	1"	1250					5000	5000
1"	3/4 "	1250						5000
3/4 "	1/2"	1250	2500					
1/2"	3/8 "	1250	2500					
3/8 "	1/4"			2500				
1/4"	No. 4			2500				
No. 4	No. 8				5000			
N° esferas		12	11	8	6	12	12	12
N° revoluciones		500	500	500	500	1000	1000	1000
OBSERVACIONES:		ESPECIFICACIÓN E S P E C I F I C A C I O N : M e n o r d e 4 0 %						
		100 REV. 500 REV. 40%						
ELABORÓ		REVISÓ						
NOMBRE	KENNEDY BLANQUICET.C	JOAN ESTEBAN BLANQUICETH						
	LABORATORISTA	INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor						



EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGRAGADOS FINOS
NORMA I.N.V. E - 133 - 013

Proyecto:	ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.	10-jul-26
SOLICITANTE	CONSORCIO EDUCATIVO CK	
FUENTE	CANTERA AGREGADOS URABA	11-jul-26
Material:	ARENA	
Localización:	TASCÓN	

DETERMINACIÓN

PRUEBA No.	1	2	3
LECTURA DE ARCILLA (mm)	81,0	82,0	81,0
LECTURA DE ARENA (mm)	65,0	65,0	65,0
EQUIVALENTE DE ARENA	80	79	80
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO %	80,0		
ESPECIFICACION			
	≥ 60		

OBSERVACIONES:

Joan Esteban Blanquicet

JOAN ESTEBAN BLANQUICET
INGENIERO M.P: 22202-278522 Cor

Kennedy Blanquicet

KENNEDY BLANQUICET
LABORATORISTA



DIRECCIÓN: CRR 77 N°82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67

OBJETO: EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA:

CONSORCIO EDUCATIVO CK

CILINDRO No.	LOCALIZACIÓN				FECHA	EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN	DENSIDAD (g/cm ³)	RESISTENCIA (Kg/cm ²)		DILLO (%)	CUMPLE
	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	VACIADO	ROTURA				OBTENIDA	ESPECIFICA							
													Diam.	Altu.		
001	ZAPATAS I1-I2-I3-I4-I5-I6		7-jul-25	14-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3722	138.4	2.369	179.7	210	85.6	X	
002			7-jul-25	14-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3725	136.8	2.371	177.6	210	84.6	X	
003			7-jul-25	4-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3766	170.0	2.398	220.7	210	105.1	X	
004			7-jul-25	4-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3788	172.0	2.412	223.3	210	106.3	X	
005	ZAPATAS I7-I8-I9-H9-G9-F9		9-jul-25	16-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3728	138.0	2.373	179.2	210	85.3	X	
006			9-jul-25	16-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3732	137.5	2.376	178.5	210	85.0	X	
007			9-jul-25	6-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3780	167.0	2.406	216.8	210	103.2	X	
008			9-jul-25	6-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3790	170.0	2.413	220.7	210	105.1	X	
009	ZAPATAS H3-H5		10-jul-25	17-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3728	133.5	2.373	173.3	210	82.5	X	
010			10-jul-25	17-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3732	135.0	2.376	175.3	210	83.5	X	
011			10-jul-25	7-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3780	168.5	2.406	218.8	210	104.2	X	
012			10-jul-25	7-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3790	170.4	2.413	221.2	210	105.4	X	
013	ZAPATAS G1-G2-G3-F1-F2-F3		11-jul-25	18-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3728	129.0	2.373	167.5	210	79.8	X	
014			11-jul-25	18-jul-25	7	3.5"	10.0	20.0	3732	127.0	2.376	164.9	210	78.5	X	
015			11-jul-25	8-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3780	166.0	2.406	215.5	210	102.6	X	
016			11-jul-25	8-ago-25	28	3.5"	10.0	20.0	3790	168.0	2.413	218.1	210	103.9	X	

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parametros de resistencias a diferentes edades según norma Invas

Edad del hormigón (DÍAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

Signature

Autentico

KENNEDY BLANQUICETH, C

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH T.

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



OBJETO:
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

LOCALIZACIÓN:

CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCON

DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CK

CILINDRO No.	LOCALIZACION		FECHA		EDAD (dias)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN		DENSIDAD (g/cm³)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		DILLO (%)	CUMPLE
	ELEMENTO	LOCALIZACION	VACIADO	ROTURA			Diam.	Altu.		OBTENIDA	ESPECIFICA					
017	ZAPATAS G4-G5-G6-G7-G8-G9		13-jul-26	20-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3800	127.4	2.419	210	165.4	210	78.8	X
018			13-jul-26	20-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3788	128.5	2.412	210	166.8	210	79.4	X
019			13-jul-26	10-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3658	165.4	2.329	210	214.7	210	102.3	X
020			13-jul-26	10-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3697	168.0	2.354	210	218.1	210	103.9	X
021	ZAPATAS F4-F5-F6-F7-F8-F9		14-jul-26	21-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3757	125.0	2.392	210	162.3	210	77.3	X
022			14-jul-26	21-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3757	127.0	2.392	210	164.9	210	78.5	X
023			14-jul-26	11-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3720	167.4	2.368	210	217.3	210	103.5	X
024			14-jul-26	11-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3698	170.0	2.354	210	220.7	210	105.1	X
025	ZAPATAS A8-A10-A11-B8-B10-B11		15-jul-26	22-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3798	126.5	2.418	210	164.2	210	78.2	X
026			15-jul-26	22-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3725	128.0	2.371	210	166.2	210	79.1	X
027			15-jul-26	12-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3699	163.0	2.355	210	211.6	210	100.8	X
028			15-jul-26	12-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3701	165.0	2.356	210	214.2	210	102.0	X
002	VIGAS DE FUNDACIÓN SALONES		15-jul-26	22-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3798	124.5	2.418	210	161.6	210	77.0	X
030			15-jul-26	22-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3725	126.2	2.371	210	163.9	210	78.0	X
031			15-jul-26	12-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3699	170.0	2.355	210	220.7	210	105.1	X
032			15-jul-26	12-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3701	173.0	2.356	210	224.6	210	107.0	X

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parametros de resistencias a diferentes edades según norma Invas

Edad del hormigón (DÍAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

Spencer

Substant

KENNEDY BLANQUICETH.C

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH T.

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



OBJETO: ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA:

CILINDRO No.	LOCALIZACIÓN		LOCALIZACIÓN	FECHA		EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN	DENSIDAD (g/cm³)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		DILLO (%)	CUMPLE	
	ELEMENTO			VACIADO	ROTURA			Diam.	Altu.				OBTENIDA	ESPECIFICA		SI	NO
033	ZAPATAS C8-C10-C11-D8-D10-D11-E10-E11		17-jul-26	24-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3698	140,0	2,354	210	86,6	X			
034			17-jul-26	24-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3654	137,8	2,326	210	85,2	X			
035			17-jul-26	14-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3621	168,0	2,305	210	103,9	X			
036			17-jul-26	14-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3658	170,4	2,329	210	105,4	X			
037	VIGAS DE FUNDACIÓN SALONES		17-jul-26	24-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3701	133,0	2,356	210	82,2	X			
038			17-jul-26	24-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3721	130,0	2,369	210	80,4	X			
039			17-jul-26	14-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3723	170,8	2,370	210	105,6	X			
040			17-jul-26	14-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3745	169,0	2,384	210	104,5	X			
041	VIGAS DE FUNDACIÓN SALONES		21-jul-26	28-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3725	136,0	2,371	210	84,1	X			
042			21-jul-26	28-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3699	140,0	2,355	210	86,6	X			
043			21-jul-26	18-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3714	170,5	2,364	210	105,4	X			
044			21-jul-26	18-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3697	173,0	2,354	210	107,0	X			
045	VIGAS DE FUNDACIÓN BAÑOS, COCINA Y COMEDOR		23-jul-26	30-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3725	126,0	2,371	210	77,9	X			
046			23-jul-26	30-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3699	128,0	2,355	210	79,1	X			
047			23-jul-26	20-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3714	168,6	2,364	210	104,2	X			
048			23-jul-26	20-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3697	171,0	2,354	210	105,7	X			

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parámetros de resistencias a diferentes edades según norma Invas

Edad del hormigón (DÍAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

Spencer

KENNEDY BLANQUICETH .C

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH T.

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



OBJETO: ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

LOCALIZACIÓN:

DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CK

Cilindro No.	LOCALIZACIÓN				LOCALIZACIÓN	FECHA		EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN		DENSIDAD (g/cm³)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		DILLO (%)	CUMPLE
	ELEMENTO		VACIADO	ROTURA		Diam.	Altu.			OBTENIDA	ESPECIFICA								
049	VIGAS DE FUNDACIÓN BAÑOS, COCINA Y COMEDOR		24-jul-26	31-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3693	130,0	2,351	168,8	210	80,4	X				
050			24-jul-26	31-jul-26	7	3.5"	10,0	20,0	3687	136,0	2,347	176,6	210	84,1	X				
051			24-jul-26	21-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3655	168,0	2,327	218,1	210	103,9	X				
052			24-jul-26	21-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3621	171,0	2,305	222,0	210	105,7	X				
053	COLUMNAS A8-A10-A11-C8-C10-C11		25-jul-26	1-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3702	134,0	2,357	174,0	210	82,8	X				
054			25-jul-26	1-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3732	137,0	2,376	177,9	210	84,7	X				
055			25-jul-26	22-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3741	170,0	2,382	220,7	210	105,1	X				
056			25-jul-26	22-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3736	172,0	2,378	223,3	210	106,3	X				
057	COLUMNAS B8-B10-B11-D8-D10-D11		28-jul-26	4-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3702	135,4	2,357	175,8	210	83,7	X				
058			28-jul-26	4-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3732	140,0	2,376	181,8	210	86,6	X				
059			28-jul-26	25-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3741	171,4	2,382	222,5	210	106,0	X				
060			28-jul-26	25-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3736	174,0	2,378	225,9	210	107,6	X				
061	VIGAS DE FUNDACIÓN SALONES		29-jul-26	5-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3702	126,0	2,357	163,6	210	77,9	X				
062			29-jul-26	5-ago-26	7	3.5"	10,0	20,0	3732	129,0	2,376	167,5	210	79,8	X				
063			29-jul-26	26-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3741	169,0	2,382	219,4	210	104,5	X				
064			29-jul-26	26-ago-26	28	3.5"	10,0	20,0	3736	167,0	2,378	216,8	210	103,2	X				

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parametros de resistencias a diferentes edades según norma Invas

	3	7	28	90	360
Edad del hormigón (DÍAS)					
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

Spencer

Sutherland

KENNEDY BLANQUICETH.C

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH T.

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

DIRECCIÓN: CRR 77 N°82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67

OBJETO:	ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.	
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	
LOCALIZACIÓN:	CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN	
MUNICIPIO:	DABEIBA - ANTIOQUIA	

CILINDRO No.	LOCALIZACIÓN ELEMENTO	FECHA		EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN	DENSIDAD (g/cm ³)	RESISTENCIA (Kg/cm ²)		D/LLO (%)	CUMPLE	
		VACIADO	ROTURA			Diam.	Altu.				OBTENIDA	ESPECIFICA		SI	NO
065	COLUMNAS 11-12-13-14-15-16	2-ago-26	9-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3652	130.0	2.325	168,8	210	80.4	X	
066		2-ago-26	9-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3641	128.0	2.318	166,2	210	79.1	X	
067		2-ago-26	30-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3745	167.0	2.384	216,8	210	103.2	X	
068		2-ago-26	30-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3741	170.0	2.382	220,7	210	105.1	X	
069	COLUMNAS 11-12-13-14-15-16	5-ago-26	12-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3721	127.0	2.369	164,9	210	78.5	X	
070		5-ago-26	12-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3723	129.0	2.370	167,5	210	79.8	X	
071		5-ago-26	2-sep-26	28	3.5"	10.0	20.0	3714	168.0	2.364	218,1	210	103.9	X	
072		5-ago-26	2-sep-26	28	3.5"	10.0	20.0	3719	172.0	2.368	223,3	210	106.3	X	
073	VIGAS DE FUNDACIÓN SALONES	6-ago-26	13-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3709	125,4	2,361	162,8	210	77,5	X	
074		6-ago-26	13-ago-26	7	3.5"	10.0	20.0	3725	127,0	2,371	164,9	210	78,5	X	
075		6-ago-26	3-sep-26	28	3.5"	10.0	20.0	3701	166,5	2,356	216,2	210	102,9	X	
076		6-ago-26	3-sep-26	28	3.5"	10.0	20.0	3722	169,0	2,369	219,4	210	104,5	X	
077	COLUMNAS F1-F2-F3-F4-F5-F6	8-jul-26	15-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3698	123.0	2.354	159,7	210	76.0	X	
078		8-jul-26	15-jul-26	7	3.5"	10.0	20.0	3689	121.0	2.348	157,1	210	74.8	X	
079		8-jul-26	5-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3678	166.0	2.341	215,5	210	102.6	X	
080		8-jul-26	5-ago-26	28	3.5"	10.0	20.0	3697	167.2	2.354	217,1	210	103.4	X	

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parámetros de resistencias a diferentes edades según norma Invias

Edad del hormigón (DÍAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rapido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

KENNEDY BLANQUICETH .C

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH .T.

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor

<div><div>Laboratorio de Ingeniería civil Estudio de suelos, concretos y asfaltos 313.572.72.67</div></div>		<div>RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO</div> <div>DIRECCIÓN: CRR 77 N°82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67</div>														
OBJETO:		ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.										LOCALIZACIÓN: CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN				
CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO CK										MUNICIPIO: DABEIBA - ANTIOQUIA				
CILINDRO No.	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	FECHA		EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN	DENSIDAD (g/cm³)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		DILLO (%)	CUMPLE	
			VACIADO	ROTURA			Diam.	Altu.				OBTENIDA	ESPECÍFICA		SI	NO
091	COLUMNAS F7-F8-F9-G1-G2-G3		10-ago-26	17-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3694	126,3	2,352	164,0	210	78,1	X	
092			10-ago-26	17-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3705	125,0	2,359	162,3	210	77,3	X	
095	COLUMNAS F7-F8-F9-G1-G2-G3		13-ago-26	20-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	127,0	2,362	164,9	210	78,5	X	
096			13-ago-26	20-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	130,0	2,352	168,8	210	80,4	X	
099	VIGAS DE FUNDACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA		14-ago-26	21-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	130,2	2,362	169,0	210	80,5	X	
100			14-ago-26	21-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	133,4	2,352	173,2	210	82,5	X	
103	COLUMNAS E10-E11		18-ago-26	25-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	128,4	2,362	166,7	210	79,4	X	
104			18-ago-26	25-ago-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	130,0	2,352	168,8	210	80,4	X	
NORMA DE ENSAYO:		INV E-410-013														
OBSERVACIONES:		Parametros de resistencias a diferentes edades según norma Invias														
		Edad del hormigon (DIAS)														
		Endurecimiento Normal														
		Endurecimiento Rapido														
		<div><div></div><div></div></div>														
		KENNEDY BLANQUICETH .C														
		YOAN ESTEBAN BLANQUICETH .T.														
		GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA														
		INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor														



DIRECCIÓN: CRR 77 N°82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67

OBJETO: EDUCATIVO RURAL. TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CK

[illegible]

NORMA DE ENSAYO:

OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parametros de resistencias a diferentes edades según norma Invias

Edad del hormigon (DIAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rapido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

Spencer

Sutton

KENNEDY BLANQUICETH .C

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH T.

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

DIRECCIÓN: CRR 77 N°82-49 BARRIO PUEBLO NUEVO CAREPA CEL:313.572.72.67

313 572 72 67

OBJETO: ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

LOCALIZACIÓN: CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN

MUNICIPIO: DABEIBA - ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO CK

CILINDRO No.	LOCALIZACIÓN		FECHA		EDAD (días)	ASENT. (Pulg.)	MEDIDAS (cm)		PESO (g)	CARGA EN KN	DENSIDAD (g/cm³)	RESISTENCIA (Kg/cm²)		DILLO (%)	CUMPLE	
	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	VACIADO	ROTURA			Diam.	Altu.				OBTENIDA	ESPECÍFICA		SI	NO
123	PLACA CANCHA POLIDEPORTIVO		26-ago-26	2-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3694	123,0	2,352	159,7	210	76,0	X	
124			26-ago-26	2-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3705	126,0	2,359	163,6	210	77,9	X	
127	VIGAS AÉREAS SALONES		26-ago-26	2-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	128,0	2,362	166,2	210	79,1	X	
128			26-ago-26	2-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	130,0	2,352	168,8	210	80,4	X	
131	VIGAS AÉREAS SALONES		27-ago-26	3-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	130,0	2,362	168,8	210	80,4	X	
132			27-ago-26	3-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	131,2	2,352	170,3	210	81,1	X	
135	VIGAS AÉREAS SALONES		28-ago-26	4-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3710	125,0	2,362	162,3	210	77,3	X	
136			28-ago-26	4-sep-26	7	3,5"	10,0	20,0	3695	127,2	2,352	165,1	210	78,6	X	

NORMA DE ENSAYO:
OBSERVACIONES:

INV E-410-013

Parámetros de resistencias a diferentes edades según norma Invias

Edad del hormigón (DÍAS)	3	7	28	90	360
Endurecimiento Normal	0,4	0,65	1,00	1,20	1,35
Endurecimiento Rápido	0,55	0,75	1,00	1,15	1,2

KENNEDY BLANQUICETH .C

GEOTECNOLOGO / LABORATORISTA

YOAN ESTEBAN BLANQUICETH .T.

INGENIERO CIVIL M.P: 22202-278522 Cor



3. CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.

REGISTRO DIARIO DEL CLIMA.

No.	FECHA	CLIMA
1	VIERNES, 10 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
2	SÁBADO, 11 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
3	DOMINGO, 12 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
4	LUNES, 13 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
5	MARTES, 14 DE JULIO DE 2026.	LLUVIAS
6	MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2026.	LLUVIAS
7	JUEVES, 16 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
8	VIERNES, 17 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
9	SÁBADO, 18 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
10	DOMINGO, 19 DE JULIO DE 2026.	LLUVIAS
11	LUNES, 20 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
12	MARTES, 21 DE JULIO DE 2026.	NUBLADO
13	MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2026.	NUBLADO
14	JUEVES, 23 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
15	VIERNES, 24 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
16	SÁBADO, 25 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
17	DOMINGO, 26 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
18	LUNES, 27 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
19	MARTES, 28 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
20	MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 2026.	LLUVIAS
21	JUEVES, 30 DE JULIO DE 2026.	NUBLADO
22	VIERNES, 31 DE JULIO DE 2026.	SOLEADO
23	SÁBADO, 01 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
24	DOMINGO, 02 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
25	LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
26	MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
27	MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2026.	LLUVIAS
28	JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2026.	LLUVIAS
29	VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
30	SÁBADO, 08 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO
31	DOMINGO, 09 DE AGOSTO DE 2026.	SOLEADO

Según informe de lluvias del CONSORCIO EDUCATIVO CK, y corroborado con los registros que lleva la interventoría, durante el periodo del 10 de julio al 09 de agosto de 2026, se presentaron 22 días soleados, 06 días con lluvias y 03 días nublados.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168




(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com





4. INFORMES SEMANALES.

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA BUSERCO S.A.S															
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No: LP-004-2024														
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No: CM-002-2025														
Semana Número:	10	Del: 3/07/2026 Al: 9/08/2026														
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 DIAS																
Supervisor Contrato de Interventoría: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.																
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.																
AVANCES PROGRAMADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra programada (%)	7,22%	21,43%														
Valor básico de la Obra programada:	\$ 175.954.510,88	\$ 522.258.333,54														
AVANCES EJECUTADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra Física Ejecutada (%)	2,90%	19,84%														
Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 70.674.249,52	\$ 483.509.348,46														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">% Programado</td> <td style="text-align: center;">% Ejecutado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td style="text-align: center;">14,21%</td> <td style="text-align: center;">16,94%</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Diferencia -1,59%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td style="text-align: center;">7,22%</td> <td style="text-align: center;">2,90%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td style="text-align: center;">21,43%</td> <td style="text-align: center;">19,84%</td> </tr> </table>				% Programado	% Ejecutado		Acumulado anterior	14,21%	16,94%	Diferencia -1,59%	Durante el periodo	7,22%	2,90%	Acumulado actual	21,43%	19,84%
	% Programado	% Ejecutado														
Acumulado anterior	14,21%	16,94%	Diferencia -1,59%													
Durante el periodo	7,22%	2,90%														
Acumulado actual	21,43%	19,84%														
<p style="text-align: center;">AVANCES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS</p> 																
CONTRATO DE OBRA:																
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO CK															
Contrato No.	LP-004-2024															
Valor Inicial:	\$	2.437.043.087,00														
Valor Actualizado:	\$	2.437.043.087,00														
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
Prórroga N°1:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS.															
Fecha de terminación con Prórroga N°1:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.															
CONTRATO DE INTERVENTORIA:																
Interventor:	BUSERCO S.A.S															
Contrato No.	CM-002-2025															
Valor Inicial:	\$	273.394.369,00														
Valor Actualizado:	\$	273.394.369,00														
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
Prórroga N°1:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS.															
Fecha de terminación con Prórroga N°1:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.															
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
OBSERVACIONES GENERALES																
SE FIRMO PRÓRROGA N°1 PARA LOS CONTRATOS, DONDE SE AMPLIO EL PLAZO CONTRACTUAL EN UN (01) MES Y VEINTE																
(20) DIAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. CON BASE EN LO																
ANTERIOR SE PRESENTÓ UNA REPROGRAMACIÓN.																
COORDINADOR DE INTERVENTORIA  Firma: BUSERCO S.A.S Nombre: SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO																

		INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
		BUSERCO S.A.S		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024	
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025	
Semana Número:	10	Del:	3/07/2026	Al: 9/08/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DÍAS		
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.		
REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
				
				

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA BUSERCO S.A.S															
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No: LP-004-2024														
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No: CM-002-2025														
Semana Número:	9	Del: 27/07/2026 Al: 2/08/2026														
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 DÍAS																
Supervisor Contrato de Interventoría: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.																
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.																
AVANCES PROGRAMADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra programada (%)	0,00%	14,21%														
Valor básico de la Obra programada:	\$ -	\$ 346.303.822,66														
AVANCES EJECUTADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra Física Ejecutada (%)	2,99%	16,94%														
Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 72.867.588,30	\$ 412.835.098,94														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">% Programado</th> <th style="text-align: center;">% Ejecutado</th> <th style="text-align: center;">Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td style="text-align: center;">44,37%</td> <td style="text-align: center;">13,95%</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">2,73%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">2,99%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td style="text-align: center;">14,21%</td> <td style="text-align: center;">16,94%</td> </tr> </tbody> </table>				% Programado	% Ejecutado	Diferencia	Acumulado anterior	44,37%	13,95%	2,73%	Durante el periodo	0,00%	2,99%	Acumulado actual	14,21%	16,94%
	% Programado	% Ejecutado	Diferencia													
Acumulado anterior	44,37%	13,95%	2,73%													
Durante el periodo	0,00%	2,99%														
Acumulado actual	14,21%	16,94%														
<p style="text-align: center;">AVANCES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS</p> 																
CONTRATO DE OBRA:																
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO CK															
Contrato No.	LP-004-2024															
Valor Inicial:	\$	2.437.043.087,00														
Valor Actualizado:	\$	2.437.043.087,00														
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
Prórroga N°1:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS															
Fecha de terminación con Prórroga N°1:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.															
CONTRATO DE INTERVENTORIA:																
Interventor:	BUSERCO S.A.S															
Contrato No.	CM-002-2025															
Valor Inicial:	\$	273.394.369,00														
Valor Actualizado:	\$	273.394.369,00														
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
Prórroga N°1:	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS.															
Fecha de terminación con Prórroga N°1:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.															
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
OBSERVACIONES GENERALES																
SE FIRMO PRÓRROGA N°1 PARA LOS CONTRATOS, DONDE SE AMPLIO EL PLAZO CONTRACTUAL EN UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. CON BASE EN LO ANTERIOR SE PRESENTÓ UNA REPROGRAMACIÓN.																
		COORDINADOR DE INTERVENTORIA  Firma: BUSERCO S.A.S Nombre: SERGIO ANDRES URREGO ALFONSO														

		INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
		BUSERCO S.A.S		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024	
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025	
Semana Número:	9	Del:	27/07/2026	Al:
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DIAS		
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.		
REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
				
				

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA BUSERCO S.A.S															
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No: LP-004-2024														
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No: CM-002-2025														
Semana Número:	8	Del: 20/07/2026 Al: 26/07/2026														
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 DÍAS																
Supervisor Contrato de Interventoría:	SECRETARIA DE PLANEACION Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.															
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.																
AVANCES PROGRAMADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra programada (%)	9,41%	44,37%														
Valor básico de la Obra programada:	\$ 229.325.754,49	\$ 1.081.316.017,70														
AVANCES EJECUTADOS																
	SEMANAL	ACUMULADO														
Obra Física Ejecutada (%)	3,29%	13,95%														
Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 80.178.717,56	\$ 339.967.510,64														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">% Programado</th> <th style="text-align: center;">% Ejecutado</th> <th style="text-align: center;">Diferencia</th> </tr> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td style="text-align: center;">34,96%</td> <td style="text-align: center;">10,66%</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">-30,42%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td style="text-align: center;">9,41%</td> <td style="text-align: center;">3,29%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td style="text-align: center;">44,37%</td> <td style="text-align: center;">13,95%</td> </tr> </table>				% Programado	% Ejecutado	Diferencia	Acumulado anterior	34,96%	10,66%	-30,42%	Durante el periodo	9,41%	3,29%	Acumulado actual	44,37%	13,95%
	% Programado	% Ejecutado	Diferencia													
Acumulado anterior	34,96%	10,66%	-30,42%													
Durante el periodo	9,41%	3,29%														
Acumulado actual	44,37%	13,95%														
<p style="text-align: center;">AVANCES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS</p> 																
CONTRATO DE OBRA:																
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO CK															
Contrato No.	LP-004-2024															
Valor Inicial:	\$ 2.437.043.087,00															
Valor Actualizado:	\$ 2.437.043.087,00															
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
CONTRATO DE INTERVENTORIA:																
Interventor:	BUSERCO S.A.S															
Contrato No.	CM-002-2025															
Valor Inicial:	\$ 273.394.369,00															
Valor Actualizado:	\$ 273.394.369,00															
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.															
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025															
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.															
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE SEMANA																
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA															
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3															
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2															
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG															
Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3															
Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG															
OBSERVACIONES GENERALES																
COORDINADOR DE INTERVENTORIA																
																
Firma: BUSERCO S.A.S Nombre: SERGIO ANDRES URREGO ALFONSO																

		INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA			
		BUSERCO S.A.S			
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024		
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025		
Semana Número:	8	Del:	20/07/2026	Al:	26/07/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DIAS			
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NIHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.			
REGISTRO FOTOGRAFICO					
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>			
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>			
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Mutatá, Tolima, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat: 7.064811, Long: 76.432467 Taken: 23/07/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>			

BUSERCO S.A.S



CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025
Semana Número:	7	Del:	13/07/2026
		Al:	19/07/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DÍAS	
Supervisor Contrato de Interventoría:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.		

ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET.

AVANCES PROGRAMADOS			AVANCES EJECUTADOS		
	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,41%	34,96%	Obra Física Ejecutada (%)	2,29%	10,66%
Valor básico de la Obra programada:	\$ 229.325.754,49	\$ 851.990.263,22	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 55.808.286,69	\$ 259.788.793,07

	% Programado	% Ejecutado	Diferencia
Acumulado anterior	25,55%	8,37%	-24,30%
Durante el periodo	9,41%	2,29%	
Acumulado actual	34,96%	10,66%	


AVANCES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS


Categoría	% Programado	% Ejecutado
Acumulado anterior	25,55%	8,37%
Durante el periodo	9,41%	2,29%
Acumulado actual	34,96%	10,66%

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO CK		Interventor:	BUSERCO S.A.S	
Contrato No.	LP-004-2024		Contrato No.	CM-002-2025	
Valor Inicial:	\$	2.437.043.087,00	Valor Inicial:	\$	273.394.369,00
Valor Actualizado:	\$	2.437.043.087,00	Valor Actualizado:	\$	273.394.369,00
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.		Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.	
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.		Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.	
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.		Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.	



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3
Acero de refuerzo vigas de fundación $f_y=420$ Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3
Solado de limpieza ($e=5$ cm) en vigas de placa polideportiva	M2

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE SEMANA	
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3
Acero de refuerzo vigas de fundación $f_y=420$ Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3
Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3
Solado de limpieza ($e=5$ cm) en vigas de placa polideportiva	M2
Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3
Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva $f_y=420$ Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG

OBSERVACIONES GENERALES	COORDINADOR DE INTERVENCIÓN				
					
	<table border="1"> <tr> <td>Firma</td> <td>BUSERCO S.A.S.</td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>BERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO</td> </tr> </table>	Firma	BUSERCO S.A.S.	Nombre	BERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO
Firma	BUSERCO S.A.S.				
Nombre	BERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO				

		INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
		BUSERCO S.A.S		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024	
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025	
Semana Número:	7	Del:	13/07/2026	Al: 19/07/2026
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DIAS		
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.		
REGISTRO FOTOGRAFICO				
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba - Murillo, Tanager, Dabeiba, Antioquia - Colombia Lat 7.064901, Long -76.431897 Altura: 2107/2026 07:42 a.m. GMT-05:00 Nota: Captured by GPS Map Camera</p>		

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		BUSERCO S.A.S															
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No: LP-004-2024														
INTERVENTORIA:		BUSERCO S.A.S	CONTRATO No: CM-002-2025														
Semana Número:	6	Del:	6/07/2026														
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DIAS															
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACION Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.															
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.																	
ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN - MUNICIPIO DE DABEIBA - ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL - PDET.																	
AVANCES PROGRAMADOS		AVANCES EJECUTADOS															
Obra programada (%)	9,41%	Obra Física Ejecutada (%)	1,77%														
Valor básico de la Obra programada:	\$ 229.325.754,49	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 43.135.662,64														
ACUMULADO		ACUMULADO															
Obra programada (%)	25,55%	Obra Física Ejecutada (%)	8,37%														
Valor básico de la Obra programada:	\$ 622.664.508,73	Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 203.980.506,38														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>% Programado</th> <th>% Ejecutado</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acumulado anterior</td> <td>16,14%</td> <td>6,60%</td> <td rowspan="3">-17,18%</td> </tr> <tr> <td>Durante el periodo</td> <td>9,41%</td> <td>1,77%</td> </tr> <tr> <td>Acumulado actual</td> <td>25,55%</td> <td>8,37%</td> </tr> </tbody> </table>			% Programado	% Ejecutado	Diferencia	Acumulado anterior	16,14%	6,60%	-17,18%	Durante el periodo	9,41%	1,77%	Acumulado actual	25,55%	8,37%	<p>AVANCES PROGRAMADOS VS EJECUTADOS</p> <p>■ Acumulado anterior ■ Durante el periodo ■ Acumulado actual</p>	
	% Programado	% Ejecutado	Diferencia														
Acumulado anterior	16,14%	6,60%	-17,18%														
Durante el periodo	9,41%	1,77%															
Acumulado actual	25,55%	8,37%															
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:															
Contratista:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	Interventor:	BUSERCO S.A.S														
Contrato No.	LP-004-2024	Contrato No.	CM-002-2025														
Valor Inicial:	\$ 2.437.043.087,00	Valor Inicial:	\$ 273.394.369,00														
Valor Actualizado:	\$ 2.437.043.087,00	Valor Actualizado:	\$ 273.394.369,00														
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.	Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES.														
Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.	Fecha de Iniciación:	10 DE OCTUBRE DE 2025.														
Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.	Fecha de terminación Inicial:	10 DE AGOSTO DE 2026.														
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																	
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA																
Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3																
Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3																
Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG																
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	M2																
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3																
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3																
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA SIGUIENTE SEMANA																	
ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA																
Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3																
Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3																
Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG																
Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	M2																
Suministro e instalación de afirmado compactado	M3																
Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3																
OBSERVACIONES GENERALES		COORDINADOR DE INTERVENTORIA															
		Firma	BUSERCO S.A.S														
		Nombre	SERGIO ANDRES URREGO ALFONSO														

		INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
		BUSERCO S.A.S		
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK	CONTRATO No:	LP-004-2024	
INTERVENTORIA:	BUSERCO S.A.S	CONTRATO No:	CM-002-2025	
Semana Número:	6	Del:	6/07/2026	Al:
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7 DIAS		
Supervisor Contrato de Interventoría:		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y NHABITAT - MUNICIPIO DE DABEIBA.		
REGISTRO FOTOGRAFICO				
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		
 <p>Dabeiba, Antioquia, Colombia Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		 <p>viernes, julio 24, 2026 05:31 p.m. Dabeiba, Antioquia, Colombia Lat: 7.064242, Long: -76.432548 Alt: 21.07.2026 05:31 p.m. GMT-05:00 Note: Captured by GPS Map Camera</p>		



INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.

5. INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO.



Ante las necesidades críticas de mejoramiento de la infraestructura educativa en las zonas rurales del municipio de Dabeiba – Antioquia, y en respuesta a las brechas históricas que han limitado el acceso a espacios escolares adecuados, seguros y con condiciones mínimas para el desarrollo pedagógico, la Administración Municipal, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio – ART, priorizó la formulación e implementación de un proyecto estratégico para beneficiar a la comunidad educativa de la vereda Tascón, una de las áreas rurales con mayores desafíos en materia de infraestructura social.

En este marco, el proyecto se deriva del Convenio Interadministrativo N.º 1633, suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, y la Alcaldía Municipal de Dabeiba. Este convenio tiene como finalidad coordinar recursos, capacidades institucionales y mecanismos administrativos para materializar iniciativas PDET orientadas al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales en los territorios priorizados.

Como resultado de esta articulación interinstitucional, se estructuró el proyecto denominado “ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”, cuyo objetivo general consiste en suplir las necesidades actuales de infraestructura educativa mediante la construcción de un Centro Educativo Rural dotado con aulas, comedor-cocina, batería sanitaria, placa polideportiva y elementos de dotación esenciales para el desarrollo académico, comunitario y deportivo.

Para la ejecución de este proyecto se suscribió el Contrato de Obra No. LP-004-2024 con el CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7 y representado legalmente por el señor Gregorio García Ortiz, quien será responsable del desarrollo de las actividades de estructuración, estudios, diseños y ejecución constructiva de la infraestructura. El contrato cuenta con un valor total de \$2.437.043.087,00, dividido en:

- Etapa 1 – Estructuración y elaboración de estudios y diseños, con una duración de cuatro (4) meses y un costo de \$122.069.866,00 M/CTE.
- Etapa 2 – Ejecución física de la obra, con una duración de seis (6) meses, destinada a la construcción del Centro Educativo Rural en la vereda Tascón.

Con el propósito de garantizar el adecuado control técnico, administrativo y financiero del proyecto, se suscribió el Contrato de Interventoría CM 002 de 2025 con la empresa BUSERCO S.A.S, identificada con NIT 900.805.380-4 y representada legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, encargada de realizar el acompañamiento, la supervisión permanente y la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. El contrato de interventoría tiene un valor de \$273.394.009,00 MC/TE., con una etapa inicial por \$63.958.524,00 M/CTE.,



correspondiente a la vigilancia y seguimiento especializado durante la fase de estructuración y revisión de estudios.

La interventoría deberá velar porque las actividades del contratista se ejecuten en estricto cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, los cronogramas aprobados, los lineamientos de la ART, el marco del Convenio Interadministrativo N.º 1633, y las normas técnicas y regulatorias aplicables al sector educativo y a las obras de infraestructura pública.

A continuación, se relaciona la información general del contrato de obra:

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-DE-2024 de fecha 30 de julio de 2025.
OBJETO:	"ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET."
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7, representado legalmente por el señor Fernando Benitez Rueda.
INTERVENTORÍA:	BUSERCO SAS con NIT 900.805.380-4, con representación legal por parte del ingeniero ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA CC 1.067.892.139 de Montería – Córdoba.
SUPERVISOR:	HADY LORENA VILLA CARVAJAL. Secretaria de Planeación y hábitat.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 2.437,043,087,00 M/CTE.).
FECHA DE INICIO:	Diez (10) días del mes de octubre de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) AGOSTO DE 2026.
OTRO SI N°2 (PRÓRROGA N°1):	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON OTRO SI N°2:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026.

El contratista de obra CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7 representado legalmente por el señor Gregorio García Ortiz, constituyó a favor del Municipio de Dabeiba, Antioquia ante NACIONAL DE SEGUROS S.A., la Póliza No. 400067379, por la cual garantiza al contratante, el cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales y la estabilidad y calidad de la obra. También constituye la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400067380, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. 400067379		Anexo 1: Actualización a Acta de Inicio.	
Cumplimiento del Contrato	400067379	10-10-2025 / 10-12-2026	\$243.704.308,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones	400067379	10-10-2025 / 10-08-2029	\$487.408.617,40
Estabilidad y Calidad Del Servicio	400067379	10-08-2026 / 10-08-2031	\$487.408.617,40
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 400067380.		Anexo 1: Actualización a Acta de Inicio.	
Predios, labores y operaciones	400067380	10-10-2025 / 10-10-2026	\$427.050.000,00
Contratistas y Subcontratistas	400067380	10-10-2025 / 10-10-2026	\$427.050.000,00
Vehículos propios y no propios	400067380	10-10-2025 / 10-10-2026	\$427.050.000,00

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	CM-002-DE-2025 de fecha 27 de agosto de 2025.
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET".
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA:	BUSERCO SAS con NIT 900.805.380-4 con representación legal por parte del ingeniero ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA CC 1.067.892.139 de Montería – Córdoba.
SUPERVISOR:	HADY LORENA VILLA CARVAJAL. Secretaria de Planeación y hábitat.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NUEVE PESOS M/CTE. (\$ 273,394,009,00 M/CTE.).
FECHA DE INICIO:	Diez (10) días del mes de octubre de 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) AGOSTO DE 2026.
OTRO SI N°3 (PRÓRROGA N°1):	UN (01) MES Y VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE TERMINACIÓN CON OTRO SI N°3:	TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Según la cláusula decimosexta del Contrato No. CM 002 DE 2025 el contratista de Interventoría deberá constituir a favor del Municipio de Dabeiba una Garantía única que ampare: Cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios y prestaciones.

BUSERCO S.A.S, identificado con NIT 900.805.380-4 y representada legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa constituyó a favor del Municipio de DABEIBA ANTIOQUIA ante MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Compañía de Seguros, la Póliza No. CMT-100018305, por la cual garantiza al contratante, el cumplimiento del contrato, pago de salarios y prestaciones sociales y la estabilidad y calidad del servicio. También constituye la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CMT-100004023, las cuales se ajustan a las preceptivas legales y contractuales.

PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 1: Actualización a Acta de Inicio	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	10-10-2025 / 10-12-2026	\$ 57.435,00
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	10-10-2025 / 10-08-2029	\$ 419.454,00
Calidad de servicio	CMT-100018305	10-08-2026 / 10-08-2031	\$ 547.088,00
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 1: Actualización a Acta de Inicio	
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	CMT-100004023	10-10-2025 / 10-10-2026	427.050.000,00
Patronal	CMT-100004023	10-10-2025 / 10-10-2026	427.050.000,00
Contratistas y Subcontratistas	CMT-100004023	10-10-2025 / 10-10-2026	427.050.000,00
Vehículos propios y no propios	CMT-100004023	10-10-2025 / 10-10-2026	427.050.000,00

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO			
PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	10/10/2025 – 10/12/2026	\$ 27'339.400,90 M/CTE.
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	10/10/2025 – 10/08/2029	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Calidad de servicio	CMT-100018305	10/08/2026 – 10/08/2031	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Patronal	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON OTRO SI N°3 – PRÓRROGA N°1			
PÓLIZAS CONTRATO	NÚMERO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Póliza de cumplimiento No. CMT-100018305		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
Cumplimiento de Contrato	CMT-100018305	10/10/2025 – 30/01/2027	\$ 27'339.400,90 M/CTE.
Pago de salarios y Prestaciones sociales	CMT-100018305	10/10/2025 – 30/09/2029	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Calidad de servicio	CMT-100018305	30/09/2026 – 30/09/2031	\$ 54'678.801,80 M/CTE.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CMT-100004023		Anexo 2: Actualización a Acta de Inicio	
NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Amparo básico - Predios, labores y operaciones	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Patronal	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Contratistas y Subcontratistas	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.
Vehículos propios y no propios	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.	\$ 427'050.000,00 M/CTE.

Durante el octavo mes de ejecución contractual, el proyecto "Estructuración y Mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo Rural Tascón" alcanzó su hito administrativo y técnico más importante a la fecha: la aprobación definitiva y cierre al 100% de la Etapa 1 (Estructuración, Estudios y Diseños), y el consecuente inicio de la Etapa 2 (Ejecución de Obra Física).

Este periodo se caracterizó por una intensa articulación interinstitucional que permitió subsanar la totalidad de las observaciones pendientes, viabilizando el proyecto técnica y financieramente. A continuación, se detallan exhaustivamente las actividades ejecutadas.



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
						CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	
1	PRELIMINARES									
1,01	Demolición y retiro de estructuras existentes (aulas y placa poli polideportiva). Incluye demolición, cargue y disposición final a vertedero autorizado.	GL	1,00	\$ 2.387.963,00	\$ 2.387.963,00	1,00	\$ 2.387.963,00	0,00	\$,00	\$ 2.387.963,00
1,02	Descapote de 0.2 m en material común. Incluye corte cargue y disposición final a vertedero autorizado.	M2	1078,87	\$ 17.398,00	\$ 18.770.180,26	1078,87	\$ 18.770.180,00	0,00	\$,00	\$ 18.770.180,00
1,03	Localización y replanteo	M2	1238,29	\$ 5.944,00	\$ 7.360.395,76	1237,99	\$ 7.358.613,00	0,30	\$ 1.783,20	\$ 7.360.396,00
1,04	Cerramiento perimetral: Suministro y elaboración cerramiento en tela verde.	M	196,10	\$ 24.049,00	\$ 4.716.008,90	196,10	\$ 4.716.009,00	0,00	\$,00	\$ 4.716.009,00
1,05	Tala de árboles (no incluye permisos como tala ni aprovechamiento)	UND	18,00	\$ 634.421,00	\$ 11.419.578,00	18,00	\$ 11.419.578,00	0,00	\$,00	\$ 11.419.578,00
1,06	Compensación forestal consistente en la siembra de cinco (5) árboles por cada árbol talado, utilizando especies frutales acordadas con la comunidad. Incluye preparación del terreno, suministro de plántulas, siembra y cuidados iniciales para garantizar su establecimiento.	UND	90,00	\$ 147.072,00	\$ 13.236.480,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
				Sub Total	\$ 57.890.605,92					Sub Total
2	CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA									
2,01	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para zapatas	M3	95,30	\$ 58.813,00	\$ 5.604.878,90	74,25	\$ 4.366.865,00	0,00	\$,00	\$ 4.366.865,00
2,02	Remplazos para zapata en base o similar compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	15,45	\$ 275.795,00	\$ 4.261.032,75	15,45	\$ 4.261.033,00	0,00	\$,00	\$ 4.261.033,00
2,03	Solado de limpieza (e=5 cm) en zapatas	M2	51,51	\$ 64.322,00	\$ 3.313.226,22	49,50	\$ 3.183.939,00	0,00	\$,00	\$ 3.183.939,00
2,04	Concreto en obra para zapatas21 Mpa. Incluye	M3	15,45	\$ 990.982,00	\$ 15.310.671,90	14,85	\$ 14.716.083,00	0,00	\$,00	\$ 14.716.083,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.							
2,05	Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3	6,76	\$ 1.449.240,00	\$ 9.796.862,40	\$ 9.333.106,00	0,00	\$ 6,44 9.333.106,00
2,06	Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	1034,56	\$ 8.057,00	\$ 8.335.449,92	\$ 8.335.450,00	0,00	\$ 1034,56 8.335.450,00
2,07	Lleno compactación manual zapatas compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	55,05	\$ 284.713,00	\$ 15.673.450,65	\$ 15.673.451,00	0,00	\$ 55,05 15.673.451,00
2,08	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) vigas de cimentación	M3	22,23	\$ 58.813,00	\$ 1.307.412,99	\$ 1.083.335,00	-18,42	\$ 0,00 1.083.335,00
2,09	Soldado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	M2	74,09	\$ 64.322,00	\$ 4.765.616,98	\$ 4.631.827,00	2,08	\$ 74,09 4.765.617,00
2,10	Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	22,23	\$ 1.407.355,00	\$ 31.285.501,65	\$ -	21,51	\$ 21,51 30.272.206,05
2,11	Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4174,02	\$ 8.057,00	\$ 33.630.079,14	\$ -	4174,02	\$ 4174,02 33.630.079,00
2,12	Suministro e instalación de afirmado compactado	M3	146,37	\$ 284.713,00	\$ 41.673.441,81	\$ 25.789.304,00	55,79	\$ 146,37 41.673.442,00
2,13	Suministro e instalación de plástico impermeabilizante	M2	438,87	\$ 2.427,00	\$ 1.065.137,49	\$ -	0,00	\$ 0,00
2,14	Protección con base asfáltica impermeable para estructuras enterradas tipo Igol cimentación Sika o similar.	M2	222,28	\$ 24.829,00	\$ 5.518.990,12	\$ -	0,00	\$ 0,00
2,15	Transporte y disposición de material heterogéneo sobrante, proveniente de excavación transporte inferior a 50m	M3	126,83	\$ 29.347,00	\$ 3.722.080,01	\$ -	0,00	\$ 0,00
2,16	Nivelación de terreno	M2	1078,87	\$ 18.554,00	\$ 20.017.353,98	\$ -	647,00	\$ 647,00 12.004.438,00
2,17	Concreto en obra para losa de contrapiso 21 Mpa. Incluye	M2	509,97	\$ 94.075,00	\$ 47.975.427,75	\$ -	0,00	\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)							
2,18	Acero de retracción losa de contrapiso malla electrosoldada tipo D84 15x15x4 mm. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	509,97	\$ 8.057,00	\$ 4.108.828,29	\$ -	0,00	\$ 0,00
2,19	Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3	16,07	\$ 58.813,00	\$ 945.124,91	\$ -	7,89	\$ 464.034,57
2,20	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2	45,90	\$ 64.322,00	\$ 2.952.379,80	\$ -	40,20	\$ 2.585.744,40
2,21	Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	13,77	\$ 1.455.686,00	\$ 20.044.796,22	\$ -	12,06	\$ 17.555.573,16
2,22	Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	1874,86	\$ 8.667,00	\$ 16.249.411,62	\$ -	1874,86	\$ 16.249.412,00
2,23	Lleno con compactación mecánica hasta el 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	140,80	\$ 273.800,00	\$ 38.551.040,00	\$ -	140,80	\$ 38.551.040,00
2,24	Andajes de equipamiento deportivo.	GL	1,00	\$ 727.621,00	\$ 727.621,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
2,25	Concreto en obra para losa placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)	M2	608,00	\$ 182.882,00	\$ 111.192.256,00	\$ -	112,50	\$ 20.574.225,00
2,26	Malla electrosoldada tipo D84 para retracción losa de placa polideportiva. Incluye suministro, transporte e instalación.	M2	640,00	\$ 24.658,00	\$ 15.781.120,00	\$ -	112,50	\$ 2.774.025,00
2,27	Construcción de Carcamo lineal de 20x20 cm. en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 10 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla concreto prefabricada y	M	84,60	\$ 490.613,00	\$ 41.505.859,80	\$ -	0,00	\$ 0,00



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	todo lo necesario para su correcta construcción.							
2,28	Demarcación de placa polideportiva para cada disciplina con líneas de 0.1 m. Incluye suministro, transporte y aplicación manual (BROCHA) en Pintura Canchas para Antideslizante demarcación en piso	M	240,95	\$ 12.255,00	\$ 2.952.842,25	\$ -	0,00	\$ -
2,29	Caja de registro de 0.50 x 0.50 en concreto reforzado con enrocado como disipador de energía según planos adjuntos.	UND	1,00	\$ 778.751,00	\$ 778.751,00	\$ -	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 509.046.645,55		Sub Total	
3	ESTRUCTURA							
3,01	Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	11,12	\$ 1.513.140,00	\$ 16.826.116,80	\$ -	10,99	\$ 16.629.408,60
3,02	Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4489,87	\$ 8.667,00	\$ 38.913.703,29	\$ -	4489,87	\$ 38.913.703,29
3,03	Concreto en obra para vigas aéreas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	23,19	\$ 1.678.664,00	\$ 38.928.218,16	\$ -	0,00	\$ -
3,04	Acero de refuerzo vigas aéreas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4218,78	\$ 8.667,00	\$ 36.564.166,26	\$ -	0,00	\$ -
3,05	Concreto en obra para vigas losa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	,84	\$ 1.678.664,00	\$ 1.410.077,76	\$ -	0,00	\$ -
3,06	Concreto en obra para losa placa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=15 cm)	M2	11,63	\$ 584.872,00	\$ 6.802.061,36	\$ -	0,00	\$ -
3,07	Acero de refuerzo vigas y losa	KG	379,94	\$ 8.667,00	\$ 3.292.939,98	\$ -	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	para placa tanque elevado fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.							
				Sub Total	\$ 142.737.283,61			Sub Total
4	MAMPOSTERÍA							
4,01	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	152,12	\$ 130.675,00	\$ 19.878.281,00	\$ -	0,00	\$ -
4,02	Muro en bloque a revocar o enchapar para baños de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	61,60	\$ 130.675,00	\$ 8.049.580,00	\$ -	0,00	\$ -
4,03	Muro en bloque a revocar o enchapar para cocina y comedor de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	57,20	\$ 130.675,00	\$ 7.474.610,00	\$ -	0,00	\$ -
4,04	Dovelas para salones. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	114,40	\$ 50.522,00	\$ 5.779.716,80	\$ -	0,00	\$ -
4,05	Dovelas para baños. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	39,40	\$ 50.522,00	\$ 1.990.566,80	\$ -	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
4,06	Dovelas para cocina y comedor. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	49,50	\$ 50.522,00	\$ 2.500.839,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
4,07	Muro cuchilla en superboard dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	M2	21,44	\$ 364.879,00	\$ 7.823.005,76	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
4,08	Muro cuchilla en drywall dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	M2	29,87	\$ 364.879,00	\$ 10.898.935,73	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
4,09	Sello de juntas. Incluye Suministro e instalación de relleno y sellante	M	125,40	\$ 82.330,00	\$ 10.324.182,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5	CUBIERTA			Sub Total	\$ 74.719.717,09					Sub Total
5,01	Columnas y Cerchas. Incluye suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye, perfilera de acero según planos adjuntos, protección anticorrosiva, esmalte (2 manos) y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	KG	2968,30	\$ 19.433,00	\$ 57.682.973,90	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5,02	Correas tipo PHR 220x80x2,0 mm. Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	2692,83	\$ 19.538,00	\$ 52.612.512,54	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5,03	Tirantes 1/2". Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	423,09	\$ 14.959,00	\$ 6.329.003,31	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
5,04	Suministro e instalación de panel termoacústico para cubierta, en teja de UPVC tipo colonial, color naranja, calibre 2.3 mm, incluyendo transporte, fijaciones, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar su correcta instalación.	M2	514,42	\$ 111.253,00	\$ 57.230.768,26	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5,05	Suministro e instalación de caballete en UPVC tipo colonial, dimensiones 1.05 x 0.60 m, color y acabado según especificaciones, incluyendo fijaciones, para garantizar su correcta instalación.	M	48,05	\$ 93.999,00	\$ 4.516.651,95	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5,06	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para interperie	M	96,10	\$ 143.895,00	\$ 13.828.309,50	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
5,07	Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D.4"	M	14,00	\$ 47.442,00	\$ 664.188,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
6	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES			Sub Total	\$ 192.864.407,46				Sub Total	
6,01	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso de muros exteriores para pintar y curado.	M2	204,53	\$ 54.925,00	\$ 11.233.810,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
6,02	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	261,98	\$ 50.725,00	\$ 13.288.935,50	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
6,03	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	27,15	\$ 54.925,00	\$ 1.491.213,75	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -
6,04	Revoque en baños. Incluye	M2	50,89	\$ 50.725,00	\$ 2.581.395,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado							
6,05	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	51,08	\$ 50.725,00	\$ 2.591.033,00	\$ -	0,00	\$ -
6,06	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	22,24	\$ 50.725,00	\$ 1.128.124,00	\$ -	0,00	\$ -
6,07	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	85,49	\$ 50.725,00	\$ 4.336.480,25	\$ -	0,00	\$ -
6,08	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	26,61	\$ 50.725,00	\$ 1.349.792,25	\$ -	0,00	\$ -
6,09	Enchape para baños. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 30x60 cm tipo cerámica blanca	M2	51,08	\$ 124.727,00	\$ 6.371.055,16	\$ -	0,00	\$ -
6,1	Enchape para cocina. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 60 X 120 cm PORCELANATO TIPO Frozen o similar	M2	26,61	\$ 136.877,00	\$ 3.642.296,97	\$ -	0,00	\$ -
6,11	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	204,53	\$ 31.693,00	\$ 6.482.169,29	\$ -	0,00	\$ -
6,12	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	261,98	\$ 24.076,00	\$ 6.307.430,48	\$ -	0,00	\$ -
6,13	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o	M2	27,15	\$ 31.693,00	\$ 860.464,95	\$ -	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No.46 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	similar para exteriores								
6,14	Pintura para baños. Incluye suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	50,89	\$ 24.076,00	\$ 1.225.227,64	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,15	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	22,24	\$ 31.693,00	\$ 704.852,32	0,00	\$ -	0,00	\$ -
6,16	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	85,49	\$ 24.076,00	\$ 2.058.257,24	0,00	\$ -	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 65.652.538,30				Sub Total
7	PISOS								
7,01	Mortero de nivelación piso salones. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	328,16	\$ 45.851,00	\$ 15.046.464,16	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,02	Mortero de nivelación piso baños. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	41,39	\$ 45.851,00	\$ 1.897.772,89	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,03	Mortero de nivelación piso cocina y comedor. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	69,32	\$ 45.851,00	\$ 3.178.391,32	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,04	Piso en tablón tipo Durania o similar para salones. Incluye suministro e instalación de tableta formato 30x30 cm, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	383,50	\$ 154.192,00	\$ 59.132.632,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,05	Piso para baños. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Belaire Marfil o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	34,92	\$ 149.467,00	\$ 5.219.387,64	0,00	\$ -	0,00	\$ -
7,06	Piso para cocina. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Natural Vancouver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	20,45	\$ 226.807,00	\$ 4.638.203,15	0,00	\$ -	0,00	\$ -



Gra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
7,07	Cielo raso en PVC para baños. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	27,95	\$ 95.102,00	\$ 2.658.100,90	0,00	0,00	\$ 0,00
7,08	Cielo raso en PVC para almacén y baño empleados. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	10,10	\$ 95.102,00	\$ 960.530,20	0,00	0,00	\$ 0,00
7,09	Guarda escobas para salones y pasillos en formato 8 x 30 cm Durania	M	207,46	\$ 27.899,00	\$ 5.787.926,54	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 98.519.408,80			Sub Total
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
8,01	Punto sanitario 2" incluye tubería	UND	26,00	\$ 111.473,00	\$ 2.898.298,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,02	Punto sanitario 4" incluye tubería	UND	9,00	\$ 176.153,00	\$ 1.585.377,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,03	Tubería 2" sanitaria, incluye accesorios.	M	14,50	\$ 65.160,00	\$ 944.820,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,04	Tubería 4" sanitaria, incluye accesorios.	M	26,00	\$ 118.993,00	\$ 3.093.818,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,05	Caja inspección 0,6x0,6 concreto	UND	3,00	\$ 561.620,00	\$ 1.684.860,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,06	Trampa de grasas de 1,60 x 1,40 con tapa de registro.	UND	1,00	\$ 2.773.312,00	\$ 2.773.312,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,07	Punto hidráulico 3/4", incluye tubería	UND	4,00	\$ 131.241,00	\$ 524.964,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,08	Punto hidráulico 1", incluye tubería	UND	23,00	\$ 136.617,00	\$ 3.142.191,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,09	Tubería 1" RDE 21, incluye accesorios	M	59,00	\$ 46.372,00	\$ 2.735.948,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,10	Suministro instalación y transporte de planta de tratamiento tanque de almacenamiento de agua tratada, bomba centrífuga de 1 HP y demás elementos	UND	1,00	\$ 19.021.177,00	\$ 19.021.177,00	0,00	0,00	\$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	necesarios para su correcto funcionamiento.							
8,11	Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt tipo botella	UND	3,00	\$ 1.377.834,00	\$ 4.133.502,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,12	Pozo séptico con campo de infiltración tipo	GL	1,00	\$ 21.423.974,00	\$ 21.423.974,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,13	Tubería en Ø6" para recolección de aguas lluvias. incluye, suministro, transporte, excavaciones e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	M	20,00	\$ 467.098,00	\$ 9.341.960,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,14	Tanque de concreto armado para el almacenamiento de red de aguas lluvias. incluye, suministro, transporte e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	GL	1,00	\$ 28.121.317,00	\$ 28.121.317,00	0,00	0,00	\$ 0,00
8,15	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para todos los elementos hidrosanitarios	M3	150,96	\$ 57.697,00	\$ 8.709.939,12	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 110.135.457,12			Sub Total
9	INSTALACIONES ELECTRICAS							
9,01	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y cheques.	UND	128,00	\$ 174.320,00	\$ 22.312.960,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,02	Suministro transporte e instalación de salida de interruptor conmutable DOBLE en material EMT, incluye tubo EMT de 3/4", Cable LSHF N°12 y los demás elementos para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y	UND	18,00	\$ 212.194,00	\$ 3.819.492,00	0,00	0,00	\$ 0,00



Gra 14 F2 No 46 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	chequeos.							
9,03	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	UND	49,00	\$ 159.707,00	\$ 7.825.643,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,04	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	187,00	\$ 13.481,00	\$ 2.520.947,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,05	Suministro e instalación de Tomacorriente GFCI 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 59.290,00	\$ 474.320,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,06	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON - NARANJA, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 34.502,00	\$ 310.518,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,07	Suministro transporte e instalación de salida de datos en tubería EMT de 3/4", cable UTP CAT 6A, JACK RJ45 y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	9,00	\$ 391.304,00	\$ 3.521.736,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,08	Suministro e instalación de Toma datos Categoría 6A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 92.372,00	\$ 831.348,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,09	Suministro e instalación de LED HERMET 36W SYLV/65 C/T 4500LM 50Hr (1) E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	92,00	\$ 231.519,00	\$ 21.299.748,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,1	Suministro e instalación de LED HERMET 2X18 SYLV/65 C/T	UND	6,00	\$ 181.026,00	\$ 1.086.156,00	0,00	0,00	\$ 0,00



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	3600LM 40Hr polic (25), incluye los demás elementos para su correcta instalación.							
9,11	Suministro e instalación de REF LED 100W LBCA SYLV (4) 9200LM G3A E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 184.733,00	\$ 1.477.864,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,12	Suministro transporte e instalación de gabinete de transferencia manual, con protección de 2x75 A DPS tipo 1+2 anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 4.927.002,00	\$ 4.927.002,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,13	Suministro e instalación de tablero 220V/127v trifásico de 24 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 1.076.799,00	\$ 1.076.799,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,14	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	24,00	\$ 27.193,00	\$ 652.632,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,15	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,16	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	12,00	\$ 27.193,00	\$ 326.316,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,17	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	\$ -	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)							
9,18	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 27.193,00	\$ 217.544,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,19	Suministro transporte e instalación de Ups Online Powest 6kva Bifásica 6000va 6000w y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 7.927.984,00	\$ 7.927.984,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,2	Suministro transporte e instalación de Rack Piso Desmontable 120cm Rackeable 24u, Switch MikroTik RB2603SP 4 Puertos RJ-45 PoE 1 Puerto SFP Red Ethernet y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 2.552.924,00	\$ 2.552.924,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,21	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2 x 1 6W (Mickey mouse), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	10,00	\$ 113.194,00	\$ 1.131.940,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,22	Suministro transporte e instalación de postes de fibra 510 Kgf para las luminarias exteriores, Incluye poste, crucetas, diagonal en V, tornillos de máquina y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	4,00	\$ 1.835.324,00	\$ 7.341.296,00	\$ -	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
9,23	Suministro transporte e instalación de anillo superior en alambón 8 mm incluye alambón 8 mm sujetador de alambón 8 mm conector bimetalico cobre - aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	GL	1,00	\$ 4.454.817,00	\$ 4.454.817,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,24	Suministro transporte e instalación de punta captadora tipo franklin de 3/4" de 8 mm 0.60 m, incluye punta, base cilíndrica de 3/4" y base escualizable, conector universal de aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	16,00	\$ 257.867,00	\$ 4.125.872,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,25	Suministro transporte e instalación de bajante de rayos en cable CU AWG 1/0 incluye tubería pvc tipo A de 3/4", cable CU AWG 1/0, caja de registro de 30 x 30 cm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	6,00	\$ 2.223.599,00	\$ 13.341.594,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,26	Suministro transporte e instalación de Alimentado principal en cable de aluminio AA8000 #2, incluye cable de aluminio AA8000 #2, tubería de 2", curva de PVC de 2", terminal tipo barril, cinta y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	GL	1,00	\$ 3.591.144,00	\$ 3.591.144,00	\$ -	0,00	\$ 0,00
9,27	Suministro transporte e instalación de transformador monofásico de 15 KVA 7.6 KV 240/120V incluye, transformado de 15 KVA, DPS, Porta circuito, Puesta a tierra y demás	UND	1,00	\$ 14.470.708,00	\$ 14.470.708,00	\$ -	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.								
9.28	Suministro de transporte e instalación de medidor monofásico de 5-100 A 240/120 V 60 Hz y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 2.302.283,00	\$ 2.302.283,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
9.29	Cuarto técnico redes	GL	1,00	\$ 10.717.379,00	\$ 10.717.379,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
10				Sub Total	\$ 146.281.678,00				
10.01	INSTALACIÓN DE GAS Instalaciones de gas. Incluye tubería, salidas para cocina, mano de obra y conexión a zona de almacenaje pipetas.	GL	1,00	\$ 1.650.036,00	\$ 1.650.036,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11				Sub Total	\$ 1.650.036,00				
11.01	APARATOS SANITARIOS Sanitarios. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	5,00	\$ 437.450,00	\$ 2.187.250,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11.02	Sanitarios niños. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 428.736,00	\$ 428.736,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11.03	Sanitario movilidad reducida, barras y accesorios para seguridad. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión, además de barra de seguridad plegable.	UND	1,00	\$ 1.877.134,00	\$ 1.877.134,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11.04	Orinal. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 1.031.592,00	\$ 2.063.184,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11.05	Lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 499.803,00	\$ 3.998.424,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -
11.06	Grifería lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 348.366,00	\$ 2.786.928,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00 \$ -



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
11,07	Grifería lavaplatos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 337.570,00	\$ 675.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,08	Lavadero y grifería. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 727.370,00	\$ 727.370,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,09	Lava traperos. Incluye suministro, transporte, instalación muros y sellantes necesarios para su instalación.	UND	3,00	\$ 509.098,00	\$ 1.527.294,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,10	Suministro e instalación caja más llave boca manguera jardinera.	UND	4,00	\$ 94.428,00	\$ 377.712,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,11	Suministro mas instalación rejillas de piso.	UND	9,00	\$ 127.018,00	\$ 1.143.162,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,12	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño mujeres según diseño arquitectónico.	GL	1,00	\$ 11.844.965,00	\$ 11.844.965,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
11,13	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño hombres según diseño arquitectónico.	GL	1,00	\$ 8.196.046,00	\$ 8.196.046,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12	MESAS Y MESONES			Sub Total	\$ 37.833.345,00				
12,01	Mesón lavaplatos. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (3.86mx0.60m), lavaplatos, Bisel 27mm, Salpicadero de 100mm apoyado sobre patas y con entrepaño.	UND	1,00	\$ 7.143.419,00	\$ 7.143.419,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12,02	Alacena en acero inoxidable c18 con puertas y cajones	UND	1,00	\$ 4.984.690,00	\$ 4.984.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12,03	Mesón isla. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (1.5mx0.60m) con cubierta 5 quemadores, apoyado sobre patas y con entrepaño.	UND	1,00	\$ 2.889.910,00	\$ 2.889.910,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
12,04	Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	UND	2,00	\$ 1.571.755,00	\$ 3.143.510,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
12,05	Suministro e instalación mesones en cocina en concreto pulido o similar	UND	1,00	\$ 2.153.088,00	\$ 2.153.088,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13	CARPINTERÍA METÁLICA			Sub Total	\$ 20.314.617,00				
13,01	Puerta tipo P1 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 837.162,00	\$ 3.348.648,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,02	Puerta tipo P2 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	3,00	\$ 837.162,00	\$ 2.511.486,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,03	Puerta tipo P3 - 100 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.092.162,00	\$ 1.092.162,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,04	Puerta tipo P4 - 90 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 837.162,00	\$ 837.162,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,05	Puerta tipo P5 - 80 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 762.162,00	\$ 1.524.324,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,06	Puerta tipo P6 - 75 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 762.162,00	\$ 762.162,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -
13,07	Ventana tipo V1 - 290 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte,	UND	12,00	\$ 677.677,00	\$ 8.132.124,00	0,00	0,00	\$,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.								
13,08	Ventana tipo V2 - 200 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 514.673,00	\$ 2.058.692,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,09	Ventana tipo V3 - 75 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 261.280,00	\$ 522.560,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,1	Ventana tipo V4 - 150 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 376.600,00	\$ 753.200,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,11	Ventana tipo V5 - 60 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 239.888,00	\$ 239.888,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,12	Ventana tipo V6 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 301.784,00	\$ 301.784,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,13	Ventana tipo V7 - 60 x 45cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 254.888,00	\$ 254.888,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,14	Ventana tipo V8 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 301.784,00	\$ 1.207.136,00	0,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERÍODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	correcta colocación.							
13,15	Ventana tipo V9 - 220 x 130 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.191.859,00	\$ 1.191.859,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,16	Ventana tipo V10 - 200 x 45 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 666.029,00	\$ 666.029,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,17	Ventana tipo V11 - 20 x 20 cm exterior ventilación metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 132.859,00	\$ 1.062.872,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,18	Ventana tipo V12 - 390 x 62 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 1.019.595,00	\$ 8.156.760,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,19	Ventana tipo V13 - 390 x 30 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 856.483,00	\$ 6.851.864,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
13,2	Escaleras fijas de seguridad	UND	1,00	\$ 1.561.245,00	\$ 1.561.245,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
14	DOTACIÓN			Sub Total	\$ 43.036.845,00			
14,01	Portería de fútbol con placa de baloncesto	UND	1,00	\$ 5.217.679,00	\$ 5.217.679,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
14,02	Red de Voleibol	UND	1,00	\$ 945.690,00	\$ 945.690,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
14,03	ventiladores de pared de 3 velocidades	UND	16,00	\$ 313.666,00	\$ 5.018.656,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
14,04	Estufa Empotrable 5 Puestos 52X76 cm Inoxidable	UND	2,00	\$ 1.686.705,00	\$ 3.373.410,00	0,00	\$,00	0,00 \$ -
				Sub Total	\$ 14.555.435,00			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
15	RCI							
15,01	Suministro e instalación de detector de humo de alta sensibilidad, incluye detector de humo de alta sensibilidad, aviso preventivo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	15,00	\$ 1.114.625,00	\$ 16.719.375,00	\$ -	\$ 0,00	\$ -
15,02	Suministro e instalación de Extintor De 10Lb Con Soporte, Aviso y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	6,00	\$ 321.150,00	\$ 1.926.900,00	\$ -	\$ 0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 18.646.275,00			
16	ASEO Y CIERRE							
16,01	Aseo, durante y final para entrega	GL	1,00	\$ 5.144.866,00	\$ 5.144.866,00	\$ -	\$ 0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 5.144.866,00	Sub Total		\$ 381.159.434,00
				TOTAL COSTO DIRECTO:	\$1.539.029.161,00	8.84%	14.41%	23.25%
	ADMINISTRACIÓN			32,18%	\$ 495.259.584,00			\$ 381.159.434,00
	IMPREVISTOS			0,00%	\$ 0,00	43.773.404,00		\$ 122.657.106,00
	UTILIDAD			5,00%	\$ 76.951.458,00			\$ 0,00
					\$ 572.211.042,00	6.801.337,00		\$ 19.057.972,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO:				\$ 14.886.564,00	186.601.477,00		\$ 522.874.512,00
	CERTIFICADO RETIE				\$ 14.886.665,00	\$ 0,00		\$ 0,00
	CERTIFICADO RETILAP					\$ 0,00		\$ 0,00
	PAGA:				\$ 14.848.640,00	3.629.667,56		\$ 6.599.395,56
	PMT:				\$ 14.059.540,00	3.436.776,44		\$ 6.248.684,44
	DOTACIÓN:				\$ 145.051.509,00			
	TOTAL PRESUPUESTO:				\$ 2.314.973.221,00	8.37%	14.78%	8.37%
						\$ 193.667.921,00		\$ 535.722.592,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168




(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerencia@buserco@gmail.com

FASE Y/O ETAPA	VR. FASE Y/O ETAPA	VR. EJECUTADO A LA FECHA	% AVANCE DE EJECUCIÓN
FASE N°1 (ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS)	\$ 122'069.866,00 M/CTE.	\$ 122'069.866,00 M/CTE.	100%
FASE N°2 (ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DOTACIÓN)	\$ 2'314.973.221,00 M/CTE.	\$ 535'722.592,00 M/CTE.	23.14%
TOTAL	\$2'437,043,087,00 M/CTE.	\$ 657'792.458,00 M/CTE.	26.99%



SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO.
 Director de Interventoría.



Cra 14 F2 No 48 - 53
 Urbanización California
 Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
 (+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



SOLADO DE LIMPIEZA (E=5 CM) EN VIGAS DE CIMENTACIÓN.





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.




CONCRETO EN OBRA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 21 MPA.





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026








INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.



ACERO DE REFUERZO VIGAS DE FUNDACIÓN FY=420 MPA CORRUGADO.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.





CONCRETO EN OBRA PARA VIGAS PLACA POLIDEPORTIVA 21 MPA.





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.




LLENO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA HASTA EL 98% PM





CONCRETO EN OBRA PARA COLUMNAS 21 MPA.







INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026




BUSERCO
S.A.S.





ACERO DE REFUERZO COLUMNAS $FY=420$ MPA CORRUGADO.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
 Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
 S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORIA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.






INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.



CONCRETO EN OBRA PARA LOSA PLACA POLIDEPORTIVA 21 MPA. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETA, INSTALACIÓN Y CURADO (E=10 CM).





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
S.A.S.



Dabeiba
Antioquia
Altitud: 229.0msnm
Velocidad: 0.0km/h



Dabeiba
Antioquia
Altitud: 229.0msnm
Velocidad: 0.0km/h





INFORME DE INTERVENTORÍA N°10
 Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



BUSERCO
 S.A.S.





**MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D84 PARA RETRACCIÓN LOSA DE PLACA
POLIDEPORTIVA.**





7. SEGURIDAD SOCIAL.



7.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): B-MENOS DE 200 COTIZANTES Construcción de proyectos de servicio público.				NÚMERO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:				E-EMPLEADOS	
NIT				NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				julio				2026	
MEDELLIN				DEPARTAMENTO:				MES				2026	
CRA 48 NRO 20-114				TELÉFONO:				0				2026/08/13	
01-EMPLEADOR				CLASE APORTANTE:				2026/08/13				2026/08/13	
PRIVADA				ACTIVIDAD ECONOMICA:				2026/08/13				2026/08/13	
UNICO				UNICO				2026/08/13				2026/08/13	
SI				SI				2026/08/13				2026/08/13	

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTALES				
ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS				MORA			MORA		VALOR PAGADO		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 952.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 952.200	\$ 0	\$ 952.200		
231001	231001-COLFONDOS	4	\$ 1.009.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.009.800	\$ 0	\$ 1.009.800		
230201	230201- PROTECCION	3	\$ 717.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 717.700	\$ 0	\$ 717.700		
230301	230301-PORVENIR	10	\$ 2.939.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.939.400	\$ 0	\$ 2.939.400		
SUBTOTALES:										\$ 5.619.100	\$ 0	\$ 5.619.100		

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA			Nº.	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 198.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.800	\$ 0	\$ 0	\$ 198.800
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS		3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 278.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 278.100	\$ 0	\$ 0	\$ 278.100
EPS041	NUEVA EPS CM		2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 179.000	\$ 0	\$ 0	\$ 179.000
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400	\$ 0	\$ 0	\$ 65.400
EPS042	EPS042 - COOSALUD		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.100	\$ 0	\$ 0	\$ 56.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 188.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.200	\$ 0	\$ 0	\$ 188.200
EPS037	EPS037-NUUEVA EPS		5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 308.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 308.900	\$ 0	\$ 0	\$ 308.900
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 130.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.800	\$ 0	\$ 0	\$ 130.800
SUBTOTALES:													\$ 1.405.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.405.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										TOTALES				
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP	PAGO A OTROS RIESGOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA			20		VALOR	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 2.190.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.190.400
SUBTOTALES:											\$ 2.190.400	\$ 0	\$ 0	\$ 2.190.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR										TOTALES				
ADMINISTRADORA			NOMBRE		No. COTIZANTES					APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA					20				\$ 1.405.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.405.300	
SUBTOTALES:										\$ 1.405.300	\$ 0	\$ 0	\$ 1.405.300	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										SALUD										ARP				PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	LO	LO	CCF	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
1	CC 1001618345	CASANO ALCAZAR YANETH ALEJANDRA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI	07	15														230301-PORVENIR	9	\$ 525.272	\$ 84.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 84.100	EPS037- NUEVA EPS	9	\$ 525.272	\$ 21.100	\$ 0	\$ 21.100	14-11 - ARL SURA	9	\$ 525.272	\$ 901.968.483	\$ 36.600	9	\$ 525.272	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 21.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1007104210	JIMENEZ YERALDIN	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI	01															230301-PORVENIR	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	CANA DE SERVICIO S DE SALUD	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901.968.483	\$ 9.200	30	\$ 1.750.905	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1028029094	HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS MARIO	DEPEND		\$ 2.500.000	FUJO			SI							10-31									230301-PORVENIR	30	\$ 2.838.234	\$ 454.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 454.200	NUEVA EPS CM	30	\$ 2.838.234	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.838.234	\$ 901.968.483	\$ 197.600	30	\$ 2.838.234	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1038817306	DURANGO HOLGUIN MIRLEY MELENA	DEPEND		\$ 3.000.000	FUJO			SI	13															230201-PROTECCION	18	\$ 1.800.000	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 288.000	EPS037- NUEVA EPS	18	\$ 1.800.000	\$ 72.000	\$ 0	\$ 72.000	14-11 - ARL SURA	18	\$ 1.800.000	\$ 901.968.483	\$ 125.300	18	\$ 1.800.000	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 72.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1039297077	CASANO DELLY YANGELICA	DEPEND		\$ 1.750.905	FUJO			SI		30														230201-PROTECCION	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24- COOSALUD ESS	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.750.905	\$ 901.968.483	\$ 121.900	30	\$ 1.750.905	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1039288011	USUGA ZAPATA YESICA LORENA	DEPEND		\$ 2.200.000	FUJO			SI	01															230301-PORVENIR	30	\$ 2.200.000	\$ 352.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 352.000	ESSC24- COOSALUD ESS	30	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 0	\$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.200.000	\$ 901.968.483	\$ 11.500	30	\$ 2.200.000	COMFENALCO ANTIOQUIA	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 10.620.100



7. SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.



DATOS GENERALES DEL ASISTENTE		DATOS GENERALES DE LA FAMILIA	
TIPO IDENTIFICACION	NUMERO DE IDENTIFICACION	NUMERO FAMILIA	TIPO DE PLAN
NOMBRE O RAZON SOCIAL	DEPARTAMENTO	4653194247	PERIODO COORDINACION SALUD
CUOTIDIANO/CUPO	MONTERIA	julio AÑO 2008	MES
CALLE	TELEFONO VIVO		julio AÑO
TELEFONO	74-8977		
TIPO ASISTENTE	25 INDIENAS	205898713	NUMERO AUTORIZACION
TIPO ASISTENTE	INDIGENA		
TIPO EMPRESA	PRIVADA		
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
ASISTENTE EXHIBIENDO PAISAJE SALUD, SEMA E CBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

[illegible]

ADMINISTRADOR:		TOTAL APOYTES A SALUD												
CODIGO	NOMBRE	No COTIZANTES	INGRESADO POR ENFERMEDAD		LICENCIA MANTENIDA (NUMERO) AUTORIZACION		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES	
			NUMERO AUTORIZACION	VALORE	VALORE	PLAFULLA	VALORE	COTIZACION	VALORE ADONES	VALORE COTIZACION	ADOPITES	MORA	DESCUENTO	VALORE PABUDO
EP5037	EP5037 NIEVA EPS	1	\$ 2		\$ 2			\$ 2	\$ 115.500	\$ 3	\$ 3	\$ 115.500	\$ 3	\$ 3
TOTAL					\$ 2			\$ 2	\$ 115.500	\$ 3	\$ 3	\$ 115.500	\$ 3	\$ 3

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 948.200
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	d.v.	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
NIT 900805380	4	BUSIERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTER DABEIBA	CRA 8 N 45-25	MONTERIA-COT DOBA	3107883842	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor									
2026-07	2026-08	10653337	9510653337	E			2026/08/21	2026/09/02 BANCO AV VILLAS	\$1,406,100									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PAPAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 103806032	CABRILLO CASTAÑO LUIS ADRIAN	230301	30	\$4,500,000	\$720,000	EP5010	30	\$4,500,000	CCF16	30	\$4,500,000	\$180,000	16-23	30	\$313,200		
Total Afiliados(1)					\$4,500,000	\$720,000			\$4,500,000			\$4,500,000	\$180,000			\$313,200		
																\$0		
																\$0		

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$720,000	\$0	\$726,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$313,200	\$0	\$316,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$180,000	\$0	\$181,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$180,000	\$0	\$181,700
TOTAL				1	\$1,393,200	\$0	\$1,406,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 98687325
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ELKIN MIGUEL HERNANDEZ ARCILA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 37 # 8W-30	TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6028449755	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	MES: julio
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 539632103

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 448.000
SUBTOTAL:				1	\$ 448.000
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 350.000
SUBTOTAL:				1	\$ 350.000
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A		1	\$ 14.700
SUBTOTAL:				1	\$ 14.700

VALOR SIN MORA:	\$ 812.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 812.700

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1074414559 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2026-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	624.000	0	624.000
Periodo salud: 2026-07	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	487.500	0	487.500
Planilla Nro.: 38078096 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-08-17	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 572742804	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 1.111.500	

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	d/v	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900805380	4	BIUSERCO S.A.S	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	ANDRES BUELVAS	CRA 8 N 35-45 OFI 813	MONTERIA-CORDOBA	7851168	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-07	2026-08	522634998	9551622859	E	2026/08/21	2026/07/30	NEQUI	\$1,084,600	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
1	CC 1067892139	BUELVAS SERPA ANDRES FELIPE	231001	30	\$1,790,905	\$280,200	EP6002	30	\$1,790,905
2	CC 306558006	HURGOS MARTHA ECELIA	25-14	30	\$1,790,905	\$280,200	EP6002	30	\$1,790,905
Total Afiliados(2)					\$3,501,810	\$560,400		\$140,200	\$3,501,810
RIESGOS							PARAFISCALES		
			Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
			CCF16	30	\$1,790,905	\$70,100	14-23	30	\$1,790,905
			CCF16	30	\$1,790,905	\$70,100	14-23	30	\$1,790,905
					\$3,501,810	\$140,200			\$3,501,810
						\$243,800			\$0
									\$0

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$560,400	\$0	\$560,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$243,800	\$0	\$243,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$243,800	\$0	\$243,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$140,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$140,200	\$0	\$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$140,200	\$0	\$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$140,200	\$0	\$140,200
TOTAL				2	\$1,084,600	\$0	\$1,084,600

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,507	4	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL					\$855,000	\$0	\$0	\$855,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 78034355		SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 13 N 63 - 80	MONTERIA-CORDOBA	3046227495	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2026-07	100000467	Planilla	2026/08/14	2026/08/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$680,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	IBCF	Código	Días	Aporte	IBCF	Código	Días	Aporte	IBCF	Código	Días	Aporte	IBCF	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	CC 78034355	SANCHEZ ANDRES											23100	30	\$352,000	\$352,000	EP9002	30	\$2,200,000	\$275,000	\$2,200,000	0	\$0	14-23	30	\$2,200,000	2.436%	\$53,600	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,600	\$0	\$0	\$53,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$53,600	\$0	\$0	\$53,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000	
TOTAL				1	\$680,600	\$0	\$0	\$680,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
CC 101016 7066		ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 20 SUR 103 124	IBAGUE-TOLIMA	7777777	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Banco	Valor					
2026-07	2026-07	530093463	9509010270	I		2026/08/19		BANCO DAMIENDA	\$1,237,500					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
SUCURSALES PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$840,000			\$4,000,000	\$500,000			\$4,000,000	\$4,000,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$4,000,000	\$4,000,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$4,000,000	\$4,000,000
1	CC	1010167066	ROBAYO ELIANA	230201	30	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$500,000	0	50	\$4,000,000	\$4,000,000
Total Afiliados(1)					\$4,000,000	\$640,000			\$4,000,000	\$500,000			\$4,000,000	\$4,000,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1010167086		ROBAYO MORENO ELIANA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 20 SUR 103 124	IBAGUÉ-TOLIMA	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
Pensión 2026-07	530093463	9509011270	I	Límite 2026/08/19	2026/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,237,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$97,500	\$0	\$0	\$97,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$97,500	\$0	\$0	\$97,500	
EP'S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	
SANITAS	EP 5005	800,251,440	6	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	
TOTAL				1	\$1,237,500	\$0	\$0	\$1,237,500	



8. INFORMES DE PROFESIONALES.





8.1 INFORME ÁREA SST

INFORME ÁREA SST N°10**PERIODO: 10/07/2026 – 09/08/2026****CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
CM-002-2025

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”.

LOCALIZACION GENERAL: VEREDA TASCÓN, MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


El contratista cumplió con todas las obligaciones en materia de seguridad industrial y salud en el trabajo, para lo cual EL CONTRATISTA dotó a su personal en obra de todos los implementos de seguridad industrial necesarios para el seguro y apropiado desarrollo de los trabajos según su especialidad y con los requisitos exigidos por la normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad Industrial y Salud en el trabajo.

Se llevó relación detallada de todo el personal que el contratista tuvo en el lugar de los trabajos, así como se constató y exigió que cada una de las personas que allí se encontraban cumplieran con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley.

El contratista de obra, el CONSORCIO EDUCATIVO CK, presentó e implementó el programa de salud ocupacional de acuerdo con las actividades objeto del presente contrato y de conformidad con la normatividad vigente aplicable.

En general, el contratista de obra, el CONSORCIO EDUCATIVO CK, cumplió con las especificaciones y normas técnicas y ha acatado las recomendaciones de la interventoría, durante este periodo de ejecución del Contrato de Obra N°LP-004-DE-2024.

FIRMA:


ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.

Inspector SISOMA.



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

Ante las necesidades críticas de mejoramiento de la infraestructura educativa en las zonas rurales del municipio de Dabeiba – Antioquia, y en respuesta a las brechas históricas que han limitado el acceso a espacios escolares adecuados, seguros y con condiciones mínimas para el desarrollo pedagógico, la Administración Municipal, en articulación con la Agencia de Renovación del Territorio – ART, priorizó la formulación e implementación de un proyecto estratégico para beneficiar a la comunidad educativa de la vereda Tascón, una de las áreas rurales con mayores desafíos en materia de infraestructura social.

En este marco, el proyecto se deriva del Convenio Interadministrativo N.º 1633, suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, y la Alcaldía Municipal de Dabeiba. Este convenio tiene como finalidad coordinar recursos, capacidades institucionales y mecanismos administrativos para materializar iniciativas PDET orientadas al cierre de brechas sociales y al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales en los territorios priorizados.

Como resultado de esta articulación interinstitucional, se estructuró el proyecto denominado “ESTRUCTURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN DE LA VEREDA EL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”, cuyo objetivo general consiste en suplir las necesidades actuales de infraestructura educativa mediante la construcción de un Centro Educativo Rural dotado con aulas, comedor-cocina, batería sanitaria, placa polideportiva y elementos de dotación esenciales para el desarrollo académico, comunitario y deportivo.

Para la ejecución de este proyecto se suscribió el Contrato de Obra No. LP-004-2024 con el CONSORCIO EDUCATIVO CK, identificado con NIT 901.968.483-7 y representado legalmente por el señor Gregorio García Ortiz, quien será responsable del desarrollo de las actividades de estructuración, estudios, diseños y ejecución constructiva de la infraestructura. El contrato cuenta con un valor total de \$2.437.043.087,00 M/CTE., dividido en:

1. Etapa 1 – Estructuración y elaboración de estudios y diseños, con una duración de cuatro (4) meses y un costo de \$122.069.866,00 M/CTE.
2. Etapa 2 – Ejecución física de la obra, con una duración de seis (6) meses, destinada a la construcción del Centro Educativo Rural en la vereda Tascón.

Con el propósito de garantizar el adecuado control técnico, administrativo y financiero del proyecto, se suscribió el Contrato de Interventoría CM 002 de 2025 con la empresa BUSERCO S.A.S, identificada con NIT 900.805.380-4 y representada legalmente por Andrés Felipe Buelvas Serpa, encargada de realizar el acompañamiento, la supervisión permanente y la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto. El contrato de interventoría tiene un valor de \$273.394.009,00 MC/TE., con una etapa



inicial por \$63.958.524,00 M/CTE., correspondiente a la vigilancia y seguimiento especializado durante la fase de estructuración y revisión de estudios.

La interventoría deberá velar porque las actividades del contratista se ejecuten en estricto cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico, los cronogramas aprobados, los lineamientos de la ART, el marco del Convenio Interadministrativo N.º 1633, y las normas técnicas y regulatorias aplicables al sector educativo y a las obras de infraestructura pública.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Dabeiba se encuentra localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, aproximadamente a 180 kilómetros de Medellín, capital departamental. Su territorio se extiende sobre una franja de transición entre las estribaciones de la Cordillera Occidental y la antesala natural hacia la región del Urabá antioqueño, constituyendo un punto estratégico de conexión geográfica, vial y comercial entre el interior del departamento y el litoral Caribe.

El relieve del municipio es predominantemente montañoso y quebrado, conformado por cadenas colinadas y pendientes pronunciadas que descienden hacia profundos valles fluviales, dentro de los cuales se forma la red hídrica que estructura la zona. El río Sucio constituye el principal eje hidrográfico, recibiendo afluentes de carácter torrencial durante épocas de lluvia, lo que determina un régimen hidrológico dinámico y de alta energía, generador de procesos de socavación, erosión y desestabilización de márgenes en múltiples puntos críticos del territorio.

LÍMITES Y POSICIÓN GEOGRÁFICA.

Dabeiba está ubicado al occidente del departamento de Antioquia y limita: Por el norte: con los municipios de Mutatá y Uramita, Por el sur: con el municipio de Frontino Por el oriente: con Santa Fe de Antioquia, Caicedo y Anzá Por el occidente: con Carepa y la zona de transición hacia el Urabá antioqueño.

La cabecera municipal se encuentra a una altitud promedio de 450 msnm, con variaciones altitudinales significativas hacia su área rural, alcanzando mayores alturas en las zonas montañosas y menores cotas en sectores ribereños. Sus coordenadas geográficas aproximadas son 7°00' de latitud norte y 76°16' de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich.

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD REGIONAL.

El municipio cuenta con accesibilidad terrestre a través de la Vía al Mar (Troncal de Occidente), vía estratégica que comunica a Medellín con el Urabá y, posteriormente, con los corredores portuarios del Caribe. Por su localización, Dabeiba constituye un nodo intermedio clave dentro del sistema vial nacional, lo que refuerza su importancia geopolítica y logística, tanto para el transporte de carga como para la integración territorial en el marco de los proyectos de conectividad y competitividad del departamento.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168




(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AMBIENTALES.

El clima predominante es de tipo tropical húmedo, con precipitaciones constantes a lo largo del año y periodos de intensificación asociados al régimen pluviométrico andino. Estas condiciones favorecen la presencia de suelos saturables y procesos de socavación activa en márgenes fluviales, especialmente en sectores donde el cauce incrementa su velocidad de flujo o donde se presentan cambios abruptos en la geometría del río.



El proyecto consiste en la estructuración y mejoramiento integral de la infraestructura educativa del Centro Educativo Rural Tascón, ubicado en la vereda Tascón, zona rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, aproximadamente a 24 km al noroeste de la cabecera municipal, accediendo por la Autopista al Mar 2 y vías terciarias de conexión. Esta intervención surge como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial priorizada dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, y se deriva del Convenio Interadministrativo N°1633, suscrito entre el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP, la Agencia de Renovación del Territorio – ART y la Alcaldía Municipal de Dabeiba.

El proyecto busca suplir las necesidades históricas de infraestructura educativa en esta zona rural, donde las condiciones físicas, de acceso y de servicio han limitado el desarrollo pedagógico y la permanencia escolar. En respuesta a este diagnóstico, se definió la necesidad de construir un nuevo Centro Educativo Rural, moderno, funcional y acorde con las condiciones ambientales, topográficas y socioculturales del territorio, garantizando espacios seguros, accesibles y adecuados para la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de la vereda Tascón.

La intervención incluye el diseño y la construcción de la infraestructura educativa, así como la dotación básica requerida para su funcionamiento. Este proyecto corresponde a una obra de carácter social y comunitario, cuyo propósito central es mejorar las condiciones de aprendizaje, bienestar y cohesión comunitaria, contribuyendo al cierre de brechas rurales y a la consolidación de una infraestructura resiliente y sostenible.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA OBRA:

El diseño arquitectónico y técnico del proyecto contempla la construcción integral de los siguientes componentes:

AULAS EDUCATIVAS (2 AULAS GENERALES Y UN AULA MÚLTIPLE).

Espacios diseñados conforme a lineamientos PDET y normas de infraestructura educativa rural, dotadas con ventilación, iluminación natural y condiciones adecuadas de habitabilidad. Estas aulas permitirán atender los diferentes grados y ciclos, garantizando ambientes de aprendizaje seguros, cómodos y funcionales.

COMEDOR-COCINA ESCOLAR.

Ambiente destinado a la preparación y distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con áreas de manipulación, preparación y almacenamiento, cumpliendo normas sanitarias, de ventilación y disposición de residuos. Este componente es fundamental para la permanencia escolar y la nutrición de los estudiantes.

BATERÍA SANITARIA.

Módulo de baños con unidades independientes para estudiantes y personal, incorporando sistemas de drenaje, ventilación, lavamanos y accesibilidad universal cuando aplique.

Se estructura según las necesidades de la matrícula proyectada y el cumplimiento de normas técnicas de saneamiento básico.

PLACA POLIDEPORTIVA.

Espacio recreo-deportivo en superficie dura (placa en concreto reforzado), destinada a actividades físicas, pedagógicas y comunitarias.

Permite fortalecer hábitos saludables, interacción social y uso comunitario, siendo un punto clave para la integración rural.

DOTACIÓN BÁSICA.

Incluye mobiliario educativo, pupitres, tableros, sillas, mesas, estanterías y elementos indispensables para el funcionamiento adecuado del establecimiento.

ENFOQUE TÉCNICO Y CRITERIOS DE DISEÑO.

La solución estructural del nuevo Centro Educativo Rural Tascón fue seleccionada atendiendo:



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

- Las condiciones topográficas de la vereda, caracterizadas por pendientes variables y suelos heterogéneos.
- La disponibilidad de servicios básicos y las limitaciones de accesibilidad.
- La necesidad de asegurar durabilidad frente a las condiciones climáticas del territorio.
- La incorporación de criterios de eficiencia energética, iluminación natural y confort térmico.
- Requerimientos del Convenio 1633, lineamientos del PA-FCP y orientaciones de la ART.

El conjunto edificatorio se proyecta con estructuras en concreto reforzado, muros en mampostería estructural o sistema liviano según el diseño final, cubiertas metálicas, pisos en concreto/madera/cerámica según la zona, y un sistema de drenaje que garantice el manejo adecuado de aguas lluvias y la protección contra escorrentías superficiales.

ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

El alcance del proyecto comprende todas las actividades requeridas para la planificación, diseño, aprobación y construcción del Centro Educativo Rural Tascón.

Dentro de estas se incluyen:

FASE DE ESTRUCTURACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1).

- Levantamiento topográfico del área.
- Estudios de suelos
- Estudios arquitectónicos preliminares y definitivos.
- Diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y complementarios.
- Modelos y memorias de cálculo.
- Presupuestos oficiales y cantidades de obra.
- Cronograma general y plan de ejecución.
- Ajustes solicitados por la Interventoría.

FASE DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2).

- Adecuación y preparación del terreno.
- Excavaciones, cimentación y estructuras.
- Construcción de aulas, comedor-cocina, baterías sanitarias y placa polideportiva.
- Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y complementarias.
- Acabados, cerramientos y urbanismo menor.
- Dotación básica del centro educativo.
- Limpieza final y entrega técnica.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES.

- Manejo ambiental (PMA).
- Seguridad y salud en el trabajo.
- Articulación con la comunidad y autoridades locales.
- Supervisión e interventoría técnica, administrativa y financiera.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

- Aseguramiento de calidad y control de materiales.
- Reportes periódicos, mediciones y actas de avance.

FINALIDAD Y BENEFICIOS ESPERADOS.

La ejecución de esta infraestructura educativa permitirá:

- Garantizar espacios dignos, seguros y adecuados para la formación rural.
- Fomentar la permanencia escolar y reducir la deserción.
- Ofrecer un entorno seguro para actividades pedagógicas, recreativas y comunitarias.
- Mejorar la calidad educativa en zonas rurales PDET.
- Fortalecer el arraigo comunitario y las oportunidades para la población infantil.
- Contribuir al cierre de brechas territoriales mediante infraestructura social de alto impacto.

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el periodo comprendido del 10 de mayo de 2026 y el 09 de junio de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

INSPECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se realizó inspección de los materiales de construcción suministrados hasta el momento, se inició con el acopio de cemento para continuar con las actividades según programación de obra.



ENSAYOS DE LABORATORIO REALIZADOS

Para el periodo comprendido del 10 de julio de 2026 y el 09 de agosto de 2026, se realizaron ensayos de laboratorio, los resultados de estos, son parte integral en los anexos del presente informe de interventoría.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

NO CONFORMIDADES IMPUESTAS Y CERRADAS EN EL PERIODO

Para el periodo comprendido no se impuso ninguna NO CONFORMIDAD.

CONCLUSIONES

Se concluye que los procesos constructivos de las actividades desarrolladas del 10 de julio de 2026 y el 09 de agosto de 2026, fueron ejecutadas conforme a los requerimientos de las especificaciones técnicas del proyecto.



ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.
Inspector SISOMA.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



8.2 INFORME ÁREA AMBIENTAL

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. MARCO LEGAL
4. REQUERIMIENTOS GENERALES
 - 4.1 Información del personal
 - 4.2 Elementos de Protección Personal
 - 4.3 Señalización
 - 4.4 Maquinas/Equipos/Herramientas manuales
 - 4.5 Equipos de Emergencia
 - 4.6 Accidentes de trabajo y/o enfermedad general
 - 4.7 Clasificación de Residuos Solidos
 - 4.8 Disposición de escombros.
 - 4.9 Manejo ambiental
5. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales preocupaciones de cualquier compañía constructora debe ser el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros y el creciente interés institucional por el cuidado del ambiente.

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado; conllevando además a graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social.

La Industria de la Construcción se caracteriza, en el mundo, por una elevada tasa de accidentes con sus correspondientes costos sociales y económicos. Bajo este panorama, muchos trabajadores sufren de incapacidades permanentes y otros mueren a causa de los riesgos existentes en las obras en construcción. La situación de esta industria amerita que se encaminen los esfuerzos en acciones tendientes a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo y elevar la calidad de vida de los trabajadores y hace evidente el compromiso ambiental de una entidad con el entorno que puede ser afectado por las actividades que ésta realiza.

2. OBJETIVO

Este informe tiene por objeto establecer las responsabilidades del contratista para la exigencia y control de los requerimientos de seguridad industrial y medio ambiente que se deben tener en cuenta en este tipo de proyectos.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

3. MARCO LEGAL

La normatividad legal sobre salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente ha sufrido un constante cambio con el objeto de cubrir las nuevas exigencias que surgen en materia laboral y es posible decir que es relativamente nueva en el lenguaje jurídico colombiano, aunque desde hace muchísimo tiempo existen normas y leyes que la han reglamentado. En Colombia se han expedido varias leyes desde 1950 y hasta la fecha entre ellas las más importantes han sido:

La Ley 9 de 1979 establece las normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.

La Ley 100 de 1993 estableció la Estructura de la Seguridad Social en el País, la cual consta de tres componentes como son:

El régimen de pensiones.

Atención en salud.

Sistema general de riesgos profesionales

Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 776 de 2001 que establece y define el derecho a las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional.

Resolución 0541 de 1994 que establece el manejo de desechos de construcción.

Decreto 0948 de 1995 sobre la prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire.

Decreto 0357 de 1997 por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción.

Resolución 0627 de 2006 por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

4. REQUERIMIENTOS GENERALES

4.1 Información del personal

Todos los trabajadores del contratista de obra y de la interventoría, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Colombia (ARL-SALUD-PENSIÓN).



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015




gerenciabuserco@gmail.com

Al personal en obra, se le realizan capacitaciones programadas, haciendo énfasis en temas que correspondan al sistema de salud y seguridad en el trabajo, instructivos de equipos, respeto en obra, entre otros.

4.2 Elementos de protección personal

Para el inicio de ejecución de las obras, el contratista de obra, el CONSORCIO EDUCATIVO CK, hizo entrega de elementos de protección personal como cascos, guantes y gafas. Así mismo hizo entrega dotación de trabajo (camisa – pantalón – botas). A su vez se realiza cambio de todo EPP deteriorado llevando como evidencia el elemento dañado.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015




gerenciabuserco@gmail.com



4.3 SEÑALIZACIÓN

En el mes se instaló diferentes tipos de señalizaciones tales como: informativas, de prohibición, salvamento, precaución y de obligación en distas zonas del proyecto. Adicional a esto la obra cuenta con un campamento o bodega, con el objetivo de mantener aislados los materiales de obra (como lo son cemento, acero, gasolina, herramientas menores) y evitar el ingreso de personal ajeno a las actividades del proyecto, sin ningún tipo de protección y medida de seguridad.





Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

4.4 EQUIPOS DE EMERGENCIA

En el campamento del contratista de obra, cuenta con tablero informativo, camilla, extintor y botiquín de primeros auxilios para la atención de emergencias.

4.5 ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD GENERAL

En caso de que se presentara un accidente de trabajo, el ingeniero contratista de obra garantiza:

- a. Traslado y atención inmediata del accidentado
- b. Estadísticas de accidentes que se produzcan. Esta estadística contempla:
 - Número de accidentes ocurridos, con o sin incapacidad
 - Días de incapacidad por accidente causados
 - Tipo de accidente (caídas, golpes, etc.,)
- c. Investigación del accidente de trabajo
- d. FURAT del accidente

4.6 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

El CONSORCIO EDUCTIVO CK, cuenta con un centro de acopio a medida que va avanzando en la vía, que permite la correcta clasificación de residuos sólidos, de la misma manera cuenta con puntos ecológicos distribuidos en la obra para los residuos que se presentan a diario.



4.7 MANEJO MATERIAL DE OBRA

El contratista de obra cuenta con un lugar adecuado en la obra para el acopio del material de trabajo.



5. CONCLUSIONES

Del anterior informe presentado al contratante podemos concluir que:

- Se está cumpliendo con todas las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
- Se garantiza la afiliación de todos los trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Colombia.
- Se están implementando todos los formatos estipulados en el plan de HESQ.
- Se promueve entre los trabajadores y contratistas buenas prácticas de gestión ambiental con el fin de que sean aplicadas en el trabajo y en la vida cotidiana.



ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA.
Inspector SISOMA.



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



8.3 INFORME ÁREA TÉCNICA

PERIODO: 10/07/2026 – 09/08/2026**CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-002-2025.****LOCALIZACION GENERAL:** VEREDA TASCÓN, MUNICIPIO DE DABEIBA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL TASCÓN – MUNICIPIO DE DABEIBA – ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL – PDET”.

El contratista realizó las siguientes actividades:

- Se hizo seguimiento y control a las actividades desarrolladas en el proyecto, se verifica que el contratista de obra cumpla con la calidad exigida y realice las actividades acordes a las especificaciones técnicas establecidas para este.
- Se verificó y avaló el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra a EPS, Pensiones y ARL.
- Se verificó que el contratista realizara todas las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.
- A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por el contratista:



**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORIA N°9**

Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
						CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES										
1.01	Demolición y retiro de estructuras existentes (aulas y placa polideportiva). Incluye demolición, cargue y disposición final a vertedero autorizado.	GL	1,00	\$ 2.387.963,00	\$ 2.387.963,00	1,00	\$ 2.387.963,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.387.963,00
1.02	Descapote de 0.2 m en material común. Incluye corte cargue y disposición final a vertedero autorizado.	M2	1078,87	\$ 17.398,00	\$ 18.770.180,26	1078,87	\$ 18.770.180,00	0,00	\$ 0,00	1078,87	\$ 18.770.180,00
1.03	Localización y replanteo	M2	1238,29	\$ 5.944,00	\$ 7.360.395,76	1237,99	\$ 7.358.613,00	0,30	\$ 1.783,20	1238,29	\$ 7.360.396,00
1.04	Cerramiento perimetral: Suministro y elaboración cerramiento en tela verde.	M	196,10	\$ 24.049,00	\$ 4.716.008,90	196,10	\$ 4.716.009,00	0,00	\$ 0,00	196,10	\$ 4.716.009,00
1.05	Tala de árboles (no incluye permisos como tala ni aprovechamiento)	UND	18,00	\$ 634.421,00	\$ 11.419.578,00	18,00	\$ 11.419.578,00	0,00	\$ 0,00	18,00	\$ 11.419.578,00
1.06	Compensación forestal consistente en la siembra de cinco (5) árboles por cada árbol talado, utilizando especies frutales acordadas con la comunidad. Incluye preparación del terreno, suministro de plántulas, siembra y cuidados iniciales para garantizar su establecimiento.	UND	90,00	\$ 147.072,00	\$ 13.236.480,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 57.890.605,92					Sub Total	
2	CIMENTACIÓN Y PLACA POLIDEPORTIVA										
2.01	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para zapatas	M3	95,30	\$ 58.813,00	\$ 5.604.878,90	74,25	\$ 4.366.865,00	0,00	\$ 0,00	74,25	\$ 4.366.865,00
2.02	Reemplazos para zapata en base o similar compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas.	M3	15,45	\$ 275.795,00	\$ 4.261.032,75	15,45	\$ 4.261.033,00	0,00	\$ 0,00	15,45	\$ 4.261.033,00
2.03	Solado de limpieza (e=5 cm) en zapatas	M2	51,51	\$ 64.322,00	\$ 3.313.226,22	49,50	\$ 3.183.939,00	0,00	\$ 0,00	49,50	\$ 3.183.939,00
2.04	Concreto en obra para zapatas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3	15,45	\$ 990.982,00	\$ 15.310.671,90	14,85	\$ 14.716.083,00	0,00	\$ 0,00	14,85	\$ 14.716.083,00

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerencia@buserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
						6,44	\$ 9.333.106,00	0,00	\$ 0,00	6,44	\$ 9.333.106,00
2,05	Concreto en obra para pedestales 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.	M3	6,76	\$ 1.449.240,00	\$ 9.796.862,40	6,44	\$ 9.333.106,00	0,00	\$ 0,00	6,44	\$ 9.333.106,00
2,06	Acero de refuerzo zapatas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	1034,56	\$ 8.057,00	\$ 8.335.449,92	1034,56	\$ 8.335.450,00	0,00	\$ 0,00	1034,56	\$ 8.335.450,00
2,07	Lleno compactación manual zapatas compactado al 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	55,05	\$ 284.713,00	\$ 15.673.450,65	55,05	\$ 15.673.451,00	0,00	\$ 0,00	55,05	\$ 15.673.451,00
2,08	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) vigas de cimentación	M3	22,23	\$ 58.813,00	\$ 1.307.412,99	18,42	\$ 1.083.335,00	-18,42	\$ 1.083.335,00	0,00	\$ 0,00
2,09	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de cimentación	M2	74,09	\$ 64.322,00	\$ 4.765.616,98	72,01	\$ 4.631.827,00	2,08	\$ 133.789,76	74,09	\$ 4.765.617,00
2,10	Concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	22,23	\$ 1.407.355,00	\$ 31.285.501,65	0,00	\$ -	21,51	\$ 30.272.206,05	21,51	\$ 30.272.206,00
2,11	Acero de refuerzo vigas de fundación fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4174,02	\$ 8.057,00	\$ 33.630.079,14	0,00	\$ -	4174,02	\$ 33.630.079,14	4174,02	\$ 33.630.079,00
2,12	Suministro e instalación de afirmado compactado	M3	146,37	\$ 284.713,00	\$ 41.673.441,81	90,58	\$ 25.789.304,00	55,79	\$ 15.884.138,27	146,37	\$ 41.673.442,00
2,13	Suministro e instalación de plástico impermeabilizante	M2	438,87	\$ 2.427,00	\$ 1.065.137,49	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
2,14	Protección con base asfáltica impermeable para estructuras enterradas tipo Igol cimentación Sika o similar.	M2	222,28	\$ 24.829,00	\$ 5.518.990,12	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
2,15	Transporte y disposición de material heterogéneo sobrante, proveniente de excavación transporte inferior a 50m	M3	126,83	\$ 29.347,00	\$ 3.722.080,01	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
2,16	Nivelación de terreno	M2	1078,87	\$ 18.554,00	\$ 20.017.353,98	0,00	\$ -	647,00	\$ 12.004.438,00	647,00	\$ 12.004.438,00
2,17	Concreto en obra para losa de contrapiso 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)	M2	509,97	\$ 94.075,00	\$ 47.975.427,75	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerendabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
2,18	Acero de retracción losa de contrapiso malla electrosoldada tipo D84 15x15x4 mm. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	509,97	\$ 8.057,00	\$ 4.108.828,29	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
2,19	Excavación de viga perimetral de placa polideportiva	M3	16,07	\$ 58.813,00	\$ 945.124,91	0,00	\$ -	7,89	\$ 464.034,57	7,89	\$ 464.035,00
2,20	Solado de limpieza (e=5 cm) en vigas de placa polideportiva	M2	45,90	\$ 64.322,00	\$ 2.952.379,80	0,00	\$ -	40,20	\$ 2.585.744,40	40,20	\$ 2.585.744,00
2,21	Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	13,77	\$ 1.455.686,00	\$ 20.044.796,22	0,00	\$ -	12,06	\$ 17.555.573,16	12,06	\$ 17.555.573,00
2,22	Acero de refuerzo vigas de placa polideportiva fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	1874,86	\$ 8.667,00	\$ 16.249.411,62	0,00	\$ -	1874,86	\$ 16.249.411,62	1874,86	\$ 16.249.412,00
2,23	Lleno con compactación mecánica hasta el 98% PM según recomendaciones geotécnicas	M3	140,80	\$ 273.800,00	\$ 38.551.040,00	0,00	\$ -	140,80	\$ 38.551.040,00	140,80	\$ 38.551.040,00
2,24	Andajes de equipamiento deportivo.	GL	1,00	\$ 727.621,00	\$ 727.621,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
2,25	Concreto en obra para losa placa polideportiva 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=10 cm)	M2	608,00	\$ 182.882,00	\$ 111.192.256,00	0,00	\$ -	112,50	\$ 20.574.225,00	112,50	\$ 20.574.225,00
2,26	Malla electrosoldada tipo D84 para retracción losa de placa polideportiva. Incluye suministro, transporte e instalación.	M2	640,00	\$ 24.658,00	\$ 15.781.120,00	0,00	\$ -	112,50	\$ 2.774.025,00	112,50	\$ 2.774.025,00
2,27	Construcción de Carcamo lineal de 20x20 cm. en concreto de 21 Mpa., con un Espesor de 10 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, tapa en rejilla concreto prefabricada y todo lo necesario para su correcta construcción.	M	84,60	\$ 490.613,00	\$ 41.505.859,80	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
2,28	Demarcación de placa polideportiva para cada disciplina con líneas de 0,1 m. Incluye suministro, transporte y aplicación manual	M	240,95	\$ 12.255,00	\$ 2.952.842,25	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	(BROCHA) en Pintura Canchas Antideslizante para demarcación en piso							
2.29	Caja de registro de 0.50 x 0.50 en concreto reforzado con enrocado como disipador de energía según planos adjuntos.	UND	1,00	\$ 778.751,00	\$ 778.751,00	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 509.046.645,55			Sub Total
3	ESTRUCTURA							
3.01	Concreto en obra para columnas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	11,12	\$ 1.513.140,00	\$ 16.826.116,80	0,00	10,99	\$ 16.629.408,60
3.02	Acero de refuerzo columnas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4489,87	\$ 8.667,00	\$ 38.913.703,29	0,00	4489,87	\$ 38.913.703,29
3.03	Concreto en obra para vigas aéreas 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	23,19	\$ 1.678.664,00	\$ 38.928.218,16	0,00	0,00	\$ 0,00
3.04	Acero de refuerzo vigas aéreas fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.	KG	4218,78	\$ 8.667,00	\$ 36.564.166,26	0,00	0,00	\$ 0,00
3.05	Concreto en obra para vigas losa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado	M3	,84	\$ 1.678.664,00	\$ 1.410.077,76	0,00	0,00	\$ 0,00
3.06	Concreto en obra para losa placa tanque elevado 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, formaleta, instalación y curado (e=15 cm)	M2	11,63	\$ 584.872,00	\$ 6.802.061,36	0,00	0,00	\$ 0,00
3.07	Acero de refuerzo vigas y losa para placa tanque elevado fy=420 Mpa corrugado. Incluye suministro, transporte e instalación según diseño.	KG	379,94	\$ 8.667,00	\$ 3.292.939,98	0,00	0,00	\$ 0,00
4	MAMPOSTERÍA			Sub Total	\$ 142.737.283,61			Sub Total



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
4.01	Muro en bloque a revocar para salones de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	152,12	\$ 130.675,00	\$ 19.878.281,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.02	Muro en bloque a revocar o enchapar para baños de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	61,60	\$ 130.675,00	\$ 8.049.580,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.03	Muro en bloque a revocar o enchapar para cocina y comedor de 15x20x40 cm con mortero de pega 1:3, e=1 cm. Incluye suministro, transporte, preparación de mortero en obra, e instalación con refuerzo horizontal en mampostería no estructural.	M2	57,20	\$ 130.675,00	\$ 7.474.610,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.04	Dovelas para salones. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	114,40	\$ 50.522,00	\$ 5.779.716,80	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.05	Dovelas para baños. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	39,40	\$ 50.522,00	\$ 1.990.566,80	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.06	Dovelas para cocina y comedor. Incluye suministro, transporte, preparación e instalación de grout y acero de refuerzo vertical según norma.	M	49,50	\$ 50.522,00	\$ 2.500.839,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.07	Muro cuchilla en superboard dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla, esquínos, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2	21,44	\$ 364.879,00	\$ 7.823.005,76	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
4.08	Muro cuchilla en drywall dos caras. Incluye suministro, transporte e instalación con cinta, masilla,	M2	29,87	\$ 364.879,00	\$ 10.898.935,73	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciauserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	esquineros, remates y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento							
4,09	Sello de juntas. Incluye Suministro e instalación de relleno y sellante	M	125,40	\$ 82.330,00	\$ 10.324.182,00	0,00	0,00	\$ 0,00
				Sub Total	\$ 74.719.717,09			Sub Total
5	CUBIERTA							
	Columnas y Cerchas. Incluye suministro, fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta, incluye, perfilera de acero según planos adjuntos, protección anticorrosiva, esmalte (2 manos) y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	KG	2968,30	\$ 19.433,00	\$ 57.682.973,90	\$ -	0,00	\$ 0,00
	Correas tipo PHR 220x80x2,0 mm. Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	2692,83	\$ 19.538,00	\$ 52.612.512,54	\$ -	0,00	\$ 0,00
5,02	Tirantes 1/2". Incluye suministro e instalación anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva y esmalte (2 manos).	KG	423,09	\$ 14.959,00	\$ 6.329.003,31	\$ -	0,00	\$ 0,00
	Suministro e instalación de panel termoacústico para cubierta, en teja de UPVC tipo colonial, color naranja, calibre 2,3 mm, incluyendo transporte, fijaciones, accesorios, sellos y demás elementos necesarios para garantizar su correcta instalación.	M2	514,42	\$ 111.253,00	\$ 57.230.768,26	\$ -	0,00	\$ 0,00
5,04	Suministro e instalación de caballete en UPVC tipo colonial, dimensiones 1,05 x 0,60 m, color y acabado según especificaciones, incluyendo fijaciones, para garantizar su correcta instalación	M	48,05	\$ 93.999,00	\$ 4.516.651,95	\$ -	0,00	\$ 0,00
5,05	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura	M	96,10	\$ 143.895,00	\$ 13.828.309,50	\$ -	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciaabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
5,07	wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para interperie Bajantes en tubería PVC aguas lluvias D:4"	M	14,00	\$ 47.442,00	\$ 664.188,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6	REVOQUES, ESTUCOS, PINTURAS Y ENCHAPES			Sub Total	\$ 192.864.407,46			Sub Total
6,01	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso de muros exteriores para pintar y curado.	M2	204,53	\$ 54.925,00	\$ 11.233.810,25	0,00	0,00	\$ 0,00
6,02	Revoque en salones. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	261,98	\$ 50.725,00	\$ 13.288.935,50	0,00	0,00	\$ 0,00
6,03	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	27,15	\$ 54.925,00	\$ 1.491.213,75	0,00	0,00	\$ 0,00
6,04	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	50,89	\$ 50.725,00	\$ 2.581.395,25	0,00	0,00	\$ 0,00
6,05	Revoque en baños. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	51,08	\$ 50.725,00	\$ 2.591.033,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6,06	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros exteriores para pintar y curado	M2	22,24	\$ 50.725,00	\$ 1.128.124,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6,07	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para pintar y curado	M2	85,49	\$ 50.725,00	\$ 4.336.480,25	0,00	0,00	\$ 0,00
6,08	Revoque en cocina y comedor. Incluye Suministro, elaboración, instalación de revoque grueso en muros interiores para enchapar y curado	M2	26,61	\$ 50.725,00	\$ 1.349.792,25	0,00	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERÍODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
6,09	Enchape para baños. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 30x60 cm tipo cerámica blanca	M2	51,08	\$ 124.727,00	\$ 6.371.055,16	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,1	Enchape para cocina. Incluye suministro e instalación de enchape pared formato 60 X 120 cm PORCELANATO TIPO Frozen o similar	M2	26,61	\$ 136.877,00	\$ 3.642.296,97	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,11	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	204,53	\$ 31.693,00	\$ 6.482.169,29	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,12	Pintura para salones. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	261,98	\$ 24.076,00	\$ 6.307.430,48	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,13	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	27,15	\$ 31.693,00	\$ 860.464,95	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,14	Pintura para baños. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	50,89	\$ 24.076,00	\$ 1.225.227,64	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,15	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo koraza o similar para exteriores	M2	22,24	\$ 31.693,00	\$ 704.852,32	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
6,16	Pintura para cocina y comedor. Incluye Suministro y aplicación de pintura 3 manos tipo 1 para interiores lavable.	M2	85,49	\$ 24.076,00	\$ 2.058.257,24	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
7	PISOS			Sub Total	\$ 65.652.538,30					Sub Total	
7,01	Mortero de nivelación piso salones. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	328,16	\$ 45.851,00	\$ 15.046.464,16	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
7,02	Mortero de nivelación piso baños. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	41,39	\$ 45.851,00	\$ 1.897.772,89	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerencia@buserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
							\$		\$		\$
7,03	Mortero de nivelación piso cocina y comedor. Incluye suministro, elaboración e instalación	M2	69,32	\$ 45.851,00	\$ 3.178.391,32	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,04	Piso en tablón tipo Durania o similar para salones. Incluye suministro e instalación de tableta formato 30x30 cm, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	383,50	\$ 154.192,00	\$ 59.132.632,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,05	Piso para baños. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Belaire Marfil o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	34,92	\$ 149.467,00	\$ 5.219.387,64	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,06	Piso para cocina. Incluye suministro e instalación de porcelanato en formato 60x60 cm tipo Natural Vancouver Beige o similar, elaboración de juntas de dilatación y lechadas.	M2	20,45	\$ 226.807,00	\$ 4.638.203,15	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,07	Cielo raso en PVC para baños. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	27,95	\$ 95.102,00	\$ 2.658.100,90	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,08	Cielo raso en PVC para almacén y baño empleados. Incluye, suministro transporte e instalación de placas, soportes, tornillos, colgantes, remates y todos los elementos requeridos para su correcta instalación.	M2	10,10	\$ 95.102,00	\$ 960.530,20	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
7,09	Guarda escobas para salones y pasillos en formato 8 x 30 cm Durania	M	207,46	\$ 27.899,00	\$ 5.787.926,54	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 98.519.408,80					Sub Total	
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
8,01	Punto sanitario 2" incluye tubería	UND	26,00	\$ 111.473,00	\$ 2.898.298,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,02	Punto sanitario 4" incluye tubería	UND	9,00	\$ 176.153,00	\$ 1.585.377,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**

S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
8,03	Tubería 2" sanitaria, incluye accesorios.	M	14,50	\$ 65.160,00	\$ 944.820,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,04	Tubería 4" sanitaria, incluye accesorios.	M	26,00	\$ 118.993,00	\$ 3.093.818,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,05	Caja inspección 0,6*0,6 concreto	UND	3,00	\$ 561.620,00	\$ 1.684.860,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,06	Trampa de grasas de 1.60 x 1.40 con tapa de registro.	UND	1,00	\$ 2.773.312,00	\$ 2.773.312,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,07	Punto hidráulico 3/4", incluye tubería	UND	4,00	\$ 131.241,00	\$ 524.964,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,08	Punto hidráulico 1", incluye tubería	UND	23,00	\$ 136.617,00	\$ 3.142.191,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,09	Tubería 1" RDE 21, incluye accesorios	M	59,00	\$ 46.372,00	\$ 2.735.948,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,10	Suministro instalación y transporte de planta de tratamiento tanque de almacenamiento de agua tratada, bomba centrífuga de 1 HP y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	\$ 19.021.177,00	\$ 19.021.177,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,11	Tanque de almacenamiento de agua de 1000 lt tipo botella	UND	3,00	\$ 1.377.834,00	\$ 4.133.502,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,12	Pozo séptico con campo de infiltración tipo	GL	1,00	\$ 21.423.974,00	\$ 21.423.974,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,13	Tubería en Ø6" para recolección de aguas lluvias. incluye, suministro, transporte, excavaciones e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	M	20,00	\$ 467.098,00	\$ 9.341.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,14	Tanque de concreto armado para el almacenamiento de red de aguas lluvias, incluye, suministro, transporte e instalación de todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	GL	1,00	\$ 28.121.317,00	\$ 28.121.317,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
8,15	Excavación manual en material heterogéneo (0-2 m) para todos los elementos hidrosanitarios	M3	150,96	\$ 57.697,00	\$ 8.709.939,12	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			Sub Total	\$ 110.135.457,12					Sub Total	

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
9.01	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	128,00	\$ 174.320,00	\$ 22.312.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.02	Suministro transporte e instalación de salida de interruptor conmutable DOBLE en material EMT, incluye tubo EMT de 3/4", Cable LSHF N°12 y los demás elementos para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	UND	18,00	\$ 212.194,00	\$ 3.819.492,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.03	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente en material EMT, incluye caja metálica, tubería EMT de 3/4", cable LSHF N°12 x 3 líneas y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye aparato), incluye pruebas y chequeos.	UND	49,00	\$ 159.707,00	\$ 7.825.643,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.04	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	187,00	\$ 13.481,00	\$ 2.520.947,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.05	Suministro e instalación de Tomacorriente GFCI 120V marca LEVITON, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 59.290,00	\$ 474.320,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.06	Suministro e instalación de Tomacorriente 120V marca LEVITON - NARANJA, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 34.502,00	\$ 310.518,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.07	Suministro transporte e instalación de salida de datos en tubería EMT de 3/4", cable UTP CAT 6A, JACK RJ45 y demás elementos	UND	9,00	\$ 391.304,00	\$ 3.521.736,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.							
9,08	Suministro e instalación de Toma datos Categoría 6A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	9,00	\$ 92.372,00	\$ 831.348,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,09	Suministro e instalación de LED HERMET 36W SYLV/65 C/T 4500LM 50Hr (1) E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	92,00	\$ 231.519,00	\$ 21.299.748,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,1	Suministro e instalación de LED HERMET 2X18 SYLV/65 C/T 3600LM 40Hr polic (25), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	6,00	\$ 181.026,00	\$ 1.086.156,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,11	Suministro e instalación de REF LED 100W/LBCA SYLV (4) 9200LM G3A E22, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 184.733,00	\$ 1.477.864,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,12	Suministro transporte e instalación de gabinete de transferencia manual, con protección de 2x75 A DPS tipo 1+2 anclaje y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 4.927.002,00	\$ 4.927.002,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,13	Suministro e instalación de tablero 220V/127v trifásico de 24 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 1.076.799,00	\$ 1.076.799,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,14	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	24,00	\$ 27.193,00	\$ 652.632,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,15	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	0,00	0,00	\$ 0,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Período: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
	con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)							
9,16	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	12,00	\$ 27.193,00	\$ 326.316,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,17	Suministro e instalación de tablero 220V/127v bifásico de 12 circuitos con espacio, incluye peinado técnico de conductores con terminales, marquillas y demás elementos para su correcta instalación. (no incluye totalizador - ni breaker)	UND	1,00	\$ 821.356,00	\$ 821.356,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,18	Suministro e instalación de breaker enchufable 1x20A, incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	8,00	\$ 27.193,00	\$ 217.544,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,19	Suministro transporte e instalación de Ups Online Powest 6kva Bifásica 6000va 6000w y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 7.927.984,00	\$ 7.927.984,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,2	Suministro transporte e instalación de Rack Piso Desmontable 120cm Rackeable 24u, Switch MikroTik RB260GSP 4 Puertos RJ-45 PoE 1 Puerto SFP Red Ethernet y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 2.552.924,00	\$ 2.552.924,00	0,00	0,00	\$ 0,00
9,21	Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2 x 1 6W (Mickey mouse), incluye los demás elementos para su correcta instalación.	UND	10,00	\$ 113.194,00	\$ 1.131.940,00	0,00	0,00	\$ 0,00

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
9.22	Suministro transporte e instalación de postes de fibra 510 Kgf para las luminarias exteriores. Incluye poste, crucetas, diagonal en V, tornillos de maquina y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	4,00	\$ 1.835.324,00	\$ 7.341.296,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.23	Suministro transporte e instalación de anillo superior en alambón 8 mm incluye alambón 8 mm sujetador de alambón 8 mm conector bimetálico cobre - aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	GL	1,00	\$ 4.454.817,00	\$ 4.454.817,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.24	Suministro transporte e instalación de punta captadora tipo franklin de 3/4" de 8 mm 0.60 m, incluye punta, base cilíndrica de 3/4" y base escualizable, conector universal de aluminio 8 mm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	16,00	\$ 257.867,00	\$ 4.125.872,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.25	Suministro transporte e instalación de bajante de rayos en cable CU AWG 1/0 incluye tubería pvc tipo A de 3/4", cable CU AWG 1/0, caja de registro de 30 x 30 cm y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	6,00	\$ 2.223.599,00	\$ 13.341.594,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9.26	Suministro transporte e instalación de Alimentado principal en cable de aluminio AA8000 #2, incluye cable de aluminio AA8000 #2, tubería de 2", curva de PVC de 2", terminal tipo barril, cinta y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	GL	1,00	\$ 3.591.144,00	\$ 3.591.144,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
9,27	Suministro transporte e instalación de transformador monofásico de 15 KVA 7.6 KV 240/120V incluye, transformado de 15 KVA, DPS, Porta circuito, Puesta a tierra y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 14.470.708,00	\$ 14.470.708,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9,28	Suministro transporte e instalación de medidor monofásico de 5-100 A 240/120 V 60 Hz y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	1,00	\$ 2.302.283,00	\$ 2.302.283,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
9,29	Cuarto técnico redes	GL	1,00	\$ 10.717.379,00	\$ 10.717.379,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
10	INSTALACIÓN DE GAS			Sub Total	\$ 146.281.678,00					Sub Total	
10,01	Instalaciones de gas. Incluye tubería, salidas para cocina, mano de obra y conexión a zona de almacenaje pipetas.	GL	1,00	\$ 1.650.036,00	\$ 1.650.036,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11	APARATOS SANITARIOS			Sub Total	\$ 1.650.036,00					Sub Total	
11,01	Sanitarios. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	5,00	\$ 437.450,00	\$ 2.187.250,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,02	Sanitarios niños. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 428.736,00	\$ 428.736,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,03	Sanitario movilidad reducida, barras y accesorios para seguridad. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión, además de barra de seguridad plegable.	UND	1,00	\$ 1.877.134,00	\$ 1.877.134,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,04	Orinal. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 1.031.592,00	\$ 2.063.184,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montaña - Córdoba

(+57) (4) 785 1163

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
						0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,05	Lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 499.803,00	\$ 3.998.424,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,06	Grifería lavamanos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	8,00	\$ 348.366,00	\$ 2.786.928,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,07	Grifería lavaplatos. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	2,00	\$ 337.570,00	\$ 675.140,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,08	Lavadero y grifería. Incluye suministro, transporte, instalación y accesorios para conexión.	UND	1,00	\$ 727.370,00	\$ 727.370,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,09	Lava traperos. Incluye suministro, transporte, instalación muros y sellantes necesarios para su instalación.	UND	3,00	\$ 509.098,00	\$ 1.527.294,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,10	Suministro e instalación caja más llave boca manguera jardinera.	UND	4,00	\$ 94.428,00	\$ 377.712,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,11	Suministro más instalación rejillas de piso.	UND	9,00	\$ 127.018,00	\$ 1.143.162,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,12	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño mujeres según diseño arquitectónico.	GL	1,00	\$ 11.844.965,00	\$ 11.844.965,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
11,13	Divisiones sanitarias en acero inoxidable a piso baño hombres según diseño arquitectónico.	GL	1,00	\$ 8.196.046,00	\$ 8.196.046,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12	MESAS Y MESONES			Sub Total	\$ 37.833.345,00					Sub Total	
12,01	Mesón lavaplatos. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (3.86mx0.60m), lavaplatos, Bisel 27mm, Salpicadero de 100mm apoyado sobre patas y con entrepaño.	UND	1,00	\$ 7.143.419,00	\$ 7.143.419,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,02	Alacena en acero inoxidable c18 con puertas y cajones	UND	1,00	\$ 4.984.690,00	\$ 4.984.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
12,03	Mesón isla. Incluye suministro y transporte Mesón en Acero Inox. 304 cal. 18 (1.5mx0.60m) con	UND	1,00	\$ 2.889.910,00	\$ 2.889.910,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com

**BUSERCO**
S.A.S.**INFORME DE INTERVENTORÍA N°9**

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
	cubierta 5 quemadores, apoyado sobre patas y con entrepaño.										
12.04	Suministro e instalación mesones en baños en concreto pulido o similar	UND	2,00	\$ 1.571.755,00	\$ 3.143.510,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
12.05	Suministro e instalación mesones en cocina en concreto pulido o similar	UND	1,00	\$ 2.153.088,00	\$ 2.153.088,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 20.314.617,00					Sub Total	
13	CARPINTERÍA METÁLICA										
13.01	Puerta tipo P1 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 837.162,00	\$ 3.348.648,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
13.02	Puerta tipo P2 - 90 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	3,00	\$ 837.162,00	\$ 2.511.486,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
13.03	Puerta tipo P3 - 100 x 220 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.092.162,00	\$ 1.092.162,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
13.04	Puerta tipo P4 - 90 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 837.162,00	\$ 837.162,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -
13.05	Puerta tipo P5 - 80 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 762.162,00	\$ 1.524.324,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -

Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montena - Córdoba

(+57) (4) 785 1168

(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015

gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
							\$ -		\$,00		\$ -
13.06	Puerta tipo P6 - 75 x 220 cm interior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 762.162,00	\$ 762.162,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.07	Ventana tipo V1 - 290 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	12,00	\$ 677.677,00	\$ 8.132.124,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.08	Ventana tipo V2 - 200 x 100 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 514.673,00	\$ 2.058.692,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.09	Ventana tipo V3 - 75 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 261.280,00	\$ 522.560,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.1	Ventana tipo V4 - 150 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	2,00	\$ 376.600,00	\$ 753.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.11	Ventana tipo V5 - 60 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 239.888,00	\$ 239.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.12	Ventana tipo V6 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 301.784,00	\$ 301.784,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13.13	Ventana tipo V7 - 60 x 45cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación,	UND	1,00	\$ 254.888,00	\$ 254.888,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
	sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.										
13,14	Ventana tipo V8 - 100 x 40 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	4,00	\$ 301.784,00	\$ 1.207.136,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,15	Ventana tipo V9 - 220 x 130 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 1.191.859,00	\$ 1.191.859,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,16	Ventana tipo V10 - 200 x 45 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	1,00	\$ 666.029,00	\$ 666.029,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,17	Ventana tipo V11 - 20 x 20 cm exterior ventilación metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 132.859,00	\$ 1.062.872,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,18	Ventana tipo V12 - 390 x 62 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 1.019.595,00	\$ 8.156.760,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,19	Ventana tipo V13 - 390 x 30 cm exterior metálica. Incluye suministro, transporte, instalación, sellos y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	UND	8,00	\$ 856.483,00	\$ 6.851.864,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
13,2	Escaleras fijas de seguridad	UND	1,00	\$ 1.561.245,00	\$ 1.561.245,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 43.036.845,00					Sub Total	



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 765 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.	
14	DOTACIÓN										
14.01	Portería de fútbol con placa de baloncesto	UND	1,00	\$ 5.217.679,00	\$ 5.217.679,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
14.02	Red de Voleibol	UND	1,00	\$ 945.690,00	\$ 945.690,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
14.03	ventiladores de pared de 3 velocidades	UND	16,00	\$ 313.666,00	\$ 5.018.656,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
14.04	Estufa Empotrable 5 Puestos 52X76 cm Inoxidable	UND	2,00	\$ 1.686.705,00	\$ 3.373.410,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 14.555.435,00					Sub Total	
15	RCI										
15.01	Suministro transporte e instalación de detector de humo de alta sensibilidad, incluye detector de humo de alta sensibilidad, aviso preventivo y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	15,00	\$ 1.114.625,00	\$ 16.719.375,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
15.02	Suministro transporte e instalación de Extintor De 10Lb Con Soporte, Aviso y demás elementos necesarios para su correcta instalación, incluye pruebas y chequeos.	UND	6,00	\$ 321.150,00	\$ 1.926.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 18.646.275,00					Sub Total	
16	ASEO Y CIERRE										
16.01	Aseo, durante y final para entrega	GL	1,00	\$ 5.144.866,00	\$ 5.144.866,00	0,00	\$ -	0,00	\$,00	0,00	\$ -
				Sub Total	\$ 5.144.866,00				\$ 245.140.264,60		\$ 381.159.434,00
	TOTAL COSTO DIRECTO:				\$1.539.029.161,00	8,84%	\$ 136.026.736,00	14,41%	\$ 245.140.264,60	23,25%	\$ 381.159.434,00
	ADMINISTRACIÓN			32,18%	\$ 495.259.584,00		\$ 43.773.404,00		\$ 78.886.137,00		\$ 122.657.106,00
	IMPREVISTOS			0,00%	\$,00						
	UTILIDAD			5,00%	\$ 76.951.458,00		\$ 6.801.337,00		\$ 12.257.013,00		\$ 19.057.972,00
	TOTAL COSTO INDIRECTO:				\$ 572.211.042,00		\$ 186.601.477,00		\$ 336.283.414,60		\$ 522.874.512,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9

Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO A 09 DE JULIO DE 2026.	EJECUTADO EN EL PERIODO	ACUMULADO A 09 DE AGOSTO DE 2026.
				CERTIFICADO RETIE	\$ 14.886.664,00			
				CERTIFICADO RETILAP	\$ 14.886.665,00			
				PAGA:	\$ 14.848.640,00	\$ 3.629.667,56	\$ 2.969.728,00	\$ 6.599.395,56
				PMT:	\$ 14.059.540,00	\$ 3.436.776,44	\$ 2.811.908,00	\$ 6.248.684,44
				TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA:	\$2.169.921.712,00	8,93%	15,76%	24,69%
				PRESUPUESTO DOTACIÓN	\$ 145.051.509,00			\$ 535.722.52,00
				VR. TOTAL PRESUPUESTO ETAPA 2	\$ 2.314.973.221,00	8,37%	14,78%	23,14%
						\$ 193.667.921,00	\$ 342.065.051,00	\$ 535.722.592,00



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015




gerencabuserco@gmail.com



A continuación, se representa la programación por semana, para la ejecución de la etapa N°2 del contrato, teniendo en cuenta la prórroga N°1 que se firmó, donde se amplió el plazo contractual en un (01) mes y veinte (20) días, teniendo como nueva fecha de terminación, el día 30 de septiembre de 2026.

CURVA S		
SEMANA	PROGRAMADO	EJECUTADO
S1	1,47%	1,12%
S2	2,79%	2,63%
S3	3,96%	4,25%
S4	5,49%	5,91%
S5	6,32%	6,68%
S6	7,03%	7,98%
S7	8,70%	8,37%
S8	10,32%	9,06%
S9	14,86%	10,21%
S10	22,67%	12,36%
S11	28,64%	15,87%
S12	41,12%	23,14%
S13	55,98%	
S14	74,46%	
S15	84,53%	
S16	92,30%	
S17	100,00%	

EJECUCIÓN PROGRAMADA VS EJECUCIÓN EJECUTADA





BUSERCO
S.A.S.

INFORME DE INTERVENTORÍA N°9
Periodo: 10 de julio de 2026 a 09 de agosto de 2026



- El contratista de obra cumplió con relación a la parte técnica en obra, área administrativa y financiera.
- La interventoría hizo control y seguimiento de las condiciones contractuales de obra y el seguimiento de todos aquellos procesos y procedimientos técnicos, ambientales, jurídicos, contables y administrativos suscritos en la realización del contrato de obra.

FIRMA:
SERGIO ANDRÉS URREGO ALFONSO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



Cra 14 F2 No 46 - 53
Urbanización California
Montería - Córdoba



(+57) (4) 785 1168



(+57) 301 501 6738
(+57) 301 370 4015



gerenciabuserco@gmail.com



9. BITACORA DE OBRA.



10-07-2026

CLIMA: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1-1 DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONAL SST

2 MAESTRO EN OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL

AUX DE OBRAS

PERSONAL INTERVENTORIA

1 DIRECTOR INTERVENTORIA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

1 AUX INTERVENTORIA

1 PROFESIONAL SST


GRUPOS EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR

1 CONCRETADORA

- Se realiza actividades de excavacion manual de material heterogeneo 0-2m para vigas de cimentacion.

- Se realiza solado de limpieza $e=5\text{cm}$ para vigas de cimentación


Luis Adrian Carrillo
D. Interventoria


Gustavo Diaz
D. Obra

11-07-2026

CLIMA: Soleado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1-1 DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONAL SST

1 MAESTRO EN OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL

AUX DE OBRAS

PERSONAL INTERVENTORIA

1 DIRECTOR INTERVENTORIA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

1 AUX INTERVENTORIA

1 PROFESIONAL SST

EQUIPOS EN OBRA


HERRAMIENTA MENOR

1 CONCRETADORA


- Se realiza actividad de concreto pobre para solado de limpieza $e=5\text{ cm}$ para vigas de cimentación.

- Se realiza actividad de excavacion manual de material heterogeneo $0-2\text{ m}$ para vigas de cimentacion.

- Corte y figureacion de acero 420 mm .


Luis Adrian Carrillo

R. Interventoria


Germán Díaz

P. Obras

14-07-2026

CLIMA: Lluvioso

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONAL SST

1 MAESTRO DE OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL

AUX DE OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA

1 DIRECTOR INTERVENTORIA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

1 AUX INTERVENTORIA

1 PROFESIONAL SST


EQUIPOS EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR

1 CONCRETADORA

- Se realizan actividades de excavacion manual en material heterogeneo (0-2m) para vigas de cimentacion.

- Se realiza solado de limpieza de $e = 5\text{ cm}$ para vigas de cimentacion.


Luis Adrian Camillo
D. Interventoria.


Oscar Ochoa
2. OBRA

15-07-2026

CLIMA: Lluvias menores

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONAL SST

1 MAESTRO DE OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL

AUX DE OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA

1 DIRECTOR INTERVENTORIA

1 RESIDENTE INTERVENTORIA

1 AUX INTERVENTORIA

1 PROFESIONAL SST

EQUIPOS EN OBRA


HERRAMIENTA MENOR

1 CONCRETADORA

- Se realiza actividades de excavación manual en material heterogeneo (0-2m) para vigas de cimentación.

- Se realiza solado de limpieza de $e=5\text{cm}$ para vigas de cimentación.


Luis Darío Curillo
R. Interventoria.


Gustavo Díaz
R. OBRA

16-07-2026

Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 PROFESIONAL SST.

1 MAESTRO DE OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL.

AUXILIARES DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX. INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.

HERRAMIENTA MENOR


1 CONCRETADORA.

- Se realizan solado de limpieza $e=5\text{cm}$
para vigas de cimentacion.

- Se realiza instalacion de acero de
refuerzo $f_y=420\text{mpa}$ para vigas de cemento,
incluye: suministro, transporte, formateo
instalacion y curado.



Luis Adrian Carrillo
R. Interventorier.



Guadalupe
R. Obra

17-07-2026

4705-FC-81

Clima: Soleado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1-2 DIRECTOR DE OBRA. - RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONA SST

1 MAESTRO DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA

OFICIAL

AUX. DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX. INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.

HERRAMIENTA MENOR.

1 CONCRETADORA.

- Se realiza instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ mpa}$ para vigas de concreto - incluye: Suministro, transporte, formateo, instalación y curado.

- Se realiza instalación de concreto para solado $e = 5 \text{ cm}$ para vigas de concreto.



Luis Adrian Lucio

R. Interventoria



Gerson Dora

R. OBRA

18-07-2026

Clima: Soleado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 PROFESIONAL SST.

1 MAESTRO DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRAFIA.

OFICIAL.

AUX DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX. INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.

HERRAMIENTA MENOR.

1 CONCRETADORA.

- Se realiza instalacion de acero de refuerzo $\phi = 420$ mpa para vigas de concreto incluye: Suministro, transporte, formateo, instalacion y curado.

- Se realiza actividades de solado $e = 5$ cm para vigas de concreto



Luis Adnan Cumbro C.
R. Interventoria



Gaudy Dora V.
R. OBRA

21-07-2026

Clima: Lluvias menores

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

1 DIRECTOR DE OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA

1 PROFESIONAL SST

1 MAESTRO DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA.

OFICIAL

AUXILIARES DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.

HERRAMIENTA MENOR.

1 CANCRETADORA.

- Se realiza actividad de instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ Mpa}$ para vigas de cimentación incluye: Suministro, Transporte, formetea, instalación y curado.

- Se realiza instalación de concreto en obra para vigas de cimentación 21 Mpa incluye: Suministro, Transporte, formetea instalación y curado.


Adrian Carrillo C.
R. Interventora


Gerardo Diaz V.
R. OBRA

22-07-2026

Cima: Mublado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.

1

DIRECTOR DE OBRA.

1

RESIDENTE DE OBRA.

1

PROFESIONAL SST.

1

MAESTRO DE OBRA

1

COMISION TOPOGRAFICA.

OFICIAL

AUXILIARES DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA DE OBRA

1

DIRECTOR INTERVENTORIA.

1

RESIDENTE INTERVENTORIA.

1

AUX. INTERVENTORIA

1

PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR

1

CONCRETADORA

- Instalacion de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ Mpa}$ para vigas de cemento incluye: suministro transporte, figurado e instalacion segun diseño.

- Se instala concreto en obra para vigas de cemento 21 Mpa incluye: suministro, transporte, formateo, instalacion y curado.

- Transporte y disposicion de material heterogeneo sobrante, proveniente de excavacion, transporte inferior a 50 m.


Daniel Carrillo C.
P. Interventoria


6000 2000
P. OBRA

23-07-2026

2025-08-15

Clima: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 PROFESIONAL SST.

1 MAESTRO DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRAFICA,
OFICIAL

AUX. DE OBRAS

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX. INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.

HERRAMIENTA MENOR

1 CONCRETADORA.

- Instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ mpa}$ para vigas de cemento incluye: Suministro, transporte, figurado e instalación según diseño.

- Transporte y disposición de material heterogeneo sobrante, proveniente de excavación.

- Instalación de concreto en obra para vigas de cemento 21 mpa incluye: Suministro, transporte, formaleta, instalación y curado.


Luis Adame Camillo C.
R. Interventoria


G. Ochoa
P. Obras

24-02-2016

Clima: Soleado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA. | 1 |
| 1 | RESIDENTE DE OBRA. | 1 |
| 1 | PROFESIONAL SST. | 1 |
| 1 | MAESTRO DE OBRA. | 1 |
| 1 | COMISION TOPOGRAFICA OFICIAL | 1 |

AUXILIARES DE OBRA

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA

- | | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORIA | 1 |
| 1 | RESIDENTE INTERVENTORIA | 1 |
| 1 | AUX. INTERVENTORIA. | 1 |
| 1 | PROFESIONAL SST. | 1 |

EQUIPOS EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | CONCRETADORA. | 1 |
|---|---------------|---|

- Excavación de viga perimetral para placa polideportiva.

- Transporte y disposición de material heterogeneo sobrante, proveniente de excavación.

- Instalación de concreto en obra para vigas de cimiento 21 Mpa incluye: Suministro, transporte, formateo, instalación y curado.

- Suministro, instalación de afirmado compactado.


Daniel Curcio C.
R. Interventoria


GUSTAVO DIAZ V.
R. OBRA

25-07-2024

Clima: Soleado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA.

1 DIRECTOR DE OBRA.

1 RESIDENTE DE OBRA.

1 PROFESIONAL SST.

1 MAESTRO DE OBRA

1 COMISION TOPOGRAFICA.

JEFICIAL

AUXILIARES DE OBRA.

PERSONAL INTERVENTORIA EN OBRA.

1 DIRECTOR INTERVENTORIA.

1 RESIDENTE INTERVENTORIA.

1 AUX INTERVENTORIA.

1 PROFESIONAL SST.

EQUIPOS EN OBRA.


HERRAMIENTA MENOR.

7 CONCRETADORA.

- Excavacion de viga perimetral para placa polideportiva.


- Instalacion de concreto en obra para vigas de cemento 21 Mpa incluye: Suministro, transporte, formaleta, instalacion y curado.

- Suministro, instalacion de epfirmado compactado



Adrian Carrillo

R. Interventoria



Gilda Diaz V.

P. OBRA

27-07-2026

CLIMA: Despejado

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

- 1 Director de Obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de Obra
- 1 Comisión topografía
- Oficial
- Auxiliares de Obra

Personal Interventoria en Obra

- 1 Director Interventoria
- 1 Residente Interventoria
- 1 Aux. Interventoria
- 1 Profesional SST

Equipos en obra

Herramienta menor


- 1 Concretadores


- Solado de limpieza para viga perimetral.

- Suministro instalación de plástico impermeabilizante.

- Se realiza nivelación de terreno

- Se realiza protección con base asfáltica para estructuras enterradas tipo got cimentación o similares


Rodolfo Carrillo
R. Interventoria


R. OBRA

28-07-2026

Clima: Soleado

Personal Contratista en Obra

- 1 Director de obra
- 1 Residente de obra
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de obra
- 1 Comisión topografía
- Oficial

Auxiliar de obra

Personal Interventoria en obra

- 1 Director Interventoria
- 1 Residente Interventoria
- 1 Aux. Interventoria
- 2 Profesional SST

Equipos en obra

- * Herramienta menor
- 1 Concretadora

- Concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 mpa incluye: Suministro, transporte, formateo, instalación y curado

- Instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ mpa}$ para vigas de placa polideportiva incluye: Suministro, transporte e instalación según diseño.

- Nivelación del terreno.



Luis Adrien Carrillo
R. Interventoria



Guido Díaz V.
R. OBRA

29-07-2026

Clima: Lluvias menores

Personal Contratista en obra

- 1 Director de obra
- 1 Residente de obra
- 1 Profesional SST
- 1 Comision topografica
- 1 Muestro de obra

Opiaul

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

- 1 Director Interventoria
- 1 Residente interventoria
- 1 Aux. Interventoria
- 1 Profesional SST

Equipos en obra

* Herramienta menor

1 Concretadora

- Instalacion de acero de refuerzo $f_y = 420$ para vigas placa polideportiva, incluye: suministro, transporte e instalacion segun disenio.

- Instalación de concreto en obra para vigas placa polideportiva 21 mpa incluye: suministro, transporte formaleta, instalacion y curado

- Nivelacion de terreno

Adnan Carrino C
R. Interventoria

GUZMAN R.
R. OBRAS

30-07-2026

Clima: Nublado

Personal contratista en obra

1 Director de obra

1 Residente de obra

1 Profesional SST

1 Maestro de obra

1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

1 Director Interventoria

1 Residente de obra

1 Profesional SST

1 Asa. Interventoria

Equipos en obra


Herramienta menor

1 Concretadora.

- Llano con compactación mecánica hasta en 98% PM según recomendaciones geotécnicas.


- Instalación de acero de retracción losa de contrapiso metá electrosoldada incluye: suministro, transporte e instalación según diseño

- Concreto en obra losa contrapiso 21 mpa $d = 10\text{cm}$, incluye: Suministro, transporte, formateo instalación y curado.



Luis Adrián Curiño

R. Interventoria



Germán Díaz

R. Obra

31-07-2026

Clima: Soleado

Personal Contratista en Obra

- 1 Director de obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de Obra
- 1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

- 1 Director Interventoria
- 1 Residente Interventoria
- 1 Asa. Interventoria
- 1 Profesional SST

Equipos en Obra

Herramienta menor

- 1 Concretadora

- Instalación de acero malla electrosoldada para losa de contrapiso DB4, $15 \times 15 \times 4$ mm incluye: Suministro, transporte e instalación según diseño

- Concreto en obra losa contrapiso 21 mpa y $e = 10$ cm incluye: Suministro, transporte, formateo, instalación y curado.


Luis Adrian Carrillo
R. Interventoria


R. Obras

01 - 08 - 2026

Clima: Soleado

Personal Contratista en obra

- 1 Director de obra
- 1 Residente de obra
- 1 Profesional SST
- 1 Maestro de obra
- 1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

- 1 Director Interventoria
- 1 Residente de Interventoria
- 1 Aux. Interventoria
- 1 Profesional SST

Equipos en obra

- * Herramienta menor
- 1 Concretadora

- Instalación de concreto en obra losa contrapiso 21 mpa y $e = 10\text{ cm}$ incluye: suministro, transporte, formeteo, instalación y curado.

- Instalación de acero malla electrosoldada para losa contrapiso DB4 incluye: suministro, transporte e instalación según diseño

- Nivelación del terreno



Luis Adrian Carrillo
R. Interventoria



Gerardo Dávalos
P. OBRA

03-08-2026

Clima: Despejado

Personal Contratista en Obra

1 Director de obra

1 Residente de Obra

1 Profesional SST

1 Maestro de Obra

1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de Obra

Personal Interventoria en Obra

1 Director de Interventoria

1 Residente Interventoria

1 Aux. Interventoria

1 Profesional SST

Equipos en obra

Herramienta menor

1 Concretadora.

- Corte y piqueteo de acero $f_y = 420 \text{ mpa}$ para columnas 30×30 .

- Alvelacion de ferreno

- Concreto en obra losa contrapeso 21 mpa y $e = 10 \text{ cm}$ incluye: suministro, transporte, parrillado, instalación y curado



Luis Adren Carrillo
R. Interventoria.



Guido Diaz V.
R. Obra

04-08-2026

Clima: Despejado

Personal Contratista en obra

1 Director de obra

1 Residente de obra

1 Profesional SST

1 Maestro de obra

1 Comision topografia
Opical

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

1 Director Interventoria

1 Residente Interventoria

1 Aux. Interventoria

1 Profesional SST

Equipos en obra

Herramienta menor

1 Concretadora

- Corte y figuracion de acero $f_y = 420 \text{ mpa}$
para columnas de 30×30 .

- Instalacion de formleta metalica para
pundidas en columnas.

- Instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ mpa}$
para columnas incluye: suministro, transporte
figurado segun diseño.



Luis Adrian Curiño
R. Interventoria



Gerardo J. V.
R. Obra

05-08-2026

Clima: Lluvioso

Personal Contratista en Obra

1 Director de obra

1 Residente obra

1 Profesional SST

1 Maestro de obra

1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

1 Director Interventoria

1 Residente interventoria

1 Aux. Interventoria

1 Profesional SST

Equipos en obra

Herramienta menor

- Corte e instalación de acero de refuerzo
 $f_y = 420 \text{ MPa}$ para columnas incluye:
 Suministro, transporte y fijación
 según diseño

- Instalación de formelata metálica para
 columnas.



Daniel Corrallo

R. Interventoria



Roberto Díaz

R. Obra

06-08-2026

Clima: Lluvias menores

Personal Contratista en obra

1 Director de obra

1 Residente obra

1 Profesional SST

1 Maestro de obra

1 Comisión topografía

Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

1 Director Interventoria

1 Residente Interventoria

1 Aux. Interventoria.

1 Profesional SST

Equipos en obra

Herramienta menor


1 Concretadora

- Nivelación de terreno

- Corte y plegado de acero de refuerzo
 $f_y = 420 \text{ Mpa}$ para columnas incluye:
 suministro, transporte y plegado según
 diseño.

- Concreto en obra para columnas 21 Mpa
 incluye: suministro, transporte, formulada
 y instalación y curado.


 Luis Adrian Carrillo
 R. Interventoria


 Gerardo Diaz V.
 R. obra

08-08-2026

Clima: Despejado

Personal Contratista en obra

1 Director de obra

1 Residente obra

1 Profesional SST

1 Maestro de Obra

1 Comisión topográfica
Oficial

Auxiliares de obra

Personal Interventoria en obra

1 Director Interventoria

1 Residente Interventoria

1 Profesional SST

1 Aux. Interventoria

Equipos en obra

Herramienta menor

1 Concretadora

- Instalación de acero de refuerzo $f_y = 420 \text{ MPa}$
para columnas incluye: Suministro,
transporte y fijado según diseño

- Concreto en obra para columnas 21-Mpa
incluye: Suministro, transporte, colocación
instalación y curado


R. Interventoria


R. OBRA