

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 1         | DE 18 |

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

Ingeniera

**NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

|                                                               |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asunto:</b>                                                | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). |
| <b>Periodo:</b>                                               | Del 01 del mes de agosto al 31 del mes de agosto de 2022.                                                                      |
| <b>No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor</b> | RESOLUCIÓN No. 1484 del 09 de junio de 2021                                                                                    |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.**

**LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km**

## 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                                                                                                                                                                                                 |      |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.</b>               | 974 de 2021                                                                                                                                                                                     |      |               |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                  | CONSORCIO SD VICHADA                                                                                                                                                                            | NIT: | 901.476.214-0 |
| <b>INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):</b> | Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8 |      |               |
| <b>OBJETO:</b>                                       | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA –                                                         |      |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 2         | DE | 18 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                               | VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4. |                                                                             |                                                                              |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>       | 28 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                               | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP |
| <b>VALOR INICIAL:</b>         | \$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>ADICIÓN 1:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>ADICIÓN NN:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>VALOR ACTUAL:</b>          | \$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |
| <b>ANTICIPO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>ANTICIPO OTORGADO:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>ANTICIPO AMORTIZADO:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>SALDO POR AMORTIZAR:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>         | 114 meses                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| <b>TOTAL PRÓRROGAS:</b>       | Meses y días                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |
| <b>PRÓRROGA 1:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>PRÓRROGA N:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> | 31 agosto 2030                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                              |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO                       | VALOR REGISTRO   | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO   |
|----------|-----------------------|---------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 416921   | 2021                  | 54      | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.682.749.263,00 | 109.851.067,00  | 3.572.898.196,00 |
| 416921   | 2021                  | 54      | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.572.898.196,00 | 1.602.287,00    | 3.571.295.909,00 |
| 416921   | 2021                  | 54      | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.571.295.909,00 | 278.958.252,0   | 3.292.337.657,00 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | PÁGINA  |  | 3         | DE 18 |

|        |      |    |                             |                  |                  |                  |
|--------|------|----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.271.337.657,00 | 1.205.705,00     | 3.270.131.952,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.270.131.952,00 | 242.125.528,00   | 3.049.006.424,0  |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.049.006.424,0  | 201.657,00       | 3.048.804.767,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.048.804.767,00 | 113.133.675,     | 2.935.671.092,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 2.935.671.092,00 | 1.664.238,00     | 2.934.006.854,00 |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 2.934.006.854,00 | 2.837.580.397,00 | 96.426.457,00    |
| 416921 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 96.426.457,00    | 46.163.801,00    | 50.262.656,00    |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.644.000.000,0 |                  | 10.694.262.656,0 |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.694.262.656,0 | 53.199.694,0     | 10.641.062.962,0 |
| 137322 | 2021 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.641.062.962,0 | 762.241,0        | 10.640.300.703,0 |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.640.300.703,0 | 1.935.037.533,00 | 8.705.263.170,0  |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.705.263.170,0  | 120.293,00       | 8.705.142.877,0  |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.705.142.877,0  | 3.726.131.637,00 | 4.979.011.240,0  |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 4.979.011.240,0  | 3.368.476.965,00 | 1.610.534.275,0  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |  | PÁGINA  |  | 4         | DE 18 |

|        |      |    |                             |                  |                  |                  |
|--------|------|----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 1.610.534.275,0  | 1.607.650.691,0  | 8.783.854,00     |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 8.783.854,00     | 5.192.222,00     | 3.591.632,00     |
| 137322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 3.591.632,00     | 3.591.632,00     | 0                |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 10.000.000.000   | 2.783.077.434,00 | 7,216,922,566    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 7,216,922,566    | 1,602,642,706    | 5.614.279.860,00 |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.614.279.860,00 | 32.613.137       | 5.581.666.723    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.581.666.723    | 64.353.406       | 5.517.313.317    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.517.313.317    | 58.668.735       | 5.458.644.582    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.458.644.582    | 27.451.482       | 5.431.193.100    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.431.193.100    | 47.945.178       | 5.383.247.922    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.383.247.922    | 30.478.465       | 5.352.769.457    |
| 743322 | 2022 | 54 | c-2401-0600-118-0-240118-02 | 5.352.769.457    | 472.231.556      | 4.880.537.901    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 5         | DE | 18 |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR BÁSICO | IVA       | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No.15 | \$80.033.694 | \$233.945 | -                             | \$80.267.639    |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha Agosto, para el periodo 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| <u>ITEM</u>                         | <u>VALOR<br/>(MILLONES)</u> | <u>%</u>     |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA   | \$ 182,451,868,100          | <u>100</u>   |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | \$ 14,684,811,790           | 8.05         |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | \$ 19,090,317,970           | <u>10.46</u> |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS        | -                           | -            |
| TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA          | \$ 19,090,317,970           | <u>10.46</u> |

1.4.2. **ANTICIPO**

|            |        |
|------------|--------|
| Otorgado   | \$ N.A |
| Amortizado | \$ N.A |
| Saldo      | \$ N.A |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 8,06

Meta física ejecutada %: 10,46

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 6         | DE | 18 |

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|------------|------|------------------|
| ...        | ...  |                  |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|------------|----------|
|            |          |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                          |                                                          |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
|              |            |         |                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 7         | DE | 18 |

#### 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ACLARACION

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 10/11/2021

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** 10/11/2021

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO \_

| <b>CONTROL DE GARANTÍAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO<br/>NACIONAL DE SEGUROS<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                 |                      |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                                    | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                            |                 |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                               | 6.116.034.927   | 400033809            | 22/06/2021 | 31/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                       | N/A             | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                                 | 12.232.069.853  | 400033809            | 22/06/2021 | 31/12/2028 |
| Estabilidad de la Obra                                                                                                     | 18.348.104.779  | 400033809            | 31/12/2025 | 31/12/2030 |
| Calidad                                                                                                                    | 182.070.000     | 400033809            | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

#### Garantía de RCE

| Amparos                        | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
|                                |                 |                      | Desde      | Hasta      |
| Predios, Labores y Operaciones | 3.058.017.464,0 | 400033811            | 30/09/2021 | 31/12/2025 |

#### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |
| ... |                    |                                  |               |                 | ...           |

#### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 8         | DE | 18 |

| OFICIO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |
| ...           |       |              |        |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO<br>No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|------------------|-------|--------------|--------|
|                  |       |              |        |
| ...              |       |              |        |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 9         | DE | 18 |

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.             | 1065 de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |
| CONTRATISTA:                              | CONSORCIO CORREDORES ICC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT:         | 901.482.408-7 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%)<br>CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%)<br>CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| OBJETO:                                   | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2. |              |               |
| FECHA DE INICIO:                          | 28/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DO-GGP 33108 | GGP2          |
| VALOR INICIAL:                            | \$30.499.980.246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| VALOR ADICIONES:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| ADICIÓN 1:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| ADICIÓN N:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| VALOR ACTUAL:                             | \$30.499.980.246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| ANTICIPO                                  | \$640.748.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |
| ANTICIPO OTORGADO:                        | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |
| ANTICIPO EN FIDUCIA:                      | ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |
| ANTICIPO AMORTIZADO:                      | \$121´120.387,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| SALDO POR AMORTIZAR:                      | \$415´609.451,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |
| PLAZO INICIAL:                            | 114 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |
| TOTAL PRÓRROGAS:                          | Meses y días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |
| PRÓRROGA 1:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| PRÓRROGA N:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:                    | 31/08/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  | PÁGINA  |  | 10        | DE 18 |

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO                      | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|----------|-----------------------|------------------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 1.524.980.246  | 0               | 1.524.980.246  |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 884.232.244    | 1.419.365       | 882.812.879    |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 882.812.879    | 87.328.638      | 795.484.241    |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 795.484.241    | 142.018.352     | 653.465.889    |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 653.465.889    | 158.787.148     | 494.678.741    |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 494.678.741    | 165.770.046     | 340.022.900    |
| 467621   | 2021                  | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54    | 340.022.900    | 168.092.807     | 181.817.905    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |  | PÁGINA  |  | 11        | DE 18 |

|                   |      |                              |    |                  |                |               |
|-------------------|------|------------------------------|----|------------------|----------------|---------------|
| 467621            | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 181.817.905      | 166.962.902    | 24.676.350    |
| 467621/<br>154722 | 2021 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | \$ 1.549.676.350 | 170.184.893    | 1.389.502.333 |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 54 | 1.389.502.333    | 156.043.878    | 1.242.637.507 |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.242.637.507    | 149.562.389,00 | 1.101.872.906 |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 1.101.872.906    | 171.063.694    | 940.871.782   |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 940.871.782      | 189.909.287    | 762.133.630   |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 762.133.630      | 192.652.787,00 | 580.813.360   |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 580.813.360      | 214.894.658    | 378.559.564   |
| 154722            | 2022 | C-2401-0600-118-0-2401008-02 | 11 | 378.559.564      | 240.067.796    | 259.612.155   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 12        | DE | 18 |

|  |  |            |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|
|  |  | 2401008-02 |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|

### 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN                   | VALOR BÁSICO  | IVA          | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| Acta Mensual de Costos No. 15 | \$201.737.644 | \$38.330.152 | \$121.120.387    | \$240.067.796   |

### 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha agosto, para el periodo 2022 el contrato reporta un avance de 7.89 % y: \$ 2.406.206.154

### 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$3.244.594.995,8      % 10,64%  
Total, inversión ejecutada:    \$2.406.206.154,00      % 7,89

### 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No.                           |
|------------|------------------------------------|
| 05-08-22   | 1 – Acta de modificación de costos |

### 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ...        | ...      | ...                    | ...                                 | ..                   |

### 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 13        | DE | 18 |

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|--------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 05-08-22     |            | 1       | APROBADA                                                 |
|              |            |         |                                                          |
|              |            |         |                                                          |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| <b>CONTROL DE GARANTIAS<br/>TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO<br/>SEGUROS MUNDIAL<br/>Póliza de Cumplimiento</b> |                  |                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| Amparos                                                                                                             | Valor Asegurado  | Póliza No. Anexo No. | Vigencia   |            |
|                                                                                                                     |                  |                      | Desde      | Hasta      |
| Cumplimiento                                                                                                        | 975.998.024,60   | NB-100166285         | 28/06/2021 | 31/12/2025 |
| Buen Manejo Anticipo                                                                                                | 640.748.002,52   | NB-100166285         | 28/06/2021 | 31/12/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.                                                          | 1.951.996.049,20 | NB-100166285         | 28/06/2021 | 31/12/2028 |
| Calidad del Servicio                                                                                                | 2.927.994.073,80 | NB-100166285         | 31/12/2025 | 31/12/2030 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** ORDEN DE INCIO

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11-08-21

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI    O NO X

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</b><br><b>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | PÁGINA  | 14        | DE | 18 |

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|-----|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   |                    |                                  |               |                 |               |

#### 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No.   | FECHA    | DESTINATARIO                    | ASUNTO                                                                                                             |
|--------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DT-MET-46877 | 11-08-22 | EDWARD ERNEY MOSQUERA RODALLEGA | Respuesta a Derecho de petición Estado Via Pto Gaitán – Pte Arimena                                                |
| DT-MET-46883 | 11-08-22 | ALCALDE DE PUERTO GAITÁN        | Solicitud Liquidación Convenio 1285-2019                                                                           |
| DT-MET-48112 | 17-08-22 | RAFAEL CORTES                   | Respuesta Correo Electrónico Sr. Rafael Cortes - Parcheo Puerto Carreño zona expansión urbana                      |
| DT-MET-48115 | 17-08-22 | RAFAEL ORLANDO COTES ANGULO     | Resp. Derecho Petición Parcheo Pto Carreño                                                                         |
| DT-MET-48158 | 17-08-22 | ALCALDE DE PUERTO GAITÁN        | Convenio No. 1858 de 2021 – Municipio de Puerto Gaitán, solicitud reintegro rendimientos financieros               |
| DT-MET-48109 | 17-08-22 | CARLOS GRANADOS                 | Respuesta a Entrada No. 69468 con Fecha 05 jul Gaitán - Arimena                                                    |
| DT-MET-48836 | 19-08-22 | GLORIA INES ISAZA MARTINEZ      | Respuesta a Entrada No. 79863 con Fecha 29/07/2022 – Solicitud visita técnica convenio                             |
| DT-MET-48830 | 19-08-22 | NANCY MATTAR CALDERON           | Respuesta al Radicado: 20220060362715361 Defensoría del Pueblo - Vichada                                           |
| DT-MET-50340 | 25-08-22 | CARLOS GRANADOS                 | Respuesta correos electrónicos 22 de agosto de 2022 – Derecho de petición – Estado vía Pto Gaitán – Puente Arimena |

#### 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---------------|-------|--------------|--------|
|               |       |              |        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |  | 15        | DE 18 |

### 3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.**

#### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se presentan dificultades ya que los transportadores de la región realizan cese de actividades y bloqueos que hicieron que la vía se deteriorara ya que estamos en medio de un fuerte invierno que demanda la atención constante de la vía y que por este motivo no se ha podido dar ingreso periódico a los insumos y materiales básicos para el mantenimiento y construcción del corredor.

En cuanto a los estudios y diseños el contratista presentó un paquete completando la mayoría de los tomos de cada disciplina, sin embargo, se le hicieron observaciones por parte de interventoría que a la fecha ya se atendieron.

#### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

-

#### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia.

| Vigencia Fiscal | Valor                    |
|-----------------|--------------------------|
| 2021            | \$ 1.511.980.246         |
|                 | \$ 13.000.000            |
| 2022            | \$ 1.518.734.078         |
|                 | \$ 6.265.922             |
| 2023            | \$ 3.050.000.000         |
| 2024            | \$ 1.830.000.000         |
| 2025            | \$ 1.830.000.000         |
| 2026            | \$ 3.965.000.000         |
| 2027            | \$ 3.965.000.000         |
| 2028            | \$ 4.270.000.000         |
| 2029            | \$ 4.270.000.000         |
| 2030            | \$ 4.270.000.000         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 30.499.980.246</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  |         |  |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|-------|
|  | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/> INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/> INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> |  | CÓDIGO  |  | MEPI-FR-1 |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN |  | 1         |       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |  | 16        | DE 18 |

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

#### AMBIENTAL:

**Permiso de Emisiones Atmosféricas** – La entidad ambiental CORMACARENA emitió la liquidación de inicio del trámite No. 000617 del 13 de mayo de 2022, con el fin de incluir el proceso de trituración en la solicitud del Permiso de Emisiones Atmosféricas para el Campamento Industrial PR10, con radicado 08664 de 18 de abril de 2022 por parte de la entidad ambiental, con concepto de cobro de visita de evaluación del Expediente PM-GA.3.37.14.022.001, por lo tanto, el Consorcio realizó el pago y remitió esta información a la entidad ambiental a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0241 del 06 de junio de 2022. Para este periodo, se está a la espera del pronunciamiento de la entidad ambiental, en el cual el contratista envía este soporte de pago de liquidación por visita de evaluación.

**Inventario forestal** – Desvío El Porvenir hasta el K30 (Centro Poblado Puerto Machete): Con el apoyo del consultor RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S., se inició el levantamiento de la información del inventario forestal del tramo de interés desde el 19 de mayo hasta el 01 de junio de 2022 por parte de los profesionales forestales de la consultoría, a la fecha estos se encuentran procesando la información recopilada en campo con en el fin de elaborar el documento de solicitud del aprovechamiento forestal único. Esta interventoría se encuentra a la espera de la entrega de esta información, para su revisión, aprobación y posterior entrega a la entidad ambiental correspondiente.

**Permiso de Concesión de aguas subterráneas y vertimiento de agua residual doméstica** - En el periodo a través del consultor RFM Ingeniería y Consultoría S.A.S., se realizó la nivelación y georreferenciación del punto de captación del aljibe, incluyendo la nivelación de cota con relación a las bases altimétricas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de conformidad al literal E del Artículo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015; lo anterior en el marco de la solicitud de CORMACARENA del oficio PS-GSIT.1.3.85.22.343 del 19 de mayo de 2022 y posteriormente esta información se remitió a la entidad ambiental, junto con los documentos de carácter legal del predio y del apoderado a través del comunicado 2022-SDV-CENV-0253 del 15 de junio de 2022 con relación a la solicitud de la información complementaria del permiso de concesión de aguas subterráneas y con número de radicado CORMACARENA 13781. Para este periodo, se está a la espera del pronunciamiento de la entidad ambiental correspondiente, a la entrega de esta información adicional.

#### SOCIAL.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 17        | DE | 18 |

En consecuencia, de la poca actividad de obra y las dificultades sociales presentadas durante el mes de agosto no se realiza la reunión del comité de participación comunitaria. Por el contrario, se realizan dos reuniones las cuales fueron convocadas por la comunidad a raíz de varias inconformidades suscitadas por la obra. Para contextualizar la situación es importante mencionar que a raíz del paro de volqueteros durante el periodo del 18 julio al

8 de agosto de 2022 la comunidad de Puente Arimena se une a la comunidad de resguardo indígena Wuacoyo para solicitar una reunión el 29 de julio de 2022 exigiendo la presencia de todos los entes de control, los contratistas de los tramos 1 y 2, con sus respectivas interventorías y la autoridad municipal; como resultado de este encuentro se programa una reunión con la comunidad de Carimagua y una reunión con la comunidad de Puente Arimena con el fin de escuchar y dar solución por separado a las inquietudes expuestas. Luego de estas reuniones la interventoría ha estado supervisando el cumplimiento de los compromisos que hasta el momento no han presentado inconvenientes para ello.

✓ Es importante mencionar que desde el mes de junio la obra ha presentado una disminución progresiva en las actividades técnicas razón por cual el contratista disminuyo el número de trabajadores a una mínima nómina. En el mes de agosto el contratista reporta una nómina de 42 personas de las cuales solo 16 corresponde a labores técnicas las otras 26 realizan labores administrativas.

✓ Las 16 personas se encuentran realizando labores en la planta de Villa Lorena y de este pequeño grupo solo 5 personas son de la zona de influencia y ejercen labores de mano de obra no calificada

✓ Se encuentra definido el proyecto para la vereda Carimagua, el cual es el una Obra con Participación comunitaria como medida de manejo del Plan de gestión social mediante la construcción del aula escolar, baños y pintura general del centro educativo San Miguel dentro del marco de la participación comunitaria.

✓ En la reunión del 10 de agosto el contratista presenta a la comunidad el diseño del mejoramiento de la sede educativa del sector; los asistentes expresan algunas inconformidades frente a esta propuesta y se establece que la comunidad presentará un diseño de OPC el día 21 de agosto 2022, diseño que será evaluado por el contratista.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |         |           |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|----|
|  | <b>MINISTERIO DE TRANSPORTE<br/>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br/>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE<br/>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br/>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</b> | CÓDIGO  | MEPI-FR-1 |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1         |    |    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  | 18        | DE | 18 |

✓ De acuerdo a lo anterior el proceso para la ejecución de la OPC va en la definición del diseño el cual corresponde al 10% de avances. La interventoría está en espera de la entrega de los diseños y presupuesto para la respectiva revisión y aprobación respectivamente.

#### 4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ 23-08-22: la DT-META Realizar visita contrato 1065 de 2021 interventoría obras de mejoramiento Puente Arimena - El Viento, departamento del Vichada vías para la legalidad 2030.

#### 5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra presencial y virtual.

Igualmente se realizó el apoyosolicitar al Gobernador y al alcalde local para intervenir y acelerar el proceso de negociaciones, para dar termino al paro transportador que está afectando este mes a los contratos del INVIAS que están en ejecución.

#### 6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Celeridad en la consecución de los permisos ambientales de emisiones atmosféricas necesaria para el inicio de pavimentación asfáltica en obra.
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.

Cordialmente,  Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

---

**ORLANDO ORTIZ GOMEZ**  
C.C 80.263.070  
DIRECTOR TERRITORIAL META