

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 18

GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2

Ingeniera

NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de noviembre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No. 1484 del 09 de junio de 2021

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Puente Arimena – El Viento – Santa Cecilia – Vías para la legalidad.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 60 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	974 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SD VICHADA	NIT:	901.476.214-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Integrado por PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 30% y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con una participación del 70% con NIT. 830.129.289-8		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA –		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	18

	VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 4.		
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2021	DO-GGP 33135	GGP2
VALOR INICIAL:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 205.918.749.263 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	114 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 agosto 2030		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.682.749.263,00	109.851.067,00	3.572.898.196,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.572.898.196,00	1.602.287,00	3.571.295.909,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.571.295.909,00	278.958.252,0	3.292.337.657,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 18

416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.271.337.657,00	1.205.705,00	3.270.131.952,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.270.131.952,00	242.125.528,00	3.049.006.424,0
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.049.006.424,0	201.657,00	3.048.804.767,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.048.804.767,00	113.133.675,	2.935.671.092,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.935.671.092,00	1.664.238,00	2.934.006.854,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	2.934.006.854,00	2.837.580.397,00	96.426.457,00
416921	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	96.426.457,00	46.163.801,00	50.262.656,00
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.644.000.000,0		10.694.262.656,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.694.262.656,0	53.199.694,0	10.641.062.962,0
137322	2021	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.641.062.962,0	762.241,0	10.640.300.703,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.640.300.703,0	1.935.037.533,00	8.705.263.170,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.263.170,0	120.293,00	8.705.142.877,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.705.142.877,0	3.726.131.637,00	4.979.011.240,0
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.979.011.240,0	3.368.476.965,00	1.610.534.275,0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		4	DE 18

137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	1.610.534.275,0	1.607.650.691,0	8.783.854,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	8.783.854,00	5.192.222,00	3.591.632,00
137322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	3.591.632,00	3.591.632,00	0
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	10.000.000.000	2.783.077.434,00	7,216,922,566
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	7,216,922,566	1,602,642,706	5.614.279.860,00
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.614.279.860,00	472.231.556	5.142.048.304
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.142.048.304	56.364.714	5.085.683.590
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	5.085.683.590	153.792.616	4.931.890.974
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.931.890.974	151.912.806	4.779.978.168
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.779.978.168	80.961.627	4.699.016.541
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.699.016.541	165.237.716	4.533.778.825
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.533.778.825	108.739.155	4.425.039.670
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.425.039.670	55.003.949	4.370.035.721
743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.370.035.721	80.267.639	4.289.768.082

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		5	DE 18

743322	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	4.289.768.082	955.966.537	3.333.801.563
1086522	2022	54	PROPIAS	10.000.000.000	0	13.333.801.563
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	13.333.801.563	1.972.776.670	11.441.292.514
1086522	2022	54	c-2401-0600-118-0-240118-02	11.441.292.514	3.723.048.718	7.564.307.229

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.18	\$3.712.197.679	\$10.851.039	-	\$3.723.048.718

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 18 de fecha noviembre, para el periodo 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 182,451,868,100	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 25.124.247.900	13,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 25.722.722.970	<u>14,10</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	=	=

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	18

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 25.722.722.970	<u>14,10</u>
----------------------------	-------------------	--------------

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ N.A
Amortizado	\$ N.A
Saldo	\$ N.A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 13,78

Meta física ejecutada %: 14,10

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	18

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06-10-22	ADICION	APROBADA

Vigencia Fiscal	Valor
2021	\$ 3.661.749.263
	\$ 21.000.000
2022	\$ 10.600.265.922
	\$ 43.734.078
2023	\$ 21.288.000.000
2024	\$ 12.772.800.000
2025	\$ 12.772.800.000
2026	\$ 27.674.400.000
2027	\$ 27.674.400.000
2028	\$ 29.803.200.000
2029	\$ 29.803.200.000
2030	\$ 29.803.200.000
TOTAL	\$ 205.918.749.263

Vigencia Fiscal	Valor
2021	\$ 3.661.749.263
	\$ 21.000.000
2022	\$ 30.600.265.922
	\$ 43.734.078
2023	\$ 21.288.000.000
2024	\$ 12.772.800.000
2025	\$ 12.772.800.000
2026	\$ 27.674.400.000
2027	\$ 27.674.400.000
2028	\$ 29.803.200.000
2029	\$ 29.803.200.000
2030	\$ 19.803.200.000
TOTAL	\$ 215.918.749.263

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/11/2021

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/11/2021

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	18

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NACIONAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	6.116.034.927	400033809	22/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	12.232.069.853	400033809	22/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	18.348.104.779	400033809	31/12/2025	31/12/2030
Calidad	182.070.000	400033809	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	3.058.017.464,0	400033811	30/09/2021	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	18

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	18

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1065 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES ICC	NIT:	901.482.408-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INTECSA – INARSA SUCURSAL COLOMBIA (40%) CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.S (30%) CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. (30%)		
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2.		
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	DO-GGP 33108	GGP2
VALOR INICIAL:	\$30.499.980.246		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$30.499.980.246		
ANTICIPO	\$640.748.002		
ANTICIPO OTORGADO:	...		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$465'138.551,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$175.609.451,00		
PLAZO INICIAL:	114 Meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/08/2030		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	18

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.524.980.246	0	1.524.980.246
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	884.232.244	1.419.365	882.812.879
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	882.812.879	87.328.638	795.484.241
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	795.484.241	142.018.352	653.465.889
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	653.465.889	158.787.148	494.678.741
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	494.678.741	165.770.046	340.022.900
467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	340.022.900	168.092.807	181.817.905

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		12	DE 18

467621	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	181.817.905	166.962.902	24.676.350
467621/ 154722	2021	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	\$ 1.549.676.350	170.184.893	1.389.502.333
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	1.389.502.333	156.043.878	1.242.637.507
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.242.637.507	149.562.389,00	1.101.872.906
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	1.101.872.906	171.063.694	940.871.782
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	940.871.782	189.909.287	762.133.630
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	762.133.630	192.652.787,00	580.813.360
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	580.813.360	214.894.658	378.559.564
				450.000.000	0	828.559.564
154722		C-2401-0600-118-		828.559.564	240.067.796	709.612.155

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	13	DE	18

	2022	0-2401008-02	11			
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	709.612.155	238.482.969	570.968.323
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	570.968.323	252.011.160	388.957.163
154722	2022	C-2401-0600-118-0-2401008-02	11	388.957.163	252.904.605	206.052.558

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 17	211.774.084	40.237.076	70.000.000	252.011.160
Acta de costos No. 18	212.524.878	40.379.727	70.000.000	252.904.605

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 18 del mes de noviembre para el periodo 2022 el contrato de interventoría reporta un avance de 10,22 % y \$ 3.118.318.237 de avance financiero.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: 10,95%
Total inversión ejecutada: 10,22%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	18

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA CUMPLIMIENTO SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	975.998.024,60	NB-100166285	28/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	640.748.002,52	NB-100166285	28/06/2021	31/12/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	18

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	1.951.996.04 9,20	NB-100166285	28/06/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	2.927.994.07 3,80	NB-100166285	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11-08-21

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-MET 88640	02-11-22	SIRLEY DABEIBA MERCHAN	Respuesta del Memorando Individual No. SPI 81942 11/10/2022
Correo Electrónico	11-11-22	GESTOR TECNICO – ANDRES TOVAR	Solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio (PAS) por el presunto incumplimiento en la no obtención de permisos ambientales del proyecto.
DT-MET	24-11-22	NANCY MARCELA ROJAS	Reiteración proceso de incumplimiento PAS Contrato 974- 21
DT-MET 96679	30-11-22	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	Solicitud de información Contraloría General de la República
DT-MET 96685	30-11-22	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES	Reiteración memorando interno DT-MET 83262 - 14-10-22
DT-MET 96688	30-11-22	PATRICIA INES MORALES PADRON	Reiteración memorando interno DT-MET 83262 - 14-10-22

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	18

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO.**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

En el transcurso de presente mes se realizaron las siguientes actividades.

Se da continua con la estabilización de la sub rasante, la construcción del terraplén con material de préstamo estabilizado con cal, sobre el cual se instala base granular como parte de la estructura del pavimento y se instala una primera capa de asfalto.

Como parte de la solución a las inundaciones del corredor, se construye un canal longitudinal al corredor y se utiliza el material extraído para la construcción del terraplén necesario estabilizándolo con cal para mejorar su condición.

ASPECTOS JURÍDICOS.

-

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo con el Contrato de Interventoría No 1065 de 2021, se presentan en la siguiente tabla los valores financieros iniciales para cada vigencia.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	18

VIGENCIA	INICIAL	REDISTRIBUCION	ACTUAL
2021	\$ 1.524.980.246		\$ 1.524.980.246
2022	\$ 1.525.000.000	450.000.000	\$ 1.975.000.000
2023	\$ 3.050.000.000		\$ 3.050.000.000
2024	\$ 1.830.000.000		\$ 1.830.000.000
2025	\$ 1.830.000.000		\$ 1.830.000.000
2026	\$ 3.965.000.000		\$ 3.965.000.000
2027	\$ 3.965.000.000		\$ 3.965.000.000
2028	\$ 4.270.000.000		\$ 4.270.000.000
2029	\$ 4.270.000.000		\$ 4.270.000.000
2030	\$ 4.270.000.000	- 450.000.000	\$ 3.820.000.000
	\$ 30.499.980.246		\$ 30.499.980.246

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

- En el presente mes CORMACARENA emitió la resolución PS-GJ. 1.2.6.22 1740 del 21 de noviembre de 2022, en la cual la autoridad ambiental emite permiso de emisiones atmosféricas.
- Inventario forestal – Para el día 03 de noviembre de 2022 se genera liquidación de inicio de trámite (Cobro por visita de evaluación) con referencia de pago 000822 y el cual es cancelada el día 11 de noviembre del mismo año. Se envía comprobante de pago a CORMACARENA el mismo día con número de radicado interno de CORMACARENA 025664 del 11 de noviembre de 2022. A la fecha se espera pronunciamiento por parte de esta entidad para asignar fecha de visita.
- A la fecha se han recibido 57 PQRS de las cuales 42 han sido atendidas y cerradas, quedando 15 por su cierre. De estas aún no se da trámite a la PQRS 31 presentada desde el mes de enero de 2022. Al igual que la PQRS interpuesta por la comunidad de Carimagua solicitando la humectación de la vía.
- Para este mes se presenta la novedad del cambio del director de obra y la profesional social, esta última llega a Puente Arimena el 24 de noviembre.
- A la fecha no se ha presentado el Plan de inversión V2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	18

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

En el transcurso del presente mes se realizó comisión para revisar el avance del proyecto Transversal Altillanura, en el tramo de Puerto Gaitán – Puente Arimena. 30.11.22.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se realiza el acompañamiento en los comités técnicos de obra e Interventoría del periodo, para el seguimiento de los contratos, avances y verificación de los inconvenientes que se encuentran en la obra.

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

Las principales recomendaciones realizada por esta supervisión son:

- Celeridad en la consecución de los permisos ambientales de concesión de aguas subterráneas y demás importantes para el desarrollo de la obra.
- Continuar aunando esfuerzos para mantener la transitabilidad en el corredor.

Cordialmente,



Firmado
digitalmente
por
ORLANDO
ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ

C.C 80.263.070

DIRECTOR TERRITORIAL META