




ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
FLUJO DE CAJA

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS DOMICILIARIO EN LOS SECTORES PRIORIZADOS DE LA ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE"


FLUJO DEL PROYECTO											
ITEM	NOMBRE TAREA	DURACIÓN DIAS	VALOR PARCIAL	MES 1				MES 2			
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
No	Unidades Constructivas Homologadas		\$ 72.392.698	Unidades Constructivas Homologadas							
1,1	Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor)	12	\$ 72.392.698	PRECONTRACTUAL				\$ 36.196.349,00	\$ 36.196.349,00	PROCESO DE LIQUIDACION	
No	Cantidades de Obra Constructivas Especiales - No Homologadas		\$ 126.993.797	Cantidades de Obra Constructivas Especiales - No Homologadas							
2,1	Replanteo y Localizacion de Tuberias de Gas	2	\$ 6.198.291,12	PRECONTRACTUAL		\$ 6.198.291,12					PROCESO DE LIQUIDACION
2,2	Excavación a mano en material conglomerado Linea de gas	17	\$ 42.927.072,55			\$ 14.309.024,18	\$ 14.309.024,18	\$ 14.309.024,18			
2,3	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalación	13	\$ 2.793.294,00			\$ 931.098,00	\$ 931.098,00	\$ 931.098,00			
2,4	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instalación	19	\$ 20.249.516,40			\$ 5.062.379,10	\$ 5.062.379,10	\$ 5.062.379,10	\$ 5.062.379,10		
2,5	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalación	15	\$ 1.518.991,89			\$ 506.330,63	\$ 506.330,63	\$ 506.330,63			
2,6	Solado y encamado tubería de gas con arena apisonada (arena sucia de río)	19	\$ 15.667.205,76			\$ 3.916.801,44	\$ 3.916.801,44	\$ 3.916.801,44	\$ 3.916.801,44		
2,7	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado para línea de gas	19	\$ 15.203.943,62			\$ 3.800.985,91	\$ 3.800.985,91	\$ 3.800.985,91	\$ 3.800.985,91		
2,8	Polivalvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal	1	\$ 3.507.324,00					\$ 3.507.324,00			
2,9	Polivalvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal	1	\$ 1.156.976,00			\$ 578.488,00		\$ 578.488,00			
2,1	Cruce de via con misil neumatico percutor de 2"	3	\$ 4.807.726,00			\$ 4.807.726,00					
2,11	Mojon de señalizacion rural. Suministro e Instal.	2	\$ 6.321.120,00					\$ 6.321.120,00			
2,12	Prueba de Hermeticidad Red de Gasoducto	3	\$ 1.163.264,72						\$ 1.163.264,72		
2,13	Silleta PE 80 2 X 1" IPS socket. Suministro e Instal.	1	\$ 121.300,00					\$ 121.300,00			
2,14	Tee reducida polietileno 1 x 3/4" PE 80 IPS socket. Suministro e Instal.	1	\$ 425.244,00					\$ 425.244,00			
2,15	Tee PE AL PE 3/4". Suministro e Instal.	6	\$ 953.840,00			\$ 317.946,67	\$ 317.946,67	\$ 317.946,67			
2,16	Tapón de polietileno 1" PE 80. Suministro e Instalacion	6	\$ 97.649,00						\$ 97.649,00		
2,17	Tapón de polietileno 3/4" PE80. Suministro e Instalacion	1	\$ 174.446,00						\$ 174.446,00		
2,18	Corte en concreto	2	\$ 2.483.208,00			\$ 2.483.208,00					
2,19	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	1	\$ 209.327,76			\$ 209.327,76					
2,20	Reparacion de andenes, sardineles y cunetas en concreto 3000 psi	4	\$ 1.014.055,92						\$ 1.014.055,92		
SUBTOTAL			\$ 126.993.797	PRECONTRACTUAL	\$ 43.121.606,81	\$ 28.844.565,93	\$ 75.994.390,93	\$ 51.425.931,09	PROCESO DE LIQUIDACION		
TOTAL =(SUBTOTAL+ACOMETIDA)			\$ 199.386.495	PRECONTRACTUAL	\$ 43.121.606,81	\$ 28.844.565,93	\$ 75.994.390,93	\$ 51.425.931,09			
% SEMANAL				PRECONTRACTUAL	21,63%	14,47%	38,11%	25,79%			
% SEMANAL ACUMULADO				PRECONTRACTUAL	21,63%	36,09%	74,21%	100,00%			
ACUMULADO SEMANAL				PRECONTRACTUAL	\$ 43.121.607	\$ 71.966.173	\$ 147.960.564	\$ 199.386.495			
ACUMULADO MENSUAL				PRECONTRACTUAL	\$ 199.386.495						
% MENSUAL ACUMULADO				PRECONTRACTUAL	100%						

Elaboró:



OSCAR OSNEYDER SANABRIA PARRA
 Profesional de Apoyo S.P.O.P.

Aprobó:



MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
 Secretario de Planeacion y obras Publicas