

 BIENESTAR FAMILIAR	 VERDE URBANO arquitectura	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META		11	SEPTIEMBRE
		MANUAL DE INTERVENTORÍA			
		ACTA COBRO PARCIAL DE CANTIDADES DE OBRA N° 2		DD	MM

ACTA PARCIAL N° 2

CONTRATO N°:	50006452026
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
Valor Inicial :	\$ 145,000,000.00
Valor etapa de obra	\$ 145,000,000.00
Valor total contrato	\$ 145,000,000.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha de Iniciación:	2026-06-30
Fecha de terminación	2026-09-30

CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO

SUPERVISOR: DIANA LORENA RUEDA

En Puerto López (Meta), a los once (11) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026, se reunieron: La señora **MARÍA MÓNICA DUARTE GUERRERO** R/L VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S , Contratista de Obra, el señor **CONSUELO YINETH BERNAL** R/L CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO y **DIANA LORENA RUEDA CÓRDOBA** en su condición de Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Cobro Parcial de Obra N° 1, la cual se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIA											
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	66.59	\$ 5,600.00	\$ 372,904.00	59.82	\$ 334,992.00	6.77	\$ 37,912.00	66.59	\$ 372,904.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	146.34	\$ 25,000.00	\$ 3,658,500.00	124.51	\$ 3,112,750.00	21.83	\$ 545,750.00	146.34	\$ 3,658,500.00
1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	90.50	\$ 8,000.00	\$ 724,000.00	76.96	\$ 615,680.00	13.54	\$ 108,320.00	90.50	\$ 724,000.00
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					\$ 4,755,404.00	TOTAL	\$ 4,063,422.00	TOTAL	\$ 691,982.00	TOTAL	\$ 4,755,404.00
2 CORTES, DEMOLICIONES Y/O DESMONTES											
2.1	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	45.88	\$ 17,300.00	\$ 793,724.00	24.66	\$ 426,618.00	17.80	\$ 307,940.00	42.46	\$ 734,558.00
N.P 2.2	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	17.07	\$ 34,806.00	\$ 594,138.00	9.86	\$ 343,187.00	7.12	\$ 247,819.00	16.98	\$ 591,006.00
2.3	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN	2.00	\$ 18,900.00	\$ 37,800.00	1.00	\$ 18,900.00	1.00	\$ 18,900.00	2.00	\$ 37,800.00
NP 2.4	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERÁMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11.53	\$ 9,741.00	\$ 112,314.00	7.39	\$ 71,986.00	(6.06)	-\$ 59,030.00	1.33	\$ 12,956.00
NP 2.5	DEMOLICIÓN MANUAL BALDOSA PARED. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	42.34	\$ 23,541.00	\$ 996,726.00	26.99	\$ 635,372.00	(20.38)	-\$ 479,766.00	6.61	\$ 155,606.00
NP 2.6	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	\$ 32,470.00	\$ 32,470.00	1.00	\$ 32,470.00		\$ 0.00	1.00	\$ 32,470.00
NP 2.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	\$ 40,587.00	\$ 40,587.00	1.00	\$ 40,587.00		\$ 0.00	1.00	\$ 40,587.00
TOTAL CORTES, DEMOLICIONES Y/O DESMONTES					\$ 2,607,759.00	TOTAL	\$ 1,569,120.00	TOTAL	\$ 35,863.00	TOTAL	\$ 1,604,983.00
3. EXCAVACIONES											
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	90.22	\$ 60,200.00	\$ 5,431,244.00	74.33	\$ 4,474,666.00	15.89	\$ 956,578.00	90.22	\$ 5,431,244.00
3.2	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 1 MOTOBOMBA 3")	MES	1.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	0.50	\$ 3,750,000.00	0.50	\$ 3,750,000.00	1.00	\$ 7,500,000.00
TOTAL EXCAVACIONES					\$ 12,931,244.00	TOTAL	\$ 8,224,666.00	TOTAL	\$ 4,706,578.00	TOTAL	\$ 12,931,244.00
4. INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS											
N.P 4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC'S 6"	M	66.59	\$ 112,723.00	\$ 7,506,225.00	54.82	\$ 6,179,475.00	11.77	\$ 1,326,750.00	66.59	\$ 7,506,225.00
N.P 4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC'S 4"	M	6.00	\$ 42,230.00	\$ 253,380.00						
N.P 4.3	ADECUACIÓN DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SIFON DE PISO DE 3" (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN	1.00	\$ 493,315.00	\$ 493,315.00						
N.P 4.4	CONEXIÓN SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	1.00	\$ 76,995.00	\$ 76,995.00						
N.P 4.5	CONEXIÓN SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	2.00	\$ 87,266.00	\$ 174,532.00						

N.P 4.6		CONEXIÓN SANITARIA 4"			UN	1.00	\$ 83,077.00	\$ 83,077.00						
N.P 4.7		LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS			UN	2.00	\$ 523,771.00	\$ 1,047,542.00						
N.P 4.8		SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA			UN	1.00	\$ 392,279.00	\$ 392,279.00						
TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS								\$ 10,027,345.00	TOTAL	\$ 6,179,475.00	TOTAL	\$ 1,326,750.00	TOTAL	\$ 7,506,225.00
5. RELLENOS														
5.1		ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)			M3	22.89	\$ 123,800.00	\$ 2,833,782.00	18.84	\$ 2,332,392.00	4.05	\$ 501,390.00	22.89	\$ 2,833,782.00
5.2		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE			M3	55.81	\$ 23,700.00	\$ 1,322,697.00	45.94	\$ 1,088,778.00	9.86	\$ 233,682.00	55.80	\$ 1,322,460.00
5.3		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN			M3	1.18	\$ 62,831.00	\$ 74,141.00	1.11	\$ 69,742.00			1.11	\$ 69,742.00
TOTAL RELLENOS								\$ 4,230,620.00	TOTAL	\$ 3,490,912.00	TOTAL	\$ 735,072.00	TOTAL	\$ 4,225,984.00
6. REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
N.P 6.1		CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)			M3	1.71	\$ 1,385,012.00	\$ 2,368,371.00			1.67	\$ 2,312,970.00	1.67	\$ 2,312,970.00
N.P 6.2		MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			KG	107.20	\$ 9,484.00	\$ 1,016,685.00						
TOTAL REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO								\$ 3,385,056.00	TOTAL	\$ 0.00	TOTAL	\$ 2,312,970.00	TOTAL	\$ 2,312,970.00
7 CAJAS DE INSPECCIÓN														
N.P 7.1		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.			UN	6.00	\$ 442,937.00	\$ 2,657,622.00	5.00	\$ 2,214,685.00	1.00	\$ 442,937.00	6.00	\$ 2,657,622.00
N.P 7.2		TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.			M2	4.86	\$ 207,316.00	\$ 1,007,556.00	4.05	\$ 839,630.00	0.81	\$ 167,926.00	4.86	\$ 1,007,556.00
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN								\$ 3,665,178.00	TOTAL	\$ 3,054,315.00	TOTAL	\$ 610,863.00	TOTAL	\$ 3,665,178.00
TOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO								\$ 41,602,606.00		\$ 26,581,910.00		\$ 10,420,078.00		\$ 37,001,988.00
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL														
8. ACTIVIDADES PRELIMINARES														
8.1		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			ML	76.54	\$ 5,600.00	\$ 428,624.00	66.66	\$ 373,296.00	9.88	\$ 55,328.00	76.54	\$ 428,624.00
8.2		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M			ML	165.54	\$ 25,000.00	\$ 4,138,500.00	142.45	\$ 3,561,250.00	23.09	\$ 577,250.00	165.54	\$ 4,138,500.00
8.3		DESCAPOTE Y LIMPIEZA			M2	41.91	\$ 8,000.00	\$ 335,280.00	32.03	\$ 256,240.00	9.88	\$ 79,040.00	41.91	\$ 335,280.00
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES								\$ 4,902,404.00	TOTAL	\$ 4,190,786.00	TOTAL	\$ 711,618.00	TOTAL	\$ 4,902,404.00
9.CORTES Y DEMOLICIONES														
9.1		CORTE DE PISOS O ANDENES			ML	75.26	\$ 17,300.00	\$ 1,301,998.00	43.62	\$ 754,626.00	31.24	\$ 540,452.00	74.86	\$ 1,295,078.00
N.P 9.2		DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)			M2	34.63	\$ 34,806.00	\$ 1,205,332.00	19.81	\$ 689,507.00	14.70	\$ 511,648.00	34.51	\$ 1,201,155.00
9.3		DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS			UN	2.00	\$ 18,900.00	\$ 37,800.00	1.00	\$ 18,900.00	1.00	\$ 18,900.00	2.00	\$ 37,800.00
TOTAL CORTES Y DEMOLICIONES								\$ 2,545,130.00	TOTAL	\$ 1,463,033.00	TOTAL	\$ 1,071,000.00	TOTAL	\$ 2,534,033.00
10. EXCAVACIONES														
10.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)			M3	97.66	\$ 60,200.00	\$ 5,879,132.00	79.88	\$ 4,808,776.00	17.78	\$ 1,070,356.00	97.66	\$ 5,879,132.00
TOTAL EXCAVACIONES								\$ 5,879,132.00	TOTAL	\$ 4,808,776.00	TOTAL	\$ 1,070,356.00	TOTAL	\$ 5,879,132.00
11. INSTALACIÓN DE TUBERIA, APARATOS Y/O ACCESORIOS														
11.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" (INC NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)			M	16.88	\$ 129,700.00	\$ 2,189,336.00			16.88	\$ 2,189,336.00	16.88	\$ 2,189,336.00
11.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" (INC NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)			M	17.32	\$ 89,300.00	\$ 1,546,676.00	15.00	\$ 1,339,500.00	2.32	\$ 207,176.00	17.32	\$ 1,546,676.00
N.P 11.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 6"			M	42.34	\$ 112,723.00	\$ 4,772,692.00	21.68	\$ 2,443,835.00	20.66	\$ 2,328,857.00	42.34	\$ 4,772,692.00
TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERIA, APARATOS Y/O ACCESORIOS								\$ 8,508,704.00	TOTAL	\$ 3,783,335.00	TOTAL	\$ 4,725,369.00	TOTAL	\$ 8,508,704.00
12. RELLENOS														
12.1		ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)			M3	34.49	\$ 123,800.00	\$ 4,269,862.00	16.48	\$ 2,040,224.00	17.99	\$ 2,227,162.00	34.47	\$ 4,267,386.00
12.2		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE			M3	55.48	\$ 23,700.00	\$ 1,314,876.00	26.66	\$ 631,842.00	28.81	\$ 682,797.00	55.47	\$ 1,314,639.00
TOTAL RELLENOS								\$ 5,584,738.00	TOTAL	\$ 2,672,066.00	TOTAL	\$ 2,909,959.00	TOTAL	\$ 5,582,025.00
13. REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
N.P 13.1		CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)			M3	5.22	\$ 1,385,012.00	\$ 7,229,763.00			4.85	\$ 6,717,308.00	4.85	\$ 6,717,308.00
N.P 13.2		MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN			KG	326.95	\$ 9,484.00	\$ 3,100,794.00			151.26	\$ 1,434,550.00	151.26	\$ 1,434,550.00
TOTAL REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO								\$ 10,330,557.00	TOTAL	\$ 0.00	TOTAL	\$ 8,151,858.00	TOTAL	\$ 8,151,858.00
14 CAJAS DE INSPECCIÓN														
N.P 14.1		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.			UN	3.00	\$ 442,937.00	\$ 1,328,811.00	2.00	\$ 885,874.00	1.00	\$ 442,937.00	3.00	\$ 1,328,811.00
N.P 14.2		CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.			UN	3.00	\$ 439,132.00	\$ 1,317,396.00	2.00	\$ 878,264.00	1.00	\$ 439,132.00	3.00	\$ 1,317,396.00

N.P 14.3	TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	M2	6.00	\$ 207,316.00	\$ 1,243,896.00	2.00	\$ 414,632.00	4.00	\$ 829,264.00	6.00	\$ 1,243,896.00
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN				\$ 3,890,103.00		TOTAL	\$ 2,178,770.00	TOTAL	\$ 1,711,333.00	TOTAL	\$ 3,890,103.00
15 CANALES Y BAJANTES											
NP 15.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M. INCLUYE ACABADOS EN PINTURA E INSTALACIÓN DE ANGE0.	ML	42.59	\$ 181,734.00	\$ 7,740,051.00	25.46	\$ 4,626,948.00	15.19	\$ 2,760,539.00	40.65	\$ 7,387,487.00
15.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15.00	\$ 46,200.00	\$ 693,000.00						
15.3	CODO SANITARIO DE 4" PARA BAJANTE	UN	12.00	\$ 26,700.00	\$ 320,400.00						
N.P 15.4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN LOCALIZADA DE TEJAS DETERIORADAS, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS Y CABALLETES CON MORTERO.	M2	140.00	\$ 31,611.00	\$ 4,425,540.00	70.00	\$ 2,212,770.00	64.39	\$ 2,035,432.00	134.39	\$ 4,248,202.00
N.P 15.5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE FIJACIONES DETERIORADAS Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	133.68	\$ 34,581.00	\$ 4,622,753.00	86.00	\$ 2,973,966.00	45.24	\$ 1,564,444.00	131.24	\$ 4,538,410.00
N.P 15.6	MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO ANGE0	M	57.34	\$ 34,285.00	\$ 1,965,902.00	35.67	\$ 1,222,946.00			35.67	\$ 1,222,946.00
N.P 15.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVCS 4"	UN	10.00	\$ 56,075.00	\$ 560,750.00						
N.P 15.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVCS 4"	UN	4.00	\$ 37,581.00	\$ 150,324.00						
N.P 15.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° C*C PVCS 4"	UN	4.00	\$ 41,897.00	\$ 167,588.00						
N.P 15.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE 6"x4"	UN	4.00	\$ 36,569.00	\$ 146,276.00						
TOTAL CANALES Y BAJANTES				\$ 20,792,584.00		TOTAL	\$ 11,036,630.00	TOTAL	\$ 6,360,415.00	TOTAL	\$ 17,397,045.00
16 REPOSICIÓN DE BALDOSA											
N.P 16.1	PISO EN ADOQUÍN CUARTERÓN DE GRESS	M2	51.53	\$ 98,585.00	\$ 5,080,085.00						
N.P 16.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	45.41	\$ 77,000.00	\$ 3,496,570.00			6.61	\$ 508,970.00	6.61	\$ 508,970.00
TOTAL REPOSICIÓN BALDOSA				\$ 8,576,655.00		TOTAL	\$ 0.00	TOTAL	\$ 508,970.00	TOTAL	\$ 508,970.00
Total RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL				\$ 71,010,007.00		TOTAL	\$ 30,133,396.00	TOTAL	\$ 27,220,878.00	TOTAL	\$ 57,354,274.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 112,612,613.00			\$ 56,715,306.00		\$ 37,640,956.00		\$ 94,356,262.00
ADMINISTRACION				21%	\$ 23,648,649.00		\$ 11,910,214.00		\$ 7,904,601.00		\$ 19,814,815.00
IMPREVISTOS				3%	\$ 3,378,378.00		\$ 1,701,459.00		\$ 1,129,229.00		\$ 2,830,687.00
UTILIDAD				4%	\$ 4,504,504.00		\$ 2,268,612.00		\$ 1,505,638.00		\$ 3,774,250.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	\$ 855,856.00		\$ 431,036.00		\$ 286,071.00		\$ 717,108.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 32,387,387.00			\$ 16,311,321.00		\$ 10,825,539.00		\$ 27,136,860.00
TOTAL PROYECTO				\$ 145,000,000.00			\$ 73,026,627.00		\$ 48,466,495.00		\$ 121,493,122.00
% AVANCE				100.00%			50.36%		33.43%		83.79%

ACTA	PERIODO	VALOR PAGADO	VALOR ACUMULADO	SALDO
1	ACTA PARCIAL No: 01 (15/07/2026 A 15/08/2026)	\$ 73,026,627.00	\$ 73,026,627.00	\$ 71,973,373.00
2	ACTA PARCIAL No. 02 (15/07/2026 A 15/08/2026)	\$ 48,466,495.00	\$ 121,493,122.00	\$ 23,506,878.00
TOTAL		\$ 121,493,122.00		\$ 23,506,878.00

Firma:

Nombre: MARÍA MÓNICA DUARTE GUERRERO
VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S
Contratista de Obra

Firma:

Nombre: KEVIN RODRIGO SANCHEZ
Apoyo técnico supervisión ICBF

Firma:

Nombre: CONSUELO YINED BERNAL HERRERA
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO 2026
Contratista de Interventoría

Firma:

Nombre: DIANA LORENA RUEDA CÓRDOBA
Supervisora del contrato de obra e interventoría