

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE INUNDACIONES SOBRE EL RIO BANADIA DEL MUNICIPIO DE SARAvena,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

BPIN 2024005810056				Ejecución física																																	
Detalle Actividad	Unidad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor Total	2024 / 12	2025 / 01	2025 / 02	2025 / 03	2025 / 04	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025/12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03	2026 / 04	2026 / 05	2026 / 06	2026 / 07	2026 / 08	2026 / 09	2026 / 10	2026 / 11	2026 / 12	SUMATORIA							
1.9.1 ACARREO MATERIAL INTERNO NO MAYO A 2KM PARA REFORZAMIENTO DE TALUD	\$	16/01/2025	7/07/2026	\$ 382,660,409.04	0.00%	<div><div></div></div> 16.25%	<div><div></div></div> 16.25%	<div><div></div></div> 52.35%	<div><div></div></div> 2.71%	0.00%	0.00%	<div><div></div></div> 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	<div><div></div></div> 3.11%	<div><div></div></div> 3.11%	<div><div></div></div> 3.11%	<div><div></div></div> 3.11%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.2.1 MANEJO AMBIENTAL	\$	31/12/2024	7/07/2026	\$ 5,000,000.00	0.6%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 12.2%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 14.5%	<div><div></div></div> 2.2%	<div><div></div></div> 2.2%	<div><div></div></div> 2.2%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.13.1 APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$	21/03/2025	7/07/2026	\$ 27,500,000.00	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 4.9%	<div><div></div></div> 14.6%	<div><div></div></div> 14.6%	<div><div></div></div> 14.6%	<div><div></div></div> 14.6%	<div><div></div></div> 14.6%	<div><div></div></div> 12.7%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 9.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
1.1.1 CONFORMACIÓN DE BARRERA TIPO JARILLÓN	\$	21/07/2025	7/07/2026	\$ 3,275,626,435.18	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 37.9%	<div><div></div></div> 38.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.12.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO	\$	16/01/2025	7/07/2026	\$ 313,570,304.52	0.0%	<div><div></div></div> 16.3%	<div><div></div></div> 25.9%	<div><div></div></div> 42.7%	<div><div></div></div> 2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 3.1%	<div><div></div></div> 3.1%	<div><div></div></div> 3.1%	<div><div></div></div> 3.1%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.10.1 FILTRO O DREN FRANCES PVC 100 MM	\$	16/01/2025	7/07/2026	\$ 276,899,172.00	0.0%	<div><div></div></div> 18.1%	<div><div></div></div> 18.1%	<div><div></div></div> 9.0%	<div><div></div></div> 9.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 22.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.7.1 GEOTEXTIL NT 2400	\$	21/07/2025	7/07/2026	\$ 1,758,885,292.80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 37.9%	<div><div></div></div> 38.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.11.1 GEOTEXTIL NT 3000	\$	21/07/2025	7/07/2026	\$ 252,370,932.80	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 37.9%	<div><div></div></div> 38.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 6.2%	<div><div></div></div> 5.7%	<div><div></div></div> 5.7%	<div><div></div></div> 5.7%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.5.1 GEOTEXTIL TEJIDO 2100	\$	21/07/2025	7/07/2026	\$ 354,029,168.28	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 37.9%	<div><div></div></div> 38.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 5.8%	<div><div></div></div> 100.0%								
1.3.1 INTERVENTORIA	\$	31/12/2024	7/07/2026	\$ 507,281,340.55	0.0%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 12.2%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 6.1%	<div><div></div></div> 16.1%	<div><div></div></div> 6.7%	2.0%	#REF!	<div><div></div></div> 3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#REF!						
1.14.1 MANEJO DE AGUAS	\$	16/01/2025	7/07/2026	\$ 25,760,124.00	0.0%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 12.2%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 6.2%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 10.6%	0.0%	<div><div></div></div> 2.8%	<div><div></div></div> 1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	<div><div></div></div> 16.7%	0.0%	<div><div></div></div> 150.0%								
1.4.1 PERMISOS AMBIENTALES	\$	1/07/2025	7/07/2026	\$ 70,000,000.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 85.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
1.15.1 RELLENOS CON ARENA TALUD DERECHO ANCLAJE DIQUE	\$	1/11/2025	7/07/2026	\$ 1,622,052,533.64	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 27.1%	<div><div></div></div> 18.1%	<div><div></div></div> 13.5%	0.0%	<div><div></div></div> 18.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 3.9%	<div><div></div></div> 2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
1.8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO	\$	1/11/2025	7/07/2026	\$ 3,572,274,612.48	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 26.5%	<div><div></div></div> 17.7%	<div><div></div></div> 13.3%	0.0%	<div><div></div></div> 17.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 11.5%	<div><div></div></div> 2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
1.6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEXOCRETO	\$	1/11/2025	7/07/2026	\$ 2,545,033,896.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 27.1%	<div><div></div></div> 18.1%	<div><div></div></div> 13.5%	<div><div></div></div> 13.5%	<div><div></div></div> 4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	<div><div></div></div> 17.6%	<div><div></div></div> 17.6%	<div><div></div></div> 12.7%	0.0%	<div><div></div></div> 124.7%								

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Progreso

Progreso manual

Elaboro:

Aprobó:

Aprobó:

Visito bueno:

JAIR LEANDRO VILA SARABIA

Director De Obra

JEISSON RENE VILLARREAL ROA

R/L Consorcio Rio Banadia

Carlos Alberto peñaez prada

Ingeniero Director de Interventoría

M.P 17202-342227 CLD

Jairo Hernando Gomez Rincon

R/L Consorcio interobras de protección

Contratista

Vic. Ing. Carlos Alexander Macías Nieto

Profesional Universitario SIGECO

Director General del Riesgo y Cambio Climático