

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción Ciclopunto Av. Boyacá por Canal Salitre

CONTRATO No. IDU-1776-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cristian Camilo Jimenez Ramos - Apoyo Principal, Oscar Ivan Gil Maldonado - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	60.83%
% EJECUTADO	56.27%
% VARIACIÓN	-4.56%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, Durante la presente semana se ejecutaron actividades correspondientes al descabece de pilotes, excavación y armado del acero de refuerzo para la construcción de dados y pedestales en los costados oriental y occidental del proyecto. Asimismo, se llevaron a cabo labores de vaciado y colocación de concreto en los elementos estructurales mencionados, garantizando la continuidad del proceso constructivo conforme a las especificaciones técnicas establecidas. De manera complementaria, se desarrollaron actividades de excavación en el costado occidental, orientadas a la conformación y adecuación de las áreas destinadas al espacio público, de acuerdo con los lineamientos y diseños definidos para el proyecto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CICLOPUENTE BOYACA	Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1776-2023	Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	\$ 40.265.583.849,00	Valor Inicial	\$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	\$ 40.265.583.849,00	Total Contrato	\$ 6.700.808.623,00
Valor Pagado	\$ 21.684.202.994,00	Valor Pagado	\$ 3.806.241.931,00
Plazo Inicial	660 días	Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	795 días	Plazo Actualizado	795 días
Fecha de Iniciación	2024-04-03	Fecha de Iniciación	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-10-31	Fecha de Terminación Actual	2026-10-31
No. Empleos generados	124	No. Empleos generados	32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CAL Y MAYOR COLOMBIA S.A.S.
Contrato No.	IDU-1789-2023
Valor Inicial	\$ 5.998.884.934,00
Total Contrato	\$ 6.700.808.623,00
Valor Pagado	\$ 3.806.241.931,00
Plazo Inicial	660 días
Plazo Actualizado	795 días

Fecha de Iniciación	2024-04-03
Fecha de Terminación Actual	2026-10-31
No. Empleos generados	32

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 1.417.890.958,00	\$ 1.417.890.958,00
Construcción	59,40	54,67	\$ 23.076.445.894,00	\$ 21.239.022.602,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Costado occidental Av. Boyacá por calle 86A	73.76	64.07	-9.69	
Costado oriental Av. Boyacá por calle 86A	71.65	59.31	-12.34	
Separador central Av. Boyacá por calle 86A	0.0	0.0	0.0	