

FO-GINF- 074	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	
Versión 2		

DATOS GENERALES							
Número de acta		74					
Secretaría o Departamento Administrativo:		SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES GOBERNACION DE BOLVIAR					
Subsecretaría o Subdirección:		SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES GOBERNACION DE BOLVIAR					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES GOBERNACION DE BOLVIAR					
Lugar:	Virtual	Fecha:	23/08/2026	Hora Inicio:	10:00	Hora Finalización:	11:00
Actividad o tema:	Comité de estudios No. 74 del proyecto estudios, diseños y construcción de fase 1 del comando de policía del departamento de Bolívar - DEBOL	Anexa listada de asistencia					
		SI	x	NO			
Elaborado por:	CONSORCIO EYD HUPERNIKAO COMANDO ARJONA	Convocada por:	CONSORCIO EYD HUPERNIKAO COMANDO ARJONA				
Objetivo de la reunión:	Realizar seguimiento al estado del trámite que adelanta el Ministerio del Interior respecto a la revisión de las subsanaciones presentadas.						


AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
	TEMA
1	Verificación del quórum.
2	Seguimiento y estado actual del contrato
3	Cierre de la reunión

FO-GINF- 074	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	
Versión 2		

1. Verificación del quórum.

Asistieron a la reunión siendo las 10:00 con la presencia de:


1.1. Interventoría – Consorcio Hupernikao

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Emiro Felix Vanegas Gomez	Representante legal	

1.2. Consultoría – UT COMANDO

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Natalia Tubay Haddad	Representante legal	

1.3. Entidad – Gobernación de Bolívar

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Alvaro Echeverria Angel	Supervisor del contrato	

FO-GINF- 074	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	
Versión 2		

2. Seguimiento de avance

Durante la reunión realizada el día 22 de septiembre de 2026 en las instalaciones del Ministerio del Interior, con participación del Ministerio del Interior, el Contratista, la Interventoría, la Gobernación de Bolívar y el Municipio de Arjona, se revisaron los adicionales requeridos para el proyecto Comando, así como los aspectos técnicos y presupuestales asociados a los mismos.

En el marco de la reunión, se revisó la documentación correspondiente a los adicionales del proyecto y, una vez analizados los ajustes efectuados, se manifestó la conformidad con la propuesta presentada, otorgándose el visto bueno para continuar con el trámite de entrega ante el Ministerio del Interior.

De igual manera, se estableció como nueva fecha para la entrega de la documentación el día 6 de octubre de 2026, en las instalaciones del Ministerio del Interior, de acuerdo con las condiciones previamente definidas. Para dicha entrega, el Contratista deberá presentar una (1) copia física y una (1) copia en medio magnético de la totalidad de la documentación que integra el proyecto, incluyendo planos, memorias, documentos técnicos, anexos y demás soportes requeridos.

En consideración a lo anterior, el Contratista manifestó la necesidad de disponer de un plazo adicional para adelantar las actividades de consolidación, impresión, organización y preparación de la documentación técnica y administrativa requerida para la entrega formal del proyecto, incluyendo la totalidad de los planos y demás documentos que deben ser presentados en medio físico y magnético. Así mismo, teniendo en cuenta el plazo contractual restante, el Contratista solicitó la suspensión temporal del contrato, proponiendo como fecha de reinicio el 6 de octubre de 2026, fecha prevista para la entrega de la documentación ante el Ministerio del Interior.

La Interventoría, una vez revisadas las condiciones actuales del proyecto, las actividades pendientes y la solicitud presentada por el Contratista, manifestó su concepto favorable respecto de la suspensión solicitada, considerando técnicamente procedente la medida. De igual manera, la Interventoría manifestó la necesidad de suspender su contrato por el mismo término de suspensión del contrato principal, teniendo en cuenta la relación directa existente entre ambos contratos y la necesidad de garantizar la correspondencia entre los períodos de suspensión y posterior reinicio de las actividades de ejecución, seguimiento, control y vigilancia.

Finalmente, la Gobernación, una vez revisadas las consideraciones expuestas por el Contratista y la Interventoría, manifestó su conformidad con las solicitudes presentadas y señaló la procedencia de adelantar el trámite correspondiente para la suspensión del contrato principal y del contrato de interventoría por el mismo término, estableciendo como fecha prevista para el reinicio de ambos contratos el día 6 de octubre de 2026, fecha en la cual se realizará la entrega de la documentación del proyecto ante el Ministerio del Interior, de conformidad con las condiciones previamente establecidas.

FIN DE LA REUNIÓN

FO-GINF- 074	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 
Versión 2		

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Adelantar las gestiones administrativas necesarias para el trámite de suspensión del contrato de obra y contrato de interventoría hasta el seis (6) de octubre	Gobernación de Bolívar	La próxima vez que se cargue la información

CONCLUSIONES:

- Como resultado de la revisión realizada, se manifestó la conformidad con los ajustes efectuados, otorgándose el visto bueno para continuar con el proceso de entrega del proyecto ante el Ministerio del Interior.

FECHA DE PROXIMO COMITÉ: No definida

FO-GINF- 074	Formato FO-GINF Acta de Reunión General	 
Versión 2		