

Fecha de corte
2026-08-31
AA MM DD

Fecha de aprobación
2026-09-14
AA MM DD



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1581-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.97%
% EJECUTADO	3.46%
% VARIACIÓN	-2.51%

ESTADO DEL CONTRATO

A la fecha de corte la interventoria se encuentra desarrollando las actividades de seguimiento y control de las actividades que se encuentra ejecutando el contratista de obra en los tramos de la Avenida 19, en los tramos de la calle 108 a la 109, de la CI 134 a la CL 136 y de la CL 147 a la CL 161.

En cuanto a los informes mensuales se tiene que el ultimo informe mensual aprobado corresponde con el No. 3 del periodo de abril de 2026, el cual fue aprobado mediante comunicación 202638601080141 del 03/08/2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,	Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1553-2025	Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 407.303.781,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03	Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03	Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	30	No. Empleos generados	33

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 407.303.781,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	33

OBSERVACIONES -