

 INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUTRA FISICA			
	INFORME DE SUPERVISIÓN O VISITA PARA CONVENIOS		VERSIÓN	3
		FECHA	13/04/2026	
INFORME DE SUPERVISIÓN TRIMESTRAL		No. 1	INFORME DE VISITA	
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN				
RESOLUCIÓN N°. _____				
CONSECUTIVO N°. _____				
2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN				
MUNICIPIO:	PASCA CUNDINAMARCA			
LOCALIZACION SITIO INFRAESTRUCTURA	CASCO URBANO	COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	4°18'26.02"N, 74°18'41.21"O	
3. DESCRIPCION DEL CONVENIO				
CONVENIO NUMERO	ICCU - 1439 - 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de julio de 2025	
		FECHA INCIO	13 de noviembre de 2025	
NOMBRE CONTRATISTA	MUNICIPIO DE PASCA			
NIT	890.680.154-1			
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO DE PASCA,			
PLAZO EJECUCIÓN	12 MESES			
MODIFICACIONES AL CONVENIO				
PRORROGAS				
SUSPENSIONES				
ADICIONES				
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2026			
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará a EL MUNICIPIO el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000.000,00), de la siguiente forma: el 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion, así como el aporte, por parte del municipio, de la certificación bancaria requerida en las obligaciones del convenio.	VALOR TOTAL	\$ 4.000.000.000,00	
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	DE ABRIL A JUNIO DE 2026			

4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONVENIO								
Valor Aporte ICCU			\$ 4.000.000.000,00					
Valor Aporte Municipio								
Valor Aporte Otros								
Valor Total de convenio			\$ 4.000.000.000,00					
N° de Pagos Realizados			1					
Pago No. 1			\$4.000.000.000,00 DIS-2025001435 - 6 de noviembre de 2025					
Pago No. 2								
Valor Ejecutado			\$ 0,00					
Saldo Pendiente por Cancelar			\$ 0,00					
Porcentaje de ejecución			0%					
5. CONTRATOS DERIVADOS								
Contrato de obra	Número		Fecha		Valor		Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría	Número		Fecha		Valor			
Enlace Secop Contrato de obra								
Enlace secop Contrato de interventoría								
6. GARANTÍAS CONTRACTUALES								
Contrato de obra								
Póliza:			Vigencia				Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde		Hasta				
Cumplimiento								
Pago de salarios								
Estabilidad de la obra								
Contrato de interventoría								
Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S.A.			Vigencia				Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde		Hasta				
Cumplimiento								
Pago de salarios								
Calidad del servicio								
7. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS								
NOMBRE CONTRATISTA				Obra		Interventoría		
Anticipo				\$0,00		\$0,00		
Pago No. 1				\$0,00		\$0,00		
Pago No. 2				\$0,00		\$0,00		
Pago No. 3				\$0,00		\$0,00		
Pago No. 4				\$0,00		\$0,00		
Pago No. 5				\$0,00		\$0,00		
Valor Pagado Total				\$0,00		\$0,00		
Saldo Pendiente por Cancelar				\$0,00		\$0,00		
Porcentaje de ejecución				0,00%		0,00%		
8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL								
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		X		Chalecos		X	
	Cascos		X		Otros		X	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos	SI		X		NO			

9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONVENIO

SE REALIZÓ LA APROBACION DE FASE II A FASE III, ASI MISMO EL MUNICIPIO ESTABA EN ESPERA DE LA APROBACION POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL APOORTE DE LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO, APROBANDO POSITIVAMENTE LO MENCIONADO, CONTINUANDO CON LA REALIZACIÓN DE LOS PLEGOS DE CONDICIONES PARA EL PROCESO DE CONTRATACION, SE ENCUENTRA A LA FECHA EL CRONOGRAMA DE SECOP PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

--	--	--

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

SE ESPERA QUE EL PROXIMO FIN DE MES SE CONTRATEN LOS DERIVADOS.
SE LE EXIGE AL MUNICIPIO ALLEGAR EL CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN DE LOS DERIVADOS

12. ANEXOS

--

FUNCIONARIO DESIGNADO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN / SUPERVISOR DEL CONVENIO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
HELIBEY CARDENAS GARZON	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	25 DE JUNIO DE 2026	