

Itagüí, 29 de septiembre de 2026

Señora:

CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO

Asesora

Secretaría jurídica- Alcaldía de Itagüí

Asunto: **Informe N°9 de seguimiento al Contrato N° AM-CD-183-2025** cuyo objeto es: *CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”.*

Periodo: 01 de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026

Cordial saludo.

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda del contrato interadministrativo AM-CD-183-2025, se presenta el estado de avance de las actividades y resultados relacionados con el desarrollo del objeto acordado, durante el periodo de seguimiento citado.


Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación																																																																												
1. Seleccionar conforme a su manual de contratación el (los) contratista(s) que lleve(n) a cabo la ejecución del proyecto de ampliación de la cobertura del circuito cerrado de televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana y rural del Municipio de Itagüí.	100%	Tras la suscripción del contrato interadministrativo de administración delegada N° AM-CD-183-2025 se realizaron las actividades para el proceso de selección y contratación: - Se suscribe el acta de inicio del contrato interadministrativo AM-CD-183-2025 el día 21 de noviembre del 2025.  Alcaldía de Itagüí ACTA DE INICIO Código: FO-AD-27 Versión: 08 Fecha de Actualización: 09/03/2023 GRADO DE RESPONSABILIDAD Mientras la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o la persona facultada para ello según conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal (del contratista o asociado), y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. INFORMACIÓN GENERAL <table><tr><td>CONTRATO</td><td>X</td><td>NUMERO:</td><td>AM-CD-183-2025</td></tr><tr><td>CONVENIO</td><td></td><td>FECHA:</td><td>20 11 2025</td></tr><tr><td>TIPO DE CONTRATO:</td><td colspan="3">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS</td></tr><tr><td>OBJETO:</td><td colspan="3">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO 'AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ'.</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="3">AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI</td></tr><tr><td>NIT</td><td colspan="3">900.590.434-8</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="3">DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA</td></tr><tr><td>C.C.</td><td colspan="3">1.022.033.321</td></tr><tr><td>VALOR (\$):</td><td colspan="3">CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. (\$43.039.292.719), valor que tiene incluido la administración de ADELI equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L. (\$1.253.571.632,55) incluido IVA sobre la administración.</td></tr><tr><td>PLAZO:</td><td colspan="3">A partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato interadministrativo y/o establecido en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de julio de 2026</td></tr><tr><td>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>CDP Numero</td><td colspan="2">072</td></tr><tr><td></td><td>Fecha:</td><td>01</td><td>01 2025</td></tr><tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>RP Numero</td><td colspan="2">8181</td></tr><tr><td></td><td>Fecha:</td><td>20</td><td>11 2025</td></tr><tr><td>SUPERVISOR</td><td>Nombre:</td><td colspan="2">CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO</td></tr><tr><td></td><td>Cargo:</td><td colspan="2">Asesora Secretaria Jurídica</td></tr><tr><td>INTERVENTOR</td><td>N° del Contrato</td><td colspan="2">NO APLICA</td></tr><tr><td></td><td>Razón Social</td><td colspan="2">NO APLICA</td></tr><tr><td></td><td>Representante Legal</td><td colspan="2">NO APLICA</td></tr></table> ACUERDOS: 1. No se exigieron garantías según la cláusula DÉCIMA del contrato AM-CD-183-2025. 2. Fijar como fecha de inicio el día Veintuno (21) del mes de noviembre de 2025. 3. Fijar como fecha de terminación el día Treinta y Uno (31) del mes de julio de 2026. Página 1 de 2 Acta de inicio AM-CD-183-2025 - Se publica en la plataforma del SECOP la invitación pública de oferta N° 004-2025 el día 27 de noviembre de 2025, cuyo objeto	CONTRATO	X	NUMERO:	AM-CD-183-2025	CONVENIO		FECHA:	20 11 2025	TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS			OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO 'AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ'.			CONTRATISTA:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI			NIT	900.590.434-8			REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA			C.C.	1.022.033.321			VALOR (\$):	CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. (\$43.039.292.719), valor que tiene incluido la administración de ADELI equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L. (\$1.253.571.632,55) incluido IVA sobre la administración.			PLAZO:	A partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato interadministrativo y/o establecido en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de julio de 2026			DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero	072			Fecha:	01	01 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	8181			Fecha:	20	11 2025	SUPERVISOR	Nombre:	CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO			Cargo:	Asesora Secretaria Jurídica		INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA			Razón Social	NO APLICA			Representante Legal	NO APLICA	
CONTRATO	X	NUMERO:	AM-CD-183-2025																																																																											
CONVENIO		FECHA:	20 11 2025																																																																											
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS																																																																													
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO 'AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ'.																																																																													
CONTRATISTA:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI																																																																													
NIT	900.590.434-8																																																																													
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA																																																																													
C.C.	1.022.033.321																																																																													
VALOR (\$):	CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M.L. (\$43.039.292.719), valor que tiene incluido la administración de ADELI equivalente a la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS Y CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L. (\$1.253.571.632,55) incluido IVA sobre la administración.																																																																													
PLAZO:	A partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato interadministrativo y/o establecido en la plataforma SECOP II y hasta el 31 de julio de 2026																																																																													
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero	072																																																																												
	Fecha:	01	01 2025																																																																											
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	8181																																																																												
	Fecha:	20	11 2025																																																																											
SUPERVISOR	Nombre:	CLAUDIA MARÍA MARÍN GALEANO																																																																												
	Cargo:	Asesora Secretaria Jurídica																																																																												
INTERVENTOR	N° del Contrato	NO APLICA																																																																												
	Razón Social	NO APLICA																																																																												
	Representante Legal	NO APLICA																																																																												

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		es: ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.  INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA No 004 DE 2025 CONDICIONES DE LA INVITACIÓN OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. VALOR PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ML (\$41.059.051.678) incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y demás deducciones a las que haya lugar. PLAZO: SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. NOVIEMBRE 27 DE 2025 Página 1 de 173 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADEL Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contactenos@adeli.gov.co teléfono: 373 76 76 Ext. 41100 nit: 900590434 <i>Invitación pública de oferta N° 004-2025</i> • Se publica en la plataforma del SECOP la invitación privada de oferta N° 012-2025 el día 27 de noviembre de 2025, cuyo objeto

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.  EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA No 012 DE 2025 OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. NOVIEMBRE 27 DE 2025 CONTENIDO 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD..... 3 2. DISPOSICIONES GENERALES..... 6 NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN..... 6 3. OBJETO DE LA INVITACIÓN..... 13 4. PLAZO..... 13 5. LUGAR DE EJECUCIÓN..... 13 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL..... 13 7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO..... 14 8. ALCANCE / DESCRIPCIÓN GENERAL..... 15 9. VISITA TÉCNICA INFORMATIVA NO OBLIGATORIA AL SITIO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO..... 20 Página 1 de 142 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contacto@adeli.gov.co Teléfono: 373 76 76 Ext. 41106 Nit: 900590434 <i>Invitación privada de oferta N° 012-2025</i>

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		• Se suscribe el contrato mixto N° 032-2025 entre la empresa industrial y comercial del estado denominada AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., el día 15 de diciembre de 2025. empresa a quien se adjudicó el contrato tras el proceso de selección realizado mediante invitación pública.  ADELI EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO MIXTO No 032 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DENOMINADA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI Y ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. Entre los suscritos a saber, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.033.321, en calidad de Representante Legal y Gerente conforme al Decreto Municipal No 120 del 12 de enero de 2024 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI con NIT 900.590.434 - 8, ratificada mediante el Acuerdo Municipal No 007 del 31 de mayo de 2021, y quien en adelante se denominará ADELI - CONTRATANTE de una parte; y de la otra, JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 70.470.733 expedida en Calcedo - Antioquia, actuando en representación legal de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S identificado con NIT 900.155.215 - 7, sociedad comercial constituida mediante documento privado del 31 de mayo de 2007, inscrito en Cámara de Comercio de Aburrá Sur el 08 de junio de 2007, con el número 53462 del libro IX, con domicilio principal y de notificación judicial en la Calle 75 AA Sur # 52G - 55, Itagüí, - Antioquia, teléfono 604 501 19 46, y correo electrónico para notificaciones jurídicas energizando.com, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato mixto de conformidad con lo establecido la Ley 1150 de 2007 en armonía con el Acuerdo 003 del 01 de junio de 2021 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado ADELI" y el Acuerdo No 05 del 28 de mayo de 2024 "Por el cual se modifica el manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI", y el cual para todos los efectos legales y contractuales irá en concordancia con las reglas previstas por las normas civiles y comerciales del derecho privado y los principios de la función Pública aplicables a la contratación de ADELI y se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. SEGUNDA. DESCRIPCIÓN GENERAL / ALCANCE DEL OBJETO. De acuerdo con el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA ITAGÜÍ 2024 - 2027, el municipio de Itagüí requiere la ampliación y modernización de su circuito cerrado de televisión y central de monitoreo reforzando el Página 1 de 26 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contactenos@adeli.gov.co Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100 Nit. 900590434 - 8 adeli.gov.co

Contrato mixto N° 032-2025

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		• Se suscribe el contrato de interventoría N° 034-2025 entre la empresa industrial y comercial del estado denominada AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI y la empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S., el día 17 de diciembre de 2025. empresa a quien se adjudicó el contrato de interventoría tras el proceso de selección realizado mediante invitación privada.  ADELI EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 034 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DENOMINADA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI Y LA EMPRESA FLUXES INGENIERÍA S.A.S. Entre los suscritos a saber, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.033.321, en calidad de Representante Legal y Gerente conforme al Decreto Municipal No 120 del 12 de enero de 2024 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI con NIT 900.590.434 – 8, ratificada mediante el Acuerdo Municipal No 007 del 31 de mayo de 2021, y quien en adelante se denominará ADELI – CONTRATANTE de una parte; y de la otra, JORGE MARIO RESTREPO MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.020.427.428 expedida en Bello - Antioquia, actuando en representación legal de la empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S., identificada con NIT 901.255.513 - 1, sociedad de acciones simplificadas constituida mediante documento privado del 05 de febrero de 2019, inscrito en la cámara de comercio de Medellín el 15 de febrero de 2019, con el número 3908 del libro IX, con domicilio principal y de notificación judicial en la Calle 49 Sur 45A – 300, Edificio S48 Tower, Oficina 1113, Bello - Antioquia, celular 301 498 72 10, Teléfono 604 453 53 63 y correo electrónico para notificaciones: fluxesingenieria@gmail.com, de conformidad con certificado de existencia y representación legal expedido el 25 de noviembre de 2025, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Interventoría previsto en el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que indica: “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la <u>interventoría</u>, asesoría, gerencia de obra o de <u>proyectos</u>, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos (...)”; en armonía con el Acuerdo 003 del 01 de junio de 2021 “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado ADELI” y el Acuerdo No 05 del 28 de mayo de 2024 “Por el cual se modifica el manual de contratación de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI”, y el cual para todos los efectos legales y contractuales irá en concordancia con las reglas previstas por las normas civiles y comerciales del derecho privado y los principios de la función Pública aplicables a la contratación de ADELI, y se registrá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO. Página 1 de 16 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contactenos@adeli.gov.co Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100 Nit. 900590434         

Contrato de interventoría N° 034-2025


Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación																													
		ADELI APROVECHAMIENTO TECNOLÓGICO ACTA DE INICIO Código: FO-GJ-DJ-07 Versión:01 Fecha Actualización: 1/10/2025 <table><tr><th colspan="2">GRADO DE RESPONSABILIDAD</th></tr><tr><td colspan="2">Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal, y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.</td></tr><tr><th colspan="2">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr><tr><td rowspan="2">CONTRATO:</td><td>NÚMERO: 032 DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>TIPO DE CONTRATO:</td><td>MIXTO</td></tr><tr><td>OBJETO:</td><td>ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td>ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S</td></tr><tr><td>NIT</td><td>900.155.215 - 7</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN</td></tr><tr><td>C.C.</td><td>70.470.733 EXPEDIDA EN CAICEDO – ANTIOQUIA</td></tr><tr><td>VALOR [5]:</td><td>CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$41.058.926.517) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS DEDUCCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR</td></tr><tr><td>PLAZO:</td><td>SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO</td></tr><tr><td>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>241 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>475 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr></table> Página 1 de 3 Acta de inicio del contrato N° 032-2025	GRADO DE RESPONSABILIDAD		Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal, y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.		INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		CONTRATO:	NÚMERO: 032 DE 2025	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025	TIPO DE CONTRATO:	MIXTO	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.	CONTRATISTA:	ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	NIT	900.155.215 - 7	REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN	C.C.	70.470.733 EXPEDIDA EN CAICEDO – ANTIOQUIA	VALOR [5]:	CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$41.058.926.517) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS DEDUCCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR	PLAZO:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	241 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	REGISTRO PRESUPUESTAL	475 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
GRADO DE RESPONSABILIDAD																															
Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal, y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.																															
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																															
CONTRATO:	NÚMERO: 032 DE 2025																														
	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025																														
TIPO DE CONTRATO:	MIXTO																														
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.																														
CONTRATISTA:	ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S																														
NIT	900.155.215 - 7																														
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN																														
C.C.	70.470.733 EXPEDIDA EN CAICEDO – ANTIOQUIA																														
VALOR [5]:	CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L (\$41.058.926.517) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS DEDUCCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR																														
PLAZO:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO																														
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	241 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025																														
REGISTRO PRESUPUESTAL	475 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025																														

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación																																									
		 ADELI INGENIERIA TECNICA S.A.S ACTA DE INICIO Código: FO-GJ-DJ-07 Versión:01 Fecha Actualización: 1/10/2025 GRADO DE RESPONSABILIDAD Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal, y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO <table><tr><td rowspan="2">CONTRATO:</td><td>NÚMERO:</td><td>034 DE 2025</td></tr><tr><td>FECHA:</td><td>17 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>TIPO DE CONTRATO:</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>OBJETO:</td><td colspan="2">INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td colspan="2">FLUXES INGENIERIA S.A.S.</td></tr><tr><td>NIT</td><td colspan="2">901.255.513-1</td></tr><tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td colspan="2">JORGE MARIO RESTREPO MURCIA</td></tr><tr><td>C.C.</td><td colspan="2">1.020.427.428 EXPEDIDA EN BELLO - ANTIOQUIA</td></tr><tr><td>VALOR [3]:</td><td colspan="2">SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$726.669.399) IVA INCLUIDO.</td></tr><tr><td>PLAZO:</td><td colspan="2">SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.</td></tr><tr><td>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VIGENCIA FUTURA</td><td colspan="2">No 19 PARA VIGENCIA 2026 EXPEDIDA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>SUPERVISOR:</td><td colspan="2">PABLO ANDRÉS GÓMEZ BAEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS.</td></tr></table> Página 1 de 2 Acta de inicio del contrato N° 034-2025	CONTRATO:	NÚMERO:	034 DE 2025	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025	TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA		OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.		CONTRATISTA:	FLUXES INGENIERIA S.A.S.		NIT	901.255.513-1		REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARIO RESTREPO MURCIA		C.C.	1.020.427.428 EXPEDIDA EN BELLO - ANTIOQUIA		VALOR [3]:	SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$726.669.399) IVA INCLUIDO.		PLAZO:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A		REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A		VIGENCIA FUTURA	No 19 PARA VIGENCIA 2026 EXPEDIDA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		SUPERVISOR:	PABLO ANDRÉS GÓMEZ BAEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS.	
CONTRATO:	NÚMERO:	034 DE 2025																																									
	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2025																																									
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA																																										
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.																																										
CONTRATISTA:	FLUXES INGENIERIA S.A.S.																																										
NIT	901.255.513-1																																										
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARIO RESTREPO MURCIA																																										
C.C.	1.020.427.428 EXPEDIDA EN BELLO - ANTIOQUIA																																										
VALOR [3]:	SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$726.669.399) IVA INCLUIDO.																																										
PLAZO:	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.																																										
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A																																										
REGISTRO PRESUPUESTAL	N/A																																										
VIGENCIA FUTURA	No 19 PARA VIGENCIA 2026 EXPEDIDA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025																																										
SUPERVISOR:	PABLO ANDRÉS GÓMEZ BAEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS.																																										
2. Establecer cuando haya celebrado el (los) contrato(s), el alcance y metodología de la ejecución del proyecto, vigilando que su ejecución tenga lugar cumpliendo con las especificaciones técnicas y las condiciones de calidad y	*90% **90%	*La empresa contratista entregó a la interventoría el plan de trabajo y cronograma de actividades para la ejecución del contrato. La información entregada fue validada y aprobada por la empresa interventora. Para la adición en tiempo y valor se presentó un nuevo cronograma ajustado el cual mostraba las nuevas fechas de terminación y la ruta crítica de este.																																									

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
oportunidad — exigidas por el Municipio y la Nación.		Esta actividad solo estará al 100% al terminar la ejecución del contrato. **El porcentaje en la vigilancia de la ejecución se refiere al tiempo en función a los meses, desde el acta de inicio hasta la fecha de corte del informe mensual. Este porcentaje para el mes de agosto de 2026 se ajusta proporcionalmente en consecuencia de la adición en tiempo y valor suscrita el mes de julio de 2026.  REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ OFICIO CONTRATO No. 034-2025 Versión No. 1 FI_007_C034_2025 Itagüí, 30 de enero de 2025 Ingeniero CARLOS ALBERTO ARDILA RESTREPO Director del proyecto, Contrato 032 de 2025 ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. consultorexterno@energizando.com Itagüí, Antioquia ASUNTO: Aprobación Plan de Trabajo Contrato 032 de 2025 Cordial saludo. De conformidad con las obligaciones de la interventoría, establecidas en el contrato No. 034 de 2025, suscrito entre las empresas FLUXES INGENIERÍA S.A.S. (INTERVENTORIA) Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI, para efectuar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y, producto de las obligaciones establecidas en el contrato No. 032 de 2025 suscrito entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI y ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., que tiene por objeto el ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, se procedió a solicitar al Ejecutor, mediante oficio FI_002_C034_2025 Solicitud Información Inicial, el PLAN DE TRABAJO, que contiene como mínimo la siguiente información: <i>documento que contenga la descripción de alcance, Cronograma detallado de las actividades a realizar</i>. Teniendo en cuenta esto, se recibió por parte de Energizando, la información correspondiente a éste y la cual la Interventoría procedió a su revisión, presentándose las siguientes respuestas: Revisión # 1 → 23 de enero de 2026 Revisión # 2 → 29 de enero de 2026 Con base a la última subsanación presentada el 29 de enero de 2026, se evidencia conformidad general del Plan de Trabajo, de acuerdo con los requisitos establecidos contractualmente. Por lo tanto, desde la Interventoría se da el concepto de No Objeción y Aprobación del entregable mencionado y relacionado a continuación con sus respectivos anexos: FCA-001 V01 01-01-2022 Oficio de aprobación del plan de trabajo por parte de la interventoría.

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
3. Velar por el cumplimiento en la ejecución de (los) proyecto que se llevará a cabo en ampliación de la cobertura del circuito cerrado de televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana y rural del Municipio de Itagüí.	96.37%	Durante el mes de agosto de 2026, no se realizaron actividades de recepción, verificación y aprobación de materiales por parte de la Interventoría, teniendo en cuenta que, a la fecha, el implementador ha realizado la entrega de la totalidad de los equipos, materiales y demás elementos requeridos para el desarrollo y ejecución del proyecto. Se realizaron actividades de reintegro de elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Municipio de Itagüí los días 04, 10, 13 y 28 de agosto, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad – GAULA. Se entregaron 7 Workstations, 19 monitores, 6 teclados, 5 mouses, 15 bases para monitores, 15 cámaras PTZ, 43 UPS, 1 rack, entre otros elementos, dejando constancia mediante las respectivas actas de reintegro y registro fotográfico.  <i>UPS reintegrada</i>

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación																																																																																					
		 Workstation reintegrada <table><tr><th>Acta #</th><th>Material</th><th>cantidad</th><th>Unidad</th><th>fecha de entrega</th></tr><tr><td>4</td><td>WORKSTATION THINKSTATION LENOVO MODELO P330</td><td>1</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>WORKSTATION DELL TOWER 7810</td><td>1</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>MONITOR LENOVO PH27H</td><td>1</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>WORKSTATION JANUS</td><td>1</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>TECLADOS</td><td>3</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>4</td><td>MOUSES</td><td>1</td><td>UND</td><td>4/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>TV SAMSUNG 55 PULGADAS LH55UDEH</td><td>4</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>MONITOR 22 WV60MS</td><td>1</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>PANTALLA HIKVISION MODELO DS-D205SLULU-Y</td><td>1</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>TVLG MODELO 60UM7200PDA</td><td>2</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>CÁMARA DAHUA PTZ</td><td>6</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>SWITCH CISCO SG300-10</td><td>26</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>SWITCH DLINK DGS3420-52T</td><td>1</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>5</td><td>UPS FORZA 2KVA</td><td>25</td><td>UND</td><td>10/08/2026</td></tr><tr><td>6</td><td>RACK DE 1.80cm*85cm*65cm</td><td>1</td><td>UND</td><td>13/08/2026</td></tr><tr><td>6</td><td>CÁMARA PTZ</td><td>3</td><td>UND</td><td>13/08/2026</td></tr></table> Listado de elementos entregados Se realizó la verificación y recibo de ramales de fibra óptica, constatando su correcta instalación y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Se completó la	Acta #	Material	cantidad	Unidad	fecha de entrega	4	WORKSTATION THINKSTATION LENOVO MODELO P330	1	UND	4/08/2026	4	WORKSTATION DELL TOWER 7810	1	UND	4/08/2026	4	MONITOR LENOVO PH27H	1	UND	4/08/2026	4	WORKSTATION JANUS	1	UND	4/08/2026	4	TECLADOS	3	UND	4/08/2026	4	MOUSES	1	UND	4/08/2026	5	TV SAMSUNG 55 PULGADAS LH55UDEH	4	UND	10/08/2026	5	MONITOR 22 WV60MS	1	UND	10/08/2026	5	PANTALLA HIKVISION MODELO DS-D205SLULU-Y	1	UND	10/08/2026	5	TVLG MODELO 60UM7200PDA	2	UND	10/08/2026	5	CÁMARA DAHUA PTZ	6	UND	10/08/2026	5	SWITCH CISCO SG300-10	26	UND	10/08/2026	5	SWITCH DLINK DGS3420-52T	1	UND	10/08/2026	5	UPS FORZA 2KVA	25	UND	10/08/2026	6	RACK DE 1.80cm*85cm*65cm	1	UND	13/08/2026	6	CÁMARA PTZ	3	UND	13/08/2026
Acta #	Material	cantidad	Unidad	fecha de entrega																																																																																			
4	WORKSTATION THINKSTATION LENOVO MODELO P330	1	UND	4/08/2026																																																																																			
4	WORKSTATION DELL TOWER 7810	1	UND	4/08/2026																																																																																			
4	MONITOR LENOVO PH27H	1	UND	4/08/2026																																																																																			
4	WORKSTATION JANUS	1	UND	4/08/2026																																																																																			
4	TECLADOS	3	UND	4/08/2026																																																																																			
4	MOUSES	1	UND	4/08/2026																																																																																			
5	TV SAMSUNG 55 PULGADAS LH55UDEH	4	UND	10/08/2026																																																																																			
5	MONITOR 22 WV60MS	1	UND	10/08/2026																																																																																			
5	PANTALLA HIKVISION MODELO DS-D205SLULU-Y	1	UND	10/08/2026																																																																																			
5	TVLG MODELO 60UM7200PDA	2	UND	10/08/2026																																																																																			
5	CÁMARA DAHUA PTZ	6	UND	10/08/2026																																																																																			
5	SWITCH CISCO SG300-10	26	UND	10/08/2026																																																																																			
5	SWITCH DLINK DGS3420-52T	1	UND	10/08/2026																																																																																			
5	UPS FORZA 2KVA	25	UND	10/08/2026																																																																																			
6	RACK DE 1.80cm*85cm*65cm	1	UND	13/08/2026																																																																																			
6	CÁMARA PTZ	3	UND	13/08/2026																																																																																			

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		entrega de 37 de 38 ramales, correspondientes al 96,37% de los puntos de cámara. Las pruebas de empalmería y mediciones reflectométricas (OTDR) fueron entregadas a la Interventoría para su validación.  <i>Revision de ramales de fibra óptica</i> Para el mes de agosto de 2026 se llevaron a cabo labores de modernización e instalación de 31 cámaras: 2 PanoVu, 10 LPR, 2 de reconocimiento facial y 17 adicionales. Se instalaron 64 UPS y 119 switches. Se finalizaron las adecuaciones del Centro de Control y Monitoreo (CCM), incluyendo la instalación de mesa de conferencia, sistema de control de acceso, cerramiento metálico, mobiliario y trabajos de pintura. Se culminó el 100% de la planta externa, con 275 cajas de registro, 165 canalizaciones y 59.950 metros de fibra óptica tendidos.

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>META</th><th>EJECUTADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETAPA 5: EJECUCION PLANTA EXTERNA OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS) (20%)</td><td>20,00%</td><td>20,00%</td></tr> <tr> <td>Perforación de huecos Puntos PTZ</td><td>128</td><td>128</td></tr> <tr> <td>Perforación y vaciado pedestales ménsula L y Arco</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Perforación y vaciado pedestal postes de emergencia</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr> <td>hincado de poste</td><td>128</td><td>128</td></tr> <tr> <td>hincado ménsulas L y Arco</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Hincado poste de emergencia</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Instalación de cajas de registro</td><td>275</td><td>275</td></tr> <tr> <td>Instalación de canalizaciones</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Instalación de sistema puesta a tierra puntos de cámara</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Instalación de sistema puesta a tierra nodos</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Instalación de acometida eléctrica puntos de cámara</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Instalación de acometida eléctrica nodos</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Instalación de Gabinete Puntos de cámara</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr> <td>Instalación de Gabinete Nodos</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Instalación de tendido de fibra óptica</td><td>59950</td><td>59950</td></tr> <tr> <td>Empalmería y pruebas</td><td>696</td><td>696</td></tr> <tr> <td>Instalación Cámaras PTZ</td><td>173</td><td>173</td></tr> <tr> <td>Instalación Cámaras PTZ 360</td><td>113</td><td>113</td></tr> <tr> <td>Instalación Cámaras Fijas Reconocimiento facial</td><td>24</td><td>24</td></tr> <tr> <td>Instalación Altavoz puntos de cámara</td><td>234</td><td>234</td></tr> <tr> <td>Instalación poste de emergencia</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Instalación Cámaras LPR</td><td>54</td><td>54</td></tr> <tr> <td>Instalación Switchs Ópticos punto de cámara</td><td>324</td><td>324</td></tr> <tr> <td>Instalación Switchs Ópticos</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Instalación UPS Online puntos de cámara</td><td>324</td><td>324</td></tr> <tr> <td>Instalación UPS Online Nodo</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Instalación de Coronas</td><td>165</td><td>165</td></tr> <tr> <td>HITO: Planta externa Finalizado</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <i>Avance de ejecución de la etapa 5.</i>   <i>Instalación de cámaras.</i>	ITEM	META	EJECUTADO	ETAPA 5: EJECUCION PLANTA EXTERNA OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS) (20%)	20,00%	20,00%	Perforación de huecos Puntos PTZ	128	128	Perforación y vaciado pedestales ménsula L y Arco	30	30	Perforación y vaciado pedestal postes de emergencia	7	7	hincado de poste	128	128	hincado ménsulas L y Arco	30	30	Hincado poste de emergencia	7	7	Instalación de cajas de registro	275	275	Instalación de canalizaciones	165	165	Instalación de sistema puesta a tierra puntos de cámara	165	165	Instalación de sistema puesta a tierra nodos	3	3	Instalación de acometida eléctrica puntos de cámara	165	165	Instalación de acometida eléctrica nodos	3	3	Instalación de Gabinete Puntos de cámara	165	165	Instalación de Gabinete Nodos	2	2	Instalación de tendido de fibra óptica	59950	59950	Empalmería y pruebas	696	696	Instalación Cámaras PTZ	173	173	Instalación Cámaras PTZ 360	113	113	Instalación Cámaras Fijas Reconocimiento facial	24	24	Instalación Altavoz puntos de cámara	234	234	Instalación poste de emergencia	7	7	Instalación Cámaras LPR	54	54	Instalación Switchs Ópticos punto de cámara	324	324	Instalación Switchs Ópticos	2	2	Instalación UPS Online puntos de cámara	324	324	Instalación UPS Online Nodo	3	3	Instalación de Coronas	165	165	HITO: Planta externa Finalizado	1	1
ITEM	META	EJECUTADO																																																																																										
ETAPA 5: EJECUCION PLANTA EXTERNA OBRAS Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS) (20%)	20,00%	20,00%																																																																																										
Perforación de huecos Puntos PTZ	128	128																																																																																										
Perforación y vaciado pedestales ménsula L y Arco	30	30																																																																																										
Perforación y vaciado pedestal postes de emergencia	7	7																																																																																										
hincado de poste	128	128																																																																																										
hincado ménsulas L y Arco	30	30																																																																																										
Hincado poste de emergencia	7	7																																																																																										
Instalación de cajas de registro	275	275																																																																																										
Instalación de canalizaciones	165	165																																																																																										
Instalación de sistema puesta a tierra puntos de cámara	165	165																																																																																										
Instalación de sistema puesta a tierra nodos	3	3																																																																																										
Instalación de acometida eléctrica puntos de cámara	165	165																																																																																										
Instalación de acometida eléctrica nodos	3	3																																																																																										
Instalación de Gabinete Puntos de cámara	165	165																																																																																										
Instalación de Gabinete Nodos	2	2																																																																																										
Instalación de tendido de fibra óptica	59950	59950																																																																																										
Empalmería y pruebas	696	696																																																																																										
Instalación Cámaras PTZ	173	173																																																																																										
Instalación Cámaras PTZ 360	113	113																																																																																										
Instalación Cámaras Fijas Reconocimiento facial	24	24																																																																																										
Instalación Altavoz puntos de cámara	234	234																																																																																										
Instalación poste de emergencia	7	7																																																																																										
Instalación Cámaras LPR	54	54																																																																																										
Instalación Switchs Ópticos punto de cámara	324	324																																																																																										
Instalación Switchs Ópticos	2	2																																																																																										
Instalación UPS Online puntos de cámara	324	324																																																																																										
Instalación UPS Online Nodo	3	3																																																																																										
Instalación de Coronas	165	165																																																																																										
HITO: Planta externa Finalizado	1	1																																																																																										

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		 13 ago 2026 11:35:56 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Interventor: 15 13 ago 2026 11:35:50 a.m. 6.16873135N 75.60814857W Interventor: 15 <i>Instalación de mesa de conferencia en el CCM.</i>  27 ago 2026 2:55:09 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 27 ago 2026 2:55:14 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 27 ago 2026 2:55:19 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 27 ago 2026 2:55:24 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 27 ago 2026 2:55:29 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 27 ago 2026 2:55:34 a.m. 6.16873135N 75.60814807W Modulo 15 Numero de indice: 15 <i>Verificación de empalmes de fibra óptica</i> La Interventoría realizó visitas de campo para la validación de puntos, identificando observaciones técnicas y constructivas que fueron comunicadas al ejecutor para su corrección. Se realizó seguimiento a las actividades de corrección de cajas de

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		inspección, restitución de andenes, instalación de estructuras tipo cercha para cámaras LPR, retiro y traslado de poste, y corrección de boquillas y puestas a tierra. Durante el mes de agosto gestionó la solicitud de adición en tiempo y valor del contrato de ejecución N° 032 de 2025, con una nueva fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2026 y por un valor de \$ 100.189.309 (Oficio FL_028_C034_2025). La solicitud de tiempo y adición presupuestal para el contrato de Interventoría (Oficio FL_029_C034_2025) fue aprobada por ADELI.


Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		 ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 034 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DENOMINADA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI Y LA EMPRESA FLUXES INGENIERÍA S.A.S. Entre los suscritos a saber, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.033.321, en calidad de Representante Legal de conformidad al Decreto Municipal No 120 del 12 de enero de 2024 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI con NIT 900.590.434 - 8, ratificada mediante el Acuerdo Municipal No 007 del 31 de Mayo de 2021, quien para efectos de este contrato se denominó ADELI - CONTRATANTE de una parte, y de la otra, JORGE MARIO RESTREPO MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.020.427.428 expedida en Bello - Antioquia, actuando en representación legal de la empresa FLUXES INGENIERÍA S.A.S. identificada con NIT 901.255.513-1, sociedad de acciones simplificadas constituida por documento privado del 05 de febrero de 2019, inscrito en la cámara de comercio de Medellín el 15 de febrero de 2019, con el número 3906 del libro IX con domicilio principal y de notificación judicial en la Calle 49 Sur No 45 A - 300, edificio S48 Tower, Oficina 1113, Bello - Antioquia, celular 301 498 72 16, y correo electrónico para notificaciones: fluxesingenieria@gmail.com, y quien para efectos de este contrato se denominó EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 034 DE 2025, regulada por las normas vigentes y concordantes sobre la materia, previstas en el Manual de Contratación de la entidad, así como por las normas de Derecho Privado, la cual resulta pertinente, conveniente, necesaria y está debidamente sustentada por los documentos anexos aportados por la supervisión ejercida por parte de ADELI, que hacen parte integral del contrato y por ende de la presente acta, al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. PLAZO DEL CONTRATO: La cláusula SÉPTIMA del contrato que contempla el "PLAZO", se proroga en UN (01) MES y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del OCHO (08) DE AGOSTO DE 2026 hasta el TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026, (ambas fechas inclusive). CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR: La cláusula QUINTA del contrato que contempla el "VALOR", se adiciona en la suma de CIENTO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MIL (\$100.189.309). <i>Página 1 de 3</i> Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contactenos@adeli.gov.co Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100 Nit. 900590434 <i>Adición N°01 en tiempo y valor.</i> Se gestionó la solicitud de adición en tiempo y valor del contrato mixto N° AM-CD-183-2025, con una nueva fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2026 y por un valor de \$ 103.193.786 La solicitud de tiempo y adición presupuestal para el contrato mixto fue aprobada por el Municipio de Itagüí.


Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		Se realizó la aprobación del informe mensual 007 de julio de 2026 (Oficio FL_030_C034_2025).  REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ OFICIO CONTRATO No. 034-2025 Versión No. 1 FL_032_034_2025 Itagüí, 22 de septiembre de 2026 Señor(a) PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ Supervisor de contrato, 032-034 de 2025 ADELI pgomez@adeli.gov.co Itagüí, Antioquia Señor(a) DORIS EDITH SOTO DURAN Director(a) del proyecto, Contrato 032 de 2025 ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. doris.soto@energizando.com Itagüí, Antioquia ASUNTO: Aprobación Informe Mensual 008 agosto de 2026 ENERGIZANDO Cordial saludo. De conformidad con las obligaciones de la interventoría, establecidas en el contrato No. 034 de 2025, suscrito entre las empresas FLUXES INGENIERÍA S.A.S. (INTERVENTORÍA) Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI para efectuar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y, producto de las obligaciones establecidas en el contrato No. 032 de 2025 suscrito entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI y ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. que tiene por objeto el ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, se solicita al Ejecutor, en los términos acordados contractualmente, el informe de gestión mensual. Teniendo en cuenta esto, se recibió por parte de ENERGIZANDO, la información correspondiente a éste en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, y la cual la Interventoría procedió a su revisión. Con base a la última subsanación, se evidencia conformidad del informe de gestión con sus respectivos anexos adjuntos, de acuerdo con los requisitos establecidos contractualmente. Por lo FCA-001 V01 01-01-2022 Oficio de aprobación del informe de avance del mes de julio En el marco de la gestión legal y jurídica, la Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales, la afiliación al sistema

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		de seguridad social y el pago de parafiscales. Se validó la documentación del personal, la entrega de EPP y los certificados en alturas. Durante el periodo se reportaron dos (2) actos inseguros y cuatro (4) casos de ausentismo por enfermedad general (15 días). No se presentaron accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. La interventoría verificó el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), las capacitaciones ambientales (3), la disposición de residuos no aprovechables y aprovechables, y el tratamiento de fauna. No se reportó generación de RESPEL ni RAEE. Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos y al Plan de Manejo de Tránsito (PMT), gestionando la solicitud de prórroga de su aprobación. Paralelamente, con la Interventoría se adelantó una revisión técnica pormenorizada de los materiales suministrados, con el fin de constatar que cumplieran a cabalidad con las especificaciones y características definidas en las fichas técnicas presentadas por el ejecutor, las cuales se encuentran consignadas en el Anexo 24D del pliego requerido por el Ministerio del Interior. Esta verificación permitió garantizar que los elementos entregados se ajustaran estrictamente a los requerimientos técnicos establecidos para el proyecto.

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		En el marco de la gestión legal y jurídica, la Interventoría verifica que el contratista cumpla cabalmente con todas las obligaciones laborales establecidas por la normativa vigente. Dichas obligaciones incluyen: la abstención de contratar personas menores de edad; la suscripción formal de contratos de trabajo para todo el personal vinculado a la ejecución del proceso constructivo; el pago oportuno de los salarios cotizados, asegurando que estos no sean inferiores al salario mínimo legal vigente; el reconocimiento y pago de horas extras, descansos dominicales y festivos; y el pago del subsidio de transporte. Asimismo, se verifica la afiliación del personal empleado y el pago oportuno de los aportes a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. De igual manera, se supervisa la afiliación y el pago de los aportes correspondientes a la Caja de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), garantizando así que el contratista actúe conforme a sus obligaciones legales y sociales.

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA Yo, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.022.033.321, en mi condición de Representante Legal de la empresa AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI identificada con Nit 900.590.434-8, certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así mismo como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el 10 de agosto de 2026.  DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA C.C. 1.022.033.321 784 mm Agencia de Desarrollo Local de Itagüí - ADELI Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3 Municipio de Itagüí contactenos@adeli.gov.co Teléfono: 373 76 76 Ext. 41100 Nit. 900590434 - 8 adeli.gov.co Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de agosto ADELI  CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA Yo, DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía No.1.022.033.321, en mi condición de Representante Legal de la empresa AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI identificada con Nit 900.590.434-8, certifico que durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así mismo como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Itagüí, el 1 de septiembre de 2026.  DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA C.C. 1.022.033.321 Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de septiembre ADELI

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		006B-2026-FL EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE FLUXES INGENIERIA SAS NIT 901.255.513-1 CERTIFICA QUE: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en los resultados de las pruebas efectuadas en ejercicio de mis funciones, hago constar que, los últimos seis (6) meses calendario, la empresa FLUXES INGENIERIA S.A.S. presentó y pagó de manera oportuna y correcta la información y los valores correspondientes a las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Así mismo, certifico que, a la fecha de expedición de la presente certificación, la compañía no se encuentra en mora por concepto de dichos aportes. Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del 2026, a solicitud de la compañía. Atentamente,  GILDARDO ALFONSO ORTIZ MONTOYA T.P. 347380 -T REVISOR FISCAL <i>Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de septiembre de Fluxes Ingeniería S.A.S.</i>

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		006E-2026-FL EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE FLUXES INGENIERIA SAS NIT 901.255.513-1 CERTIFICA QUE: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en los resultados de las pruebas efectuadas en ejercicio de mis funciones, hago constar que, los últimos seis (6) meses calendario, la empresa FLUXES INGENIERIA S.A.S. presentó y pagó de manera oportuna y correcta la información y los valores correspondientes a las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Así mismo, certifico que, a la fecha de expedición de la presente certificación, la compañía no se encuentra en mora por concepto de dichos aportes. Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los tres (03) días del mes de agosto del 2026, a solicitud de la compañía. Atentamente,  GILDARDO ALFONSO ORTIZ MONTOYA T.P 347380 -T REVISOR FISCAL <i>Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de agosto de Fluxes Ingeniería S.A.S.</i>

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		 Itagüí, 4 Septiembre de 2020 SEÑORES A QUIEN PUEDA INTERESAR ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES. En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones (Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, COLSUBSIDIO, CONFAMILIAR HUILA CCF, COMFENALCO ANTIOQUIA CCF, COMFENALCO TOLIMA CCF, COMFENALCO VALLE CCF, CONFAMILIARES CCF CALDAS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa.  JOSE GERARDO GÓMEZ HOLGUIN Representante Legal.  MONICA LUCIA BERNAL RUA TP 207281-T Revisora Fiscal <i>Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de septiembre de Energizando Ingeniería y construcción S.A.S.</i>

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
		 Itagüí, 10 agosto de 2026 SEÑORES A QUIEN PUEDA INTERESAR ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES. En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.156.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones (Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, COLSUBSIDIO, COMFAMILIAR HUILA CCF, COMFENALCO TOLIMA CCF, COMFENALCO VALLE CCF, CONFAMILIARES CCF CALDAS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa.  JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN Representante Legal.  MONICA LUCIA BERNAL RUA TP 207 261-T Revisora Fiscal <i>Paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales de agosto de Energizando Ingeniería y construcción S.A.S.</i> Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto presenta un avance de ejecución del 96,37% equivalente a \$39.570.540.430,76.
RESULTADOS		
1. Entregar copia del (los) contrato(s) derivados para la ejecución del proyecto adjudicado(s), previo procedimiento de selección de conformidad con la normatividad	100%	Con el informe N°1 se presentó como archivos adjuntos los siguientes documentos: • Contrato mixto N° 032-2025. • Acta de inicio del contrato mixto N° 032-2025.

[illegible]

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
cerrado de televisión con cámaras de seguridad en puntos focalizados del área urbana y rural del Municipio de Itagüí, el cual debe contener, el estado y porcentaje del avance de acuerdo con las actividades ejecutadas, reportando las actividades que hace parte del contrato que contribuyen a alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión del Plan de Desarrollo.		Esta acta esta soportada por el informe de avance para el mes de agosto de 2026 del ejecutor el cual es aprobado por la interventoría mediante oficio FL_032_034_2025  REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ OFICIO CONTRATO No. 034-2025 Versión No. 1 Itagüí, 22 de septiembre de 2026 Señor(a) PABLO ANDRES GOMEZ BAEZ Supervisor de contrato, 032-034 de 2025 ADELI pgomez@adeli.gov.co Itagüí, Antioquia Señor(a) DORIS EDITH SOTO DURAN Director(a) del proyecto, Contrato 032 de 2025 ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. doris.soto@energizando.com Itagüí, Antioquia ASUNTO: Aprobación Informe Mensual 008_agosto de 2026 ENERGIZANDO Cordial saludo. De conformidad con las obligaciones de la interventoría, establecidas en el contrato No. 034 de 2025, suscrito entre las empresas FLUXES INGENIERIA S.A.S. (INTERVENTORIA) Y LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI, para efectuar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ y, producto de las obligaciones establecidas en el contrato No. 032 de 2025 suscrito entre la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI y ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., que tiene por objeto el ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, se solicita al Ejecutor, en los términos acordados contractualmente, el informe de gestión mensual. Teniendo en cuenta esto, se recibió por parte de ENERGIZANDO, la información correspondiente a éste en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, y la cual la Interventoría procedió a su revisión. Con base a la última subsanación, se evidencia conformidad del informe de gestión con sus respectivos anexos adjuntos, de acuerdo con los requisitos establecidos contractualmente. Por lo FCA-001 V01 01-01-2022 Aprobación del informe de avance del mes de agosto por parte de la interventoría

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
3. Entregar informe para soporte de los pagos establecidos en el contrato interadministrativo, el cual debe contener el avance físico, técnico, financiero, socio-ambiental, administrativo y jurídico de la ejecución e implementación; descripción general del Contrato del proceso de implementación, estado y porcentaje del avance de cada uno de los componentes, reporte mensual y acumulado de las actividades que hace parte del contrato que contribuyen a alcanzar las metas establecidas en los indicadores de gestión del Plan de Desarrollo, estado de la facturación y pago, situación crítica, acciones correctivas, procesos adicionales, modificaciones y conclusiones, además de estar acompañado de las respectivas actas de avance de ejecución de la implementación.	75.0%	Se entrega el presente informe de supervisión No.09 en el cual se destaca lo siguiente: • Con corte al 31 de agosto de 2026, el proyecto presenta un avance de ejecución del 96,37% equivalente a \$39.570.540.430,76. • Se gestionó la solicitud de adición en tiempo y valor del contrato mixto N° AM-CD-183-2025, con una nueva fecha de terminación hasta el 30 de septiembre de 2026 y por un valor de \$ 103.193.786 • La solicitud de tiempo y adición presupuestal para el contrato mixto fue aprobada por el Municipio de Itagüí.
4. Consolidar un (1) informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, actividades, resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con el proyecto.	0.0%	Este resultado será presentado al finalizar la ejecución física del contrato.

Actividad /Compromiso	Estado de avance de la actividad / Compromiso	Justificación / Observación
5. Entrega oficial y material de la ejecución de la implementación conforme al alcance del contrato.	0.0%	Este resultado será presentado al finalizar la ejecución física y consolidar un informe final del proyecto.

OBSERVACIONES:

De acuerdo con la información reportada en el presente informe, se comunica que el día 31 de julio de 2026 se suscribió formalmente la adición en tiempo y valor al Contrato Interadministrativo No. AM-CD-183-2025 entre la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí – ADELI y el Municipio de Itagüí, estableciendo como nueva fecha de finalización del proyecto el 30 de septiembre de 2026. Con un valor adicionado de CIENTO TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L (\$103.193.786). Esta ampliación en tiempo y valor responde a la necesidad de garantizar la culminación integral de las actividades pendientes, en especial aquellas relacionadas con la configuración, puesta en marcha y pruebas del sistema, la instalación de los equipos adicionales aprobados y la consolidación de la documentación de cierre del proyecto.

De conformidad con lo establecido en el presente informe, es importante precisar que, como consecuencia de la prórroga del plazo contractual, los porcentajes de ejecución del proyecto, que se encuentran calculados con base en la duración total del contrato, experimentan una variación proporcional. En este sentido, los avances físicos y financieros reportados deben ser evaluados y presentados en función del nuevo cronograma aprobado, el cual se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026. Por lo tanto, el porcentaje de avance acumulado del proyecto debe interpretarse a la luz del nuevo plazo total, lo que implica que la meta del 100% de ejecución se alcanzará en la nueva fecha de terminación, manteniéndose así la coherencia entre el avance real de las actividades y el tiempo disponible para su culminación, conforme a la reprogramación aprobada por las partes.

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO
Cobros realizados al Municipio de Itagüí, Contrato No. AM-CD-183-2025:
Ejecución AM-CD-183-2025

VALOR DE EJECUCION DEL CONTRATO AM-CD-183-2025		\$ 41.888.914.871	
Factura / Fecha	Valor de la factura	Concepto de la factura	Valor restante
2898 - 09/12/2025	\$ 8.211.810.335,00	Cobro para anticipo	\$ 33.677.104.536,00
3027 - 25/02/2026	\$ 17.904.619.936,00	Cobro por concepto de ejecución superior al 30%.	\$ 15.772.484.600,00
3257 - 30/06/2026	\$ 7.834.645.407,00	Cobro por concepto de ejecución superior al 70%.	\$ 7.937.839.193,00
TOTAL PAGADO		\$ 33.951.075.678	

Honorarios AM-CD-183-2025

VALOR DE HONORARIOS DEL CONTRATO AM-CD-183-2025		\$ 1.253.571.633	
Factura / Fecha	Valor de la factura	Concepto de la factura	Valor restante
3028 - 25/02/2026	\$ 417.857.211,00	Pago por honorarios del mes de febrero	\$ 835.714.421,55
3258 - 30/06/2026	\$ 417.857.211,00	Pago por honorarios del mes de junio	\$ 417.857.211,00
3319 - 28/07/2026	\$ 417.857.211,00	Pago por honorarios del mes de julio	-\$ 0,45
TOTAL FACTURADO		\$ 1.253.571.633	

Pagos realizados a la interventoría (Fluxes Ingeniería S.A.S.).

VALOR DEL CONTRATO 034-2025		\$ 826.858.708	
Factura / Fecha	Valor de la factura	Concepto de la factura	Valor restante
FLIN-277 - 12/03/2026	\$ 187.270.869,00	Pago 1	\$ 639.587.839,00
FLIN-292 - 13/04/2026	\$ 117.228.984,00	Pago 2	\$ 522.358.855,00
FLIN-317 - 18/06/2026	\$ 80.151.447,00	Pago 3	\$ 442.207.408,00
FLIN-319 - 19/06/2026	\$ 80.151.447,00	Pago 4	\$ 362.055.961,00
FLIN-330 - 17/07/2026	\$ 80.151.447,00	Pago 5	\$ 281.904.514,00
FLIN-335 - 05/08/2026	\$ 80.151.447,00	Pago 6	\$ 201.753.067,00
FLIN-342 - 26/08/2026	\$ 80.151.447,00	Pago 7	\$ 121.601.620,00
TOTAL PAGADO		\$ 705.257.088,00	

Pagos realizados al implementador (Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S.).

VALOR DEL CONTRATO 032-2025		\$ 41.058.926.517		
Egreso / Fecha	Valor facturado	Amortizacion	Valor pagado	Valor restante
CAUSACION 25000931 - 29/12/2025	\$ 8.211.810.335,00		\$ 8.211.810.335,00	\$ 32.847.116.182,00
FVE5904-FVE5905 - 25/02/2026	\$ 22.582.409.584,00	\$ 4.516.495.685,00	\$ 18.065.913.899,00	\$ 14.781.202.283,00
FVE6063-FVE6062 - 06/07/2026	\$ 6.158.838.977,55	\$ 1.231.771.550,30	\$ 4.927.067.427,25	\$ 9.854.134.855,75
FVE6122-FVE6123 - 28/08/2026	\$ 3.855.433.200,00	\$ 2.258.248.467,00	\$ 1.597.184.733,00	\$ 8.256.950.122,75
TOTALES	\$ 40.808.492.096,55	\$ 8.006.515.702,30	\$ 32.801.976.394,25	\$ 8.256.950.122,75


Notas:

En el mes de febrero de 2026 se reservaron recursos por \$ 539.523.699 para el pago de la interventoría desde los recursos suministrados por el Municipio de Itagüí. Por este hecho y para dar cumplimiento a la cláusula **OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DE ADELI COMO ENTIDAD QUE ADMINISTRA Y EJECUTA EL PROYECTO: ESPECIFICAS:** En su numeral número 22 del convenio interadministrativo AM-CD-183-2025 que rigen el proyecto, se ha establecido un orden jerárquico y sucesivo para la ejecución de los fondos. Dicha normativa interna obliga a la entidad a agotar las fuentes de financiación en el orden establecido, priorizando la ejecución de los **Recursos del Municipio de Itagüí**. se solicitó formalmente una sustitución de fuente presupuestal por valor de \$539.523.699, los cuales son recursos disponibles que aún tiene del municipio y que serán pasados a los recursos de la nación con sus respectivos rendimientos financieros.

Esta sustitución no altera el presupuesto total del contrato ni sus alcances técnicos, sino que asegura la **trazabilidad y legalidad del gasto**, evitando posibles hallazgos por parte de los entes de control debido a la utilización prematura de fondos nacionales antes de agotar los municipales.

Al mes de abril de 2026, los recursos entregados por la Nación y el municipio de Itagüí a la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí (ADELI) han sido ejecutados en su totalidad. Por lo tanto, las cuentas bancarias solo reflejan los rendimientos financieros de estas cuentas.

Atentamente,



SUSANA MARIA SALDARRIAGA CARMONA
Gerente General (E)
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí
ADELI



JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ
Director operativo y de proyectos
Agencia de Desarrollo Local de Itagüí
ADELI



PABLO ANDRÉS GÓMEZ BÁEZ
P.U. / Supervisor de obra
Dirección Operativa y de Proyectos
ADELI

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 01/01/2020 AL 29/09/2026 DESDE LA CUENTA 290201193 HASTA LA CUENTA 290201193 DESDE EL TERCERO 890903938 HASTA EL TERCERO 890903938

CUENTA CONTABLE			TERCERO		CENTRO COSTO				
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE		NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
290201193		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AM CD 183 DE 2025 CIRCUITO DE TELEVISIÓN Y CÁMARAS MUNICIPIO DE ITAGUI							
NT 890903938		BANCOLOMBIA S.A.					Saldo Inicial:		0,00
NB25	25000342	31/12/2025	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000025000347	000000025000	Confirmado 347	0,00	311.570,71	311.570,71	
NB25	26000018	09/02/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000018	000000026000	Confirmado 018	0,00	726.755,80	1.038.326,51	
NB25	26000037	16/03/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000038	000000026000	Confirmado 038	0,00	546.211,35	1.584.537,86	
NB25	26000058	14/04/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000059	000000026000	Confirmado 059	0,00	95.264,19	1.679.802,05	
NB25	26000084	19/05/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000085	000000026000	Confirmado 085	0,00	7,24	1.679.809,29	
NB25	26000115	10/06/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000116	000000026000	Confirmado 116	0,00	4,34	1.679.813,63	
NB25	26000146	15/07/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000147	000000026000	Confirmado 147	0,00	4,20	1.679.817,83	
NB25	26000177	14/08/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000179	000000026000	Confirmado 179	0,00	163,70	1.679.981,53	
NB25	26000190	14/08/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000192	000000026000	Confirmado 192	0,00	38.782.315,98	40.462.297,51	
NB25	26000215	16/09/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000217	000000026000	Confirmado 217	0,00	1.066,74	40.463.364,25	
TOTAL DE LA CUENTA :						0,00	40.463.364,25		
GRAN TOTAL :						0,00	40.463.364,25		

LISTADO AUXILIAR GENERAL

DESDE EL 01/01/2020 AL 29/09/2026 DESDE LA CUENTA 290201208 HASTA LA CUENTA 290201208 DESDE EL TERCERO 890903938 HASTA EL TERCERO 890903938

CUENTA CONTABLE			TERCERO	CENTRO COSTO				
CODIGO CONSEC.	FECHA	DETALLE	NO. DOC	ESTADO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	
290201208		RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AM CD 183 DE 2025 CIRCUITO DE TELEVISIÓN Y CÁMARAS NACIÓN						
NT 890903938		BANCOLOMBIA S.A.				Saldo Inicial:		0,00
NB25	26000038	16/03/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000039	000000026000	Confirmado 039	0,00	15.273,95	15.273,95
NB25	26000059	14/04/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000060	000000026000	Confirmado 060	0,00	22.543,62	37.817,57
NB25	26000085	19/05/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000086	000000026000	Confirmado 086	0,00	0,90	37.818,47
NB25	26000116	10/06/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000117	000000026000	Confirmado 117	0,00	0,93	37.819,40
NB25	26000178	14/08/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000180	000000026000	Confirmado 180	0,00	802.993,73	840.813,13
NB25	26000216	16/09/2026	Tesoreria Comprobante de Nota N° 000000026000218	000000026000	Confirmado 218	0,00	718.201,52	1.559.014,65
TOTAL DE LA CUENTA :						0,00	1.559.014,65	
GRAN TOTAL :						0,00	1.559.014,65	

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 1500009078

SUCURSAL ITAGUI

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINIST
CALLE 51 51 55 PISO 9
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



iTen siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	38,885,105.06	SALDO PROMEDIO	\$	25,123,992
TOTAL ABONOS	\$	1,066.74	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	38,782,479.68	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,066.74
SALDO ACTUAL	\$	103,692.12	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			1,065.20	38,886,170.26
21/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-163.70	38,886,006.56
21/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-38,782,315.98	103,690.58
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.54	103,692.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/07/31 HASTA: 2026/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 1500009107

SUCURSAL ITAGUI

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINIST
CALLE 51 51 55 PISO 9
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.


RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	2,202,030,192.35	SALDO PROMEDIO	\$	2,119,278,316
TOTAL ABONOS		\$	718,201.52	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	161,105,887.73	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	718,201.52
SALDO ACTUAL		\$	2,041,642,506.14	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			120,360.15	2,202,150,552.50	
6/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-1,347,000.00	2,200,803,552.50	
6/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-505,000.00	2,200,298,552.50	
6/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-1,010,000.00	2,199,288,552.50	
6/08	PAGO A PROVE fluxes ingenier			-67,287,354.00	2,132,001,198.50	
6/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,002,093.00	2,121,999,105.50	
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			347,976.27	2,122,347,081.77	
21/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-802,993.73	2,121,544,088.04	
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			115,960.88	2,121,660,048.92	
26/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-505,000.00	2,121,155,048.92	
26/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-1,010,000.00	2,120,145,048.92	
26/08	PAGO A PROV municipio de itagu			-1,347,000.00	2,118,798,048.92	
26/08	PAGO A PROVE fluxes ingenier			-67,287,354.00	2,051,510,694.92	
26/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,002,093.00	2,041,508,601.92	
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			133,904.22	2,041,642,506.14	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, **DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.022.033.321, en mi condición de Representante Legal de la empresa **AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI** identificada con Nit 900.590.434-8, certifico que durante los últimos 6 meses calendarios legalmente exigibles, la empresa se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así mismo como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Itagüí, el 1 de septiembre de 2026.




DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
C.C. 1.022.033.321

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, **DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.022.033.321, en mi condición de Representante Legal de la empresa **AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI** identificada con Nit 900.590.434-8, certificó que durante los últimos 6 meses calendarios legalmente exigibles, la empresa se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así mismo como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Itagüí, el 10 de agosto de 2026.



DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
C.C 1.022.033.321

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FLUXES INGENIERIA SAS
NIT 901.255.513-1**

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en los resultados de las pruebas efectuadas en ejercicio de mis funciones, hago constar que, los últimos seis (6) meses calendario, la empresa **FLUXES INGENIERÍA S.A.S.** presentó y pagó de manera oportuna y correcta la información y los valores correspondientes a las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Así mismo, certifico que, a la fecha de expedición de la presente certificación, la compañía no se encuentra en mora por concepto de dichos aportes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del 2026, a solicitud de la compañía.

Atentamente,



GILDARDO ALFONSO ORTIZ MONTOYA

T.P 347380 -T

REVISOR FISCAL

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FLUXES INGENIERIA SAS
NIT 901.255.513-1**


CERTIFICA QUE:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en los resultados de las pruebas efectuadas en ejercicio de mis funciones, hago constar que, los últimos seis (6) meses calendario, la empresa **FLUXES INGENIERÍA S.A.S.** presentó y pagó de manera oportuna y correcta la información y los valores correspondientes a las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Así mismo, certifico que, a la fecha de expedición de la presente certificación, la compañía no se encuentra en mora por concepto de dichos aportes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los tres (03) días del mes de agosto del 2026, a solicitud de la compañía.

Atentamente,



GILDARDO ALFONSO ORTIZ MONTOYA

T.P 347380 -T
REVISOR FISCAL

Itagüí, 4 Septiembre de 2026

SEÑORES
A QUIEN PUEDA INTERESAR


ASUNTO:
CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES.

En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones (Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, COLSUBSIDIO, COMFAMILIAR HUILA CCF, COMFENALCO ANTIOQUIA CCF, COMFENALCO TOLIMA CCF, COMFENALCO VALLE CCF, CONFAMILIARES CCF CALDAS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa.



JOSE GERARDO GOMEZ HOLGUIN
Representante Legal.



MONICA LUCIA BERNAL RUA
TP 207261-T
Revisora Fiscal

Itagüí, 4 Septiembre de 2026



Itagüí - Calle 75 aa sur Nro. 52 g 55
PBX (604) 5011946 - 018005198540
Antigua vía a la Estrella

Bogotá - Carrera 69 k Nro. 74 b 60
PBX (604) 5011946 - 018005198540
Barrio las Ferias

gestion.humana@energizando.com
www.energizando.com

Itagüí, 10 agosto de 2026

SEÑORES
A QUIEN PUEDA INTERESAR


ASUNTO:
CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, SALARIOS Y PARAFISCALES.

En mi calidad de Representante Legal y Revisora Fiscal, certifico que la Empresa ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. identificada con el NIT 900.155.215-7 desde su fecha de constitución, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, ha vinculado todo su personal y ha cancelado cumplidamente sus Salarios, Parafiscales y Seguridad Social, por lo tanto se encuentra a PAZ Y SALVO, con las obligaciones del pago de aportes de todos sus empleados a los sistemas de Seguridad Social en Salud (Medimas, Coomeva, EPS Sura, Cruz Blanca, Nueva EPS, S.O.S. Servicios Occidentales de Salud, Salud Total) Seguridad Social en Riesgos Laborales (ARL COLMENA), Seguridad Social en Pensiones (Colfondos, Porvenir y Protección) y aportes a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, COLSUBSIDIO, COMFAMILIAR HUILA CCF, COMFENALCO TOLIMA CCF, COMFENALCO VALLE CCF, CONFAMILIARES CCF CALDAS, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Además, que ha realizado todos los pagos correspondientes a obligaciones laborales, incluyendo las respectivas liquidaciones de los contratos de los empleados que estuvieron vinculados con la empresa.



JOSÉ GERARDO GÓMEZ HOLGUÍN
Representante Legal.



MONICA LUCIA BERNAL RUA
TP 207
261-T
Revisora Fiscal

ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 034 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DENOMINADA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI Y LA EMPRESA FLUXES INGENIERÍA S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 1.022.033.321, en calidad de Representante Legal de conformidad al Decreto Municipal No 120 del 12 de enero de 2024 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada **AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELÍ** con **NIT 900.590.434 – 8**, ratificada mediante el Acuerdo Municipal No 007 del 31 de Mayo de 2021, quien para efectos de este contrato se denominó **ADELI – CONTRATANTE** de una parte, y de la otra, **JORGE MARIO RESTREPO MURCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.020.427.428 expedida en Bello - Antioquia, actuando en representación legal de la empresa **FLUXES INGENIERÍA S.A.S.** identificada con **NIT 901.255.513-1**, sociedad de acciones simplificadas constituida por documento privado del 05 de febrero de 2019, inscrito en la cámara de comercio de Medellín el 15 de febrero de 2019, con el número 3906 del libro IX con domicilio principal y de notificación judicial en la Calle 49 Sur No 45 A – 300, edificio S48 Tower, Oficina 1113, Bello - Antioquia, celular 301 498 72 16, y correo electrónico para notificaciones: fluxesingenieria@gmail.com, y quien para efectos de este contrato se denominó **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 034 DE 2025**, regulada por las normas vigentes y concordantes sobre la materia, previstas en el Manual de Contratación de la entidad, así como por las normas de Derecho Privado; la cual resulta pertinente, conveniente, necesaria y está debidamente sustentada por los documentos anexos aportados por la supervisión ejercida por parte de ADELI, que hacen parte integral del contrato y por ende de la presente acta, al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. PLAZO DEL CONTRATO:** La cláusula SÉPTIMA del contrato que contempla el “PLAZO”, se prorroga en UN (01) MES y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del OCHO (08) DE AGOSTO DE 2026 hasta el TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026, (ambas fechas inclusive). **CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR:** La cláusula QUINTA del contrato que contempla el “VALOR”, se adiciona en la suma de CIENTO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/L (\$100.189.309) ~~MX~~

Página 1 de 3

IVA INCLUIDO. **CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:** Para la presente adición, se conserva la forma de pago inicial establecida en la cláusula SEXTA de la minuta contractual.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de caja de ADELI, según los desembolsos realizados por el Municipio de Itagüí en razón al Contrato Interadministrativo No AM - CD - 183 - 2025. **CLÁUSULA CUARTA. IMPUTACIÓN**

PRESUPUESTAL: Para amparar el valor de la presente adición, ADELI cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No 185 por la suma de \$100.189.309 expedido el seis (06) de agosto de 2026 por la Dirección Administrativa y financiera de ADELI, con cargo al rubro No 2.4.5.02.05.94 denominado “EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO AM - CD - 183 - 2025 “AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”. **CLÁUSULA**

QUINTA. GARANTÍAS: En virtud de la presente adición, el contratista deberá ampliar la suficiencia y vigencia de las garantías del contrato según lo adicionado, de conformidad a las condiciones y porcentajes establecidos para las mismas, así: -----


Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento.	20% del valor del contrato.	Por el término de ejecución del mismo y seis (06) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales.	20% del valor del contrato.	Por el plazo del contrato y tres (3) años más.
Calidad del Servicio.	20% del valor del contrato.	Tres (3) años contados a partir del acta de entrega y recibo final.

PARÁGRAFO PRIMERO. Será responsabilidad del supervisor velar por el cumplimiento de esta obligación. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Si el contratista se negare a constituir, modificar o a reponer la garantía exigida por ADELI, este podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna.

CLÁUSULA SEXTA. DOCUMENTOS DE LA ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR: Además del acta de adición perfeccionada, hacen parte integral de la misma, los siguientes documentos: 1) Oficio del supervisor del contrato solicitando la adición y sus anexos. 2) Certificación de paz y salvo por concepto de pago de la seguridad social del contratista. 3)

Consulta de antecedentes del contratista. 4) Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. **CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN:** La presente adición se entenderá perfeccionada una vez haya sido suscrita por las partes. **PARÁGRAFO ÚNICO:** Con la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2022, La Empresa Industrial y Comercial está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, haciéndose uso publicitario a la plataforma, al tratarse de una empresa con régimen contractual excepcional, de conformidad a lo estipulado en la Circular No 002 de 2022 del Departamento Administrativo de la Presidencia y la Circular Externa No 02 de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. **CLÁUSULA OCTAVA:** Todas las demás estipulaciones que no fueron objeto de la presente adición No 01 en tiempo y valor del contrato No 034 de 2025, permanecen iguales.

Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el Municipio de Itagüí a los seis (06) días del mes de agosto de 2026.



DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
Gerente General ADELI
CONTRATANTE



JORGE MARIO RESTREPO MURCIA
R/L FLUXES INGENIERÍA S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó: Tania Hoyos Hurtado.
Abogada CONLOGICA.



Revisó: Valeria González Vélez.
P.U Dirección Jurídica.

Aprobó: Lourdes Fda. Muñoz Aguirre.
Directora Jurídica ADELI.

ADICIÓN No 01 EN TIEMPO Y VALOR CONTRATO No 034 DE 2025

Página 3 de 3

Agencia de Desarrollo Local de Itagüí • ADELI
Centro Comercial La Gran Manzana Carrera 49 No. 50 A - 20 - Piso 3
Municipio de Itagüí
contactenos@adeli.gov.co
Teléfono. 373 76 76 Ext. 41100
Nit. 900590434 - 8

	ACTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	Código: FO-GJ-DJ-06
		Versión:01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

La EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – ADELI, procede a verificar los anexos a la Garantía de Cumplimiento, presentados por FLUXES INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT **901.255.513-1**, para amparar las obligaciones surgidas del Contrato No 034-2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ”, según los requerimientos solicitados por ADELI en acta de ADICIÓN No 1 EN TIEMPO Y VALOR y aceptados por el contratista.

Lo anterior de conformidad con el siguiente detalle:

Póliza de cumplimiento:	CUMPLIMIENTO 21-44-101488032 , Anexos 4 y 5, expedidos el 18 de agosto de 2026 (recibidos vía correo electrónico por la Dirección Jurídica de ADELI, el día 02 de septiembre de 2026).
Tomador:	FLUXES INGENIERÍA S.A.S, NIT 901.255.513-1.
Entidad aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT 860.009.578-6.
Asegurado/Beneficiario:	AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ- ADELI (NIT 900.590.434-8), MUNICIPIO DE ITAGÜÍ (NIT 890.980.093-8) y/o LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR FONSECON (NIT 830.114.475-6).
Valor del contrato:	SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$726.669.399) IVA INCLUIDO.
Adición No 1 en valor:	CIEN MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/L (\$100.189.309) IVA INCLUIDO.
Valor total del contrato:	OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L (\$826.858.708) IVA INCLUIDO.

 ADELI EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	Código: FO-GJ-DJ-06
		Versión:01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

Plazo: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.


Adición No 1 en tiempo: UN (01) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL OCHO (08) DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2026, (AMBAS FECHAS INCLUSIVE).

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	24/12/2025	31/03/2027	\$165.371.741,60
Calidad del servicio	*08/08/2026*	*30/09/2029*	\$165.371.741,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	24/12/2025	30/09/2029	\$165.371.741,60


***Observación*:** Se le recuerda al contratista que se deberá ajustar el inicio de la vigencia del amparo de CALIDAD DEL SERVICIO a la fecha de entrega y recibo final.


Habiéndose constatado la información anterior, se aprueban los anexos aportados por el contratista, toda vez, que cumple con los requisitos esenciales establecidos en el contrato No 034-2025 y en la Adición No 1 en tiempo y valor.

Para constancia se suscribe el presente documento en Itagüí a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026.


DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
Gerente General ADELI


Proyectó: Tania Hoyos Hurtado.
Abogada CONLOGICA.


Revisó: Valeria González Vélez.
P.U Dirección jurídica.


Aprobó: Lourdes Fda. Muñoz Aguirre.
Directora Jurídica ADELI.

ACTA DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATO 034-2025

INFORME FINANCIERO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CON CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS FOCALIZADOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

VALOR CONVENIO	\$	41.785.721.085
VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	\$	31.339.290.814
VALOR APOORTE MUNICIPIO	\$	10.446.430.271

CONVENIO N.	2192	
GIRO 1		15.670.000.000
GIRO 2		7.834.645.407
TOTAL GIRADO		23.504.645.407
MINISTERIO DEL INTERIOR		

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO A ADELI CON RECURSOS DEL MINISTERIO:	FECHA DE GIRO		
	26/02/2026	GIRO 1	15.670.000.000
	7/07/2026	GIRO 2	7.834.645.407
		TOTAL GIRADO	23.504.645.407
		MINISTERIO DEL	
		INTERIOR	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA AHORROS No.: 015000091-07			23.504.645.407

VALOR CONTRATADO: \$ 41.785.595.916

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
032-2025	ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	\$ 41.058.926.517	\$ 0	\$ 41.058.926.517
034-2025	FLUXES INGENIERIA S A S	\$ 726.669.399	\$ 0	\$ 726.669.399
TOTAL CONTRATADO				\$ 41.785.595.916

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
032-2025	ANTICIPO	1	26000126	6/02/2026	\$ 0	\$ 8 211 810.335	\$ 8 211 810.335
			26000221	26/02/2026	\$ 16 018 690.001	\$ 0	\$ 16 018 690.001
032-2025	PAGO 1	2	26000219	26/02/2026	\$ 0	\$ 248 672.790	\$ 248 672.790
			26000220	26/02/2026	\$ 0	\$ 1 798 551.108	\$ 1 798 551.108
032-2025	PAGO 2	3	26000992	8/07/2026	\$ 3 546 745.499	\$ 0	\$ 3 546 745.499
			26000994	8/07/2026	\$ 1 380 321.927	\$ 0	\$ 1 380 321.927
034-2025	PAGO 1	1	26000342	13/03/2026	\$ 0	\$ 187 270.869	\$ 187 270.869
034-2025	PAGO 2	2	26000985	7/07/2026	\$ 117 228.984	\$ 0	\$ 117 228.984
034-2025	PAGO 3	3	26000987	7/07/2026	\$ 80.151.447	\$ 0	\$ 80.151.447
034-2025	PAGO 4	4	26000989	7/07/2026	\$ 80.151.447	\$ 0	\$ 80.151.447
034-2025	PAGO 5	5	26001069	21/07/2026	\$ 80.151.447	\$ 0	\$ 80.151.447
034-2025	PAGO 6	6	26001188	6/08/2026	\$ 80.151.447	\$ 0	\$ 80.151.447
032-2025	PAGO 3	4	26001379	31/08/2026	\$ 1 439 359.374	\$ 0	\$ 1 439 359.374
032-2025	PAGO 3	4	26001380	31/08/2026	\$ 157 825.359	\$ 0	\$ 157 825.359
034-2025	PAGO 7	7	26001327	26/08/2026	\$ 80.151.447	\$ 0	\$ 80.151.447
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 23.060.928.379	\$ 10.446.305.102	\$ 33.507.233.481

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

[illegible]DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

Se solicita la información sobre el financiamiento financiero del contenido interdisciplinario. ARI © 2023 2023

Q. 1. Give the A.C. for the following

$$\frac{1}{\lambda_{1,2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \pm \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right)^2 + \frac{4}{\lambda_1 \lambda_2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right) \pm \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4}{\lambda_1 \lambda_2} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} \right)}$$
$$G_{\text{eff}}(z) = (1 - \alpha)G_{\text{eff}}(z) + \alpha G_{\text{eff}}(z)$$
[illegible]

C. uncinatus (2.17% of total) and *U. stenocephalus* (5.4% of total) were identified (Machuga, 1990). *D. pinnatus* (total 0.001%) and

Giovanni Alberto Leo Lezama
 Oficina de Estudios
 Montaje de Nagai
 teléfono 373 74 74 Ext. 2205

[illegible]
$$E_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}} \cdot C_{\text{max}}}{C_{\text{max}} + EC_{50}} \quad E_{\text{max}} = \frac{E_{\text{max}} \cdot C_{\text{max}}}{C_{\text{max}} + EC_{50}}$$

TOTAL (4)	\$ 0.00
-----------	---------

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 23.504.645.407,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 23.060.928.379,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 1.559.014,65
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 1.559.014,65
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 445.276.042,65

(INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO
Profesional Universitario-Contador