

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	☒	CONVENIO:	☐
INTERVENTORÍA:	☐	SUPERVISIÓN	☒
PARCIAL	☒	FINAL	☐

INFORME No:	12			FECHA:	7	de	SEPTIEMBRE	de	2026			
PERIODO:	DEL	1	de	AGOSTO	de	2026	AL	31	de	AGOSTO	de	2026
No. CONTRATO O CONVENIO	CO1.PCCNTR.8148758/2770	DE	2025	FECHA:	14	de	AGOSTO	de	2025			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$1.846.297.000.00			RPC	6203 del 11/08/2025 y SPGR 67125 de 11/08/2025							
REGISTRO BP y P No.	20243201010059											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025 / RL. JESUS MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ											
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO												

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLÓREZ			
Teléfono	7420150	Dirección:	CALLE 20 N° 9 - 90	
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO	
			dd	mm
FECHA DE INICIACIÓN			1	09
PLAZO INICIAL			VEINTICUATRO (24) MESES Y CERO DÍAS	
PLAZO CON ADICIONES			N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			31	08
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				

INFORME ADMINISTRATIVO				
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	09	2025	Veinticuatro (24) meses

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO	
N.A				
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO				
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)		DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
	N.A			


SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Exigir al contratista de obra la afiliación y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecución del proyecto al sistema de seguridad social y parafiscal	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la verificación de aportes a Seguridad Social del equipo mínimo requerido por parte de Contratista de Obra para la operación del proyecto. De igual manera, el Consorcio Interventoría realizó el pago de los aportes de Seguridad Social del equipo mínimo conforme los establecido en el objeto contractual.		X		
2. Entregar los insumos de la interventoría con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la Entidad dentro la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previos, el documento técnico, y de acuerdo con Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la contratación del talento humano requerido de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas. De igual manera, se realiza verificación técnica y de calidad de materiales de construcción y operación de viveros transitorios, educación ambiental, instalación de jardines de vida, biodigestores, entre otros.		X		
3. Entregar informes mensuales y final, donde se relacione de manera detallada los avances del contrato con sus respectivas evidencias. Dichos informes serán realizados en los formatos y bajo las características suministradas por el supervisor.	Durante el periodo reportado el Consorcio Interventoría realizó entrega del informe mensual, con sus respectivas evidencias, en los formatos exigidos y bajo las características suministradas por el supervisor. De igual manera, se le solicitó al Contratista de Obra continuar con la entrega oportuna de informes de avance y demás productos entregables.		X		
4. Realizar verificación y seguimiento al contratista de obra, en lo referente al suministro de insumos, materiales, herramientas, documentos, cartillas, capacitaciones, así como, el material vegetal nativo, tanto en los procesos de aislamiento, como de restauración, mantenimiento, seguimiento y divulgación, sean suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proyecto.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó acompañamiento permanente a las labores adelantadas por el Contratista de Obra en el desarrollo de las actividades construcción y operación de viveros tansitorios, articulación de actores, promoción de estrategias ambientales, así mismo, adelantó acompañamiento a la instalación de jardines de vida y biodigestores a las familias beneficiarias.		X		
5. Verificar y exigir al contratista de obra que el material suministrado cumpla con los criterios técnicos como de vivero, que las especies sean plantadas en las zonas a intervenir y que su mortalidad no supere el diez por ciento (10%).	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó verificación del estado de avance en la construcción de viveros transitorios en los municipios de Monguí y Tota. El vivero de Siachoque y Monguío se encuentran en operación. De igual manera se realizó validación de las especificaciones técnicas y de calidad del material empleados en el mantenimiento a la restauración, proceso de aislamiento y promoción de estrategias de gestión ambiental sostenible.		X		

	FORMATO		VERSIÓN: 1	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021	
6. Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las actividades pactadas, así como la entrega de productos establecidos bajo criterios de calidad y con las especificaciones técnicas pactadas.	<p>Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría verificó el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>*Realizar la restauración de la cobertura vegetal en 352,6 hectáreas: Se informa que la actividad se encuentra terminada y ejecutada en un 100%, el área total establecida es de 352,6 hectáreas de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas.</p> <p>*Realizar el segundo y tercer mantenimiento a la restauración de la cobertura vegetal establecida (352,6 Ha). A la fecha el segundo mantenimiento a la restauración de cobertura vegetal presenta un avance en área total de 300 hectáreas, no se continua con la actividad por la continuación del periodo de no lluvia en el área de influencia del proyecto. El Tercer mantenimiento aún no inicia su ejecución.</p> <p>*Realizar la instalación de cuarenta kilómetros (40 km) de aislamiento: Se informa que la actividad se encuentra terminada y ejecutada en un 100%. En total se realiza la instalación de 40 kilómetros lineales de cerca perimetral de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas.</p> <p>*Realizar la implementación de 0.73 km de barreras vivas: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.</p> <p>*Realizar la construcción 4 infraestructuras para la estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.</p> <p>*Realizar actividades de operación para la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.</p> <p>*Realizar la construcción de infraestructura para 3 viveros transitorios: Para el presente mes se realizó avance en la construcción de los viveros transitorios en los municipios de Monguí y Tota. El vivero del municipio de Siachoque se encuentra construido.</p> <p>*Realizar actividades de operación para los 3 viveros transitorios: Para el presente mes se continua con la operación del vivero de Siachoque y del vivero de Monguí, se realiza contratación de personas y suministros para su operación. El material vegetal se encuentra en desarrollo y crecimiento fenológico.</p> <p>*Fortalecer el turismo de naturaleza (Incluye señalización Tipo I, Tipo II y Tipo III): A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.</p> <p>*Implementar 134 nuevas alternativas energéticas: Se informa que durante el periodo de reporte se retoma la ejecución y avance de la actividad y se instalan 20 biodigestores. Por otro lado, a partir del pilotaje realizado, con la instalación de 6 biodigestores, se identificaron las condiciones necesarias para su funcionamiento bajo las características agroclimáticas del área de influencia. En las condiciones identificadas se determinó que el manejo y control de la temperatura y el suministro periódico de la</p>			

		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
	<p>mezcla de agua y estiércol son necesarias para el adecuado funcionamiento del reactor.</p> <p>*Promover la implementación de prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico: Para el presente mes se realiza entrega de insumos a familias beneficiarias y se instalan 43 jardines de vida (huertas familiares). En total se han instalado 160 jardines de vida, quedando por instalar 43 jardines de vida. Se realiza solicitud al contratista de obra para dar celeridad a la terminación de la ejecución de la actividad.</p> <p>*Realizar articulación entre actores para el manejo integral del territorio: En el periodo reportado el equipo social y técnico del consorcio continua con el proceso de articulación y fortalecimiento de los comités y grupos de interés en el área de influencia del proyecto, quiénes realizaron acompañamiento a los procesos de plantación de material vegetal y mantenimiento del mismo, así como a las labores de aislamiento.</p> <p>*Promover una estrategia de gestión ambiental sostenibles: En el periodo reportado se continua con el desarrollo de jornadas de capacitación sobre la importancia de Páramos y Frailejones para salud ecosistémica y el suministro de bienes y servicios ambientales, Cambio Climático, Bienestar Animal, Manejo de residuos sólidos orgánicos. Dicha actividad se desarrolla de manera integral en los municipios de Tota, Mongua, Monguí, Pesca, Siachoque y Aquitania. Por otro lado, se realiza especial sensibilización a la comunidad educativa sobre los riesgos y efectos asociados al Fenómeno del Niño en la salud humana, la seguridad alimentaria, la prestación de servicios ecosistémicos, entre otros.</p> <p>*Consolidar la información resultante del proyecto y entregar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su incorporación al SIAC: Se realiza levante y validación de</p>				
7. Realizar verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas	Se verifico el cronograma establecido y se realizaron recomendaciones para el cumplimiento del mismo, con los recursos minimos y rendimientos proyectados para la ejecución del proyecto.		X		

INFORME TÉCNICO	
<p>El contrato CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO", con Acta de Inicio suscrita el 1 de Septiembre de 20205, durante el presente periodo de reporte, presenta avance en el desarrollo de las actividades pactadas en el objeto contractual. Bajo este contexto, se informa que actualmente el proyecto mantiene avance en el desarrollo de actividades, las cuales, ha sido verificadas y validadas por parte del equipo interventor y la supervisión, de la siguiente manera,:</p> <p>*La actividad de establecimiento de material vegetal se encuentra ejecutada y terminada, con un área total de 352,6 hectáreas intervenidas.</p> <p>*Se han realizada las actividades relacionadas al segundo mantenimiento en un total de 300 hectáreas, la actividad no continua su desarrollo por inicio del periodo de no lluvia en el área de influencia. El tercer mantenimiento no ha iniciado ejecución.</p> <p>*La actividad de aislamiento y control de tensionantes se encuentra ejecutada y terminada, con un área total de 40 km lineales establecidos través del cercado con postería de madera inmunizada y alambre de púas, según especificaciones técnicas.</p> <p>*El contratista avanza en la construcción de viveros transitorios en los municipios de Monguí y Tota. Se continua la operación de los viveros de los municipios de Siachoque y Monguí.</p> <p>*Se avanza en el proceso de articulación y fortalecimiento de los comités y grupos de interés en el área de influencia del proyecto.</p> <p>*Se realizan jornadas de capacitación sobre El cambio Climático, Fenómeno del Niño, la importancia de Páramos y Frailejones para salud ecosistémica y el suministro de bienes y servicios ambientales. Dicha actividad se desarrolla de manera integral en los municipios de Tota, Mongua, Monguí, Pesca, Siachoque. Por otro lado, durante el presente periodo se realizó la entrega de kits escolares como material pedagógico de apoyo en instituciones educativas de los municipios de Mongua, Monguí, Pesca, Tota y Aquitania.</p> <p>*Se realiza la instalación de 20 biodigestores como alternativa energética en el área de influencia del proyecto. En total se han intalado 26 bidigestores.</p> <p>*Se realiza la instalación de 160 jardines de vida.</p> <p>*Se participa en mesa de seguimiento y control concomitante preventivo adelantada por la Contraloría General de República.</p>	

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

AVANCE DE EJECUCIÓN				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	50,00%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	50,00%	% PAGOS AUTORIZADOS
<div> <div> <div>  </div> </div> </div>				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
<p>El contrato N° CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025, cuyo valor es \$1.846.297.000,00 presenta un avance físico del 50%. Para el periodo reportado el Consorcio Interventoría Páramos Boyacá 2025 presentó una ejecución financiera correspondiente a \$ 76.292.041,67 relacionada los rubros de talento Humano, Oficina, Alquiler de vehículo, papelería y equipos de cómputo necesarios para el ejercicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra, para un acumulado total de ejecución financiera de \$ 923.148.500. Por otro lado, el contrato de Interventoría presenta un desarrollo en sintonía con la ejecución de las actividades del Contrato de Obra. II</p>

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONTRATO O CONVENIO						
CUENTA No.	258-000066-43	FIDUCIA No.:	N.A		BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		CUENTA DE AHORROS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR	
ACTA PARCIAL 1.	8,33	20	11	2025	\$ 153.858.117,92	
ACTA PARCIAL 2.	8,33	9	02	2026	\$ 153.858.117,84	
ACTA PARCIAL 3.	8,33	24	04	2026	\$ 153.858.117,92	
ACTA PARCIAL 4.	8,33	28	05	2026	\$ 153.858.117,92	
ACTA PARCIAL 5.	4,17	24	06	2026	\$ 76.929.058,96	
ACTA PARCIAL 6.	4,17	14	08	2026	\$ 76.929.058,96	
TOTAL					\$ 769.290.589,52	

INFORME JURÍDICO
<p>Se realizó verificación de los aportes a Seguridad Social por parte del equipo mínimo requerido por el Consorcio Interventor. Se participa en mesa de seguimiento y control concomitante junto a la Contraloría General de la República. De igual manera, se participa en comité técnico para el seguimiento a la operación del proyecto. Se realiza recomendaciones frente al riesgo inminente con ocasión del Fenómeno del Niño en el área de influencia del proyecto.</p>
OBSERVACIONES:



SARA LÓRENA VEGA FLOREZ
Supervisora



Contratación
FECHA: 30/09/2026



Viviana TAMAYO
Líder Apoyo a la Supervisión

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."