

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8	
					Vigencia	7/04/2025	

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	31/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:	1/10/2025	AL:	31/10/2025	
CONTRATO N°	005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA	VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION			
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO						
FECHA DE INICIO	18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN	5/12/2025			
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	VALOR ADICIONAL (Si aplica)		VALOR REDUCCION (Si aplica)		VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025, EL CUAL CUENTA CON LA MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 (PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS CALENDARIO QUE EXTENDIÓ LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL 20/08/2025 AL 19/10/2025) Y LA MODIFICACIÓN N°2 DEL 20/10/2025 (ADICIÓN DE 47 DÍAS EN TIEMPO QUE FIJÓ LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025), SE MANTUVO EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	20 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

MODIFICATORIO No.2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

SUSPENSION No.1

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Acero	1.700 kg	retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
		Recebo B-200	48 m3	Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
		Gravilla	22 m3	compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
		Arena de río	22 m3	Canguro	1	Residente Ambiental	1	100	100	SI	
		Sub- base Clase B	65 m3	Mexcladora	1	Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
		Cemento (50 Kg)	260 Und			Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
		Base Clase B	100 m3								
		Rajón	65 m3								
TOTAL							6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA



































% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	46,02%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		65,99%	64,68%	1,31%
Semana 14 (Oct 5)	6,48%			
Semana 15 (Oct 12)	10,97%	GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO		
Semana 16 (Oct 19)	0,89%			
Semana 17 (Oct 26)	0,89%			
Semana 18 (Nov 2)	0,74%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		80,00%
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		83,00%
	EJECUTADO		83,50%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		75,03%

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		81,90%
	EJECUTADO		81,95%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		48,70%
	EJECUTADO		48,79%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		67,20%
	EJECUTADO		67,40%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		67,40%
	EJECUTADO		67,45%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

18	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
19	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
20	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
21	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
22	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
23	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
24	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
25	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
26	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
27	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
28	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
29	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
30	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%					
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%					
6- PLAZO (DÍAS)			7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL					
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes					
Contractual	170	135	35					
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO			9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS					
<p>Durante el mes de octubre de 2025, el proyecto avanzó según la programación establecida en sus diferentes frentes de obra, ejecutando exitosamente la preparación de subrasante, compactación de base granular y la aplicación de la carpeta asfáltica de 10 cm en la zona del parqueadero, a la par de la consolidación del cerramiento perimetral mediante la fundición de columnas de 3000 PSI, el levante de mampostería en ladrillo terracota gran formato, pañetes, aplicación de pintura, instalación de alfajías y el inicio del montaje de los módulos de rejas metálicas. Paralelamente, en el componente de urbanismo y paisajismo se avanzó con la adecuación de la franja ambiental tras la demolición de placas existentes, la desmovilización de campamentos y el recibo de material vegetal (105 eugenias, veraneras y cayenas) e insumos de alumbrado (17 luminarias y postería gestionada ante Enel); todo ello respaldado por una constante gestión técnica e institucional que incluyó el rechazo formal de la modificación del diseño de cimentación del 08-08-2025 para mantener el diseño original, el acuerdo de anclajes epóxicos en el eje A, la adopción de acabados tipo "luna" en columnas con el Arq. Ubaque (FAC), la verificación del asfaltado con la supervisión de la FAC, levantamientos de afectaciones colindantes y la concertación con la Coronel de Sanidad Militar para proyectar andenes en concreto estampado mediante un levantamiento topográfico, mitigando además los impactos operativos causados por las lluvias registradas los días 22 y 23 de octubre.</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL. Durante el mes de octubre de 2025, la gestión técnica e institucional destacó por la definición del andén existente con el especialista de vías, la aprobación de anclajes epóxicos en el eje A tras demoler elementos existentes, y la decisión formal de omitir el ajuste estructural del 08-08-2025 para mantener el diseño de cimentación original. En el ámbito institucional con la FAC y Sanidad Militar, el Arq. Ubaque avaló los remates en bloque tipo "luna" sobre las columnas, el Coronel Ubaque acompañó el levantamiento del acta de afectaciones colindantes, el supervisor Heberth Pérez constató la culminación de la capa asfáltica del parqueadero, y la Coronel de Sanidad acordó evaluar la ejecución de andenes en concreto estampado previa topografía; paralelamente, la profesional Camila Silva recibió el material vegetal (105 eugenias, veraneras y cayenas) e insumos eléctricos (17 luminarias y postería ante Enel), logrando además la desmovilización del campamento en la franja ambiental y mitigando los retrasos por lluvias de los días 22 y 23 de octubre.</p>			Actividad atrasada		Atribuible al contratista?			
					SI	NO		
					SI	NO		
					SI	NO		
		SI	NO					
OBSERVACIONES:								



10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 891.713.743,31	65,99%	\$ 459.572.426,28	34%
Adiciones	N/A	\$ 0,00				
Reducciones		\$ 0,00				
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el mes de octubre prevalecieron condiciones climáticas estables con predominio de días soleados y parcialmente nublados, lo que favoreció la continuidad de las labores de pavimentación, aplicación de la capa de rodadura de asfalto y la conformación de los contenedores de raíces. No se registraron eventos pluviales de consideración ni precipitaciones que generaran suspensiones en las jornadas de trabajo, garantizando el vaciado ininterrumpido de bordillos, la nivelación de adoquines y la preparación de los frentes de iluminación y paisajismo, sin sufrir afectaciones en el avance físico ni en la ruta crítica del proyecto.

ELABORO:

Residente de Obra/Supervisor
Firma y Postfirma

REVISO:

Director de Obra
Firma y Postfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

Instalación de Bordillo prefabricado, confinamiento de material	Instalación cuneta prefabricada	Armado de acero - viga aérea	Riego de imprimacion - Previo a la inst. asfalto
Riego de imprimacion - Previo a la inst. asfalto	Cerramiento provisionales sobre la 58.	Riego de imprimacion - Previo a la inst. asfalto	Plantas ornamentales - zonas verdes
Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad

NOTA 70 SEPTIEMBRE 26-2025.

El día de hoy se realiza fundida de columnas cerramiento ges A-C concreto mezclado en obra 3000 PSI, se embotulla bordillo A-10 y se continúa con mampostería en eje A 7-10.

PERSONAL: 1. Director obra
1. Residente obra
1. Residente SST
1. Residente Ambiental
1. maestro
4 ayudantes
2 Oficiales
1 operario maduración.

Clima: Soleado
Jornada: 7am - 5pm.

[Signature]
R. Obra.

[Signature]
D. Obra.

NOTA 71 SEPTIEMBRE 29-2025

El día de hoy se realiza colocación de base grader tipo B, instalación de bordillo A-10 en cerramiento y eje I y se continúa con mampostería eje A 7-10 y eje I 9-10.

PERSONAL: 1. Director Obra
1. Residente Obra
1. Residente SST
1. Residente Ambiental
1. maestro
4 ayudantes
2 Oficiales
2 operarios maduración.

Clima: Nublado
Jornada: 7am - 4pm

[Signature]
R. Obra.

[Signature]
D. Obra.

NOTA 72 SEPTIEMBRE 30-2025

El día de hoy debido a las condiciones climáticas el rendimiento de las actividades no fue el esperado, sin embargo se realizó serrado y compactación de base clase B en eje 6-I entre 1-10 y se finalizó mampostería en las muros laterales de conuido y mabe.

PERSONAL: 1. Director Obra
1. Residente Obra
1. Residente SST
1. Residente Ambiental
1. maestro
4. Ayudantes
2. Oficiales
2 Operarios de maduración.

Clima: Lluvia 7:00am - 9:00am - 13:00 - 14:00 resto jornada nublado.
Jornada: 7am - 6pm.

[Signature]
R. Obra.

[Signature]
D. Obra.

NOTA 73 OCTUBRE 01-2025.

El día de hoy se continuó con serrado y compactación de base clase B. Eje F-I, se instala bordillo A-10 en ge A-1 contra elementos estructurales existentes, se embotulla bordillo A-10 cerramiento.

PERSONAL: 1. Director Obra.
1. Residente Obra.
1. Residente SST
1. Residente Ambiental
1. maestro
4 Ayudantes. 2. Oficiales 2. Oper. Maduración.

Clima: Parcialmente soleado
Jornada: 7am - 5pm

[Signature]
R. Obra.

[Signature]
D. Obra.

NOTA 74

OCTUBRE 02 - 2025

El día de hoy se continúa con seriado y compactación base clase B en ejes D-I entre 1-9, a obra llegan 15m³ de base clase B.

PERSONAL:

- 1. Director Obra
- 1. Residente Obra
- 1. Residente SST
- 1. Residente Ambiental
- 1. Maestro
- 2. Oficiales
- 4. Ayudantes
- 1. Operario de maquinaria.

Clima: Soleado toda la jornada.

Jornada: 7am - 5pm

R. Obra

D. Obra

NOTA 75

OCTUBRE 03 - 2025.

El día de hoy se continúa con seriado y compactación base clase B en ejes D-I entre 9-10 y eje D-I entre 9-10 y pañete muros eje A entre 1-5. A obra llegan 15 m³ de base clase B.

PERSONAL:

- 1. Director Obra
- 1. Residente Obra
- 1. Residente SST
- 1. Residente Ambiental
- 1. Maestro
- 2. Oficiales
- 4. Ayudantes
- 1. Operario maquinaria

Clima: Parcialmente Soleado

Jornada: 7am - 5pm

R. Obra

D. Obra

NOTA 76

OCTUBRE 06 - 2025

El día de hoy se continúa con seriado y compactación de base clase B eje AB entre 1-6, también se continúa con pañete en eje A entre 5-7.

PERSONAL:

- 1. Director Obra
- 1. Residente Obra
- 1. Residente SST
- 1. Residente Ambiental
- 1. Maestro
- 2. Oficiales
- 4. Ayudantes
- 1. Operario Maquinaria

Clima: Nublado

Jornada: 7am - 4pm

R. Obra

D. Obra

NOTA 77

OCTUBRE 07 - 2025

El día de hoy se continúa con pañete muro mabe gre A entre 7-9 y pañete muro conuida eje II entre 1-5, se realiza compactación de base clase B ejes A-B entre 6-10.

PERSONAL:

- 1. Director Obra
- 1. Residente Obra
- 1. Residente SST
- 1. Residente Ambiental
- 1. Maestro
- 2. Oficiales
- 4. Ayudantes
- 2. Operarios maquinaria

Clima: Nublado - Parcialmente Soleado

Jornada: 7am - 5pm

R. Obra

D. Obra

NOTA 78 OCTUBRE 08-2025.

El día de hoy se realiza fundida de columnas en concreto 3000 PSI en cerramiento ejes D' y F'. Se verifica delcage y vibrado de concreto, se alanza con pañete de muro ge A entre 9-10.

PERSONAL: 1. Director obra
1. Residente Obra
1. Residente cost
1. Residente Ambiental
1. maestro
2. Oficiales
4. Ayudantes
1. Operario de maquinaria.

Clima: Nublado

Jornada: 7am - 5pm.

[Signature]
R. Obra.

[Signature]
D. Obra.

NOTA 79 OCTUBRE 09-2025.

El día de hoy se realiza fundida de columnas cerramiento eje D y F, concreto de 3000 PSI, se inicia con mampostaría de cerramiento en ladrillo terracota gran formato entre ejes A-D' y ejes G-I, se realiza pañete muro eje J entre G-A. también se realiza imprimación en área parqueadero.

PERSONAL: 1. Director de Obra.
1. Residente Obra.
1. Residente cost
1. Residente Ambiental
1. maestro
2. Oficiales, 2. Ayudantes 2. Op. maquinaria.

Clima: Nublado.

[Signature]
R. Obra.

Jornada: 7am - 5pm.

[Signature] / D. Obra.

NOTA 80 OCTUBRE 10-2025.

El día de hoy se realizó demolición de placa existente para conformación de franja ambiental, también se instaló el asfalto en área de parqueadero $e = 10\text{cm}$.

PERSONAL: 1. Director obra
1. Residente Obra
1. Residente cost
1. Residente Ambiental
1. maestro
2. Oficiales.
4. Ayudantes.
2. Operarios maquinaria.

Clima: Soleado mañana - Tarde Nublado.

Jornada: 7am - 5pm.

[Signature]
R. Obra.

[Signature] / D. Obra.

Nota 81 Octubre 14 de 2025.

Personal: 1. Director de Obra.
1. Residente de Obra.
1. Residente cost (Coordinador Vertical).
1. Residente Ambiental.
1. Maestro
2. Oficiales.
4. Ayudantes

Clima: Nublado mayormente, lluvia ligera.

* El día de hoy se realiza limpieza de Obra; se remata pañete, se termina viga de cimentación del cerramiento.
* Se remite propuesta para plano de contra cubierta y detalle del cerramiento.

[Signature]
D. Obra.

Nota N° 81 Octubre 15 de 2025

Residente 1

Director de Obra 1

Residente SST (Coordinador Vertical) 1

Residente Ambiental 1


Maestro 1

Oficiales 2

Ayudantes 4

Clima Soleado y Nublado

- * El día de hoy se están acabando de realizar detalles, filletes en los muros.
 - * Se termina de fundir la viga de cimentación del muro donde va la reja.
 - * Se recogen escombros y se termina de demoler una placa a lateral izquierdo.
 - * Se realiza visita técnica por parte del Profesional de la fac el Arquitecto Ubague.
- Se realiza planteamiento de la terminación de las Columnas que se encuentran ubicadas en el área de transición entre la Calle 13 y el parqueadero de Sanidad.
- Se define realizar el elemento en forma de Cueva utilizando bloque, posteriormente pintado para lograr una integración estética y funcional en el entorno.
- en la parte más alta de la Cueva se orienta hacia el parqueadero de Sanidad generando una presencia visual más robusta desde ese frente.
 - la parte más delgada, se dirige hacia la Calle 13, permitiendo una transición más ligera y discreta en esa parte de la fachada, como se observó en la imagen referenciada.



Nota N° 82 Octubre 16 de 2025

Personal 3

Director de Obra (1) - Residente de Obra (1)

Residente SST (1)

Residente Ambiental (1)

Maestro (1)

Oficiales (2)

Ayudante (4)

Clima Soleado, Nublado y Lluvioso

- * Se termina de retirar escombros en la franja Ambiental
 - * Se termina de limpiar áreas para empezar a pintar
 - * Se termina de instalar mampostera que va a guardar la base de la
- Jornada de 7 AM a 5 PM

R. Obra.

D. Obra.

Nota N° 83 Octubre 17 de 2025.

Personal

Director de Obra (1)

Residente de Obra (1)

Residente SST (1)

Residente Ambiental (1)

Maestro (1)

Oficiales (2)

Ayudante (4)

Clima: Soleado, Nublado y Lluvioso

- * Se instala los puros para dejar fija la reja
- * Se empieza a pintar los muros lateral izquierdo y derecho
- * Se realiza visita por parte del Contratista para medir y dejar marcado los puntos donde van las iluminaciones en el parqueadero.

R. Obra

D. Obra.

Nota N° 84 Octubre 20 de 2025

Personal

Director de Obra 1

Residente de Obra 1

Residente SST 1

Residente Ambiental 1

Maestro 1

Oficiales 2

Ayudante 4

Clima: Soleado

Se realiza visita por parte tecnico (Cumbi Silva) para Cancelacion de Cuenta del Servicio de la luz donde nos entrega un Certificado a nombre de La empresa de Obra, donde la visita la recibe la ingeniera de Obra Jenny Gutierrez.

NUEVAS CONEXIONES - GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y REDES

enel

Acta de Conexión del servicio

Clase de servicio: 1 - Comercial

Resultado de Actividad: Cita Previa

Cita, instalaciones:

Tipo: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: VERTICAL

Nombre de quien atiende: VERTICAL

Provincia: CUSCO

Municipio: CUSCO

La Calidad del Servicio

Acta de Conexión a la Red: 20 de octubre 2025

Hora de Conexión: 12:00 PM

No. Cliente: 10000000000000000000

Municipio: CUSCO

Actividad: CONEXION

Cita, instalaciones:

Tipo: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: VERTICAL

Nombre de quien atiende: VERTICAL

Provincia: CUSCO

Municipio: CUSCO

La Calidad del Servicio

Acta de Conexión a la Red: 20 de octubre 2025

Hora de Conexión: 12:00 PM

No. Cliente: 10000000000000000000

Municipio: CUSCO

NUEVAS CONEXIONES - GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y REDES

enel

Acta de Conexión del servicio

Clase de servicio: 1 - Comercial

Resultado de Actividad: Cita Previa

Cita, instalaciones:

Tipo: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: VERTICAL

Nombre de quien atiende: VERTICAL

Provincia: CUSCO

Municipio: CUSCO

La Calidad del Servicio

Acta de Conexión a la Red: 20 de octubre 2025

Hora de Conexión: 12:00 PM

No. Cliente: 10000000000000000000

Municipio: CUSCO

Actividad: CONEXION

Cita, instalaciones:

Tipo: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: VERTICAL

Nombre de quien atiende: VERTICAL

Provincia: CUSCO

Municipio: CUSCO

La Calidad del Servicio

Acta de Conexión a la Red: 20 de octubre 2025

Hora de Conexión: 12:00 PM

No. Cliente: 10000000000000000000

Municipio: CUSCO

* Se reciben los orboles que se van a plantar que son los siguientes

* Eugenia 105

* Ayer hoy mañana de Color (morado) 2

* Callenas 2

- Se termina de aplicar o pintar Las muros lateral izquierdo y derecho La primera mano de pintura

- Se reliza finalizado de ejecución de la obra o actividad de mampostería, incluyendo la instalacion de los respectivos anclajes en acero de Calibre 2/1, quedando lista para la Colocacion de la alfajilla.

[Firma]
R. Obra

[Firma]
D. Obra

Notas Octubre 21 de 2025

Se recibe visita al Coronel Urquue para realizar inspección de la edificación de Cusita y de las afertaciones que pudieron surgir por el derribo de la Obra. Se realizaron acta para remitir a Paola Velazquez, jefe de Activos y que tiene las firmas de quienes intervinieron.

* Personal de la Obra

Director de Obra 1

Residente de Obra 1

Residente SST 1

Residente Ambiental

Maestro 1

Oficiales 2

Ayudante 4

Clima: Soleado, lluvioso en las horas de la tarde

* Se se termina de instalar las curas en bloque en la parte Superior de las Columnas

* Se recibe en la obra el pasto que se va a instalar en la zona ambiental

[Firma]
R. Obra


[Firma]
D. Obra

Nota N° 86 Octubre 22 del 2025

Personal
Director de Obra
Residente de Obra
Residente sst
Residente Ambiental
Maestro
Oficiales
Ayudante 4
Clima Soleado, lluvioso

- * Se realiza pulimento y acabado de la Cuna en bloque
- * se le esta dando segunda mano de pintura a la muros lateral izquierdo y derecho de los muros de parqueadero
- * Se recibe las planchas para la realizacion de los dintel en concreto para poder instalar la luz (Pase)
- * en las horas de la tarde se suspenden por una hora las actividades por lluvias


R. Obra.



D. Obra.


Nota N° 87 Octubre 23 del 2025

Personal
Director de Obra
Residente de Obra
Residente sst
Residente Ambiental
Maestro
Oficiales
Ayudante
Clima

- * Se sigue dando acabados a las Columnas
- * Se empieza a dar la 3ª mano de pintura en los muros lateral izquierdo y derecho
- * Se esta terminando de limpiar y recoger las escombros en la zona Amb.

- * Se suspende actividades de pintura y de nivelacion del terreno en la zona ambiental por motivos de lluvias.



R. Obra.



D. Obra.

Nota N° 88 Octubre 24 del 2025

Personal
Director de Obra
Residente de Obra
Residente sst
Residente Ambiental
Maestro
Oficiales
Ayudante
Clima Soleado

- * Se termina de retirar escombros de la zona ambiental
- * Se empieza a aplicar la 3ª capa de pintura en el muro hacia Concha
- * Se termina de organizar los Cines y de dar los acabados
- * Se empieza limpieza maquetaria del Cerro de la Cruz


R. Obra.


D. Obra.

Nota N° 89 Octubre 27 del 2025

Personal
Director de Obra
Residente de Obra
Residente sst
Residente Ambiental
Maestro
Oficial
Ayudante
Clima Soleado, Nublado y lluvioso

- * Se termina de aplicar la 3 mano de pintura de los muros laterales.
- * Se empieza a limpiar las muros de concreto y mabel de la pega de concreto que quedo cuando se realizo el vaciado de las vigas
- * Se le empieza a dar acabado a las Columnas y Cuñas

Nota 90
 Octubre 28 del 2023

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Residente SST
 Residente Ambiental
 Maestro
 Oficiales
 Ayudante

Clima: Soleado Nubado

- * Se empieza hacer instalacion de alpayllas en La mampostera del Cerramiento
- * Se estan terminando de dar acabados a las Columnas
- * El día de hoy se realiza visita por parte del Supervisor herberth Perez de obra de la fuerza aereoespacial Colombiana, con el fin de verificar el avance de las actividades correspondientes al area del parqueadero. Durante la inspeccion se constato que dichas actividades han sido finalizadas o satisfactoriamente. Posteriormente, se llevo a cabo una reunion de socializacion entre el supervisor de obra y la Comandante encargada del establecimiento de Sanidad Militar, por parte de nosotras vertical diseño ingenieros Gutierrez C y Ing. Mileidy Mateos, en la cual se presentaron las actividades programadas para ejecucion en el andén externo del upes de Sanidad en este espacio tambien se abordaron otros puntos relevantes para la operacion del proyecto tales como

- Retiro del Contenedor ubicado en la zona de Obra
 - Retiro de 2 tuberías de Baño
 - Coordinar para el ingreso de personal tecnico y vehiculos por el acceso de Sanidad Militar
- Adicionalmente el supervisor solicita realizar el levantamiento de cantidades de obra correspondiente a las actividades de demolición e instalacion de SA Concreto estuipillado en el andén, con el objetivo de estimar el valor de dicha intervencion esta informacion permitira evaluar la viabilidad tecnica y presupuestal de ejecutar esta actividad como adicional dentro del Componente de urbanismo, considerando el saldo disponible del presupuesto asignado

R. Obra.

Nota 91
 Octubre 29 del 2023

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Residente SST
 Residente Ambiental
 Maestro
 Oficiales
 Ayudante

Clima: Lluvias leve Nubado Soleado

- * Se termina de instalar la alpaylla en la mampostera del muro de Cerramiento
- * Se le esta dando acabados a las Columnas del Cerramiento
- * Se recibe las lamparas que se instalaron en el parqueadero y Columnas 6 de 400 vatios y 10 de 50 vatios
- * Se recibe las rejas del Cerramiento Los Cuales se empiezan a instalar el día viernes 31 de octubre 2023

R. Obra.

Nota 92 30 de Octubre de 2025

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Residente Ambiental
 Residente de SST
 Maestro O
 Oficial
 Ayudante

Clima Nublado y Soleado

- * Se le empieza dar acabado de alfarilla
- * Se empieza organizar hacia el muro de Concreto el remorte del muro existente con Concreto en la parte del muro
- * Se empieza a dar Limpieza a la mampostería del Cerramiento

[Signature] R. Obra. *[Signature]* D. Obra.

R. Obra.

Nota 93 31 de Octubre de 2025

Personal
 Director de Obra de (2025)
 Residente de Obra
 Residente Ambiental
 Residente SST
 Maestro
 Oficial
 Ayudante

Clima Nublado

- * Se inician actividades de instalación de rejillas muro Cerramiento
- * realizando asco de actividades que se han terminado

[Signature]

R. Obra.

[Signature] D. Obra.

Nota 94 4 de Noviembre 2025

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Residente Ambiental
 Residente SST
 Maestro
 Oficial
 Ayudante

Clima Nublado Soleado lluvias Leves

- * Se retiran de la Obra 2 básculas de bota y un Contenedor
- * Se sigue con la limpieza de actividades terminadas
- * Se empieza excavaciones para los cimientos en Concreto donde van los postes de luz *[Signature]* D. Obra.

Nota 95 5 de Noviembre 2025

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra
 Residente Ambiental
 Residente SST
 Maestro
 Oficial
 Ayudante

Clima Soleado

- * Se sigue con el asco y limpieza interna de los parqueaderos
- * Se empieza la Siembra de las eugenias
- * Se empieza a sembrar el pasto.

[Signature] R. Obra.

[Signature] D. Obra.

Nota 96 6 de Noviembre 2025

Personal
 Director de Obra
 Residente de Obra

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8
					Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		6/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		1/10/2025		AL:		5/10/2025	
CONTRATO N°		005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA		VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION					
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO									
FECHA DE INICIO		18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		19/10/2025					
VALOR INICIAL		\$ 1.351.286.169,59		VALOR ADICIONAL (Si aplica)				VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)			
VALOR TOTAL		\$ 1.351.286.169,59									

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025 Y CON MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 QUE OTORGÓ LA PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS CALENDARIO EXTENDIENDO LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL 20/08/2025 AL 19/10/2025, SE ADELANTO EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA PERMANENCIA DE ACTAS DE VECINDAD Y EL CUMPLIMIENTO DEL PMT EN LOS FRENDES DE LA AK 58 Y AK 60 CON AV. AMÉRICAS; EN EL FRENTE TÉCNICO SE REINICIARON LAS LABORES DE ADECUACION DE SUBRASANTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE ESTRUCTURA Y ARMADO DE ELEMENTOS PARA BORDILLOS.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	12 DE AGOSTO DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

MODIFICATORIO No.2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

SUSPENSIÓN No.1

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Rajón	15 m3	retroexcavadora	1	Director de Obra		50	50	SI	
		Acero	300 kg	Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
		Recebo B-200	10 m3	compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
		Gravilla	4 m3	Canguro	1	Residente Ambiental	1	100	100	SI	
		Arena de rio	4 m3	Mexcladora	1	Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
		Sub- base Clase B	15 m3			Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
		Cemento (50 Kg)	500 Und								
		Base Clase B	20 m3								
TOTAL							6				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	46,02%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)						
Semana 14 (Oct 5)	6,48%	52,50%		52,00%		0,50%
Semana 15 (Oct 12)		GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO				
Semana 16 (Oct 19)		<div><div>PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA</div><div>EJECUTADO TOTAL A LA FECHA</div></div>				
Semana 17 (Oct 26)		<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>				
Semana 18 (Nov 2)		<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>				

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO	TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		80,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		80,00%
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		85,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		86,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		100,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		100,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		100,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		61,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		62,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		49,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		49,50%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		24,00%
	EJECUTADO	<div><div>PROGRAMADO</div><div>EJECUTADO</div></div>		24,50%

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	37,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	38,20%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	38,50%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	40,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	70,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
2	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
3	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
4	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
5	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
6	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
7	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
8	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
9	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
10	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
11	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
12	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
13	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
14	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
15	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
16	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
17	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
18	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%

19	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
20	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
21	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
22	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
23	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
24	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
25	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
26	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
27	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
28	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
29	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
30	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	123	109	14				

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
<p>SEMANA 1 (01 de Octubre - 05 de Octubre de 2025) * Base Granular: Seriado, perfilado, humectación y compactación mecánica de subrasante y base Clase B en los ejes F- I y D - I (tramos 1-9 y 9-10), incluyendo la recepción, extendido y conformación de un volumen total de 25m3 de material (15 m3 el 2 de oct. y 10 m3 el 3 de oct.)</p> <p> * Bordillos y Confinamiento: Instalación, alineación y emboquillado con mortero de bordillo prefabricado tipo A-10 a lo largo del cerramiento y eje I, garantizando el confinamiento del área de parqueadero.</p> <p> * Pañetes de Muros: Preparación de superficie, plomado y aplicación de pañete/revoque en los muros de mampostería del eje A (tramo 1-5).</p> <p>* Fin de Semana (04 y 05 de Octubre): Cierre de jornada operativa sin novedades de reporte en bitácora, dejando las áreas conformadas y protegidas para dar continuidad al frente de pañetes y compactación en la siguiente semana.</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL. Recorridos Técnicos y Definiciones de Ingeniería:</p> <p>* Especialidad de Vías: Se realizó recorrido de obra con el especialista en vías y el contratista para delimitar el área a intervenir en el andén existente y definir las actividades contractuales a ejecutar.</p> <p>* Especialidad Estructural y Arquitectónica: Durante la inspección técnica en el eje A, se identificaron elementos estructurales existentes y se acordó su demolición parcial hasta el nivel de la viga diseñada, dando continuidad a la nueva estructura mediante anclajes epóxicos.</p> <p>* Cimentación: Se acordó formalmente entre las partes omitir la modificación del diseño estructural remitida por correo el 08-08-2025 y dar continuidad al proyecto bajo el diseño de cimentación inicial.</p>						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

OBSERVACIONES:

10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$		
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 709.425.239,03	52,50%	\$ 641.860.930,56	48%	
Adiciones	N/A	\$ 0,00					
Reducciones		\$ 0,00					
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59					

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)


ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


Durante esta semana prevalecieron condiciones climáticas estables con predominio de días soleados y parcialmente nublados, lo que favoreció la continuidad de las labores de pavimentación, aplicación de la capa de rodadura de asfalto y la conformación de los contenedores de raíces. No se registraron eventos pluviales de consideración ni precipitaciones que generaran suspensiones en las jornadas de trabajo, garantizando el vaciado ininterrumpido de bordillos, la nivelación de adoquines y la preparación de los frentes de iluminación y paisajismo, sin sufrir afectaciones en el avance físico ni en la ruta crítica del proyecto.

ELABORO:



Residente de Obra/Supervisor
Firma y Postfirma







REVISO:



Director de Obra
Firma y Postfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

			
Pausa Activa durante la jornada laboral	Instalacion de Bordillo prefabricado, confinamiento de material	Instalación cuneta prefabricada	Armado de acero - viga aerea
Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019													
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8													
					Vigencia	7/04/2025													
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																			
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		13/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		6/10/2025 AL: 12/10/2025													
CONTRATO N°		005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA		VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION													
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO																	
FECHA DE INICIO		18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		19/10/2025													
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	VALOR ADICIONAL (Si aplica)		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		VALOR TOTAL \$ 1.351.286.169,59													
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																			
EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025 Y CON MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 QUE OTORGÓ LA PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS CALENDARIO EXTENDIENDO LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL 20/08/2025 AL 19/10/2025, SE ADELANTÓ EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LOS PLANES DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT), CONTROL DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA Y SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE VECINDAD EN LOS FRENDES DE LA AK 58 Y LA AK 60 CON AV. AMÉRICAS (ISLETA Y POMPEYANO); EN EL FRENTE TÉCNICO SE INTENSIFICARON LAS LABORES DE ENCOFRADO, VACIEDO DE BORDILLOS, COLOCACIÓN DE BASE B Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA EL POSTERIOR ADOQUINADO.																			
3- CONTROL MODIFICATORIOS																			
MODIFICATORIO No.1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																	
FORMA DE PAGO		N/A																	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		12 DE AGOSTO DE 2025																	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																	
MODIFICATORIO No.2																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A																	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A																	
FORMA DE PAGO		N/A																	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A																	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																	
SUSPENSIÓN No.1																			
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																	
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN		N/A																	
FECHA DE REINICIO		N/A																	
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO		N/A																	
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																			
Ensayos, Diseños y Otros		Detalle		Cantidad		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual		Dedicacion ejecutada		Cumplio/ No cumplio		Observaciones			
Detalle		Obs/Resultado		Rajón		20 m3		Detalle		Cantidad		%		%		Si/ No		Detalle	
				Acero		450 kg		retroexcavadora		1		50		50		SI			
				Recebo B-200		15 m3		Minicargador		1		100		100		SI			
				Gravilla		6 m3		compactador		1		100		100		SI			
				Arena de río		6 m3		Canguro		1		100		100		SI			
				Sub- base Clase B		20 m3		Mexcladora		1		100		100		SI			
				Cemento (50 Kg)		500 Und						100		100		SI			
				Base Clase B		30 m3													
										TOTAL		6							
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																			
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																			
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)		46,02%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)											
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				63,47%		62,50%		0,97%											
Semana 14 (Oct 5)		6,48%																	
Semana 15 (Oct 12)		10,97%																	
Semana 16 (Oct 19)																			
Semana 17 (Oct 26)																			
Semana 18 (Nov 2)																			
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO																			
																			
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS																			
CAPÍTULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE		TOTAL													
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS		PROGRAMADO				80,00%													
		EJECUTADO				80,00%													
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO				100,00%													
		EJECUTADO				100,00%													
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS		PROGRAMADO				100,00%													
		EJECUTADO				100,00%													
3. CIMENTACION		PROGRAMADO				100,00%													
		EJECUTADO				100,00%													
4. ESTRUCTURA		PROGRAMADO				75,20%													
		EJECUTADO				75,50%													
5. MAMPOSTERIA		PROGRAMADO				56,50%													
		EJECUTADO				57,50%													
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		PROGRAMADO				36,20%													
		EJECUTADO				36,45%													

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		50,50%
	EJECUTADO		50,70%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		45,60%
	EJECUTADO		45,80%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		20,00%
	EJECUTADO		20,00%
2	PROGRAMADO		18,00%
	EJECUTADO		18,00%
3	PROGRAMADO		25,00%
	EJECUTADO		25,00%
4	PROGRAMADO		19,00%
	EJECUTADO		19,00%
5	PROGRAMADO		17,00%
	EJECUTADO		17,00%
6	PROGRAMADO		12,00%
	EJECUTADO		12,00%
7	PROGRAMADO		26,00%
	EJECUTADO		26,00%
8	PROGRAMADO		28,00%
	EJECUTADO		28,00%
9	PROGRAMADO		16,00%
	EJECUTADO		16,00%
10	PROGRAMADO		20,00%
	EJECUTADO		20,00%
11	PROGRAMADO		22,00%
	EJECUTADO		22,00%
12	PROGRAMADO		26,50%
	EJECUTADO		26,50%
13	PROGRAMADO		18,00%
	EJECUTADO		18,00%
14	PROGRAMADO		28,00%
	EJECUTADO		28,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

19	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
20	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
21	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
22	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
23	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
24	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
25	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
26	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
27	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
28	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
29	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
30	PROGRAMADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div><div></div></div>	0,00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	123	116	7				

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
				Actividad atrasada	Atribuible al contratista?		
<p>SEMANA 2 (06 de Octubre - 12 de Octubre de 2025)</p> <p>° Base Granular y Pavimentación: Compactación de base granular Clase B en el eje A-B (tramos 1-6 y 6-10). Demolición de placa existente para la conformación de la franja ambiental. Aplicación de imprimación e instalación de la carpeta asfáltica de 10 cm de espesor en la zona del parqueadero.</p> <p>° Estructuras de Concreto: Armado, encofrado, vaciado, fundición y vibrado de columnas de cerramiento en concreto de 3000 PSI (ejes D', F' y D).</p> <p>° Mampostería y Pañetes: Inicio de pegado de mampostería en ladrillo terracota gran formato (ejes A-D' y G-I). Ejecución de pañetes/revoques en muros del eje A (tramos 5-7 y 9-10) y eje I (tramos 1-5 y 6-A).</p> <p>° Observaciones y Coordinación Técnica: Seguimiento a la preparación del terreno previa a la colocación de la mezcla asfáltica en caliente y control de espesores en parqueadero. Verificación del alineamiento y plomado en el levante de muros de ladrillo terracota en los ejes A-D' y G-I.</p> <p>° Fin de Semana (11 y 12 de Octubre): Cierre de actividades operativas en campo sin novedades extraordinarias, dejando curando elementos fundidos y garantizando el aislamiento de la zona recién asfaltada.</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL.</p> <p>° Control de Asfaltado y Pavimentación: Seguimiento y verificación en campo de los espesores y la temperatura de aplicación de la mezcla asfáltica de 10 cm en el parqueadero, garantizando la adecuada imprimación y adherencia con la base granular previamente compactada.</p> <p>° Calidad en Cerramientos y Mampostería: Control de plomado, nivelación y alineamiento en el levante de mampostería en ladrillo terracota gran formato sobre los ejes A - D' y G - I, así como en el vertido y vibrado del concreto de 3000 PSI para las columnas estructurales (ejes D', F' y D).</p> <p>° Gestión de la Franja Ambiental: Inspección de los trabajos de demolición de la placa existente en la zona perimetral para dar paso a la conformación de la franja ambiental proyectada.</p>					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	
					SI	NO	

OBSERVACIONES:							
10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 857.661.331,84	63,47%	\$ 493.624.837,75	37%	
Adiciones		\$ 0,00					
Reducciones	N/A	\$ 0,00					
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59					

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante esta semana prevalecieron condiciones climáticas estables con predominio de días soleados y parcialmente nublados, lo que favoreció la continuidad de las labores de pavimentación, aplicación de la capa de rodadura de asfalto y la conformación de los contenedores de raíces. No se registraron eventos pluviales de consideración ni precipitaciones que generaran suspensiones en las jornadas de trabajo, garantizando el vaciado ininterrumpido de bordillos, la nivelación de adoquines y la preparación de los frentes de iluminación y paisajismo, sin sufrir afectaciones en el avance físico ni en la ruta crítica del proyecto.

ELABORÓ:



Residente de Obra/Supervisor
Firma y Postfirma











REVISÓ:



Director de Obra
Firma y Postfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

 <div>Caja de Registro</div>	 <div>Corte de piezas - Muro de cierre perimetral</div>	 <div>Revoque sobre muro - convida</div>	 <div>Demolicion Mecanica de elementos estructurales</div>
 <div>Armado de acero de refuerzo de columnas</div>	 <div>Densidad insitu - compacidad del suelo - previo a la instalacion de carpeta asfaltica</div>	 <div>Aplicación de Riego de imprimacion.</div>	 <div>Aplicación de Riego de imprimacion.</div>
Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019									
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8									
					Vigencia	7/04/2025									
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO															
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		20/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		13/10/2025	AL: 19/10/2025								
CONTRATO N°		005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA		VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION									
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO													
FECHA DE INICIO		18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		19/10/2025									
VALOR INICIAL		\$ 1.351.286.169,59		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		VALOR TOTAL \$ 1.351.286.169,59									
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES															
EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025 Y CON MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 QUE OTORGÓ LA PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS CALENDARIO EXTENDIENDO LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL 20/08/2025 AL 19/10/2025, SE ADELANTARON LAS REVISIONES ADMINISTRATIVAS Y DOCUMENTALES CORRESPONDIENTES AL HITO DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE SEGÚN LA PRÓRROGA N°1, REVISANDO PENDIENTES DE CAMPO Y ARCHIVO TÉCNICO EN LOS FRENTE DE LA AK 58 Y AK 60 CON AV. AMÉRICAS; EN EL FRENTE TÉCNICO SE MANTUVO UN RITMO ALTO DE EJECUCIÓN CON LA INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA, VACIADO DE ELEMENTOS EN CONCRETO, ARMADO DE REFUERZOS Y ADECUACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y SARDINELES.															
3- CONTROL MODIFICATORIOS															
MODIFICATORIO No.1															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A													
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A													
FORMA DE PAGO		N/A													
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		12 DE AGOSTO DE 2025													
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A													
MODIFICATORIO No.2															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A													
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A													
FORMA DE PAGO		N/A													
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A													
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A													
SUSPENSION No.1															
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A													
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN		N/A													
FECHA DE REINICIO		N/A													
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO		N/A													
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA															
Ensayos, Diseños y Otros		Detalle		Cantidad		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumple	Observaciones		
Detalle		Obs/Resultado		Rajón		15 m3		Detalle		Cantidad		%		Detalle	
				Acero		500 kg		retroexcavadora		1		50		Director de Obra	
				Recebo B-200		10 m3		Minicargador		1		100		Residente de Obra	
				Gravilla		6 m3		compactador		1		100		Residente SST	
				Arena de río		6 m3		Canguro		1		100		Residente Ambiental	
				Sub- base Clase B		15 m3		Mexcladora		1		100		Auxiliar Administrativo	
				Cemento (50 Kg)		70 Und				1		100		Ayudante de Obra	
				Base Clase B		25 m3				1		100			
										TOTAL		6			
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN															
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA															
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)		46,02%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)							
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)															
Semana 14 (Oct 5)		6,48%		64,36%		63,10%		1,26%							
Semana 15 (Oct 12)		10,97%													
Semana 16 (Oct 19)		0,89%													
Semana 17 (Oct 26)															
Semana 18 (Nov 2)															
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO															
															
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS															
CAPITULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE				TOTAL							
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS		PROGRAMADO						80,00%							
		EJECUTADO						80,00%							
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO						100,00%							
		EJECUTADO						100,00%							
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS		PROGRAMADO						100,00%							
		EJECUTADO						100,00%							
3. CIMENTACION		PROGRAMADO						100,00%							
		EJECUTADO						100,00%							
4. ESTRUCTURA		PROGRAMADO						87,00%							
		EJECUTADO						87,50%							
5. MAMPOSTERIA		PROGRAMADO						65,00%							
		EJECUTADO						66,00%							
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		PROGRAMADO						48,00%							
		EJECUTADO						48,15%							

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		62,00%
	EJECUTADO		62,20%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		14,25%
	EJECUTADO		14,30%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		14,50%
	EJECUTADO		14,67%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		51,00%
	EJECUTADO		51,10%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		14,20%
	EJECUTADO		14,25%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		45,00%
	EJECUTADO		45,00%
2	PROGRAMADO		43,00%
	EJECUTADO		44,00%
3	PROGRAMADO		52,00%
	EJECUTADO		55,00%
4	PROGRAMADO		46,00%
	EJECUTADO		50,00%
5	PROGRAMADO		46,00%
	EJECUTADO		45,00%
6	PROGRAMADO		36,00%
	EJECUTADO		38,00%
7	PROGRAMADO		36,00%
	EJECUTADO		38,00%
8	PROGRAMADO		40,00%
	EJECUTADO		45,00%
9	PROGRAMADO		36,00%
	EJECUTADO		34,00%
10	PROGRAMADO		25,00%
	EJECUTADO		28,00%
11	PROGRAMADO		29,00%
	EJECUTADO		26,00%
12	PROGRAMADO		26,50%
	EJECUTADO		26,50%
13	PROGRAMADO		28,00%
	EJECUTADO		26,00%
14	PROGRAMADO		32,00%
	EJECUTADO		33,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

18	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
19	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
20	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
21	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
22	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
23	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
24	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
25	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
26	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
27	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
28	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
29	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
30	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	123	123	0				

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
SEMANA 3 (13 de Octubre - 19 de Octubre de 2025) * Estructuras y Mampostería: Finalización de la viga de cimentación para el muro de cerramiento. Remate de pañetes y demolición parcial en la zona lateral Izquierda. * Detalles Arquitectónicos: Planteamiento de acabado en columnas en la zona de transición Calle 18 - Parqueadero Sanidad, definiendo la construcción de cuñas/elementos en bloque en forma de "luna" sobre la parte alta de las columnas. Urbanismo y Aseo: Limpieza general de obra, recolección y retiro de escombros en la franja ambiental. * Pintura y Acabados: Inicio de preparación de muros laterales (izquierdo y derecho) y aplicación de primeras capas de pintura. * Fin de Semana (18 y 19 de Octubre): Cierre de jornada operativa sin novedades de reporte en bitácora. SEGUIMIENTO Y CONTROL. * Visita Técnica e Integración Arquitectónica (15 de oct.): Recorrido en campo con el Arq. Ubaque (FAC) en la zona de transición de la Calle 18 y el parqueadero de Sanidad, donde se coordinaron los empalmes del cerramiento y se acordó la terminación superior de las columnas mediante elementos en bloque en forma de "luna" pañetados y pintados. * Control de Calidad en Acabados: Seguimiento a la preparación de superficies en muros laterales y aplicación de imprimación/pintura base, asegurando la correcta adherencia sobre los pañetes ejecutados. * Gestión Ambiental y Limpieza: Inspección del retiro de escombros e insumos sobrantes en la franja ambiental para la posterior recepción del material vegetal.				SI		NO	
						NO	
						NO	
				SI		NO	

OBSERVACIONES:							
10- CONTROL DE COSTOS							
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar		
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%	
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 869.687.778,75	64,36%	\$ 481.598.390,84	36%	
Adiciones	N/A	\$ 0,00					
Reducciones		\$ 0,00					
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59					

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


ELABORO:	REVISO:
----------	---------

<p>ELABORO:</p>  <p>Residente de Obra/Supervisor Firma y Postfirma</p>	<p>REVISO:</p>  <p>Director de Obra Firma y Postfirma</p>
---	---

REVISÓ:










Diretor da OIRA
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Anclajes de refuerzo horizontal - Mampostería			
---	--	--	--

Descripción concreta de la actividad	Descripción concreta de la actividad	Descripción concreta de la actividad	Descripción concreta de la actividad

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019						
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8						
					Vigencia	7/04/2025						
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		27/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		20/10/2025	AL: 26/10/2025					
CONTRATO N°		005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA		VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION						
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO										
FECHA DE INICIO		18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		5/12/2025						
VALOR INICIAL		\$ 1.351.286.169,59	VALOR ADICIONAL (Si aplica)		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		VALOR TOTAL \$ 1.351.286.169,59					
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES												
EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025, CON MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 (PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS) Y MODIFICACIÓN N°2 DEL 20/10/2025 QUE OTORGÓ UNA ADICIÓN DE 47 DÍAS EN TIEMPO, EXTENDIENDO LA FECHA FINAL DE TERMINACIÓN AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REGULARIZO LA VIGENCIA CONTRACTUAL Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS PÓLIZAS Y PERMISOS EN LOS FRENTE DE LA AK 58 Y AK 60 CON AV. AMÉRICAS; EN EL FRENTE TÉCNICO SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DE REMATES, NIVELACIÓN DE SUB-BASE Y BASE, REMODELACIÓN DE ACCESOS Y AJUSTES DE SARDINELES.												
3- CONTROL MODIFICATORIOS												
MODIFICATORIO No.1												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A										
FORMA DE PAGO		N/A										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		20 DE OCTUBRE DE 2025										
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A										
MODIFICATORIO No.2												
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A										
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A										
FORMA DE PAGO		N/A										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A										
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A										
SUSPENSION No.1												
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A										
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN		N/A										
FECHA DE REINICIO		N/A										
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO		N/A										
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA												
Ensayos, Diseños y Otros				Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones	
Detalle		Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
			Acero	300 kg	retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
			Recebo B-200	8 m3	Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
			Gravilla	4 m3	compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
			Arena de río	4 m3	Canguro	1	Residente Ambiental	1	100	100	SI	
			Sub- base Clase B	10 m3	Mexcladora	1	Auxliar Administrativo	1	100	100	SI	
			Cemento (50 Kg)	40 Und			Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
			Base Clase B	15 m3								
			Rajón	10 m3								
								6				
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN												
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA												
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)		46,02%		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA		PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA		ATRASO (-) / ADELANTO (+)				
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)												
Semana 14 (Oct 5)		6,48%		65,25%		64,68%		0,57%				
Semana 15 (Oct 12)		10,97%										
Semana 16 (Oct 19)		0,89%										
Semana 17 (Oct 26)		0,89%										
Semana 18 (Nov 2)												
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO												
												
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS												
CAPITULOS		AVANCE		GRAFICO DE PORCENTAJE						TOTAL		
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS		PROGRAMADO								80,00%		
		EJECUTADO								80,00%		
1. PRELIMINARES		PROGRAMADO								100,00%		
		EJECUTADO								100,00%		
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS		PROGRAMADO								100,00%		
		EJECUTADO								100,00%		
3. CIMENTACION		PROGRAMADO								100,00%		
		EJECUTADO								100,00%		
4. ESTRUCTURA		PROGRAMADO								100,00%		
		EJECUTADO								100,00%		
5. MAMPOSTERIA		PROGRAMADO								74,60%		
		EJECUTADO								74,90%		
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		PROGRAMADO								63,25%		
		EJECUTADO								60,33%		

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		75,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		71,40%
	EJECUTADO		71,45%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		32,15%
	EJECUTADO		32,19%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		32,15%
	EJECUTADO		32,19%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		63,05%
	EJECUTADO		63,10%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		74,60%
	EJECUTADO		74,90%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		78,00%
2	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		85,00%
3	PROGRAMADO		72,00%
	EJECUTADO		75,00%
4	PROGRAMADO		69,00%
	EJECUTADO		70,00%
5	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		82,00%
6	PROGRAMADO		90,00%
	EJECUTADO		95,00%
7	PROGRAMADO		75,00%
	EJECUTADO		78,00%
8	PROGRAMADO		90,00%
	EJECUTADO		90,00%
9	PROGRAMADO		77,00%
	EJECUTADO		80,00%
10	PROGRAMADO		89,00%
	EJECUTADO		90,00%
11	PROGRAMADO		78,00%
	EJECUTADO		82,00%
12	PROGRAMADO		65,00%
	EJECUTADO		70,00%
13	PROGRAMADO		80,00%
	EJECUTADO		85,00%
14	PROGRAMADO		66,00%
	EJECUTADO		70,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 881.714.225,66	65,25%	\$ 469.571.943,93	35%
Adiciones	N/A	\$ 0,00				
Reducciones		\$ 0,00				
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):


Durante esta semana prevalecieron condiciones climáticas estables con predominio de días soleados y parcialmente nublados, lo que favoreció la continuidad de las labores de pavimentación, aplicación de la capa de rodadura de asfalto y la conformación de los contenedores de raíces. No se registraron eventos pluviales de consideración ni precipitaciones que generaran suspensiones en las jornadas de trabajo, garantizando el vaciado ininterrumpido de bordillos, la nivelación de adoquines y la preparación de los frentes de iluminación y paisajismo, sin sufrir afectaciones en el avance físico ni en la ruta crítica del proyecto.

ELABORO:



Residente de Obra/Supervisor
Firma y Postfirma

REVISO:



Director de Obra
Firma y Postfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

			
SELLADO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES	PINTURA EN GRIS BASALTO DE MUROS DE CIERRE	
Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-019					
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA				Versión	8					
					Vigencia	7/04/2025					
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO											
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		31/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		27/10/2025	AL: 2/11/2025				
CONTRATO N°		005-00COFAC-DIFRA-2025		CONTRATISTA		VERTICAL DISEÑOS SAS - EN REORGANIZACION					
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, CONFORME ANEXO TECNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO									
FECHA DE INICIO		18/06/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		5/12/2025					
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	VALOR ADICIONAL (Si aplica)		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)		VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59				
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES											
DURANTE LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE Y PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE (27/10/2025 AL 02/11/2025), EN EL MARCO DEL CONTRATO FIRMADO EL 28 DE MAYO DE 2025, PERFECCIONADO EL 02 DE JULIO DE 2025 CON LA PÓLIZA NO. 400064910 DE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS, INICIADO EL 18/06/2025, EL CUAL CUENTA CON LA MODIFICACIÓN N°1 DEL 12/08/2025 (PRÓRROGA N°1 DE 60 DÍAS CALENDARIO QUE EXTENDIÓ LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL 20/08/2025 AL 19/10/2025) Y LA MODIFICACIÓN N°2 DEL 20/10/2025 (ADICIÓN DE 47 DÍAS EN TIEMPO QUE FIJO LA NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025), SE MANTUVO EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CONTROL DE ACTAS DE VECINDAD EN LOS FRENTE DE LA AK 58 Y AK 60 CON AV. AMÉRICAS; EN EL FRENTE TÉCNICO SE ADELANTARON LABORES DE REMATE, ADECUACIÓN FINAL DE SARDINELES, DETALLES EN REGISTROS Y LIMPIEZA DE ÁREAS INTERVENIDAS.											
3- CONTROL MODIFICATORIOS											
MODIFICATORIO No.1											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A									
FORMA DE PAGO		N/A									
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		20 DE OCTUBRE DE 2025									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A									
MODIFICATORIO No.2											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A									
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		N/A									
FORMA DE PAGO		N/A									
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		N/A									
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A									
SUSPENSIÓN No.1											
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A									
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN		N/A									
FECHA DE REINICIO		N/A									
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO		N/A									
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA											
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Acero	150 kg	retroexcavadora	1	Director de Obra	1	50	50	SI	
		Recebo B-200	5 m3	Minicargador	1	Residente de Obra	1	100	100	SI	
		Gravilla	2 m3	compactador	1	Residente SST	1	100	100	SI	
		Arena de río	2 m3	Canguro	1	Residente Ambiental	1	100	100	SI	
		Sub- base Clase B	5 m3	Mexcladora	1	Auxiliar Administrativo	1	100	100	SI	
		Cemento (50 Kg)	20 Und			Ayudante de Obra	1	100	100	SI	
		Base Clase B	10 m3								
		Rajón	5 m3								
							TOTAL	6			
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN											
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA											
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	46,02%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA					PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA			ATRASO (-) / ADELANTO (+)	
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)											
Semana 14 (Oct 5)	6,48%	65,99%					64,68%			1,31%	
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO											
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS											
CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE									TOTAL
0. TRAMITES ADMINISTRATIVOS	PROGRAMADO										80,00%
	EJECUTADO										80,00%
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO										100,00%
	EJECUTADO										100,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO										100,00%
	EJECUTADO										100,00%
3. CIMENTACION	PROGRAMADO										100,00%
	EJECUTADO										100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO										100,00%
	EJECUTADO										100,00%
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO										83,00%
	EJECUTADO										83,50%
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO										75,00%
	EJECUTADO										75,03%

7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		81,90%
	EJECUTADO		81,95%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		48,70%
	EJECUTADO		48,79%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		67,20%
	EJECUTADO		67,40%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		67,40%
	EJECUTADO		67,45%
24. ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
26. SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, ESTUDIOS TÉCNICOS REPRESENTATIVOS	PROGRAMADO		70,00%
	EJECUTADO		70,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
2	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
4	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
7	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
8	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
9	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
10	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
11	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
15	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

18	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
19	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
20	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
21	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
22	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
23	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
24	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
25	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
26	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
27	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
28	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
29	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%
30	PROGRAMADO	<div><div></div></div>	0,00%
	EJECUTADO	<div><div></div></div>	0,00%

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL			
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes				
Contractual	170	137	33				

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS			
<p>SEMANA 5 (27 de Octubre - 31 de Octubre de 2025)</p> <p>Cerramientos y Remates: Finalización de la tercera mano de pintura en muros. Instalación de alfajas en la mampostería del cerramiento, ejecución de remates de concreto en la pata del muro y perfilado final de columnas.</p> <p>* Eléctricos y Cerramiento Metálico: Recepción en obra de 17 luminarias (16 de 400 W y 1 de 50 W). Recepción de los módulos de rejas metálicas e inicio de su montaje sobre el muro perimetral a partir del 31 de octubre.</p> <p>* Desmovilización y Aseo: Retiro del contenedor temporal ubicado en la franja ambiental y desmovilización de dos (2) baterías sanitarias.</p> <p>* Fin de Semana (01 y 02 de Noviembre): Cierre del ciclo mensual de ejecución sin novedades operativas, dejando la zona del parqueadero despejada y el cerramiento metálico en proceso de montaje.</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL.</p> <p>* Visita de Inspección de Afectaciones (21 de oct.): Recorrido de campo con el Coronel Ubaque para verificar el estado de la edificación colindante y elaborar el acta de posibles afectaciones derivadas del movimiento de tierras y descapotes del proyecto.</p> <p>* Gestión Ambiental y Suministros: Inspección y control en el recibo del material vegetal entregado por la profesional técnica (Camila Silva) para la franja ambiental, así como de los insumos y soportes metálicos para la acometida eléctrica.</p> <p>* Novedades Climáticas: Se registraron precipitaciones e intensas lluvias los días 22 y 23 de octubre, lo que generó suspensiones temporales en las actividades de pintura y acabados al aire libre, requiriendo la reprogramación de rendimiento de las cuadrillas.</p>				Actividad atrasada		Atribuible al contratista?	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

OBSERVACIONES:						
10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59	\$ 891.713.743,31	65,99%	\$ 459.572.426,28	34%
Adiciones		\$ 0,00				
Reducciones	N/A	\$ 0,00				
TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	\$ 1.351.286.169,59				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.351.286.169,59	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 0,00	
VALOR TOTAL	\$ 1.351.286.169,59	
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 540.514.467,84	
PRIMER PAGO PAC	\$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC	\$ 0,00	
TERCER PAGO PAC	\$ 0,00	
PAGO FINAL PAC	\$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Ejemplo: PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA			SI		SI	
Ejemplo: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			SI		SI	
Ejemplo: ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL			SI		SI	
Ejemplo: MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS			SI		SI	
Ejemplo: VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU			SI		SI	
Ejemplo: PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA			SI		SI	
Ejemplo: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			SI		SI	
Ejemplo: ACTAS DE VECINDAD			SI		SI	
Ejemplo: DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA			SI		SI	Se entregaron en original a la FAC
Ejemplo: PLAN DE CALIDAD			SI		SI	
Ejemplo: PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS			SI		SI	
Ejemplo: REVISION PRELIMINAR PROYECTO			SI		SI	
Ejemplo: VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS			SI		SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante esta semana prevalecieron condiciones climáticas estables con predominio de días soleados y parcialmente nublados, lo que favoreció la continuidad de las labores de pavimentación, aplicación de la capa de rodadura de asfalto y la conformación de los contenedores de raíces. No se registraron eventos pluviales de consideración ni precipitaciones que generaran suspensiones en las jornadas de trabajo, garantizando el vaciado ininterrumpido de bordillos, la nivelación de adoquines y la preparación de los frentes de iluminación y paisajismo, sin sufrir afectaciones en el avance físico ni en la ruta crítica del proyecto.

ELABORO:

Residente de Obra/Supervisor
Firma y Postfirma

REVISO:

Director de Obra
Firma y Postfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

Mejoramiento y Limpieza de muro Existente	Mejoramiento y Limpieza de muro Existente		
Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad	Descripcion concreta de la actividad

 NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA



**OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN
Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

INFORME MENSUAL OCTUBRE

**CONTRATISTA VERTICAL DISEÑO
S.A.S – EN REORGANIZACIÓN**

BOGOTA OCTUBRE DE 2025

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene toda la información referida a la gestión ambiental desarrollada durante el período de reporte, comprendido del **01 al 31 de octubre de 2025**, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 y cuyo objeto es; “OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”

Se reportan las actividades, controles y seguimientos ambientales realizados durante el periodo correspondiente.

Las acciones desarrolladas están enmarcadas dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y buscan prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos negativos derivados de la ejecución de las actividades constructivas.

 VERTICAL D I S E Ñ O NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

- Durante el periodo correspondiente del **01 al 31 de octubre de 2025**, el contratista contó con el siguiente personal asignado a la gestión ambiental del proyecto:

Tabla 1 – Personal Ambiental del Contratista

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DEDICACIÓN
Residente Ambiental	Mileidy Mateus Olarte	100%

Fuente: Vertical Diseño SAS-En reorganización

- Se elaboró el informe ambiental mensual de la fase de construcción de parqueadero correspondiente al periodo del **01 al 31 de octubre de 2025**, donde se consignan los avances realizados en el área ambiental.
- Se presenta el registro fotográfico correspondiente de las actividades y controles realizados durante el periodo de reporte (ver final del documento)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. MANEJO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

1.1. Manejo de Campamento

El área de campamento, ubicada en el frente de obra, cuenta con un contenedor metálico acondicionado como oficina, destinado al desarrollo de actividades administrativas y de coordinación del personal técnico y operativo. La ubicación estratégica de este espacio facilita la supervisión permanente de las labores constructivas, así como la atención eficiente de visitas técnicas y el control de actividades en campo.

 NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

El contenedor dispone de ventilación adecuada, suministro estable de energía eléctrica y mobiliario esencial (escritorios, sillas y archivador).

De manera periódica se efectuaron labores de aseo y control de residuos generados, asegurando el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos para el desarrollo del proyecto.

1.2. Orden, Aseo y Limpieza

Durante el mes de octubre se realizó el seguimiento continuo a las condiciones de orden y aseo en el frente de obra, incluyendo zonas de tránsito, almacenamiento de materiales, puntos de acopio de residuos, campamento y áreas de soporte del proyecto.

Se evidenció que el personal mantuvo prácticas adecuadas de manejo de residuos, mediante la correcta disposición de canecas en puntos estratégicos, recolección frecuente de desechos y ejecución de jornadas de limpieza diarias.

En sectores específicos como el punto ecológico, los baños portátiles y el área de campamento, se llevaron a cabo labores de aseo programadas, logrando condiciones óptimas en términos de higiene, presentación y salubridad.

El cumplimiento de estas rutinas contribuye a preservar la seguridad y bienestar de los trabajadores, prevenir focos de contaminación y mantener una imagen positiva del proyecto frente a la comunidad y las autoridades ambientales.

Como soporte de estas actividades, se anexa al presente informe la certificación correspondiente a la disposición final de los residuos líquidos generados en las unidades sanitarias del campamento de obra, servicio ejecutado durante el mes de octubre por la empresa **Soluciones Integrales de Colombia S.A.S.**

1.3. Manejo Integral de Residuos Sólidos

Durante el desarrollo de las actividades constructivas en el frente de obra, se generaron residuos sólidos de diferentes características, los cuales fueron manejados conforme a las disposiciones ambientales vigentes, dispuestos en escombreras autorizadas.

 VERTICAL <small>D I S E Ñ O</small> NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

En cuanto a los residuos sólidos convencionales producidos en el área administrativa y zonas comunes del proyecto, estos fueron recolectados en bolsas industriales y entregados a la empresa **Área Limpia E.S.P.**, entidad encargada de la recolección y disposición de los residuos domésticos en la zona.

Para el mes de octubre de 2025, la frecuencia de recolección se mantuvo en tres veces por semana, garantizando el adecuado manejo de los desechos y evitando acumulaciones que pudieran representar riesgos de contaminación o afectaciones al entorno de la obra.

Adicionalmente, se realizó una verificación aleatoria de canecas para reforzar la correcta separación en la fuente por parte del personal.

1.4. Cargue y Transporte de RCD

Durante el mes de octubre de 2025 se realizó control a las actividades de cargue y transporte de residuos de construcción y demolición (RCD) generados en el proyecto.

Previo a la salida de las volquetas de la obra, se verificó que el material transportado estuviera debidamente cubierto con el respectivo sistema de lona o tapado de volco, evitando así la dispersión de partículas y material sobre la vía pública.

Asimismo, se efectuó la revisión de la documentación de las volquetas y de los conductores, garantizando que el transporte de los RCD se realice de acuerdo con la normatividad ambiental y de tránsito vigente.

1.5. Sitios de disposición final y Sitios De Tratamiento

Durante el mes de octubre de 2025 se registró la generación de residuos de construcción y demolición (RCD), los cuales fueron gestionados conforme a la normatividad ambiental vigente y dispuestos en sitios autorizados.

 VERTICAL D I S E Ñ O NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

La fracción principal correspondió a materiales de excavación, con un volumen total dispuesto y certificado de **135 m³**, equivalente a **173 toneladas** según el factor de conversión aplicado.

La disposición se realizó en las instalaciones de la empresa **Granulados Reciclados de Colombia GRECO S.A.S y Máquinas Amarillas S.A.S**, entidades autorizadas para la recepción y tratamiento de este tipo de residuos. El proceso incluyó la verificación documental mediante la certificación de entrega, la cual se adjunta como soporte al presente informe.

Este manejo contribuye a la trazabilidad en la gestión de RCD y al cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el proyecto.

Tabla 1 – RCD Generado

INF	PERIODO	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TIPO DE RCD	CANTIDAD DISPUESTA m3	CANTIDAD CERTIFICADA m3	TONELADAS	Factor de conversión
1	1 al 31 de octubre de 2025	MAQUINAS AMARILLAS	Excavación	45	45	58	1,3
2	1 al 31 de octubre de 2025	GRECO	Excavación	75	75	96	1,3
TOTAL				120	120	154	

Fuente: Vertical Diseño SAS-En reorganización

Se informa que, los factores de conversión han sido tomados de la Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra de la SDA - 2014, páginas 12 y 13.

 NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

1.6. Seguimiento al Plan De Gestión RCD

El plan de gestión de RCD presentado tiene como objeto establecer lineamientos técnicos ambientales para las actividades de tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de la Construcción y Demolición –RCD– durante la ejecución del contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos en las Resoluciones 1257 de 2021 y 472 de 2017. El PIN establecido por la SDA para este contrato es el **27336**.

1.7. Manejo Integral de Sumideros

Durante el mes de octubre de 2025 se instaló una malla de protección alrededor de los sumideros, con el fin de evitar la acumulación de residuos de construcción y prevenir futuros taponamientos, garantizando así el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje pluvial en el área intervenida. Se realizó adicional limpieza constante de los mismos.

1.8. Lavado De Maquinaria, Vehículos y Equipos

Conforme a lo establecido en el plan de manejo ambiental, se mantiene la prohibición de realizar actividades de lavado de maquinaria, vehículos y equipos de obra dentro del frente de trabajo, a fin de evitar vertimientos que puedan afectar el suelo o los sistemas de drenaje.

Durante el mes de octubre de 2025 no se efectuaron labores de lavado en el área del proyecto, cumpliéndose así con la medida preventiva adoptada.

1.9. Ingreso de Materiales de Obra

Durante el mes de octubre de 2025 se registró el ingreso de materiales correspondientes a las actividades de urbanismo y paisajismo del proyecto, destacando el arribo de mezcla asfáltica para la construcción de la capa de rodadura del parqueadero, así como material vegetal y especies arbóreas destinadas a la adecuación paisajística de las zonas verdes.

El suministro de estos materiales se realizó mediante proveedores autorizados, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y ambientales

 VERTICAL <small>D I S E Ñ O</small> NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

requeridas. Para el caso de la mezcla asfáltica, se verificó la documentación de transporte, procedencia y cumplimiento de normas de seguridad vial; mientras que para el material vegetal se revisó el estado fitosanitario, la variedad de especies entregadas y las condiciones de embalaje y humedad durante el traslado.

Cada vehículo fue inspeccionado en el acceso a la obra, controlando el estado de cargue, la sujeción de la carga y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para evitar derrames o pérdidas en la vía pública.

Los materiales recibidos fueron dispuestos en las zonas de acopio designadas dentro del frente de trabajo, garantizando un manejo ordenado y seguro que permite la trazabilidad, conservación y uso eficiente durante la ejecución de las actividades constructivas y paisajísticas.

1.10. Puntos de Acopio

En el frente de obra se establecieron puntos de acopio diferenciados con el fin de garantizar el manejo adecuado de materiales dispuestos en áreas señalizadas, los cuales se protegieron mediante la instalación de plástico negro, con el propósito de evitar contaminación por polvo, escorrentías o pérdida de material.

Los sitios de almacenamiento temporal se ubicaron estratégicamente, evitando interferencias con las actividades constructivas y minimizando riesgos de dispersión hacia el espacio público o los sistemas de drenaje.

1.11. Capacitaciones Ambientales

Durante el mes de octubre de 2025 se llevaron a cabo actividades de sensibilización y capacitación dirigidas al personal de obra, con el fin de fortalecer las buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Los temas abordados incluyeron:

- Control de polvo, ruido y emisiones en obra
- Uso racional de energía eléctrica en la obra

Las jornadas se desarrollaron de manera participativa, incentivando el compromiso del personal en la protección del medio ambiente y el orden dentro del frente de trabajo.

 VERTICAL <small>DISEÑO</small> NIT. 900.246.243-4	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

Como evidencia de las capacitaciones, se anexan los registros fotográficos de las actividades realizadas.

1.12. Aprovechamiento de RCD

Actualmente, el proyecto no está reutilizando los residuos aprovechables dentro del mismo sitio de obra, ya que por condiciones técnicas y de planificación no se contempla la reincorporación directa de estos materiales en el proceso constructivo.

Sin embargo, se dio cumplimiento al componente de aprovechamiento externo, mediante la correcta clasificación de residuos en obra y su posterior entrega a gestores ambientales debidamente autorizados, quienes realizaron el proceso de transformación, valorización o reciclaje de los materiales.

1.13. Adecuación de Franja Ambiental

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron actividades de adecuación y alistamiento del área destinada a la franja ambiental del proyecto, con el propósito de generar un espacio de protección, aislamiento y orden frente a las zonas de intervención constructiva.

Inicialmente, se llevó a cabo la instalación del cerramiento perimetral mediante la implementación de polisombra color verde, fijada a estructura metálica liviana, con el fin de delimitar la franja ambiental y minimizar el impacto visual, la emisión de material particulado y el ingreso no autorizado de personal al área de trabajo. Estas acciones permiten garantizar la seguridad de los trabajadores y transeúntes, reducir la afectación sobre el entorno y establecer un espacio controlado que servirá como zona de protección durante el desarrollo de las actividades de paisajismo y siembra.

Posteriormente, se ejecutaron labores de demolición y retiro de RCD, tales como restos de pavimento y materiales pétreos, asegurando la correcta disposición de los residuos generados en cumplimiento con el Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

1.14. Actividad de Asfaltado

Durante el mes de octubre de 2025 se ejecutaron labores de aplicación y extendido de mezcla asfáltica en el área destinada al parqueadero del proyecto traída de la planta de INCOMINERIA SAS. Estas actividades se desarrollaron bajo condiciones controladas, aplicando medidas ambientales orientadas a la prevención de contaminación atmosférica, manejo adecuado de residuos y control de derrames.

Previo al inicio de los trabajos, se realizó la delimitación del área de intervención y la señalización preventiva para restringir el acceso de personal no autorizado, garantizando la seguridad y el orden en el frente de obra. Se verificó además el estado técnico de la maquinaria mediante inspección ocular a fin de comprobar si existían fugas de aceites o combustibles.

Durante la aplicación de la mezcla asfáltica, se implementaron acciones de control de emisiones y material particulado, como la optimización de los tiempos de descarga y extendido del material caliente y la debida protección de los sumideros.

Finalizadas las labores, se llevó a cabo la recolección de residuos sobrantes y limpieza del área, dejando el espacio libre de contaminantes y con adecuada disposición temporal de los empaques o restos de material.

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

REGISTRO FOTOGRAFICO

 <p>9 oct 2025 2:18:17 p. m. 58- 71 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>		 <p>10 oct 2025 7:25:00 a. m. 5861 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>	
FOTOGRAFÍA No.	1	FOTOGRAFÍA No.	2
DESCRIPCIÓN	Limpieza de baños portátiles	DESCRIPCIÓN	Implementación PMT
 <p>10 oct 2025 9:08:25 a. m. 5745 Calle 13 Puente Aranda Bogotá</p>		 <p>10 oct 2025 10:21:15 a. m. # 58-51 Calle 13 Puente Aranda Bogotá, D.C.</p>	
FOTOGRAFÍA No.	3	FOTOGRAFÍA No.	4
DESCRIPCIÓN	Cerramiento franja ambiental	DESCRIPCIÓN	Demolición para franja ambiental

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

			
FOTOGRAFÍA No.	5	FOTOGRAFÍA No.	6
DESCRIPCIÓN	Limpeza sumideros	DESCRIPCIÓN	Volqueta carpada
			
FOTOGRAFÍA No.	7	FOTOGRAFÍA No.	8
DESCRIPCIÓN	Cargue de RCD	DESCRIPCIÓN	Acopio temporal de especies arbóreas

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

			
FOTOGRAFÍA No.	9	FOTOGRAFÍA No.	10
DESCRIPCIÓN	Acopio temporal de material vegetal	DESCRIPCIÓN	Riego inicial a especies arbóreas

	CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 INFORME MENSUAL	
	OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	

ANEXOS



Bogotá, 28 de octubre de 2025

CERT-2235-2025

Sitio de disposición de material de escombros y estériles las manas (residuos de construcción y demolición) PIN 8418 - SDA secretaria distrital del medio ambiente autorizados mediante resolución número 1480 de 2014 ANLA, dando cumplimiento a la Resolución 1257 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, escombrera Las Manas.


CERTIFICA QUE:

DATOS EL GESTOR	
Nombre o razón social	MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.
Número de identificación	NIT: 900.459.311-1
Representante Legal	HERNANDO LAVERDE MANJARRES
Teléfono	+57 (601) 7023060
Correo electrónico	comercial@maquiamarillas.com
Dirección	AV BOYACÁ 71 SUR # 12 - 20
Municipio o Distrito	BOGOTÁ D.C.
Gestor	DISPOSICION FINAL
DATOS BASICOS DEL GENERADOR	
Pin de la obra	27336
Nombre de la obra	EQUIPAMIENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025
Nombre o razón social	VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACION
Documento de identificación o NIT	900246243
Representante Legal	
Dirección domicilio	Cr 59 152 25 P 3 Cen Empresarial Colina Campestre
Teléfono	6012205326
Correo electrónico	profesionales.vertical@gmail.com
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD M3	CANTIDAD TON
1. Residuos de Construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento	0,00	0,00
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	45,00	57,72
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás	0,00	0,00
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos, concretos hidráulicos, entre otros	0,00	0,00
1.4 No petreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos, tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, maderay compuestos de madera, cartón-yeso (drywall) entre otros	0,00	0,00
Totales:	45,00	57,72

Fecha de Recepción RCD el día 21 de octubre de 2025 hasta el día 24 de octubre de 2025

Verifique la autenticidad de este certificado escaneando el código Qr ubicado en la esquina superior derecha



MAQUINAS AMARILLAS S.A.S.

Aprobó: ANDREA ALVAREZ GARZON

	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S		Código: FO-CM-005
			Versión: 0
			Fecha: 25/07/2025

Consecutivo para la verificación del certificado:

PBT VD A007028-001-2025

Generado el: 2025-10-27

**GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7**

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017

MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma HA CIVILES SAS identificada con NIT 901528981 quién actúa como transportador, realizó la disposición de material RCD del tercero Vertical Diseño S.A.S - En reorganización identificada con el Nit 900246243 quien actúa como Generador, en el período de tiempo comprendido entre 2025-10-08 al 2025-10-27 para la obra EQUIPAMIENTO DISPENSARIO DE SANIDAD MILITAR FAC-ARC, cuyo objeto es: OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C con pin de obra 27336, en la planta de tratamiento y aprovechamiento de Greco SAS quien aplicando la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE y el Decreto 507 del 31 de octubre de 2023 de la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, realiza la reutilización, tratamiento y reciclaje de RCD, para transformarlos en materia prima o insumos fundamentales en la producción de nuevos materiales de construcción y así reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Concreto	5	75	96
Totales	5	75	96
Observaciones:			

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2025-10-27, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgrecos.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

*“Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Recicladados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**”*

	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S	Código: FO-CM-005
		Versión: 0
		Fecha: 25/07/2025

“Por la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

Anexo II FORMATO CONSTANCIA GESTORES – Resolución 1257 de 202

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	013 y 19309	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	JAVIER ALEXANDER CASTILLO GONZALEZ	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046383774	
Correo electrónico	dircomercial@recicladogreco.com	
Municipio o Distrito	Cota - Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	27336	
Nombre o razón social	Vertical Diseño S.A.S - En reorganización	
Documento de identificación o NIT	900246243	
Representante Legal	Hector William Baez Ramos	
Dirección domicilio	Calle 13 58 51	
Teléfono	3014417868	
Correo electrónico	ambientalbogota2025@gmail.com	

“Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Recicladados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**”

	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN RCD GRECO S.A.S	Código: FO-CM-005
		Versión: 0
		Fecha: 25/07/2025

Dirección de generación de RCD	Calle 13 58 51
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	75 m3 en Toneladas 96
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	75 m3 en Toneladas 96
Fecha de recepción de los RCD	08 de octubre al 27 de octubre de 2025



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
NIT - 900767473



*“Este documento hace parte del sistema de gestión de calidad de Granulados Recicladados de Colombia - GRECO S.A.S, la versión impresa de este documento, es considerada una **COPIA NO CONTROLADA**”*

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025

INFORME MENSUAL

Periodo 1 AL 31 DE OCTUBRE - SG SST

RECURSO HUMANO



Número de Trabajadores

15

Horas Hombre Trabajadas semana

2178

PERSONAL DE OBRA	CANTIDAD DE TRABAJADORES	HORAS LABORADAS
DIRECTOS	7	1285 H
H.A CIVILES	7	777 H
SAM INGENIERIA	1	116 H

	Nombres	Horas Laboradas
DIRECTOS	María José Chocontá Martínez	195H
	Gladys Sarita Molina Pita	195H
	Antonio Orozco	195H
	Yenni Jazbleidy Gutiérrez Cuellar	195H
	Mileidy Mateus Olarte	195H
	Inspector Sst	195H
	Edwin David Suta Bernal	115H
H.A CIVILES	Geovanny Huertas Sanchez	27 H
	Fabio Nelson Pinilla Galindo	90 H
	Fabio Nelson Feo Mendoza	63 H
	Carmelo Piscioti Paguana	178 H
	Honorio Martin	178 H
	Carlos Julio Huertas Pedreros	169 H
	Ángel Arévalo Fuentes	72H
SAM INGENIERIA	Jesús Antonio Casas Cárdenas	116H

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025


NOVEDADES:

Cabe señalar que el número de horas puede experimentar variaciones debido a la programación de actividades, la autorización de permisos al personal y los retiros o ausencias que se presenten durante el periodo correspondiente al mes de octubre

INDICADORES Res 0312/2019



Accidentes de Trabajo	0
Incidentes de trabajo	0
Enfermedades Laborales	0
Prevalencia E.L	0
Incidencia E.L	0
Primeros auxilios prestados	0
Mortalidades	0
Ausentismo por ATEL	0
Ausentismo Común	0



No se presentaron casos de accidentes ni enfermedades laborales.

CONTROL DE INSPECCIONES



	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025

Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Inspección preoperacional de minicargador	4	Se verifica el estado evidenciando que se encuentra en óptimas condiciones para su uso.
Inspección preoperacional vibro compactador	2	Se verifica el estado evidenciando que se encuentra en óptimas condiciones para su uso
Inspección Orden y aseo	2	Se realizan diferentes jornadas de orden y aseo en obra, además se organizan acopios de madera, chatarra, plástico y andamios
Inspección preoperacional de pulidora	2	Se realiza inspección de herramienta en obra, se verifica que el equipo este en optimas condiciones para su uso
Inspección de herramienta menor	2	se realizan inspecciones de herramienta menor, se verifica que se encuentren en buen estado para su uso.
Inspección de extensiones eléctricas	3	Se realiza inspección de extensiones eléctricas en obra, verificando el estado físico de los conductores, conectores y enchufes.

Total, de inspecciones realizadas del 1 al 31 de octubre 2025

Total, de inspecciones planeadas 13

Total, de inspecciones programadas 13

Indicador:


de inspecciones planeadas
_____ *100

14 Inspecciones planeadas
_____ *10

de inspecciones realizadas

13 Inspecciones realizadas

Cumplimiento al 100%



Fuente elaboración propia

CONTROL DE BIOSEGURIDAD



Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Limpieza en Áreas de trabajo	2	Se realizan diferentes jornadas de orden y aseo además se organizan los contenedores, herramientas, acopios de madera, chatarra, plásticos y andamios.
TOTAL, DE INSPECCIONES	2	

Total, de inspecciones realizadas del 1 al 31 de octubre 2025

Total, de inspecciones planeadas de control y bioseguridad en área de trabajo 2

Total, de inspecciones programadas de control y bioseguridad en áreas de trabajo 2

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025

Indicador:

de inspecciones planeadas 2 Inspecciones planeadas *100

de inspecciones realizadas 2 Inspecciones realizadas

Cumplimiento al 100%

ACTIVIDADES CON LA ARL



Revisión Documental

- Se realizó la verificación documental de todo el personal, confirmando que todos los trabajadores cuentan con afiliación y cobertura vigente a la ARL.
- Se efectuó la revisión del pago de la seguridad social del personal activo, verificando que corresponda al salario mensual contractual y a la clasificación del riesgo laboral asignado a cada trabajador y subcontratista.



LEYES APLICABLES

De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el periodo, no se identifica una normatividad específica aplicable. Sin embargo, es importante resaltar que se está cumpliendo en un 100% con el Plan de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025

en el Trabajo (SG-SST), el cual se encuentra implementado conforme a la naturaleza del proyecto y en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad contratante y la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

MANTENIMIENTOS



En función de la naturaleza y avance del proyecto, no se programaron ni desarrollaron actividades correspondientes a este ítem en el presente periodo

OBSERVACIONES RESPONSABLE SG SST



- Se alcanzó el 100% de cumplimiento de las actividades programadas dentro del plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecido para el proyecto.
- Se mantienen los recorridos y acompañamientos en obra con el propósito de identificar oportunamente los factores de riesgo y garantizar que los colaboradores desarrollen sus labores de manera segura, utilizando correctamente sus elementos de protección personal (EPP).
- Se delimita o señalizar cada vez que se realice un cargue o descargue de material.
- Se realiza seguimiento con la entrega oportuna de EPP para el desarrollo de las labores.
- Diariamente se brindan recomendaciones de seguridad, como el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP), la manipulación segura de cargas, y el mantenimiento del orden y la limpieza en las áreas de trabajo.

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025

- Se brinda acompañamiento constante en la supervisión del manejo adecuado de máquinas, equipos y herramientas, asegurando que se apliquen las medidas de seguridad correspondientes durante su operación.
- Se realiza acompañamiento directo durante la manipulación de herramientas, maquinaria o equipos, evitando distracciones y uso inadecuado de los elementos. Asimismo, se continúa con la sensibilización de los trabajadores frente a la importancia de mantener prácticas seguras.
- Se realizó mantenimiento de baterías sanitarias con el fin de verificar las condiciones de seguridad y salubridad de los trabajadores.
- Se delimitan y señalizan las áreas de cargue y descargue de materiales, garantizando la protección del personal y el orden en los frentes de trabajo.
- Se efectúan actividades de orden y limpieza de residuos de excavación, previniendo incidentes y manteniendo espacios seguros y organizados.
- Se realiza seguimiento al pago de planillas de seguridad social por parte de los subcontratistas, verificando el cumplimiento de las obligaciones legales.
- Se organizaron y adecuaron los acopios de madera, chatarra, plástico y andamios, optimizando las zonas de almacenamiento y mejorando las condiciones de seguridad y presentación del área.
- Se llevó a cabo la participación en el Simulacro Nacional de Emergencias, cumpliendo con los lineamientos establecidos y fortaleciendo la preparación del personal ante posibles situaciones de emergencia.
- Antes del inicio de la jornada laboral, se realizan rutinas de calentamiento y activación física con los trabajadores, promoviendo el bienestar, la prevención de lesiones musculares y el fortalecimiento de una cultura de autocuidado.

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025



REGISTRO FOTOGRAFICO

Periodo del 01 al 31 de octubre 2025



Fotografía No

1

Descripción Capacitación al personal

Estilos de vida saludable

Fotografía No

2

Descripción Capacitación al personal

Reposición de epp



Fotografía No

3

Descripción

Orden y aseo

Fotografía No

4

Descripción

Mantenimiento de baterías sanitarias



Fotografía No

5

Descripción

Punto de hidratación

Fotografía No

6

Descripción

Señalización kit de emergencias

	Nit: 900.246.243-4		
	INFORME MENSUAL SG- SST	Código: INF-ADM-01	
		Versión: 1	Fecha: 01/07/2025



Fotografía No	7
Descripción	Charlas de seguridad



Fotografía No	8
Descripción	Calentamiento previo a la labor



Fotografía No	9
Descripción	Organización de acopios de madera, chatarra y andamios



Fotografía No	10
Descripción	Mantenimiento de cerramiento (polisombra)



Fotografía No

5

Descripción

Simulacro de
emergencia



Fotografía No

6

Descripción

Aseguramiento y Supervisión de
actividades laborales

Anexos

Anexo 1. Inspecciones.

Anexo 2. Capacitaciones.

Anexo 3. ATS.

Anexo 4. Permisos de trabajo

Anexo 5 Planilla seguridad social

VERTICAL		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR		Código:	est				
				Versión:	001				
				Fecha:	10/07/2025				
				Página:	01 de 01				
Lugar o Proyecto: FAC									
Inspeccionado por cargo: Martha Buitayo									
Nombre Operador: Jesús Casas									
Período de Inspección:		Marca:	Modelo:						
29/9/2025 - 4/10/2025		Bobcat	2014						
ITE M	DESCRIPCIÓN	Acción	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HOROMETRO INICIAL o registro de horas trabajadas en el día		5307	5307	5312	5313	5315		
1	Luces delanteras	Revisar	B	B	B	B	B		
2	Barandillas	Revisar	B	B	B	B	B		
3	Piso	Revisar	B	B	B	B	B		
4	Compartimiento de la cadena	Revisar	B	B	B	B	B		
5	Cilindro del brazo de elevación del cargador	Revisar	B	B	B	B	B		
6	Brazo de elevación del cargador	Revisar	B	B	B	B	B		
7	Cubierta de acceso al servicio	Revisar	B	B	B	B	B		
8	Compartimiento del operador	Revisar	B	B	B	B	B		
9	Comprobación o limpieza de residuos en las zonas de tracción	Verificar	B	B	B	B	B		
10	Residuos en radiador del motor y radiador hidráulico	Limpieza	B	B	B	B	B		
11	Nivel de refrigerante del motor	Verificar	B	B	B	B	B		
12	Nivel de aceite de motor	Verificar	B	B	B	B	B		
13	Lubricación de los puntos de giro	Engrase	B	B	B	B	B		
14	Nivel de líquido del sistema hidráulico	Verificar	B	B	B	B	B		
15	Comprobación de tensión de la oruga	Verificar	Na	Na	Na	Na	Na		
16	Tensión de la correa del alternador	Verificar	B	B	B	B	B		
17	comprobación del funcionamiento del cinturón de seguridad, la barra inferior y el bloqueo del asiento.	Verificar	B	B	B	B	B		
18	Par de apriete de los pernos y las tuercas de las ruedas	Verificar	B	B	B	B	B		
19	Filtro de admisión de la cabina	Verificar	B	B	B	B	B		
20	Estructura protectora antivuelco y mecanismo (inicial)	Verificar	B	B	B	B	B		
21	Operador, cinturón de seguridad	Verificar	B	B	B	B	B		
22	Aceite y filtro de motor	Verificar	B	B	B	B	B		
Firma Operador			[Firma]						
Firma Inspector SST Residente			[Firma]						
DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS									
B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica									
OBSERVACIONES :									
Equipo en buen estado para uso									

VERTICAL		INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MINICARGADOR		Código:	sst				
				Versión:	001				
				Fecha:	30/07/2025				
				Página:	01 de 01				
Lugar o Proyecto: FAC									
Inspeccionado por cargo: Claudia Baez - Coordinador SST									
Nombre Operador: Jesus Casas									
Período de Inspección:		Marca	Modelo						
06/10/25 - 10/10/25		570 Bobcat	2015						
ITEM	DESCRIPCIÓN	Acción	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	<u>HOROMETRO INICIAL o registro de horas trabajadas en el día</u>		5316	5319	5320	5322	5324		
1	Luces delanteras	Revisar	B	B	B	B	B		
2	Barandillas	Revisar	B	B	B	B	B		
3	Paso	Revisar	B	B	B	B	B		
4	Compartimiento de la cadena	Revisar	B	B	B	B	B		
5	Cilindro del brazo de elevación del cargador	Revisar	B	B	B	B	B		
6	Brazo de elevación del cargador	Revisar	B	B	B	B	B		
7	Cubierta de acceso al servicio	Revisar	B	B	B	B	B		
8	Compartimiento del operador	Revisar	B	B	B	B	B		
9	Comprobación o limpieza de residuos en las zonas de tracción	Verificar	B	B	B	B	B		
10	Residuos en radiador del motor y radiador hidráulico	Limpieza	B	B	B	B	B		
11	Nivel de refrigerante del motor	Verificar	B	B	B	B	B		
12	Nivel de aceite de motor	Verificar	B	B	B	B	B		
13	Lubricación de los puntos de giro	Engrase	B	B	B	B	B		
14	Nivel de líquido del sistema hidráulico	Verificar	B	B	B	B	B		
15	Comprobación de tensión de la oruga	Verificar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Tensión de la correa del alternador	Verificar	B	B	B	B	B		
17	comprobación del funcionamiento del cinturón de seguridad, la barra inferior y el bloqueo del asiento.	Verificar	B	B	B	B	B		
18	Par de apriete de los pernos y las tuercas de las ruedas	Verificar	B	B	B	B	B		
19	Filtro de admisión de la cabina	Verificar	B	B	B	B	B		
20	Estructura protectora antivuelco y mecanismo (inicial)	Verificar	B	B	B	B	B		
21	Operador, cinturón de seguridad	Verificar	B	B	B	B	B		
22	Aceite y filtro de motor	Verificar	B	B	B	B	B		
Firma Operador			Firma Inspector SST Residente						
DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS									
B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N/A: El criterio no aplica									
OBSERVACIONES : N.A.									

Lugar o Proyecto: FAC.

Inspeccionado por/cargo: Inspección SST

Nombre Operador: Jesus Casas.

Período de Inspección: 14 - 11/10/2025

Marca: Bobcat.

Modelo: 2015

ITEM	DESCRIPCIÓN	Acción	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	<u>HOROMETRO INICIAL o registro de horas trabajadas en el día</u>			5333	5335	5339			
1	Luces delanteras	Revisar		B	B	B	B		
2	Barandillas	Revisar		B	B	B	B		
3	Paso	Revisar		B	B	B	A		
4	Compartimiento de la cadena	Revisar		B	B	B	B		
5	Cilindro del brazo de elevación del cargador	Revisar		B	B	B	B		
6	Brazo de elevación del cargador	Revisar		B	B	B	B		
7	Cubierta de acceso al servicio	Revisar		B	B	B	B		
8	Compartimiento del operador	Revisar		B	B	B	B		
9	Comprobación o limpieza de residuos en las zonas de tracción	Verificar		B	B	B	B		
10	Residuos en radiador del motor y radiador hidráulico	Limpieza		B	B	B	B		
11	Nivel de refrigerante del motor	Verificar		B	B	B	B		
12	Nivel de aceite de motor	Verificar		B	B	B	A		
13	Lubricación de los puntos de giro	Engrase		B	B	B	B		
14	Nivel de líquido del sistema hidráulico	Verificar		B	B	B	B		
15	Comprobación de tensión de la oruga	Verificar		N/A	N/A	N/A	B		
16	Tensión de la correa del alternador	Verificar		B	B	B	B		
17	comprobación del funcionamiento del cinturón de seguridad, la barra inferior y el bloqueo del asiento.	Verificar		B	B	B	B		
18	Par de apriete de los pernos y las tuercas de las ruedas	Verificar		B	B	B	B		
19	Filtro de admisión de la cabina	Verificar		B	B	B	A		
20	Estructura protectora antivuelco y mecanismo (inicial)	Verificar		B	B	B	B		
21	Operador, cinturón de seguridad	Verificar		B	B	B	B		
22	Aceite y filtro de motor	Verificar		B	B	B	B		
Firma Operador									
Firma Inspector SST Residente									

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

OBSERVACIONES :

PREOPERACIONAL DE MINICARGADOR

INSPECCIONADO POR: Inspector SST CARGO: _____

PLACAS No. 510 MODELO: 2014 MARCA: Bobcat EQUIPO No. _____

LOCALIZACIÓN: Obra FAC EQUIPO No: 510

OPERADOR DE LA MÁQUINA: Jesús Casas PERIODO: 20. 10. 2023 HASTA: 24. 10. 2023

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	B		B				B		B					
* De trabajo delanteras	2	B		B				B		B					
* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	B		B				B		B					
* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	B		B				B		B					
* De stop y señal trasera	2	B		B				B		B					
* De trabajo traseras	2	B		B				B		B					
CABINA															
* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	B		B				B		B					
* Cinturón de seguridad	1	B		B				B		B					
Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	B		B				B		B					
Asiento en buen estado (dispositivo de giro)	1	B		B				B		B					
* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	B		B				B		B					
Control ingreso humo (tubo de escape)	1	B		B				B		B					
Alarma de retroceso	1	B		B				B		B					
Escaleras y apoyos de acceso	2	B		B				B		B					
Espejos laterales	2	B		B				B		B					
* Espejo central convexo	1	B		B				B		B					
Palancas de mando en buen estado	2	B		B				B		B					
Pedales en buen estado	Todos	B		B				B		B					
ESTADO															
Control de fugas hidráulicas	Completo	B		B				B		B					
MECANIC															
* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	B		B				B		B					
Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	B		B				B		B					
* Gatos estabilizadores en buen estado	2	B		B				B		B					
Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	B		B				B		B					
* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	B		B				B		B					
* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	B		B				B		B					
* Freno de emergencia en buen estado	1	B		B				B		B					
Estado general (desgarrador/balde)	2	B		B				B		B					
Mandos de levante del brazo	2	B		B				B		B					
* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	B		B				B		B					
Compartimiento del motor aseado	Completo	B		B				B		B					
Dirección	1	B		B				B		B					
LLANTAS															
En buen estado, sin abultamientos, cortadas		B		B				B		B					
* Huellas en buen estado	4	B		B				B		B					
OTROS															
OBSERVACIONES:															

PRODUCTO CONFORME?


SI:

NO:

REVISADO POR:

FIRMA DEL OPERADOR:

Jesús Casas

	INSPECCION PREOPERACIONAL VIBROCOMPACTADOR	Código	sat
		Versión	001
		Fecha	28/01/2023
		Página	01 de 01

Lugar o Proyecto: FAC

Inspeccionado por/cargo: Martha Buitrago

Nombre Operador: Geovanny Huertas

Periodo de Inspección: 29/9/2025 - 4/10/2025

Marca: Caterpillar

Modelo: CB-224D

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	<u>HOROMETRO INICIAL o registro de horas trabajadas en el día</u>	<u>1460.7</u>	<u>1460.7</u>	<u>2</u>	<u>1460.7</u>	<u>1466.0</u>		
LUCES	*De trabajo delanteras (2)	✓	✓		✓	✓		
	*De trabajo traseras (2)	✓	✓		✓	✓		
CABINA	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓	✓		✓	✓		
	Cinturón de seguridad	✓	✓		✓	✓		
	Extintor de incendios 10 lbs.	✓	✓		✓	✓		
	Asiento	✓	✓		✓	✓		
	Mandos de avance	✓	✓		✓	✓		
	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-odómetro-corriente-aceite motor-combustible)	✓	✓		✓	✓		
	Estado del exnosto	✓	✓		✓	✓		
	Alarma de retroceso	✓	✓		✓	✓		
	Pito	✓	✓		✓	✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓	✓		✓	✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	X	X		X	X		
	Retrovisores	✓	✓		✓	✓		
	Estado de pedales	X	X		X	X		
	Estado de mandos manuales	✓	✓		✓	✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulica	✓	✓		✓	✓		
	*Estado de cilindro	✓	✓		✓	✓		
	Llantas en buen estado	X	X		X	X		
	Mecanismo de viraje	✓	✓		✓	✓		
	*Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓	✓		✓	✓		
	*Mando de estacionamiento (emergencia)	✓	✓		✓	✓		
	*Motor	✓	✓		✓	✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓	✓		✓	✓		
	Batería y cables	✓	✓		✓	✓		
	*Freno de servicio	✓	✓		✓	✓		
	Resguardos	✓	✓		✓	✓		
	Anclajes de contrapeso	X	X		X	X		

Firma Operador: [Signature]

Firma inspector de obra: [Signature]

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado.

Lugar o Proyecto:

FAC

Inspeccionado por/cargo:

Claudia Barr Coordinadora QHAG

Nombre Operador:

Geovany Huertas

Periodo de Inspección:


06/10/25 - 01/10/25

Marca

Caterpillar

Modelo

CB-22AD

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	HOROMETRO INICIAL o registro de horas trabajadas en el día	1464.5	1467	1469.9	1471.1	1472.2		
LUCES	*De trabajo delanteras (2)	✓	✓	✓	✓	✓		
	*De trabajo traseras (2)	✓	✓	✓	✓	✓		
CABINA	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor de incendios 10 lbs.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Asiento	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos de avance	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-odómetro-corriente-aceite motor-combustible)	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado del exnosto	✓	✓	✓	✓	✓		
	Alarma de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pito	✓	✓	✓	✓	✓		
	Escaleras y apoyos de acceso	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejo retrovisor central (convexo)	X	X	X	X	X		
	Retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓		
	Estado de pedales	X	X	X	X	X		
	Estado de mandos manuales	✓	✓	✓	✓	✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulica	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Estado de cilindro	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas en buen estado	X	X	X	X	X		
	Mecanismo de viraje	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Mando de estacionamiento (emergencia)	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Motor	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓		
	Batería y cables	✓	✓	✓	✓	✓		
	*Freno de servicio	✓	✓	✓	✓	✓		
	Resguardos	✓	✓	✓	✓	✓		
	Anciajes de contrapeso	X	X	X	X	X		
Firma Operador								
Firma Inspector de obra								

DILIGENCIA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS

B: Si se encuentran en buen estado - R: Se encuentra deteriorado - M: Se encuentra en mal estado - N.A: El criterio no aplica

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

OBSERVACIONES: P.A



INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

Código: FT-SST-18
Version: 1
Fecha: 10/11/2023INSPECCIONADO POR: Martha Buitago CARGO: pic 557
LOCALIZACIÓN: FAC HORA DE INICIO: 10:21A HORA FINAL: 10:45 PM

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS

GUIA PARA LA INSPECCIÓN	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos	C			
Equipos ubicados correctamente (no estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	C			
Ruta de evacuación	C			
Herramientas almacenadas correctamente	C			
Estantes en buen estado	C			
Recipientes suficientes para manejo de residuos	C			
Lámparas limpias y en buen estado	C			
Lugares de almacenamiento limpios	C			
Bodega de materiales o zona de almacenamiento limpia y en buen estado locativo	C			
Separación correcta de productos no conformes			NA	
Material bien apilado o almacenado	C			
Residuos correctamente separados	C			
Uso racional del espacio de almacenamiento	C			
Paredes limpias			NA	
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	C			
Recipientes de recolección de residuos en buen estado	C			
Rincones sin basura	C			
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	C			
Sitios señalizados adecuadamente	C			
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	C			
Suficiente iluminación	C			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL EQUIPO PARA OPERAR	C: Conforme NC: No conforme			
Fuera de servicio:	SI	NO	Fecha de Corrección:	

Nombre del Representante del Contratista:

Alexander Hertas
NOMBRE APELLIDOS

OBSERVACIONES: NOTA IMPORTANTE:

REVISADO POR:

CARGO:


Martha Buitago

INSPECCIONADO POR: Mileidi MateusCARGO: Inq AmbientalLOCALIZACIÓN: FAC - BogotáHORA DE INICIO: 8:00HORA FINAL: 9:00FECHA: Jueves 23-10/25


LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS

GUIA PARA LA INSPECCIÓN	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Espacios organizados y libres de obstáculos	X			
Equipos ubicados correctamente (no estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	X			
Ruta de evacuación	X			
Herramientas almacenadas correctamente	X			
Estantes en buen estado	X			
Recipientes suficientes para manejo de residuos	X			
Lámparas limpias y en buen estado			X	
Lugares de almacenamiento limpios	X			
Bodega de materiales o zona de almacenamiento limpia y en buen estado locativo	X			
Separación correcta de productos no conformes	X			
Material bien apilado o almacenado	X			
Residuos correctamente separados	X			
Uso racional del espacio de almacenamiento	X			
Paredes limpias	X			
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	X			
Recipientes de recolección de residuos en buen estado	X			
Rincones sin basura	X			
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	X			
Sitios señalizados adecuadamente	X			
Sanitarios limpios, tiene papel higiénico, jabon, toalla	X			
Suficiente iluminación	X			
*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA AL EQUIPO PARA OPERAR	C : Conforme NC : No conforme			
Fuera de servicio:	SI	NO	Fecha de Corrección:	
Nombre del Representante del Contratista:	Carlos Hertas.			
OBSERVACIONES: NOTA IMPORTANTE:	las areas de trabajo se encuentran ordenados y limpias			
REVISADO POR:	Mileidi Mateus		CARGO: Inq Ambiental.	

		INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA										Código: SG-SST - RG 1 Versión: 01 Fecha: 9/29/2025		
Semana:	29/09/2025		De:	29/9/2025		A:	4/10/2025							
Proyecto:	FAC		Frete de obra:	FAC										
Marca: Dewalt			Serie: 6500											
Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple														
Descripción	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sabado		Domingo	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas).	X		X		X		X		X					
Estado del interruptor de encendido y su seguro.	X		X		X		X		X					
Estado del accesorio portadiscos (Guarda de Seguridad).	X		X		X		X		X					
Estado del mango.	X		X		X		X		X					
Estado del cuerpo.	X		X		X		X		X					
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X					
Estado general pulidora.	X		X		X		X		X					
Condiciones de orden y aseo.	X		X		X		X		X					
Estado del disco.	X		X		X		X		X					
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo.	X		X		X		X		X					
Observaciones: Equipo en buen estado para uso														
Nombre de quien realiza inspección:       														
Firma operador														



		Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo													
		FORMATO N°:						FT-SST-19							
		SG-SST													
FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL - EQUIPO PULIDORAS										Fecha: Octubre 2024					
										Versión: 001					
										Página 1 de 1					
Fecha de Inspección: 20/10/23						Hora: 9		Area / Unidad: Puma		Localidad: Puerto General					
Inspección realizada por: Inspector SST						Nombre responsable unidad: Carlos H.									
Dirección: Obra FAC						Telefono:									
Marca: DEWALT				Modelo:				Serial: 1							
SEMANA DE INSPECCION: DEL 20 AL 24 DE Octubre DE 2023															
No	ASPECTO A REVISAR	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	*Estado General del Mango de agarre	/		/		/		/		/		/		/	
2	*Estado General del Interruptor	/		/		/		/		/		/		/	
3	Estado General de las escobillas	/		/		/		/		/		/		/	
4	Estado General del Cable Electrico o de Potencia.	/		/		/		/		/		/		/	
5	Estado General de la Carcasa	/		/		/		/		/		/		/	
6	*Estado de la Guarda	/		/		/		/		/		/		/	
7	Estado General de la Arandela que asegura el Disco.	/		/		/		/		/		/		/	
8	*El Disco Cumple con las Especificaciones Técnicas de la Pulidora.	/		/		/		/		/		/		/	
9	Otro:														
10	Otro:														
EL EQUIPO SE PUEDE UTILIZAR?		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
FIRMA DEL OPERADOR:															
FIRMA DEL AREA TECNICA															
FIRMA DEL SUPERVISOR DE HSEQ O COORDINADOR DE MAQUINARIA:															
NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE entre el OPERARIO y Profesional SST															
 FIRMA DEL OPERADOR DEL EQUIPO								 FIRMA DEL PROFESIONAL SST							
EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO															
* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR:															
EL EQUIPO FUE:		SI		NO		FECHA									
→ SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:		/		/											
→ REVISADO POR EL MECANICO EN OBRA/ PLANTA :															
→ SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACÉN :															
→ OTRO :															
FIRMA DEL OPERADOR QUE REPORTA LA FALLA								FIRMA DEL PROFESIONAL SST							

	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	Código: SG-SST-RG 3
		Versión: 01
		Fecha: 12/09/2025

INFORMACION GENERAL	
OBRA O PROYECTO:	FAC
FECHA DE INSPECCIÓN:	3/10/2025
LUGAR DE LA INSPECCION:	FAC
RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA	Fabio Pinilla

Tipo de Herramienta y equipos menores	Estado				Recomendaciones
	Optimo	Regular	Deficiente	Otro	
Palas	✓				/
Manas	✓				
Barras	✓				
Palustre	✓				
Carretilla	✓				
Servicho	✓				
Maceta	✓				
Niveles	✓				/
Boquillaera	✓				
/					

REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA		
DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DAÑO PRESENTADO	OBSERVACIONES
/	/	/

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:	FIRMA DEL RESPONSABLE:
	

INFORMACION GENERAL

OBRA O PROYECTO:	FAC
FECHA DE INSPECCIÓN:	21/10/23
LUGAR DE LA INSPECCION:	Obra FAC
RESPONSABLE DE LA HERRAMIENTA	Cg los huey

[illegible]

REPORTES DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO QUE SE DEBEN DAR DE BAJA

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA	DAÑO PRESENTADO	OBSERVACIONES

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:	FIRMA DEL RESPONSABLE:
<i>Carlos A. Huertas</i>	<i>[Signature]</i>

VERTICAL		INSPECCION DIARIA DE EXTENCIONES ELECTRICAS										CODIGO: SST													
Obra en la que se realiza la inspeccion		FAC		Nombres y Apellidos del encargado		Liliana Parga		No. C.C.		10244306															
Fecha de inspeccion		29/9/2025 - 4/10/25		Nombres y Apellidos residente SST		Mauricio B.		No. C.C.		52326032															
FECHA:		EXTENSION No. 1		EXTENSION No. 2		EXTENSION No. 3		EXTENSION No. 4		EXTENSION No. 5															
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿LA EXTENSION ELECTRICA INDICA EL VOLTAJE DE CORRIENTE QUE SE PUEDE UTILIZAR?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2	¿LA EXTENSION ELECTRICA CUENTA CON POLO A TIERRA?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3	¿EL CABLE DE LA EXTENSION ELECTRICA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
4	¿LOS ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
5	¿LA EXTENSIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN EN VIA AREA?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
6	¿LA EXTENSIONES ELECTRICAS SE ALMACENAN BAJO TECHO?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
7	¿LA EXTENSION ELECTRICA SE ENCUENTRA ROTULADA EN LOS ENCHUFES?	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
FECHA:		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.		EXTENSION No.	
ITEM	ASPECTO A EVALUAR	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S	L	M	MC	J	V	S
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	¿LA EXTENSION ELECTRICA INDICA EL VOLTAJE DE CORRIENTE QUE SE PUEDE UTILIZAR?																								
2	¿LA EXTENSION ELECTRICA CUENTA CON POLO A TIERRA?																								
3	¿EL CABLE DE LA EXTENSION ELECTRICA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?																								
4	¿LOS ENCHUFES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?																								
5	¿LA EXTENSIONES ELECTRICAS SE ENCUENTRAN EN VIA AREA?																								
6	¿LA EXTENSIONES ELECTRICAS SE ALMACENAN BAJO TECHO?																								
7	¿LA EXTENSION ELECTRICA SE ENCUENTRA ROTULADA EN LOS ENCHUFES?																								
OBSERVACIONES:		Extension en buen estado para uso.																							



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 1/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20 Minutos

TEMA:

Trabajo en equipo.

DICTADO POR: Martha Buitago

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Liliana Parra Gadoy	1024473028	Residente		X	
2	Fabio Pinilla	80096881	Oficial		X	
3	Jessy D. Cusca	82321964	Operador		X	
4	Honorio Martin	11386722	ayudante		X	
5	Carlos Julio Huertas	4290921	Oficial		X	
6	Fabio Wilson Naranjo	80254801	Oficial		X	
7	Gerardo Piscioth	7152859	ayudante		X	
8	Angel Alevalo	3166907	Ayudante		X	
9	Edwin David Suta B	7003773026	Ayudante		X	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-55T-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 2/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20 Minutos

TEMA:

Estilos de vida Saludable

DICTADO POR:

Martha Buitrago

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Fabio Pinilla	20096188	Oficial	[Firma]	X	
2	Hugo Pinilla	11.386.102	ayudante	[Firma]	X	
3	Carlos Julio Pinilla	11240971	ayudante	[Firma]	X	
4	Camilo Pisco H.	7152859	ayudante	[Firma]	X	
5	Lea R. Cae	8039191	ayudante	[Firma]	X	
6	Angel Alcala	3166907	ayudante	[Firma]	X	
7	Edwin David Suta B	700377026	ayudante	[Firma]	X	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

[Firma]



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Contrato de Obra: 005-00-
A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: Octubre 03-2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR:

FAC

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:

20 Minutos

TEMA:

- Orden y aseo.
- Riesgo eléctrico

- Autoestima y motivación y su relación con la seguridad


DICTADO POR:

Martha Buitrago

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Liliana Parra Godoy	1024473028	Residente		X	
2	Carlos-Aurio Huertas	4290921	Oficial		X	
3	Camilo PISCIO M.	7152859	auxiliar		X	
4	Fabio N. Soto Mendez	40234407	Oficial		X	
5	Angel Azevallo	3766907	Asistente		X	
6	Leic P. Lopez	80391964	Operador		X	
7	Henarrio Martin	11386702	Asistente		X	
8	Fabio Prieta	80091538	Oficial		X	
9	Edwin David Soto B	700371026	Asistente		X	
10	Alexander Huertas J	1012337844	Asesor		X	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 03/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20 min

TEMA: Autocuidado.

DICTADO POR: Mileidy Mateus

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Geguanay Arellano Sanchez	1012367943	Operario		✓	
2	ECC X Cero	803919111	Operario			
3	Honorio Martin	11.386.702	Agudante			
4	Jairo Pinilla	80091888	Op.		✓	
5	Carlos Jairo Huerton	4290921	Op.			
6	Osvaldo Gutierrez	9144490	Maestro			
7	Angel Alevato	3166907	Asudante			
8	Edwin David Soto Bernal	1003171026	Agudante		x	
9	Sebastián Nelson Fco M	80.05.001	Oficial			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Mileidy Mateus.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-887-01
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 08/10/2023

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 min

TEMA: Inspecciones Planeadas.

DICTADO POR: Miledy Mateus.

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Angel Alevalo	3166907	Ayudante	[Firma]		
2	Fabio Pinilla	100090801	Of. de	[Firma]		
3	Luis H. Caceres	80391741	Of. de	[Firma]		
4	Carlos Julio Huertas	4240021	Of. de	[Firma]		
5	Edmundo Pisciothi	7152859	Ayudante	[Firma]		
6	Edwin David Sota B	7003712020	Ayudante	[Firma]	✓	
7	Roberto Vasco For M.	80351801	Of. de	[Firma]		
8	Giovanny Huertas S.	1012367943	Operario	[Firma]	✓	
9	Haroldo Huertas	11386207	Ayudante	[Firma]		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Miledy Mateus.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 09/10/2023

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 min.

TEMA: Infecciones no planeadas

DICTADO POR: Miledy Mateus

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Angel Arevalo	3166407	Ayudante	Angel A.	✓	
2	Fabio Pinilla	2000488	Oficial	Fabio P.	✓	
3	Jesús Casas	20391969	Oficial	Jesús C.		
4	Carlos Julio Huertas	429097	Oficial	Carlos H.		
5	Carmelo Piscioff	7157859	Ayudante	Carmelo P.		
6	Edwin David Suta R3	1003712020	Ayudante	Ed Suta.		
7	Fabio Norberto M	80254803	Oficial	Fabio M.		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Miledy Mateus.



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 10/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 min

TEMA: Rutas Activas.

DICTADO POR: Mileidy Mateus

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Carlos Julia Huertas	4290981	asistia		☒	
2	Roberto Nelson Soto Mendez	71654907	Oficial			
3	Angel Azevala	3766907	Ayudante			
4	Carmelo Piscioffi	7152859	ayudante			
5	Honorio Martin	12-386.702	Ayudante			
6	Geanny Huites Sanchez	1012367943	Operario			
7	Edwin David Suta B	700371076	Ayudante		☒	
8	Levis J. Casca	20341180	operario			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Mileidy Mateus



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-
A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 14/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA
ACTIVIDAD: 15 min.

TEMA: Pausas Activas.

DICTADO POR: Mileydy Mateus

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Angel Atevalo	3166907	ayudante	[Firma]	/	
2	Roberto Melsoo Fran	90254204	Oficial	[Firma]	/	
3	Roberto Melsoo	8009238	Oficial	[Firma]	/	
4	Emilio Piscioffi	7152859	ayudante	[Firma]	/	
5	Renato Martin	11306702	ayudante	[Firma]	/	
6	Edwin David Sula B	7003717026	ayudante	[Firma]	/	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Mileydy Mateus



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 15/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

20 min.

TEMA: Orden y Aseo

DICTADO POR: Mileydy Mateus

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Fabio Nelson Escobar M.	80254304	Oficial	[Firma]		
2	Angel Alevallo	3166907	Asistente	[Firma]		
3	Carlos J. Huerta	4290921	Oficial	[Firma]		
4	Edwardo Piscialli	7152859	Asistente	[Firma]		
5	Hernando Martin	11-786-202	Asistente	[Firma]		
6	Fabio Pinilla	80096588	Oficial	[Firma]		
7	[Firma]	80391960	Oficial	[Firma]		
8	Eduin David Sota Bernal	700377026	Asistente	[Firma]	X	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CUIDAD DE BOGOTA D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 16/10/2025

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20 min.

TEMA: COPASST.

DICTADO POR: Inspector SST

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Honorio Martin	11-386.707	Ayudante	[Signature]		
2	Dalia Pinilla	80098888	Oficial	[Signature]	x	
3	Carlos J. Huerton	4290921	Oficial	[Signature]		
4	Carolina Pisciochi	4152859	Ayudante	[Signature]		
5	Edwin David Suta To	1003711076	Ayudante	E Suta To	x	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

[Signature]



REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-03
Versión: 1
Fecha: 25/09/2023

PROYECTO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Contrato de Obra: 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025

FECHA: 22/10/23

CENTRO DE TRABAJO: Bogotá

LUGAR: FAC

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 50 min

TEMA: Se realizó el simulacro de evacuación con personal de obra, para evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, durante el ejercicio se simuló una situación de emergencia, al final se realizó una retroalimentación de la actividad

DICTADO POR: Inspector SST

Manifiesto que he recibido y entendido en todo su alcance el tema tratado y me comprometo a aplicar los aspectos y responsabilidades e igualmente a cumplir con las normas, instrucciones y/o procedimientos de los que fui enterado en esta capacitación

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA	ENTENDIDO	
					SI	NO
1	Carlos J. Huertas	4290921	Oficial		x	
2	Honorio Martín	41-386202	Agente		x	
3	Camilo Pisciohi	7152859	ayudante		x	
4	Mileidy Mateus Olate	1103713807	Prof. Ambiental		x	
5	Yenni Gutierrez C	1105788786	P. Obra		x	
6	JOSE R. CERE	80391966	Oficial		x	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

FIRMA DEL PROFESIONAL

Powered by CamScanner

BIOLOGICAS	Esfuerzos y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como dolores musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de pausas requeridas y la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Capacitación a los trabajadores	Si
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones, por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descansos	Verificar los ciclos de trabajo en la tarea si son repetitivos, se puede rotar entre varias tareas. Dividir los movimientos que son diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de calentamiento y relajación. Capacitación en prevención de lesiones relacionadas	Si
	Posturas prolongadas, inclinadas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de músculos (espaldas, hombros o codos) se pueden agudizar lesiones de enfermedades articulares	Considerar el grado de inclinación de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura. Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el caso de estar en la tibia o en la mano de sostener la fuerza. Realizar pausas activas y ejercicios de calentamiento y relajación. Capacitación, incluyendo la forma segura de levantarse	Si
PSICOLÓGICAS	Trabajo en turnos Trabajo nocturno Asociación de personas Condiciones de la tarea Orden Organizacional	Sensación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar la rotación de turnos. Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida. Realizar pausas activas y ejercicios de calentamiento y relajación. Realizar la concientización sobre reconocimiento de actitudes (positivo) y comportamientos (negativos) para prevención y control de riesgos. Verificar condiciones de la tarea	NA
	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan entornos donde se puedan generar incendios	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente. Disminuir la cantidad de líquidos inflamables o inflamables cuando sea posible. Aumentar las distancias seguras adecuadamente. Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado. Capacitación de los trabajadores, uso de EPP según la tarea	NA
DE SEGURIDAD	Eléctrico	Electrocución (puede leve), electrocución (muerte severa), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (sistema o corriente) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles, aterrapas, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (frío o caliente) del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento. En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar. Definir los EPP específicos y vigilar su uso. Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos	Si
	Locativo (trabajo en alturas)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo en altura OHS-PR-06 (debe estar disponible). Permisos de trabajo. Listas de chequeo personal y equipos certificados. Coordinador de TSA. Accesos y puntos de anclaje seguros	Si
	Locativo (Arme y desarme de Andamios)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar, posicionamiento del andamio	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo. Armado seguro de Andamios OHS-PR-05 (debe estar disponible). Andamios certificados. Coordinador de TSA. Tarjeta roja o verde para control de acceso. Verificar estabilidad y diseño	Si
	Locativo (trabajos de excavación)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento Manejo de Excavaciones y Taludes OHS-PR-09 (debe estar disponible). Verificar interferencias. Demarcar y señalizar uso de entubados si aplica. Rutas de acceso y evacuación. Retiro de escombros de borde de excavación	Si
	Locativo (espacios confinados)	Condiciones como asfixia, ahogamiento, intoxicaciones o quemaduras, potencialmente mortales	Considerar tipo y grado de espacio confinado	Verificación del cumplimiento del procedimiento de espacios confinados OHS-PR-20 (debe estar disponible). Permiso de Trabajo. Personal certificado. Verificar controles antes del ingreso, mediciones, ventilación, EPP. Rutas de acceso y evacuación	Si
	Mecánico (izaje de cargas)	Contusiones, heridas, fricciones, fracturas, volcamientos, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del izaje, tipo de carga, equipos a utilizar y del entorno	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Izaje Mecánico de Cargas OHS-PR-08 (debe estar disponible). Operadores, apiladores y equipos certificados (competencias, capacidades). Listas de chequeo de equipos y aparatos. Planes de izaje. Verificación de condiciones del terreno, Estabilizadores con soportes adecuados, gatos extendidos. Señalización y delimitación de áreas. Distancias de seguridad de líneas eléctricas. No debe haber personal bajo la carga, líneas de peligro	Si
	Locativo (superficies de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fricciones, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno. Señalización y delimitación de áreas. Senderos peatonales. Orden y aseo del área. Demarcación de huecos y espacios de caída	Si
	Almacenamiento	Contusiones de diversa gravedad (incluso aplastamientos) por caída de objetos mal acopiados como aceros y tuberías	Considerar condiciones de los acopios	Verificación de las condiciones de almacenamiento de los acopios. Sistemas de almacenaje. Elementos de bloqueo. Señalización	Si
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgo, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones). Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos. Identificar puntos de atrapamiento. No operar equipos sin autorización. Verificación y buen uso de guardas. Aplicación de los estándares de cierre y aislamiento de energía. Uso de elemento protección personal. Verificación de entorno de trabajo	Si
	Transporte (al interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial. No operar vehículos sin autorización. Hacer buen uso de los vehículos. Uso de rutas autorizadas	Si
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de lineamientos de seguridad física. Mantenimiento de cerramiento perimetral. Personal autorizado en obra. Uso de carnet y dotación correspondiente	Si
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tótemas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificación de condiciones climáticas. Suspensión de labores cuando se requiere. Ubicar puntos de resguardo adecuados. Identificar puntos de encuentro para emergencias	Si
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se puede tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro, flujograma de atención de emergencias	Si

[illegible]

Vertical		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		FECHA DE ELABORACIÓN: 10/10/2025	
PROYECTO:	CONTRATO N° 001-2025 A DONAR DIFRA	EMPRESA:	Vertical Diseño SAS		
1. DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR					
INICIO:	US: 06/10/25	FIN:	10/10/25	MES:	Octubre
FECHA DE TRABAJO:	FAC.	METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASOCIADO	ACTIVIDAD ESPECÍFICA: TAREA Mini - Vibro.		
NOMBRE ING. RESIDENTE OBRA:	Liliana Boiga	TIPO DE ACTIVIDAD:	RUTINARIA	X	NO RUTINARIA
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST:	Charla Boiz.	EN CASO DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR MEDIVAC:	NOMBRE DEL RESPONSABLE: Liliana Boiga. CELULAR: 3015613433		
		NOMBRE RESPONSABLE:	Charla Boiz.	CELULAR:	3107412916
NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO INICIE Y/O SUSPENDALO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO					
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
Herramientas:	Bala, Martillo				
Equipo:	Minicargador - Vibrocompactador.				
3. REALICE EL SIGUIENTE ANÁLISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SINIA)					
TIPO	POR QUE PELIGRO	QUE SE PUEDE PASAR	QUE TAN GRAVE PUEDE SER	QUE CONTROLES SE REQUIERAN	SI / NO
FÍSICOS	Ruido por encima de 85 dB	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de copa o doble, estableciendo pausas activas por rotación de personal de acuerdo a niveles de exposición	SI
	Ruido menor de 85 dB (afecta la comunicación a corta distancia)	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	N/A
	Mala iluminación	Aumenta el riesgo de accidentes	Considerar la cantidad de luz y el trabajo que se va a desarrollar	Revisar la necesidad de iluminación adicional, en especial si se trabaja de noche	N/A
	Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos. Mantenimiento a equipos y vías. Pausas activas	SI
	Humedad	Intoxicación o infección de piel	Considerar el tiempo y las condiciones de exposición y el clima o temperatura	Tomar medidas para mantener las partes del cuerpo secas (guantes, ropa de caucho, delantales)	SI
	Rayos ultravioleta por trabajos de soldadura o corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura). Golpe de arco de soldador en los ojos	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y manga larga. Usar guantes, delantal y zapatos de cuero. Usar gafas y máscara de soldadura con filtros según el tipo de soldadura. Aislar las zonas de soldadura. Evitar la presencia de personas ajenas al trabajo de soldadura en la zona.	SI
	Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejen (arena, nieve, concreto)	Usar ropa de algodón de manga larga. Se pueden proteger con otras prendas como mangas o siemprevivas. Usar gafas (oscurecidas o claras) con protección UV. Usar protector solar.	SI
QUÍMICOS	Radiación ionizante (por ejemplo en pruebas no destructivas)	Se pueden producir lesiones en diferentes órganos y en la sangre	Considerar el tipo de radiación, el tiempo de exposición, el número de trabajadores presentes y las horas a las que se realiza el trabajo	Las personas deben estar entrenadas para el trabajo específico. Usar medidores o dosímetros personales para controlar las dosis recibidas. En el área de radiación se debe evitar la presencia de personas ajenas a la labor. Según la tarea se pueden requerir elementos de protección específicos.	SI
	Rayos infrarrojos (por fuentes que emitan calor como hornos o presencia de material al rojo)	Quemaduras de piel o de ojos	Considerar el tipo de fuente, su temperatura y el tiempo de exposición	Ropa de protección de algodón según labor. Gafas y caretas con filtros IR adecuados. Limitación del acceso a la zona. Uso de pantallas o mamparas para aislar el área y evitar la exposición directa a calor.	SI
	Líquidos - Inflamables (como los combustibles) - Corrosivos (como los ácidos) - Tóxicos (como los desinfectantes)	Según el caso: - Irritación local de piel o mucosas - Quemaduras graves de piel y ojos - Intoxicaciones	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar. Leer las etiquetas y MSDS para definir las precauciones que se deben seguir. Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS. Capacitación de los trabajadores expuestos. Verificar almacenamiento, diques, kit de derrames.	SI
BIOLÓGICOS	Material particulado (polvo)	Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar. Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia. Definir si se necesita algún sistema de ventilación.	SI
	Sustancias asfixiantes: Gases y vapores	Atmósferas asfixiantes (según condiciones de trabajo) donde se pueda presentar una fatigabilidad	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Protección y controlador de respiración según necesidad. Usar equipos con suministro de aire. Controlar el sistema de suministro de aire. Definir la necesidad de vigia para el trabajo. Monitoreo de gases y biomarcadores de exposición. Anotar otros controles específicos según labor.	SI
	Microorganismos: virus, bacterias, parásitos, hongos. Casi siempre por la presencia de insectos que puedan transmitirlos	Se pueden presentar enfermedades infecciosas: como dengue, malaria, infección de piel	Considerar el tipo de enfermedad, las infecciones de piel pueden ser muy graves que un dengue hemorrágico	Verificación de esquemas de vacunación. Usar ropa de manga larga y si es necesario botas. Usar repelente. Adecuada manipulación del agua y los alimentos. Manejo adecuado de desechos y plagas. Control de aguas estancadas, rocas y retiro de maleza.	SI
	Animales (incluyendo insectos y otros) y plantas	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras, irritaciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	Considerar el tipo de animales en el área. Incluye la presencia de personas alérgicas	Revisión de la zona para definir si hay presencia de parásitos o nidos de animales. Identificar si hay personas alérgicas. Usar calzado y ropa adecuados para el terreno. Evitar conductas como entrar en zonas de maleza sin protección, molestar a los animales o gñar. Usar traje especial para insectos según labor.	SI

ESPECÍFICAS	Esfuerzo y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como desgastes musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de personas requeridos o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Capacitación a los trabajadores	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones, por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descensos	Verificar los ciclos de trabajo: si la tarea es muy repetitiva, se puede rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación en prevención de lesiones osteo-musculares	SI
	Posturas prolongadas, incómodas e inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de muscular (espasmo, debilidad o dolor). Se pueden agravar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura. Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el vacío. Verificar si hay una forma de realizar la tarea. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación, incluyendo la forma segura de levantarse	SI
PERSONAL/GENERALES	Trabajo en turnos Trabajo nocturno Atención de personas Condiciones de la tarea Gestión Organizacional	Sanación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar la rotación de turnos Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Fortalecer la comunicación sobre reconocimiento de actitudes (estados) y comportamientos (errores) para prevención y control de riesgos Verificar condiciones de la tarea	N/A
	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar explosiones	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente Disminuir la cantidad de líquidos combustibles o inflamables cuando sea posible Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado Capacitación de los trabajadores, uso de EPP según la tarea	N/A
DE SEGURIDAD	Eléctrico	Electrocución (cuando leve), electrocución (cuando severa), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (altos o corrientes) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: etiquetado, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (fío o caliente), del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar Definir los EPP específicos y vigilar su uso Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos	SI
	Locativo (trabajo en alturas)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo en alturas OHS-PR-06 (debe estar disponible) Permisos de trabajo Listas de chequeo Pasarelas y equipos certificados Coordinador de TSA Puntos y puntos de anclaje seguros	SI
	Locativo (Arma y desarme de Andamios)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar, posicionamiento del andamio	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo Armado seguro de Andamios OHS-PR-05 (debe estar disponible) Andamios certificados Coordinador de TSA Tarjeta roja o verde para control de acceso Verificar estabilidad y diseño	SI
	Locativo (trabajos de excavación)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento. Manejo de Excavaciones y Taludes OHS-PR-08 (debe estar disponible) Verificar interferencias Demarcar y señalizar Uso de entubos si aplica Rutas de acceso y evacuación Retiro de escombros de bordo de excavación	SI
	Locativo (espacios confinados)	Condiciones como asfixia, ahogamiento, intoxicaciones o quemaduras potencialmente mortales	Considerar tipo y grado de espacio confinado	Verificación del cumplimiento del procedimiento de espacios confinados OHS-PR-20 (debe estar disponible) Permiso de Trabajo Personal certificado Verificar controles antes del ingreso, mediciones, ventilación, EPP Rutas de acceso y evacuación	SI
	Mecánico (carga de cargas)	Contusiones, heridas, laceraciones, fracturas, volcamientos, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del trabajo, tipo de carga, equipos a utilizar y del entorno	Verificación del cumplimiento del procedimiento de Izaje Mecánico de Cargas OHS-PR-02 (debe estar disponible) Operadores, aparejadores y equipos certificados (competencias, capacidades) Listas de chequeo de equipos y aparatos Planes de izaje Verificación de condiciones del terreno, Estabilizadores, con espaldas adecuadas, galas extendidas Señalización y delimitación de áreas Distancias de seguridad de líneas eléctricas No debe haber personal bajo la carga, líneas de peligro	SI
	Locativo (superficies de trabajo distribución de áreas)	Contusiones, heridas, laceraciones, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno Señalización y delimitación de áreas Sensores personales Orden y Aseo del área Demarcación de huecos y espacios de caída	SI
	Almacenamiento	Contusiones de diversa gravedad (incluyen aplastamientos) por caída de objetos mal acopiados como sacos y tubos	Considerar condiciones de los estopos	Verificación de las condiciones de almacenamiento de los estopos Sistemas de almacenamiento Elementos de bloqueo Señalización	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgo, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones) Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a usar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos Identificar puntos de atrapamiento No operar equipos sin autorización Verificación y buen uso de guardas Aplicación de los estándares de cierre y aislamiento de energía Uso de elemento protección personal Verificación de entorno de trabajo	SI
	Transporte (al interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial No operar vehículos sin autorización Hacer buen uso de los vehículos Uso de rutas autorizadas	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de instrumentos de seguridad hacia Mantenimiento de cerramiento perimetral Personal autorizado en obra Uso de carnet y dotación correspondiente	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tormentas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificación de condiciones climáticas Suspensión de labores cuando se requiera Ubicar puntos de resguardo adecuados Identificar puntos de encuentro para emergencias	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se pueda tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro, flujograma de atención de emergencias	SI

VERTICAL		ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)		CÓDIGO SST VERSIÓN 1 FECHA 04-07-2005	
PROYECTO:		CONTRATO NO. 001-2014 A CORAL RIVERA		EMPRESA:	
1. DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR					
INICIO:		DE: 19/10/25 FIN: 17/10/25		HORA: 06:00 a 12:00	
FRENTE DE TRABAJO: DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR		MÉTODO/PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ASOCIADO		ACTIVIDAD ESPECÍFICA - TAREA	
NOMBRE ING. RESIDENTE OBRA: FAC.		TÍTULO DE ACTIVIDAD:		RUTINARIA X NO RUTINARIA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL SST:		EN CASO DE EMERGENCIA PARA ACTIVAR MEDEVAC:		NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jenny Gutierrez CELULAR: 3128790177.	
		NOMBRE RESPONSABLE:		CELULAR:	
NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO INICIE Y/O SUSPENDALO INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO					
2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
Herramientas: Pala, Palustre		Equipos: Minicargador, Pulidora.			
3. REALICE EL SIGUIENTE ANÁLISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SUNA)					
TIPO	POR QUE PELIGRO	QUE ME PUEDE PASAR	QUE TAN GRAVE PUEDE SER	QUE CONTROLES SE REQUIEREN	SI / NO
Físicos	Ruido por encima de 85 dB	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de copa o doble, estableciendo pausas activas y/o rotación de personal de acuerdo a niveles de exposición	SI
	Ruido menor de 85 dB (afecta la comunicación a corta distancia)	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	NA
	Mala iluminación	Aumenta el riesgo de accidentes	Considerar la cantidad de luz y el trabajo que se va a desarrollar	Revisar la necesidad de iluminación adicional, en especial si se trabaja de noche	NA
	Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos Mantenimiento a equipos y vías Pausas activas	SI
	Humedad	Iritación o infección de piel	Considerar el tiempo y las condiciones de exposición y el clima o temperatura	Tomar medidas para mantener las partes del cuerpo secas (guantes, botas de caucho, delantales)	SI
	Rayos ultravioleta por trabajos de soldadura a corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura) Golpe de arco de soldador en los ojos	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y monja Usar guantes, delantal y botas de cuero Usar gafas y máscara de soldadura con filtros según el tipo de soldadura Aislar las zonas de soldadura Evitar la presencia de personas ajenas al trabajo de soldadura en la zona	SI
	Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejan (arena, nieve, concreto)	Usar ropa de algodón de manga larga. Se pueden proteger con otras prendas como monjas o alerones. Usar gafas (oscurecidas o claras) con protección UV Usar protector solar	SI
	Radiación ionizante (por ejemplo en pruebas no destructivas)	Se pueden producir lesiones en diferentes órganos y en la sangre	Considerar el tipo de radiación, el tiempo de exposición, el número de trabajadores presentes y las horas a las que se realiza el trabajo	Las personas deben estar entrenadas para el trabajo específico Usar medidores o dosímetros personales para controlar las dosis recibidas En el área de radiación se debe evitar la presencia de personas ajenas a la labor, señalización Según la tarea se pueden requerir elementos de protección específicos	SI
	Rayos infrarrojos (por fuentes que emiten calor como hornos o presencia de material al rojo)	Quemaduras de piel o de ojos	Considerar el tipo de fuente, su temperatura y el tiempo de exposición	Ropa de protección de algodón según labor Gafas y caretas con filtros IR adecuados Limitación del ingreso a la zona Uso de pantallas o mamparas para aislar el área y evitar la exposición directa a calor	SI
	Químicos	Líquidos - Irritantes (como los combustibles) - Corrosivos (como los ácidos) - Tóxicos (como los disolventes)	Según el caso: - Irritación local de piel o mucosas - Quemaduras graves de piel y ojos - Intoxicaciones	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS Capacitación de los trabajadores expuestos Verificar almacenamiento, tiques, kit de derrames
Materiales particulados (polvo)		Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rótulos y MSDS para definir las precauciones que se deben aplicar Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia Definir si se necesita algún sistema de ventilación	SI
Sustancias asfixiantes Gases y vapores		Atmósferas asfixiantes (según condiciones de trabajo) donde se puede presentar una fatálidad	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Protección y controlador de trabajo según necesidad Usar equipos con suministro de aire Controlar el sistema de suministro de aire Definir la necesidad de vigia para el trabajo Medición de gases y frecuencias de medición Anotar otros controles específicos según labor	SI
Biológicos	Microorganismos: virus, bacterias, parásitos, hongos Casi siempre por la presencia de insectos que puedan transmitirlos	Se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas, como dengue, malaria, infecciones de piel	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser menos graves que un dengue hemorrágico)	Verificación de esquemas de vacunación Usar ropa de manga larga y si es necesario monjas Usar repelentes Adecuada manipulación del agua y los alimentos Manejo adecuado de desechos y plagas Control de aguas apozadas, rocinera y retro de maleza	SI
	Animales (incluyendo insectos y ofidos) y plantas	Según el caso se pueden presentar mordeduras, picaduras, infecciones o enfermedades transmitidas por animales (como rabia)	Considerar el tipo de animales en el área. Influye la presencia de personas alérgicas	Revisión de la zona para definir si hay presencia de panales o nidos de animales Identificar si hay personas alérgicas Usar calzado y ropa adecuados para el terreno Evitar conductas como entrar en zonas de maleza sin protección, molestar a los animales o gritar Usar traje especial para insectos según labor	SI

ERGONOMIA	Esfuerzos y manejo manual de cargas	Aumento de la fatiga y posibles lesiones como desgarramientos musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la técnica de trabajo, el número de personas requeridas o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Capacitación a los trabajadores.	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de músculos, tendones y articulaciones, por lo general de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descansos	Verificar los ciclos de trabajo si la tarea es muy repetitiva, se puede rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación en prevención de lesiones osteo-musculares.	SI
	Posturas prolongadas, incómodas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de muscular (espasmo, debilidad o dolor). Se pueden agudizar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura. Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerse en el vacío. Verificar si hay otra forma de realizar la tarea. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación, incluyendo la forma segura de levantarse.	SI
PSICOLOGIA	Trabajo en turnos Trabajo nocturno Atención de personas Condiciones de la tarea Gestión Organizacional	Sensación de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar la rotación de turnos. Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Fortalecer la concientización sobre reconocimiento de actitudes (estados) y comportamientos (errores) para prevención y control de riesgos. Verificar condiciones de la tarea.	SI
	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar incendios	Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo en caliente. Disminuir la cantidad de combustibles o inflamables cuando sea posible. Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente. Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado. Capacitación de los trabajadores, uso de EPP según la tarea.	SI
DE SEGURIDAD	Eléctrico	Electrocución (cuadro leve), electrocución (cuadro severo), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (altísima o continua) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: aterrizaje, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo (frio o caliente), del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de aislamiento. En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar. Definir los EPP específicos y vigilar su uso. Verificar condiciones adecuadas de extensiones, tableros eléctricos.	SI
	Locativo (trabajo en alturas)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo en alturas OHS-PR-08 (debe estar disponible). Permisos de trabajo. Listas de chequeo personal y equipos certificados. Coordinador de TSA. Accesos y puntos de anclaje seguros.	SI
	Locativo (Arme y desarme de Andamios)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar, posicionamiento del andamio	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo. Armado seguro de Andamios OHS-PR-65 (debe estar disponible). Andamios certificados. Coordinador de TSA. Tarjeta roja o verde para control de acceso. Verificar estabilidad y diseño.	SI
	Locativo (trabajos de excavación)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento Manejo de Excavaciones y Taludes OHS-PR-09 (debe estar disponible). Verificar interferencias. Demarcar y señalizar. uso de entibados si aplica. Rutas de acceso y evacuación. Retiro de escombros de borde de excavación.	SI
	Locativo (espacios confinados)	Condiciones como asfixia, ahogamiento, intoxicaciones o quemaduras, potencialmente mortales	Considerar tipo y grado de espacio confinado	Verificación del cumplimiento del procedimiento de espacios confinados OHS-PR-26 (debe estar disponible). Permisos de Trabajo. Personal certificado. Verificar controles antes del ingreso, mediciones, ventilación, EPP. Rutas de acceso y evacuación. Verificación del cumplimiento del procedimiento de Izaje Mecánico de Cargas OHS-PR-08 (debe estar disponible). Operadores, aparejadores y equipos certificados (competencias, capacidades). Listas de chequeo de equipos y aparejos. Planes de Izaje. Verificación de condiciones del terreno, Estabilizadores con soportes adecuados, gatos extendidos. Señalización y delimitación de áreas. Distancias de seguridad de líneas eléctricas. No debe haber personal bajo la carga, líneas de peligro.	NA
	Mecánico (Izaje de cargas)	Contusiones, heridas, fricciones, fracturas, volcamientos, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del izaje, tipo de carga, equipos a utilizar y del entorno	Verificación de condiciones del terreno, Señalización y delimitación de áreas. Senderos peatonales. Orden y aseo del área. Demarcación de huecos y espacios de caída.	NA
	Locativo (superficies de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fricciones, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de las condiciones de almacenamiento de los acopios. Sistema de almacenaje. Elementos de bloqueo. Señalización.	SI
	Almacenamiento	Contusiones de diversa gravedad (incluso aplastamientos) por caída de objetos mal acopiados como aceros y tuberías	Considerar condiciones de los acopios	Inspección preoperacional de herramientas y equipos. Identificar puntos de atrapamiento. No operar equipos sin autorización. Verificación y buen uso de guardas. Aplicación de los estándares de cierre y aislamiento de energía. Uso de elemento protección personal. Verificación de entorno de trabajo.	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, elementos a presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgo, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones). Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial. Hacer buen uso de los vehículos. Uso de rutas autorizadas.	SI
	Transporte (el interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es suministrado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación de cumplimiento de lineamientos de seguridad física. Mantenimiento de cerramiento perimetral. Personal autorizado en obra. Uso de carnet y dotación correspondiente.	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de condiciones climáticas. Suspensión de labores cuando se requiera. Ubicar puntos de resguardo adecuados. Identificar puntos de encuentro para emergencias.	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tormentas)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperados	Verificar equipos de atención de emergencias, camillas, botiquines, extintores, rutas de evacuación, puntos de encuentro, flujograma de atención de emergencias.	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se pueda tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento		SI

PROYECTO		FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ACTUALIZACIÓN	
DATOS GENERALES Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR					
FECHA	20/16/23	FECHA	24/01/23	FECHA	octubre 2023
FRENTE DE TRABAJO	FAC		REACTIVO QCD, Pintado de pared, Paredes de ladrillo		
DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR	Jenny Gutierrez		X		
NOMBRE DEL RESIDENTE OTRA	Jenny Gutierrez		CELULAR 3128190177		
NOMBRE DEL PROFESIONAL EST	Jenny Gutierrez		CELULAR 3128190177		
NOTA: SI EL TRABAJO ES INSEGURO NO LO PUEDE HACER Y/O INMEDIATAMENTE HASTA QUE SE TENGAN CONDICIONES SEGURAS PARA REALIZARLO					
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					
Polystyrene, Bld, Pica, Gortloncha, vld					
Requisitos: Minicargador, Plidol					
3. REALICE EL SIGUIENTE ANALISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EN EL SITIO DONDE SE VA A REALIZAR LA TAREA (SIGMA)					
RIESGO	CAUSA	EFFECTO	CONSECUENCIA	SEVERIDAD	CONTROL
Ruido por encima de 85 dB	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de copa o doble, estableciendo pausas activas y rotación de personal de acuerdo a niveles de exposición	SI	
Ruido menor de 85 dB (dentro de la habitación a corta distancia)	Pérdida o disminución de la audición	Considerar el nivel del ruido y la duración de la exposición	Uso de protección auditiva de inserción	NA	
Iluminación	Aumento el riesgo de accidentes	Considerar la cantidad de luz y el trabajo que se va a desarrollar	Revisar la necesidad de iluminación adicional, en especial si se trabaja de noche	NA	
Vibración de cuerpo entero	Molestias o enfermedades de la espalda	Considerar la magnitud de la vibración, la duración de la exposición y la frecuencia de esta exposición	Revisar el estado de los sistemas de amortiguación de los vehículos o equipos	SI	
Humedad	Irritación e infección de piel	Considerar el tiempo y las condiciones de exposición y el clima o temperatura	Tomar medidas para mantener las partes del cuerpo secas (guantes, batas de caucho, delantales)	SI	
Rayos ultravioleta por trabajo de soldadura o corte	Quemaduras de piel (la gravedad depende en parte del lugar de la quemadura)	Considerar el tipo de soldadura, la cantidad de equipos de soldadura en el área y la cantidad de soldadura requerida	Usar ropa de protección de algodón y mojar la zona quemada y/o quemadura de quemadura	SI	
Rayos ultravioleta por trabajo a la intemperie y exposición al sol	Quemaduras de piel y lesiones en los ojos por exposición aguda excesiva	Considerar la zona de trabajo, la hora de trabajo y la presencia de superficies que reflejen (arena, nieve, concreto)	Usar gafas (oscurecidas o claras) con protección UV	SI	
Radiación ionizante (por ejemplo en pruebas no destructivas)	Se pueden producir lesiones en diferentes órganos y en la sangre	Considerar el tipo de radiación, el tiempo de exposición, el número de trabajadores presentes y las horas a las que se realiza el trabajo	Las personas deben estar entrenadas para el trabajo específico	SI	
Rayos infrarrojos (por fuentes que emiten calor como hornos o presencia de material al rojo)	Quemaduras de piel o de ojos	Considerar el tipo de fuente, su temperatura y su nivel de exposición	Uso de protección de algodón según labor	SI	
Líquidos	Según el caso	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	No manipular productos sin identificar	SI	
Interiores (como los combustibles)	Inhalación local de piel o mucosas	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Usar protección de piel, ojos y respiratoria según lo que aparece en las MSDS	SI	
Carros (como los aceites)	Quemaduras graves de piel y ojos	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Capacitación de los trabajadores expuestos	SI	
Tóxicos (como los solventes)	Inhalación	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Verificar almacenamiento, etiquetado, etc.	SI	
Materiales particulados (polvo)	Enfermedad respiratoria o del pulmón según la sustancia	Considerar el tipo de sustancia, su concentración y tipo de exposición	Revisar los rotulos y MSDS para definir las precauciones que se deben seguir	SI	
Sustancias inflamables	Asfixiantes inflamables (según condiciones de trabajo) donde se puede presentar una fatiga	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Protección de piel, ojos y respiratoria adecuada para el tipo de sustancia	SI	
Gases y vapores	Asfixiantes inflamables (según condiciones de trabajo) donde se puede presentar una fatiga	Considerar el tipo de sustancia y el lugar donde se va a trabajar	Definir si se necesita algún sistema de ventilación	SI	
Microorganismos virus, bacterias, parásitos, hongos	Según el caso	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser raras)	Verificación de esquemas de vacunación	SI	
Cada vez que se presente la presencia de insectos que pueden transmitir	Según el caso	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser raras)	Usar ropa de manga larga y si es necesario mangas	SI	
Animales (incluyendo insectos y otros) y plantas	Según el caso	Considerar el tipo de enfermedad (las infecciones de piel pueden ser raras)	Usar calzado y ropa adecuada para el terreno	SI	

Evaluaciones	Salvajes y manejo manual de cargas	Aumento de la carga y posibles lesiones como desgarros musculares, dolores de espalda o de articulaciones	Considerar el peso de la carga y la duración del esfuerzo	Verificar el peso a manejar para definir la altura de trabajo, el número de repeticiones requeridas o la necesidad de usar ayudas mecánicas adecuadas. Capacitación a los trabajadores	SI
	Movimientos repetitivos	Lesiones de muñecas, tendones y articulaciones, por la presión de brazos y manos	Considerar si el mismo movimiento se repite una y otra vez y la presencia de descargas	Verificar los ciclos de trabajo, si la tarea es muy repetitiva, se puede rotar entre varias tareas donde los movimientos sean diferentes. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación en prevención de lesiones osteomusculares	SI
	Posturas prolongadas, incómodas o inadecuadas	Fatiga y posibles lesiones de músculo (espasmo, debilidad o dolor) se pueden agravar síntomas de enfermedades anteriores	Considerar el grado de incomodidad de la postura y el tiempo en que se debe mantener	Limitar el tiempo de trabajo en esta postura. Usar apoyos para disminuir la presión o para no sostenerlos en el agua. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Capacitación incluyendo la forma segura de levantarse	SI
Evaluaciones	Trabajo en turnos Tránsito nocturno Atención de personas Condiciones de la tierra Gestión Organizacional	Sermones de estrés Se pueden afectar las relaciones entre las personas Posibles efectos en salud	Considerar los turnos de trabajo, los tiempos de descanso, el tipo de tarea	Verificar cumplimiento de jornada de trabajo establecida. Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento y relajación. Fortalecer la concentración sobre factores externos de actitudes (actitudes y comportamientos tóxicos) para prevención y control de riesgos. Verificar condiciones de la tierra	SI
	Incendio y explosión	Quemaduras, asfixia, lesiones, muertes, contaminación ambiental y pérdidas económicas	Considerar la presencia y cantidad de sustancias inflamables y si estas generan ambientes donde se puedan generar incendios	Verificar el cumplimiento de los registros del permiso de trabajo en caliente. Disminuir la cantidad de líquidos combustibles o inflamables cuando sea posible. Almacenar las sustancias peligrosas adecuadamente. Revisar la disponibilidad de extintores adecuados, suficientes y en buen estado. Capacitación de los trabajadores, uso de EPP según la tarea	SI
Evaluaciones	Eléctrico	Electrocución (cuadro leve), electrocución (cuadro severo), quemaduras y aumento del riesgo de incendio	Considerar las características de la fuente eléctrica y de la electricidad (altos o bajos) y las condiciones del ambiente (humedad, etc.)	Verificar controles: aterrizaje, aislamiento, protección de partes vivas y prácticas de trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos del permiso de trabajo frío o caliente, del certificado de aislamiento y del procedimiento de trabajos eléctricos y de mantenimiento. En el caso de electricidad continua definir los controles específicos a aplicar. Definir los EPP específicos y vigilar su uso. Verificar condiciones adecuadas de estaciones, tableros eléctricos	SI
	Locativo (trabajo en altura)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo en altura OHS-PR-06 (debe estar disponible). Permisos de trabajo. Listas de chequeo personal y equipos certificados. Coordinador de TSA. Accesos y puntos de anclaje seguros	NA
	Locativo (Arma y desarme de Andamios)	Caída de diferentes alturas con lesiones diversas, potencialmente mortales	Considerar la altura y el tipo de trabajo a realizar, posicionamiento del andamio	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento de trabajo Armado seguro de Andamios OHS-PR-05 (debe estar disponible). Andamios certificados. Coordinador de TSA. Tarjeta roja o verde para control de acceso. Verificar estabilidad y diseño	SI
	Locativo (trabajos de excavación)	Lesiones por aplastamiento o ahogamiento, potencialmente mortales	Considerar terreno, tipo de excavación, condiciones del entorno	Verificación del cumplimiento de los parámetros del procedimiento Manos de Excavaciones y Taludes OHS-PR-04 (debe estar disponible). Verificar estabilidad. Demarcar y señalizar. Uso de entubos si aplica. Riesgos de resaca y movimientos. Riesgo de encuentros de borde de excavación	NA
	Locativo (espacios confinados)	Condiciones como asfixia, ahogamiento, intoxicaciones o quemaduras, potencialmente mortales	Considerar tipo y grado de espacio confinado	Verificación del cumplimiento del procedimiento de espacios confinados OHS-PR-26 (debe estar disponible). Permiso de Trabajo. Personal certificado. Verificar controles antes del ingreso, mediciones, ventilación, EPP. Rutas de acceso y evacuación. Verificación del cumplimiento del procedimiento de Izaje Mecánico de Cargas OHS-PR-08 (debe estar disponible). Operadores, aparejadores y equipos certificados (competencias, capacidades). Listas de chequeo de equipos y aparejos. Riesgos de izaje.	NA
	Mecánico (izaje de cargas)	Contusiones, heridas, fracturas, volcamientos, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del izaje, tipo de carga, equipos a utilizar y del entorno	Verificación de condiciones del terreno, Estabilizadores con soportes adecuados, góndolas extendidas. Señalización y delimitación de áreas. Distancias de seguridad de líneas eléctricas. No debe haber personal bajo la carga, líneas de peligro.	SI
	Locativo (superficie de trabajo, distribución de áreas)	Contusiones, heridas, fracturas, amputaciones, atrapamientos e incluso muerte	Considerar condiciones del área y del entorno	Verificación de condiciones del terreno. Señalización y delimitación de áreas. Senderos peatonales. Orden y aseo del área. Delimitación de huertos y espacios de caída.	SI
	Almacenamiento	Contusiones de diversa gravedad (incluye atrapamientos) por caída de objetos mal almacenados como sacos y tuberías	Considerar condiciones de los acopios	Verificación de las condiciones de almacenamiento de los acopios. Sistemas de almacenaje. Elementos de bloqueo. Señalización.	SI
	Mecánico (manejo de herramientas, equipos, elementos y materiales, puntos de operación, mecanismos en movimiento, almacenamiento y presión)	Lesiones de manos (se debe definir el riesgo, desde contusiones, pasando por fracturas hasta amputaciones). Lesiones oculares o faciales de diversa gravedad	Considerar herramientas y equipos a operar, condiciones del área y del entorno	Inspección preoperacional de herramientas y equipos. Identificar puntos de atrapamiento. No operar equipos en mal estado. Verificación y buen uso de guardas. Aplicación de los estándares de cierre y aislamiento de energía. Uso de elemento protección personal. Verificación de entorno de trabajo.	SI
	Transporte (el interior de las instalaciones de la empresa o fuera cuando es contratado por la empresa)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar vehículos adecuados y desplazamientos	Verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos de seguridad vial. No operar vehículos en autorización. Tener buen uso de los vehículos. Uso de reglas autorizadas.	SI
	Orden público	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales (lesiones por armas blancas o de fuego, explosiones)	Considerar condiciones de seguridad de cada área	Verificación de cumplimiento de los estándares de seguridad física. Mantenimiento de cerrojoamiento patrimonial. Personal autorizado en obra. Uso de carnet y dotación correspondiente.	SI
	Condiciones naturales (Sismo, Terremoto, Tornado)	Traumatismos de diversa índole y extensión, potencialmente mortales	Considerar eventos naturales no esperables	Verificación de condiciones climáticas. Suspensión de labores cuando se requiera. Ubicar puntos de resguardo adecuados. Identificar puntos de evacuación para emergencias.	SI
	Emergencia	Lesiones y atención de eventos	Considerar que se puede tener cualquier tipo de emergencia en cualquier momento	Verificar equipos de atención de emergencias, canchales, botiquines, extintores, rollos de evacuación, plan de emergencia, brigada de atención de emergencias.	SI



PERMISO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Código: SG-SST-RG 2

Versión: 01

Fecha: 9/09/2025

Proyecto: <u>FAC</u>	Frete de trabajo: <u>FAC</u>
Fecha de expedición: <u>1/10/2025</u>	Fecha de finalización: <u>1/10/2025</u>
Contratista: <u>Ha civiles</u>	Trabajo a realizar: <u>Manejo de herramienta eléctrica</u>
Ubicación: <u>CALLE 13 # 58-51</u>	Persona responsable de la labor: <u>Fabio pinilla</u>
Hora de inicio tarea: <u>7:00 AM</u>	Hora terminación tarea: <u>5:00 PM</u>

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO

NOMBRE Y APELLIDOS	Numero de cedula	NOMBRES Y APELLIDOS	Numero de cedula
1. <u>Camilo Pineda</u>	<u>7152859</u>	6. <u>/</u>	<u>/</u>
2. <u>Miguel Arevalo</u>	<u>3166907</u>	7. <u>/</u>	<u>/</u>
3. <u>/</u>	<u>/</u>	8. <u>/</u>	<u>/</u>
4. <u>/</u>	<u>/</u>	9. <u>/</u>	<u>/</u>
5. <u>/</u>	<u>/</u>	10. <u>/</u>	<u>/</u>

(C) CUMPLE (NC) NO CUMPLE (NA) NO APLICA


CONDICIONES DE SEGURIDAD

1.	¿Se han tramitado permisos de trabajo para actividades de alto riesgo complementarias? (trabajo en alturas, espacio confinado)	<u>Na</u>
2.	¿Existe el análisis de riesgos para la actividad?	<u>C</u>
3.	¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente?	<u>C</u>
4.	¿Está demarcada y señalizada el área de trabajo?	<u>C</u>
5.	¿Existe supervisión permanente?	<u>C</u>
6.	¿Las escaleras se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?	<u>Na</u>
7.	¿Las herramientas y equipos se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?	<u>C</u>
18.	¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?	<u>C</u>
9.	¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	<u>C</u>
10.	¿La persona que realiza la actividad no hace uso de anillos, pulseras, celulares, relojes u otros objetos de metal?	<u>C</u>
11.	¿Las extensiones que se utilizan son de material encauchetado?	<u>C</u>
12.	¿Las extensiones utilizadas se encuentran en buenas condiciones y sin añadiduras?	<u>C</u>
13.	¿Siempre que se va a establecer una conexión eléctrica con extensión, ésta se encuentra con las clavijas respectivas? (macho, hembra)	<u>C</u>

RESPONSABLES DEL PERMISO

Descripción de la actividad a realizar: <u>manejo de herramienta eléctrica</u>	
EMISOR DEL PERMISO:	COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE
NOMBRE: <u>Fabio pinilla</u>	NOMBRE: <u>Martha Buixago</u>
CARGO: <u>Oficial</u>	CARGO: <u>prof SST</u>
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>
OBSERVACIONES: <u>Se realiza actividad</u>	

		PERMISO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS		Código: SG-SST-RG 2 Versión: 01 Fecha: 9/09/2025	
Proyecto: <u>FAC</u>		Frente de trabajo: <u>FAC</u>			
Fecha de expedición: <u>2/10/2025</u>		Fecha de finalización: <u>2/10/2025</u>			
Contratista: <u>HA civiles</u>		Trabajo a realizar: <u>Cortes con pulidora</u>			
Ubicación: <u>calle 13 # 58-51</u>		Persona responsable de la labor: <u>Fabio Pinilla</u>			
Hora de inicio tarea: <u>2:00 PM</u>		Hora terminación tarea: <u>5:00 PM</u>			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS	
1. <u>Fabio Pinilla</u>		<u>7152854</u>		6. <u>/</u>	
2. <u>/</u>		<u>/</u>		7. <u>/</u>	
3. <u>/</u>		<u>/</u>		8. <u>/</u>	
4. <u>/</u>		<u>/</u>		9. <u>/</u>	
5. <u>/</u>		<u>/</u>		10. <u>/</u>	
(C) CUMPLE (NC) NO CUMPLE (NA) NO APLICA					
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
1.	¿Se han tramitado permisos de trabajo para actividades de alto riesgo complementarias? (trabajo en alturas, espacio confinado)				Na
2.	¿Existe el análisis de riesgos para la actividad?				C
3.	¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente?				C
4.	¿Está demarcada y señalizada el área de trabajo?				C
5.	¿Existe supervisión permanente?				C
6.	¿Las escaleras se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?				Na
7.	¿Las herramientas y equipos se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?				C
18.	¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				C
9.	¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				C
10.	¿La persona que realiza la actividad no hace uso de anillos, pulseras, celulares, relojes u otros objetos de metal?				C
11.	¿Las extensiones que se utilizan son de material encauchetado?				C
12.	¿Las extensiones utilizadas se encuentran en buenas condiciones y sin añadiduras?				C
13.	¿Siempre que se va a establecer una conexión eléctrica con extensión, ésta se encuentra con las clavijas respectivas? (macho, hembra)				C
RESPONSABLES DEL PERMISO					
Descripción de la actividad a realizar: <u>Municio de la pulidora</u>					
EMISOR DEL PERMISO:			COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: <u>Fabio Pinilla</u>			NOMBRE: <u>Martha Ruizaga</u>		
CARGO: <u>Oficial</u>			CARGO: <u>Prof SST</u>		
FIRMA: <u>[Firma]</u>			FIRMA: <u>[Firma]</u>		
OBSERVACIONES: <u>Se realiza actividad</u>					

		PERMISO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS		Código: SG-SST-RG 2 Versión: 01 Fecha: 9/09/2025	
Proyecto: FAC		Frente de trabajo: FAC			
Fecha de expedición: 3/10/2025		Fecha de finalización: 3/10/2025			
Contratista: HA civiles		Trabajo a realizar: Mantenimiento de pulido			
Ubicación: Calle 13 # 58-51		Persona responsable de la labor: Fabio Pinilla			
Hora de inicio tarea: 7:00 AM		Hora terminación tarea: 5:00 PM			
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE EJECUTARAN EL TRABAJO					
NOMBRE Y APELLIDOS		Numero de cedula		NOMBRES Y APELLIDOS	
1. Camelopsis		7152859		6.	
2. Fabio Pinilla		80254807		7.	
3. Alfonso		3166901		8.	
4.				9.	
5.				10.	
(C) CUMPLE (NC) NO CUMPLE (NA) NO APLICA					
CONDICIONES DE SEGURIDAD					
1.	¿Se han tramitado permisos de trabajo para actividades de alto riesgo complementarias? (trabajo en alturas, espacio confinado)				Na
2.	¿Existe el análisis de riesgos para la actividad?				C
3.	¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado completamente?				C
4.	¿Está demarcada y señalizada el área de trabajo?				C
5.	¿Existe supervisión permanente?				C
6.	¿Las escaleras se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?				Na
7.	¿Las herramientas y equipos se encuentran en buenas condiciones y son dieléctricas?				C
18.	¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar la labor?				C
9.	¿La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor ha(n) recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?				C
10.	¿La persona que realiza la actividad no hace uso de anillos, pulseras, celulares, relojes u otros objetos de metal?				C
11.	¿Las extensiones que se utilizan son de material encauchetado?				C
12.	¿Las extensiones utilizadas se encuentran en buenas condiciones y sin añadiduras?				C
13.	¿Siempre que se va a establecer una conexión eléctrica con extensión, ésta se encuentra con las clavijas respectivas? (macho, hembra)				C
RESPONSABLES DEL PERMISO					
Descripción de la actividad a realizar: Mantenimiento de pulido					
EMISOR DEL PERMISO:			COORDINADOR SST Y/O RESIDENTE		
NOMBRE: Fabio Pinilla			NOMBRE: Martha Buitrago		
CARGO: Oficial			CARGO: Prof. SST		
FIRMA: 			FIRMA: 		
OBSERVACIONES: Se realiza actividad					



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																						
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante					Sucursal Principal				Direccion				Ciudad-Departamento			Telefono		Exonerado SENA e ICBF																							
NIT 900202876		7	GRUPO UNELCA SAS										B - MENOS DE 200 COTIZANTES					COMPENSAR				Av cra 9 No. 166 60 Of 704				BOGOTA-BOGOTA D.E.			2155330		SI																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																						
Periodo				Clave				Tipo				Fecha								Pago																																		
Pensión		Salud		Pago				Planilla				Planilla				Limite				Pago				Banco				Dias Mora		Valor																								
2025-09		2025-10		1869445453				9493588599				E				2025/10/20				2025/10/22				BANCOLOMBIA				2		\$6,260,800																								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																						
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS																										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	ide	tae	tdo	tap	vsp	cor	vs	sln	lge	lma	vac	avp	vct	tr	lvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa																	
SUCURSAL: COMPENSAR (8 Afiliados)																											\$20,342,210				\$3,235,200				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210			
Centro de Trabajo: OBRA (8 Afiliados)																											\$20,342,210				\$3,235,200				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																											\$20,342,210				\$3,235,200				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210			
1	PT	5221507	AGREDA NEBELICE																			23020	30	\$1,765,656	\$282,600	EP5017	30	\$1,765,656	\$70,700	CCF24	30	\$1,765,656	\$70,700		14-23	30	\$1,765,656	6.9600%																
2	CC	12196186	ANACONA JAIRO																			25-14	30	\$1,525,989	\$244,200	EP5037	30	\$1,525,989	\$61,100	CCF24	30	\$1,525,989	\$61,100		14-23	30	\$1,525,989	6.9600%																
3	CC	1019083504	BARON BRAYAN																			23030	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000		14-23	30	\$2,500,000	6.9600%																
4	CC	80367679	BOGOTA HENRY														X					23020	9	\$669,411	\$107,200	EP5010	9	\$669,411	\$26,800	CCF24	9	\$669,411	\$26,800		14-23	9	\$669,411	0.0000%																
5	CC	80367679	BOGOTA HENRY																			23020	21	\$1,561,959	\$250,000	EP5010	21	\$1,561,959	\$62,500	CCF24	21	\$1,561,959	\$62,500		14-23	21	\$1,561,959	6.9600%																
6	CC	16075219	CORTES RUBEN																			23030	30	\$2,918,488	\$467,000	EP5010	30	\$2,918,488	\$116,800	CCF24	30	\$2,918,488	\$116,800		14-23	30	\$2,918,488	6.9600%																
7	CC	79059286	OROZCO ANTONIO																			25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EP5002	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$5,000,000	\$200,000		14-23	30	\$5,000,000	6.9600%																
8	CC	1024465925	QUILINDO LUIS																			23030	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF24	30	\$2,500,000	\$100,000		14-23	30	\$2,500,000	6.9600%																
9	CC	1000706925	QUINTERO DARIO																			23100	30	\$1,900,707	\$304,200	EP5002	30	\$1,900,707	\$76,100	CCF24	30	\$1,900,707	\$76,100		14-23	30	\$1,900,707	6.9600%																
Total		Afiliados(8)																									\$20,342,210				\$3,235,200				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210				\$814,000				\$20,342,210			



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900202876	7	GRUPO UNELCA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COMPENSAR	Av cra 9 No. 166 60 Of 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2155330	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-10	1869445453	9493588599	E	2025/10/20	2025/10/22	BANCOLOMBIA	2	\$6,260,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					8	\$3,255,200	\$4,100	\$0	\$3,259,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$304,200	\$400	\$0	\$304,600		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,044,200	\$1,300	\$0	\$1,045,500		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,267,000	\$1,600	\$0	\$1,268,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$639,800	\$800	\$0	\$640,600		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$1,369,500	\$1,700	\$0	\$1,371,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$1,369,500	\$1,700	\$0	\$1,371,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					8	\$814,000	\$1,000	\$0	\$815,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	\$814,000	\$1,000	\$0	\$815,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					8	\$814,000	\$1,300	\$0	\$815,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$206,100	\$300	\$0	\$206,400		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$270,700	\$400	\$0	\$271,100		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$61,100	\$100	\$0	\$61,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$176,100	\$300	\$0	\$176,400		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$100,000	\$200	\$0	\$100,200		
TOTAL					8	\$6,252,700	\$8,100	\$0	\$6,260,800	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900246243	4	VERTICAL DISEÑO SAS	INDEPENDIENTE	OFICINA BOGOTA	CALLE 173 No. 19-75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2589511	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000000319	9492859194	Y	2025/10/10	2025/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	\$198,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	In	re	tr	de	ta	e	dp	cap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	tr	l	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes															
SUCURSAL: CTO FAC - BOGOTA (2 Afiliados)																																\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,847,000	\$198,200		\$0	\$0			\$198,200
Centro de Trabajo: CTO FAC BOGOTA - SOLO ARL (2 Afiliados)																																\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,847,000	\$198,200			\$0	\$0			\$198,200			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																																\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,847,000	\$198,200			\$0	\$0			\$198,200			
1	CC	40044915	CHOCONTA MARIA																				0	50	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$99,100														
2	CC	79059286	OROZCO ANTONIO																				0	50	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$99,100																
Total Afiliados(2)																									\$0	\$0			\$0	\$0			\$2,847,000		\$0	\$0			\$198,200		\$0	\$0		\$198,200															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900246243	4	VERTICAL DISEÑO SAS	INDEPENDIENTE	OFICINA BOGOTA	CALLE 173 No. 19-75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2589511	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1000000319	9492859194	Y	2025/10/10	2025/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	\$198,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$198,200	\$0	\$0	\$198,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$198,200	\$0	\$0	\$198,200	
TOTAL				2	\$198,200	\$0	\$0	\$198,200	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900246243	4	VERTICAL DISEÑO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA BOGOTA	CALLE 173 No. 19-75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2589511	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1842346656	9492859545	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	\$2,627,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	de	ta	ed	tp	cap	vsp	cor	yst	sln	lge	lma	vac	avp	vtc	trf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: CTO FAC - BOGOTA (5 Afiliados)																									\$8,513,668	\$1,362,400			\$8,513,668	\$340,800			\$8,513,668	\$337,400			\$8,513,668	\$586,900			\$0	\$0	\$2,627,500
Centro de Trabajo: FAC BOGOTA (5 Afiliados)																									\$8,513,668	\$1,362,400			\$8,513,668	\$340,800			\$8,513,668	\$337,400			\$8,513,668	\$586,900			\$0	\$0	\$2,627,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																									\$8,513,668	\$1,362,400			\$8,513,668	\$340,800			\$8,513,668	\$337,400			\$8,513,668	\$586,900			\$0	\$0	\$2,627,500
1	CC	1102367663	BADILLO YURLEY																	X	23020	1	\$83,334	\$13,400	EP5008	1	\$83,334	\$3,400	CCF22	1	\$83,334	\$0	14-11	1	\$83,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$16,800	
2	CC	1102367663	BADILLO YURLEY	X																	23020	1	\$83,334	\$13,400	EP5008	1	\$83,334	\$3,400	CCF22	1	\$83,334	\$3,400	14-11	1	\$83,334	6.960%	\$5,900	1	\$0	\$0	SI	\$26,100	
3	CC	1103713807	MATEUS MILEIDY																		23030	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	6.960%	\$139,200	30	\$0	\$0	SI	\$619,200	
4	CC	40048566	MOLINA GLADYS																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900	
5	CC	1024473028	PARGA LILIANA																		23020	30	\$3,500,000	\$560,000	EP5037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-11	30	\$3,500,000	6.960%	\$243,600	30	\$0	\$0	SI	\$1,083,600	
6	CC	1003712026	SUTA EDWIN																		23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900	
Total Afiliados(5)																									\$8,513,668	\$1,362,400			\$8,513,668	\$340,800			\$8,513,668	\$337,400			\$8,513,668	\$586,900			\$0	\$0	\$2,627,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900246243	4	VERTICAL DISEÑO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA BOGOTA	CALLE 173 No. 19-75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2589511	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-10	1842346656	9492859545	E	2025/10/10	2025/10/10	BANCO DAVIVIENDA	\$2,627,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$1,362,400	\$0	\$0	\$1,362,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$547,800	\$0	\$0	\$547,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$586,800	\$0	\$0	\$586,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$586,900	\$0	\$0	\$586,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$586,900	\$0	\$0	\$586,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$337,400	\$0	\$0	\$337,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	\$337,400	\$0	\$0	\$337,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$340,800	\$0	\$0	\$340,800
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$277,000	\$0	\$0	\$277,000
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				5	\$2,627,500	\$0	\$0	\$2,627,500



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 40044915		CHOCONTA MARTINEZ MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173 N° 19 - 75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	04800759	9492033610	I	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
1	CC	40044915	CHOCONTA MARIA																	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$250,000		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	No	\$570,000			
Total		Afiliados(1)																					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$570,000



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40044915		CHOCONTA MARTINEZ MARIA JOSE		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 173 N° 19 - 75 INT. 6 APTO 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	04800759	9492033610	I	2025/10/06	2025/10/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$570,000	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000		
TOTAL				1	\$570,000	\$0	\$0	\$570,000		



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																	
CC 79966087			BAEZ RAMOS HECTOR WILLIAM				INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				CLL 173 N° 19 - 75		BOGOTA-BOGOTA D.E.		1234567		Si																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																						
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																										
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco		Dias Mora		Valor																				
2025-09		2025-09		30340258		9492663934		I		2025/10/21		2025/10/20		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$570,000																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF														
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avg	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	79966087	BAEZ HECTOR																			230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5017	30	\$2,000,000	\$250,000		0		\$0	\$0		0		\$0
Total		Afiliados (1)																																				



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79966087		BAEZ RAMOS HECTOR WILLIAM		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173 N° 19 - 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	30340258	9492663934	I	2025/10/21	2025/10/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$570,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$570,000	\$0	\$0	\$570,000	

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901254798-7	SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	KR 46 # 165 -65 apto 202	5667097	SAMINGENIERIA Y CONSULTORIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	20/10/2025	90083024	\$790.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	106.600				106.600	0	0	106.600			1.066	106.600	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	114.000	0	0	114.000	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	106.600	106.600
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	790.200	790.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901254798-7	SAM INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS		KR 46 # 165 -65 apto 202	5667097	SAMINGENIERIAYCONSULTORIA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					2 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	20/10/2025	90083024	\$790.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Exonerado	Cotización	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	IBCF	Cód. AFP	IBCF AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBCF EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBCF ARL	Cotización	Código CCF	IBCF CCF	Aporte CCF	IBCF otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	7179782	TIBATA ALBA HUGO MAURICIO	1	0													231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	80321964	CASAS CARDENAS JESUS ANTONIO	1	0													25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tide	de	ca	dip	vpo	cas	vis	sin	Ige	lma	vac	avp	pct	rt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: PMR DISPENSARIO FAC (3 Afiliados)																						\$7,618,400	\$1,219,000		\$7,618,400	\$304,800		\$7,544,900	\$298,000		\$7,618,400	\$327,500		\$0	\$0		\$2,149,300			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																						\$3,194,900	\$511,200		\$3,194,900	\$127,800		\$3,194,900	\$124,000		\$3,194,900	\$134,900		\$0	\$0		\$897,900			
																						\$3,194,900	\$511,200		\$3,194,900	\$127,800		\$3,194,900	\$124,000		\$3,194,900	\$134,900		\$0	\$0		\$897,900			
1	CC	101-4249428	PALACIOS NAREN																23030	28	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	28	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	28	\$1,400,000	\$56,000	14-4	28	\$1,400,000	4.350%	\$60,900	28	\$0	\$0	SI	\$396,900
2	CC	101-4249428	PALACIOS NAREN									X							23030	2	\$94,900	\$15,200	EP5002	2	\$94,900	\$3,800	CCF22	2	\$94,900	\$0	14-4	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$19,000
3	CC	1002134064	SANDOVAL ALDAR	X															25-14	4	\$200,000	\$32,000	EP5042	4	\$200,000	\$8,000	CCF22	4	\$200,000	\$8,000	14-4	4	\$200,000	4.350%	\$8,700	4	\$0	\$0	SI	\$56,700
4	CC	1143463203	SANDOVAL JEIDER																23030	30	\$1,500,000	\$240,000	CCFCFS ₂	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300
Centro de Trabajo: URAPANES (3 Afiliados)																						\$4,423,500	\$707,800		\$4,423,500	\$177,000		\$4,350,000	\$174,000		\$4,423,500	\$192,600		\$0	\$0		\$1,251,400			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (3 Afiliados)																						\$4,423,500	\$707,800		\$4,423,500	\$177,000		\$4,350,000	\$174,000		\$4,423,500	\$192,600		\$0	\$0		\$1,251,400			
5	CC	79925756	CASTRO JOSE	X															23020	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300
6	CC	1001296499	GONZALEZ MIGUEL																23020	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	SI	\$400,800
7	CC	1193566806	RETAMOZO FREDY																23030	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	4.350%	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300
Total Afiliados(6)																						\$7,618,400	\$1,219,000		\$7,618,400	\$304,800		\$7,544,900	\$298,000		\$7,618,400	\$327,500		\$0	\$0		\$2,149,300			

Página 1 de 1 2025/10/01 05:18 PM



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	retri	de	tac	de	cap	vpo	pri	vac	sin	lge	ma	vac	avp	prct	rt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUCURSAL: PUENTE ARANDA (7 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	Ingre	re	de	tae	ed	cap	vsp	cor	rst	l	ge	lma	vac	avp	vct	tr	wp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUCURSAL: SAN ANDRES (5 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Planilla Resumen

Centro de Trabajo: SAN ANDRES (5 Afiliados)																	\$7,117,500	\$1,084,000			\$7,117,500	\$229,900			\$7,117,500	\$229,900			\$7,117,500	\$399,800	\$0	\$0		\$1,943,600		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																	\$7,117,500	\$1,084,000			\$7,117,500	\$229,900			\$7,117,500	\$229,900			\$7,117,500	\$399,800	\$0	\$0		\$1,943,600		
14	CC	1012334983	GUTIERREZ VARGAS JOHAN STIVEN												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
15	CC	9497790	GUTIERREZ GAMBA OSWALDO												25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
16	CC	74339476	PABON MARTINEZ JOSE ALQUIMERES												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	MIN002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
17	CC	1007127243	PULIDO GUETTE GUSTAVO ARMANDO												230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
18	CC	18004476	WILLIAMS REEVES DONALD												25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS041	1	\$47,450	\$1,900	CCF24	1	\$47,450	\$1,900	14-4	1	\$47,450	6.960%	\$3,400	1	\$0	\$0	SI	\$14,800
19	CC	18004476	WILLIAMS REEVES DONALD											X	25-14	29	\$1,376,050	\$165,200	EPS041	29	\$1,376,050	\$0	CCF24	29	\$1,376,050	\$0	14-4	29	\$1,376,050	0.000%	\$0	29	\$0	\$0	SI	\$165,200
Total Afiliados (17)																	\$23,677,550	\$3,734,200			\$23,677,550	\$893,000			\$23,677,550	\$893,000			\$23,677,550	\$1,513,100	\$0	\$0		\$7,033,300		

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					17
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$628,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,050,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$827,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	\$1,513,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	17	\$893,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					17
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$150,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$285,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$171,000
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$1,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$228,000
TOTAL				17	\$7,033,300

 <div>UERTICOL</div>	PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						Versión: 0	
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL						Fecha: Febrero 2025	
							Código:	
NIT. 900.246.243-4								
Lugar: Admon - Bogotá								
Nº	FECHA DE ENVÍO	CONSECUTIVO	REMITIDO A	CONTENIDO O ASUNTO	ANEXOS	MEDIO DE ENVÍO (Especificar el correo electrónico)	CON COPIA A	AREA ENCARGADA
46	29/09/2025	VC-FAC-005-46-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Definicion sobre actividades Pago PMT	1	heberth.perez@fac.mil.co		Director obra
47	10/10/2025	VC-FAC-005-47-2025	Ranger Security Ltda Atn. Reinaldo Dávila Rincón	Vigilancia Hurto 3	0	rangergrup@gmail.com		
48	10/10/2025	VC-FAC-005-48-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Coronel Robles Ramírez Fabio Andras	Solicitud de Prorroga No. 2	3		heberth.perez@fac.mil.co	
49	15/10/2025	VC-FAC-005-49-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Reiteracion PMT Cra. 58	0	heberth.perez@fac.mil.co		
50	15/10/2025	VC-FAC-005-50-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Actividad Anden CII 13	0	heberth.perez@fac.mil.co		
51	16/10/2025	VC-FAC-005-51-2025	Secretaria Distrital de Movidad Atn. Ing. Marilys Cecilia Bayona	PMT Transito Anden Cra 58	6		heberth.perez@fac.mil.co	
52	20/10/2025	VC-FAC-005-52-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Cambio Residente y SST	2	heberth.perez@fac.mil.co		
53	20/10/2025	VC-FAC-005-53-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Area Provisional	1	heberth.perez@fac.mil.co		
54	23/10/2025	VC-FAC-005-54-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Informe Manejo Anticipo	16	heberth.perez@fac.mil.co		
55	29/10/2025	VC-FAC-005-55-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Alternativa Concreto Estampado	0	heberth.perez@fac.mil.co		
56	29/10/2025	VC-FAC-005-56-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Personal Acceso Sanidad	0	heberth.perez@fac.mil.co		
57	31/10/2025	VC-FAC-005-57-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Retiro de Contenedor	2	heberth.perez@fac.mil.co		

 NIT. 900.246.243-4	PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL						Versión: 0	
							Fecha: Febrero 2025	
							Código:	
Lugar: Admon - Bogotá								
Nº	FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITIDO A	CONTENIDO O ASUNTO	ANEXOS	MEDIO DE ENVIO (Especificar el correo electrónico)	CON COPIA A	AREA ENCARGADA
47	10/10/2025	VC-FAC-005-47-2025	Ranger Security Ltda Antl. Reinaldo Dávila Rincón	Vigilancia Hurto 3	0	rangergrup@gmail.com		
48	10/10/2025	VC-FAC-005-48-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Coronel Robles Ramirez Fabio Andres	Solicitud de Prorroga No. 2	3		heberth.perez@fac.mil.co	
49	15/10/2025	VC-FAC-005-49-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Reiteracion PMT Cra. 58	0	heberth.perez@fac.mil.co		
50	15/10/2025	VC-FAC-005-50-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Actividad Anden Cil 13	0	heberth.perez@fac.mil.co		
51	16/10/2025	VC-FAC-005-51-2025	Secretaria Distrital de Movilidad Atn. Ing. Martha Cecilia Bayona	PMT Transito Anden Cra 58	6		heberth.perez@fac.mil.co	
52	20/10/2025	VC-FAC-005-52-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Cambio Residente y SST	2	heberth.perez@fac.mil.co		
53	20/10/2025	VC-FAC-005-53-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Area Provisional	1	heberth.perez@fac.mil.co		
54	23/10/2025	VC-FAC-005-54-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Informe Manejo Anticipo	16	heberth.perez@fac.mil.co		
55	29/10/2025	VC-FAC-005-55-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Alternativa Concreto Estampado	0	heberth.perez@fac.mil.co		
56	29/10/2025	VC-FAC-005-56-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Personal Acceso Sanidad	0	heberth.perez@fac.mil.co		
57	31/10/2025	VC-FAC-005-57-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Retiro de Contenedor	2	heberth.perez@fac.mil.co		

 NIT. 900.246.243-4		PLANILLA DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL					Versión: 0	
							Fecha: Febrero 2025	
							Código:	
Lugar: Admon - Bogotá								
Nº	FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	REMITIDO A	CONTENIDO O ASUNTO	ANEXOS	MEDIO DE ENVIO (Especificar el correo electrónico)	CON COPIA A	AREA ENCARGADA
47	10/10/2025	VC-FAC-005-47-2025	Ranger Security Ltda Antl. Reinaldo Dávila Rincón	Vigilancia Hurto 3	0	rangergrup@gmail.com		
48	10/10/2025	VC-FAC-005-48-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Coronel Robles Ramirez Fabio Andres	Solicitud de Prorroga No. 2	3		heberth.perez@fac.mil.co	
49	15/10/2025	VC-FAC-005-49-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Reiteracion PMT Cra. 58	0	heberth.perez@fac.mil.co		
50	15/10/2025	VC-FAC-005-50-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Actividad Anden Cil 13	0	heberth.perez@fac.mil.co		
51	16/10/2025	VC-FAC-005-51-2025	Secretaria Distrital de Movilidad Atn. Ing. Martha Cecilia Bayona	PMT Transito Anden Cra 58	6		heberth.perez@fac.mil.co	
52	20/10/2025	VC-FAC-005-52-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Cambio Residente y SST	2	heberth.perez@fac.mil.co		
53	20/10/2025	VC-FAC-005-53-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Area Provisional	1	heberth.perez@fac.mil.co		
54	23/10/2025	VC-FAC-005-54-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Informe Manejo Anticipo	16	heberth.perez@fac.mil.co		
55	29/10/2025	VC-FAC-005-55-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Alternativa Concreto Estampado	0	heberth.perez@fac.mil.co		
56	29/10/2025	VC-FAC-005-56-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Solicitud Personal Acceso Sanidad	0	heberth.perez@fac.mil.co		
57	31/10/2025	VC-FAC-005-57-2025	Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos Atn. Teniente Herbeth Gistavo Pérez Guerrero	Retiro de Contenedor	2	heberth.perez@fac.mil.co		

Bogotá. D.C., 10 de octubre de 2025

Señores:

RANGER SECURITY LTDA
Atn. Reinaldo Dávila Rincón
RANGERGRUP@GMAIL.COM
CL 48 A NO. 70 D Barrio Normandía
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025, CUYO OBJETO ES OBRA PUBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA Y VERTICAL DISEÑO S.A.S - EN REORGANIZACIÓN.

Asunto: REITERACIÓN RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR HURTO EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 13 No. 58-51 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ


Respetados señores:

HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.966.087 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal con funciones de promotor de la sociedad VERTICAL DISEÑO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN sociedad identificada con Nit. 900.246.243-4, legalmente designado por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, de conformidad con la Orden de Servicio OC- VERTICAL-FAC-2025 y la Oferta No. 3084, reitero la solicitud formal de resarcimiento económico por el hurto de elementos dentro del predio ubicado en la Calle 13 No. 58-51 de la ciudad de Bogotá, en la madrugada del día 12 de agosto de 2025 bajo la custodia y vigilancia de su Empresa, ya que a la fecha no hemos recibido ninguna comunicación informándonos sobre la situación que fue debidamente, denunciada y documentada mediante los soportes correspondientes.

El mencionado hurto generó pérdidas materiales significativas en equipos, herramientas y elementos de construcción, afectando directamente la continuidad y normal desarrollo de las actividades, ocasionando perjuicios a nuestra empresa, los cuales tienen que ser asumidos por RANGER SECURITY LTDA puesto que como ha sido demostrado la custodia, seguridad y vigilancia se encontraba a su cargo.

En razón de lo anterior, considerando la naturaleza comprobada e irrefutable del hecho, solicitamos que de manera urgente se realice el reconocimiento económico.

Atentamente,



HECTOR WILLIAM BAEZ
Representante Legal
VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACION

Bogotá. D.C., 10 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Coronel Robles Ramírez Fabio Andrés

Ordenador del gasto

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Solicitud de prórroga No. 2 del plazo de ejecución del contrato hasta el 5 de diciembre de 2025

Respetado Coronel:

En mi calidad de Representante legal de VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACION y en atención al Contrato de Obra No 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025, me permito solicitar de manera formal la prórroga del plazo de ejecución contractual, con fundamento en las circunstancias que se detallan a continuación.

Durante el desarrollo del contrato se ha evidenciado que las actividades correspondientes al componente Capítulo 23 Urbanismo, incluidas en el presupuesto oficial bajo dicha denominación, no cuentan con el alcance técnico ni los lineamientos definitivos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, y dado que estas actividades son indispensables para la terminación integral del proyecto y hacen parte de los ítems contractuales vigentes, su no ejecución dentro del plazo inicial no obedece a causas imputables al contratista.

Adicionalmente se requiere la incorporación de ítems adicionales de actividades que deben ejecutarse con el fin de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas y mantener la continuidad del proyecto, se han elaborado los análisis de precios unitarios (APU) correspondientes, junto con la justificación técnica, cantidades estimadas, los cuales se adjuntan para su evaluación y aprobación.

En ese sentido, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de los objetivos pactados y la adecuada incorporación de las obras de urbanismo una vez sean aprobadas, se solicita la ampliación del plazo de ejecución contractual por el tiempo de cuarenta y cinco días (45), de acuerdo con la programación ajustada que será presentada al supervisor.

La justificación de la solicitud de prórroga del contrato de la referencia se sustenta en:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El proyecto “OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO” requiere el tiempo de prórroga solicitado, ya que las actividades a desarrollar a nivel Urbano no han sido definidas a la fecha por el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, factor externo que ha imposibilitado el inicio de dichas actividades y por ende la programación aprobada.

Adicionalmente se requieren realizar algunas actividades no previstas impidiendo el avance continuo de ciertas frentes de trabajo.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

La prórroga es viable jurídicamente, toda vez que el contrato se encuentra en ejecución y se trata de una situación externa. Así mismo, las partes intervinientes en el contrato deben velar por el cumplimiento del objeto y alcance contractual del proyecto, motivo por el cual la prórroga resulta ser un instrumento apropiado en este caso, ya que existen circunstancias sobrevinientes e imprevistas expuestas por el contratista que son válidas desde el punto de vista técnico y sustentan plenamente la prórroga al plazo de ejecución.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

Las condiciones del contrato respecto de la asignación de recursos financieros iniciales no se modifican, debido a que no se solicita adición de recursos para el contrato de obra, sino incorporación de los Ítems No Previstos.

JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta que la solicitud corresponde a una prórroga al plazo de ejecución para cumplir con el objeto y alcance contractual del proyecto y no requiere adición de recursos

económicos, las condiciones financieras y presupuestales del contrato se mantienen inalteradas.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD) que rigen la gestión ambiental del mismo, cumpliendo con los requerimientos contractuales.

De igual manera, durante el desarrollo de las obras se continuará dando estricto cumplimiento de la normatividad establecida en la ley, en cuanto a autorizaciones, permisos y licencias requeridas para la ejecución de los trabajos.

JUSTIFICACIÓN SST

Para el desarrollo del contrato se cuenta con el Plan SST, el cual se continuará implementando cumpliendo a cabalidad con los requerimientos contractuales establecidos.

Teniendo en cuenta las anteriores justificaciones Técnicas, Jurídicas, Financieras, Presupuestales, Ambiental y SST, se puede concluir que nuestra solicitud de prórroga cumple con los requisitos de viabilidad exigidos por la entidad y soporta adecuadamente el plazo de ejecución que se requiere para la ejecución de las actividades no previstas hasta el día 5 de diciembre de 2.025.

Se anexa como respaldo técnico:

- Cronograma ajustado con las nuevas fechas estimadas de ejecución.
- Ítems No Previstos junto al análisis de precios unitarios (APU) y cantidades estimadas.

Por último, precisamos que las razones expuestas para sustentar la presente solicitud, no son causadas por hechos atribuibles a VERTICAL DISEÑO SAS-EN REORGANIZACION y por ende no son imputables al Contratista.

Atentamente,



HECTOR WILLIAM BAEZ RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
VERTICAL DISEÑO SAS EN REORGANIZACIÓN
CONTRATISTA

CC. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero
Anexo: tres (3) folios
Elaboró: LVC
Revisó: MJCH
Aprobó: HWBR

Bogotá. D.C., 15 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Reiteración para definición sobre actividades pendientes por ejecutar y requerimiento de pago de PMT – **Andenes Cra. 58**


Respetado teniente:

En cumplimiento de las obligaciones del Contrato de obra de la referencia, nos permitimos solicitar su aprobación formal de las actividades programadas para ejecutarse sobre la Cra. 58, correspondientes a lo relacionado en Oficio radicado No. VC-FAC-005-038-2025 del 30 de agosto de 2025, y solicitado con anterioridad en el oficio VC-FAC-005-046-2025

Esta aprobación es requisito indispensable para radicar ante la Secretaría Distrital de Movilidad la solicitud del Plan de Manejo de Tránsito – PMT, trámite necesario para garantizar la correcta ejecución de las obras con las debidas condiciones de seguridad vial y peatonal.

Agradecemos se sirva emitir su visto bueno a la mayor brevedad, con el fin de dar continuidad a los procesos y programar las actividades establecidas en el cronograma.

Atentamente,



ARQ. MARIA JOSÉ CHOCÓNTA

Directora de Obra

VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: - (-) Archivo

Elaboró: LVC

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 15 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Reiteración para construcción de andén sobre CII 13

Respetado teniente:

En atención a los lineamientos establecidos dentro del Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 y en cumplimiento de los objetivos del proyecto, solicitamos se reitere la demolición y posterior construcción del andén frente a la zona de franja ambiental, debido a las siguientes consideraciones:

1. En el Anexo Técnico ITEM. 1.2 DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15 INCLUYE RETIRO, se relaciona a nivel de fotografía (ver siguiente) el andén y se estableció dentro de las cantidades a ejecutar.



Imagen del documento técnico Consolidado de especificaciones técnicas




Foto aérea inicial. FAC




Foto actual

2. Presenta fisuras, desprendimientos y hundimientos en varios tramos que afectan la continuidad de la superficie, evidenciados desde la entrega del predio a intervenir.
3. Existen irregularidades en el nivel de piso, lo cual representa riesgo de accidentalidad para peatones y dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su reiteración, para proceder.

Atentamente,


ARQ. MARIA JOSÉ CHOCONTÁ

Directora de Obra
VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: - (-) Archivo

Elaboró: LVC

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH



Bogotá. D.C., 16 de octubre de 2025

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Atn. Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Calle 13 No. 37 - 35

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: “OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO”

Asunto: PMT PARA LA INTERVENCIÓN EN ANDÉN Y/O CALZADA DEL TRAMO CARRERA 58 ENTRE 30M AL SUR DE LA AV. CALLE 13 Y 200M AL SUR DE LA AV. CALLE 13.

Respetada ingeniera:

De acuerdo con el desarrollo y alcance de las obras citadas en la referencia, se hace necesario realizar solicitud de aprobación al PMT PARA LA INTERVENCIÓN EN ANDÉN Y/O CALZADA DEL TRAMO CARRERA 58 ENTRE 30M AL SUR DE LA AV. CALLE 13 Y 200M AL SUR DE LA AV. CALLE 13, localizado en la localidad de Puente Aranda.

Por lo anterior, se remite documento para su revisión y posterior aprobación en el próximo consolidado de obras de Infraestructura - COI.

Agradecemos de antemano su atención a nuestra solicitud.

Cordial saludo,



ARQ. MARIA JOSÉ CHOCONTÁ

Directora de Obra

VERTICAL DISEÑO SAS – EN REORGANIZACIÓN

Anexo: PMT en seis (6) archivos

Elaboró: GSMP

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH

C.C.: Subteniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero – Supervisor de Contrato - Fuerza Aeroespacial Colombiana -
heberth.perez@fac.mil.co

Bogotá. D.C., 20 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Aprobación Residente de Obra

Respetado teniente:

Adjunto le remito la Hoja de Vida con Soportes del Profesional **YENNI GUTIERREZ C.C.** No. 1.105.788.786 DE HONDA TOLIMA PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL MATRICULA PROFESIONAL: 05202-374351 ANT quien se desempeñará en el Cargo de Residente de Obra del Contrato en Referencia.

De igual manera como le fue comentado tenemos un profesional que se desempeñará como SST en el proyecto, remitimos HV con soportes de **JESREL RIVERA**.

Solicito amablemente sea revisado y aprobado el profesional, quien cumple con las condiciones Contractuales del presente Contrato.

Atentamente,



ARQ. MARIA JOSE CHOCONTÁ

Directora de Obra

VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: dos (2) archivos

Elaboró: LVC

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 20 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Solicitud de autorización para uso temporal de área administrativa

Respetado teniente:

De manera atenta, nos permitimos solicitar permiso para mantener en uso un área temporal dentro de Sanidad, la cual estará destinada a labores administrativas del personal de Obra, a partir del 1º de noviembre de 2025.

Esta solicitud se presenta considerando que la obra se encuentra en proceso de evacuación y alistamiento para la entrega de las zonas de parqueadero y andén, por lo cual es necesario disponer de un espacio mínimo operativo que permita mantener el control técnico, documental y sanitario mientras se culminan las actividades de cierre y limpieza general.

El área solicitada se utilizará únicamente para la gestión administrativa y las necesidades básicas del personal, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad, orden y aseo.

Agradecemos su amable gestión para continuar con el uso temporal de dicho espacio hasta la finalización del proceso de cierre de obra.

Cordialmente,



ARQ. MARIA JOSE CHOCONTÁ
Directora de Obra
VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: un (1) folio
Elaboró: LVC
Revisó: MJCH
Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 23 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Remisión de informe de rendimientos financieros del anticipo mes Septiembre

Respetado teniente:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el contrato en referencia, me permito remitir el informe de rendimientos financieros generados en Fic 600 del negocio Fiduciario PA Vertical Diseño del mes de julio, agosto y septiembre de 2025, administrados por Fiduararia S.A.

El presente informe incluye:

- Informe Mensual Jul, Ago y Sep. 2025
- Flujo de Caja Jul, Ago y Sep. 2025
- Detalle de Pagos Jul, Ago y Sep. 2025
- Extracto FIC 908781-202507-202508-202509
- Balance Jul, Ago y Sep. 2025
- Soporte de Transferencia de los Rendimientos Financieros

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional por parte de esa entidad.

Cordialmente,



ARQ. MARIA JOSE CHOCONTÁ

Directora de Obra

VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: dieciséis (16) folios

Elaboró: LVC

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 29 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Alternativa Concreto Estampado

Respetado teniente:

En atención a su solicitud y en virtud de aprovechar los recursos vigentes del Contrato en Referencia, me permito remitir para su conocimiento y respectivo análisis la propuesta técnica y económica para la construcción de un andén en concreto estampado en la Cra 58 "Plazoleta acceso Sanidad", con el fin de mejorar las condiciones estéticas, de accesibilidad y durabilidad del espacio peatonal.

Estado Actual:



Propuesta:

El concreto estampado es un pavimento rígido decorativo, elaborado con concreto estructural sobre el cual se imprime un relieve o textura mediante moldes y se aplica sellador superficial. Permite la continuidad de las guías para de personas con discapacidad visual.




DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL
DEMOLICIONES Y PRELIMINARES				
Localización y replanteo	M2	10,200	240	2,448,000.00
Suministro e instalación cerramiento en lona blanca con parales de madera anclados al piso (amarre en alambre h = 3.0 m)	ML	51,000	90	4,590,000.00
Retiro de losetas de piso (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	M2	39,750	240	9,540,000.00
Demolición y retiro de cañuela (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	ML	45,750	27	1,235,250.00
Demolición de alísta de piso e = 0.08 a 0.12 cm (incluye cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados)	M2	45,750	120	5,490,000.00
Demolición de cinta en concreto e=20	ML	45,750	222.6	10,183,950.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS				-
EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	31,570	48	1,515,360.00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION A SITIO AUTORIZADO.	M3	60,738	72	4,373,136.00
EXTENDIDO Y COMPACTACION SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	167,434	48	8,036,832.00
PLAZOLETA SANIDAD CRA 58				-
CAÑUELA PREFABRICADA A-120 22X30X80, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	55,204	27	1,490,508.00
Suministro e instalación de concreto estampado H= 0.15 m sin color	M2	367,500	240	88,200,000.00
Suministro e instalación malla electro soldada 5 mm, de 0.15 x 0.15 m	KG	42,000	480	20,160,000.00
JUEGO DE MARCO EN ACERO Y 2 TAPAS DE CONCRETO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOBLE CS276	UN	984,294	6	5,905,764.00
ASEO				-
Aseo y limpieza general durante la obra y al final	UN	1,302	240	312,480.00
TOTAL				163,481,280.00

Esta alternativa representa una inversión eficiente de los recursos disponibles, ofreciendo un acabado resistente, de fácil mantenimiento y con valor arquitectónico agregado, acorde con el entorno urbano y las necesidades de la comunidad.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,


ARQ. MARIA JOSÉ CHOCONTÁ

Directora de Obra
VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: - (-) folios

Elaboró: LVC

Revisó: MJCH

Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 29 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Solicitud permiso acceso personal

Respetado teniente:

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes muy respetuosamente Y me permito solicitar de manera respetuosa la autorización para el ingreso del siguiente personal a sus instalaciones, con el fin de acceder hasta el área de obra donde se encuentra ubicado el contenedor.

Adicionalmente, se solicita de manera atenta el préstamo de un baño para el uso del personal que se encuentra trabajando en la obra, con el fin de garantizar condiciones mínimas de bienestar durante el desarrollo de sus labores.

Las personas son las siguientes:

N°	Nombre completo	Cedula de ciudadanía	Cargo o función	Vehículo	
1	Héctor William Baez Ramos	79.966.087	Representante legal (ingeniero Civil)	Carro	EBT303
2	María José Chocontá	40.044.915	Directora de Obra (Arquitecta)	Carro	DRX444
3	Yenni Gutiérrez Cuellar	1.105.788.786	Residente de obra (Ingeniera Civil)	N/A	N/A
4	Mileidy Mateus Olarte	1.103.713.807	Residente ambiental (Ingeniera Ambiental)	Moto	UTL27C
5	Claudia Baez	52.751.339	Coordinador SST	N/A	N/A
6	Luis Fernando Polo	1.079.391.059	Auxiliar Administrativo	Moto	UJR88D

7	Naren Sting Palacios Alipio	1,014,249,428	Vigilante		
8	Fredy Manuel Retamozo Fontalvo	1,193,566,806	Vigilante		
9	Norbey Trujillo Rios	79,412,311	Eléctrico		RJZ 790
10	Carlos Julio Huertos	4,290,921	Maestro		
11	Onorio Martin	11,386,202	Ayudante		
12	Carmelo Pisioti	71,522,859	Ayudante		
13	Ronald Mendoza Castro	85,167,310	Rejas y Flanche		
14	Alberto Ospitia González	79,885,753	Rejas y Flanche		
15	Serafín Herrera Soto	79,709,054	Rejas y Flanche		
16	Pinzón Caro Erika Fabiola	1052397836	Ceiba		
17	Luna Daza Wilson Henry	79,767,907	Ceiba		
18	Pinzón Caro Erika Fabiola	1,052,397,836	Ceiba		
19	Ramírez Sánchez Abraham	1,020,824,460	Ceiba		
20	Real Barbosa William	80,382,060	Ceiba		
21	Ruiz Fandiño Gustavo Adolfo	79,374,037	Ceiba		

El ingreso se solicita para el horario comprendido entre 7:00 am y 5:00pm de lunes a Domingo.

Agradezco su atención prestada y quedo disponible para ampliar cualquier detalle que consideren necesario.

Cordialmente,



ARQ. MARÍA JOSÉ CHOCONTÁ
Directora de Obra
VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: - (-) folios
Elaboró: LVC
Revisó: MJCH
Aprobó: MJCH

Bogotá. D.C., 31 de octubre de 2025

Señores:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Dirección de Infraestructura - DIFRA

Subdirección de Seguimiento y Control de Proyectos

Atn. Teniente Heberth Gustavo Pérez Guerrero

Carrera 13 No.66-47 Edificio Ícaro segundo piso

Ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 005-00-A-COFAC-DIFRA-2025 de objeto: "OBRA PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL DISPENSARIO CONJUNTO DE SANIDAD MILITAR ARC-FAC EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROCESO"

Asunto: Solicitud retiro de Contenedor por Sanidad


Respetado teniente:

De manera atenta, y en el marco del desarrollo de las actividades del contrato de la referencia, me permito solicitar el retiro del contenedor de placas FXLU 151517-8, ubicado en el sector interno correspondiente a Sanidad, el cual ha cumplido su función operativa y actualmente no se requiere en esa zona.

Por lo anterior, solicitamos se autorice o gestione su retiro, conforme a la programación de actividades, el conductor de la cama baja es el Sr FREDY VARGAS y el vehículo tiene placa WLS873; quien llegará según lo solicitado a las 6:30 am del día martes 4 de noviembre. Se adjuntan documentos.

Agradezco su atención prestada y la gestión que realice de la actividad mencionada.

Cordialmente,



ARQ. MARIA JOSE CHOCONTÁ

Directora de Obra
VERTICAL DISEÑO SAS

Anexo: un (1) Archivo
Elaboró: LVC
Revisó: MJCH
Aprobó: MJCH

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7184040

VARGAS

APELLIDO

FREDY

NOMBRE

Fredy Vargas



IMPRESION DEDIL

FECHA DE NACIMIENTO

23-OCT-1983

TUNJA
(BOYACA)

UNIDAD DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

M

SEXO

31-OCT-2001 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EMISION

[Signature]
SECRETARIA NACIONAL
DE SEGURIDAD



T-0700100-33096181-M-0007184040-23102001

059261001CA 01 1027502064

LICENCIA DE CONDUCCION FREDY VARGAS


Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 7184040

NOMBRE
FREDY VARGAS

FECHA DE NACIMIENTO
23-10-1983

FECHA DE EXPEDICIÓN
29-08-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONducIR CON LENTES

SANGRE-RH
O+

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA DE TToYTTE TUNJA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	29-08-2023	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	29-08-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001988682

COMANDO EN JEFE LC-03



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10024010616

PLACA
WLS873

MARCA
JAC

LÍNEA
HFC1083K1RF

MODELO
2016

CILINDRADA CC
3.800

COLOR
BLANCO

SERVICIO
PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO
CAMION

TIPO CARROCERÍA
GRUA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ
5380

NÚMERO DE MOTOR
89267991

REG
N

VIN
LJ11RTCD8G1000242

NÚMERO DE SERIE
LJ11RTCD8G1000242

REG NÚMERO DE CHASIS
N LJ11RTCD8G1000242

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
VARGAS FREDY

IDENTIFICACIÓN
C.C. 7184040

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

154

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E FECHA IMPORT.

PUERTAS

192015000195869

I 14/10/2015

2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

01/03/2016

20/09/2021

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE DUITAMA




LT01008343897

SOAT

HOLZA DE TALLADO DE DÁMBOS CORPORALES CAUSADO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
2025 7 29	DESDE LAS 09 HORAS DEL	2026 7 29



ASEGURADORA



Nº DE PÓLIZA	PLACA Nº	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDROS/VOLUTOS	MODELO
91845654 - 612793095	WLS873	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	3800	2016
PASAJEROS	MARCA	JAC	CARROCERIA	GRUA	
2	LÍNEA VEHICULO	HFC1083K1RF			
Nº MOTOR	Nº CHASIS O Nº SERIE	Nº VIN	CAPACIDAD TOR.		
89267991	LJ11RTCD8G1000242	LJ11RTCD8G1000242	5,38		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR	
FREDY VARGAS	3214926310	CC	7184040	DUITAMA	
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
1317	14	80001522	91845654	11001	
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FISCAL	TASA RENT	AMPAZO POR VICTIMA	HASTA
32	\$ 839.200	\$ 436.300	\$ 2.400	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 ² 701,68 ³
TOTAL A PAGAR				B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 ¹
\$ 1.277.900				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 ⁴
FIRMA AUTORIZADA				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 ⁵
					UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro
Ter-cero



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 180277918

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: VERIFYCAR CDA TUNJA

NIT: 901229068

No. de Certificado de
Acreditación: 20-OIN-031

Fecha de expedición: 2025/03/17

Fecha de vencimiento: 2026/03/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WLS873

CLASE: CAMION

MARCA: JAC

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 3800

NRO. MOTOR: 89267991

NRO. CHASIS: LJ11RTCD8G1000242

VIN: LJ11RTCD8G1000242

LÍNEA: HFC1083K1RF

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: FREDY VARGAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MANUEL CAMILO CARDENAS BOLIVAR

