



INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL 01

MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE
CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL
LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 429 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DE EJECUCIÓN
DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO.
NIT 6.773.569-7

MUNICIPIO DE TAURAMENA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

OCUBRE DE 2026

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214



INFORME DE OBRA ACTA DE PARCIAL 01 PRESENTADO AL MUNICIPIO DE TAURAMENA



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 429 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026.

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS
DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL
LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE

CONTRATISTA:

GILBERTO GALINDO ALVARADO.
NIT 6.773.569-7

SUPERVISION TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

OCTUBRE DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

ANEXOS	4
1. INTRODUCCIÓN	5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	6
3. OBJETIVOS.....	7
3.1 OBJETIVO GENERAL	7
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	7
4. GENERALIDADES.....	8
4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	8
4.2 DESCRIPCIÓN ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO.....	9
4.3 CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTIAS.....	10
5. AVANCE DE OBRA.....	11
6. SEGUIMIENTO FINANCIERO	12
6.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO CONVENIO.....	12
7. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA	16
8. PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN.....	28
9. CONCLUSIONES	29



ANEXOS

ANEXO 1. SABANA Y MEMORIAS DE CANTIDADES.



1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Ejecución del acta parcial 01, tiene por objeto documentar de manera detallada el desarrollo, avance y cumplimiento de las actividades adelantadas en el marco del contrato destinado a realizar “Mejoramiento de los baños y adecuación de áreas de circulación de la Institución Técnica Empresarial del Llano del Municipio de Tauramena, Casanare.” La intervención se fundamentó en las necesidades identificadas durante las visitas técnicas efectuadas en compañía de la rectora de la I.E y el apoyo a la supervisión de la secretaría de infraestructura, en las cuales se evidenciaron las necesidades del mismo por lo cual se tomó a decisión de realizar actividades tales como lo es cambio de unidades sanitarias, baldosas antideslizantes, accesorias para las unidades sanitarias, y reemplazo de redes eléctricas, entre otras.

La ejecución del contrato se orientó al cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas, del cronograma aprobado y de las obligaciones administrativas, ambientales y de seguridad exigibles durante la intervención.

El informe consigna el conjunto de actividades desarrolladas, el estado de avance, las acciones de control y seguimiento, los resultados obtenidos y las evidencias técnicas que certifican la correcta ejecución de las obras, en concordancia con los objetivos del proyecto y con los lineamientos establecidos por la Administración Municipal.



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecución integral de actividades orientadas a la “Mejoramiento de los baños y adecuación de áreas de circulación de la Institución Técnica Empresarial del Llano del Municipio de Tauramena, Casanare.” Estas actividades generales están encaminadas a suplir las necesidades identificadas conforme a las especificaciones establecidas por la entidad contratante.

Las acciones principales incluyen el mejoramiento de la unidad sanitarias ubicada en la primaria de la I.E empresarial del Llano, la construcción de una nueva unidad sanitarias para personas con movilidad reducida, necesidades identificadas con la rectora de la I.E y el profesional de la secretaria de infraestructura.

Adicionalmente, se desarrollarán las labores administrativas y de gestión necesarias para el cumplimiento contractual, incluyendo la socialización inicial con la rectora de la I.E del Llano, la organización del frente de obra, el aseguramiento de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la atención de observaciones de la supervisión y la disposición adecuada de residuos y excedentes.

En conjunto, estas actividades permiten ejecutar de manera ordenada y técnica las intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de las unidades sanitarias.



3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de los baños y adecuación de áreas de circulación de la Institución Técnica Empresarial del Llano del Municipio de Tauramena, Casanare.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Adecuar las unidades sanitarias existentes mediante la reparación y el reemplazo de elementos deteriorados, incluyendo aparatos sanitarios, griferías, accesorios, muros, cubiertas y demás componentes que requieran intervención, de acuerdo con las necesidades identificadas y las especificaciones técnicas establecidas
2. Ejecutar obras de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones sanitarias, incluyendo las actividades necesarias para corregir filtraciones, mejorar los sistemas de desagüe y drenaje, y recuperar las condiciones de funcionamiento e higiene de los espacios intervenidos
3. Adecuar las áreas de circulación y los accesos de la institución educativa mediante la construcción de rampas y la ejecución de las obras complementarias requeridas, con el propósito de facilitar el desplazamiento seguro y accesible de la comunidad educativa.



4. GENERALIDADES

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Tauramena es un municipio colombiano, ubicado en el suroccidente del departamento de Casanare.

Limita Al Norte con Chámeza, Recetor, Aguazul; Al Este con Aguazul y Maní; Al Oeste con Villanueva, Monterrey y el departamento de Boyacá; Al Sur con el departamento del Meta

A continuación, se presenta la ubicación geográfica del municipio de Tauramena.




Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Tauramena.

Este proyecto se realizó en el casco urbano del municipio de Tauramena, en las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano.



4.2 DESCRIPCIÓN ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO.

El municipio de TAURAMENA mediante la modalidad de menor cuantía, adjudicó el **CONTRATO N° 429** del 11 de agosto de 2026 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE”, al contratista Gilberto Galindo Alvarado

TABLA DE RESUMEN	
CONTRATO 525 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT.	800.012.873-7
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO
NIT.	6773569-7
CEDULA DE CIUDADANIA:	6773569 de Tunja
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$49.022.756,00)
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$24.511.378,00)
PLAZO INICIAL:	UN (1) MES
SUSPENSIÓN No. X:	N.A.
PRORROGA No. X	N.A.
VALOR ADICIONAL:	N.A.
VALOR TOTAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$49.022.756,00)
PLAZO TOTAL:	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE OCTUBRE DE 2026

Tabla 1. Descripción aspectos generales del convenio



4.3 CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

A continuación, se presenta vigencia y garantías de las pólizas del contrato de obra pública No. 429 del 11 de agosto de 2026 las cuales cuentan con acto administrativo de aprobación por parte del Municipio de Tauramena tras suscripción del contrato.

De este modo se cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015 respecto a las garantías en la contratación de la administración pública.


POLIZAS INICIALES					
POLIZA No. 625-47-994000006320					
GARANTÍAS	ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROB.
		FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO		
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11-08-2026	11-01-2027	\$4.902.275,60	25-08-2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11-08-2026	11-01-2027	\$2.451.137,80	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	11-08-2026	11-09-2029	\$2.451.137,80	
POLIZA No. - 625 47 994000002325					
Responsabilidad civil extracontractual	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19-08-2026	11-09-2026	\$350.181.000	25-08-2026

Tabla 3. Control de pólizas y garantías convenio



5. AVANCE DE OBRA

Se presenta un avance físico o porcentaje de obra ejecutada del 83.9% respecto al valor total del contrato.



Una vez verificada la ejecución de actividades correspondientes al desarrollo del proyecto se puede concluir que a la fecha el proyecto se encuentra en ejecución, con un avance del 83.9%, y con fecha de finalización el 06 de octubre de 2026 y próximo a finalizar actividades de obra para radicar acta de terminación.



6. SEGUIMIENTO FINANCIERO

6.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO CONVENIO

Las condiciones financieras del contrato de obra están dadas según lo pactado en el contrato N°429 del 11 de agosto de 2026 específicamente en lo estipulado en los términos generales de aceptación específicamente en las clausula segunda – valor; y tercera – forma de pago; los valores mostrados corresponden a los presentados para el acta parcial 01, en el periodo del 07 de septiembre al 30 de septiembre de 2026.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						DIF DE CANT	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+/-	CANT ACT	VALOR TOTAL
1	ADECUACIONES							
1.10	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m con retiro	m2	2.12	\$11,101.00	\$23,534.12	0.00	2.12	\$23,534.12
1.20	Regata en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1"	m	12.26	\$15,916.00	\$195,130.16	-6.00	6.26	\$99,634.16
1.30	Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	5.00	\$29,840.00	\$149,200.00	0.00	5.00	\$149,200.00
1.40	Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12 m (33x12x23)	m2	8.36	\$104,109.00	\$870,351.24	4.20	12.56	\$1,307,609.04
1.50	Viga aérea de confinamiento (dindel) 12x15m en concreto de resistencia 3000 Psi reforzada	m	4.29	\$96,118.00	\$412,346.22	-0.35	3.94	\$378,704.92
1.60	Pañete liso muros 1:4	m2	8.36	\$33,088.00	\$276,615.68	10.93	19.29	\$638,267.52
1.70	Enchape piso-pared cerámica lisa 20x20 blanca	m2	30.46	\$106,299.00	\$3,237,867.54	-28.32	2.15	\$228,011.36



1.80	Tablon de gres vitrificado 30x30 cm+ gravilla lavada. Suministro e instal.	m2	1.86	\$138,759.00	\$258,091.74	-1.86	0	\$258,091.74
2.00	CUBIERTA							
2.10	Desmante cubiertas asbesto cemento con transporte	m2	72.13	\$23,458.00	\$1,692,025.54	0.00	72.13	\$1,692,025.54
2.20	Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.	m	41.00	\$118,396.00	\$4,854,236.00	-32.24	8.76	\$1,037,148.96
2.30	Teja tipo master 1000 cal 26 pintada	m2	72.13	\$85,364.00	\$6,157,305.32	0.14	72.27	\$6,169,256.28
2.40	Caballote metálico cal 26/28 galvanizado a=0.60 m	m	8.22	\$55,890.00	\$459,415.80	0.00	8.22	\$459,415.80
2.50	Flanche lamina galvanizada cal. 22 A=0.20 m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4	m	2.75	\$52,875.00	\$145,406.25	-0.12	2.63	\$139,061.25
3.00	UNIDADES SANITARIAS							
3.10	Punto desagüe sanitario PVC 3"	und	2.00	\$159,969.00	\$319,938.00	0.00	2.00	\$319,938.00
3.20	Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	m	21.89	\$11,616.00	\$254,274.24	0.00	21.89	\$254,274.24
3.30	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal. INCLUIR SIFON FLEXIBLE	und	14.00	\$60,281.00	\$843,934.00	-7.00	7.00	\$421,967.00
3.40	Asiento sanitario Institucional fuerte	und	10.00	\$277,069.00	\$2,770,690.00	-1.00	9.00	\$2,493,621.00
3.50	Sanitario de dos piezas para personas con movilidad reducida. Suministro e Instal.	und	1.00	\$1,184,951.00	\$1,184,951.00	0.00	1.00	\$1,184,951.00
3.60	Lavamanos de colgar institucional aquajet para movilidad reducida con grifería	und	1.00	\$1,824,165.00	\$1,824,165.00	0.00	1.00	\$1,824,165.00



	institucional tipo push, incluye brazo soporte free para mampostería, sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y cople metálico. Suministro e instal							
3.70	Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal	und	2.00	\$1,104,440.00	\$2,208,880.00	0.00	2.00	\$2,208,880.00
3.80	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	m2	2.12	\$956,053.00	\$2,026,832.36	13.85	15.97	\$15,268,166.41
4.00	MUROS							
4.10	Limpieza mampostería común con agua	m2	62.85	\$10,525.00	\$661,496.25	0.00	62.85	\$661,496.25
4.20	Pintura exterior vinilo koraza 2 manos	m2	62.85	\$25,096.00	\$1,577,283.60	62.85	0.00	\$0.00
4.30	Pintura vinilo interior sobre pañete 2 manos	m2	84.63	\$15,473.00	\$1,309,479.99	84.63	0.00	\$0.00
5.00	REDES ELECTRICAS							
5.10	Salida para interruptor conmutable sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	1.00	\$167,823.00	\$167,823.00	1.00	2.00	\$335,646.00
5.20	Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	2.00	\$160,189.00	\$320,378.00	0.00	2.00	\$320,378.00
5.30	Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de	und	8.00	\$64,621.00	\$516,968.00	2.00	10.00	\$646,210.00



	sobreponer. Suministro e instalación							
6.00	OTRAS ACTIVIDADES							
6.10	Concreto estriado rampas de 3000 psi	m3	13.02	\$1,098,628.00	\$14,304,136.56	-13.02	0.00	\$0
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO				\$49,022,756				\$38,261,562

ANTICIPO Y GIRO DE LOS RECURSOS: En cuanto al seguimiento financiero al contrato GILBERTO GALINDO ALVARADO recibió en calidad de anticipo el 50% del valor inicial del contrato equivalente a VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$24.511.378,00) de acuerdo con los términos generales de aceptación en la cláusula tercera – forma de pago literal A) anticipo. Con el presente informe plantea el cobro de

DIECINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$19.130.781,00) correspondiente al acta de parcial 01 en relación con la culminación de algunas actividades del presente proceso contractual.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
	DD	MM	AAAA	
ANTICIPO 50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	07	SEPTIEMBRE	2026	\$24.511.378,00
TOTAL GIROS AUTORIZADOS				\$24.511.378

Tabla 5. Seguimiento financiero contrato de obra.




7. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el periodo del 07 de septiembre de 2026 al 03 de septiembre de 2026 el contratista del contrato 429 del 11 de agosto de 2026 se ejecutó las siguientes actividades:


Ítem 1.1 Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m con retiro

Se realizó la demolición manual de un tramo de muro en ladrillo de espesor menor a 0.15 m para adecuar el baño de acceso a la unidad sanitaria nueva. Los escombros generados se recogieron y retiraron, dejando el área despejada y segura para continuar con las siguientes actividades.



Ítem 1.2 Regata en muro, mampostería tipo ladrillo o bloque para tuberías diámetros menores a 1"

Se ejecutaron regatas en los muros de mampostería, con el fin de alojar las tuberías de diámetro menor a 1" de las redes hidrosanitarias y los puntos de las nuevas unidades. Las regatas se hicieron con el ancho y la profundidad mínimos necesarios para no afectar la estabilidad del muro y posteriormente se resanaron.




Ítem 1.3 Demolición a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro

Se realizó la demolición a mano del piso en tableta existente, de espesor entre 0 y 5 cm, en el área de la unidad sanitaria. Con esta actividad se dejó expuesto el sustrato para la instalación de los puntos de desagüe y las tuberías, y se retiró el material sobrante para dejar la superficie lista para la nivelación y los nuevos acabados




Ítem 1.4 Muro en bloque No. 5 arcilla tradicional de 0.12 m (33x12x23)

Se construyó muro en bloque de arcilla No. 5 de 0.12 m, pegado con mortero, alineación y niveles, para conformar y cerrar los espacios de la unidad sanitaria.




Ítem 1.5 Viga aérea de confinamiento (dintel) 12x15m en concreto de resistencia 3000 Psi reforzada

Se fundió la viga aérea de confinamiento (dintel) de 12x15 cm en concreto de 3000 psi reforzado con acero, sobre el baño del muro intervenido, con el fin de confinar la mampostería y transmitir las cargas hacia los apoyos. Durante el fraguado se mantuvo la formaleta con puntales de soporte hasta que el concreto alcanzó la resistencia requerida.




Ítem 1.6 Pañete liso muros 1:4

Se aplicó pañete liso con mortero 1:4 sobre los muros nuevos y las zonas resanadas, corrigiendo irregularidades y dejando superficies uniformes, con acabado liso, aptas para recibir la pintura.



Ítem 1.7 Enchape piso-pared cerámica lisa 20x20 blanca

Se instaló enchape en cerámica lisa blanca de 20x20 cm en piso y pared de la unidad sanitaria, con pegante y boquilla, cuidando la alineación de las piezas y los niveles. Con ello se obtienen superficies lavables e impermeables, de fácil aseo y mantenimiento, acordes con el uso de los espacios intervenidos.




Ítem 2.1 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte.

Se realizó el desmonte de la cubierta existente en asbesto-cemento, con transporte y retiro del material. La actividad se ejecutó con las medidas de seguridad y los elementos de protección personal exigidos para el manejo de este tipo de material, dejando libre la estructura para la instalación de la nueva cubierta



Ítem 2.2 Correa metálica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalación.

Se instalaron correas metálicas en perfil estructural rectangular de 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo y esmalte, como elementos de apoyo y amarre de la nueva cubierta. Las correas se fijaron a la estructura existente a la separación requerida para recibir las tejas.




Ítem 2.3 Teja tipo máster 1000 cal 26 pintada

Se instaló la nueva cubierta en teja tipo Master 1000 calibre 26 pintada, con traslapes y fijaciones adecuados para garantizar su estabilidad frente al viento y la estanqueidad ante la lluvia. La cubierta reemplaza la de asbesto-cemento y mejora las condiciones de la edificación.




Ítem 2.4 Caballete metálico cal 26/28 galvanizado $a=0.60$ m

Se instaló caballete metálico galvanizado calibre 26/28 de 0.60 m de ancho en la cumbrera de la cubierta, cerrando la unión entre las dos aguas de las tejas y evitando filtraciones de agua lluvia por esa zona.



Ítem 2.5 Flanche lámina galvanizada cal. 22 $A=0.20$ m incluye regata con pulidora y mortero impermeabilizado 1:4

Se instaló flanche en lámina galvanizada calibre 22 de 0.20 m de ancho en el encuentro de la cubierta con el muro. Para su fijación se abrió regata con pulidora y se selló con mortero impermeabilizado 1:4, evitando el ingreso de humedad por esa junta.




Ítem 3.1 Punto desagüe sanitario PVC 3".

Se ejecutaron los puntos de desagüe sanitario en tubería PVC de 3" en los sitios de ubicación de los aparatos sanitarios, con la pendiente necesaria para el correcto drenaje y su empalme a la red existente. Los puntos quedaron protegidos y tapados para evitar el ingreso de residuos durante la obra.




Ítem 3.2 Tubería presión PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

Se instaló tubería de presión PVC RDE 9 de 1/2" para la red de suministro de agua de la unidad sanitaria, con sus accesorios, alimentando los puntos de lavamanos y las demás salidas hidráulicas. La tubería se alojó en las regatas realizadas en los muros.



Ítem 3.3 Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.

Se suministraron e instalaron llaves tipo jardín de 1/2" de tipo pesado con sifón flexible sobre el lavamanos colectivo de la unidad sanitaria. Las llaves quedaron firmes y con su respectiva conexión de desagüe, en correcto funcionamiento y listas para el uso de los estudiantes.




Ítem 3.5 Sanitario de dos piezas para personas con movilidad reducida. Suministro e Instal.

Se instaló el sanitario de dos piezas, diseñado para personas con movilidad reducida, incluye todos los elementos para el correcto funcionamiento, acorde a las normas de accesibilidad vigentes.



Ítem 3.6 Lavamanos de colgar institucional aquajet para movilidad reducida con grifería institucional tipo push, incluye brazo soporte free para mampostería, sifón flexible, desagüe, válvula reguladora y cople metálico. Suministro e instal.

Se instaló el lavamanos colgar institucional para personas con movilidad reducida, Se fijó al muro de mampostería mediante brazo soporte, garantizando el espacio libre inferior para aproximación en silla de ruedas.





Ítem 3.7 Juego de barras de seguridad en L 24" x 35" para baño PMR. Suministro e Instal.

Se instala un juego de barras de seguridad en forma de L, de 24" x 35" (aprox. 0,61 m x 0,89 m), en acero inoxidable, para apoyo y transferencia de personas con movilidad reducida en baños. Se instalan junto al sanitario.



Ítem 3.8 Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.


Se suministraron e instalaron puertas metálicas en lámina cold rolled calibre 18 con marco, tratadas con anticorrosivo y acabado en esmalte color negro. Las puertas se instalaron a nivel en los accesos de los cubículos sanitarios, asegurando su cierre y operación adecuados.





Ítem 4.1 Limpieza mampostería común con agua

Se realizó la limpieza de la mampostería con agua, retirando polvo, suciedad, pintura desprendida y material suelto de los muros. Con ello se preparó la superficie para la aplicación de la pintura, favoreciendo su adherencia y durabilidad.




Ítem 5.1 Salida para interruptor conmutable sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.

Se instalaron las salidas para interruptor conmutable sencillo, de línea decorativa, con tubería PVC tipo pesado de 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800 y terminales PVC, incluyendo la readecuación del muro donde se alojaron. Las salidas quedaron empotradas y listas para el conexionado de los interruptores

Ítem 5.2 Salida para interruptor doble, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.

Se instalaron las salidas para interruptor doble, de línea decorativa con tubería PVC tipo pesado de 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800 y terminales PVC, con readecuación del muro. Los interruptores quedaron instalados al ras del acabado y a una altura adecuada para su uso



Ítem 5.3 Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer.
Suministro e instalación

Se suministraron e instalaron módulos LED redondos de 24 W, 110 V, de sobreponer (10 unidades) en los muros de la unidad sanitaria. Los módulos quedaron conectados a la red eléctrica nueva y en funcionamiento, mejorando el nivel de iluminación del espacio.





8. PERSONAL VINCULADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN

Se relaciona el control del personal vinculado por el contratista para el presente proyecto durante el periodo del presente informe:

CONTROL PERSONAL			
No.	NOMBRE	No. Cédula	CARGO
1	ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY	1118551487	INGENIERO RESIDENTE
2	WILLIAM ALONSO PACHECO ACERO	74856343	OFICIAL
3	LUIS FERNANDO DAZA PINZON	1115914780	AYUDANTE
4	JELMER ARENAS CEPEDA	80809236	AYUDANTE
5	JORDAN JHOAN CORTES ARENAS	1118125485	AYUDANTE



9. CONCLUSIONES

La ejecución de las actividades correspondientes a los trabajos realizados en la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano se está llevando a cabo en los términos previstos por la entidad.

Se espera que cuando se realice la modificación del contrato mediante una inclusión de ítems no previstos, se finalicen dichas actividades.

Sin otro particular, se hace entrega a la ALCALDIA DE TAURAMENA el presente informe de obra No.01 correspondiente al periodo de ejecución del 07 de septiembre de 2026 al 30 de septiembre 2026, para la revisión por parte de la Supervisión delegada y la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA quedando atento a cualquier inquietud.

Anexo se comparte la sabana y memorias de cantidades

Cordialmente,

ING. ANDERSON HENRY RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA
CC 1.118.551.487