

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE PROYECTOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.914 Del 23 de enero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 2

PERIODO DEL: 29 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026



	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

1. Introducción.

El presente Informe N.º 2 de Interventoría se elabora con el propósito de presentar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al período inicial de ejecución del proyecto. Este documento tiene como finalidad informar a la entidad contratante sobre el avance de las actividades desarrolladas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas, cronograma de ejecución y demás requisitos establecidos en los documentos contractuales.

Durante el período reportado, la interventoría ha realizado las actividades de supervisión y control necesarias para garantizar que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los principios de calidad, eficiencia, economía y transparencia, identificando oportunamente situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las obras y formulando las recomendaciones correspondientes.

2. Descripción del proyecto.

El municipio de El Peñón tiene muy bajos niveles de práctica deportiva por el alto deterioro de los escenarios deportivos con que cuenta, en el sector sur aproximadamente 40 años fue la última vez que se hizo una inversión a la cancha de fútbol para práctica deportiva en el municipio de El Peñón por tanto en la actualidad carece de las condiciones mínimas para la práctica del deporte, carece de zonas exteriores y las pocas existentes se encuentran en pésimo estado, sus andenes jardineras y espacios que en su momento fueron destinados para que los espectadores se ubicaran a disfrutar de los eventos que se realizaban en el sitio están destruidas en un 90% y el restante es inexistente.

Por lo que el proyecto consiste en la construcción de infraestructura deportiva que contará con graderías, camerinos para local y visitante, baños públicos, cerramientos, zona de juego en grama sintética con su respectivo drenaje, el cual estará ubicado en el barrio la concepción entre las calles 9ª y 13ª y entre las carreras 11ª y 12ª del municipio de El Peñón, Bolívar.

El proyecto permitirá mejorar la calidad de la práctica deportiva en el Municipio y en el departamento, brindando a los atletas espacios adecuados para entrenar y competir. Esto fomentará el surgimiento de nuevos talentos y elevará el nivel competitivo de los equipos locales, además, permite ser un espacio para la inclusión social. Al proporcionar espacios deportivos seguros y accesibles, el proyecto promoverá la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, es importante mencionar que el deporte se ha convertido en una estrategia para prevenir la violencia y el consumo de sustancias. Al fortalecer esta práctica deportiva, el proyecto contribuirá a crear entornos más seguros y saludables para los jóvenes, fortaleciendo el tejido social y fomentando valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la igualdad de género.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

2.1. Localización

Posición geográfica

Límites del municipio:


Al Oriente con el municipio de Tamalameque (Cesar)

Al Occidente con el municipio de San Martín de Loba (Bolívar).

Al Norte con el municipio de El Banco (Magdalena)

Al Sur con el municipio de Regidor (Bolívar).

Figura 1-Mapa político de Colombia




	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Figura 2-Ubicación de El peñón en el departamento de Bolívar



Figura 3-Ubicación específica del proyecto



	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Figura 4-Contexto general



2.2. Inventario y estado inicial de la vía.

Al examinar la ruta por donde se debe extraer el material de relleno, detectamos que existe un tramo de alrededor de 300 metros que requiere intervención, pues su condición actual dificulta el paso de las volquetas cargadas.

La vía restante en su mayor parte está en placa huella, lo que favorece una circulación adecuada y asegura que el transporte se pueda llevar a cabo sin problemas.

2.3. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla la intervención física del área total que abarca el lote delimitado como cancha de fútbol localizada en el casco urbano Municipal del municipio de El Peñón, como parte de las actividades de fomento a la recreación, deporte cultura y convivencia Ciudadana, para lo cual incluyen las siguientes actividades en un espacio netamente recreativo y no de alto rendimiento para la comunidad:

En este el escenario deportivo planteado es una cancha sintética de fútbol 11 con dimensiones de 45 m x 90 m, dotada con arqueras reglamentarias, banderines de esquina, cerramiento perimetral y bancas de suplentes para equipos local y visitante.

El escenario deportivo incluye, además:

- Gradería con aforo para 150 personas, distribuida en 4 módulos, con cubierta en teja UPVC.
- Módulo de camerinos para equipo local y visitante.
- Baterías sanitarias para hombres y mujeres con su respectivo modulo en cada uno para PMR.
- Zona de urbanismo con paseo peatonal y bancas en concreto.
- Seis (6) equipos biosaludables.
- Un (1) combo de juegos infantiles.
- Sistema de iluminación deportivo de alta eficiencia y sistema de alumbrado público.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

- Accesibilidad y espacios públicos.

Etapas del proyecto:

- Suscripción de actas de vecindad
- Obras preliminares
- Movimiento de tierras y rellenos
- Graderías
- Camerinos
- Batería sanitaria
- Cancha de fútbol
- Zonas duras, peatonal y parque infantil
- Iluminación

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

3. Información Contrato de obra.

3.1. Información general del contrato.


PROCESO DE SELECCIÓN	LIC-SI-015-2025
NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	No. 3520 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Por medio de la Resolución No. 4651 de 21 de noviembre de 2025 la entidad adjudicó el contrato al oferente
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR NIT No. 902.018.797-2 Representante Legal: ALEJANDRA MARIA RUIZ RESTREPO C.C. No. 25.274.645 PARTICIPANTES: 90% PARTICIPACIÓN VIAS Y CONTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. - NIT. 901.035.252-9 10% DE PARTICIPACIÓN BICENTENARIO CONSTRUCTORA S.A.S - NIT. 901.035.219-5
VALOR INICIAL	SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$6.379.850.546)
ADICIONES	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$6.379.850.546)
MODIFICACIONES	Balance de obra No 1.
ACLARACIONES	Se realiza un balance de obra sin requerir adición de recursos, mediante la incorporación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que resultan necesarios e indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL	N/A
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	25 de febrero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25 de agosto de 2026.
DIRECCIÓN	CL 38 MZ 10 LT 23 BRR VILLA ESTRELLA, CARTAGENA BOLIVAR
NÚMERO DE TELEFONO	3023274817

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes.

RESUMEN DE AVANCE PERIODO DE LA SEMANA 6 HASTA LA SEMANA 9 DE 29/03/2026 A 26/04/2026.				
	Inversión programada	Inversión ejecutada	Diferencia en costo [Ejecutado vs Programado]	Valor faltante por ejecutar
En el periodo	\$ 1,057,335,545.32	\$ 506,866,058.77	-\$ 550,469,486.55	\$ 5,694,370,189.93
Acumulado	\$ 1,279,032,183.98	\$ 685,480,356.02	-\$ 593,551,827.96	
% en el periodo	16.57%	7.94%	-8.63%	
% acumulado	20.05%	10.74%	-9.30%	

Figura 5-Curva S del periodo



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

RESUMEN EJECUTIVO			
	SOCIAL	PREDIAL	AMBIENTAL
Actividades realizadas	Socialización permanente con la comunidad sobre el transporte de material y tránsito de volquetas. Atención a inquietudes relacionadas con la presencia de una tubería de agua no referenciada y coordinación para su retiro	Adecuación de un tramo crítico para garantizar el acceso de maquinaria y volquetas. Transporte de maquinaria y material de relleno. Colocación, extensión y compactación del material de relleno.	Corte y transporte de material para relleno. Retiro y acopio del material proveniente del descapote. Manejo del imprevisto por la tubería de agua no identificada. Seguimiento al manejo ambiental durante las actividades de movimiento de tierras.
Resultados	Se mantuvo una comunicación permanente con la comunidad, minimizando inconformidades por el tránsito de maquinaria y las actividades constructivas. El imprevisto relacionado con la tubería fue atendido oportunamente, evitando mayores afectaciones y permitiendo la continuidad de la obra.	Se mejoraron las condiciones de acceso al frente de trabajo, facilitando el ingreso de equipos y el transporte del material. La colocación, extensión y compactación del relleno se ejecutaron conforme a las especificaciones, garantizando la estabilidad del relleno para las siguientes etapas del proyecto.	Las actividades de movimiento de tierras se desarrollaron con un adecuado manejo del material excavado y del material orgánico acopiado. La interventoría verificó la implementación de medidas de control ambiental, reduciendo la generación de impactos asociados al transporte, disposición y conformación del relleno.

FECHA	ESTADO DEL CLIMA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA	EQUIPOS EN OPERACIÓN	ACTIVIDADES
lunes, 30 de marzo de 2026	Soleado	Residente y 3 Operadores	Residente	Bulldozer	Corte de material para relleno en cantera #2, reparación de bulldozer y arreglo de vía de acceso a cantera.
martes, 31 de marzo de 2026	Soleado	Residente y 3 Operadores	Residente	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2,y retiro de material proveniente del descapote.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

FECHA	ESTADO DEL CLIMA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA	EQUIPOS EN OPERACIÓN	ACTIVIDADES
miércoles, 1 de abril de 2026	Soleado	Residente y 3 Operadores	Residente	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2, y retiro de material proveniente del descapote.
jueves, 2 de abril de 2026	FESTIVO				
viernes, 3 de abril de 2026	FESTIVO				
sábado, 4 de abril de 2026	Soleado	Residente y 1 Operador	Residente	Bulldozer	Reparación de Bulldozer.
domingo, 5 de abril de 2026					
lunes, 6 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora	Reparación de Bulldozer. Excavación para retiro de tubería hidráulica que pasa por el predio.
martes, 7 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2, retiro de material proveniente del descapote. Excavación para retiro de tubería hidráulica que pasa por el predio.
miércoles, 8 de abril de 2026	Nublado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2. Excavación para retiro de tubería hidráulica que pasa por el predio. Replanteo de obra.
jueves, 9 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer	Corte de material para relleno en cantera #2. Excavación para retiro de tubería hidráulica que pasa por el predio. Reparación de retroexcavador.
viernes, 10 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2, limpieza de sitio para bomba de agua para compactación, reparación de la vía de acceso a cantera.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

FECHA	ESTADO DEL CLIMA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA	EQUIPOS EN OPERACIÓN	ACTIVIDADES
sábado, 11 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía y 3 Operadores.	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora	Corte de material para relleno en cantera #2 y reparación de la vía de acceso a cantera.
domingo, 12 de abril de 2026					
lunes, 13 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 3 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Relleno y extendido con material de zahorra. Reparación de Bulldozer.
martes, 14 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 3 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zahorra. Reparación de Bulldozer y retroexcavadora.
miércoles, 15 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 4 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2, Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zahorra.
jueves, 16 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2, Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zahorra.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

FECHA	ESTADO DEL CLIMA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA	EQUIPOS EN OPERACIÓN	ACTIVIDADES
viernes, 17 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zavorra. Reparación de Bulldozer.
sábado, 18 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2, Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zavorra.
domingo, 19 de abril de 2026					
lunes, 20 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2, Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zavorra. Reparación de retroexcavadora.
martes, 21 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2 Suministro, colocación y compactación de relleno con material de zavorra.
miércoles, 22 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Bulldozer Retroexcavadora Minicargador	Corte de material para relleno en cantera #2, Extensión y compactación de relleno con material de zavorra.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

FECHA	ESTADO DEL CLIMA	PERSONAL CONTRATISTA	PERSONAL INTERVENTORIA	EQUIPOS EN OPERACIÓN	ACTIVIDADES
jueves, 23 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Minicargador	Extensión y compactación de relleno con material de zahorra. Arreglo de Bulldozer y retroexcavadora.
viernes, 24 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Minicargador	Extensión y compactación de relleno con material de zahorra. Arreglo de Bulldozer.
sábado, 25 de abril de 2026	Soleado	Residente, Comisión de topografía, 3 Operadores, 5 ayudantes	Residente Comisión de topografía	Minicargador	Extensión y compactación de relleno con material de zahorra. Arreglo de Bulldozer.
domingo, 26 de abril de 2026					

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

A continuación, se presentan las cantidades ejecutadas hasta el corte del informe (26 de abril de 2026)

ITEM/CAP.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON AIU (30%)	VALOR ITEM CON AIU	VALOR CAPITULO	CANT. ACUMULADA HASTA LA FECHA	VALOR ACUMULADO HASTA LA FECHA	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
AQ	ARQUITECTONICO												
AQ.01	DEMOLICIONES, EXCAVACIONES						\$ 0.00		\$ 0		\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.01.001	EXCAVACIÓN COMÚN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	-	\$ 18,151.54	\$ 23,597.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.02	MAMPOTERIA						\$ 36,902,368.13		\$ 0		\$ 36,902,368	0%	100%
AQ.02.002	MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4	M2	-	\$ 84,375.38	\$ 109,688.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.02.003	LEVANTE DE MUROS EXTERIORES EN BLOQUE ABUZARDADO BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL 15x1	M2	194.32	\$ 115,465.39	\$ 150,105.00	\$ 29,167,803.41		0	\$ 0	194.316	\$ 29,167,803	0%	100%
AQ.02.004	PAÑETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	95.24	\$ 49,440.00	\$ 64,272.00	\$ 6,120,943.92		0	\$ 0	95.235	\$ 6,120,944	0%	100%
AQ.02.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALADOS	M2	-	\$ 119,402.31	\$ 155,223.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.02.006	BANCAS EN CONCRETO ACABADO EN CERAMICA	UNIDAD	-	\$ 1,602,601.54	\$ 2,083,382.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.02.007	DINTEL EN CONCRETO	M	8.80	\$ 141,050.77	\$ 183,366.00	\$ 1,613,620.80		0	\$ 0	8.8	\$ 1,613,621	0%	100%
AQ.03	CONSTRUCCION SECA						\$ 0.00		\$ 0		\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.03.001	MUROS EN SUPERBOARD	M2	-	\$ 180,118.46	\$ 234,154.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.04	IMPERMEABILIZACIONES						\$ 5,023,483.50		\$ 0	0	\$ 5,023,484	0%	100%
AQ.04.001	IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS	M2	28.80	\$ 34,501.54	\$ 44,852.00	\$ 1,291,737.60		0	\$ 0	28.8	\$ 1,291,738	0%	100%
AQ.04.002	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CON MANTO	M2	49.29	\$ 58,238.46	\$ 75,710.00	\$ 3,731,745.90		0	\$ 0	49.29	\$ 3,731,746	0%	100%
AQ.05	PINTURA						\$ 5,633,425.78		\$ 0		\$ 5,633,426	0%	100%
AQ.05.001	PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	95.24	\$ 18,520.00	\$ 24,076.00	\$ 2,292,877.87		0	\$ 0	95.235	\$ 2,292,878	0%	100%
AQ.05.002	PINTURA BETUMINOSA 2 MANOS	M2	49.29	\$ 18,306.92	\$ 23,799.00	\$ 1,173,052.71		0	\$ 0	49.29	\$ 1,173,053	0%	100%
AQ.05.004	PINTURA ACRILICA SOBRE MUROS	M2	74.40	\$ 22,410.00	\$ 29,133.00	\$ 2,167,495.20		0	\$ 0	74.4	\$ 2,167,495	0%	100%
AQ.05.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	-	\$ 47,633.08	\$ 61,923.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.06	PISOS						\$ 68,494,193.94		\$ 0		\$ 68,494,194	0%	100%
AQ.06.001	PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO	M2	85.40	\$ 112,205.38	\$ 145,867.00	\$ 12,457,041.80		0	\$ 0	85.4	\$ 12,457,042	0%	100%
AQ.06.002	CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADO DE CONCRETO	M2	-	\$ 144,158.46	\$ 187,406.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.06.003	CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 15x20cm INCLUYE REFUERZO	ML	344.17	\$ 107,171.54	\$ 139,323.00	\$ 47,950,796.94		0	\$ 0	344.17	\$ 47,950,797	0%	100%
AQ.06.005	PLANTILLA DE MOLD DE NIVELACION 0,07	M2	85.40	\$ 72,836.92	\$ 94,688.00	\$ 8,086,355.20		0	\$ 0	85.4	\$ 8,086,355	0%	100%
AQ.07	ENCHAPES						\$ 27,445,938.82		\$ 0		\$ 27,445,939	0%	100%
AQ.07.001	WING SOBRE ENCHAPES	ML	11.20	\$ 90,010.77	\$ 117,014.00	\$ 1,310,556.80		0	\$ 0	11.2	\$ 1,310,557	0%	100%
AQ.07.002	ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30	M2	57.60	\$ 126,513.85	\$ 164,468.00	\$ 9,473,356.80		0	\$ 0	57.6	\$ 9,473,357	0%	100%
AQ.07.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL	M2	85.40	\$ 122,644.62	\$ 159,438.00	\$ 13,616,005.22		0	\$ 0	85.4	\$ 13,616,005	0%	100%
AQ.07.004	PISO SINTETICO TIPO "BOLID TOP" O SIMILAR	M2	12.00	\$ 195,257.69	\$ 253,835.00	\$ 3,046,020.00		0	\$ 0	12	\$ 3,046,020	0%	100%
								0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.08	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA						\$ 192,061,657.33		\$ 0		\$ 192,061,657	0%	100%
AQ.08.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN MADERA	M2	-	\$ 375,545.38	\$ 488,209.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA	UN	3.00	\$ 980,754.62	\$ 1,274,981.00	\$ 3,824,943.00		0	\$ 0	3	\$ 3,824,943	0%	100%
AQ.08.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UN	6.00	\$ 1,478,713.08	\$ 1,922,327.00	\$ 11,533,962.00		0	\$ 0	6	\$ 11,533,962	0%	100%
AQ.08.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BAÑOS Y DUCHA CON CERRADURA PASADOR	UN	13.00	\$ 624,833.08	\$ 812,283.00	\$ 10,559,679.00		0	\$ 0	13	\$ 10,559,679	0%	100%
AQ.08.009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTRODOLDADA INCLUYE PUERTAS	M2	475.01	\$ 269,053.08	\$ 349,769.00	\$ 166,143,073.33		0	\$ 0	475.008	\$ 166,143,073	0%	100%
AQ.08.010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE ACRILICO ALUMINIO BANCAS SUPLENTES	M2	-	\$ 931,173.08	\$ 1,210,525.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.08.011	BARANDA EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA	M	-	\$ 288,810.00	\$ 375,453.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
AQ.9	AMOBILIAMIENTO						\$ 67,473,158.22				\$ 67,473,158	0%	100%
AQ.9.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLÁSTICAS	UN	150.00	\$ 315,493.85	\$ 410,142.00	\$ 61,521,300.00		0	\$ 0	150	\$ 61,521,300	0%	100%
AQ.9.003	ESPEJOS	M2	4.62	\$ 990,985.38	\$ 1,288,281.00	\$ 5,951,858.22		0	\$ 0	4.62	\$ 5,951,858	0%	100%
AQ.10	ZONAS VERDES						\$ 17,286,200.00				\$ 17,286,200	0%	100%
AQ.10.001	PRADIZACION DE ZONAS VERDES	M2	380.00	\$ 34,992.31	\$ 45,490.00	\$ 17,286,200.00		0	\$ 0	380	\$ 17,286,200	0%	100%
								0		0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.	ESTRUCTURAS												
ES.01	CAP.01 CIMENTACION BAÑOS Y CAMERINOS						\$ 856,355,659.40		\$ 469,167,685		\$ 387,187,974	55%	45%
ES.01.001	EXCAVACION MECANICA	M3	19.31	\$ 44,740.77	\$ 58,163.00	\$ 1,122,894.88		0	\$ 0	19.306	\$ 1,122,895	0%	100%
ES.01.002	SOLADO E=0.05	M3	2.14	\$ 812,939.23	\$ 1,056,821.00	\$ 2,260,011.71		0	\$ 0	2.1385	\$ 2,260,012	0%	100%
ES.01.003	CONCRETO DE ZAPATAS	M3	14.41	\$ 1,116,355.38	\$ 1,451,262.00	\$ 20,906,880.37		0	\$ 0	14.406	\$ 20,906,880	0%	100%
ES.01.004	ACERO DE REFUERZO ZAPATAS	KG	1,224.51	\$ 13,966.15	\$ 18,156.00	\$ 22,232,203.75		0	\$ 0	1224.51	\$ 22,232,204	0%	100%
ES.01.005	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	230.41	\$ 6,983.08	\$ 9,078.00	\$ 2,091,661.98		0	\$ 0	230.41	\$ 2,091,662	0%	100%
ES.01.006	RETIRO DE SOBRANTES	M3	-	\$ 84,974.62	\$ 110,467.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.01.007	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA	M3	4,226.65	\$ 147,005.38	\$ 191,107.00	\$ 807,742,006.71		2455	\$ 469,167,685	1771.647934	\$ 338,574,322	58%	42%
ES.01.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	-	\$ 32,750.77	\$ 42,576.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO						\$ 148,117,260.75		\$ 0		\$ 148,117,261	0%	100%
ES.02.001	CONCRETO DE COLUMNAS	M3	8.18	\$ 1,657,978.46	\$ 2,155,372.00	\$ 17,634,714.87		0	\$ 0	8.18175	\$ 17,634,715	0%	100%
ES.02.002	ACERO DE COLUMNAS	KG	1,186.35	\$ 12,334.62	\$ 16,035.00	\$ 19,023,182.42		0	\$ 0	1186.35375	\$ 19,023,182	0%	100%
ES.02.003	CONCRETO VIGA	M3	25.55	\$ 1,525,846.92	\$ 1,983,601.00	\$ 50,681,005.55		0	\$ 0	25.55	\$ 50,681,006	0%	100%
ES.02.004	ACERO DE REFUERZO VIGA	KG	2,027.75	\$ 12,343.85	\$ 16,047.00	\$ 32,539,304.32		0	\$ 0	2027.75	\$ 32,539,304	0%	100%
ES.02.005	CONCRETO DE LA LOSA	M3	8.68	\$ 1,366,264.62	\$ 1,776,144.00	\$ 15,409,825.34		0	\$ 0	8.676	\$ 15,409,825	0%	100%
ES.02.006	ACERO DE REFUERZO LOSA	KG	286.31	\$ 12,338.46	\$ 16,040.00	\$ 4,592,380.33		0	\$ 0	286.308	\$ 4,592,380	0%	100%
ES.02.007	CONCRETO ESCALERA	M3	3.44	\$ 1,473,976.92	\$ 1,916,170.00	\$ 6,583,960.12		0	\$ 0	3.436	\$ 6,583,960	0%	100%
ES.02.008	ACERO DE REFUERZO ESCALERA	KG	103.08	\$ 12,334.62	\$ 16,035.00	\$ 1,652,887.80		0	\$ 0	103.08	\$ 1,652,888	0%	100%
ES.02.009	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO						\$ 222,613,861.66		\$ 0		\$ 222,613,862	0%	100%
ES.02.009.01	Cerchas Principales Gradería 1	Kg	3,392.50	\$ 31,418.46	\$ 40,844.00	\$ 138,563,270.00		0	\$ 0	3392.5	\$ 138,563,270	0%	100%
ES.02.009.01a	Cerchas Principales Gradería 2	Kg	-	\$ 31,418.46	\$ 40,844.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.02.009.02	Correas metálicas	Kg	596.25	\$ 31,418.46	\$ 40,844.00	\$ 24,353,235.00		0	\$ 0	596.25	\$ 24,353,235	0%	100%
ES.02.009.03	Templetes, contravientos, platinería y tornillería.	Kg	138.72	\$ 81,881.54	\$ 106,446.00	\$ 14,765,763.34		0	\$ 0	138.716	\$ 14,765,763	0%	100%
ES.02.009.04	Estructura Lateral Cubierta a una agua.	Kg	-	\$ 28,932.31	\$ 37,612.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.02.009.05	Suministro e instalación de Cubierta en Teja Azul Calibre 2mm UPVC Forte O SIMILAR	M2	196.39	\$ 175,990.00	\$ 228,787.00	\$ 44,931,593.32		0	\$ 0	196.3905	\$ 44,931,593	0%	100%
ES.04.	CIMENTACION ESTRUCTURA CERRAMIENTO						\$ 97,164,049.84		\$ 0		\$ 97,164,050	0%	100%
ES.04.001	CONCRETO DE VIGA SUPERIOR	M3	-	\$ 1,722,257.69	\$ 2,238,935.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

ITEM/CAP.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON AIU (30%)	VALOR ITEM CON AIU	VALOR CAPITULO	CANT. ACUMULADA HASTA LA FECHA	VALOR ACUMULADO HASTA LA FECHA	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
ES.04.003	CONCRETO DE VIGA CIMIENTO	M3	29.39	\$ 1,591,650.77	\$ 2,069,146.00	\$ 60,816,339.23		0	\$ 0	29.392	\$ 60,816,339	0%	100%
ES.04.004	CONCRETO DE COLUMNA	M3	-	\$ 1,767,813.85	\$ 2,298,158.00	\$ -		0	\$ 0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
ES.04.005	CONCRETO DE ZAPATAS	M3	1.81	\$ 1,028,774.62	\$ 1,337,407.00	\$ 2,424,050.19		0	\$ 0	1.8125	\$ 2,424,050	0%	100%
ES.04.006	ACERO DE REFUERZO VIGAS, ZAPATAS Y COLUMNAS	KG	1,872.27	\$ 13,937.69	\$ 18,119.00	\$ 33,923,660.41		0	\$ 0	1872.27	\$ 33,923,660	0%	100%
HS.	INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS												
HS.01	CANALIZACIONES						\$ 21,535,510.00		\$ 0		\$ 21,535,510	0%	100%
HS.01.004	EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA	ML	210.00	\$ 32,958.46	\$ 42,846.00	\$ 8,997,660.00		0	\$ 0	210	\$ 8,997,660	0%	100%
HS.01.005	EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO	UND	2.00	\$ 38,369.23	\$ 49,880.00	\$ 99,760.00		0	\$ 0	2	\$ 99,760	0%	100%
HS.01.006	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	ML	210.00	\$ 45,560.77	\$ 59,229.00	\$ 12,438,090.00		0	\$ 0	210	\$ 12,438,090	0%	100%
HS.02	REDES DE AGUA POTABLE						\$ 4,260,156.05		\$ 0		\$ 4,260,156	0%	100%
HS.02.001	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	128.00	\$ 17,254.62	\$ 22,431.00	\$ 2,871,168.05		0	\$ 0	128	\$ 2,871,168	0%	100%
HS.02.002	TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4"	ML	54.00	\$ 19,786.15	\$ 25,722.00	\$ 1,388,988.00		0	\$ 0	54	\$ 1,388,988	0%	100%
HS.02.003	TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1"	ML	-	\$ 21,735.38	\$ 28,256.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
HS.03	VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA						\$ 338,666.00		\$ 0		\$ 338,666	0%	100%
HS.03.001	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/4" AF	UNIDAD	1.00	\$ 121,417.69	\$ 157,843.00	\$ 157,843.00		0	\$ 0	1	\$ 157,843	0%	100%
HS.03.002	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1-1/2"	UNIDAD	1.00	\$ 139,094.62	\$ 180,823.00	\$ 180,823.00		0	\$ 0	1	\$ 180,823	0%	100%
HS.04	PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA						\$ 2,572,408.00		\$ 0		\$ 2,572,408	0%	100%
HS.04.001	PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA	UNIDAD	10.00	\$ 51,676.92	\$ 67,180.00	\$ 671,800.00		0	\$ 0	10	\$ 671,800	0%	100%
HS.04.002	PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO 1-1/4"	UNIDAD	9.00	\$ 57,507.69	\$ 74,760.00	\$ 672,840.00		0	\$ 0	9	\$ 672,840	0%	100%
HS.04.003	PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO 1-1/4"	UNIDAD	9.00	\$ 57,507.69	\$ 74,760.00	\$ 672,840.00		0	\$ 0	9	\$ 672,840	0%	100%
HS.04.004	PUNTO DUCHA SENCILLA	UNIDAD	4.00	\$ 51,676.92	\$ 67,180.00	\$ 268,720.00		0	\$ 0	4	\$ 268,720	0%	100%
HS.04.005	PUNTO PARA GRIFO 3/4	UNIDAD	4.00	\$ 55,040.00	\$ 71,552.00	\$ 286,208.00		0	\$ 0	4	\$ 286,208	0%	100%
HS.05	REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES						\$ 21,951,210.07		\$ 0		\$ 21,951,210	0%	100%
HS.05.001	TUBERIA DESAGUE PVC-S 2"	ML	85.00	\$ 48,250.00	\$ 62,725.00	\$ 5,331,625.07		0	\$ 0	85	\$ 5,331,625	0%	100%
HS.05.002	TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA	ML	20.00	\$ 58,198.46	\$ 75,658.00	\$ 1,513,160.00		0	\$ 0	20	\$ 1,513,160	0%	100%
HS.05.003	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA	ML	110.00	\$ 68,030.00	\$ 88,439.00	\$ 9,728,290.00		0	\$ 0	110	\$ 9,728,290	0%	100%
HS.05.004	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA	ML	35.00	\$ 118,200.77	\$ 153,661.00	\$ 5,378,135.00		0	\$ 0	35	\$ 5,378,135	0%	100%
HS.05.005	TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA	ML	-	\$ 134,918.46	\$ 175,394.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
HS.06	PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES						\$ 7,865,957.02		\$ 0		\$ 7,865,957	0%	100%
HS.06.001	PUNTO SANITARIO PARED 2"	UNIDAD	22.00	\$ 76,733.08	\$ 99,753.00	\$ 2,194,566.01		0	\$ 0	22	\$ 2,194,566	0%	100%
HS.06.002	PUNTO SANITARIO PISO 2"	UNIDAD	7.00	\$ 76,733.08	\$ 99,753.00	\$ 698,271.00		0	\$ 0	7	\$ 698,271	0%	100%
HS.06.003	PUNTO SANITARIO INODORO 4"	UNIDAD	9.00	\$ 135,036.92	\$ 175,548.00	\$ 1,579,932.01		0	\$ 0	9	\$ 1,579,932	0%	100%
HS.06.004	CAMARA DE PASO SANITARIA 0.70x0.70	UNIDAD	4.00	\$ 652,536.15	\$ 848,297.00	\$ 3,393,188.00		0	\$ 0	4	\$ 3,393,188	0%	100%
HS.07	REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS						\$ 6,276,996.00		\$ 0		\$ 6,276,996	0%	100%
HS.07.001	TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6"	UNIDAD	4.00	\$ 186,664.62	\$ 242,664.00	\$ 970,656.00		0	\$ 0	4	\$ 970,656	0%	100%
HS.07.002	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4"	ML	28.00	\$ 68,030.00	\$ 88,439.00	\$ 2,476,292.00		0	\$ 0	28	\$ 2,476,292	0%	100%
HS.07.003	TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA	ML	32.00	\$ 68,030.00	\$ 88,439.00	\$ 2,830,048.00		0	\$ 0	32	\$ 2,830,048	0%	100%
HS.08	INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS						\$ 10,856,211.00		\$ 0		\$ 10,856,211	0%	100%
HS.08.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL CON FLUXOMETRO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	-	\$ 588,993.08	\$ 765,691.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
HS.08.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL	UNIDAD	-	\$ 345,833.08	\$ 449,583.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
HS.08.003	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO	UNIDAD	9.00	\$ 669,722.31	\$ 870,639.00	\$ 7,835,751.00		0	\$ 0	9	\$ 7,835,751	0%	100%
HS.08.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA.	UNIDAD	4.00	\$ 580,857.69	\$ 755,115.00	\$ 3,020,460.00		0	\$ 0	4	\$ 3,020,460	0%	100%
HS.09	EQUIPOS HIDRAULICOS						\$ 2,099,839.00		\$ 0		\$ 2,099,839	0%	100%
HS.09.001	TANQUE HORIZONTAL DE POLIETILENO DE 5.000	UNIDAD	1.00	\$ 1,615,260.77	\$ 2,099,839.00	\$ 2,099,839.00		0	\$ 0	1	\$ 2,099,839	0%	100%
HS.09.002	EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS	UNIDAD	-	\$ 1,616,618.46	\$ 2,101,604.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
	EL INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ 875,393,245.00		\$ 0	0	\$ 875,393,245	0%	100%
EL.1.1	ADECUACION PUNTO DE CONEXIÓN	Unid	1	\$ 7,189,862.31	\$ 9,346,821.00	\$ 9,346,821.00		0	\$ 0	1	\$ 9,346,821	0%	100%
EL.1.2	SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON 09 X 750 KgF	Unid	0	\$ 2,527,933.85	\$ 3,286,314.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EL.1.3	SUMINISTRO E INCADO POSTE DE HORMIGON12 X 1350 KgF	Unid	0	\$ 4,393,027.69	\$ 5,710,936.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EL.1.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 3F 75KVA 208/127V TIPO POSTE	Unid	1	\$ 27,980,287.69	\$ 36,374,374.00	\$ 36,374,374.00		0	\$ 0	1	\$ 36,374,374	0%	100%
EL.1.5	ARMADO SIMP CTO TRIF FIN LINEA DISP HOR 13,2 kV	Unid	1	\$ 3,821,480.00	\$ 4,967,924.00	\$ 4,967,924.00		0	\$ 0	1	\$ 4,967,924	0%	100%
EL.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL TRIFASICA DESDE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL EN 3 N°250 MCM FASES +1No. 250 MCM NEUTRO + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"	mts	60	\$ 627,109.23	\$ 815,242.00	\$ 48,914,520.00		0	\$ 0	60	\$ 48,914,520	0%	100%
EL.1.7	SUMINISTRO E IZADA DE MASTIL METÁLICO EN ACERO ASTM A-572 Gr. 50 TIPO DIPOLE MAST 18 MTS O SIMILAR CON CAPACIDAD DE 6-8 REFLECTORES CON ACABADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE BAJO NORMA ASTM – A123, CON SISTEMA DE CORONA (CANASTA) MOVIL.	Unid	4	\$ 47,608,417.69	\$ 61,890,943.00	\$ 247,563,772.00		0	\$ 0	4	\$ 247,563,772	0%	100%
EL.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED ALTA POTENCIA 1000W FLO1000WIP65 CON TENSIÓN DE OPERACIÓN AC110-240V 50/60Hz, EFICIENCIA LUMINOSA DE 140lm/W	Unid	0	\$ 5,461,975.38	\$ 7,100,568.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EL.1.9	ORIENTACION DE PROYECTORES	Unid	24	\$ 1,271,789.23	\$ 1,653,326.00	\$ 39,679,824.00		0	\$ 0	24	\$ 39,679,824	0%	100%
EL.1.10	MONTAJE CONJUNTO RETENIDA 3/8" CON AISLADOR TENSOR 13,2 KV	Unid	1	\$ 3,252,658.46	\$ 4,228,456.00	\$ 4,228,456.00		0	\$ 0	1	\$ 4,228,456	0%	100%
EL.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA APANTALLAMIENTO (SIPRA)	Und	4	\$ 10,256,398.46	\$ 13,333,318.00	\$ 53,333,272.00		0	\$ 0	4	\$ 53,333,272	0%	100%
EL.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	Unid	1	\$ 12,036,639.23	\$ 15,647,631.00	\$ 15,647,631.00		0	\$ 0	1	\$ 15,647,631	0%	100%
EL.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE IMTEMPERIE PROTECCION NEMA 4X CON DPS, AMPERIMETRO, VOLTIMETRO, CONTACTORES, PULSADORES AL INTERIOR DEL TABLERO, TRIPLE FONDO.	Unid	1	\$ 88,150,743.08	\$ 114,595,966.00	\$ 114,595,966.00		0	\$ 0	1	\$ 114,595,966	0%	100%
EL.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 03 Y 04 EN 3 No. 1/0 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"	mts	232	\$ 347,547.69	\$ 451,812.00	\$ 104,820,384.00		0	\$ 0	232	\$ 104,820,384	0%	100%
EL.1.15	BASE DE CONCRETO PARA MASTILES DE 18 MTS	Unid	4	\$ 14,041,282.31	\$ 18,253,667.00	\$ 73,014,668.00		0	\$ 0	4	\$ 73,014,668	0%	100%
EL.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA TORRES 01 Y 02 EN 3 No. 2 AWG FASES + 1No.2 TIERRA Cu AWG 90 INCLUYE DUCTERIA PVC 3"	mts	107	\$ 259,643.85	\$ 337,537.00	\$ 36,116,459.00		0	\$ 0	107	\$ 36,116,459	0%	100%
EL.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 6 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES	Unid	1	\$ 944,271.54	\$ 1,227,553.00	\$ 1,227,553.00		0	\$ 0	1	\$ 1,227,553	0%	100%
EL.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 4 CIRCUITOS INCLUYE BREAKERS + CONEXIONES	Unid	2	\$ 535,087.69	\$ 695,614.00	\$ 1,391,228.00		0	\$ 0	2	\$ 1,391,228	0%	100%
EL.1.19	SALIDA DE TOMA CORRIENTE GENERAL EN TUBERIA PVC 1/2"	Unid	6	\$ 165,092.31	\$ 214,620.00	\$ 1,287,720.00		0	\$ 0	6	\$ 1,287,720	0%	100%
EL.1.20	SALIDA DE ILUMINACION LED DE 18 WATT EN TUBERIA PVC 1/2"	Unid	8	\$ 211,955.38	\$ 275,542.00	\$ 2,204,336.00		0	\$ 0	8	\$ 2,204,336	0%	100%



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

ITEM/CAP.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON AIU (30%)	VALOR ITEM CON AIU	VALOR CAPITULO	CANT. ACUMULADA HASTA LA FECHA	VALOR ACUMULADO HASTA LA FECHA	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
EL.1.21	SALIDA DE TOMA AA EN TUBERIA PVC 3/0" TIPO DB	Unid	2	\$ 551,318.46	\$ 716,714.00	\$ 1,433,428.00		0	\$ 0	2	\$ 1,433,428	0%	100%
EL.1.22	SALIDA DE ILUMINACION TIPO REFLECTOR 250 WATT EN TUBERIA EMT 1/2"	Unid	0	\$ 425,085.38	\$ 552,611.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EL.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 250 WATT SOBRE POSTE METÁLICO DE 6 METROS	Unid	0	\$ 1,308,913.85	\$ 1,701,588.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
EL.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 2X10 AWG PARA REFLECTORES	ML	480	\$ 30,586.15	\$ 39,762.00	\$ 19,085,760.00		0	\$ 0	480	\$ 19,085,760	0%	100%
EL.1.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE KLAMPER DEHNvenCI 961200	Unid	1	\$ 4,384,376.15	\$ 5,699,689.00	\$ 5,699,689.00		0	\$ 0	1	\$ 5,699,689	0%	100%
EL.1.26	REGISTROS ELECTRICOS 0,6x0,6x0,6, CON TAPA Y ANGULO METALICO	Unid	6	\$ 926,116.92	\$ 1,203,952.00	\$ 7,223,712.00		0	\$ 0	6	\$ 7,223,712	0%	100%
EL.1.27	EXCAVACION LECHO DE ZANJA 0,6x0,8x0,4	ML	282	\$ 30,285.38	\$ 39,371.00	\$ 11,102,622.00		0	\$ 0	282	\$ 11,102,622	0%	100%
EL.2.0	TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS	Unid	1	\$ 27,794,712.31	\$ 36,133,126.00	\$ 36,133,126.00		0	\$ 0	1	\$ 36,133,126	0%	100%
											\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ	TERRENO DE JUEGO												
TJ.01	OBRAS PRELIMINALES						\$ 7,504,504.00		\$ 7,504,504		\$ 0	100%	0%
TJ.01.001	INSTALACIONES PROVICIONALES, CAMPAMENTO Y REPLANTEO DE OBRA	U	1.00	\$ 5,772,695.38	\$ 7,504,504.00	\$ 7,504,504.00		1	\$ 7,504,504	0	\$ 0	100%	0%
TJ.02	CAPA GRAMA SINTÉTICA						\$ 30,875,117.00	0	\$ 30,875,117	0	\$ 0	100%	0%
TJ.02.001	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREPARACION DEL SITIO, DRENAJE, MOV	U	1.00	\$ 23,750,090.00	\$ 30,875,117.00	\$ 30,875,117.00		1	\$ 30,875,117	0	\$ 0	100%	0%
TJ. 02. 002	REMOCION DE CAPA VEGETAL PARA LA PREPARACION DE SITIO (e=10,00CM), CARGA Y RETIRO	M3	-	\$ 14,990.77	\$ 19,488.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.02.003	NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL	m3	-	\$ 13,688.46	\$ 17,795.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.02.004	EXTENDIDO Y COMPACTACION DE TIERRA PARA RELLENO	m2	-	\$ 34,829.23	\$ 45,278.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.03	OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA						\$ 6,882,540.00		\$ 0		\$ 6,882,540	0%	100%
TJ.03.001	EXCAVACION A MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA COLOCACION DE TUBO	ml	210.00	\$ 25,210.77	\$ 32,774.00	\$ 6,882,540.00		0	\$ 0	210	\$ 6,882,540	0%	100%
TJ.03.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG	ML	-	\$ 118,392.31	\$ 153,910.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ. 03.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=8 PULG	ML	-	\$ 135,110.00	\$ 175,643.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.03.004	TANQUILLAS DE CONCRETO RC=210 KG/CM2(0,60x0,30x0,30) PARA SISTEMA DE DRENA	U	-	\$ 718,466.92	\$ 934,007.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.03.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100	M2	-	\$ 18,933.08	\$ 24,613.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.04	CONSTRUCCION DE SUBBASE, BASE Y CARPETA						\$ 0.00		\$ 0		\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.04.001	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE SUB-BASE GRANULAR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE D	M3	-	\$ 145,690.00	\$ 189,397.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.05	GRAMA SINTÉTICA						\$ 701,281,009.31		\$ 0		\$ 701,281,009	0%	100%
TJ.05.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO REFORZADO CON NERVIJO CENTRAL, ESPESOR DE FIBRA DE 320 a 340 um, ANCHO DE FIBRA 1,4 a 1,6 mm, ALTURA 50mm CON APARIENCIA NATURAL POLIETILENO 12.000 DTEX, PESO DE HILADO 1,100 gr/m2, GALGA 5/8 FIFA quality, INCLUYE BASE TRIPLE POLIPROPILENO, FIBRA DE POLIESTER Y LATEX SINTÉTICO	M2	4,464.00	\$ 120,843.85	\$ 157,097.00	\$ 701,281,009.31		0	\$ 0	4464	\$ 701,281,009	0%	100%
TJ.06	EQUIPAMIENTO						\$ 95,174,800.00		\$ 0		\$ 95,174,800	0%	100%
TJ.06.001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M.	UND	-	\$ 3,026,903.85	\$ 3,934,975.00	\$ -		0	0	0	\$ 0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TJ.06.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER	UND	4.00	\$ 605,024.62	\$ 786,532.00	\$ 3,146,128.00		0	\$ 0	4	\$ 3,146,128	0%	100%
TJ.06.003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO JUEGO INFATIL	UND	1.00	\$ 44,178,715.38	\$ 57,432,330.00	\$ 57,432,330.00		0	\$ 0	1	\$ 57,432,330	0%	100%
TJ.06.004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES	UND	6.00	\$ 4,435,428.46	\$ 5,766,057.00	\$ 34,596,342.00		0	\$ 0	6	\$ 34,596,342	0%	100%
NP.01	ÍTEMES NO PREVISTOS						\$ 2,694,324,520.12		\$ 126,065,136		\$ 2,568,259,384	5%	95%
NP.01.001	DESMONTE, REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL Y RETIRO DE MATERIAL	M2	6,690.83	\$ 14,493.44	\$ 18,841.47	\$ 126,065,135.62		6690.834	\$ 126,065,136	0	\$ 0	100%	0%
NP.01.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION ARENA SÍLICE	M2	4,464.00	\$ 39,023.09	\$ 50,730.02	\$ 226,458,811.26		0	\$ 0	4464	\$ 226,458,811	0%	100%
NP.01.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION CAUCHO GRANULADO NO TOXICO 3.5 MM	M2	4,464.00	\$ 33,671.65	\$ 43,773.14	\$ 195,403,299.05		0	\$ 0	4464	\$ 195,403,299	0%	100%
NP.01.004	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMAÑO (3/4" - 1 1/4")	M3	744.27	\$ 464,557.80	\$ 603,925.14	\$ 449,480,772.47		0	\$ 0	744.2657143	\$ 449,480,772	0%	100%
NP.01.005	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACION DE TRITURADO CALIZA TAMAÑO (1/2" - 3/4")	M3	223.20	\$ 472,411.80	\$ 614,135.34	\$ 137,075,006.92		0	\$ 0	223.2	\$ 137,075,007	0%	100%
NP.01.006	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE ARROCILLO	M3	178.56	\$ 503,890.83	\$ 655,058.08	\$ 116,967,171.42		0	\$ 0	178.56	\$ 116,967,171	0%	100%
NP.01.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT1600	M2	4,464.00	\$ 12,446.30	\$ 16,180.19	\$ 72,228,370.93		0	\$ 0	4464	\$ 72,228,371	0%	100%
NP.01.008	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE LA SUB-RASANTE DE LA CANCHA (SOLO EN EL ÁREA DEL CAMPO DE FÚTBOL)	M2	4,464.00	\$ 18,870.01	\$ 24,531.02	\$ 109,506,470.45		0	\$ 0	4464	\$ 109,506,470	0%	100%
NP.01.009	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10.00	\$ 1,422,227.75	\$ 1,848,896.08	\$ 18,488,960.79		0	\$ 0	10	\$ 18,488,961	0%	100%
NP.01.010	CERRAMIENTO EN PANEL REJA CONTEMPORÁNEO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE (ASTM A123/A123M) Y ELECTROSOLDADO (ASTM A185), FABRICADO CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5, CON ABERTURA DE MALLA 50 × 200 MM, CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE PRIMER EPÓXICO RICO EN ZINC Y ACABADO EN PINTURA POLIÉSTER TERMOENDURECIDA HORNEADA DE ESPESOR MÍNIMO 100 MICRAS VERIFICADO SEGÚN ASTM D7091, CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 1.000 HORAS EN CÁMARA DE NIEBLA SALINA SEGÚN ASTM B117, INCLUYE POSTES EN ACERO GALVANIZADO, ABRAZADERAS, TORNILLERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	345.60	\$ 410,241.14	\$ 533,313.49	\$ 184,313,141.14		0	\$ 0	345.6	\$ 184,313,141	0%	100%
NP.01.011	SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 5000 LT PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INCLUYE JUEGO DE BOMBAS, VARIADORES, VALVULAS, CHEQUES Y FLAUTA DE DESCARGA	UND	1.00	\$ 34,182,159.50	\$ 44,436,807.35	\$ 44,436,807.35		0	\$ 0	1	\$ 44,436,807	0%	100%
NP.01.012	JUEGO DE BOMBAS, VARIADORES, VALVULAS, CHEQUES Y FLAUTA DE DESCARGA	UND	1	\$ 27,127,234.80	\$ 35,265,405.24	\$ 35,265,405.24		0	\$ 0	210	\$ 143,212,122	0%	100%
NP.01.013	CONSTRUCCION DE FILTRO PERIMETRAL DE 60 X 60 CM CON TUBERIA PERFORADA DE 16" RECUBIERTA CON GEOTEXTIL Y PIEDRA TRITURADA LIMPIA DE 1/2	ML	210.00	524,586.53	\$ 681,962.49	\$ 143,212,122.29		0	\$ 0	210	\$ 143,212,122	0%	100%
NP.01.014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED TIPO SPORT ARENA DE 1000W, EFICACIA LUMINOSA ≥140 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, CRI ≥80, ÓPTICA DE ÁNGULO VARIABLE, GRADO DE PROTECCIÓN IP66, VIDA ÚTIL ≥100.000 H, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120–277V, GARANTÍA MÍNIMA 5 AÑOS.	UND	24.00	\$ 14,526,975.09	\$ 18,885,067.61	\$ 453,241,622.65		0	\$ 0	24	\$ 453,241,623	0%	100%



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

ITEM/CAP.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON AIU (30%)	VALOR ITEM CON AIU	VALOR CAPITULO	CANT. ACUMULADA HASTA LA FECHA	VALOR ACUMULADO HASTA LA FECHA	CANT. POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
NP.01.015	POSTE METÁLICO PARA ILUMINACIÓN PEATONAL DE 6,00 M EN TUBO DE ACERO DE 3" CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HORIZONTAL DE 50W LUZ DE DÍA (120–277 V) CON FOTOCELDA INCORPORADA, MÁS DADO DE CONCRETO Y CIMENTACIÓN COMPLETA.	UND	15.00	\$ 3,880,272.60	\$ 5,044,354.38	\$ 75,665,315.69		0	\$ 0	15	\$ 75,665,316	0%	100%
NP.01.016	BARRA PMR EN ACERO INOXIDABLE	UND	2.00	306,184.75	\$ 398,040.17	\$ 796,080.35		0	\$ 0	2	\$ 796,080	0%	100%
NP.01.017	DISPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M	UND	4.00	239,479.22	\$ 311,322.99	\$ 1,245,291.95		0	\$ 0	4	\$ 1,245,292	0%	100%
NP.01.018	DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR	UND	3.00	221,307.13	\$ 287,699.28	\$ 863,097.83		0	\$ 0	3	\$ 863,098	0%	100%
NP.01.019	SANITARIO INSTITUCIONAL DE TRÁFICO MEDIO, DE DOS PIEZAS, AHORRADOR (3.8 LPF), CON TAZA DE PERFIL ALONGADO Y CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 800 GRAMOS POR DESCARGA	UND	9.00	1,326,620.41	\$ 1,724,606.53	\$ 15,521,458.81		0	\$ 0	9	\$ 15,521,459	0%	100%
NP.01.020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR, GRIFERIA TIPO PUSH INCLUYE DESAGUE, SIFON, CANASTILLA Y ACCESORIOS CROMADOS	UND	10.00	\$ 734,933.00	\$ 955,412.90	\$ 9,554,128.98		0	\$ 0	10	\$ 9,554,129	0%	100%
NP.01.021	LEVANTE EN BLOCK #6, MORTERO 1:4, CON CUATRO FLJES LONGITUDINAL DE 1/8" CADA 40 CM.	M2	47.62	\$ 164,750.29	\$ 214,175.38	\$ 10,198,496.21		0	\$ 0	47.6175	\$ 10,198,496	0%	100%
NP.01.022	ANDENES EN CONCRETO ESTAMPADO, ESPESOR 10 CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM.	M2	427.00	212,264.18	\$ 275,943.43	\$ 117,827,843.71		0	\$ 0	427	\$ 117,827,844	0%	100%
NP.01.023	ANDENES EN CONCRETO ESPESOR 10 CM. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15 CM.	M2	288.21	185,929.85	\$ 241,708.81	\$ 69,663,239.17		0	\$ 0	288.211425	\$ 69,663,239	0%	100%
NP.01.024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN CONCRETO DE 2.10 M DE LONGITUD. INCLUYE ANCLAJES A LA BASE	UND	5.00	\$ 2,788,430.38	\$ 3,624,959.50	\$ 18,124,797.50		0	\$ 0	5	\$ 18,124,797	0%	100%
NP.01.025	PORTERIAS EN TUBERIA DE ACERO SEGÚN REGLAMENTACION FIFA. INCLUYE PINTURA EPOXICA, MALLA DE NYLON CON PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE (IMPERMEABILIZADAS)	UND	2.00	\$ 3,711,192.60	\$ 4,824,550.39	\$ 9,649,100.77		0	\$ 0	2	\$ 9,649,101	0%	100%
NP.01.026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA BANCA DE JUGADORES, EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA TRASLUCIDA. CAPACIDAD DE 12 PERSONAS.	UND	2.00	\$ 5,997,938.50	\$ 7,797,320.05	\$ 15,594,640.09		0	\$ 0	2	\$ 15,594,640	0%	100%
NP.01.027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO ANALOC Y ACRILICO	M2	20.20	\$ 714,115.03	\$ 928,349.54	\$ 18,752,289.31		0	\$ 0	20.1996	\$ 18,752,289	0%	100%
NP.01.028	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A CAMPO DE FUTBOL	UND	2.00	\$ 1,288,173.60	\$ 1,674,625.68	\$ 3,349,251.35		0	\$ 0	2	\$ 3,349,251	0%	100%
NP.01.029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AVISO LUMINOSO INSTITUCIONAL	GLB	1.00	\$ 11,827,992.94	\$ 15,376,390.82	\$ 15,376,390.82		0	\$ 0	1	\$ 15,376,391	0%	100%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS+AIU						\$ 6,233,763,945.94						
	OTROS COSTOS:												
	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO						\$ 75,706,384.00	33%	\$ 25,279,443	67%	\$ 50,426,941	33%	67%
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						\$ 70,380,216.00	33%	\$ 23,500,960	67%	\$ 46,879,256	33%	67%
	COSTO DE LA OBRA CIVIL (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS):						\$ 6,379,850,545.94						

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Es importante mencionar que existió una modificación al proyecto, el cual obligo a una reprogramación de las actividades a ejecutar, teniendo en cuenta este detalle se tiene el siguiente porcentaje de avance físico del proyecto.

Estado del proyecto: Porcentaje programado del periodo es del 16.573% con un valor de \$ 1,057,335,545.32 y ejecutado de 7.945% con un valor de \$ 506,866,058.77 teniendo una diferencia para el periodo del 8.628%.

Por otro lado, el porcentaje programado acumulado del proyecto es del 20.048% con un valor de \$1,279,032,183.98 frente a un porcentaje ejecutado acumulado de 10.744% con un valor de \$685,480,356.02 teniendo una diferencia en porcentaje de -9.304% y de valor de -\$593,551,827.96.

Actividades realizadas: Transporte de maquinaria (volquetas y bulldozer), arreglo de vía para extracción de relleno, corte de material para relleno, acopio de material proveniente del descapote, retiro de tubería de agua que se encontró en el predio, colocación, extensión y compactación del material de relleno.

Actividades pendientes o retrasadas: Excavaciones para camerinos, trámites, descargos y legalización de obras (instalaciones eléctricas), se comenzó la nivelación y compactación del área total sin embargo presenta retraso, excavación para la tubería de filtro.

Causas: Durante la ejecución del proyecto se identificaron inconsistencias entre las condiciones reales del predio y la estructuración inicial del diseño, lo que hizo necesario adelantar un proceso de revisión técnica por parte del contratista. Como resultado de este análisis se elaboró un balance de obra en el cual se incorporaron veintiún (29) ítems no previstos originalmente, sin que ello implique modificaciones en el alcance general ni en el costo total del contrato. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la correcta adecuación del terreno y la funcionalidad de la cancha de fútbol 11, asegurando que las condiciones físicas del predio se correspondan con los estándares técnicos exigidos. En consecuencia, se ha presentado un periodo de espera razonable mientras se consolidan y validan dichos ítems dentro del plan de ejecución, con el fin de mantener la trazabilidad del proyecto y evitar afectaciones futuras en la calidad de la obra.

Acciones a seguir:

- Nivelación y compactación del área total, que permitirá avanzar hacia la instalación de geotextil y posteriores capas de la cancha.
- Acelerar trámites, descargos y procesos de legalización de obras eléctricas.
- Excavaciones para camerinos y tubería de filtro, priorizando estas tareas porque son base para otras fases.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

4.2. Control diario de maquinaria y equipo contrato de obra.

MES DE MARZO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	domingo, 29 de marzo de 2026	lunes, 30 de marzo de 2026	martes, 31 de marzo de 2026
Minicargador	I	I	I
Retrocargador	I	I	A
Vibro compactador	I	I	I
Bulldozer D6	I	A	A

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

MES DE ABRIL																										
MAQUINARIA Y EQUIPO	miércoles, 1 de abril de 2026	jueves, 2 de abril de 2026	viernes, 3 de abril de 2026	sábado, 4 de abril de 2026	domingo, 5 de abril de 2026	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 7 de abril de 2026	miércoles, 8 de abril de 2026	jueves, 9 de abril de 2026	viernes, 10 de abril de 2026	sábado, 11 de abril de 2026	domingo, 12 de abril de 2026	lunes, 13 de abril de 2026	martes, 14 de abril de 2026	miércoles, 15 de abril de 2026	jueves, 16 de abril de 2026	viernes, 17 de abril de 2026	sábado, 18 de abril de 2026	domingo, 19 de abril de 2026	lunes, 20 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	miércoles, 22 de abril de 2026	jueves, 23 de abril de 2026	viernes, 24 de abril de 2026	sábado, 25 de abril de 2026	domingo, 26 de abril de 2026
Minicargador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
Retrocargador	A	I	I	I	I	A	A	A	R	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	R	A	A	R	A	A	I
Vibro compactador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I
Bulldozer D6	A	I	I	R	I	R	A	A	A	A	A	I	R	R	A	A	R	A	A	A	A	A	R	R	R	R

- Las máquinas se encuentran actualmente operativas y disponibles para su uso.
- Cuando han estado fuera de servicio, ha sido únicamente por procesos de reparación correctiva o por mantenimientos preventivos programados, realizados con el fin de garantizar su óptimo desempeño y prolongar su vida útil

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

4.3. Control diario del personal del Contratista de obra.

NOMBRE	CARGO	MES DE MARZO		
		domingo, 29 de marzo de 2026	lunes, 30 de marzo de 2026	martes, 31 de marzo de 2026
Residente de Obra			X	X
Comisión Topográfica de Obra			X	X
José Torrecilla	Operador Minicargador-Vibro compactador		X	X
Marlon García	Operador Retroexcavadora		X	X
Alfredo Mendoza	Operador Bulldozer D6		X	X



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

NOMBRE	CARGO	MES DE MARZO																									
		miércoles, 1 de abril de 2026	jueves, 2 de abril de 2026	viernes, 3 de abril de 2026	sábado, 4 de abril de 2026	domingo, 5 de abril de 2026	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 7 de abril de 2026	miércoles, 8 de abril de 2026	jueves, 9 de abril de 2026	viernes, 10 de abril de 2026	sábado, 11 de abril de 2026	domingo, 12 de abril de 2026	lunes, 13 de abril de 2026	martes, 14 de abril de 2026	miércoles, 15 de abril de 2026	jueves, 16 de abril de 2026	viernes, 17 de abril de 2026	sábado, 18 de abril de 2026	domingo, 19 de abril de 2026	lunes, 20 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	miércoles, 22 de abril de 2026	jueves, 23 de abril de 2026	viernes, 24 de abril de 2026	sábado, 25 de abril de 2026	domingo, 26 de abril de 2026
Residente de Obra		X			X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Comisión Topografía de Obra													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
José Torrecilla	Operador Minicargador-Vibro compactador	X					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Marlon García	Operador Retroexcavadora	X					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
Alfredo Mendoza	Operador de Bulldozer	X			X		X	X	X	X	X																
Publio Zapata	Operador de Bulldozer												X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	
Jhon Hoyos	Ayudante												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Álvaro Jaraba	Ayudante													X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
Jesús Sequeda	Ayudante																X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Milet Soto	Palettero												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
David Bello	Palettero												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	

4.4. Información financiera del contrato de obra.

No aplica debido a que aún no se realizan cobros de actas parciales.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

4.5. Estado general del tiempo.

Clase de tiempo	MES DE MARZO		
	domingo, 29 de marzo de 2026	lunes, 30 de marzo de 2026	martes, 31 de marzo de 2026
Seco	20	24	24
Lluvias moderadas	2		
Lluvias Intensas			
Total	22	24	24

Clase de tiempo	MES DE ABRIL																										
	miércoles, 1 de abril de 2026	jueves, 2 de abril de 2026	viernes, 3 de abril de 2026	sábado, 4 de abril de 2026	domingo, 5 de abril de 2026	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 7 de abril de 2026	miércoles, 8 de abril de 2026	jueves, 9 de abril de 2026	viernes, 10 de abril de 2026	sábado, 11 de abril de 2026	domingo, 12 de abril de 2026	lunes, 13 de abril de 2026	martes, 14 de abril de 2026	miércoles, 15 de abril de 2026	jueves, 16 de abril de 2026	viernes, 17 de abril de 2026	sábado, 18 de abril de 2026	domingo, 19 de abril de 2026	lunes, 20 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	miércoles, 22 de abril de 2026	jueves, 23 de abril de 2026	viernes, 24 de abril de 2026	sábado, 25 de abril de 2026	domingo, 26 de abril de 2026	
Seco	2 1	2 4	2 4	2 4	2 2	2 4	2 4	2 2	2 2	2 1	2 4	2 4	2 0	2 4	2 4	2 4	2 1	2 4	2 2	2 1	2 4	2 4	2 0	2 4	2 4	2 2	2 4
Lluvias moderadas																				3							
Lluvias Intensas	3				2			2	2	3		4					3		2				4		2		
Total	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

4.6. Ensayos de Laboratorio.

Para esta etapa no se realizaron ensayos de laboratorios


4.7. Revisión y verificación de pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social.

En cumplimiento de la obligación de verificar los aportes legales y de seguridad social del contratista, se informa que al momento de la elaboración del presente informe no se cuenta con planillas pagadas, dado que se trata del primer período de ejecución contractual y el plazo para el pago de los aportes correspondientes aún no ha vencido. La verificación se realizará en el siguiente informe, anexando las planillas correspondientes.



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:


4.8. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra.

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES OBRA	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FECHA DE 29/03/2026 A 26/04/2026					
CONTRATO No.3520 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR					
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.					
ORDEN DE INICIO miércoles, 25 de febrero de 2026 (Fecha en la cual se imparte)					
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (6) MESES (Número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO martes, 25 de agosto de 2026					
VIGENCIA					
1. Garantía Única de Cumplimiento: ☒ DESDE: 25 02 2026 HASTA: 26 12 2026					
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado ☐ DESDE: D M A HASTA: D M A					
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones ☒ DESDE: 25 02 2026 HASTA: 25 08 2029					
1.3. Estabilidad de la obra ☒ DESDE: 25 02 2026 HASTA: 25 08 2031					
1.4. Calidad de los Estudios y Diseños ☐ DESDE: D M A HASTA: D M A					
2. Póliza de Responsabilidad Civil ☒ DESDE: 25 02 2026 HASTA: 25 08 2026					
OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:					
Contratos Adicionales: Modificación No. Póliza No.					
<div></div> <div>1</div> <div></div>					
Firma					
Nolberto Angarita Becerra Representante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Matrícula No:01116-10853					
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor					



	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA		Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS		Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR		Fecha de publicación:

4.12. Seguimiento Programa de Obra. Se adjunta la programación de obra vigente y a corte con fecha del 28 de marzo de 2026.



Nota: Ver anexo "SEGUIMIENTO INFORME N°2 [ARCHIVO PROJECT]



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

5. Información Contrato de Interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría.

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-SI-009-2025
NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. 914 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Por medio de la Resolución No. 4441 del 10 de noviembre de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación CMA-SI-009-2025.
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
INTEREVENTORÍA	CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC NIT. 902021894-1 Representante Legal: NOLBERTO ANGARITA BECERRA C.C. No. 1.052.313.242 PARTICIPANTES: 45% PARTICIPACIÓN CGB S.A.S. - NIT 901.357.944-9 55% DE PARTICIPACIÓN 2. INEXIA S.A.S - NIT 901.357.944-9
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 327.739.388,00)
ADICIONES	N/A
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 327.739.388,00)
MODIFICACIONES	Balance de obra No 1.
ACLARACIONES	Se realiza un balance de obra sin requerir adición de recursos y tiempo, mediante la incorporación de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que resultan necesarios e indispensables para el cumplimiento del objeto contractual.
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES DE PARTICIPACIÓN CONTRACTUAL	N/A
PLAZO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	25 de febrero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	25 de agosto de 2026.
DIRECCIÓN	CR 58 85 227, Barranquilla, Atlántico
NÚMERO DE TELEFONO	3108634060

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

Área Legal

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.
- Seguimiento a la ejecución de las actividades conforme al alcance del contrato.
- Registro y documentación del hallazgo de una tubería de agua no referenciada para el respectivo análisis técnico y contractual.

Área Técnica

- Supervisión del corte, transporte y colocación del material de relleno.
- Verificación de la adecuación del tramo crítico para el ingreso de maquinaria y volquetas.
- Seguimiento a las actividades de extensión y compactación del relleno.
- Control técnico del retiro y acopio del material proveniente del descapote.
- Supervisión del manejo del imprevisto por la tubería de agua encontrada en el área de intervención.

Área Ambiental y Social

- Verificación del adecuado manejo y acopio del material de descapote.
- Seguimiento a las medidas de control de material particulado mediante riego periódico.
- Supervisión del manejo ambiental durante las actividades de movimiento de tierras.
- Seguimiento a la comunicación con la comunidad durante la ejecución de las obras.

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

- Verificación del uso de los elementos de protección personal (EPP).
- Supervisión de las condiciones de seguridad para la operación de maquinaria y volquetas.
- Seguimiento a la implementación de medidas preventivas durante la ejecución de las actividades.

Actividades de seguimiento en tiempo y presupuesto

- Verificación del avance físico de las actividades ejecutadas frente a la programación.
- Seguimiento del cronograma de obra.
- Control de las cantidades ejecutadas para seguimiento de avance del proyecto.
- Documentación de la incidencia del imprevisto (tubería no referenciada).

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

6. Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría:

6.1. Control diario del equipo de la Interventoría.

MAQUINARIA Y EQUIPO	domingo, 29 de marzo de 2026	lunes, 30 de marzo de 2026	martes, 31 de marzo de 2026
Equipo de topografía	I	A	A

MAQUINARIA Y EQUIPO	miércoles, 1 de abril de 2026	jueves, 2 de abril de 2026	viernes, 3 de abril de 2026	sábado, 4 de abril de 2026	domingo, 5 de abril de 2026	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 7 de abril de 2026	miércoles, 8 de abril de 2026	jueves, 9 de abril de 2026	viernes, 10 de abril de 2026	sábado, 11 de abril de 2026	domingo, 12 de abril de 2026	lunes, 13 de abril de 2026	martes, 14 de abril de 2026	miércoles, 15 de abril de 2026	jueves, 16 de abril de 2026	viernes, 17 de abril de 2026	sábado, 18 de abril de 2026	domingo, 19 de abril de 2026	lunes, 20 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	miércoles, 22 de abril de 2026	jueves, 23 de abril de 2026	viernes, 24 de abril de 2026	sábado, 25 de abril de 2026	domingo, 26 de abril de 2026
Equipo de topografía	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

6.2. Control diario del personal de Interventoría.

DESCRIPCIÓN	MES DE MARZO		
	domingo, 29 de marzo de 2026	lunes, 30 de marzo de 2026	martes, 31 de marzo de 2026
Residente de Interventoría		X	X
Comisión topográfica de Interventoría		X	X

DESCRIPCIÓN	MES DE MARZO																									
	miércoles, 1 de abril de 2026	jueves, 2 de abril de 2026	viernes, 3 de abril de 2026	sábado, 4 de abril de 2026	domingo, 5 de abril de 2026	lunes, 6 de abril de 2026	martes, 7 de abril de 2026	miércoles, 8 de abril de 2026	jueves, 9 de abril de 2026	viernes, 10 de abril de 2026	sábado, 11 de abril de 2026	domingo, 12 de abril de 2026	lunes, 13 de abril de 2026	martes, 14 de abril de 2026	miércoles, 15 de abril de 2026	jueves, 16 de abril de 2026	viernes, 17 de abril de 2026	sábado, 18 de abril de 2026	domingo, 19 de abril de 2026	lunes, 20 de abril de 2026	martes, 21 de abril de 2026	miércoles, 22 de abril de 2026	jueves, 23 de abril de 2026	viernes, 24 de abril de 2026	sábado, 25 de abril de 2026	domingo, 26 de abril de 2026
Residente de Interventoría	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Comisión Topografía de Interventoría	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

6.3. Información financiera Contrato de Interventoría.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL PRESUPUESTO	LEGALIZADO ACUMULADO A LA FECHA
PERSONAL PROFESIONAL	\$ 177,311,250.00	\$ 19,051,132.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 98,100,000.00	\$ 10,540,313.20
VALOR TOTAL SIN IVA	\$ 275,411,250.00	\$ 29,591,445.81
IVA	\$ 52,328,137.50	\$ 5,622,374.70
VALOR TOTAL CON IVA	\$ 327,739,388.00	\$ 35,213,821.00

6.4. Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social.

"En cumplimiento de la obligación de verificar los aportes legales y de seguridad social del contratista, se informa que al momento de la elaboración del presente informe no se cuenta con planillas pagadas.

6.5. Seguimiento a las garantías contractuales.

El Interventor presenta la relación de garantías del contrato de interventoría y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES INTERVENTORIA	CÓDIGO																																																															
		VERSIÓN																																																															
		PÁGINA	1	DE	1																																																												
UNIDAD EJECUTORA: <u>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</u> FECHA: <u>DE 29/03/2026 A 26/04/2026</u>																																																																	
CONTRATO No. <u>914 2026</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC NIT. 902021894-1</u>																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO <u>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</u>																																																																	
ORDEN DE INICIO <u>miércoles, 25 de febrero de 2026</u> <small>(Fecha en la cual se imparte)</small>																																																																	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO <u>SEIS (6) MESES</u> <small>(Número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO <u>martes, 25 de agosto de 2026</u>																																																																	
<div style="text-align: center;">VIGENCIA</div> <table border="0"> <tr> <td>1. Garantía Única de Cumplimiento:</td> <td>☒</td> <td>DESDE:</td> <td><table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table></td> <td>HASTA:</td> <td><table border="1"><tr><td>26</td><td>12</td><td>2026</td></tr></table></td> </tr> <tr> <td>1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado</td> <td>☐</td> <td>DESDE:</td> <td><table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table></td> <td>HASTA:</td> <td><table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table></td> </tr> <tr> <td>1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e</td> <td>☒</td> <td>DESDE:</td> <td><table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table></td> <td>HASTA:</td> <td><table border="1"><tr><td>25</td><td>08</td><td>2029</td></tr></table></td> </tr> <tr> <td>1.3. Calidad de la obra</td> <td>☒</td> <td>DESDE:</td> <td><table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table></td> <td>HASTA:</td> <td><table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2031</td></tr></table></td> </tr> <tr> <td>1.4. Calidad de los Estudios y Diseños</td> <td>☐</td> <td>DESDE:</td> <td><table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table></td> <td>HASTA:</td> <td><table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table></td> </tr> </table>						1. Garantía Única de Cumplimiento:	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>26</td><td>12</td><td>2026</td></tr></table>	26	12	2026	1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado	☐	DESDE:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A	HASTA:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A	1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>08</td><td>2029</td></tr></table>	25	08	2029	1.3. Calidad de la obra	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2031</td></tr></table>	25	02	2031	1.4. Calidad de los Estudios y Diseños	☐	DESDE:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A	HASTA:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A
1. Garantía Única de Cumplimiento:	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>26</td><td>12</td><td>2026</td></tr></table>	26	12	2026																																																						
25	02	2026																																																															
26	12	2026																																																															
1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo y/o pago anticipado	☐	DESDE:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A	HASTA:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A																																																						
D	M	A																																																															
D	M	A																																																															
1.2. Pago de Salarios, prestaciones sociales e	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>08</td><td>2029</td></tr></table>	25	08	2029																																																						
25	02	2026																																																															
25	08	2029																																																															
1.3. Calidad de la obra	☒	DESDE:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2026</td></tr></table>	25	02	2026	HASTA:	<table border="1"><tr><td>25</td><td>02</td><td>2031</td></tr></table>	25	02	2031																																																						
25	02	2026																																																															
25	02	2031																																																															
1.4. Calidad de los Estudios y Diseños	☐	DESDE:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A	HASTA:	<table border="1"><tr><td>D</td><td>M</td><td>A</td></tr></table>	D	M	A																																																						
D	M	A																																																															
D	M	A																																																															
OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:																																																																	
Contratos Adicionales:																																																																	
		Modificación No.	Póliza No.																																																														
		<u>1</u>																																																															
Javie Ayola Supervisor																																																																	

6.6. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría. Si aplica.



 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Actividad	Estado	Verificación realizada	Cumplimiento de calidad	Observaciones
Corte de material para relleno	En ejecución	Se verificó el corte del material conforme a las necesidades del proyecto y su disponibilidad para transporte.	Alto	La actividad se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas y se escogió la cantera según el ensayo de laboratorio del material con la mejor característica.
Adecuación de tramo crítico	En ejecución	Se inspeccionó el mejoramiento del acceso para garantizar la circulación segura de volquetas	Alto	La adecuación permitió optimizar la logística y continuidad de las actividades.
Transporte de material de relleno	En ejecución	Se verificó el cargue, transporte y descarga del material hasta el frente de trabajo.	Alto	El transporte se realizó con los equipos previstos y sin novedades relevantes.
Retiro y acopio de material proveniente del descapote	Cumplido	Se evidenció el almacenamiento controlado del material vegetal generado durante la intervención.	Alto	El material fue acopiado en el sitio definido para su manejo y reutilización posterior.
Colocación, extensión y compactación del relleno	En ejecución	Se verificó y controló la conformación del relleno mediante la nivelación según diseño y extensión por capas y compactación conforme al procedimiento constructivo	Alto	La interventoría realizó seguimiento permanente a la ejecución y control de las actividades.
Control de material particulado (regado de agua)	En ejecución	Se verificó la aplicación de riego en las áreas de circulación y trabajo para minimizar la generación de polvo.	Alto	La medida ambiental permitió reducir las emisiones de material particulado durante la ejecución
Manejo de interferencia por tubería de agua no referenciada	Cumplido	Se verificó el hallazgo, retiro y manejo controlado de la tubería encontrada durante el descapote del predio	Alto	Se dejó constancia del hallazgo, se realizó la corrección garantizando la continuidad de la obra
Control de cantidades ejecutadas	En ejecución	Se verificaron diariamente los volúmenes de material cortado, transportado y colocado mediante controles de campo.	Alto	La cuantificación de las actividades permitió hacer seguimiento al avance físico y al presupuesto del proyecto.

6.7. Otros documentos seguimiento mensual:

6.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo.

No aplica debido a que en este contrato no se pactó ni se efectuó anticipo alguno.

7. Conclusiones y recomendaciones:



	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

7.1. Conclusiones

Estado general del contrato de obra

El proyecto presenta un atraso en la ejecución, evidenciado en:

- Avance programado: 20.05%
- Avance ejecutado: 10.74%
- Desfase: -9.30%

En términos financieros, existe una subejecución de **-\$ 593,551,827.96** lo que confirma un ritmo inferior al planificado.

Las actividades ejecutadas se concentran principalmente en:

- Corte de material para relleno, transporte de material de relleno.
- Colocación, extensión y compactación del material de relleno según diseño y especificaciones técnicas.
- Control de niveles y replanteo de obra.
- Intervención a la tubería no referenciada para garantizar la continuación de los trabajos de obra.

Condiciones que afectan la ejecución

Factores técnicos y logísticos:

- Dificultades en la vía de acceso (tramo crítico de 300 m).
- Problemas mecánicos en equipos (bulldozer, minicargador).

Estado contractual y administrativo

El contrato no presenta suspensiones ni adiciones, sin embargo, es importante precisar:

Desde el inicio de la ejecución del contrato se identificó la necesidad de evaluar una modificación al alcance del proyecto, como resultado del análisis técnico realizado durante la etapa inicial de ejecución. En dicho análisis se evidenció que existen actividades necesarias para garantizar la correcta ejecución y funcionalidad de la obra que no fueron contempladas dentro del proyecto inicialmente contratado.

Esta situación ha requerido la revisión de los diseños, las cantidades de obra y el presupuesto, con el propósito de determinar los ajustes técnicos, administrativos y financieros que permitan incorporar dichas actividades, garantizando el cumplimiento del objeto contractual, la calidad de la obra y la adecuada ejecución del proyecto conforme a las condiciones reales encontradas en campo.

En este sentido, la interventoría ha venido realizando el respectivo seguimiento y análisis técnico de las necesidades identificadas, emitiendo las observaciones y recomendaciones correspondientes para que la entidad contratante y el contratista adelanten el trámite de modificación que resulte procedente, de conformidad con la normatividad y las disposiciones contractuales aplicables.

Esto indica un posible riesgo de desarticulación entre planeación inicial y condiciones reales del proyecto.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:


7.2. Recomendaciones

- Continuar con el análisis técnico, presupuestal y contractual de las actividades no previstas inicialmente, con el fin de definir oportunamente la modificación del proyecto que garantice la correcta ejecución del objeto contractual.
- Se recomienda al contratista mantener una adecuada planificación de los frentes de trabajo y optimizar el uso de los recursos humanos, técnicos y de maquinaria, con el propósito de cumplir la programación establecida y minimizar posibles afectaciones al cronograma.
- Se recomienda a la Entidad Contratante gestionar con oportunidad las decisiones derivadas de los análisis técnicos presentados por la interventoría, de manera que la ejecución de las actividades adicionales no genere retrasos en el desarrollo del proyecto.
- La interventoría continuará realizando el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y de calidad, verificando que las actividades ejecutadas cumplan con las especificaciones del contrato y dejando constancia de cualquier novedad que pueda incidir en el alcance, el plazo o el presupuesto de la obra.

8. Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor.

CORRESPONDENCIA GENERADA			
DESCRIPCIÓN	CODIGO	FECHA	ASUNTO
Interventoría	CIC-914-2026-003	14/04/2026	Alerta por atrasos según el cronograma

8.1. Registro fotográfico

	
Estado inicial del predio	Caño adyacente al predio

 <p>GOBERNACIÓN de BOLÍVAR</p>	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

 <p>martes, 31 de marzo de 2026 8:48 a. m. 195° S</p>	 <p>miércoles, 1 de abril de 2026 8:42 a. m. 168° S</p>
Corte de material para relleno	Descapote y acopio de material organico
 <p>lunes, 6 de abril de 2026 11:53 a. m. 268° W</p>	 <p>lunes, 6 de abril de 2026 11:54 a. m. 226° SW</p>
Identificación de tubería	Excavación para retiro de tubería

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:



Control de niveles



Relleno para mejoramiento de vía de acceso al predio





Colocación del material de relleno



Compactación del material de relleno.

 <p>GOBERNACIÓN de BOLÍVAR</p>	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	
Extensión del material de relleno	Riego para compactación
	
Control de niveles	Riego en vía de acceso para control de polvo

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	
Arreglo de vía para acceso a cantera	Extensión de material de relleno.
	
Compactación de material de relleno	Retiro de roca proveniente de material de relleno.
	
Compactación del material de relleno	Estado del proyecto a fecha de corte.

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

8.2. Original de los informes semanales de interventoría gestionados en el mes, los cuales deben ir firmados por el director de interventoría (Formato MSE-FR-21 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA).

Figura 6-Informe semanal 6

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		CÓDIGO			
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		PÁGINA		1	DE 1
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
FECHA: 02 DE ABRIL CONTRATO No: 3520 DE 2025						
Semana Número: 6 Del: 29/03/2026 Al: 5/04/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 40 Días Gestor Técnico de Contrato: <u>Javier Ayola</u>						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
SEMANAL Obra programada (%) 0.214% Valor básico de la Obra programada: \$ 13,642,406.94		ACUMULADO 3.689% \$ 235,339,045.60		SEMANAL Obra Física Ejecutada (%) 0.067% Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ 4,260,859.17		ACUMULADO 2.866% \$ 182,875,156.42
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
Contratista: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR Contrato No. 3520 DE 2025 Valor Inicial: \$ 6,379,850,546.00 Valor Actualizado: \$ 6,379,850,546.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de Inicio: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026				Interventor: CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Contrato No. 914 DE 2026 Valor Inicial: \$ 327,739,388.00 Valor Actualizado: \$ 327,739,388.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de Inicio: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Corte de material de relleno, arreglo de vía de acceso a la cantera, acopio de material orgánico.						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Trámites para legalización de obra (parte eléctrica), transporte de maquinaria faltante (volquetas), suministro y compactación de relleno, excavación mecánica de baños y camerinos, excavación para tubería hidrosanitaria.						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
Hay una diferencia negativa en el porcentaje de avance acumulado de con respecto a lo planeado de -0.82%, representado en una diferencia negativa de -\$ 52,463,889.18						
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
Durante la ejecución del proyecto se identificaron inconsistencias entre las condiciones reales del predio y la estructuración inicial del diseño, lo que hizo necesario adelantar un proceso de revisión técnica por parte del contratista. Como resultado de este análisis se elaboró un balance de obra en el cual se incorporaron veintidós (22) ítems no previstos originalmente, sin que ello implique modificaciones en el alcance general ni en el costo total del contrato. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la correcta adecuación del terreno y la funcionalidad de la cancha de Fútbol 11, asegurando que las condiciones físicas del predio se correspondan con los estándares técnicos exigidos. En consecuencia, se ha presentado un periodo de espera razonable mientras se consolidan y validan dichos ítems dentro del plan de ejecución, con el fin de mantener la trazabilidad del proyecto y evitar afectaciones futuras en la calidad de la obra.				 Nolberto Angarita Becerra Representante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Matricula No: 01116-10853		
ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA						
						
						

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Figura 7-Informe semanal 7

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: <u>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</u>						
FECHA: 02 DE ABRIL. CONTRATO No: 3520 DE 2025						
Semana Número: <u>7</u> Del: <u>6/04/2026</u> Al: <u>12/04/2026</u> Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: <u>47</u> Días Gestor Técnico de Contrato <u>Javier Ayola</u>						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.						
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
Obra programada (%) <u>SEMANAL</u> <u>1.678%</u> <u>ACUMULADO</u> <u>5.367%</u> Valor básico de la Obra programada: \$ <u>107,078,625.08</u> \$ <u>342,417,670.68</u>		Obra Física Ejecutada (%) <u>SEMANAL</u> <u>0.336%</u> <u>ACUMULADO</u> <u>3.202%</u> Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ <u>21,437,543.85</u> \$ <u>204,312,700.27</u>				
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
Contratista: <u>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR</u> Contrato No. <u>3520 DE 2025</u> Valor Inicial: \$ <u>6,379,850,546.00</u> Valor Actualizado: \$ <u>6,379,850,546.00</u> Plazo Inicial: <u>SEIS (6) MESES</u> Plazo Actualizado: <u>SEIS (6) MESES</u> Fecha de Iniciación: <u>miércoles, 25 de febrero de 2026</u> Fecha de Vencimiento: <u>martes, 25 de agosto de 2026</u>				Interventor: <u>CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC</u> Contrato No. <u>914 DE 2026</u> Valor Inicial: \$ <u>327,739,388.00</u> Valor Actualizado: \$ <u>327,739,388.00</u> Plazo Inicial: <u>SEIS (6) MESES</u> Plazo Actualizado: <u>SEIS (6) MESES</u> Fecha de Iniciación: <u>miércoles, 25 de febrero de 2026</u> Fecha de Vencimiento: <u>martes, 25 de agosto de 2026</u>		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Retiro y corrección de tubería de agua potable en el predio, corte de material de relleno, acopio de material orgánico, toma de niveles y replanteo.						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Tramites para legalización de obra (parte eléctrica), transporte de maquinaria faltante (volquetas), suministro y compactación de relleno, excavación mecánica de baños y camerinos, excavación para tubería hidrosanitaria, excavación para filtro perimetral.						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
Hay una diferencia negativa en el porcentaje de avance acumulado de con respecto a lo planeado de -2.168%, representado en una diferencia negativa de -\$ 138,104,970.41						
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
Durante la ejecución del proyecto se identificaron inconsistencias entre las condiciones reales del predio y la estructuración inicial del diseño, lo que hizo necesario adelantar un proceso de revisión técnica por parte del contratista. Como resultado de este análisis se elaboró un balance de obra en el cual se incorporaron veintinueve (29) ítems no previstos originalmente, sin que ello implique modificaciones en el alcance general ni en el costo total del contrato. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la correcta adecuación del terreno y la funcionalidad de la cancha de fútbol 11, asegurando que las condiciones físicas del predio se correspondan con los estándares técnicos exigidos. En consecuencia, se ha presentado un periodo de espera razonable mientras se consolidan y validan dichos ítems dentro del plan de ejecución, con el fin de mantener la trazabilidad del proyecto y evitar afectaciones futuras en la calidad de la obra.				 Nolberto Angarita Becerra Representante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Matricula No: 01116-10853		
ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA						
						
						

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Figura 8-Informe semanal 8

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
FECHA: 02 DE ABRIL CONTRATO No: 3520 DE 2025						
Semana Número: 7 Del: 13/04/2026 Al: 19/04/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 54 Días Gestor Técnico de Contrato: Javier Ayola						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑON DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
Obra programada (%) 8.424% Valor básico de la Obra programada: \$ 537,449,109.13		ACUMULADO 13.791% \$ 879,866,779.81		Obra Física Ejecutada (%) 4.608% Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ 293,998,234.38		ACUMULADO 7.811% \$ 498,310,934.65
CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
Contratista: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR Contrato No. 3520 DE 2025 Valor Inicial: \$ 6,379,850,546.00 Valor Actualizado: \$ 6,379,850,546.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de iniciación: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026				Interventor: CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Contrato No. 914 DE 2026 Valor Inicial: \$ 327,739,388.00 Valor Actualizado: \$ 327,739,388.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de iniciación: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Corte de material de relleno, colocación, compactación y extensión de material de relleno, toma de niveles y replanteo.						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Trámites para legalización de obra (parte eléctrica), transporte de maquinaria faltante (volquetas), suministro y compactación de relleno, excavación mecánica de baños y camerinos, excavación para tubería hidrosanitaria, excavación para filtro perimetral.						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
Hay una diferencia negativa en el porcentaje de avance acumulado de con respecto a lo planeado de -5.981%, representado en una diferencia negativa de -\$ 381,555,845.16.						
OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
Durante la ejecución del proyecto se identificaron inconsistencias entre las condiciones reales del predio y la estructuración inicial del diseño, lo que hizo necesario adelantar un proceso de revisión técnica por parte del contratista. Como resultado de este análisis se elaboró un balance de obra en el cual se incorporaron veintinueve (29) ítems no previstos originalmente, sin que ello implique modificaciones en el alcance general ni en el costo total del contrato. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la correcta adecuación del terreno y la funcionalidad de la cancha de Fútbol 11, asegurando que las condiciones físicas del predio se correspondan con los estándares técnicos exigidos. En consecuencia, se ha presentado un periodo de espera razonable mientras se consolidan y validan dichos ítems dentro del plan de ejecución, con el fin de mantener la trazabilidad del proyecto y evitar afectaciones futuras en la calidad de la obra.				 Nolberto Angarita Becerra Representante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Matricula No: 01116-10853		
ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA						
						
						

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

Figura 9-Informe semanal 9

	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE CONTRATACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA						
FECHA: 02 DE ABRIL						
CONTRATO No: 3520 DE 2025						
Semana Número: 9 Del: 20/04/2026 Al: 26/04/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 61 Días Gestor Técnico de Contrato: Javier Ayola						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.						
Obra programada (%) 6.257% Valor básico de la Obra programada: \$ 399,165,404.17		ACUMULADO 20.048% \$ 1,279,032,183.98	Obra Física Ejecutada (%) 2.934% Valor básico de la Obra Ejecutada: \$ 187,169,421.37		ACUMULADO 10.744% \$ 685,480,356.02	
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR Contrato No: 3520 DE 2025 Valor Inicial: \$ 6,379,850,546.00 Valor Actualizado: \$ 6,379,850,546.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de Iniciación: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026			Interventor: CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Contrato No: 914 DE 2026 Valor Inicial: \$ 327,739,388.00 Valor Actualizado: \$ 327,739,388.00 Plazo Inicial: SEIS (6) MESES Plazo Actualizado: SEIS (6) MESES Fecha de Iniciación: miércoles, 25 de febrero de 2026 Fecha de Vencimiento: martes, 25 de agosto de 2026			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA						
Corte de material de relleno, colocación, compactación y extensión de material de relleno, toma de niveles y replanteo.						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA						
Trámites para legalización de obra (parte eléctrica), transporte de maquinaria faltante (volquetas), suministro y compactación de relleno, excavación mecánica de baños y camerinos, excavación para tubería hidrosanitaria, excavación para filtro perimetral.						
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO						
Hay una diferencia negativa en el porcentaje de avance acumulado de con respecto a lo planeado de -9.304%, representado en una diferencia negativa de -\$ 593,551,827.96.						
OBSERVACIONES			DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
Durante la ejecución del proyecto se identificaron inconsistencias entre las condiciones reales del predio y la estructuración inicial del diseño, lo que hizo necesario adelantar un proceso de revisión técnica por parte del contratista. Como resultado de este análisis se elaboró un balance de obra en el cual se incorporaron veintinueve (29) ítems no previstos originalmente, sin que ello implique modificaciones en el alcance general ni en el costo total del contrato. Este ajuste responde a la necesidad de garantizar la correcta adecuación del terreno y la funcionalidad de la cancha de fútbol 11, asegurando que las condiciones físicas del predio se correspondan con los estándares técnicos exigidos. En consecuencia, se ha presentado un periodo de espera razonable mientras se consolidan y validan dichos ítems dentro del plan de ejecución, con el fin de mantener la trazabilidad del proyecto y evitar afectaciones futuras en la calidad de la obra.			 Nolberto Angaita Becerra Representante Legal CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC Matricula No: 01116-10853			
ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA						
  						
  						

8.6 Certificación del Estado actual de los contratos. (Formato MSE-FR-27 CERTIFICACION DE OBRA).

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

CERTIFICACION ESTADO DEL CONTRATO

En atención a las labores desarrolladas durante la ejecución de la obra y las obligaciones contempladas en el contrato de interventoría No. 914 de 2026 sobre el contrato de obra No. 3520 de 2025, se informa:

DESCRIPCIÓN	OBRA	INTERVENTORIA
CONTRATO No.	3520 de 2025	914 de 2026
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (LOTE No. 3)	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 11 UBICADA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL PEÑÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
RAZON_SOCIAL_CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BOLIVAR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC
ID_CONTRATISTA	902.018.797-2	902.021.894-1
RAZON_SOCIAL_NUEVO_CONTRATISTA	N/A	N/A
ID_NUEVO_CONTRATISTA	N/A	N/A
FECHA_INICIO CONTRATO (AA/MM/DD)	25 de febrero de 2026	25 de febrero de 2026
FECHA_TERMINACION CONTRATO (AA/MM/DD)	25 de Agosto de 2026	25 de Agosto de 2026
VALOR_CONTRATO_INICIAL (\$)	\$6.379.850.546	\$327.739.388,00
VALOR_CONTRATO_FINAL (\$)	N/A	N/A
CANTIDAD_ADICIONES (#)	N/A	N/A
VALOR_TOTAL_ADICIONES (\$)	N/A	N/A
VALOR_ANTICIPO (\$) Y PORCENTAJE (%)	N/A	N/A
FECHA DE PAGO ANTICIPO (AA/MM/DD)	N/A	N/A
AVANCE_FINANCIERO_EJECUTADO (%)	0%	0%
VALOR TOTAL ACTAS (PARCIALES O FINAL) PAGADAS (\$)	\$0,00	\$0,00
FECHA DE PAGO ÚLTIMA ACTA (AA/MM/DD)		
FUENTES_DE_LOS_RECursos	RP No. 2869 (02/02/2026) Banca de Fomento	RP No. 2870 (02/02/2026) Banca de Fomento

 GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	Construcciones deportivas al aire libre.	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción
AVANCE_FISICO_PROGRAMADO (%)	20.048%	20.048%
AVANCE_FISICO_EJECUTADO (%)	10.744%	10.744%
CANTIDAD_DE_SUSPENSIONES (#)	N/A	N/A
TIEMPO_SUSPENSIONES (DÍAS)	N/A	N/A
CANTIDAD_DE_PRORROGAS (#)	N/A	N/A
TIEMPO_PRORROGAS (DÍAS)	N/A	N/A
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN
ENSAYOS DE CALIDAD (CUMPLE/NOCUMPLE)	(CUMPLE), ver anexos en informes mensuales	(CUMPLE), ver anexos en informe mensuales.
GARANTÍAS CONTRACTUALES	VIGENTES A LA FECHA SI (X) / NO ()	VIGENTES A LA FECHA SI (X) / NO ()
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, SENA E ICBF)	PAGOS DE APORTES AL DÍA SI (X) / NO ()	PAGOS DE APORTES AL DÍA SI (X) / NO ()
OBSERVACIONES :	<p>A la fecha, el contrato de obra se encuentra en ejecución, desarrollando actividades preliminares.</p> <p>Durante la etapa inicial de revisión técnica del proyecto, se evidenciaron falencias en los diseños entregados por la entidad, particularmente en lo relacionado con:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El sistema de drenaje del campo de juego, b) La no inclusión de materiales fundamentales para la correcta instalación de grama sintética (arena sílice y caucho), sistema séptico, porterías según reglamento FIFA, postes y luminarias de alta resistencia a las condiciones medioambientales y 	<p>La interventoría ha ejercido de manera permanente, oportuna y diligente sus funciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizando control y verificación continua del contrato.</p> <p>En el marco de dichas funciones, la interventoría ha identificado y puesto en conocimiento oportuno del contratista y de la entidad las situaciones técnicas relevantes evidenciadas durante la revisión y ejecución del proyecto, particularmente aquellas relacionadas con los diseños iniciales, tales como aspectos de drenaje y la no inclusión de materiales necesarios para</p>

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	<p>cerramiento malla de alto impacto.</p> <p>c) Así como ajustes complementarios en cerramientos, iluminación, urbanismo, mobiliario, sistemas sanitarios y de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>d) Y la consecuente afectación en la configuración del escenario, incluyendo la disminución del aforo de graderías inicialmente previsto.</p> <p>En virtud de lo anterior, fue necesario adelantar un proceso de optimización y reestructuración técnica del proyecto, que implicó la incorporación de actividades no previstas y el balanceo de ítems contractuales, con el fin de garantizar:</p> <p>a) El adecuado funcionamiento hidráulico del campo,</p> <p>b) El adecuado funcionamiento del sistema deportivo,</p> <p>c) El cumplimiento de las especificaciones técnicas,</p> <p>d) Y las condiciones de seguridad, accesibilidad y durabilidad del escenario.</p>	<p>la correcta implementación de la grama sintética.</p> <p>En consecuencia, se han impartido las instrucciones, requerimientos y observaciones técnicas necesarias, orientadas a la optimización del proyecto, la incorporación de actividades no previstas y el ajuste del alcance, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual bajo condiciones adecuadas de calidad, funcionalidad y seguridad.</p>
--	--	---

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

	Estas situaciones corresponden a ajustes derivados de condiciones no contempladas en los diseños iniciales, sin que ello implique incumplimiento atribuible al contratista de obra, manteniéndose el equilibrio técnico del proyecto	
--	--	--

Así mismo, el interventor CERTIFICA QUÉ:

1. Los contratos de obra e interventoría en mención, han sido controlados integralmente (técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo), con gestión adecuada de los recursos, garantizando el cumplimiento contractual y la calidad de los bienes y servicios prestados en consonancia con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas vigentes.
2. Se deja constancia que los diseños entregados por la entidad fueron objeto de revisión técnica, evidenciándose la necesidad de ajustes y optimizaciones, particularmente en componentes hidráulicos, estructurales y funcionales del escenario deportivo, para garantizar su adecuada implementación en obra. En consecuencia, los diseños han sido objeto de adecuación durante la ejecución, conforme a las condiciones reales del proyecto y bajo seguimiento de la interventoría.
3. A la fecha, no se han formalizado reclamaciones contractuales; no obstante, se han identificado situaciones técnicas que han requerido ajustes al proyecto, las cuales se encuentran en seguimiento y gestión dentro del marco contractual.

Atentamente,


NOLBERTO ANGARITA BECERRA
CONSORCIO INTERDEPORTIVO IC
 Interventor
 Secretaria de Infraestructura
 Gobernación de Bolívar

	INFORME DE INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE OBRA	Código:
	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS	Versión:
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR	Fecha de publicación:

LISTADO DE ANEXOS

- SEGUIMIENTO INFORME N°2.
- MSE-FR-4 N°2 (RESUMEN MENSUAL)
- MSE-FR-21 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA SEMANAS 6,7,8 Y 9
- MSE-FR-22.11 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA N°2
- MSE-FR-22.11 SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS DE INTERVENTORIA N°2