

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	de	8

Fecha: 03/11/2025

Respetado Subdirector(a):

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del Convenio a cargo, así:

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 1966 de 2021 Firmado con el Municipio de Montería
PERIODO:	NOVIEMBRE de 2025.
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	No. 362 del 06 de febrero de 2023. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCIÓN	CON ENTES TERRITORIALES	CONVENIOS SOLIDARIOS
	X	

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR	LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR (KM)
VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	12KM

1. CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.:	1966-2021		
ENTIDAD:	MUNICIPIO DE MONTERIA	NIT:	800.096.734-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.		
FECHA DE INICIO:	03 de diciembre de 2021	Acta de Inicio	SVR 68438 03/12/2021
VALOR INICIAL:	\$ 38,700,000,000.00		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	de	8

VALOR ADICIONES:	\$ 11,989,216,271.00
ADICIÓN 1:	\$ 11,989,216,271.00
ADICIÓN 2:	\$ 290,694,231.00
VALOR ACTUAL:	\$ 50,979,910,502.00
DESEMBOLSO:	\$ 50,979,416,061.00
DESEMBOLSO REALIZADO:	\$ 50,979,416,061.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ 14,096,616,549.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2022
TOTAL PRÓRROGAS:	23 meses y 28 días
PRÓRROGA 1:	12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2023)
PRÓRROGA 2:	12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2024)
PRÓRROGA 3:	12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2025)
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2025

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

No aplica para el presente periodo.

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDIÓ SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
TGM-121-2023		Diciembre /2021 A Febrero /2023	22/03/2023	\$ 132,074,518.00
TGM-227-2023		Marzo /2023 A Abril /2023	30/05/2023	\$ 12,251,931.00
TGM-337-2023		Mayo /2023 A Junio /2023	13/07/2023	\$12,378,614.00
TGM-491-2023		Julio /2023	11/09/2023	\$ 6,087,210.00
TGM-557-2023		Agosto /2023	28/09/2023	\$ 6,289,729.00
TGM-597-2023		Septiembre /2023	30/10/2023	\$ 6,290,117.00
TGM-691-2023		Octubre /2023	24/11/2023	\$ 6,087,597.00
TGM-796-2023		Noviembre /2023	21/12/2023	\$ 6,290,013.00

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	de 8

No. DE COMUNICACIÓN DE REQUERIMIENTO	RESPONDÍO SI O NO	PERIODO (MES)	FECHA DE LA TRANSACCIÓN	VALOR
TGM-071-2024		Diciembre /2023 A Enero /2024	06/03/2024	\$ 8,805,502.00
TGM-152-2024		Febrero /2024 A Marzo /2024	17/04/2024	\$ 7,104,090.00
TGM-378-2024		Abril /2024	28/06/2024	\$ 3,669,923.00
TGM-348-2024		Mayo /2024	27/06/2024	\$ 3,551,278.00
TGM-1403-2024		Junio-2024	31/07/2024	\$ 3,042,378.00
TGM-1473-2024		Julio-2024	20/08/2024	\$ 2,767,740.00
TGM-1591-2024		Agosto 2024	18/09/2024	\$ 2,572,762.00
TGM-1772-2024		Septiembre 2024	21/10/2024	\$ 2,387,616.00
TGM-1836-2024		Octubre 2024	08/11/2024	\$ 1,773,905.00
TGM-1912-2024		Noviembre 2024	13/12/2024	\$ 1,466,762.00
TGM-0013-2025		Diciembre 2024	29/01/2025	\$ 1,419,098.00
TGM-0089-2025		Enero 2025	20/03/2025	\$ 1,466,413.00
TGM-0119-2025		Febrero 2025	18/03/2025	\$ 1,466,608.00
TGM-0238-2025		Marzo 2025	14/04/2025	\$ 966,906.00
TGM-2313-2025		Abril 2025	12/05/2025	\$ 958,543.00
TGM-2461-2025		Mayo 2025	17/06/2025	\$ 920,606.00
TGM-2617-2025		Junio 2025	17/07/2025	\$ 951,184.00
TGM-2711-2025		Julio 2025	12/08/2025	\$ 670,637.00
ACUMULADO A 30 DE AGOSTO 2025				\$ 232,774,774.00

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES	COMPROMISOS
-	-	-	-

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
CII196-069-25	6/11/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL	Solicitud de Actualización y presentación de Pólizas Actualizadas y Cronograma de Obra Actualizado conforme al Acta de Reinicio de obra.
C.E SIM-1920-2025	12/11/2025	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-076-2025 de fecha 10 de noviembre de 2025.

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	de 8

RADICADO No.	FECHA	DIRIGIDA A	ASUNTO
CMR-076-2025	10/11/2025	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Notificación de Afectación en el suministro de asfalto por alta demanda de producción y venta del proveedor VÍAS EN ASFALTO Y CONCRETO – VIASCON SAS.
CII196-070-25	10/11/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL y ALCALDÍA DE MONTERÍA	Reporte del Estado de Ejecución del Contrato – Posible Incumplimiento de Terminación de Metas Físicas dentro del Plazo Contractual Vigente, Ante Solicitud de pronunciamiento sobre oficio CMR-076 2025 de fecha 10 de noviembre de 2025 realizada mediante comunicado C.E SIM-1920- 2025 del 12 de 12 de Noviembre de 2025
CMR-078-2025	20/11/2025	MUNICIPIO DE MONTERÍA y CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Solicitud de Suspensión Contrato de Obra
CII196-071-25	20/11/2025	CONSORCIO MONTAJES RURAL y ALCALDÍA DE MONTERÍA	Respuesta a Comunicado CMR-078- 2025 “Solicitud Suspensión Contrato de Obra” Aval A Solicitud de Suspensión
CII196-072-25	20/11/2025	WILLIAM MOLANO RODRÍGUEZ Subdirector Vías Regionales Instituto Nacional de Vías – INVIAS	Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría
2025S-VBOG-089199	22/11/2025	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	Respuesta al radicado 2025EVUVRAZ-049447 Informe estado ambiental CO LP SPM 015 2022 CI 974 2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍ
2025EE0250953	25/11/2025	Secretaría de Infraestructura Alcaldía Municipal de Montería, LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OSUNA Supervisor Territorial Instituto Nacional de Vías – Invias, Consorcio Montajes Rural, Consorcio Interventor Invias 196 y Presidente Veeduría Ciudadana – Leticia Martinica Avanza	Convocatoria Intervención Control Ciudadano al Contrato No. LP-SPM-015-2022, “Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Rurales en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, del Programa Colombia Rural – Nacional - Convenio No 1966-2021”. En su respuesta cite 2025EE0250953.
CII196-073-25	24/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atn.: MARTHA HELENA ROMERO MORENO DE SOSTENIBILIDAD	2025S-VBOG-089199 del 2025-11-22 08:21:39 - Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-049447 Informe estado ambiental CO LP-SPM 015 2022 CI 974 2022 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	22002687	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.00 5-24.2	8	RECURSO DEL CRÉDITO	LP-SPM-015-2022	\$ 8,288,721,830.00	
2022	22002686	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.00 5-24.3	64-9	OTROS SALDOS COFIN. DISP. VIGENCIA ANTERIOR CONVENIO 1966	LP-SPM-015-2022	\$ 38,700,000,000.00	
2023	22002687R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RECURSO CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-	1.3.3.11.05	R.B. RECURSO DE CRÉDITO INTERNO	LP-SPM-015-2022	\$ 8,288,721,830.00	

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO				CÓDIGO	MEPI-FR-7		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	5	de	8

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
		2.3.2.02.20.005-24.2					
2023	22002686R	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN R-2.3.2.02.20.005-24.3	1.3.3.5.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	LP-SPM-015-2022	\$ 24,603,383,451.00	
2024	24002411	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	2.3.706.02.06	Pasivos Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	\$ 1,742,052,834.00	\$ 0.00
2024	24001349	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL 2.3.7.06.02.06	1.3.3.11.07	Pasivos Vigencias Expiradas	LP-SPM-015-2022	\$ 14,394,928,486.00	\$ 2,534,478,011.00
2025	25000602	1.3.3.11.05 - R.B. RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	\$ 3,090,000,000.00	\$ 0.00
2025	25000601	1.3.3.2.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	R-2.3.2.01.01.001.03.01		LP-SPM-015-2022	\$ 610,000,000.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 50,688,721,830.00	\$ 2,534,478,011.00

2. CONTRATOS DERIVADOS

No. DE CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)	No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)
LP-SPM-015-2022	974 de 2022

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022

Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__

Contrato por: Alcaldía de Montería

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-015-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONTAJES RURAL	NIT:	901.630.343 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- NIO GRUPP S.A.S - ONZE ING SAS - 4L INGENIERÍA S.A.S. - LT BUILDINGS		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL		

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	de	8

	PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL – CONVENIO N° 1966-2021		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2021	Acta de Inicio	01/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2025		

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 974 de 2022

Contratada por INVIAS: SI_X_NO____

Contrato por: INVIAS

Interventor: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	974 de 2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196	NIT:	901.579,424-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	- CEMOSA COLOMBIA - ICOEM COLOMBIA S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5		
FECHA DE INICIO:	01 de noviembre de 2025	No. De Oficio SVR 67420	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de diciembre de 2025		

3. GARANTÍAS.

Aplica: SI_X_NO____

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN)	Suspensión 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	05/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	APROBADO EN SECOP 20/01/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:	17/06/2025
PÓLIZAS ACTUALIZADAS:	SI O NO X

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	de	8

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: CUMPLIMIENTO				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No. ANEXO No.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 5.068.872.183,00	400043591 – 20	27/05/2025	29/01/2026
Buen Manejo Anticipo	\$ 14.096.533.540,92	400043591 – 20	27/05/2025	29/01/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.137.744.366,00	400043591 – 20	27/05/2025	29/07/2028
Estabilidad de la Obra	\$15.206.616.549,00	400043591 – 20	29/07/2025	29/07/2028
Calidad	\$18.795.488,73	400043591 – 20	29/07/2025	29/07/2028

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
AMPAROS	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$ 2.534.436.061,50	400043590-16	23/04/2025	23/04/2025

4. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
05/08/2025 OBRA	4		05/08/2025 – 03/11/025	04/11/2025
11/08/2025 INTERVENTORÍA	3		11/08/2025 – 03/11/2025	04/11/2025

5. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se reporta por parte de la Interventoría dificultades técnicas diferentes a las expresadas en la solicitud de suspensión de los contratos de obra e Interventoría.

	PROCESO: EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR DE CONVENIO		CÓDIGO		MEPI-FR-7	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	8	de	8

6.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

El contrato de interventoría No. 974-2022 fue suspendido por un (01) meses.

El contrato de obra No. LP-SPM-015-2022 fue suspendido por un (01) meses.

6.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Al corte del presente informe el Municipio pagó el acta No. 12 con el 95% de ejecución acumulada.

6.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Cierre acta de vecindad predios colindantes con la vía entre el k 12 y el k 14.

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan novedades en el presente periodo.


8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Asistencia a las reuniones y atención de convocatoria de la Contraloría grupo de participación ciudadana.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Al momento del reinicio el contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato tan pronto como se reanuden las labores, de igual forma establecer un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades faltantes en el tiempo de ejecución que queda del contrato.

Cordialmente,



LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

CC: 1.103.101.402 Corozal / Sucre

Profesional Especializado Grado 13

Resolución supervisión 362 del 06-02-2023

Dirección Territorial Córdoba