

2024 12 19

343,588,272.00

901283611 - CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOSSETENTA Y DOS PESOS M/CTE

2024 12 19

343,588,272.00

901283611 - CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOSSETENTA Y DOS PESOS M/CTE



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 237476

19-dic.-2024

No. Cheque 709

Beneficiario: 901283611 CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

Descripción: Pago factura No GROU 206 acta No 5 CTO 151 de 2024 suscrito con CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
CI 95806-2 del 2022 CASO 193657 FAC 107293

No. Cuenta: 1712287423 BANCO COLPATRIA

Nombre Cuenta: CV95806 2022 MTTO Y MEJOR REC GENERALES

Concepto de Flujo: 135 - EJECUCION CONVENIOS

Detalle Facturas: 206-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100639	BANCO COLPATRIA	0020340	SNE		343,588,272.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0020340	SNE	343,588,272.00	

Autoriza: DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	Elabora: MANUELA HERNANDEZ MONCADA	Aprueba: JUAN DAVID MESA BLANDON
Recibido: C.C o NIT		



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
NIT 800.223.337 - 6
FACTURA DE PROVEEDOR

Página: 1
Programa: SPoFactu
Usuario: marcela.medina
Fecha: 17/12/2024
Hora: 10:00:23a.
m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. GROU206 Fecha: 16/12/2024 Estado: Aplicada Número: 107.293
Proveedor NIT 901283611 CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
Dirección: CL 26 0 56 OF 101 BRR SAN RAFAEL T.Operación 602 FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA
Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES Telefono:
Moneda: PESO COLOMBIANO Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
Descripción: Pago factura No GROU 206 acta No 5 CTO 151 de 2024 suscrito con CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS CI 95806-2 del 2022 proyecto general:
Caso: 193,657

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010012	Construcción	UNIDAD	1	392,582,580.00	0.00	392,582,580.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA	BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
24362703 RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIOS	392.582.580,00	0.18%	0.00	706,649.00	0020340	SNE
24079008 RECAUDO ESTAMPILLA U DE A	392.582.580,00	1.00%	0.00	3,925,826.00	0020340	SNE
24079006 RECAUDO CONTRIBUCION ESPECIAL	392.582.580,00	5.00%	0.00	19,629,129.00	0020340	SNE
24362602 CONTRATOS DE CONSTRUCCION O	392.582.580,00	2.00%	0.00	7,851,652.00	0020340	SNE
24079017 TASA PRO-DEPORTE	392.582.580,00	1.30%	0.00	5,103,574.00	0020340	SNE
24079046 ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR MEDELLIN	392.582.580,00	2.00%	0.00	7,851,652.00	0020340	SNE
24079047 ESTAMPILLA PRO-INNOVACION DE	392.582.580,00	1.00%	0.00	3,925,826.00	0020340	SNE
29020101 EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	392,582,580.00	0.00	0020340	SNE
24010201 PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	343,588,272.00	0020340	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS
23SNE0020340030342-235 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	151	343,550,627.00	SNE	0020340 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y
TIPO OPERACION 3302 CONTRATO				
23SNE0020340030342-235 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	16017	49,031,953.00	SNE	0020340 CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y
TIPO OPERACION 3304 ADICIONES CONTRATOS				

Elaboró: darizmendi DANIEL ARIZMENDI ZAPATA

Aplicó: marcela.medina MARCELA MEDINA UPEGUI

Autorizó:

Comprobante de pago a proveedores

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO E | NIT 800.223.337-6

Cuenta origen		Cuenta destino	
Cuenta de Ahorros - *****7423 - COP		Cuenta corriente - *****6314 - COP	
Perfil del beneficiario		Tipo de beneficiario	
-		-	
Titular de la cuenta		Tipo identificación beneficiario	
CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT	
Número identificación beneficiario	Banco del beneficiario	Monto	
901283611	BANCOLOMBIA	\$343.588.272,00	
Moneda	Descripción		
COP	-		
Valor retención	Valor IVA	Número nota débito	
\$0,00	-	00000000000	
Valor nota débito	Número control pago	Fecha de aplicación	
\$0,00	0	20/DIC/2024 12:00:00 am	
Estado de operación	Número de operación		
Aceptado	aa948520-2952-493f-87a8-c6b2d749357f		
Dirección IP	Número de sistema		
-	241219175107627		

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Factura Electrónica De Venta No

No. GROU 206

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764081590121 que habilita desde GROU 201 hasta GROU 500. Vence 2026-10-16

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
Nit 901283611


IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 101 3.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU-			POR CONCEPTO DE				
NIT	800223337 6			Acta No.5. Correspondiente al periodo 1 de novirmbre al 30 de noviembre 2024 contrato de obra IP 151 2024				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 48C 77 70		Medellín						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
11/12/2024		11/01/2025		MARILU BARROSO GUERRERO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001	COSTOS DIRECTOS	1	Und.	283.896.489,00	0%	0	283.896.489,00
2	0002	ADMINISTRACION	1	Und.	94.837.201,00	0%	0	94.837.201,00
3	0004	UTILIDAD	1	Und.	13.848.890,00	0%	0	13.848.890,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	392.582.580,00
DESCUENTO	0
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	392.582.580,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	392.582.580,00

Diego
Alberto Serna
Zuluaga
Firmado digitalmente
por Diego Alberto
Serna Zuluaga
Fecha: 2024.12.13
14:48:57 -05'00'



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2024 16:41:12


Eliana Gomez
Orrego
Firmado digitalmente por
Eliana Gomez Orrego
Fecha: 2024.12.13
11:22:28 -05'00'

CL 26 056 BRR SAN RAFAEL Teléfono 3003787100 Cúcuta
Correo Electrónico licitaciones.hvg@gmail.com

FORMATO SEGUIMIENTO FACTURAS INTERNO SEP					
NOMBRE TERCERO	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.			PROYECTO:	CONTRATO IP 151 DE 2024 MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNA 4 Y COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
NIT	901.283.611-2			CONVENIO:	4600095806 DE 2023
TRÁMITE	RESPONSABLE	DEPENDENCIA	FECHA ENTREGA	FIRMA	OBSERVACIONES
Recibo de Actas y soportes	Hernán Darío Acevedo Duque	SEP	11/12/2024	Hernan Darío Acevedo Duque <small>Firmado digitalmente por Hernan Darío Acevedo Duque Fecha: 2024.12.13 06:08:35 -05'00'</small>	
Aprobación de Actas por el apoyo a la supervisión y elaboración de certificado de facturación electrónica	Hernán Darío Acevedo Duque	SEP	11/12/2024	Hernan Darío Acevedo Duque <small>Firmado digitalmente por Hernan Darío Acevedo Duque Fecha: 2024.12.13 06:08:35 -05'00'</small>	
Revisión y aprobación Supervisión	Eliana Gómez Orrego	SEP	11/12/2024	Eliana Gomez Orrego	
Solicitud de factura al contratista	Eliana Gómez Orrego	SEP	11/12/2024	Eliana Gomez Orrego	
Radicación electrónica de factura	Eliana Gómez Orrego	SEP		Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego <small>Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2024.12.13 10:11:08 -05'00'</small>	
VoBo en factura supervisor	Eliana Gómez Orrego	SEP		Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego <small>Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2024.12.13 10:11:08 -05'00'</small>	
Aprobación del Subgerente y firma factura	Diego Alberto Serna Zuluaga	SEP		Diego Alberto Serna Zuluaga <small>Firmado digitalmente por Diego Alberto Serna Zuluaga Fecha: 2024.12.13 14:49:23 -05'00'</small>	
Envío a Subgerencia Negocios Estratégicos	Daniel Arismendi Zapata	SEP		Daniel Arizmendi Zapata <small>Firmado digitalmente por Daniel Arizmendi Zapata Fecha: 2024.12.13 14:49:40 -05'00'</small>	

		CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA	
Código:		Versión:	Fecha:
Página 1			
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	
CONTRATO	TIPO DE CONTRATO: OBRA	NUMERO: IP151	AÑO: 2024
OBJETO	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
PERIODO	DESDE	1 de noviembre de 2024	HASTA 30 de noviembre de 2024
VALOR FACTURA	\$ 392.582.580,00		
El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica			
Para constancia se expide el presente certificado el		miercoles, 11 de diciembre de 2024	
Eliana Gómez Orrego		<div><div><div>Eliana Gomez Orrego</div><div>Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2024.12.11 16:24:26 -05'00'</div></div></div>	
NOMBRE SUPERVISOR		FIRMA SUPERVISOR	
Hernán Darío Acevedo Duque		<div><div><div>Hernan Dario Acevedo Duque</div><div>Firmado digitalmente por Hernan Dario Acevedo Duque Fecha: 2024.12.11 16:15:21 -05'00'</div></div></div>	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN		FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Ejecución Contrato



@Por Ejecutar	54.0%
@Ejecutado	46.0%
Total:	100.0%

Porcentaje Ejecutado del Contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
HOJA DE VIDA CONTRATO POR CONVENIO

Estado	Activo	Fecha	27-may.-2024	Pazo Inicial	90 Dias
Numero	151	Fecha Inicio	11-jul.-2024	Fecha Final	31-dic.-2024
Tipo	OBRA PUBLICA				
Proveedor	901283611 CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				
Objeto	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.				

Valor Inicial	1.446.626.935	Porcentaje Adicionado 69 %
Valor Adiciones	995.889.308	
Valor Total Liberado	44.053.074	
Valor Cambio Imputacion	0	
Valor Total	2.398.463.169	
Valor Total Pagado	1.103.076.308	
Saldo Total	1.327.112.393	

Adiciones en Tiempo		
Ad. Numero	Fecha	
1	27-may.-2024	90 Dias
1	4-oct.-2024	84 Dias

Detalle Hoja De Vida
CONTRATO No 151
Proveedor
CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

Página: 1
Programa: SCtContr
Usuario: Consultasg
Fecha Imp.: 2024/12/10
Hora: 10:23:51a. m.

Top.	Num.	Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec
3302 Contrato Inicial										
3302	151	27-may.-2024	CV 95806 D	0020340	03	1,446,626,935	1,103,076,308	0	343,550,627.00	76%
Total Contrato Inicial						1.446.626.935	1.103.076.308	0	343.550.627	76%
3304 Adiciones										
3304	15729	# 1 27-may.-2024	CV 95806 D	0020340	03	44,053,074	0	44,053,074	0.00	0%
3304	16017	# 1 4-oct.-2024	CV 95806 D	0020340	03	951,836,234	0	0	951,836,234.00	0%
Total Adiciones						995.889.308	0	44.053.074	951.836.234	0%
3314 Imprevistos/Reducciones										
3314	15879	8-jul.-2024	CV 95806 D	0020340	03	19,598,235	0	0	19,598,235.00	0%

<u>T op.</u>	<u>Num.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Conv.</u>	<u>C. costo</u>	<u>Prov</u>	<u>Valor</u>	<u>Pagado</u>	<u>Liberaciones</u>	<u>Saldo</u>	<u>% Ejec</u>
3314	16019	4-oct.-2024	CV 95806 D	0020340	03	12,127,297	0	0	12,127,297.00	0%
Total Imprevistos/Reducciones						31.725.532	0	0	31.725.532	0%

Los siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado BLOQUEADO

<u>Tipo Operacion</u>	<u>Numero</u>	<u>Fecha</u>
-----------------------	---------------	--------------

Certificado Bancario

6 de Noviembre de 2024

Señores:
NELSON PARADA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCCIONES HVG identificado (a) con 901283611, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	82000016314	2019-05-22	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71		Versión: 00						Página 1 de 1			
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024									
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00						PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024	
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00						FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024	
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
18												
19	1	MANTENIMIENTO GENERAL EN LA I.E. SAN BENITO				\$ 112.829.039		\$ 9.972.189		\$ 106.186.159		\$ 6.642.880
20	3	DEMOLICIONES Y RETIROS										
21	3.10	Desmonte de cubierta: Incluye: demolición de estructura y materiales en mal estado ,cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyeccion horizontal.										
22	3.10.4	Techo en teja plastica	m²	148,40	\$22.093	\$3.278.601		\$ -	175,47	3.876.659,00	0,00	\$ 0,00
23	3.11	Retiro de cielo raso. Incluye botada de todo el material.	m²	15,00	\$13.921	\$208.815		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
24	5	ACERO DE REFUERZO										
25	5.7	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, láminas, planas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	1.100,00	\$15.670	\$17.237.000	45,72	\$ 716.432,00	251,52	3.941.318,00	0,00	\$ 0,00
26	6	MAMPOSTERÍA										
27	6.25	Suministro y colocación de chapa en catalán 10x30 cm. Utilizar cortadora.	m²	2,00	104.289,00	\$208.578		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
28	6.28	Suministro y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo silicone o similar para mampostería de fachadas dos manos	m²	1.300,00	19.777,00	\$25.710.100	-	\$ -	0,00	0,00	65,21	\$ 1.289.666,00
29	6.3	Suministro y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1,5 para lavada de :										
30	6.30.1	Fachadas (muros exteriores)	m²	1.300,00	9.747,00	\$12.671.100	-	\$ -	0,00	0,00	549,22	\$ 5.353.214,00
31	6.47	Suministro, transporte e instalación de malla de Nylon Ref. 21090 cpo 10 x 10 para escenarios deportivos . Incluye: cable de acero galvanizado C. 3/16" donde se requiera , amarras en el mismo material de la malla, elementos de fijación (anclaje argolla de 1/2" x 3", tensor trabajo pesado de 3/8" x 6", perno galvanizado de 3/16" y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento	m²	300,00	36.906,00	\$11.071.800		\$ -	547,20	20.194.963,00	0,00	\$ 0,00
32	9	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA.									-	-
33	9.44	Suministro e instalación de chapas de primera calidad tipo yale o similar para puertas existentes, con pestillo tipo, doble cilindro, incluye jaldaderas de aluminio desmonte de la existente.	un	5,00	173.742,00	\$868.710		\$ -	4,00	694.968,00	0,00	\$ 0,00
34	10	REVOCQUES, ENCHAPES Y PINTURAS									-	-
35	10.19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (los componentes proporción 1:3, no borrar tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	m²	200,00	42.062,00	\$8.412.400		\$ -	125,12	5.262.797,00	0,00	\$ 0,00
36	10.21	Pintura a base de aceite para puertas de 0,80/1,00mm . Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	un	50,00	89.262,00	\$4.463.100		\$ -	19,00	1.695.978,00	0,00	\$ 0,00
37	10.31.6	Pintura para pasamanos metálicos existentes con varios diseños en planas, en tubería estructural , en varilla lisa .Incluye: retiro de la pintura existente, preparación de la superficie, pintura anticorrosiva y pintura de acabado base aceite, de altura variable	m²	200,00	26.829,00	\$5.365.800		\$ -	256,10	6.870.907,00	0,00	\$ 0,00
38	10.46	Sistema de RECURRIMIENTO PARA ESTRUCTURA METÁLICA desarrollo del elemento DESDE 25 cm HASTA 100 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mecánica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarrilla de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epilco tipo Ref: 13-70-08 de Sika o equivalente, con su respectivo catalizador tipo 13-80-01 de Sika o equivalente a un espesor de película seca de 4.0 mils. Recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquídico negro Ref: 316091 de Sika o equivalente a un espesor de película seca de 2.5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con el producto tipo colasolvente alquídico Ref: 968012 de Sika o equivalente. Incluye andamios, canes y todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie.	m	100,00	25.839,00	\$2.583.900		\$ -	178,41	4.609.936,00	0,00	\$ 0,00
39	10.48	Mantenimiento de estructura en madera tipo columna de 36 cm. X 8 cm.en promedio. Incluye: retiro de barniz existente con lijadora eléctrica , ajuste de tornillos, resane con masilla para madera aplicación de perfilan Fina plus (dos manos), el cual debe ser lijado, que repela la humedad , que proteja contra rayos UV , antes de aplicar el producto se debe garantizar que la humedad de la madera sea inferior al 15 % , la superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre , grasa. Se deben seguir todas las recomendaciones del fabricante	m	52,00	37.231,00	\$1.936.012		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
40	12	CUBIERTAS									-	-
41	12.4	CIELOS EN FIBROCEMENTO Y DRYWALL									-	-
42	12.35.2	Suministro e instalación de cielo raso suspendido con junta invisible placa superboard de 6 mm. Incluye: estructura de soporte , dilatacion intermedia , dilatacion perimetral en Z , cintas , masillas resacas y pintura epoxica	m²	15,00	165.054,00	\$2.475.810		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
43	12.50	Mantenimiento de cancos: Incluye: limpieza, cargue y botada de escombros ,pintura anticorrosivo y pintura base de aceite y soldaduras donde sea necesario	m	78,60	30.368,00	\$2.386.925		\$ -	152,01	4.616.240,00	0,00	\$ 0,00

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	<div></div>		ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71				Versión: 00				Página 1 de 1			
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024						ACTA No 5			
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00				PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024			
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00				FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024			
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
44	12.51	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica con alma de acero recubierta (ASA/ACERO/XPE) con proteccion UV, con aislamiento termico y acústico .Incluye: amarras y demás elementos necesarios par su correcta instalación y funcionamiento	m²	148,40	78.032,00	\$ 11.579.949		\$ -	178,24	13.908.424,00	0,00	\$ 0,00
45	13	OBRAS VARIAS										
46	13.25	Demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura caucho dorada y/o tipo tráfico según norma de colportadores.	gl	1,00	2.370.439,00	\$ 2.370.439		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
47		OBRAS NO PREVISTAS										
48	8.11	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.						\$ -	-	-	-	-
49	8.11.2	Ø = 3".	un		42.166,00			\$ -	2,00	84.332,00	0,00	\$ 0,00
50	10.18	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente. Incluye adecuación de la superficie, resanes, tres pasadas, espumas, selladores, imprimadores, etc.	m²		19.950,00			\$ -	-	-	-	-
51	10.18.2	En muro y/o zocalos						\$ -	21,37	426.332,00	0,00	\$ 0,00
52	12.43	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con flete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		51.117,00			\$ -	10,20	521.393,00	0,00	\$ 0,00
53		OBRAS EXTRAS										
54	O.E. 21	Suministro e instalacion de poltsombra al 80% negra para mitigacion solar sobre cancha incluye tensores, quayeres, chazo	m2		47.479,00			\$ -	355,20	16.864.541,00	0,00	\$ 0,00
55	O.E. 22	Aplicacion de Pintura en aceite para PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C con área superficial de hasta 0,032 m2 por metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Para alturas hasta de 10 mts	m		54.849,00			\$ -	250,90	13.761.614,00	0,00	\$ 0,00
56	O.E. 33	Suministro e instalación de fachales BLOQUE catalán lisa COLOR MARFIL a más de 4 m de altura, con equipo de suspensión para trabajo en altura. Incluye sila de trabajo, rebite	und		45.508,00		-	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
57	O.E. 34	MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA, incluye accesorios faltantes de tanque y externos, además de retiro de ser necesario. NO se incluyen porcelanías.	und		117.959,00		3,00	\$ 353.877,00	3,00	353.877,00	0,00	\$ 0,00
58	O.E. 35	MANTENIMIENTO LAVAMANOS, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanías.	und		86.877,00		6,00	\$ 521.262,00	6,00	521.262,00	0,00	\$ 0,00
59	O.E. 36	MANTENIMIENTO ORINAL, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanías ni grifería tipo push.	und		50.458,00		1,00	\$ 50.458,00	1,00	50.458,00	0,00	\$ 0,00
60	O.E. 50	Mantenimiento general de cuano de bombas de HCL, incluye mantenimiento para bomba sumergible, extracción de agua y limpieza cuarto técnico, mantenimiento bomba jockey, mantenimiento bomba principal, mantenimiento bombas agua potable, mantenimiento de tableros de control de las diferentes bombas, incluyendo lavado y rectificación de puntos en tarjetas de control. Suministro e instalación de sensor térmico, mantenimiento de hasta 70 sensores y activadores manuales, dispositivos de control de flujo, etc.	gl		7.930.160,00		1,00	\$ 7.930.160,00	1,00	7.930.160,00	0,00	\$ 0,00
61		MUESTRA PARA COPIAR						\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
62	2	MANTENIMIENTO GENERAL SE DARIO LONDOÑO CARDONA			\$ 140.859.648			\$ 16.725.171		\$ 124.620.221	0	\$ 16.239.428
64	3	DEMOLICIONES Y RETIROS									0	0
65	3.40	Demolicion de pisos en baldosa y/o vitrificado de cualquier espesor, incluye demolicion de guardasobres existente, mortero de pega , cargue y botada de escombros	m²	3,00	17.415,00	\$52.245	6,03	\$ 105.012,00	6,70	116.680,00	0,00	\$ 1,00
66	3.8	Retiro de Sanitario									0,00	0,00
67	3.8.2	En mal estado, incluye botada.	un	1,00	41.397,00	\$41.397		\$ -	30,00	1.241.910,00	2,00	\$ 82.794,00
68	3.9	Retiro de lavamanos y/o orinales									0,00	0,00
69	3.8.2	En mal estado, incluye botada.	un	1,00	29.675,00	\$29.675		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 29.675,00
70	3.11	Retiro de cielo raso. Incluye botada de todo el material.	m²	125,00	13.921,00	\$1740.125		\$ -	171,91	2.393.159,00	0,00	\$ 0,00
71	3.1	Retiro de ruanas y canoas.									0,00	0,00
72	3.12.1	De canoas	m	8,00	6.904,00	\$65.232		\$ -	0,00	0,00	24,00	\$ 165.696,00
73	3.12.2	De ruanas	m	5,00	3.874,00	\$19.370		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
74	3.13	Retiro de balantes.	m	20,00	4.480,00	\$89.600		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
75	3.14	Retiro tubería sanitaria enterrada y/o colgada de 2" a 6". Incluye: cargue y botada de escombros	m	5,00	4.406,00	\$22.030		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 22.030,00
76	4	CONCRETOS									0	0
77	4.33	Suministro, transporte e instalacion de rejilla en madera plastica de 100 cm x 50cm x 2.5 cm para canchero	un	1,00	202.021,00	\$202.021		\$ -	0,00	0,00	2,00	\$ 404.042,00
78	5	ACERO DE REFUERZO									0	0
79	5.1	Suministro, figuracion y colocacion de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mampostería.									0,00	0,00
80	5.1.1	F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm²)	kg	60,00	7.718,00	\$463.080		\$ -	65,00	501.670,00	0,00	\$ 0,00
81	5.3	Suministro y colocacion de malla electrosoldada. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario.									0,00	0,00
82	5.3.7	Malla electrosoldada tipo D 84.	m²	3,00	14.079,00	\$42.237		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71		Versión: 00							Página 1 de 1		
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024								ACTA No 5	
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00				PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024			
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00				FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024			
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17							ACTA No 5					
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
83	5.7	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, laminas, planetas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	950,00	15.670,00	\$14.886.500		\$ -	180,00	2.820.600,00	0,00	\$ 0,00
84	5.8	Suministro y colocación de pasamanos metálico en tubo rectangular PTS 2"x 1"colocado horizontalmente en la parte superior+ varilla redonda de 3/4" colocada verticalmente cada 0,10 m y apoyos verticales en doble platina de 2" x 1/2" cada 1,00 m, colocados sobre platina de 1/2" anclada a los mediante 4 pernos de 1/2"; y platina de 2" x 1/2" colocado horizontalmente en la parte inferior del pasamanos. Incluye base anticorrosiva, catalizador acabado final en pintura esmalte semibrillante para exteriores tipo poliestano, color negro.Según diseño. h=1,10 m.	m	20,00	456.392,00	\$9.127.840		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 456.392,00
85	6	MAPOSTERÍA										
86	6.5	Construcción de mampostería.Incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, buitreros (para bajantes de redes en general), remates de enrras, de aristas con esquineros de fabrica, encorrozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34)										
87	6.2	Suministro, transporte e instalación de malla para cerramiento eslabonada galvanizada ojo 5 calibre 10 Incluye: alambre galvanizado c. 12 para amarres	m²	77,00	39.602,00	\$3.049.354		\$ -	92,25	3.653.285,00	0,00	\$ 0,00
88	7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS										
89	7.1	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras										
90	7.1.1	Ø = 2".	m	5,00	31.080,00	\$155.400		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 155.400,00
91	7.1.2	Ø = 3".	m	5,00	48.261,00	\$241.305		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 241.305,00
92	7.1.3	Ø = 4".	m	5,00	61.649,00	\$308.245		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 308.245,00
93	7.1.4	Ø = 6".	m	3,00	139.049,00	\$417.147		\$ -	0,00	0,00	3,00	\$ 417.147,00
94	7.3	Suministro y colocación de tubería PVC-S, para bajantes de aguas lluvias. Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final. color a definir por la interventoría.										
95	7.3.2	Ø = c"	m	20,00	62.945,00	\$1.258.900		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
96	7.4	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; Incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato)										
97	7.4.1	En 2 subidas, de L=1.502/2,00 m.	sal	5,00	83.215,00	\$416.075		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
98	7.4.3	En 3 subidas, de L=1.502/2,00 m.	sal	5,00	107.938,00	\$539.690		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
99	7.4.5	En 4 subidas, de L=1.502/2,00 m.	sal	4,00	132.281,00	\$529.124		\$ -	30,00	3.968.430,00	2,00	\$ 264.562,00
100	7.6	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión , incluye accesorios,limpiador y soldaduras										
101	7.6.1	Ø = 1/2" RDE 9	m	50,00	13.813,00	\$690.650		\$ -	0,00	0,00	25,00	\$ 345.325,00
102	7.6.2	Ø = 1/2" RDE 11	m	15,00	16.510,00	\$247.650		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
103	7.9	Construcción de salida hidraulica en tubería PVC-P; incluye: tubería , accesorios, camara de aire y terminales en cobre, limpiador , soldadura, L= 0.30 a 2,00 m. (considerada de red principal al aparato)										
104	7.9.1	Ø = 1/2" RDE 9, 500 PSI	un	10,00	102.517,00	\$1.025.170		\$ -	30,00	3.075.510,00	2,00	\$ 205.034,00
105	7.10	CAJAS DE EMPALME Y/O INSPECCIÓN										
106	7.10.3	Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa. de 60 x 60 x 80 cm. Incluye tapa con herraje. Según diseño.	un	1,00	611.580,00	\$611.580		\$ -	1,00	611.580,00	0,00	\$ 0,00
107	7.27	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20 x 0,20 m.Incluye: elementos de fijación	un	2,00	30.990,00	\$61.980		\$ -	0,00	0,00	4,00	\$ 123.960,00
108	8	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES										
109	8.3	Suministro y colocación de sanitario infantil Corona para preescolar. color según SEDM, incluye: brida de fijación, tapon con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasito metálico, embogullado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,00	737.235,00	\$737.235		\$ -	0,00	0,00	2,00	\$ 1.474.470,00
110	8.4	Suministro y colocación de Lavamanos Integral, a color. Incluye Grifería Koral metálica, baja para lavamanos, llave de abastecidos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.o.	un	1,00	447.412,00	\$447.412		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 447.412,00
111	8.11	Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.										
112	8.11.2	Ø = 3".	un	2,00	42.166,00	\$84.332		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
113	8.11.3	Ø = 4".	un	2,00	46.588,00	\$93.176		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
114	9	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA										

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
					ACTA DE PAGO MENSUAL																					
1		Código: FM-71										Versión: 00										Página 1 de 1				
2																										
3																										
4		NÚMERO DE CONTRATO:					IP 151 DE 2024															ACTA No 5				
5		OBJETO:					MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
6		CONTRATISTA:					CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.																			
7		REPRESENTANTE LEGAL:					NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ																			
8		INTERVENTOR:					TOTTALL INC S.A.S BIC																			
9		REPRESENTANTE LEGAL:					EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL																			
10		VALOR:					\$ 1.446.626.935,00										PERIODO DE EJECUCIÓN:					noviembre 01 a 31 de 2024				
11		ADICIONES:					\$ 951.836.234,00										FECHA:					lunes, 2 de diciembre de 2024				
12		VALOR TOTAL:					\$ 2.398.463.169,00																			
13																										
14																										
15																										
16		CONDICIONES INICIALES							OBRA EJECUTADA				ACUMULADO				SALDO									
17		ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR													
115		9,49	Instalación de malla microperforada calibre 18 perforación 6 mm, en puerta de cerramiento existente, fabricada en módulos de máximo 60x 60 m con ángulo y platina perimetral dobles de 1" x 1/8 ", incluye limpieza y lijado de puerta roja existente, soldadura, resanes y pintura en esmalte puerta roja existente.	m²	24,00	359.327,00	\$8.623.848	20,27	\$ 7.283.558,00	40,54	14.567.116,00	0,00	\$ 1,00													
116		10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS																							
117		10,5	Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento, arena, cal hidráulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. muros baños. Incluye: Sikla -I o similar, ranuras, filetes y dilataciones	m²	2,00	36.888,00	\$73.776		\$ -	2,52	92.958,00	3,48	\$ 128.370,00													
118		10,18	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría.																							
119		10,18,1	En cielos.	m²	100,00	20.154,00	\$2.015.400		\$ -	130,97	2.639.569,00	0,00	\$ 0,00													
120		10,18,2	En muro y/o zocalos	m²	169,00	19.950,00	\$3.371.550		\$ -	22,48	448.476,00	59,88	\$ 1.194.647,00													
121		10,19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	m²	10,00	42.062,00	\$420.620		\$ -	169,48	7.128.668,00	0,00	\$ 0,00													
122		10,21	Pintura a base de aceite para puertas de 0,801,00mm. Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	un	8,00	89.262,00	\$714.096		\$ -	19,00	1.695.978,00	6,00	\$ 535.572,00													
123		10,48	Mantenimiento de estructura en madera tipo columna / circular. Incluye: retiro de barniz/pintura existente con lijadora eléctrica , ajuste de tornillos, resane con masilla para madera ,aplicación de perfilan Fina plus (dos manos), el cual debe ser fungicida, que repela la humedad, que proteja contra rayos UV, antes de aplicar el producto se debe garantizar que la humedad de la madera sea inferior al 15 %, la superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre , grasa. Se deben seguir todas las recomendaciones del fabricante	m	300,00	37.231,00	\$11.169.300		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00													
124		11	PISOS																							
125		11,4	Construcción de piso en concreto de 21 Mpa., Incluye juntas de dilatación y acabado como lo determine la interventoría.																							
126		11,4,1	De espesor 0,08 m.	m²	3,00	81.470,00	\$844.410		\$ -	0,00	0,00	3,00	\$ 244.410,00													
127		11,12	PISO TRAFICO COMERCIAL GENERAL.																							
128		11,12,2	Suministro e instalación de piso cerámico tipo mikona de 33,8 mm. X33,8 mm. color a definir en obra para unidades sanitarias y restaurantes , incluye mortero de nivelación 1:5 y pegador.	m²	3,00	90.132,00	\$270.396		\$ -	1,00	90.132,00	2,00	\$ 180.264,00													
129		12	CUBIERTAS																							
130		12,35	CIELOS EN FIBROCEMENTO Y DRYWALL																							
131		12,35,1	Suministro e instalación de cielo raso suspendido con junta invisible placa superboard de 6 mm. Incluye: estructura de soporte , dilatación intermedia , dilatación perimetral en Z, cintas , masillas resanes y pintura acrílica.	m²	125,00	138.526,00	\$17.315.750		\$ -	171,91	23.814.005,00	0,00	\$ 0,00													
132		12,41	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, gradafe y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	8,00	130.119,00	\$1.040.952		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 1.040.952,00													
133		12,43	Suministro y colocación de ruinas en lamina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestalle de 5 cm. Canehada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	5,00	51.117,00	\$255.585		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 255.585,00													
134		12,50	Mantenimiento de canoas: Incluye: limpieza, carga y botada de escombros, pintura anticorrosivo y pintura base de aceite y soldaduras donde se necesario	m	19,00	30.368,00	\$576.992		\$ -	80,00	2.429.440,00	0,00	\$ 0,00													
nuevo			Mantenimiento de cubierta en paneles tipo Metecno o equivalente, Ref: Monorooft A-42 P/1000 G-4 (conformado de acero galvanizado prepintado cal 28 en cara externa y una cara con acabado en vinilo, inyectado en línea continua con poliestireno expandido de alta densidad, espesor=17 mm). Incluye remates externos e internos de cubierta, elementos de fijación tipo (tornillo 80-CAP-NEOP, tornillo 20-NEOP, anclaje Zamac), sellante base poliuretano tipo Sikla Flex 1A o equivalente y todos los demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento.	m²	382,00	134.045,00	\$51.205.190		\$ -	139,99	18.764.960,00	52,75	\$ 7.070.731,00													
135		13	OBRAS VARIAS.																							
136		13,21	Suministro, transporte e instalación de juego de deportes integrados para baloncesto y microfútbol incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica qo 5 cal. 10 para portería de microfútbol y anclaje de tubos en concreto, según normas de Coteportes,	gl	1,00	5.876.007,00	\$5.876.007		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00													
137			OBRAS NO PREVISTAS									0	0													

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY	
			ACTA DE PAGO MENSUAL										
1													
2	Código: FM-71		Versión: 00							Página 1 de 1			
3													
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024							ACTA No 5			
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN										
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.										
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ										
8	INTERVENTOR:		TOTALL INC S.A.S BIC										
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL										
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024			
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024			
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00										
13													
14													
15													
16	CONDICIONES INICIALES							OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17								ACTA No 5					
18	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
139	8.2	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo, a color. Incluye: brida de fijación, tapon con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un		493.314,00			\$ -	30,00	14.799.420,00	0,00	\$ 0,00	
140	3.34.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de espesor máximo de 0.30 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en sitio oficial. Incluye compresor neumático con martillo, retiros de tapas de instalaciones de servicios públicos, además recuperación de los materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoría.	m²		40.088,00			\$ -	1,50	60.132,00	2,14	\$ 85.788,00	
141	2.1	Excavación a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volúmenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras diferentes a pilas,para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue.									0,00	0,00	
142	2.1.1	De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A mano	m³		50.116,00			\$ -	1,98	99.230,00	0,00	\$ 0,00	
143	3.37	Demolicion de revoques. Incluye cargue y botada de escombros.	m²		15.201,00			\$ -	2,52	38.307,00	0,00	\$ 0,00	
144	11.18	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1-2 de 30 x 30 cm., para uso intenso de primera calidad aprobada por la interventoría que cumple la norma NTC 2849, incluye varilla de dilatación en plástico de 4 mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destroncada , pulida, brida en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, poliéster en primer nivel, cera polimérica líquida, para el mortero de primer nivel agregar 3 % de cal del peso del cemento. Según los espacios la interventoría entregara el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (maximo dos colores) Los ensayos que se requieran seran por cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.	m²		149.841,00			\$ -	0,60	89.905,00	2,40	\$ 359.618,00	
145	OBRAS EXTRAS												
146	O.E. 11	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	m		14.400,00			\$ -	110,50	1.591.200,00	0,00	\$ 0,00	
147	O.E. 13	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC>70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36V, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SRI), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und		148.893,00			\$ -	23,00	3.424.539,00	0,00	\$ 0,00	
148	O.E. 16	Suministro , transporte e instalación de tubería eléctrica SCH 40 de 1/2", incluye accesorios.	m		12.701,00			\$ -	101,30	1.286.611,00	0,00	\$ 0,00	
149	O.E. 17	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), conexiones tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	pto		62.560,00			\$ -	18,00	1.126.080,00	0,00	\$ 0,00	
150	O.E. 18	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	pto		85.312,00			\$ -	1,00	85.312,00	0,00	\$ 0,00	
151	O.E. 19	Construcción de regala en vigas existentes, trabajo sobre cabeza, para generar cortagotas y evitar humedades en elementos arquitectónicos	m		9.048,00			\$ -	64,53	583.867,00	0,00	\$ 0,00	
152	O.E. 25	Encorizado para techos, con láminas en Superboard, incluye : láminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m		63.378,00			\$ -	32,27	2.044.891,00	0,00	\$ 0,00	
153	O.E. 35	MANTENIMIENTO LAVAMANOS, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanías.	und		86.877,00		30,00	\$ 2.606.310,00	30,00	2.606.310,00	0,00	\$ 0,00	
154	O.E. 38	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas	m2		10.524,00		9,72	\$ 102.293,00	9,72	102.293,00	0,00	\$ 0,00	
155	O.E. 39	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO DE 30x20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacero o su equivalente.	m2		60.812,00		9,72	\$ 591.093,00	9,72	591.093,00	0,00	\$ 0,00	
156	O.E. 40	Suministro , transporte e instalación de ABRAZADERAS de anclaje para tubería de 1 1/2" a 3" PVC-P, acero galvanizado, incluye chazos de fijación.	und		19.103,00		17,00	\$ 324.751,00	17,00	324.751,00	0,00	\$ 0,00	
157	O.E. 41	Suministro , transporte y cambio de VÁLVULA DE PASO de 2". Incluye corte con pulidora de zona donde está incrustada la válvula, demolición de mampostería en bloque catalán, retiro de válvula en mal estado, cortes en tubería, instalación de machos y tubería necesaria para ajustar la válvula, instalación de válvula, cierre de zona donde quedará incrustada la válvula reponiendo mampostería tipo catalán.	und		546.505,00		1,00	\$ 546.505,00	1,00	546.505,00	0,00	\$ 0,00	

1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
221												
222												
223												
224												
225												
226												
227												
228												
229												
230												
231												
232												
233												
234												
235												
236												
237												
238												
239												
240												
241												
242												
243												
244												
245												
246												
247												
248												

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div><div>BOGOTÁ - COLOMBIA</div></div></div>		ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71				Versión: 00				Página 1 de 1			
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024								ACTA No 5	
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00				PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024			
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00				FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024			
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
249	8,4	Suministro y colocación de Lavamanos Integral, a color. Incluye Grifería Koral metálica, baja para lavamanos, llave de abastecimiento y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,00	447.412,00	\$447.412		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
250	9	CARPINTERÍA METALICA Y DE MADERA.						-	-	-	-	-
251	0	VENTANA.						-	-	-	-	-
252	9,30	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm., sistema 8025 de aluminio o equivalente y sistema 11p-3051, parte superior en cabina tipo de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos verticales, algunos fijos y otros corredizos según diseño, alas corredizas en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye empaques de caucho en "U", pivadores a presión, febra, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliuretano tipo skaflex o equivalente de Ø=6 mm. y acabado de junta con masilla elastica de poluretano tipo skaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m²	1,00	651.056,00	\$651.056		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
253	10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS						-	-	-	-	-
254	10,5	Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento, arena, cal hidráulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. muros baños Incluye: Sika -1 o similar, ranuras, filetes y dilataciones	m²	77,00	36.888,00	\$2.840.376		\$ -	161,14	5.944.132,00	0,00	\$ 0,00
255	10,11	ENCHAPES EN BALDOSIN						-	-	-	-	-
256	10,11,1	Enchape ceramica pared baños 30x60, ref. pared plana, blanco brillante : Incluye pegador, remate en varilla de PVC Intermax acollado	m²	18,50	124.213,00	\$2.297.941		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
257	10,17	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior (hidrorepelente) tipo coraza , para exteriores, diluido en agua , color a definir, aprobado por la interventoría.Incluye sellomax						0	0	0	0	0
258	10,17,2	Para muros revocados	m²	78,00	23.934,00	\$1.866.852		\$ -	161,14	3.856.725,00	0,00	\$ 0,00
259	10,18	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría.						-	-	-	-	-
260	10,18,1	En cielos	m²	300,00	20.154,00	\$6.046.200		\$ -	5,44	109.638,00	45,92	\$ 925.471,00
261	10,18,2	En muro y/o zocalos	m²	600,00	19.950,00	\$11.970.000		\$ -	29,85	595.508,00	0,00	\$ 0,00
262	10,19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pinturo o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	m²	106,00	42.082,00	\$4.458.572		\$ -	73,28	3.082.303,00	0,00	\$ 0,00
263	10,30	Pintura para canchales, bajantes, cerchas, perfiles a base de aceite de primera calidad. Color a definir, aprobado por la interventoría.	m	13,13	21.949,00	\$288.190		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
264	10,31	Pintura a base de aceite en malla eslabonada. Incluye preparación de la superficie. Color a definir, aprobado por la interventoría.						-	-	-	-	-
265	10,31,2	Para malla eslabonada, incluye parates (ambas caras)	m²	100,00	25.492,00	\$2.549.200		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
266	11	PISOS						-	-	-	-	-
267	11,4	Construcción de piso en concreto de 21 Mpa., Incluye juntas de dilatación y acabado como lo determine la interventoría.						-	-	-	-	-
268	11,4,3	De espesor 0,15m.	m²	274,00	124.719,00	\$34.173.006		\$ -	12,00	1.496.628,00	0,00	\$ 0,00
269	11,18	Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1-2 de 30 x 30 cm., para uso interno de primera calidad aprobada por la interventoría que cumple la norma NTC 2840; incluye varilla de dilatación en plástico de 4 mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destrocada, pulida, brida en el filo, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, polietileno en primer nivel, cara polimérica líquida, para el mortero de primer nivel agregar 3 % de cal del peso del cemento. Según los espacios la interventoría entregara el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores) Los ensayos que se requieran sean por cuenta del contratista y las muestras se escogieran del material puesto en obra.	m²	8,00	149.841,00	\$1.198.728		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
270	12	CUBIERTAS						-	-	-	-	-
271	12,4	CUBIERTAS EN METECNO						-	-	-	-	-
272	12,4,1	Suministro e instalación de cubierta monolitica tipo panel sándwich TECHMET o similar, referencia A42 - P1000 - G4; inyectada en línea continua con poliestireno PUR de espesor 40mm (libre de CFC y HCFC) y densidad real de 38 Kg/m3 ± 2; ancho útil 1.0m (1000mm); cara externa con geometría de 4 crestas separadas 333,3cm y altura de cresta de 42mm, en lámina de acero galvanizado pretratado políester estándar calibre 28; cara interna con geometría plana y textura con micro nevaduras cada 65mm en lámina de acero galvanizado pretratado políester estándar calibre 28, color RAL 9002. Fijada a la estructura con tornillos auto perforantes y demás recomendaciones del fabricante	m²	8,00	248.692,00	\$1.989.536		\$ -	0,00	0,00		\$ 0,00

		A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY				
				ACTA DE PAGO MENSUAL													
1										Página 1 de 1							
2		Código: FM-71				Versión: 00											
3																	
4		NÚMERO DE CONTRATO:			IP 151 DE 2024					<div>ACTA No 5</div>							
5		OBJETO:			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN												
6		CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.												
7		REPRESENTANTE LEGAL:			NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ												
8		INTERVENTOR:			TOTTALL INC S.A.S BIC												
9		REPRESENTANTE LEGAL:			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL												
10		VALOR:			\$ 1.446.626.935,00			PERIODO DE EJECUCIÓN:						noviembre 01 a 31 de 2024			
11		ADICIONES:			\$ 951.836.234,00			FECHA:						lunes, 2 de diciembre de 2024			
12		VALOR TOTAL:			\$ 2.398.463.169,00												
13																	
14																	
15																	
16		CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO					
17								ITEM						ACTIVIDAD		UNID.	CANTIDAD
273		12.41	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	4,00		130.119,00	\$520.476		\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		
274		12.50	Mantenimiento de canoas: Incluye: limpieza, cargue y botada de escombros, pintura anticorrosiva y pintura base de aceite y soldaduras donde se necesario	m	265,30		30.369,00	\$8.056.630		\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		
275		OBRAS NO PREVISTAS															
276		3.14	Retiro tubería sanitaria enterrada y/o colgada de 2" a 6" Incluye: cargue y botada de escombros	m			4.406,00			\$	-	39,04	172.010,00	0,00	\$ 0,00		
277		3.37	Demolicion de revoque. Incluye cargue y botada de escombros.	m²			15.201,00			\$	-	23,66	359.656,00	0,00	\$ 0,00		
278		11.4.1	De espesor 0.08 m.	m²			81.470,00			\$	-	192,67	15.696.825,00	0,00	\$ 0,00		
279		7.1.4	Ø = 6"	m			139.040,00			\$	-	33,90	4.713.761,00	0,00	\$ 0,00		
280		7.4.2	Ø = 1/2" RDE 11	m			16.510,00			\$	-	6,00	99.060,00	0,00	\$ 0,00		
281		7.16.3	Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa. de 60 x 60 x 80 cm., Incluye tapa con herraje. Según diseño.	un			611.580,00			\$	-	2,00	1.223.160,00	0,00	\$ 0,00		
282		10.21	Pintura a base de aceite para puertas de 0,801,00mm . Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoria. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	un			89.262,00			\$	-	9,00	803.358,00	0,00	\$ 0,00		
283		12.43	Suministro y colocación de runas en lamina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con flete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m			51.117,00			\$	-	0,00	0,00	22,10	\$ 1.129.686,00		
284		13.70	Diagnostico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electrogoniometría, ref 1500 industrial, incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata mínimo dos horas. Se realizará en todas las redes de desagüe de las unidades sanitarias que se presenten obstrucción y problemas de drenaje.	hora			416.500,00	\$0	5,00	\$	2.082.500,00	5,00	2.082.500,00	0,00	\$ 0,00		
285		OBRAS EXTRAS															
286		O.E.02	Revision de redes hidraulicas con camara de television de redes, para la inspeccion y diagnostico	hora			405.556,00		4,00	\$	1.622.224,00	12,00	4.866.672,00	0,00	\$ 0,00		
287		O.E.20	Limpeza, retiro de grasas para la preparacion de la superficie en ciclatso para aplicacion en pintura epoxica	m2			\$4.187			\$	-	94,69	396.467,00	0,00	\$ 0,00		
288		O.E.27	Vaciado de PILA de 1,00 m de diametro de fuste, concreto 21 Mpa (3000 PSI), concreto preparado en obra, incluye vibrado, transporte, suministro y colocación del concreto. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³			693.345,00		6,60	\$	4.576.077,00	6,60	4.576.077,00	0,00	-\$ 1.841,00		
289		O.E.28	Nivelación y replanteo de terreno	m2			15.849,00			\$	-	140,00	2.218.860,00	0,00	\$ 0,00		
290		O.E.29	Corte de pasamanos existente	m			12.734,00		-	\$	-	0,00	0,00	2,10	\$ 26.741,00		
291		O.E.30	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0.0 a 2.0m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acameo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m			628.204,67		8,40	\$	5.276.919,00	8,40	5.276.919,00	0,00	\$ 0,00		
292		O.E.31	Construcción de VIGAS AERÉAS de sección semi-trapezoidal con base mayor de 1,4 m y base menor de 0,30 m; altura de 0,25 m en parte inferior y luego trapezo que termina en 0,05m de tablero. en concreto de 21 Mpa (3000 PSI) a la vista acierado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, panticción, curado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³			1.698.452,64		8,14	\$	13.825.404,00	8,14	13.825.404,00	0,00	\$ 0,00		
293		O.E.32	Construcción de COLUMNAS con acabado a la vista concreto de 21 Mpa (3000 PSI), preparado en obra, incluye suministro, transporte, colocación y vibrado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³			1.352.118,00		0,88	\$	1.189.864,00	0,88	1.189.864,00	0,00	\$ 0,00		
294		O.E.45	Acameo interno de materiales en distancias mayores a 50 metros, mediante carretilla	m³			42.419,00		64,91	\$	2.753.417,00	64,91	2.753.417,00	0,00	\$ 0,00		
296		5	MANTENIMIENTO GENERAL SE PORFIRIO BARBA JACOB					\$	141.501.234		\$	7.832.386	0,00	\$	0,00		
297		1	PRELIMINARES									\$	131.398.472	0	\$	18.192.762	
298		1.3	ROCEPIA Y LIMPIEZA. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoria, hasta altura de la vegetación de 0,50 m. La moiría se realizará a ras de piso. Se utilizará guadua o machete.	m²	168,00		3.098,00	\$520.464		\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		
299		3	DEMOLICIONES Y RETIROS											0	\$	0	
300		3.1	Demoliciones y retiros con o sin revoques o enchapes, incluyen cargue y botada de escombros a cualquier distancia. Los retiros incluyen las demoliciones necesarias, los botaderos oficiales o donde lo indique la interventoria, acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m²					-		-		-	-	-		
301		3.1.6	Demoliciones de ramposteria en adobe de espesor 10 cm. Incluye: demolición de revoque , demolición de enchapes , cargue y botada de escombros	m²	5,40		38.869,00	\$209.893		\$	-	6,15	239.044,00	0,00	\$ 0,00		
302		3.10	Desmonte de cubierta: Incluye: demolición de estructura y materiales en mal estado ,cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal.						-		-		-	-	-		
303		3.16.2	Techo en teja de barro	m²	10,00		41.736,00	\$417.360		\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00		
304		3.12	Retiro de runas y canoas.											-			

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY	
		<div></div>	ACTA DE PAGO MENSUAL										
1										Página 1 de 1			
2		Código: FM-71	Versión: 00										
3													
4		NÚMERO DE CONTRATO:	IP 151 DE 2024						ACTA No 5				
5		OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN										
6		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.										
7		REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ										
8		INTERVENTOR:	TOTALL INC S.A.S BIC										
9		REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL										
10		VALOR:	\$ 1.446.626.935,00						PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024		
11		ADICIONES:	\$ 951.836.234,00						FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024		
12		VALOR TOTAL:	\$ 2.398.463.169,00										
13													
14													
15													
16		CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO		
17		ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
305		3.12.1	De cancos	m	85,00	6.904,00	\$586.840	\$	-	118,68	819.367,00	0,00	\$ 0,00
306		3.13	Retiro de bajantes	m	60,00	4.480,00	\$268.800	\$	-	57,00	255.360,00	0,00	\$ 0,00
307		3.34	Demolicion de cordones, andenes , cuneta. Incluye retiro de entresuelo en mal estado, cargue y botada de escombros						-	-	-	-	-
308		3.34.1	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PISOS en concreto (acabado y soporte) de espesor máximo de 0.30 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en sitio oficial. Incluye compresor neumático con martillo, retiros de tapas de instalaciones de servicios públicos, además recuperación de los materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoría.	m²	56,00	40.088,00	\$2.244.928	\$	-	3,20	128.282,00	0,00	\$ 0,00
309		3.37	Demolicion de revocoque . Incluye cargue y botada de escombros.	m²	122,00	15.201,00	\$1.854.522	\$	-	19,44	295.508,00	0,00	\$ 0,00
310		3.62	Retiro de pasamanos metálico en cualquier diseño, altura variable hasta 1,20 m. Incluye: canchada de anclaje de base (si es del caso), cortes y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, cargue y botada en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría	m	2,50	15.581,00	\$38.953	\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
311		5	ACERO DE REFUERZO									0	0
312		5.7	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, láminas, planas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	940,00	15.670,00	\$14.729.800	\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
313		5.10	Suministro y colocación de pasamanos metálico en tubería negra de 1 1/2" x 0,098" (colocado horizontalmente en la parte superior)+ mas dos rodamanos en tubería negra de 1 1/2" x 0,098" , fijados con platina de 2" x 1/2" de 10 cm, formando ángulo de 45° , colocados horizontalmente a 0,90 , y a 0,70 m., varilla redonda de 3/4" colocada verticalmente cada 0,10 m apoyada sobre una platina de 2" x 1/2" y apoyos verticales en tubería negra de 1 1/2" x 0,098" cada metro . colocados sobre platina de 10 x 10 cm x 1/2" anclada a losa mediante 4 pernos de 1/2", y platina de 2" x 1/2" colocado horizontalmente en la parte inferior del pasamanos . Incluye: anticorrosivo cromato de zinc + acabado con pinturas color a definir por la interventoría . Según diseño. I=1,00 m.	m	5,00	461.429,00	\$2.307.145	\$	-	0,00	0,00	37,16	\$ 17.146.895,00
314		6	MAMPOSTERÍA									0	0
315		6.5	Construcción de mampostería, incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrasas, de aristas con esquinteros de fábrica, encostrados, alcos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo. Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34)									0,00	0,00
316		6.5.3	En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad)					\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
317		6.5.3.1	De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.	m²	0,70	74.128,00	\$51.890	\$	-	0,16	11.860,00	0,00	\$ 0,00
318		7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS									0	0
319		7.30	Suministro y colocación de tubería PVC-S, para bajantes de aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abuse de aceite (de uso exterior) para acabado final , color a definir por la interventoría.									-	-
320		7.3.2	Ø = 4"	m	60,00	62.945,00	\$3.776.700	\$	-	57,00	3.587.865,00	0,00	\$ 0,00
321		9	CARPINTERÍA METALICA Y DE MADERA.									0	0
322		9.30	PUERTAS Y REJAS									-	-
323		9.3.9	Suministro, transporte e instalabon de puerta metálica, un (1) ala ballesta en limina cold rolled calibre 18, emborachada lisa, rellena con porón (poliuretano expandido), con bastidor perimetral en tubería PT55 de 40x40x2 mm., y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en limina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable de Ø= 3/4" L= 316 mm., cerradura de seguridad calidad yale o equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de 1", soldadura, pintura anticorrosiva gris, acabado en pintura esmalte base de aceite semi mate y todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 1,20 x 2,10 m.	un	1,00	1.371.247,00	\$1.371.247	\$	-	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00

		A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
				ACTA DE PAGO MENSUAL									
1										Página 1 de 1			
2		Código: FM-71		Versión: 00									
3													
4		NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024						<div>ACTA No 5</div>			
5		OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6		CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7		REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8		INTERVENTOR:		TOTTALL INC S.A.S BIC									
9		REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10		VALOR:		\$ 1.446.626.935,00									
11		ADICIONES:		\$ 951.836.234,00									
12		VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13													
14													
15													
16		CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17		ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
324		9,39	Suministro, transporte e instalación de ventana tipo guilforda en aluminio anodizado natural para entrega de alimentos en restaurante escolar formada por dos naives horizontales una fija en vidrio templado de 6 mm. y una nave levadiza con lamina de aluminio microperforado ojo 3 mm. Incluye: empaques, linderos, pasadores metálicos galvanizados, silaflex y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m²	2,00	668.471,00	\$ 1.336.942		\$ -	2,00	1.336.942,00	0,00	\$ 0,00
325		9,40	VIDRIOS									-	-
326		9,40,3	Suministro, transporte e instalacion de vidrio laminado 3 +3 mm. En vidriera existente .Incluye: empaques, casque y botada de escombros	m²	3,00	275.772,00	\$827.316		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
327		10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS									0	0
328		10,4	Construcción de fajas de revoque con moretero 1:4,0,25 (cemento, arena ,cal) de ancho variable de 10 a 50 cm, en mortero 1:4 . Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m²	9,20	14.741,00	\$135.617		\$ -	25,42	374.717,00	0,00	-\$ 1,00
329		10,5	Revoque impermeabilizado 1:4,0,25 (cemento, arena, cal hidráulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. muros baños.Incluye: Sika - I o similar,ranuras, filetes y dilataciones	m²	123,00	36.888,00	\$4.537.224		\$ -	44,77	1.651.475,00	0,00	\$ 1,00
330		10,18	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría.									-	-
331		10,18,2	En muro y/o azocalos	m²	300,00	19.950,00	\$5.985.000		\$ -	653,55	13.038.323,00	0,00	\$ 0,00
332		10,19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	m²	60,00	42.062,00	\$2.523.720	20,88	\$ 878.255,00	71,03	2.987.664,00	0,00	\$ 0,00
333		10,46	Sistema de RECUBRIMIENTO PARA ESTRUCTURA METÁLICA desarrollo del elemento DESDE 25 cm HASTA 100 cm. Incluye preparación de superficie mediante limpieza manual - mecánica según norma SSPC-SP2 y SP3 de acuerdo con las normas internacionales, la superficie debe quedar limpia, eliminada toda la pintura existente, libre de óxido, libre de cascarrille de laminación. Aplicación de una capa de imprimante tipo Epóxico ojo Ref: 13-70-08 de Sika o equivalente, con su respectivo catalizador tipo 13-80-01 de Sika o equivalente a un espesor de película seca de 4,0 mils. Recubrimiento de acabado mediante la aplicación de una capa de esmalte tipo Alquídico negro Ref: 316091 de Sika o equivalente a un espesor de película seca de 2,5 mils, en caso de requerirse diluir los materiales mencionados debe hacerse con el producto tipo coasolvente alquídico Ref: 958012 de Sika o equivalente. Incluye andamios, canes y todos los demás elementos y materiales requeridos para la correcta limpieza y recubrimiento de la superficie.	m	280,00	25.830,00	\$7.234.920		\$ -	32,38	836.667,00	0,00	\$ 0,00
334		11	PISOS									0	0
335		11,40	Construcción de piso en concreto de 21 Mpa., Incluye juntas de dilatación y acabado como lo determine la interventoría.									-	-
336		11,4,1	De espesor 0,08 m.	m²	56,00	81.470,00	\$4.562.320		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
337		12,40	CUBIERTAS EN METEORO									-	-
338		12,16	Reparación de techo en teja de barro. Incluye: retiro de manto existente si es necesario, retiro de teja existente, reinstalación de la misma, suministro y colocación de teja (del 20%), tabilla (del 20%) . impermeabilización con manto de 3mm, fibra de vidrio, batio en tabilla cambiada, mortero 1:4 para fijación de teja,emboquillado, remates y en caballete cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	m²	445,00	108.775,00	\$48.404.875		\$ -	481,54	52.379.515,00	0,00	-\$ 1,00
339		12,29	Suministro, transporte y colocación de cubierta en teja sin traslape en acero galvanizado tipo Standing Seam de Aceso o equivalente, de 11x(38,1 mm.) calibre 26, sistema anclaje. Incluye Clips de fijación, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	m²	10,00	91.357,00	\$913.570		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
340		12,41	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafiada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría . y todos los elementos para su correcta fijación.	m	45,00	130.119,00	\$5.855.555		\$ -	111,40	14.495.257,00	0,00	\$ 0,00
341		12,42	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24 , grafiada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye aplicación de pintura base epoxi-poliámda (de pintuco o similar), anticorrosivo verde y pintura de acabado final, embudos y fajas de mortero de fijación y todos los elementos para su correcta fijación.	m	40,00	134.796,00	\$5.391.840		\$ -	66,90	9.017.852,00	0,00	\$ 0,00
342		12,50	Mantenimiento de caracas: Incluye: Impeza, cargue y botada de escombros,pintura anticorrosivo y pintura base de aceto y soldaduras donde se necesario	m	170,00	30.368,00	\$5.162.560		\$ -	100,30	3.045.910,00	0,00	\$ 0,00

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
		<div><div></div><div>ACTA DE PAGO MENSUAL</div></div>										
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1										Página 1 de 1		
2	Código: FM-71		Versión: 00									
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024							ACTA No 5		
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024		
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024		
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
374	2.6	Cargue y botada de escombros									0,00	0,00
375	2.6,1	Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material	m³	51,00	48.596,00	\$2.478.396	7,92	\$ 384.880,00	7,92	384.880,00	0,00	\$ 0,00
376	3	DEMOLICIONES Y RETIROS									0	0
377	3.3	Demolición de pisos en concreto , incluye demolición de guarda escoba existente, retiro, cargue y botada.									0,00	0,00
378	3.3,1	De 0,10 m. de espesor	m²	254,00	25.689,00	\$6.525.006	16,95	\$ 435.429,00	16,95	435.429,00	0,00	\$ 0,00
379	3.10	Desmonte de cubierta: Incluye: demolición de estructura y materiales en mal estado ,cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal.									0,00	0,00
380	3.10,2	Techo en teja de barro	m²	210,00	41.736,00	\$8.764.560		\$ -	365,00	15.233.640,00	0,00	\$ 0,00
381	5	ACERO DE REFUERZO									0	0
382	5.3	Suministro y colocación de malla electrosoldada. No se miden traslapes, estos se incluyen en el valor unitario.									0,00	0,00
383	5.3,7	Malla electrosoldada tipo D 84.	m²	72,00	14.079,00	\$1.013.688	267,00	\$ 3.759.093,00	267,00	3.759.093,00	0,00	\$ 0,00
384	5,7	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, laminas, planas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	Kg	5900,00	15.670,00	\$92.453.000		\$ -	5.328,29	83.494.304,00	0,00	\$ 0,00
385	7	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS									0	0
386	7,1	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras									0,00	0,00
387	7,1,6	Ø = 10" Tipo novator	m	39,00	142.928,00	\$5.574.192		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
388	7,3	Suministro y colocación de tubería PVC-S, para bajantes de aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica. limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final , color a definir por la interventoría.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	7,3,2	Ø = 4"	m	68,00	62.945,00	\$4.280.260		\$ -	33,00	2.077.185,00	0,00	\$ 0,00
390	7,1,3	Construcción de sumideros tipo A. En concreto esmaltado de 90 x 70 x H= 0,40M. Espesor de base y muros de 0,20 m.Incluye reja. Según diseño de EPM.	un	4,00	587.696,00	\$2.350.784	3,00	\$ 1.763.088,00	3,00	1.763.088,00	0,00	\$ 0,00
391	10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS						0	0	0	0	0
392	10,2	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente. Incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	10,10,2	En muro y/o zocalos	m²	1020,00	19.950,00	\$20.349.000		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
394	12	CUBIERTAS									0	0
395	12,4	CUBIERTAS EN METECNO									0,00	0,00
396	12,4,1	Suministro e instalación de cubierta monolítica tipo panel sandwich TECHNET o similar, referencia A42 – P1000 – G4, inyectado en línea continua con poliuretano PUR de espesor 40mm (libre de GFC y HCFC) y densidad real de 38 Kg/m³ a 2, ancho útil 1.0m (1000mm); cara externa con geometría de 4 crestas separadas 333,3cm y altura de cresta de 42mm, en lámina de acero galvanizado pretratado políester estándar calibre 26; cara interna con geometría plana y textura con micro nevaduras cada 65mm en lámina de acero galvanizado pretratado políester estándar calibre 26, color RAL 9002. Fijada a la estructura con tornillos auto perforantes y demás recomendaciones del fabricante	m²	220,00	248.692,00	\$54.712.240		\$ -	434,40	108.031.805,00	0,00	\$ 0,00
397	12,4,0	Suministro y colocación de carcas en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafiada y soldada en las uniones, desarrollo 0,70 m., incluye embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	135,00	120.270,00	\$16.236.450		\$ -	62,28	7.490.416,00	0,00	\$ 0,00
398	13	OBRAS VARIAS.									0	0
399	13,21	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para balacasto y microtubo incluye tablero en fibra de vidrio, anso, malla en nylon para balacasto malla metálica ø5 cal. 10 para porteria de microtubo y anclaje de tubos tubos en concreto, según normas de Colsopartes,	gl	2,00	5.876.007,00	\$11.752.014		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 5.876.007,00
400	13,23	Construcción de placa polidérmica con cordón de cierre vaciado monolíticamente de 0,30x 0,10 m, según diseño en concreto de f'c=21MPA (210Kg/cm2) de 0,08 m. de espesor, recobado con subbase granular de espesor 5 cm, compactada y 0,20 m. de entraseado en piedra; incluye malla electrosoldada tipo D 50, juntas de dilatación con material bituminoso, demarcación con pintura tipo tráfico (tres juegos), formateado , protección y curado. (vaciado alternado en placas de 2 x 3 m.maximo) acabado como lo indique la interventoría	m²	253,20	174.853,00	\$44.272.780		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
401	15	INSTALACIONES ELECTRICAS									0	0
402	15,6	LUMINARIAS, REFLECTORES Y LÁMPARAS									0,00	0,00

		A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY		
				ACTA DE PAGO MENSUAL											
1															
2	Código: FM-71				Versión: 00						Página 1 de 1				
3															
4	NÚMERO DE CONTRATO:			IP 151 DE 2024											
5	OBJETO:			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN					ACTA No 5						
6	CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.											
7	REPRESENTANTE LEGAL:			NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ											
8	INTERVENTOR:			TOTTAL INC S.A.S BIC											
9	REPRESENTANTE LEGAL:			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL											
10	VALOR:			\$ 1.446.626.935,00					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024				
11	ADICIONES:			\$ 951.836.234,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024				
12	VALOR TOTAL:			\$ 2.398.463.169,00											
13															
14															
15															
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA			ACTA No 5		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD			UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
18	15&14	Retiro y Reinstalación de luminaria existente. Incluye el chequeo del buen funcionamiento, limpieza, 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), elementos de fijación, prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			un	48,00	56.693,00	\$ 2.721.264		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
403	404	OBRAS EXTRAS											0	0	
405	O.E.1	construcción de VIGA CINTA CON MURO DE 18 cm en concreto de 21MPa, de 0,18 m x 0,2 m, incluye suministro transporte y colocación de concreto, formaleja completa, vibrado, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño, acarreo por escaleras hasta la zona de fundida, no incluye acero			m		82.447,00			\$ -	153,77	12.677.875,00	0,00	\$ 0,00	
406	O.E.2	Revisión de redes hidráulicas con cámara de televisión de redes, para la inspección y diagnóstico			m		405.556,00			\$ -	4,00	1.622.224,00	0,00	\$ 0,00	
407	O.E.3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			un		70.360,00		24,00	\$ 1.688.640,00	24,00	1.688.640,00	2,00	\$ 140.720,00	
408	O.E.4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para ILUMINACIÓN 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			pto		66.753,00		28,00	\$ 1.869.084,00	28,00	1.869.084,00	0,00	\$ 0,00	
409	O.E.5	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			pto		87.075,00		4,00	\$ 348.300,00	4,00	348.300,00	1,00	\$ 87.075,00	
410	O.E.6	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			pto		73.341,00		4,00	\$ 293.364,00	4,00	293.364,00	2,00	\$ 146.682,00	
411	O.E.7	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobrepasar, con tapa atornillada (tapa lisatapa tomatapa suche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.			und		21.140,00		10,00	\$ 211.400,00	10,00	211.400,00	1,00	\$ 21.140,00	
412	O.E.8	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.			m		24.112,00		60,00	\$ 1.446.720,00	60,00	1.446.720,00	0,00	\$ 0,00	
413	O.E.9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.			m		22.541,00		214,00	\$ 4.823.774,00	214,00	4.823.774,00	0,00	\$ 0,00	
414	O.E.10	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc=10KA, 120/240V, Certificado UL, SWD.			und		30.501,00		7,00	\$ 213.507,00	7,00	213.507,00	0,00	\$ 0,00	
415	O.E.11	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNº12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.			m		14.400,00		303,00	\$ 4.363.200,00	303,00	4.363.200,00	0,00	\$ 0,00	
416	O.E.12	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNº10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.			m		18.392,00		35,00	\$ 643.720,00	35,00	643.720,00	0,00	\$ 0,00	
417	O.E.13	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubo Led de policarbonato, elementos de fijación (para descólgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			und		148.893,00		46,00	\$ 6.849.078,00	46,00	6.849.078,00	0,00	\$ 0,00	
418	O.E.14	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNº6AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.			m		14.759,00		3,00	\$ 44.277,00	3,00	44.277,00	0,00	\$ 0,00	
419	O.E.15	Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bifásico, 4K, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barniz en cobre de 125A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotradas, resanas, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.			und		224.256,00		1,00	\$ 224.256,00	1,00	224.256,00	0,00	\$ 0,00	
420															

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY	
		<div></div>	ACTA DE PAGO MENSUAL										
1													
2		Código: FM-71			Versión: 00				Página 1 de 1				
3													
4		NÚMERO DE CONTRATO:	IP 151 DE 2024										
5		OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN										
6		CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.										
7		REPRESENTANTE LEGAL:	NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ										
8		INTERVENTOR:	TOTALL INC S.A.S BIC										
9		REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL										
10		VALOR:	\$ 1.446.626.935,00							PERIODO DE EJECUCIÓN:	noviembre 01 a 31 de 2024		
11		ADICIONES:	\$ 951.836.234,00							FECHA:	lunes, 2 de diciembre de 2024		
12		VALOR TOTAL:	\$ 2.398.463.169,00										
13													
14													
15													
16		CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO		
17		ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		O.E 20	Impieza, retiro de grasas para la preparación de la superficie en cielo falso para aplicación de pintura epoxica	m2		4.187,00		33,51	\$ 140.306,00	33,51	140.306,00	0,00	\$ 0,00
420													
		O.E 25	Encorizado para techos, con láminas en Superboard, incluye : láminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m		63.378,00		134,80	\$ 8.543.354,00	134,80	8.543.354,00	15,59	\$ 988.260,00
421													
		O.E 47	Estuco para muros hasta 4,50 m. Incluye ranuras, filetes y dilataciones.	m2		21.555,00		33,51	\$ 722.308,00	33,51	722.308,00	0,00	\$ 0,00
422													
		O.E 48	Instalación de cableado interno y externo para cubierta monolítica tipo panel sándwich TECHMET o similar	m		110.175,00		39,00	\$ 4.296.825,00	39,00	4.296.825,00	0,00	\$ 0,00
423													
		O.E 49	Suministro, transporte e instalación de tapa TECHMEC o similar	m		12.290,00		45,26	\$ 554.435,00	45,26	554.435,00	0,00	\$ 0,00
424									\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
425													
		OBRAS NO PREVISTAS											
426													
		2.5.1	Construcción de llenos compactados con arena									0,00	0,00
427													
		2.5.1.1	En brechas, apiques y zonas abiertas	m³		87.324,00		5,79	\$ 505.606,00	5,79	505.606,00	30,00	\$ 2.619.720,00
428													
		2.5.4	Construcción de llenos compactados con material de subbase granular.	m³		186.142,00		5,79	\$ 1.089.342,00	5,79	1.089.342,00	40,06	\$ 7.537.206,00
429													
		3.12	Retiro de ruinas y canchales.										
430													
		3.17	Retiro de todo tipo de ventanas. Incluye marcos y vidrios	m²		12.999,00			\$ -	2,64	34.317,00	0,00	\$ 0,00
431									\$ -			0,00	\$ 0,00
		3.45	Corte de muros en mampostería (bloque y/o ladrillo) por medios mecanicos hasta 2"	m		5.200,00			\$ -	204,26	1.062.152,00	0,00	\$ 0,00
432													
		5.1.1	F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm²)	kg		7.718,00		87,50	\$ 675.356,00	719,09	5.549.967,00	0,00	-\$ 30,00
433													
		6.5.3	En ladrillo para revocar ambas caras. (primera calidad)										
434													
		6.5.3.1	De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.	m²		74.128,00			\$ -	2,50	185.320,00	11,90	\$ 882.123,00
435													
		7.1	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras										
436													
		7.1.1	Ø = 2".	m		31.080,00		8,60	\$ 267.288,00	8,60	267.288,00	0,00	\$ 0,00
437													
		7.1.2	Ø = 3".	m		48.261,00		8,60	\$ 415.045,00	8,60	415.045,00	0,00	\$ 0,00
438													
		7.1.3	Ø = 4".	m		61.649,00		9,30	\$ 573.336,00	9,30	573.336,00	0,00	\$ 0,00
439													
		7.1.4	Ø = 6".	m		139.049,00		15,00	\$ 2.085.735,00	15,00	2.085.735,00	0,00	\$ 0,00
440													
		7.4	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yes al aparato)										
441													
		7.4.3	En 3 pulgadas, de L=1.500,00 m.	sal		107.938,00		2,00	\$ 215.876,00	2,00	215.876,00	0,00	\$ 0,00
442													
		7.4.5	En 4 pulgadas, de L=1.500,00 m.	sal		132.281,00		2,00	\$ 264.562,00	2,00	264.562,00	0,00	\$ 0,00
443													
		10.19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintura o equivalente, de primera calidad; semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogénea	m²		42.062,00		33,51	\$ 1.409.498,00	33,51	1.409.498,00	0,00	\$ 0,00
444													
		10.5	Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento, arena, cal hidráulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. muros baños. Incluye: Sikal-1 o similar, ranuras, filetes y dilataciones	m²		36.888,00			\$ -	136,45	5.033.368,00	0,00	\$ 0,00
445													
		11.4.1	De espesor 0,08 m.	m²		81.470,00		383,81	\$ 31.269.204,00	383,81	31.269.204,00	150,19	\$ 12.235.776,00
446													
		12.43	Suministro y colocación de ruinas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceto, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con filete y todo lo necesario para su correcta instalación.	m		51.117,00			\$ -	24,91	1.273.324,00	0,00	\$ 0,00
447													
		12.59	Suministro, transporte e instalación de tragante doble 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un		107.678,00		2,00	\$ 215.356,00	2,00	215.356,00	0,00	\$ 0,00
448													
		13.25	Demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura caucho obrada y/o tipo tráfico según norma de colportes.	gl		2.370.439,00		-	\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
449													
		15.5.15	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo12 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	ml		9.880,00	\$0	55,20	\$ 545.376,00	55,20	545.376,00	0,00	\$ 0,00
450													
		7	MANTENIMIENTO GENERAL I.E.ALVERNIA			\$ 27.783.485			\$ 1.485.486		\$ 27.783.485	0	\$ -
451													
		3	DEMOLICIONES Y RETIROS									0	\$ 0
452													
		3.15	Retiro de todo tipo de puertas. Incluye marcos de ancho 0,70/1,20 m. H= 3,00 m.	un	1,00	34.022,00	\$34.022		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
453													
		3.36	Demolición de enchapes en cerámica. Incluye cargue y botada de escombros.	m²	19,80	15.848,00	\$313.790		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
454													

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71						Versión: 00			Página 1 de 1		
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:						IP 151 DE 2024			<div>ACTA No 5</div>		
5	OBJETO:											
6	CONTRATISTA:											
7	REPRESENTANTE LEGAL:											
8	INTERVENTOR:											
9	REPRESENTANTE LEGAL:											
10	VALOR:											
11	ADICIONES:											
12	VALOR TOTAL:											
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	9.12	Suministro, transporte e instalación de puerta reja metálica pivotante; Compuesta por un bastidor en tubería PTS de 80 x 40 x 2,5 mm., planchas de 1 1/2" x 3/16" colocadas verticalmente cada 0,10 m., con una perforación de Ø=3/4" en el centro de cada platina, una varilla de Ø 3/4" colocada horizontalmente en la mitad atravesando las platinas. Incluye pivotes superior e inferior, cerradura de seguridad de primera calidad tipo yale o su equivalente, manijas en acero inoxidable de Ø=1/2" y L=0,13 m., falfaja de piso y superior, base anticorrosiva adherente, catalizador y acabado en pintura esmalte poliestireno para exteriores, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño- De 0,90 x 2,10 m	un		1.010.456,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	4,00	\$ 4.041.824,00
549												
550		VENTANAS									\$0,00	\$0,00
551	9.31	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 6 mm., sistema 8025 de alumina o equivalente conformada por cuatro cuerpos verticales dos cuerpos fijos y dos cuerpos corredizos , según diseño , ala corrediza en cristal templado de 6 mm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Incluye: cerraduras de impacto ampaques de caucho en "V", pasadiscos a presión, felga, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliuretano tipo sikand o equivalente de Ø= 6 mm. y acatado de junta con malla elastica de poliuretano tipo silaflex-la o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2		684.250,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	50,00	\$ 34.212.500,00
552	10	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS			\$56.604.156						0	0
553	10.3	Construcción de revoque para muros y cielos, mortero 1:4:9,25 (cemento, arena, cal hidráulica); Incluye ranuras, filetes y dilataciones.									\$0,00	\$0,00
554	10.3.2	En muros.	m²		29.566,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	180,90	\$ 5.346.680,00
555	10.9	Reconstrucción de cortagotas en revoque para bordes de losa. Incluye demolición del cortagotas existente, preparación de la superficie con elementos y aditivos de fijación (chaveta de acero de T), equipos y todo lo necesario	mí		22.345,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	30,00	\$ 670.350,00
556	10.1	ENCHAPES EN BALDOSIN									\$0,00	\$0,00
557	10.1.1	Enchape ceramica pared baños 30x60, ref. pared plana, blanco brillante . Incluye pegacar, remate en varilla de PVC internates acollado.	m²		126.117,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	125,00	\$ 15.764.625,00
558	10.2	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica para exterior (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría.									\$0,00	\$0,00
559	10.16.1	En cielos.	m²		20.463,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	550,00	\$ 11.254.650,00
560	10.16.2	En muro y/o zocalos	m²		20.256,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1.006,90	\$ 20.395.766,00
561	10.21	Pintura a base de aceite para puertas de 0.80/1.00mm . Incluye marco y ala. Color a definir, aprobado por la interventoría. Se debe adecuar la superficie en caso de ser necesario.	Und		90.631,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	35,00	\$ 3.172.085,00
562	12	CUBIERTAS			\$12.982.105						0	0
563	12.2	Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye retiro de teja normal y/o caballete en mal estado (rotta, perforada y/o con fisuras), suministro e instalación de teja nueva de fibrocemento hasta por un 30%, reinstalación de tejas y caballetes de fibrocemento, recomodación y ajuste de tejas y caballetes, cambio de amarres y ganchos y colocación de ganchos y amarres adicionales para refuerzo de toda la cubierta, y todos los demás elementos necesarios para su correcto mantenimiento. La medida sera en proyección horizontal. Se debe garantizar la estabilidad de la cubierta.	m2		45.745,00			\$ -	0,00	0,00	70,00	\$ 3.202.150,00
564	12.32	Suministro, transporte e instalación de tablita en pino ciprés. Incluye: inmunizante , clavos, barniz, cargue y botada de la tablita en mal estado	m2		59.945,00	\$0	32,76	\$ 1.963.798,00	32,76	1.963.798,00	0,00	\$ 0,00
565	12.42	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24 , grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye aplicación de pintura base epoxi-poliureta (de pitruto o similar) anticorrosivo verde y pintura de acabado final, embudos y fajas de mortero de fijación y todos los elementos para su correcta fijación.	mí		135.077,00	\$0	33,75	\$ 4.558.849,00	33,75	4.558.849,00	0,00	\$ 0,00
566	12.43	Suministro y colocación de ruanas en lámina galvanizada calibre 24, incluye mortero, pintura anticorrosiva y a base de aceite, desarrollo 33 cm., pestaña de 5 cm. Canchada de muro, faja en revoque impermeabilizado con fleite y todo lo necesario para su correcta instalación.	mí		52.238,00	\$0	43,15	\$ 2.254.070,00	43,15	2.254.070,00	0,00	\$ 0,00
567	12.50	Mantenimiento de carnos ambos lados. Incluye: limpeza, cargue y botada de escombros pintura anticorrosivo y pintura base de aceite y soldaduras donde sea necesario	mí		31.543,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	60,00	\$ 1.892.580,00
568	12.59	Suministro, transporte e instalación de tragante doble 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando Impingador y soldadura aprobados y soldados concientemente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	un		109.329,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 546.645,00
569	13	OBRAS VARIAS.			\$54.353.739						0	0

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1										Página 1 de 1		
2	Código: FM-71		Versión: 00									
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024					<div>ACTA No 5</div>				
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTTALI INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024		
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024		
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00									
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17							ACTA No 5					
	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
570	13.21	Suministro, transporte e instalación de juego de soportes integrados para baloncesto y microfútbol incluye tablero en fibra de vidrio, aros, malla en nylon para baloncesto malla metálica qto 5 cal. 10 para portería de microfútbol y anclaje de tubos tubos en concreto, según normas de Coleportes,	gl		5.966.095,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 5.966.095,00
571	13.23	Construcción de placa polideportiva con cordón de cierre vaciado monolíticamente de 0.30x 0.10 m, según diseño en concreto de F'c=21MPa (210kg/cm2) de 0.08 m, de espesor, revestido con subbase granular de espesor 5 cm, compactada y 0,20 m, de entraseado en piedra; incluye malla electrosoldada tipo D 50, juntas de dilatación con material bituminoso, demarcación con pintura tipo tráfico (tres juegos), formalita , protección y curado. (vaciado alternado en placas de 2 x 3 m.máximo) acabado como lo indique la interventoría	m²		177.534,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	250,10	\$ 44.401.253,00
572	13.25	Demarcación de placa polideportiva para baloncesto, voleibol y microfútbol con pintura caucho dorada y/o tipo tráfico según norma de coleportes.	gl		2.369.891,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 2.369.891,00
573	13.69	Desobstrucción de tubería de aguas negras y/o aguas lluvias . Por medios mecánicos (gusano eléctrico) para tuberías de diámetro mayor a 4 pulgadas	Hora		300.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	4,00	\$ 1.200.000,00
574	13.70	Diagnóstico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electrolomera, ref. 1500 industrial. Incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata mínimo dos horas. Se realizará en todas las redes de desagüe de las unidades sanitarias que se presenten obstrucción y problemas de drenaje.	hora		416.500,00	\$0	8,00	\$ 3.332.000,00	8,00	3.332.000,00	0,00	\$ 0,00
575	15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			\$270.045.992						0	0
576	15.1	BANDEJAS PORTACABLES, CANALETAS Y DUCTOS									\$0,00	\$0,00
577	15.1.1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC 1" por piso y/o muro. Incluye obra civil, excavación y/o demolición, llenó y/o resane, botada de escombros, pega pvc, curvas, uniones, adaptadores y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml		11.509,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	10,00	\$ 115.090,00
578	15.1.8	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml		15.531,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	250,00	\$ 3.882.750,00
579	15.1.9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml		11.683,00	\$0	34,00	\$ 397.222,00	34,00	397.222,00	216,00	\$ 2.523.528,00
580	15.1.12	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica IMC 1-1/2". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml		50.660,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	80,00	\$ 4.052.800,00
581	15.1.15	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica IMC 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	ml		19.722,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	60,00	\$ 1.183.320,00
582	15.1.16	Suministro, transporte e instalación de BANDEJA PORTACABLE enmallada galvanizada de 20X5,4 cm. Incluye soporte pedestal o minimala, varilla rosacada, anclajes, uniones, curvas, puesta a tierra en cable desnudo No. 8AWG, marcación y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml		92.435,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	250,00	\$ 23.108.750,00
583	15.2	CAJAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS									\$0,00	\$0,00
584	15.2.4	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobrepone, con tapa atornillada (tapa lea/tape tomal/tapa suche), calibre 20, pintura electrosoldada gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un		17.147,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	350,00	\$ 6.001.450,00
585	15.2.5	Suministro, transporte e instalación de caja a prueba de intemperie 2"x4", de aluminio inyectado a presión. Rosca NPT para usarse con tubo conduct EMT e IMC de 1/2", de sobrepone, con tapa ciega con empaque a prueba de intemperie, pintura electrosoldada gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un		23.041,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	10,00	\$ 230.410,00
586	15.2.11	Suministro, transporte e instalación de tablero de 19 circuitos Bitélico/Trifásico, 4H/5H, 120/240V con espacio para totalizador, para breaker enchufable, con puerta y chapa, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrosoldada: Blanco RAL 9003, barnaje en cobre de 22SA, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETE.	un		505.366,00	\$0	1,00	\$ 505.366,00	1,00	505.366,00	5,00	\$ 2.526.830,00
587	15.2.15	Suministro, transporte e instalación de tablero de 12 circuitos Bitélico, 4H, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrosoldada: Blanco RAL 9003, barnaje en cobre de 12SA, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETE.	un		204.804,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 204.804,00
588	15.2.17	Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bitélico, 4H, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrosoldada: Blanco RAL 9003, barnaje en cobre de 12SA, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETE.	un		177.663,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 177.663,00
589	15.2.21	Retiro de instalaciones y elementos eléctricos existentes. Incluye el reintegro donde la interventoría/superintendente lo indique.	pareja/gl		195.939,00	\$0	8,00	\$ 1.567.512,00	8,00	1.567.512,00	2,00	\$ 391.878,00
590	15.2.23	Inspección, diagnóstico y adecuación de redes electricas ante fallas de energía y emergencias que afecten la continuidad del proceso educativo. Incluye: diagnóstico, restablecimiento del servicio de energía, reemplazo de equipos, corrección/aislamiento de fallas. No incluye suministro de materiales.	pareja/gl		195.939,00	\$0	5,00	\$ 979.695,00	9,00	1.763.451,00	0,00	\$ 0,00
591	15.3	SALIDAS DE ENERGÍA E ILUMINACIÓN									\$0,00	\$0,00

		A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
				ACTA DE PAGO MENSUAL									
1													
2		Código: FM-71					Versión: 00					Página 1 de 1	
3													
4		NÚMERO DE CONTRATO:			IP 151 DE 2024						ACTA No 5		
5		OBJETO:			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN								
6		CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.								
7		REPRESENTANTE LEGAL:			NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ								
8		INTERVENTOR:			TOTTALL INC S.A.S BIC								
9		REPRESENTANTE LEGAL:			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL								
10		VALOR:			\$ 1.446.626.935,00			PERIODO DE EJECUCIÓN:			noviembre 01 a 31 de 2024		
11		ADICIONES:			\$ 951.836.234,00			FECHA:			lunes, 2 de diciembre de 2024		
12		VALOR TOTAL:			\$ 2.398.463.169,00								
13													
14													
15													
16		CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17								ACTA No 5					
		ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
592		15.3.1	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$6.254,00	\$0	20,00	\$ 1.125.080,00	20,00	1.125.080,00	200,00	\$ 11.250.800,00
593		15.3.6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 120V, en tubería EMT, con tapa tipo intemperie. Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa resorte tipo intemperie, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$2.186,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 657.488,00
594		15.3.13	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble GFCI: 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$105.610,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	15,00	\$ 1.582.650,00
595		15.3.19	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$2.896,00	\$0	11,00	\$ 581.856,00	11,00	581.856,00	289,00	\$ 15.286.944,00
596		15.3.21	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería IMC 1/2". Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja a prueba de INTemperie inyectada en aluminio 2"x4" con tapa con empaque tipo intemperie, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			\$1.370,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	5,00	\$ 306.850,00
597		15.3.27	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$1.735,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	40,00	\$ 2.469.400,00
598		15.3.30	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1x1N12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	un		\$9.761,00	\$0	6,00	\$ 478.566,00	6,00	478.566,00	110,00	\$ 8.773.710,00
599		15.3.32	Suministro, transporte e instalación de Tapa tipo intemperie plástica para tomacorriente doble. Incluye: todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tomacorriente.	un		\$17.308,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	20,00	\$ 346.160,00
600		15.4	PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTACTORES									\$0,00	\$0,00
601		15.4.1	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc=10KA, 120/240V, Certificado UL SWD.	un		\$19.642,00	\$0	42,00	\$ 824.964,00	42,00	824.964,00	78,00	\$ 1.532.076,00
602		15.4.2	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable de 1x30/40/50A, lcc=10KA, 120/240V, Certificado UL.	un		\$20.894,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	40,00	\$ 835.760,00
603		15.4.3	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 2x20/30A, lcc=10KA, 240V, Certificado UL.	un		\$41.620,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	10,00	\$ 416.200,00
604		15.4.6	Suministro, transporte e instalación de Interruptor Termomagnético en CAJA MOLDEADA 3x20/30/40/50/60/80/100A, lcc=25KA, 240V, lcc=50%lcc, Normas IEC 60947-2, UL508, NEMA-AB1, RoHS. Incluye accesorios de fijación y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		\$250.363,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	10,00	\$ 2.503.630,00
605		15.5	CABLEADO ELÉCTRICO									\$0,00	\$0,00
606		15.5.3	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3x1No10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$13.591,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	2.996,34	\$ 40.723.266,00
607		15.5.6	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$14.389,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1.500,00	\$ 21.583.500,00
608		15.5.8	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo6AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$22.724,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	800,00	\$ 18.179.200,00
609		15.5.10	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo62AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$3.599,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	850,00	\$ 3.059.150,00
610		15.5.15	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo12 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$9.880,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	250,00	\$ 2.470.000,00
611		15.5.20	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$5.339,00	\$0	11,00	\$ 58.729,00	11,00	58.729,00	1.789,00	\$ 9.551.471,00
612		15.5.22	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo12 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETE.	ml		\$10.483,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	600,00	\$ 6.289.800,00

		A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
		<div></div>			ACTA DE PAGO MENSUAL								
1													
2	Código: FM-71					Versión: 00					Página 1 de 1		
3													
4	NÚMERO DE CONTRATO:						IP 151 DE 2024			<div>ACTA No 5</div>			
5	OBJETO:						MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN						
6	CONTRATISTA:						CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.						
7	REPRESENTANTE LEGAL:						NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ						
8	INTERVENTOR:						TOTTALL INC S.A.S BIC						
9	REPRESENTANTE LEGAL:						EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL						
10	VALOR:						\$ 1.446.626.935,00						
11	ADICIONES:						\$ 951.836.234,00						
12	VALOR TOTAL:						\$ 2.398.463.169,00						
13													
14													
15													
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO		
17	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
613	15.5.24	Mano de obra para la organización de cableados varios existentes en canalita 11x5/12x5 cm. No incluye canalita.	pareja/día		195.939,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	6,00	\$ 1.175.634,00	
614	15.6	LUMINARIAS, REFLECTORES Y LÁMPARAS									\$0,00	\$0,00	
615	15.6.1	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8, Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600m, IRC=70, 60.000 Horas - L70, IP=65, IRC=6, SW, 100-240V/ 50/60Hz Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		137.803,00	\$0	50,00	\$ 6.890.150,00	100,00	13.780.300,00	200,00	\$ 27.560.600,00	
616	15.6.7	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo reflector 50W para interiores o exteriores, con soporte metálico para instalar sobrepuerto y driver integrado en la luminaria. Chasis en aluminio extruido resistente a la humedad, 6500°K, 5000lm, IRC=70, 30.000 horas - L70, IP=65, 100-277V/ 50/60Hz Incluye elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		119.687,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 957.496,00	
617	15.6.8	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo reflector 100W para interiores o exteriores, con soporte metálico para instalar sobrepuerto y driver integrado en la luminaria. Chasis en aluminio extruido resistente a la humedad, 6500°K, 10000lm, IRC=70, 30.000 horas - L70, IP=65, 100-277V/ 50/60Hz Incluye elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		219.208,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 1.753.664,00	
618	15.6.10	Suministro, transporte e instalación de luminaria LED tipo reflector 200W para interiores o exteriores, con soporte metálico para instalar sobrepuerto y driver integrado en la luminaria. Chasis en aluminio extruido resistente a la humedad, 6500°K, 20000lm, IRC=80, 30.000 horas - L70, IP=65, 100-277V/ 50/60Hz Incluye elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		424.694,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 3.397.552,00	
619	15.6.16	Retiro de luminaria existente. Incluye el reintegro donde indique la interventoría dentro de la ciudad de Medellín y los elementos necesarios para su desinstalación. No incluye reparación, ni chequeo, ni reinstalación.	un		11.413,00	\$0	30,00	\$ 342.390,00	60,00	684.780,00	340,00	\$ 3.880.420,00	
620	15.7	PUESTA A TIERRA, APANTALLAMIENTO Y ACONDICIONADORES DE TENSIÓN									\$0,00	\$0,00	
621	15.7.1	Suministro, transporte e instalación de Varilla Copper/Weld de puesta a tierra, de cobre macizo, de 5/8" x 2.4m. Incluye corrector transversal de puesta a tierra y todos los accesorios para su correcta instalación.	un		278.435,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 278.435,00	
622	15.7.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACONDICIONADOR DE 3/56/8/10KVA: Incluye Chequeo de Aislamiento, Chequeo supresor de transientes (DPS), Limpieza de gabinete interior y exterior, Revisión parte activa, Baño de barniz eléctrico, Verificación filtro de voltaje de entrada (varistores y condensadores), Chequeo de accesorios del Acondicionador.	un		166.597,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	6,00	\$ 999.582,00	
623	15.10	REDES DE VOZ Y DATOS									\$0,00	\$0,00	
624	15.10.9	Suministro, transporte e instalación de salida sencilla de vociferos RJ-45 Cat. 6, en tubería EMT, incluye caja metálica 12x12x5cm, jack de vociferito, faceplate sencillo, marcación, certificación cableado estructurado vocifatos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		85.155,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	80,00	\$ 6.812.400,00	
625	15.10.19	Suministro e instalación de Cable UTP CAT 6, 4P, COLOR GRIS, 3P VERIFIED TO ANSITIA-S68-C-2 & ISO/IEC 11801, RCHS COMPLIANT. Incluye marcación y correas de amarra.	m		3.840,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	2.400,00	\$ 9.237.600,00	
626	15.13	SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE BOMBEO DE AGUA									\$0,00	\$0,00	
627	15.13.1	Mantenimiento preventivo y correctivo de motobomba de sistema de bombeo de agua de red hidrosanitaria. INCLUDE Mantenimiento y puesta en servicio de 1 MOTOBOMBA (limpieza externa e interna, remoción de óxido y/o signos de corrosión, aplicación de pintura anticorrosiva, cambio de empaquetaduras, chequeo de aislamiento de bobinado, conexión de conexiones sulfatadas en bornera, chequeo de temperatura, chequeo del correcto funcionamiento). INCLUDE instalación de placas en acrílico amarillo con señalización e identificación de componentes, prueba completa de funcionamiento del sistema y capacitación al personal administrativo institucional para su operación. INCLUDE presentación de informe técnico con registro fotográfico, descripción de hallazgos, actividades realizadas y recomendaciones.	un		341.501,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	2,00	\$ 683.002,00	
628	15.13.15	Inspección, diagnóstico y adecuación de sistema de bombeo de agua ante falas que afecten la continuidad del proceso educativo. Incluye: restablecimiento del servicio de agua, reencendido de equipos, corrección/aislamiento de fallas. No incluye suministro de materiales.	pareja/día		254.414,00	\$0	4,00	\$ 1.017.656,00	4,00	1.017.656,00	0,00	\$ 0,00	
629	17	OBRAS NUEVAS			\$76.738.887						0	0	
630	17.1	Detección de fugas por medio de geófono de alta tecnología. Aplicación de tinta especial tres veces mas delgada que el agua, compatible con la cámara. Revisión especial de la tinta compatible con la cámara de infrarrojo, grabaciones con cámara para visión de fuga. Incluye equipo para detección de fugas y técnico especialista. El valor se da para la detección de fugas, independientemente del tiempo que tome detectarla.	un		250.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	1,00	\$ 250.000,00	
631	17.2	Suministro e instalación de switch de 48 puertos poe	un		4.300.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	8,00	\$ 34.400.000,00	

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1												
2		Código: FM-71			Versión: 00						Página 1 de 1	
3												
4		NÚMERO DE CONTRATO:			IP 151 DE 2024							
5		OBJETO:			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN							
6		CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.							
7		REPRESENTANTE LEGAL:			NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ							
8		INTERVENTOR:			TOTAL INC S.A.S BIC							
9		REPRESENTANTE LEGAL:			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL							
10		VALOR:			\$ 1.446.626.935,00					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024
11		ADICIONES:			\$ 951.836.234,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024
12		VALOR TOTAL:			\$ 2.398.463.169,00							
13												
14												
15												
16		CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO
17		ITEM		ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
632		17.3		Suministro e instalación de AP . poe	un		2.400.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00
633		17.4		Suministro de patch panel	un		850.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00
634		17.5		suministro de multíoma	un		276.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00
635		17.6		suministro de patch cor de 1.5 mtr	un		65.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00
636		17.7		Acarreo interno de materiales- Distancia entre 0 a 50 metros, en condiciones normales	m3		22.348,00	\$0		\$ -	0,00	0,00
637		17.8		Acarreo interno de materiales para lugares de difícil acceso, pendiente, escalas y senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150 m. (Incluye cargue, suministro y llenado de canecas de 5 galones)	m3		53.594,00	\$0	25,42	\$ 1.362.359,00	57,93	3.104.861,00
638										\$ -	0,00	0,00
639				OBRAS EXTRAS								
640		O.E 11		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG. Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m		14.400,00			\$ -	0,00	0,00
641		O.E. 38		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas	m2		10.524,00		109,73	\$ 1.154.799,00	109,73	1.154.799,00
642										\$ -	0,00	0,00
643										\$ -	0,00	0,00
644				OBRAS NO PREVISTAS						\$ -	0,00	0,00
645		7.13		Construcción de sumideros tipo A. En concreto esmaltado de 90 x 70 x H= 0,40M. Espesor de base y muros de 0,20 m.Incluye reja. Según diseño de EPM.	un		587.696,00		4,00	\$ 2.350.784,00	4,00	2.350.784,00
646		8.11		Suministro y colocación de rejilla de piso combinada en cobre y aluminio.						-	-	-
647		8.11.2		Ø = 3".	un		42.166,00			\$ -	2,00	84.332,00
648		11.4		Construcción de piso en concreto de 21 Mpa, Incluye juntas de dilatación y acabado como lo determine la interventoría.						-	-	-
649		11.4.1		De espesor 0,08 m.	m²	3,00	61.470,00	\$244.410	393,75	\$ 32.078.813,00	393,75	32.078.813,00
650		11.12.2		Suministro e instalación de piso cerámico tipo mikonos de 33,8 mm. X33,8 mm. color a definir en obra para unidades sanitarias y restaurantes , incluye mortero de nivelación 1:5 y pegador.	m²	3,00	90.132,00	\$270.396		\$ -	1,00	90.132,00
651		11.18		Suministro e instalación de Piso en baldosa de grano No.1-2 de 30 x 30 cm., para uso interno de primera calidad aprobada por la interventoría que cumple la norma NTC 3840; incluye varilla de distación en plástico de 4 mm, en cuadrículas de 2,10 x 2,10 mt., lechada, destroncada , pulida, brillada en el sitio, mortero de pega 1:4, protección de muros, puertas y desagües, polietileno en primer nivel, cera polimérica líquida, para el mortero de primer nivel agregar 3 % de cal del peso del cemento. Según las especifica la interventoría entregara el diseño en tapetes o frangos combinando los colores (máximo dos colores) Los ensayos que se requieran seran por cuenta del contratista y las muestras se escogeran del material puesto en obra.	m²	8,00	149.841,00	\$1.198.728		\$ -	0,00	0,00
652		12.41		Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desamollo 1,00 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	8,00	130.119,00	\$1.040.952		\$ -	0,00	0,00
653										\$ -	0,00	0,00
654										\$ -	0,00	0,00
655										\$ -	0,00	0,00
656										\$ -	0,00	0,00
657												
658		SUBTOTAL CAPITULO OBRA EXTRA					\$ 965.282.167,00			\$ 276.977.807,00		\$ 1.016.853.583,00
659		A.U. 39,24%					\$ 378.776.722,00			\$ 108.686.091,00		\$ 399.013.346,00
660		TOTAL CAPITULO OBRA EXTRA					\$ 1.344.058.889,00			\$ 385.663.898,00		\$ 1.415.866.929,00
661												
662		COSTO DIRECTO					\$ 965.282.167,00			\$ 276.977.807,00		\$ 1.016.853.583,00
663		ADMINISTRACION		34,24%			\$ 330.512.614,00			\$ 94.837.201,00		\$ 348.170.667,00
664		UTILIDAD		5,00%			\$ 48.264.108,00			\$ 13.848.890,00		\$ 50.842.679,00
665												
666		COSTO TOTAL CON A.I.U.					\$ 1.344.058.889,00			\$ 385.663.898,00		\$ 1.415.866.929,00
667												
668												
669		1 GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES					\$12.273.934			\$0,00		\$8.536.416,00
670		1.1 Participación										
671		1.1.1 Reuniones con comunidad de inicio v. fin de obra. Incluye boletines				un	14	\$196.980,00	\$2.757.720	\$ -	8,00	1.575.840,00

	A		B		C		D		E		F		AT		AU		AV		AW		AX		AY	
					ACTA DE PAGO MENSUAL																			
1																								
2	Código: FM-71										Versión: 00										Página 1 de 1			
3																								
4	NÚMERO DE CONTRATO:				IP 151 DE 2024				<div>ACTA No 5</div>															
5	OBJETO:				MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
6	CONTRATISTA:				CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.																			
7	REPRESENTANTE LEGAL:				NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ																			
8	INTERVENTOR:				TOTALL INC S.A.S BIC																			
9	REPRESENTANTE LEGAL:				EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL																			
10	VALOR:				\$ 1.446.626.935,00				PERIODO DE EJECUCIÓN: noviembre 01 a 31 de 2024															
11	ADICIONES:				\$ 951.836.234,00				FECHA: lunes, 2 de diciembre de 2024															
12	VALOR TOTAL:				\$ 2.398.463.169,00																			
13																								
14																								
15																								
16	CONDICIONES INICIALES												OBRA EJECUTADA				ACUMULADO				SALDO			
17	ITEM	ACTIVIDAD				UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
672	1.1.2	Reuniones con el comité ciudadano de obra (se reúnen mínimo 1 vez al mes, dependiendo de la magnitud del proyecto).				un	3	\$147.735,00	\$443.205		\$ -	1,00	147.735,00		2,00	\$ 295.470,00								
673	1.2	Comunicación y Divulgación																						
674	1.2.1	Volantes según manual de imagen para reuniones con comunidad (3 referencias de 1000 un c/u) papel reciclable				un	1.750	\$640,00	\$1.120.000		\$ -	1.750,00	1.120.000,00		0,00	\$ 0,00								
675	1.2.2	Pendón de obra con imagen Alcaldía 150"2				un	5	\$177.282,00	\$886.410		\$ -	5,00	886.410,00		0,00	\$ 0,00								
676	1.2.3	Valla Tiera 1x1				un	2	\$438.340,00	\$876.680		\$ -	2,00	876.680,00		0,00	\$ 0,00								
677	1.2.5	Lona para volquetes 0,7m*1m con información de la obra (cada volqueta debe portar un pendón a cada lado)				un	8	\$147.735,00	\$1.181.880		\$ -	8,00	1.181.880,00		0,00	\$ 0,00								
678	1.2.6	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)				un	2	\$177.282,00	\$354.564		\$ -	2,00	354.564,00		0,00	\$ 0,00								
679	1.2.7	Cartelera informativa de 1,20m*0,80m acrílica				un	7	\$167.433,00	\$1.172.031		\$ -	7,00	1.172.031,00		0,00	\$ 0,00								
680	1.2.8	Papelería y formatos (Conformación A2 que contiene la información de la gestión social del contrato, atención PQRS, actas) (VALOR MES) (material ecológico)				Global	17	\$78.792,00	\$1.339.464		\$ -	3,00	236.376,00		14,00	\$ 1.103.088,00								
681	1.3	Sostenibilidad																						
682	1.3.1	Actividades de sostenibilidad y apropiación positiva del espacio				un	1	\$984.900,00	\$984.900		\$ -	1,00	984.900,00		0,00	\$ 0,00								
683	1.3.2	Afiche según manual de imagen a necesidad del proyecto				un	170	\$2.462,00	\$418.540		\$ -	0,00	0,00		170,00	\$ 418.540,00								
684	1.4	PLAN DE DIVULGACIÓN PLAN MANEJO DE TRANSITO - PMT																						
685	1.4.1	Volantes para según manual de imagen para obra y PMT (8.000 volantes para el PMT y 2.000 volantes para la obra, total: 15000 und) papel reciclable				un	500	\$640,00	\$320.000		\$ -	0,00	0,00		500,00	\$ 320.000,00								
686	1.4.2	Afiche según manual de imagen a necesidad del proyecto				un	170	\$2.462,00	\$418.540		\$ -	0,00	0,00		170,00	\$ 418.540,00								
687																								
688	1	GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES JAVIERA LONDOÑO							\$0		\$2.990.000,00		\$0,00			\$0.000.000,00								
689	1.1	Participación							\$0		\$ -	0,00	0,00		4,00	\$ 1.600.000,00								
690	1.1.1	Reuniones con comunidad de inicio y fin de obra. Incluye logística				un		\$400.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		4,00	\$ 1.600.000,00								
691	1.1.2	Reuniones con el comité ciudadano de obra (se reúnen mínimo 1 vez al mes, dependiendo de la magnitud del proyecto).				un		\$250.000,00	\$0	1,00	\$ 250.000,00	0,00	0,00		6,00	\$ 1.500.000,00								
692	1.2	Comunicación y Divulgación							\$0		\$ -	0,00	0,00		1.000,00	\$ 300.000,00								
693	1.2.2	Pendón de obra con imagen Alcaldía 150"2				un		\$300,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		2,00	\$ 1.000.000,00								
694	1.2.3	Valla Tiera 1x1				un		\$500.000,00	\$0	1,00	\$ 500.000,00	0,00	0,00		4,00	\$ 240.000,00								
695	1.2.4	pendones para volquetes 0,7 m*1m con información de la obra (cada volqueta)				un		\$60.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		4,00	\$ 240.000,00								
696	1.2.5	Lona para volquetes 0,7m*1m con información de la obra (cada volqueta debe portar un pendón a cada lado)				un		\$90.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		2,00	\$ 180.000,00								
697	1.2.6	Buzón PQRS en acrílico según diseño suministrado por la entidad (0,35m*0,45m)				un		\$240.000,00	\$0	1,00	\$ 240.000,00	0,00	0,00		2,00	\$ 480.000,00								
698	1.2.7	Cartelera informativa de 1,20m*0,80m acrílica				un		\$250.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		2,00	\$ 500.000,00								
699	1.3	Sostenibilidad							\$0		\$ -	0,00	0,00		2,00	\$ 500.000,00								
700	1.3.1	Actividades de sostenibilidad y apropiación positiva del espacio				un		\$1.000.000,00	\$0	2,00	\$ 2.000.000,00	0,00	0,00		4,00	\$ 4.000.000,00								
701	1.3.2	Afiche según manual de imagen a necesidad del proyecto				un		\$4.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		0,00	\$ 0,00								
702	1.4	PLAN DE DIVULGACIÓN PLAN MANEJO DE TRANSITO - PMT							\$0		\$ -	0,00	0,00		0,00	\$ 0,00								
703	1.4.1	Volantes para según manual de imagen para obra y PMT (8.000 volantes para el PMT y 2.000 volantes para la obra, total: 15000 und) papel reciclable				un		\$103.752,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		0,00	\$ 0,00								
704	1.4.2	Afiche según manual de imagen a necesidad del proyecto				un		\$364.136,00	\$0		\$ -	0,00	0,00		0,00	\$ 0,00								
705																								
706	2	GESTIÓN AMBIENTAL							\$67.119.895,00		\$ -		\$ 43.223.415,00			\$ 23.896.480,00								
707		Capacitaciones Ambientales de obra (incluye logística y refrigerio)																						
708		Reuniones de capacitación y formación ambiental				un	7	\$315.168,00	\$2.206.176		\$ -	7,00	2.206.176,00		0,00	\$ 0,00								
709	2.1	Manejo de Residuos Sólidos																						
710	2.1.1	Canevas de 5 galones con tapa y debidamente rotuladas (tener en cuenta tres juegos de dos recipientes ordinarios y reciclables para oficina Contratista, Interventoría y Almacén)				un	14	\$46.233,00	\$647.262		\$ -	14,00	647.262,00		0,00	\$ 0,00								
711	2.1.2	Canevas de 55 galones con tapa y debidamente rotuladas (tener en cuenta juego de tres recipientes para residuos orgánicos aprovechables, residuos aprovechables, residuos no aprovechables). Para obras de urbanismo, andenes y vías.				un	21	\$73.558,00	\$1.544.718		\$ -	0,00	0,00		21,00	\$ 1.544.718,00								
712	2.1.3	Bolsas plásticas para los frentes de obra color negro (residuos no aprovechables). (Tamaño: 90"115)-(Cablete 1,6)				un	2.600	\$709,00	\$1.843.400		\$ -	2.200,00	1.559.800,00		400,00	\$ 283.600,00								
713	2.1.4	Bolsas plásticas para los frentes de obra color blanco (residuos aprovechables o reciclables plástico, vidrio, cartón, papel, metales). (Tamaño: 90"115)-(Cablete 1,6)				un	2.600	\$748,00	\$1.944.800		\$ -	2.200,00	1.645.600,00		400,00	\$ 299.200,00								
714		Bolsas plásticas para los frentes de obra color verde (residuos orgánicos aprovechables). (Tamaño: 90"115)-(Cablete 1,6)					2.600	\$748,00	\$1.944.800		\$ -	2.200,00	1.645.600,00		400,00	\$ 299.200,00								
715	2.1.5	Bolsas plásticas para los frentes de obra color rojo (residuos especiales). (Tamaño: 90"115)-(Cablete 1,6)				un	1.139	\$748,00	\$851.972		\$ -	600,00	448.800,00		539,00	\$ 403.172,00								
716	2.1.6	Construcción de caseta para el acopio de residuos sólidos comunes. (acopio de madera, acopio de hierro, Acopio de materiales reciclables). Incluye Telleres 1,5 x 0,90, teja de zinc, largueros madera común, concreto 14 MP, clavos común de 2", amarra para leña).				un	6	\$652.537,00	\$3.915.222		\$ -	0,00	0,00		6,00	\$ 3.915.222,00								
717	2.1.7	Recolección de residuos sólidos especiales por parte de una empresa autorizada. Recolección, transporte y disposición final, cantidad mínima de 50 kg valor por Kg= \$ 1220, mínimo 50 Kg una recolección cada 2 meses				kg	425	\$1.202,00	\$510.850		\$ -	425,00	510.850,00		0,00	\$ 0,00								
718	2.1.8	Herramientas y equipos para el aseo y limpieza en obra (Se pagara Trimestral según tipología de la obra) Incluye: Cepillo para calle, Escoba, pala, Cacho para Palo, Coche				Trimestral	7	\$469.403,00	\$3.285.821		\$ -	7,00	3.285.821,00		0,00	\$ 0,00								
719	2.1.9	Costales de fibra para recolección y acopio temporal de residuos de construcción				un	1.850	\$1.571,00	\$2.906.350		\$ -	1.850,00	2.906.350,00		0,00	\$ 0,00								
720	2.1.10	Señalización en sitios internos de disposición temporal de residuos (La señalización debe estar laminada o plastificada, letra visible tamaño 0.25"0.4m)				Global	7	\$196.980,00	\$1.378.860		\$ -	7,00	1.378.860,00		0,00	\$ 0,00								
721	2.4	Manejo de sustancias químicas																						
722	2.4.1	Kit de emergencia para derrames químicos. Incluye bolsa con arena, caneca de 5 galones, botas plásticas, pala pequeña, cuantes y mascarilla para concentración de partículas)				un	7	\$315.168,00	\$2.206.176		\$ -	7,00	2.206.176,00		0,00	\$ 0,00								
723	2.5	Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción																						

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY		
		<div><div></div><div>ACTA DE PAGO MENSUAL</div></div>												
1														
2		Código: FM-71			Versión: 00					Página 1 de 1				
3														
4		NÚMERO DE CONTRATO:			IP 151 DE 2024									
5		OBJETO:			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6		CONTRATISTA:			CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7		REPRESENTANTE LEGAL:			NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8		INTERVENTOR:			TOTAL INC S.A.S BIC									
9		REPRESENTANTE LEGAL:			EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10		VALOR:			\$ 1.446.626.935,00					PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024		
11		ADICIONES:			\$ 951.836.234,00					FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024		
12		VALOR TOTAL:			\$ 2.398.463.169,00									
13														
14														
15														
16		CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO		
17		ITEM		ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
768		3.5.1		Teleras 1,35m x 0,90 m. para construcción de acopios.	un		\$32.257,00							
769		3.5.3		Malla seguridad (construcción) naranja (rollo x 50 mts).	rollo		\$114.900,00		\$ -	0,00		0,00	1,00	\$ 114.900,00
770		3.5.4		Balizas (1,4m).	un		\$53.401,00		\$ -	0,00		0,00	10,00	\$ 534.010,00
771		3.6.0		Control de emisiones atmosféricas					0	0		0	0	0
772		3.6.1		Manguera 1/2" para riego.	m		\$6.105,00							
773		3.6.3		Plástico negro, calibre 4 y ancho de 3 m. (rollo de 150 metros)	rollo		\$380.992,00		\$ -	0,00		0,00	1,00	\$ 380.992,00
774		3.7.0		Protección del suelo					0	0		0	0	0
775		3.7.3		Plástico negro, calibre 4 y ancho de 3 m. (rollo de 150 metros)	rollo		\$380.992,00							
776		3.8.0		Manejo de campamento e instalaciones temporales					0	0		0	0	0
777		3.8.1		Señalización en sitios internos de disposición temporal de residuos sólidos y zonas de acopios de materiales (la señalización debe ser en poliestireno tamaño 30"23cm)	un		\$16.383,00							
778		3.9.0		Prevención de contaminación de cuerpos de agua de redes de servicios públicos					0	0		0	0	0
779		3.9.3		Tela polsombra negra al 65% para protección de sumideros.	m		\$5.209,00							
780		3.9.3		Alquiler de baño portátil con 2 limpieza por semana (atende a 15 personas).	mes		\$630.700,00		\$ -	0,00		0,00	3,00	\$ 1.892.100,00
781		3.9.4		Limpieza adicional de baños portátiles.	un		\$68.125,00		\$ -	0,00		0,00	3,00	\$ 204.375,00
782		3.10.0		Gestión de la fauna y la flora					0	0		0	0	0
783		3.10.1		Malla tipo polsombra color naranja para la delimitación de zonas verdes, zonas de tala y protección de árboles o arbores (Rollo por 2,5 m x 1,4 m alto)	rollo		\$103.900,00							
784		3.10.3		Teleras 1,35m x 0,90 m para protección de árboles y/o direccionamiento de fauna	un		\$26.800,00		\$ -	0,00		0,00	10,00	\$ 268.000,00
785		3.10.4		Rescate y reubicación de abejas agalladas. Se deben suministrar evidencias del sitio de reubicación del panel para posteriores monitoreos. Incluye el informe que se entrega a la autoridad ambiental con anexos	un		\$367.500,00		\$ -	0,00		0,00	1,00	\$ 367.500,00
786		3.10.5		Rescate y Reubicación de panales de abejas y avispas. Dependerá de las condiciones locales, de intervención y espacio. Se deben suministrar evidencias del sitio de reubicación del panel para posteriores monitoreos. Incluye el informe que se entrega a la autoridad ambiental con anexos.	Un		\$800.600,00		\$ -	0,00		0,00	1,00	\$ 800.600,00
787		3.10.4		Largueros de madera para la protección de árboles	un		\$8.316,00		\$ -	0,00		0,00	70,00	\$ 582.120,00
788														
789		3		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				\$16.079.311	\$ -		\$ 14.261.463,00		\$ 1.817.848,00	
790		1.1		Chalecos para director, ingenieros, residentes, auxiliares. Estampados según manual de identidad	un	7	\$56.282,00	\$393.974	\$ -	7,00		393.974,00	0,00	\$ 0,00
791		1.2		Bordado de logos en uniformes según manual de imagen de la Alcaldía de Medellín	un	140	\$5.321,00	\$744.940	\$ -	120,00		638.520,00	20,00	\$ 106.420,00
792		1.3		Chalecos reflectivos sencillo (Uso subcontratistas o trabajos corta duración máximo 3 meses)	un	14	\$13.201,00	\$184.814	\$ -	14,00		184.814,00	0,00	\$ 0,00
793		1.5		Capacitación / actividades / campañas educativas de SST que requieran contratación de instructor externo (incluye souvenirs o refrigerio y logística de las actividades)	un	4	\$315.198,00	\$1.260.672	\$ -	4,00		1.260.672,00	0,00	\$ 0,00
794		1.6		Camilla rígida espina dorsal larga dotada (inmovilizador cervical, arañe)	un	7	\$177.282,00	\$1.240.974	\$ -	7,00		1.240.974,00	0,00	\$ 0,00
795		1.7		Botiquín primeros auxilios portátil (incluye 2 dotaciones)	un	7	\$153.497,00	\$1.074.479	\$ -	7,00		1.074.479,00	0,00	\$ 0,00
796		1.8		Silbato brigadistas	un	28	\$4.083,00	\$114.604	\$ -	24,00		98.232,00	4,00	\$ 16.372,00
797		1.9		Ritornera dotada para brigadistas y adhesivo identificación brigadista en casco	un	19	\$30.698,00	\$583.281	\$ -	17,00		521.883,00	2,00	\$ 61.398,00
798		1.10		Distintivo identificación grupos de apoyo de emergencia (brigada de emergencia, coordinadores de evacuación, comité de emergencias)	un	56	\$14.675,00	\$821.800	\$ -	0,00		0,00	21,17	\$ 310.637,00
799		1.11		Megafono para emergencias	un	7	\$90.611,00	\$634.277	\$ -	0,00		0,00	7,00	\$ 634.277,00
800		1.17		Extintor TIPO ABC (Multipropósito) de 20 libras	un	7	\$98.392,00	\$688.744	\$ -	0,00		0,00	7,00	\$ 688.744,00
801		1.18		Extintor TIPO ABC (Multipropósito) de 10 libras	un	7	\$77.315,00	\$541.205	\$ -	7,00		541.205,00	0,00	\$ 0,00
802		1.20		Mejoras y condiciones de seguridad derivada de inspecciones, auditorías, cambio de actividades, y de controles planteados en la matriz de riesgos	un	4	\$295.470,00	\$1.181.880	\$ -	4,00		1.181.880,00	0,00	\$ 0,00
803		1.21		Escalera portátil certificada en un material rígido (aluminio, fibra de vidrio)	un	2	\$511.163,00	\$1.022.326	\$ -	2,00		1.022.326,00	0,00	\$ 0,00
804		1.22		Puntos de anclaje tipo y/o portátiles certificados (capaces de soportar mínimo mínimo 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg)por persona conectada	un	7	\$511.163,00	\$3.578.141	\$ -	8,00		4.089.304,00	0,00	\$ 0,00
805		1.23		Señalización para campamento en acrílico (0,25m*0,40m). Avisos de Poliestireno (señales de Prohibición, acciones de mando, de prevención, condiciones de seguridad, señales de incendio). Rotulación de productos químicos y las respectivas hojas de seguridad	un	140	\$14.380,00	\$2.013.200	\$ -	140,00		2.013.200,00	0,00	\$ 0,00
806														
807		3		Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo JAVIERA LONDOÑO			\$0	\$0	\$ 2.294.660,00	\$ -	\$		\$ -	
808		1		Chalecos para director, ingenieros, residentes, auxiliares. Estampados según manual de identidad	un		\$62.448,00	\$0	\$ -	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
809		2		Bordado de logos en uniformes según manual de imagen de la Alcaldía de Medellín	un		\$6.904,00	\$0	\$ -	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
810		3		Chalecos reflectivos sencillo (Uso subcontratistas o trabajos corta duración máximo 3 meses)	un		\$14.647,00	\$0	\$ -	0,00		0,00	0,00	\$ 0,00
811		4		Capacitación / Actividades / Campañas educativas de SST con contratación de instructor externo, no aplica para instructores de la ARL (incluye souvenirs o refrigerio y logística de las actividades)	mes		\$320.000,00	\$0	1,00	\$ 320.000,00		0,00	0,00	\$ 0,00
812		5		Camilla rígida espina dorsal larga dotada (inmovilizador cervical, arañe)	un		\$180.000,00	\$0	1,00	\$ 180.000,00		0,00	0,00	\$ 0,00
813		6		Botiquín primeros auxilios portátil (incluye 2 dotaciones)	un		\$170.316,00	\$0	1,00	\$ 170.316,00		0,00	0,00	\$ 0,00
814		7		Silbato brigadistas	un		\$8.024,00	\$0	5,00	\$ 40.120,00		0,00	0,00	\$ 0,00

	A	B	C	D	E	F	AT	AU	AV	AW	AX	AY
			ACTA DE PAGO MENSUAL									
1												
2	Código: FM-71		Versión: 00						Página 1 de 1			
3												
4	NÚMERO DE CONTRATO:		IP 151 DE 2024								ACTA No 5	
5	OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
6	CONTRATISTA:		CONSTRUCTORA HVG GROUP S.A.S.									
7	REPRESENTANTE LEGAL:		NELSON FERNANDO VARGAS GONZÁLEZ									
8	INTERVENTOR:		TOTALL INC S.A.S BIC									
9	REPRESENTANTE LEGAL:		EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL									
10	VALOR:		\$ 1.446.626.935,00						PERIODO DE EJECUCIÓN:		noviembre 01 a 31 de 2024	
11	ADICIONES:		\$ 951.836.234,00						FECHA:		lunes, 2 de diciembre de 2024	
12	VALOR TOTAL:		\$ 2.398.463.169,00									
13												
14												
15												
16	CONDICIONES INICIALES						OBRA EJECUTADA		ACUMULADO		SALDO	
17							ACTA No 5					
	ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
815	8	Rifonera dotada para brigadistas	un		\$37.800,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
816	9	Brazalete distintivo para identificación grupos de apoyo de emergencia (brigada de emergencia, coordinadores de evacuación, comité de emergencias)	un		\$18.000,00	\$0	4,00	\$ 72.000,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
817	10	Megáfono para emergencias	un		\$240.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
818	11	Teléfonos de radiofrecuencia	un		\$289.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
819	12	Alarma para el proyecto	un		\$567.710,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
820	13	Monitor de Gases (Con sensores para 4 gases: Oxígeno, Pentano, H2S, CO2)	un		\$3.636.500,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
821	14	Extintor TIPO ABC (Multipropósito) de 20 libras	un		\$109.900,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
822	15	Extintor TIPO ABC (Multipropósito) de 10 libras	un		\$89.900,00	\$0	1,00	\$ 89.900,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
823	16	Extintor TIPO BC (CO2) de 10 libras	un		\$307.500,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
824	17	Señalización para campamento en acrílico (0,25m*0,40m). Avisos de Poliestireno (señales de Prohibición, acciones de mando, de prevención, condiciones de seguridad, señales de incendio).	un		\$16.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
825	18	Mejoras y condiciones de seguridad derivadas de inspecciones, auditorías, cambio de actividades y de controles planteados en la matriz de riesgos	mes		\$300.000,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
826	19	Escalera portátil certificada en un material rígido (aluminio, fibra de vidrio)	un		\$567.163,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
827	20	Malta Seguridad (Construcción) Naranja (Rolo x 50 mts)	un		\$50.454,00	\$0	20,00	\$ 1.009.080,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
828	21	Balizas (1,4m)	un		\$31.788,00	\$0	13,00	\$ 413.244,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
829	22	Puntos de anclaje fijas y/o portátiles certificados(capaces de soportar mínimo 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg)por persona conectada	un		\$567.163,00	\$0		\$ -	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
830												
831		POLIZA	gl	1,00	\$ 7.094.906,00	\$ 7.094.906,00		\$ -	1,00	\$ 7.094.906,00	0,00	\$ 0,00
832		VALOR TOTAL ACTA			\$ 1.446.626.935,00			\$ 392.582.580,00		\$ 1.488.983.129,00		\$ 894.064.518,00
833		IVA			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
834		VALOR CON IVA			\$ 1.446.626.935,00			\$ 392.582.580,00		\$ 1.488.983.129,00		\$ 894.064.518,00
835												
836		AMORTIZACION ANTICIPO			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -
837												
838		VALOR TOTAL A PAGAR DEL ACTA			\$ 1.446.626.935,00			\$ 392.582.580,00		\$ 1.488.983.129,00		\$ 894.064.518,00
839												
840												
841												
842												
843												
844												
845												
846												
847												
848												
849												
850												
851												
852		CONTRATISTA OMAR VARGAS SUAREZ										
853		Construcciones HVG Group S.A.S - Director de Obra										

Código: FA10-18

Versión: 2

Fecha

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP
23SNE0020340030342-2350205	IE SAN BENITO		1442
23SNE0020340030342-2350205	SE DARIO LONDOÑO		1442
23SNE0020340030342-2350205	IE ANA DE CASTRILLÓN		1442
23SNE0020340030342-2350205	IE SAN AGUSTIN		1442
23SNE0020340030342-2350205	SE PORFIRIO BARBAJACOB		1442
23SNE0020340030342-2350205	SE EPIFANIO MEJIA		1442
23SNE0020340030342-2350205	IE ALVERNIA		1442
23SNE0020340030342-2350205	IE JAVIERA LONDOÑO		1442
TOTAL			



VoBo. APOYO A

CIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


ia: 1-03-18

Página 2 de 2

CP	VALOR
3304- 16017	\$ 13.328.316
3304- 16017	\$ 23.288.128
3304- 16017	\$ -
3304- 16017	\$ 92.997.719
3304- 16017	\$ 10.905.814
3304- 16017	\$ 115.927.555
3304- 16017	\$ 2.068.391
3304- 16017	\$ 134.066.657
	\$ 392.582.580



LA SUPERVISIÓN

		ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
Código: FM-09		Versión: 00	Fecha: 13-03-2017 Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024	
CONTRATISTA:		CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	
OBJETO:		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	
FECHA:		AGOSTO 15 DE 2024	
<p>En las instalaciones de la Interventoría se reunieron OMAR RICARGO VARGAS SUAREZ como Representante del Contratista y LEANDRO BELTRAN ORJUELA como Representante de la Interventoría, con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a</p>			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OE 1	Construcción de VIGA CINTA SOBRE MURO DE 18CM en concreto de 21 Mpa., de 0.18 m x 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. Acarreo por escaleras hasta la zona de fundida. No incluye acero	m	\$ 82.447
OE 2	Revisión de redes hidráulicas con cámara de televisión de redes, para la inspección y diagnóstico.	hora	\$ 405.556
OBSERVACIONES			
1	Los valores unitarios anteriores son costos directos con precios comerciales reales de los materiales y sobre dichos valores unitarios, se reconoce un AU de 38,01%		
2	Estos valores unitarios no son reajustables.		
3	La construcción de esta obra debe cumplir con las normas y especificaciones de construcción a que haya lugar		
<p>Para constancia firman,</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>			
OMAR RICARGO VARGAS SUAREZ Director de Obra		LEANDRO BELTRAN ORJUELA Director de Interventoría	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>			
YISLEN JASBEIDY RINCON FELIZZOLA Supervisora EDU		JUAN DAVID RESTREPO RENDÓN Presupuestador EDU	

		ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
Código: FM-09	Versión: 00	Fecha: 13-03-2017	Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S		
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
FECHA:	SEPTIEMBRE 26 DE 2024		
En las instalaciones de la Interventoría se reunieron OMAR RICARGO VARGAS SUAREZ como Representante del Contratista y DUNELLA MAYA SANCHEZ como Representante de la Interventoría, con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OE 3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica	punto	\$ 70.360
OE 4	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los	punto	\$ 66.753
OE 5	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato	punto	\$ 87.075
OE 6	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato	punto	\$ 73.341
OE 7	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobreponer, con tapa atornillada (tapa lisa/tapa toma/tapa suiche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	punto	\$ 21.140
OE 8	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	\$ 24.112
OE 9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	\$ 22.541
OE 10	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc=10kA, 120/240V, Certificado UL SWD.	unidad	\$ 30.501
OE 11	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	\$ 14.400
OE 12	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	\$ 18.392
OE 13	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz.	unidad	\$ 148.893
OE 14	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo6AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	\$ 14.759
OE 15	Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bifásico, 4H, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 125A, barra de neutro y barra de	unidad	\$ 224.256
OE 16	Suministro , transporte e instalación de tubería eléctrica SCH 40 de 1/2", incluye accesorios.	m	\$ 12.701
OE 17	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para	punto	\$ 62.560
OE 18	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, aparato, conectores tipo resorte y todos los	punto	\$ 85.312
OE 19	Construcción de regata en vigas existentes, trabajo sobre cabeza, para generar cortagoteras y evitar humedades en elementos arquitectónicos	m	\$ 9.048
OE 20	Limpieza, retiro de grasas para la preparación de la superficie en cieloraso para aplicación en pintura epoxica	m2	\$ 4.187
OE 21	Suministro e instalacion de polisombra al 80% negra para mitigacion solar sobre cancha incluye tensores, guayas, chazo)	m2	\$ 47.479
OE 22	Aplicacion de Pintura en aceite para PERFLERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C con área superficial de hasta 0,032 m2 por metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a	m	\$ 54.849
OE 23	Suministro, transporte e instalación de alfardas de sección 2 x 5"x 3m comercial, en abarco rojo de primera calidad, cepillada, canteada, inmunizada con merulex o similar y barnizada	m	\$ 68.671
OE 24	Suministro, transporte e instalación de Tablilla cipres de 8 x 1 cm para cambio, incluye clavos y tratamiento de tablilla para su acabado además del retiro de la tablilla en mal estado , medido en de manera horizontal.	m2	\$ 54.634
OE 25	Encorazado para techos, con láminas en Superboard, incluye : laminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	\$ 63.378

		ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
Código: FM-09	Versión: 00	Fecha: 13-03-2017	Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S		
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
FECHA:	SEPTIEMBRE 26 DE 2024		
En las instalaciones de la Interventoría se reunieron OMAR RICARGO VARGAS SUAREZ como Representante del Contratista y DUNELLA MAYA SANCHEZ como Representante de la Interventoría, con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OE 26	Mampostería de arcilla de 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm. Altura máxima 30 cm para encofrado y/o realce perimetral de muro, incluye cortes donde sea necesario.	m	\$ 50.313
OE 27	Vaciado de PILA de 1,00 m de diámetro de fuste, concreto 21 Mpa (3000 PSI), concreto preparado en obra, incluye vibrado, transporte, suministro y colocación del concreto. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³	\$ 693.345
OE 28	Nivelación y replanteo de terreno	m2	\$ 15.849
OE 29	Corte de pasamanos existente	m	\$ 12.734
OBSERVACIONES			
1	Los valores unitarios anteriores son costos directos con precios comerciales reales de los materiales y sobre dichos valores unitarios, se reconoce un AU de 39,24%		
2	Estos valores unitarios no son reajustables.		
3	La construcción de esta obra debe cumplir con las normas y especificaciones de construcción a que haya lugar		

Para constancia firman,



OMAR RICARGO VARGAS SUAREZ
Director de Obra



DUNELLA MAYA SANCHEZ
Director de Interventoría



ELIANA GÓMEZ ORREGO
Supervisora EDU

		ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
Código: FM-09	Versión: 00	Fecha: 13-03-2017	Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S		
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
FECHA:	NOVIEMBRE 21 DE 2024		
En las instalaciones de la Interventoría se reunieron NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ como Representante Legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S y EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL como Representante Legal de TOTAL INC S.A.S BIC , con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OE 30	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m	\$ 628.205
OE 31	Construcción de VIGAS AÉREAS de sección semi-trapezoidal con base mayor de 1,4 m y base menor de 0,30 m; altura de 0,25 m en parte inferior y luego trapecio que termina en 0,05m de tablero. en concreto de 21 MPa (3000 PSI) a la vista acelerado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, protección, curado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³	\$ 1.698.453
OE 32	Construcción de COLUMNAS con acabado a la vista concreto de 21 Mpa (3000 PSI), preparado en obra, incluye suministro, transporte, colocación y vibrado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m³	\$ 1.352.118
OE 33	Reinstalación de fachaleta catalán lisa a mas de 4 m de altura, con equipo de suspensión para trabajo en altura. Incluye línea de vida, línea de trabajo, frenos, silla de trabajo, rebite	Und	\$ 45.508
OE 34	MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA, incluye accesorios faltantes de tanque y externos, además de retiro e instalación de ser necesario. NO se incluyen porcelanas.	und	\$ 117.959
OE 35	MANTENIMIENTO LAVAMANOS, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanas.	und	\$ 86.877
OE 36	MANTENIMIENTO ORINAL, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanas ni griferías.	und	\$ 50.458
OE 37	Retiro, revisión de salida agua potable y suministro e instalacion de válvula para orinal tradicional	und	\$ 201.764
OE 38	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchafes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas	m2	\$ 10.524
OE 39	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO DE 30x20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente.	m2	\$ 60.812
OE 40	Suministro , transporte e instalación de ABRAZADERAS de anclaje para tubería de 1 1/2" a 3" PVC-P, acero galvanizado, incluye chazos de fijación.	und	\$ 19.103

 Empresa de Desarrollo Urbano		ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA	
Código: FM-09	Versión: 00	Fecha: 13-03-2017	Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S		
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
FECHA:	NOVIEMBRE 21 DE 2024		
En las instalaciones de la Interventoría se reunieron NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ como Representante Legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S y EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL como Representante Legal de TOTAL INC S.A.S BIC , con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OE 41	Suministro , transporte y cambio de VÁLVULA DE PASO de 2". Incluye corte con pulidora de zona donde está incrustada la válvula, demolición de mampostería en bloque catalán, retiro de válvula en mal estado, cortes en tubería, instalación de machos y tubería necesaria para ajustar la válvula, instalación de válvula, cierre de zona donde quedará incrustada la valvula reponiendo mampostería tipo catalán.	und	\$ 546.505
OE 42	Suministro , transporte e instalación de VÁLVULA CHECK de 2 1/2" de cortina	und	\$ 493.092
OE 43	Sellado de salida de agua potable, salida de aguas negras, retiro de dos puntos eléctricos y retiro de salida de gas, incluye recertificación de la red de gas de ser necesario; instalación de piso en zona de salidas, incluyendo el repulido de 1m2 del piso.	und	\$ 519.173
OE 44	Suministro y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 20 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye:embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoria , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	\$ 132.094
OE 45	Acarreo interno de materiales en distancias mayores a 50 metros, mediante carretilla	m3	\$ 42.419
OE 46	Limpieza fin de obra	m2	\$ 3.002
OE 47	Estuco para muros hasta 4,50 m. . Incluye ranuras, filetes y dilataciones	m3	\$ 21.555
OE 48	Suministro, transporte e instalación de caballete interno y externo RAL 9002, para cubierta monolitica tipo panel sandwich TECHMEC o similar	m	\$ 110.175
OE 49	Suministro, transporte e instalación de tapa TECHMEC o similar	m	\$ 12.250
OE 50	Mantenimiento general de cuarto de bombas de RCI, incluye mantenimiento para bomba sumergible, extracción de agua y limpieza cuarto técnico, mantenimiento bomba jockey, mantenimiento bomba principal, mantenimiento bombas agua potable, mantenimiento de tableros de control de las diferentes bombas, incluyendo lavado y rectificacion de puntos en tarjetas de control. Suministro e instalación de sensor termico, mantenimiento de hasta 79 sensores y activadores manuales, dispositivos direccionables, mantenimiento de strobos y pruebas de funcionamiento, suministro de 2 baterias de 12V a 7A, mantenimiento de gabinete RCI,	gl	\$ 7.930.160

	ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS DE OBRA EXTRA		
Código: FM-09	Versión: 00	Fecha: 13-03-2017	Página 1 de 3
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA IP151 de 2024		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S		
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN		
FECHA:	NOVIEMBRE 21 DE 2024		
En las instalaciones de la Interventoría se reunieron NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ como Representante Legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S y EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL como Representante Legal de TOTALL INC S.A.S BIC , con el fin de pactar los siguientes precios unitarios de Obra Extra correspondientes a			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	VR. UNIT.
OBSERVACIONES			
1	Los valores unitarios anteriores son costos directos con precios comerciales reales de los materiales y sobre dichos valores unitarios, se reconoce un AU de 39,24%		
2	Estos valores unitarios no son reajustables.		
3	La construcción de esta obra debe cumplir con las normas y especificaciones de construcción a que haya lugar		

Para constancia firman,



NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S

EDGAR A. SALAZAR BERNAL
Firmado digitalmente por
EDGAR A. SALAZAR BERNAL
Fecha: 2024.11.29
18:13:34 -05'00'

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
Representante Legal
TOTALL INC S.A.S BIC



ELIANA GÓMEZ ORREGO
Supervisora
Empresa de Desarrollo Urbano-EDU

Hernan Dario Acevedo Duque
Firmado digitalmente
por Hernan Dario
Acevedo Duque
Fecha: 2024.11.29
15:38:49 -05'00'

HERNAN DARIO ACEVEDO DUQUE
Apoyo Técnico a la Supervisión
Empresa de Desarrollo Urbano-EDU

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.039.451.924**

VARGAS GONZALEZ

APELLIDOS

NELSON HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1989**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

27-AGO-2007 SABANETA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-2500100-00828274-M-1039451924-20160518


0049802232A 1

7603920859



GELTEC
Consultores

Tributaria, Estado y Negocios



www.geltec.com.co



+57 323 2201592



gerencia@geltec.com.co



GELTEC
Consultores

Tributaria, Estado y Negocios

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.093.736.342**

TORRES GARIBELLO
APELLIDOS

GELY PAOLIN
NOMBRES

[Signature]

Certificacion No. 454:
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF
A CORTE 31-12-2023
CONSTRUCCIONES HVG GROUPS SAS
NIT. 901283611-2

FECHA DE NACIMIENTO **25-ABR-1986**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

02-AGO-2004 LOS PATIOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

[Barcode]

A-2505400-00686979-F-1093736342-20150415 0043901893A 1 7583333470

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



www.geltec.com.co



+57 323 2201592



gerencia@geltec.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

467A82137A78E50A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GELY PAOLIN TORRES GARIBELLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093736342 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 267116-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C95DEF6403046F8E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARILU BARROSO GUERRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60397669 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 316328-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ identificado con C.C. 1.039.451.924 en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS identificada con NIT 901.283.611-2 del **Contrato de obra No. IP 151 DE 2024** de Objeto: **"MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, GELY PAOLIN TORRES GARIBELLO identificado con C.C 1.093.736.342 expedida en Los Patios (N. DE SANTANDER) y con Tarjeta Profesional No. 267116-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS identificada con NIT 901.283.611-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Avalando así el pago correspondiente al acta parcial No.5 del contrato de obra.

En constancia, se firma en Medellín, a los dos (02) días del mes de diciembre del 2024.

Atentamente;

Nombre del contratista: CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

Nombre del Representante Legal: NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ

C. C. No. 1.039.451.924 de SABANETA

Dirección de correo: CALLE 26 No. 0-56 BARRIO SAN RAFAEL Correo electrónico: licitaciones.hvg@gmail.com

Ciudad: CUCUTA

NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ CC.1.039.451.924

R/L. CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

Email- licitaciones.hvg@gmail.com

GELY PAOLIN TORRES GARIBELLO

C.C 1.093.736.342 expedida en Los Patios (N. DE SANTANDER)

REVISORA FISCAL

Tarjeta Profesional No. 267116-T

Nit: 901283611-2

licitaciones.hvg@gmail.com

(607) 5283743 – (300) 3787100

Calle 26, N° 0-56 Barrio San Rafael, Cúcuta – Norte de Santander

Medellín, 09 de diciembre de 2024

Arquitecto

DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA

Subgerente de Ejecución de Proyectos

Empresa de Desarrollo Urbano

Medellín

Arquitecta

ELIANA GÓMEZ ORREGO

Supervisora

Empresa de Desarrollo Urbano

Medellín

ASUNTO: Revisión y control de acta de pago del período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024. Contrato No IP 151 de 2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato No IP151 de 2024 he recibido y verificado la documentación relacionada con el asunto a nombre de HVG CONSTRUCCIONES GROUP S.A.S NIT. 901.283.611-2 con lo cual se puede constatar que cumple con lo requerido para el pago del Acta No.5 del período 1 al 30 de noviembre de 2024.

Además de lo anterior, el seguimiento y verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la firma de interventoría al grupo de profesionales se puede constatar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con los documentos entregados los cuales son suministrados bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,



Edgar Alfredo Salazar Bernal

REPRESENTANTE LEGAL

TOTALL INC SAS BIC

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°1**

CONTRATO N°: IP 151 DE 2024

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.

NIT: 901.283.611-2

OBJETO: MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

VALOR: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L (\$1.446.626.935) AU+GSC+GSA+GSST+POLIZAS INCLUIDO

PLAZO: NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.

OTROSÍ N°1 **MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO**

Entre los suscritos a saber: De una parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU**-, con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General Doctora **LUZ ANGELA GONZÁLEZ GÓMEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.183.501, quién para los efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATANTE, de la otra parte la empresa **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.**, con Nit. 901.283.611-2, y representada legalmente por el señor **NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. CC. 1.039.451.924, en su calidad de Representante Legal, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente Otrosí N°1 al contrato N° IP 151 de 2024, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- 1) El día 28 de mayo de 2024, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** y **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.** se suscribe el contrato **No. IP 151 DE 2024** cuyo

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°1**

objeto, plazo, valor, fecha de inicio y modificaciones corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

- 2) El referido contrato inició su ejecución el 11 de julio de 2024, tal como consta la plataforma Secop II.
- 3) A la fecha y por directriz interna de la entidad, en aras de garantizar la disponibilidad de recursos en caja respecto del avance de obras y actividades contractuales, como una forma de conminar al contratista al cumplimiento pleno de los alcances contractuales convenidos, y proteger a la entidad de eventuales abandonos de los contratos, se determinó inicialmente proceder al descuento de un porcentaje equivalente al 10% de cada factura, tal como se consignó en la ficha técnica del contrato, en el numeral 7 FORMA DE PAGO, dice: *"De cada factura presentada se retendrá el equivalente al 10% de su valor el cual será desembolsado contra el acta de cierre o constancia de cierre"*.
- 4) Sin embargo, la supervisión del contrato ha solicitado la reconsideración de esta posición y, en consecuencia, la modificación del contrato en mención, restableciendo la forma de pago de la siguiente manera:

"En contraprestación por las obras ejecutadas, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU reconocerá a EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor."

El ultimo pago al contratista correspondiente al 10% como mínimo del valor ejecutado se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades por parte del interventor, es decir cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.

- 5) Lo anterior, se propone para facilitar el control durante la ejecución física y financiera de los recursos, y no afectar el proceso de facturación de honorarios en el marco de los contratos interadministrativos, sin desprenderse de manera absoluta de una garantía adicional de retención de recursos hasta la finalización y recibo satisfactorio de los alcances contractuales convenidos. De ahí que se encuentre soportada y justificada la presente modificación.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°1**

- 6) El contratista allegó comunicación con radicado HVG-EDU-IP151-042 del 12 de agosto de 2024, a través del cual manifestó que se acoge a la forma de pago propuesta, encontrando viable la misma.
- 7) De igual forma, la Interventoría allegó oficio PROYECTOEDU02724B-033 del 13 de agosto de 2024, a través del cual manifestó su conformidad con la forma de pago propuesta para el contrato de obra respecto del cual ejerce interventoría.
- 8) En ese sentido, la propuesta de modificación a la forma de pago fue sometida a consideración del Comité de Contratación el cual recomendó la modificación contractual, tal como consta en Acta de Comité N°85 celebrado el 20 de agosto de 2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OTROSÍ: Las partes acuerdan modificar la cláusula sexta del contrato que hace referencia a la forma de pago, la cual quedará así:

CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:

“En contraprestación por las obras ejecutadas, la Empresa de Desarrollo Urbano - EDU reconocerá a EL CONTRATISTA actas de pago parciales mensuales sin superar el 90% del valor ejecutado del contrato, conforme al avance de obra realmente ejecutado medido en obra y cuando se haya recibido a entera satisfacción por parte del interventor del contrato. Dichas actas de pago serán elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor.

El ultimo pago al contratista correspondiente al 10% como mínimo del valor ejecutado se realizará cuando se haya recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades por parte del interventor, es decir cuando se cuente con el acta de recibo final de trabajos y se cuente con el recibo y aprobación de todos los ítems necesarios para la liquidación del contrato, según lista de chequeo establecida por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU.

PÁRAGRAFO: La presente modificación comenzará a regir a partir de la suscripción del presente Otrosí N°1 al contrato y, por tanto, se hará efectivo a partir de la primera acta de pago que presente el contratista.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°1**

CLÁUSULA SEGUNDA: MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación del contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta Acta los siguientes documentos:

- Justificación por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.
- Oficio contratista HVG-EDU-IP151-042 del 12 de agosto de 2024
- Oficio interventoría ROYECTOEDU02724B-033 del 13 de agosto de 2024

Para constancia se firma en Medellín,

LA CONTRATANTE,

LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Firmado digitalmente por LUZ ANGELA GONZALEZ GOMEZ
Fecha: 2024.08.26 17:41:49 -05'00'
LUZ ANGELA GONZALEZ GÓMEZ
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano- EDU.

EL CONTRATISTA,


NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

PROYECTO: Paulina Giraldo Botero	REVISÓ: León Jaime Gutiérrez Uribe	APROBÓ: Emiro Carlos Valdés López
FIRMA:  Profesional B	FIRMA: León Jaime Gutiérrez Uribe Firmado digitalmente por León Jaime Gutiérrez Uribe	FIRMA: Emiro Carlos Valdés López Firmado digitalmente por Emiro Carlos Valdés López Fecha: 2024.08.23 17:41:49 -05'00'
	Director de Gestión Contractual	Secretario General

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°2**

CONTRATO N°:	IP 151 DE 2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.
NIT:	901.283.611-2
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
VALOR:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L (\$1.446.626.935) AU+GSC+GSA+GSST+POLIZAS INCLUIDO
PLAZO:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.
OTROSÍ N°1	MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO
OTROSÍ N°2	APROBACIÓN DE OBRAS EXTRA

Entre los suscritos a saber: De una parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU**-, con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General Doctora **LUZ ANGELA GONZÁLEZ GÓMEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.183.501, quién para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATANTE**, de la otra parte la empresa **CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS**, con Nit. 901.283.611-2, y representada legalmente por el señor **NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. CC. 1.039.451.924, en su calidad de Representante Legal, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente Otrosí N°2 al Contrato N° IP 151 de 2024, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- 1) El día 28 de mayo de 2024, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** y la sociedad **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.**, se suscribe el contrato **No. IP 151**

CONTRATO N° IP 151 DE 2024 OTROSÍ N°2

DE 2024 cuyo objeto, plazo, valor, fecha de inicio y modificaciones corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.

- 2) El referido contrato inició su ejecución el 11 de julio de 2024, tal como consta en la plataforma Secop II.
- 3) La Supervisión adscrita a la Subgerencia de Ejecución de Proyectos eleva solicitud de modificación contractual que se concreta en la aprobación e inclusión de obras extra. Lo anterior, teniendo en cuenta el presupuesto y la necesidad de realizar una adecuada ejecución del contrato de obra que permita cumplir con el alcance.
- 4) En ese sentido, se requiere la aprobación de dos (2) actividades de obra extra, relacionadas con:

OE 4: Construcción de viga cinta en concreto de 21 Mpa de altura 0,2 m ancho según muro, según diseño, incluye formaletas, no incluye acero.

Esta actividad es requerida en el frente de obra Sección Escuela Epifanio Mejía, ubicada en la comuna 4-Aranjuez, con base en el diseño estructural de la cubierta a construirse en el bloque del costado derecho, según la información remitida por el especialista de la Empresa de Desarrollo Urbano.




Imagen 1. Diseños de la Nueva Cubierta S.E. Epifanio Mejía (Plano 1 de 2)

Es importante precisar que, en la estructuración del presupuesto, no se contempló este elemento estructural, el cual se requiere sobre el muro existente previo a la instalación de la estructura metálica de la cubierta.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°2**

OE 19: Revisión de redes hidráulicas con cámara de televisación de redes, para la inspección y diagnóstico.

De acuerdo con las visitas realizadas con el coordinador de zona de la Secretaría de Educación y dado que se presentan obstrucciones en las redes hidráulicas, que posiblemente han generado problema de filtración en muros colindantes con los vecinos de las instituciones educativas o sección escuela, se hace necesario adelantar la revisión de las redes para identificar el problema y dar solución de manera prioritaria.

- 5) Acorde a estas situaciones, tanto el constructor como la interventoría analizaron las actividades faltantes en el presupuesto, de allí que CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S remitió el comunicado No HVG-EDU-IP151-032 de julio 29 de 2024 y la interventoría el comunicado No PROYECTO EDU02724B-029 de agosto 2 de 2024, donde informa lo siguiente:

Por medio de la Presente remitimos la devolución de los Análisis de Precios Unitarios / Obra Extra (04 y 019) con las siguientes Observaciones.

- *Análisis 004:*
 - *Consideramos que los metros lineales producidos en el tiempo, propuestos por el contratista no son contextuales, realizamos la modificación teniendo en cuenta rendimientos Construdata, además sopesando la gran cantidad de metros lineales que demanda la actividad para no generarle un desequilibrio económico al Contratista.*
 - *Manifestamos precio propuesto por la Interventoría.*
 - *Análisis 019:*
 - *Revisando las tres cotizaciones y constatándolas, aprobamos el precio propuesto por el contratista.*
- 6) A raíz de lo anterior y con el fin de atender las necesidades expuestas, la supervisión procedió a remitir a la Subgerencia de Estructuración de Proyecto el memorando interno No 20241002634 de agosto 5 de 2024. El cual fue respondido con el memorando No 20241002719 de agosto 13 de 2024, como se observa a continuación:

CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO		
			CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VALOR REVISADO EDU
O.E 04	Construcción de VIGA CINTA SOBRE MURO DE 18CM en concreto de 21 Mpa., de 0.18 m x 0.20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño. Acarreo por escaleras hasta la zona de fundida. No incluye acero	ml	\$ 125.925,00	\$ 113.498,00	\$ 82.447,00
O.E 19	Revisión de redes hidráulicas con cámara de televisión de redes, para la inspección y diagnóstico	hora	\$ 405.556,00	\$ 405.556,00	\$ 405.556,00

Imagen 3. Precios revisados por la EDU.

- 7) Conforme lo expuesto, atendiendo a las necesidades técnicas y financieras del contrato, resulta viable proceder la aprobación de las dos (2) obras extra requeridas, precisando que las mismas no genera adición de recursos económicos, que se certifica que dichas obras extra a la fecha no han sido ejecutadas por el contratista de obra y que se requieren para la adecuada ejecución de las actividades priorizadas y para dar cumplimiento al alcance contractual.
- 8) En ese sentido, la propuesta de aprobación e inclusión de obras extra fue sometida a consideración del Comité de Contratación el cual recomendó la modificación contractual, tal como consta en Acta de Comité N° 87 celebrado el 23 de agosto de 2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OTROSÍ: Las partes acuerdan la modificación contractual relacionada en el numeral noveno de los considerandos anteriores, que se concreta en la **INCLUSIÓN DE DOS (2) OBRAS EXTRA** en el presupuesto oficial del contrato, teniendo en cuenta que son actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual que han sido avaladas por la Interventoría y la Supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación del contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°2**

CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta Acta los siguientes documentos:

- Justificación por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.
- Solicitud del contratista - Comunicado HVG-EDU-IP151-032 de julio 29 de 2024.
- Aprobación Interventoría- Comunicado PROYECTO EDU02724B-029 de agosto 2 de 2024.
- Análisis de precios unitarios OE.
- Balance de obra incluyendo OE 04 Y 19.
- Acta de convenio de precios OE 04 Y 19.
- Memorando Interno No. 20241002634 de agosto 5 de 2024.
- Memorando Interno No. 20241002719 de agosto 13 de 2024.




Para constancia se firma en Medellín,

LA CONTRATANTE,

LUZ ANGELA GONZÁLEZ GÓMEZ
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano- EDU.

EL CONTRATISTA,

NELSON HERNANDO VARGAS GONZÁLEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.

PROYECTÓ: Paulina Giraldo Botero	REVISÓ: León Jaime Gutiérrez Uribe	APROBÓ: Emiro Carlos Valdés López
FIRMA: 	FIRMA: León Jaime Gutierrez Uribe 	FIRMA: Emiro Carlos Valdés López 
Profesional B	Director de Gestión Contractual	Secretario General

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

CONTRATO N°:	IP 151 DE 2024
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.
NIT:	901.283.611-2
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
VALOR:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.L (\$1.446.626.935) AU+GSC+GSA+GSST+POLIZAS INCLUIDO
PLAZO:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio.
OTROSÍ N°1	MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO
OTROSÍ N°2	APROBACIÓN OBRAS EXTRA
OTROSÍ N°3	MODIFICACIÓN ALCANCE CONTRACTUAL, APROBACIÓN DE OBRAS EXTRA Y DE BALANCE PRESUPUESTAL
AMPLIACIÓN N°1	OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
ADICIÓN N°1	NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$951.836.234) AU Incluido

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

Entre los suscritos a saber: De una parte, la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU**, con NIT 800.223.337-6, representada legalmente por su Gerente General Doctora **LUZ ANGELA GONZÁLEZ GÓMEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 43.183.501, quién para los efectos del presente contrato se denominará LA CONTRATANTE, de la otra parte la empresa **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.**, con Nit. 901.283.611-2, y representada legalmente por el señor **NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. CC. 1.039.451.924, en su calidad de Representante Legal, en adelante **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente **OTROSÍ N°3, ADICIÓN N°1 Y AMPLIACIÓN N°1** al contrato N° IP 151 de 2024, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

- 1) El día 28 de mayo de 2024, entre la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO** y **CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.** se suscribe el contrato **No. IP 151 DE 2024** cuyo objeto, plazo, valor, fecha de inicio y modificaciones corresponden a los relacionados en el encabezado del presente documento.
- 2) El referido contrato inició su ejecución el 11 de julio de 2024, tal como consta la plataforma Secop II.
- 3) La supervisión adscrita a la Subgerencia de Ejecución de Proyectos eleva cuatro necesidades que se concretan en: 1) modificación al alcance, 2) ampliación al plazo contractual, 3) adición de recursos y 4) aprobación de obras extra y de balance presupuestal.

Modificación al alcance y ampliación al plazo contractual:

- 4) De acuerdo con el **informe semanal No 12, con corte al 2 de octubre de 2024**, el contrato de obra No IP 151 de 2024 presenta el siguiente avance:

FRENTE	REAL	PROGRAMADO
	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA ACTUAL	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO ACTUAL

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

1. S.E EPIFANIO MEJIA. \$ 276.039.550,00	85%	92%
2. I.E ALVERNIA \$ 27.783.485	0%	77%
3. S.E PORFIRIO BARBA JACOB. \$141.501.234	95%	99%
4. I.E SAN AGUSTIN \$207.340.485	62%	85%
5. I.E SAN BENITO \$112.829.039	78%	99%
6. I.E ANA DE CASTRILLON \$58.928.725	99%	99%
7. S.E DARIO LONDOÑO. \$140.859.649	95%	99%
TOTAL	80%	95%

5) Así las cosas, y teniendo en cuenta que el contrato termina el 8 de octubre 2024 y presenta un atraso del 15%, el 16 de septiembre de 2024, CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S remitió el comunicado No OFICIO HVG-EDU-IP151-056 en el cual solicita prórroga por 2 meses en donde se exponen las situaciones que desde el componente técnico imposibilitan la terminación y entrega de 4 frentes de obra. Al respecto, expone las siguientes razones de atraso no imputables al contratista:

- Demoras en la definición del alcance real del contrato y de obras extra.
- Proceso de revisión de balance con valoración de la rampa de la IE San Agustín
- Demoras en la entrega de diseños.
- Demoras en proceso de aprobación de obras extra.
- Modificaciones al alcance por parte de la Secretaría de Educación.

6) Todo lo anterior fue avalado por la interventoría mediante comunicación con radicado PROYECTOEDU02724B-048 del 20 de septiembre en el cual ratifica las razones expuestas por el contratista y enfatiza la demora en la entrega de diseños y la definición de actividades no previstas.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- 7) Aunado a lo anterior, se ha identificado la necesidad de adicionar el alcance del presente contrato con el fin de intervenir la Institución Educativa Javiera Londoño, lo cual justifica a su vez la presente solicitud de ampliación, razón por la cual, el pasado 29 de agosto de 2024, la supervisión remitió a CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S el oficio con radicado EDU No 20243008320 cuyo asunto es “*Solicitud presentación de manifestación de interés para la adición de recursos económicos No 1*” y donde se indica:

“La Subgerencia de Ejecución de Proyectos recibió por parte de la Subgerencia de Negocios Estratégicos el memorando interno No 20241002877 del 27 de agosto de 2024 cuyo asunto es “**Solicitud de viabilidad para la adición al contrato No. 151 de 2024 de IE JAVIERA LONDOÑO comuna 10**” en el marco del contrato interadministrativo No 4600095806 de 2022 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN.

Dicha necesidad, está soportada en la intervención de la Institución Javiera Londoño, ubicada en la comuna 10- La Candelaria del distrito de Medellín, por un valor equivalente a \$896.090.828 incluida administración, utilidad, gestión social, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, pólizas e imprevistos.

Con base en lo anterior, la Empresa de Desarrollo Urbano, remite la presente comunicación anexando el presupuesto, diagnóstico y el Anexo No 7-Formato de Capacidad Residual de Contratación, con el fin de que analice la viabilidad técnica, financiera y jurídica de manifestar interés en que al contrato de obra IP 151 de 2024 que inició el pasado 11 de julio de 2024 por valor de \$1.446.626.935 se le adicioné el recurso económico mencionado para la inclusión de un nuevo frente de obra ubicado en la comuna 10. De ser así, agradecemos el diligenciamiento y entrega del Anexo No 7, certificado de existencia y representación legal y registro único de proponentes”

- 8) En atención a lo anterior, el contratista CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S remite comunicado No OFICIO HVG-EDU-IP151-054 del 12 de septiembre de 2024, donde manifiesta:

“En cumplimiento de lo dispuesto en el contrato No. IP 151 DE 2024 de Objeto: “MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN , una vez recibido el memorando 104-2024008320 mediante el cual se solicita aceptación para

CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1

adición de recurso al contrato en ejecución a lo cual aceptamos la adición de recurso siempre y cuando se adición paralelo a ello tiempo de 3 meses adicionales al tiempo, ya que se encontraron algunas actividades que no están dentro de diagnóstico y que muy posiblemente tocarse realizar Obras extras, tiempo que entre su formulación y aceptación esta alrededor de 1 mes, por cual consideramos que es tiempo prudencial para su ejecución sin ningún contratiempo”

- 9) Posteriormente, se recibe el comunicado No OFICIO HVG–EDU-IP151-064 del 26 de septiembre de 2024, en el cual se aclara que el plazo requerido es hasta el 31 de diciembre de 2024.
- 10) Así las cosas, la supervisión evidencia la necesidad de modificar el alcance contractual en el sentido de adicionar la Institución Educativa Javiera Londoño, cuya intervención implica una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 y una adición de recursos que a continuación se explicará.

Adición de recursos:

- 11) Teniendo en cuenta la necesidad de adicionar un nuevo frente de obra al alcance del objeto contractual, se ha identificado la necesidad de adicionar el valor del presente contrato para garantizar la intervención de la Institución Educativa Javiera Londoño y la intervención de la Sección Escuela Epifanio Mejía. Este último frente ya se encontraba dentro del alcance inicial, sin embargo, requiere la atención de determinadas actividades que fueron priorizadas por la SEDM. Así las cosas, la adición presupuestal requerida, la explica la supervisión así:

- **Adición de recursos para la IE Javiera Londoño (alcance adicional)**

Como se indicó anteriormente, la Entidad ha identificado la necesidad de intervenir la Institución Javiera Londoño, ubicada en la comuna 10 - La Candelaria del distrito de Medellín. Dicha invitación fue socializada con el contratista de obra e interventoría con el fin de que manifestara interés. Así las cosas, esta adición al alcance requiere a su vez una adición de recursos por valor de **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$871.836.234)**

- **Adición de recursos para la SE Epifanio Mejía:**

De acuerdo con la modificación No 6 del contrato interadministrativo No 4600095806 de 2022, en la propuesta técnica y económica presentada por la EDU, se reasignaron recursos económicos para atender actividades priorizadas por la SEDM, razón por la cual, para la

CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1

SE Epifanio Mejía, ubicada en la comuna 4- Aranjuez; se destinarán \$80.000.000 AU INCLUIDO, según lo establece la siguiente tabla:

Comuna	Establecimiento educativo	Valor obra (Anexo actual)	Aumenta	Valor obra actualizado (Anexo)	Interventoría recursos adicionales
3	Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle (el valor incluye los recursos de PP3)	\$ 1.738.945.011	\$ 150.000.000	\$ 1.888.945.011	\$ 19.500.000
4	Institución Educativa Francisco Miranda	\$ 105.432.900	\$ 100.000.000	\$ 205.432.900	\$ 13.000.000
4	Sección Escuela Epifanio Mejía	\$ 435.851.218	\$ 80.000.000	\$ 515.851.218	\$ 10.400.000
7	Institución Educativa Ciudad Don Bosco	\$ 50.000.000	\$ 45.000.000	\$ 95.000.000	\$ 5.850.000
8	Institución Educativa Sol de Oriente	\$ 614.037.682	\$ 168.073.000	\$ 782.110.382	\$ 21.849.490
8	Institución Educativa Vida para todos	\$ 50.000.000	\$ 90.000.000	\$ 140.000.000	\$ 11.700.000
8	Institución Educativa Caracas	\$ 125.780.000	\$ 43.454.381	\$ 169.234.381	\$ 5.649.069
10	Institución Educativa Héctor Abad Gómez	\$ 534.340.922	\$ 220.000.000	\$ 754.340.922	\$ 28.600.000
13	Sección Escuela Betania	\$ 350.578.704	\$ 120.000.000	\$ 470.578.704	\$ 15.600.000
13	Sección Escuela Pedro J Gómez	\$ 140.600.000	\$ 250.000.000	\$ 390.600.000	\$ 32.500.000
13	Sección Escuela Municipal San Javier	\$ 210.000.000	\$ 360.000.000	\$ 580.000.000	\$ 46.800.000
16	Institución Educativa Fátima Nutibara	\$ 880.159.040	\$ 200.000.000	\$ 1.080.159.040	\$ 26.000.000
50	Centro Educativo La Potrera	\$ 120.000.000	\$ 200.000.000	\$ 320.000.000	\$ 26.000.000
60	Centro Educativo Pedregal Bajo	\$ 576.649.155	\$ 150.000.000	\$ 746.649.155	\$ 19.500.000
Total para reasignar y trasladar			\$ 2.176.527.381		\$ 282.948.559

Tabla 12. Reasignación de recursos de establecimientos no ejecutados en el proyecto de Mantenimiento General

Dicho recurso económico se pretende invertir en el mantenimiento de la placa en concreto del patio, de un área parcial, debido a que, en el documento de diagnóstico inicial, se identificó la necesidad:

Nro.	DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CANTIDAD	UNIDADES
2	Se requiere realizar la demolición y construcción de la losa de la cacha de futbol	se realizara la construccion de la placa en el area total de la cancha:		M 2	253,20

En virtud de lo expuesto, resulta necesario proceder con una adición de recursos por valor de **OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$80.000.000) AU INCLUIDO**, con el fin de garantizar la intervención integral de esta Institución Educativa.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- 12) Así las cosas, la adición de recursos requerida para el presente contrato, teniendo en cuenta la adición al alcance (IE Javiera Londoño) y las necesidades de la SE Epifanio Mejía, se concreta en la suma total de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$951.836.234) AU Incluido**
- 13) Para la adición de recursos requerida, la supervisión procedió con el respectivo análisis de la política de racionalización de adiciones, concluyendo que el contratista cumple en términos técnicos, financieros y de ejecución con la política exigida para la procedencia de la adición. Así se explica:

Desde la Subgerencia de Estructuración de Proyectos, se realizó la evaluación técnica, mediante la verificación de la capacidad residual:

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	HVG GROUP S.A.S
Capacidad organizacional	\$ 5.798.021.000
Capacidad técnica	20
Capacidad financiera	40
Experiencia	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 4.458.974.802
Cálculo	\$ 5.977.462.998
Capacidad Residual del Proponente	\$ 5.977.462.998

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 896.090.828
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 896.090.828

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual? **SI CUMPLE**

Desde la Dirección de Gestión Contractual se realizó la verificación de la capacidad del contratista, según se muestra a continuación:

RESULTADO:

NIT	Proponentes	Índice de Liquidación (IL) ≥ 1,8	Índice de Endeudamiento (IE) ≤ 0,7	Razón de cobertura de intereses ≥ 2	Rentabilidad sobre el patrimonio (RP) ≥ 0,05	Rentabilidad sobre el Activo (RA) ≥ 0,05	Capital de Trabajo (CT) ≥ 0,6	Patrimonio (P) ≥ 0,5	Resultado
901.283.611-2	CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S	61,7	0,29	11,18	0,16	0,12	\$ 2.873.233.000	\$ 2.290.652.000	Habilitado

CONCLUSION: Teniendo en cuenta los criterios y parámetros de evaluación establecidos en la ficha técnica y condiciones de contratación, se evidencia que el oferente CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S. **CUMPLE** con todos los requisitos habilitantes en cuanto a capacidad financiera y organizacional y estaría habilitado para la posible adición.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

Desde la Subgerencia de Ejecución de Proyectos se realizó la verificación del comportamiento del contratista CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S, concluyendo que:

- 1. Capacidad del contratista:** *La supervisión verifica que el contratista cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades contractuales descritas en el presupuesto para esta adición de recursos, de acuerdo con buen desempeño mostrado en la ejecución del contrato. Cuenta con buena capacidad operativa con relación al personal, material, herramientas y equipos y a la fecha no se han presentado quejas ni por la interventoría ni por la supervisión.*
- 2. Comportamiento del contratista:** *El constructor cumple con las obligaciones contractuales, y no se han realizado descuentos por incumplimientos, requerimientos con copia a la aseguradora, cumplimiento de cronogramas, afectaciones de pólizas ni siniestros. Además de lo anterior, es una empresa organizada, respetuosa y con capacidad de atender los requerimientos oportunamente*

- 14) Conforme el análisis efectuado por la supervisión se concluye que el contratista cumple con los requisitos técnicos, financieros y comportamentales para la procedencia de la adición requerida.

Aprobación de obras extra y de balance presupuestal:

- 15) Señala la Supervisión que El contrato de obra contempla la intervención de 7 frentes de trabajo, los cuales son:

No. FRENTE	COMUNA	COMUNA	BARRIO	NOMBRE SEDE
1	10	La Candelaria	San Benito	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO
2	10	La Candelaria	Niquitao	SECCION ESCUELA DARIO LONDOÑO CARDONA
3	10	La Candelaria	El Salvador	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON
4	4	Aranjuez	San Cayetano	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

5	4	Aranjuez	Manrique Central	SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB
6	4	Aranjuez	San Cayetano	SECCION ESCUELA EDUCATIVA EPIFANIO MEJIA
7	4	Aranjuez	Aranjuez	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA

16) Para el caso particular de la S.E. Epifanio Mejía ubicada en la comuna 4 y S.E. Darío Londoño Cardona ubicada en la comuna 10 con base en el alcance inicial y por ende en el presupuesto y en aras de realizar una adecuada ejecución del contrato de obra, se requiere la aprobación de las siguientes actividades de obras extras, relacionadas con el **componente eléctrico**:

- **O.E 3:** Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.
- **O.E 4:** Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.
- **O.E 5:** Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.
- **O.E 6:** Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.
- **O.E 7:** Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de

CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1

sobreponer, con tapa atornillada (tapa lisa/tapa toma/tapa suiche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

- **O.E 8:** Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
- **O.E 9:** Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.
- **O.E 10:** Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, Icc=10kA, 120/240V, Certificado UL SWD.
- **O.E 11:** Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
- **O.E. 12:** Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
- **O.E 13:** Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, contubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
- **O.E 14:** Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo6AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.
- **O.E 15:** Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bifásico, 4H, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lámina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 125A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros,

CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1

marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.

- **O.E 16:** Suministro, transporte e instalación de tubería eléctrica SCH 40 de 1/2", incluye accesorios.
- **O.E 17:** Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.
- **O.E 18:** Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería SCH - 40. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.

17) La supervisión explica la necesidad de las obras extra relacionadas con el componente eléctrico, así:

En la **S.E. Epifanio Mejía**, la intervención implica el cambio de cubierta de uno de los bloques, con lo cual se vio afectada la iluminación que estaba instalada sobre la cubierta existente, se sugiere cambio por ítem O.E 13.

Además, se debe realizar cambio de tuberías eléctricas, las cuales no cumplen norma colombiana (PVC) al estar expuestas, se sugiere cambio por ítem O.E 8 y O.E 9 también incluyendo donde sea necesario O.E 7 para garantizar una distribución en las aulas y poder realizar mantenimientos o cambios según vayan ajustándose las necesidades de la sección escuela.

Por otro lado, todo el cableado desmontado está constituido por alambre rígido, el cual no es considerado seguro para estos espacios educativos, debido a que puede generar incendios; se sugiere realizar cambios siguiendo lineamientos de O.E 11, O.E 12 y O.E 14.

Debido a la antigüedad de la sección escuela y para evitar problemas más adelante se sugiere para todas las instalaciones a la vista, generando salidas, tomas y switches de energía para controlar y para conexiones como se considera en O.E 3, O.E 4, O.E 5 y

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

O.E 6. También se sugiere realizar instalación de tablero de control para este bloque independizándolo para su mejor control siguiendo las especificaciones presentadas en O.E 10 y O.E 15.



En la **S.E. Darío Londoño Cardona**, en el diagnóstico de los trabajos a realizar, se identificó el deterioro de las lámparas que se encontraban en la zona a intervenir por lo anterior se sugiere colocar en esta zona siguiendo lineamientos de O.E 13, además de que se identificó que no se encontraban conectadas con cable LSHF (libre de alógenos) sino con alambre rígido, el cual es susceptible a generar incendios, se sugiere instalar usando O.E 11.

Se sugiere realizar también el cambio de tubería por el material a instalar (cielo falso en superboard) tubería siguiendo lineamientos de O.E 16, en cambio de la tubería eléctrica en PVC que quedaría expuesta a elementos y no cumpliría normativa colombiana. Generando a su vez y para su control salidas con las características dadas por las O.E 17 y O.E 18 para el buen control y manejo de los elementos.



**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

18) En relación con las obras extra del componente civil, se requiere:


- **OE 19: Construcción de regata en vigas existentes, trabajo sobre cabeza, para generar corta goteras y evitar humedades en elementos arquitectónicos**

Esta actividad es necesaria debido a que en la zona donde se está pensado reemplazar cielo falso en S.E Darío Londoño se presentó desprendimiento de cielo falso por falta de corta-goteras. La idea con la realización de esta actividad, se evite el daño del cielo falso nuevo que se instala y garantizar el adecuado funcionamiento y durabilidad.




- **OE 20: Limpieza, retiro de grasas para la preparación de la superficie en cielo falso para aplicación en pintura epoxica:** Se requiere limpiar la grasa existente en la superficie de los cielos en las cocinas la cuales no permiten una buena adherencia de la pintura en la superficie. Dicha actividad aplica para las cocinas de todos los frentes que se están interviniendo.
- **OE 21: Suministro e instalación de poli sombra al 80% negra para mitigación solar sobre cancha incluye tensores, guayas, chazo):** Debido a las condiciones presentes dentro de las instituciones educativas y a los usos que se dan a los espacios deportivos para la recreación de los estudiantes y las comunidades cercanas a las I.E. San Benito y Alvernia, se busca mejorar las condiciones para evitar golpes de calor y aprovechamiento de los espacios en diferentes horas del día.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**




- **OE 22: Aplicación de Pintura en aceite para PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C con área superficial de hasta 0,032 m2 por metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Para alturas hasta de 10 mts:** Aprovechando los cambios y mantenimientos que se están realizando en las cubiertas, se sugiere realizar esta actividad para renovar los elementos estructurales mediante pintura, los cuales soportan las cubiertas en la I.E. San Benito y S.E. Porfirio Barba Jacob.



- **OE23: Suministro, transporte e instalación de alfardas de sección 2 x 5"x 3m comercial, en abarco rojo de primera calidad, cepillada, canteada, inmunizada con merulex o similar y barnizada**

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- **OE 24: Suministro, transporte e instalación de Tablilla cipres de 8 x 1 cm para cambio, incluye clavos y tratamiento de tablilla para su acabado además del retiro de la tablilla en mal estado, medido en de manera horizontal:** Durante la ejecución del mantenimiento, tanto el constructor como la interventoría han evidenciado daños en estos elementos, los cuales perjudican el buen funcionamiento de la cubierta y seguridad de los usuarios. Por lo anterior se solicita, poder realizar los cambios en los puntos donde sea necesario, toda vez que el ítem contractual no incluye la totalidad de estos elementos.



- **OE25: Encorizado para techos, con láminas en Superboard, incluye: laminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**
- **OE26: Mampostería de arcilla de 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm. Altura máxima 30 cm para encorizado y/o realce perimetral de muro, incluye cortes donde sea necesario.**

Debido a la problemática presentada en los establecimientos educativos con la presencia de las palomas, se requiere eliminar los espacios que resulten entre las vigas y cubierta, con el fin de evitar que las estas permanezcan en dichos lugares y deterioren la estructura. En algunos casos se presentan dentro de las aulas y en otros, en las fachadas.

- **OE27: Vaciado de PILA de 1,00 m de diámetro de fuste, concreto 21 Mpa (3000 PSI), concreto preparado en obra, incluye vibrado, transporte, suministro y colocación del concreto. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**
- **OE28: Nivelación y replanteo de terreno**
- **OE 29: Corte de pasamanos existente**

Estas actividades se requieren para la ejecución de la rampa para personas con movilidad reducida en la I.E. San Agustín. Actividades resultantes debido a variaciones

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

que se han presentado por la naturaleza de las obras a ejecutar y buscando las mejores opciones en diseño para suplir necesidad de la comunidad, según los diagnósticos entregados. Además de optimizar los recursos usando elementos existentes y manejando diferentes estrategias para la conectividad dentro de la institución educativa, cumpliendo con la normatividad vigente.

- **OE 19: Construcción de regata en vigas existentes, trabajo sobre cabeza, para generar corta goteras y evitar humedades en elementos arquitectónicos** Esta actividad es necesaria debido a que en la zona donde se está pensado reemplazar cielo falso en S.E Darío Londoño se presentó desprendimiento de cielo falso por falta de corta-goteras. La idea con la realización de esta actividad, se evite el daño del cielo falso nuevo que se instala y garantizar el adecuado funcionamiento y durabilidad.




- **OE 20: Limpieza, retiro de grasas para la preparación de la superficie en cielo falso para aplicación en pintura epoxica:** Se requiere limpiar la grasa existente en la superficie de los cielos en las cocinas la cuales no permiten una buena adherencia de la pintura en la superficie. Dicha actividad aplica para las cocinas de todos los frentes que se están interviniendo.
- **OE 21: Suministro e instalación de poli sombra al 80% negra para mitigación solar sobre cancha incluye tensores, guayas, chazo):** Debido a las condiciones presentes dentro de las instituciones educativas y a los usos que se dan a los espacios deportivos para la recreación de los estudiantes y las comunidades cercanas a las I.E. San Benito y Alvernia, se busca mejorar las condiciones para evitar golpes de calor y aprovechamiento de los espacios en diferentes horas del día.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**




- **OE 22: Aplicación de Pintura en aceite para PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C con área superficial de hasta 0,032 m2 por metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, disolvente para pinturas a base de aceite, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Para alturas hasta de 10 mts: Aprovechando los cambios y mantenimientos que se están realizando en las cubiertas, se sugiere realizar esta actividad para renovar los elementos estructurales mediante pintura, los cuales soportan las cubiertas en la I.E. San Benito y S.E. Porfirio Barba Jacob.**



**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- **OE23: Suministro, transporte e instalación de alfardas de sección 2 x 5"x 3m comercial, en abarco rojo de primera calidad, cepillada, canteada, inmunizada con merulex o similar y barnizada**
- **OE 24: Suministro, transporte e instalación de Tablilla cipres de 8 x 1 cm para cambio, incluye clavos y tratamiento de tablilla para su acabado además del retiro de la tablilla en mal estado , medido en de manera horizontal: Durante la ejecución del mantenimiento, tanto el constructor como la interventoría han evidenciado daños en estos elementos, los cuales perjudican el buen funcionamiento de la cubierta y seguridad de los usuarios. Por lo anterior se solicita, poder realizar los cambios en los puntos donde sea necesario, toda vez que el ítem contractual no incluye la totalidad de estos elementos.**



- **OE25: Encorizado para techos, con láminas en Superboard, incluye: laminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**
- **OE26: Mampostería de arcilla de 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm. Altura máxima 30 cm para encorizado y/o realce perimetral de muro, incluye cortes donde sea necesario.**

Debido a la problemática presentada en los establecimientos educativos con la presencia de las palomas, se requiere eliminar los espacios que resulten entre las vigas y cubierta, con el fin de evitar que las estas permanezcan en dichos lugares y deterioren la estructura. En algunos casos se presentan dentro de las aulas y en otros, en las fachadas.

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- **OE27: Vaciado de PILA de 1,00 m de diámetro de fuste, concreto 21 Mpa (3000 PSI), concreto preparado en obra, incluye vibrado, transporte, suministro y colocación del concreto. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.**
- **OE28: Nivelación y replanteo de terreno**
- **OE 29: Corte de pasamanos existente**

Estas actividades se requieren para la ejecución de la rampa para personas con movilidad reducida en la I.E. San Agustín. Actividades resultantes debido a variaciones que se han presentado por la naturaleza de las obras a ejecutar y buscando las mejores opciones en diseño para suplir necesidad de la comunidad, según los diagnósticos entregados. Además de optimizar los recursos usando elementos existentes y manejando diferentes estrategias para la conectividad dentro de la institución educativa, cumpliendo con la normatividad vigente.

19) Las obras extra requeridas se resumen de la siguiente manera:

No FRENTE	COMUNA	NOMBRE SEDE	OBRA EXTRA CON AU INCLUIDO
1	10	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO	\$ 64.261.553,0
2	10	SECCION ESCUELA DARIO LONDOÑO CARDONA	\$ 29.610.389,0
3	10	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON	\$ 3.829.282,0
4	4	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	\$ 63.461.511,0
5	4	SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	\$ 32.930.235,0
6	4	SECCION ESCUELA EDUCATIVA EPIFANIO MEJIA	\$ 84.081.207,0
7	4	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA	\$ 19.832.928,0
TOTAL			\$ 298.007.105,00

20) A raíz de lo anterior y con el fin de atender las necesidades expuestas, la supervisión procedió a remitir a la Subgerencia de Estructuración de Proyecto los memorandos internos para la revisión y aprobación de los ítems del componente obra civil, cuyas respuestas corresponden a:

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

- Memorando interno No 20241003149 de septiembre 23 de 2024 para los ítems OE 19-20-21-22-23-24-25-26.
- Memorando interno No 20241003037 de septiembre 11 de 2024 para los ítems OE 27-28-29

21) Con relación al componente eléctrico, el ingeniero electricista de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, emitió la aprobación mediante correo electrónico, que hace parte integral del presente Otrosí.

22) Finalmente, eleva la supervisión la necesidad de aprobar el Balance de mayores y menores cantidades de obra, que se define en virtud de las visitas realizadas a cada frente de obra, así se explica:

Con el fin de atender las necesidades evidenciadas en los diagnóstico de cada frente de obra, dar cumplimiento a la priorización de las actividades según visitas realizadas en junio y julio de 2024 con el constructor, interventoría, SEDM y EDU y ejecutar adecuadamente los diseños que se han requerido para llevar a cabo el mantenimiento general de las instituciones y sedes educativas, el constructor con la revisión y aprobación de la interventoría presentó los balances presupuestales de los 7 frentes de obra, encontrando la necesidad de aumentar y/o disminuir cantidades de obra, las cuales se encuentran justificadas técnicamente en el balance anexo:

A continuación, se presenta el cuadro resumen del costo directo contractual versus costo directo balance No 2, el cual incluye las OE 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29:

No FRENTE	COMUNA	COMUNA	NOMBRE SEDE	CONDICIONES INICIALES COSTO DIRECTO	BALANCE No 1 (MODIFICACION No 2)	BALANCE No 2 (MODIFICACION No 3)	DIFERENCIA
1	10	La Candelaria	INSTITUCION EDUCATIVA SAN BENITO	\$ 112.829.039,00	\$ 112.806.832,00	\$ 111.701.556,00	\$ 1.127.483,00
2	10	La Candelaria	SECCION ESCUELA DARIO LONDONO CARDONA	\$ 140.859.649,00	\$ 108.144.498,00	\$ 134.834.000,00	\$ 6.025.649,00
3	10	La Candelaria	INSTITUCION EDUCATIVA ANA DE CASTRILLON	\$ 58.928.725,00	\$ 58.590.964,00	\$ 58.928.725,00	\$ -
4	4	Aranjuez	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	\$ 207.340.485,00	\$ 122.945.729,00	\$ 170.133.677,00	\$ 37.206.808,00
5	4	Aranjuez	SECCION ESCUELA PORFIRIO BARBA JACOB	\$ 141.501.234,00	\$ 130.206.484,00	\$ 135.247.096,00	\$ 6.254.138,00
6	4	Aranjuez	SECCION ESCUELA EDUCATIVA EPIFANIO MEJIA	\$ 276.039.550,00	\$ 275.795.881,00	\$ 275.795.881,00	\$ 243.669,00
7	4	Aranjuez	INSTITUCION EDUCATIVA ALVERNIA	\$ 27.783.485,00	\$ 27.569.269,00	\$ 26.614.874,00	\$ 1.168.611,00
TOTAL				\$ 965.282.167,00	\$ 836.059.667,00	\$ 913.255.809,00	\$ 52.026.358,00

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

En el balance allegado en complemento de la solicitud de aprobación de las presentes obras extra, se identifican variaciones en mayores y menores cantidades de obra, las cuales no se ejecutarán atendiendo a la priorización brindada por la SEM.

Así las cosas, el balance de obra presenta un superávit de \$52.026.358, el cual fue socializado con la SEM con el fin de que proceda con la definición de actividades necesarias para la inversión total del recurso. El balance, se concreta en el siguiente cuadro:

COSTOS DIRECTOS	VALOR
CONTRATO	\$965.282.167
A EJECUTAR	\$913.255.809
EXCEDENTE	\$52.026.358

En ese sentido, resulta necesario la aprobación del balance presupuestal N° 2.

- 23) Así las cosas, conforme las necesidades expuestas y, dado que la supervisión y los respectivos apoyos son conocedores de las necesidades técnicas del contrato, presentadas en los comunicados del constructor y la interventoría, la supervisión requiere al Comité de Contratación la viabilidad técnica, jurídica y financiera sobre:

• **Ampliación de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, donde:**

Frentes SE Darío Londoño, IE San Benito, IE San Agustín, IE Alvernia y SE Epifanio Mejía terminan el 6 de diciembre de 2024.

Frente IE Javiera Londoño termina el 31 de diciembre de 2024.

• **Adición de recursos económicos** por valor equivalente a \$951.836.234 AU Incluido, de tal manera que \$80.000.000 son para la SE Epifanio Mejía y \$871.836.234 para la obra de la IE Javiera Londoño.

Nota: Los valores correspondientes a Imprevistos: \$12.127.297 de la I.E. Javiera Londoño, no hacen parte del valor a adicionar.

• **Aprobación de ingresos de obras extras** OE 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29.

• **Aprobación del balance presupuestal No 2.**

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

De igual manera, se informa que a la fecha las obras extras presentadas no han sido ni están siendo ejecutadas por el contratista de obra.

- 24) Lo anterior, en concepto de la supervisión resulta necesario para una adecuada ejecución del presente contrato, explicando y aclarando lo siguiente:

En consecuencia, la Supervisión de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos emite un concepto técnico favorable, precisando la necesidad de aprobación de las obras extras según la justificación expuesta y los requerimientos de SEM en pro de cumplir con el alcance del contrato y de garantizar el funcionamiento de los frentes de la mejor manera posible.

En este sentido con la presente incorporación de las obras extras se está salvaguardando el balance financiero del contrato, por lo que se indica que las obras que se dejarán de ejecutar no serán objeto de ejecución futura; y por ende, no implicaría una adición de recursos económicos al contrato para ejecutar las actividades que se están restando del presupuesto contractual en obras extras por la priorización de la SEM, por lo que no daría lugar a una posible desfinanciación al contrato.

Adicionalmente las actividades contractuales que no se van a ejecutar no son necesarias para garantizar la vida útil de las actividades que se están realizando en el presente contrato.

Conforme a los oficios de obra e interventoría y al presupuesto enviado por estos mismos, donde se nos indica que dichas obras extras no requieren adición al presupuesto contractual; desde la Supervisión se aclara que para la presente modificación no se requiere adición de recursos.

La adición requerida aplica para la necesidad de incluir un nuevo frente de obra correspondiente a la I.E. Javiera Londoño, ubicada en la comuna 10 y para la ejecución de nuevas actividades en el frente S.E. Epifanio Mejía, ubicado en la comuna 4.

- 25) En ese sentido, la propuesta de modificación contractual fue sometida a consideración del Comité de Contratación el cual recomendó la misma, tal como consta en Acta de Comité N°111 celebrado el 4 de octubre de 2024.

De conformidad con lo anterior, las partes

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OTROSÍ: Las partes acuerdan ampliar el alcance del contrato en el sentido de incluir la intervención de la Institución Educativa Javiera Londoño ubicada en la Comuna 10 – La Candelaria, de conformidad con la solicitud de manifestación de interés y aceptación del contratista.

De igual manera, las partes acuerdan la modificación contractual relacionada en el numeral dieciséis y siguientes de los considerandos anteriores, que se concreta en la aprobación del balance presupuestal y en la inclusión de las obras extra requeridas en el presupuesto oficial del contrato, teniendo en cuenta que son actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual que han sido avaladas por la Interventoría y la Supervisión del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: AMPLIACIÓN: Las partes acuerdan ampliar el presente contrato en ochenta y cuatro (84) días calendario, contados a partir del 9 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

CLÁUSULA TERCERA: ADICIÓN: Las partes acuerdan adicionar el valor del contrato No. 151 de 2024, en la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$951.836.234)**, los cuales se pagarán conforme a lo establecido en el contrato inicial.

PARÁGRAFO PRIMERO. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma a que el CONTRATANTE se obliga en virtud del presente documento, se hará con cargo a la siguiente apropiación presupuestal:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PPTAL	NOMBRE RUBRO PPTAL	C.D.P.	C. PPTAL.	VALOR
23SNE0020340030342-2350205	CV 95806 DE 2022 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	1442	3304-16017	\$951,836,234.00
TOTAL				\$951,836,234.00

CLÁUSULA CUARTA: MANIFESTACIONES: EL CONTRATISTA declara que el presente acuerdo no generará reclamaciones por mayor permanencia, ajuste de precios u otros conceptos.

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍAS: Una vez suscrita la presente acta, **EL CONTRATISTA** deberá allegar copia de esta a la compañía aseguradora, a fin de que ésta efectúe la

**CONTRATO N° IP 151 DE 2024
OTROSÍ N°3 – ADICIÓN N°1 – AMPLIACIÓN N°1**

respectiva actualización de la póliza con la que se perfecciona el contrato de seguro que ampara el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIAS Y MODIFICACIONES: Las modificaciones que se estipulan en el presente documento, no constituyen novación del contrato, el cual continúa vigente en todo aquello que no ha sido modificado y sus cláusulas permanecerán indemnes.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral de esta Acta los siguientes documentos:

- Justificación por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos.
- Política de racionalización de adiciones
- CDP 1442
- Registro Presupuestal 3304-16017

Para constancia se firma en Medellín,

APROBADO Y FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SECOP II POR:

PROYECTÓ: Paulina Giraldo Botero Profesional B	REVISÓ: León Jaime Gutiérrez León Jaime Gutiérrez Director de Contractualización	APROBÓ: Emiro Carlos Valdés López Emiro Carlos Valdés López Secretario General	APROBÓ: Luz Ángela González Gómez Luz Ángela González Gómez Gerente General
---	---	---	--

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Numero Poliza: 49-45-101010659 y 49-40-101010723

Contrato: 151 del 27-mayo-2024

Objeto: MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.

Contratista: CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS con Ced/Nit No 901283611

Valor Contrato: 1.446.626.935

A la fecha han sido aprobadas las garantías únicas exigidas en el contrato en referencia, celebrado entre EMPRESA DE DESARROLLO URBANO "EDU" y CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS con Ced/Nit No.901283611.

Observaciones: OTRO SI N°3

Tipo de Garantía: 6 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Tipo Amparo	Vigencia		%	Valor Amparo
	Fecha Inicial	Fecha Final		
CUMPLIMIENTO	11/07/2024	30/06/2025	0	479,692,633.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/07/2024	31/12/2027	0	479,692,633.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	11/07/2024	31/12/2025	0	479,692,633.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11/07/2024	31/12/2029	0	479,692,633.00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	11/07/2024	30/06/2025	0	479,692,633.00

Estado: Pendiente

Fecha de Aprobación de Polizas: 18/11/2024

NOMBRE ETAPA	USUARIO ENCARGADO	FECHA
Revisó y aprobó	Ana María Arango Echeverri	18/11/2024

Comprobante

de pago en línea



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Pago realizado por: nelson hernando vargas gonzalez

Nro. de factura: 1646137906

Descripción del pago: Transaccion de pago

Nro. de referencia: 1646137906

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8600095786

Fecha y hora de la transacción: Martes 5 de Noviembre de 2024 03:44:13 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 180,485.00

Cuenta: *****6314

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Bancaria

VIGILADO

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

PROMOTORA DE SEGUROS CUCUTA LTDA
NIT: 900671325-1 REG COMUN

RECIBO DE CAJA PP - 12559
SEÑOR(ES) : CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
DIRECCION : CLL 26 NRO 0-56 BRR SN RAFAEL
FORMA PAGO : CONTADO

FECHA : 05/11/2024
NIT : 901283611-2
TEL : 3003787100
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
PRIMAG	PRIMA GENERALES	0	0	1.00	148,668.00	148,668.00
GASTO	GASTOS DE EXPEDICION	0	0	1.00	3,000.00	3,000.00
IVA3ROS	IVA TERCEROS	0	0	1.00	28,817.00	28,817.00
	POLIZA RCE ESTATAL 101010723-4					
					TOTAL	180,485.00

SON : CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



AV 4 # 10-46 OF. 206 C. CIAL PLAZA - E-MAIL: SEPULVEDASEGUROS@HOTMAIL.COM - TE:6075700288



SEGUROS
DEL
ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6
RECIBO DE CAJA N° 32416818

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	11/06/2024	143606	GRUPO EMPRESARIAL PROMOTORA LTDA
Tomador: CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					NIT/CC 901283611
Suma de: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.*****					
Pagador: CONSTRUCCIONES HVG GROUP					NIT/CC 901283611
Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #154960833					
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
49-AGENCIA CUCUTA-40-RCE CONTRATOS-101010723-0-1	\$737.260,27	\$20.000,00	\$143.879,45	\$0,00	\$901.139,72
49-AGENCIA CUCUTA-45-CU. PARTICULAR.-101010659-0-1	\$6.532.570,91	\$20.000,00	\$1.244.988,47	\$0,00	\$7.797.559,38
Otros conceptos de pago					Valor
APROVECHAMIENTOS					\$-0,38
APROVECHAMIENTOS					\$-0,72
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$8.698.699,00
Forma de pago					
AHORRO				Ahorro:	\$8.698.698,00
				Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 16363767				Total:	\$8.698.698,00
				Cajero:	PAGUESTADO

PROMOTORA DE SEGUROS CUCUTA LTDA
NIT: 900671325-1 REG COMUN

RECIBO DE CAJA PP - 12481

SEÑOR(ES) : CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
DIRECCION : CLL 26 NRO 0-56 BRR SN RAFAEL
FORMA PAGO : CONTADO

FECHA : 11/10/2024
NIT : 901283611-2
TEL : 3003787100

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
PRIMAG	PRIMA GENERALES	0	0	1.00	4,941,175.00	4,941,175.00
GASTO	GASTOS DE EXPEDICION	0	0	1.00	30,000.00	30,000.00
IVA3ROS	IVA TERCEROS	0	0	1.00	944,521.00	944,521.00
	POLIZA CUM PARTICULAR 101010659-4					
	POLIZA CUM PARTICULAR 101010659-5					
	POLIZA RCE PARTICULAR 101010723-3					
	POLIZA CUM PARTICULAR 101010658-5					
	POLIZA RCE PARTICULAR 101010724-3					
					TOTAL	5,915,696.00

SON : CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

PROMOTORA
DE SEGUROS CUCUTA LTDA
NIT. 900.671.325-1
Seguros del Estado - S.A.
PAGARON
CAJERO

PROMOTORA DE SEGUROS CUCUTA LTDA
NIT: 900671325-1 REG COMUN

RECIBO DE CAJA PP - 12559
SEÑOR(ES) : CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
DIRECCION : CLL 26 NRO 0-56 BRR SN RAFAEL
FORMA PAGO : CONTADO

FECHA : 05/11/2024
NIT : 901283611-2
TEL : 3003787100
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
PRIMAG	PRIMA GENERALES	0	0	1.00	148,668.00	148,668.00
GASTO	GASTOS DE EXPEDICION	0	0	1.00	3,000.00	3,000.00
IVA3ROS	IVA TERCEROS	0	0	1.00	28,817.00	28,817.00
	POLIZA RCE ESTATAL 101010723-4					
					TOTAL	180,485.00

SON : CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



AV 4 # 10-46 OF. 206 C. CIAL PLAZA - E-MAIL: SEPULVEDASEGUROS@HOTMAIL.COM - TE:6075700288



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA						SUCURSAL AGENCIA CUCUTA						COD.SUC 49		NO.PÓLIZA 49-45-101010659		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
31 10 2024			11 07 2024			00:00	11 10 2029			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.283.611-2		
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 3003787100	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6		
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO 5767330	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO ELECTRONICO NO.IP-151 DE 2024 LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES EQUIPOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EL PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	11/07/2024	30/06/2025	\$479,692,633.80	\$479,692,633.80
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11/07/2024	31/12/2027	\$479,692,633.80	\$479,692,633.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	11/07/2024	31/12/2025	\$479,692,633.80	\$479,692,633.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11/10/2024	11/10/2029	\$479,692,633.80	\$479,692,633.80

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA INICIA SU VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ ****1,918,770,535.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO EMPRESARIAL PROMOTORA LTDA	143606	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-45-101010659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA						SUCURSAL AGENCIA CUCUTA				COD.SUC 49		NO.POLIZA 49-45-101010659		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31 10 2024			11 07 2024			00:00	11 10 2029			23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.283.611-2			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 3003787100		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6			
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 5767330		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-45-101010659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143606C



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA			COD.SUC 49	NO.PÓLIZA 49-40-101010723	ANEXO 4
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 31 10 2024	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 07 2024			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 06 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.283.611-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3003787100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 5767330
BENEFICIARIO: 800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ELECTRONICO NO.IP 151 DE 2024 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

ASEGURADO EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Y CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS

BENEFICIARIOS EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU Y DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Y/O TERCEROS AFECTADOS

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2024	30/06/2025	\$479,692,633.80	\$390,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2024	30/06/2025	\$479,692,633.80	\$390,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	11/07/2024	30/06/2025	\$479,692,633.80	\$390,000,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGUN OTROSI NO.3 ADICION NO.1 AMPLIACION NO.1 DEL CONTRATO N IP 151 DE 2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****148,668.00	\$ *****3,000.00	\$ *****28,817.00	\$ *****180,485.00	\$ *****479,692,633.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GRUPO EMPRESARIAL PROMOTORA LTDA	143606	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101010723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA			SUCURSAL AGENCIA CUCUTA				COD.SUC 49		NO.PÓLIZA 49-40-101010723		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
31	10	2024	11	07	2024	00:00	30	06	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.283.611-2
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL			CUIDAD:	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
			TELÉFONO:	3003787100

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
1	Nombre completo
2	Apellido
3	Nombre
4	Fecha de nacimiento
5	Sexo
6	Identificación
7	Profesión
8	Estado civil
9	Domicilio
10	Ciudad
11	País
12	Relación con el asegurado
13	Identificación
14	Profesión
15	Estado civil
16	Domicilio
17	Ciudad
18	País
19	Relación con el asegurado
20	Identificación
21	Profesión
22	Estado civil
23	Domicilio
24	Ciudad
25	País
26	Relación con el asegurado
27	Identificación
28	Profesión
29	Estado civil
30	Domicilio
31	Ciudad
32	País
33	Relación con el asegurado
34	Identificación
35	Profesión
36	Estado civil
37	Domicilio
38	Ciudad
39	País
40	Relación con el asegurado
41	Identificación
42	Profesión
43	Estado civil
44	Domicilio
45	Ciudad
46	País
47	Relación con el asegurado
48	Identificación
49	Profesión
50	Estado civil
51	Domicilio
52	Ciudad
53	País
54	Relación con el asegurado
55	Identificación
56	Profesión
57	Estado civil
58	Domicilio
59	Ciudad
60	País
61	Relación con el asegurado
62	Identificación
63	Profesión
64	Estado civil
65	Domicilio
66	Ciudad
67	País
68	Relación con el asegurado
69	Identificación
70	Profesión
71	Estado civil
72	Domicilio
73	Ciudad
74	País
75	Relación con el asegurado
76	Identificación
77	Profesión
78	Estado civil
79	Domicilio
80	Ciudad
81	País
82	Relación con el asegurado
83	Identificación
84	Profesión
85	Estado civil
86	Domicilio
87	Ciudad
88	País
89	Relación con el asegurado
90	Identificación
91	Profesión
92	Estado civil
93	Domicilio
94	Ciudad
95	País
96	Relación con el asegurado
97	Identificación
98	Profesión
99	Estado civil
100	Domicilio
101	Ciudad
102	País
103	Relación con el asegurado
104	Identificación
105	Profesión
106	Estado civil
107	Domicilio
108	Ciudad
109	País
110	Relación con el asegurado
111	Identificación
112	Profesión
113	Estado civil
114	Domicilio
115	Ciudad
116	País
117	Relación con el asegurado
118	Identificación
119	Profesión
120	Estado civil
121	Domicilio
122	Ciudad
123	País
124	Relación con el asegurado
125	Identificación
126	Profesión
127	Estado civil
128	Domicilio
129	Ciudad
130	País
131	Relación con el asegurado
132	Identificación
133	Profesión
134	Estado civil
135	Domicilio
136	Ciudad
137	País
138	Relación con el asegurado
139	Identificación
140	Profesión
141	Estado civil
142	Domicilio
143	Ciudad
144	País
145	Relación con el asegurado
146	Identificación
147	Profesión
148	Estado civil
149	Domicilio
150	Ciudad
151	País
152	Relación con el asegurado
153	Identificación
154	Profesión
155	Estado civil
156	Domicilio
157	Ciudad
158	País
159	Relación con el asegurado
160	Identificación
161	Profesión
162	Estado civil
163	Domicilio
164	Ciudad
165	País
166	Relación con el asegurado
167	Identificación
168	Profesión
169	Estado civil
170	Domicilio
171	

ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TÉLFONO: 5767330
BENEFICIARIO: 800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVL	11/07/2024	30/06/2025	\$479,692,633.80	\$390,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101010723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143606C

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA						SUCURSAL AGENCIA CUCUTA				COD.SUC 49		NO.POLIZA 49-40-101010723		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31 10 2024			11 07 2024			00:00	30 06 2025			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.283.611-2			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 3003787100		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6			
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 5767330		

BENEFICIARIO: 800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

OBJETO DE LA POLIZA
-DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101010723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143606C

3



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CUCUTA						SUCURSAL AGENCIA CUCUTA				COD.SUC 49		NO.POLIZA 49-40-101010723		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31 10 2024			11 07 2024			00:00	30 06 2025			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.283.611-2			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 0 - 56 B SAN RAFAEL						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 3003787100		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.223.337-6			
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 44 - 96						CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA			TELÉFONO: 5767330		

BENEFICIARIO: 800223337 - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU Y-O EL DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101010723

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF143606C

4

	Código:FM- 101	Versión:00
	Fecha:13-03-2017	Pagina: 1 de 7
NÚMERO CONTRATO:		IP151 DE 2024
OBJETO:	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	
FECHA ENTREGA:	miércoles, 12 de diciembre de 2024	ACTA DE PAGO # 5
LISTADO VERIFICACION ACTAS MENSUALES DE OBRA		

No.	Fuente	DESCRIPCIÓN	FECHA	E.I	OBSERVACIONES
1	EDU	Ficha Financiera	11/12/2024	Si	
2	Ctta.	Factura Original (incluyendo amortización del Anticipo, Descripción del IVA, # Cta. para Consignación)	11/12/2024	Si	
3	Ctta./Interv	Salarios y Seguridad Social	11/12/2024	Si	
3.1	Interv.	Certificado Revisión pago Parafiscales y salarios por el Interventor	11/12/2024	Si	
3.2	Ctta.	Certificado pago Parafiscales Contratista (incluir TP del Revisor Fiscal / Contador)	11/12/2024	Si	
3.3	Ctta.	Certificado Acreditación de Expensas para cálculo Aportes Seguridad Social Contratista (incluir memorias/soportes)	N.A.		
4	Ctta./Interv	Acta (Formato FM 71)	11/12/2024	Si	
5	Ctta./Interv	Memorias	11/12/2024	Si	
5.1	Ctta./Interv	Medidas y Cálculo de cada ítem con la ubicación exacta y con la firma de los ingenieros responsables por parte de obra y de interventoría)	11/12/2024	Si	
5.2	Ctta./Interv	Acta Acuerdo de Precios Unitarios	11/12/2024	Si	
5.3	Ctta./Interv	Memorias Análisis de Precios Unitarios - APU.	11/12/2024	Si	

E.I: Estado de Inspección (Si/No). Observaciones (Revisado / devuelto varias veces.)

Eliana Gomez Orrego

Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego

Fecha: 2024.12.13 10:03:40 -05'00'

Eliana Gómez Orrego

Supervisora

Empresa de Desarrollo Urbano EDU

Hernan Dario Acevedo Duque

Firmado digitalmente por Hernan Dario Acevedo Duque

Fecha: 2024.12.13 05:41:27 -05'00'

Hernán Darío Acevedo Duque

Apoyo Técnico Supervisión

Empresa de Desarrollo Urbano EDU

	Código:FM- 102				Versión:00				
	Fecha:13-03-2017				Pagina: 1 de 1				
FICHA INFORMATIVA FINANCIERA PROCESOS DE EJECUCIÓN									
CONTRATO DE OBRA No. IP151 DE 2024		CONTRATISTA: HVG CONSTRUCCIONES GROUP S.A.S BIC NIT. 901.283.611-2				Convenio N° 4600095806 de 2023			
MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS COMUNAS 1, COMUNA 2 Y COMUNA 3 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN									
Otrosi No:									
Plazo (días)		Valor pesos (\$)				Fechas			
Inicial	90	Inicial		\$ 1.446.626.935	Inicio	11-jul-24			
Ampliación N° 1	84	Adicion No. 1		\$ 951.836.234	Terminación inicial	8-oct-24			
Total	174	Total		\$ 2.398.463.169	Terminación con adiciones	31-dic-24	Termina Def	31-dic-24	
Descripción	Fecha	Valor Ejecutado (A)	Reajuste (B)	Anticipo -Amortización	Saldo Anticipo	Saldo Presupuesto	%Ppto Ejecutado (C) = (A+B)/PRESUPUESTO	Plazo Ejecutado (D)	% Avance del Contrato (E)
Acta No. 1	30-jul-24	\$ 92.124.041				\$ 2.306.339.128	3,84%	20	11,49%
Acta No. 2	30-ago-24	\$ 303.581.507				\$ 2.002.757.621	12,66%	51	29,31%
Acta No. 3	30-sep-24	\$ 452.584.712				\$ 1.550.172.909	18,87%	82	47,13%
Acta No. 4	30-oct-24	\$ 254.786.048				\$ 1.295.386.861	10,62%	112	64,37%
Acta No. 5	30-nov-24	\$ 392.582.581				\$ 902.804.280	16,37%	143	82,18%
Subtotal Acumulado (F)		\$ 1.495.658.889	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 902.804.280	62,36%	143	82,18%
SALDO									
									Ajuste Porcentaje por Adición
Subtotal Descuento (G)									
Total Acumulado (F + G)		\$ 1.495.658.889	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 902.804.280	62,36%	143	82,18%
INDICADORES		Sin Descuento	con Descuento						
PORCENTAJE PRESUPUESTO EJECUTADO (C)		62,36%	62,36%						
VALOR PAGADO DEL CONTRATO (A+B)		\$ 1.495.658.889	\$ 1.495.658.889						
PLAZO EJECUTADO DEL CONTRATO (D)		143	143						
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO (E)		82,18%	82,18%						
						Firma			
						Hernan Dario Acevedo Duque			
						Firmado digitalmente por Hernan Dario Acevedo Duque Fecha: 2024.12.13 05:45:28 -05'00'			
						Firma			
						Eliana Gomez Orrego			
						Firmado digitalmente por Eliana Gomez Orrego Fecha: 2024.12.13 10:04:09 -05'00'			

<p>Número del proceso: IP 10 DE 2024</p> <p>Objeto: MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.</p>	
<p align="center">INVITACIÓN PRIVADA</p>	
<p align="center">ANEXO 4 RELACIÓN DE MANO DE OBRA SALARIOS OFICIALES POSTOR</p>	
PERFIL DEL PERSONAL	SALARIO BÁSICO MENSUAL POR PERFIL
Director de Obra	\$ 6.231.319,00
Residente de obra	\$ 4.741.221,00
Tecnólogo en Construcciones Civiles	\$ 2.668.630,00
Profesional del area ambiental	\$ 4.158.728,00
Profesional en seguridad y salud en el trabajo	\$ 4.158.728,00
Profesional del área social (Gestión humana)	\$ 4.158.728,00
Otro personal (especifique)	
<p>Notas:</p> <p>1- El perfil, experiencia, cantidad y dedicación del personal relacionado, cumplirá con lo estipulado en el numeral 12.2 de la Ficha Técnica.</p> <p>2- Me comprometo a vincular el personal descrito mediante contrato de trabajo.</p>	
<p>En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de San José de Cúcuta, a los ocho (08) de mayo del año 2024.</p> <p>Atentamente,</p> <p>Nombre del postor o de su Representante Legal: NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ. C. C. No. 1.039.451.924 de Sabaneta No. del NIT: 901.283.611-2 Dirección de correo: OFICINA - CALLE 26 No 0-56, BARRIO SAN RAFAEL - CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER) Dirección electrónica: licitaciones.hvg@gmail.com Telefax: No aplica Ciudad: CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>(Firma del postor o de su Representante Legal)</p>	

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
NIT 901283611-2		
<i>Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024</i>		
NOMBRE TRABAJADOR OMAR RICARDO VARGAS SUAREZ		
IDENTIFICACION	1094245433	CARGO DIRECTOR

SUELDO BASICO	6.231.319	
DIAS TRABAJADOS	30	
DEVENGADO	6.231.318	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	980.000	
TOTAL DEVENGADO	7.211.318	
APORTES EPS		249.253
APORTES PENSION		249.253
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		62.313
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		560.819
NETO A PAGAR		6.650.499

FIRMA DEL EMPLEADO




C.C. _____

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
NIT 901283611-2		
<i>Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024</i>		
NOMBRE TRABAJADOR ESTEBAN RUIZ GUALDRON		
IDENTIFICACION	1039451090	CARGO RESIDENTE DE OBRA
SUELDO BASICO	4.741.221	
DIAS TRABAJADOS	30	
DEVENGADO	4.741.221	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	154.605	
TOTAL DEVENGADO	4.895.826	
APORTES EPS		189.649
APORTES PENSION		189.649
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		379.298
NETO A PAGAR		4.516.528
FIRMA DEL EMPLEADO		
c.c. 		

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
NIT 901283611-2			
<i>Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024</i>			
NOMBRE TRABAJADOR		BLANCA JULIETH VILLANUEVA JIMENEZ	
IDENTIFICACION	1090494585	CARGO	TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES

SUELDO BASICO	2.668.630		
DIAS TRABAJADOS	30		
DEVENGADO	2.668.630		
INCAPACIDAD	0		
HORAS EXTRAS	0		
AUXILIO DE TRANSPORTE	0		
RECARGO NOCTURNO	0		
TURNOS EXTRAS	0		
OTROS DEVENGADOS	744.860		
TOTAL DEVENGADO	3.413.490		
APORTES EPS			106.745
APORTES PENSION			106.745
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO DE SOLIDARIDAD			0
PRESTAMOS			0
OTROS DESCUENTOS			0
TOTAL DESCUENTOS			213.490
NETO A PAGAR			3.200.000

FIRMA DEL EMPLEADO	
c.c. 	

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
NIT 901283611-2		
Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024		
NOMBRE TRABAJADOR ADRIANA MARIA SUAZA ARIAS		
IDENTIFICACION	39455547	CARGO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SUELDO BASICO	4.158.728
DIAS TRABAJADOS	30
DEVENGADO	4.158.728
INCAPACIDAD	0
HORAS EXTRAS	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	0
RECARGO NOCTURNO	0
TURNOS EXTRAS	0
OTROS DEVENGADOS	0
TOTAL DEVENGADO	4.158.728

APORTES EPS	166.349
APORTES PENSION	166.349
RETENCION EN LA FUENTE	0
FONDO DE SOLIDARIDAD	0
PRESTAMOS	0
OTROS DESCUENTOS	0
TOTAL DESCUENTOS	332.698
NETO A PAGAR	3.826.030

FIRMA DEL EMPLEADO	
C.C. <u>39455547</u>	

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
NIT 901283611-2		
<i>Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024</i>		
NOMBRE TRABAJADOR DERLY ALEXANDRA HERNANDEZ CALDERON		
IDENTIFICACION	1013600396	CARGO PROFESIONAL DEL AREA SOCIAL
SUELDO BASICO	4.158.728	
DIAS TRABAJADOS	30	
DEVENGADO	4.158.728	
INCAPACIDAD	0	
HORAS EXTRAS	0	
AUXILIO DE TRANSPORTE	0	
RECARGO NOCTURNO	0	
TURNOS EXTRAS	0	
OTROS DEVENGADOS	173.970	
TOTAL DEVENGADO	4.332.698	
APORTES EPS		166.349
APORTES PENSION		166.349
RETENCION EN LA FUENTE		0
FONDO DE SOLIDARIDAD		0
PRESTAMOS		0
OTROS DESCUENTOS		0
TOTAL DESCUENTOS		332.698
NETO A PAGAR		4.000.000
FIRMA DEL EMPLEADO		
c.c. 		

CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
NIT 901283611-2			
<i>Nómina # NOV24 2 correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 30/11/2024</i>			
NOMBRE TRABAJADOR		MARIA CECILIA CHAVERRA BELLO	
IDENTIFICACION	1038809148	CARGO	PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL

SUELDO BASICO	4.158.728		
DIAS TRABAJADOS	30		
DEVENGADO	4.158.728		
INCAPACIDAD	0		
HORAS EXTRAS	0		
AUXILIO DE TRANSPORTE	0		
RECARGO NOCTURNO	0		
TURNOS EXTRAS	0		
OTROS DEVENGADOS	0		
TOTAL DEVENGADO	4.158.728		
APORTES EPS			166.349
APORTES PENSION			166.349
RETENCION EN LA FUENTE			0
FONDO DE SOLIDARIDAD			0
PRESTAMOS			0
OTROS DESCUENTOS			0
TOTAL DESCUENTOS			332.698
NETO A PAGAR			3.826.030

FIRMA DEL EMPLEADO	
c.c. 	
1038809148	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283611	2	CONSTRUCCIONES HVG GROUP	B	10	SEGUROS COLPATRIA-144	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 26 0 56 BARRIO SAN RAF		6075283743		LICITACIONES.HVG@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31786490	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10,206,400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	31786490	2024-12-04	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.		Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TSP	VTE	VTA	VSA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	REL	EPST	AFPT	AFP	EPS	COL	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.				Cot.	Sub. Tipo Cot.					
1	CC 71624676	ADARVE ALVAREZ FREDY ORLANDO	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	476.667	76.300	0	0	NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	476.667	19.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.700	S	1711001	
2	CC 1214743500	BAENA SOSA MAICOL	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	476.667	76.300	0	0	EPS SURA-EPS010	476.667	19.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.700	S	1711001	
3	CC 5441740	CARRILLO GELVEZ JAVIER ALONSO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANTITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.500	S	5429001	
4	CC 1038809148	CHAVERRA BELLO MARIA CECILIA	4.158.728		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.158.728	665.400	0	0	EPS SURA-EPS010	4.158.728	166.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.158.728	166.400	4.158.728	289.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287.700	S	5429001	
5	CC 1000442240	FLOREZ SالدARRIAGA SANTIAGO	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	476.667	76.300	0	0	NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	476.667	19.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.700	S	1711001	
6	CC 1013600396	HERNANDEZ CALDERON DERLY ALEXANDRA	4.158.728		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.158.728	665.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	4.158.728	166.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.158.728	166.400	4.158.728	289.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287.700	S	5429001	
	PT 6846690	HERNANDEZ UZCATEGUI JOSE MANUEL	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.500	S	5429001	
8	CC 1142314205	JARABA LOPEZ RAFAEL ALFONSO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S OCOOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.500	S	5429001	
9	CC 1128440550	MARIN USUGA HENIER YESID	1.300.000		F	X														0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	476.667	76.300	0	0	NUEVA E.P.S. OS.A.-EPS037	476.667	19.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	476.667	19.100	476.667	33.200	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.700	S	1711001	
10	CC 71797875	PRESIGA USUGA RODIMIRO ANTONIO	1.300.000		F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SAVIA OSALUD-EPS040	1.300.000	52.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402.500	S	5429001	
11	CC 1039451090	RUIZ GUALDRON ESTEBAN	4.741.221		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.741.221	758.600	0	0	EPS SURA-EPS010	4.741.221	189.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.741.221	189.700	4.741.221	330.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.468.000	S	5429001	
12	CC 39455547	SUAZA ARIAS ADRIANA MARIA	4.158.728		F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.158.728	665.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.158.728	166.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.158.728	166.400	4.158.728	289.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287.700	S	5429001	
13	CC 5440073	VARGAS COLMENARES CARLOS DIONICIO	2.500.000		F	X														0			0	0	30	30	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.000	S	5429001
14	CC 1128453999	VARGAS HOYOS CHRISTIAN ALEXANDER	1.300.000		F	X														0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	996.667	159.500	0	0	SAVIA OSALUD-EPS040	996.667	39.900	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	996.667	39.900	996.667	69.400	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.700	S	1711001	
15	CC 1094245433	VARGAS SUAREZ OMAR RICARDO	6.231.319		F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.231.319	997.100	31.200	31.200	EPS SURA-EPS010	6.231.319	249.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	6.231.319	249.300	6.231.319	433.700	0,06960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.991.800	S	5429001	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283611	2	CONSTRUCCIONES HVG GROUP	B	10	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 26 0 56 BARRIO SAN RAF		6075283743		LICITACIONES.HVG@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31786490	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10,206,400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	31786490	2024-12-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31,552,059	34,052,059	34,052,059	34,052,059	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	5.111.000	0	0	0	5.111.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	2.102.400	0	0	0	2.102.400
PORVENIR	230301	800224808	8	7	2.516.300	0	0	0	2.516.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	284.300	0	0	0	284.300
EPS(Administradoras: 7)				15	1.362.500	0	0	0	1.362.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	166.400	0	0	0	166.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	2	91.900	0	0	0	91.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	109.300	0	0	0	109.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	724.500	0	0	0	724.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	166.400	0	0	0	166.400
ARP(Administradoras: 1)				15	2.370.400	0	0	0	2.370.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	15	2.370.400	0	0	0	2.370.400
CCF(Administradoras: 1)				15	1.362.500	0	0	0	1.362.500
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	15	1.362.500	0	0	0	1.362.500
Gran Total					10.206.400	0	0	0	10.206.400

 ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31779939	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.820.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31779939	2024-12-04	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901283611	2	CONSTRUCCIONES HVG GROUP	B	08	SEGUROS COLPATRIA 14-4	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 26 0 56 BARRIO SAN RAF		6075283743		LICITACIONES.HVG@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31779939	E	2024-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.820.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	31779939	2024-12-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13,048.630	16,048.630	16,048.630	16,048.630	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	2.087.800	0	0	0	2.087.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	944.000	0	0	0	944.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.143.800	0	0	0	1.143.800
EPS(Administradoras: 3)				7	642.000	0	0	0	642.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	376.000	0	0	0	376.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	214.000	0	0	0	214.000
ARP(Administradoras: 1)				7	449.000	0	0	0	449.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	449.000	0	0	0	449.000
CCF(Administradoras: 1)				7	642.000	0	0	0	642.000
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	7	642.000	0	0	0	642.000
Gran Total					3.820.800	0	0	0	3.820.800

Medellín, 09 de diciembre de 2024

Arquitecto

DIEGO ALBERTO SERNA ZULUAGA

Subgerente de Ejecución de Proyectos

Empresa de Desarrollo Urbano

Medellín

Arquitecta

ELIANA GÓMEZ ORREGO

Supervisora

Empresa de Desarrollo Urbano

Medellín

ASUNTO: Revisión y control de acta de pago del período comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024. Contrato No IP 151 de 2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato No IP151 de 2024 he recibido y verificado la documentación relacionada con el asunto a nombre de HVG CONSTRUCCIONES GROUP S.A.S NIT. 901.283.611-2 con lo cual se puede constatar que cumple con lo requerido para el pago del Acta No.5 del período 1 al 30 de noviembre de 2024.

Además de lo anterior, el seguimiento y verificación al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la firma de interventoría al grupo de profesionales se puede constatar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con los documentos entregados los cuales son suministrados bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,




Edgar Alfredo Salazar Bernal

REPRESENTANTE LEGAL

TOTALL INC SAS BIC

	CONTRATO No	IP151 DE 2024								
	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
	OBJETO	MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN								
		AJUSTE IBC								
			MES NOVIEMBRE 2024							
CONC	CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE DEL PROFESIONAL	SALARIO MES PTA	IBC MES	% DEDICACION	DIFERENCIA SALARIO	AJUSTE SALUD	AJUSTE PENSION	AJUSTE ARL	AJUSTE CAJA
1	Director de obra	OMAR RICARDO VARGAS SUAREZ	\$ 6.231.319,00	\$ 6.231.319,00	50,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Residente de obra	ESTEBAN RUIZ GUALDRON	\$ 4.741.221	\$ 4.741.221	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Profesional del Área Social	DERLY ALEXANDRA HERNANDEZ CALDERON	\$ 4.158.726	\$ 4.158.728	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Profesional SST	ADRIANA MARIA SUAZA ARIAS	\$ 4.158.726	\$ 4.158.728	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Profesional del Área Ambiental	MARIA CECILIA CHAVERRA BELLO	\$ 4.158.726	\$ 4.158.728	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	TECNOLOGO EN CONSTRUCCION	BLANCA JULIETH VILLANUEVA JIMENEZ	\$ 2.688.630	\$ 2.688.630	100,00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										




Edgar Alfredo Salazar Bernal

Representante Legal


TOTALL INC SAS BIC

<div><div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div></div>										
DIRECCIÓN				FORMATO				MEMORIAS DE CALCULO		
PRESUPUESTO				CANTIDADES DE OBRA				HOJA	1	
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCC
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	
CAPÍTULO	5,0	ACERO DE REFUERZO			ITEM:	5.3.7	Malla electrosoldada tipo D 84.		UNID.	m2
<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN						
				LONGITUD	ANCHO					
		Rampa								
				10,28	1,40					
OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA			
							ACUMULADO ANTERIOR			
							TOTAL ACUMULADO			
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:		Dir	
<div></div>							<div></div>			

ector Residente de Interventoria:

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024							
INTERVENTORIA		TOTTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO		5,0		ACERO DE REFUERZO				ITEM:		5,10		Suministro y colocacion de pasamanos metalico en tuberia negra de 1 1/2" x 0,098" (colocado horizontalmente en la parte superior)+ mas dos rodamanos en tuberia negra de 1 1/2" x 0,098" , fijados con platina de 2" x 1/2" de 10 cm. formando angulo de 45° colocadas horizontalmente a 0,90 . y a 0,70 m. varilla redonda de 3/4" colocada verticalmente cada 0,10 m apoyada sobre una platina de 2" x 1/2" y apoyos verticales en tuberia negra de 1 1/2" x 0,098" cada metro . colocados sobre platina de 10 x 10 cm x 1/2" anclada a losa mediante 4 pernos de 1/2"; y platina de 2" x 1/2" colocado horizontalmente en la parte inferior del pasamanos . Incluye: anticorrosivo cromato de zinc + acabado con pintulux color a definir por la interventoria		UNID.		m		UBICACIÓN		IE SAN AGUSTIN	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL												
				LONGITUD		ALTURA		ÁREA													
		Rampa																			
		Tramo 1		17,20						0,50 8,60											
		Tramo 1		13,50						0,50 6,75											
		Tramo 2		8,60						0,50 4,30											
		Tramo 2		8,60						0,50 4,30											
		Tramo 3		9,90						0,50 4,95											
		Tramo 3		11,90						0,50 5,95											
		Tramo 4		6,00						0,50 3,00											
		Tramo 4		7,80						0,50 3,90											
		OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA		41,75							
										ACUMULADO ANTERIOR											
										TOTAL ACUMULADO		41,75									
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:							
<div>Esteban Ruiz G</div>										<div>Yamith Valencia O.</div>				<div>Delu</div>							

<div><div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div><div></div></div>																				
DIRECCIÓN				FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO				CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1									
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																		
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024							
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC					Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO	13,0	OBRAS VARIAS.				ITEM:	13,70	Diagnóstico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electroplomería, ref 1500 industrial. Incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata mínimo dos horas. Se realizará en todas las redes de desagüe de las unidades sanitarias que se presenten obstrucción y problemas de drenaje.				UNID.	Hora	UBICACIÓN	IE SAN AGUSTIN					
<div></div>								LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL							
									LONGITUD	ALTURA	ÁREA									
								Zona de parque infantil, cancha y restaurante											5,00	5,00
								OBSERVACIONES:								PRESENTE ACTA				
ACUMULADO ANTERIOR																				
TOTAL ACUMULADO					5,00															
Residente de obra: Esteban Ruiz								Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:								
<div></div>								<div></div>				<div></div>								

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU											
DIRECCION		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1		DE		2			
FECHA		CORTE N°		ELABORO		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
00		35		MM		10		AA		2024			
CORTE N°		5		ELABORO		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		P° 151 DE 2024			
INTERVENIENDO		TOTAL BVC SAS BVC		M No.		901000051-9		CONTRATADO		CIC - 108 DE 2024			
CAPITULO	OBRA EXTRA	ITEM:	O.E 20	Limpiar, retirar de grasas para la preparacion de la superficie en concreto para aplicacion en pintura epoxica		UNID.	m²	UBICACION	E° SAN AGUSTIN				
				LOCALIZACION		DIMENSION		N° ELEMENTO	MEDIDA TOTAL				
						ALTURA	LONGITUD				AREA		
				COCINA		Techo		3.21	6.60	21.19	1.00	21.19	
						Muro		0.30	5.99	1.80	1.00	1.80	
				COMEDOR		Techo		0.15	18.39	2.76	1.00	2.76	
						Muro		1.23	2.64	3.25	1.00	3.25	
				LAVADO		Techo		0.15	4.36	0.65	1.00	0.65	
						Muro		0.15	4.60	0.67	1.00	0.67	
				ALMENTOS		Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo		2.05	2.05	4.10	1.00	4.10	
						Muro		0.15	2.15	0.32	1.00	0.32	
						Techo		0.15	2.04	0.30	1.00	0.30	
						Muro		0.15	1.98	0.30	1.00	0.30	
						Techo		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Muro		0.15	0.80	0.12	1.00	0.12	
						Techo		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Muro		0.15	0.35	0.05	1.00	0.05	
						Techo							

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																			
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC								Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO		OBRAS EXTRAS				ITEM:		O.E. 27		Vaciado de PILA de 1,00 m de diámetro de fuste, concreto 21 Mpa (3000 PSI), concreto preparado en obra, incluye vibrado, transporte, suministro y colocación del concreto. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.				UNID.		m3		UBICACIÓN		IE SAN AGUSTIN	
		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL												
				ÁREA		LONGITUD		VOLUMEN													
		RAMPA																			
		Pila 1		0,79		2,10		1,65		1,00		1,65									
		Pila 2		0,79		2,10		1,65		1,00		1,65									
		Pila 3		0,79		2,10		1,65		1,00		1,65									
		Pila 4		0,79		2,10		1,65		1,00		1,65									
		OBSERVACIONES: obra extra										PRESENTE ACTA		6,60							
										ACUMULADO ANTERIOR											
										TOTAL ACUMULADO		6,60									
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:									
																					

edu Empresa de Desarrollo Urbano						EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU								CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS																	
DIRECCIÓN						FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO																						
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA			1			DE			1																
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																												
CONTRATISTA			CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS										NIT No.		901283611-2			CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORIA			TOTAL INC SAS BIC										Nit No.		901620351-9			CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO				OBRAS EXTRAS				ITEM:				O.E. 30		EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. SU MEDIDA SERA EN SITIO.					UNID.		m		UBICACIÓN		IE SAN AGUSTIN						
														LOCALIZACION		DIMENSION			Nº ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL										
														ÁREA		LONGITUD		VOLUMEN													
																															
																						RAMPA									
																						Pila 1		2,10				1,00		2,10	
																						Pila 2		2,10				1,00		2,10	
																						Pila 3		2,10				1,00		2,10	
																						Pila 4		2,10				1,00		2,10	
OBSERVACIONES: obra extra														PRESENTE ACTA				8,40													
														ACUMULADO ANTERIOR																	
														TOTAL ACUMULADO				8,40													
Residente de obra: Esteban Ruiz														Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:													
																															

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>		
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5
ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"						
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO		OBRAS EXTRAS		ITEM:	O.E. 31	Construcción de VIGAS AÉREAS de sección semi-trapezoidal con base mayor de 1,4 m y base menor de 0,30 m; altura de 0,25 m en parte inferior y luego trapecio que termina en 0,05m de tablero. en concreto de 21 MPa (3000 PSI) a la vista acelerado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, protección, curado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.		
<div><div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN				
		RAMPA						
		Tramo 1	0,204	14,50	2,96	1,00	2,96	
		Tramo 2 y 3	0,204	19,00	3,88	1,00	3,88	
		Tramo 4	0,204	6,40	1,31	1,00	1,31	
OBSERVACIONES: obra extra		PRESENTE ACTA					8,14	
		ACUMULADO ANTERIOR						
		TOTAL ACUMULADO					8,14	
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia B.</div>			<div>Delia</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU					<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRAS		ITEM:	O.E. 32	Construcción de COLUMNAS con acabado a la vista concreto de 21 Mpa (3000 PSI), preparado en obra, incluye suministro, transporte, colocación y vibrado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.		UNID.	m3	UBICACIÓN	IE SAN AGUSTIN
<div><div></div><div>OBSERVACIONES: obra extra</div><div>Residente de obra: Esteban Ruiz</div><div><div>Esteban Ruiz G</div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
		ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN							
		RAMPA									
		Columna 1	0,16	0,90	0,14	1,00	0,14				
		Columna 2	0,16	0,70	0,11	1,00	0,11				
		Columna 3	0,16	1,50	0,24	1,00	0,24				
		Columna 4	0,16	2,40	0,38	1,00	0,38				
		PRESENTE ACTA					0,88				
		ACUMULADO ANTERIOR									
TOTAL ACUMULADO					0,88						
Inspector de Interventoría:					Director Residente de Interventoría:						
<div>Yamith Valencia O.</div>					<div>Delia</div>						

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU					<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			NIT No.	901283611-2	CONTRATO N°	IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC			Nit No.	901620351-9	CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO		OBRAS EXTRAS		ITEM:	O.E. 45	Acarreo interno de materiales en distancias mayores a 50 metros, mediante carretilla		UNID.	m3	UBICACIÓN	IE SAN AGUSTIN
<div><div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
		ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN							
		Patio			49,29	1,00	49,29				
		Rampa			15,62	1,00	15,62				
		OBSERVACIONES: obra extra						PRESENTE ACTA			64,91
								ACUMULADO ANTERIOR			
								TOTAL ACUMULADO			64,91
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Delu</div>			

<div><div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div></div><div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div></div>													
DIRECCIÓN			FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE				
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO EDUCATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2023			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC			Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2023			
CAPÍTULO	10,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS			ITEM:	10,19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogenea			UNID.	m2	UBICACIÓN	IE PORFIRIO
<div></div>							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		
								ALTURA	LONGITUD	AREA			
							Vaso de Leche	3,30	4,80	15,84	1,00		
								3,83	4,53	17,33	2,00		
								4,35	4,80	20,88	1,00		
							División	2,50	1,35	3,38	2,00		
							Descuentos			0,00	1,00		
							Ventana conexión a aula	1,00	2,00	2,00	-1,00		
							Ventana conexión a corredor	0,80	2,00	1,60	-2,00		
							Puerta acceso	2,10	0,90	1,89	-1,00		
							Pagado en acta 4			50,15	-1,00		
OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA						
							ACUMULADO ANTERIOR						
							TOTAL ACUMULADO						
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:				
													

1

SAS

SPECIAL DE

024

2024

D BARBA JACOB

MEDIDA TOTAL

15,84

34,65

20,88

6,75

0,00

-2,00

-3,20

-1,89

-50,15

20,88

50,15

71,03

Historia:

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP</div><div>SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO		OBRAS EXTRAS	ITEM:	O.E. 35	MANTENIMIENTO LAVAMANOS, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelananas.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE SAN AGUSTIN
<div><div><div>02:15</div></div><div><div>Network 4/10/2024 16:07:28 SUELTOS Nº 16 7 677 77 75 35-023301 Colombia Medellín Remark: 4/Modulo Index number: 3321</div></div><div><div>02:15</div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL			
			ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN					
		Baños inferiores								
		Hombre				2,00	2,00			
		Mujer				2,00	2,00			
		Baños coliseo								
		Hombre				3,00	3,00			
		Mujer				3,00	3,00			
		Baños tienda								
		Hombre				1,00	1,00			
		Mujer				1,00	1,00			
		Baños sistemas								
		Hombre				3,00	3,00			
		Mujer				4,00	4,00			
OBSERVACIONES: obra extra		PRESENTE ACTA				19,00				
		ACUMULADO ANTERIOR								
		TOTAL ACUMULADO				19,00				
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:				
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia G.</div>				<div>Deu</div>				

###			EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																		
	DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																
###	PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1												
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO	2,0	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES				ITEM:	2.1.1	De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A mano				UNID.	m3	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA						
<div></div>																LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT	MEDIDA TOTAL
																	ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN		
																Caja 1.2 x 1.2	1,44	0,70	1,01	1,00	1,01
																Sumidero	0,75	0,50	0,38	3,00	1,13
OBSERVACIONES:												PRESENTE ACTA		2,13							
												ACUMULADO ANTERIOR									
Residente de obra: Esteban Ruiz												TOTAL ACUMULADO		2,13							
Inspector de Interventoría:												Director Residente de Interventoría:									
																					

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																								
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																		
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1														
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS												
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024														
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024														
CAPÍTULO		2,0		MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES			ITEM:		2.6.1		Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material			UNID.		m3		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA						
										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL									
												ÁREA		LONGITUD					VOLUMEN							
										Excavación para tuberías		4,20		0,45		1,89		1,00		1,89						
										Excavación para tuberías		4,20		0,45		1,89		1,00		1,89						
										Excavación para tuberías		3,66		0,45		1,65		1,00		1,65						
										Excavación para tuberías		1,20		0,30		0,36		1,00		0,36						
										Caja 1.2 x 1.2		1,44		0,70		1,01		1,00		1,01						
										Sumidero		0,75		0,50		0,38		3,00		1,13						
										OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA					7,92	
																				ACUMULADO ANTERIOR						
TOTAL ACUMULADO					7,92																					
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoría:				Director Residente de Interventoría:												
																										

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		3,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3.3.1		De 0,10 m. de espesor				UNID.		m2		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA	
<div><div><div>Network: 6/11 N 8° 16' 55" O 11° 16' 55" Remo In</div></div><div><div>191°S 1546.1 m 6.281923°N, 75.558892°W 12 nov 2024 12:21 Cl. 90 #50-21, Aranjuez, Medellín Aranjuez, Medellín, Antioquia</div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL														
				ANCHO		LONGITUD		ÁREA															
		Excavación para tuberías		0.60		7.00		4.20		1.00		4.20											
		Excavación para tuberías		0.60		7.00		4.20		1.00		4.20											
		Excavación para tuberías		0.60		6.10		3.66		1.00		3.66											
		Excavación para tuberías		0.40		3.00		1.20		1.00		1.20											
		Caja 1.2 x 1.2		1.20		1.20		1.44		1.00		1.44											
		Sumidero		0.75		1.00		0.75		3.00		2.25											
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										16,95									
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										16,95											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:										Director Residente de Interventoría:											
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia O.</div>										<div>Delu</div>											

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO											
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1							
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN													
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024					
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024					
CAPÍTULO	5,0	ACERO DE REFUERZO		ITEM:	5.3.7	Malla electrosoldada tipo D 84.		UNID.	m2	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA				
<div><div><div><div>Network: 13.11.2024 at 14:25:03 GMT-5</div><div>APN: 16-56-0908- W 78-33-31, 233</div><div>Calle 90, Medellín</div><div>Remark: Interventoría</div><div>Id: 16-56-0908</div></div></div><div><div><div><div>Network: 13.11.2024 at 14:35:30 GMT-5</div><div>APN: 16-56-1308- W 78-33-31, 8271-5</div><div>Calle 90, Medellín</div><div>Remark: Control de sistema Meja</div><div>Id: 16-56-1308</div></div></div></div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT	MEDIDA TOTAL				
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA							
						Placa polideportiva			267,00	1,00	267,00				
						OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA			267,00
												ACUMULADO ANTERIOR			
												TOTAL ACUMULADO			267,00
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:							
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia G.</div>		<div>Delu</div>							

edu Empresa de Desarrollo Urbano						EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU								CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
DIRECCIÓN												FORMATO						MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO						CANTIDADES DE OBRA						HOJA						1 DE 1							
FECHA						DD 30 MM 11 AA 2024						CORTE N° 5						ELABORÓ CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
OBJETO DEL CONTRATO						MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																			
CONTRATISTA						CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No. 901283611-2						CONTRATO N° IP 151 DE 2024							
INTERVENTORIA						TOTAL INC SAS BIC						Nit No. 901620351-9						CONTRATO N° OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7,13		Construcción de sumideros tipo A. En concreto esmaltado de 90 x 70 x H= 0,40M. Espesor de base y muros de 0,20 m.Incluye reja. Según diseño de EPM.						UNID.		UN		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA	
LOCALIZACION		DIMENSIÓN		CANT		MEDIDA TOTAL		Sumidero		ANCHO		LONGITUD		ÁREA		3,00		3,00							
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO		3,00																	
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:																					
Esteban Ruiz G		Yamith Valencia O.		Delia																					

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>																																																																																																																													
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																																																																																																																															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1																																																																																																																											
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5																																																																																																																											
ELABORÓ				CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS																																																																																																																															
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																																																																																																																																	
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024																																																																																																																											
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024																																																																																																																											
CAPÍTULO	OBRAS EXTRA		ITEM:	O.E 3	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA																																																																																																																									
<div><div><p>25 nov 2024 4:23:40 p. m. 30°21' Calle 99 Aranjuez Medellin Antioquia I.E Epifanio Mejia</p></div><div><p>10 dic 2024 09:45:59 Aranjuez Medellin Antioquia I.E Epifanio Mejia</p></div><div><p>6 dic 2024 4:39:17 p. m. 50°9' Calle 90 Aranjuez Medellin Antioquia I.E Epifanio Mejia</p></div><div><p>10 dic 2024 09:45:59 Aranjuez Medellin Antioquia I.E Epifanio Mejia</p></div></div> <table><thead><tr><th rowspan="2">LOCALIZACION</th><th colspan="3">DIMENSIÓN</th><th rowspan="2">CANT.</th><th rowspan="2">MEDIDA TOTAL</th></tr><tr><th>ANCHO</th><th>LONGITUD</th><th>ÁREA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aula 1</td><td></td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Aula 2</td><td></td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Aula Psicología</td><td></td><td></td><td></td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Aula Profesores</td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>Aula 3</td><td></td><td></td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL	ANCHO	LONGITUD	ÁREA	Aula 1				5,00	5,00	Aula 2				5,00	5,00	Aula Psicología				3,00	3,00	Aula Profesores				6,00	6,00	Aula 3				5,00	5,00																																																																																					PRESENTE ACTA			24,00
						LOCALIZACION	DIMENSIÓN				CANT.	MEDIDA TOTAL																																																																																																																							
					ANCHO		LONGITUD	ÁREA																																																																																																																											
					Aula 1				5,00	5,00																																																																																																																									
					Aula 2				5,00	5,00																																																																																																																									
					Aula Psicología				3,00	3,00																																																																																																																									
					Aula Profesores				6,00	6,00																																																																																																																									
					Aula 3				5,00	5,00																																																																																																																									
OBSERVACIONES:			ACUMULADO ANTERIOR																																																																																																																																
			TOTAL ACUMULADO			24,00																																																																																																																													
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:																																																																																																																												
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Dela</div>																																																																																																																												

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 4	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para ILUMINACIÓN 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div><div>5°N</div><div>1547.0 m</div><div>6.281987°N, 75.558850°W</div></div><div><div>Carrera 49A</div><div>Google</div></div><div><div>22 nov 2024 09:04</div><div>Cl. 90 #50a9, Aranjuez, Medellín,</div><div>Aranjuez, Medellín, Antioquia</div></div><div><div>TimeMark</div><div>Timestamp y GPS real-time</div></div></div>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
					Aula 1				10.00	10.00
					Aula 2				5.00	5.00
					Aula Psicología				3.00	3.00
					Aula Profesores				5.00	5.00
					Aula 3				5.00	5.00
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA
					ACUMULADO ANTERIOR					
					TOTAL ACUMULADO			28,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:		
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Deln</div>		

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU					<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA		ITEM:	O.E 5	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA			
						Aula 1				1,00	1,00
						Aula 2				1,00	1,00
						Aula Psicología				0,00	0,00
						Aula Profesores				1,00	1,00
						Aula 3				1,00	1,00
						OBSERVACIONES:					
						ACUMULADO ANTERIOR					
						TOTAL ACUMULADO			4,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Delu</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 6	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.			UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div></div> <div>10 dic 2024 09:37:51 Aranjuez #colegio epifanio</div>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL	
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA			
					Aula 1				0,00	0,00	
					Aula 2				0,00	0,00	
					Aula Psicología				1,00	1,00	
					Aula Profesores				2,00	2,00	
					Aula 3				1,00	1,00	
OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA				4,00		
					ACUMULADO ANTERIOR						
					TOTAL ACUMULADO				4,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Deln</div>			

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU												
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO										
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1						
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"												
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024						
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024						
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 7	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobreponer, con tapa atornillada (tapa lisa/tapa toma/tapa suiche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA				
					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL				
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA						
					Aula 1				2,00	2,00				
					Aula 2				2,00	2,00				
					Aula Psicología				1,00	1,00				
					Aula Profesores				1,00	1,00				
					Aula 3				1,00	1,00				
					Pasillo				3,00	3,00				
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA			10,00	
										ACUMULADO ANTERIOR				
					TOTAL ACUMULADO			10,00						
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:							
														

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																			
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA				ITEM:		O.E 8		Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 3/4". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.		UNID.		m		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA			
										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT.		MEDIDA TOTAL				
												ANCHO		LONGITUD		ÁREA					
										Aula 1				26,00				1,00		26,00	
										Aula 2				16,00				1,00		16,00	
										Aula Psicología				8,00				1,00		8,00	
										Aula Profesores				6,00				1,00		6,00	
										Aula 3				4,00				1,00		4,00	
OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA			60,00								
										ACUMULADO ANTERIOR											
										TOTAL ACUMULADO			60,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:								
																					

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA		ITEM:	O.E 9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div><div>25 nov 2024 4:23:40 p. m. 50° 21' Calle 90 Aranjuez Medellín Antioquia I.E. Epifanio Mejía</div></div><div><div>6.281987°N, 75.558850°W 22 nov 2024 10:04 50° 21' Calle 90 Aranjuez Medellín Antioquia I.E. Epifanio Mejía</div></div><div><div>21 nov 2024 6:31:31 a. m. 50° 21' Calle 90 Aranjuez Medellín Antioquia I.E. Epifanio Mejía</div></div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
							ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
						Aula 1		48,00		1,00	48,00
						Aula 2		32,00		1,00	32,00
						Aula Psicología		26,00		1,00	26,00
						Aula Profesores		49,00		1,00	49,00
						Aula 3		27,00		1,00	27,00
						Pasillo		32,00		1,00	32,00
						OBSERVACIONES:					
						ACUMULADO ANTERIOR					
						TOTAL ACUMULADO			214,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yanith Valencia O.</div>		<div>Deln</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 10	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc=10kA, 120/240V, Certificado UL SWD.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div></div>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
					Aula 1				2,00	2,00
										0,00
					Aula Psicología				2,00	2,00
					Aula Profesores				2,00	2,00
					Aula 3					0,00
					Pasillo				1,00	1,00
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA
					ACUMULADO ANTERIOR					
					TOTAL ACUMULADO			7,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:		
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Delu</div>		

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5		
ELABORÓ				CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024		
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024		
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 11	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div><div>25 nov 2024 4:23:40 p. m. 50-21 Calle 90 Aranjuez Medellin Antioquia I E Epifanio Mejia</div></div><div><div>19 nov 2024 8:19:34 a. m. # 89A - 12 Carrera 50A Aranjuez Medellin Antioquia institución educativa epifanio mejia</div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL			
			ANCHO	LONGITUD	ÁREA					
		Aula 1		80,00		1,00	80,00			
		Aula 2		64,00		1,00	64,00			
		Aula Psicología		38,00		1,00	38,00			
		Aula Profesores		58,00		1,00	58,00			
		Aula 3		31,00		1,00	31,00			
		Pasillo		32,00		1,00	32,00			
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA					303,00	
				ACUMULADO ANTERIOR						
		TOTAL ACUMULADO					303,00			
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:					
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Deln</div>					

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																							
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1													
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024													
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024													
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA				ITEM:		O.E 12		Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		UNID.		m		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA							
										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT.		MEDIDA TOTAL								
										ANCHO		LONGITUD		ÁREA											
										Aula Profesores		35,00				1,00		35,00							
										OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA			35,00		
																				ACUMULADO ANTERIOR					
										TOTAL ACUMULADO			35,00												
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:												
																									

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1		
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5		
ELABORÓ				CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"								
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024		
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024		
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 13	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.		UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div></div><div><div>26 nov 2024 4:09:24 p.m.</div><div>5029 Calle 90</div><div>Aranjuez</div><div>Medellín</div><div>Antioquia</div><div>I.E Epifanio Mejía</div></div></div>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
					Aula 1				10,00	10,00
					Aula 2				10,00	10,00
					Aula Psicología				2,00	2,00
					Aula Profesores				9,00	9,00
					Aula 3				10,00	10,00
					Pasillo				5,00	5,00
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA
					ACUMULADO ANTERIOR					
					TOTAL ACUMULADO			46,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:			
<div><div>Esteban Ruiz G</div></div>					<div><div>Yamith Valencia O.</div></div>		<div><div>Deln</div></div>			

<div><div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div></div><div></div></div>																		
DIRECCIÓN			FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1								
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC			Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA			ITEM:	O.E 14	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo6AWG THHN/THWN, 90°C. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA						
							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL						
								ANCHO	LONGITUD	ÁREA								
							Pasillo		3.00		1.00	3.00						
							OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA			3,00	
														ACUMULADO ANTERIOR				
														TOTAL ACUMULADO			3,00	
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:									
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Deln</div>									

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>							
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1					
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5					
ELABORÓ				CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024					
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024					
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 15	Suministro, transporte e instalación de tablero de 8 circuitos Bifásico, 4H, 120/240V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 125A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.				UNID.	UN	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA	
<div><div>10 dic 2024 09:35:46 Aranjuez #colegio epifanio</div></div>					LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL			
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA					
					Pasillo				1.00	1.00			
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA			1,00
										ACUMULADO ANTERIOR			
										TOTAL ACUMULADO			1,00
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:						
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Deln</div>						

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>						
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO								
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1				
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"										
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024		
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024		
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 20	limpieza, retiro de grasas para la preparacion de la superficie en cielo falso para aplicación de pintrua epoxica		UNID.	m2	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA		
<div><div></div><div></div></div>							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
								ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
							Vaso de Leche					
								1,35	2,15	2,90	1,00	2,90
								0,80	0,40	0,32	1,00	0,32
								2,95	2,12	6,25	1,00	6,25
								3,63	1,80	6,53	1,00	6,53
								1,30	0,75	0,98	1,00	0,98
								1,50	1,15	1,73	1,00	1,73
								1,66	2,74	4,55	1,00	4,55
								1,17	2,95	3,45	1,00	3,45
								1,13	1,55	1,75	1,00	1,75
								2,80	1,40	3,92	1,00	3,92
								1,13	1,00	1,13	1,00	1,13
							OBSERVACIONES:					
							ACUMULADO ANTERIOR					
							TOTAL ACUMULADO			33,51		
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:			
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Dolan</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 25	Encorozado para techos, con láminas en Superboard, incluye : laminas Superboard 6mm, perfil en aluminio demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA	
<div></div>					LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
							ANCHO	LONGITUD	ÁREA		
					Salón 1			12.10		2.00	24.20
								8.30		2.00	16.60
					Salón 2			9.50		2.00	19.00
					Salón psicología			4.15		2.00	8.30
					Salón profesores			5.35		2.00	10.70
								9.50		2.00	19.00
					Corredor			1.30		2.00	2.60
								14.90		2.00	29.80
					Fachada			2.30		2.00	4.60
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
					OBSERVACIONES:					PRESENTE ACTA	
					ACUMULADO ANTERIOR						
					TOTAL ACUMULADO					134,80	
Residente de obra: Esteban Ruiz					Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:			
<div>Esteban Ruiz G</div>					<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Deln</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>							
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1					
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:	O.E 47	Estuco para muros hasta 4,50 m. . Incluye ranuras, filetes y dilataciones.		UNID.	m2	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA			
<div><div></div><div></div></div>							LOCALIZACION		DIMENSIÓN		CANT.	MEDIDA TOTAL	
									ANCHO	LONGITUD			ÁREA
							Vaso de leche			0,00			
									1,35	2,15	2,90	1,00	2,90
									0,80	0,40	0,32	1,00	0,32
									2,95	2,12	6,25	1,00	6,25
									3,63	1,80	6,53	1,00	6,53
									1,30	0,75	0,98	1,00	0,98
									1,50	1,15	1,73	1,00	1,73
									1,66	2,74	4,55	1,00	4,55
									1,17	2,95	3,45	1,00	3,45
									1,13	1,55	1,75	1,00	1,75
									2,80	1,40	3,92	1,00	3,92
									1,13	1,00	1,13	1,00	1,13
OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA		33,51				
							ACUMULADO ANTERIOR						
							TOTAL ACUMULADO		33,51				
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:				
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Dolan</div>				

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA		ITEM:	O.E 48	instalacion de caballete interno y externo para cubierta monolítica tipo panel sándwich TECHMET o similar		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL			
				ANCHO	LONGITUD	ÁREA					
		Caballete			39.00		39.00	39.00			
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA						39,00	
		ACUMULADO ANTERIOR									
		TOTAL ACUMULADO						39,00			
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:					
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia O.</div>				<div>Dela</div>					

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU					<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1								
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"														
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024						
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024						
CAPÍTULO		OBRAS EXTRA		ITEM:	O.E 49	Suministro, transporte e instalación de tapa TECHMEC o similar		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA					
<div><div>7/11/2024 12:07:07 p. m.</div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL					
							ANCHO	LONGITUD	ÁREA							
						Cubierta		2,30		1,00	2,30					
								3,50		1,00	3,50					
								4,20		1,00	4,20					
								4,40		1,00	4,40					
								6,60		1,00	6,60					
								7,83		1,00	7,83					
								7,33		1,00	7,33					
								9,10		1,00	9,10					
						OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA			45,26	
												ACUMULADO ANTERIOR				
						TOTAL ACUMULADO			45,26							
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:							
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Deln</div>							

<div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div><div></div><div>CONSTRUCCIONES</div></div><div>HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024							
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO		2,0		MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES				ITEM:		2.5.1.1		En brechas, apiques y zonas abiertas				UNID.		m3		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA	
<div><div><div><div>24°NE</div><div>1545.6 m</div></div><div>6.281971°N, 75.558873°W</div><div><div></div><div>Google</div></div><div>Calle 53</div></div><div><div>08 nov 2024 09:44</div><div>Calle 53, Av. Maracaibo # 40 - 87, La Candelaria, Medellín, La Candelaria, Medellín, Antioquia</div><div>Timemark</div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL														
				ÁREA		LONGITUD		VOLUMEN															
		Excavación para tuberías		4.20		0.45		1.89		1.00		1.89											
		Excavación para tuberías		4.20		0.45		1.89		1.00		1.89											
		Excavación para tuberías		3.66		0.45		1.65		1.00		1.65											
		Excavación para tuberías		1.20		0.30		0.36		1.00		0.36											
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										5,79									
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										5,79											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:										Director Residente de Interventoría:											
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia G.</div>										<div>Delu</div>											

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>			
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO					
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1	
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	
				ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO	2,0	MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES		ITEM:	2.5.4	Construccion de llenos compactados con material de subbase granular.		UNID.	m3
								UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div><div><div>191°S</div><div>1546.1 m</div><div>6.281923°N, 75.558892°W</div></div><div><div></div><div>Google</div><div>Vista Píñata</div></div><div><div>12 nov 2024 12:21</div><div>Cl. 90 #50-21, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia</div><div>Timemark</div><div>Tiempo y GPS reales</div></div></div><div><div><div>8°N</div><div>1546.1 m</div><div>6.282012°N, 75.558942°W</div></div><div><div></div><div>Google</div><div>Vista Píñata</div></div><div><div>12 nov 2024 12:17</div><div>Cl. 90 #50-21, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia</div><div>Timemark</div><div>Tiempo y GPS reales</div></div></div></div>				LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT	MEDIDA TOTAL
					ÁREA	LONGITUD	VOLUMEN		
					4.20	0.45	1.89	1.00	1.89
					4.20	0.45	1.89	1.00	1.89
					3.66	0.45	1.65	1.00	1.65
					1.20	0.30	0.36	1.00	0.36
				OBSERVACIONES:				PRESENTE ACTA	
				ACUMULADO ANTERIOR					
				TOTAL ACUMULADO			5,79		
Residente de obra: Esteban Ruiz				Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:			
<div>Esteban Ruiz G</div>				<div>Yamith Valencia G.</div>		<div>Delu</div>			

[illegible]

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO											
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1							
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN													
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024					
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024					
CAPÍTULO	7,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		ITEM:	7.1.1	Ø = 2".		UNID.	m	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA				
<div><div><div>191°S</div><div>1546.1 m</div><div>6.281923°N, 75.558892°W</div></div><div><div>Carretera 49A</div><div>Google</div></div><div><div>12 nov 2024 12:27</div><div>Cl. 90 #50-21, Aranjuez, Medellín</div><div>Aranjuez, Medellín, Antioquia</div></div><div><div>Timemark</div><div>Medición GPS real</div></div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT	MEDIDA TOTAL				
							ANCHO	LONGITUD	ÁREA						
						Tubería a sumidero		8.60		1.00	8.60				
						OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA			8.60
												ACUMULADO ANTERIOR			
						TOTAL ACUMULADO			8.60						
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:							
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia G.</div>		<div>Delu</div>							

[illegible]

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.1.3		Ø = 6".		UNID.		m		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA	
<div><div><div><div><div>198°S</div><div>1546.5 m</div><div>6.281999°N 75.558844°W</div></div><div><div></div><div>Calle 49A</div></div><div><div>08 nov 2024 09:41</div><div>Calle 53, Av. Maracaibo # 40 - 87, La Candelaria, Medellín, La Candelaria, Medellín, Antioquia</div></div></div><div><div></div><div>Google</div></div></div><div><div><div><div>13°N</div><div>1545.6 m</div><div>6.281977°N 75.558856°W</div></div><div><div></div><div>Calle 49A</div></div><div><div>08 nov 2024 09:42</div><div>Calle 53, Av. Maracaibo # 40 - 87, La Candelaria, Medellín, La Candelaria, Medellín, Antioquia</div></div></div><div><div></div><div>Google</div></div></div><div><div></div><div>timemark</div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL												
				ANCHO		LONGITUD		ÁREA													
		Conexión de sumidero hasta caja				15,00				1,00		15,00									
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										15,00							
		ACUMULADO ANTERIOR																			
		TOTAL ACUMULADO										15,00									
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:										Director Residente de Interventoria:									
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia O.</div>										<div>Delu</div>									

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>																
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																						
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1																
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																										
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024																
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024																
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.4.3		En 3 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.				UNID.		sal		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA						
<div><div><div>191°S</div><div>1546.1 m</div><div>6.281923°N, 75.558892°W</div></div><div><div>Google</div><div>Ver en 3D</div></div><div><div>12 nov 2024 13:21</div><div>Cl. 90 #50-21 Aranjuez, Medellín</div><div>Aranjuez, Medellín, Antioquia</div></div><div><div>TimeMark</div><div>AR</div></div></div>														LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL							
																ANCHO		LONGITUD		ÁREA								
														A caja 1.2 x 1.2								1,00		1,00				
														A sumidero								1,00		1,00				
														OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA			2,00	
																								ACUMULADO ANTERIOR				
										TOTAL ACUMULADO			2,00															
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:															
<div>Esteban Ruiz G</div>										<div>Yanish Valencia O.</div>			<div>Delu</div>															

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.4.5		En 4 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.				UNID.		sal		UBICACIÓN		IE EPIFANIO MEJIA	
<div><div><div>Parque de Atravesar</div><div>Fundación Casa Museo Nariño Padua</div><div>Google</div><div>10 dic. 2024 10:45:22.0</div></div></div>												LOCALIZACION		DIMENSIÓN			CANT		MEDIDA TOTAL				
														ANCHO		LONGITUD		ÁREA					
												A caja 1.2 x 1.2								1,00		1,00	
												A sumidero								1,00		1,00	
												OBSERVACIONES:											
												ACUMULADO ANTERIOR											
												TOTAL ACUMULADO			2,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz												Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:								
<div>Esteban Ruiz G</div>												<div>Yanish Valencia G.</div>			<div>Delu</div>								

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP</div><div>SAS</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO	10,0	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS		ITEM:	10,19	Suministro y aplicación de PINTURA EPOXICA EN MUROS Y CIELOS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie homogenea		UNID.	m2	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div></div>						LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL
						ANCHO	LONGITUD	ÁREA			
						Vaso de Leche					
							1,35	2,15	2,90	1,00	2,90
							0,80	0,40	0,32	1,00	0,32
							2,95	2,12	6,25	1,00	6,25
							3,63	1,80	6,53	1,00	6,53
							1,30	0,75	0,98	1,00	0,98
							1,50	1,15	1,73	1,00	1,73
							1,66	2,74	4,55	1,00	4,55
							1,17	2,95	3,45	1,00	3,45
							1,13	1,55	1,75	1,00	1,75
							2,80	1,40	3,92	1,00	3,92
							1,13	1,00	1,13	1,00	1,13
						OBSERVACIONES:					
						ACUMULADO ANTERIOR					
						TOTAL ACUMULADO			33,51		
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Deln</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP S.A.</div></div>					
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO	11,0	PISOS		ITEM:	11.4.1	De espesor 0,08 m.		UNID.	m2	UBICACIÓN	IE EPIFANIO MEJIA
<div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL				
		ANCHO	LONGITUD	ÁREA							
		Placa polideportiva									
		Área vaciada			267,00						
		Espesor promedio			0,12						
		Área equivalente			383,81	1,00	383,81				
		OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA		383,81	
						ACUMULADO ANTERIOR					
						TOTAL ACUMULADO		383,81			
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Deln</div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>		
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO				
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5
ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"						
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTAL INC SAS BIC		Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024
CAPÍTULO	12,0	CUBIERTAS		ITEM:	12,59	Suministro, transporte e instalación de tragante doble 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.		
		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			CANT.	MEDIDA TOTAL	
		ANCHO	LONGITUD	ÁREA				
		CUBIERTA				2,00	2,00	
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA				
		ACUMULADO ANTERIOR						
		TOTAL ACUMULADO					2,00	
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Delu</div>			

[illegible]


<div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div></div>										EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div></div>																								
DIRECCIÓN					FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO																																		
PRESUPUESTO					CANTIDADES DE OBRA					HOJA					1					DE					1																			
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024			CORTE N°		5			ELABORÓ					CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS																								
OBJETO DEL CONTRATO																				MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																								
CONTRATISTA					CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS										NIT No.					901283611-2					CONTRATO N°					IP 151 DE 2024														
INTERVENTORÍA					TOTAL INC SAS BIC										Nit No.					901620351-9					CONTRATO N°					OC - 155 DE 2024														
CAPÍTULO		12,0		CUBIERTAS										ITEM:		12.35.2		Suministro e instalación de cielo raso suspendido con junta invisible placa superboard de e= 6 mm. Incluye: estructura de soporte , dilatacion intermedia , dilatacion perimetral en Z, cintas , masillas resanes y pintura epoxica										UNID.		m2		UBICACIÓN		IE ALVERNIA										
<div><div><div></div><div><div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div><div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div><div></div><div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>																				LOCALIZACION					DIMENSIÓN					N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL												
																									ANCHO		LONGITUD		AREA															
																				Vaso de Leche					3,00		3,00		9,00		1,00		9,00											
																				OBSERVACIONES:															PRESENTE ACTA					9,00				
																																			ACUMULADO ANTERIOR									
																																			TOTAL ACUMULADO					9,00				
Residente de obra: Esteban Ruiz															Inspector de Interventoria:					Director Residente de Interventoria:																								
<div><div>Esteban Ruiz G</div></div>															<div><div>Yanysh Valencia O.</div></div>					<div><div>Delu</div></div>																								


		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																	
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO											
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1							
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN*																	
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024							
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO	1,0	PRELIMINARES			ITEM:	1,4	Levantamiento e investigación de redes de alcantarillado residual y pluvial que se encuentran al interior de la institución educativa. Incluye colectores, cajas de inspección, Manholes, sumideros, trampas de grasa, y de las demás estructuras hidráulicas que correspondan al sistema de alcantarillado interno. Incluye: Cota batea, cota clave, sección y profundidad de cajas y MHs, materialidad y diámetros de tuberías, sentido del flujo, tipo de red (alcantarillado residual, pluvial o combinado).				UNID.	día	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO					
							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL							
							ÁREA	PROFUNDIDAD	VOLUMEN										
							Revisión de sistema				1,00	1,00							
							Verificación de tuberías a cada sistema				3,00	3,00							
							Identificación de tuberías sanitarias.				4,00	3,00							
							OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA					7,00
														ACUMULADO ANTERIOR					
														TOTAL ACUMULADO					7,00
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:									
																			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		2,0		MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES				ITEM:		2.1.1		De 0.00 a 2.00 mt. de profundidad. A mano				UNID.		m3		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
				ÁREA		PROFUNDIDAD					VOLUMEN												
		Cancha polideportiva alrededor de sumidero		8,00		0,45	3,60	1,00		3,60													
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA								3,60											
ACUMULADO ANTERIOR																							
TOTAL ACUMULADO								3,60															
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:								Director Residente de Interventoría:													
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yanith Valencia B.</div>								<div>Delu</div>													

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		2,0		MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACIONES				ITEM:		2.6.2		Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado. El precio incluye el factor de expansión de material,empacado en costales				UNID.		m3		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSION			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
		ÁREA		PROFUNDIDAD		VOLUMEN																	
		Cancha polideportiva alrededor de sumidero		8,00		0,45		3,60		1,00		3,60											
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										3,60											
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										3,60											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:										Director Residente de Interventoria:											
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yanith Valencia B.</div>										<div>Delu</div>											

[illegible]

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		3,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3,4		Demolicion de pisos en baldosa y/o vitrificado de cualquier espesor, incluye demolicion de guardaescombas existente, mortero de pega , cargue y botada de escombros				UNID.		m2		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSION			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
				ANCHO		LONGITUD					ÁREA												
		Baño mujeres 3er piso		3,00		3,65	10,95	1,00		10,95													
		Baño hombres 3er piso		3,00		3,70	11,10	1,00		11,10													
		Baño 2do piso		3,42		6,35	21,72	1,00		21,72													
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA								43,77											
				ACUMULADO ANTERIOR																			
		TOTAL ACUMULADO								43,77													
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:																	
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yanith Valencia B.</div>				<div>Delu</div>																	

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		3,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3.8.2		En mal estado, incluye botada.				UNID.		UN		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
				ANCHO		LONGITUD		ÁREA															
		Baño mujeres 3er piso								0,00		0,00											
		Baño hombres 3er piso								0,00		0,00											
		Baño 2do piso								4,00		4,00											
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										4,00											
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										4,00											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:										Director Residente de Interventoría:											
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yaneth Valencia B.</div>										<div>Delu</div>											

<div><div><div>edu</div><div>Empresas de Desarrollo Urbano</div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div><div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div></div>											
DIRECCIÓN			FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO					
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1	
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	
ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS									
OBJETO DEL CONTRATO											
MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024
INTERVENTORÍA		TOTTAL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		3,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3.12.1		Retiro de canoas				UNID.		m		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div><div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
				ANCHO		LONGITUD		ÁREA															
		Canoa en U				11,55				1,00		11,55											
						20,90				1,00		20,90											
						14,23				1,00		14,23											
		Canoa en L				23,56				1,00		23,56											
						9,00				1,00		9,00											
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										79,24									
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										79,24											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:										Director Residente de Interventoría:											
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yanish Valencia B.</div>										<div>Delu</div>											

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU															
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA					HOJA		1		DE	1				
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				
OBJETO DEL CONTRATO			MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"														
CONTRATISTA			CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA			TOTALL INC SAS BIC					Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO		3,0	DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3.12.2	Retiro de ruanas			UNID.	m	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO	
<div></div>										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
												ANCHO	LONGITUD	ÁREA			
										Cuchilla			9,60		1,00	9,60	
										Canoa en L			23,56		1,00	23,56	
													9,00		1,00	9,00	
										OBSERVACIONES:							
										ACUMULADO ANTERIOR							
										TOTAL ACUMULADO			42,16				
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:				
																	

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																					
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		3,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		3,14		Retiro tubería sanitaria enterrada y/o colgada de 2" a 6". Incluye: cargue y botada de escombros				UNID.		m		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL						
												ANCHO		LONGITUD		ÁREA							
										Baño mujeres 3er piso				3,40				1,00		3,40			
														24,60				1,00		24,60			
										Baño hombres 3er piso				3,70				1,00		3,70			
														21,10				1,00		21,10			
										Baño 2do piso				6,30				1,00		6,30			
										OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA			59,10
										ACUMULADO ANTERIOR													
										TOTAL ACUMULADO			59,10										
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:										
																							

[illegible]

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>													
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																			
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1													
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		6,0		MAMPOSTERÍA				ITEM:		6.5.3.1		De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.				UNID.		m2		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO			
<div><div></div><div></div></div>														LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL				
																ALTURA		LONGITUD		ÁREA					
														Baño mujeres 3er piso		1,60		1,83		2,93		4,50		13,18	
														Baño hombres 3er piso		1,60		1,83		2,93		4,50		13,18	
														Baño 2do piso		2,60		1,83		4,76		6,00		28,55	
														OBSERVACIONES:											
														ACUMULADO ANTERIOR											
														TOTAL ACUMULADO			54,90								
Residente de obra: Esteban Ruiz														Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:								
<div>Esteban Ruiz G</div>														<div>Yaneth Valencia B.</div>			<div>Delu</div>								

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>													
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1													
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.1.3		Ø = 4".				UNID.		m		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO			
														LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL				
																ALTURA		LONGITUD		ÁREA					
														Baño mujeres 3er piso				1,30				4,00		5,20	
																		4,35				1,00		4,35	
														Baño hombres 3er piso				1,40				3,00		4,20	
																		3,25				1,00		3,25	
														Baño 2do piso				4,20				1,00		4,20	
																		1,30				4,00		5,20	
														OBSERVACIONES:											
														ACUMULADO ANTERIOR											
														TOTAL ACUMULADO				26,40							
Residente de obra: Esteban Ruiz														Inspector de Interventoría:				Director Residente de Interventoría:							
<div>Esteban Ruiz G</div>														<div>Yanith Valencia B.</div>				<div>Delu</div>							


		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																					
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.3.2		Ø = 4".				UNID.		m		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL														
				ALTURA			LONGITUD			ÁREA													
				2,00						1,00			2,00										
				13,00						1,00			13,00										
				4,00						1,00			4,00										
				1,20						1,00			1,20										
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										20,20											
		ACUMULADO ANTERIOR																					
		TOTAL ACUMULADO										20,20											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:										Director Residente de Interventoría:											
																							

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>			
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"													
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO	7,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:	7.4.1	En 2 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.				UNID.	sal	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO
<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL							
				ALTURA	LONGITUD	ÁREA									
		Baño mujeres 3er piso						3,00	3,00						
		Baño hombres 3er piso						3,00	3,00						
		Orinales						2,00	2,00						
		Baño hombres 2do piso						5,00	5,00						
		Orinales						3,00	3,00						
		OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA						16,00	
ACUMULADO ANTERIOR															
TOTAL ACUMULADO								16,00							
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:						
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia O.</div>			<div>Delu</div>						

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>					
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1					
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"															
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024					
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024					
CAPÍTULO	7,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:	7.4.5	En 4 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.		UNID.	sal	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO				
										LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
												ALTURA	LONGITUD	ÁREA			
										Baño mujeres 3er piso						4,00	4,00
										Baño hombres 3er piso						3,00	3,00
										Baño hombres 2do piso						4,00	4,00
										OBSERVACIONES:							
										ACUMULADO ANTERIOR							
										TOTAL ACUMULADO			11,00				
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:					
<div>Esteban Ruiz G</div>										<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Delu</div>					

<div><div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div></div><div></div></div>														
DIRECCIÓN			FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO								
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1				
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"												
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					NIT No.	901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC					Nit No.	901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO	7,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:	7.6.1	Ø = ½" RDE 9			UNID.	m	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO
							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL		
							Baño mujeres 3er piso	ALTURA	LONGITUD	ÁREA	4,00	8,80		
								0,80					4,00	3,20
							Baño hombres 3er piso		2,20		4,00	8,80		
									2,30		1,00	2,30		
									0,80		4,00	3,20		
OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA					26,30		
							ACUMULADO ANTERIOR							
							TOTAL ACUMULADO					26,30		
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:					
														

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>													
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1													
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		7,0		INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				ITEM:		7.9.1		Construcción de salida hidraulica en tubería PVC-P; incluye: tubería , accesorios, camara de aire y terminales en cobre, limpiador , soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. (considerada de red principal al aparato) Ø = ½" RDE 9, 500 PSI				UNID.		sal		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO			
														LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTO S		MEDIDA TOTAL				
																ALTURA		LONGITUD		ÁREA					
														Baño mujeres 3er piso											
														Sanitarios								4,00		4,00	
														Lavamanos								3,00		3,00	
														Lavaescoba								1,00		1,00	
														Baño hombres 3er piso											
														Sanitarios								3,00		3,00	
														Lavamanos								3,00		3,00	
														Orinales								2,00		2,00	
														Baño hombres 2do piso											
														Sanitarios								4,00		4,00	
														lavamanos								5,00		5,00	
														Orinales								3,00		3,00	
OBSERVACIONES:														PRESENTE ACTA				28,00							
														ACUMULADO ANTERIOR											
														TOTAL ACUMULADO				28,00							
Residente de obra: Esteban Ruiz														Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:							
<div>Esteban Ruiz G</div>														<div>Yanith Valencia O.</div>				<div>Delu</div>							

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>												
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO														
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1										
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024						
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024						
CAPÍTULO	12,0	CUBIERTAS			ITEM:	12,32	Suministro, transporte e instalación de tabillita en pino cipres. Incluye: inmunizante , clavos, barniz, cargue y botada de la tabillita en mal estado				UNID.	m2	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO				
<div><p>Network: 4/12/2024 at 13:56:06 GMT-5 N: 6.1367482, W: -75.52126404 Medellin Antioquia Colombia Remark: #Javiera Londoño Index number:6414</p></div>							LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTO S	MEDIDA TOTAL					
									ANCHO	LONGITUD	AREA							
							Cubierta											
									0,70	46,80	32,76	1,00	32,76					
							OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA			32,76	
														ACUMULADO ANTERIOR				
							TOTAL ACUMULADO			32,76								
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:								
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div>Yamith Valencia G.</div>			<div>Delu</div>								

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div>									
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO											
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1							
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N° 5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN													
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				NIT No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO	12,0	CUBIERTAS				ITEM:	12,42	Suministro y colocación de canoa en L en lamina galvanizada calibre 24 , grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1.00 m., incluye aplicación de pintura base epoxi-poliamida (de pintuco o similar), anticorrosivo verde y pintura de acabado final, enbudos y fajas de mortero de fijación y todos los elementos para su correcta fijación.				UNID.	m	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO
<div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL						
				ANCHO	LONGITUD	AREA									
		Cubierta													
					23,85		1,00	23,85							
					9,70		1,00	9,70							
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA							33,55						
		ACUMULADO ANTERIOR													
		TOTAL ACUMULADO							33,55						
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:									
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia G.</div>				<div>Delu</div>									

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>							
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1					
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024			
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024			
CAPÍTULO	13,0	OBRAS VARIAS.		ITEM:	13,70	Diagnóstico de estado y desobstrucción mediante sondeo con electropirometría, ref 1500 industrial. Incluye cable de 1" de 25 metros para inspección de tuberías hasta 4". Se contrata mínimo dos horas. Se realizará en todas las redes de desagüe de las unidades sanitarias que se presenten obstrucción y problemas de drenaje.		UNID.	hora	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO		
<div><div></div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL						
			ANCHO	LONGITUD	AREA								
		Trampa de grasas											
						8,00	8,00						
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA					8,00						
		ACUMULADO ANTERIOR											
		TOTAL ACUMULADO					8,00						
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:									
<div>Esteban Ruiz G</div>		<div>Yamith Valencia G.</div>		<div>Delu</div>									

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																			
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD		31		MM		10		AA		2024		CORTE N°		4		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		17,0		DEMOLICIONES Y RETIROS				ITEM:		Acarreo interno de materiales para lugares de difícil acceso, pendiente, escalas y senderos en piedra o en tierra. Entre 0 a 150 m. (Incluye cargue, suministro y llenado de canecas de 5 galónes)				UNID.		m3		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
  		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			Flexp		ESPESOR		MEDIDA TOTAL										
		ANCHO		LONGITUD		AREA															
		Placa Polideportiva																			
		12,70		19,84		252,00		1,40		0,12		42,34									
		Pagado en acta #4										-32,51									
		Baños tercer nivel, muros (Item 3.1.1)				45,06		1,40		0,15		9,46									
		Baños tercer nivel, pisos (Item 3.4)				43,77		1,40		0,10		6,13									
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA										25,42									
		ACUMULADO ANTERIOR																			
		TOTAL ACUMULADO										25,42									
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:															
																					


<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU				<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUPSAS</div></div>							
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO									
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1					
FECHA	DD	31	MM	10	AA	2024	CORTE N°		4	ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN											
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	

CAPÍTULO		OBRAS EXTRA	ITEM:		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas	UNID.	m2	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO		
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>		LOCALIZACION	DIMENSIÓN			ESPESOR	MEDIDA TOTAL				
		ALTURA	LONGITUD	AREA							
		Baño mujeres 3er piso									
			2.40	3.65	8.76	1.00	8.76				
			2.40	3.00	7.20	2.00	14.40				
			2.40	2.80	6.72	1.00	6.72				
		Baño hombres 3er piso									
			2.40	3.70	8.88	1.00	8.88				
			2.40	3.00	7.20	2.00	14.40				
			2.40	2.65	6.36	1.00	6.36				
		Baño hombres 2do piso									
			2.40	6.34	15.22	1.00	15.22				
			2.40	3.42	8.21	2.00	16.42				
			2.40	5.34	12.82	1.00	12.82				
		Columnas	2.40	0.80	1.92	3.00	5.76				
OBSERVACIONES:						PRESENTE ACTA			109,73		
						ACUMULADO ANTERIOR					
						TOTAL ACUMULADO			109,73		
Residente de obra: Esteban Ruiz						Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:			
<div>Esteban Ruiz G</div>						<div>Yamith Valencia G.</div>		<div></div>			

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU					<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div>				
DIRECCIÓN		FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO							
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1			
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"									
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS		NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024	
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC		Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024	
CAPÍTULO	7,0	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		ITEM:	7,13	Construcción de sumideros tipo A. En concreto esmaltado de 90 x 70 x H= 0,40M. Espesor de base y muros de 0,20 m. Incluye reja. Según diseño de EPM.		UNID.	un	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO
<div><div><p>Network: 23/11/2024 at 15:01:27 GMT-5 N 0° 14' 53.620", W 79° 32' 36.330" Correa 40, Medellín Remark: #Javiera Londoño Order number: 9245</p></div><div><p>Network: 23/11/2024 at 15:01:27 GMT-5 N 0° 14' 53.620", W 79° 32' 36.330" Correa 40, Medellín Remark: #Javiera Londoño Order number: 9245</p></div></div>		<div></div>		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				ALTURA		LONGITUD	ÁREA				
<div>OBSERVACIONES:</div>		Placa polideportiva						4,00	4,00		
				PRESENTE ACTA							4,00
		ACUMULADO ANTERIOR									
		TOTAL ACUMULADO							4,00		
Residente de obra: Esteban Ruiz				Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:					
<div>Esteban Ruiz G</div>				<div>Yamith Valencia O.</div>		<div>Delu</div>					

<div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div><div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUPSAS</div></div></div>																		
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO				CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1								
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024							
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO	15,0	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM:	15.1.9	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.			UNID.	m	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO					
<div><div><div>LABORATORIO DE QUÍMICA</div><div></div></div><div>10 nov 2024 11:41:00 a. m. 4035 Calle 53 La Candelaria Medellín Antioquia J.E. Javiera Londoño</div></div>							LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL						
							ANCHO	LONGITUD	AREA									
							Piso 3 (Nivel 4)											
							Aula Ciencias Sociales		2,00		1,00	2,00						
							Aula 11-6		16,00		1,00	16,00						
							Baño mujeres #5		6,00		1,00	6,00						
							Corredor		8,00		1,00	8,00						
							Aula 10-6		2,00		1,00	2,00						
							OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA			34,00	
														ACUMULADO ANTERIOR				
							TOTAL ACUMULADO			34,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:								
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div></div>											

<div><div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div><div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUPSAS</div></div></div>																		
DIRECCIÓN				FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO				CANTIDADES DE OBRA		HOJA		1	DE	1								
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS								
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°	IP 151 DE 2024							
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°	OC - 155 DE 2024							
CAPÍTULO	15,0	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM:	15.2.11	Suministro, transporte e instalación de tablero de 18 circuitos Bifásico/Trifásico, 4H/5H, 120/240V con espacio para totalizador, para breaker enchufable, con puerta y chapa, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 225A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.				UNID.	m	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO				
							LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTO S	MEDIDA TOTAL					
									ANCHO	LONGITUD	AREA							
							Piso 3 (Nivel 4)											
							OBSERVACIONES:							PRESENTE ACTA			1,00	
														ACUMULADO ANTERIOR				
							TOTAL ACUMULADO			1,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoria:		Director Residente de Interventoria:									
																		

<div><div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div></div><div>EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU</div><div><div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP SAS</div></div></div></div>																				
DIRECCIÓN			FORMATO			MEMORIAS DE CALCULO														
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA			HOJA		1	DE	1										
FECHA	DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°	5	ELABORÓ CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS											
OBJETO DEL CONTRATO																				
MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																				
CONTRATISTA			CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			NIT No.		901283611-2	CONTRATO N° IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA			TOTALL INC SAS BIC			Nit No.		901620351-9	CONTRATO N° OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO	15,0	INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM:	15.2.21	Retiro de instalaciones y elementos eléctricos existentes. Incluye el reintegro donde la interventoría/supervisión lo indique.			UNID.	pareja/día	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO							
<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>														LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
														ANCHO	LONGITUD	AREA				
														Piso 3 (Nivel 4)					8,00	8,00
														OBSERVACIONES:						
							ACUMULADO ANTERIOR													
							TOTAL ACUMULADO			8,00										
Residente de obra: Esteban Ruiz							Inspector de Interventoría:		Director Residente de Interventoría:											
<div>Esteban Ruiz G</div>							<div></div>													

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																			
DIRECCIÓN							FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA					HOJA		1		DE 1										
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024								
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC					Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024								
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM:		15.2.23		Inspección, diagnóstico y adecuación de redes electricas ante fallas de energía y emergencias que afecten la continuidad del proceso educativo. Incluye: diagnóstico, restablecimiento del servicio de energía, reencendido de equipos, corrección/aislamiento de fallas. No incluye suministro de materiales.			UNID.		pareja/día		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
 2 nov. 2024 10:34:29 6.2486N 75.5595W IE JAVIERA Londoño (Comuna 4) TOTTALL INTERVENITORIA		 3 nov 2024 3:08:04 p. m. 4033 Calle 54 La Candelaria Medellin Antioquia IE Javiera Londoño		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL										
				ANCHO		LONGITUD		AREA													
 3 nov 2024 3:05:14 p. m. 4033 Calle 54 La Candelaria Medellin Antioquia IE Javiera Londoño		Tercer piso								5,00		5,00									
OBSERVACIONES:										PRESENTE ACTA			5,00								
										ACUMULADO ANTERIOR											
										TOTAL ACUMULADO			5,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz										Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:								
																					

<div><div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div></div>										EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div><div></div><div>CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS</div></div></div>																												
DIRECCIÓN										FORMATO					MEMORIAS DE CALCULO																																	
PRESUPUESTO					CANTIDADES DE OBRA										HOJA					1					DE					1																		
FECHA			DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°			5			ELABORÓ					CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS																						
OBJETO DEL CONTRATO										MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																																						
CONTRATISTA										CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS										NIT No.					901283611-2					CONTRATO N°					IP 151 DE 2024													
INTERVENTORÍA										TOTAL INC SAS BIC										Nit No.					901620351-9					CONTRATO N°					OC - 155 DE 2024													
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS										ITEM:		15.3.1		Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.															UNID.		UN		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO									
															LOCALIZACION					DIMENSIÓN					N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL																					
															ANCHO					LONGITUD					AREA																							
															Piso 3 (Nivel 4)																																	
															Aula Ciencias Sociales																									1,00		1,00						
															Aula Matematicas																									2,00		2,00						
															Aula 10-2																									3,00		3,00						
															Aula 10-4																									7,00		7,00						
															Aula 11-5																									2,00		2,00						
															Aula 11-4																									3,00		3,00						
															Aula 11-6																									2,00		2,00						
																																								0,00								
															Aul																																	
															OBSERVACIONES:															PRESENTE ACTA										20,00								
															ACUMULADO ANTERIOR																																	
															TOTAL ACUMULADO										20,00																							
Residente de obra: Esteban Ruiz															Inspector de Interventoria:										Director Residente de Interventoria:																							
																																																

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																							
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																	
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1													
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024											
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024											
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS				ITEM:		15.3.19		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.				UNID.		UN		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO			
												LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL						
														ANCHO		LONGITUD		AREA							
												Piso 3 (Nivel 4)													
												Aula Ciencias Sociales												0,00	
												Aula Matematicas										1,00		1,00	
												Aula 10-2										1,00		1,00	
												Aula 10-4										1,00		1,00	
												Aula 11-5										1,00		1,00	
												Aula 11-4										1,00		1,00	
												Aula 11-6												0,00	
												Aula 11-3										1,00		1,00	
												Baño mujeres #5										2,00		2,00	
												Corredor										2,00		2,00	
												Corredor entre aulas profesor matematicas y sociales										1,00		1,00	
												OBSERVACIONES:												PRESENTE ACTA	
												ACUMULADO ANTERIOR													
												TOTAL ACUMULADO				11,00									
Residente de obra: Esteban Ruiz												Inspector de Interventoría:				Director Residente de Interventoría:									
																									

<div><div>edu</div><div>Empresa de Desarrollo Urbano</div></div>		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU										<div><div>CONSTRUCCIONES</div><div>HVG GROUP</div><div>SAS</div></div>											
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO															
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1											
FECHA		DD		30		MM		11		AA		2024		CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS			
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																					
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS				ITEM:		15.3.30		Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xNº12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.				UNID.		UN		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
<div></div>												LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS		MEDIDA TOTAL				
														ANCHO		LONGITUD		AREA					
												Piso 3 (Nivel 4)											
												Aula Matematicas								1.00			
												Aula 11-4								1.00			
												Aula 11-6								1.00			
												Baño mujeres #5								1.00			
												Corredor								1.00			
												Corredor acceso a tercer nivel								1.00			
OBSERVACIONES:												PRESENTE ACTA			6,00								
												ACUMULADO ANTERIOR											
												TOTAL ACUMULADO			6,00								
Residente de obra: Esteban Ruiz												Inspector de Interventoría:			Director Residente de Interventoría:								
<div><div>Esteban Ruiz G</div></div>												<div><div></div></div>											

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																			
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO													
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1									
FECHA		DD	30	MM	11	AA	2024	CORTE N°		5		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS							
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																			
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS			ITEM:		15.4.1		Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, Icc=10kA, 120/240V, Certificado UL SWD.			UNID.		UN		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTO S		MEDIDA TOTAL												
				ANCHO		LONGITUD		AREA													
		Piso 3 (Nivel 4)																			
		Tablero 1 (cafetin)								6,00 6,00											
		Tablero 2 (corredor aula taller matematicas)								5,00 5,00											
		Tablero 3 (Humanidades)								3,00 3,00											
		Tablero 4 (Corredor aula 31)								8,00 8,00											
		Tablero 5 (Servicio Social)								10,00 10,00											
		Tablero 6 (Baño mujeres No. 5)								10,00 10,00											
OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA								42,00											
		ACUMULADO ANTERIOR																			
		TOTAL ACUMULADO								42,00											
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoria:				Director Residente de Interventoria:															
																					

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																							
DIRECCIÓN							FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO																
PRESUPUESTO			CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1												
FECHA		DD		31		MM		10		AA		2024		CORTE N°		4		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																							
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						NIT No.		901283611-2				CONTRATO N°		IP 151 DE 2024									
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC						Nit No.		901620351-9				CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024									
CAPÍTULO		15,0		INSTALACIONES ELECTRICAS				ITEM:		15,6,1		Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.						UNID.		un		UBICACIÓN		IE JAVIERA LONDOÑO	
  		LOCALIZACION		DIMENSIÓN			N° ELEMENTO S		MEDIDA TOTAL																
		ANCHO		LONGITUD		AREA																			
		Tercer piso						50,00		50,00															
		OBSERVACIONES:		PRESENTE ACTA								50,00													
		ACUMULADO ANTERIOR																							
		TOTAL ACUMULADO								50,00															
Residente de obra: Esteban Ruiz		Inspector de Interventoría:								Director Residente de Interventoría:															
																									

		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU																		
DIRECCIÓN						FORMATO		MEMORIAS DE CALCULO												
PRESUPUESTO		CANTIDADES DE OBRA				HOJA		1		DE		1								
FECHA		DD	31	MM	10	AA	2024	CORTE N°		4		ELABORÓ		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS						
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4, COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"																		
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS				NIT No.		901283611-2		CONTRATO N°		IP 151 DE 2024								
INTERVENTORÍA		TOTALL INC SAS BIC				Nit No.		901620351-9		CONTRATO N°		OC - 155 DE 2024								
CAPÍTULO	15,0	INSTALACIONES ELECTRICAS				ITEM:	15,6,16	Retiro de luminaria existente. Incluye el reintegro donde indique la interventoria dentro de la ciudad de Medellín y los elementos necesarios para su desinstalación. No incluye reparacion, ni chequeo, ni reinstalación.				UNID.	día	UBICACIÓN	IE JAVIERA LONDOÑO					
								LOCALIZACION	DIMENSIÓN			N° ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL							
									ANCHO	LONGITUD	AREA									
													30,00	30,00						
								OBSERVACIONES:								PRESENTE ACTA			30,00	
																ACUMULADO ANTERIOR				
								TOTAL ACUMULADO			30,00									
Residente de obra: Esteban Ruiz								Inspector de Interventoria:			Director Residente de Interventoria:									
																				

Para: **YISLEN RINCON FELIZZOLA**
Supervisora Profesional B - Subgerencia de Ejecución de proyectos

Código oficina productora: 103

De: **TAMARA VARGAS HOYOS**
Profesional lider – Subgerencia de Estructuración de Proyectos

Número: 20241003289

Asunto: Remisión Obra Extras Contrato de Obra IP151 de 2024 cuyo objeto "MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".

Fecha:
C.C: **Claudia Patricia Cuartas Pescador**
Subgerente Ejecución de Proyectos

Cordial saludo;

Atendiendo la solicitud realizada mediante memorando enviado el 24 de septiembre de 2024 por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, el cual fue recibido y realizado por la Subgerencia de Estructuración de proyectos, se hace entrega de la revisión de los APU del contrato N IP151 de 2024, se compararon rendimientos, precios vigentes del mercado y ajuste de la descripción de la actividad, así:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	INTERVENTORÍA	EDU
			VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
O.E 37	Reinstalación de fachaleta catalán lisa a más de 4 m de altura, con equipo de suspensión para trabajo en altura. Incluye línea de vida, línea de trabajo, frenos, silla de trabajo, rebite	Un	\$ 56,961	\$ 7,547
O.E 38	MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA, incluye accesorios faltantes de tanque y externos, además de retiro e instalación de ser necesario. NO se incluyen porcelanas.	un	\$ 148,409	\$ 117,959
O.E 39	MANTENIMIENTO LAVAMANOS, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanas.	un	\$ 118,176	\$ 86,877
O.E 40	MANTENIMIENTO ORINAL, incluye accesorios faltantes, además cambio de sellos en silicona. NO se incluyen porcelanas ni griferías.	un	\$ 103,069	\$ 50,458
O.E 41	Retiro, revisión de salida agua potable y suministro e instalación de válvula para orinal tradicional	un	\$ 213,080	\$ 201,764
O.E 42	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, espesores entre 0.03 y 0.05 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas	m2	\$ 10,524	\$ 10,524
O.E 43	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO DE 30x20 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, adhesivo para cerámica tipo pegacor o su equivalente.	m2	\$ 66,349	\$ 60,812
O.E 44	Suministro, transporte e instalación de ABRAZADERAS de anclaje para tubería de 1 1/2" a 3" PVC-P, acero galvanizado, incluye chazos de fijación.	un	\$ 27,480	\$ 19,103

O.E 45	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE PASO de 2"	un	\$ 454,991	\$ 448,047
O.E 46	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA CHECK de 2 1/2" de cortina	un	\$ 427,959	\$ 402,139
O.E 47	Desmonte de mesón en acero inoxidable, de 1m x 1m; incluye sellado de redes hidrosanitarias, retiro de puntos eléctricos y retiro de salidas de gas, incluye recertificación de la red de gas de ser necesario; instalación de piso en zona de salidas, incluyendo el repulido de 1m2 del piso.	un	\$ 298,102	\$ 235,529
O.E 48	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 20 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría, y todos los elementos para su correcta fijación.	m	\$ 135,479	\$ 122,451
O.E 49	Acarreo interno de materiales en distancias mayores a 50 metros, mediante carretilla	m3	\$ 51,423	\$ 42,419
O.E 50	Limpieza fin de obra	m2	\$ 3,752	\$ 3,002
O.E 51	Estuco para muros hasta 4,50 m. Incluye ranuras, filetes y dilataciones	m3	\$ 32,841	\$ 21,555
O.E 52	Suministro, transporte e instalación de caballete interno y externo RAL 9002, para cubierta monolítica tipo panel sándwich TECHMEC o similar	m	\$ 129,668	\$ 110,175
O.E 53	Suministro, transporte e instalación de tapa TECHMEC o similar	m	\$ 18,165	\$ 12,250

Notas:

- Se adjuntan los siguientes documentos digitales:
 - i) APU OE37 a OE 53
- El precio está dado a costo directo y se le aplicará el AU contractual.

Atentamente,



TAMARA VARGAS HOYOS

Profesional lider – Subgerencia de Estructuración de Proyectos



Proyectado: Carlos Andrés Gutiérrez Montaño. Presupuestador.

Para: YISLEN RINCON FELIZZOLA Profesional B – Subgerencia de Ejecución de Proyectos	Código oficina productora: 100.3
De: TAMARA VARGAS HOYOS Profesional líder - Subgerencia de Estructuración de proyectos	Número: 20241003306
Asunto: Pronunciamiento memorando No 20241002901 de agosto 28 de 2024 sobre Remisión Obra Extras Contrato de Obra IP151 de 2024	Fecha: 04 de octubre de 2024 C.C: Claudia Patricia Cuartas Pescador Subgerente Ejecución de Proyectos

Saludo cordial,

Atendiendo la solicitud de segunda revisión realizada mediante radicado 20241003214 de septiembre 23 de 2024 por la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, el cual fue recibido y realizado por la Subgerencia de Estructuración de proyectos, se hace entrega de la revisión de los APU del contrato IP151 de 2024, Se compararon rendimientos y precios vigentes del mercado, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO		
			CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	VALOR REVISADO EDU
OE 30	EXCAVACIÓN PARA PILAS DE 0,0 a 2,0m de profundidad con DIÁMETRO EXTERIOR DE 1,20m, en material heterogéneo, con piedras de hasta 0.05 m³. Incluye anillos de revestimiento en concreto de 17 Mpa. con espesor de 10cm, pozo piloto de bombeo, formaleta en madera común, motobomba, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. SU MEDIDA SERA EN SITIO.	m	\$ 808,109	\$ 628,205	
O.E 31	Construcción de VIGAS AÉREAS de sección semi-trapezoidal con base mayor de 1,4 m y base menor de 0,30 m; altura de 0,25 m en parte inferior y luego trapecio que termina en 0,05m de tablero. en concreto de 21 MPa (3000 PSI) a la vista acelerado. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, vibrado, protección, curado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m3	\$ 1,957,185	\$ 1,698,453	

OE 33	Construcción de COLUMNAS con acabado a la vista concreto de 21 Mpa (3000 PSI), preparado en obra, incluye suministro, transporte, colocación y vibrado. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m3	\$ 2,277,734	\$ 1,352,118	
-------	---	----	--------------	--------------	--


Notas:

- Se adjuntan los siguientes documentos digitales:

“APU OE Rampa 30-31-33 VERSION 2”

- El precio está dado a costo directo y se le aplicará el AU contractual.

Atentamente,


TAMARA VARGAS HOYOS

Profesional líder

Subgerencia de Estructuración de Proyectos

Proyectó. Juan Diego Cardona Valencia 

Para: YISLEN RINCÓN FELIZZOLA Profesional B – Subgerencia de Ejecución de Proyectos	Código oficina productora:
De: TAMARA VARGAS HOYOS Profesional Líder – Subgerencia de Estructuración de Proyectos	Número: 20241003469
Asunto: Respuesta a Remisión Obra Extras Contrato de Obra IP151 de 2024 cuyo objeto "MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COMUNA 4 Y COMUNA 10 DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN".	Fecha: 22 de octubre de 2024
	C.C:


Atendiendo la solicitud realizada mediante memorando 20241003199 del 24 de septiembre de 2024 de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, se hace entrega de la revisión de los APU del Contrato de obra IP131 de 2024; se compararon rendimientos y precios vigentes del mercado, así:

Nº	DESCRIPCIÓN	COSTO DIRECTO UNITARIO DEL ITEM			
		UN	VR. PRESENTADO POR CONTRATISTA	VR. PRESENTADO POR INTERVENTORIA	VALOR REVISADO EDU
O.E.22	Mantenimiento general de cuarto de bombas de RCI, incluye mantenimiento para bomba sumergible, extracción de agua y limpieza cuarto técnico, mantenimiento bomba jockey, mantenimiento bomba principal, mantenimiento bombas agua potable, mantenimiento de tableros de control de las diferentes bombas, incluyendo lavado y rectificación de puntos en tarjetas de control. Suministro e instalación de sensor térmico, mantenimiento de hasta 79 sensores y activadores manuales, dispositivos direccionables, mantenimiento de strobos y pruebas de funcionamiento, suministro de 2 baterías de 12V a 7A, mantenimiento de gabinete RCI, reprogramación e informe de estado y eventos.	GL	\$ 9.438.485	\$ 8.683.046	\$ 7.930.160


Notas:

- Se revisan los ítems de obra extra relacionados en el memorando 20241003199 recibidas el 24 de septiembre de 2024, teniendo como referencia la base de datos de la secretaria educación, la Base del Distrito de Medellín usada por la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y cotizaciones adjuntas enviadas por constructor e interventoría.
- Se adjunta un archivo en Excel con los APU's de Obra Extra antes mencionados revisados.
 - APU OE 22_REV EDU

Atentamente,


TAMARA VARGAS HOYOS
Profesional Líder
Subgerencia de Estructuración de Proyectos

Proyectado: Juan Carlos Puerta Castaño. Presupuestador - Contratista.



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	Personal Profesional Técnico y administrativo							
1.1	Director de obra	un	1	\$ 6.231.319,00	1,45	0,50	3,0	\$ 13.553.119
1.2	Residente	un	1	\$ 4.741.221,00	1,45	1,00	3,0	\$ 20.624.311
1.3	Tecnólogo en Construcciones Civiles	un	1	\$ 2.668.630,00	1,45	1,00	3,0	\$ 11.608.541
1.4	Maestro de Obra (Encargado)	un	1	\$ 2.500.000,00	1,75	1,00	3,0	\$ 13.125.000
1.5	contador	un	1	\$ 1.742.000,00	1,75	1,00	3,0	\$ 9.145.500
1.6	Ingeniero de apoyo	un	2	\$ 3.000.000,00	1,45	0,50	3,0	\$ 13.050.000
1.7	Profesional seguridad y salud en el trabajo	un	1	\$ 4.158.728,00	1,45	1,00	3,0	\$ 12.476.184
1.8	Profesional ambiental	un	1	\$ 4.158.728,00	1,45	1,00	3,0	\$ 18.090.467
1.9	Profesional social	un	1	\$ 4.158.728,00	1,45	0,50	3,0	\$ 9.045.233
1.10	apoyo de sistema de gestion y sst	un	1	\$ 1.500.000,00	1,75	0,50	3,0	\$ 3.937.500
1.11	Auxiliar compras y apoyo recursos humanos	un	1	\$ 1.462.000,00	1,75	0,50	3,0	\$ 3.837.750
1.12	Almacenista	un	1	\$ 1.462.000,00	1,75	0,50	3,0	\$ 3.837.750
1.13	auxiliar administrativo	un	1	\$ 1.462.000,00	1,75	1,00	3,0	\$ 7.675.500
2	Instalaciones Provisionales							
2.1	Campamento - oficina	un	1	\$ 3.700.000,00		1,00	3,0	\$ 11.100.000
2.2	Servicios públicos y/o provisionales	un	1	\$ 1.250.000,00		1,00	3,0	\$ 3.750.000
2.3	Auxilio celulares equipo de trabajo	un	9	\$ 120.000,00		1,00	3,0	\$ 3.240.000
3	Papelería y Equipos de Oficina							
3.1	Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye escritorio, sillas o similar)	un	5	\$ 519.157		1,00	3,0	\$ 7.787.354
3.2	Dotación oficina (fax- impresoras - computadores)	un	1	\$ 950.000,00		1,00	3,0	\$ 2.850.000
3.3	Registro fotografico	Global	1	\$ 400.000,00		1,00	3,0	\$ 1.200.000
3.4	Dotacion de personal SST y distintivos	un	50	\$ 280.000,00		1,00	1,0	\$ 14.000.000
3.5	Papelería, tinta, fotocopias, planos, ploteos, fotografías, grabaciones y otros	un	1	\$ 2.450.000,00		1,00	1,0	\$ 2.450.000
3.6	Actualización de planos existentes, necesarios para el recibo de la obra, en planchas de 1 m * 0,7 m (Planos record)	un	1	\$ 1.166.666,67		1,00	3,0	\$ 3.500.000
3.7	vehiculos de apoyo incluye conductor y combustible	un	2	\$ 12.000.000,00		0,20	3,0	\$ 14.400.000
4	Laboratorio							
4.1	Ensayos de laboratorio (incluye diseños de mezclas para concreto, fallo de cilindros de concreto, ensayo de proctor modificado, toma de densidades de campo, ensayos a bloques, ensayos a elementos prefabricados, ensayos de resistencia al acero y todos los ensayos y diseños necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las obras.	Global	1	\$ 3.778.250,00				\$ 3.778.250
5	Bancarios							
5.1	Transacciones Internet (valor por transacción)	un	800	\$ 2.800,00			3,0	\$ 6.720.000
6	Impuestos							
6.1	Impuesto 4/1000 (del costo total incluido AU)						0,20%	\$ 2.893.254
6.2	Estampilla U de A 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	\$ 14.466.269
6.3	Estampilla Pro Cultura 0,5% (del costo total incluido AU)						0,50%	\$ 7.233.135
6.4	Tasa pro deporte y recreación 1,3% (del costo total incluido AU)						1,30%	\$ 18.806.150
6.5	Impuesto de la Seguridad 5% (del costo total incluido AU)						5,00%	\$ 72.331.347
	Administración					A	34,24%	\$ 330.512.614
	Utilidad					U	5,00%	\$ 48.264.108
	TOTAL AU (Suma de A + U)						39,24%	
	COSTO DIRECTO							\$ 965.282.167
								\$ 1.446.626.935



DIRECTOR DE OBRA
construcciones HVG group