

|                                                                                                                   |                                               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |               |               |  |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |               |               |  |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |               |               |  |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                                                   | <b>VERSIÓN</b>                                | <b>CODIGO</b> | <b>PÁGINA</b> |  |
| 20-Abr-26                                                                                                         | 04                                            | IN-F-023      | 1 de 25       |  |

**MUNICIPIO DE PASTO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN**



**SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 20254639 DE 2025**

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. (SUC0031-078)

**INFORME DE SUPERVISION No. 8**

MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES

1 a 31 de agosto de 2026

|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>2 de 25 |

## 1. INTRODUCCION

La Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal tiene la necesidad y la obligación de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, como lo es el de la Adecuación, Mejoramiento y/o Construcción de la infraestructura Cultural Rural y Urbana del Municipio de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de acción para el año 2025 y del Plan de Desarrollo Municipal: "PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO" 2024 – 2027, dentro de la temática: "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL".

El municipio reconoce la importancia fundamental que tienen los salones comunales como centros esenciales para la vida social y comunitaria en las zonas rurales. La adecuación y mejoramiento de estos espacios responde a la necesidad de garantizar ambientes dignos, funcionales y seguros donde los habitantes puedan reunirse para desarrollar diversas actividades culturales, educativas, recreativas y sociales. En muchas comunidades rurales, la carencia de infraestructura adecuada limita la participación activa de la población en procesos de integración y desarrollo local, afectando directamente la cohesión social y el bienestar colectivo. Por ello, el municipio pretende satisfacer esta demanda fortaleciendo los salones comunales, con el fin de crear espacios accesibles que impulsen la organización comunitaria, la realización de talleres, capacitaciones, eventos y reuniones que contribuyan al crecimiento individual y colectivo de sus habitantes. Además, estas mejoras buscan promover la equidad territorial, brindando a las zonas rurales las mismas oportunidades que las áreas urbanas en cuanto a infraestructura social, favoreciendo así un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos.

Desde el enfoque social, esta situación profundiza la ausencia temporal de un escenario cultural para la vereda, lo cual impacta negativamente en la oferta de espacios adecuados para el desarrollo artístico, el aprendizaje colectivo y la integración ciudadana, especialmente en un contexto donde este tipo de infraestructura es escasa.

Ante esta necesidad, se ha solicitado "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. Con el fin de brindar espacios apropiados y seguros para el sano esparcimiento y así contribuir inicialmente a mejorar la calidad de vida cultural y social de los habitantes de este sector.

El contrato No 20254639 está contemplado dentro de la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2025, DEL MUNICIPIO DE PASTO identificado con BPIN 2024520010031. Debido a la magnitud del proyecto, se requiere contratar mediante la modalidad de selección



|                                                                                                               |                                               |                      |                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                          |
|                                                                                                               | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                          |
|                                                                                                               | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                          |
|                                                                                                               | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>3 de 25 |

abreviada el "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS", por lo tanto, es conveniente y necesario adelantar el proceso de contratación para satisfacer la necesidad aquí determinada, el cual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del año 2025. (SUC0031-078).

La delegación de supervisión estuvo a cargo de la ingeniera JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA, Secretaria de Infraestructura y Valorización, hasta el treinta (30) de junio de 2026, la cual se realizó el día nueve (09) de diciembre de 2025 mediante el formato CO-F-071 y desde el nueve (09) de julio del presente año la supervisión está a cargo de la ingeniera MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES, Secretaria de Infraestructura y Valorización.

## 2. DATOS DEL CONTRATO

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Contrato:    | 20254639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fecha Contrato: | Cuatro (04) de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor Contrato: | DOSCIENTOS VEINTISÉISMILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CINCO CÉNTAVOS MDA/CTE (\$ 226.265.554,65).                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto:         | EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS. (SUC0031-078).                                                                                     |
| Plazo:          | Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, no podrá exceder la fecha del 31 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito. |
| Contratista:    | CONALCRETO S.A.S., identificado con NIT: 900.060.880 - 6 representado legalmente por LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No 75.073.940 de Manizales (C).                                                                                                                                                                                 |
| Supervisor:     | JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA – Hasta el 30 de junio de 2026<br>MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES – Desde 9 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>4 de 25 |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pólizas y vigencia:                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Póliza de Cumplimiento No 17025777 de SURA                           | Vigencia Cumplimiento: 18/08/2026 hasta 13/03/2027<br>Vigencia Anticipo: 18/08/2026 hasta 13/03/2027<br>Vigencia Póliza Estabilidad: 10/09/2026 hasta 10/09/2031<br>Vigencia Prestaciones Sociales: 18/08/2026 hasta 10/09/2029 |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 14194144 de SURA | Vigencia responsabilidad civil patronal: 18/08/2026 hasta 10/09/2026<br>Vigencia contratistas y subcontratistas: 18/08/2026 hasta 10/09/2026<br>Vigencia vehículos propios y no propios: 18/08/2026 hasta 10/09/2026            |

### 3. ACTAS DE OBRA

- Acta de inicio: se suscribe acta de inicio el dieciocho (18) de diciembre de 2025.
- Acta de suspensión No 1: Treinta (30) de diciembre de 2025.
- Acta de reinicio No 1: Dieciséis (16) de febrero de 2026
- Modificación No 1 prórroga en tiempo No 1: Diecisiete de febrero de 2026, prorrogar el término de duración del contrato por 90 días adicionales contados a partir de la terminación del contrato principal, según reinicio No 1 a partir del 18 de febrero de 2026 y hasta el 18 de mayo de 2026.
- Acta de concertación de valor unitario No 1: Veintiséis (26) de marzo de 2026.
- Acta de mayores y menores cantidades de obra No 1: Veintiséis (26) de marzo de 2026.
- Acta de concertación de valor unitario N 2: Veintidós (22) de abril de 2026.
- Acta de mayores y menores cantidades de obra No 2: Veintidós (22) de abril de 2026.
- Modificación No 2 prórroga en tiempo No 2: prorrogar el término de duración del contrato por treinta (30) días contados a partir de la terminación de la Modificación No 1 prórroga en tiempo, es decir a partir del diecinueve (19) de mayo hasta el dieciocho (18) de junio de 2026.
- Modificación No 3 prórroga en tiempo No 3: prorrogar el término de duración del contrato por treinta (30) días contados a partir de la terminación de la Modificación No 2 prórroga en tiempo, es decir a partir del diecinueve (19) de junio hasta el dieciocho (18) de julio de 2026.
- Acta de mayores y menores cantidades de obra No 3: Dieciocho de junio de 2026.
- Acta parcial No 1: Veintidós (22) de junio de 2026.
- Modificación No 4 prórroga en tiempo No 4: prorrogar el término de duración del contrato por treinta (30) días contados a partir de la terminación de la Modificación No 3 prórroga en tiempo, es decir a partir del diecinueve (19) de julio hasta el dieciocho (18) de agosto de 2026.



|                                                                                                                   |                                               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |               |               |  |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |               |               |  |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |               |               |  |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                                                   | <b>VERSIÓN</b>                                | <b>CODIGO</b> | <b>PÁGINA</b> |  |
| 20-Abr-26                                                                                                         | 04                                            | IN-F-023      | 5 de 25       |  |

- Modificación No 5 prórroga en tiempo No 5: prorrogar el término de duración del contrato por veintitrés (23) días contados a partir de la terminación de la Modificación No 4 prórroga en tiempo, es decir a partir del diecinueve (19) de agosto hasta el diez (10) de septiembre de 2026.

#### 4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- **Estado inicial de la obra:**

El escenario cultural de la Vereda Laguna Centro del Corregimiento de La Laguna al momento de la intervención se encuentra que cuenta con una cubierta con teja de asbesto cemento y estructura de madera, piso en baldosa formato 30 x 30 cm, en las paredes se puede observar la presencia de humedad tanto en el interior como en el exterior, cuenta con un cielo falso de icopor con estructura de aluminio, algunos vidrios de las ventanas se encuentran quebrados.

En la fachada se encuentra pintado un mural que la comunidad ha solicitado no intervenir.



Fachada Escenario Cultural Vereda La Laguna





ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

6 de 25



Interior Escenario Cultural Vereda La Laguna

- **Avance físico:** con corte a treinta y uno (31) de agosto de 2026, considerando que el dieciocho (18) de agosto se suscribió acta de modificación No 5 prórroga en tiempo, donde se prorroga el término del contrato por veintitrés (23) días, el avance físico ejecutado corresponde al 84.15% versus al porcentaje programado de 87.32%, es decir la ejecución tiene un retraso de 3.17% y se han ejecutado las siguientes actividades:

#### 2,02 Suministro e instalación de elementos de madera inmunizada y enlacada sección 6x20cm a medida

En esta actividad se transportó, suministró, cotó, preparó e inmunizó elementos de madera con una sección transversal nominal de 6x20 cm, cortados a las longitudes específicas requeridas en los planos de diseño y autorizados por la supervisión, esta actividad incluyó todos los elementos de fijación, anclaje y mano de obra necesarios para su correcta entrega y funcionamiento.







ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

7 de 25



#### 2.03 Suministro e instalación de platina según especificación, incluye pernos de anclaje según especificación y adhesivo

Este trabajo comprendió las actividades requeridas para el suministro, figuración, preparación, perforación e instalación de platinas de acero estructural, fijadas a elementos existentes de concreto mediante pernos de anclaje y adhesivo epóxico de alta resistencia, conforme a los detalles de diseño, dimensiones, espesores y ubicaciones indicados en los planos estructurales.







ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

8 de 25



#### 2.04 Fabricación, montaje e instalación de estructura metálica, incluye pintura anticorrosiva y pintura esmalte

Esta actividad comprendió todos los trabajos necesarios para la fabricación en taller o en campo, transporte, izaje, ajuste, alineación y montaje definitivo de los elementos metálicos estructurales según la geometría, alineaciones y detalles indicados en los planos estructurales. Incluye la preparación de superficies y la aplicación del sistema de pintura compuesto por base anticorrosiva y acabado final en esmalte sintético o alquídico.





|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                          |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>9 de 25 |

- **Avance de tiempo:** Considerando que el dieciocho (18) de agosto se suscribió modificación de prórroga en tiempo No 5, en la cual se prorroga el contrato por veintitrés (23) días contados a partir del diecinueve (19) de agosto hasta el diez (10) de septiembre de 2026, con corte a treinta y uno (31) de agosto de 2026, han transcurrido doscientos dieciocho (218) días, que corresponden al 95.61% del tiempo de ejecución.
- **Avance financiero:** Con corte a treinta y uno (31) de agosto de 2026, se ha realizado el pago del anticipo correspondiente al 40% por valor de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 86/100 MDA/CTE (\$ 90.506.221,86).

- **Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución:**

Teniendo en cuenta que en ninguna de las empresas madereras o aserraderos de la región, certificadas ambientalmente por CORPONARIÑO, hay existencia de la madera tal y como lo requiere la especificación técnica del contrato, dichas empresas manifiestan que la madera no se puede apilar mojada según lo que estipula la norma vigente NSR - 10 en el título G Estructuras de Madera y Guadúa, puesto que se deforma; se debe tener en cuenta que las fuertes lluvias de los meses anteriores han dificultado la labor de secado. Por lo anteriormente descrito, es necesario esperar a que haya existencia del material requerido, con el fin de que las actividades propias del contrato se cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, que aseguren el buen funcionamiento y estabilidad de la obra.

Considerando que dentro de las actividades contratadas se encuentran los siguientes ítems: 2.01 Suministro e instalación de elementos de manera inmunizada y enlacada sección 6x15cm a mediada y 2.02 Suministro e instalación de elementos de madera inmunizada y enlacada sección 6x20cm a medida, los cuales corresponden al 48.7% del valor total contractual y debido al tratamiento especial y cantidad requerida de dichos materiales, los proveedores manifiestan que el material puede ser entregado solo hasta el día veinte (20) de enero de 2026.

Por lo anterior, el contratista de obra solicitó una suspensión del contrato aproximadamente hasta el veinte (20) de enero, la cual fue aceptada por la supervisión mediante oficio No 1140/1940-2025.

Durante el periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) de junio de 2026, al liberar el área de intervención se identificó en el muro tímpano izquierdo una condición estructural crítica, compuesta por las siguientes patologías, debidamente documentadas en el registro fotográfico:



|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>10 de 25 |

- Base de apoyo sobre madera en estado de deterioro avanzado: Los primeros tres metros (3,00 m) del muro tímpano derecho descansan sobre una viga de madera en avanzado estado de descomposición y fatiga material. Este material orgánico, en las condiciones de deterioro encontradas, es técnicamente incapaz de transmitir y soportar cargas estructurales permanentes, constituyendo una base de apoyo inadecuada e incompatible con cualquier sistema constructivo que cumpla los requisitos mínimos de la NSR-10.
- Mampostería simple sin confinamiento ni anclaje estructural: La totalidad del muro tímpano derecho está construida en mampostería de ladrillo simple, sin columnas de amarre, colinetas, refuerzo vertical ni viga de corona en concreto. El muro no presenta ningún tipo de anclaje a la estructura principal del salón cultural ni a los elementos adyacentes, lo que significa que trabaja como un elemento completamente autónomo y sin restricción lateral. Esta configuración, por sí sola y con independencia del deterioro de la base, constituye un sistema estructuralmente deficiente que incumple el Título E de la NSR-10. En las condiciones actuales, con la pérdida adicional del arriostramiento que ejercía la cubierta retirada, el muro no tiene capacidad de resistir la acción del viento y puede colapsar ante cargas verticales, viento y eventos sísmicos.
- Pérdida de arriostramiento lateral tras el desmonte: La estructura de cubierta en madera, si bien en estado de deterioro, ejercía de manera empírica una función de apuntalamiento y arriostramiento lateral sobre el muro tímpano Derecho. Al ser retirada en el marco de la ejecución contractual, el muro quedó completamente exento de soporte, sin ningún elemento que garantice su equilibrio ante sollicitaciones externas. Esta condición configura un riesgo estructural inminente de volcamiento, con consecuencias potencialmente graves para la seguridad del personal de obra, la infraestructura del proyecto y la comunidad beneficiaria.
- Muro tímpano izquierdo incompleto — necesidad de complementación: El muro tímpano izquierdo se encuentra parcialmente construido, cubriendo únicamente la mitad del área lateral requerida para el cerramiento del salón cultural. A diferencia del tímpano derecho, este elemento no presenta deficiencias estructurales dado que se encuentra apoyado sobre un muro colindante que garantiza su estabilidad. Sin embargo, al no contar el proyecto con cielo raso interior, el área incompleta quedará expuesta a la vista, generando una terminación visualmente deficiente e incompatible con los estándares de calidad y presentación del escenario cultural intervenido. Por lo anterior, se requiere la complementación de esta área con placa de fibrocemento Superboard de 10



|                                                                                                                   |                                               |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |               |               |  |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |               |               |  |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |               |               |  |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                                                   | <b>VERSIÓN</b>                                | <b>CODIGO</b> | <b>PÁGINA</b> |  |
| 20-Abr-26                                                                                                         | 04                                            | IN-F-023      | 11 de 25      |  |

mm sobre estructura metálica, solución que además de resolver la continuidad estética del cerramiento, es coherente con la intervención planteada para el tímpano derecho, garantizando uniformidad en los acabados de la edificación.

La condición estructural identificada corresponde a una patología preexistente en la edificación que no era detectable bajo ningún método de inspección visual ordinaria mientras el cielo raso permaneciera en su lugar. Su diagnóstico solo fue posible una vez ejecutado el desmonte contractual, en la secuencia y momento constructivo correctos, lo que excluye cualquier responsabilidad del contratista por falta de diagnóstico previo.

*Adicionalmente, el estado actual del muro tímpano derecho no solamente representa un riesgo para la obra en curso, sino que compromete la funcionalidad y seguridad a largo plazo del salón cultural, aun cuando la nueva estructura de cubierta no se ancle a este muro como ocurría con la anterior. Su permanencia en el estado encontrado significaría entregar una edificación con un elemento estructural inestable, incompatible con los estándares de calidad del proyecto y con las exigencias normativas vigentes.*







ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

12 de 25





|                                                                                                               |                                               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |               |               |  |
|                                                                                                               | NOMBRE DEL FORMATO                            |               |               |  |
|                                                                                                               | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |               |               |  |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                                               | <b>VERSIÓN</b>                                | <b>CODIGO</b> | <b>PÁGINA</b> |  |
| 20-Abr-26                                                                                                     | 04                                            | IN-F-023      | 13 de 25      |  |



Con el propósito de solucionar de manera definitiva y técnicamente adecuada la condición identificada, se requiere la ejecución de las siguientes actividades adicionales:

| Descripción de la Actividad                                                                           | UN | Cant. | Valor Unitario | Valor Total            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|------------------------|
| Demolición de muro tímpano en mal estado                                                              | M3 | 1,60  | \$ 143.473,00  | \$ 229.556,80          |
| Retiro y disposición de escombros                                                                     | M3 | 1,60  | \$ 36.713,00   | \$ 58.740,80           |
| Suministro e instalación de placa de fibrocemento (Superboard) e=10mm (incluye estructura de soporte) | M2 | 12,00 | \$ 185.279,00  | \$ 2.223.348,00        |
| <b>VALOR TOTAL ADICIONAL</b>                                                                          |    |       |                | <b>\$ 2.511.645,60</b> |

Por lo anterior, la intervención sobre el muro tímpano no es una decisión discrecional del contratista, sino una **necesidad técnica ineludible** para garantizar la seguridad de la obra, el cumplimiento de la NSR-10 y la calidad del producto final entregado al Municipio de Pasto.

Para el amparo presupuestal de las actividades anteriores, se presenta conjuntamente el Balance de Mayores y Menores Cantidades No.3, el cual detalla la actualización de las cantidades de obra. A raíz de dicho balance y para garantizar la correcta ejecución de estas actividades, se requiere una prórroga de un (1) mes en el plazo de ejecución del contrato.

Por lo anterior, el diecisiete (17) de junio de 2026, se suscribió Acta de modificación No 3 en prórroga en tiempo.

- **Estado final de la obra:** la obra se encuentra en ejecución



|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>14 de 25 |

## 5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Al tratarse de un mejoramiento en las que solo se involucra cambio de cubierta no se requiere ensayos de laboratorio.

## 6. BALANCE FINANCIERO

Con corte a treinta y uno (31) de agosto de 2026, el balance financiero es el siguiente

| Concepto             | Valor             | Amortizaciones | Pagos       | Saldo                   |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Valor del Contrato   | \$ 226.265.554,65 |                |             |                         |
| Pago anticipo        | \$ 90.506.221,86  |                |             |                         |
| Pago Actas parciales |                   |                |             |                         |
| Pago Acta Final      |                   |                |             |                         |
| <b>Totales</b>       |                   |                |             | <b>\$135.759.332,79</b> |
|                      |                   |                | % ejecución | 40%                     |

## 7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2026 se suscribió el Acta de modificación No 5 en prórroga en tiempo: dieciocho (18) de agosto de 2026, Prorrogar el término de duración del contrato inicial por veintitrés días contados a partir de la terminación de la Modificación No 5 Prórroga en Tiempo, es decir a partir del diecinueve (19) de agosto hasta el diez (10) de septiembre de 2026, conforme lo acordado entre las partes.

## 8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| No. | OBLIGACIONES CONTRACTUALES | DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO | ESTADO DE EJECUCIÓN<br>(Pendiente, En proceso, cumplido) |
|-----|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|-----|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|



|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>15 de 25 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.                                                                                                                                                                                                                     | Presenta plan de calidad de la obra y durante la ejecución se está implementando                                                     | <b>En proceso</b> |
| 2 | Presentar el plan de inversión del anticipo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presentó plan de anticipo                                                                                                            | <b>Cumplido</b>   |
| 3 | Estudiar y analizar los planos, informes y especificaciones suministrados por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.                                                                                                                                                                          | Presentó análisis de precios unitarios, con lo cual se puede verificar que estudió los planos y especificaciones técnicas entregadas | <b>Cumplido</b>   |
| 4 | Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales; aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica. | El contrato se encuentra en ejecución                                                                                                | <b>En proceso</b> |
| 5 | Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.                                                                                                                    | El contrato se encuentra en ejecución                                                                                                | <b>En proceso</b> |
| 6 | Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.                                                                                                                                       | La obra está en ejecución y el sistema se ha implementado durante el periodo                                                         | <b>En proceso</b> |
| 7 | Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.                                                                                                                                                                       | La obra está en ejecución.                                                                                                           | <b>En proceso</b> |
| 8 | Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los                                                                                                                                                                                                                                         | La obra está en ejecución.                                                                                                           | <b>En proceso</b> |





ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

16 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | presupuestos de las obras extras o adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |
| 9  | Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | La obra está en ejecución y el contratista ha entregado informes mensuales          | En proceso |
| 10 | El proponente deberá mantener mínimo DOS (2) frente de trabajo, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para cada frente de trabajo, consistirá en un (1) Maestro de obra debidamente calificado, dos (2) oficiales de obra y dos (2) obreros, además el personal técnico administrativo consistirá en: UN (01) Director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, UN (01) residente profesional en SST, cuya permanencia de obra será del 50%; cuyos currículos se | El contratista presentó su equipo de trabajo y se ha mantenido durante la ejecución | En proceso |



|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>17 de 25 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | presentarán a la Interventoría y/o Supervisión para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |
| 11 | Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El contratista indicó su dirección                                                  | <b>Cumplido</b>   |
| 12 | Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La obra está en ejecución.                                                          | <b>En proceso</b> |
| 13 | Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas. Las reuniones se programarán quincenalmente durante el tiempo estipulado para la ejecución de obra. | La obra está en ejecución y se han realizado comités y reuniones periódicas         | <b>En proceso</b> |
| 14 | Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.                                                                                                                                                                                                                                                               | El contratista presentó plan de contingencia                                        | <b>Cumplido</b>   |
| 15 | Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La obra durante el periodo de ejecución ha mantenido las normas solicitadas         | <b>En proceso</b> |
| 16 | Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos.                                                                                                                                                                                                                                                     | La obra está en ejecución y no se han presentado reclamaciones, demandas o recursos | <b>En proceso</b> |



ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

18 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17 | Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                    | La obra está en ejecución y no se han causado                                                              | En proceso |
| 18 | Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.                                                                                                                                                                                                                         | La obra está en ejecución.                                                                                 | En proceso |
| 19 | Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).                                                                                                                                                                                             | La obra está en ejecución.                                                                                 | En proceso |
| 20 | Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.                                                                                                                                                                                                                              | La obra está en ejecución.                                                                                 | En proceso |
| 21 | Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual.<br>Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.                                                                         | La obra está en ejecución.                                                                                 | En proceso |
| 22 | Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaleas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. | La obra está en ejecución y se ha realizado el retiro de escombros y material sobrante durante este tiempo | En proceso |





ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

19 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 23 | El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral <b>3.6. GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b> de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La obra está en ejecución.                                         | En proceso |
| 24 | <b>VALLA DE INFORMACIÓN:</b> Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | La valla se encuentra instalada                                    | Cumplido   |
| 25 | <b>SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS:</b> Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. | La obra está en ejecución y la señalización se encuentra instalada | En proceso |
| 26 | <b>BITACORA DE OBRA:</b> El Contratista deberá abrir un Libro de Obra, en el cual se señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La obra está en ejecución y se está llevando bitácora              | En proceso |



ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

20 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisión y/o Interventor. El libro de bitácora deberá ser firmado diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha. |                                                                              |            |
| 27 | Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones, concernientes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La obra está en ejecución y se ha capacitado al personal durante este tiempo | En proceso |
| 28 | El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | El contratista suministró dotación al personal.                              | En proceso |



|                                                                                                                   |                                               |                      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA<br/>DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | NOMBRE DEL FORMATO                            |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                      |                           |                           |
|                                                                                                                   | <b>VIGENCIA</b><br>20-Abr-26                  | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CODIGO</b><br>IN-F-023 | <b>PÁGINA</b><br>21 de 25 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>29</b> | El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. | La obra está en ejecución. | <b>En proceso</b> |
| <b>30</b> | El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).                                                                                                             | La obra está en ejecución. | <b>En proceso</b> |
| <b>31</b> | Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.                                                                                                                                                        | La obra está en ejecución. | <b>En proceso</b> |
| <b>32</b> | Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras.                                                                                                                                                                                            | La obra está en ejecución. | <b>En proceso</b> |
| <b>33</b> | Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La obra está en ejecución. | <b>En proceso</b> |



ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

22 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|    | actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |
| 34 | Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya.                                                                                                                                                                                                                                                                            | La obra está en ejecución. | En proceso |
| 35 | De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015 los oferentes deberán acreditar que se encuentran en desarrollo de la fase correspondiente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben presentar certificación expedida por el representante legal, si es persona jurídica, directamente por el PROCESO CONTRATACIÓN NOMBRE DEL FORMATO MINUTA CONTRACTUAL VIGENCIA 01-Jun-15<br>VERSIÓN 02 CODIGO CO-F-005<br>PAGINA 4 de 11 CONTRATO No. 20254639 oferente si es persona natural. En el | La obra está en ejecución. | En proceso |





ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

23 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    | <p>caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberán acreditar los requisitos establecidos en el presente numeral. La certificación debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por el artículo 9 de la Resolución No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el oferente deba acreditar. De igual manera, la certificación debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. Esta obligación también se podrá acreditar con la presentación de copia del certificado de acreditación expedido por el Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata el artículo 7 de la Resolución No. 1111 de 2017.</p> |                                   |                   |
| 36 | <p>El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaría de Tránsito Municipal, cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la</p>                                                                                                                    | <p>La obra está en ejecución.</p> | <p>En proceso</p> |



ALCALDÍA  
DE PASTO

## PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

### INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

VIGENCIA

20-Abr-26

VERSIÓN

04

CODIGO

IN-F-023

PÁGINA

24 de 25

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    | <p>Secretaría de Tránsito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia de resolución del PMT firmada por el Secretario de Tránsito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo de reconocimiento por dicho trámite.</p> |                                   |                   |
| 37 | <p>El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de "Paz y Salvo Municipal". Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría de Hacienda deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a> e ingresar a Trámites y Servicios / hacienda en línea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La obra está en ejecución.</p> | <p>En proceso</p> |

## 9. CONCLUSIÓN




|                                                                                                               |                                               |               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | <b>PROCESO INFRAESTRUCTURA</b>                |               |               |  |
|                                                                                                               | NOMBRE DEL FORMATO                            |               |               |  |
|                                                                                                               | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |               |               |  |
| <b>VIGENCIA</b>                                                                                               | <b>VERSIÓN</b>                                | <b>CODIGO</b> | <b>PÁGINA</b> |  |
| 20-Abr-26                                                                                                     | 04                                            | IN-F-023      | 25 de 25      |  |

A la fecha de corte del presente informe, el contrato No 20224639 se encuentra en fase de ejecución activa, registrando un avance físico de 84.15% con un retraso de 3.17% con relación al cronograma de actividades aprobado.

Las intervenciones realizadas cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas. La supervisión continúa realizando el seguimiento pertinente para asegurar que la ejecución mantenga el ritmo previsto y se garantice la correcta inversión de los recursos destinados al fortalecimiento de este espacio comunitario.

#### 10. REVISIÓN DE ASPECTOS JURIDICOS Y FINANCIEROS

| REVISIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS | NOMBRE DEL PROFESIONAL | FIRMA                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Gloria Cabrera         |   |
| REVISIÓN DE ASPECTOS JURIDICOS   | NOMBRE DEL PROFESIONAL | FIRMA                                                                                 |
|                                  | Anyela Burbano Narváez |  |


#### 10. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION.

- ANEXO 1 - Avance cronograma de obra. (Formato IN-F-002).
- ANEXO 2 - Estado general del tiempo. (Formato IN-F-024).
- ANEXO 3 - Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
- ANEXO 4 - Control diario del equipo del contratista de obra. (Formato IN-F-018).
- ANEXO 8 - Bitácora de obra (Ver instructivo IN-I-004).

  
**MARÍA DEL PILAR CERÓN BANVIDES**  
 Secretaria de Infraestructura y Valorización

  
 Proyectó: Ing. Alba Lucía Bravo Baso  
 Contratista S.I.V.M.

  
 Revisó: Ing. Antony Díaz  
 Contratista S.I.V.M.

  
 Revisó: Abg. Marisol Moncayo  
 Contratista S.I.V.M.







ALCALDIA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

NOMBRE DEL FORMATO

VIGENCIA

13-Septiembre-13

VERSION

01

CODIGO

INF-020

PAGINA

DEPENDENCIA:

Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal

MES AGOSTO DE 2026

CONTRATO No: 20254639

CONTRATISTA CONALCRETO SAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA"

| PERSONAL EN OBRA                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |    |    | TOTAL |   |      |  |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|---|------|--|
| DIA                                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22 | 23 | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31    |   |      |  |
| OMAIRA CORDOBA MARTINEZ (Residente de obra)             | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  |     |     | X   | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| DANIELA LIZETH GUADIR LARA (Ingeniera Auxlizr)          | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  |     |     | X   | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| LUIS GERMAN JOJOA JOSA (Mestro de obra)                 | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| LUIS FELIPE JOJOA (Ayudante de obra)                    | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| PEDRO ORLANDO JOJOA JOSA (Ayudante de obra)             | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| DIEGO MAURICIO RODRIGUEZ MONCAYO                        | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| JAVIER ANDRES CALVACHE HERNANDEZ (Logistica)            | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| MARIA DEL CARMEN CORDOBA MARTINEZ (Ingeniera ambiental) | X |   | X | X | X | X |   | X |   | X  | X  | X  | X   | X   | X  | X   |     |     | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| YINA ALEJANDRA ERAZO (SSI)                              |   |   |   | X |   |   |   | X |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| OMAR NASPIRAN (Mastro de obra 2)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | X  | X  | X   | X   | X  |     |     | X   | X   | X   | X   | X  |    | X   | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| JAIRO JOJOA (Ayudante de obra)                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| WILLIAN RICAR GOMEZ (Ayudante de obra)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     | X   | X   | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| DIDIER CABRERA (Ayudante de obra)                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | X   | X   |    |     | X   | X   | X   | X   | X   | X  |    |     |     |     | X  | X  | X  | X  | X     | X |      |  |
| EDGAR MAURICIO JOSA (Ayudante de obra)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | X  | X  |     |     |    |     |     |     |     | X   | X   | X  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| IVAN NASPIRAN (Ayudante de obra)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     | X   | X   | X  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| DIEGO LOPEZ(Ayudante de obra)                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     | X   | X   | X  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| HORAS EXTRAS                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| PERSONAL EN OBRA                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   |      |  |
| DIA                                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  | 14  | 15 | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22 | 23 | 24  | 25  | 26  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31    |   |      |  |
| LUIS GERMAN JOJOA JOSA (Mestro de obra)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    | 0.5 | 1.5 | 1  | 3   | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   | 19.5 |  |
| PEDRO ORLANDO JOJOA JOSA (Ayudante de obra)             |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    | 0.5 | 1.5 | 1  | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2   |    |    | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1  | 1  | 3  |    |       |   | 27.0 |  |
| OMAR NASPIRAN (Mastro de obra 2)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.5 | 1.5 | 1  |     |     | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2   |    |    | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1  | 1  | 3  |    |       |   | 18.5 |  |
| JAIRO JOJOA (Ayudante de obra)                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |    |    | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1  | 1  | 3  |    |       |   | 8.5  |  |
| WILLIAN RICAR GOMEZ (Ayudante de obra)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.5 | 1.5 | 1  |     |     | 0.5 | 1.5 | 1.5 |     |    |    | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1  | 1  | 3  |    |       |   | 8.5  |  |
| DIDIER CABRERA (Ayudante de obra)                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 0.5 | 1.5 | 1  |     |     | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2   |    |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   | 14.5 |  |
| EDGAR MAURICIO JOSA (Ayudante de obra)                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1  |    |    |     |     |    |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   | 9.0  |  |
| IVAN NASPIRAN (Ayudante de obra)                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   | 5.0  |  |
| DIEGO LOPEZ(Ayudante de obra)                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |     |    |     |     |     |     | 1.5 | 1.5 | 2  |    |     |     |     |    |    |    |    |       |   | 5.0  |  |

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Supervisor


LUIS ALEJANDRO MUÑOZ LAMBRAND

R.L. CONALCRETO SAS

Contralista







Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal

20254639      CONTRATISTA      CONALCRETO SAS

VEREDEL

CENTRO DEL CON

MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO


[illegible]

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES  
Secretaría de infraestructura y valorización  
Supervisor

~~LUIS/ALEJANDRO MUNOZ ZAMBRANO~~  
~~R/L. CONALCRETO SA5~~  
~~Contratista~~







MES AGOSTO 2026

VERDAI ALAGIN

"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA  
CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA"

[illegible]

INACTIVO = I

**LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO**  
**R.L. CONALCRETO SAS**  
Contratista







## PROCESO INFRAESTRUCTURA

**NOMBRE DEL FORMATO**

**VIGENCIA**  
13-Septiembre-

01  
VERSIÓN

**CODIGO**  
**IN-F-024**

**PÁGINA**

DEPENDENCIA:

Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal

CONTRATO No:

20254639

CONTRATISTA

CONALCRETO S.A.S

CBRA:

MES AGOSTO DE 2026

"MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL UBICADO EN LA VEREDA LA LAGUNA CENTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LAGUNA"

[illegible]

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES  
Secretaria de infraestructura y valorizacion  
Supervisor

~~LUIS ALEJANDRO MUÑOZ ZAMBRANO~~  
~~R.L. CONALCRETO SAS~~  
~~Contratista~~





LUGAR SACM COMUNAL LASUNA SECA - PASCU  
FECHA Sábado, 01 de agosto de 2020.

Actividad: Se inicio el mes con la revisión y replanto de medidas para los pernos de la Cercha 4 en el piso, se cortaron varillos roscados de  $3/8"$  y se marcaron en la madera los nodos para su perforación, se ajustaron los sesgos de los apoyos inferiores con cepillo glijer, armando parte de la Cercha N.4.

Omaira Cordoba.  
Omaira Cordoba.

Daniela  
Daniela Guadalupe.

LUGAR

Salón Comunal ASUNA SCA PASTO

FECHA

Lunes 03 de agosto de 2025

Actividades:

Se continúa ensamblando en el piso la Cercha N.4, utilizando prensas de fijación y ajustes de empalmes. Simultáneamente se va preparando los elementos que conforman la Cercha N.3 ejecutando parte de las perforaciones de  $3/8"$  con taladro industrial y la colocación de platinos metálicos de anclaje.

Diana Córdoba  
Diana Córdoba

Daniel Gudiño  
Daniel Gudiño



LUGAR : SALON COMUNAL LAGUNA SGA PASTO

FECHA : martes, 04 de agosto de 2020

Actividad: Se continua armando Cercha N.4 y N.3 en la mañana, instalando en la parte trasera las platinas de anclaje, en horas de la tarde se arma parte de la cercha N.4 y se continua armando la parte de los aleros.

Omara Cardenas

Omara Cardenas

Daniel

Daniel

LUGAR: SALIN CARMAL LAGUNA SECA - PASTO

Fecha: miércoles, 05 de agosto de 2020

Actividad: Se inicia el día calibrando los bragues en los pernos de la Cercha N.4 con llaves y sellado de los bordes con macilla de asfalto, al mismo tiempo se realiza trazado, alineación de los costos de los elementos de la Cercha N.3, se retiro virutas y se organiza el sitio de trabajo al finalizar.

Omaria Cordero  
Omaria Cordero Peral

Daniel  
Daniel Cordero



LUGAR Salaón Cultural IAGUA Saca-Pasdo.  
 FECHA Jueves, 06 agosto 2026.

Actividad Se ensambla los primeros elementos de la cercha N.3 perforando con taladro los respectivos elementos, se marcan las planchas metálicas en las uniones y se aplica la pintura, se modifican ciertas áreas con barniz, áreas que en las perforaciones se despinarán, Al finalizar se realiza verificación de los niveles en cada pieza trabajada.

Omaris Cardona  
 Omaris Cardona Feud.

Daniela  
 Daniela Cardona

LUGAR Salch comunal: MICHAM SGA-PASTO

FECHA Sábado, 08 agosto 2026

Actividad: Tratado, perforación y ensamble de la cercha N.3 en el piso con sus respectivos platines de anclaje y pernos, paralelo de continuo con la instalación en fecha de los últimos elementos de la cercha N.4.

Omar Paredes  
Omar Paredes final.

Daniela  
Daniela Guedes



LUGAR SALA COMUNIT. UGUA SECA - PASTO.

FECHA Lunes, 10 de agosto de 2026

Actividad: Se continua avanzando en el ensamble de la estructura N.3 en el pty se ejecuto el labrado de cortes en los extremos de los elementos y emparejamiento de ellos, ademas de las perforaciones con taladro, se anclan platinas despues de cada perforacion, asegurando en pernos que la estructura mantenga la alineacion adecuada.

Omarro Cordoba

Omarro Cordoba Asst.

Daniela Gudi

Daniela Gudi

LUGAR:

SALA COMUNAL LAGUNA SECA PASO

FECHA:

martes, 11 de agosto 2020

Actividad:

Se finaliza el ensamble parcial de la Cercha N.3 en el piso mediante el apriete de los pernos de 3/8" con tuercas y arandelas y se aplica laca protectora en los nudos expuestos, en simultaneo se prepara los últimos elementos que conforman la Cercha N.4 en altura igualmente verificando que todo el cuerpo este alineado.

Omaria Cordoba

Omaria Cordoba, Pord.

Daniel

Daniel Gooch

WGAP

Salón comunal UAGUA SGA - PASTOR

Fecha

miércoles, 12 de agosto 2026

Actividad: En horas de la mañana se suspenden actividades por precipitaciones continuas por lo cual el Personal se enfocó en el aseguramiento preventivo del material acopiado en el sitio, cubriendo los elementos de madera con plásticos de alto calibre; posteriormente se realizaron labores de limpieza en el salón y mantenimiento de herramientas como talachas, perras, diamantes, etc.

Adicional a las actividades de obra se reporta que se presentó PLAN DE CONTINGENCIA a partir de esta fecha derivado de las consecuentes lluvias en el sector lo cual dificulta los trabajos en altura y pone en riesgo la seguridad de los maestros.

Omaria Cardona

Omaria Cardona Resol.

Diana Cal

Diana Cal Resol.



LUGAR

Sitio Comunal Laguna Seca-Paso.

FECHA

Jueves, 13 de agosto de 2026.


Actividad:

Se continuó con los armados de los elementos en madera culminando la Cercha N.º 4 al 100% en altura, después se dio retoques finales de pintura. Poralebrante se continuó armando cercha N.º 3 instalando platinas y pernos en los elementos centrales de la cercha. Al finalizar se tomaron niveles y plomajes de las cerchas instaladas con anticipación para verificar la correcta alineación de la cubierta.

Se reportó el ingreso de 3 ayudantes a la obra el señor Jairo Jofre, William Gomez y Duvan Vicuña.



Omaria Cardenas



Pamela Guadalupe

LUGAR: Salón comunal Laguna Seca - PASTO.  
FECHA: viernes, 14 de agosto de 2026.

Actividad: Se continúa con el armado y fabricación de la Cercha N.3, se realizan los cortes correspondientes a los elementos diagonales que conforman la cercha, esta actividad se realiza con sierra eléctrica con protección de manos y EPP's al ser una actividad de alto riesgo; se verificaron los medidas de corte para continuar con el ensamble posterior.

Omaira Córdoba  
Omaira Córdoba Resal

Daniela  
Daniela Guodín

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| LUGAR | SALON COMUNAL LA LAGUNA - PARTE |
| FECHA | Sabado, 15 de agosto de 2020.   |

Actividad: En esta jornada se realizaron trabajos de acople nodal de los elementos previamente cortados de la cercha N.3; se instala la primera parte de la cercha N.3 en la viga corona para esta actividad fue necesario perforar la viga corona de madera, la cual fue medida previamente para controlar el correcto alineado y simetría.

Omarro Cordoba  
Omarro Cordoba Ruiz

Daniel Cordoba  
Daniel Cordoba



UGAR  
PECHA

Salon comunel LA CAGUA - PASTO  
Martes, 18 de agosto de 2020

Actividad: Izeje instalacion y posicionamiento de la Corcha N.3 sobre sus apoyos defectivos en la viga corona mediante la mancha de espaldas; se realizo la verificacion estricta de la verticalidad con nivel de burbujas y plomada en el centro, asegurando el elemento de forma provisional mediante puntales amarrados en los muros laterales

Omara Cordoba  
Omara Cordoba Reid.

Daniel G. G. G.  
Daniel G. G. G.

10 GAP

Salon communal UA UAGUA SGA PAJTO.

FECHA

Miércoles, 19 de agosto de 2020

Actividad:

En esta jornada se termina de fijar la cercha N. 3 con las últimas elementos pendientes y se inicia con el armado de la Cercha N. 2 cortando los elementos necesarios del primer tramo (almea) de esta cercha, se hacen perforaciones para posteriormente anclar las platinas y por medio de presas dar un buen ajuste.

Oman Gidoci

Original Cordoba

Darius

Daniela Guedes

LUGAR: Salen Comunal: Laguna Seta Rastos

FECHA: Jueves, 20 de agosto de 2026

Actividad: En esta jornada se presentaron lluvias constantes por lo tanto el ritmo de trabajo no pudo ser continuo; sin embargo se continuo con el armado de la parte delantera de la Ciercha N. 2, además se fue subsanando algunas agujeras mediante maalla con el fin de dar un acabado mas efectivo a los elementos.

Omaira Cordero

Omaira Cordero

Daniela Guadalupe

Daniela Guadalupe



LUGAR

Salin common. Laguna. SECA PASTO

Peckham

Viernes, 21 de agosto de 2020

Actividades:

Durante esta jornada se terminó de  
 armar la cercha N.º 2 con el fin de  
 proceder al roje de los elementos traseros  
 y delanteros de esta; posteriormente estos se  
 anclaron con precisión en la viga corona  
 verificando la verticalidad con nivel de burbuja  
 y plomada, se corroboró la buena fijación  
 entre elemento y elemento y se apuntalaron  
 las estechas con el fin de evitar retrocesos

Omaria Cordoba

Orlando Cordeiro

DallGen

Daniela Guedes

LUGAR  
Fecha

SACIN comuna MAGUAY SCCA-PASTO

Sábado, 22 de agosto de 2020

Achundak

En este día se terminó de instalar a su totalidad la cerca N.2 y se prepararon los elementos que conforman la cerca N.2 para proceder con los cortes correspondientes, se hizo un inventario de los elementos acopiados y se realizó jornada de limpieza al finalizar para que el sitio de trabajo este libre de obstáculos.

Omaira Cordeiro  
Omaira Cordeiro

Daniela  
Daniela Cordeiro





|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| LUGAR | Saban Comunal Aguas Secas - P.O. |
| FECHA | Martes, 25 de Agosto de 2020     |

Actividades: Se continua con la armada de la cercha N°1 hasta finalizar lo que corresponde el ensamble en el piso y se ajustan los elementos faltantes para proceder a izar la cercha; ante de esta actividad se corrigieron pequeñas fallas mediante maula y pintura de barniz de madera, al finalizar se despejo la zona para el izar el día siguiente.

Ormaiz Cordoba  
Ormaiz Cordoba

Daniel Gual  
Daniel Gual

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| LUGAR | Salon Comunal Ushua YUCA-PASTO |
|-------|--------------------------------|

Fecha: Miércoles, 26 de agosto de 2020

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad | Esta jornada se dedica exclusivamente al izaje de la última Cercha N.1, cada elemento que se iba izando se iba verificando con estricta verticalidad mediante nivel de burbujas y plomada de centro, además de corroborar que las pueras estén bien fijadas entre elementos para asegurar los anclajes. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Omara Cordoba  
Omara Cordoba

Daniela  
Daniela Guedes

LOGAR: Salin comunal AGUA SECA - PASTO  
FECHA: Jueves, 27 de agosto de 2020

Actividad: En esta jornada se termina al 100% la instalación de los elementos que conforman las Cercas 1-8 y los cuochitos inician a instalar los ángulos correspondientes a las cercas que van amarrando los elementos entre todos mediante tornillos y pernos de  $3/8"$  se finaliza a satisfacción esta actividad llegando a un 85% de la totalidad

Omaria Cordeiro  
Omaria Cordeiro

Daniel Guedes  
Daniel Guedes



|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| Lugar | Sede Comunal Laguna Seel - PASTO |
| Fecha | Viernes, 28 de agosto de 2018    |

Actividad. Se inicia la jornada con la instalación de anillos de anclaje en los Correas correspondientes a los ejes 8-7 y 7-6 y se procede a la instalación de 11 correas por cada eje respetando los lucos, al finalizar se dejan listos los elementos de los ejes 6-5 y 5-4 y se realiza limpieza retirando virutas provenientes de los perforaciones.

Omaira Cordoba  
Omaira Cordoba

Daniela Guedes  
Daniela Guedes

LUGAR: SALÓN COMUNAL INMA SCA - PASTO  
 FECHA: Sábado, 24 de agosto de 2018

Actividad: En este día se perforan las correas de los ejes 8-5 y 5-4 para su posterior instalación de los arcos que van a fijar las correas. Después se instalan y satisfacen las correas pertenecientes a estos ejes. Al haber terminado esta actividad con tiempo disponible se perforaron las correas de los ejes 4-3, 3-2 y 2-1 para dejarlos listos en la siguiente jornada.

Omara Cordoba  
 Omara Cordoba

Daniela Guadalupe  
 Daniela Guadalupe

