

 NIT 1020819930-5	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	1 de 9

**INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
PARA TRÁMITE DE CUENTA UNICA**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre Del Proyecto	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Valor Inicial del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00)
Valor Final ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 28.000.000,00)
Valor Sin Ejecutar	\$0,0 0
Alcance	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZOLETA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO EN UN AREA 560 M2.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO N° CAO-019-2026, del trece (13) de abril de 2026.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (MANO DE OBRA)	
CONTRATO No. Y FECHA:	CAO-019-2026	13 DE ABRIL DE 2026
CONTRATISTA:	VICTORIA CR SAS	
Nit o C.C. No.	901925423-0	
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	

VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
VALOR TOTAL EJECUTADO:	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00)	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO TOTAL:	N/A	
AMORTIZACION ANTICIPO	N/A	

 NIT 1020819930-5	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	2 de 9

INICIAL:		
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	100,00%	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	100,00%	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES	
PLAZO TOTAL:	CUATRO (04) MESES	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. Y FECHA:	N/A	
INTERVENTOR:	N/A	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR TECNICO:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ	
ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN:		

FECHA DE INICIACIÓN:		22 DE ABRIL DE 2026	
ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	01	Fecha:	N/A
ACTAS DE REINICIO			
No.	01	Fecha:	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	20/08/2026
-----------------------	------------

PRORROGA			
No.	01-UN MES	Fecha:	23//06/2026

FECHA DE TERMINACIÓN:	21/07/2026
-----------------------	------------

PRORROGA			
No.	02-UN MES	Fecha:	21/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN:	21/08/2026
-----------------------	------------

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	3 de 9

OFICINA GESTORA:	DIRECTOR TECNICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA CHIQUINQUIRA
-------------------------	--

2.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	22/04/2026	ACORDAR COMO FECHA DE INICIO EL 22 DE ABRIL DE 2026
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	14/04/2026	Se realiza aprobación de póliza C, anexo N° 0, 39-44-101182378, R.C. extracontractual y anexo N° 0, 39-40-101047912, cumplimiento por encontrarse de conformidad con los requerimientos contractuales.
ACTA DE PAGO PARCIAL 01	N/A	N/A
SUSPENSIÓN DE CONTRATO	N/A	N/A
REINICIO DE CONTRATO	N/A	N/A

2.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

A la fecha SI se han presentado acta de mayores y/o menores cantidades de obra ejecutada y/o por ejecutar.

2.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

2.4.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

 NIT 1020819930-5		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)			FECHA CORTE: DE 20/08/2026	
					PÁGINA 4 de 9	
No	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.13.08	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML	94,00	18.411,56	\$ 1.730.686,64
2	3.13.13	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	ML	95,00	9.018,51	\$ 856.758,45
3	2.01.69	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	40,12	29.269,82	\$ 1.174.366,38
4	2.01.71	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	7,20	98.194,96	\$ 707.003,71
5	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	60,00	20.278,06	\$ 1.216.683,60
6	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	92,00	9.710,59	\$ 893.374,28
7	APU 001	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	M3	2,70	22.503,01	\$ 60.758,13
8	3.08.15	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	95,00	18.411,56	\$ 1.749.098,20
9	3.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UND	20,00	52.166,08	\$ 1.043.321,60
10	3.08.23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	10,00	42.960,30	\$ 429.603,00
11	3.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	M2	34,80	24.548,74	\$ 854.296,15
12	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3,10	70.577,63	\$ 218.790,65
13	2.02.01	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)	M2	50,00	14.422,39	\$ 721.119,50
14	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRÉ 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,98	260.523,11	\$ 255.833,69
15	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0,30	401.770,03	\$ 120.531,01
16	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	20,24	51.313,49	\$ 1.038.585,04
17	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	0,98	434.550,97	\$ 426.729,05
18	3.10.12	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	757,74	2.577,61	\$ 1.953.158,20
19	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	70,24	24.250,14	\$ 1.703.329,83
20	3.08.21	INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	M2	92,00	26.458,04	\$ 2.434.139,68
21	APU 002	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM	M2	200,00	35.897,16	\$ 7.179.432,00
22	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	M3	1,50	821.600,80	\$ 1.232.401,20
VALOR TOTAL						\$ 28.000.000,00

2.4.2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

PERIODO	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE	
				EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO
ACTUAL	22/04/2026	20/08/2026	\$28.000.000,00	100,00%	100,00%

2.5. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

2.5.1 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

 NIT 1020819930-5	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	5 de 9

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Residente	100	RICARDO CASTIBLANCO B.	7.307.388	22-04-2026	20-08-2026
Tecnólogo	100	GLORIA OFELIA CORTES P.	23.496.514	22-04-2026	20-08-2026

2.5.2 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista. A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

Ver anexo. Planillas de seguridad Social.

2.5.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Ver anexo. Pólizas actualizadas

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 39-44-101182378 – ANEXO 0 - INICIAL			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: 14-04-2026			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.800.000,00	13-04-2026	30-10-2026
PAGO DE SALARIOS	\$1.400.000,00	13-04-2026	13-06-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$12.159.900,00	13-04-2026	13-06-2028
BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 39-44-101182378 – ANEXO 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: PRORROGA 1			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.800.000,00	13-04-2026	30-11-2026
PAGO DE SALARIOS	\$1.400.000,00	13-04-2026	13-07-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$2.800.000,00	13-04-2026	13-07-2028
BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
OTRAS			

 NIT 1020819930-5	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	6 de 9

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 39-44-101182378 – ANEXO 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: PRORROGA 2			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.800.000,00	13-04-2026	30-12-2026
PAGO DE SALARIOS	\$1.400.000,00	13-04-2026	13-08-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$2.800.000,00	13-04-2026	13-08-2028
BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 39-44-101182378 – ANEXO 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: ACTA FINAL			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.800.000,00	13-04-2026	30-12-2026
PAGO DE SALARIOS	\$1.400.000,00	13-04-2026	20-08-2029
CALIDAD DEL SERVICIO	\$2.800.000,00	13-04-2026	20-08-2028
BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual de cumplimiento estatal No. 39-40-101047912 – ANEXO 0 (INICIAL)			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: 14-04-2026			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$350.181.000,00	13-04-2026	13-06-2026
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual de cumplimiento estatal No. 39-40-101047912 – ANEXO 1			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: PRORROGA 1			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$350.181.000,00	13-04-2026	13-07-2026
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual de cumplimiento estatal No. 39-40-101047912 – ANEXO 2			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: PRORROGA 2			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA

 NIT 1020819930-5	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	7 de 9

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$350.181.000,00	13-04-2026	13-08-2026
OTRAS			

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual de cumplimiento estatal No. 39-40-101047912 – ANEXO 3			
Aprobada mediante acta de aprobación de pólizas de fecha: ACTA FINAL			
AMPARO	SUMA AMPARADA	VIGENCIAS	
		DESDE	HASTA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$350.181.000,00	13-04-2026	20-08-2026
OTRAS			

2.6 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

2.6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	\$28.000.000,00
VALOR ADICIONAL:	\$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$28.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$0,00

CDP			RP				
No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	No.	Fecha de Expedición	Valor de la Certificación	Valor Pagado	Valor Disponible

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
ACTA PARCIAL 01	N/A	N/A	N/A
ACTA PARCIAL 02	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

2.7 ACTIVIDADES AMBIENTALES (PMA): N/A

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	8 de 9

2.8 ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

PLAN DE CALIDAD	EVIDENCIAS
N/A	N/A

2.8.1 PRUEBAS Y ENSAYOS

Para verificar que se cumplió con las especificaciones técnicas el contratista realizó los siguientes ensayos: N/A (MANO DE OBRA). N/A

		EVIDENCIAS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NORMA	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO

2.8.2 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
HERRAMIENTA MENOR	1	CARRETILLA, PALAS, PICA, BARRA, ETC
MEZCLADORA	1	1 BULTO
MARTILLO ROMPEDOR	1	ELECTRICO
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	DISEL
PLANCHA VIBRATORIA	1	DISEL
RETROEXCAVADORA	1	4X4
VOLQUETA SENCILLA	2	7 M3

2.9. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA	ASUNTO	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Solicitud prorrogas 1	19-06-2026	Prorrogar el plazo del contrato por 1 mes	Contratista Supervisión Alcaldía Municipal	Documento presentado

	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS. (22 abril a 20 de agosto de 2026)	FECHA CORTE:	DE 20/08/2026
		PÁGINA	9 de 9


Solicitud 2	prorroga 17-07- 2026	Prorrogar el plazo del contrato por 1 mes más.	Contratista Supervisión Alcaldía Municipal	Documento presentado
----------------	----------------------------	---	--	-------------------------

2.10. REGISTRO FOTOGRAFICO – ítem ejecutados durante el periodo abril 22 - agosto 20 de 2026 (Ver anexo).


3. ANEXOS

1. Acta de mayores y/o menores cantidades
2. Sabana acta final con memorias
3. Copia Bitácora
4. Registro fotográfico
5. Pólizas

Firma,



VICTORIA CR SAS
R.L. GLORIA OFELIA CORTES PIRAZAN
Contratista.

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	RICARDO CASTIBLANCO B.	Residente	20-08-2026	
APROBÓ		contratista		



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	1. CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	2. CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	3. ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	4. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	5. DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26

	REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026
Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra) Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026 Contratista: VICTORIA CR SAS	

NO SE EJECUTO			
Descripción:	6. DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	7. INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	8. INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	10. CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción: 11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM

Fuente: CONTRATISTA

Fecha: 20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	12. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	13. BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M. 14 MPa - (2000 PSI)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	14. CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS

NO SE EJECUTO

Descripcion: 15. COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)

Fuente: CONTRATISTA

Fecha: 20-ago-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción: 16. MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0,20 M.

Fuente: CONTRATISTA

Fecha: 20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS

NO SE EJECUTO

Descripcion: 17. VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).

Fuente: CONTRATISTA

Fecha: 20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	18. ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripcion:	19. PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS



Descripción:	20. INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26



REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026

Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS

NO SE EJECUTO

Descripcion: 21. INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI), ESPESOR 5 CM

Fuente: CONTRATISTA

Fecha: 20-ago.-26





REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA FINAL - PERIODO ABRIL 22 - AGOSTO 20 DE 2026


Tipo de Contrato: Contrato de Prestacion de Servicios (Mano de Obra)
Número: CAO-019-2026 DEL 13 ABRIL DE 2026
Contratista: VICTORIA CR SAS





Descripción:	22. ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)		
Fuente:	CONTRATISTA	Fecha:	20-ago.-26


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	UNIDAD DE MEDIDA	ML		
1					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)			CANTIDAD (Un)	LONGITUD (M)
PLAZOLETA DEL CAMPESINO	94,00			1	94,00
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					94,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4			
		(En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	UNIDAD DE MEDIDA	ML		
2					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)			CANTIDAD (Un)	LONGITUD (M)
PLAZOLETA DEL CAMPESINO	94,00			1	94,00
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					94,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante</p> </div> </div>					



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20
			8
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13
			4
			2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4	
		(En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	ROTURA DE PAVIMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD DE MEDIDA	M2
3			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (Un)
PARA INSTALAR SARDINEL	94,00	0,30	1
PARA INSTALAR BOLARDOS	0,40	0,40	20
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			31,40
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante</p> </div> </div>			


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026		
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.			
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026			
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
4					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
PARA INSTALAR SARDINEL	94,00	0,30	0,10	1	2,82
PARA INSTALAR BOLARDOS	0,40	0,40	0,20	20	0,64
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					3,46
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD DE MEDIDA		M2	
5					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)		CANTIDAD (Un)	AREA (M2)
MATERA 1 EXISTENTE	25,00	1,45		1	36,25
MATERA 2 EXISTENTE	6,00	0,90		1	5,40
MATERA 3 EXISTENTE	18,00	0,84		1	15,06
MATERA 4 EXISTENTE	12,00	0,60		1	7,20
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					63,91
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					




ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO: 6	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	UNIDAD DE MEDIDA	M2		
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)		CANTIDAD (Un)	AREA (M2)
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
					
OBSERVACIONES					
NO SE EJECUTO. NO HUBO NECESIDAD DE DEMOLER EL PISO, SOBRE ESTE SE FUNDIO UN SOBREPISO					
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista			 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10CM	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
7					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
PARA INSTALAR SARDINEL	94,00	0,30	0,10	1	2,82
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					2,82
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO	UNIDAD DE MEDIDA	ML
8	A-10 50*20*80		
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	CANTIDAD (Un)	LONGITUD (M)
PLAZOLETA DEL CAMPESINO	94,00	1	94,00
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			94,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>			

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20
			8
			2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13
			4
			2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4	
		(En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO: MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60.	UNIDAD DE MEDIDA	UN
9			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	UNIDAD (U)	CANTIDAD (Un)	UNIDAD (UN)
PLAZOLETA DEL CAMPESINO	20,00	1	20,00
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			20,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
  			
OBSERVACIONES			
 			
ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	UNIDAD DE MEDIDA	M2
10			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (Un)
ZONA 1	1,55	1,20	1
ZONA 2	15,20	1,15	1
TAPA ILUMINACION	0,42	0,42	-1
ZONA 3	1,24	0,97	1
ZONA 4	7,30	2,00	1
TAPA EBSA	1,00	1,00	-1
ZONA 5	5,00	2,21	1
TAPA EBSA	2,05	1,00	-1
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			42,95
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>			


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM	UNIDAD DE MEDIDA	M2
11			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (Un) AREA (M2)
ANDENES	70,50	0,40	1 28,20
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			28,20
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante</p> </div> </div>			



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026		
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.			
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026			
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
12					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
MATERA 1-EXTERNA	19,42	0,30	0,50	1	2,91
MATERA 1-INTERNA	7,73	0,30	0,50	1	1,16
MATERA 1-CENTRO	5,57	0,30	0,50	1	0,84
MATERA 2	5,72	0,30	0,50	1	0,86
MATERA 3-EXTERNA	16,65	0,30	0,50	1	2,50
MATERA 3-INTERNA	7,54	0,30	0,50	1	1,13
MATERA 4	8,48	0,30	0,50	1	1,27
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					10,67
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTACION DE LAS MATERAS CONSTRUIDAS					
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista			 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	BASE EN CONCRETO POBRE DE E = 0.05 M.	UNIDAD DE MEDIDA	M2
13	14 MPa - (2000 PSI)		
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	CANTIDAD (Un)
MATERA 1-EXTERNA	19,42	0,30	1
MATERA 1-INTERNA	7,73	0,30	1
MATERA 1-CENTRO	5,57	0,30	1
MATERA 2	5,72	0,30	1
MATERA 3-EXTERNA	16,65	0,30	1
MATERA 3-INTERNA	7,54	0,30	1
MATERA 4	8,48	0,30	1
AREA 1	10,00	5,55	1
AREA 2	1,60	5,45	1
AREA 3	8,83	3,55	1
AREA 4	11,80	4,58	1
MENOS ESCULTURA	3,60	1,60	-1
AREA 5	3,00	1,20	1
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			168,72
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
CONCRETO PARA PISOS DE LA PLAZOLETA Y BASE DE VIGAS			
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista		 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante	


ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026		
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.			
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026			
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
14					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
MATERA 1-EXTERNA	19,42	0,30	0,30	1	1,75
MATERA 1-INTERNA	7,73	0,30	0,30	1	0,70
MATERA 1-CENTRO	5,57	0,30	0,30	1	0,50
MATERA 2	5,72	0,30	0,30	1	0,51
MATERA 3-EXTERNA	16,65	0,30	0,30	1	1,50
MATERA 3-INTERNA	7,54	0,30	0,30	1	0,68
MATERA 4	8,48	0,30	0,30	1	0,76
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					6,40
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS-SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE			4		
			(En Numero mes actual del contrato)		
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
15					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
OBSERVACIONES					
NO SE EJECUTO. DEBIDO A CONDICIONES TECNICAS					
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista			 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA				
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026	
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:	N/A			
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)		
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES		
ITEM DE PAGO:	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	UNIDAD DE MEDIDA	M2	
16				
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA				
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	AREA (M2)
MATERA 1-EXTERNA-BAJO	19,42	0,70	1	13,59
MATERA 1-EXTERNA-ALTO	9,71	0,50	1	4,85
MATERA 1-INTERNA-BAJO	7,73	0,80	1	6,18
MATERA 1-INTERNA-ALTO	3,86	0,50	1	1,93
MATERA 1-CENTRO	3,21	1,30	1	4,17
MATERA 2	5,72	0,40	1	2,29
MATERA 3-EXTERNA	16,65	0,50	1	8,33
MATERA 3-INTERNA	7,54	0,60	1	4,52
MATERA 4	8,48	0,40	1	3,39
MATERA LARGA-EXTERNO	9,35	0,50	1	4,68
MATERA LARGA-INTERNO	7,80	0,20	1	1,56
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL				55,50
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS				
   				
OBSERVACIONES				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante</p> </div> </div>				

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026		
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.			
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026			
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
17					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
OBSERVACIONES					
NO SE EJECUTO. DEBIDO A CONDICIONES TECNICAS					
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista			 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE			4 (En Numero mes actual del contrato)		
CAPITULO: MANTENIMIENTO DE PARQUES					
ITEM DE PAGO:	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UNIDAD DE MEDIDA		KG	
18					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	DIAMETRO (PULG)	PESO (KG)	CANTIDAD (Un)	PESO (KG)
VIGA MATERA 1-EXTERNA	19,42	1/2"	0,995	4	77,27
FEJES MATERA 1-EXTERNA	1,03	3/8"	0,559	98	56,43
VIGA MATERA 1-INTERNA	7,73	1/2"	0,995	4	30,76
FEJES MATERA 1-INTERNA	1,03	3/8"	0,559	39	22,46
VIGA MATERA 1-CENTRO	5,57	1/2"	0,995	4	22,17
FEJES MATERA 1-CENTRO	1,03	3/8"	0,559	28	16,12
VIGA MATERA 2	5,72	1/2"	0,995	4	22,76
FEJES MATERA 2	1,03	3/8"	0,559	29	16,70
VIGA MATERA 3-EXTERNA	16,65	1/2"	0,995	4	66,27
FEJES MATERA 3-EXTERNA	1,03	3/8"	0,559	84	48,36
VIGA MATERA 3-INTERNA	7,54	1/2"	0,995	4	30,01
FEJES MATERA 3-INTERNA	1,03	3/8"	0,559	38	21,88
VIGA MATERA 4	8,48	1/2"	0,995	4	33,76
FEJES MATERA 4	1,03	3/8"	0,559	43	24,76
PLACA RAMPA LARGA-LONG	9,20	1/2"	0,995	5	45,77
PLACA RAMPA LARGA-TRANS	1,00	1/2"	0,995	30	29,85
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					565,31
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	UNIDAD DE MEDIDA	M2
19			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)
MATERA 1-EXTERNA-BAJO	19,42	0,70	1
MATERA 1-EXTERNA-ALTO	9,71	0,50	1
MATERA 1-INTERNA-BAJO	7,73	0,80	1
MATERA 1-INTERNA-ALTO	3,86	0,50	1
MATERA 1-CENTRO	3,21	1,30	1
MATERA 2	5,72	0,40	1
MATERA 3-EXTERNA	16,65	0,50	1
MATERA 3-INTERNA	7,54	0,60	1
MATERA 4	8,48	0,40	1
MATERA LARGA-EXTERNO	9,35	0,50	1
MATERA LARGA-INTERNO	7,80	0,20	1
MONUMENTO BASE	10,40	0,80	1
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			63,82
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
 ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista			
 ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante			

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA			
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20
		8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13
		4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.			
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.	
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026	
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ		
MES DE AVANCE		4	
		(En Numero mes actual del contrato)	
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES	
ITEM DE PAGO:	INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO DE COLOR 10 X 20 X 6 CM (NTC 2017)	UNIDAD DE MEDIDA	M2
20			
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA			
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)
ANDEN PARALELO CARRERA 12	27,40	1,51	1
ANDEN PARALELO CALLE 10A	14,10	1,46	1
ANDEN PARALELO CARRERA 10	29,00	1,46	1
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL			104,30
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS			
   			
OBSERVACIONES			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>			

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20	8	2026
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13	4	2026
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:			ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.		
Fecha de iniciación del contrato de obra:			22 ABRIL DE 2026		
Fecha de terminación del contrato obra:			20 DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA			
CONTRATISTA ACTUAL:		VICTORIA CR SAS.			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISION TECNICA:		ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ			
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO: MANTENIMIENTO DE PARQUES					
ITEM DE PAGO: 21	INSTALACION DE CONCRETO ESTAMPADO PARA ZONA PEATONAL DE 21 MPa - (3000 PSI). ESPESOR 5 CM		UNIDAD DE MEDIDA	M2	
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					0,00
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
OBSERVACIONES					
NO SE EJECUTO. DEBIDO A CONDICIONES TECNICAS					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante</p> </div> </div>					

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ		 			
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CHIQUINQUIRA					
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL		Fecha:	20 8 2026		
CONTRATO:	CAO-019-2026	Fecha de suscripción del contrato:	13 4 2026		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ- BOYACÁ, MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.					
Localización del Proyecto:		ZONA URBANA- MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, BOYACA.			
Fecha de iniciación del contrato de obra:		22 ABRIL DE 2026			
Fecha de terminación del contrato obra:		20 DE AGOSTO DE 2026			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA				
CONTRATISTA ACTUAL:	VICTORIA CR SAS.				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISION TECNICA:	ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ				
MES DE AVANCE		4 (En Numero mes actual del contrato)			
CAPITULO:		MANTENIMIENTO DE PARQUES			
ITEM DE PAGO:	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	UNIDAD DE MEDIDA	M3		
22					
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA					
LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD (Un)	VOLUMEN (M3)
PARALELA ANDEN CARRERA 12-1	13,45	1,29	0,12	1	2,08
PARALELA ANDEN CARRERA 12-2	9,20	1,18	0,12	1	1,30
INTERNA PLAZOLETA	4,85	0,50	0,12	1	0,29
PARALELA ANDEN CARRERA 10	10,40	0,98	0,12	1	1,22
CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA ACTA FINAL					4,90
REGISTRO FOTOGRAFICO O PLANOS					
   					
OBSERVACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ING. RICARDO CASTIBLANCO B. Residente Contratista </div> <div style="text-align: center;">  ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ Supervision Contratante </div> </div>					

BITACORA DEL CONTRATO
N° CAO-019-2026

MUNICIPIO DE CHIRIQUINQUIRA-BOYACA

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°-
CAO-019-2026

OBJETO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELEQUEAMIENTO
DE LA PLAZA DEL MONUMENTO AL CAMPESINO
DEL MUNICIPIO DE CHIRIQUINQUIRA-BOYACA,
MEDIANTE LA DISPOSICION DE LA MANO DE
OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIRIQUINQUIRA

CONTRATISTA: VICTORIA CR SAS.


SUPERVISOR: ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS SUAREZ.

PLAZO EJECUCION: DOS (02) MESES

FECHA INICIO: 22-ABRIL DE 2026

FECHA TERMINACION: 21-JUNIO DE 2026.


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA ①

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL A SÁBADO 25 DE ABRIL 2026
CHIQUEQUIRA - BOYACA.

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO (CRA 10 CON
CALLE 10).


PERSONAL: RESIDENTE, SUPERVISOR

MATERIAL: N/A.

MAQUINARIA: N/A.

ACTIVIDADES:

- VISITA AL SITIO DE TRABAJO, PARTE CONTRATANTE Y CONTRATISTA
- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL DISEÑO APORTADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.
- AJUSTE MATERIALES POR PARTE CONTRATANTE


RESIDENTE
SUPERVISOR

SEMANA ②

LUNES 27 ABRIL A SABADO 02 MAYO / 2026

CHIQUEQUIRA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO


PERSONAL : RESIDENTE, MAESTRO, OPERADORES EQUIPO

EQUIPO : MAQUINARIA, RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS
SENCILLAS, MARTILLO ELECTRICO, HERRAMIENTA
MENOR.

MATERIALES : N/A.

ACTIVIDADES :

- EJECUCION ITEM 5, DEMOLICION DE LAS MATERAS EXISTENTES (4) EN LADRILLO MACISO MURO DOBLE $e = 25 \text{ cm}$
- EXCAVACION MECANICA Y RETIRO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION Y EXCAVACION.
- RETIRO (12) VIAJES X 7 m^3 MATERIAL DEMOLICION
- DERUBO DE MATERIAL VEGETAL (PLANTAS, ARBOLES)
FUE CON EL AVAL Y VISTO BUENO DE LA PARTE CONTRATANTE.
- LAS REJAS METALLICAS EXISTENTES, LAS RECOGIO LA PARTE CONTRATANTE.


CONTRATISTA
SUPERVISOR

SEMANA (3)

4

LUNES 04 MAYO A SABADO 09 MAYO / 2026.

CHIVINKUIRA - BOYACA.

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPELINO.

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, AYUDANTES, TOPOGRAFIA

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA ASFALTO,
MARTILLO ELECTRICO, CANECAS ALMACENAR H₂O.

MATERIALES: N/A. SUMINISTRADO X LA PARTE CONTRATANTE

ACTIVIDADES:

- EJECUCION ITEMS 1, 2. CERRAMIENTO EN VARA ROLLETA Y LONA H=1.50m DISTANCIA ENTRE POSTES 2m
- CORTE EN PAVIMENTO ASFALTICO. PARA INSTALACION SARDINEL.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

SEMANA 3

LUNES 11 MAYO A 16 MAYO DE 2026
CHIMQUINQUIRA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA ASFALTO,
MARTILLO ELECTRICO, CANECAS
MATERIALES: N/A.

ACTIVIDADES:

- CONTINUA EJECUCION ITEM 2: CORTE PAVIMENTO ASFALTICO PARA INSTALACION SARDINEL.
- EJECUCION ITEM 3. ROTURA DE PAVIMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACALLEO LIBRE HASTA 5km).
- EJECUCION ITEM 4. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL GOMUN, CONGLOMERADO, PARA INSTALACION DE SARDINEL.
- INICIO EJECUCION ITEM 8. INSTALACION DE SARDINEL. PREFABRICADO A-10 50X20X80 cm SOBRE CARRERA 10.
- INICIO EJECUCION ITEM 7. INSTALACION CAPA ARENA SOPORTE SARDINEL E=10cm


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA ④

LUNES 18 MAYO A 23 MAYO DE 2026.

CHIQUEQUIRA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, AYUDANTES


EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, COLTADORA ASFALTO
MARTILLO ELECTRICO, CANECAS

MATERIALES: N/A.

ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA EJECUCION ITEM 2. CORTE PAVIMENTO ASFALTICO PARA INSTALACION SARDINEL.
- SE CONTINUA EJECUCION ITEM 3. ROTURA DE PAVIMENTO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5km).
- SE CONTINUA EJECUCION ITEM 4. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO, PARA INSTALACION DE SARDINEL.
- CONTINUA EJECUCION ITEM 7. INSTALACION ARENA SOPORTE SARDINEL $e=10cm$
- CONTINUA EJECUCION ITEM 8. INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO A-10 50X20X80 cm.


 CONTRATISTA


 SUPERVISION

SEMANA (5)

LUNES 25 MAYO A 30 MAYO 2026.

CHICQUINQUIZA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, AYUDANTES, OFICIAL.

EQUIPOS: HERRAMIENTA MENOR, CORTADORA ASFALTO
MATERIALES: N/A. MEZCLADORA

ACTIVIDADES:

- TERMINA EJECUCION ITEM 2, CORTE PAVIMENTO ASFALTO PARA INSTALACION SARDINEL.
- TERMINACION EJECUCION ITEM 3, ROTURA DE PAVIMENTO
- TERMINACION EJECUCION ITEM 4, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO, INSTALACION SARDINEL
- CONTINUA EJECUCION ITEM 7, INSTALACION ARENA SOPORTE SARDINEL PREFABRICADO
- CONTINUA EJECUCION ITEM 8. INSTALACION SARDINEL.
- INICIO EJECUCION ITEM 12. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, PARA CIMENTACION MATERAS
- INICIO EJECUCION ITEM 13, BASE EN CONCRETO POBRE $c=5cm$ 2000PSI PARA APOYO DE LA VIGA CIMENTACION
- INICIO ITEM 18, ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA VIGA CIMENTACION MATERAS
- INICIO ITEM 14, CONCRETO PARA VIGAS DE ARMADO ^{CIMENTACION} 3000PSI
- INICIO ITEM 16, HAMPOSTERIA, MURO LADRILLO $c=20cm$ MATERAS

OBSERVACIONES:

- DURANTE SEMANA RETIRAZON POSTES ENERGIA E ILUMINACION EN
- MATERA (1): ESQUINA CRA 10 CON CALLE 10A $\phi_{EXT} = 6.17m$, $\phi_{INT} = 2.46m$
- MATERA (2): ESQUINA CRA 12 CON CALLE 10A $\phi_{EXT} = 1.82m$.
- MATERA (3): PARALELA CALLE 12 $\phi_{EXT} = 5.30m$, $\phi_{INT} = 2.40m$
- MATERA (4): ESQUINA CRA 10 CON CALLE 10 Y CRA 12, $\phi_{EXT} = 2.70m$

CONTRATISTA

SUPERVISOR

SEMANA ⑥

8

LUNES 01 JUNIO A 06 JUNIO 2026

CHICUQUIRA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPELINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA

MATERIAL: N/A, MUNICIPAL


ACTIVIDADES:

- TERMINACION ITEM 7, INSTALACION ARENA SARDINEL
- TERMINACION ITEM 8, INSTALACION SARDINEL
- EJECUCION ITEM 12, EXCAVACION MANUAL CILINDROS MATERAS ①, ②, ③ Y ④
- EJECUCION ITEM ⑬, BASE CONCRETO SOBRE VIGAS
- ITEM 18, ARMADO DE ACERO 6000 PSI CIMENTACION
- CONTINUA EJECUCION ITEM 14, CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION MATERAS
- CONTINUA EJECUCION ITEM 16, MAMPOSTERIA MURO LADRILLO $e=20\text{ cm}$ MATERAS
- INICIO EJECUCION ITEM 19, PANELE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA LAS MATERAS

OBSERVACIONES:

- EL ITEM 15, COLUMNAS Y PEDERNALES EN CONCRETO 3000 PSI, NO SE EJECUTO DEBIDO A Q' EN VISITA TECNICA SE DETERMINO EN NO EJECUTAR PORQUE LA FORMA CILINDRICA DE LAS MATERAS Y SU BAJA ALTURA NO LO REQUERIA.
- EL ITEM 17, VIGA AHORRE SOBRE MURO 3000 PSI, NO SE EJECUTADA. DEBIDO A Q' LA ALTURA DE LAS MATERAS NO REQUIERE Y SU FORMA REDONDA.


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA 7

9

~~MIÉRCOLES~~ MARTES 09 JUNIO A 13 JUNIO 2026
CHIVUNDURA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO DEL CAMPESINO

PERSONAL: PRESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA

MATERIAL: NO APLICA


ACTIVIDADES:

- TERMINACION ITEM 12, EXCAVACION MANUAL CEMENTOS
- TERMINACION ITEM 13, BASE CONCRETO $E=5\text{cm}$ CEMENTOS
- TERMINACION ITEM 18, ACERO CIMENTACION MATERAS
- TERMINACION ITEM 14, VIGAS CIMENTACION MATERAS
- TERMINACION ITEM 16, MUROS LADRILLO MATERAS
- CONTINUA EJECUCION ITEM 19, PARETE MUROS DE LAS MATERAS 1, 2, 3 Y 4.
- INICIO CON ITEM 13, BASE EN CONCRETO $E=5\text{cm}$ 2000 PSI PARA EL PISO DE LA PLAZOLETA.

OBSERVACIONES:

- SE RESUEVE NO EJECUTAR LA DEMOLICION DEL PISO EN GRANITO DE LA PLAZOLETA POR RAZONES DE COSTO Y NIVELES DE LAS MATERAS Y PLAZOLETA (DUEÑO)
- RESUELVE NO EJECUTAR EL ITEM 21, CONCRETO ESTAMPADO DE PISO. PARA LO CUAL SE INSTALARA UNA BASE EN CONCRETO $E=5\text{cm}$ ESTAMPADO PARA LUEGO AFINAR Y PINTAR


CONTRATISTA


SUPERVISION

SEMANA ⑧

10

MIÉRCOLES 16 JUNIO A 20 JUNIO DE 2026
CHIVINDOIRA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO EL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MECLADORA
MATERIAL: N/A.

ACTIVIDADES:

- TERMINA EJECUCION ITEM 19, PAÑETES MUROS MATERAS
- CONTINUA FUNDIENDO EL PISO EN CONCRETO 2000 PSI
ITEM 13, PISO PLAZOLETA.
- INICIO ITEM 20, RAMPAS, CONCRETO ~~ESTRADO~~ ^{ESTRADO} (ESQUINA) PARA
RAMPAS, CONCRETO 2500 PSI, DISCAPACITADO
- INICIO EJECUCION ITEM 22, CONSTRUCCION ESCALERAS
HACIA EN CONCRETO 3000 PSI, $e = 12cm$

OBSERVACIONES:

- PARA LA EJECUCION DEL ITEM 10, RAMPAS E CONCRETO SE
LOCALIZARON ASI:
- ZONA ①: ACCESO ANDEN PARALELO CRA 12 (1.20x1.55m)
 - ZONA ②: ACCESO ANDEN CRA 10 HACIA PLAZOLETA ALREDEDOR
MATERA ① (1.15, 2.0x1.15m).
 - ZONA ③: ACCESO DISCAPACITADO POR CRA 10 CON CALEDO
(1.24x0.97m)
 - ZONA ④: SOBRE ANDEN ESQUINA INTERSECCION CRA 10 CON
CALEDO Y CRA 12 (CURVA - 7.30x2m).
 - ZONA ⑤: SOBRE ANDEN ESQUINA INTERSECCION CRA 12
CON CALLE 10A - CURVA (5x2.21m).


CONTEXTISTA


SUPERVISOR

SEMANA 9

LUNES 22 DE JUNIO A SABADO 27 JUNIO 2026
CHIQUEQUIRA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES
MATERIALES: N/A


ACTIVIDADES:

- TERMINACION ITEM 13, FUNDICION PISO PLAZOLETA
CONCRETO 2000 PSI, FALTA AFINAR Y PINTURA
- CONTINUA EJECUCION ITEM 10, FUNDICION RAMPAS
ACCESO PLAZOLETA
- CONTINUA EJECUCION ITEM 22, CONSTRUCCION
ESCALERAS, MACIZAS $E=12\text{mm}$ 21
- INICIO EJECUCION ITEM 11, LOSETA PODOCTIL ALTA
40X40 cm
- INICIO EJECUCION ITEM 20, ADOPQUIN PEATONAL CONCRETO
COLOR 10X20X6 cm

OBSERVACIONES:

→ EL PATRON O FIGURA DE INSTALACION DEL ADOPQUIN PEATONAL
EN CONCRETO FUE DETERMINADO POR LA PARTE CONTRATANTE,


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA (10)

12

MARTES 30 JUNIO A 4 JULIO 2026.

CHILQUINQUIRA - BOYACA

PLATOLETA MONUMENTO CAMPESINO.

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES
MATERIAL: N/A

ACTIVIDADES:

- CONTINUA EJECUCION ITEM 10, FUNDICION RAMPAS
ACCESO PLATOLETAS
- CONTINUA EJECUCION ITEM 22, CONSTRUCCION
ESCALERAS: HACIAS $E = 12cm$
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11, LOSETA POROTACIL
ALETA $40 \times 40cm$
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, INSTALACION
ADOQUIN PEATONAL. CONCRETO COLOR $10 \times 20 \times 6cm$


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA 11

13

LUNES 06 JULIO A 11 JULIO 2026

CHIVINDUIS - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO EL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MECUADORA

MATERIALES: N/A

ACTIVIDADES

- TERMINA EJECUCION ITEM 10, CONCRETO RAMPAS
- CONTINUA EJECUCION ITEM 22, CONSTRUCCION ESCALINATA
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11, LOSETA PODOTRAIL 40X40 CM ANDEN PERIMETRAL PLAZOLETA
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, INSTALACION ADORNO PEATONAL CONCRETO 10X20X6 CM ANDEN PERIMETRAL PLAZOLETA


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA 12

14

LUNES 13 JULIO A 18 JULIO 2026.
CHLOQUINCORA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO EL CAMPESINO.

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE
MATERIAL: N/A.

ACTIVIDADES:


- TERMINA EJECUCION ITEM 22, CONSTRUCCION ESCALERA PLAZOLETA.
- INICIO EJECUCION ITEM 09, INSTALACION BOLARDOS EN CONCRETO
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11; LOSETA PODOCTIL 40X40cm ANDEN PERIMETRAL.
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, INSTALACION ADOSQUIN PEATONAL CONCRETO 10X20X6cm

OBSERVACIONES:

- PARA LA INSTALACION DE BOLARDOS SE DEBE EJECUTAR ACTIVIDADES DEL ITEM 3 Y 4. (ROTURA DE PAVIMENTO SOBRE LA CARRERA 12 Y EXCAVACION CONSOLIDERADO). SE TOMA UN AREA DE 40X40cm Y PROFUNDIDAD DE 20cm



CONTRATISTA



SUPERVISOR

SEMANA (13)

15

MARTES 21 JULIO A 25 JULIO 2026

CHIVINDA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO


PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MECIADORA

MATERIALES: N/A

ACTIVIDADES

- CONTINUA EJECUCION ITEM 09, BORDOS
- RETORA PAVIMENTOS Y EXCAVACION
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11, LOSETA PODOCTIL
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, ADOQUIN PERTONAL



CONTRATISTA



SUPERVISOR

SEMANA (14)

16

LUNES 27 JULIO A 01 AGOSTO DE 2026

CHIVINDQUIRA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA

MATERIALES: N/A.

ACTIVIDADES:

- CONTINUA EJECUCION ITEM 09, INSTALACION BOCARDOS.
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11, INSTALACION LOSETA PODOCTIL 40x40 cm.
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, INSTALACION ADOQUIN PERTONAL CONCRETO 10x20x6 cm.


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA

(15)

17

LUNES 03 AGOSTO A 08 AGOSTO 2026

CHIVINDOLA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MANO, MECLADORA

MATERIALES: N/A

ACTIVIDADES:

- CONTINUA EJECUCION ITEM 09, INSTALACION BORDOS
- CONTINUA EJECUCION ITEM 11, INSTALACION LOSETA PODOCTIL
- CONTINUA EJECUCION ITEM 20, INSTALACION ADORNOS PEATONAL CONCRETO


CONTRATISTA


SUPERVISOR

SEMANA 16

18


LUNES 10 AGOSTO A 15 AGOSTO 2026
CHIVUNQUIRA - BOYACA
PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO


PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO OFICIAL, AYUDANTES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR; MECILLADORA
MATERIALES: N/A.

ACTIVIDADES:

- TERMINACION EJECUCION ITEM 09, INSTALACION BOLARDOS.
- TERMINACION EJECUCION ITEM 11, INSTALACION LOSETA PODOTACTIL.
- TERMINACION EJECUCION ITEM 20, INSTALACION ADORNO PEATONAL CONCRETO.
- AFINADO PISO PLAZOLETA Y PINTURA.
- PINTURA A MASHPOSTERIA.


CONTRATISTA


SUPERVISOR.

SEMANA (17)

19

MARTES 18 AGOSTO A 20 AGOSTO 2026

CHIQUEQUIRA - BOYACA

PLAZOLETA MONUMENTO AL CAMPESINO

PERSONAL: RESIDENTE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTE

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

MATERIALES: N/A

ACTIVIDADES:

- ASEO Y LIMPIEZA

- PINTURA MONUMENTO, MATELAS Y PISO

→ AGOSTO 20/2026: TERMINACION DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS PLAZOLETA
DEL CAMPESINO



CONTRATISTA



SUPERVISOR