

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL

No. # 13

BOGOTÁ D.C. MARZO 2026

Contrato/Convenio

USPEC-CTO-297-2024

Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura



No. del Informe	13	Periodo del Informe		Fecha de Elaboración del Informe
		Desde	Hasta	
		17-02-2026	16-03-2026	09-04-2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

		Fecha de Suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha Inicial de Terminación	Fecha de Terminación Actual
--	--	----------------------	-------	-----------------	------------------------------	-----------------------------

Nome	Disciplina	NIT e C.C.	Telefone	Cargo/Atividade
------	------------	------------	----------	-----------------

[illegible]

desde la firma del acta de inicio

Representante legal	JAIRO ENRIQUE VARELA FIOHLI
---------------------	-----------------------------

Información del Contrato de Obra	https://community.secoi.gov.co/Public/TenderInfo/Contrac
----------------------------------	---

[illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

Documento de Designación de Supervisión

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

Nº de Comites	Fecha del comite	Compromisos
El Consorcio Mar Verde CV debe:		

<div><div><div><div></div><div>USPEC</div></div></div></div>		INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024	
Relación de Comités Realizados	53	26-02-2026	Interventoría: * Radicar ante la entidad el concepto jurídico, técnico y administrativo respecto a la solicitud de prórroga contractual (Otrosl No. 2). * Remitir a la USPEC los NP presentados por el Consorcio para su revisión y aprobación. Consorcio Mar Verde CV: * Gestionar nuevamente la firma y radicación del poder ante EMSA para continuar con el trámite de factibilidad de energía provisional. * Presentar a la interventoría los soportes documentales del trámite de conexión de la red sanitaria provisional del proyecto. * Solicitar mínimo dos cotizaciones adicionales para la actividad de conexión CCTV del cerramiento provisional. * Actualizar las curvas de seguimiento del proyecto conforme al PDT versión 5. * Presentar y normalizar la entrega de informes semanales hasta la semana 51. * Gestionar oportunamente la documentación requerida para el ingreso del personal a obra (contratos, exámenes médicos, afiliaciones y dotación). * Realizar las labores de rocería de manera prioritaria en las áreas requeridas del proyecto. * Eliminar los estancamientos de agua identificados en obra para evitar focos de vectores. * Definir y adecuar una nueva zona para el lavado del mixer de concreto. * Mejorar las condiciones de almacenamiento del acero estructural y realizar su limpieza con grata según recomendación técnica. * Presentar la documentación pendiente del seguimiento documental del proyecto (informes mensuales, informes de imprevistos y subsanaciones).
	54	05-03-2026	Interventoría / Oficina Jurídica * Debe emitir el concepto definitivo sobre la viabilidad de la prórroga del contrato, una vez finalizada la revisión por parte del área jurídica. Consorcio Mar Verde CV debe: * Realizar la revisión del plan de inspección y ensayos de la carpintería metálica, garantizando la validación de los materiales utilizados conforme a los procedimientos establecidos. * Garantizar el adecuado proceso de curado del concreto en elementos estructurales, asegurando un curado continuo mínimo de siete (7) días conforme a las especificaciones técnicas. * Radicar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) ante la entidad competente una vez se restablezcan las condiciones del sistema para completar el trámite. * Presentar a la interventoría un cronograma semanal de actividades basado en el PDT versión 5, incluyendo fuerza operativa, ruta crítica, hitos y demás elementos de programación del proyecto. * Formalizar la vinculación del personal aprobado por el INPEC e incorporarlo a la obra a la mayor brevedad posible para avanzar en las actividades programadas. * Formalizar los contratos con los subcontratistas incluyendo las respectivas pólizas, reemplazando el uso de órdenes de servicio cuando corresponda. * Atender de manera prioritaria el retiro de los árboles caídos reportados desde el 16 de febrero y ejecutar labores de rocería para mitigar las quejas de la comunidad. El árbol se cayó dentro de la obra no afecta la comunidad. * Gestionar alternativas para la disposición del material excedente de excavación, mediante coordinación con asociaciones de vólueteros o vecinos del sector que requieran material. * Presentar los informes semanales de obra de manera regular y radicar el informe mensual a más tardar el día 29 de cada mes para su revisión por parte de la interventoría. * Coordinar la reunión con las directivas de la colonia para atender las inquietudes de la comunidad, una vez se reincorpore la doctora Kanen. * Ejecutar el trabajo de la poda en la semana del 09 al 14 Marz/2026. * Retiro y adecuada disposición del árbol dentro del proyecto caído en las ventacas para continuar con la construcción del edificio ASADERO.
	55	12-03-2026	La interventoría * Enviará la solicitud de prórroga de obra a más tardar el 14 de marzo de 2026. * La prórroga de la interventoría se radicará de manera conjunta con la solicitud de prórroga de obra. El Consorcio Mar Verde CV * El Consorcio Mar Verde CV coordinará con los subcontratistas la compensación de la jornada laboral, reponiendo la jornada del sábado 6 de abril mediante extensión de actividades entre lunes y miércoles. * El Consorcio Mar Verde CV debe gestionar soporte documental formal que respalde la aprobación de los diseños eléctricos, más allá del correo recibido de Power. * EL Consorcio Mar Verde CV continuará gestiones para agilizar la conexión a la red de alcantarillado de Villa Nuevo Amanecer y habilitar el funcionamiento de los baños. * El Consorcio Mar Verde CV deberá proporcionar certificación por parte del calculista o equipo técnico para la aprobación del uso del limpiador e inhibidor de óxido en la limpieza del acero. * Se Consorcio Mar Verde CV deben presentar las fichas técnicas de los productos, asegurando que no generen contaminación y optimicen los rendimientos. * El Consorcio Mar Verde CV deberá enviar respuesta detallada sobre los puntos pendientes en diseño arquitectónico, inicialmente prevista para lunes, pendiente a la fecha. * Se realizará la reunión de revisión de la carpintería metálica el lunes 16 de marzo de 2026 en Bogotá, verificando que todos los elementos cumplan con lo establecido por la entidad.

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA								
Información presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP				Certificado de Registro Presupuestal-RP			
	No.	Fecha	Valor		No.	Fecha	Valor	
	10524	17-01-2024	\$	2.600.000.000,00	193824	31-12-2024	\$	2.600.000.000,00
	1125	03-01-2025	\$	699.999.999,00	1125	03-01-2025	\$	699.999.999,00

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Modificaciones al contrato	Tipo de Modificación	Descripción	Fecha	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
	Otro SI N° 1	Prorroga No. 1	16 de agosto de 2025	No aplica	No Aplica	No aplica
	Total de Modificaciones				\$	- \$

7. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Relación de Actas	Acta No.	Tipo de acta	Fecha de inicio de la suspensión (Si aplica)	Fecha de reinicio (Si aplica)	Plazo de la suspensión días (Si aplica)	Fecha de terminación final
	Acta N°. 1	Acta de Inicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica	16 de abril de 2026

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Valor del Contrato	Valor Inicial del Contrato	Valor Adicional	Valor Actualizado	Valor del Anticipo	Valor Anticipo en Fiducia	Valor anticipo pagado
	\$ 3.299.999.999,00	0	\$ 3.299.999.999,00	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pagos Realizados	Periodo Facturado		N°. de Factura	Fecha de la Factura	Concepto	Valor del Acta
	Desde	Hasta				
	17-02-2025	16-03-2025	FEV2	17-06-2025	Acta 1	\$ 85.069.874,00
	17-03-2025	16-04-2025	FEV2	17-06-2025	Acta 2	\$ 85.069.874,00
	17-04-2025	16-05-2025	FEV3	26-08-2025	Acta 3	\$ 85.069.874,00
	17-05-2025	16-06-2025	FEV4	29-09-2025	Acta 4	\$ 100.516.275,00
	17-06-2025	16-07-2025	FEV8	30-10-2025	Acta 5	\$ 100.516.276,00
	17-07-2025	16-08-2025	FEV7	30-10-2025	Acta 6	\$ 100.516.276,00
	17-08-2025	16-09-2025	FEV10	28-11-2025	Acta 7	\$ 111.937.530,00
	17-09-2025	16-10-2025	FEV11	28-11-2025	Acta 8	\$ 111.937.530,00
	17-10-2025	16-11-2025	FEV12	04-12-2025	Acta 9	\$ 111.937.530,00
	17-11-2025	16-12-2025	FEV13	05-12-2025	Acta 10	\$ 82.556.157,00
	Valor Acumulado Pagado					
	\$					
	975.127.196,00					

Facturación del contrato	Pago N°	Valor del Pago	N°. Registro Presupuestal a Afectar	Valor del Registro Presupuestal a Afectar	Saldo en el Registro Presupuestal	Memorando Número / Fecha
	Acta 1 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224	3.299.999.999,00	3.214.930.125,00	R-2025-015113
	Acta 2 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224		3.129.860.251,00	R-2025-015113
	Acta 3 + Ajuste	85.069.874,00	193824 y 1224		3.044.790.377,00	R-2025-020618
	Acta 4 + Ajuste	100.516.275,00	193824 y 1224		2.944.274.102,00	R-2025-023813
	Acta 5 + Ajuste	100.516.276,00	193824 y 1224		2.843.757.826,00	R-2025-023816
	Acta 6 + Ajuste	100.516.276,00	193824 y 1224		2.743.241.550,00	R-2025-025057
	Acta 7 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.631.304.020,00	R-2025-027111
	Acta 8 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.519.366.490,00	R-2025-027459
	Acta 9 + Ajuste	111.937.530,00	193824 y 1224		2.407.428.960,00	R-2025-027998
	Acta 10 + Ajuste	82.556.157,00	193824 y 1225		2.324.872.803,00	R-2025-028001

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL
CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024

Total, facturado:	\$ 975.127.196,00	Saldo del Contrato:	\$ 2.324.872.803,00
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Porcentaje del Plazo de Ejecución	92,67%					
-----------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
Mes	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
% Plazo	6,38%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%
Fecha de Corte (6 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	16-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
Mes	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero
% Plazo	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%
Fecha de Corte (13 a 14)	16-mar-26	16-abr-26				
Mes	marzo	abril				
% Plazo	92,67%					


INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE \$)						
Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
Inversión Programada	\$ 210.463.993	\$ 420.927.986	\$ 631.391.979	\$ 880.070.576	\$ 1.128.748.174	\$ 1.377.427.771
Inversión Ejecutada	\$ 84.185.597	\$ 168.371.194	\$ 252.556.791	\$ 352.028.230	\$ 451.499.669	\$ 550.971.108
Inversión Pasada	\$ 84.185.597	\$ 168.371.194	\$ 252.556.791	\$ 352.028.230	\$ 451.499.669	\$ 550.971.108

INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE \$)						
Fecha de Corte (6 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	16-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
Inversión Programada	\$ 1.654.362.698	\$ 1.766.300.228	\$ 1.878.237.758	\$ 1.960.793.915	\$ 2.043.350.072	\$ 2.125.906.229
Inversión Ejecutada	\$ 661.745.079	\$ 773.682.609	\$ 885.620.139	\$ 968.176.296	\$ 1.050.732.453	\$ 1.133.288.610
Inversión Pasada	\$ 661.745.079	\$ 773.682.609	\$ 885.620.139	\$ 968.176.296	\$ 1.050.732.453	\$ 1.133.288.610

INVERSIÓN ACUMULADA (MILLONES DE \$)						
Fecha de Corte (6 a 12)	16-mar-26	16-abr-26				
Inversión Programada	\$ 2.125.906.229					
Inversión Ejecutada	\$ 1.133.288.610					
Inversión Pasada	\$ 968.176.296					

9. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Fecha de Corte (1 a 6)	16-mar-25	16-abr-25	16-may-25	16-jun-25	16-jul-25	16-ago-25
% Programada	8,52%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%
% Ejecutada	8,52%	13,71%	20,80%	28,13%	35,22%	42,55%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fecha de Corte (7 a 12)	16-sep-25	16-oct-25	16-nov-25	05-dic-25	16-ene-26	16-feb-26
% Programada	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%
% Ejecutada	49,88%	56,97%	64,30%	71,39%	78,72%	86,05%
% Atraso Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fecha de Corte (7 a 12)	16-mar-26	16-abr-26				
% Programada	92,67%					
% Ejecutada	92,67%					
% Atraso Acumulado	0,00%					

Acciones de mejora o plan de contingencia (ver anexo técnico)	NO APLICA
---	-----------



INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL
CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024

10. RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Actividades Ejecutadas del Contrato	ERON	Resumen de Actividades	Observación
	Campamento para Mujeres Mar Verde	El Consorcio Mar Verde CV debe entregar los ajustes de los diseños de la fase 1 Planeamiento y preconstrucción de acuerdo con las observaciones emitidas en el acta de cierre de Fase. De acuerdo con reuniones conjuntas, el Consorcio Mar Verde CV debe presentar en cronograma de actividades para determinar la fecha en que se va a tener la Fase 1 completada al 100%	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	El Consorcio Mar Verde CV avanza con la ejecución del contrato y a la fecha hay actividades de obra en Pabellón de mujeres (PMU), Pabellón de maternas (UDI), Edificio Educativos (EDU), Edificio de Talleres (TLL), Edificio de Rancho y Pandería (RAN-PAP) y Edificio de Unidad de Atención Primaria (UAP), Visitas (VIS), Sanidad (UAP) y Guardia Externa (GEX)	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	En el plan GESOA se terminó la construcción del Box Coulvert pero se requiere la adecuación de una acometida eléctrica encontrada en el área intervenida para poder realizar el relleno sobre el box y la adecuación de la vía. Estamos a la espera de las indicaciones de la Colonia para realizar el suministro de insumos requeridos por la Directora de la Colonia Penal de Acacias por temas de compensación del área intervenida por el proyecto entre ellos la compra de alimento para el ganado.	
	Campamento para Mujeres Mar Verde	Se avanza con la supervisión de las actividades desarrolladas garantizando la calidad de las mismas y el cumplimiento en temas HSEQ del proyecto.	

11. POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Seguimiento a Pólizas del Contrato:	Póliza No.	NB-100364158		Nombre de la Aseguradora:	CIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		Anexo No.	3	
	Descripción del amparo	Vigencia						Valor Asegurado	
			Desde	Hasta					
		CUMPLIMIENTO	17-02-2025	30-06-2026		\$	990.000.000,00		
		PRESTACIONES SOCIALES	17-02-2025	31-12-2028		\$	330.000.000,00		
		CALIDAD DEL SERVICIO	17-02-2025	31-12-2030		\$	990.000.000,00		
Aclaración:									

12. PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Seguimiento al Personal Minimo Requerido en el Contrato	Nº. Identificación CC.	Nombre	Profesión	Cargo	% Dedicación	Observaciones
	63.482.977	Olga Patricia Rentería Serrano	Ingeniera civil	Directora Técnico (a) de Interventoria	100%	
	79.413.241	José Manuel Álvarez Lugo	Ingeniero civil	Especialista Suelos, Geotecnia	100%	
	52.413.784	Claudia Patricia Rodríguez Álvarez	Ingeniera civil	Residente	100%	
	1.122.144.564	Diego Andrés Muñoz Avilés	Ingeniero civil	Inspector	100%	
	13.874.430	Jairo Andrés Meza Rosas	Ingeniero civil	Especialista en Estructuras	100%	
	79.956.763	Andrés Felipe Gómez Sánchez	Ingeniero civil	Especialista Hidrosanitario, Gas e Incendio	50%	
	79.861.668	Alexander García Bautista	Ingeniero mecánico	Especialista Mecánico	50%	
	7.563.431	Didier Vallejo Quiceno	Ingeniero eléctrico	Especialista Eléctrico	50%	
	79.866.790	Edgar Stif Sánchez M	Ingeniero eléctrico	Especialista en redes de comunicación (Networking) y Seguridad Electrónica	50%	
	80.129.574	Rafael Pabón	Administrador y Constructor Arquitectónico	Especialista en Control y Programación	100%	
	53.062.983	Natalia Lucía Medina Patrón	Arquitecta	Especialista en Diseño Arquitectónico y Especialización en Bioclimática	100%	
	1.010.172.259	Yuli Andrea Suarez Méndez	Trabajadora Social	Profesional Trabajador Social	50%	
	1.122.138.899	Andrés Camilo Galindo Villalobos	Tecnología en Levantamientos Topográficos y Georeferenciación	Tecnólogo en Topografía	50%	
	1.030.563.028	Anne Carolina Fierro Figueroa	Ingeniera Ambiental	Profesional Ambiental	50%	
	52.816.621	Jhuliana Andrea Sarmiento García	Abogada	Asesor Jurídico	12%	
	1.053.786.256	Ricardo Alberto Rave Jiménez	Arquitecto	Coordinador BIM	50%	
	8.188.597	Pedro Cabarca Ávila	Ingeniero de Productividad y Calidad	Residente HSEQ	100%	
	1.022.408.386	Gustavo Andrés Calderón Perdomo	Ingeniero civil	Auxiliar Administrativo	100%	
	39.790.179	Alba Rocío Guacaneme Pulido	Aseadora	Aseadora y Servicios Generales Campamento	50%	
	1.006.739.200	Zaira Yaraina Añuanari Murcia	Cadenero	Cadenero	50%	
	1.054.092.048	Ricardo Andrés Pineda Téllez	Conductor	Conductor	100%	
Observaciones						

13. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre y Apellido	Nº. Identificación CC.	Cotización Salud	Cotización Pensión	Cotización ARL	Periodo		
					No. de planilla	Desde	Hasta
Olga Patricia Rentería Serrano	63.482.977	\$ 392.200,00	\$ 1.836.500,00	\$ 751.800,00	9500843364	28-02-2026	
José Manuel Álvarez Lugo	79.413.241	\$ 495.000,00	\$ 633.600,00	\$ 99.100,00	9501159837	28-02-2023	
Claudia Patricia Rodríguez Álvarez	52.413.784	\$ 295.400,00	\$ 1.255.500,00	\$ 514.000,00	9500843364	28-02-2026	
Diego Andrés Muñoz Avilés	1.122.144.564	\$ 372.800,00	\$ 633.600,00	\$ 162.200,00	9500843364	28-02-2026	
Jairo Andrés Meza Rosas	13.874.430	\$ 375.000,00	\$ 480.000,00	\$ 15.700,00	52903192	28-02-2026	
Andrés Felipe Gómez Sánchez	79.956.763	\$ 420.000,00	\$ 537.600,00	\$ 99.100,00	63622653	28-02-2026	
Alexander García Bautista	79.861.668	\$ 218.900,00	\$ 280.200,00	\$ 35.100,00	47568491	28-02-2026	
Didier Vallejo Quiceno	7.563.431	\$ 250.000,00	\$ 320.000,00	\$ 99.100,00	1071948708	28-02-2026	
Edgar Stif Sánchez M	79.866.790	\$ 223.100,00	\$ 892.100,00	\$ 242.600,00			
Rafael Pabón	80.129.574	\$ 200.000,00	\$ 256.000,00	\$ 99.100,00	60771631	28-02-2026	
Natalia Lucía Medina Patrón	53.062.983	\$ 151.100,00	\$ 604.200,00	\$ 262.900,00	9500843364	28-02-2026	
Yuli Andrea Suarez Méndez	1.010.172.259	\$ 160.200,00	\$ 205.000,00	\$ 99.100,00	1079415959	28-02-2026	
Andrés Camilo Galindo Villalobos	1.122.138.899	\$ 220.300,00	\$ 282.000,00	\$ 43.000,00	64876773	28-02-2026	
Anne Carolina Fierro Figueroa	1.030.563.028	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00	9500096667	28-02-2026	

		INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024							
Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia	52.816.621	\$	1.461.100,00	\$	1.987.500,00	\$	61.100,00	9501045156	28-02-2026
Ricardo Alberto Rave Jiménez	1.053.786.256	\$	252.300,00	\$	1.090.000,00	\$	417.600,00	9501043559	28-02-2026
Pedro Cabarca Ávila	8.188.597	\$	295.400,00	\$	1.255.500,00	\$	514.000,00	9500843364	28/02/206
Gustavo Andrés Calderón Perdomo	1.022.408.386	\$	117.900,00	\$	471.300,00	\$	205.100,00	9501043559	28-02-2026
Alba Rocio Guacaneme Pulido	39.790.179	\$	70.100,00	\$	280.200,00	\$	9.200,00	9501045872	28-02-2026
Zaira Yarina Ahuanani Murcia	1.120.818.117	\$	101.900,00	\$	407.300,00	\$	177.200,00	9501043559	28-02-2026
Ricardo Andrés Pineda Téllez	1.054.092.048	\$	75.500,00	\$	301.900,00	\$	131.300,00	9500843364	28-02-2026

Observaciones						
14. RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
Relación de Informes de Supervisión	No. de Informe	Desde	Hasta	Mes	Nombre del Supervisor	Publicado en SECOP II
	Informe N1	17-02-2025	16-03-2025	Marzo 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	23-06-2025
	Informe N2	17-03-2025	16-04-2025	Abril 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	23-06-2025
	Informe N3	17-04-2025	16-05-2025	Mayo 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N4	17-05-2025	16-06-2025	Junio 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N5	17-06-2025	16-07-2025	Julio 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	14-10-2025
	Informe N6	17-07-2025	16-08-2025	Agosto 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	29-10-2025
	Informe N7	17-08-2025	16-09-2025	Septiembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	12-10-2025
	Informe N8	17-09-2025	16-10-2025	Octubre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	Si
	Informe N9	17-10-2025	16-11-2025	Noviembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	10-12-2025
	Informe N10	17-11-2025	16-12-2025	Diciembre 2025	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	Si
	Informe N11	17-12-2025	16-01-2026	ene-26	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN	
Observaciones						

15. COMUNICACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME						
Nº de Radicado	Fecha de radicado	Asunto	Remite	Medio de Radicación	Fecha de Respuesta	Respuesta o Tramite
SAL-26-001999	18-02-2026	AVANCES EN LA REVISIÓN DE DISEÑOS DEL COMPONENTE MECÁNICO - GRUPO 1	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002018	18-02-2026	TRASLADO DERECHO DE PETICIÓN, CARLOS MIGUEL GONZÁLEZ SUAREZ	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002060	19-02-2026	DISEÑO TANQUES	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002079	19-02-2026	REMISIÓN INFORME DE CUMPLIMIENTO DE INCIDENCIAS – INTERVENTORÍA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002100	20-02-2026	RESPUESTA A SAL-25-014006-INFORMES MES 6, WORD	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002136	20-02-2026	RESPUESTA SAL-26-000779 - INFORMES SEMANALES NO. 35-36-37-38 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002140	20-02-2026	RADICACIÓN DE NO PREVISTOS	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002142	20-02-2026	INFORMES SEMANALES NO. 39 Y 40 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002143	20-02-2026	RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES NO. 41, 42 Y 43 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002147	20-02-2026	RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES NO. 44 Y 45 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002150	20-02-2026	RESPUESTA SAL-26-000495 - INFORMES SEMANALES NO. 46 Y 47 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002291	24-02-2026	RESPUESTA A SAL-25-014475-INFORME MES 7, WORD	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002294	24-02-2026	RESPUESTA SAL-26-000495 -INFORMES SEMANAS DE 34 A 41– FORMATO INFO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002315	25-02-2026	RESPUESTA A SAL-26-002100-INFORMES MES 6, WORD	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002318	25-02-2026	INFORMACIÓN SOBRE OCTV A INSTALAR EN EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002320	26-02-2026	INFORME SEMANA 48 – FORMATO IS-FT-TE-73 E IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002391	26-02-2026	SOLICITUD CONCEPTO ESPECIALISTA EN SUELOS SOBRE UBICACIÓN DE SONDOS CON RESPECTO A IMPLANTACIÓN ACTUALIZADA DEL PROYECTO.	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002399	26-02-2026	INFORMES SEMANAS DE 43 A 47 – FORMATO IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002400	26-02-2026	RESPUESTA A SAL-26-000958 – DISEÑO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002402	26-02-2026	FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002430	27-02-2026	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRUCTURA METÁLICA DEL PROYECTO	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002432	27-02-2026	RESPUESTA A SAL-26-001144. INFORME AMBIENTAL N°11 VERSIÓN 01 AJUSTADA.	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002435	27-02-2026	ENTREGA FORMAL DE LOS INFORMES MENSUALES HSE Y AMBIENTAL # 12	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002491	02-03-2026	INFORME NOVEDAD DE SOCAVACIÓN	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002506	02-03-2026	INFORME SEMANA 49 – FORMATO IS-FT-TE-73 E IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002508	02-03-2026	INFORME SEMANA 50 – FORMATO IS-FT-TE-73 E IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002509	02-03-2026	INFORME SEMANA 51 – FORMATO IS-FT-TE-73 E IN-FO-041	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002531	03-03-2026	DISEÑO HIDROSANITARIO Y RCI DEL GRUPO 1	Interventor	Correo electrónico		
SAL-26-002631	04-03-2026	OBSERVACIONES PROCESOS CONSTRUCTIVOS	Interventor	Correo electrónico		

		INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL CONTRATO INTERVENTORIA 297 DE 2024		
SAL-26-002863	05-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-002294 – OBSERVACIONES INFORMES DE LAS SEMANAS 40 Y 42 FORMATO IN-F0-041	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002700	05-03-2026	INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 12 Y SEMANALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2026	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002739	06-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-002691-INFORMES MES 7, WORD	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002758	09-03-2026	RESPUESTA A SAL-26-002506, SAL-26-002508, SAL-26-002509 – INFORMES DE LAS SEMANAS 49, 50 Y 51	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002778	09-03-2026	ENVÍO DE RESPUESTA DEL CONTRATISTA DE OBRA DOCUMENTO DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002780	09-03-2026	RTA SAL 26 002631	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002835	10-03-2026	INFORME SEMANA NO. 52 – FORMATO IS-FT-TE-73	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002871	10-03-2026	PRESENTACIÓN ACTA PARCIAL NO 11	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-002905	11-03-2026	INFORMES SEMANAS NO. 53, 54 – FORMATOS IS-FT-TE-73, IN-F0-041	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-003018	12-03-2026	SOLICITUD PRORROGA DEL CONTRATO	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-003064	13-03-2026	INFORME SEMANAS NO. 55 – FORMATOS IS-FT-TE-73, IN-F0-041	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-003074	13-03-2026	REVISIÓN PDT –V05. SOLICITUD DE NUEVOS CAPÍTULOS	Interventor	C correo electrónico
SAL-26-003092	16-03-2026	DISEÑO ELÉCTRICO	Interventor	C correo electrónico

Seguimiento a Control del Riesgo del Contrato	<p>Nuevamente se trata el tema del riesgo financiero y su relevancia. En los diferentes comités se ha reiterado a la interventoría y al contratista de obra que los recursos disponibles para el pago de las facturas que presenten en el 2026, corresponden a la reserva presupuestal constituida de los recursos del 2025 y expiran el 31 de diciembre de 2026. Después de esa fecha la entidad no contará con toda la disponibilidad presupuestal para atender obligaciones del contrato.</p> <p>Por lo anterior, se requiere que la interventoría adopte acciones efectivas para que el contratista de obra presente sus facturas de manera oportuna y dentro de los plazos que permitan atenderlas con cargo a la reserva vigente.</p> <p>Por lo anterior, la Entidad han requerido al Contratista de obra incluir el personal necesario para desarrollar el proyecto de acuerdo con lo programado e incrementar la facturación del contrato, así como la utilización del anticipo del contrato. Solicitudo que reitera a la interventoría para que utilice los mecanismos a fin que el contrato se ejecute dentro de lo programado con el correspondiente uso de los recursos.</p>
Seguimiento a Gestión Ambiental del Contrato	<p>Se realizan de manera permanente y esta a cargo la ing. Anne Carolina Fierro, quien hasta el momento, desde el punto de vista ambiental, no reporta ningún incidente que revista gravedad, los pequeños incidentes han sido solucionado por las partes de manera rápida dando continuidad a las actividades programadas. Se presentan los informes mensuales el componente por parte de la interventoría. La gestión ambiental del contrato se desarrolla conforme a lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental. Igualmente, las actividades de control de residuos, emisiones y manejo de escombros se ejecutan dentro de los parámetros establecidos, incorporando los ajustes operativos necesarios para atender condiciones propias de la obra y garantizar el cumplimiento normativo.</p> <p>Se esta a la espera del componente final de Cormacarena respecto al aprovechamiento forestal requerido.</p>
Seguimiento a Seguridad Industrial y Sefalización	<p>Se realizan de manera permanente y esta a cargo de este seguimiento el ing. Pedro Cabarca, quien hasta el momento desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, no reporta incidente que revista gravedad, los pequeños incidentes han sido solucionado por las partes de manera rápida dando continuidad a las actividades programadas.El seguimiento a la seguridad industrial y la señalización se mantiene dentro de los parámetros establecidos, con cumplimiento adecuado de las medidas de protección, control de accesos, rutas seguras y demarcación del área de trabajo. Se realizan ajustes propios de la dinámica de la obra para garantizar condiciones seguras y la prevención efectiva de incidentes.</p>

16. REGISTRO FOTOGRAFICO


Registro Fotográfico	<p>En el EDIFICIO PABELLON DE MUJERES (PMU) se realiza vaciado de concreto de 4000 psi de zapatas y pedestales de</p>		<p>En el EDIFICIO AULAS EDUCATIVAS (EDU) se realiza vaciado de concreto de 4000 psi para placa de contrapiso en las áreas donde se tienen instalaciones sanitarias, entre los ejes C-D y 4-5, ejes</p>	
	<p>En el EDIFICIO GUARDIA EXTERNA (GEX) se realiza amarrar acero de refuerzo placa y muros de cárcamo.</p>		<p>En el EDIFICIO ALOJAMIENTO CUSTODIA Y VIGILANCIA (ACV) se realiza amarrar de acero de refuerzo de zapatas y columnas, así como el encofrado de las</p>	

17. CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Pronostico basado en la programación	Se trabaja con la reprogramación aprobada el 27 de noviembre de 2025 por lo que la interventoría y el Consorcio Mar Verde CV debe generar las estrategias que le permitan cumplir con las actividades programadas y mantener los indicadores del contrato positivos ya que a corte del presente informe el contrato se desarrolla con atraso superior al 5%
Diagnostico basado en la programación	El Contratista presentó solicitud de prórroga del contrato hasta el 16 de agosto del 2026 junto al PDT V5 el cual está en estudio por parte de la Interventoría de Obra
Problemas, Dificultades y Soluciones Planteadas	Entre las principales dificultades identificadas en la ejecución se encuentran los retrasos por condiciones climáticas y los ajustes de diseño en todas las especialidades. Por tal razón, se solicitó por parte de la interventoría al contratista presentar un plan de contingencia que mitigue estos impactos y asegure la continuidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Desempeño de la Interventoría	La interventoría ha desempeñado sus funciones dentro de los márgenes técnicos, financieros y legales establecidos en el contrato. Su gestión se ha caracterizado por el la verificación rigurosa de la información y el seguimiento de la obra, garantizando control adecuado y soporte técnico para la toma de decisiones.
Alertas jurídicas del contrato	No se ha presentado a la Entidad de manera formal por parte de la interventoría situaciones jurídicas. Sin embargo se evidencia atraso en la entrega de los informes mensuales y semanales por lo que se solicita a la interventoría que comine al contratista de obra generar un plan de contingencia que le permita superar esta falencia.

18. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL DEL CONTRATO

No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	NUMERO DE FOLIO	SI /NO
-----	---------------------------	-----------------	--------

Firmas	<p>Nombre del supervisor: JUAN JOSE CASASFRANCO</p> <p>Firma: </p>	<p>Nombre del apoyo a la supervisión: EDGAR GUERRA BARRERA</p> <p>Firma: </p>
--------	---	--