



Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:		Número orden de facturación 29	Orden de compra
Tipo de operación	Fecha de registro 16/06/2026	Número de contrato	
Datos del emisor:		Razón social CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
Nit del emisor:	NIT 901476491-4	Dirección CR 48 48 SUR 75	
Tipo de contribuyente	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Antioquia	Municipio ENVIGADO
Correo			
Datos del adquiriente:		Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Nit del adquiriente	NIT 800215807-2	Dirección CR 59 26 60	
Tipo de contribuyente	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Bogotá D.C	Municipio BOGOTÁ D.C.
Correo	ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	ACTA DE OBRA 50 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2026	94	1,00	1.097.757.233,95	0	0	0	0	1.097.757.233,95
2	ADMINISTRACION	94	1,00	219.551.447,10	0	0	0	0	219.551.447,10
3	IMPREVISTO	94	1,00	54.887.861,80	0	0	0	0	54.887.861,80
4	UTILIDAD	94	1,00	54.887.863,15	0	10.428.694,00	0	0	65.316.557,15

Descripción	Descuentos Globales	
	Anticipos	
	1	ANTICIPO 156.979.285,00
Observación	Datos totales	
CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S 901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1 PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970 PARTICIPACIÓN 20%. # \$24-02-00;1006-2021;nyjimenezg@invias.gov.co# \$ CONTRATO 1006 DE 2021.	Moneda COP	
	Subtotal base gravable \$54.887.863.15	
	Subtotal base no gravable \$1,372,196,542.85	
	Total Impuesto \$10,428,694.00	
	Total más impuestos \$1,437,513,100.00	
	Total Retenciones \$0.00	
	Descuentos globales \$0.00	
	Anticipos \$156,979,285.00	
	Retegaranfías \$0.00	
	Valor total operación \$1,280,533,815.00	
Valor total en letras		
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE		

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
										VERSION	1			
										PÁGINA	1	DE	5	
										FECHA	16/06/2026			
UNIDAI SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 50 ACTA FINAL										VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1,427,084,406.00			
										MES	(Día / Mes / Año) Mayo de 2026			
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES Y 3 DÍAS	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2030	
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	16/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	7/04/2022	
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	22/04/2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26/08/2022	
													(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 300,149,391,398.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 8,000,000,000.00	
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 308,149,391,398.00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
	ICCP-ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220.00	\$ 1,129,859	\$ 248,568,980.00	27.00	\$ 30,506,193.00		\$ -	0.1	\$ 112,986.00
2	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13,700.00	\$ 108,472	\$ 1,486,066,400.00	7,109.00	\$ 771,127,448.00	13.0	\$ 1,410,136.00	4,145.4	\$ 449,659,829.00
3	1-11601	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11,830.00	\$ 39,957	\$ 472,691,310.00	4,830.00	\$ 192,992,310.00		\$ -	15.0	\$ 599,355.00
4	1-11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	4,080.00	\$ 66,266	\$ 270,365,280.00	3,782.00	\$ 250,618,012.00	14.0	\$ 927,724.00	1,062.8	\$ 70,427,505.00
5	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7,875.00	\$ 4,258	\$ 33,531,750.00	4,375.00	\$ 18,628,750.00	284.0	\$ 1,209,272.00	2,575.0	\$ 10,964,350.00
6	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351,000.00	\$ 10,127	\$ 3,554,577,000.00	111,147.00	\$ 1,125,585,669.00	3,040.4	\$ 30,790,131.00	75,546.2	\$ 765,056,367.00
7	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154,308.00	\$ 11,970	\$ 1,847,066,760.00	5,000.00	\$ 59,850,000.00		\$ -		\$ -
8	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62,400.00	\$ 59,848	\$ 3,734,515,200.00	16,630.00	\$ 995,272,240.00		\$ -	2,830.5	\$ 169,399,764.00
9	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213,440.00	\$ 9,275	\$ 1,979,656,000.00	108,721.00	\$ 1,008,387,275.00	30.0	\$ 278,250.00	5,586.6	\$ 51,815,715.00
10	1-11601	220.1		Terraplenes	m3	272,160.00	\$ 12,484	\$ 3,397,645,440.00	18,489.00	\$ 230,816,676.00		\$ -		\$ -
11	1-11601	221-13		Pedraplen compacto	m3	60,840.00	\$ 17,708	\$ 1,077,354,720.00	6,767.00	\$ 119,830,036.00		\$ -	1,567.0	\$ 27,748,436.00
12	1-11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288,080.00	\$ 9,890	\$ 2,849,111,200.00	71,580.00	\$ 707,926,200.00	1,204.7	\$ 11,914,483.00	12,755.4	\$ 126,150,906.00
13	8-11606	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158,000.00	\$ 7,157	\$ 1,130,806,000.00	170,000.00	\$ 1,216,690,000.00		\$ -	2,633.0	\$ 18,844,381.00
SUBTOTAL EXPLANACION									\$ 22,081,956,040.00	\$ 6,728,230,809.00	\$ 46,529,996.00	\$ 1,690,779,594.00		
14	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261,000.00	\$ 882	\$ 230,202,000.00	711,725.78	\$ 627,742,138.00		\$ -	691,068.0	\$ 609,521,976.00
15	2-11602	311-13		Afirmado	m3	42,000.00	\$ 106,801	\$ 4,485,642,000.00	20,500.00	\$ 2,189,420,500.00		\$ -	5,944.4	\$ 634,867,864.00
16	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71,993.00	\$ 160,824	\$ 11,578,202,232.00	71,993.00	\$ 11,578,202,232.00	1,142.9	\$ 183,805,750.00	43,135.0	\$ 6,937,143,240.00
17	2-11602	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21,000.00	\$ 180,122	\$ 3,782,562,000.00	11,000.00	\$ 1,981,342,000.00		\$ -		\$ -
18	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	41,150.00	\$ 177,851	\$ 7,318,568,650.00	5,046.70	\$ 897,560,642.00		\$ -		\$ -
19	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25,530.00	\$ 192,987	\$ 4,926,958,110.00	4,800.00	\$ 926,337,600.00		\$ -		\$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									\$ 32,322,134,992.00	\$ 18,200,605,112.00	\$ 183,805,750.00	\$ 8,181,533,080.00		
20	8-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256,000.00	\$ 2,777	\$ 710,912,000.00	97,230.00	\$ 270,007,710.00		\$ -	2,469.0	\$ 6,856,413.00
21	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256,000.00	\$ 1,760	\$ 450,560,000.00	4,734.00	\$ 8,331,840.00		\$ -		\$ -
22	8-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32,170.00	\$ 787,009	\$ 25,318,079,530.00	2,431.00	\$ 1,913,218,879.00		\$ -		\$ -
23	8-11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8,200.00	\$ 814,383	\$ 6,677,940,600.00	1,748.00	\$ 1,423,541,484.00		\$ -	509.2	\$ 414,683,824.00
24	8-11603		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59,000.00	\$ 69,297	\$ 4,088,523,000.00	1,000.00	\$ 69,297,000.00		\$ -	22.0	\$ 1,524,534.00
25	1-11601	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16,100.00	\$ 75,076	\$ 1,208,723,600.00	2,535.00	\$ 190,317,660.00		\$ -	226.0	\$ 16,967,176.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS									\$ 38,454,738,730.00	\$ 3,874,714,573.00	\$ -	\$ 440,031,947.00		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
										VERSIÓN		1					
										PÁGINA		2		DE		5	
										FECHA		16/06/2026 (Día / Mes / Año) Mayo de 2026					
UNIDAI SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 50 ACTA FINAL VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,427,084,406.00 MES																	
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO: 110 MESES Y 3 DÍAS		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2030					
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022					
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022					
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300,149,391,398.00		VALOR ADICIONES (incluido		(Indique día/mes/año) \$ 8.000,000,000.00			
CONTRATO DE INTERVEN 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 308,149,391,398.00							
No. DE ORDE N	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 15 de enero de 2026		OBRA EJECUTADA						
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
26	6-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62,100.00	\$ 775,551	\$ 48,161,717,100.00	19,548.27	\$ 15,160,682,981.00		\$ -	4,022.4	\$ 3,119,576,342.00			
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								\$ 48,161,717,100.00	\$ 15,160,682,981.00	\$ -	\$ 3,119,576,342.00						
27	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203,174.00	\$ 31,086	\$ 6,315,866,964.00	170,303.00	\$ 5,294,039,058.00	2,373.1	\$ 73,770,187.00	46,541.3	\$ 1,446,782,852.00			
28	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49,386.00	\$ 77,919	\$ 3,848,107,734.00	2,767.00	\$ 215,601,873.00		\$ -	471.4	\$ 36,731,017.00			
29	6-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7,966.00	\$ 24,702	\$ 196,776,132.00	5,000.00	\$ 123,510,000.00		\$ -		\$ -			
30	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	21,962.00	\$ 69,692	\$ 1,530,575,704.00	13,446.00	\$ 937,078,632.00	144.8	\$ 10,091,402.00	5,750.8	\$ 400,784,754.00			
31	6-11606		621,1,1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2,892.00	\$ 2,175,175	\$ 6,290,606,100.00		\$ -		\$ -		\$ -			
32	6-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,746.00	\$ 791,566	\$ 3,756,772,236.00	14,470.60	\$ 11,454,434,960.00	153.2	\$ 121,267,911.00	5,366.5	\$ 4,247,938,939.00			
33	6-11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14,990.00	\$ 672,973	\$ 10,087,865,270.00	2,992.00	\$ 2,013,535,216.00	77.1	\$ 51,886,218.00	472.0	\$ 317,643,256.00			
34	6-11606	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,638.00	\$ 471,638	\$ 1,715,819,044.00	3,418.30	\$ 1,612,200,175.00	43.6	\$ 20,563,417.00	1,137.9	\$ 536,676,880.00			
35	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,170,960.00	\$ 5,118	\$ 11,110,973,280.00	2,268,960.00	\$ 11,612,537,280.00	44,125.0	\$ 225,831,750.00	1,188,446.5	\$ 6,082,469,187.00			
36	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9,435.00	\$ 610,011	\$ 5,755,453,785.00	6,676.00	\$ 4,072,433,436.00	29.6	\$ 18,056,326.00	1,394.0	\$ 850,355,334.00			
37	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429.00	\$ 772,444	\$ 331,378,476.00	3,197.70	\$ 2,470,044,179.00	90.3	\$ 69,751,693.00	1,391.7	\$ 1,075,010,315.00			
38	6-11604		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10,800.00	\$ 631,684	\$ 6,822,187,200.00	20,983.70	\$ 13,255,067,551.00	18.8	\$ 11,875,659.00	10,774.2	\$ 6,805,889,753.00			
39	6-11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparaci3n de la superficie de apoyo	m	5,620.00	\$ 76,533	\$ 430,115,460.00	4,094.00	\$ 313,326,102.00		\$ -	94.0	\$ 7,194,102.00			
40	8-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174,000.00	\$ 6,666	\$ 1,159,884,000.00	185,008.20	\$ 1,233,264,661.00	136.0	\$ 906,576.00	73,721.2	\$ 491,425,519.00			
41	6-11604	673-13		Material granular drenante	m3	38,400.00	\$ 142,798	\$ 5,483,443,200.00	33,483.80	\$ 4,781,419,672.00	24.0	\$ 3,427,152.00	16,643.8	\$ 2,376,701,352.00			
42	6-11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7,680.00	\$ 182,645	\$ 1,402,713,600.00	6,963.80	\$ 1,271,903,251.00	3.0	\$ 547,935.00	1,844.8	\$ 336,943,496.00			
43	6-11604	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,200.00	\$ 180,296	\$ 576,947,200.00	1,700.00	\$ 306,503,200.00		\$ -		\$ -			
44	6-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,780.00	\$ 261,046	\$ 725,707,880.00	2,780.00	\$ 725,707,880.00		\$ -	1,301.0	\$ 339,620,846.00			
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES								\$ 67,541,193,265.00	\$ 61,692,607,126.00	\$ 607,976,226.00		\$ 25,352,167,602.00					
45	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicaci3n de pintura en fri3 acrilica pura base agua para l3neas de demarcaci3n de pavimentos	m	275,000.00	\$ 1,889	\$ 519,475,000.00	253,000.00	\$ 477,917,000.00		\$ -	76,510.0	\$ 144,527,390.00			
46	8-11607	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicaci3n de pintura en fri3 acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en fri3	m2	22,982.00	\$ 22,554	\$ 518,336,028.00	6,982.00	\$ 157,472,028.00		\$ -	4,686.0	\$ 105,688,044.00			
47	8-11607	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalaci3n de tachas reflectiva bidireccionales	u	29,178.00	\$ 7,942	\$ 231,731,676.00	25,000.00	\$ 198,550,000.00		\$ -	4,686.0	\$ 37,216,212.00			
48	8-11607	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalaci3n de se3al vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	729.00	\$ 378,372	\$ 275,833,188.00	485.00	\$ 183,510,420.00		\$ -		\$ -			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
--------	--------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	3	DE	5
--------	---	----	---

UNIDAI SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

ACTA N^o 50

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,427,084,406.00

FECHA	16/06/2026
-------	------------

MES (Día / Mes / Año)
Mayo de 202

CONTRATO No : 1006 de 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

50

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,427,084,406.00

FECHA

MES

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PLAZO INICIAL:

110 MESES Y 3 DÍAS

PLAZO ACUMULADO

110 MESES Y 3 DÍAS

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO 12/01/2014

30/12/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

16/09/2021

FECHA DE REANUDACIÓN

6/04/2022

CONTRATISTA: **CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064**

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 300,149,391,398.00

IVA) (B):

॥ पञ्चमः ॥

8,000,000,000.00

No. DE ORDE N	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Última Acta de Modificación No. 10 de fecha 15 de enero de 2026		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
49	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	360.00	\$ 309,881	\$ 111,557,160.00	713.00	\$ 220,945,153.00	\$ -	-	\$ -	-
50	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retrorreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	347.00	\$ 530,830	\$ 184,198,010.00	347.00	\$ 184,198,010.00	\$ -	-	\$ -	-
51	8-11607	720-13		Poste de referencia	u	19.00	\$ 242,517	\$ 4,607,823.00	46.00	\$ 11,155,782.00	\$ -	-	\$ -	-
52	8-11607	730-13		Defensa metálica	m	3,035.00	\$ 219,374	\$ 665,800,090.00	3,035.00	\$ 665,800,090.00	\$ -	-	3,007.0	\$ 659,657,618.00
53	8-11607	730-13		Sección final	u	478.00	\$ 98,195	\$ 46,937,210.00	1,094.00	\$ 107,425,330.00	\$ -	-	1,094.0	\$ 107,425,330.00
54	8-11607	740-13		Captafaros	u	2,023.00	\$ 20,965	\$ 42,412,195.00	2,023.00	\$ 42,412,195.00	\$ -	-	2,023.0	\$ 42,412,195.00
SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								\$ 2,600,888,380.00	\$ 2,249,386,008.00	\$ -	-	\$ 1,096,926,789.00		
55	6-11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	19,000.00	\$ 16,975	\$ 322,525,000.00	7,972.00	\$ 135,324,700.00	284.0	\$ 4,820,900.00	2,554.0	\$ 43,354,150.00
56	6-11606	800-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra controlada	m2	19,800.00	\$ 26,134	\$ 517,453,200.00	22,800.00	\$ 595,855,200.00	\$ -	-	19,675.0	\$ 514,186,450.00
57	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	150,000.00	\$ 17,923	\$ 2,688,450,000.00	1,000.00	\$ 17,923,000.00	\$ -	-	\$ -	-
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								\$ 3,528,428,200.00	\$ 749,102,900.00	\$ 4,820,900.00	\$ -	\$ 557,540,600.00		
58	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	20,800.00	\$ 1,006	\$ 20,924,800.00	35,311.49	\$ 35,523,360.00	\$ -	-	20,704.9	\$ 20,829,129.00
59	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	16,236,449.00	\$ 1,118	\$ 18,152,349,982.00	1,669,523.00	\$ 1,866,526,714.00	16,892.0	\$ 18,885,256.00	538,613.7	\$ 602,170,117.00
60	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5,549,440.00	\$ 1,118	\$ 6,204,273,920.00	131,151.28	\$ 146,627,130.00	128.4	\$ 143,551.00	91,898.3	\$ 102,742,299.00
SUBTOTAL TRANSPORTES								\$ 24,377,548,702.00	\$ 2,048,677,204.00	\$ 19,028,807.00	\$ -	\$ 725,741,545.00		
61	6-11603	500.1P-13		Pavimento de concreto hidráulico acelerado a 7 días	m3		\$ 972,717		55,696.00	\$ 54,176,446,032.00		\$ -	24,761.6	\$ 24,086,029,267.00
62	2-11602	350.1P-13		Reciclado suelo cemento	m3		\$ 203,876		47,513.00	\$ 9,686,760,388.00		\$ -	22,179.3	\$ 4,521,826,967.00
63	6-11606	663.1P-13		Tubería perforada para drenaje de 4"	m		\$ 26,267		56,569.00	\$ 1,485,897,923.00	105.0	\$ 2,758,035.00	19,769.0	\$ 519,272,323.00
64	6-11604	610-1P		Relleno para estructuras con subbase	m3		\$ 108,562		15,500.00	\$ 1,682,711,000.00	7.2	\$ 781,646.00	6,407.4	\$ 695,600,159.00
65	6-11604	630.7P-13		Concreto resistencia 14mpa (G) - Ciclópeo	m3		\$ 400,932		2,097.00	\$ 840,754,404.00		\$ -	1,288.1	\$ 516,440,509.00
66	6-11606	621.2P		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto estructural clase fc=28 Mpa tremie de diámetro 1,2m (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé.	m		\$ 3,832,328		1,940.00	\$ 7,434,716,320.00	95.0	\$ 364,071,160.00	1,202.0	\$ 4,606,458,256.00
67	6-11604	670.5.1P		Disipadores de energía en concreto clase 21 Mpa longitud mayor a 30m	m3		\$ 2,159,925		500.00	\$ 1,079,962,500.00		\$ -	117.4	\$ 253,575,195.00
68	6-11604	610.2P		Relleno con material de excavación detrás de cuneta (incluye transporte, colocación y conformación)	m3		\$ 13,869		13,018.20	\$ 180,549,416.00		\$ -	3,321.6	\$ 46,067,270.00
69	1-11601	230.2P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el Parque Nacional Natural Puracé)	m3		\$ 90,881		52,777.00	\$ 4,796,426,537.00	1,204.7	\$ 109,484,341.00	12,755.4	\$ 1,159,223,507.00
70	8-11607	710.1.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP, SR Y SI (75cmx75cm) CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO REFLECTIVA (Actualizacion según Manual de Señalización Vial 2024	u		\$ 464,935		2,110.00	\$ 981,012,850.00	\$ -	-	667.0	\$ 310,111,645.00
71	8-11607	710.1.5		Suministro, transporte e instalación de señal vertical tipo SP-75 (DELINEADOR DE CURVA) de 75 cm x 60 cm en lámina galvanizada calibre 16 reflectivo tipo XI, estructura tipo Tubería de 2" x 2mm	u		\$ 352,375		2,550.00	\$ 898,556,250.00	\$ -	-	758.0	\$ 267,100,250.00
72	6-11604	670.1.5 P		DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21Mpa, CON PENDIENTES > A 60° EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO	m3		\$ 2,275,325		1,536.52	\$ 3,496,082,369.00	38.6	\$ 87,827,545.00	1,047.5	\$ 2,383,402,938.00
73	6-14103	632P		BARANDA METÁLICA PEATONAL	m		\$ 730,545		1,077.00	\$ 786,796,965.00		\$ -	377.0	\$ 275,415,465.00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS								\$ -	\$ 87,526,672,954.00	\$ 564,922,727.00	\$ -	\$ 39,640,523,751.00		
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION									\$ 83.00					
AJUSTE POR APROXIMACION AL PESO														
SUBTOTAL OBRAS								\$ 239,068,605,409.00	\$ 198,230,679,750.00	\$ 1,427,084,406.00		\$ 80,804,821,250.00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 35,510,276,968.00	\$ 82,732,853,258.00			\$ 18,857,768,540.00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$ 1,100,000,000.00	\$ 100,000,000.00					
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 275,678,882,377.00	\$ 281,063,533,008.00	\$ 1,427,084,406.00		\$ 99,662,589,790.00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)								\$ 2,014,576,448.00	\$ 2,053,925,817.00	\$ 10,428,694.00		\$ 728,303,541.00		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 277,693,458,825.00	\$ 283,117,458,825.00	\$ 1,437,513,100.00		\$ 100,390,893,331.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 1,725,000,000.00	\$ 1,725,000,000.00	-		\$ 1,599,618,215.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 327,750,000.00	\$ 327,750,000.00	\$ -		\$ 303,927,461.00		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								\$ 2,052,750,000.00	\$ 2,052,750,000.00	\$ -		\$ 1,903,545,676.00		
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL								\$ -	\$ 2,436,974,790.00	-		\$ 2,267,882,086.00		
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL								\$ -	\$ 463,025,210.00	-		\$ 430,899,496.00		
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL								\$ -	\$ 2,900,000,000.00	\$ -		\$ 2,698,791,582.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)								\$ 20,079,182,573.00	\$ 20,079,182,573.00	-		\$ 2,492,796,396.00		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								\$ 324,000,000.00	\$ -	\$ -		\$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 300,149,391,398.00	\$ 308,149,391,398.00	\$ 1,437,513,100.00		\$ 107,486,026,985.00		

<

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
								VERSION		1	
								PÁGINA		5	DE 5

UNIDAI	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	ACTA N° ACTA FINAL ☐	50	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1,427,084,406.00	FECHA	16/06/2026	
								MES	(Día / Mes / Año) Mayo de 2026	

CONTRATO No :	1006 de 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DÍAS	PLAZO ACUMULADO:	110 MESES Y 3 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO:	30/12/2030
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	16/09/2021	FECHA DE REANUDACIÓN:	6/04/2022
		FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	22/04/2022	FECHA DE REANUDACIÓN:	26/08/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 300,149,391,398.00	VALOR ADICIONES (incluido	(Indique día/mes/año) \$ 8,000,000,000.00
CONTRATO DE INTERVEN	990 de 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 308,149,391,398.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 1,427,084,406.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 1,270,105,121.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 1,280,533,815.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).


5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

	
Firma	Firma
Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA	Nombre: VICTOR JUST GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189
Contratista	Interventor
Matricula No.: 05202128601 ANT	C.E No: 8101683

Original: Abono para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: un ejemplar cada una, Contratación, Interventoría y Archivo.