

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-036	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA		FECHA	29/10/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)					10
1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN					
RESOLUCIÓN N°. _____ CONSECUTIVO N° _____					
2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS					
CONTRATO (NUMERO)	ICCU-695-2025 (OBRA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	19/09/2025	FECHA INICIO	4/11/2025
	ICCU-801-2025 (INTERVENTORÍA)	FECHA SUSCRIPCIÓN	6/10/2025	FECHA INICIO	4/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA	NIT	901.980.619-0
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTER TS 031	NIT	901.991.584-9
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE GUASCA CONDUCE AL CASCO URBANO DE UBALÁ, TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	El plazo de ejecución es de quince (15) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025 hasta el 3 de febrero de 2027 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORIA	El plazo de ejecución es de dieciséis (16) meses según el acta de inicio, va desde el 4 de noviembre del 2025 hasta el 3 de marzo de 2027 (y/o hasta ejecutar el 100% del contrato de obra-según lo que se indique en la Clausula de Plazo).				
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar Otrosies, modificatorios, etc)	MODIFICATORIO No. 1, CO1.CTRMOD.23051154, con fecha de aprobación 19/05/2026 (contrato de obra)				
	MODIFICATORIO No. 2, CO1.CTRMOD.23824028, con fecha de aprobación 24/07/2026 (contrato de obra)				
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A				
SUSPENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo de ejecución es hasta el 3 de febrero de 2027 según acta de inicio.				
FORMA DE PAGO - OBRA	Transcripción Clausula Forma de Pago			VALOR DEL CONTRATO (Incluir)	\$40.980.472.055,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	Transcripción Clausula Forma de Pago			VALOR DEL CONTRATO (Incluir)	\$2.678.341.627,00
			PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1/08/2026 al 31/08/2026	
3. GARANTÍAS CONTRACTUALES					
Contrato de obra					
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Cumplimiento	33-44-101267393 ANEXO 4	4/11/2025	4/08/2027	\$	8.196.094.411,00
Pago de salarios	33-44-101267393 ANEXO 4	4/11/2025	3/02/2030	\$	4.098.047.206,00
Buen Manejo y correcta inversion anticipo	33-44-101267393 ANEXO 4	4/11/2025	4/08/2027	\$	9.621.196.258,00
Estabilidad y calidad de la obra	33-44-101267393 ANEXO 4	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 1 DIAS		\$	11.878.296.521,00
Calidad del servicio	33-44-101267393 ANEXO 4	3/02/2027	3/02/2032	\$	119.901.088,00
Contrato de interventoría					
Póliza:		Vigencia		Valor Amparado	
Amparo	Número	Desde	Hasta		
Predios Labores y Operaciones	33-40-101087267 ANEXO 4	4/11/2025	3/02/2027	\$	2.049.023.603,00
Contratista y Subcontratista	33-40-101087267 ANEXO 4	4/11/2025	3/02/2027	\$	2.049.023.603,00
Calidad del servicio	33-40-101087267 ANEXO 4	4/11/2025	3/02/2027	\$	2.049.023.603,00
4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)					
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)			Responsable diligenciamiento	Wilson Garzón	
			Fecha diligenciamiento	8/09/2026	
4. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE					

•Se efectuó fundida de box couvert zona de descole, se esta a la espera culminación del muro 2.7 para terminación zona de encole para box couvert.

•Se realizan excavaciones para modulo adicional muro 2.1, establecido para 5 caisson, se realizan actividades de excavación, fundida de caisson y finalizacion de fundida de anillos.

•Se continúa con el levantamiento topográfico entre interventoría y contratista.

•Se realiza fundida de viga para muro 2.8

•Se finalizan las actividades en el muro 2.3 pertenecientes a muros en voladizo, se inician las excavaciones para alcantarillas margen derecha via gachetá.

•Continúa el montaje de la Planta Trituradora que se ubicara en la Planta donde se encuentran las plantas de Asfalto y de Concretos del contratista de obra, la cual lleva un porcentaje del 75%

•Se realizaron rellenos para estructura en el muro 2.5, adicional se registró la instalación de geodren vial.

•Se finaliza las actividades de muro en voladizo para el tramo 2.6, de esta manera se esta a la espera de la ejecución de box couvert y la actividad de relleno para estructuras.

•Se realizan amarre de aceros, formaleta y fundida de muros en voladizo para el tramo 2.11

•Se realizó acompañamiento a reunión realizada por la alcaldia de gachetá el 06 de agosto de 2026.

•Se reportan fuertes lluvias y continuas en el tramo de ubalá, por lo tanto se han evidenciado caídas de arboles en la vía.

•Se solicita realizar rellenos para estructura en el muro 6.1 denominado Potreritos.

•Se efectuó fundida de box couvert zona de descole, se esta a la espera culminación del muro 2.7 para terminación zona de encole para box couvert, en el cual, ya se esta realizando la actividad de relleno para estructuras.

•Se realizan excavaciones para modulo adicional muro 2.1, establecido para 5 caisson, se realizan actividades de excavación, fundida de caisson y finalizacion de fundida de anillos, adicional se encuentran en proceso de llenos para estructuras.

•Se continúa con el levantamiento topográfico entre interventoría y contratista.

•Se realiza fundida de viga para muro 2.8

•Se finalizan las actividades en el muro 2.3 pertenecientes a muros en voladizo, se inician las excavaciones para alcantarillas margen derecha via gachetá, adicional se realizan actividades de relleno para estructuras.

•Continúa el montaje de la Planta Trituradora que se ubicara en la Planta donde se encuentran las plantas de Asfalto y de Concretos del contratista de obra, la cual lleva un porcentaje del 95%

•Se realizaron rellenos para estructura en el muro 2.5, adicional se registró la instalación de geodren vial.

•Se finaliza las actividades de muro en voladizo para el tramo 2.6, para la semana transcurrida, se ejecuta la actividad de armado de acero para box couvert y fundida.

•Se realizan amarre de aceros, formaleta y fundida de muros en voladizo para el tramo 2.11

•Se solicita el inicio de actividades de relleno al contratista de obra para el muro Potreritos, para así mismo proceder a realizar el faltante de box couvert margen derecha hacia mayores.

•Se reportan fuertes lluvias y continuas en el tramo de ubalá, por lo tanto se han evidenciado caídas de arboles en la vía.

•Se solicitó a la Alcaldía municipal de Gachetá reunión para el miercoles 19 de agosto de 2026, perteneciente al avance de la contratación para la ejecución del plan maestro de alcantarillado para el sector 3.1 "Italia 90"

•Se efectuó fundida de box couvert zona de descole, se esta realizando la estructura de encole para la actividad de Box couvert.

•Se realizan excavaciones para modulo adicional muro 2.1, en donde se ejecutaron 5 und de Caisson en su totalidad, se tiene pendiente realizar la viga, muros de cierre y relleno para estructuras.

•Se continúa con el levantamiento topográfico entre interventoría y contratista.

•Se realiza fundida de viga para muro 2.8, se realiza de igual manera el armado de estructura para Box couvert.

• Se finalizan las actividades en el muro 2.3 pertenecientes a muros en voladizo, se realiza el proceso de instalación de tuberías en concreto de 36"

Continúa el montaje de la Planta Trituradora que se ubicara en la Planta donde se encuentran las plantas de Asfalto y de Concretos del contratista de obra, la cual lleva un porcentaje del 96%

•Se realizaron rellenos para estructura en el muro 2.5, adicional se registró la instalación de geodren vial.

• Se finaliza las actividades de muro en voladizo para el tramo 2.6, para la semana transcurrida, se ejecuta la actividad de armado de acero para box couvert y fundida.

•Se solicita el inicio de actividades de relleno al contratista de obra para el muro Potreritos, para así mismo proceder a realizar el faltante de box couvert margen derecha hacia mayores.

•Se reportan fuertes lluvias y continuas en el tramo de ubalá, por lo tanto se han evidenciado caídas de arboles en la vía.

•Se realizó mesa técnica entre contratista de obra, interventoría, supervisión y Alcaldía municipal para el avance en el proceso de contratación perteneciente a las actividades de ejecución del plan maestro de alcantarillado Fase II.

•Se realizan excavaciones para modulo adicional muro 2.1, en donde se ejecutaron 5 und de Caisson en su totalidad, se tiene pendiente realizar la viga, muros de cierre y relleno para estructuras.

•Se continúa con el levantamiento topográfico entre interventoría y contratista.

•Se realiza fundida de viga para muro 2.8, se continua el armado de estructura para Box couvert.

•Se finalizan las actividades en el muro 2.3 pertenecientes a muros en voladizo, se realiza el proceso de instalación de tuberías en concreto de 36" y relleno para estructuras

•Continúa el montaje de la Planta Trituradora que se ubicara en la Planta donde se encuentran las plantas de Asfalto y de Concretos del contratista de obra, la cual lleva un porcentaje del 97%

•Se finaliza las actividades de muro en voladizo para el tramo 2.6, para la semana transcurrida, se ejecuta la actividad de armado de acero para box couvert y fundida.

•Se realiza rellenos y fundida de modulos de cierre para el secotr 6.1 "Potreritos", de esta manera poder culminar actividades de relleno y terminación de box couvert.

•Se reportan fuertes lluvias y continuas en el tramo de ubalá, por lo tanto se han evidenciado caídas de arboles en la vía.

•Se realizó seguimiento al compromiso adquirido por la Alcaldía municipal de Gachetá, el cual consiste en cargar el proceso de contratación para el Plan Maestro de Alcantarillado Fase II.

•Se realizó radicación del acta parcial N°4 para revisión por parte de la supervisión.

•Se dio inicio a las actividades en los tramos 4.3 A Y 4.3 C, correspondientes a excavaciones y fundida de anillos para caisson.

Se realizo visita de obra por parte de la supervisión el día 31 de agosto 2026

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL GUASCA - UBALA	CONSORCIO INTER TS 031
Anticipo	\$9.261.196.258,00	N/A
Pago No. 1	\$255.913.312,70	\$127.890.091,00
Pago No. 2	\$3.110.670.266,49	\$135.317.101,00
Pago No. 3		\$138.530.101,00
Pago No. 4		\$145.415.784,00
Pago No. 5		\$148.807.239,00
Pago No. 6		\$160.343.182,00
Pago No. 7		\$178.496.549,00
Valor Pagado Total	\$3.366.583.579,19	\$1.034.800.047,00
Saldo Pendiente por Cancelar	\$37.613.888.475,81	\$1.643.541.580
Porcentaje de ejecución	0,62%	38,64%
6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES (Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013) MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	Responsable diligenciamiento	WILSON GARZÓN CIFUENTES
	Fecha diligenciamiento	8/09/2026

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL																
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas	X	Chalecos	X												
	Cascos	X	Otros	X												
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI	X	NO													
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO																
AVANCE FINANCIERO <table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>~\$40,000,000.00</td></tr><tr><td>INTERVENTORIA</td><td>~\$5,000,000.00</td></tr></tbody></table> AVANCE FISICO <table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALOR PROGRAMADO</td><td>~21.40%</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>~21.20%</td></tr></tbody></table>					Categoría	Valor	OBRA	~\$40,000,000.00	INTERVENTORIA	~\$5,000,000.00	Categoría	Porcentaje	VALOR PROGRAMADO	~21.40%	VALOR EJECUTADO	~21.20%
Categoría	Valor															
OBRA	~\$40,000,000.00															
INTERVENTORIA	~\$5,000,000.00															
Categoría	Porcentaje															
VALOR PROGRAMADO	~21.40%															
VALOR EJECUTADO	~21.20%															
MURO 2.8	MURO 2.5	TRAMO 2.11	Tramo 2.3													
Tramo 2.3	Tramo 2.2	Tramo 2.2	Tramo 2.3													
Tramo 2.3	Muro 2.5	Muro 2.5	TOPOGRAFIA													
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES																
Se están interviniendo 9 frentes de obra en la presente semana simultáneamente, las cuales son ODT- 48; ODT – 51; Muro Potreritos, Muro 2.1; Muro 2.2; Muro 2.3; Muro 2.5; Muro 2.6; Muro 2.7. Consolidación de la documentación para presentación de permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, se realiza entrega parcial de esta documentación. Se espera el cierre de la etapa 1 en el transcurso de la semana, los documentos fueron entregados parcialmente y se encuentran en revisión. Se radicó la documentación solicitada al contratista de obra perteneciente a los NP-02 al NP-05 Se están interviniendo 11 frentes de obra en la presente semana simultáneamente, las cuales son ODT- 48; ODT – 51; Muro Potreritos, Muro 2.1; Muro 2.2; Muro 2.3; Muro 2.5; Muro 2.6; Muro 2.7; Muro 2.8; Muro 2.11. Consolidación de la documentación para presentación de permisos de ocupación de cauce y permiso de aprovechamiento forestal, se realiza entrega parcial de esta documentación. Se espera el cierre de la etapa 1 en el transcurso de la semana, los documentos fueron entregados parcialmente y se encuentran en revisión. Se requiere ir realizando las actividades de relleno y compactación para estructuras en los muros: 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 y realización de box culvert y muro potreritos. Por la ola invernal que esta afectando los municipios de Ubalá y Gachetá, se reportan constantes deslizamientos a lo largo del tramo, por lo tanto, se ha venido informando periódicamente a la comunidad estos percances por los distintos medios de comunicación.																
11- ANTICIPO																
Para el mes de Agosto de 2026 fueron consignados a la entidad los rendimientos financieros por valor de \$ 2.162.393,31 para esta fecha se esta tramitando el pago del acta 3 de obra y el acta 8 de interventoria																
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS																
NOMBRE		CARGO	FIRMA - ELABORÓ													
WILSON GARZÓN CIFUENTES		FUNCIONARIO / CONTRATISTA APOYO														
NOMBRE		CARGO	FIRMA - SUPERVISOR(A)													
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ		SUBDIRECTORA TÉCNICA INFRAESTRUCTURA VIAL														
FECHA DEL PRESENTE INFORME		08 de Septiembre de 2026														