

Fecha: 27/01/2026	Nit: 901251579	Beneficiario: GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
Telefono: 3138825973	Direccion: cra 6 calle 18 b	
Nro GP: 96	Nro OP: 98	

Entidad Bancaria		Tipo Cuenta:		Nro Cuenta Bancaria:	
Contratista:					

Forma de Pago: TRANSFERENCIA	Detalle: FVE14	Valor:	7,602,637.57
-------------------------------------	-----------------------	---------------	--------------

Retenciones:	186,548.00	Iva:	186,548.00	Ica:	.00	Otros:	.00
---------------------	------------	-------------	------------	-------------	-----	---------------	-----

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
OP	Nroreg	Nrodís	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
96	1	1	2.3.2.02.02.005.53129	PRINCIPAL	Otros Edificios no Residenciales	7,789,185.57
TOTAL						7,789,185.57

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321001	Davivienda ahorros 085000225970 Adecua. San Simon		7,602,637.57
24010201	Proyectos de Inversion	7,602,637.57	
SUMAS IGUALES		7,602,637.57	7,602,637.57

VALOR EN LETRAS
SON SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
DESCRIPCION:
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala

Gerente

Jefe de Grupo Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE14 INTERVENTORIA
Fecha Pago	27/01/2026
Hora Pago	15:52

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012515797	Referencia	
Nombre	Global Ingenieria e Infraestructura SAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9184	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 7.602.637,57	Estado	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS**

Nit:901251579-7

Dir:CR 6 CA 18

Tel:3138825973

E.mail: santagarcia1980@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE14

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON		27/01/2026	\$ 7.789.185,57
NIT No. : 890802628-6		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO			
EMAIL : hsansimon423@yahoo.es			
TELEFONO : 3167432525		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VICTORIA PAIS : Colombia		27/01/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41301503	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fieritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala Contrato No. 2025110601 - SEDE PRINCIPAL	\$ 6.545.534,09

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 6.545.534,09	CxC # 1	Vence: 27/01/2026	\$ 7.789.185,57
IVA liquidado	\$ 6.545.534,09	19%	\$ 1.243.651,48			
VALOR TOTAL :			\$ 7.789.185,57			

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESO CON 57 CENTAVOS

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 860-000111-78 A NOMBRE DE GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901.251.579-7

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
MOR8ynvXqChceU8fMfHjWEYYZ1uY1T1HmCOobkDsiadRZGWm9uGpNtazJHpKIDM7K1X3SgFa4BAesGwDLmTrskJ30VAZm9CYMBz7LnmE1463D
ThkKor1UkmuDlMY8xNF+YbVJ2wIWqih7sDOqAeU5fDV/8lqkHdkfCqOSg3iBZjkU3UcUj4p1CFuBYDLZzGxMVycc6nY47Tnh2VrqPV6JgSH6h6PpbGTaA
cZud1PqAqgUIBo26V4YH+hrx0SnbLD4mxxQm5mcjOISauEB0XJA1Z8TZHm2P0fXnzziIFJK/CRIm5xSM3Z7VVRfoeOf7Dy==

CUFE: a25ac09e4fc84e25530b367da4818f2a149d8f224823ea1cc5a8ee0508a843abd6f6a89cacff49e61de1cba50fe4958

Fecha emisión: 2026-01-27 09:15:53

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN: 2026-01-27 09:16:00:05:00

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.º 2

Que, el contratista **GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.**, identificado con Nit 901.251.579-7, ejecutó el 8,19% de la obra con el objeto del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", N.º 2025110601, con fecha de suscripción del 6 de noviembre de 2025.

1-2

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 2025110601 \$326.060.000

Primer pago según facturas:

N.º FV7	\$9.922.529,4
N.º FV8	\$9.854.128,2
N.º FV9	\$8.259.718,6
N.º FV10	\$8.204.098
N.º FV11	\$9.977.626,4
N.º FV12	\$9.959.181,4
N.º FV13	\$9.034.718

TOTAL PRIMER PAGO: \$65.212.000

Segundo pago según facturas:

N.º FV14	\$7.789.185,57
N.º FV15	\$7.513.772,75
N.º FV16	\$11.394.308,83

TOTAL SEGUNDO PAGO: \$26.697.267,15

Saldo pendiente por ejecutar: \$234.150.732,85

Carrera 4 # 8 - 23, Victoria - Caldas

Móvil: 316 743 2506 - Urgencias | 312 810 2224 - Administración | 312 810 2224 - Citas

Página web: esesansimonvictoria.gov.co

Email: hsansimon423@yahoo.es

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI ☒ NO ☐

2-2

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI ☒ NO ☐

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de \$26.697.267,15, correspondiente a la ejecución del 8,19% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de cada uno de los lotes de obra sobre los cuales se contrata la interventoría, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 27 días del mes de enero de 2026.



JULIETH PAOLA RUIZ PETRO.

C.C. N.º 1.061.047.744.

Supervisora

Carrera 4 # 8 - 23, Victoria - Caldas

Móvil: 316 743 2506 - Urgencias | 312 810 2224 - Administración | 312 810 2224 - Citas

Página web: esesansimonvictoria.gov.co

Email: hsansimon423@yahoo.es

**INFORME PARCIAL No 2 DE INTERVENTORÍA
DEL 31/12/2025 AL 31/01/2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA"

SEDE PRINCIPAL



**GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
VICTORIA, CALDAS
23 DE ENERO DE 2026**

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVO	5
3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
3.1	LOCALIZACIÓN	6
4	CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA	9
4.1	ÁREA TÉCNICA	10
4.1.1	Descripción de actividades	10
4.1.2	Cantidades de obra y valor revisado	10
5	REGISTRO FOTOGRÁFICO	13

INTRODUCCIÓN

La firma GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S, en calidad de interventor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", presenta INFORME PARCIAL No 2 DE INTERVENTORÍA, en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato de interventoría anteriormente indicado.

OBJETIVO


Presentar a la ESE HOSPITAL SAN SIMON DE VICTORIA, CALDAS el **INFORME PARCIAL No 2 DEL INTERVENTORÍA** correspondiente al periodo del **31/12/2025 al 31/01/2026**, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, ejecutado por el GLOBAL INGENIERIA E INFRAETRUCTURA S.A.S.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El municipio de Victoria, Caldas se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Caldas, el municipio limita en el norte con los municipios de Norcasia y la Dorada, en el oriente con el municipio de La Dorada, en el sur con los municipios de Mariquita y Honda del departamento del Tolima, y en el occidente con el municipio de Samaná.


Figura 1. Localización municipio de La Dorada, Caldas



Fuente: Google.

El contrato a ejecutar se encuentra ubicado dentro de la sede principal de la ESE HOSPITAL SAN SIMON localizado en la dirección Carrera 4 No. 8 – 23, del Municipio de Victoria, Caldas

Figura 2. Localización de ESE HOSPITAL SAN SIMON, VICTORIA, CALDAS



Fuente: Google Earth.

El proyecto consta de adecuaciones el área de archivo y parqueadero en la parte inferior de la edificación.

ACTIVIDADES CONTRATADAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DEBAJO DE PLACA	M2	31,20
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	88,65
1,3	DEMOLICION DE MESONES $a=0.060$ m	ML	6,00
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	2,00
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	36,32
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	253,98
1,7	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	96,25
1,8	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	5,00
1,9	DESMONTE VENTANA	M2	5,82
1,10	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	4,00
1,11	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	130,41
1,12	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	155,95
2	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	93,90
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	17,64
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	64,11
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	412,55

4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	140,74
5	ACERO DE REFUERZO		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	95,84
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	412,55
6	MAMPOSTERÍA		
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	142,82
7	PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO		
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	268,80
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	110,53
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	456,85
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	11,00
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	53,35
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	5,00
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	1,00
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	47,00
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	8,50
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	15,00
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	1,00
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	8,00
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	2,60
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	4,00
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	8,00
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	5,00

8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOUPLE).	UN	1,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	3,00
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	34,00
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	27,00
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA TIPO APLIQUE OVALADO 1 LUZ BLANCO ALUMINIO DE 60 W	UN	7,00
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	17,00
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	13,00
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	7,00
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	5,00
9,8	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00
10	ACABADO DE PISOS		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	143,04
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	166,46
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	10,00
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	221,88
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDSLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	116,14
10,6	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.90M	ML	2,00
10,7	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.60M	ML	4,00
10,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE DEBAJO DE PLACA SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	31,20

10,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	203,72
11	ACABADO DE MUROS		
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	281,20
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	182,09
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	106,32
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	26,80
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	26,20
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	71,41
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	38,23
12	ACABADOS DE CIELO RASO		
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RASO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	109,65
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	36,08
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	101,52
13	CARPINTERÍA METÁLICA		
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO)	ML	55,80
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.443,91
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	69,00

13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	2,73
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	2,00
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	18,30
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	12,57
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	13,00
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,00
14	TECHO Y/O CUBIERTA		
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	201,02

Tabla 2. Ficha técnica contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	2025110601
FECHA DEL CONTRATO:	01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA
VALOR INICIAL	\$ 326.060.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 326.060.000,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/05/2025

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se relacionan todas las actuaciones ejecutadas por la interventoría, emanadas del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, en la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental; al igual que el avance y las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo 1/01/2025 al 31/01/2026.

Descripción de actividades

Se han revisado las actividades constructivas de la obra de la ESE HOSPITAL SAN SIMON , conforme a la Norma Sismo Resistente (NSR-10), siguiendo los lineamientos definidos en el Título I – Supervisión Técnica de esta norma.

El contratista en este periodo, ejecutó las siguientes actividades:

Cantidades de obra y valor revisado

Esta interventoría realizó control, verificación y seguimiento a la construcción de las obras objeto del contrato No. 2025110601, ejecutadas por el contratista de obra.

A continuación, se relacionan las cantidades que han sido revisadas y medidas por la Interventoría hasta la fecha de corte del presente informe y relacionadas en el presupuesto aprobado por el FFIE.

Tabla 3 Cantidades de obra y valor revisado

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL				ACUMULADO	
	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES						
DEMOLICIÓN BALDOSA DEBAJO DE PLACA	M2	31,20	\$ 15.839,00	\$ 494.177,00	31,20	\$ 494.177,00
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	88,65	\$ 6.957,00	\$ 616.738,00	88,65	\$ 616.738,00
DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	6,00	\$ 32.840,00	\$ 197.040,00	6,00	\$ 197.040,00
DEMOLICION DE LAVADERO	UND	2,00	\$ 59.112,00	\$ 118.224,00	2,00	\$ 118.224,00
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	36,32	\$ 18.974,00	\$ 689.136,00	36,32	\$ 689.136,00
DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	253,98	\$ 26.388,00	\$ 6.702.082,00	253,98	\$ 6.702.024,00
DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	96,25	\$ 31.225,00	\$ 3.005.469,00	96,25	\$ 3.005.406,00
DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	5,00	\$ 34.786,00	\$ 173.930,00	5,00	\$ 173.930,00
DESMONTE VENTANA	M2	5,82	\$ 18.974,00	\$ 110.429,00	5,82	\$ 110.429,00
DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	4,00	\$ 39.504,00	\$ 158.016,00	4,00	\$ 158.016,00
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	130,41	\$ 15.982,00	\$ 2.084.213,00	130,41	\$ 2.084.213,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	155,95	\$ 23.610,00	\$ 3.682.021,00	146,07	\$ 3.448.713,00
EXCAVACIONES Y LLENOS						
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	93,90	\$ 29.191,00	\$ 2.741.103,00	93,90	\$ 2.741.035,00
LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	17,64	\$ 42.864,00	\$ 756.314,00	17,64	\$ 756.121,00
AFIRMADO BASES Y SUBBASES						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	64,11	\$ 199.633,00	\$ 12.797.639,00	64,11	\$ 12.798.472,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	412,55	\$ 140.469,00	\$ 57.950.795,00	400,57	\$ 56.267.667,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	140,74	\$ 74.135,00	\$ 10.433.537,00	123,00	\$ 9.118.605,00
ACERO DE REFUERZO						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	95,84	\$ 10.347,00	\$ 991.640,00	93,50	\$ 967.445,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	412,55	\$ 21.490,00	\$ 8.865.747,00	397,57	\$ 8.543.779,00
MAMPOSTERÍA						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	142,82	\$ 78.999,00	\$ 11.282.795,00	140,30	\$ 11.083.560,00
PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	268,80	\$ 48.663,00	\$ 13.080.721,00	260,90	\$ 12.696.177,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	110,53	\$ 83.969,00	\$ 9.281.094,00	89,00	\$ 7.473.241,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	456,85	\$ 60.929,00	\$ 27.835.414,00	405,00	\$ 24.676.238,74
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	11,00	\$ 26.246,00	\$ 288.706,00	9,00	\$ 236.214,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	53,35	\$ 22.813,00	\$ 1.217.074,00	53,35	\$ 1.217.074,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	5,00	\$ 161.912,00	\$ 809.560,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC- S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00	\$ 67.855,00	\$ 814.260,00	9,00	\$ 610.695,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC- S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	1,00	\$ 150.397,00	\$ 150.397,00	1,00	\$ 150.397,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC- S 2"	ML	47,00	\$ 31.835,00	\$ 1.496.245,00	47,00	\$ 1.496.162,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC- S 4"	ML	8,50	\$ 55.832,00	\$ 474.572,00	8,50	\$ 474.572,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	15,00	\$ 45.242,00	\$ 678.630,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	1,00	\$ 134.857,00	\$ 134.857,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	8,00	\$ 77.116,00	\$ 616.928,00	0,00	\$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADEROPREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00	\$ 361.373,00	\$ 361.373,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	2,60	\$ 634.799,00	\$ 1.650.477,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	4,00	\$ 1.152.060,00	\$ 4.608.240,00	1,00	\$ 1.152.060,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	8,00	\$ 20.615,00	\$ 164.920,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	5,00	\$ 62.249,00	\$ 311.245,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00	\$ 1.468.183,00	\$ 1.468.183,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00	\$ 488.946,00	\$ 488.946,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	3,00	\$ 739.609,00	\$ 2.218.827,00	0,00	\$ -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	34,00	\$ 147.798,00	\$ 5.025.132,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	27,00	\$ 67.324,00	\$ 1.817.748,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA TIPO APLIQUE OVALADO 1 LUZ BLANCO ALUMINIO DE 60 W	UN	7,00	\$ 161.556,00	\$ 1.130.892,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	17,00	\$ 180.221,00	\$ 3.063.757,00	0,00	\$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	13,00	\$ 192.051,00	\$ 2.496.663,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	7,00	\$ 155.428,00	\$ 1.087.996,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	5,00	\$ 199.037,00	\$ 995.185,00	0,00	\$ -
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00	\$ 1.105.711,00	\$ 1.105.711,00	0,00	\$ -
ACABADO DE PISOS						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAFE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	143,04	\$ 116.283,00	\$ 16.633.469,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	166,46	\$ 225.397,00	\$ 37.520.080,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	10,00	\$ 78.474,00	\$ 784.740,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	221,88	\$ 55.976,00	\$ 12.419.955,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	116,14	\$ 137.973,00	\$ 16.024.184,00	0,00	\$ -
MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.90M	ML	2,00	\$ 864.167,00	\$ 1.728.334,00	0,00	\$ -
MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.60M	ML	4,00	\$ 741.133,00	\$ 2.964.532,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAFE DEBAJO DE PLACA SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	31,20	\$ 133.729,00	\$ 4.172.345,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	203,72	\$ 70.721,00	\$ 14.407.282,00	0,00	\$ -
ACABADO DE MUROS					0,00	\$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	281,20	\$ 31.807,00	\$ 8.944.065,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	182,09	\$ 36.042,00	\$ 6.562.816,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	106,32	\$ 43.490,00	\$ 4.623.857,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	ML	26,80	\$ 17.637,00	\$ 472.672,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	ML	26,20	\$ 22.691,00	\$ 594.504,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	71,41	\$ 30.633,00	\$ 2.187.607,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTURA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	38,23	\$ 42.044,00	\$ 1.607.540,00	0,00	\$ -
ACABADOS DE CIELO RASO					0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOARD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RASO, FILOS Y DILATAACIONES)	M2	109,65	\$ 143.229,00	\$ 15.704.788,00	0,00	\$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	36,08	\$ 69.364,00	\$ 2.502.653,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	101,52	\$ 55.398,00	\$ 5.624.005,00	0,00	\$ -
CARPINTERÍA METÁLICA						
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	55,80	\$ 133.709,00	\$ 7.460.962,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.443,91	\$ 19.870,00	\$ 28.690.531,00	345,50	\$ 6.865.085,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	69,00	\$ 55.194,00	\$ 3.808.386,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	2,73	\$ 1.121.902,00	\$ 3.062.792,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	2,00	\$ 973.362,00	\$ 1.946.724,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	18,30	\$ 1.047.632,00	\$ 19.171.666,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	12,57	\$ 412.465,00	\$ 5.184.685,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	13,00	\$ 600.812,00	\$ 7.810.556,00	0,00	\$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,00	\$ 295.812,00	\$ 4.437.180,00	0,00	\$ -
TECHO Y/O CUBIERTA					0,00	\$ -



SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	201,02	\$ 250.548,00	\$ 50.364.157,00	0,00	\$ -
---	----	--------	---------------	------------------	------	------

AVANCE TECNICO Y FINANCIERO


AVANCE FISICO ACUMULADO	35,70%
AVANCE FINANCIERO	35,70%
VALOR ACTA DE PAGO No. 1	\$ 129.011.064,00
VALOR ACTA DE PAGO No. 2	\$ 101.262.554,56

El avance alcanzado es consistente con el cronograma aprobado y evidencia una adecuada planeación y ejecución por parte del contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO







Cordialmente,


ELKIN/ALEJANDRO SOTO VILLADA


C. C. No. 75.097.722 Manizales

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.

NIT: 901251579-7

Dirección: CR 6 CA 18 BRR VICTORIA REAL

Aprobó:


YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR CONTRATO
E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS



E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026

Nro: 97

Fecha:	26/01/2026	Nit:	900527338	Beneficiario:	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVERMOS S.A.S	
Telefono:		Direccion:	calle 9 5 esquina			
Nro GP:	214	Nro OP:	205			
Entidad Bancaria		Tipo Cuenta:		Nro Cuenta Bancaria:		
Contratista:						
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	Detalle:		Valor:	95,732,060.56	
Retenciones:	467,366.00	Iva:	.00	Ica:	.00	
		Otros:	5,063,128.00			

Retenciones.							
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor	
214	2	2	2.3.2.02.02.005.53129	PRINCIPAL	Otros Edificios no Residenciales	101,262,554.56	
TOTAL						101,262,554.56	

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito	
11321001	Davivienda ahorros 085000225970 Adecua. San Simon	95,732,060.56		95,732,060.56
24010201	Proyectos de Inversion			
SUMAS IGUALES		95,732,060.56	95,732,060.56	

VALOR EN LETRAS

SON NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

DESCRIPCION:

ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPIITAL SAN SIMON
E VICTORIA CALDAS - RESOLUCION No 1282 DE 20 DE JUNIO DE 2025

Gerente

Jefe de Grupo Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:



ASERAMSERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS SAS
NIT 900.527.338-1

ASESORAMSERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS SAS
NIT 900.527.338-1
CL 9 5 ESQ FRENTE AL HOSPITAL SAN
SIMON
Tel: (606) 3128433922
Victoria - Colombia
asesoramosservimos@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 11

Señores	E.S.E Hospital San Simon De Victoria Caldas		
NIT	890.802.628-6	Teléfono	(606) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Victoria - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 10:19
Expedición	21/01/2026, 10:19
Vencimiento	30/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Lote 1 Contrato de Obra No. 20251126-01	1.00	77,894,272.74	77,894,272.74

Software: Sigo Kube. Firma electrónica: ver en el XML
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.1

Total items: 1

✓ Valor en Letras:

Ciento un millones doscientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por \$ 101,262,554.56

Total Bruto	77,894,272.74
Administración 25.00%	19,473,568.18
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	3,894,713.64
Total a Pagar	101,262,554.56

Observaciones:

NO PRACTICAR RETENCION A LA FUENTE SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764084861190 aprobado en 20241206 preffijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290- Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 84c463abca81edc975b8599a864c34ae7a8652b0d5d9c846469c6e1ea112d570387dcdf97e8c7b41b339ba0d1e38938

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago


Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGOP FACTURA FVE 11
Fecha Pago	26/01/2026
Hora Pago	10:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9005273381	Referencia	
Nombre	Asesoramos servimos edificamos y proveemos SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX2685	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 95.732.060,56	Estado	Pago Exitoso

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO										
RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025										
Informe No.	2									
Fecha	13 de marzo de 2026									
Departamento	CALDAS									
Municipio	VICTORIA									
Entidad Beneficiaria	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS									
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO									
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO										
Valor del Proyecto:	\$	694.598.611,00	Incluye valor de obra e interventoría							
Fecha de Presentación Proyecto	25 de abril del 2025									
Fecha de aprobación Proyecto	16 de mayo del 2025									
COFINANCIACIÓN	MSPS ESE Municipio Departamento TOTAL									
Valor Aporte Cofinanciación	\$	694.598.611,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	694.598.611,00
Acto Administrativo de asignación	Resolución N° 115 del 12 de septiembre de 2025 - Resolución N° 121 del 26 de agosto de 2025									
Valor Total:	\$	694.598.611,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	694.598.611,00
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de julio del 2025									
Plazo Inicial de Ejecución:	6 meses									
Plazo de Ejecución Final:	6 meses									
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS										
Informe N°	2		Periodo comprendido entre el		1 de enero de 2026		y el		31 de enero de 2026	
CONTRATO DE OBRA					CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA					
Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS				Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS				
Contrato N°:	20251126-01				Contrato N°:	2025110601				
Contratista:	ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.				Contratista:	GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.				
Plazo Inicial:	3 meses				Plazo Inicial:	6 meses				
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2025				Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2025				
Fecha de terminación:	8 de marzo de 2026				Fecha de terminación:	30 de mayo de 2026				
Valor Inicial:	\$	644.984.424,00	Valor Inicial:	\$	326.060.000,00					
Valor Anticipo: 0%	\$	-	Valor Desagregado por Obra:	\$	49.612.647,00					
Forma de Pago	Actas parciales de ejecución de avance de obra				Forma de Pago	Actas parciales por porcentaje de los cobros de las obras				
Valor pagado:	\$	230.259.439,56	Valor pagado:	\$	17.711.714,97					
Nombre del Supervisor:	Yuliett Paola Ruiz Petro				Nombre del Supervisor:	Yuliett Paola Ruiz Petro				
4. RESUMEN DE PAGOS										
CONTRATO DE OBRA N° 20251126-01					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2025110601					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RÉCIBO	VALOR NETO AMORTIZANDO	VALOR ACUMULADO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR			
Acta Parcial No. 1	29/12/2025	\$ 128.996.885,00	\$ -	\$ -	Acta Parcial No. 1	26/12/2025	\$ 9.922.528,40			
Acta Parcial No. 2	26/1/2026	\$ 101.262.554,56	\$ -	\$ -	Acta Parcial No. 2	27/1/2026	\$ 7.769.185,57			
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
TOTAL PAGADO OBRA	\$	230.259.439,56	\$ -	\$ -	TOTAL PAGADO INTERVENTORIA	\$	17.711.714,97			
SALDO POR EJECUTAR	\$	414.724.984,44	\$ -	\$ -	SALDO POR EJECUTAR	\$	31.900.932,03			
5. SEGUIMIENTO AL AVANCE										
AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO Incluye ejecutado de Interventoría						
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO			
% Programado	20,00%	31,00%	51,00%	% Programado	20%	31%	51,00%			
% Ejecutado	20,00%	22,00%	42,00%	% Ejecutado	0%	35,70%	35,70%			
Diferencia	0,00%	9,00%	-9,00%	Diferencia	\$ 0,00	\$ 0,05	15,30%			
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 5.713,63 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio de 2025										
19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 59.041,36 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto de 2025										
19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 56.962,39 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre de 2025										
19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 59.051,22 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre de 2025										
12 de diciembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 56.965,97 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre de 2025										
23 de enero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 57.211,05 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre de 2025										
20 de febrero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - \$ 45.971,65 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero de 2026										
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO DEL INFORME										
<p>En el presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de enero de 2026, se describen y justifican las actividades ejecutadas en la obra denominada "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Sede Principal de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria, Caldas", las cuales fueron desarrolladas conforme a los ítems establecidos en el presupuesto contractual, las especificaciones técnicas aprobadas y las cantidades verificadas en campo por la Interventoría.</p> <p>Durante el periodo evaluado se dio inicio y avance significativo a actividades correspondientes a obra gris, estructura y redes técnicas, consolidando frentes de trabajo fundamentales para el desarrollo integral del proyecto y garantizando la continuidad constructiva conforme a la programación establecida en el cronograma actualizado de obra.</p> <p>En el componente de cerramiento perimetral, se ejecutaron actividades relacionadas con la localización, replanteo y construcción de los tramos definidos en diseño, incluyendo excavaciones para cimentación, vaciado de concretos de apoyo, levantamiento de mampostería estructural y/o confinada según especificaciones, así como la instalación de elementos de amarre y refuerzo. Estas labores permitieron delimitar físicamente el área intervenida, mejorar las condiciones de seguridad del predio y establecer un control adecuado de accesos, aspecto fundamental para una infraestructura destinada a la prestación de servicios de salud.</p> <p>En cuanto a la mampostería interna y divisiones arquitectónicas, se desarrolló el levantamiento de muros en bloque conforme a la modulación y distribución arquitectónica aprobada. Se ejecutaron actividades de alineación, nivelación y plomeo de muros, así como la conformación de vanos para puertas y ventanas, garantizando dimensiones y tolerancias adecuadas para la posterior instalación de elementos de carpintería. De igual manera, se realizaron refuerzos verticales y horizontales, según requerimientos estructurales, asegurando estabilidad, rigidez y correcto desempeño de los elementos construidos.</p> <p>Respecto a las instalaciones hidrosanitarias, durante el periodo se avanzó en la instalación de tuberías para abastecimiento de agua potable, desagües sanitarios y ventilaciones, contemplando el trazado interno bajo piso y en muros, según los planos técnicos aprobados. Se efectuaron las respectivas uniones, accesorios, puntos hidráulicos y salidas sanitarias proyectadas para las diferentes áreas asistenciales y de servicio. Asimismo, se verificaron pendientes en redes de desagüe y se realizaron pruebas preliminares de estanqueidad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y prevenir futuras intervenciones que afecten los acabados.</p> <p>De manera paralela, se adelantó el montaje de la nueva estructura de cubierta, actividad de gran relevancia dentro del periodo informado. Se realizó la instalación de los elementos estructurales principales. Se efectuaron procesos de nivelación, alineación y fijación mecánica, asegurando la correcta transmisión de cargas y estabilidad del sistema. Posteriormente, se avanzó en la colocación de elementos complementarios requeridos para la futura instalación de la cubierta. controles de calidad, supervisión técnica permanente y cumplimiento de las especificaciones contractuales. Adicionalmente, se realizaron labores continuas de orden, aseo y manejo de materiales, manteniendo condiciones seguras de trabajo y minimizando riesgos tanto para el personal de obra como para el entorno inmediato.</p> <p>En consecuencia, las actividades ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026 corresponden a una fase estructural y técnica determinante del proyecto, enfocada en la consolidación del cerramiento, la configuración espacial mediante mampostería, la implementación de redes hidrosanitarias y eléctricas, y el montaje de la estructura de cubierta. Estas labores representan un avance sustancial en términos físicos y financieros, permitiendo establecer las bases constructivas necesarias para el posterior desarrollo de los acabados y la puesta en funcionamiento de los espacios destinados a la prestación de servicios de salud.</p>										
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO										
 <p>Área para el Archivo General</p>					 <p>Corredor del Archivo General</p>					
 <p>Ingreso a Depósito de Cadáveres</p>					 <p>Área de Fisioterapia</p>					

	
Area de Fisioterapia	Area para el Archivo General
	
Area para el Archivo General	Pasillo de Ingreso para Deposito de Cadaveres

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

En cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, se han identificado varios pendientes que requieren seguimiento para garantizar el cierre eficiente del proyecto. Se debe corregir el cargue de los siguientes documentos en PISIS. (DC02) reportar el concepto técnico de viabilidad junto a resolución de asignación de los recursos (este último no se encuentra cargado). (DC05) no se evidencia corte de obra firmado por los intervinientes que soporta la factura presentada y el pago realizado este documento debe ser subsanado. (DC06) Durante la revisión del mes de enero se evidencia el cargue de un formato de seguimiento el cual corresponde al mes de diciembre, junto con el Informe de Interventoría, sin embargo, no se encuentra debidamente firmada el acta de corte de obra del pago reportado. En este Informe se debe incluir el formato de seguimiento junto con Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor, de forma mensual. En cuanto a los rendimientos financieros (DC10), la relación presentada por la ESE debe incluir la totalidad de los extractos bancarios organizados cronológicamente en un archivo PDF incluyendo el mes de corte (diciembre), en el aplicativo no se evidencia el mes de noviembre, se reporta reintegro de rendimientos financieros del mes de diciembre, sin embargo se requiere el formato totalmente diligenciado (varias entidades territoriales) junto con la totalidad de los comprobantes de devolución de rendimientos financieros en un único archivo PDF.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Se realizará seguimiento de las actividades correspondientes a la etapa de ejecución del proyecto, así como del cumplimiento de la información cargada en PISIS, estas acciones tienen como propósito garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto, el uso eficiente de los recursos públicos asignados, y el cumplimiento de los objetivos trazados, asegurando que el cierre del proyecto se realice conforme a los estándares establecidos.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERO PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D01	3/3/2026	5 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D05	3/3/2026	9 NA	
2 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D02	3/3/2026	6 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D06		10 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D10	3/3/2026
3 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D03	3/3/2026	7 NA		11 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D11	3/3/2026
4 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D04	3/3/2026	8 NA		12 SER1245REC20260228NI000890802628ID4128225006D12	

Elaborado por:	Revisador por:	Revisador por:	
			
Nombre: Jhon Fredy Anaconda Orduy	Nombre: Marilú Hernández Méndez	Nombre:	
Cargo: Contratación			
Aprobado por:			
			
Nombre: Yuliet Paola Ruiz Petro			
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Gerente E.S.E.	Cargo:	Fecha de Elaboración: 13/3/2026

Pag. 1

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.º2

Que, el contratista **ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.**, identificado con Nit 900.527.338-1, ejecutó el 15,70% de la obra con el objeto del contrato "ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS", N.º 20251126-01, con fecha de suscripción del 26 de noviembre de 2025.

1-2

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 20251126-01	\$644.984.424
Primer pago según factura N.º FV9	\$128.996.884,80
Segundo pago según factura N.º FV11	\$101.262.554,56
Saldo pendiente por ejecutar	\$414.724.984,64

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI ☒ NO ☐

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI ☒ NO ☐

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.


DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de \$101.262.554,56, correspondiente a la ejecución del 15,70% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

2-2

Dado en Victoria-Caldas a los 26 días del mes de enero de 2026.



YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora



ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

CONTRATO DE OBRA N° 20251126-01

Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas"



INFORME N° 2




ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

1. INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de la infraestructura hospitalaria constituye uno de los ejes fundamentales para garantizar la atención segura, eficiente y continua de las comunidades, permitiendo el acceso oportuno a servicios de salud el casco urbano y zonas rurales. En este sentido, el Municipio de Victoria, Caldas, y el E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS, adelantan la ejecución del contrato de obra pública No. 20251126-01, cuyo objeto corresponde Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas.

El presente Informe de Avance N° 2 comprende el periodo ejecutado entre el 01 y el 31 de enero de 2026, en el cual se registran las actividades iniciales desarrolladas en campo, evidenciando el cumplimiento de las etapas preliminares e inicio de estructuras necesarias para la correcta ejecución del proyecto.



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato 20251126-01 tiene por objeto la Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas, en donde se harán actividades que van desde desmontes y demoliciones hasta acabados y cambio de cubiertas en algunas zonas del hospital que requieren la adecuación para mejorar la prestación de servicio.

El proyecto contempla actividades como:


- PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
- EXCAVACIONES Y LLENOS
- AFIRMADO BASES Y SUBBASES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ACERO DE REFUERZO
- MAMPOSTERÍA
- PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ACABADO DE PISOS
- ACABADO DE MUROS
- ACABADOS DE CIELO RASO
- CARPINTERÍA METÁLICA
- TECHO Y/O CUBIERTA

3. LOCALIZACIÓN

El Municipio de Victoria se encuentra ubicado entre el piedemonte oriental de la cordillera central y el valle interandino del río Magdalena, localizado en la parte suroriental del Departamento de Caldas, en la subregión del Magdalena Caldense, posee una extensión de 58.403 hectáreas; de las cuales 65 hectáreas pertenecen al área urbana y 58.338 hectáreas al área rural.

Limita al norte con los Municipios de Norcasia y La Dorada, al sur con el Departamento del Tolima, al oriente con La Dorada y al occidente con Marquetalia y Samaná.

La obra se encuentra ubicada en el casco urbano a dos cuadras del parque principal en el Hospital San Simón del Municipio de Victoria – Caldas.




312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas






ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



Municipio de Victoria




Hospital San Simón

4. RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA.

Informe Número	2	Fecha del informe	Enero 31 de 2026
----------------	---	-------------------	------------------

CONTRATO N°	20251126-01
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS. NIT: 890.802.628-6
OBJETO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
CONTRATISTA	ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT	900.527.338-1



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$ 644.984.424,00)
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$ 644.984.424,00)
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	3 MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CERTIFICACDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	478 expedido el 20 de octubre de 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	CRP N° 742 de fecha del 28 de noviembre de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	01 AL 31 DE ENERO DE 2026
VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	\$101.262.554,56 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL PRIMER INFORME

5. AVANCE DEL CONTRATO


5.1. Avance físico

Avance físico del periodo	15.7%
Avance físico Acumulado	35.7%

5.2. Informe de actividades

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 31 de Enero de 2026, se relacionan las actividades ejecutadas en la obra "adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede principal de la ese hospital san simón del municipio de victoria caldas", de acuerdo con los ítems establecidos en el presupuesto contractual y las cantidades reportadas en el acta parcial N° 02.

Durante este período se avanzó de manera significativa en preliminares, redes hidrosanitarias, mampostería y concretos, además de ir preparando las zonas para iniciar con próximamente con cielos rasos, acabados, cubiertas y redes eléctricas de acuerdo al plan y programación de obra.



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



Figura No 1: Localización y replante del Proyecto.


5.3. Resumen financiero de actividades ejecutadas:

Con respecto a el avance financiero, se adjunta como anexo el acta y las memorias de actividades y a manera de resumen se muestra a continuación la tabla del acta de obra en donde da un valor de \$101.262.554.56 correspondiente al 15.70%. Para mayor detalle ver anexo.

Actividad	Valor
Actividad 1	101.262.554.56


5.4. Información adicional


En el presente informe se describe el proceso de ejecución del proyecto, desde la planeación hasta la entrega final. Se detallan las actividades realizadas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos. El informe tiene como objetivo proporcionar una visión clara y detallada del avance del proyecto, así como de los desafíos encontrados y las soluciones implementadas. Se espera que esta información sea útil para el seguimiento y la gestión del proyecto.



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas







312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

 ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S. NIT 900.527.338-1		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS									
ACTA DE AVANCE PARCIAL N° 2											
1. INFORMACIÓN GENERAL											
CONTRATO DE OBRAS No:		20251121-01		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 101.262.554,56		FECHA PRESENTE ACTA		26/12/2025	
CONTRATISTA:		ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.		VALOR CONTRACTUAL INICIAL:		\$ 845.884,424		FECHA FINICIO		20/12/2025	
OBJETO:		Alquiler de terreno para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón de Victoria Caldas		VALOR EJECUTADO ACUMULADO		\$ 230.255.438,74		FECHA CANCELACIÓN		31/12/2025	
OTRO:		1		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 101.262.554,56		FECHA FINICIO CONTRACTUAL		20/12/2025	
CONTRATANTE:		E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA - CALDAS		VALOR CONTRACTUAL ACUMULADO		\$ 230.255.438,74		FECHA CANCELACIÓN		31/12/2025	
2. AVANCE FÍSICO											
INVERSION POR CANTIDADES											
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD TOTAL		VALOR TOTAL		ACUMULADO	
CANTIDAD TOTAL		VALOR UNITARIO									



ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

Al final del presente documento esta el anexo N°1 relacionando el acta parcial presente y sus respectivas memorias.

5.4. Avance en el tiempo:

Plazo de ejecución:	90 días
Prorroga 01:	0 días
Plazo Total	90 días
Tiempo transcurrido	46 días
Avance Porcentual:	51 %

5.5. Problemáticas y dificultades.

Durante el periodo del informe se presentaron lluvias intermitentes que generaron humedad en la zona de trabajo y ligeros retrasos en el avance de las excavaciones. Si bien estas precipitaciones no comprometieron la estabilidad del proyecto, sí exigieron ajustes operativos y precauciones adicionales para garantizar la correcta preparación de la estructura y el normal desarrollo de las actividades programadas.

5.6. Avance financiero.

Valor inicial	\$644.984.424,00
Adición 01:	\$ 0
Valor Total Inversión	\$644.984.424,00
Porcentaje ejecutado en el periodo	15,70 %
Inversión total ejecutada a pagar	\$101.262.554,56
Porcentaje ejecutado a pagar	35.70 %

5.7. Nota Aclaratoria del Corte Financiero

No aplica.

5.8. Control Sobre Pólizas Vigentes

312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

A continuación, se presenta el detalle de las pólizas vigentes que amparan la ejecución del contrato 20251126-01, de acuerdo con la documentación oficial expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A., contenida en las pólizas I-100050685 (Cumplimiento) y I-100013108 (Responsabilidad civil).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No I-100050685:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 09/04/2026	\$ 128.996.884,80
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 09/04/2029	\$ 128.996.884,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 horas del 09/04/2026	24:00 horas del 09/04/2031	\$ 193.495.327,20

POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL I-100013108

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00

5.9. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas






ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DICIEMBRE 9 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
DICIEMBRE 14 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
DICIEMBRE 24 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 6.1 (ACTA 01)



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas






ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1




5 ene 2026 13:11:37
5.31651985N 74.91284426W
Cra. 5 # 8-84, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 762.9msnm
Velocidad: 2.0 km/h



5 ene 2026 13:11:00
5.3165526N 74.9129348W
Cl. 8 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 759.0msnm
Velocidad: 1.1 km/h



5 ene 2026 13:10:42
5.31649873N 74.91288277W
Cl. 8 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 755.1msnm
Velocidad: 1.9 km/h



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas






ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1




5 ene 2026 13:10:51
5.31661890N 74.91294729W
Cra. 4 # 4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 756.3msnm
Velocidad: 0.0km/h



9 ene 2026 15:14:53
5.3165342N 74.91289217W
Cra. 4 # 4-46, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 752.5msnm
Velocidad: 0.0km/h



14 ene 2026 9:49:54
5.31661625N 74.91317406W
Cra. 4 # 4-1 4-73 a, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 774.9msnm
Velocidad: 0.0km/h



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



14 ene 2026 9:50:06
5.31653896N 74.91306112W
Cl. 8 #4-1 4-73 a, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 750.7msnm
Velocidad: 0.0km/h



14 ene 2026 9:50:38
5.31648829N 74.91300757W
Cl. 8 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 748.8msnm
Velocidad: 0.0km/h



9 ene 2026 15:14:07
5.31646361N 74.91306926W
Cl. 8 # 4-36, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 766.2msnm
Velocidad: 0.0km/h





9 ene 2026 15:16:55
5.31654109N 74.91297082W
Cl. 8 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 764.8msnm
Velocidad: 0.0km/h

312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1




16 ene 2026 13:16:11
5.31658658N 74.91291392W
Cra. 5 # 8-34, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 766.6msnm
Velocidad: 0.0km/h



19 ene 2026 13:15:00
5.3163366N 74.9130594W
Cra. 4 # 8-23, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 753.2msnm



16 ene 2026 13:15:09
5.31650618N 74.91313129W
Cl. 3 # 4-1 4-73 a, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud: 766.6msnm
Velocidad: 3.6km/h



5°18'59.438"N 74°54'46.473"W
76° E
4-1 Calle 8
Victoria
Caldas
Altitud: 764.4msnm
Velocidad: 0.0km/h
Network: 20/01/2026 9:10:09 a. m. COT
Local: 20/01/2026 9:10:09 a. m. COT

312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1




22 ene 2026 09:54:14
Número de índice: 145



5°18'59.222"N 74°54'46.666"W
752.8m
4-1 Calle 8
Victoria
Caldas
Velocidad: 0.0km/h
Local: 20/01/2026 9:10:31 a.m. COT



5°18'59.222"N 74°54'46.666"W
752.8m
4-1 Calle 8
Victoria
Caldas
Velocidad: 0.0km/h
Local: 20/01/2026 9:10:31 a.m. COT



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1




312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas






ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROQUEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1



ANEXOS.

1. ACTA DE OBRA CON MEMORIAS
2. INFORME SEMANAL DE AVANCE N°6

312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

ELABORO:


BRAHIAN ALEXIS RAMÍREZ SÁNCHEZ
ING RESIDENTE DE OBRA
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

REVISO:

JUAN CAMILO ALVAREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

APROBO:

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
INTERVENTORIA



312 843 3922
andresdavid513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas

