

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			
PÁGINA	1	DE	3

Señores,

Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIOS
Periodo:	MARZO - 23
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 1667 de 20-5-22

Respetado Ingeniero(a):

Presento el informe mensual de supervisión según la información detallada a continuación:

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL
Vía a priorizar	DORMITORIOS ESTACIÓN DE POLICIA - CRUCE VIA DEPARTAMENTAL (APOSENTOS NUEVO COLON - TURMEQUE, TIBANA)

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1925-2021
ENTE TERRITORIAL:	Municipio de NUEVO COLON
CONFORMACIÓN:	N.A.
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.
FECHA DE INICIO:	08/04/2022
VALOR INICIAL:	\$ 360.000.000,00
Aporte Ente Territorial:	\$,00
Aporte INVIAS:	\$360.000.000,00
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00
ADICIÓN 1:	\$ 0,00
ADICIÓN 2:	\$ 0,00
ADICIÓN 3:	\$ 0,00
ADICIÓN 4:	\$ 0,00
ADICIÓN 5:	\$ 0,00

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			
PÁGINA	2	DE	3

CONVENIO No.	1925-2021
ENTE TERRITORIAL:	Municipio de NUEVO COLON
VALOR ACTUAL:	\$ 360.000.000,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2022
TOTAL PRÓRROGAS:	365 días
PRÓRROGA 1:	365 días
PRÓRROGA 2:	0 días
PRÓRROGA 3:	0 días
PRÓRROGA 4:	0 días
PRÓRROGA 5:	0 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/12/2023

CONTRATO DE OBRA DERIVADO:

Contratista:

Licitación Ente Territorial por la cual se adjudicó el contrato derivado: LP-01-2022

Contrato de obra derivado No. COP-06-2022

Valor inicial del contrato derivado: \$345.105.728,00

Valor adiciones contrato derivado: \$,00

Valor actualizado contrato derivado: \$345.105.728,00

ACTAS DE OBRA DEL CONTRATO DERIVADO TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-
Acta de Ajuste Provisional No.	-	-	-

(Según reporte del informe mensual del contrato de interventoría)

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO.

% Básico programado acumulado: 100,00%

% Básico ejecutado acumulado: 60,00%

(Según reporte del informe mensual del contrato de interventoría)

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR							
				PÁGINA	3	DE	3

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han llevado a cabo comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



HERNÁN ENRIQUE DULCE MORENO

Supervisor del Convenio N.º 1925-2021

C.C. 12.990941 de Pasto