



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los veintiseis (26) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021) se reunieron las siguientes personas: NATALIA AMADOR BAQUIRO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.830.053 de Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la firma CONSORCIO INAR INGENIEROS con NIT 901.394.113-2 como interventor y RICARDO ALBERTO HERRERA MALAVERT, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.444.633 de Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de la firma MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. con NIT 830.040.332-2 como Contratista de Obra, para suscribir el Acta de Reinicio de la Suspensión No.1 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020, cuyas condiciones se transcriben a continuación, teniendo en cuenta que :

SE REALIZA EL REINICIO LA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE OBRA SOPORTADO POR LOS SIGUIENTES HECHOS:

Por medio de la presente y de acuerdo al oficio de fecha 25 de febrero del 2021, remitido por el contratista de obra MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A., con asunto " REINICIO DE ACTIVIDADES " esta interventoría se permite informar lo siguiente:

La interventoría certifica que se solucionaron los inconvenientes con los suministros de los materiales para la ejecución de los siguientes ítems:

- Carpintería metálica en aluminio: De acuerdo a los presupuestos se tiene la instalación de 149.09 m² para los colegios de Juan Evangelista, Juana Escobar sede C Y San Isidro, de los cuales se encuentran instalados 121.77 m² faltando la elaboración de 27.32 m² para el colegio San Isidro.
- Carpintería metálica de estructuras de cubierta: Para este ítem está pendiente 1.304 kg equivalente al 30 % de la totalidad de estructura del colegio San Isidro ya que hay poca producción general de los perfiles y tuberías estructurales.

Por las razones mencionadas y teniendo en cuenta que se han superado los inconvenientes con los suministros de materiales para los ítems anteriormente mencionados, se requiere reiniciar el contrato de obra.

Expuesto lo anterior y una vez constatada que las causas de la suspensión No. 1, se han subsanado, la interventoría ve con favorabilidad el reinicio del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1577474 DE MAYO 28 DE 2020 y a su vez solicitamos el reinicio del contrato de interventoría **No. CO1. PCCNTR. 1680516 DE JULIO 21 DE 2020**

La anterior solicitud fue realizada por el Contratista de Obra a la Interventoría, la cual avala la solicitud, todo lo anterior mediante correos electrónicos enviados el día 25 de febrero de 2021, habida cuenta que se han superado los inconvenientes con los suministros de materiales para los ítems anteriormente mencionados.

OBJETO	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
CONTRATISTA	MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
LOCALIZACIÓN	LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL: COLEGIO JUAN EVANGELISTA SEDE A, COLEGIO JUANA ESCOBAR SEDE B, COLEGIO JUANA ESCOBAR JUANA C, COLEGIO ATENAS SEDE A, COLEGIO GRANCOLOMBIA SEDE A, COLEGIO LOS ALPES SEDE A Y COLEGIO SAN ISIDRO SEDE B
PLAZO INICIAL	5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE PRORROGA 1	25 DÍAS
FECHA TERMINACION FINAL INCLUIDA PRORROGA 1	12 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	10 DE FEBRERO DE 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	15 DÍAS CALENDARIO
TERMINACION DE SUSPENSIÓN No. 1	25 de febrero de 2021
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN 1	26 de febrero de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de febrero de 2021
INTERVENTOR	CONSORCIO INAR INGENIEROS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
NIT C.C.
REP. LEGAL
C.C.

MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.
830.040.332-2
RICARDO ALBERTO HERRERA MALAVERT
79.444.633 de Bogotá

INTERVENTORIA
NIT
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO INAR INGENIEROS
901.394.113-2
NATALIA AMADOR BAQUIRO
52.830.053 de Bogotá