



CONTRATO DE INTERVENTORIA  
084-2025 INT (119251)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

| APROBO                                                                              | ELABORO                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| KAREN DAYANA CRIADO VEGA<br>Representante Legal                                     | MARIA AUXILIADORA CARDENAS<br>LIZARAZO<br>Residente de Interventoría                  |

INFORME MENSUAL TECNICO N° 7  
PERIODO: 01/ OCTUBRE/25 AL 31/OCTUBRE/25  
VERSIÓN 0

## TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Componente técnico: Descripción de actividades Contratista
3. Actividades ejecutadas por interventoría.
4. Segmentos viales contractuales
5. Comité de obra
6. Avance físico
7. Avance financiero
8. Ítems No Previstos
9. Matriz de Correspondencia
10. Balance presupuestal
11. Registro fotográfico
12. Conclusiones y Recomendaciones
13. Anexos
  - Informes Semanales
  - Informes Diarios
  - Informe ejecutivo
  - Bitácoras
  - Actas de comité
  - Correspondencia enviada
  - Listas de chequeo preliminar
  - Informes de Laboratorio

## 1. INTRODUCCION

El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redundaría en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local se ha venido encargando de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa “Mejor Movilidad para Todos” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de los ciudadanos; dada esta iniciativa de brindar un mejor estado de nuestras vías el FDLS durante el año 2024 optó por invertir en un nuevo proyecto de construcción de segmentos viales bajo el contrato de obra 1010-2024.

El contrato 1010-2024 cuyo objeto contractual es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. A la fecha de este informe inicio actividades en Casablanca, Parque Piloto, Niza sur, Potosí, Bochalema y Costa azul. El contratista Consorcio Conservación PG cuenta con un plazo de 10 meses para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 02/abril/2025. El valor total del contrato en mención es igual a TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 13.033.377.846,00) M/CTE.


## 2. COMPONENTE TECNICO

En el marco de este contrato, la interventoría adelantó un conjunto de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, orientadas a garantizar el cumplimiento de los términos contractuales, la calidad de las obras ejecutadas y la optimización de los recursos públicos invertidos. Para tal fin, se implementaron mecanismos de seguimiento permanente, incluyendo visitas de campo, revisión documental, análisis de informes, control de cronogramas y validación de cantidades ejecutadas. Estas acciones permitieron verificar el adecuado desarrollo de las actividades por parte del contratista, en concordancia con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, los diseños aprobados y la normatividad vigente.

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista durante el lapso de tiempo correspondiente a este informe:

### **CASABLANCA**

11005566, 11014376, 11005623, 11005728 Y 11005765




En el frente de trabajo correspondiente al sector **Casablanca**, ubicado en la Localidad de Suba, la interventoría realizó una supervisión integral y detallada sobre las actividades ejecutadas por el contratista, entre las cuales se incluyeron:

- ✓ Instalación de BG-A
- ✓ Instalación de sardinel
- ✓ Instalación de cargues para pozos de inspección
- ✓ Instalación de GDC
- ✓ Instalación de MD19


Durante el mes de **septiembre**, Para la verificación de estas actividades, la interventoría llevó a cabo **visitas técnicas de campo, revisión de las especificaciones constructivas, control de cantidades ejecutadas, registro fotográfico del avance, y validación de los materiales empleados** conforme a los planos y fichas técnicas aprobadas.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de las normas de **seguridad industrial y señalización de obra**, así como la correcta **ejecución de los procedimientos constructivos**, garantizando que las actividades desarrolladas cumplieran con los estándares de calidad y con las condiciones contractuales establecidas.


#### ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 1 1005623, 1 1005728 Y 1 1005765




#### SECCION



#### ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 1 1005566



### ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11004376



**TIBABUYES (PARQUE PILOTO)**

11006438, 11011976, 11011977, 11006546, 11011978, 11006617.






Durante el periodo evaluado, el contratista adelantó las siguientes actividades:

- **Instalación de losa MR45**
- **Armado de parrillas y canastillas**
- **Demolición de pavimento existente**
- **Excavación mecánica**
- **Retiro y disposición de material RCD**

Para la verificación de dichas labores, la interventoría efectuó **visitas permanentes de inspección técnica, revisión de los procedimientos constructivos, y control de calidad de los materiales utilizados**, contrastando las actividades ejecutadas con los **planos, especificaciones técnicas y cronograma de obra**. Asimismo, se realizaron **registros fotográficos, levantamiento de cantidades, control de niveles y espesores**, así como la **validación del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y manejo ambiental**, garantizando que los trabajos desarrollados cumplieran con las condiciones contractuales y técnicas establecidas.


## ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



## SECCION




**11005215**



En el frente de obra ubicado en Costa Azul, durante el mes de octubre el contratista no ejecuto actividades ya que este segmento se encuentra finalizado.

## ESTRUCTURA DE PAVIMENTO




## SECCION



## POTOSÍ

11011188




En el frente de obra de Potosí, durante el mes de octubre no se llevaron a cabo actividades ya que este civ se encuentra finalizado.

## ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



**EL POA**


11004156, 11013439, 11004110, 11004080



Durante el mes de septiembre el contratista llevo a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Retiro de cerramiento y apertura de la vía, están pendientes los remates finales.

## ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



11004672




El contratista de obra realizó las siguientes actividades en este frente de obra de poa 2:

Durante las jornadas de trabajo, el contratista desarrolló las siguientes labores:

- Excavación mecánica
- Retiro y disposición de material producto de la excavación
- Excavación para red sanitaria
- Instalación de domiciliarias sanitarias

Para la validación de dichas actividades, la interventoría llevó a cabo **visitas de campo y controles diarios de ejecución**, verificando la **profundidad, alineación y pendiente de las excavaciones**, así como la **correcta instalación de las redes domiciliarias** conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Se realizaron además **registros fotográficos, control de cantidades y revisión de materiales empleados**, garantizando el cumplimiento de los **criterios de calidad, seguridad industrial y manejo ambiental** exigidos en el contrato.



## NIZA SUR

11010613 y 11010612



Durante el periodo observado, el contratista adelantó las siguientes actividades

constructivas:

- Excavación mecánica
- Construcción de cárcamo
- Instalación de rajón
- Sello de rajón

Para la verificación de estas labores, la interventoría efectuó **visitas de campo, revisión de procedimientos constructivos y control de calidad de los materiales empleados**, asegurando el cumplimiento de los **planos, especificaciones técnicas y estándares de ejecución** definidos en el contrato de obra.

Se realizaron además **registros fotográficos, levantamiento de cantidades y control de niveles**, verificando la correcta **conformación del cárcamo** y la **adecuada gestión ambiental y de seguridad industrial** durante la ejecución de las actividades.


### ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

La estructura planteada desde la abscisa K0+000 a la K0+062 es la siguiente:



Teniendo en cuenta la aparición de material arcilloso en el tramo a partir de la K0+062 se debió implementar otra estructura con el fin de estabilizar esta subrasante:

**ALTERNATIVA 1:** Material de mejoramiento + Subbase granular + Base granular + Carpeta asfáltica y/o granulo de caucho.



11010612



El contratista durante el mes de octubre llevo a cabo las siguientes actividades en este frente:

- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de RCD
- ✓ Instalación de rajón
- ✓ Sello de rajón

Durante la ejecución de estas labores, la interventoría llevó a cabo visitas de campo permanentes, verificando que los procedimientos constructivos se desarrollaran conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y normas de seguridad industrial.

En la excavación mecánica, se supervisó el cumplimiento de las profundidades y pendientes de diseño, así como la estabilidad de los taludes y la adecuada disposición del material producto de la excavación, evitando afectaciones a estructuras o servicios existentes.


Respecto al retiro de RCD, la interventoría verificó el almacenamiento temporal, cargue, transporte y disposición final del material en sitios autorizados por la autoridad ambiental, según lo establecido en el plan de manejo ambiental del proyecto. Se revisaron los manifiestos de disposición, los volúmenes transportados y se realizó registro fotográfico de las actividades.

Durante la instalación de rajón, el equipo interventor controló la uniformidad de la capa, el espesor aplicado y la compactación del material, verificando que cumpliera con las especificaciones técnicas de granulometría y resistencia requeridas para garantizar la estabilidad de la base.

Finalmente, en el sello de rajón, la interventoría supervisó la colocación del material de sellado, su distribución uniforme y el control de humedad y compactación, asegurando una correcta adherencia entre capas y la preparación adecuada para las actividades constructivas posteriores.

Todas las actividades fueron documentadas mediante registros fotográficos, control de cantidades y anotaciones en los informes diarios de interventoría, dejando constancia del personal, maquinaria y equipos utilizados, así como del cumplimiento de las normas de seguridad industrial y ambiental.

Como resultado, la interventoría certifica que las actividades ejecutadas en el frente Niza Sur se realizaron conforme a los lineamientos técnicos y contractuales establecidos, garantizando la calidad y continuidad del proceso constructivo.



**COLINA CAMPESTRE**

**11008694**



Las actividades ejecutadas por el contratista de obra en septiembre para este frente de obra son las siguientes:

- ✓ Instalación de Base granular
- ✓ Nivelación y compactación
- ✓ Instalación de MD19
- ✓ Instalación de MD25
- ✓ Instalación de sumideros.

Durante el desarrollo de las labores, la interventoría realizó **inspecciones continuas en campo**, verificando que las actividades se ejecutaran conforme a los **planos de diseño, especificaciones técnicas y condiciones del contrato de obra**.

En la **instalación de base granular**, se supervisó la **adecuada conformación de la capa, el espesor aplicado, la granulometría del material y los niveles de compactación alcanzados**, mediante pruebas de densidad in situ y revisión de laboratorio, garantizando la resistencia y estabilidad de la estructura vial.


Respecto a la **nivelación y compactación**, la interventoría controló el uso adecuado de equipos y la correcta ejecución de pasadas de compactación, verificando que se alcanzaran los parámetros de densidad y humedad establecidos en las especificaciones del proyecto.

En cuanto a la **instalación de MD19 y MD25**, se verificó la **ubicación precisa y correcta disposición de los materiales, la alineación, pendiente y sellado de juntas**, asegurando la continuidad estructural y funcional del sistema vial.


Durante la **instalación de sumideros**, la interventoría revisó la **construcción de las cámaras, la ubicación conforme a los planos, el tipo de materiales utilizados y la correcta conexión con la red de drenaje**, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema de evacuación de aguas superficiales.

Todas las actividades fueron **documentadas mediante registros fotográficos, control de cantidades ejecutadas, bitácoras diarias y fichas de verificación técnica**, asegurando la trazabilidad del proceso constructivo y el cumplimiento de las normas de **calidad, seguridad industrial y manejo ambiental**.

Como resultado de las verificaciones realizadas, la interventoría **certifica que las actividades ejecutadas en el frente Colina cumplen con los requerimientos técnicos, contractuales y de calidad establecidos**, contribuyendo al correcto desarrollo y avance del proyecto de obra.



### LA GAITANA 11005262



- Instalación de cerramiento PMT (Plan de Manejo de Tránsito)
- Inicio de excavación mecánica
- Retiro de RCD (Residuos de Construcción y Demolición)
- Demolición de pavimento existente

Durante la ejecución de estas labores, la interventoría llevó a cabo **visitas de campo periódicas y controles técnicos** orientados a verificar el cumplimiento de los **lineamientos**

contractuales, especificaciones técnicas y normas de seguridad industrial y ambiental.

En la instalación del cerramiento PMT, la interventoría supervisó la delimitación del área de trabajo, el uso de elementos de señalización, cintas, barreras y dispositivos reflectivos, garantizando la seguridad peatonal y vehicular durante la ejecución de la obra. Se verificó que el cerramiento cumpliera con los criterios establecidos en el plan de manejo de tránsito aprobado por la autoridad competente.

Respecto a la excavación mecánica y retiro de RCD, el equipo interventor controló la profundidad, alineación y pendiente de la excavación, así como la adecuada disposición del material producto de la demolición y excavación, asegurando su transporte y disposición final en sitios autorizados, en cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Durante la demolición del pavimento existente, se supervisó el uso de maquinaria apropiada, la protección de estructuras aledañas y el manejo controlado del material para evitar daños en redes de servicios públicos y zonas de tránsito.


Adicionalmente, se realizaron registros fotográficos, control de cantidades, revisión de manifiestos de disposición y seguimiento diario en bitácora de obra, dejando constancia del personal, maquinaria y equipos involucrados en la ejecución de estas actividades.

Como resultado de las verificaciones efectuadas, la interventoría constata el cumplimiento de los procedimientos constructivos y de seguridad establecidos, garantizando un adecuado inicio de las labores en el frente Gaitana y el orden técnico requerido para la continuidad del proyecto.

- **SECTOR LA GAITANA SEGMENTO 11005262-173654**

**ALTERNATIVA 3:** Material existente + Base granular + Carpeta asfáltica. (Actividades de Mantenimiento) (Dar garantía a 30 meses) (segmento 11005262-173654).

Se presenta la alternativa 3 como una actividad de Mantenimiento Periódico, para dar póliza de estabilidad de 30 meses, en la cual se plantea la demolición de la capa de pavimento flexible existente (12cm) y parte del granular (23cm) con el fin de posteriormente, verificar el material granular de existente en mínimo 35 cm, reemplazar en 20 cm de una Base granular clase A, compactar, imprimir e instalar 15 cm de mezcla asfáltica, la cual se instalará en dos capas como mínimo a continuación, como se presenta en el siguiente esquema:



En lo que respecta a los segmentos viales programados para la fase 2 del proyecto, la interventoría ha culminado el proceso de revisión y validación técnica de las estructuras de pavimento, otorgando su aprobación luego de verificar que los diseños cumplen con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y parámetros de calidad establecidos en el contrato. Esta aprobación incluye la evaluación de criterios como capacidad estructural, materiales propuestos, espesores de capas y adecuación a las condiciones particulares de cada tramo, garantizando que las soluciones planteadas respondan a las necesidades de durabilidad y funcionalidad de la vía. Los segmentos que conforman esta fase han sido priorizados estratégicamente para dar continuidad al plan de mejoramiento vial, optimizando la inversión de recursos y asegurando que las actividades constructivas puedan desarrollarse de manera planificada, segura y conforme a los estándares técnicos avalados por la interventoría. A continuación, se describen dichas estructuras:

| No | SECTOR                   | SECTOR   | ELEMENTO | ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | COLINA CAMPESTRE         | 11008694 | 167909   | <b>INTERVENCIÓN TIPO IV:</b> Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 7 cm + 23 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 15% se deberá reemplazar el material granular en 20 cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | LA CAMPIÑA               | 11003955 | 176248   | <b>INTERVENCIÓN TIPO III:</b> Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedará una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generará un mantenimiento rutinario mayor. |
| 5  | NIZA SUR                 | 11010612 | 168694   | <b>INTERVENCIÓN TIPO III:</b> Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedará una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generará un mantenimiento rutinario mayor. |
| 7  | EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010586 | 167135   | <b>INTERVENCIÓN TIPO IV:</b> Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010578 | 167136   | <b>INTERVENCIÓN TIPO IV:</b> Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 9 cm + 6 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | SECTOR                   | SEGMENTO | ELEMENTO | ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010602 | 167018   | <b>INTERVENCIÓN TIPO IV:</b> Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010587 | 167019   | <b>INTERVENCIÓN TIPO IV:</b> Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 12 cm + 3 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 8% se recomienda en esta zona reemplazar el material granular realizando un bache y reemplazando el material en 20cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base) |

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

Durante el mes de octubre, la interventoria llevó a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y de control orientadas a garantizar que la ejecución de las obras se realice en estricto cumplimiento de las especificaciones contractuales, los plazos establecidos y las normativas vigentes. Estas acciones estuvieron encaminadas a verificar la calidad de los materiales y procesos constructivos, supervisar el avance real frente a la programación aprobada, controlar el cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales y de seguridad industrial, así como mantener una comunicación fluida y documentada entre las partes involucradas. A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas:

- **Supervisión directa en campo de los avances constructivos** en los distintos frentes de obra, realizando inspecciones diarias y verificaciones puntuales sobre la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la calidad de los procesos constructivos.
- **Revisión y aprobación de diseños** geométricos, estructurales, de señalización y de pavimentos entregados por el contratista, asegurando que cumplan con los lineamientos técnicos, normativos y contractuales antes de su implementación en obra.
- **Control y validación de la calidad de materiales** mediante la revisión de certificados de conformidad, ejecución de ensayos de laboratorio y pruebas in situ, para verificar que los insumos cumplan con las características y resistencias requeridas.
- **Evaluación de listas de chequeo semanales y mensuales** en los componentes técnico, ambiental, social, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de Plan de Manejo de Tráfico (PMT), consolidando los porcentajes de cumplimiento y generando observaciones para corregir desviaciones.

- **Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales**, incluyendo la disposición adecuada y trazable de residuos de construcción y demolición (RCD), el manejo de zonas verdes, control de emisiones y prevención de afectaciones al entorno.
- **Seguimiento a planes de manejo ambiental, social, SST y PMT**, evaluando la aplicación de medidas preventivas, correctivas y mitigantes, así como su efectividad frente a los impactos identificados.
- **Gestión de correspondencia oficial** mediante la emisión de observaciones, requerimientos, solicitudes de información y aprobaciones dirigidas al contratista, con registro de radicados y control de respuestas.
- **Participación y coordinación en comités de obra y reuniones técnicas**, asegurando la revisión del avance físico y financiero, la definición de compromisos y la formalización de acuerdos mediante actas debidamente suscritas.
- **Elaboración y entrega de informes mensuales y parciales** de carácter técnico, financiero, social y ambiental, consolidando la información generada por los equipos especializados y respondiendo a los requerimientos de la entidad contratante.
- **Registro fotográfico y documental** de las actividades ejecutadas, hallazgos, incidencias y avances, como soporte para la trazabilidad de los procesos y para respaldar la toma de decisiones técnicas.

#### 4. SEGMENTOS VIALES CONTRACTUALES

| N° | ID | CIV      | PK_ID    | ELEMENTO | TRAMO        | DESDE        | HASTA     | BARRIO        |
|----|----|----------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1  | 4  | 11014399 | 91013890 | CALZADA  | CLL 146<br>A | CALLE<br>146 | KR 81 BIS | SAN FRANCISCO |
| 2  | 5  | 11014396 | 91013885 | CALZADA  | CLL 146<br>A | KR 81 BIS    | KR 81 A   | SAN FRANCISCO |
| 3  | 6  | 11014397 | 91013842 | CALZADA  | CLL 146<br>A | KR 81 A      | LINDERO   | SAN FRANCISCO |
| 4  | 7  | 11006438 | 173503   | CALZADA  | CLL 129<br>D | KR 1222      | KR 121 C  | TIBABUYES     |
| 5  | 8  | 11011976 | 472369   | CALZADA  | CLL 129<br>D | KR 121 C     | KR 121 C  | TIBABUYES     |
| 6  | 9  | 11011977 | 472370   | CALZADA  | CLL 129<br>D | KR 121       | KR 121 C  | TIBABUYES     |
| 7  | 10 | 11006546 | 173502   | CALZADA  | CLL 129<br>D | KR 121       | KR 121    | TIBABUYES     |
| 8  | 11 | 11011978 | 472371   | CALZADA  | CLL 129<br>D | TRV 120<br>A | KR 121    | TIBABUYES     |
| 9  | 12 | 11006617 | 173501   | CALZADA  | CLL 129<br>D | KR 120       | TRV 120 A | TIBABUYES     |
| 10 | 18 | 11011188 | 168477   | CALZADA  | KR 70 D      | CLL 98 A     | CLL 98 B  | POTOSI        |

|    |    |          |          |         |             |              |               |                  |
|----|----|----------|----------|---------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| 11 | 19 | 11006116 | 53781    | CALZADA | CLL 133     | KR 98 B      | KR 99         | LA CHUCUA        |
| 12 | 20 | 11004672 | 173797   | CALZADA | KR 101 B    | CLL 140 A    | CLL 140 B     | EL POA           |
| 13 | 27 | 11005215 | 800044   | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103      | CRA 103 C     | COSTA AZUL       |
| 14 | 28 | 11008694 | 167909   | CALZADA | KR 57 B     | CLL 131 B    | CLL 133       | COLINA CAMPESTRE |
| 15 | 29 | 11010147 | 167437   | CALZADA | KR 51       | CLL 128      | CLL128 A      | PRADO VERANIEGO  |
| 16 | 34 | 11004156 | 173807   | CALZADA | CLL 141     | KR 101 B     | KR 101 C      | EL POA           |
| 17 | 35 | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CLL 141     | KR 101 C     | KR 101 C      | EL POA           |
| 18 | 36 | 11004110 | 173808   | CALZADA | CLL 141     | KR 101 C     | KR 102        | EL POA           |
| 19 | 37 | 11004080 | 173809   | CALZADA | CLL 141     | KR 102       | KR 102 A      | EL POA           |
| 20 | 49 | 11005418 | 171265   | CALZADA | CLL 145 A   | CRA 90 A     | CRA 91        | SUBA CENTRO      |
| 21 | 50 | 11005417 | 171267   | CALZADA | KR 90 A     | CLL 145 A    | LINDERO NORTE | SUBA CENTRO      |
| 22 | 51 | 11005536 | 171266   | CALZADA | KR 90 A     | CLL 145 A    | LINDERO SUR   | SUBA CENTRO      |
| 23 | 52 | 11005794 | 172488   | CALZADA | KR 98       | CLL 136      | CLL 137A      | LA CHUCUA        |
| 24 | 53 | 11003955 | 176248   | CALZADA | KR 98 B     | CLL 147      | CLL 147 C     | LA CAMPIÑA       |
| 25 | 66 | 11010612 | 168694   | CALZADA | KR 70 G     | CL 119       | CL 119        | NIZA SUR         |
| 26 | 73 | 11009243 | 170403   | CALZADA | CL 128B     | KR 84C       | KR 85         | CIUDAD HUNZA     |
| 27 | 74 | 11009180 | 170384   | CALZADA | CL 128B     | KR 84        | KR 84A        | CIUDAD HUNZA     |
| 28 | 75 | 11009224 | 170385   | CALZADA | CL 128B     | KR 84B       | KR 84A        | CIUDAD HUNZA     |
| 29 | 76 | 11009242 | 170386   | CALZADA | CL 128B     | KR 84C       | KR 84B        | CIUDAD HUNZA     |
| 30 | 83 | 11013565 | 52298    | ANDEN   | TV 94       | CL 129A      | CL 129B       | EL RINCÓN        |
| 31 | 84 | 11008140 | 52290    | ANDEN   | TV 94       | KR 93D BIS A | KR 93D        | EL RINCÓN        |
| 32 | 85 | 11008154 | 52288    | ANDEN   | TV 94       | CL 128D      | KR 93D BIS A  | EL RINCÓN        |
| 33 | 86 | 11008062 | 52294    | ANDEN   | DG 129B BIS | KR 93C       | KR 93B        | EL RINCÓN        |
| 34 | 87 | 11007844 | 51210    | ANDEN   | CL 130D     | KR 88C       | KR 88B        | TABERIN          |
| 35 | 88 | 11007885 | 51745    | ANDEN   | KR 89       | CL 130B BIS  | CL 130C       | NARANJOS         |
| 36 | 89 | 11006690 | 52944    | ANDEN   | CL 132C     | KR 92A       | KR 93 BIS     | VILLA ELISA      |
| 37 | 90 | 11006280 | 52970    | ANDEN   | CL 135      | KR 94C       | KR 94F        | VILLA ELISA      |
| 38 | 91 | 11004054 | 56027    | ANDEN   | KR 111A     | CL 139       | CL 140        | LAS FLORES       |
| 39 | 92 | 11009644 | 515990   | ANDEN   | CL 129      | KR 56        | KR 56A        | PRADO VERANIEGO  |
| 40 | 93 | 11009650 | 515930   | ANDEN   | CL 129      | AK 55        | KR 55B        | PRADO VERANIEGO  |
| 41 | 94 | 11009653 | 515910   | ANDEN   | CL 129      | KR 55 B      | KR 55B        | PRADO VERANIEGO  |
| 42 | 95 | 11010114 | 45831    | ANDEN   | KR 53A      | CL 128       | CL 128 A      | PRADO VERANIEGO  |

|    |     |          |          |         |              |                |             |                             |
|----|-----|----------|----------|---------|--------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 43 | 104 | 11004461 | 56171    | ANDEN   | TV 126       | CL 134         | CL 135B     | LA GAITANA                  |
| 44 | 109 | 11005104 | 55555    | ANDEN   | CL 124       | CL 132C<br>BIS | CL 132D     | LA GAITANA                  |
| 45 | 110 | 11014679 | 55494    | ANDEN   | CL 132D      | KR 118         | KR 124      | LA GAITANA                  |
| 46 | 111 | 11005262 | 173654   | ANDEN   | KR 124C      | CL 131A        | CL 132BIS   | LA GAITANA                  |
| 47 | 112 | 11007171 | 53561    | ANDEN   | KR 100A      | CL 130         | CL 130C     | LAGO DE SUBA                |
| 48 | 113 | 11007373 | 53559    | ANDEN   | KR 100A      | CL 129C        | CL 130      | LAGO DE SUBA                |
| 49 | 114 | 11007426 | 52761    | ANDEN   | CL 129C      | KR 99A         | KR 100A     | LAGO DE SUBA                |
| 50 | 115 | 11006499 | 54069    | ANDEN   | KR 102       | CL 131         | CL 131B     | AURES                       |
| 51 | 116 | 11007528 | 53375    | ANDEN   | TV 102A      | CL 128C        | CL 128B     | EL RINCÓN                   |
| 52 | 117 | 11008687 | 51343    | ANDEN   | CL<br>128BIS | KR 93D         | KR 93A      | EL RINCÓN                   |
| 53 | 118 | 11008803 | 51341    | ANDEN   | CL<br>128BIS | KR 93A         | KR 93       | EL RINCÓN                   |
| 54 | 119 | 11004800 | 55745    | ANDEN   | CL 140A      | KR 100         | KR 100A     | EL POA                      |
| 55 | 120 | 11004755 | 55781    | ANDEN   | KR 100A      | CL 140A        | CL 140A BIS | EL POA                      |
| 56 | 121 | 11004799 | 55734    | ANDEN   | KR 100       | CL 140A        | CL 140A BIS | EL POA                      |
| 57 | 122 | 11007176 | 52412    | ANDEN   | CL 130C      | KR 98          | KR 98A      | AURES                       |
| 58 | 123 | 11007276 | 92074905 | ANDEN   | KR 97        | CL 130B        | CL 130C     | AURES                       |
| 59 | 127 | 11009086 | 50696    | ANDEN   | CL 128B      | CL 87D         | CL 88       | CIUDAD HUNZA                |
| 60 | 128 | 11009172 | 50604    | ANDEN   | KR 86B       | CL 128B        | CL 128B BIS | CIUDAD HUNZA                |
| 61 | 129 | 11009208 | 50602    | ANDEN   | KR 86B       | CL 128         | CL 128B     | CIUDAD HUNZA                |
| 62 | 130 | 11008562 | 92064676 | ANDEN   | KR 84A       | CL 129A        | CL 129C     | CIUDAD HUNZA                |
| 63 | 131 | 11008818 | 51476    | ANDEN   | KR 93        | CL<br>128BIS   | CL 128BIS   | EL RINCÓN                   |
| 64 | 132 | 11014651 | 55697    | ANDEN   | CL 136A      | KR 112         | KR 118      | VILLA MARIA I               |
| 65 | 139 | 11008662 | 46033    | ANDEN   | KR 53        | CL 135         | CL 136      | PRADO<br>VERANIEGO          |
| 66 | 140 | 11008527 | 45971    | ANDEN   | CL 136       | KR 53          | KR 53B      | PRADO<br>VERANIEGO          |
| 67 | 141 | 11008663 | 45956    | ANDEN   | CL 135       | KR 53          | KR 53B      | PRADO<br>VERANIEGO          |
| 68 | 142 | 11004683 | 173291   | CALZADA | KR 109 A     | CL 136A        | CL 139      | VILLA MARIA I               |
| 69 | 144 | 11005331 | 172977   | CALZADA | KR 92        | CL 145A        | CL 145B     | SUBA CENTRO                 |
| 70 | 152 | 11003803 | 171249   | CALZADA | CL 148       | KR 91          | KR 92       | LA CAMPIÑA                  |
| 71 | 153 | 11010414 | 167430   | CALZADA | KR 51A       | CL 127         | CL 127A     | ATABANZA                    |
| 72 | 154 | 11010586 | 167135   | CALZADA | KR 54A       | CL 122A        | CL 124A     | EL RECREO DE<br>LOS FRAILES |
| 73 | 155 | 11010578 | 167136   | CALZADA | KR 54B       | CL 122A        | CL 124A     | EL RECREO DE<br>LOS FRAILES |
| 74 | 156 | 11010602 | 167018   | CALZADA | CL 122A      | KR 54          | KR 54A      | EL RECREO DE<br>LOS FRAILES |
| 75 | 157 | 11010587 | 167019   | CALZADA | CL 122A      | KR 54A         | KR 54B      | EL RECREO DE<br>LOS FRAILES |
| 76 | 158 | 11010613 | 168611   | CALZADA | CL 119       | KR 70G         | KR 71A      | NIZA SUR                    |
| 77 | 159 | 11010621 | 168609   | CALZADA | CL 119       | KR 70          | KR 70C      | NIZA SUR                    |

|    |     |          |          |         |         |        |        |            |
|----|-----|----------|----------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 78 | 160 | 11005566 | 169503   | CALZADA | CL 146F | KR 75  | KR 74  | CASABLANCA |
| 79 | 161 | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F | KR 74  | KR 73A | CASABLANCA |
| 80 | 162 | 11005623 | 169502   | CALZADA | CL 146F | KR 73A | KR 73  | CASABLANCA |
| 81 | 163 | 11005728 | 169501   | CALZADA | CL 146F | KR 73  | KR 72C | CASABLANCA |
| 82 | 164 | 11005765 | 169500   | CALZADA | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA |

**Nota:** En atención a la actualización del balance presupuestal del contrato y considerando que este se encuentra bajo la modalidad de *monto agotable*, la interventoría deja claridad que el alcance de la intervención vial debe ajustarse a la disponibilidad real de recursos aprobados. En este sentido, y con base en la priorización previamente definida y validada entre la entidad, la interventoría y el contratista, se establece que únicamente podrán ser objeto de intervención 35 segmentos viales, los cuales incluyen calzadas y andenes determinados dentro del plan de trabajo actualizado. Dicho ajuste obedece a la necesidad de garantizar que las actividades constructivas se desarrollen bajo un marco de sostenibilidad financiera, evitando comprometer recursos más allá de los autorizados contractualmente. Así mismo, se resalta que cualquier intervención adicional a la aquí definida deberá contar con la aprobación expresa de la entidad contratante, previo análisis técnico, financiero y jurídico, conforme a lo estipulado en el contrato de obra 1010-2024. A continuación, se enlistan dichos civs:

| FRENTE DE OBRA         | CIV      | PK-ID    | ELEMENTO | TRAMO       | DESDE     | HASTA     | MATERIAL |
|------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| PARQUE PILOTO          | 11006438 | 173503   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 1222   | KR 121 C  | RIGIDO   |
| PARQUE PILOTO          | 11011976 | 472369   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121 C  | KR 121 C  | RIGIDO   |
| PARQUE PILOTO          | 11011977 | 472370   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121 C  | RIGIDO   |
| PARQUE PILOTO          | 11006546 | 173502   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121    | RIGIDO   |
| PARQUE PILOTO          | 11011978 | 472371   | CALZADA  | CLL 129 D   | TRV 120 A | KR 121    | RIGIDO   |
| PARQUE PILOTO          | 11006617 | 173501   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 120    | TRV 120 A | RIGIDO   |
| POTOSI                 | 11011188 | 168477   | CALZADA  | KR 70 D     | CLL 98 A  | CLL 98 B  | RIGIDO   |
| EL POA                 | 11004672 | 173797   | CALZADA  | KR 101 B    | CLL 140 A | CLL 140 B | FLEXIBLE |
| COSTA AZUL - TIBABUYES | 11005215 | 800044   | CALZADA  | CLL 137 BIS | CRA 103   | CRA 103 C | FLEXIBLE |
| COLINA CAMPESTRE       | 11008694 | 167909   | CALZADA  | KR 57 B     | CLL 131 B | CLL 133   | FLEXIBLE |
| PORTICO                | 11004156 | 173807   | CALZADA  | CLL 141     | KR 101 B  | KR 101 C  | FLEXIBLE |
| PORTICO                | 11013439 | 91020581 | CALZADA  | CLL 141     | KR 101 C  | KR 101 C  | FLEXIBLE |

|                          |          |          |         |         |          |                |          |
|--------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------------|----------|
| PORTICO                  | 11004110 | 173808   | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 102         | FLEXIBLE |
| PORTICO                  | 11004080 | 173809   | CALZADA | CLL 141 | KR 102   | KR 102 A       | FLEXIBLE |
| LA CAMPIÑA               | 11003955 | 176248   | CALZADA | KR 98 B | CLL 147  | CLL 147 C      | FLEXIBLE |
| NIZA SUR 3               | 11010612 | 168694   | CALZADA | KR 70 G | CL 119   | CL 119         | FLEXIBLE |
| LA GAITANA               | 11005262 | 173654   | ANDEN   | KR 124C | CL 131A  | CL 132BIS      | FLEXIBLE |
| LA CAMPIÑA               | 11003803 | 171249   | CALZADA | CL 148  | KR 91    | KR 92          | FLEXIBLE |
| ATABANZA                 | 11010414 | 167430   | CALZADA | KR 51A  | CL 127   | CL 127A        | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010586 | 167135   | CALZADA | KR 54A  | CL 122A  | CL 124A        | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010578 | 167136   | CALZADA | KR 54B  | CL 122A  | CL 124A        | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010602 | 167018   | CALZADA | CL 122A | KR 54    | KR 54A         | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010587 | 167019   | CALZADA | CL 122A | KR 54A   | KR 54B         | FLEXIBLE |
| NIZA SUR 1               | 11010613 | 168611   | CALZADA | CL 119  | KR 70G   | KR 71A         | FLEXIBLE |
| CASABLANCA               | 11005566 | 169503   | CALZADA | CL 146F | KR 75    | KR 74          | FLEXIBLE |
| CASABLANCA               | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F | KR 74    | KR 73A         | FLEXIBLE |
| CASABLANCA               | 11005623 | 169502   | CALZADA | CL 146F | KR 73A   | KR 73          | FLEXIBLE |
| CASABLANCA               | 11005728 | 169501   | CALZADA | CL 146F | KR 73    | KR 72C         | FLEXIBLE |
| CASABLANCA               | 11005765 | 169500   | CALZADA | CL 146F | KR 72C   | KR 72B         | FLEXIBLE |
| PRADO VERANIEGO          | 11010114 | 45831    | ANDEN   | KR 53A  | CL 128   | CL 128 A       | RIGIDO   |
| AURES                    | 11006499 | 54069    | ANDEN   | KR 102  | CL 131   | CL 131B        | RIGIDO   |
| VILLA ELISA              | 11006280 | 52970    | ANDEN   | CL 135  | KR 94C   | KR 94F         | RIGIDO   |
| EL POA                   | 11004800 | 55745    | ANDEN   | CL 140A | KR 100   | KR 100A        | RIGIDO   |
| EL POA                   | 11004755 | 55781    | ANDEN   | KR 100A | CL 140A  | CL 140A<br>BIS | RIGIDO   |
| EL POA                   | 11004799 | 55734    | ANDEN   | KR 100  | CL 140A  | CL 140A<br>BIS | RIGIDO   |

### PRIORIZACION 1

| PRIORIZACION 1 |       |          |       |       |       |        |              |
|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|--------------|
| CIV            | PK_ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |

|          |          |         |             |           |           |            |                         |
|----------|----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
| 11006438 | 173503   | CALZADA | CLL 129 D   | KR 1222   | KR 121 C  | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11011976 | 472369   | CALZADA | CLL 129 D   | KR 121 C  | KR 121 C  | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11011977 | 472370   | CALZADA | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121 C  | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11006546 | 173502   | CALZADA | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121    | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11011978 | 472371   | CALZADA | CLL 129 D   | TRV 120 A | KR 121    | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11006617 | 173501   | CALZADA | CLL 129 D   | KR 120    | TRV 120 A | TIBABUYES  | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11011188 | 168477   | CALZADA | KR 70 D     | CLL 98 A  | CLL 98 B  | POTOSI     | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11005215 | 800044   | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103   | CRA 103 C | COSTA AZUL | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11004156 | 173807   | CALZADA | CLL 141     | KR 101 B  | KR 101 C  | POA        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11013439 | 91020581 | CALZADA | CLL 141     | KR 101 C  | KR 101 C  | POA        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11004110 | 173808   | CALZADA | CLL 141     | KR 101 C  | KR 102    | POA        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11004080 | 173809   | CALZADA | CLL 141     | KR 102    | KR 102 A  | POA        | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11010613 | 168611   | CALZADA | CL 119      | KR 70G    | KR 71A    | NIZA SUR   | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11005566 | 169503   | CALZADA | CL 146F     | KR 75     | KR 74     | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F     | KR 74     | KR 73A    | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11005623 | 169502   | CALZADA | CL 146F     | KR 73A    | KR 73     | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11005728 | 169501   | CALZADA | CL 146F     | KR 73     | KR 72C    | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN          |
| 11005765 | 169500   | CALZADA | CL 146F     | KR 72C    | KR 72B    | CASABLANCA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |

## PRIORIZACION 2

| PRIORIZACION 2 |        |          |          |           |             |                          |                         |
|----------------|--------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| CIV            | PK_ID  | ELEMENTO | TRAMO    | DESDE     | HASTA       | BARRIO                   | INTERVENCION            |
| 11004672       | 173797 | CALZADA  | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B   | EL POA                   | ACCIÓN DE MOVILIDAD     |
| 11008694       | 167909 | CALZADA  | KR 57 B  | CLL 131 B | CLL 133     | COLINA CAMPESTRE         | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11003955       | 176248 | CALZADA  | KR 98 B  | CLL 147   | CLL 147 C   | LA CAMPIÑA               | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11010612       | 168694 | CALZADA  | KR 70 G  | CL 119    | CL 119      | NIZA SUR                 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 11005262       | 173654 | CALZADA  | KR 124C  | CLL 131A  | CLL 132 BIS | LA GAITANA               | RECONSTRUCCION          |
| 11010586       | 167135 | CALZADA  | KR 54A   | CL 122A   | CL 124A     | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN          |
| 11010578       | 167136 | CALZADA  | KR 54B   | CL 122A   | CL 124A     | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN          |
| 11010602       | 167018 | CALZADA  | CL 122A  | KR 54     | KR 54A      | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN          |

|          |        |         |         |        |        |                          |                |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|----------------|
| 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|----------------|

### PRIORIZACION 3

| PRIORIZACION 3 |        |          |         |         |             |                 |                |
|----------------|--------|----------|---------|---------|-------------|-----------------|----------------|
| CIV            | PK_ID  | ELEMENTO | TRAMO   | DESDE   | HASTA       | BARRIO          | INTERVENCION   |
| 11006280       | 52970  | ANDEN    | CL 135  | KR 94C  | KR 94F      | VILLA ELISA     | REHABILITACIÓN |
| 11010114       | 45831  | ANDEN    | KR 53A  | CL 128  | CL 128 A    | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 11006499       | 54069  | ANDEN    | KR 102  | CL 131  | CL 131B     | AURES           | REHABILITACIÓN |
| 11010414       | 167430 | CALZADA  | KR 51A  | CL 127  | CL 127A     | ATABANZA        | RECONSTRUCCIÓN |
| 11003803       | 171249 | CALZADA  | CL 148  | KR 91   | KR 92       | LA CAMPIÑA      | RECONSTRUCCIÓN |
| 11004800       | 55745  | ANDEN    | CL 140A | KR 100  | KR 100A     | EL POA          | REHABILITACIÓN |
| 11004755       | 55781  | ANDEN    | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA          | REHABILITACIÓN |
| 11004799       | 55734  | ANDEN    | KR 100  | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA          | REHABILITACIÓN |

Teniendo en cuenta la **adición y prórroga N.º 1** del contrato de obra N.º **1010-2024** y del contrato de interventoría N.º **084-2025**, se amplió el alcance de ambos contratos con el fin de incluir nuevos segmentos viales correspondientes a los frentes de Niza, Salitre, Ciudad Hunza, Prado Veraniego y Suba Centro, garantizando la continuidad técnica y la cobertura integral del proyecto.

El valor de la adición para el contrato de interventoría asciende a \$429.319.689, mientras que la adición al contrato de obra corresponde a un monto de \$2.020.372.877.

Así mismo, se otorgó una prórroga de tres (3) meses para la ejecución de ambos contratos, contados a partir de la suscripción del respectivo otrosí, manteniendo las condiciones técnicas, jurídicas y financieras establecidas en los documentos contractuales iniciales.

Esta ampliación permite asegurar el cumplimiento de las metas físicas y el adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero de las obras adicionales, fortaleciendo el control integral del proyecto y su impacto en la movilidad y el espacio público del área intervenida. Con esta adición los segmentos a intervenir quedan de la siguiente forma:

| ID | GRUPO | CIV      | PK_ID  | TRAMO     | DESDE    | HASTA    | SEC_BAR       |
|----|-------|----------|--------|-----------|----------|----------|---------------|
| 1  | 2     | 11006438 | 173503 | CLL 129 D | KR 1222  | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 2  | 2     | 11011976 | 472369 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 3  | 2     | 11011977 | 472370 | CLL 129 D | KR 121   | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 4  | 2     | 11006546 | 173502 | CLL 129 D | KR 121   | KR 121   | PARQUE PILOTO |

|    |   |          |          |             |           |             |                          |
|----|---|----------|----------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|
| 5  | 2 | 11011978 | 472371   | CLL 129 D   | TRV 120 A | KR 121      | PARQUE PILOTO            |
| 6  | 2 | 11006617 | 173501   | CLL 129 D   | KR 120    | TRV 120 A   | PARQUE PILOTO            |
| 7  | 2 | 11011188 | 168477   | KR 70 D     | CLL 98 A  | CLL 98 B    | POTOSI                   |
| 8  | 2 | 11004672 | 173797   | KR 101 B    | CLL 140 A | CLL 140 B   | EL POA                   |
| 9  | 2 | 11005215 | 800044   | CLL 137 BIS | CRA 103   | CRA 103 C   | COSTA AZUL - TIBABUYES   |
| 10 | 2 | 11008694 | 167909   | KR 57 B     | CLL 131 B | CLL 133     | COLINA CAMPESTRE         |
| 11 | 2 | 11004156 | 173807   | CLL 141     | KR 101 B  | KR 101 C    | PORTICO                  |
| 12 | 2 | 11013439 | 91020581 | CLL 141     | KR 101 C  | KR 101 C    | PORTICO                  |
| 13 | 2 | 11004110 | 173808   | CLL 141     | KR 101 C  | KR 102      | PORTICO                  |
| 14 | 2 | 11004080 | 173809   | CLL 141     | KR 102    | KR 102 A    | PORTICO                  |
| 15 | 2 | 11003955 | 176248   | KR 98 B     | CLL 147   | CLL 147 C   | LA CAMPIÑA               |
| 16 | 2 | 11010612 | 168694   | KR 70 G     | CL 119    | CL 119      | NIZA SUR 3               |
| 17 | 2 | 11005262 | 173654   | KR 124C     | CL 131A   | CL 132BIS   | LA GAITANA               |
| 18 | 2 | 11003803 | 171249   | CL 148      | KR 91     | KR 92       | LA CAMPIÑA               |
| 19 | 2 | 11010414 | 167430   | KR 51A      | CL 127    | CL 127A     | ATABANZA                 |
| 20 | 2 | 11010586 | 167135   | KR 54A      | CL 122A   | CL 124A     | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 21 | 2 | 11010578 | 167136   | KR 54B      | CL 122A   | CL 124A     | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 22 | 2 | 11010602 | 167018   | CL 122A     | KR 54     | KR 54A      | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 23 | 2 | 11010587 | 167019   | CL 122A     | KR 54A    | KR 54B      | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 24 | 2 | 11010613 | 168611   | CL 119      | KR 70G    | KR 71A      | NIZA SUR 1               |
| 25 | 2 | 11005566 | 169503   | CL 146F     | KR 75     | KR 74       | CASABLANCA               |
| 26 | 2 | 11014376 | 91011826 | CL 146F     | KR 74     | KR 73A      | CASABLANCA               |
| 27 | 2 | 11005623 | 169502   | CL 146F     | KR 73A    | KR 73       | CASABLANCA               |
| 28 | 2 | 11005728 | 169501   | CL 146F     | KR 73     | KR 72C      | CASABLANCA               |
| 29 | 2 | 11005765 | 169500   | CL 146F     | KR 72C    | KR 72B      | CASABLANCA               |
| 30 | 2 | 11010114 | 45831    | KR 53A      | CL 128    | CL 128 A    | PRADO VERANIEGO          |
| 31 | 2 | 11006499 | 54069    | KR 102      | CL 131    | CL 131B     | AURES                    |
| 32 | 2 | 11006280 | 52970    | CL 135      | KR 94C    | KR 94F      | VILLA ELISA              |
| 33 | 2 | 11004800 | 55745    | CL 140A     | KR 100    | KR 100A     | EL POA                   |
| 34 | 2 | 11004755 | 55781    | KR 100A     | CL 140A   | CL 140A BIS | EL POA                   |
| 35 | 2 | 11004799 | 55734    | KR 100      | CL 140A   | CL 140A BIS | EL POA                   |
| 36 | 2 | 11005794 | 172488   | KR 98       | CLL 136   | CLL 137A    | LA CHUCUA                |
| 37 | 2 | 11005331 | 172977   | KR 92       | CL 145A   | CL 145B     | SUBA CENTRO              |
| 38 | 2 | 11010147 | 167437   | KR 51       | CLL 128   | CLL128 A    | PRADO VERANIEGO          |
| 39 | 2 | 11009243 | 170403   | CL 128B     | KR 84C    | KR 85       | CIUDAD HUNZA             |
| 40 | 2 | 11009180 | 170384   | CL 128B     | KR 84     | KR 84A      | CIUDAD HUNZA             |

|    |   |              |          |            |        |        |              |
|----|---|--------------|----------|------------|--------|--------|--------------|
| 41 | 2 | 11009224     | 170385   | CL 128B    | KR 84B | KR 84A | CIUDAD HUNZA |
| 42 | 2 | 11009242     | 170386   | CL 128B    | KR 84C | KR 84B | CIUDAD HUNZA |
| 43 | 2 | 11013175     | 91013858 | CALLE 157A | KR 97C | KR 97B | SUBA SALITRE |
| 44 | 2 | 11001059     | 176749   | CALLE 157A | KR 98  | KR 97C | SUBA SALITRE |
| 45 | 2 | ANDENES NIZA |          |            |        |        |              |

## 5. COMITES DE OBRA

| FECHA    | TEMA            |
|----------|-----------------|
| 03/10/25 | Comité Integral |
| 17/10/23 | Comité Integral |
| 31/10/23 | Comité Integral |


## 6. AVANCE FINANCIERO

| TORRES Y ASOCIADOS 084-2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                 |                           |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| «INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO» |                          |                                                 |                           |                                 |                     |
| Representante Legal                                                                                                                                                                                                                                                                    | KAREN DAYANA CRIADO VEGA |                                                 | Director de Interventoría | CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL |                     |
| NIT:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 829000727-3              | Fecha pago SS: <12/m<br>Primeros 3 días del mes | Duración: 11 meses        | Valor inicial                   | \$ 1.629.172.198,00 |
| Fecha inicio                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2/04/2025                | Prorroga 1                                      | N.A                       | Valor adicional                 | \$ -                |
| Fecha terminación inicial                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/03/2026                | Prorroga 2                                      | N.A                       | Valor total                     | \$ 1.629.172.198,00 |
| Fecha terminación final                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/03/2026                | Plazo ejecucion                                 | 11 meses.                 | Valor total                     | \$ 1.629.172.198,00 |
| No Radicado                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha radicado           | PERIODO                                         | No PAGO                   | Valor de la cuenta              | SALDO               |
| 20256110118182                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/05/2025                | 02/04/2025 AL 30/04/2025                        | PAGO 1                    | \$ 111.079.923,00               | \$ 1.518.092.275,00 |
| 20256110147632                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/06/2025               | 01/05/2025 al 31/05/2025                        | PAGO 2                    | \$ 111.079.923,00               | \$ 1.407.012.352,00 |
| 2025-611-018447-2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17/07/2025               | 01/06/2025 al 30/06/2025                        | PAGO 3                    | \$ 111.079.923,00               | \$ 1.295.932.429,00 |
| 2025-611-022446-2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/08/2025               | 01/07/2025 al 31/07/2025                        | PAGO 4                    | \$ 111.079.923,00               | \$ 1.184.852.506,00 |

|                   |            |                          |                         |                         |                     |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2025-611-025942-2 | 15/09/2025 | 01/08/2025 al 31/08/2025 | PAGO 5                  | \$ 111.079.923,00       | \$ 1.073.772.583,00 |
| 2025-611-029824-2 | 22/10/2025 | 01/09/2025 al 30/09/2025 | PAGO 6                  | \$ 111.079.923,00       | \$ 962.692.660,00   |
|                   |            |                          | <b>PAGO A LA FECHA</b>  | <b>\$666.479.538,00</b> |                     |
|                   |            |                          | <b>VALOR POR COBRAR</b> | \$962.692.660,00        |                     |
|                   |            |                          | <b>% FINANCIERO</b>     | 40,61%                  |                     |

| CONSORCIO CONSERVACIÓN PG 1010-2024                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |                          |                            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO” |                       |                                |                          |                            |                      |
| <b>Representante Legal</b>                                                                                                                                                                                                                                          | LUIS ORLANDO PULIDO   |                                | <b>Director de obra</b>  | OSCAR MAYA                 |                      |
| <b>NIT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | <b>Fecha pago SS: &lt;12/m</b> | Primeros 3 días del mes  | <b>Valor inicial</b>       | \$ 13.033.377.846,00 |
| <b>Fecha inicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/04/2025             | <b>Prórroga 1</b>              |                          | <b>Valor adicional</b>     |                      |
| <b>Fecha terminación</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1/02/2026             | <b>Prórroga 2</b>              |                          | <b>Valor total</b>         | \$ 13.033.377.846,00 |
| <b>No Radicado</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha radicado</b> | <b>No PAGO</b>                 | <b>PERIODO</b>           | <b>Valor de la cuenta</b>  | <b>SALDO</b>         |
| 2025-611-026020-2                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/09/2025            | PAGO 1                         | 02/04/2025 al 31/07/2025 | \$ 1.068.265.478,00        | \$ 11.965.112.368,00 |
| 2025-611-0289112-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/10/2025            | PAGO 2                         | 01/08/2025 al 31/08/2025 | \$ 1.063.654.704,00        | \$ 10.901.457.664,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | PAGO 3                         |                          |                            | \$ 10.901.457.664,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                | <b>PAGO A LA FECHA</b>   | <b>\$ 2.131.920.182,00</b> |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                | <b>VALOR POR COBRAR</b>  | \$ 10.901.457.664,00       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                | <b>% FINANCIERO</b>      | 16,36%                     |                      |

## CURVA S



## 7. AVANCE FISICO

| CIV      | BARRIO           | PROGRAMADO | EJECUTADO | ATRASO/<br>ADELANTO |
|----------|------------------|------------|-----------|---------------------|
| 11006438 | TIBABUYES        | 70%        | 70%       | 0%                  |
| 11011976 | TIBABUYES        | 55%        | 55%       | 0%                  |
| 11011977 | TIBABUYES        | 90%        | 90%       | 0%                  |
| 11006546 | TIBABUYES        | 40%        | 42%       | -2%                 |
| 11011978 | TIBABUYES        | 15%        | 15%       | 0%                  |
| 11006617 | TIBABUYES        | 15%        | 15%       | 0%                  |
| 11011188 | POTOSI           | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11004672 | EL POA           | 65%        | 55%       | 10%                 |
| 11005215 | COSTA AZUL       | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11008694 | COLINA CAMPESTRE | 95%        | 100%      | -5%                 |
| 11010147 | PRADO VERANIEGO  | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11004156 | EL POA           | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11013439 | EL POA           | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11004110 | EL POA           | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11004080 | EL POA           | 100%       | 100%      | 0%                  |
| 11005794 | LA CHUCUA        | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11003955 | LA CAMPIÑA       | 92%        | 45%       | 47%                 |
| 11010612 | NIZA SUR         | 70%        | 85%       | -15%                |
| 11009243 | CIUDAD HUNZA     | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11009180 | CIUDAD HUNZA     | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11009224 | CIUDAD HUNZA     | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11009242 | CIUDAD HUNZA     | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11006280 | VILLA ELISA      | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11010114 | PRADO VERANIEGO  | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11005262 | LA GAITANA       | 65%        | 50%       | 0%                  |
| 11006499 | AURES            | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11004800 | EL POA           | 0%         | 0%        | 0%                  |
| 11004755 | EL POA           | 0%         | 0%        | 0%                  |

|              |                          |               |               |               |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11004799     | EL POA                   | 0%            | 0%            | 0%            |
| 11005331     | SUBA CENTRO              | 0%            | 0%            | 0%            |
| 11003803     | LA CAMPIÑA               | 0%            | 0%            | 0%            |
| 11010414     | ATABANZA                 | 0%            | 0%            | 0%            |
| 11010586     | EL RECREO DE LOS FRAILES | 31%           | 10%           | 21%           |
| 11010578     | EL RECREO DE LOS FRAILES | 15%           | 10%           | 5%            |
| 11010602     | EL RECREO DE LOS FRAILES | 15%           | 10%           | 5%            |
| 11010587     | EL RECREO DE LOS FRAILES | 6%            | 10%           | -4%           |
| 11010613     | NIZA SUR                 | 85%           | 87%           | -2%           |
| 11005566     | CASABLANCA               | 60%           | 57%           | 4%            |
| 11014376     | CASABLANCA               | 60%           | 55%           | 5%            |
| 11005623     | CASABLANCA               | 90%           | 90%           | 0%            |
| 11005728     | CASABLANCA               | 90%           | 100%          | -10%          |
| 11005765     | CASABLANCA               | 90%           | 100%          | -10%          |
| <b>TOTAL</b> |                          | <b>52,00%</b> | <b>50,00%</b> | <b>-2,00%</b> |

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un atraso de 2.00% en relación con la programación remitida.

## 8. ITEMS NO PREVISTOS

Dentro del desarrollo del proyecto se han identificado ítems no previstos, entendidos como actividades, cantidades de obra o suministros que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto oficial ni en el alcance contractual aprobado, pero que resultan necesarios para garantizar la correcta ejecución, funcionalidad y calidad de las obras. Estos ítems surgen generalmente a partir de condiciones imprevistas en campo, ajustes derivados de hallazgos técnicos, interferencias con redes existentes o cambios en las especificaciones, y requieren para su ejecución un análisis técnico, presupuestal y contractual que permita su justificación, valoración y aprobación por parte de la entidad contratante, asegurando que su incorporación no afecte el equilibrio económico ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Hasta la fecha se tienen los siguientes:

| Ítem  | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Unidad | Precio Unitario Pactado |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| NP 01 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA                           | ML     | \$ 20.205,00            |
| NP 02 | LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA                        | ML     | \$ 21.734,00            |
| NP 03 | EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).                                                                                                                                       | HR     | \$ 380.000,00           |
| NP 04 | PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS. | M2     | \$ 183.039,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|
| NP 05 | BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA)                                                                                                                                                                                                                         | UN    | \$ | 238.567,00 |
| NP 06 | PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye suministro y colocación de concreto, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto, corte y sellado de juntas)                                                               | M2    | \$ | 300.993,00 |
| NP 07 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 200 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION). | ML    | \$ | 192.207,00 |
| NP 08 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)                                                                                                                                                                                                                  | M2    | \$ | 138.637,00 |
| NP 09 | PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)                                                                                                                                                                                                                  | M2    | \$ | 124.657,00 |
| NP 10 | ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).                                                                                                                                                                                                            | M2    | \$ | 128.641,00 |
| NP 11 | CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. ( VIAJE DE 10 M3 )                                                                                                                                                                                                                                                                               | VIAJE | \$ | 300.000,00 |
| NP 12 | GEOMALLA BIAxIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIÓN, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENTRE 50 KN/m y 55 KN/m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                                                                             | M2    | \$ | 18.328,00  |
| NP 13 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERIA - CUATRO DUCTOS DE 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)                                                                                                                                       | ML    | \$ | 323.011,00 |
| NP 14 | LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)                                                                                                                                                                                                    | M3    | \$ | 970.435,00 |

|       |                                                                                                                                     |    |    |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| NP 15 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                               | ML | \$ | 63.957,00  |
| NP 16 | CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090                                                                  | ML | \$ | 238.084,00 |
| NP 17 | 1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)                                                       | ML | \$ | 66.543,00  |
| NP 18 | 1 DUCTO D=4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN                                                                | ML | \$ | 32.971,00  |
| NP 19 | ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M). | UN | \$ | 191.968,00 |

**Nota:** Los ítems no previstos ya fueron revisados por la interventoría se encuentran aprobados y radicados a la entidad contratante.

## 9. CORRESPONDENCIA

### ❖ CORRESPONDENCIA ENVIADA

| FECHA      | NUMERO DE OFICIO      | NUMERO RADICADO OF. QUE SE DA RESPUESTA             | ASUNTO                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-405 |                                                     | Incumplimiento en la implementación del PMT – Colina Campestre CIV 11008694- contrato de obra 1010-2024 – LP (119226) y Remisión Incumplimiento SDM RADICADO 202531212564061 30/09/2025                       |
| 01-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-406 | sisoma@promotorapuga.com<br>29/09/2025 - 30/09/2025 | Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)                                                                                                                     |
| 01-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-407 | "sisoma@promotorapuga.com 01/10/2025"               | Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)                                                                                                                     |
| 02-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-409 | D-265-2025-50                                       | Remisión Concepto RVR-SUBA- 129 Diseño Marshall MCD-19 Y MCD-25 y Emulsión CRR1.                                                                                                                              |
| 03-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-410 | D-269-2025-50                                       | Remisión Concepto Pavimentos Segmentos Prioridad 3- RVR-SUBA- 130 - Respuesta oficio D-269-2025-50.                                                                                                           |
| 06-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-411 | "sisoma@promotorapuga.com 04/10/2025"               | Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria-contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)                                                                                                         |
| 07-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-412 | D-264-2025-50                                       | Aprobación PMT atabanza                                                                                                                                                                                       |
| 07-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-413 | D-268-2025-50                                       | Observaciones informe mensual SST N° 6 del mes de septiembre- Versión 1 Rta Oficio D-268-2025-50 contrato de obra Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)                                                      |
| 07-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-414 |                                                     | Observaciones informe mensual social N.6 mes de septiembre.                                                                                                                                                   |
| 07-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-415 |                                                     | Radicación informe mensual de interventoría N.6 mes de septiembre                                                                                                                                             |
| 07-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-416 | D-244-2025-50                                       | Aprobación actas de vecindad parque piloto                                                                                                                                                                    |
| 08-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-417 | "sisoma@promotorapuga.com 08/10/2025"               | Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)                                                                                                                     |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-418 |                                                     | Radicación Informe Mensual de Septiembre SST N°6 de interventoría – Contrato 084-2025 – INT (119251)                                                                                                          |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-419 | D-276-2025-50                                       | Aprobación informe contratista social N.6 mes de septiembre                                                                                                                                                   |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-420 |                                                     | Radicación informe mensual social contratista N.6 mes de septiembre                                                                                                                                           |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-421 | D-277-2025-50                                       | Remisión Concepto Informe Ensayos de Laboratorio - RVR-SUBA- 131 - Respuesta oficio D-277-2025-50.                                                                                                            |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-422 | D-273-2025-50                                       | Observaciones informe ambiental mensual N°6 Agosto                                                                                                                                                            |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-423 |                                                     | Radicacion informe mensual interventoria N°6 septiembre                                                                                                                                                       |
| 10-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-425 | D-278-2025-50                                       | Remisión Aprobación Modificatoria No1 al Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) Oficio D-278-2025-50 asunto es "Solicitud de adición y proroga." Remisión solicitud Adición No1 Interventoría CTO 084-2025 |

|            |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-427 |                                            | Remisión - RAD SDM: 202531213344611 Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). CASABLANCA 11005623-11005728-11005765- contrato de obra 1010-2024 - LP (119226                                                                                                                   |
| 14-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-428 |                                            | Radicación informe Tecnico Mensual 6 interventoria                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-429 | D-279-2025-50                              | Radicación Acta de cobro 2 - Agosto CTO 1010-2024                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-430 | D-193-2025-50                              | Remisión Concepto Calibración equipos de laboratorio. RVR-SUBA- 132 - Respuesta oficio D-193-2025-50.                                                                                                                                                                                                           |
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-431 | residenteccpgt2@gmail.com<br>09/10/2025    | Aprobación informe mensual tecnico de septiembre Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)                                                                                                                                                                                                                      |
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-432 | ingenieria@promotorapuga.com<br>10/10/2025 | Observaciones informe PMT septiembre CTO 1010-2024                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-433 |                                            | Radicacion informe PMT cto 084                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-434 | sisoma@promotorapuga.com<br>16/10/2025     | Aprobación Informe Mensual SST del mes de Septiembre No6- Versión 2                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-435 | D-280-2025-50                              | Aprobacion prorroga PMT Parque Piloto                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-436 | D-281-2025-50                              | Radicación Informe Mensual SST del mes de Septiembre N°6 V2 - Rta Oficio D-281-2025-50 Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)                                                                                                                                                                                   |
| 17-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-437 | D-286-2025-50                              | Alcance Remisión Aprobación Modificatoria No1 al Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) Oficio D-278-2025-50 asunto es "Solicitud de adición y prorroga." Remisión solicitud Adicion No1 Intervetoría CTO 084-2025"                                                                                          |
| 20-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-438 |                                            | Llamado de atencion afectacion arboles Niza Sur                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-439 |                                            | Radicación de Informe Tecnico cto 1010-2024                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-440 |                                            | Aprobación de Informe PMT CTO 1010                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-441 | D-284-2025-50                              | Radicación Informe PMT cto 1010-2025                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-442 | D-262-2025-50                              | Aprobación actas de vecindad la Gaitana                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-443 | D-272-2025-50                              | Aprobación actas de vecindad la Campiña                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-444 | D-283-2025-50                              | Aprobacion documentos de agosto para cargue de informacion PIN Ambiental                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-445 | D-287-2025-50                              | <b>Aprobacion Informe Ambiental N°6 Septiembre V2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-446 |                                            | Radicación Acta de cobro 6 septiembre interventoria                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-447 |                                            | Incumplimiento a la programación de obra                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-448 | "sisoma@promotorapuga.com<br>27/10/2025"   | Aprobación documentación de ingreso de personal, vehículos y maquinaria - contrato de obra 1010-2024 - LP (119226)                                                                                                                                                                                              |
| 31-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-449 | D-291-2025-50                              | Radicacion informe ambiental septiembre cto 1010-2024                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31-10-2025 | TYA-FDLS-084-2025-450 | D-293-2025-50                              | Alcance Radicado 20256110286542 y con asunto. "Remisión Aprobación Modificatoria No1 Adición y Prorroga No1 al Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) Oficio D-278-2025-50 asunto es "Solicitud de adición y prorroga." Y Solicitud Adición y Prorroga No1 contrato de interventoría 084-2025-INT (119251)." |

❖ CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| FECHA RECIBO | OFICIOS RECIBIDOS                                                 | NUMERO OFC RESPUESTA                             | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025   | "sisoma@promotorapuga.com 01/10/2025"                             | TYA-FDLS-084-2025-407                            | Documentos Operador Maquinaria                                                                                                                                                                                                                        |
| 01/10/2025   | "sisoma@promotorapuga.com 01/10/2025"                             | TYA-FDLS-084-2025-407                            | Documentos Ingreso Auxiliar Vial -BOAL Wilfer Martinez Peña                                                                                                                                                                                           |
| 02/10/2025   | D-268-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-413                            | INFORME MENSUAL SST #6 SEPT CTO1010-2024                                                                                                                                                                                                              |
| 02/10/2025   | D-269-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-410                            | Informe de Pavimentos de los Segmentos de Prioridad 3                                                                                                                                                                                                 |
| 03/10/2025   | D-270-2025-50                                                     | INFORMATIVO                                      | Respuesta observaciones Radicado SDM 202531212564061                                                                                                                                                                                                  |
| 03/10/2025   | D-271-2025-50                                                     | INFORMATIVO                                      | Rta Jardin Botanico Tala árbol tramo Costa Azul                                                                                                                                                                                                       |
| 04/10/2025   | "sisoma@promotorapuga.com 04/10/2025"                             | TYA-FDLS-084-2025-411                            | Documentos Operador y Viborcompactador                                                                                                                                                                                                                |
| 06/10/2025   | D-272-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-443                            | Actas de Vecindad la Campiña                                                                                                                                                                                                                          |
| 07/10/2025   | D-273-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-422                            | Entrega Informe Mensual Ambiental #6 septiembre V1                                                                                                                                                                                                    |
| 08/10/2025   | "sisoma@promotorapuga.com 08/10/2025"                             | TYA-FDLS-084-2025-417                            | Documentos Ingreso Personal 08/10/2025 CSO Conservación PG                                                                                                                                                                                            |
| 08/10/2025   | D-275-2025-50                                                     |                                                  | Informe de Inspección visual CIV 100010034                                                                                                                                                                                                            |
| 09/10/2025   | D-276-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-419                            | Entrega informe social mensual N.6                                                                                                                                                                                                                    |
| 09/10/2025   | consorcioconservacionpg@gmail.com<br>09/10/2025                   | subatorresyasociados2025@gmail.com<br>14-10-2025 | Respuesta PQRS Colina Campestre                                                                                                                                                                                                                       |
| 09/10/2025   | residentecp2@gmail.com<br>09/10/2025                              | TYA-FDLS-084-2025-431                            | INFORME TÉCNICO No. 06 CTO1010-2024                                                                                                                                                                                                                   |
| 09/10/2025   | dr.elis.asjur@gmail.com<br>"residentecp2@gmail.com<br>09/10/2025" |                                                  | Derecho de petición ELLIS WILLIAM REINEL VASQUEZ                                                                                                                                                                                                      |
| 09/10/2025   | D-277-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-421                            | Radicación de rewsultados de laboratorio -Materiales empleados durante el proyecto                                                                                                                                                                    |
| 10/10/2025   | ingenieria@promotorapuga.com<br>10/10/2025                        | TYA-FDLS-084-2025-432                            | Informe de Tránsito No6 CTO1010-2024                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/10/2025   | SDM<br>RADICADO 202531213344611<br>10/10/2025                     | TYA-FDLS-084-2025-427                            | RAD SDM: 202531213344611 Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). CASABLANCA 11005623-11005728-11005765-contrato de obra 1010-2024 – LP (119226 lhigueram@movilidadbogota.gov.co y a jvalero@movilidadbogota.gov.co |
| 10/10/2025   | D-278-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-425                            | Solicitud de adición y prórroga. contrato de obra 1010-2024 – LP (119226                                                                                                                                                                              |
| 14/10/2025   | D-279-2025-50                                                     | TYA-FDLS-084-2025-429                            | Acta cobro Parcial No2 Cto 1010-2024                                                                                                                                                                                                                  |

|            |                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2025 | D-280-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-435                                                                        | Prorroga PMT Parque Piloto                                                                                                     |
| 16/10/2025 | sisoma@promotorapuga.com<br>16/10/2025           | TYA-FDLS-084-2025-434                                                                        | Informe Mensual SST V2 #6 Septiembre CSO<br>Conservación PG                                                                    |
| 16/10/2025 | D-281-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-436                                                                        | Informe mensual SST No6 V2                                                                                                     |
| 16/10/2025 | D-282-2025-50                                    |                                                                                              | Informe Mensual Técnico No6 Septiembre                                                                                         |
| 16/10/2025 | D-283-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-444                                                                        | Remite información para cargue PIN Ambiental de agosto                                                                         |
| 17/10/2025 | D-284-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-441                                                                        | Respuesta al comunicado TYA-FDLS-084-2025-432 con<br>asunto "Observaciones a Informe Mensual de septiembre<br>PMT"             |
| 17/10/2025 | D-285-2025-50                                    |                                                                                              | Concepto técnico frente portico                                                                                                |
| 17/10/2025 | D-286-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-437                                                                        | Alcance al oficio No D-278-2025-50 Solicitud Adición y<br>Prorroga                                                             |
| 18/10/2025 | proyectosaprovar@gmail.com<br>16/10/2025         | subatorresyasociados2025@gmail.com<br>20-10-2025                                             | ATENCION DE OBSERVACIONES RADICADO SDM-<br>202561203696442-ATABANZA                                                            |
| 20/10/2025 | D-287-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-445                                                                        | Informe mensual Ambiental #6 CTO1010-2024                                                                                      |
| 21/10/2025 | ncervantes@movilidadbogota.gov.co<br>21/10/2025" | proyectosaprovar@gmail.com<br>25/10/2025<br>subatorresyasociados2025@gmail.com<br>27-10-2025 | OBSERVACIONES AL PMT CON RAD.<br>202561203805242_COI 43_CL 129D ENTRE KR 121 Y<br>30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C Parque Piloto |
| 24/10/2025 | D-289-2025-50                                    |                                                                                              | Actas vecindad Recreo de los Frailes                                                                                           |
| 25/10/2025 | proyectosaprovar@gmail.com<br>25/10/2025         | subatorresyasociados2025@gmail.com<br>27-10-2025                                             | Atencion observciones parque Piloto                                                                                            |
| 25/10/2025 | D-290-2025-50                                    | INFORMATIVO                                                                                  | Respuesta comunicado TYA-FDLS-084-2025-438 Llamado<br>de atencion afectación arboles Niza Sur                                  |
| 25/10/2025 | algotriroca61@gmail.com<br>25/10/2025            | ingenieria@promotorapuga.com<br>27/10/2025                                                   | Derecho de petición Alvaro Rodriguez CIV:11005262<br>CRA 124C - LA GAITANA                                                     |
| 27/10/2025 | "sisoma@promotorapuga.com<br>27/10/2025"         | TYA-FDLS-084-2025-448                                                                        | Documentos, Volqueta USC745                                                                                                    |
| 27/10/2025 | "sisoma@promotorapuga.com<br>27/10/2025"         | TYA-FDLS-084-2025-448                                                                        | Documentos de Personal, Maquinaria y Vehiculos de<br>PAVIASFALTOS                                                              |
| 29/10/2025 | D-291-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-449                                                                        | Informe mensual No6 Ambiental Cto 1010-2024                                                                                    |
| 30/10/2025 | D-292-2025-50                                    |                                                                                              | Segunda entrega Actas vecindad Recreo de los Frailes                                                                           |
| 31/10/2025 | D-293-2025-50                                    | TYA-FDLS-084-2025-450                                                                        | Alcance al comunicado No. D-286-2025-50 de fecha<br>17.10.2025 - Solicitud de adición y prórroga del contrato.                 |

## 10. BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO

| FRENTE DE OBRA           | CIV      | PK-ID    | ELEMENTO | TRAMO       | DESDE     | HASTA     | Vr. APROXIMADO DE INTERVENCIÓN |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| PARQUE PILOTO            | 11006438 | 173503   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 1222   | KR 121 C  | \$ 796.805.985,00              |
| PARQUE PILOTO            | 11011976 | 472369   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121 C  | KR 121 C  | \$ 562.139.324,00              |
| PARQUE PILOTO            | 11011977 | 472370   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121 C  | \$ 435.468.620,00              |
| PARQUE PILOTO            | 11006546 | 173502   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 121    | KR 121    | \$ 439.716.620,00              |
| PARQUE PILOTO            | 11011978 | 472371   | CALZADA  | CLL 129 D   | TRV 120 A | KR 121    | \$ 462.499.560,00              |
| PARQUE PILOTO            | 11006617 | 173501   | CALZADA  | CLL 129 D   | KR 120    | TRV 120 A | \$ 559.377.528,00              |
| POTOSI                   | 11011188 | 168477   | CALZADA  | KR 70 D     | CLL 98 A  | CLL 98 B  | \$ 110.400.790,00              |
| EL POA                   | 11004672 | 173797   | CALZADA  | KR 101 B    | CLL 140 A | CLL 140 B | \$ 286.447.901,00              |
| COSTA AZUL - TIBABUYES   | 11005215 | 800044   | CALZADA  | CLL 137 BIS | CRA 103   | CRA 103 C | \$ 368.083.120,90              |
| COLINA CAMPESTRE         | 11008694 | 167909   | CALZADA  | KR 57 B     | CLL 131 B | CLL 133   | \$ 304.574.992,00              |
| PORTICO                  | 11004156 | 173807   | CALZADA  | CLL 141     | KR 101 B  | KR 101 C  | \$ 169.712.334,00              |
| PORTICO                  | 11013439 | 91020581 | CALZADA  | CLL 141     | KR 101 C  | KR 101 C  | \$ 153.738.364,00              |
| PORTICO                  | 11004110 | 173808   | CALZADA  | CLL 141     | KR 101 C  | KR 102    | \$ 130.035.642,00              |
| PORTICO                  | 11004080 | 173809   | CALZADA  | CLL 141     | KR 102    | KR 102 A  | \$ 193.990.563,00              |
| LA CAMPIÑA               | 11003955 | 176248   | CALZADA  | KR 98 B     | CLL 147   | CLL 147 C | \$ 160.821.655,00              |
| NIZA SUR 3               | 11010612 | 168694   | CALZADA  | KR 70 G     | CL 119    | CL 119    | \$ 26.524.588,00               |
| LA GAITANA               | 11005262 | 173654   | ANDEN    | KR 124C     | CL 131A   | CL 132BIS | \$ 184.085.602,00              |
| LA CAMPIÑA               | 11003803 | 171249   | CALZADA  | CL 148      | KR 91     | KR 92     | \$ 60.489.584,00               |
| ATABANZA                 | 11010414 | 167430   | CALZADA  | KR 51A      | CL 127    | CL 127A   | \$ 1.866.842.247,00            |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010586 | 167135   | CALZADA  | KR 54A      | CL 122A   | CL 124A   | \$ 284.513.868,00              |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010578 | 167136   | CALZADA  | KR 54B      | CL 122A   | CL 124A   | \$ 415.435.220,00              |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010602 | 167018   | CALZADA  | CL 122A     | KR 54     | KR 54A    | \$ 204.957.329,00              |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010587 | 167019   | CALZADA  | CL 122A     | KR 54A    | KR 54B    | \$ 127.624.290,00              |
| NIZA SUR 1               | 11010613 | 168611   | CALZADA  | CL 119      | KR 70G    | KR 71A    | \$ 694.736.350,00              |
| CASABLANCA               | 11005566 | 169503   | CALZADA  | CL 146F     | KR 75     | KR 74     | \$ 460.370.303,18              |

[illegible]



| FRENTE             | CIV                | PK-ID    | ELEMEN<br>TO | TRAMO    | DESDE   | HASTA       | SUPERF<br>ICIE | VALOR              |
|--------------------|--------------------|----------|--------------|----------|---------|-------------|----------------|--------------------|
| SUBA<br>CENTRO     | 11005331           | 172977   | CALZAD<br>A  | KR 92    | CL 145A | CL 145B     | RIGIDO         | \$372.434.134,00   |
| PRADO<br>VERANIEGO | 11010147           | 167437   | CALZAD<br>A  | KR 51    | CLL 128 | CLL128<br>A | FLEXIB<br>LE   | \$111.673.716,00   |
| LA CHUCUA          | 11005794           | 172488   | CALZAD<br>A  | KR 98    | CLL 136 | CLL<br>137A | RIGIDO         | \$6.396.691,00     |
| CIUDAD<br>HUNZA    | 11009243           | 170403   | CALZAD<br>A  | CL 128B  | KR 84C  | KR 85       | RIGIDO         | \$148.519.865,00   |
| CIUDAD<br>HUNZA    | 11009180           | 170384   | CALZAD<br>A  | CL 128B  | KR 84   | KR 84A      | FLEXIB<br>LE   | \$218.732.133,00   |
| CIUDAD<br>HUNZA    | 11009224           | 170385   | CALZAD<br>A  | CL 128B  | KR 84B  | KR 84A      | FLEXIB<br>LE   | \$207.551.760,00   |
| CIUDAD<br>HUNZA    | 11009242           | 170386   | CALZAD<br>A  | CL 128B  | KR 84C  | KR 84B      | FLEXIB<br>LE   | \$101.153.223,00   |
| SALITRE            | 11013175           | 91013858 | CALZAD<br>A  | CL 157 A | KR 97C  | KR 97B      | RIGIDO         | \$5.800.000,00     |
| SALITRE            | 11001059           | 176749   | CALZAD<br>A  | CL 157 A | KR 98   | KR 97C      | RIGIDO         | \$4.800.000,00     |
|                    | ESPACIO<br>PUBLICO |          |              |          |         |             |                | \$843.311.355,00   |
|                    | TOTAL              |          |              |          |         |             |                | \$2.020.372.877,00 |

## 11. REGISTRO FOTOGRAFICO

### CASABLANCA 11005566, 11014376, 11005623, 11005728, 11005765.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TORRES &amp; ASOCIADOS S.A.S.</b></p> | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</p> <p>Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>FRENTE<br/>CASABLANCA CIVS<br/>11005566, 11014376,<br/>11005623, 11005728,<br/>11005765.</b></p>                        | <div data-bbox="561 619 987 892">  <p>6 oct 2025 2:22:22 a.m.<br/># 72C-76 Calle 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005728<br/>instalación preacabado A-35<br/>y A-16, bordillo y resaca pozos</p> </div> <div data-bbox="1008 632 1429 892">  <p>14 oct 2025 10:06:36 a. m.<br/>casablanca civ 11005728 y<br/>11005728 colocación niveles<br/>para serio base tipo A y<br/>excavación manual bordillo confinamiento</p> </div> <div data-bbox="561 905 987 1165">  <p>7 oct 2025 9:45:11 a. m.<br/># 72C-76 Calle 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005728<br/>instalación preacabado A-35<br/>y A-16, bordillo y resaca pozos</p> </div> <div data-bbox="1008 905 1429 1165">  <p>21 oct 2025 1:46:06 p. m.<br/># 146F-8 Carrera 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>civ 11005728 nivelación base tipo A<br/>civ 11005623 instalación bordillo A-10<br/>y A-16 y excavación manual bordillo</p> </div> <div data-bbox="561 1207 987 1470">  <p>20 oct 2025 2:34:08 p.m.<br/>146F-6 Carrera 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005765 y 11005728 nivelación<br/>base tipo A</p> </div> <div data-bbox="1008 1207 1429 1470">  <p>29 oct 2025 9:49:48 a. m.<br/># 72C-76 Calle 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005728<br/>instalación asfalto MD 25 granillo</p> </div> <div data-bbox="561 1482 987 1801">  <p>29 oct 2025 8:07:17 a. m.<br/># 146F-8 Carrera 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005728<br/>instalación asfalto</p> </div> <div data-bbox="1008 1482 1429 1801">  <p>30 oct 2025 2:58:12 p. m.<br/>146F-6 Carrera 72b<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>casablanca civ 11005728 y 11005765<br/>instalación exhumción y instalación<br/>MD 19</p> </div> |

PARQUE PILOTO 11011976, 11006438, 11011977, 11006546, 11011978 Y 11006617

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TORRES &amp; ASOCIADOS S.A.S.</b></p>      | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</p> <p>Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>FRENTE TIBABUYES<br/>(PARQUE PILOTO)<br/>CIVS 11006438,<br/>11011976,<br/>11011977,11006546,<br/>11011978 Y 11006617</b></p> | <div data-bbox="532 636 959 871">  <p>7 oct 2025 11:47:17 a.m.<br/># 121C-15 Calle 129D<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>p piloto civ 11011976 y 11011977<br/>limpieza y colocación malla 25 cm<br/>formaleja</p> </div> <div data-bbox="1052 636 1463 888">  <p>17 oct 2025 8:25:02 a.m.<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>p piloto civ 11011976<br/>y 11011977 obra sin actividad<br/>civ 11006438 demolición carpeta<br/>asfáltica</p> </div> <div data-bbox="532 892 959 1165">  <p>9 oct 2025 6:37:18 a.m.<br/># 129D-17 Carrera 121C<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>p piloto<br/>civ 11011976 y 11011977 colocación concreto</p> </div> <div data-bbox="1052 892 1463 1165">  <p>17 oct 2025 1:59:40 p.m.<br/># 121C-51 Calle 129D<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>p piloto civ 11011976<br/>y 11011977 desmonte formaleja<br/>civ 11006438 demolición carpeta<br/>asfáltica</p> </div> <div data-bbox="532 1197 1003 1501">  <p>22 oct 2025 2:05:48 p.m.<br/># 129C-51 Calle 129D<br/>Suba<br/>Bogotá D.C.<br/>p piloto civ 11006546 y 11011977<br/>instalación concreto MR 45<br/>civ 11006438 construcción carcasa y<br/>instalación geotextil y adoquillo</p> </div> <div data-bbox="1019 1197 1463 1501">  <p>22 oct 2025 11:43:44 a.m.<br/># 129D-24 Carrera 121C<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>p piloto civ 11006546 y 11011977<br/>instalación concreto MR 45<br/>civ 11006438 construcción carcasa y<br/>instalación geotextil y adoquillo</p> </div> |

POA 2 11004672

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TORRES &amp;<br/>ASOCIADOS<br/>S.A.S.</b> | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</p> <p>Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</p> |
| <p><b>FRENTE EL POA CIVS<br/>11004672</b></p>                                                                                  | <div data-bbox="560 724 1015 1066"><p>8 OCT 2025 12:01:10 P. M.<br/>313 PDU<br/>POR<br/>CIV 11004672</p></div> <div data-bbox="1015 995 1442 1310"><p>10 OCT 2025 2:46:45 p. m.<br/># 140A-10 Carrera 101B<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>poe</p></div>                 |

**NIZA SUR 11010613 Y 11010612**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>TORRES &amp; ASOCIADOS S.A.S.</b></p> | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p><b>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</b></p> <p>Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>FRENTES NIZA SUR<br/>CIVS 11010613</b></p>                                                                              | <div data-bbox="565 695 954 968">  <p>15 oct 2025 11:36:54<br/># 70G-59 Calle 119a<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> <div data-bbox="987 695 1446 968">  <p>15 oct 2025 15:29:42<br/># 70G-42 Calle 119a<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> <div data-bbox="565 982 954 1276">  <p>22 oct 2025 10:22:05<br/># 70G-40 Calle 119a<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> <div data-bbox="987 982 1446 1276">  <p>17 oct 2025 15:43:04<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> <div data-bbox="565 1339 954 1675">  <p>24 oct 2025 15:00:39<br/># 70G-7 Calle 119a<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> <div data-bbox="987 1339 1446 1675">  <p>23 oct 2025 15:52:22<br/>118-2a Carrera 70G<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Suba, Niza Sur</p> </div> |

**COLINA CAMPESTRE**

**11008694**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TORRES &amp;<br/>ASOCIADOS<br/>S.A.S.</b> | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</p> <p>Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>FRENTE COLINA<br/>11008694</b></p>                                                                                       |  <p>1 oct 2025 15:48:43<br/>131B-40 Carrera 57b<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Colina Campestre</p>  <p>7 oct 2025 15:44:28<br/>131B-40 Carrera 57b<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Colina Campestre</p>  <p>28 oct 2025 17:04:49<br/>57b-08 Calle 131b<br/>Suba, Colina Campestre</p>  <p>28 oct 2025 19:54:39<br/>Suba, Colina Campestre</p> |

**GAITANA  
11005262**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TORRES &amp;<br/>ASOCIADOS<br/>S.A.S.</b> | <p>Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025</p> <p>CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informe No.7: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FRENTE GAITANA<br/>11005262</b>                                                                                             | <div><div><p>29 oct 2025 11:35:11 a. m.<br/>215° SW<br/>la gaitana<br/>civ 11005262</p></div><div><p>30 oct 2025 2:19:53 p. m.<br/>248° W<br/>la gaitana<br/>civ 11005262</p></div><div><p>30 oct 2025 11:00:03 a. m.<br/>88° E<br/>la gaitana<br/>civ 11005262</p></div><div><p>10 OCT 2025 10:42:49 A.M.<br/>180° S<br/>LA GAITANA<br/>P1111</p></div></div> |

## 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Teniendo en cuenta que el permiso forestal correspondiente al frente de obra Atabanza aún no ha sido aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se advierte que esta situación podría generar un retraso en el inicio de las actividades programadas para dicho frente.
- ✓ La interventoría ha llevado a cabo el acompañamiento correspondiente con su personal técnico dentro del cual se encuentra residente, topografía e inspector.
- ✓ Actualmente el contrato de obra 1010-2024 se encuentra en fase de ejecución.
- ✓ Durante el mes evaluado, se evidenció un avance significativo en varios frentes de obra, con ejecución de actividades correspondientes a excavaciones, instalación de estructuras de pavimento, elementos de urbanismo y trabajos de estabilización de subrasante, cumpliendo en su mayoría con las especificaciones técnicas y de diseño aprobadas.
- ✓ La interventoría mantuvo un control permanente en campo y en gabinete, verificando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de los cronogramas, lo cual permitió identificar a tiempo inconsistencias y generar las observaciones correspondientes.
- ✓ Algunos frentes presentaron retrasos asociados a la entrega tardía de información, subsanaciones y respuesta a requerimientos, lo cual generó reprogramaciones puntuales y ajustes en la secuencia constructiva.
- ✓ Se identificaron ítems no previstos que requieren análisis técnico y presupuestal, actualmente en revisión por parte de la interventoría para su radicación ante la entidad contratante.
- ✓ Se realizaron visitas técnicas con entidades externas como Vanti, con presencia de la interventoría para coordinar la gestión de interferencias con redes de servicios.
- ✓ Se dejaron constancias formales sobre retrasos, incumplimientos y deficiencias logísticas, fortaleciendo la trazabilidad y el debido proceso entre las partes.

- ✓ Se recomienda al contratista realizar mesas de trabajo en conjunto con la interventoría para aclarar todas las dudas que tenga sobre documentación y el desarrollo de actividades.
- ✓ Se recomienda al contratista informar con una anterioridad mínima de 3 días calendario sobre cualquier actividad que se vaya a realizar y que no esté dentro de las contractuales.
- ✓ Se recomienda al contratista aumentar la disponibilidad de personal técnico y operativo en los frentes de trabajo, con el fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de actividades y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto. Este refuerzo debe incluir mano de obra calificada para la ejecución de actividades específicas, como pavimentación, obras complementarias y manejo de redes.
- ✓ Se ha identificado la necesidad de contar con un equipo social activo en los frentes de obra, especialmente para el levantamiento de actas de vecindad antes del inicio de intervenciones. Este proceso es fundamental para dejar constancia del estado inicial de los predios aledaños y evitar conflictos con la comunidad durante o después de la ejecución. Se recomienda al contratista designar de manera prioritaria personal social capacitado para esta labor
- ✓ Se recomienda al contratista revisar y, de ser necesario, ajustar los diseños estructurales conforme a las especificaciones técnicas del contrato y las recomendaciones del interventor especializado, garantizando así la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras.
- ✓ Fortalecer la planeación de actividades por parte del contratista, priorizando la entrega oportuna de información, subsanaciones y documentación requerida, para evitar retrasos y reprogramaciones.
- ✓ Mantener la coordinación y comunicación efectiva entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante, especialmente en lo relacionado con la ejecución de los segmentos de fase 2.
- ✓ Garantizar la aplicación de las medidas de seguridad industrial, ambiental y social en todos los frentes, reforzando el cumplimiento de las listas de chequeo y las medidas preventivas.
- ✓ Avanzar en la gestión y definición de los ítems no previstos, asegurando que cuenten con la justificación técnica y económica antes de su ejecución.

- ✓ Continuar con el seguimiento riguroso de las actividades en campo y la verificación de la calidad de los materiales, para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las intervenciones.

## **ANEXO 1: INFORMES SEMANALES**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                      |                                 |                               |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCESO                                                         |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato de obra                                                |                      |                                 |                               | Versión 0        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                      |                                 |                               | 26/5/2021        |                                                                                     |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 27                   | DEL                             | 29/9/2025                     | AL               | 5/10/2025                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Consecutivo          |                                 | dd-mm-aa                      |                  | dd-mm-aa                                                                            |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 084 DE 2025          |                                 | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |                  | 1010 DE 2024                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Número de Contrato) |                                 |                               |                  | (Número de Contrato)                                                                |
| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| El objeto del Contrato es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.                                                               |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSORCIO CONSERVACION PG.                                      |                      |                                 |                               | NIT              | 901001320-5                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)      |                      |                                 |                               |                  | (Escriba el NIT del Contratista)                                                    |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S                                        |                      |                                 |                               | NIT              | 829000727-3                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Escriba el nombre o razón social del interventor)              |                      |                                 |                               |                  | (Escriba el NIT del Interventor)                                                    |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      | CONTRATO DE INTERVENTORIA       |                               |                  |                                                                                     |
| Valor Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                                                              | 13.033.377.846,00    | Valor Inicial                   | \$                            | 1.629.172.198,00 |                                                                                     |
| Valor Adicional 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                              | -                    | Valor Adicional 1               | \$                            | -                |                                                                                     |
| Valor Adicional 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                              | -                    | Valor Adicional 2               | \$                            | -                |                                                                                     |
| Valor Adicional 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                              | -                    | Valor Adicional 3               | \$                            | -                |                                                                                     |
| Valor Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$                                                              | 13.033.377.846,00    | Valor Actualizado               | \$                            | 1.629.172.198,00 |                                                                                     |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIEZ (10) MESES                                                 |                      | Plazo Inicial                   | ONCE (11) MESES               |                  |                                                                                     |
| Plazo Prórroga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                               |                      | Plazo Prórroga 1                | 0                             |                  |                                                                                     |
| Plazo Prórroga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                               |                      | Plazo Prórroga 1                | 0                             |                  |                                                                                     |
| Plazo Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIEZ (10) MESES                                                 |                      | Plazo Actualizado               | ONCE (11) MESES               |                  |                                                                                     |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/4/2025                                                        |                      | Fecha de Iniciación             | 2/4/2025                      |                  |                                                                                     |
| Fecha de Terminación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/2/2026                                                        |                      | Fecha de Terminación Inicial    | 1/3/2026                      |                  |                                                                                     |
| Fecha de Terminación Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2/2026                                                        |                      | Fecha de Terminación Actual     | 1/3/2026                      |                  |                                                                                     |
| Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      | ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO |                               |                  |                                                                                     |
| Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                      | ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA  |                               |                  |                                                                                     |
| 2. AVANCES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| AVANCE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| Durante la semana comprendida entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2025, el contratista remitió la siguiente correspondencia relacionada con el seguimiento, control y ejecución de las actividades del proyecto, incluyendo radicación de documentos, reportes técnicos y entrega de información requerida por la supervisión: |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 29/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com: Ingreso de personal – SUBA.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 30/09/2025 – D-265-2025-50: Radicación del diseño MARSCHALL MCD-19 y MCD-25.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 30/09/2025 – D-266-2025-50: Respuesta al radicado 2025EE225613 de fecha 27/09/2025 sobre "Desistimiento táctico de la solicitud - Tratamiento silvicultural" (radicado 2025ER179795 del 11/08/2025).                                                                                                                                      |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 30/09/2025 – D-267-2025-50: Acta de vecindad Tibabuyes.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 30/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com: Documentos del personal frente Pártico.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 30/09/2025 – SDM, radicado 202531211321631: Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) – Colina Campestre CIV 11008694, contrato de obra 1010-2024.                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 01/10/2025 – sisoma@promotorapuga.com<br>: Documentos operador maquinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 01/10/2025 – sisoma@promotorapuga.com<br>: Documentos ingreso auxiliar vial – BQAL Wilfer Martínez Peña.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 02/10/2025 – D-268-2025-50: Informe mensual SST #6 – CTO1010-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |
| 02/10/2025 – D-269-2025-50: Informe de pavimentos de los segmentos de prioridad 3.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |                                 |                               |                  |                                                                                     |



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

Contrato de obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Versión 0

26/5/2021



SEMANA No.

27

Consecutivo  
084 DE 2025

DEL

29/9/2025  
dd-mm-aa

AL

5/10/2025  
dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1010 DE 2024

(Número de Contrato)

03/10/2025 – D-270-2025-50: Respuesta a observaciones radicado SDM 202531212564061.

03/10/2025 – D-271-2025-50: Respuesta Jardín Botánico – Tala árbol tramo Costa Azul.

04/10/2025 – sisoma@promotorapuga.com

: Documentos operador y vibrocompactador.

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado

11010613 : (Niza Sur): Se realiza excavación para conexión de sumidero.

11006438, 11011976, 11011977: Sin actividad.

11011188 (Potosi): Se encuentra en revision por la interventoría para recibo.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se realiza instalación de asfalto GDC Y MD19.

11010612 (Niza sur): Se realiza excavación mecanica y retiro de RCD.

11008694: Se realiza retiro de RCD y nivelación y compactación.

11004672 (POA): Se continua con la excavacion mecanica y retiro de RCD.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

| N° | COI No. | Frente                    | CIV                                   | Via                                                                          | Desde       | Hasta      | Radicado SDM                       |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 1  | 21      | POTOSI                    | 11011188                              | KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B                                            | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 2  | 21      | COSTA AZUL                | 11005215                              | CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C                                     | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 3  | 21      | CASABLANCA                | 11005765 - 11005623                   | CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A                                          | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 4  | 21      | CASABLANCA                | 50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION) | CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE                               | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 5  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75 | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 6  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75                       | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 7  | 27      | TIBABUYES (PARQUE PILOTO) | 11006546-11006438                     | CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C                        | 4-jul-2025  | 23-oct-25  | 202561201657052<br>202561202137792 |
| 8  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE                                        | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 9  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 10 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE                                          | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 11 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 12 | 29      | POA (PORTICO)             | 11004080-11004156                     | CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B                                                | 18-jul-2025 | 16-oct-25  | 202561202399392                    |
| 13 | 37      | POA 2                     | 11004672                              | KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B                                              | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 14 | 37      | GAITANA                   | 11005562                              | KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS                                      | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |
| 15 | 37      | COLINA                    | 11008694                              | KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B                                           | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 16 | 37      | NIZA SUR                  | 11010612                              | KR 70G CL 119                                                                | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |
| 17 | 39      | RECREO LOS FRAILES        | 11010586-11010578                     | KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A                                              | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |
| 18 | 39      | RECREO LOS FRAILES        | 11010602                              | KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A                                              | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |
| 19 | 39      | RECREO LOS FRAILES        | 11010587                              | CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B                                                 | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |



|                                                                                                                                   |                                   |           |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TORRES &amp;<br/>ASOCIADOS<br/>S.A.S.</div> | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |           |  <div>GOBIERNO DEBOYACÁ<br/>BOYACÁ<br/>REPUBLICA DE COLOMBIA</div> |
|                                                                                                                                   | PROCESO                           |           |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Contrato de obra                  |           |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |           |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |           |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                   | Versión 0 |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   |                                   | 26/5/2021 |                                                                                                                                                       |

|                              |                      |     |           |    |                                            |
|------------------------------|----------------------|-----|-----------|----|--------------------------------------------|
| SEMANA No.                   | 27                   | DEL | 29/9/2025 | AL | 5/10/2025                                  |
|                              | Consecutivo          |     | dd-mm-aa  |    | dd-mm-aa                                   |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 084 DE 2025          |     |           |    | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DE 2024 |
|                              | (Número de Contrato) |     |           |    | (Número de Contrato)                       |

**Actividades realizadas por interventoría:**

Durante la semana comprendida entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre de 2025, la interventoría remitió la siguiente correspondencia relacionada con la supervisión, aprobación y seguimiento de los documentos y actividades del contrato de obra, incluyendo aprobación de actas, remisión de conceptos técnicos y documentación de personal y maquinaria:

- 30/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-404: Aprobación actas de vecindad – Colina Campestre.
- 01/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-405: Incumplimiento en la implementación del PMT – Colina Campestre CIV 11008694, contrato de obra 1010-2024 – LP (119226) y remisión de incumplimiento SDM, radicado 202531211321631 del 30/09/2025.
- 01/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-406: Aprobación de documentación de ingreso de personal – contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).
- 01/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-407: Aprobación de documentación de ingreso de personal – contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).
- 02/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-409: Remisión de concepto RVR-SUBA-129 sobre diseño Marshall MCD-19 y MCD-25 y emulsión CRR1.
- 03/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-410: Remisión de concepto pavimentos segmentos prioridad 3 – RVR-SUBA-130 – Respuesta al oficio D-269-2025-50.
- 06/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-411: Aprobación de documentación de ingreso de personal y maquinaria – contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).


La reunión del Comité N° 23 tuvo como objetivo revisar avances de obra, compromisos anteriores y componentes técnicos, sociales, ambientales y de SST. Se constató el cumplimiento de la mayoría de actividades previas, aunque algunos compromisos, como el informe de prefabricados de POA 1, densidades de Casablanca y mezcla asfáltica, fueron reprogramados. En los frentes de obra, se avanzó en instalación de sardinel, preparación de base granular y carpeta asfáltica, mientras que algunos sectores presentan retrasos por factores técnicos o permisos pendientes. Se destacó la necesidad de actualización presupuestal, seguimiento a PMT pendientes de aprobación, y se abordaron inquietudes de la comunidad relacionadas con reductores y señalización. En general, se mantiene trazabilidad de avances y cumplimiento de compromisos, con algunas actividades programadas para los próximos días.


Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.


En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

| Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este ítem) |   |                                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                            | 1 | Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra. | Comentarios |
|                                                                                            |   |                                                                 |             |
|                                                                                            |   |                                                                 |             |

| AVANCE FINANCIERO    |                   |                     |                   |                     |                  |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| PROGRAMADO           |                   |                     | EJECUTADO         |                     |                  |
| OBRA                 | SEMANAL           | ACUMULADO           | SEMANAL           | ACUMULADO           | Atraso / Avance  |
| Obra Programada (\$) | \$ 221.986.420,68 | \$ 4.661.714.834,19 | \$ 259.724.112,19 | \$ 4.610.657.957,44 | \$ 51.056.876,76 |
| Obra Programada (%)  | 2,00%             | 42,00%              | 2,34%             | 41,54%              | 0,46             |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO                           |  |  | Versión 0 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato de obra                  |  |  | 26/5/2021 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |  |           |                                                                                     |
| <div>SEMANA No. 27 DEL 29/9/2025 AL 5/10/2025</div> <div>CONSECUTIVO 084 DE 2025</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DE 2024</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. (Número de Contrato)</div>                                                                                                          |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <div>6</div> <div>7</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| Nota :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <div>Firmado en el mes de: OCTUBRE de 2025</div> <div>(Mes en letras) (Año de firma del informe)</div> <div></div> <div>CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>TORRES Y ASOCIADOS</div> |                                   |  |  |           |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA |                                                                                                                                                                                                                                            | <br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCESO                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrato de obra                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| SEMANA No. 27 DEL 29/9/2025 AL 5/10/2025                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025                                                                                                                                                                                                                             |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
| (Número de Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | (Número de Contrato)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|  <p>1 oct 2025 2:17:15 p. m.<br/># 726-12 Calle 146f<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>casa blanca civ 11005728<br/>instalación prefabricados A 85 y A 10</p>                            |                                  |  <p>1 oct 2025 8:48:20 a. m.<br/># 73-20 Calle 146f<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>casa blanca civ 11005728<br/>instalación prefabricados A 85 y A 10</p> |                                                                                                                          |
| Fotografía 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Fotografía 2                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Instalación de sardinel 11005765                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Suministro de Base granular 11005728                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|  <p>2 oct 2025 3:00:00 p. m.<br/>128b-98 Carrera 121c<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Cundinamarca<br/>parque piloto civ 11011977 y 11004665<br/>coloración dovelas y acero d refuerzo</p> |                                  |  <p>3 oct 2025 11:53:41 a. m.<br/># 121-45 Calle 129d<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>parque piloto civ 11011977 y 11011976<br/>76 instalación MR45</p>  |                                                                                                                          |
| FOTOGRAFIA 3                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | FOTOGRAFIA 4                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Formateado para fundida 11011977                                                                                                                                                                                                                                      |                                  | Fundida de losa MR45 11011977                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|  <p>3 oct 2025 09:23:43<br/># 706-28 carrera 119a<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Suba, Niza</p>                                                                                            |                                  |  <p>1 oct 2025 15:48:43<br/>131B-40 Carrera 57b<br/>Suba<br/>Bogotá<br/>Colina Campestre</p>                                                           |                                                                                                                          |
| FOTOGRAFIA 5                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | FOTOGRAFIA 6                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Excavación para conexión de sumideros 11010613                                                                                                                                                                                                                        |                                  | Instalación de base granular 11008694                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                      | <br>ALCALDIA MAYOR<br>BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                    | PROCESO                          |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Contrato de obra                 |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                  |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| SEMANA No. 27 DEL 29/9/2025 AL 5/10/2025                                           |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025                                          |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024                                          |                                                                                                                                                           |
| (Número de Contrato)                                                               |                                  | (Número de Contrato)                                                                 |                                                                                                                                                           |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|   |                                  |   |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 7                                                                       |                                  | FOTOGRAFIA 8                                                                         |                                                                                                                                                           |
| Cereo de BG-A 11008695                                                             |                                  | Instalación de MD19 11004156-11004110-11013439-11004080                              |                                                                                                                                                           |
|  |                                  |  |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 9                                                                       |                                  | FOTOGRAFIA 10                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Instalación de GDC 11004156-11004080-11004110-11013439                             |                                  | Instalación de señalización SST Colina Campestre CIV 11008694                        |                                                                                                                                                           |

|                                                                                    |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                      | <br>ALCALDIA MAYOR<br>BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                    | PROCESO                          |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Contrato de obra                 |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                  |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| SEMANA No. 27 DEL 29/9/2025 AL 5/10/2025                                           |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato)                     |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)                     |                                                                                                                                                           |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|   |                                  |    |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 11                                                                      |                                  | FOTOGRAFIA 12                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Orden y Aseo POA 2 CIV 11004672                                                    |                                  | Acompañamiento actividades de inicio Colina Campestre CIV 11008694                   |                                                                                                                                                           |
|   |                                  |   |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 13                                                                      |                                  | FOTOGRAFIA 14                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Reunión extraordinaria ESPOL                                                       |                                  | Reunión extraordinaria ACUEDUCTO                                                     |                                                                                                                                                           |
|  |                                  |  |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 15                                                                      |                                  | FOTOGRAFIA 16                                                                        |                                                                                                                                                           |
| Reunión de avance POA 1                                                            |                                  | Socializaciones y convocatorias                                                      |                                                                                                                                                           |

|                                                                                    |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                    | <br>ALCALDIA MAYOR<br>BOGOTA D.C.<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                    | PROCESO                          |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | Contrato de obra                 |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                  |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| SEMANA No. 27 DEL 29/9/2025 AL 5/10/2025                                           |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025<br><small>(Número de Contrato)</small>   |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024<br><small>(Número de Contrato)</small> |                                                                                                                                                           |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|    |                                  |  |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 17                                                                      |                                  | FOTOGRAFIA 18                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Socializaciones y convocatorias                                                    |                                  | Verificación valla móvil                                                           |                                                                                                                                                           |
|  |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| FOTOGRAFIA 19                                                                      |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| Levantamiento de actas                                                             |                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--|----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                                                            |  |                      |                       |  |    |                                  |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCESO                                                         |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrato de obra                                                |                                                            |  |                      | Versión 0             |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                                                            |  |                      | 26/5/2021             |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 28<br>Consecutivo<br>084 DE 2025                           |  | DEL                  | 6/10/2025<br>dd-mm-aa |                                                                                     | AL | 12/10/2025<br>dd-mm-aa           |  | 1010 DE 2024         |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                            |  | (Número de Contrato) |                       | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.                                                       |    |                                  |  | (Número de Contrato) |  |
| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| El objeto del Contrato es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | CONSORCIO CONSERVACION PG.                                 |  |                      |                       | NIT                                                                                 |    | 901001320-5                      |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) |  |                      |                       |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Contratista) |  |                      |  |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S                                   |  |                      |                       | NIT                                                                                 |    | 829000727-3                      |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del Interventor)         |  |                      |                       |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Interventor) |  |                      |  |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  |                      |                       | CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                           |    |                                  |  |                      |  |
| Valor Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00    |                       | Valor Inicial                                                                       |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00     |  |
| Valor Adicional 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | \$                                                         |  | -                    |                       | Valor Adicional 1                                                                   |    | \$                               |  | -                    |  |
| Valor Adicional 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | \$                                                         |  | -                    |                       | Valor Adicional 2                                                                   |    | \$                               |  | -                    |  |
| Valor Adicional 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | \$                                                         |  | -                    |                       | Valor Adicional 3                                                                   |    | \$                               |  | -                    |  |
| Valor Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00    |                       | Valor Actualizado                                                                   |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00     |  |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES      |                       | Plazo Inicial                                                                       |    |                                  |  | ONCE (11) MESES      |  |
| Plazo Prórroga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  | 0                    |                       | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                    |  |
| Plazo Prórroga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  | 0                    |                       | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                    |  |
| Plazo Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES      |                       | Plazo Actualizado                                                                   |    |                                  |  | ONCE (11) MESES      |  |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  | 2/4/2025             |                       | Fecha de Iniciación                                                                 |    |                                  |  | 2/4/2025             |  |
| Fecha de Terminación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026             |                       | Fecha de Terminación Inicial                                                        |    |                                  |  | 1/3/2026             |  |
| Fecha de Terminación Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026             |                       | Fecha de Terminación Actual                                                         |    |                                  |  | 1/3/2026             |  |
| Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  |                      |                       | ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                            |  |                      |                       | ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA                                                      |    |                                  |  |                      |  |
| 2. AVANCES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| AVANCE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| Durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025, el Contratista Consorcio Conservación PG realizó el envío de diversa correspondencia relacionada con el avance y seguimiento del contrato de obra 1010-2024 – LP (119226), dirigida tanto a la Interventoría como a las entidades competentes. A continuación, se detallan los principales oficios y comunicaciones remitidas: |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 06/10/2025 – Oficio D-272-2025-50: Remisión de Actas de Vecindad del sector La Campiña.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 07/10/2025 – Oficio D-273-2025-50: Entrega del Informe Mensual Ambiental N.º 6 (septiembre, versión 1).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 08/10/2025 – Correo sisoma@promotorapuga.com: Envío de documentos de ingreso de personal correspondiente al 08/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 08/10/2025 – Oficio D-275-2025-50: Presentación del Informe de Inspección Visual del CIV 100010034.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 09/10/2025 – Oficio D-276-2025-50: Entrega del Informe Social Mensual N.º 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 09/10/2025 – Correo consorcioconservacionpg@gmail.com: Respuesta a la PQR del frente Colina Campestre.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 09/10/2025 – Correo residentecpgt2@gmail.com: Remisión del Informe Técnico N.º 6 del contrato 1010-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 09/10/2025 – Correo dr.ellis.asjur@gmail.com<br>/ residentecpgt2@gmail.com: Atención al Derecho de Petición del señor Ellis William Reinel Vásquez.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |
| 09/10/2025 – Oficio D-277-2025-50: Radicación de resultados de laboratorio de los materiales empleados durante el proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |                      |                       |                                                                                     |    |                                  |  |                      |  |

10/10/2025 – Correo ingenieria@promotorapuga.com  
: Entrega del Informe de Tránsito N.º 6 del contrato 1010-2024.

10/10/2025 – Radicado SDM 202531213344611: Remisión de informe por incumplimientos en la implementación del PMT en el frente Casablanca (CIV 11005623, 11005728 y 11005765) ante la Secretaría Distrital de Movilidad.

10/10/2025 – Oficio D-278-2025-50: Solicitud formal de adición y prórroga del contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados y cereo de Base Granular en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado

11010613 : (Niza Sur): Se realiza instalación de base granular y prefabricados

11006438, 11011976, 11011977: Se realiza fundida de losa MR45.

11011188 (Potosi): Se encuentra en revision por la interventoría para recibo.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se encuentra pendiente la realización de remates.

11010612 (Niza sur): Sin actividad.

11008694: Se realiza instalación de base granular.

11004672 (POA): Se continua con la excavacion mecanica y retiro de RCD, se realiza excavación para red sanitaria.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

| Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes |         |                           |                                       |                                                                              |             |            |                                    |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| Nº                                          | COI No. | Frente                    | CIV                                   | Via                                                                          | Desde       | Hasta      | Radicado SDM                       |
| 1                                           | 21      | POTOSI                    | 11011188                              | KR 700 CL 98A HASTA KR 700 CL 98B                                            | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 2                                           | 21      | COSTA AZUL                | 11005215                              | CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C                                     | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 3                                           | 21      | CASABLANCA                | 11005765 - 11005623                   | CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A                                          | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 4                                           | 21      | CASABLANCA                | 50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION) | CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE                               | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 5                                           | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75 | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 6                                           | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75                       | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 7                                           | 27      | TIBABUYES (PARQUE PILOTO) | 11006546-11006438                     | CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C                        | 4-jul-2025  | 23-oct-25  | 202561201657052<br>202561202137792 |
| 8                                           | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE                                        | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 9                                           | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 10                                          | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE                                          | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 11                                          | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |

|    |    |                   |                   |                                         |             |           |                 |
|----|----|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 12 | 29 |                   |                   |                                         |             |           | 202561202399392 |
|    |    | POA (PORTICO)     | 11004080-11004156 | CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B           | 18-jul-2025 | 16-oct-25 |                 |
| 13 | 37 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | POA 2             | 11004672          | KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B         | 12-sep-2025 | 11-dic-25 |                 |
| 14 | 37 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | GAITANA           | 11005262          | KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS | 12-sep-2025 | 20-nov-25 |                 |
| 15 | 37 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | COLINA            | 11008694          | KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B      | 12-sep-2025 | 11-dic-25 |                 |
| 16 | 37 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | NIZA SUR          | 11010612          | KR 70G CL 119                           | 12-sep-2025 | 20-nov-25 |                 |
| 17 | 39 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILE | 11010586-11010578 | KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A         | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 18 | 39 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILE | 11010602          | KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A         | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 19 | 39 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILE | 11010587          | CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B            | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 20 | 41 |                   |                   |                                         |             |           | 202561203543972 |
|    |    | CAMPIÑA           | 11003955          | KR 98B CL 147 KR 98B CL 147C            | 10-oct-2025 | 11-dic-25 |                 |

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025, la Interventoría Torres y Asociados emitió y radicó diversa correspondencia relacionada con el seguimiento técnico, social, ambiental y de seguridad del Contrato de Obra 1010-2024 – LP (119226). Las comunicaciones incluyeron aprobaciones, observaciones y remisiones de informes ante las entidades competentes y el contratista, según se detalla a continuación:

06/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-411: Aprobación de documentación de ingreso de personal y maquinaria correspondiente al contrato 1010-2024 – LP (119226).

07/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-412: Aprobación del PMT del frente Atabanza.

07/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-413: Observaciones al Informe Mensual SST N.º 6 (septiembre, versión 1), respuesta al oficio D-268-2025-50 del contratista.

07/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-414: Observaciones al Informe Mensual Social N.º 6 (septiembre).

07/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-415: Radicación del Informe Mensual de Interventoría N.º 6 correspondiente al mes de septiembre.

07/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-416: Aprobación de las Actas de Vecindad del frente Parque Piloto.

08/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-417: Aprobación de documentación de ingreso de personal para actividades del contrato 1010-2024 – LP (119226).

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-418 (Radicado 2025-611-028513-2): Radicación del Informe Mensual de Interventoría SST N.º 6 (septiembre) ante la entidad contratante.

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-419: Aprobación del Informe Social Mensual N.º 6 (septiembre) del contratista.

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-420 (Radicado 2025-611-028529): Radicación del Informe Social Mensual del Contratista N.º 6 (septiembre) ante la entidad.

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-421: Remisión del Concepto Técnico RVR-SUBA-131 referente al Informe de Ensayos de Laboratorio, en respuesta al oficio D-277-2025-50.

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-422: Observaciones al Informe Ambiental Mensual N.º 6 (agosto).

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-423: Radicación del Informe Mensual de Interventoría N.º 6 (septiembre).

10/10/2025 – Oficio TYA-FDLS-084-2025-425 (Radicado 2025-611-028654-2): Remisión de la Aprobación de la Modificatoria N.º 1 del Contrato de Obra 1010-2024 – LP (119226), dando respuesta al Oficio D-278-2025-50 sobre la solicitud de adición y prórroga, así como la remisión de la solicitud de Adición N.º 1 del Contrato de Interventoría 084-2024-2025-50. Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.


En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

| Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este ítem) |                                                                 |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1                                                                                          | Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra. | Estado | Comentarios |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| AVANCE FINANCIERO    |                   |                     |                   |                     |                  |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| PROGRAMADO           |                   |                     | EJECUTADO         |                     |                  |
| OBRA                 | SEMANAL           | ACUMULADO           | SEMANAL           | ACUMULADO           | Atraso /Avance   |
| Obra Programada (\$) | \$ 221.986.420,68 | \$ 4.883.701.254,87 | \$ 173.149.408,13 | \$ 4.783.807.365,56 | \$ 99.893.889,30 |
| Obra Programada (%)  | 2,00%             | 44,00%              | 1,56%             | 43,10%              | 0,9              |

Gráfica porcentaje de ejecución Vs porcentaje programado



3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Durante la semana se adelantaron diversas actividades relacionadas con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), enfocadas en la revisión, ajuste y aprobación de los planes implementados en los diferentes frentes de obra, especialmente en el sector Atabanza. La interventoría realizó seguimiento a la correcta señalización, demarcación y control de accesos, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Asimismo, se revisaron los informes de tránsito presentados por el contratista, atendiendo los requerimientos y observaciones emitidas por la entidad, con el fin de garantizar la seguridad vial y la adecuada gestión del flujo vehicular y peatonal durante la ejecución de las actividades del proyecto.

FORESTAL:

Se realiza seguimiento al permiso forestal tramitado para los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) que fue aprobado por esta interventoría por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-01-6333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista presento el informe mensual ambiental #6 de septiembre mediante oficio D-273-2025-50 el día 07 de octubre, por parte de esta interventoría se reviso y remitió observaciones el día 10 de octubre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-422

Se realiza recorrido de obra el lunes 6 de octubre en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes\_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694

En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 100%

COMPONENTE SOCIAL:

- Se llevo a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificación PSI, valla móvil y atención a la comunidad.
- Se llevo a cabo reunión extraordinaria Niza sur por petición de la comunidad.
- Se llevo a cabo reunión de finalización en costa azul.
- Se realizó convocatoria por medio de volantes para reunión extraordinaria niza sur y reunión de finalización costa azul.
- Se realizó divulgación de piezas comunicativas pmf e inicio de obra en Gaitana.
- Se llevo a cabo levantamiento de actas de vecindad frente de obra Recreo Frailes.
- Contratista radico actas de vecindad correspondientes a la campaña.
- Se revisó y aprobó informe mensual número 6.
- Se asistió a comité de obra por parte del área social.

COMPONENTE SST:

Revisión y aprobación de documentación inicial [Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social] al personal de obra del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-417

-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes\_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694 el Lunes 06 de Octubre, donde se le indica al contratista completar el cerramiento perimetral de Parque Piloto y mejorar las condiciones del sendero peatonal de Casablanca.

-Se remiten observaciones al informe SST del contratista correspondiente al mes de Septiembre mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-413 el 07 de Octubre del 2025.

-Se Radica ante la entidad el Informe Mensual de Septiembre SST N°6 de interventoría – Contrato 084-2025 – INT (119251) mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-418 el día 10 de Octubre del 2025

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

| No. | Nombre anexo |
|-----|--------------|
| 1   |              |

Nota

Firmado en el mes de:

OCTUBRE

(Mes en letras)

de

2025

(Año de firma del informe)

  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
TORRES Y ASOCIADOS

|                                                                                    |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                      | <br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                    | PROCESO                          |                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                    | Contrato de obra                 |                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                    | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                      |                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                  |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
| SEMANA No. 28 DEL 6/10/2025 AL 12/10/2025                                          |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025                                          |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024                                          |                                                                                                                          |
| (Número de Contrato)                                                               |                                  | (Número de Contrato)                                                                 |                                                                                                                          |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
|   |                                  |    |                                                                                                                          |
| Fotografía 1                                                                       |                                  | Fotografía 2                                                                         |                                                                                                                          |
| Mamposteria de pozos 11005728                                                      |                                  | Armado de hierro 11011977                                                            |                                                                                                                          |
|  |                                  |  |                                                                                                                          |
| Fotografía 3                                                                       |                                  | Fotografía 4                                                                         |                                                                                                                          |
| Compactación BG-A 11005728                                                         |                                  | Fdundición de losa MR45                                                              |                                                                                                                          |
|  |                                  |  |                                                                                                                          |
| Fotografía 5                                                                       |                                  | Fotografía 6                                                                         |                                                                                                                          |
| Excavación mecanica 11004672                                                       |                                  | Instalación de PMT Gaitana                                                           |                                                                                                                          |



Fotografía 07

Excavación de red sanitaria 11004672



Fotografía 08

Compactación de BG colina 11008694



Fotografía 09

Carcamo para red principal sanitaria 11010613



Fotografía 10

Densidades 11008694




Fotografía 11

USP Colina Campestre CIV 11008694



Fotografía 12

Adecuación Sendero Peatonal Casablanca



Fotografía 13

Sendero Peatonal POA 2 CIV 11004672



Fotografía 14

Punto de encuentro Parque Piloto CIV 11006546-11006438



Fotografía 15

Reunión de finalización



Fotografía 16

Reunión extraordinaria



Fotografía 17

Socializaciones



Fotografía 18

Punto satélite



Fotografía 19

Actas de vecindad



Fotografía 20

Actas de vecindad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                                                            |  |     |                                       |  |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCESO                                                         |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato de obra                                                |                                                            |  |     | Versión 0                             |                                                                                     |    |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                                                            |  |     | 26/5/2021                             |                                                                                     |    |                                  |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 29                                                         |  | DEL | 13/10/2025                            |                                                                                     | AL | 19/10/2025                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Consecutivo                                                |  |     | dd-mm-aa                              |                                                                                     |    | dd-mm-aa                         |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 084 DE 2025                                                |  |     |                                       | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.                                                       |    | 1010 DE 2024                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Número de Contrato)                                       |  |     |                                       |                                                                                     |    | (Número de Contrato)             |  |
| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| El objeto del Contrato es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | CONSORCIO CONSERVACION PG.                                 |  |     |                                       | NIT                                                                                 |    | 901001320-5                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) |  |     |                                       |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Contratista) |  |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S                                   |  |     |                                       | NIT                                                                                 |    | 829000727-3                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del interventor)         |  |     |                                       |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Interventor) |  |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |     | CONTRATO DE INTERVENTORIA             |                                                                                     |    |                                  |  |
| Valor Inicial \$ 13.033.377.846,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |     | Valor Inicial \$ 1.629.172.198,00     |                                                                                     |    |                                  |  |
| Valor Adicional 1 \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |     | Valor Adicional 1 \$ -                |                                                                                     |    |                                  |  |
| Valor Adicional 2 \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |     | Valor Adicional 2 \$ -                |                                                                                     |    |                                  |  |
| Valor Adicional 3 \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |     | Valor Adicional 3 \$ -                |                                                                                     |    |                                  |  |
| Valor Actualizado \$ 13.033.377.846,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |     | Valor Actualizado \$ 1.629.172.198,00 |                                                                                     |    |                                  |  |
| Plazo Inicial DIEZ (10) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                            |  |     | Plazo Inicial ONCE (11) MESES         |                                                                                     |    |                                  |  |
| Plazo Prórroga 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |     | Plazo Prórroga 1 0                    |                                                                                     |    |                                  |  |
| Plazo Prórroga 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |     | Plazo Prórroga 1 0                    |                                                                                     |    |                                  |  |
| Plazo Actualizado DIEZ (10) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |     | Plazo Actualizado ONCE (11) MESES     |                                                                                     |    |                                  |  |
| Fecha de Iniciación 2/4/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  |     | Fecha de Iniciación 2/4/2025          |                                                                                     |    |                                  |  |
| Fecha de Terminación Inicial 1/2/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                            |  |     | Fecha de Terminación Inicial 1/3/2026 |                                                                                     |    |                                  |  |
| Fecha de Terminación Actual 1/2/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |     | Fecha de Terminación Actual 1/3/2026  |                                                                                     |    |                                  |  |
| Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |     | ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO       |                                                                                     |    |                                  |  |
| Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |     | ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA        |                                                                                     |    |                                  |  |
| 2. AVANCES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| AVANCE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| Durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de octubre de 2025, el contratista remitió diversa correspondencia relacionada con la gestión técnica, ambiental, de seguridad y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del contrato de obra 1010-2024 – LP (119226). A continuación, se relacionan los oficios y comunicaciones enviadas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 16/10/2025 – D-280-2025-50: Solicitud de prórroga del PMT correspondiente al sector Parque Piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 16/10/2025 – sisoma@promotorapugam.com: Remisión del Informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) versión 2, correspondiente al mes de septiembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 16/10/2025 – D-283-2025-50: Envío de información para el cargue del PIN Ambiental del mes de agosto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 17/10/2025 – D-284-2025-50: Respuesta al comunicado TYA-FDLS-084-2025-432 con asunto "Observaciones al Informe Mensual de septiembre PMT".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 17/10/2025 – D-285-2025-50: Presentación de concepto técnico del frente Pórtico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 17/10/2025 – D-286-2025-50: Alcance al oficio D-278-2025-50 sobre solicitud de adición y prórroga del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 18/10/2025 – proyectosaprovar@gmail.com : Atención a observaciones del radicado SDM-202561203696442 relacionadas con el frente Atabanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 20/10/2025 – D-287-2025-50: Entrega del Informe Mensual Ambiental N.º 6 correspondiente al contrato 1010-2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados. |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |
| 11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados y cereo de Base Granular en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |     |                                       |                                                                                     |    |                                  |  |



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

Contrato de obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Versión 0

26/5/2021



SEMANA No.

29

Consecutivo

084 DE 2025

DEL

13/10/2025  
dd-mm-aa

AL

19/10/2025  
dd-mm-aa

1010 DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

(Número de Contrato)

11005215 (Tibabuyes): Finalizado  
11010613 : (Niza Sur): Se realiza instalación de base granular y prefabricados  
11006438, 11011976, 11011977: Se realiza fundida de losa MR45 y se inicia cerramiento del segmento aledaño  
11011188 (Potosi): Se encuentra en revision por la interventoria para recibo.  
11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se encuentra pendiente la realización de remates.

11010612 (Niza sur): Sin actividad.  
11008694: Se realiza adecuación de sumideros.  
11004672 (POA): se realiza excavación para red sanitaria.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

| N° | COI No. | Frente                    | CIV                                   | Vía                                                                          | Desde       | Hasta      | Radicado SDM                       |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 1  | 21      | POTOSI                    | 11011188                              | KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B                                            | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 2  | 21      | COSTA AZUL                | 11005215                              | CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C                                     | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 3  | 21      | CASABLANCA                | 11005765 - 11005623                   | CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A                                          | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 4  | 21      | CASABLANCA                | 50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION) | CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE                               | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 5  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75 | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 6  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75                       | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 7  | 27      | TIBABUYES (PARQUE PILOTO) | 11006546-11006438                     | CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C                        | 4-jul-2025  | 23-oct-25  | 202561201657052<br>202561202137792 |
| 8  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE                                        | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 9  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 10 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE                                          | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 11 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

Contrato de obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Versión 0

26/5/2021



SEMANA No.

29

Consecutivo

084 DE 2025

DEL

13/10/2025  
dd-mm-aa

AL

19/10/2025  
dd-mm-aa

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1010 DE 2024

(Número de Contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

(Número de Contrato)

|    |    |                    |                   |                                         |             |           |                 |
|----|----|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 12 | 29 |                    |                   |                                         |             |           | 202561202399392 |
|    |    | POA (PORTICO)      | 11004080-11004156 | CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B           | 18-jul-2025 | 16-oct-25 |                 |
| 13 | 37 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | POA 2              | 11004672          | KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B         | 12-sep-2025 | 11-dic-25 |                 |
| 14 | 37 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | GAITANA            | 11005262          | KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS | 12-sep-2025 | 20-nov-25 |                 |
| 15 | 37 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | COLINA             | 11008694          | KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B      | 12-sep-2025 | 11-dic-25 |                 |
| 16 | 37 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031022 |
|    |    | NIZA SUR           | 11010612          | KR 70G CL 119                           | 12-sep-2025 | 20-nov-25 |                 |
| 17 | 39 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILES | 11010586-11010578 | KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A         | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 18 | 39 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILES | 11010602          | KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A         | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 19 | 39 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203031192 |
|    |    | RECREO LOS FRAILES | 11010587          | CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B            | 26-sep-2025 | 4-dic-25  |                 |
| 20 | 41 |                    |                   |                                         |             |           | 202561203543972 |
|    |    | CAMPIÑA            | 11003955          | KR 98B CL 147 KR 98B CL 147C            | 10-oct-2025 | 11-dic-25 |                 |

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de octubre de 2025, la interventoría remitió diferentes comunicaciones relacionadas con la supervisión técnica, ambiental, de seguridad y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del contrato de obra 1010-2024 – LP (119226), así como con los informes mensuales y la gestión contractual. A continuación, se detalla la correspondencia enviada:

14/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-428: Radicación del Informe Técnico Mensual N.º 6 de interventoría (RAD 2025-611-028790-2).

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-427: Remisión del RAD SDM: 202531213344611 sobre incumplimientos en la implementación del PMT en el sector Casablanca.

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-429: Radicación del Acta de Cobro N.º 2 correspondiente al mes de agosto del contrato 1010-2024 (RAD 2025-611-0289112-2).

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-430: Remisión del concepto sobre calibración de equipos de laboratorio (RVR-SUBA-132), en respuesta al oficio D-193-2025-50.

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-431: Aprobación del Informe Mensual Técnico correspondiente al mes de septiembre.

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-432: Remisión de observaciones al Informe PMT del mes de septiembre del contrato 1010-2024.

15/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-433: Radicación del Informe PMT correspondiente al contrato de interventoría 084 (RAD 2025-611-0289152-2).

16/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-434: Aprobación del Informe Mensual SST N.º 6 – Versión 2, correspondiente al mes de septiembre.

16/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-435: Aprobación de la prórroga del PMT en el sector Parque Piloto.

17/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-436: Radicación del Informe Mensual SST N.º 6 V2, respuesta al oficio D-281-2025-50 (RAD 2025-611-029242-2).

17/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-437: Alcance a la remisión de aprobación de la Modificatoria N.º 1 del contrato de obra 1010-2024 – LP (119226), en respuesta al oficio D-278-2025-50, con solicitud de adición y prórroga.



|                                                                                  |                                   |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |
|                                                                                  | PROCESO                           |  |                                                                                     |
|                                                                                  | Contrato de obra                  |  |                                                                                     |
|                                                                                  | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |                                                                                     |
|                                                                                  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |                                                                                     |

|                              |                      |                               |              |                      |            |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| SEMANA No.                   | 29                   | DEL                           | 13/10/2025   | AL                   | 19/10/2025 |
|                              | Consecutivo          |                               | dd-mm-aa     |                      | dd-mm-aa   |
|                              | 084 DE 2025          |                               |              |                      |            |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No | (Número de Contrato) | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. | 1010 DE 2024 | (Número de Contrato) |            |


Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

|                                                                                            |                                                                 |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este ítem) |                                                                 |        |             |
| 1                                                                                          | Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra. | Estado | Comentarios |
|                                                                                            |                                                                 |        |             |
|                                                                                            |                                                                 |        |             |

|                      |                   |                     |                   |                     |                   |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| AVANCE FINANCIERO    |                   |                     |                   |                     |                   |
| PROGRAMADO           |                   |                     | EJECUTADO         |                     |                   |
| OBRA                 | SEMANAL           | ACUMULADO           | SEMANAL           | ACUMULADO           | Atraso / Avance   |
| Obra Programada (\$) | \$ 332.979.631,01 | \$ 5.216.680.885,88 | \$ 288.582.346,88 | \$ 5.072.389.712,44 | \$ 144.291.173,44 |
| Obra Programada (%)  | 3,00%             | 47,00%              | 2,60%             | 45,70%              | 1,3               |

Gráfica porcentaje de ejecución Vs porcentaje programado



3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Durante la semana comprendida entre el 13 y el 19 de octubre de 2025, se adelantaron diversas gestiones relacionadas con la implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en los frentes de obra del contrato 1010-2024 – LP (119226). La interventoría remitió a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) la comunicación sobre los incumplimientos identificados en la aplicación del PMT en el sector Casablanca, realizando seguimiento y registro de las acciones correctivas por parte del contratista. Así mismo, se efectuó la revisión del informe mensual del PMT correspondiente a septiembre, emitiendo las observaciones técnicas pertinentes y radicando el informe consolidado de interventoría para dicho mes. Finalmente, se aprobó la prórroga del PMT en el sector Parque Piloto, garantizando la continuidad de las actividades constructivas bajo condiciones seguras de movilidad y conforme a la normatividad vigente.

FORESTAL:

Se realiza seguimiento al permiso forestal tramitado para los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) que fue aprobado por esta interventoría por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista presento la informacion pertinente para el PIN ambiental del mes de agosto mediante oficio D-283-2025-50 el día 16 de octubre para su respectiva revision.

Se realiza recorrido de obra el Martes 14 de Octubre en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694

En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 96%

COMPONENTE SOCIAL:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|---|--|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                                                          |  |     |                        |  |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO                                                         |                                                          |  |     | Versión 0              |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato de obra                                                |                                                          |  |     | 26/5/2021              |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 29<br>Consecutivo<br>084 DE 2025<br>(Número de Contrato) |  | DEL | 13/10/2025<br>dd-mm-aa |                                                                                     | AL | 19/10/2025<br>dd-mm-aa |  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DE 2024<br>(Número de Contrato) |  |     |              |   |  |   |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| <p>-Se llevó a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificación PSI, Valla móvil y atención a la comunidad.</p> <p>-Se llevó a cabo reunión de avance y entrega plegable de avance, frente de obra parque piloto.</p> <p>-Socialización segunda visita para levantamiento actas de vecindad recreo frailes.</p> <p>-Se continuo con levantamiento actas de vecindad Recreo Frailes.</p> <p>-Se lleva a cabo actividad de levantamiento inventario predial atabanza.</p> <p>-Se asiste desde el area social a comité de obra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| COMPONENTE SST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| <p>Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694 el Martes 14 de Octubre, donde se le indica al contratista instalar señalización de precaución en el sendero peatonal de Casablanca y rotular sustancias químicas del frente de obra de Niza Sur.</p> <p>-Se aprueba Informe Mensual SST del mes de Septiembre No6- Versión 2 del contratista mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-434 el 16 de Octubre del 2025</p> <p>-Se Radica ante la entidad el Informe Mensual SST del mes de Septiembre N°6 V2 - Rta Oficio D-281-2025-50 Contrato de obra 1010-2024-LP (119226) mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-436 el 17 de Octubre del 2025</p> |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| 5. ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| <table><tr><td>No.</td><td>Nombre anexo</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  | No. | Nombre anexo | 1 |  | 2 |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre anexo                                                    |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| Nota :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| Firmado en el mes de: OCTUBRE de 2025<br>(Mes en letras) (Año de firma del informe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |
| <div><br/>CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA<br/>TORRES Y ASOCIADOS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                          |  |     |                        |                                                                                     |    |                        |  |                                                                    |  |     |              |   |  |   |  |

|                                                                                   |                                  |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |  |  |
|                                                                                   | PROCESO                          |  |                                                                                     |
|                                                                                   | Contrato de obra                 |  |                                                                                     |
|                                                                                   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |  |                                                                                     |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                 |                                  |  |                                                                                     |

|                              |    |                      |            |                               |            |
|------------------------------|----|----------------------|------------|-------------------------------|------------|
| SEMANA No.                   | 29 | DEL                  | 13/10/2025 | AL                            | 19/10/2025 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No |    | 084 DEL 2025         |            | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |            |
|                              |    | (Número de Contrato) |            | 1010 DEL 2024                 |            |
|                              |    |                      |            | (Número de Contrato)          |            |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

Instalación de prefabricados 11005765



Fotografía 2

Demolición de asfalto 11006438



Fotografía 3

Excavación mecanica 11006438



Fotografía 4

Compactación de BG-A 11005728-11005765



Fotografía 05

Cereo de BG 11010613



Fotografía 06

Instalación de sardinel 11010613

|                                                                                   |                                  |                                                                  |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                  | <br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                   | PROCESO                          |                                                                  |                                                                                                                          |
|                                                                                   | Contrato de obra                 |                                                                  |                                                                                                                          |
|                                                                                   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                  |                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                 |                                  |                                                                  |                                                                                                                          |
| SEMANA No. 29 DEL 13/10/2025 AL 19/10/2025                                        |                                  |                                                                  |                                                                                                                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato)                    |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024 (Número de Contrato) |                                                                                                                          |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                              |                                  |                                                                  |                                                                                                                          |



Fotografía 07

Punto de Hidratación Casablanca



Fotografía 08

Acompañamiento charlas SST Niza Sur CIV 11010613



Fotografía 09

Punto de hidratación y Punto de emergencia POA 2 CIV 11004672



Fotografía 10

Maquinaria POA 2 CIV 11004672

|                                                                                          |                                                                                           |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| SEMANA No. <u>29</u>                                                                     | DEL <u>13/10/2025</u>                                                                     | AL <u>19/10/2025</u> |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>084 DEL 2025</u><br><small>(Número de Contrato)</small> | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>1010 DEL 2024</u><br><small>(Número de Contrato)</small> |                      |  |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



Fotografía 11

Reunión de avance




Fotografía 12

Socialización



Fotografía 13

Convocatoria MONC



Fotografía 14

Actas de vecindad



Fotografía 15

Inventario predial atabanza



Fotografía 16

Socializaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                                                            |  |                   |                                 |  |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PROCESO                                                         |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contrato de obra                                                |                                                            |  |                   | Versión 0                       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                                                            |  |                   | 26/5/2021                       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | 30                                                         |  | DEL               | 20/10/2025                      |                                                                                     | AL | 26/10/2025                       |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | Consecutivo                                                |  |                   | dd-mm-aa                        |                                                                                     |    | dd-mm-aa                         |  |                  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 084 DE 2025                                                |  |                   |                                 | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.                                                       |    | 1010 DE 2024                     |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | (Número de Contrato)                                       |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Número de Contrato)             |  |                  |  |
| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| El objeto del Contrato es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | CONSORCIO CONSERVACION PG.                                 |  |                   |                                 | NIT                                                                                 |    | 901001320-5                      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Contratista) |  |                  |  |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S                                   |  |                   |                                 | NIT                                                                                 |    | 829000727-3                      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del interventor)         |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Interventor) |  |                  |  |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   | CONTRATO DE INTERVENTORIA       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Valor Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00 |                                 | Valor Inicial                                                                       |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00 |  |
| Valor Adicional 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 1                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Adicional 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 2                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Adicional 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 3                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00 |                                 | Valor Actualizado                                                                   |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00 |  |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES   |                                 | Plazo Inicial                                                                       |    |                                  |  | ONCE (11) MESES  |  |
| Plazo Prórroga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  | 0                 |                                 | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                |  |
| Plazo Prórroga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  | 0                 |                                 | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                |  |
| Plazo Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES   |                                 | Plazo Actualizado                                                                   |    |                                  |  | ONCE (11) MESES  |  |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  | 2/4/2025          |                                 | Fecha de Iniciación                                                                 |    |                                  |  | 2/4/2025         |  |
| Fecha de Terminación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026          |                                 | Fecha de Terminación Inicial                                                        |    |                                  |  | 1/3/2026         |  |
| Fecha de Terminación Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026          |                                 | Fecha de Terminación Actual                                                         |    |                                  |  | 1/3/2026         |  |
| Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLs                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   | ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |                   | ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA  |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 2. AVANCES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| AVANCE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Durante la semana comprendida entre el 20 y el 26 de octubre de 2025, el contratista adelantó la remisión de diferentes documentos y comunicaciones técnicas relacionadas con la gestión de personal, control de calidad de materiales, aspectos sociales y el seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito (PMT). A continuación, se relacionan los principales oficios y correos enviados durante este periodo: |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 21/10/2025: Envío de documentación correspondiente al ingreso de nuevo personal vinculado al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 21/10/2025 – D-280-2025-50: Radicación de informes de laboratorio para la caracterización inicial de materiales granulares, incluyendo subbase y base con agregados reciclados, presentados por el proveedor CODEOBRAS.                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 22/10/2025: Envío de documentación de ingreso del personal Brandon Silva y José Cerón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 22/10/2025 – RAD \$DM 202531208354421: Comunicación remitida a la Secretaría Distrital de Movilidad (\$DM) sobre incumplimientos en la implementación del PMT en los tramos comprendidos entre la Calle 146F y las Carreras 72B, 73A y 75, con el fin de atender observaciones de la entidad.                                                                                                                  |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 22/10/2025 – D-155-2025-50: Entrega del informe mensual social N.º 3, versión 2, correspondiente al seguimiento de las actividades del componente social.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 23/10/2025: Remisión de documentación de ingreso de personal adicional para labores en los frentes de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

Contrato de obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Versión 0

26/5/2021



SEMANA No.

30

Consecutivo

084 DE 2025

DEL

20/10/2025  
dd-mm-aa

AL

26/10/2025  
dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1010 DE 2024

(Número de Contrato)

23/10/2025 – D-156-2025-50: Radicación del certificado del densímetro nuclear, utilizado para el control de compactación de suelos en campo.

24/10/2025 – D-157-2025-50: Entrega parcial de actas de vecindad correspondientes al sector Parque Piloto.

25/10/2025 – D-158-2025-50: Consolidado del personal nuevo vinculado al componente social del proyecto.

25/10/2025 – D-161-2025-50: Respuesta al oficio TYA-FDLS-084-2025-238, relacionado con la ocupación de zonas verdes en el frente Casablanca.

25/10/2025 – D-162-2025-50: Entrega del inventario de sumideros en el frente Pórtico.

25/10/2025 – D-163-2025-50: Entrega parcial de actas de vecindad correspondientes al POA.

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados y cereo de Base Granular en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado

11010613 : (Niza Sur): Se realiza instalación de prefabricados

11006438, 11011976, 11011977: Se realiza excavación mecanica y retiro de material RCD en el 11006438.

11011188 (Potosi): Se encuentra en revision por la interventoria para recibo.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se encuentra pendiente la realización de remates.

11010612 (Niza sur): Sin actividad.

11008694: Sin actividad

11004672 (POA): se realiza excavación para red sanitaria.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

| N° | COI No. | Frente                    | CIV                                   | Via                                                                          | Desde       | Hasta      | Radicado SDM                       |
|----|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 1  | 21      | POTOSI                    | 11011188                              | KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B                                            | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 2  | 21      | COSTA AZUL                | 11005215                              | CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C                                     | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 3  | 21      | CASABLANCA                | 11005765 - 11005623                   | CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A                                          | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 4  | 21      | CASABLANCA                | 50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION) | CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE                               | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 5  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75 | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 6  | 21      | CASABLANCA                | 11005566                              | CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75                       | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 7  | 27      | HIDABUTES (PARQUE PILOTO) | 11006546-11006438                     | CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C                        | 4-jul-2025  | 23-oct-25  | 202561201657052<br>202561202137792 |
| 8  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE                                        | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 9  | 27      | NIZA SUR                  | 11010613                              | CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 10 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE                                          | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 11 | 27      | NIZA SUR                  | 11010621                              | CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 12 | 29      | POA (PORTICO)             | 11004080-11004156                     | CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B                                                | 18-jul-2025 | 16-oct-25  | 2025612023999392                   |
| 13 | 37      | POA 2                     | 11004672                              | KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B                                              | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 14 | 37      | GAITANA                   | 11005262                              | KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS                                      | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |
| 15 | 37      | COLINA                    | 11008694                              | KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B                                           | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 16 | 37      | NIZA SUR                  | 11010612                              | KR 70G CL 119                                                                | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |



| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |           |
|-----------------------------------|--|--|-----------|
| PROCESO                           |  |  |           |
| Contrato de obra                  |  |  | Versión 0 |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |  | 26/5/2021 |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |  |           |

|                                           |    |                    |                   |                                  |             |           |                 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |
|-------------------------------------------|----|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----|--|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| SEMANA No.                                |    |                    |                   | 30<br>Consecutivo<br>084 DE 2025 |             |           |                 | DEL |  | 20/10/2025<br>dd-mm-aa |  | AL                            |  | 26/10/2025<br>dd-mm-aa |  | 1010 DE 2024         |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No              |    |                    |                   | (Número de Contrato)             |             |           |                 |     |  |                        |  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |  |                        |  | (Número de Contrato) |  |  |  |
| 17                                        | 39 | RECREO LOS FRAILES | 11010586-11010578 | KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A  | 26-sep-2025 | 4-dic-25  | 202561203031192 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |
| 18                                        | 39 | RECREO LOS FRAILES | 11010602          | KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A  | 26-sep-2025 | 4-dic-25  | 202561203031192 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |
| 19                                        | 39 | RECREO LOS FRAILES | 11010587          | CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B     | 26-sep-2025 | 4-dic-25  | 202561203031192 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |
| 20                                        | 41 | CAMPINA            | 11003955          | KR 98B CL 147 KR 98B CL 147C     | 10-oct-2025 | 11-dic-25 | 202561203543972 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |
| Actividades realizadas por interventoría: |    |                    |                   |                                  |             |           |                 |     |  |                        |  |                               |  |                        |  |                      |  |  |  |

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana comprendida entre el 20 y el 26 de octubre de 2025, la interventoría adelantó diversas gestiones administrativas y técnicas relacionadas con el seguimiento de la obra, la supervisión ambiental y la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). A continuación, se detalla la correspondencia emitida durante este periodo:

- 20/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-438: Llamado de atención al contratista por afectación a árboles en el sector Niza Sur, en el marco de la gestión ambiental del proyecto.
- 21/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-439: Radicación del informe técnico correspondiente al contrato de obra 1010-2024, con los avances y observaciones del mes.
- 21/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-440: Aprobación del Informe del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del contrato 1010-2024, una vez verificadas las condiciones de señalización y manejo de tránsito implementadas en los frentes de obra.
- 21/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-441: Radicación del informe PMT correspondiente al mismo contrato, en cumplimiento de los requerimientos de la Secretaría Distrital de Movilidad.
- 22/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-445: Aprobación del Informe Ambiental N.º 6, versión 2, correspondiente al mes de septiembre, luego de la revisión de la documentación de seguimiento y cumplimiento ambiental.
- 22/10/2025 – TYA-FDLS-084-2025-446: Radicación del Acta de Cobro N.º 6, correspondiente al mes de septiembre de la interventoría, bajo el consecutivo 2025-611-029824-2.


Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

| Tabla 4. Estado de los productos ( Todavía no hay información al respecto sobre este ítem) |   |                                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                            | 1 | Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra. | Comentarios |
|                                                                                            |   |                                                                 |             |
|                                                                                            |   |                                                                 |             |

| AVANCE FINANCIERO    |                   |                     |                  |                     |                   |
|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| PROGRAMADO           |                   |                     | EJECUTADO        |                     |                   |
| OBRA                 | SEMANAL           | ACUMULADO           | SEMANAL          | ACUMULADO           | Atraso /Avance    |
| Obra Programada (\$) | \$ 234.195.673,81 | \$ 5.450.876.559,69 | \$ 46.617.148,34 | \$ 5.119.006.860,78 | \$ 331.869.698,91 |
| Obra Programada (%)  | 2,11%             | 49,11%              | 0,42%            | 46,12%              | 2,99              |

Gráfica porcentaje de ejecución Vs porcentaje programado



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----|--|-------------------------------|--|----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |  |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO                          |  |  |  |  |  |  |  |  |                      | Versión 0 |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato de obra                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                      | 26/5/2021 |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30                   |           | DEL |                                                                                     | 20/10/2025 |  | AL |  | 26/10/2025                    |  |                      |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consecutivo          |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 084 DE 2025          |           |     |                                                                                     |            |  |    |  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. |  | 1010 DE 2024         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Número de Contrato) |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  | (Número de Contrato) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  | 20                            |  | 20/10/2025           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  | 26/10/2025           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  | 49,11%               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  | 46,12%               |  |
| 3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| COMPONENTE DE TRÁNSITO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| Durante la semana comprendida entre el 20 y el 26 de octubre de 2025, se desarrollaron diversas actividades relacionadas con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), enfocadas en la revisión, aprobación y radicación de informes técnicos. La interventoría realizó la evaluación del cumplimiento de las medidas de señalización y control vial implementadas por el contratista en los diferentes frentes de obra, verificando su conformidad con la normatividad establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Asimismo, se aprobó el informe PMT correspondiente al contrato 1010-2024, y se efectuó la radicación del informe mensual ante las entidades competentes, garantizando la continuidad de las obras bajo condiciones seguras de movilidad para peatones y conductores. |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| FORESTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| Se realiza seguimiento al permiso forestal tramitado para los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) que fue aprobado por esta interventoría por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| COMPONENTE AMBIENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| El contratista presento la informacion pertinente para el PIN ambiental del mes de agosto mediante oficio D-283-2025-50, por parte de esta interventoría se reviso y aprobo el 21 de octubre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| El contratista presento el informe mensual ambiental #6 V2 de septiembre el día 20 de octubre mediante oficio D-287-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el día 22 de octubre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| Se realiza recorrido de obra el Lunes 20 de Octubre en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| COMPONENTE SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se lleva a cabo recorrido de obra, en conjunto con contratista y contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se lleva a cabo comité de veeduría y entrega de carnet en parque piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se lleva a cabo reunión con la señora Jeimmy Rojas con el fin de conocer su petición sobre los andenes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se notifica en el sector casa blanca sobre obras no autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se llevó a cabo Talleres de Sostenibilidad de obra / Señales de tránsito en colegio Cerros de Suba (Entornos escolares).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se continúa con actividad de levantamiento actas de vecindad recreo frailes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se realizó entrega de copias de actas de vecindad parque piloto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se asistió a comité de obra por parte del equipo social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| COMPONENTE SST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra, maquinaria y vehículos del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694 el Lunes 20 de Octubre, donde se le indica al contratista que el minicargador de Casablanca debe activar la alarma de reversa, organizar cerramiento perimetral e instalar señalización SST en el nuevo CIV a intervenir de Parque Piloto, al igual que se le reitera de que todo el personal debe contar con la dotación y esta debe contener la información del contrato.                                                                                                                                                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se realiza acompañamiento al recorrido el día 24 de Octubre con la contraloría, entidad, contratista e interventoría en los frentes de obra de POA y POA 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| -Se realiza el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2025 se llevado a cabo el miércoles 22 de octubre a las 9:00 de la mañana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| 5. ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre anexo                     |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |           |     |                                                                                     |            |  |    |  |                               |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |           |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESO                           |  |  | Versión 0 |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contrato de obra                  |  |  | 26/5/2021 |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
| <div>SEMANA No. _____ DEL _____ 20/10/2025 AL _____ 26/10/2025</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____ CONSECUTIVO 084 DE 2025 (Número de Contrato) CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. _____ 1010 DE 2024 (Número de Contrato)</div> <table><tr><td>4</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td></tr></table> <div>Nota : _____</div> <div>Firmado en el mes de: OCTUBRE de 2025<br/>(Mes en letras) (Año de firma del informe)</div> <div><br/>CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA<br/>TORRES Y ASOCIADOS</div> |                                   |  |  |           |                                                                                     | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |  |  |           |                                                                                     |   |  |   |  |   |  |   |  |

|                                                                                   |                                  |  |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |  | <br>ALCALDIA MAYOR<br>BOGOTA D.C.<br><small>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA</small> |
|                                                                                   | PROCESO                          |  |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Contrato de obra                 |  |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |  |                                                                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                 |                                  |  |                                                                                                                                                                          |

|                                                                                         |                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SEMANA No. <u>30</u>                                                                    | DEL <u>20/10/2025</u>                                                                     | AL <u>26/10/2025</u> |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No <u>084 DEL 2025</u><br><small>(Número de Contrato)</small> | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. <u>1010 DEL 2024</u><br><small>(Número de Contrato)</small> |                      |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

Instalación de prefabricados 11010613



Fotografía 2

Excavación 11010613



Fotografía 3

Excavación mecanica para conexión de sumidero  
11005623



Fotografía 4

Instalación de prefabricados 110115623



Foto 05

Excavación mecanica 11006438



Fotografía 06

Mejoramiento 11006438

SEMANA No. 30

DEL 20/10/2025

AL 26/10/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025  
(Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024  
(Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 07

Instalación de geotextil 11006438



Fotografía 08

Fundida de losa mR45



Fotografía 09

Conexión sumidero 11010613



Fotografía 10

Uso de EPP personal Casablanca

|                                                                                    |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                      | <br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                    | PROCESO                          |                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                    | Contrato de obra                 |                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                    | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                      |                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                  |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
| SEMANA No. 30 DEL 20/10/2025 AL 26/10/2025                                         |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato)                     |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)                     |                                                                                                                          |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                               |                                  |                                                                                      |                                                                                                                          |
|    |                                  |    |                                                                                                                          |
| Fotografía 11<br>Simulacro de evacuación interventoría                             |                                  | Fotografía 12<br>Simulacro                                                           |                                                                                                                          |
|  |                                  |  |                                                                                                                          |
| Fotografía 13<br>Recorrido                                                         |                                  | Fotografía 14<br>Taller                                                              |                                                                                                                          |
|  |                                  |  |                                                                                                                          |
| Fotografía 15<br>Visita Casablanca                                                 |                                  | Fotografía 16<br>Comité veeduría                                                     |                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                  |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |  |  |
|                                                                                   | PROCESO                          |  |                                                                                     |
|                                                                                   | Contrato de obra                 |  |                                                                                     |
|                                                                                   | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |  |                                                                                     |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                 |                                  |  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                   |

|                              |                      |                               |                      |    |            |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----|------------|
| SEMANA No.                   | 30                   | DEL                           | 20/10/2025           | AL | 26/10/2025 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No | 084 DEL 2025         | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. | 1010 DEL 2024        |    |            |
|                              | (Número de Contrato) |                               | (Número de Contrato) |    |            |

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 17

Socializaciones



Fotografía 18

Actas de vecindad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA                                |                                                            |  |                   |                                 |  |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCESO                                                         |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contrato de obra                                                |                                                            |  |                   | Versión 0                       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA<br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |                                                            |  |                   | 26/5/2021                       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| SEMANA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | 31                                                         |  | DEL               | 27/10/2025                      |                                                                                     | AL | 2/11/2025                        |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Consecutivo                                                |  |                   | dd-mm-aa                        |                                                                                     |    | dd-mm-aa                         |  |                  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 084 DE 2025                                                |  |                   |                                 | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.                                                       |    | 1010 DE 2024                     |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Número de Contrato)                                       |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Número de Contrato)             |  |                  |  |
| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| El objeto del Contrato es: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | CONSORCIO CONSERVACION PG.                                 |  |                   |                                 | NIT                                                                                 |    | 901001320-5                      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Contratista) |  |                  |  |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | TORRES Y ASOCIADOS S.A.S                                   |  |                   |                                 | NIT                                                                                 |    | 829000727-3                      |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | (Escriba el nombre o razón social del Interventor)         |  |                   |                                 |                                                                                     |    | (Escriba el NIT del Interventor) |  |                  |  |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                   | CONTRATO DE INTERVENTORIA       |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Valor Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00 |                                 | Valor Inicial                                                                       |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00 |  |
| Valor Adicional 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 1                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Adicional 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 2                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Adicional 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | \$                                                         |  | -                 |                                 | Valor Adicional 3                                                                   |    | \$                               |  | -                |  |
| Valor Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | \$                                                         |  | 13.033.377.846,00 |                                 | Valor Actualizado                                                                   |    | \$                               |  | 1.629.172.198,00 |  |
| Plazo Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES   |                                 | Plazo Inicial                                                                       |    |                                  |  | ONCE (11) MESES  |  |
| Plazo Prórroga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  | 0                 |                                 | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                |  |
| Plazo Prórroga 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  | 0                 |                                 | Plazo Prórroga 1                                                                    |    |                                  |  | 0                |  |
| Plazo Actualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  | DIEZ (10) MESES   |                                 | Plazo Actualizado                                                                   |    |                                  |  | ONCE (11) MESES  |  |
| Fecha de Iniciación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                            |  | 2/4/2025          |                                 | Fecha de Iniciación                                                                 |    |                                  |  | 2/4/2025         |  |
| Fecha de Terminación Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026          |                                 | Fecha de Terminación Inicial                                                        |    |                                  |  | 1/3/2026         |  |
| Fecha de Terminación Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  | 1/2/2026          |                                 | Fecha de Terminación Actual                                                         |    |                                  |  | 1/3/2026         |  |
| Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                   | ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |  |                   | ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA  |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 2. AVANCES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| AVANCE GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| A continuación se presenta la correspondencia enviada por el contratista durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 27/10/2025: Envío de documentación correspondiente a la volqueta USC745, así como de documentos de personal, maquinaria y vehículos pertenecientes a la empresa Paviastaltos, para su respectiva validación por parte de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 29/10/2025: Radicación del Informe Mensual Ambiental No. 6 del contrato 1010-2024, que incluye el seguimiento a la gestión ambiental del proyecto y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de manejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 30/10/2025: Segunda entrega de actas de vecindad correspondientes al sector Recreo de los Frailes, como parte del proceso de socialización y registro previo a las intervenciones en el área de influencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 31/10/2025: Remisión de un alcance al comunicado D-286-2025-50, con el fin de ampliar la solicitud de adición y prórroga del contrato, aportando la justificación técnica y administrativa correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados. |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados en el 11005623 y se realiza instalación de emulsión, GDC y MD19 en los dos segmentos de la parte baja , los segmentos de la parte alta estan sin actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 11005215 (Tibabuyes): Finalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 11010613 : (Niza Sur): Se realiza instalación de prefabricados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |
| 11006438, 11011976, 11011977: Se realiza mejoramiento con rajón en el 11006438 y carcamo de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                            |  |                   |                                 |                                                                                     |    |                                  |  |                  |  |



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

Contrato de obra

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

Versión 0

26/5/2021



SEMANA No.

31

Consecutivo

084 DE 2025

(Número de Contrato)

DEL

27/10/2025  
dd-mm-aa

AL

2/11/2025  
dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.

1010 DE 2024

(Número de Contrato)

11011188 (Potosi): Se encuentra en revision por la interventoria para recibo.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se encuentra pendiente la realización de remates.

11010612 (Niza sur): Sin actividad.

11008694: Instalación de GDC y MD19.

11004672 (POA): se realiza excavación para red sanitaria y mampostería para pozo de inspeccion

11005262 (GAITANA): Se lleva a cabo la excavación mecanica del tramo.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

| Nº | COI No. | Frente                   | CIV                                   | Via                                                                          | Desde       | Hasta      | Radicado SDM                       |
|----|---------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|
| 1  | 21      | POTOSI                   | 11011188                              | KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B                                            | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 2  | 21      | COSTA AZUL               | 11005215                              | CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C                                     | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 3  | 21      | CASABLANCA               | 11005765 - 11005623                   | CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A                                          | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 4  | 21      | CASABLANCA               | 50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION) | CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE                               | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 5  | 21      | CASABLANCA               | 11005566                              | CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75 | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 6  | 21      | CASABLANCA               | 11005566                              | CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75                       | 23-may-2025 | 4-sep-2025 | 202561201393072                    |
| 7  | 27      | IBIBUTES (PARQUE PILOTO) | 11006546-11006438                     | CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C                        | 4-jul-2025  | 23-oct-25  | 202561201657052<br>202561202137792 |
| 8  | 27      | NIZA SUR                 | 11010613                              | CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE                                        | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 9  | 27      | NIZA SUR                 | 11010613                              | CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 10 | 27      | NIZA SUR                 | 11010621                              | CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE                                          | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 11 | 27      | NIZA SUR                 | 11010621                              | CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE                                           | 4-jul-2025  | 2-oct-25   | 2,02561E+14                        |
| 12 | 29      | POA (PORTICO)            | 11004080-11004156                     | CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B                                                | 18-jul-2025 | 16-oct-25  | 202561202399392                    |
| 13 | 37      | POA 2                    | 11004672                              | KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B                                              | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 14 | 37      | GAITANA                  | 11005262                              | KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS                                      | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |
| 15 | 37      | COLINA                   | 11008694                              | KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B                                           | 12-sep-2025 | 11-dic-25  | 202561203031022                    |
| 16 | 37      | NIZA SUR                 | 11010612                              | KR 70G CL 119                                                                | 12-sep-2025 | 20-nov-25  | 202561203031022                    |
| 17 | 39      | RECREO LOS FRAILES       | 11010586-11010578                     | KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A                                              | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |
| 18 | 39      | RECREO LOS FRAILES       | 11010602                              | KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A                                              | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |
| 19 | 39      | RECREO LOS FRAILES       | 11010587                              | CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B                                                 | 26-sep-2025 | 4-dic-25   | 202561203031192                    |
| 20 | 41      | CAMPINA                  | 11003955                              | KR 98B CL 147 KR 98B CL 147C                                                 | 10-oct-2025 | 11-dic-25  | 202561203543972                    |

Actividades realizadas por interventoría:

A continuación se detalla la correspondencia enviada por la Interventoría durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025:

27/10/2025: Emisión del oficio TYA-FDLS-084-2025-447, mediante el cual se informa al contratista sobre el incumplimiento en la programación de obra, solicitando las acciones correctivas pertinentes para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.

27/10/2025: Envío del oficio TYA-FDLS-084-2025-448, correspondiente a la aprobación de la documentación de ingreso de personal, vehículos y maquinaria vinculados al contrato de obra No. 1010-2024 – LP (119226).

31/10/2025: Radicación del oficio TYA-FDLS-084-2025-449, mediante el cual se presenta el informe ambiental del mes de septiembre del contrato de obra 1010-2024, con el fin de dejar constancia de la gestión ambiental desarrollada.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |  |  |           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCESO                           |  |  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contrato de obra                  |  |  | Versión 0 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |  | 26/5/2021 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |  |           |                                                                                     |
| <div>SEMANA No. 31 DEL 27/10/2025 AL 2/11/2025</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 084 DE 2025 CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DE 2024</div> <div>(Número de Contrato) (Número de Contrato)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <p>Se realiza seguimiento al permiso forestal tramitado para los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) que fue aprobado por esta interventoría por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| COMPONENTE AMBIENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <p>Se realiza recorrido de obra el Lunes 27 de Octubre en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672, Colina Campestre CIV 11008694 y La Gaitana CIV 11005262</p> <p>En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 96%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| COMPONENTE SOCIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <p>-Se llevo a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificación PSI, valla móvil y atención a la comunidad.</p> <p>-Se llevo a cabo Reunión extraordinaria con Comunidad / IDIGER / Interventoría / Representante Concejo de Bgta / Supervisión Contrato Alcaldía Suba.</p> <p>-Se realizó comité de veeduría en frente de obra casa Blanca.</p> <p>-Se socializó notificación cierre de actas de vecindad poa 1.</p> <p>-Se socializó pmt e inicio de obra en el sector la campiña.</p> <p>-Se realizó capacitación a personal de obra.</p> <p>-Se inicia actividad de cierre de actas de vecindad poa 1.</p> <p>-se entregan copias de actas de vecindad la campiña.</p> <p>-Se asiste a comité de obra por parte del componente social.</p> <p>-Se lleva a cabo comité de seguimiento social.</p>                           |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| COMPONENTE SST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| <p>Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672, Colina Campestre CIV 11008694 y La Gaitana CIV 11005262 el Lunes 27 de Octubre, donde se le indica al contratista que el personal que fue aprobado para aplicación de mezcla de Colina Campestre debe contar con todos los EPP acorde a la actividad a ejecutar, en La Gaitana se debe ajustar la polisombra para que la comunidad tenga visibilidad de la obra, al igual que deben instalar señalización SST, USP y carpa y/o alquiler de bodega con los debidos elementos de emergencia.</p> <p>-Se realiza acompañamiento a la instalación de GDC los días 29 y 30 de Octubre en el frente de obra de Casablanca.</p> |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| RECOMENDACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 5. ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre anexo                      |  |  |           |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |  |  |           |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |  |  |  |           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA  |  |  |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCESO                           |  |  |  | Versión 0 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contrato de obra                  |  |  |  | 26/5/2021 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA        |  |  |  |           |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |  |  |  |           |                                                                                     |
| <div>SEMANA No. 31 DEL 27/10/2025 AL 2/11/2025</div> <div>CONSECUTIVO 084 DE 2025</div> <div>CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DE 2024</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. (Número de Contrato)</div> <div>Nota : </div> <div>Firmado en el mes de: OCTUBRE de 2025</div> <div>(Mes en letras) (Año de firma del informe)</div> <div><br/>CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL<br/>DIRECTOR DE INTERVENTORIA<br/>TORRES Y ASOCIADOS</div> |                                   |  |  |  |           |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrato de obra                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OFICINA DE INFRAESTRUCTURA       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| SEMANA No. 31 DEL 27/10/2025 AL 2/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DEL 2025<br><small>(Número de Contrato)</small>                                                                                                                                                                                                                         |                                  | CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1010 DEL 2024<br><small>(Número de Contrato)</small>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| <div><p>28 oct 2025 17:04:49<br/>57b-08 Calle 131b<br/>Suba, Colina Campestre</p></div>                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Fotografía 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <div><p>28 oct 2025 19:54:39<br/>Suba, Colina Campestre</p></div>                                                                                                                  |                                                                                                                          |
| Instalación de GDC 11008694                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Instalación de MD19 11008694                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
| <div><p>27 oct 2025 8:05:29 a. m.<br/>casa blanca<br/>civ 11005623 instalación prefabricado<br/>A10 y A 85 parcial</p></div>                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Fotografía 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <div><p>28 oct 2025 2:05:43 p. m.<br/># 129C-51 Calle 129d<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>p piloto civ 11006438<br/>instalación reciclado y sello y<br/>geotextil y pea</p></div> |                                                                                                                          |
| Instalación de BG 11005623                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | Instalación de SBG 11006438                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <div><p>24 oct 2025 10:01:58 a. m.<br/># 121C-1 Calle 129d<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>civ 11006438 p piloto<br/>instalación geotextil y reciclado y demolición mecánica<br/>civ 11006546 colocación acero</p></div> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Fotografía 05                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | <div><p>29 oct 2025 9:49:48 a. m.<br/># 72C-76 Calle 146f<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>casa blanca civ 11005728<br/>instalación asfalto MD 25 granulo</p></div>                 |                                                                                                                          |
| Retiro de RCD 11006438                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Instalación de GDC 11005765-11005728                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |



Fotografía 07

Instalación de emulsión 11005765



Fotografía 08

Instalación de MD19 11005765 † 11005728



Fotografía 09

Acompañamiento SST a instalación de GDC en Casablanca



Fotografía 10

Acompañamiento SST a instalación de GDC en Casablanca



Fotografía 11

Comité social



Fotografía 12

Recorrido



Fotografía 13

REUNIÓN VILLA MARIA

Fotografía 14

REUNIÓN VILLA MARIA



Fotografía 15

Socializaciones

Fotografía 16

Socializaciones



Fotografía 17

Punto satélite

Fotografía 18

Capacitaciones



Fotografía 19

Levantamiento de actas



Fotografía 20

Actas de vecindad

## **ANEXO 2: INFORMES DIARIOS**

## **ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO**

| INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE |      |          |             |                  |             |          |                     |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               |              |               |                   |
|---------------------------------|------|----------|-------------|------------------|-------------|----------|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| No.                             | ORD. | CIV      | VIA         | DESDE            | HASTA       | PK_ID    | BARRIO              | AREA INTERVENCIÓN (m²) | LONGITUD (m) | AREA INTERVENCIÓN VIA (m²) | KM/CARRIL | MATERIAL | DISEÑOS FDLs | PRIORIZACION | INSPECCION | PMT | EXCLUIDOS | CONSTRUCCION | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | DÍAS DE EJECUCIÓN |
| 1                               | 1    | 11006438 | CLL 129 D   | KR 1222          | KR 121 C    | 173503   | TIBABUYES           | 865,9                  | 84,60        | 865,9                      | 0,25      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 1/10/2025    | 8/12/2025     | 68                |
| 2                               | 2    | 11011976 | CLL 129 D   | KR 121 C         | KR 121 C    | 472369   | TIBABUYES           | 176,12                 | 16,80        | 176,1                      | 0,05      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 1/10/2025    | 8/12/2025     | 68                |
| 3                               | 3    | 11011977 | CLL 129 D   | KR 121           | KR 121 C    | 472370   | TIBABUYES           | 958,99                 | 95,60        | 959,0                      | 0,27      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 17/07/2025   | 10/10/2025    | 85                |
| 4                               | 4    | 11006546 | CLL 129 D   | KR 121           | KR 121      | 173502   | TIBABUYES           | 141,26                 | 14,10        | 141,3                      | 0,04      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 17/07/2025   | 10/10/2025    | 85                |
| 5                               | 5    | 11011978 | CLL 129 D   | TRV 120 A        | KR 121      | 472371   | TIBABUYES           | 669,44                 | 68,00        | 669,4                      | 0,19      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 9/12/2025    | 30/01/2026    | 52                |
| 6                               | 6    | 11006617 | CLL 129 D   | KR 120           | TRV 120 A   | 173501   | TIBABUYES           | 472,92                 | 39,40        | 472,9                      | 0,14      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 9/12/2025    | 30/01/2026    | 52                |
| 7                               | 7    | 11011188 | KR 70 D     | CLL 98 A         | CLL 98 B    | 168477   | POTOSI              | 265,05                 | 29,20        | 265,1                      | 0,08      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 7/07/2025    | 19/08/2025    | 43                |
| 8                               | 8    | 11004672 | KR 101 B    | CLL 140 A        | CLL 140 B   | 173797   | EL POA              | 251,18                 | 68,5         | 251,2                      | 0,07      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 23/09/2025   | 26/11/2025    | 64                |
| 9                               | 9    | 11005215 | CLL 137 BIS | CRA 103          | CRA 103 C   | 800044   | COSTA AZUL          | 379,27                 | 58,30        | 379,3                      | 0,11      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 30/06/2025   | 2/09/2025     | 64                |
| 10                              | 10   | 11008694 | KR 57 B     | CLL 131 B        | CLL 133     | 167909   | COLINA CAMPESTRE    | 896,82                 | 138,10       | 896,8                      | 0,26      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 26/09/2025   | 4/11/2025     | 39                |
| 11                              | 11   | 11004156 | CLL 141     | KR 101 B         | KR 101 C    | 173807   | EL POA              | 200,58                 | 25,3         | 200,6                      | 0,06      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 28/07/2025   | 18/11/2025    | 113               |
| 12                              | 12   | 11013439 | CLL 141     | KR 101 C         | KR 101 C    | 91020581 | EL POA              | 86,47                  | 10,6         | 86,5                       | 0,02      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 28/07/2025   | 18/11/2025    | 113               |
| 13                              | 13   | 11004110 | CLL 141     | KR 101 C         | KR 102      | 173808   | EL POA              | 136,07                 | 17,6         | 136,1                      | 0,04      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 28/07/2025   | 18/11/2025    | 113               |
| 14                              | 14   | 11004080 | CLL 141     | KR 102           | KR 102 A    | 173809   | EL POA              | 280,26                 | 37,10        | 280,3                      | 0,08      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 28/07/2025   | 18/11/2025    | 113               |
| 15                              | 15   | 11003955 | KR 98 B     | CLL 147          | CLL 147 C   | 176248   | LA CAMPIÑA          | 667,09                 | 129,3        | 667,1                      | 0,19      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 30/09/2025   | 20/10/2025    | 20                |
| 16                              | 16   | 11010612 | KR 70 G     | CL 119           | CL 119      | 168694   | NIZA SUR            | 134,47                 | 21           | 134,5                      | 0,04      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 31/10/2025   | 18/11/2025    | 18                |
| 17                              | 17   | 11006280 | CL 135      | KR 94C           | KR 94F      | 52970    | VILLA ELISA         | 175,52                 | 111,7        | 175,5                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 16/01/2026    | 32                |
| 18                              | 18   | 11010114 | KR 53A      | CL 128           | CL 128 A    | 45831    | PRADO VERANIEGO     | 199,93                 | 82,2         | 199,9                      | 0,06      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 16/01/2026    | 32                |
| 19                              | 19   | 11005262 | KR 124C     | CL 131A          | CL 132BIS   | 173654   | LA GAITANA          | 245,33                 | 91,2         | 245,3                      | 0,07      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 7/10/2025    | 13/11/2025    | 37                |
| 20                              | 20   | 11006499 | KR 102      | CL 131           | CL 131B     | 54069    | AURES               | 172,28                 | 86,1         | 172,3                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 15/01/2026    | 31                |
| 21                              | 21   | 11004800 | CL 140A     | KR 100           | KR 100A     | 55745    | EL POA              | 71,37                  | 35,85        | 71,4                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 15/01/2026    | 31                |
| 22                              | 22   | 11004755 | KR 100A     | CL 140A          | CL 140A BIS | 55781    | EL POA              | 78,95                  | 33,53        | 79,0                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 19/01/2026    | 35                |
| 23                              | 23   | 11004799 | KR 100      | CL 140A          | CL 140A BIS | 55734    | EL POA              | 112,21                 | 43,91        | 112,2                      | 0,03      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 15/01/2026    | 31                |
| 24                              | 24   | 11003803 | CL 148      | KR 91            | KR 92       | 171249   | LA CAMPIÑA          | 389,68                 | 91,2         | 389,7                      | 0,11      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 18/11/2025   | 19/12/2025    | 31                |
| 25                              | 25   | 11010414 | KR 51A      | CL 127           | CL 127A     | 167430   | ATABANZA            | 2267,19                | 215,3        | 2267,2                     | 0,65      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 8/10/2025    | 30/01/2026    | 114               |
| 26                              | 26   | 11010586 | KR 54A      | CL 122A          | CL 124A     | 167135   | RECREO DE LOS FRAIL | 996,62                 | 61,60        | 996,6                      | 0,28      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/10/2025   | 27/10/2025    | 12                |
| 27                              | 27   | 11010578 | KR 54B      | CL 122A          | CL 124A     | 167136   | RECREO DE LOS FRAIL | 1517,46                | 164,00       | 1517,5                     | 0,43      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 4/11/2025    | 17/11/2025    | 13                |
| 28                              | 28   | 11010602 | CL 122A     | KR 54            | KR 54A      | 167018   | RECREO DE LOS FRAIL | 410,93                 | 68,80        | 410,9                      | 0,12      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 25/11/2025   | 5/12/2025     | 10                |
| 29                              | 29   | 11010587 | CL 122A     | KR 54A           | KR 54B      | 167019   | RECREO DE LOS FRAIL | 379,47                 | 64,40        | 379,5                      | 0,11      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 15/12/2025   | 24/12/2025    | 9                 |
| 30                              | 30   | 11010613 | CL 119      | KR 70G           | KR 71A      | 168611   | NIZA SUR            | 1236,92                | 192,80       | 1236,9                     | 0,35      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 11/07/2025   | 8/12/2025     | 150               |
| 31                              | 31   | 11005566 | CL 146F     | KR 75            | KR 74       | 169503   | CASABLANCA          | 786,24                 | 145,40       | 786,2                      | 0,22      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 3/10/2025    | 30/01/2026    | 119               |
| 32                              | 32   | 11014376 | CL 146F     | KR 74            | KR 73A      | 91011826 | CASABLANCA          | 1242,26                | 133,30       | 1242,3                     | 0,35      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 3/10/2025    | 30/01/2026    | 119               |
| 33                              | 33   | 11005623 | CL 146F     | KR 73A           | KR 73       | 169502   | CASABLANCA          | 434,38                 | 61,10        | 434,4                      | 0,12      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 9/06/2025    | 5/01/2026     | 210               |
| 34                              | 34   | 11005728 | CL 146F     | KR 73            | KR 72C      | 169501   | CASABLANCA          | 757,44                 | 113,90       | 757,4                      | 0,22      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 9/06/2025    | 5/01/2026     | 210               |
| 35                              | 35   | 11005765 | CL 146F     | KR 72C           | KR 72B      | 169500   | CASABLANCA          | 187,95                 | 27,10        | 188,0                      | 0,05      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 9/06/2025    | 5/01/2026     | 210               |
| 36                              | 36   | 11010147 | KR 51       | CLL 128          | CLL128 A    | 167437   | PRADO VERANIEGO     | 619,79                 | 91,1         | 619,8                      | 0,18      | MD19     |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 26/08/2025   | 10/11/2025    | 76                |
| 37                              | 37   | 11005794 | KR 98       | CLL 136          | CLL 137A    | 172488   | LA CHUCUA           | 802,32                 | 123,0        | 802,3                      | 0,23      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 38                              | 38   | 11009243 | CL 128B     | KR 84C           | KR 85       | 170403   | CIUDAD HUNZA        | 68,39                  | 10,2         | 68,4                       | 0,02      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 39                              | 39   | 11009180 | CL 128B     | KR 84            | KR 84A      | 170384   | CIUDAD HUNZA        | 217,98                 | 47,6         | 218,0                      | 0,06      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 40                              | 40   | 11009224 | CL 128B     | KR 84B           | KR 84A      | 170385   | CIUDAD HUNZA        | 200,04                 | 46,3         | 200,0                      | 0,06      | MR 45    |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 41                              | 41   | 11009242 | CL 128B     | KR 84C           | KR 84B      | 170386   | CIUDAD HUNZA        | 130,4                  | 25,4         | 130,4                      | 0,04      | MR 45    |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 42                              | 42   | 11005331 | KR 92       | CL 145A          | CL 145B     | 172977   | SUBA CENTRO         | 191,04                 | 43,2         | 191,0                      | 0,05      | MR 45    |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 24/09/2025   | 20/01/2026    | 118               |
| 43                              | 43   | 11013175 | 91013858    | CALLE 157A       | KR 97C      | KR 97B   | SUBA SALTRE         | 187,83                 | 41,0         | 187,8                      | 0,05      | MR 45    |              |              |            |     |           |              | X              |               | 2/02/2026    | 28/02/2026    | 26                |
| 44                              | 44   | 11001059 | 176749      | CALLE 157A       | KR 98       | KR 97C   | SUBA SALTRE         | 97,1                   | 23,0         | 97,1                       | 0,03      | MR 45    |              |              |            |     |           |              | X              |               | 2/02/2026    | 28/02/2026    | 26                |
| 45                              | 45   |          |             | ANDENES NIZA SUR |             |          |                     |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               | 7/01/2026    | 28/04/2026    | 111               |

| INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE |      |          |             |              |              |          |               |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               |              |               |                   |
|---------------------------------|------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| No.                             | ORD. | CIV      | VIA         | DESDE        | HASTA        | PK_ID    | BARRIO        | AREA INTERVENCIÓN (m²) | LONGITUD (m) | AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²) | KM/CARRIL | MATERIAL | DISEÑOS FDLs | PRIORIZACIÓN | INSPECCION | PMT | EXCLUIDOS | CONSTRUCCION | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | DÍAS DE EJECUCIÓN |
| CIVS SIN ALCAN                  |      |          |             |              |              |          |               |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               |              |               |                   |
| 46                              | 46   | 11013565 | TV 94       | CL 129A      | CL 129B      | 52298    | EL RINCÓN     | 171,15                 | 35,3         | 171,2                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 47                              | 47   | 11008140 | TV 94       | KR 93D BIS A | KR 93D       | 52290    | EL RINCÓN     | 62,19                  | 42,1         | 62,2                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 48                              | 48   | 11008154 | TV 94       | CL 128D      | KR 93D BIS A | 52288    | EL RINCÓN     | 193,55                 | 59,4         | 193,6                      | 0,06      |          |              | X            | X          |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 49                              | 49   | 11008062 | DG 129B BIS | KR 93C       | KR 93B       | 52294    | EL RINCÓN     | 544,8                  | 50,0         | 544,8                      | 0,16      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 50                              | 50   | 11007844 | CL 130D     | KR 88C       | KR 88B       | 51210    | TABERIN       | 57,61                  | 57,3         | 57,6                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 51                              | 51   | 11007885 | KR 89       | CL 130B BIS  | CL 130C      | 51745    | NARANJOS      | 13,22                  | 12,9         | 13,2                       | 0,00      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 52                              | 52   | 11006690 | CL 132C     | KR 92A       | KR 93 BIS    | 52944    | VILLA ELISA   | 115,84                 | 57,7         | 115,8                      | 0,03      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 27/10/2025   | 26/01/2026    | 91                |
| 53                              | 53   | 11004054 | KR 111A     | CL 139       | CL 140       | 56027    | LAS FLORES    | 315,63                 | 124,3        | 315,6                      | 0,09      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 54                              | 54   | 11004461 | TV 126      | CL 134       | CL 135B      | 56171    | LA GAITANA    | 307,15                 | 147,5        | 307,2                      | 0,09      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 55                              | 55   | 11005104 | CL 124      | CL 132C BIS  | CL 132D      | 55555    | LA GAITANA    | 44                     | 17,4         | 44,0                       | 0,01      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 56                              | 56   | 11014679 | CL 132D     | KR 118       | KR 124       | 55494    | LA GAITANA    | 217,77                 | 127,5        | 217,8                      | 0,06      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 29/01/2026    | 48                |
| 57                              | 57   | 11007171 | KR 100A     | CL 130       | CL 130C      | 53561    | LAGO DE SUBA  | 419,54                 | 29,8         | 419,5                      | 0,12      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 58                              | 58   | 11007373 | KR 100A     | CL 129C      | CL 130       | 53559    | LAGO DE SUBA  | 406,97                 | 111,2        | 407,0                      | 0,12      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 59                              | 59   | 11007426 | CL 129C     | KR 99A       | KR 100A      | 52761    | LAGO DE SUBA  | 274,57                 | 85,8         | 274,6                      | 0,08      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 60                              | 60   | 11007528 | TV 102A     | CL 128C      | CL 128B      | 53375    | EL RINCÓN     | 102,56                 | 25,4         | 102,6                      | 0,03      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 61                              | 61   | 11008687 | CL 128BIS   | KR 93D       | KR 93A       | 51343    | EL RINCÓN     | 318,24                 | 144,4        | 318,2                      | 0,09      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 62                              | 62   | 11008803 | CL 128BIS   | KR 93A       | KR 93        | 51341    | EL RINCÓN     | 188,18                 | 105,3        | 188,2                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 63                              | 63   | 11007176 | CL 130C     | KR 98        | KR 98A       | 52412    | AURES         | 80,04                  | 37,12        | 80,0                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 30/01/2026    | 49                |
| 64                              | 64   | 11007276 | KR 97       | CL 130B      | CL 130C      | 92074905 | AURES         | 577,2                  | 110,78       | 577,2                      | 0,16      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 12/12/2025   | 30/01/2026    | 49                |
| 65                              | 65   | 11009086 | CL 128B     | CL 87D       | CL 88        | 50696    | CIUDAD HUNZA  | 84,18                  | 40,93        | 84,2                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 66                              | 66   | 11009172 | KR 86B      | CL 128B      | CL 128B BIS  | 50604    | CIUDAD HUNZA  | 124                    | 59,83        | 124,0                      | 0,04      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 67                              | 67   | 11009208 | KR 86B      | CL 128       | CL 128B      | 50602    | CIUDAD HUNZA  | 178,98                 | 90,89        | 179,0                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 68                              | 68   | 11008562 | KR 84A      | CL 129A      | CL 129C      | 92064676 | CIUDAD HUNZA  | 73,08                  | 36,47        | 73,1                       | 0,02      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 31/12/2025   | 30/01/2026    | 30                |
| 69                              | 69   | 11008818 | KR 93       | CL 128BIS    | CL 128BIS    | 51476    | EL RINCÓN     | 46,59                  | 17,8         | 46,6                       | 0,01      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 21/11/2025   | 29/01/2026    | 69                |
| 70                              | 70   | 11014651 | CL 136A     | KR 112       | KR 118       | 55697    | VILLA MARIA I | 139,72                 | 69,3         | 139,7                      | 0,04      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 28/11/2025   | 29/01/2026    | 62                |

| INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE |      |          |           |           |               |          |                 |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               |              |               |                   |
|---------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------------|------------------------|--------------|----------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| No.                             | ORD. | CIV      | VIA       | DESDE     | HASTA         | PK_ID    | BARRIO          | AREA INTERVENCIÓN (m²) | LONGITUD (m) | AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²) | KM/CARRIL | MATERIAL | DISEÑOS FDLs | PRIORIZACION | INSPECCION | PMT | EXCLUIDOS | CONSTRUCCION | REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINA | DÍAS DE EJECUCIÓN |
| 71                              | 71   | 11008662 | KR 53     | CL 135    | CL 136        | 46033    | PRADO VERANIEGO | 166,44                 | 62,3         | 166,4                      | 0,05      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 72                              | 72   | 11008527 | CL 136    | KR 53     | KR 53B        | 45971    | PRADO VERANIEGO | 326,37                 | 99,2         | 326,4                      | 0,09      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 73                              | 73   | 11008663 | CL 135    | KR 53     | KR 53B        | 45956    | PRADO VERANIEGO | 258,28                 | 99,6         | 258,3                      | 0,07      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 1/12/2025    | 30/01/2026    | 60                |
| 74                              | 74   | 11004683 | KR 109 A  | CL 136A   | CL 139        | 173291   | VILLA MARIA I   | 904,13                 | 170,7        | 904,1                      | 0,26      |          |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 28/11/2025   | 29/01/2026    | 62                |
| 75                              | 75   | 11010621 | CL 119    | KR 70     | KR 70C        | 168609   | NIZA SUR        | 1214,83                | 190,50       | 1214,8                     | 0,35      | MD19     |              | X            |            |     |           |              | X              |               | 8/07/2025    | 8/09/2025     | 62                |
| SEGMENT                         |      |          |           |           |               |          |                 |                        |              |                            |           |          |              |              |            |     |           |              |                |               |              |               |                   |
| 76                              | 76   | 11014399 | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS     | 91013890 | SAN FRANCISCO   | 210,97                 | 61,1         | 211,0                      | 0,06      |          |              | X            | X          |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 77                              | 77   | 11014396 | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A       | 91013885 | SAN FRANCISCO   | 149,55                 | 47,3         | 149,6                      | 0,04      |          |              | X            | X          |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 78                              | 78   | 11014397 | CLL 146 A | KR 81 A   | LINDERO       | 91013842 | SAN FRANCISCO   | 277,28                 | 57,9         | 277,3                      | 0,08      |          |              | X            | X          |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 79                              | 79   | 11006116 | CLL 133   | KR 98 B   | KR 99         | 53781    | LA CHUCUA       | 253,26                 | 45,50        | 136,0                      | 0,04      |          |              | X            | X          |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 80                              | 80   | 11005418 | CLL 145 A | CRA 90 A  | CRA 91        | 171265   | SUBA CENTRO     | 218,04                 | 36,50        | 218,0                      | 0,06      |          |              | X            | X          |     | X         |              | X              |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 81                              | 81   | 11005417 | KR 90 A   | CLL 145 A | LINDERO NORTE | 171267   | SUBA CENTRO     | 229,39                 | 77,9         | 229,4                      | 0,07      |          |              | X            | X          |     | X         |              | X              |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 82                              | 82   | 11005536 | KR 90 A   | CLL 145 A | LINDERO SUR   | 171266   | SUBA CENTRO     | 203,85                 | 67,3         | 203,9                      | 0,06      |          |              | X            | X          |     | X         |              | X              |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 83                              | 83   | 11009644 | CL 129    | KR 56     | KR 56A        | 515990   | PRADO VERANIEGO | 88,96                  | 26,3         | 89,0                       | 0,03      |          |              | X            |            |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 84                              | 84   | 11009650 | CL 129    | AK 55     | KR 55B        | 515930   | PRADO VERANIEGO | 183,92                 | 52,1         | 183,9                      | 0,05      |          |              | X            |            |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |
| 85                              | 85   | 11009653 | CL 129    | KR 55 B   | KR 55B        | 515910   | PRADO VERANIEGO | 383,03                 | 99,4         | 383,0                      | 0,11      |          |              | X            |            |     | X         |              |                |               | 5/01/2026    | 30/01/2026    | 25                |

| OBRA 1010 DE 2024 - LOCALIDAD DE SUBA |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               |                          |          |             |             |             |                            |                               |                    |                     |
|---------------------------------------|-----|-----------|----------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| CIV                                   | GDC | MD19 (CM) | CONC RETO 3000 | MR 45 (cm) | AR_B G estab ceme nt+SO LID (cm) | AR_B G (cm) | AR_SB G (cm) | Geote xtil sep. | Rajón incluy e sello (cm) | Materi al selec c (cm) | GEOC ELDA | Geosint ético | Prof. Interv enció n (m) | SARDINEL | DEMARCACION | OBSERVACIÓN | % EJECUTADO | VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO | VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR TOTAL         |
| 11006438                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 70%         | \$ 557.764.190             | \$ 557.764.190                | \$ 239.041.796     | \$ 796.805.985,00   |
| 11011976                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 55%         | \$ 309.176.628             | \$ 309.176.628                | \$ 252.962.696     | \$ 562.139.324,00   |
| 11011977                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 90%         | \$ 391.921.758             | \$ 391.921.758                | \$ 43.546.862      | \$ 435.468.620,00   |
| 11006546                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 42%         | \$ 184.680.980             | \$ 175.886.648                | \$ 255.035.640     | \$ 439.716.620,00   |
| 11011978                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 15%         | \$ 69.374.934              | \$ 69.374.934                 | \$ 393.124.626     | \$ 462.499.560,00   |
| 11006617                              |     | 5         |                | 26         |                                  |             | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 81                       | -        | -           |             | 15%         | \$ 83.906.629              | \$ 83.906.629                 | \$ 475.470.899     | \$ 559.377.528,00   |
| 11011188                              | 8   | 9         |                |            |                                  |             |              | SI              |                           |                        |           |               | 17                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 110.400.790             | \$ 110.400.790                | \$ -               | \$ 110.400.790,00   |
| 11004672                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 85                       | -        | -           |             | 55%         | \$ 157.546.346             | \$ 186.191.136                | \$ 128.901.555     | \$ 286.447.901,00   |
| 11005215                              |     | 5         |                | 23         |                                  |             | 20           | SI              | 40                        |                        |           |               | 88                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 368.083.121             | \$ 368.083.121                | \$ -               | \$ 368.083.120,90   |
| 11008694                              |     | 7         |                |            |                                  | 23          |              | SI              |                           |                        |           |               | 30                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 304.574.992             | \$ 289.346.242                | \$ -               | \$ 304.574.992,00   |
| 11004156                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 85                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 169.712.334             | \$ 169.712.334                | \$ -               | \$ 169.712.334,00   |
| 11013439                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 85                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 153.738.364             | \$ 153.738.364                | \$ -               | \$ 153.738.364,00   |
| 11004110                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 85                       | -        | -           |             | 100%        | \$ 130.035.642             | \$ 130.035.642                | \$ -               | \$ 130.035.642,00   |
| 11004080                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 85                       |          |             |             | 100%        | \$ 193.990.563             | \$ 193.990.563                | \$ -               | \$ 193.990.563,00   |
| 11003955                              | 8   | 7         |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | 15                       |          |             |             | 45%         | \$ 72.369.745              | \$ 147.955.923                | \$ 88.451.910      | \$ 160.821.655,00   |
| 11010612                              |     | 7         |                |            |                                  | 23          |              |                 |                           |                        |           |               | 30                       |          |             |             | 85%         | \$ 22.413.277              | \$ 18.567.212                 | \$ 4.111.311       | \$ 26.524.588,00    |
| 11006280                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 14.475.887      | \$ 14.475.887,00    |
| 11010114                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 19.067.072      | \$ 19.067.072,00    |
| 11005262                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          |              |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 50%         | \$ 92.042.801              | \$ 119.655.641                | \$ 92.042.801      | \$ 184.085.602,00   |
| 11006499                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 5.755.970       | \$ 5.755.970,00     |
| 11004800                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 16.946.134      | \$ 16.946.134,00    |
| 11004755                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 25.029.547      | \$ 25.029.547,00    |
| 11004799                              |     |           | 15             |            |                                  |             | 20           |                 |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 33.636.385      | \$ 33.636.385,00    |
| 11003803                              |     |           |                | 15         |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | 15                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 60.489.584      | \$ 60.489.584,00    |
| 11010414                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 30          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 95                       |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 1.866.842.247   | \$ 1.866.842.247,00 |
| 11010586                              | 8   | 7         |                |            |                                  |             |              | SI              |                           |                        |           |               | 15                       |          |             |             | 10%         | \$ 28.451.387              | \$ 88.199.299                 | \$ 256.062.481     | \$ 284.513.868,00   |
| 11010578                              | 8   | 7         |                |            |                                  |             |              | SI              |                           |                        |           |               | 15                       |          |             |             | 10%         | \$ 41.543.522              | \$ 62.315.283                 | \$ 373.891.698     | \$ 415.435.220,00   |
| 11010602                              | 8   | 7         |                |            |                                  |             |              | SI              |                           |                        |           |               | 15                       |          |             |             | 10%         | \$ 20.495.733              | \$ 30.743.599                 | \$ 184.461.596     | \$ 204.957.329,00   |
| 11010587                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          |              | SI              |                           |                        |           |               | 35                       |          |             |             | 10%         | \$ 12.762.429              | \$ 7.657.457                  | \$ 114.861.861     | \$ 127.624.290,00   |
| 11010613                              | 7   | 7         |                |            |                                  | 20          | 20           | SI              | 40                        |                        |           |               | 94                       |          |             |             | 87%         | \$ 604.420.625             | \$ 590.525.898                | \$ 90.315.726      | \$ 694.736.350,00   |
| 11005566                              | 8   | 8         |                |            |                                  | 20          |              | SI              |                           |                        |           |               | 36                       |          |             |             | 57%         | \$ 260.109.221             | \$ 276.222.182                | \$ 200.261.082     | \$ 460.370.303,18   |
| 11014376                              | 8   | 8         |                |            |                                  | 20          |              | SI              |                           |                        |           |               | 36                       |          |             |             | 55%         | \$ 263.467.631             | \$ 287.419.234                | \$ 215.564.426     | \$ 479.032.056,90   |
| 11005623                              | 8   | 8         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 86                       |          |             |             | 90%         | \$ 274.594.713             | \$ 274.594.713                | \$ 30.510.524      | \$ 305.105.236,97   |
| 11005728                              | 8   | 8         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 86                       |          |             |             | 100%        | \$ 533.212.108             | \$ 479.890.897                | \$ -               | \$ 533.212.108,00   |
| 11005765                              | 8   | 8         |                |            |                                  | 20          | 30           | SI              |                           |                        | 20        |               | 86                       |          |             |             | 100%        | \$ 207.600.947             | \$ 186.840.852                | \$ -               | \$ 207.600.947,00   |
| 11010147                              | 8   | 7         |                |            |                                  | 20          |              | SI              |                           |                        |           |               | 35                       | -        | -           |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 111.673.716     | \$ 111.673.716,00   |
| 11005794                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 6.396.691       | \$ 6.396.691,00     |
| 11009243                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 148.519.865     | \$ 148.519.865,00   |
| 11009180                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 218.732.133     | \$ 218.732.133,00   |
| 11009224                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 207.551.760     | \$ 207.551.760,00   |
| 11009242                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 101.153.223     | \$ 101.153.223,00   |
| 11005331                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               | -                        |          |             |             | 0%          | \$ -                       | \$ -                          | \$ 372.434.134     | \$ 372.434.134,00   |
| 11013175                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               |                          |          |             |             |             | \$ -                       | \$ -                          | \$ 5.800.000       | \$ 5.800.000,00     |
| 11001059                              |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               |                          |          |             |             |             | \$ -                       | \$ -                          | \$ 4.800.000       | \$ 4.800.000,00     |
| ANDENES NIZA                          |     |           |                |            |                                  |             |              |                 |                           |                        |           |               |                          |          |             |             |             | \$ -                       | \$ -                          | \$ 843.311.355     | \$ 843.311.355,00   |

| OBRA 1010 DE 2024 - LOCALIDAD DE SUBA |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  |                                   |          |             |             |             |                                  |                                  |                       |             |
|---------------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| CIV                                   | GDC | MD19<br>(CM) | CONC<br>RETO<br>3000 | MR 45<br>(cm) | AR_B<br>G<br>estab<br>ceme<br>nt+SO<br>LID<br>(cm) | AR_B<br>G<br>(cm) | AR_SB<br>G<br>(cm) | Geote<br>xtil<br>sep. | Rajón<br>incluy<br>e sello<br>(cm) | Materi<br>al selec<br>c<br>(cm) | GEOC<br>ELDA | Geosint<br>ético | Prof.<br>Interv<br>enció<br>n (m) | SARDINEL | DEMARCACION | OBSERVACIÓN | % EJECUTADO | VALOR<br>EJECUTADO Y<br>RECIBIDO | VALOR EN EJECUCIÓN<br>PROGRAMADO | VALOR POR<br>EJECUTAR | VALOR TOTAL |
| ICE PRESUPUESTAL                      |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  |                                   |          |             |             |             |                                  |                                  |                       |             |
| 11013565                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008140                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008154                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008062                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007844                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007885                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11006690                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11004054                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11004461                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11005104                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11014679                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007171                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007373                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007426                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007528                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008687                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008803                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007176                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11007276                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009086                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009172                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009208                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008562                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008818                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11014651                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                 |              |                  | -                                 |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |

| OBRA 1010 DE 2024 - LOCALIDAD DE SUBA |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  |                                  |          |             |             |             |                                  |                                  |                       |             |
|---------------------------------------|-----|--------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| CIV                                   | GDC | MD19<br>(CM) | CONC<br>RETO<br>3000 | MR 45<br>(cm) | AR_B<br>G<br>estab<br>ceme<br>nt+SO<br>LID<br>(cm) | AR_B<br>G<br>(cm) | AR_SB<br>G<br>(cm) | Geote<br>xtil<br>sep. | Rajón<br>incluy<br>e sello<br>(cm) | Materi<br>al<br>selec<br>c<br>(cm) | GEOC<br>ELDA | Geosint<br>ético | Prof.<br>Interv<br>enci<br>n (m) | SARDINEL | DEMARCACION | OBSERVACIÓN | % EJECUTADO | VALOR<br>EJECUTADO Y<br>RECIBIDO | VALOR EN EJECUCIÓN<br>PROGRAMADO | VALOR POR<br>EJECUTAR | VALOR TOTAL |
| 11008662                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008527                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11008663                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11004683                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11010621                              | 7   | 7            |                      |               |                                                    | 20                | 20                 | SI                    | 40                                 |                                    |              |                  | 94                               |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| OS EXCLUIDOS                          |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  |                                  |          |             |             |             |                                  |                                  |                       |             |
| 11014399                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                | -        | -           |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11014396                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                | -        | -           |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11014397                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                | -        | -           |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11006116                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                | -        | -           |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11005418                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11005417                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11005536                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009644                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009650                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |
| 11009653                              |     |              |                      |               |                                                    |                   |                    |                       |                                    |                                    |              |                  | -                                |          |             |             | 0%          | \$ -                             | \$ -                             | \$ -                  | \$ -        |

## **ANEXO 4: BITACORAS**

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO<br/>Alcalde Local de Suba</p> | <b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                 | <b>CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226)</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME TÉCNICO</b>                            |                                                                                     |

**Anexo No. 2.1**  
Bitácora CASA BLANCA  
OCTUBRE.

Nota #93 miércoles 01/10/2025

clima nublado

equipo no

personal 1 residente 1 inspector 1 SST 3 boq.  
2 oficiales 3 equivalentes actividad introducción  
prefabricado AIO y ABS parcial y parcial —

ENTRANTE FINANCE INSPECTOR INTER V

Mancilla

Nota #94

jueves 02/10/2025

clima soleado

equipo retro 1

personal mismo del día anterior

actividad se continúa con instalación de sordina  
AIO y ABS parcial CMO 11008728 ENTREGA FINANCE B —

Mancilla

Nota #95

viernes 03/10/2025

clima soleado

equipo 1 RETO

personal 1 residente 1 inspector 1 Topografía 1 cadenero  
1 SST 1 operador 2 boq 2 oficiales 3 equivalentes

PAC

actividad instalación de prefabricado A10 y ABS  
en C. norte costado sur A10 parcial ETNELBENTO FRANCO G  
inspector inter v

Manu M

aviso #96 sábado 04/10/2025  
clima soleado

equipo 1 retro 1 minicargador  
personal 1 residente 1 topógrafo 1 SST 1 inspector 2 boal  
2 operadores 2 oficiales 2 ayudantes 1 cadenero —  
actividad CIV 11005728 se realiza instalación de pre-  
fabricados A10 y ABS C. norte y A10 costado sur  
parcial ETNELBENTO FRANCO G inspector inter v  
Manu M

aviso #97 lunes 06/10/2025  
clima soleado

maquinaria 1 retro 1 minicargador 1 compactador disponible  
personal 1 residente 1 inspector 1 topógrafo 1 SST 1 boal  
3 boal 3 operadores 2 oficiales 2 ayudantes  
actividad realiza pozo CIV 11005765 CIV 11005728 reate-  
pozo en mampostería y excavación manual para instala-  
ción de prefabricados C. norte parcial  
ETNELBENTO FRANCO G inspector inter v Manu M

aviso #98 martes 07/10/2025  
clima nublado

equipo 1 minicargador 1 retro 1 compactador disponible  
personal mismo del día anterior —  
actividad CIV 11005765 excavación y gradación pre-  
fabricado A10 curva costado norte CIV 11005728 se continúa  
con excavación manual para instalación prefabricados A10  
y ABS costado norte parcial ETNELBENTO FRANCO G inspector inter v  
Manu M

aviso #99 miércoles 08/10/2025  
clima nublado

equipo retro compactador minicargador disponible  
personal 1 residente 1 inspector 1 topógrafo  
1 SST 3 operadores 3 boal 2 oficiales 2 ayudantes

actividad CIV 11005728 excavación moncaal y instal  
sordinel A10 y ABS parcial ETHELBERTO FRANCO 6 inspe  
Nota #100 Jueves 09/10/2025

clima soleado CIV 11005728  
equipo compactador minicargador 1 retro pequeña  
disponible personal 1 residente 1 inspector  
3 operadores 3 local 1 oficial 2 equivalentes  
actividad se continua con instalación de  
sordinel A10 y ABS parcial ETHELBERTO FRANCO  
Nota #100

Nota #101 viernes 10/10/2025

clima soleado tarde nublada  
equipo 1 compactador 1 retro JCB  
personal mismo del día anterior actividad  
CIV 11005765 instalación sordinel A10 en curva  
C norte y remote hombre y nivelación base tipo A  
CIV 11005728 instalación concreto en sitio hombre  
nivelación base tipo A parcial ETHELBERTO FRANCO  
Nota #101

Nota #102 sábado 11/10/2025

clima nublado  
equipo No  
personal en obra No  
obra sin actividad

Nota #103 martes 12/10/2025

clima nublado mañana tarde soleado  
equipo retro JCB disponible  
personal 1 residente 1 topografo 1 SST 1 operador  
1 oficial 2 equivalentes 3 local actividad  
CIV 11005765 instalación prefabricado A80 de confinamiento  
y sereno parcial ETHELBERTO FRANCO 6 inspector int  
Nota #103

Nota #104 miércoles 13/10/2025

clima soleado

equipo retro JCB disponible  
 personal 1 topógrafo 1 residente 1 sst 1 operador  
 1 oficial 2 ayudantes 2 boal actividad  
 CIV 11005728 serco aproximado hace TP A parcial  
 nota se evidencia que no hay avance minicargador  
 bodega y compactador ETHELBERTO FRANKO G inspección  
 Maria A

Nota #105

Jueves 16/10/2025

clima soleado

equipo retro JCB

personal 1 oficial 2 ayudantes 2 boal 1 operador  
 1 residente actividad retro 11005728 nivelación

parcial hace TP A y instalación parcial prefabricado

A 85 parcial y en boquilla ETHELBERTO FRANKO G

Maria A

Nota #106

viernes 17/10/2025

clima nublado

equipo retro JCB disponible

personal 1 oficial 2 ayudantes 2 boal 1 resi  
 dente 1 topógrafo actividad en boquilla

sordinel ETHELBERTO FRANKO G inspección inter

Maria A

Nota #107

sábado 18/10/2025

equipo minicargador

clima soleado

personal 1 oficial 2 ayudantes 1 operador 2  
 boal 1 residente actividad replante nivelación

ción hace TP A CIV 11005765 con minicargador

ETHELBERTO FRANKO G inspección de intervención

Maria A

Nota #108

lunes 20/10/2025

clima nublado

equipo minicargador y retro JCB disponibles

personal 2 oficiales 1 ayudante 2 operadores

2 boal 1 residente actividad CIV 11005728 -

nivelación parcial con minicargador hace TP A

PAC

Y CIV 11005623 excavación para construcción sumidero  
costado sur ETHELBERTO FRANCO G inspector inter U

Maria

NOTA #109

domingo 21/10/2025 clima soleado mañana torpe lluvia  
equipo retro JCB disponible  
personal 2 oficiales 2 ayudantes 2 boal 1 residente 1 operador  
actividad instalación prefabricado A10 c sur  
CIV 11005623 y excavación mecánica sumidero c -  
norte ETHELBERTO FRANCO G inspector inter U

Maria

NOTA #110

martes 22/10/2025  
clima soleado  
equipo retro JCB disponible  
personal 1 residente 1 topógrafo 1 operador 2 oficiales  
2 ayudantes 2 boal actividad instalación  
prefabricado A10 porción ETHELBERTO FRANCO G

Maria

NOTA #111

miércoles 23/10/2025  
clima nublado  
equipo retro JCB disponible  
personal 1 residente 1 topógrafo 1 CST 1 operador  
3 boal 2 oficiales 2 ayudantes - -  
actividad se continúa con instalación prefabricado  
A10 y A85 CIV 11005623 ETHELBERTO FRANCO G

Maria

NOTA #112

viernes 24/10/2025  
equipo retro JCB disponible  
clima soleado  
personal 2 oficiales 2 ayudantes 1 residente  
2 topógrafos 1 SST 3 boal 1 operador actividad  
CIV 11005623 obra CIV 11005623 instalación  
sordinel prefabricado A10 y A85 c norte  
porción ETHELBERTO FRANCO G inspector inter U

Maria

NOTA #113

sábado 25/10/2025  
clima soleado

equipo retro JCB disponible  
 personal 3 boal + operador 2 topografos + residente  
 + SST 2 oficiales 2 ayudantes actividad se  
 continua con instalacion solar panel prefabricado A10  
 y A85 costado norte ciu 11005623 parcial —  
 ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Maria A

nota #114

lunes 27/10/2025

clima soleado mañana lluvias a la tarde

equipo retro JCB disponible  
 personal 2 oficiales 2 ayudantes + operador  
 + residente 2 topografos + SST 3 boal —  
 actividad ciu 11005623 se continua con instala

cion prefabricado A10 y A85 parcial y atraque  
 ETHELBERTO FRANCO G

Maria A

nota #115

martes 28/10/2025

clima nublado

equipo retro JCB disponible  
 personal mismo del dia anterior —  
 actividad ciu 11005623 se continua con instalacion  
 prefabricado A10 y A85 y su atraque —  
 ciu 11005765 y 11005728 instalacion de exhumacion

ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Maria A

nota #116

miércoles 29/10/2025

equipo de asfalto y retro JCB

clima nublado mañana tarde soleada

personal de equipo de asfalto 8 de obra 2 oficiales  
 + ayudante + inspector SST + operador 2 celeros  
 + residente 3 boal actividad ciu 11005623 —  
 excavacion y instalacion sumidero prefabricado  
 ciu 11005728 - ciu 11005765 instalacion MD-25 granulo d

caucho parcial ETHELBERTO FRANCO G inspector inter

Maria A

nota #117

jueves 30/10/2025

clima soleado

equipo retro JCB disponible  
 personal mismo día anterior  
 actividad civ 11005765 instalación material MD  
 19 y se continúa civ 11005928 instalación material MD  
 19 parcial civ 11005623 exoneración sumidero  
 X ETHELBERTO FRANCISCO G INSPECTOR INTER V

Maria A

ota #118 viernes 31/10/2025  
 clima soleado

maquinaria retro JCB disponible  
 personal 2 oficiales 1 ayudante 1 residente  
 1 SST 1 topogra 1 operador 3 local  
 actividad civ 11005623 instalación sardine MS

X AID CURVA ETHELBERTO FRANCISCO G INSPECTOR INTER

Maria A

ota #119 sábado 01/11/2025  
 clima soleado

maquinaria NO

personal 3 local

actividad asco en obra

X ETHELBERTO FRANCISCO G INSPECTOR INTER

Maria A

ota #120 martes 04/11/2025  
 clima soleado

equipo retro JCB disponible

actividad civ 11005623 instalación sumideros pre-

X fabricados ETHELBERTO FRANCISCO G INSPECTOR INTER

Maria A

ota #121 miércoles 05/11/2025

X clima soleado

equipo retro JCB 3 LC

ayudante 1 SST 2 oficiales

|                                                                                                                                                                                  |                                            |  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><u>SECRETARÍA DE GOBIERNO</u><br>Alcalde Local de Surte | <b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b>           |  |  |
|                                                                                                                                                                                  | CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226) |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                  | <b>INFORME TÉCNICO</b>                     |  |                                                                                     |

**Anexo No. 2.2**  
Bitácora NIZA SUR 1  
OCTUBRE.

Maria JC

#70 Miércoles 01/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la nivelación y compactación de la capa base para rampas domiciliarias

Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda Topo Intero

Noria JC

#71 Jueves 02/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: Muncargador Bodcat - Vibro OD-24

Actividad: Nivelación y compactación sello rayón  
- Capa subbase

Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 B

Eric Poveda Topo Intero

Noria JC

Nota #72 Viernes 03/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: Minicargador Bobcat - Vibro OD-24  
Actividad: Nivelación y compactación capa subbase  
Instalación de Tubería para sumideros  
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Pouada. Topo Interv

Maria A

Nota #73 Sábado 04/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Se continúa con la instalación de Tubería  
para sumideros, Instalación placa concreta rampas  
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Topo. Interv

Maria A

Nota #74 Lunes 06/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Se continúa con la instalación de tubería  
para sumideros, se inicia armado de cercas  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Pouada. Topo Interv

Maria A

Nota #75 Martes 07/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Se continúa con la instalación de cercas  
para tubería principal, sumideros y Domiciliar  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Pouada. Topo Interv

Maria A

Nota # 76 Miércoles 08/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Demolicion manual de Bordillo

Excavacion manual Tuberia sumideros

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interv



María A

Nota # 77 Jueves 09/10/2025


Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la demolición manual de  
bordillo y excavaciones manuales Tuberia sumideros

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interv



María A

Nota # 78 Viernes 10/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: Mini Cargador Bob Cat

Actividad: Excavación manual para bordillo, Nivelacion  
capa subbase. Reunion con la comunidad

Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interv



María A

Nota # 79 Sabado 11/10/2025

Clima: Mini Cargador Bob Cat

Equipo: Se continua con la excavacion manual para bordillo

Actividad: Nivelacion capa subbase

Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interv



María A

Nota #80 Martes 14/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: Minicargador BodCat - Vibro OD-24

Actividad: Nivelación y compactación capa subbase  
Excavación manual tubería sumideros

Personal: 2 Operadores, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 Boal  
Eric Poveda. Topo. Interu

~~✗~~

Maria A

Nota #81 Miércoles 15/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: Minicargador BodCat

Actividad: Nivelación sello rayón y subbase  
Instalación sumideros

Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 2 Boal  
Eric Poveda. Topo. Interu

~~✗~~

Maria A

Nota #82 Jueves 16/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: Minicargador BodCat

Actividad: Nivelación capa subbase, excavación  
manual para sumideros y Bordillo

Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 2 Boal  
Eric Poveda. Topo. Interu

~~✗~~

Maria A

Nota #83 Viernes 17/10/2025

Clima: Nublado - lluvia leve en la tarde

Equipo: Minicargador BodCat - Vibro OD-24

Actividad: Nivelación y compactación capa subbase  
Instalación de Bordillo

Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 2 Boal  
Eric Poveda. Topo. Interu

~~✗~~

Maria A

Nota #84

Sabado 18/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Excavacion manual para instalacion de Bordillo

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #85

Lunes 20/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la excavacion manual para instalacion de bordillo

Personal: 2 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #86

Martes 21/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: Se continua con las excavaciones manuales para instalacion de bordillo

Personal: 2 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #87

Miercoles 22/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: Instalacion de bordillo, embocollado y atraque

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #88 Jueves 23/10/2025  
Clima: Solcado  
Equipo: No  
Actividad: Se continua con la instalación de bordillo  
emboquillado y atraque  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #89 Viernes 24/10/2025  
Clima: Nublado  
Equipo: No  
Actividad: Instalacion Tuberia Sumideros y  
excavación manual Tuberia sumideros  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #90 Sabado 25/10/2025  
Clima: Solcado  
Equipo: No  
Actividad: Se continua con las excavaciones  
manuales para Tuberia sumideros  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #91 Lunes 27/10/2025  
Clima: Nublado  
Equipo: No  
Actividad: Instalacion de bordillo, emboquillado  
y atraque. Instalacion niveletas  
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #92 Martes 28/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Labores de Aseo y limpieza

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #93 Miércoles 29/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Instalacion de Somideros

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

Nota #94 Jueves 30/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la instalacion de somideros

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda Topo Interv

Maria A

Nota #95 Viernes 31/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Instalacion de carcarno red potable

Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interv

Maria A

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO<br/>Alcalde Local de Suba</p> | <b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                 | <b>CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226)</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME TÉCNICO</b>                            |                                                                                     |

**Anexo No. 2.3**  
 Bitácora PARQUE PILOTO  
 OCTUBRE.

personal 1 oficial 1 ayudante zbal  
actividad amarrar de acero de 1/2 de refuerzo  
ETHELBERTO FRANCO G inspector de inter v  
Maria X Camilo EDIAZ R

nota #63

Jueves 02/10/2025

clima soleado  
equipo no  
personal 1 oficial 3 ayudantes  
1 inspector 1 residente zbal 1 topografo  
actividad instalacion de formaleta meta  
lica para instalacion concreto MR 45 cius  
11011976 y 11011977 parcial costado norte  
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v  
Maria X Camilo EDIAZ R

nota #64

viernes 03/10/2025

clima soleado  
equipo no  
personal 3 oficial 1 ayudante zbal  
1 residente 1 topografo 1 albañero 1 inspector  
actividad instalacion concreto MR 45 via  
costado norte parcial cius 11011976 y 11011977  
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

#65

Maria X Camilo EDIAZ R  
sabado 04/10/2025

clima soleado  
equipo no

personal 3 oficiales 4 ayudantes 3 boal  
 1 topografo 1 codonero 1 residente 1 inspector  
 actividad se continua con la instalacion  
 de concreto MR 45 en 11/10/77 parcial

ETHEL BENTO FRANCO 6 inspector inter U  
 Maria R Camilo Diaz R

nota # 66

lunes 06/10/2025

clima soleado

equipo no

personal eficiente 1 inspector 2 boal  
 2 oficiales 4 ayudantes 1 topografo 1 codonero  
 actividad se hace cortez al concreto  
 parcial desmote de formaleta y uso

ETHEL BENTO FRANCO 6 inspector inter U  
 Maria R Camilo Diaz R

nota # 67

martes 07/10/2025

clima nublado

equipo no

personal 1 residente 1 inspector 1 c 1

3 oficiales 4 ayudantes 3 boal actividad  
 limpieza de colzada y instalacion nivelacion  
 de formaleta parcial

ETHEL BENTO FRANCO 6 inspc  
 Maria R Camilo Diaz R

nota # 68

miercoles 08/10/2025

clima soleado

equipo no

personal 1 oficial 1 ayudante actividad  
 instalacion acero de refuerzo en 11/10/76 y 11/10/77  
 nota obra programacion de instalacion concho  
 pero fue cancelado x el control. sig

ETHEL BENTO FRANCO 6 inspector d intervent

nota # 69

Maria R

Camilo Diaz R

jueves 09/10/2025

clima soleado mañana tarde nublado

equipo no

personal 2 oficiales 2 ayudantes 2 coderepas  
 1 residente 1 inspector 1 st 3 boal actividad  
 instalación concreto MR 45 parcial CIV 11011976  
 y 11011977 NOTA se le informa al contratista que  
 por motivos de faja del camión del concreto que  
 en observación del 20x207 al 20x220 segundos  
 tira de norte a sur el concreto salió de plantar  
 a las 5:03 minutos AM y se instaló a las 7:50 AM x  
 pérdida de claves  
 ETHELBERTO FRANCISCO G. inspector inter v

NOTA También se le informa al contratista  
 tener listo todo el tramo que sea hacer la  
 instalación del concreto cuando consiga porritas  
 fijadas ya que en repetidas ocasiones se le  
 ha echo estas observaciones verbalmente y no las  
 ha aceptado y cada con los porritas sin fijar  
 y el concreto las corre se debe registrar fotográficamente

Nota: Se atiende recomendaciones y se deja registro fotográfico. Camilopez Diaz R.

Nota # 70 viernes 10/10/2025

clima soleado  
 equipo no

personal 1 residente 1 inspector 2 oficiales 3 ayu-  
 tes 3 boal actividad instalación concreto MR  
 45 - 2 tira de norte a sur CIV 11011976 y 11011977 -  
 parcial ETHELBERTO FRANCISCO G. inspector inter v

Camilopez Diaz R

Nota # 71 martes 11/10/2025

clima nublado mañana torales soleada  
 equipo minicargador

personal 1 oficial 1 ayudante 1 operador 1 residente  
 1 inspector 3 boal actividad desmonte de forma-  
 ta y demolición placas con minicargador CIV 11011976  
 x motivo de que el pozo queda bajito de nivel  
 y al tratar de levantarlo con el minicargador se do-  
 portillaron las placas por la cual el contratista  
 asumió de molerlas y volver a fundir nuevamente

ETHELBERTO FRANCO inspector inter v

Camilo DIAZ R

Maria A

Nota # 72

miércoles 15/10/2025

clima soleado

maquinaria No

personal 3 boal

obra sin actividad

Camilo DIAZ R

Maria A

Nota # 73

Jueves 16/10/2025

clima soleado

maquinaria No

personal 3 boal

obra sin actividad

Camilo DIAZ R

Maria A

Nota # 74

viernes 17/10/2025

clima soleado

equipo 1 retro 1 minicargador

personal 1 oficial 2 ayudantes 1 inspector

2 operadores 3 boal actividad ciu

11011976 y 11011977 osco y desmonte de formateo

ciu 11006438 demolición carpeta asfáltica

ETHELBERTO FRANCO inspector d inter v

Camilo DIAZ R

Maria A

Nota # 75

sábado 18/10/2025

clima soleado

equipo 1 retro

personal 1 oficial 2 ayudantes 1 operador

1 inspector 3 boal actividad ciu 11006438

demolición placas existentes en concreto para

ciu 11011976 y 11011977 instalación formateo metálica

para próxima fundición ETHELBERTO FRANCO inspector

Camilo DIAZ R

Maria A

Nota # 76

domingo 20/10/2025

clima nublado

equipo 1 retro

personal 1 oficial 2 ayudantes 1 operador  
1 inspector 3 boal actividad civil 11006438  
excavación mecánica parcial del tramo  
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter y  
Maria R Camilpediaz R

Nota # 77

martes 21/10/2025

clima soleado Tarde lluviosa  
equipo retro montado y minicargador  
personal 1 oficial 3 ayudantes 2 operadores  
1 inspector 3 boal actividad demolición  
con carpeta asfáltica y concreto existente  
y excavación mecánica parcial — —  
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter y  
Monica R Camilpediaz R

Nota # 78

miércoles 22/10/2025 civil 11006438

clima soleado  
equipo retro montado y minicargador  
personal 2 oficiales 3 ayudantes 3 boal  
1 inspector 2 operadores actividad se con-  
tinúa con excavación mecánica parcial y cargar  
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter y  
Camilpediaz R Maria R

Nota # 79

Jueves 23/10/2025

clima nublado  
equipo 1 retro 1 minicargador  
personal mismo del día anterior —  
actividad se continúa con excavación  
mecánica geotextil y resaca parcial civil  
11006438 ETHELBERTO FRANCO G  
Maria R Camilpediaz R

Nota # 80

viernes 24/10/2025

clima soleado  
equipo 1 retro 1 minicargador  
personal 2 oficiales 3 ayudantes 2 operadores

civ 11006546 colocación acero de refuerzo  
de  $\frac{1}{2}$  civ 11006438 se continúa con la  
modificación de concreto y asfalto existente  
colocación sellos p.e.a. en resiculado parcial  
ETHELBERTO FRANCO G. inspector inter v

Camilo DIAZ R.

Maria A

nota # 81

sábado 25/10/2025

clima soleado

equipo retro sontrui 70

personal 1 inspector 1 operador 2 oficiales

3 ayudantes 3 boal 2 cocineros -

actividad civ 11011976 11011977 11006546

instalación concreto MR 45 terminación en norte

civ 11006438 excavación mecánica parcial en norte

colocación geotextil y resiculado parcial -

ETHELBERTO FRANCO G. inspector inter v

Camilo DIAZ R.

Maria A

nota # 82

lunes 27/10/2025

clima soleado mañana Torde con lluvias

equipo retro sontrui 70

personal 1 inspector 3 boal 1 operador 1 oficial

2 ayudantes 3 boal 2 cocineros actividad

civ 11006438 instalación de geotextil y resiculado

parcial extendida mecánica - -

ETHELBERTO FRANCO G. inspector de inter v

nota por motivo de las lluvias la submo-

nente se encuentra inundada se le avisó

al contratista de saguara para garantizar

una buena estructura

Maria A

Nota: Se deja evidencia del retiro de lamina de Agua. Camilo DIAZ R.

nota # 83

martes 28/10/2025

clima mañana nublado tarde soleado

equipo compactador volvo D-D-20 y retro sontrui

personal 1 oficial 4 ayudantes 2 operadores

1 inspector 3 boal actividad extendida

de material rescatado concreto y se compacta  
y instalación de geotextil y colocación  
material para parcel ETHELBERTO FRANCO G  
Camilo Diaz R Maria A

Nota # 84 miércoles 29/10/2025

clima soleado

maquinaria 1 minicargador

personal 1 oficial 2 ayudantes 1 operador

1 inspector 3 boal actividad CIV 11006838 instal

lación de material subbase tipo A parcel y se  
compacta ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v  
Camilo Diaz R Maria A

Nota # 85 Jueves 30/10/2025

clima soleado

maquinaria 1 minicargador

personal mismo del día anterior -

actividad CIV 11006838 instalación subbase tipo

A parcel y instalación prefabricada A10 parcel

CIV 11006838 ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v  
Camilo Diaz R Maria A

Nota # 86 viernes 31/10/2025

clima soleado

maquinaria minicargador

personal 1 operador 3 boal 1 inspector -

1 oficial 3 ayudantes actividad CIV 11006838

instalación subbase tipo A y instalación prefabricada

A10 parcel Nota: al contratista se le informa

requerir el tema de la colocación de niveles

en la instalación de los niveles ya que en varias

ocasiones se han presentado fallas en la instalación

de los niveles la cual es lo que se presenta retro

cesos para el avance de la obra -

ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota: se hace ajuste a niveles teniendo en cuenta recomendaciones

y las inspecciones en campo. Camilo Diaz R. Maria A

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO<br/>Alcalde Local de Suba</p> | <b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                 | <b>CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226)</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME TÉCNICO</b>                            |                                                                                     |

**Anexo No. 2.4**  
 Bitácora POA 1  
 OCTUBRE.

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO<br/>Alcalde Local de Suba</p> | <p><b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b></p>           |  |
|                                                                                                                                                                                 | <p>CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226)</p> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | <p><b>INFORME TÉCNICO</b></p>                     |                                                                                     |

**Anexo No. 2.5**  
Bitácora POA 2  
OCTUBRE.

Nota # 58 Jueves 1 10 2025  
Clima: nublado  
Equipo: NO  
Actividad: Se hace liberación de Asfalto con observaciones como hacer bordillos en concreto hacer aneglos de pozos y se de una proyección para ver como se comporta el Asfalto aplicado en el frente como tal  
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria  
Camilo E. Diaz R

Nota # 59 Viernes 2 10 2025  
Clima: nublado  
Equipo: NO  
Actividad: Se hace relleno de pozos para dejarlos firmes y que no se muevan con resaca y mezcla en concreto  
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria

Nota # 60 Viernes 3 10 2025  
Clima: nublado y en la tarde soleado  
Equipo: NO  
Actividad: muy poca actividad en el frente de trabajo  
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria  
Camilo E. Diaz R.

61 Sabado / 4 / 10 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipo: NO

Actividad: muy poca Actividad en el frente de obra — ○ — ○ — ○ — ○ —

Michael Sierra Cadenero 1 interventor  
Camilo EDiaz R

Lunes / 5 / 10 / 2025 /

62 Clima parcialmente nublado

Equipo NO

Actividad Se hace desinstalacion de cerramiento y Aseo de frente de obra

Michael Sierra Cadenero 1 Interventor  
Camilo EDiaz R

63 Martes / 7 / 10 / 2025 /

Clima: Soleado

Equipo: NO

Actividad: Se hace recorrido por el frente de obra y se dejan algunas observaciones como tal — ○ — ○ — ○ —

Michael Sierra Cadenero 1 interventor  
¿Cuales observaciones? Adecuación de bordillos costado Camilo EDiaz R. derrecho, ajustar pozos que no quedan baidondo

|                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE GOBIERNO<br/>Alcalde Local de Suba</p> | <b>CONSORCIO CONSERVACIÓN PG</b>                  |  |
|                                                                                                                                                                                 | <b>CONTRATO DE OBRA No. 1010-2024-LP (119226)</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                 | <b>INFORME TÉCNICO</b>                            |                                                                                     |

**Anexo No. 2.6**  
Bitácora COLINA CAMPESTRE  
OCTUBRE.

Nota # 11 Miércoles 01/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: Mini BobCat - Vibro OD-25

Actividad: Nivelación y compactación  
capa base

Personal: 2 Operadores, 2 Oficiales, 3 Ayudantes

~~Eric Poveda. Topo Interu~~

Maria A

Nota # 12 Jueves 02/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Instalación de sumideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal

~~Eric Poveda. Topo Interu~~

Maria A

Nota # 13 Viernes 03/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continúa con la instalación  
de sumideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal

~~Eric Poveda. Topo Interu~~

Maria A

Nota #14 Sabado 04/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Instalacion de Somideros

chequeo de nucleos capa base

Personal: 2 Topos, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Bod

Eric Poveda. Topo Interu

Marcu 

Nota #15 Lunes 06/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la instalacion de somideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Bod

Eric Poveda. Topo Interu

Marcu 

Nota #16 Martes 07/10/2025


Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la instalacion de Somideros. Toma de Densidades

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Bod

Eric Poveda. Topo Interu

Marcu 

Nota #17 Miercoles 08/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: Mini BodCat

Actividad: Nivelacion Capa base

Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bod

Eric Poveda. Topo Interu

Marcu 

- Nota # 18 Jueves 09/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Rectificación de Niveles e  
Instalación de Cargue Pz  
Personal: 2 Topos, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interu  
Manice A
- Nota # 19 Viernes 10/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Rectificación de niveles  
Personal: 1 Oficial, Ayudante, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interu  
Manice A
- Nota # 20 Sabado 11/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: Se continua con la nivelación  
Copa base  
Equipo: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal  
Eric Poveda. Topo Interu  
Manice A
- Nota # 21 Martes 14/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: No se reporta Actividad  
Eric Poveda. Topo Inter  
Manice A
- Nota # 22 Miércoles 15/10/2025  
Clima: Soleado  
Equipo: No  
Actividad: No se Reporta  
Eric Poveda. Topo Interu  
Manice A

Nota #23 Jueves 16/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: No se Reporta

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #24 Viernes 17/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #25 Sabado 18/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #26 Lunes 20/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Reparacion de Sumideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal

Maria A

Nota #27 Martes 21/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Se continua con la reparacion de sumideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

Eric Poveda. Topo Interu

Maria A

Nota #28

Miercoles 22/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda Topo Interu

Maria A

Nota #29

Jueves 23/10/2025

Clima: Solzado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda Topo Interu

Maria A

Nota #30

Viernes 24/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda Topo Interu

Maria A

Nota #31

Sabado 25/10/2025

Clima: Solzado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda Topo Interu

Maria A

Nota #32

Cones 27/10/2025

Clima: Nublado

Equipo: No

Actividad: No se reporta

Eric Poveda Topo Interu

Maria A

Nota #33 Martes 28/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: Finisher - Vibro Compactador

Actividad: Instalacion capas asfálticas

MDR-25 y MD-19

Personal: 2 Topos, 2 Oficiales, 4 Ayudantes, 2 Operador  
1 SST, 1 Bomal

~~Eric Poveda. Topo Interu~~

Maria A

Nota #34 Miércoles 29/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Reparacion de Somideros

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante

~~Eric Poveda. Topo Interu~~

Maria A

Nota #35 Jueves 30/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: No se reportó

~~Eric Poveda~~

Maria A

Nota #36 Viernes 31/10/2025

Clima: Soleado

Equipo: No

Actividad: Desinstalacion de cerramiento

Liberacion capa asfáltica MD-19

Personal: 2 Topos, 2 Ayudantes, 1 SST

~~Eric Poveda~~

Maria A

## **ANEXO 5: ACTAS DE COMITÉ**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Sube  
FECHA: 07/10/2025 LUGAR: Hangeru  
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento  
HORA DE INICIO: 8:45 am HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

### ASISTENTES:

| NOMBRE                     | CARGO  |           |             |                  |         |           | TIPO DE VINCULACIÓN | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO                   | TELÉFONO   | FIRMA |
|----------------------------|--------|-----------|-------------|------------------|---------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------|
|                            | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/AUXILIAR | CARRERA | PROVISIÓN |                     |                       |                                      |            |       |
| Nancy A Cardona            |        |           | X           |                  |         |           | Libre               | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 311752669  |       |
| Luis Emires Blanco         |        |           | X           |                  |         |           |                     | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 3102009455 |       |
| Claudia Marcela Forero C   |        | X         |             |                  |         |           |                     | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 315236633  |       |
| Daniel Felipe Suarez Basto |        | X         |             |                  |         |           |                     | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 3115235677 |       |
| Angie Paola Toro Cardona   |        | X         |             |                  |         |           |                     | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 3146603599 |       |
| Angie Henao Cardona        |        | X         |             |                  |         |           | X                   | Torres y Asociados    | Subtorres y asociados 2025@gmail.com | 310623881  |       |
| Luz Adriana Pinto L        |        | X         |             |                  |         |           |                     | Consortio Conserv P6  | Consorcio conservación P6@gmail.com  | 3112848395 |       |
| Paul Rangel Paetz          |        | X         |             |                  |         |           |                     | Consortio Conserv P6  | Sisomp@gmail.com                     | 3228741065 |       |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo Desarrollo Local de Jiba  
FECHA: 03/10/2025  
LUGAR: Hoggar  
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento  
HORA DE INICIO: 8:45 am  
HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

### ASISTENTES:

| NOMBRE                    | CARGO  |           |           |           |          |         | TIPO DE VINCULACIÓN |       |           |   | ENTIDAD O DEPENDENCIA   | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO   | FIRMA                    |
|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|-------|-----------|---|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
|                           | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESION | TÉCNICO/N | AUXILIAR | CARRERA | PROVISION           | LIBRE | CONTRATIS |   |                         |                    |            |                          |
| Camilo Edoardo Diaz Rojas |        | X         |           |           |          |         |                     |       |           |   | CSO. conservación PG    |                    | 3043893242 | Camilo Edoardo Diaz      |
| Abel Federico S           |        | X         |           |           |          |         |                     |       |           |   | CSO. conservación PG    |                    | 311028505  |                          |
| Oscar Mora                |        | X         |           |           |          |         |                     |       |           |   | CSO. conservación PG    |                    | 3103460028 |                          |
| Felipe Chitiva            |        | X         |           |           |          |         |                     |       |           | X | FOLUS - Infraestructura | —                  | 305797888  |                          |
| Frey Damián Silva Garcia  |        | X         |           |           |          |         |                     |       |           | X | Infraestructura         |                    | 3209642324 | Frey Damián Silva Garcia |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |
|                           |        |           |           |           |          |         |                     |       |           |   |                         |                    |            |                          |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 23 SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACION AL ACTA DE COMITÉ 21 y 22 EL CONTRATISTA MENCIONA QUE SOLICITA REALIZAR UN AJUSTE AL ACTA 22 SOBRE LA REUNIÓN DEL EAB EN POA 2 Y EL FDLS INDICA QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD                                     | RESPONSABLE                                    | FECHA DE ENTREGA     | CUMPLIÓ      |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3                     | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | VIERNES 19/09/2025   | SI           |
| 2  | INICIO DE OBRA ATABANZA                       | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MIÉRCOLES 15/10/2025 | SIGUE EN PIE |
| 3  | MODULACIÓN DE LOSAS PILOTO                    | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | VIERNES 19/09/2025   | SI           |
| 4  | DENSIDADES DE POA                             | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS | LUNES 22/09/25       | SI           |
| 5  | CONCEPTO DE ESPECIALISTA DE PREFABRICADOS POA | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES 22/09/25       | NO           |
| 6  | CCTV DE POA 2                                 | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES 22/09/25       | SI           |
| 7  | REUNIÓN DE INICIO RECREO LOS FRAILES          | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES 23/09/25      | SI           |
| 8  | REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN POA 1                | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES 30/09/25      | SI           |
| 9  | REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN PILOTO               | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES 07/10/25      | SIGUE ENPIE  |
| 10 | SARDINELES DE CASABLANCA                      | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES 30/09/2025    | SI           |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|    |                             |                                                |                   |             |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 11 | DENSIDADES CASABLANCA       | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS | JUEVES 02/10/2025 | NO          |
| 12 | MEZCLA ASFALTICA CASABLANCA | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES 06/10/2025  | SIGUE ENPIE |

### REVISIÓN DE COMPROMISOS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 3 FUERON ENTREGADOS EL DIA 02 DE OCTUBRE Y QUE ESTOS YA FUERON REVISADOS POR EL ESPECIALISTA DE TORRES Y ASOCIADOS, POR LO CUAL EN EL TRANSURSO DEL DÍA DE HOY SE REMITIRA EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN ATABANZA SIGUE EN PIE PARA EL DIA 15/10/2025 SIN EMBARGO SE DEJA LA CLARIDAD DE QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL PERMISO FORESTAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE LO QUE PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ACTIVIDADES Y ASIMISMO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL. ESTA TRAZABILIDAD SERA ANEXA A ESTA ACTA DE COMITÉ.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE TIENE LA PROPUESTA DE PMT CORRESPONDIENTE PARA ESTE FRENTE DE OBRA, SIN EMBARGO, ESTE NO SE PODRA RADICAR HASTA QUE NO SE CUENTE CON ESTA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SDA.
- EL CONTRATISTA INDAGA SOBRE SI EXISTEN OTROS SEGMENTOS VIALES PARA INCLUIR SI LLEGADO AL CASO NO SE PUDIERA OBTENER EL PERMISO SOLICITADO Y NECESARIO.
- LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE SEGMENTO VIAL ES UN COMPROMISO POR PARTE DE LA ENTIDAD REALIZARLO, POR LO CUAL NO SE VIABLE LA INCLUSIÓN DE MÁS CIVS. DE IGUAL FORMA SE DEJA CLARIDAD QUE LA NO APROBACIÓN DE LO SOLICITADO PODRÍA GENERAR UNA SOLICITUD DE UNA PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CIV.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA MODULACIÓN DE LOSAS DE PARQUE PILOTO FUE REMITIDA Y AVALADA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LAS DENSIDADES DE POA SE LLEVARON A CABO EN LA FECHA ESTABLECIDA Y ESTAS FUERON APROBADAS.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DEL ESPECIALISTA DE URBANISMO SOBRE LOS PREFABRICADOS DE POA 1 NO HA SIDO ALLEGADO, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA LUNES 06/10/2025 SERA ENVIADO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REALIZO EL INFORME CCTV DE POA 2 Y LA LIMPIEZA CON EL VACTOR.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE INICIO DE RECREO LOS FRAILES EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INICIO DE POA 2 11004672 SE DIO EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE POA 1 SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EN LA FECHA PLANTEADA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PARQUE PILOTO SIGUE EN PIE.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE LA INSTALACIÓN DE SARDINELES EN CASABLANCA SE ESTA LLEVANDO A CABO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LAS DENSIDADES DE CASABLANCA NO SE REALIZARON EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA MIERCOLES 08/10/2025 SE LLEVARAN A CABO.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SIGUE EN PIE PARA EL 06/10/2025 SIN EMBARGO EL CONTRATISTA INDICA QUE SE DEBE REPROGRAMAR PARA EL VIERNES 10/10/2025.

### COMPONENTE TÉCNICO

#### CASABLANCA

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE SARDINEL Y CEREO DE LA BASE GRANULAR CON EL FIN DE ALISTAR PARA LA INSTALACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DEL ASFALTO EN LOS DOS SEGMENTOS DE LA PARTE BAJA 11005765 Y 11005728.

LA INTERVENTORIA INDICA QUE LAS ACTIVIDADES EN LOS SEGMENTOS VIALES DE LA PARTE ALTA 11014376 Y 11005566 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS DADO QUE LA VISITA A LA ESPOL SE LLEVO A CABO HASTA EL DIA DE AYER 02/10/2025 EN LA CUAL SE PUDO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE UN NIVEL FREATICO MUY ALTO, LO CUAL GENERA LAS FILTRACIONES A LA VIA EN INTERVENCION.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA DE OBRA MENCIONA QUE HARÁ UNAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS MEDIANTE INFORME PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA DE LA VÍA, ESTE SERÁ REMITIDO EL DÍA DE MAÑANA 04/10/2025.</li> </ul>                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE UNA VEZ SEA ALLEGADO SERÁ REVISADO POR EL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| EL CONTRATISTA MENCIONA QUE SE HA RETRASADO LAS ACTIVIDADES DE LOS PREFABRICADOS, DADO QUE LA COMUNIDAD HA SOLICITADO LA NO INSTALACIÓN DE BAJO RAMPAS.                                                                                                                                                                |
| <b>TIBABUYES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y QUE EL DÍA 07/10/2025 SE LLEVARÁ A CABO EL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CIV.                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL ÁRBOL TALADO EN ESTE CIV.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA INDICA QUE UNA VEZ VERIFICADO SE EVIDENCIA QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR EL JARDÍN BOTÁNICO, POR SOLICITUD DE UN CONCEJAL DE LA ZONA.</li> </ul>                                                                                                          |
| <b>NIZA SUR 11010613 Y 11010612</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN EL CIV 11010613 Y LA ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A LAS VIVIENDAS.                                                                                                                                        |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN EL CIV 11010612 DE LA INTERSECCIÓN SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE Y LA EXCAVACIÓN MECÁNICA.                                                                                                                                                                           |
| <b>POTOSÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE ESTE CIV TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES EN EL ACABADO.                                                                                                                                                                                                 |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA VISITA AL FRENTE DE OBRA POR ALGUNOS CONTRATIEMPOS, ESTA QUEDA PROGRAMADA PARA EL DÍA LUNES 06/10/2025 CON LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA.                                                                                                             |
| <b>PARQUE PILOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ESTÁ INSTALANDO MR45 EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.                                                                                                                                                                                                             |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EXISTE PREOCUPACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, TENIENDO EN CUENTA LA APROBACIÓN DADA POR LA SDM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DEMÁS SEGMENTOS VIALES DE ESTE FRENTE, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA ENTIDAD UNA AYUDA PARA REVISAR ESTE TEMA CON LA ENTIDAD COMPETENTE. |
| <b>POA 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DÍA MARTES 30/10/2025 SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA COMPLETA, LO CUAL DA POR TERMINADO ESTE TRAMO, QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE REMATES FINALES Y LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DÍA DE HOY 03/10/2025 SE DARÁ APERTURA A LA COMUNIDAD LA VÍA.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>POA 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE HA EVIDENCIADO VARIOS INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR TEMAS DE REDES LOS CUALES HAN RETRASADO LAS ACTIVIDADES.                                                                                                                                        |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TENÍA PREVISTA UNA VISITA CON EL EAB EL DÍA MIÉRCOLES EN LA TARDE, SIN EMBARGO, EL PERSONAL NO ASISTE.                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA MENCIONA LA NECESIDAD DE ESTA VISITA PARA DEFINIR EL TRASLADO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y LA VERIFICACIÓN DE LA RED SANITARIA Y PLUVIAL.</li> </ul>                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA INDAGA SI EXISTE ACTA DE LA REUNIÓN LLEVADA A CABO, A LO CUAL SE LE MENCIONA QUE SÍ.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA DE IGUAL FORMA INDAGA SI EL EAB REALIZA EL TRASLADO O SE DEBE HACER A COSTO DEL CONTRATO.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE ESTE COSTO SERÍA ASUMIDO POR EL CONTRATO.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA VERIFICAR EL ALCANCE A LA FECHA.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>COLINA CAMPESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE INICIO CON EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RETIRO DE MATERIAL RCD, Y QUE LAS ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE SERÁN RAPIDAS TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE INTERVENCIÓN.                                                                                                                                 |
| <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 QUEDA EN PROGRAMADO DEL 40% Y EJECUTADO DEL 39.20% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 0.80%. SE CUENTAN CON 8 FRENTES DE OBRA ACTIVOS Y 1 TERMINADO.                                                                      |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE CUANDO SE DARA INICIO AL FRENTE DE GAITANA Y RECREO LOS FRAILES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA MENCIONA QUE GAITANA SE DARA INICIO EL 15 DE OCTUBRE 2025 Y RECREO LOA FRAILES APROXIMADAMENTE EL 27 DE OCTUBRE 2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE NO HA SIDO ALLEGADO EL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA MARTES 07/10/2025 SERA ENVIADO.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| EL CONTRATISTA INDICA QUE NECESITA EL PAGO DEL ACTA 1 TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO CUENTAN CON SOLVENCIA ECONOMICA PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LOS ACABADOS QUE SE TIENEN PREVISTOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA.                                                                                                                                                                                     |
| <b>COMPONENTE PMT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL PMT DE CAMPIÑA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 SE ALLEGO UN INCUMPLIMIENTO AL PMT DE COLINA CAMPESTRE, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO REMITIDA LA RESPUESTA A TORRES Y ASOCIADOS.                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DÍA DE HOY 03/10/2025 SE ENVIARÁ DICHA RESPUESTA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO AL PMT DE ATABANZA SE TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN POR LA SDM, EL CUAL YA SE ENCUENTRA ADELANTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE QUEDO 95.45% AFECTANDOSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE COLINA Y EL ACUMULADO DEL MES QUEDO 98.86%                                                                                                                                                                                                             |
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE EL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE. EL CONTRATISTA INDICA QUE SERA ENVIADO MAÑANA 03/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMPONENTE SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE LLEVO A CABO AL REUNIÓN DE AVANCE DE POA 1, EN LA CUAL LA COMUNIDAD MANIFESTABA QUE SE ASUMIO UN COMPROMISO DE INSTALAR REDUCTORES, SIN EMBARGO, SE LES DIÓ LA CLARIDAD QUE ESTA ACTIVIDAD NO ESTA DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO.                                                                                                                                           |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE RECREO LOS FRAILES SE LLEVO A CABO UNA RONDA LARGA DE PREGUNTAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LA COMUNIDAD, Y QUE SE LES DIO FECHA DE INICIO LAULTIMA SEMANA DE OCTUBRE.                                                                                                                                                                                |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE TIENEN PROGRAMADAS LAS REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE COSTA AZUL PARA EL 06/10/2025 A LAS 2PM Y DE AVANCE EN PARQUE PILOTO EL 13/10/2025 2 PM Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN NIZA SUR VIERNES 10/10/2025 3 PM.                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO CON MUJERES Y PERSONAL DE LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE TIENE 1 POR EN POA 1 LA CUAL YA ESTA SIENDO CONCILIADA CON LA PROPIETARIA, LA OTRA POR ES DE COLINA EN LA CUAL SOLICITAN VARIOS PUNTOS DE AJUSTE EN EL ACTA DE REUNIÓN DE INICIO EN CUANTO A SEÑALIZACIÓN, REDUCTORES, CORRECCIÓN DE HUECOS, ARREGLOS EN ANDENES. EL CUAL SE ESTA ADELANTANDO LA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SERÁ ENVIADA EL DIA JUEVES 09/10/2025. |
| LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE QUEDO 100% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA INTERVENTORIA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 98% AFECTÁNDOSE POR LA PARTE DE SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA EL ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN, DONDE SE INDIQUE QUE EL ÁRBOL FUE POR UN TERCERO EN EL FRENTE DE OBRA DE COSTA AZUL.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORIA SOLICITA LA REMISIÓN DE LA TRAZABILIDAD DEL PERMISO FORESTAL PARA ATABANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE CUANDO SERA REMITIDO EL INFORME MENSUAL, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL LUNES 06/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>COMPONENTE SST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO AL 98% AFECTANDOSE POR LA ENTREGA DE INFOME SEMANAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INFORME MENSUAL EL CUAL ESTA SIENDO REVISADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE LA COMUNIDAD DE COLINA SOLICITA LISTADO DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL FRENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA MENCIONA QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE SUMINISTRA TENIENDO EN CUENTA QUE EL PERSONAL ES ROTATIVO.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE EL FORMATO DE EPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

- EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE ESTA SOCIALIZANDO EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE CON LOS TRABAJADORES.

### COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD                            | RESPONSABLE                                    | FECHA DE ENTREGA     | CUMPLIÓ |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1  | INICIO DE OBRA ATABANZA              | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MIERCOLES 15/10/2025 |         |
| 2  | INFORME DE PREFABRICADOS DE POA 1    | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES 06/10/2025     |         |
| 3  | DENSIDADES DE CASABLANCA             | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 08/10/2025 |         |
| 4  | ASFALTO CASABLANCA                   | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | VIERNES 10/10/2025   |         |
| 5  | INFORME TÉCNICO DE CASABLANCA        | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | SABADO 04/10/25      |         |
| 6  | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTA AZUL | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES 07/10/25      |         |
| 7  | VISITA POTOSÍ                        | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES 06/10/2025     |         |
| 8  | APERTURA DE VIA POA 1                | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | VIERNES 03/10/2025   |         |
| 9  | INICIO GAITANA                       | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MIERCOLES 15/10/2025 |         |

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|    |                                             |                                 |                       |  |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 10 | INICIO RECREO LOS FRAILES                   | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | LUNES<br>27/10/2025   |  |
| 11 | INFORME MENSUAL TECNICO                     | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | MARTES<br>07/10/25    |  |
| 12 | RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO DE PMT DE COLINA | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | VIERNES<br>03/10/2025 |  |
| 13 | REUNION DE FINALIZACIÓN COSTA AZUL          | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | LUNES<br>06/10/2025   |  |
| 14 | REUNIÓN DE AVANCE PILOTO                    | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | LUNES<br>13/10/2025   |  |
| 15 | REUNIÓN EXTRAORDINARIA NIZA                 | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | VIERNES<br>10/10/2025 |  |
| 16 | RESPUESTA A DERECHO DE PETICION COLINA      | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | JUEVES<br>09/10/2025  |  |
| 17 | INFORME MENSUAL AMBIENTAL                   | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | LUNES<br>06/10/2025   |  |
| 18 | INFORME MENSUAL PMT                         | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN<br>PG | SABADO<br>04/10/25    |  |

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Subs  
FECHA: 17/10/25 LUGAR: Hongo  
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento  
HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

### ASISTENTES:

| NOMBRE                        | CARGO  |           |           |           | TIPO DE VINCULACIÓN |         |           |       | ENTIDAD O DEPENDENCIA               | CORREO ELECTRÓNICO               | TELÉFONO    | FIRMA |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|
|                               | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESION | TÉCNICO/N | AUXILIAR            | CARRERA | PROVISION | LIBRE |                                     |                                  |             |       |
| Fray Damien Silva Garcia      |        |           |           |           |                     |         |           |       | FOLS - Infraestructura              | fray.silva@gobococha.gov.co      | 31054642889 |       |
| Extecer Tamara Lena Femen     |        |           | X         |           |                     |         |           |       | FOLS - Infraestructura              | ing.lena.femen@gobococha.gov.co  | 310314223   |       |
| Felipe Chirisa Angel          |        |           | X         |           |                     |         |           |       | FOLS - Infraestructura              | luis.ventura@gobococha.gov.co    | 3057498864  |       |
| Anaeros Fabian Banozer Gordin |        | X         |           |           |                     |         |           |       | FOLS - Infraestructura              |                                  | 3197002854  |       |
| ESCARA                        |        |           |           |           |                     |         |           |       | CSO Conservación de Infraestructura | ingenieria@promotora.com         | 3203106528  |       |
| Aniver J. Garcia              |        | X         |           |           |                     |         |           |       | CSO Conservación de Infraestructura | ingenieria@promotora.com         | 312028805   |       |
| Comilio Eduardo Diaz R.       |        | X         |           |           |                     |         |           |       | CSO Conservación de Infraestructura |                                  | 3045893242  |       |
| Liz M. Milla Ngrano           |        | X         |           |           |                     |         |           |       | CSO Conservación de Infraestructura | comandante@promotora.com         | 3132588369  |       |
| Paul Rangel Paetz             |        | X         |           |           |                     |         |           |       | CSO Conservación de Infraestructura | stefano@promotora.com            | 3128740655  |       |
| Christen Felipe Rodriguez     |        |           |           |           |                     |         |           |       | Torres y Asociados                  |                                  | 3108-689061 |       |
| Annie Henao Cardona           |        | X         |           |           |                     |         |           |       | Torres y Asociados                  | Estaciones y asociados@gmail.com | 306223842   |       |
| ALCANTARA VICENTE             |        | X         |           |           |                     |         |           |       | FOLS                                | WPM DE 1700                      | 316737770   |       |



## EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA  
FECHA: 17/10/2025 LUGAR: Itangar  
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento  
HORA DE INICIO: 9:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

ASISTENTES:

[illegible]

GDI-GPD-F029  
Versión 2  
Vigencia: 09 de mayo de 2018  
1 de 3

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 24 SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 23 EL CONTRATISTA Y EL FDLS INDICA QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

| NO | ACTIVIDAD                            | RESPONSABLE                                    | FECHA DE ENTREGA     | CUMPLIÓ      |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1  | INICIO DE OBRA ATABANZA              | CONSORCIO CONSERVACION PG                      | MIERCOLES 15/10/2025 | NO           |
| 2  | INFORME DE PREFABRICADOS DE POA 1    | CONSORCIO CONSERVACION PG                      | LUNES 06/10/2025     | NO           |
| 3  | DENSIDADES DE CASABLANCA             | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS | MIERCOLES 08/10/2025 | NO           |
| 4  | ASFALTO CASABLANCA                   | CONSORICO CONSERVACION PG                      | VIERNES 10/10/2025   | NO           |
| 5  | INFORME TÉCNICO DE CASABLANCA        | CONSORICO CONSERVACION PG                      | SABADO 04/10/2025    | NO           |
| 6  | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTA AZUL | CONSORICO CONSERVACION PG                      | MARTES 07/10/2025    | SI           |
| 7  | VISITA POTOSÍ                        | CONSORICO CONSERVACION PG                      | LUNES 06/10/2025     | SI           |
| 8  | APERTURA DE VIA POA 1                | CONSORICO CONSERVACION PG                      | VIERNES 03/10/2025   | SI           |
| 9  | INICIO GAITANA                       | CONSORICO CONSERVACION PG                      | MIERCOLES 15/10/2025 | SI           |
| 10 | INICIO RECREO LOS FRAILES            | CONSORICO CONSERVACION PG                      | LUNES 27/10/2025     | SIGUE EN PIE |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|    |                                             |                              |                       |    |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----|
| 11 | INFORME MENSUAL TECNICO                     | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | MARTES<br>07/10/2025  | SI |
| 12 | RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO DE PMT EN COLINA | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | VIERNES<br>03/10/2025 | SI |
| 13 | REUNION DE FINALIZACION COSTA AZUL          | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | LUNES<br>06/10/2025   | SI |
| 14 | REUNION DE AVANCE PILOTO                    | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | LUNES<br>13/10/2025   | SI |
| 15 | REUNION EXTRAORDINARIA NIZA                 | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | VIERNES<br>10/10/2025 | SI |
| 16 | RESPUESTA A DERECHO DE PETICION COLINA      | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | JUEVES<br>09/10/2025  | SI |
| 17 | INFORME MENSUAL AMBIENTAL                   | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | LUNES<br>06/10/2025   | SI |
| 18 | INFORME MENSUAL PMT                         | CONSORICO<br>CONSERVACION PG | SABADO<br>04/10/2025  | SI |

### REVISIÓN DE COMPROMISOS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INICIO DE ATABANZA NO SE DIO EN LA FECHA ESTABLECIDA DADOS LOS INCONVENIENTES TENIDOS POR PARTE DE LA SDA PARA LA APROBACIÓN DEL PERMISO FORESTAL, DEL CUAL A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA.

- EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE A LA FECHA DE ESTE COMITÉ NO HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA AL ULTIMO RADICADO EMITIDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE (SDA) LO CUAL HA RETRASADO EL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL FRENTE DE OBRA, PUESTO QUE SIN ESTE NO SE PUEDEN INICIAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
- LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL PMT DE ESTE FRENTE DE OBRA.
- LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE PMT SERA RADICADO EL LUNES 20/10/2025 A LA SDM POR LO CUAL SE TIENE PREVISTA SU APROBACIÓN EL DIA JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025, POR LO CUAL EL INICIO SOLO ESTARIA SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PERMISO FORESTAL.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INFORME DE PREFABRICADOS DE POA NO HA SIDO ALLEGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA, ESTE MENCIONA QUE EL DIA LUNES 20/10/2025 LO REMITIRA.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LAS DENSIDADES DE CASABLANCA NO FUERON LLEVADAS A CABO EN LA FECHA ESTABLECIDA Y QUE ESTAS SE REPROGRAMARON PARA EL PROXIMO MARTES 21/10/2025.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ASFALTO DE CASABLANCA NO SE HA INSTALADO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA RECIBIDO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA 1.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO CUENTA YA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE ESTE ACABADO EN ESTE FRENTE DE OBRA, EN COLINA CAMPESTRE Y PARQUE PILOTO LO CUAL HA TRAIDO CONSIGO UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PUESTO QUE EL MONTO DE PRESTAMO OBTENIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA FUE GASTADO EN SU TOTALIDAD Y LOS RECURSOS INVERTIDOS ESTAN ALREDEDOR DE 3000 MIL MILLONES DE PESOS.</li> </ul>                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA ENTIDAD INDICA QUE DURANTE LA LICITACIÓN EL CONTRATISTA DEMOSTRÓ UN K RESIDUAL SUFICIENTE PARA PODER SOLVENTAR EL DESARROLLO DEL CONTRATO, POR LO CUAL LA DEMORA EN LOS PAGOS POR PARTE DEL FONDO NO PUEDE SER UNA CAUSAL DE ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS. POR OTRA PARTE, DEJA CLARIDAD QUE DURANTE LA REVISIÓN DEL ACTA 1 SE PRESENTARON ERRORES EN LOS FORMATOS LOS CUALES NO ERAN SUBSANADOS EN SU TOTALIDAD POR LO QUE SE RETRADO EL TRAMITE INTERADMINISTRATIVO.</li> </ul> |
| LA ENTIDAD SOLICITA REALIZAR UN AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA LA POSIBLE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA NO HA REMITIDO EL INFORME TÉCNICO DE LA FILTRACIÓN DE AGUA A LA FECHA, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL LUNES 20/10/2025 SERA ENVIADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTA AZUL FUE REALIZADA EN LA FECHA ESTABLECIDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA VISITA A POTOSI SE LLEVO A CABO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA APERTURA DE LA VIA CORRESPONDIENTE A POA 1 SE LLEVO A CABO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE GAITANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA DE RECREO LOS FRAILES SIGUE EN PIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FUE REMITIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIO LA RESPUESTA AL INCUMPLIMIENTO DEL PMT EN COLINA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE COSTA AZUL, LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE NIZA SUR Y LA REUNIÓN DE AVANCE DE PILOTO SE LLEVARON A CABO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE LA COMUNIDAD DEL FRENTE LA COLINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LEL INFORME AMBIENTAL Y EL INFORME PMT FUERON ENVIADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN Y MOLESTIA POR LA MODIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE LAS CUENTAS DE COBRO, LO CUAL RETRASA EL TRAMITE INTERADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COMPONENTE TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CASABLANCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA SIN ACTIVIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EXISTE UN PREDIO QUE QUEDA ENTERRADO CON RESPECTO AL ACABADO FINAL DE LA VIA, POR LO CUAL EL ACCESO VEHICULAR QUEDA SIN ACCESO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA ENTIDAD INDICA QUE SE DEBE REVISAR Y ADECUAR SI ES POSIBLE DICHO ACCESO CON EL FIN DE NO LIMITAR A LOS PROPIETARIOS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE HARA LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE CON EL FIN DE HACER ESTA ADECUACIÓN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NIZA SUR 11010613 Y 11010612</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZAN LOS LLENOS CON SBG-A, SE REALIZA EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN EL CIV 11010612 DE LA INTERSECCIÓN SE REALIZA LA EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO DE RCD CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PARQUE PILOTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA FUNDICIÓN DE LA LOSA PENDIENTE DEL PRIMER TRAMO, ASIMISMO SE EVIDENCIA EL INICIO DE DEMOLICIÓN DE CARPETA EXISTENTE DEL CIV 11006438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL ACABADO DE LA LOSA FUNDIDA PRESENTA ALGUNAS OBSERVACIONES COMO TROPEZONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>POA 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ACABADO FINAL DE ESTA VÍA SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DADAS LAS AFECTACIONES EVIDENCIADAS. ASIMISMO, SE DEJA CLARIDAD QUE A LA FECHA NO SE HAN SIDO REALIZADOS LOS REMATES FINALES.                                                                                             |
| <b>POA 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ESTA REALIZANDO EL CAMBIO DE TUBERIA SANITARIA PRINCIPAL Y DOMICILIARIAS.                                                                                                                                                                             |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE PARA EJECUTAR LA INSTERSECCIÓN SE DEBE SOLICITAR EL PMT PARA CIERRE.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>COLINA CAMPESTRE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA ESTA SIN ACTIVIDAD, QUE SE TIENE PREVISTO LA INSTALACIÓN DE ASFALTO PARA EL MARTES 21/10/2025.                                                                                                                                                              |
| <b>GAITANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE INICIÓ LA INSTALACIÓN DEL PMT Y CERRAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ATABANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LA INTERVENTORÍA REITERA LA IMPORTANCIA DEL PERMISO FORESTAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE PARA EL INICIO DE OBRA EN ESTE FRENTE EL CUAL ESTA DEPENDIENDO DE UN TERCERO. TENIENDO EN CUENTA LO MENCIONADO ANTERIORMENTE.                                                                           |
| <b>RECREO LOS FRAILES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA EN ESTE FRENTE DE OBRA.                                                                                                                                                                                                         |
| EL CONTRATISTA INDICA QUE CON LA INSPECCIÓN REALIZADA SE PUEDE EVIDENCIAR QUE LA RED PLUVIAL ESTA COLMATADA.                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR LA INSPECCIÓN CCTV PARA REALIZAR UNA VISUALIZACIÓN MAS PROFUNDA.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 6 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE 2025 QUEDÓ EN PROGRAMADO DEL 44% Y EJECUTADO DEL 43.10% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 0.90%. SE CUENTAN CON 6 FRENDES DE OBRA ACTIVOS Y 3 TERMINADO.                                                                  |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE DEBIDO A LAS INTERSECCIONES ALEDAÑAS A LAS INTERVENCIONES DEL CONTRATO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, ESTAS HAN DEBIDO SER EJECUTADAS DE IGUAL FORMA PARA AYUDAR CON LA MOVILIDAD, POR LO CUAL DEBEN SER INCLUIDAS AL CONTRATO POR SER CIVS ADICIONALES.                    |
| <b>COMPONENTE PMT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL PMT DE CAMPIÑA FUE APROBADO EL 10 DE OCTUBRE.                                                                                                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL PMT DE ATABANZA PRESENTO OBSERVACIONES DE ACTAS DE SOCIALIZACIÓN, DESVIOS Y VOLUMENES DE TRANSITO, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA DE OBRA YA LAS REALIZO LA SOCIALIZACIÓN Y AVANZO EN LA SUBSANACIÓN SE REMITIRÁ A LA INTERVENTORÍA Y SE RADICARÁ A LA SDM EL LUNES 20/10/2025. |
| LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO AL PMT DE COLINA Y EL INCUMPLIMIENTO POR LA SDM YA SE REMITIO LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                    |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE LLEGO INCUMPLIMIENTO AL PMT DE CASABLANCA, EL CUAL SE ESTA A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN Y LA RESPUESTA A LA SDM.                                                                                                                                                            |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL CONTRATISTA YA SOLICITO LA PRORROGA DEL PMT DE PARQUE PILOTO ANTE LA SDM                                                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE CON RESPECTO A LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN YA SE TIENE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM.                                                                                                                                                                                     |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE QUEDO 95.45% AFECTANDOSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE CASABLANCA                                                                                                                                              |
| LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL SE LE REMITIERON OBSERVACIONES, EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTE SERA REMITIDO EL DIA DE MAÑANA SABADO 18/10/2025.                                                                                                                                             |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

### COMPONENTE SOCIAL

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS PORCENTAJES DEL MONC.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REALIZARON LAS REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE COSTA AZUL EN LA CUAL LA COMUNIDAD MENCIONA QUE SE ESTAN GENERANDO EMPOZAMIENTOS EN EL CRUCE COLINDANTE CON EL CONJUNTO. A LO CUAL SE LE DEJO CLARIDAD QUE SE REVISARA EL ACTA DE DESVIO PREVIO PARA VERIFICAR ESTE TEMA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE NIZA SUR SE LES ACLARARON TODAS LAS DUDAS QUE SE TENIAN.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN LA REUNIÓN DE AVANCE DE PARQUE PILOTO NO HUBO NIGUNA NOVEDAD.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRIMER TALLER DE SOSTENIBILIDAD EN UN COLEGIO DE POA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENE PENDIENTE PROGRAMAR LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE POA 1 Y POTOSI, LA REUNIÓN DE INICIO DE ATABANZA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DIO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN DE COLINA CAMPESTRE.

LA ENTIDAD SOLICITA QUE LAS PRESENTACIONES DEBEN SER REMITIDAS CON ANTERIORIDAD Y NO EL MISMO DIA DE LAS REUNIONES.

LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 06 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE QUEDO 100%

### COMPONENTE AMBIENTAL

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 96% AFECTÁNDOSE POR LA NO RADICACIÓN DEL INFORMA MENSUAL.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE UNA DE LAS OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL ES EL REPORTE A LA SDA, EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE EL MES DE AGOSTO POR REVISAR. POR LO QUE HASTA QUE NO SE HAGA EL CARGUE DE ESTE NO SE PODRA DAR APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL.

LA INTERVENTORÍA NUEVAMENTE REITERA LA IMPORTANCIA DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SDA CON RESPECTO AL PERMISO FORESTAL DE ATABANZA YA QUE ESTE SE RADICO HACE 15 DIAS A DICHA ENTIDAD.

- LA INTERVENTORÍA REITERA LO MANIFESTADO EN COMITES ANTERIORES, SI EL 30 DE OCTUBRE NO SE DA INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA DE ATABANZA, ESTO PODRIA ACARREAR EL NO CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO SE DEJA CLARIDAD QUE DADA LA NO RESPUESTA PRONTA POR LA SDA Y TENIENDO EN CUENTA QUE AUN NO SE HA FIRMADO LA ADICIÓN Y PRORROGA ESTIMADA, EL CONTRATISTA DEBE REVISAR LA POSIBLE PLAN DE ACCIÓN Y PRORROGA REQUERIDA PARA LA INTERVENCIÓN DE ESTE SEGMENTO VIAL.
- LA ENTIDAD INDICA QUE LA MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORÍA NO ES IMPUTABLE AL FONDO DE DESARROLLO LOCAL.
- EL CONTRATISTA INDICA QUE TAMPOCO SON CAUSAS IMPUTABLES AL CONSORCIO, PUESTO QUE SE HAN CUMPLIDO CON LOS TIEMPOS DE SOLICITUD Y RESPUESTA A LA SDA, Y ESTE RETRASO YA ES RESPONSABILIDAD DE UN TERCERO COMO SE VINE MENCIONANDO EN COMITÉS ANTERIORES.

### COMPONENTE SST

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INFORME MENSUAL YA FUE APROBADO Y SERA RADICADO EL DIA DE HOY 17/10/2025.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO AL 96% AFECTANDOSE POR LA NO RADICACION A TIEMPO DEL INFORME MENSUAL.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DEBE CUMPLIR EN LOS FRENTES DE OBRA CON TODOS LOS ELEMNTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE CUANDO SE CONTARA CON EL CAMPAMENTO Y TODO LO REQUERIDO PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES DE GAITANA.

- EL CONTRATISTA MENCIONA QUE TODOS LOS ELEMENTOS SERAN INSTALADOS EL DIA LUNES 20/10/2025.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL SIMULACRO DE EMERGENCIA.

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

- EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA LUNES 20/10/2025 REMTIRA EL DOCUMENTO BASE DE DICHO SIMULACRO PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y QUE EL FRETE EN EL CUAL SE REALIZARA LA ACTIVIDAD SERA EN CASABLANCA EL 22/10/2025.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EN CASABLANCA SE PRESENTO UN ACCIDENTE CON LA SEÑORA YENI MORA SUFRIO UNA CAIDA LA CUAL LE CAUSO UN ESGUINCE DE TOBILLO, DICHA PERSONA NO RADICO LA SOLCITUD NI A LA INTERVENTORÍA NI AL CONTRATISTA SINO A LA ALCALDIA.

- LA ENTIDAD SOLICITA REALIZAR UN INFORME SST DE ESTE TEMA, PARA DAR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN PARQUE PILOTO SUCEDIÓ UNA DISPUTA POR INCONFORMIDAD DE UN TAXISTA CON EL MANEJO DEL TRAFICO EN LA ZONA, EL CUAL ATACO A UN TRABAJADOR OCASIONANDOLES HERIDAD EN SU LABIO SUPERIOR Y PARPADO EL CUAL ESTA SIENDO TRATADO POR LA EPS Y SE TIENE PREVISTA UNA INTERVENCIÓN QUIRURGICA POR EL DAÑO OCASIONADO.

### COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

| NO | ACTIVIDAD                         | RESPONSABLE                                    | FECHA DE ENTREGA      | CUMPLIÓ |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1  | INICIO DE OBRA ATABANZA           | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES<br>04/11/2025  |         |
| 2  | INFORME DE PREFABRICADOS DE POA 1 | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES<br>20/10/2025   |         |
| 3  | DENSIDADES DE CASABLANCA          | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS | MARTES<br>21/10/2025  |         |
| 4  | ASFALTO CASABLANCA                | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | VIERNES<br>24/10/2025 |         |
| 5  | INFORME TECNICO DE CASABLANCA     | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES<br>20/10/25     |         |
| 6  | RADICACIÓN PMT ATABANZA           | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | LUNES<br>20/10/25     |         |
| 7  | ASFALTO COLINA                    | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG                      | MARTES<br>21/10/2025  |         |

## EVIDENCIA DE REUNIÓN

|    |                             |                              |                         |  |
|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 8  | SUBSANACIÓN INFORME PMT     | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN PG | SABADO<br>18/10/2025    |  |
| 9  | RADICACIÓN INFORME SST      | TORRES Y ASOCIADOS           | VIERNES<br>17/10/2025   |  |
| 10 | INICIO RECREO LOS FRAILES   | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN PG | LUNES<br>27/10/2025     |  |
| 11 | DOCUMENTO GUIA DE SIMULACRO | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN PG | LUNES<br>20/10/25       |  |
| 12 | SIMULACRO DE EMERGENCIA     | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN PG | MIERCOLES<br>22/10/2025 |  |
| 13 | INFORME MENSUAL AMBIENTAL   | CONSORCIO<br>CONSERVACIÓN PG | LUNES<br>20/10/25       |  |

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

## **ANEXO 6: CORRESPONDENCIA ENVIADA**



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

**TYA- FDLS -084-2025-421**

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores:

**CONSORCIO CONSERVACIÓN PG**

Luis Orlando Pulido García

Representante Legal

[info@promotorapuga.com](mailto:info@promotorapuga.com)

Bogotá D.C.

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"*.

**Asunto:** Remisión Concepto Informe Ensayos de Laboratorio - RVR-SUBA- 131 - Respuesta oficio D-277-2025-50.

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, se permite remitir el concepto del especialista de pavimentos de interventoría oficio RVR-SUBA - 131 Informe de resultado de ensayos de laboratorio. Respuesta oficio D-277-2025-50 de fecha 09 de octubre de 2025 *"asunto: Radicación de resultados de laboratorio – materiales empleados durante el proyecto"*

Atentamente,

**TORRES Y ASOCIADOS SAS**

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL

Director de Interventoría.

ELABORO: CMFC

REVISÓ: LB

ANEXO: CONCEPTO INFORME ENSAYOS DE LABORATORIO RVR – SUBA 131

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50

B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

TYA- FDLS -084-2025-423

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".


**Asunto:** Radicación Informe Ambiental Mensual No.6 mes de septiembre-contrato de interventoría 084-2025-INT (119251)

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, nos permitimos radicar Informe ambiental Mensual N.6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 del contrato de interventoría 084-2025-INT (119251) de objeto de la ref.1.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

  
**TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
Director de Interventoría  
Representante Legal Interventoría.  
ELABORO: CR  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: Cincuenta y tres (53) folios

Alcaldía Local de Suba

**R No. 2025-611-028602-**



**2**

2025-10-10 14:31 - Folios: 1 Anexos: 53

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem.D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

**\*20256110286022\***

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

**TYA- FDLS -084-2025-423**

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) *cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".*

**Asunto:** Radicación Informe Ambiental Mensual No.6 mes de septiembre-contrato de interventoría 084-2025-INT (119251)

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, nos permitimos radicar Informe ambiental Mensual N.6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025 del contrato de interventoría 084-2025-INT (119251) de objeto de la ref.1.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

**TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
Director de Interventoría  
Representante Legal Interventoría.

ELABORO: CR

REVISÓ: LB

ANEXOS: Cincuenta y tres (53) folios

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

Alcaldía Local de Suba

**R No. 2025-611-028654-**

**2**

2025-10-10 17:23 - Folios: 14 Anexos: 0

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem/D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

**\*20256110286542\***

**TYA- FDLS -084-2025-425**

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**

**DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C.

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".*

**Asunto:** Remisión Aprobación Modificatoria No1 al Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) Oficio D-278-2025-50 asunto es "D-278-2025-50."

Cordial saludo.

Dando cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría de la referencia No. 1 y en uso de las facultades, esta interventoría realiza una revisión técnica, financiera, jurídica, y ambiental de la información presentada por parte del contratista de obra **CONSORCIO CONSERVACIÓN PG** como soporte a la solicitud de la modificatoria No. 1 al contrato de la referencia No. 2 con relación a la solicitud de adición y prórroga recibida, al cual esta firma interventora se encuentra realizando el seguimiento integral mediante el contrato de interventoría 084 de 2025, y al alcance entregado mediante oficio D-278-2025-50 asunto es "Solicitud adición y prórroga.", esta interventoría se permite realizar las siguientes consideraciones:

**Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)**

Este contrato de obra suscrito entre el Consorcio Conservación PG y el Fondo De Desarrollo Local de Suba, por un valor de TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/C (\$13.033.377.846) los cuales estaban destinados a la intervención de 82 segmentos viales (CIV'S) ubicados en la localidad de suba (Tabla 1):

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50

B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

Alcaldía Local de Suba

R No. 2025-611-028913-



2

2025-10-15 14:32 - Folios: 1 Anexos: 14

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

\*20256110289132\*

TYA- FDLS -084-2025-373

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**

**DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

**Asunto:** Radicación de Acta de Aprobación de No Previstos (entrega 1)

Cordial saludo.

En atención al seguimiento y control técnico del **Contrato de Obra No. 1010 de 2024**, y dando cumplimiento a las actividades de revisión, verificación y trámite de los Ítems No Previstos presentados por el contratista, la **Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera** remite para su conocimiento y fines pertinentes el **Acta de Aprobación de los NPs – Tanda 1**, debidamente firmada por las partes intervinientes.

El documento anexo contiene la relación detallada de los ítems analizados, los valores aprobados y las justificaciones técnicas correspondientes, conforme a la revisión efectuada en campo, el soporte documental presentado por el contratista y la validación de precios frente a las fuentes oficiales y herramientas institucionales dispuestas para tal fin.

Agradecemos su recibo y trámite correspondiente dentro del proceso administrativo del contrato.

Atentamente,

**TORRES Y ASOCIADOS SAS**  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
Director de Interventoría.  
ELABORO: MACL  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: 14 folios

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

**TYA- FDLS -084-2025-373**

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) *cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".*

**Asunto:** Radicación de Acta de Aprobación de No Previstos (entrega 1)

Cordial saludo.

En atención al seguimiento y control técnico del **Contrato de Obra No. 1010 de 2024**, y dando cumplimiento a las actividades de revisión, verificación y trámite de los Ítems No Previstos presentados por el contratista, la **Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera** remite para su conocimiento y fines pertinentes el **Acta de Aprobación de los NPs – Tanda 1**, debidamente firmada por las partes intervinientes.

El documento anexo contiene la relación detallada de los ítems analizados, los valores aprobados y las justificaciones técnicas correspondientes, conforme a la revisión efectuada en campo, el soporte documental presentado por el contratista y la validación de precios frente a las fuentes oficiales y herramientas institucionales dispuestas para tal fin.

Agradecemos su recibo y trámite correspondiente dentro del proceso administrativo del contrato.

Atentamente,

**TORRES Y ASOCIADOS SAS**  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
Director de Interventoría.  
ELABORO: MACL  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: 14 folios

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

**TYA- FDLS -084-2025-415**

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) *cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".*

**Asunto:** Radicación Informe Social Mensual N.6 mes de septiembre 2025 contrato de interventoría 084-2025-INT (119251)

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, nos permitimos radicar el Informe mensual social N.6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre del 2025, del contrato de interventoría 084-2025-INT (119251).

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

**CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**  
Director de Interventoría  
ELABORO: A.H  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: SESENTA (60) FOLIOS



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

TYA- FDLS -084-2025-418

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2025

Señores  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C.

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

**Asunto:** Radicación Informe Mensual de Septiembre SST N°6 de interventoría – Contrato 084-2025 – INT (119251)

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, nos permitimos remitir el Informe Mensual SST N° 6 y sus anexos correspondiente al periodo del 01 al 31 de Septiembre 2025 del contrato interventoría 084-2025-INT (119251), el cual actúa como elemento esencial para llevar a cabo la ejecución del componte SST.

Agradecemos la atención prestada

Atentamente,

  
**TORRES Y ASOCIADOS SAS**  
**CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**  
Director de Interventoría.  
ELABORO: ANGIE TORO-SST  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: OCHENTA Y NUEVE (89) FOLIOS

Alcaldía Local de Suba

**R No. 2025-611-028513-**

**2**

2025-10-10 11:02 - Folios: 1 Anexos: 89

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

**\*20256110285132\***

[torresyasociadosas@gmail.com](mailto:torresyasociadosas@gmail.com) – [subatorresyasociados2025@gmail.com](mailto:subatorresyasociados2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

TYA- FDLS -084-2025-428

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2025

Señores  
**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**  
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
Bogotá D.C

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

**Asunto:** Radicación Informe Técnico Mensual No 6 mes de septiembre contrato de interventoría 084-2025-INT(119251)

Cordial saludo.

Esta interventoría en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales dentro del contrato marco de referencia 1, nos permitimos radicar Informe Técnico Mensual No.6 correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 2025 del contrato interventoría 084-2025-INT (119251) de objeto de la ref. 1 para los fines pertinentes.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

  
**TORRES Y ASOCIADOS SAS**  
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL  
Director de Interventoría.  
ELABORO: MACI  
REVISÓ: LB  
ANEXOS: 400 FOLIOS

Alcaldía Local de Suba

**R No. 2025-611-028790-**

**2**

2025-10-14 15:46 - Folios: 1 Anexos: 400

Destino: Área de Gestión de Devan

Rem D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

**\*20256110287902\***





**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

Alcaldía Local de Suba

**R No. 2025-611-028911-2**

2025-10-15 14:29 - Folios: 2 Anexos: 374

Destino: Área de Gestión de Desarr

Rem D: TORRES Y ASOCIADOS SAS

**\*20256110289112\***



**TYA- FDLS -084-2025-429**

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2025

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS**

**DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA**

**Ciudad**

**Referencia 1:** Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"*.

**Referencia 2:** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) *cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO"*.

**Asunto:** Remisión Acta de Cobro No 2 – Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226).

Cordial saludo;

Por medio del presente se remite los documentos correspondientes a la cuenta de cobro No 2 del Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) objeto de la referencia 2, la cual esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones revisó, verificó, válido y aprobó el pago parcial para el periodo desde el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025. Lo anterior para sus fines pertinentes.

Se anexa la siguiente documentación que acompañan el acta:

1. Certificación de cumplimiento.
2. Informe de actividades supervisión.
3. Facturas proforma electrónica.
4. Resolución de autorización de facturación vigente expedida por la DIAN.
5. Certificación de aportes parafiscales: Conservación PG, Promciviles SAS, Promotora Puga: revisor fiscal, copia tarjeta profesional, cedula de ciudadanía, junta de contadores y planillas de seguridad social.
6. Cedula ciudadanía RL.
7. Informe de supervisión.
8. Certificación bancaria.

[torresyasociados@gmail.com](mailto:torresyasociados@gmail.com) - [seguimientoarbelaez2025@gmail.com](mailto:seguimientoarbelaez2025@gmail.com)

Calle 35 No.36-50  
B/bermeja - Santander



**TORRES &  
ASOCIADOS  
S.A.S.**  
NIT: 829000727-3

9. RIT, RUT, Certificado de existencia y representación legal.
10. Acta Parcial de obra, memorias de cálculo
11. Acta de inicio
12. Documento consorcial

Atentamente:

**TORRES Y ASOCIADOS SAS**  
**CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL**  
Director de Interventoría.  
Proyecto: CMFC  
Aprobó: LB  
Folios: TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO (374) FOLIOS