

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				
	GERENCIA DE PROYECTOS				

FECHA	12 de julio de 2018	PERIODO No.	10	DEL	05/07/2018	AL	11/07/2018
-------	---------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL							
OBJETO DEL CONTRATO		FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO		BOGOTÁ D.C.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:		356-2018		CONTRATO No.:		2017-1835	
INTERVENTORÍA		JASEN CONSULTORES S.A.S.		CONTRATISTA		CONSORCIO MSW - NSP	
PLAZO INICIAL:		SEIS (6) MESES		PLAZO INICIAL:		CINCO (5) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:		3 de mayo de 2018		FECHA DE INICIACIÓN:		3 de mayo de 2018	
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				**FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				**FECHA DE REINICIACIÓN:			
FECHA DE TERMINACIÓN:		2 de noviembre de 2018		FECHA DE TERMINACIÓN:		2 de octubre de 2018	
PLAZO ACTUALIZADO:		183		PLAZO ACTUALIZADO:		152	
PLAZO TRANSCURRIDO:		69 EQUIVALE AL 37,70%		PLAZO TRANSCURRIDO:		69 EQUIVALE AL 45,39%	
VALOR INICIAL :		\$ 341.086.130,00		VALOR INICIAL :		\$ 966.327.595,00	
VALOR ADICIÓN(ES):		\$ -		VALOR ADICIÓN(ES):		\$ -	
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 341.086.130,00		VALOR ACTUALIZADO:		\$ 966.327.595,00	
VALOR PAGADO:		\$ -		VALOR PAGADO:		\$ -	
VALOR POR PAGAR:		\$ 341.086.130,00		VALOR POR PAGAR:		\$ 966.327.595,00	
SUPERVISOR:		Ing. Luis Hernando Alonso Ospina		INTERVENTOR:		JASEN CONSULTORES S.A.S.	

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. Visitas Realizadas		
Semana	Acumulado	
1	0	
2	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
3	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
4	0	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ 0
3. Exploraciones (Estudio de Suelos)		
Semana	Acumulador	
1	3	
2	0	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 0
7	4	Indicador= $\frac{\#Exploraciones}{\#Total\ sitios\ a\ Realizar\ Exploraciones}$ 67 %
8	19	
9	0	
10	3	
4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)		
Semana	Acumulador	
1		V0
2		V1
3		V2
4		V3
		Aprobada
5. Ejecución de Obra		
Trabajados en la semana	Terminados en la semana	
1		
2		
3		
4		

Programados Semanal	%
Avance Semanal	%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	%

6. Actividades Administrativas

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA				 
	GERENCIA DE PROYECTOS				

FECHA	12 de julio de 2018	PERIODO No.	10	DEL	05/07/2018	AL	11/07/2018
-------	---------------------	-------------	----	-----	------------	----	------------

En la Decima semana de ejecución del contrato 2017-1835 realizaron las siguientes actividades:

- Realizó el Decimo Comité de seguimiento de Obra.
- Realizó el Quinto Comité de seguimiento de interventoría.
- El contratista actualiza diariamente la programación de las exploraciones que se realizaron en el transcurso de la semana.
- El balance de exploraciones en el transcurso de la semana se han realizado un total de 26 sondeos de los 39 programados.
- Atención y respuestas a oficios recibidos por parte del contratista y secretaria distrital de movilidad.
- Se realiza la visita al taller.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		 
	GERENCIA DE PROYECTOS		

FECHA	12 de julio de 2018	PERIODO No.	10	DEL	05/07/2018	AL	11/07/2018
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA							



Foto 1.Sitio N11-05. Fotografía Sondeos.



Foto 2.Sitio N10-14. Fotografía Sondeos.



Foto 3.Sitio 377. Fotografía Sondeos.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Arq. ERICK JOSE CASTILLO CURIEUX

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. LUIS HERNANDO ALONSO OSPINA

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma