

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	1 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 2177 - 2025, MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	KR 19 No. 18 - 51		
BENEFICIARIO:	Municipio de Sabanalarga – Atlántico		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$8.284.290.282,00	
	APORTES DEPARTAMENTO	\$7.041.646.740,00	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	\$1.242.643.542,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/10/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GOMEZ CARVAJAL (ACTUAL)		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	VITERBO GOMEZ CARVAJAL	31/10/2025	09/06/2026
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	10/06/2026	04/07/2026
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	GONZALO FLÓREZ PEÑA	14/11/2025	31/12/2025
	MAURICIO GUARNIZO LOPERA	27/01/2026	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 53625	31/01/2025	
	No. 4226	09/01/2026	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Cupo de vigencias futuras autorizadas por el Director General del Presupuesto Público Nacional, mediante radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 2-2025-009332 de fecha 14 de febrero de 2025.		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	2025.IAC.000347	19/09/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47-994000034727	21/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	21/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRÓRROGA No.1	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN No.1	Suscrita 04/06/2026 suspendiendo el convenio por el termino de 3 meses y nuevo plazo de ejecución para el 31/10/2026	
	REANUDACIÓN No.1	Suscrita 04/08/2026 reanudando el convenio y nuevo plazo de ejecución para el 31/10/2026	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Póliza No. 320 47 994000034727 - Vigencia hasta 31/03/2027 – Reanudación No.1		
	N.A.		
VALOR DE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	N.A.		
VALOR DE INTERV ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	N.A.		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N.A.		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N.A.		

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	2 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	0%	29/12/2025	\$1.056.247.011,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	0%	DD/MM/AA	\$2.816.658.696,00
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá	45%	DD/MM/AA	\$2.464.576.359,00

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	3 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

	diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%	DD/MM/AA	\$ 704.164.674,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$1.056.247.011,00
VALOR LEGALIZADO A LA FECHA				\$ 0,00

1. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora:

ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
320-47-994000034727	Cumplimiento	\$1.656.858.056,40	19/11/2025	31/01/2027

2. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADOS

➤ Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
Contrato No. LP 05-2026-05-2	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	\$7.882.172.343,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N.A.	\$0,00

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	4 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Nombre contratista	CONSORCIO B Y C – R.L. MARY LUZ CAMACHO ESTRADA – C.C.32.853.689		
Fecha de Acta de inicio del contrato	EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO –No han sido suscritas las actas de inicio toda vez que se adelantan las actividades de adecuación del predio.		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$7.882.172.343,00		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N.A.		
PÓLIZA No.	N.A.		
FECHA DE LA PÓLIZA	N.A.		

➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Contrato No. CM-01-2026	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		\$ 402,117,939,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N.A.		\$0,00
Nombre contratista	EN PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO –No han sido suscritas las actas de inicio toda vez que se adelantan las actividades de adecuación del predio		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$ 402,117,939,00		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N.A.		
PÓLIZA No.	N.A.		
FECHA DE LA PÓLIZA	N.A.		

Nota: Es importante precisar que, para el presente corte, y pese a los requerimientos efectuados por la Supervisión, la Entidad Territorial no ha remitido las respectivas actas de inicio de los contratos derivados, documentación necesaria para verificar el inicio formal de su ejecución. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos contratos permanecieron en etapa de perfeccionamiento durante la suspensión del convenio, asociada a las actividades de demolición. A la fecha, la Entidad Territorial únicamente ha aportado las minutas contractuales, sin que se cuente con las correspondientes actas de inicio.

3. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: JULIO 2026	SI	NO
---	----	----

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	5 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N.A.	
INFORME FINANCIERO		X
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA		\$ 1.056.869.366,31
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X Se avanza en las actividades de demolición de la edificación existente
OTROS		

Nota: En relación con los informes presentados por la entidad territorial, la Supervisión del Ministerio del Interior ha requerido, mediante oficios y comunicaciones electrónicas, la realización de ajustes, aclaraciones y precisiones sobre la información reportada. No obstante, a la fecha del presente corte, si bien el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, allegó versiones corregidas de dichos informes, esta Supervisión considera que aún persisten inconsistencias en la información suministrada, así como diferencias y falta de claridad en el reporte de los datos técnicos, administrativos y de ejecución del convenio, situación que dificulta la validación integral y objetiva del estado real del proyecto, motivo por el cual, se da por hecho que la Entidad Territorial continua sin presentar informes.

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría</i>	PORCENTAJE
	(%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	99%
% EJECUTADO DE OBRA	0%
<p>COMPONENTE TECNICO:</p> <p>Durante el período objeto de seguimiento, y de acuerdo con la información y los soportes reportados por la Entidad Territorial, se evidencia que el 4 de septiembre de 2026 se suscribió el Acta de Reanudación No. 1 del convenio, una vez subsanadas las circunstancias que motivaron la suspensión No. 1; lo anterior, como resultado de la culminación de las actividades de demolición de la edificación existente en el predio destinado al proyecto y de la formalización de su entrega material a los contratistas encargados de los estudios y diseños, la obra y la interventoría, lo cual permitió restablecer las condiciones para la reactivación de las actividades contractuales. En consecuencia, con la reanudación del convenio se reactivaron las obligaciones a cargo de la Entidad Territorial y la ejecución del cronograma vigente, orientados al cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Dicho esto, la Supervisión realizó seguimiento a dichas actuaciones, verificando su desarrollo con base en la información y soportes allegados por la Entidad Territorial, teniendo en cuenta que durante el período evaluado, las gestiones se concentraron en la elaboración y ajuste de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal, como etapa previa y necesaria para avanzar hacia la fase constructiva del proyecto. Al respecto, la supervisión efectuó seguimiento a los productos presentados por la Entidad Territorial, con el propósito de verificar su correspondencia con las condiciones de viabilidad técnica, los requerimientos aplicables y el alcance aprobado para el proyecto.</p>	
<p>COMPONENTE ADMINISTRATIVO:</p> <p>Durante el periodo de septiembre 2026, se realizó seguimiento y control al convenio 2177- 2025 que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLANTICO y durante el corte del presente informe la supervisión del convenio adelanto las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 01 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Entidad Territorial el oficio radicado 2026-2-003122-053852 Id: 842332, el cual requirió el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales a su cargo, en los siguientes términos: 	

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	6 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

(...)

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**, se permite **REITERAR** lo comunicado mediante los Oficios con Radicados No. 2026-2-003122-049832 Id. 832345; 2026-2-003122-048906 Id. 830679; 2026-2- 003122-047393 Id. 826852; 2026-2-003122-046125 Id. 824158; 2026-2-003122-045123 Id. 821179; 2026-2-003122-044425 Id. 819438; 2026-2-003122-052077 Id. 837737; y 2026-2- 003122-052975 Id. 840095, mediante los cuales se ha venido alertando a la entidad territorial sobre la proximidad de la reanudación del Convenio, el limitado plazo contractual disponible para la culminación de su objeto y la necesidad de adelantar oportunamente las actuaciones, gestiones y acciones a su cargo, así como de remitir la información requerida por esta Supervisión, con el propósito de garantizar la continuidad y adecuada ejecución contractual. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Suspensión No. 1 del Convenio se encuentra vigente hasta el 3 de septiembre de 2026, estando prevista su reanudación a partir del 4 de septiembre de 2026, fecha desde la cual se retomará el cómputo del plazo de ejecución contractual, cuyo vencimiento se encuentra establecido para el 31 de octubre de 2026; dicho esto, la entidad territorial dispone de un periodo limitado para reactivar y ejecutar las actividades pendientes, por lo que resulta indispensable que las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad y culminación del objeto contractual sean adelantadas de manera inmediata y diligente.

En atención a lo expuesto, se hace presente a la Entidad Territorial la convocatoria efectuada por la Supervisión al **Comité Presencial de Seguimiento programado para el día 02 de septiembre de 2026, a las 09:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior, piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D. C.**, cuyo propósito será revisar las desviaciones negativas evidenciadas en el cronograma de ejecución con anterioridad a la suspensión y definir, de manera articulada con la Entidad Territorial y los demás actores responsables, un plan de acción con actividades, responsables y plazos determinados, orientado a encaminar la ejecución contractual hacia el cumplimiento de las metas previstas una vez se produzca la reanudación. Al respecto de lo anterior, se requiere a la Entidad Territorial contar y hacer entrega de la siguiente documentación:

- **Informe técnico y administrativo:** Estado actualizado del proyecto, actividades desarrolladas durante la suspensión, situaciones que la originaron, acciones implementadas y condiciones para su reanudación.
- **Certificación de la Entidad Territorial:** Certificación sobre las actuaciones adelantadas y la superación de las condiciones requeridas para la reanudación, con sus respectivos soportes.
- **Entrega y recibo formal del predio:** Acta y/o certificación que acredite la entrega y recibo formal del predio por el contratista de obra y su disponibilidad efectiva para la ejecución.
- **Actuaciones contractuales de los contratos derivados:** Copia de las principales actuaciones de los contratos de obra e interventoría, incluidas modificaciones, suspensiones, reinicios, prórrogas y requerimientos.
- **Garantías del Convenio:** Póliza actualizada y soportes de su modificación, aprobación y vigencia, conforme a las condiciones derivadas de la suspensión y reanudación.

- El 3 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Subdirección de Gestión Contractual el oficio radicado No. 2026-3-003122-025430, identificado con el Id. 844145, mediante el cual informó la reanudación del convenio, una vez finalizado el término de la suspensión No. 1.
- El 4 de septiembre de 2026, una vez finalizado el término de la suspensión No. 1 del convenio, se suscribió la respectiva Acta de Reanudación No. 1, teniendo en cuenta que, con fundamento en la documentación aportada por la Entidad Territorial, se consideraron subsanadas las circunstancias que motivaron la suspensión. Al respecto, el acta dejó constancia de las siguientes consideraciones:

(...)

Con fundamento en el Acta de Suspensión No. 01 del Convenio No.2177-2025 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE LOS SABANALARGA - A TLANT/CO"**, mediante la cual las partes acordaron suspender su ejecución a partir del 04 de Junio de 2026 y hasta el 03 de septiembre de 2026, estableciendo como fecha prevista para su reanudación el 04 de septiembre de 2026, y precisando que el plazo de ejecución contractual se extendería únicamente hasta el 31 de octubre de 2026, se procede a verificar la superación de las circunstancias que dieron origen a la suspensión, de conformidad

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	7 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

con la información y documentación suministrada por el Municipio de Los Sabanalarga - Atlántico, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en el marco de la reunión de seguimiento realizada de manera presencial el 03 de septiembre de 2026, la Entidad Territorial presentó el documento denominado "Informe Técnico -Administrativo para la ejecución del proyecto de Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal - CAM del municipio de Sabana larga - Atlántico", mediante el cual informó sobre las actuaciones adelantadas durante el periodo de suspensión y la superación de las circunstancias que impedían la continuidad de la ejecución del proyecto.

2. Que, de conformidad con el Acta de Recibo Final del Contrato de Obra No. 01-2026, suscrita el 03 de agosto de 2026, la Entidad Territorial dejó constancia de la culminación y recibo de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual relacionado con la "Demolición de la estructura de la sede Arango Ferrer de la Institución Educativa Técnico Comercial del municipio de Sabanalarga - Atlántico", las cuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Integral del Municipio de Sabanalarga -Atlántico.

3. Que, adicionalmente, mediante certificación de fecha 28 de agosto de 2026, el Municipio de Sabanalarga - Atlántico manifestó haber efectuado la entrega formal del predio destinado a la ejecución del proyecto "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM)" al contratista de obra, Consorcio By C. De acuerdo con lo certificado por la Entidad Territorial, una vez culminadas las actividades de demolición y adecuación requeridas y verificadas las condiciones físicas del inmueble, el predio se encuentra disponible y libre de las circunstancias que impedían el desarrollo de las actividades contractuales, contando con las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del proyecto.

4. Que, en consecuencia, con base en la documentación aportada por la Entidad Territorial y las verificaciones efectuadas en el marco del seguimiento al Convenio, se evidencia que la circunstancia que dio origen a la Suspensión No. 01, relacionada con la falta de disponibilidad material y efectiva del predio para el desarrollo del proyecto, ha sido superada, toda vez que culminaron las actividades de demolición y adecuación y se materializó la entrega formal del inmueble al contratista correspondiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la información y documentación aportada por la Entidad Territorial, mediante la cual se acredita la culminación de las actividades de desocupación, demolición y adecuación del predio, así como su disponibilidad para la ejecución del proyecto, se considera superada la circunstancia que dio origen a la Suspensión No. 01, relacionada con la falta de disponibilidad material y efectiva del inmueble, por lo que, al encontrarse dadas las condiciones para continuar con la ejecución del objeto contractual, resulta procedente reanudar la ejecución del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, conforme a lo previsto en el Acta de Suspensión No. 01, manteniéndose como fecha de terminación del plazo contractual el 31 de octubre de 2026, término dentro del cual las partes deberán continuar con el cumplimiento de las obligaciones y actividades pendientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecución integral del objeto convenido.

(...)

- El 09 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Entidad Territorial el oficio radicado 2026-2-003122-055809 Id: 847943 mediante el cual requirió el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales a su cargo, en los siguientes términos:

(...)

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**, se permite informar que, con ocasión de la reanudación del convenio una vez finalizado el término establecido para la Suspensión No. 1, el plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2026. En atención a lo anterior y de conformidad con los compromisos establecidos en la reunión de seguimiento realizada el 2 de septiembre de 2026, se convoca a **Comité Presencial de Seguimiento, programado para el día 17 y 18 de septiembre de 2026, a las 09:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior, piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D. C.**, cuyo propósito será efectuar la entrega formal de los estudios y diseños del proyecto, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	8 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Dicho esto, la realización de este comité resulta necesaria, toda vez que, superadas las circunstancias que impedían la entrega material del predio, corresponde al Municipio adelantar y culminar las actividades técnicas requeridas para la consolidación de los estudios y diseños, de manera que estos puedan ser presentados formalmente ante la Supervisión del Ministerio para su correspondiente revisión y validación, ello, reviste especial importancia, teniendo en cuenta que la entrega y aprobación de los estudios y diseños constituye un producto necesario para avanzar en el cierre financiero del proyecto y, posteriormente, habilitar el inicio de la fase de construcción, dentro del plazo de ejecución actualmente establecido.

En atención a la naturaleza de los asuntos que serán objeto de revisión, resulta de especial importancia la asistencia de los profesionales y responsables técnicos de los diferentes componentes del proyecto, toda vez que durante la jornada se abordarán integralmente los aspectos técnicos, administrativos y financieros asociados a los estudios y diseños, así como las observaciones y recomendaciones que, en el marco de la revisión, deban ser atendidas por el Municipio, con el propósito de verificar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON y, de encontrarse acreditados, materializar la suscripción del Anexo No. 22 – Acta de Entrega y Recibo de Estudios y Diseños, permitiendo con ello avanzar en las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

(...)

- El 14 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Entidad Territorial el oficio radicado 2026-2-003122-056601 Id: 850663 mediante el cual requirió el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales a su cargo, en los siguientes términos:

(...)

*La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: “**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**”, se permite requerir a la Entidad Territorial, con ocasión de la finalización del término de la Suspensión No. 1 y la consecuente reanudación del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de dicha actuación. En particular, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO, PARÁGRAFO TERCERO**, se dispone que, una vez reanudado el Convenio, EL ENTE TERRITORIAL deberá remitir a la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio el certificado de modificación de la garantía única, ajustándola en el plazo correspondiente.*

En consecuencia, se requiere de manera inmediata a la Entidad Territorial para que adelante las actuaciones necesarias para la actualización de la Garantía Única No. 320 47 994000034727, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, de conformidad con el nuevo plazo de ejecución del Convenio, al tiempo, una vez efectuada dicha actualización, deberá realizarse el cargue de la garantía modificada y de los respectivos soportes en la plataforma SECOP II, a efectos de que el Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias, proceda con la revisión, verificación y, de ser procedente, aprobación de la garantía, conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto. Dicho esto, se espera la remisión oportuna de la información y los soportes requeridos, así como el correspondiente cargue en SECOP II, con el fin de acreditar el amparo al convenio y mantener debidamente actualizado el expediente del Convenio.

(...)

- Los días 17 y 18 de septiembre de 2026 se llevaron a cabo comités virtuales de seguimiento a la ejecución del convenio, en los cuales la Entidad Territorial presentó a la Supervisión del Ministerio del Interior los avances en la elaboración de los estudios y diseños. Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez reanudado el convenio, se reactivaron las obligaciones contractuales y los compromisos establecidos en el cronograma general de ejecución; Durante las sesiones se evidenció que, si bien existían avances en los diferentes componentes del proyecto, los productos presentados requerían ajustes integrales para garantizar su correspondencia con las condiciones técnicas y presupuestales bajo las cuales fue viabilizado, En particular, se identificó que la propuesta arquitectónica presentada por el Municipio contemplaba cuatro plantas, pese a que la viabilidad otorgada para el Centro Administrativo Municipal establecía áreas correspondientes a tres plantas, con metrajes definidos tanto para las zonas cubiertas como para

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	9 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

las descubiertas, esta diferencia generaba inconsistencias frente al alcance aprobado y un potencial desbalance presupuestal del proyecto. Adicionalmente, la Supervisión del Ministerio del Interior formuló observaciones de carácter técnico a los diseños complementarios, entre ellos los hidrosanitarios, eléctricos, de redes de voz y datos y de la red contra incendios, así como a los demás componentes requeridos para la integralidad del proyecto, con el propósito de que fueran ajustados y articulados conforme a las exigencias técnicas aplicables.

En consecuencia, se concluyó que, a la fecha de los comités, los productos presentados por el Municipio no cumplían integralmente con los criterios, requisitos y el rigor técnico exigidos por el Ministerio del Interior, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Anexo 24C de requisitos mínimos para proyectos FONSECON. Por tanto, resultaba necesario subsanar las observaciones formuladas y ajustar integralmente los estudios y diseños antes de considerar cumplida esta obligación contractual.

Acta de asistencia – Reunión presencial

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON 22SD-75 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (LES CORDILLAS)
 Responsable u organizador: MINISTERIO DEL INTERIOR Dependencia: SUB DIRECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COMUNIDAD CIUDADANA
 Ciudad: BOGOTÁ D.C. Lugar y/o enlace: MINISTERIO DEL INTERIOR ☐ Presencial ☐ Virtual Hora inicial: 01 09 2026
 Tipo: ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál? _____ Hora final: _____

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * Sexo de Nacimiento (SN): Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefero no decirlo (PN).
 Persona con Discapacidad (PD): Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S); Pertenencia Étnica (PE): Indígena (I); Gitano(a) (G);
 Raíz (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES VÍCTIMA DEL CONFLICTO DE VIOLENCIAS AL OMBÚ INFANCIAS AL OMBÚ?	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Milton Jimenez	8044157	46	M	NA	NA	X	Particular	Eg. Civil	miltonjis@yahoo.es	3123839543	
2	Juan Pablo Sanchez	106995183	28	M	NA	NA	X	Intendencia	Tingival	juansanchez106995183@gmail.com	3114301257	
3	Andrés José Ruiz	1063631009	33	M	NA	NA	X	Intendencia	Tingival	andresjruiz1063631009@gmail.com	3206141870	
4	ANDRÉS GUERRERO	1070660078						MIN. INTERIOR	APY SUPER	andresguerrero@mininter.gov.co	3112444319	
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

• Insertar las filas que sean necesarias
 • Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

- El 21 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Entidad Territorial el oficio radicado No. 2026-2-003122-058399, identificado con el Id. 855280, mediante el cual requirió el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales a su cargo, en los siguientes términos:

(...)

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite indicar que, con fundamento en las mesas técnicas desarrolladas y, particularmente, en las jornadas realizadas los días 17 y 18 de septiembre de 2026, resulta necesario que la Entidad Territorial atienda y ajuste las observaciones y recomendaciones que se relacionan a continuación, de conformidad con la información técnica presentada y los aspectos identificados durante el proceso de revisión y seguimiento:

1. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO: Respecto de la propuesta arquitectónica presentada, se reiteró la necesidad de que la Entidad Territorial dé estricto cumplimiento al planteamiento arquitectónico y a las condiciones bajo las cuales fue viabilizado el proyecto, de conformidad con lo establecido en el Anexo 12 – Viabilidad de Proyectos FONSECON. En este sentido, la viabilidad otorgada contempló una edificación conformada por uno (1), dos (2) y tres (3) pisos, con las siguientes áreas:

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	10 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Nivel	Área cubierta	Área descubierta
Piso 1	594,00 m²	123,65 m²
Piso 2	594,00 m²	—
Piso 3	578,40 m²	—
Área total para intervenir	1.890,05 m²	

Por consiguiente, la Entidad Territorial deberá revisar y ajustar el planteamiento arquitectónico presentado, toda vez que la propuesta expuesta durante las mesas técnicas contempla una edificación de cuatro (4) pisos y un incremento aproximado de 800 m² adicionales respecto del área inicialmente considerada en la viabilidad.

En estricto sentido, el Municipio deberá presentar una justificación técnica, funcional y financiera debidamente soportada que permita establecer las razones que sustentan la modificación del planteamiento inicialmente viabilizado, así como demostrar que cualquier ajuste propuesto no afecta el alcance, las condiciones de viabilidad, la funcionalidad del proyecto ni el cierre financiero del Convenio. Esto, identificando que la presentación de una propuesta arquitectónica con un alcance superior al inicialmente viabilizado no podrá entenderse, por sí misma, como una modificación de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del Convenio.

2. DISEÑOS COMPLEMENTARIOS: Teniendo en cuenta que el componente arquitectónico constituye el elemento articulador de los demás componentes técnicos del proyecto, los diseños complementarios deberán ajustarse integralmente al planteamiento arquitectónico que finalmente resulte técnicamente procedente, garantizando plena correspondencia entre las áreas, espacios, niveles, usos y demás elementos definidos en la arquitectura. En consecuencia, los diseños de redes hidráulicas, hidrosanitarias, red contra incendios, instalaciones eléctricas y demás especialidades técnicas requeridas para la ejecución del proyecto deberán guardar estricta coherencia con la distribución arquitectónica, sin que puedan plantearse de manera independiente o desconectada de esta, razón por la cual, las observaciones formuladas durante las mesas técnicas, la documentación presentada deberá ser objeto de ajuste y complementación, de manera que cada especialidad cuente, como mínimo, con los siguientes elementos:

- **Memoria descriptiva y memoria de cálculo**, en la que se establezcan los criterios, parámetros, supuestos, metodologías y resultados utilizados para el dimensionamiento y definición de cada sistema.
- **Planos técnicos completos y legibles**, debidamente identificados, numerados, fechados y firmados por el profesional responsable, según corresponda.
- **Planimetría coordinada con el diseño arquitectónico**, garantizando correspondencia en ejes, niveles, cotas, espacios, áreas, ubicación de equipos, elementos estructurales y demás componentes que intervengan en cada especialidad.
- **Cuadros de cantidades y especificaciones técnicas**, que permitan identificar los elementos requeridos, sus características, unidades, cantidades y condiciones de instalación o ejecución.
- **Detalles constructivos y esquemas de funcionamiento**, cuando resulten necesarios para permitir la correcta interpretación y posterior ejecución de los diseños.
- **Diagramación y convenciones técnicas normalizadas**, incluyendo simbología, nomenclatura, escalas, cotas, referencias, sentidos de flujo, diámetros, calibres, capacidades y demás información necesaria para la lectura integral de los planos.
- **Especificaciones técnicas de materiales, equipos y sistemas**, indicando características, capacidades, condiciones de instalación, normas técnicas aplicables y criterios de aceptación.
- **Verificación del cumplimiento de la normativa técnica vigente aplicable a cada especialidad**, dejando expresa identificación de las disposiciones normativas consideradas en la elaboración del diseño.
- **Coordinación interdisciplinaria de los diseños**, de manera que no existan interferencias entre los componentes arquitectónico, estructural, eléctrico, hidrosanitario, hidráulico, contra incendios y demás especialidades que integren el proyecto.
- **Cuadros de cargas, cálculos de demanda, dimensionamiento y demás soportes técnicos**, cuando correspondan a la respectiva especialidad.
- **Presupuesto derivado de los diseños**, con cantidades de obra verificables y consistentes con los planos, memorias y especificaciones técnicas.

Nota: De manera particular, deberá garantizarse que las cantidades de obra utilizadas para la estructuración del presupuesto sean directamente trazables con los planos y diseños definitivos, evitando diferencias entre las áreas, elementos y sistemas técnicamente proyectados y aquellos incorporados en el presupuesto.

3. PRESUPUESTO Y CIERRE FINANCIERO: Respecto del presupuesto y cierre financiero, se reitera que el proyecto fue

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	11 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

viabilizado bajo unas condiciones técnicas, físicas y económicas determinadas, entre ellas las áreas objeto de intervención y los valores considerados para su materialización. De acuerdo con la viabilidad del proyecto, el Convenio contempla los siguientes recursos:

- **Costo total del proyecto:** \$8.284.290.282,00.
- **Aportes FONSECON:** \$7.041.646.740,00.
- **Aportes del Municipio:** \$1.242.643.542,00.

Los recursos mencionados, se encuentran destinados a la materialización del objeto del Convenio, comprendiendo los estudios, diseños, construcción del Centro Administrativo Municipal y la respectiva interventoría, de acuerdo con las condiciones y alcance establecidos para el proyecto, por lo que, resulta indispensable que los diseños definitivos mantengan correspondencia con el presupuesto y con las condiciones económicas bajo las cuales fue estructurado y viabilizado el proyecto, de manera que exista plena consistencia entre el alcance físico, las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y los recursos disponibles; en consecuencia, los valores considerados para la viabilización del proyecto constituyeron la base económica sobre la cual se determinó la suficiencia de los recursos aportados por las partes para atender el alcance inicialmente previsto. Por tanto, cualquier modificación sustancial de las áreas, niveles, componentes, cantidades o especificaciones inicialmente contempladas deberá ser objeto de una revisión integral que permita establecer su impacto sobre el presupuesto y, especialmente, acreditar la existencia de cierre financiero suficiente para garantizar la ejecución integral del proyecto con los recursos disponibles.

4. CRONOGRAMA DEL CONVENIO: Respecto del cronograma de ejecución, se reitera que el plazo del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 se encuentra establecido hasta el 31 de octubre de 2026, circunstancia que exige que la Entidad Territorial adopte una programación integral, realista y técnicamente sustentada que permita evidenciar no solamente la culminación de la etapa de estudios y diseños, sino la articulación de esta con las actuaciones necesarias para dar continuidad efectiva a las siguientes fases del proyecto y avanzar hacia su ejecución física. En este sentido, la programación deberá permitir establecer con claridad cómo los resultados de los estudios y diseños se traducirán en la materialización de las actividades de obra previstas, evitando que la ejecución del Convenio se limite exclusivamente a la finalización de la fase de estructuración técnica.

Para ello, resulta necesario que la Entidad Territorial cuente con un panorama real de las actividades que aún deben desarrollarse, su secuencia y los tiempos requeridos para avanzar desde la definición técnica del proyecto hacia su ejecución física, teniendo en consideración el plazo contractual actualmente vigente. Lo anterior cobra especial relevancia frente a la proximidad del vencimiento del Convenio, por cuanto la culminación de los estudios y diseños no constituye, por sí sola, la materialización integral del objeto convenido, ya que, el cronograma debe reflejar una visión integral del proyecto que permita identificar el estado actual de la ejecución y las condiciones requeridas para dar continuidad a las fases posteriores, de manera que exista correspondencia entre el avance de los estudios y diseños, la preparación de la ejecución física y la materialización progresiva del objeto del Convenio.

Así las cosas, la Supervisión del Ministerio del Interior – FONSECON reitera su disposición para continuar, dentro del ámbito de sus competencias, con la revisión y seguimiento a la entrega de los estudios y diseños que adelante el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, procurando que los productos presentados atiendan integralmente las observaciones y requerimientos técnicos formulados y permitan avanzar hacia las siguientes fases del proyecto, en concordancia, y como parte de los compromisos establecidos en las mesas técnicas adelantadas, se ha previsto la realización de un **Comité Presencial de seguimiento para el día 29 de septiembre de 2026 a partir de las 09:00 am en las Instalaciones del Ministerio del Interior – Cra 8 No.12b-31 Edificio Bancol**, en el cual se realizará la revisión y verificación de los avances alcanzados frente a los estudios y diseños, así como de los ajustes requeridos en los diferentes componentes técnicos y de las acciones previstas para garantizar la continuidad de las siguientes fases del proyecto. Para tal efecto, la Entidad Territorial deberá disponer de la documentación técnica actualizada, completa y debidamente soportada, de manera que la jornada permita avanzar efectivamente en la revisión de los productos pendientes.

(...)

- El 29 de septiembre de 2026, la Supervisión del Ministerio del Interior remitió a la Entidad Territorial el oficio radicado No. 2026-2-003122-060538 Id: 861081, mediante el cual requirió el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales a su cargo, en los siguientes términos:

(...)

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, cuyo objeto corresponde a: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, y en atención a los compromisos establecidos durante el Comité Virtual de Seguimiento realizado el 18 de septiembre de 2026, esta Supervisión se permite convocar a la Entidad

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	12 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

Territorial a mesa técnica presencial, programada para el día 6 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior – Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, ubicadas en la Carrera 8 No. 12B-31, Piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D.C.; La mesa técnica tendrá como finalidad realizar una verificación integral del estado de ejecución del Convenio, con especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Territorial, el estado de consolidación y cierre de la etapa de estudios y diseños, y las condiciones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de las fases posteriores y la materialización del objeto convenido.

En estas circunstancias por parte de la supervisión se deja en evidencia las siguientes condiciones propias del estado actual del Convenio y que se indican a continuación:

- **ALERTA POR PROXIMIDAD DEL VENCIMIENTO DEL CONVENIO Y NECESIDAD DE ACREDITAR UNA PROGRAMACIÓN INTEGRAL:** Esta Supervisión reitera y pone en conocimiento de la Entidad Territorial la situación de alerta derivada del desfase que presenta actualmente la ejecución del Convenio frente a la programación contractual vigente, particularmente considerando que el plazo de ejecución se encuentra establecido hasta el 31 de octubre de 2026, en tanto, la proximidad de dicha fecha exige que el Municipio adopte y presente una programación integral, realista, técnicamente sustentada y susceptible de seguimiento, que permita establecer con precisión las actividades pendientes, su secuencia, responsables, tiempos de ejecución y condiciones necesarias para su culminación; dicha programación no podrá circunscribirse exclusivamente a la finalización documental de los estudios y diseños, sino que deberá evidenciar la articulación de estos productos con las actuaciones requeridas para avanzar hacia las siguientes fases del proyecto y, particularmente, hacia su ejecución física, de conformidad con el objeto contractual.

En este sentido, resulta necesario que la Entidad Territorial presente un panorama cierto y verificable del estado actual del proyecto, identificando las actividades ejecutadas, las que se encuentran en desarrollo y aquellas que permanecen pendientes, así como las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales que deben ser atendidas para permitir la continuidad efectiva de la ejecución, ello, adquiere especial relevancia ante la proximidad del vencimiento del plazo, toda vez que la culminación de los estudios y diseños, aun cuando constituye un componente esencial del objeto contractual, no puede analizarse de manera aislada respecto de las demás actuaciones necesarias para la materialización integral del proyecto. Por consiguiente, la programación que sea presentada deberá permitir establecer una relación objetiva entre el avance de los estudios y diseños, su aprobación y consolidación técnica, la preparación de las condiciones requeridas para la ejecución física y las actividades necesarias para la materialización progresiva del objeto del Convenio, de manera que la Entidad Territorial pueda acreditar, con soportes verificables, la ruta prevista para atender las obligaciones pendientes dentro del plazo contractual vigente.

- **CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEFINITIVA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:** De manera particular, y considerando que la mesa técnica convocada tiene como uno de sus propósitos avanzar hacia la entrega definitiva de los estudios y diseños ante el Ministerio del Interior, resulta necesario precisar que la documentación que sea presentada por la Entidad Territorial deberá encontrarse previamente consolidada, completa, actualizada, articulada y técnicamente validada, de manera que permita adelantar una revisión integral sobre productos que se encuentren efectivamente estructurados para su presentación ante esta Entidad; motivo por el cual, no resulta suficiente la simple remisión de documentos que correspondan formalmente a los entregables relacionados en el Anexo 24 C – Entregables Mínimos – Estudios, Diseños y Construcción – Centro Administrativo Municipal (CAM), previamente socializado por el Ministerio. Los productos deberán presentarse con la totalidad de sus componentes y soportes técnicos aplicables — incluidas memorias, planos, especificaciones, estudios complementarios, cálculos, presupuestos, documentos técnicos y demás entregables exigibles—, debidamente integrados y previamente revisados, avalados y aprobados por la interventoría, en el marco de las obligaciones de verificación y control técnico que le corresponden frente al contrato respectivo. Por tanto, resulta indispensable, por cuanto la documentación que sea sometida a consideración del Ministerio debe permitir verificar, con suficiente trazabilidad, consistencia y respaldo técnico, que los estudios y diseños corresponden a la solución técnica desarrollada para el proyecto, que incorporan las observaciones y ajustes formulados durante su elaboración y revisión y que han surtido previamente el proceso de verificación técnica a cargo de la interventoría.

En tal sentido, la mesa técnica no constituye una instancia destinada a elaborar, completar, corregir o estructurar por primera vez los entregables, sino un espacio de revisión y seguimiento sobre productos que deben llegar previamente consolidados por la Entidad Territorial, el consultor y la interventoría, por lo que, cualquier documentación que aún se encuentre en etapa de elaboración, ajuste o revisión deberá ser identificada expresamente como tal, sin que pueda entenderse como una entrega definitiva para efectos de su revisión por parte del Ministerio. Bajo esta consideración, se requiere que la Entidad Territorial garantice que, previo a la realización de la mesa técnica, los entregables correspondientes a los estudios y diseños se encuentren debidamente organizados y soportados, y cuenten con la revisión, aval y aprobación de la interventoría, de manera que el espacio presencial pueda concentrarse en la verificación de su integralidad, consistencia y cumplimiento de los requerimientos aplicables, así como en la definición de las actuaciones que correspondan

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	13 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

frente a los asuntos que eventualmente permanezcan pendientes.

- **ASISTENCIA DE LOS RESPONSABLES Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA MESA TÉCNICA:** En atención a la naturaleza de los asuntos que serán objeto de revisión, resulta necesaria la participación del señor Alcalde Municipal, en su calidad de representante legal de la Entidad Territorial y responsable de las obligaciones a su cargo en el marco del Convenio, así como del Supervisor designado por el Municipio, los profesionales responsables del contratista consultor y los representantes de la interventoría, junto con los demás funcionarios o profesionales cuya participación resulte necesaria. Ahora bien, la asistencia de los responsables directos permitirá que las observaciones, requerimientos y aspectos técnicos que sean identificados durante la mesa puedan ser atendidos y definidos de manera inmediata, estableciendo responsables, actividades y plazos concretos, con el correspondiente soporte documental, de esta manera, se busca que la reunión trascienda de una simple socialización del estado del proyecto y se constituya en un espacio efectivo de verificación, definición y seguimiento de actuaciones concretas frente a las obligaciones pendientes, motivo por el cual, se solicita que la Entidad Territorial disponga previamente de la totalidad de la documentación requerida y garantice la participación de los responsables competentes, de manera que las decisiones y compromisos que se adopten durante la mesa cuenten con el correspondiente respaldo técnico y administrativo y puedan ser objeto de seguimiento por parte de esta Supervisión.

(...)

COMPONENTE FINANCIERO

Con fecha del 29 de diciembre de 2025, se realizó por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Sabanalarga, el primer desembolso del convenio por valor de \$1.056.247.011,00.

En relación con el componente financiero, la Entidad Territorial aún no ha suministrado la totalidad de los informes financieros requeridos, indicando que estos se encuentran en proceso de ajuste. No obstante, durante el periodo de seguimiento remitió los extractos bancarios de la cuenta maestra del Convenio, en los cuales se evidencia que, con corte al 30 de julio de 2026, esta registra un saldo de \$ 1.056.869.366,31, correspondiente a los recursos del primer desembolso y a los rendimientos financieros generados.

Durante el presente corte no se ejecutaron desembolso al convenio

COMPONENTE JURIDICO:

El 04 de junio de 2026 se suscribió la suspensión No.1 del convenio.

El 04 de septiembre de 2026 se suscribió la Reanudación No. 1 del Convenio.

JUSTIFICACION AVANCE

Durante el periodo objeto del presente informe, correspondiente a septiembre de 2026, el Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 presentó una reactivación de las actuaciones contractuales, como resultado de la suscripción del Acta de Reanudación No. 1 del 4 de septiembre de 2026, una vez superadas las circunstancias que motivaron la suspensión relacionada con la disponibilidad material y efectiva del predio destinado al proyecto., por cuanto, se retomó la ejecución de las obligaciones a cargo de la Entidad Territorial, cuyo plazo contractual se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2026, circunstancia que exige concentrar los esfuerzos en la culminación de los estudios y diseños, la atención de las observaciones formuladas y la consolidación de las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales requeridas para avanzar hacia la fase constructiva.

En relación con el componente técnico, durante las jornadas de seguimiento realizadas los días 17 y 18 de septiembre de 2026, la Entidad Territorial presentó avances en la elaboración de los estudios y diseños del Centro Administrativo Municipal, no obstante, como resultado de la revisión efectuada por la Supervisión del Ministerio del Interior, se identificaron inconsistencias que impiden considerar consolidada esta etapa, particularmente frente al planteamiento arquitectónico presentado, que contempla cuatro (4) pisos y un incremento aproximado de 800 m² respecto de las áreas previstas en la viabilidad otorgada al proyecto, la cual consideró una edificación de hasta tres (3) pisos; esta situación exige revisar la correspondencia entre la solución arquitectónica propuesta, el alcance inicialmente viabilizado, los diseños complementarios y el presupuesto disponible, de manera que cualquier ajuste se encuentre debidamente justificado y no comprometa la funcionalidad ni la viabilidad integral del proyecto. De igual manera, se formularon observaciones a los diseños complementarios, entre ellos los componentes estructurales, eléctricos, hidráulicos, hidrosanitarios, de redes de voz y datos y de protección contra incendios, cuya consolidación debe garantizar la articulación interdisciplinaria, la consistencia de las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y la correspondencia con el presupuesto, razón por la cual, a la fecha de corte, los productos presentados no acreditan el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en el Anexo 24C de entregables mínimos para proyectos FONSECON, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para considerar culminada y recibida la etapa de estudios y diseños, ni para entender habilitado el

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	7
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	PÁGINA	14 de 14
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

tránsito hacia la fase constructiva; sta situación fue objeto de requerimientos expresos por parte de la Supervisión, particularmente mediante los oficios radicados Nos. 2026-2-003122-058399, Id. 855280, y 2026-2-003122-060538, Id. 861081, en los cuales se reiteró la necesidad de atender las observaciones técnicas, consolidar los entregables y acreditar una programación integral para la ejecución de las actividades pendientes.

En el componente administrativo y contractual, la Supervisión adelantó requerimientos y actuaciones de seguimiento orientados a garantizar la continuidad del convenio, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Territorial y la atención oportuna de los compromisos derivados de la reanudación, entre estas actuaciones se destacan los requerimientos relacionados con la actualización de la garantía única del convenio y su correspondiente cargue en SECOP II, así como las convocatorias a espacios de seguimiento para verificar el estado de los estudios y diseños, establecer las actividades pendientes y definir las acciones necesarias para avanzar hacia la materialización del objeto convenido; por esta razón, la proximidad del vencimiento del plazo contractual constituye un factor crítico, dado que la culminación de los estudios y diseños representa una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar la ejecución integral del proyecto. Por tanto, la Entidad Territorial debe acreditar una ruta de ejecución técnicamente sustentada, con actividades, responsables, plazos y condiciones verificables que permita establecer la viabilidad de las actuaciones pendientes.

En consecuencia, aunque durante septiembre de 2026 se reanudó el convenio y se evidenciaron avances en la elaboración de los estudios y diseños, no se acreditó la culminación integral de esta etapa ni se consolidaron las condiciones necesarias para avanzar efectivamente hacia la fase constructiva. Por lo tanto, para efectos del seguimiento, debe distinguirse entre las gestiones adelantadas y los productos presentados por la Entidad Territorial, por una parte, y el avance físico efectivamente acreditado y susceptible de reconocimiento en el marco del convenio, por otra parte, en la medida en que los estudios y diseños continúan sujetos a ajustes y no se ha formalizado su entrega y recibo mediante el Anexo No. 22, no resulta procedente considerar cumplida esta etapa ni reconocer, con fundamento exclusivo en los avances reportados, la materialización de los productos contractuales correspondientes.

Bajo estas circunstancias, la ejecución del convenio enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento asociado al tiempo contractual disponible, la falta de consolidación de los productos técnicos, la necesidad de verificar el cierre financiero y las actuaciones administrativas y contractuales pendientes, por lo que, corresponde a la Entidad Territorial adoptar y acreditar, con carácter prioritario, las medidas necesarias para subsanar las observaciones formuladas, consolidar los estudios y diseños con la revisión y aprobación previa de la interventoría, actualizar la información financiera y contractual y presentar una programación integral que permita establecer las condiciones reales para la continuidad del proyecto. Por su parte, la Supervisión del Ministerio del Interior continuará ejerciendo las funciones de seguimiento, vigilancia y control dentro del ámbito de sus competencias, sin que las actuaciones de acompañamiento, revisión o recepción documental impliquen aprobación de productos que no cumplan los requisitos exigidos, ni releven a la Entidad Territorial de sus responsabilidades frente al cumplimiento del objeto convenido.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA
DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA

8. SUPERVISOR

 VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisor Convenio No. 2177 -2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio –FONSECON	 MAURICIO GUARNIZO LOPERA Apy.Supervision Convenio No. 2177 -2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio –FONSECON
--	--



ACTA DE REANUDACION CVN 2177-25 SABANALARGA - ATLANTICO

Desde Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>

Fecha Jue 03/09/2026 12:56

Para secdesarrollointegral secdesarrollointegral <secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co>; secgeneral secgeneral <secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co>; alcaldia74 <alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co>

CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

 1 archivo adjunto (177 KB)

ACTA DE REANUDACION CVN 2177-25 SABANALARGA-ATLANTICO.pdf;

Señor:

JOSE ELIAS CHAMS CHAMS

Alcalde Municipal Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:

WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite informar lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta la reunión de seguimiento realizada el día de hoy, 03 de septiembre de 2026, se precisa que la misma se encontraba inicialmente programada para el 01 de septiembre de 2026; sin embargo, por circunstancias propias de la Administración Municipal, no fue posible llevarla a cabo en la fecha inicialmente prevista, razón por la cual se adelantó en la fecha señalada.
2. En desarrollo de la reunión se efectuó el seguimiento al estado actual del Convenio y se verificaron las actuaciones adelantadas por la Entidad Territorial durante el periodo de suspensión, evidenciándose la superación de las circunstancias que dieron origen a la Suspensión No. 01 y, en consecuencia, la existencia de las condiciones requeridas para proceder con la reanudación de la ejecución del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, de conformidad con los términos establecidos en el respectivo documento de suspensión.

En virtud de lo anterior, y como resultado de la reunión de seguimiento, se remite para su respectiva revisión y suscripción el Acta de Reanudación No. 01 del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2177 de 2025.; al respecto, se deja constancia de que dicho trámite había sido informado previamente, con el propósito de que pudiera surtirse oportunamente dentro de los términos y procedimientos administrativos internos del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que el periodo de suspensión finaliza el 03 de septiembre de 2026, no obstante, solo hasta esta fecha la entidad Territorial brindo los insumos correspondientes En consecuencia, se remite el documento para los fines pertinentes y se solicita adelantar su revisión y suscripción, con el propósito de formalizar la reanudación de la ejecución del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, manteniéndose como fecha de terminación del plazo de ejecución contractual el 31 de octubre de 2026.

Por ultimo se reitera la urgencia e importancia de la devolución de la respectiva acta firmada, toda vez que se debe dar continuidad al trámite.

Atentamente,



Profesional-Supervisor de Apoyo
ARQ. MAURICIO GUARNIZO LOPERA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Correo: Hermes.guarnizo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7 - 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co



RECORDATORIO CONVOCATORIA A COMITE PRESENCIAL CVN 2177-25 SABANALARGA - ATLANTICO

Desde Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>

Fecha Lun 14/09/2026 14:50

Para secdesarrollointegral secdesarrollointegral <secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co>; alcaldia74 <alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co>; secgeneral secgeneral <secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co>

CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (202 KB)

2026-2-003122-055809.pdf;

Señor:

JOSE ELIAS CHAMS CHAMS

Alcalde Municipal Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:

WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite informar que, con ocasión de la reanudación del convenio una vez finalizado el término establecido para la Suspensión No. 1, el plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2026. En atención a lo anterior y de conformidad con los compromisos establecidos en la reunión de seguimiento realizada el 2 de septiembre de 2026, se recuerda la convocatoria a **Comité Presencial de Seguimiento, programado para el día 17 y 18 de septiembre de 2026, a las 09:00 a. m.**, en las instalaciones del Ministerio del Interior, piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D. C., cuyo propósito será efectuar la entrega formal de los estudios y diseños del proyecto, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON. Dicho esto, la realización de este comité resulta necesaria, toda vez que, superadas las circunstancias que impedían la entrega material del predio, corresponde al Municipio adelantar y culminar las actividades técnicas requeridas para la consolidación de los estudios y diseños, de manera que estos puedan ser presentados formalmente ante la Supervisión del Ministerio para su correspondiente revisión y validación, ello, reviste especial importancia, teniendo en cuenta que la entrega y aprobación de los estudios y diseños constituye un

producto necesario para avanzar en el cierre financiero del proyecto y, posteriormente, habilitar el inicio de la fase de construcción, dentro del plazo de ejecución actualmente establecido.

En atención a la naturaleza de los asuntos que serán objeto de revisión, resulta de especial importancia la asistencia de los profesionales y responsables técnicos de los diferentes componentes del proyecto, toda vez que durante la jornada se abordarán integralmente los aspectos técnicos, administrativos y financieros asociados a los estudios y diseños, así como las observaciones y recomendaciones que, en el marco de la revisión, deban ser atendidas por el Municipio, con el propósito de verificar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON y, de encontrarse acreditados, materializar la suscripción del Anexo No. 22 – Acta de Entrega y Recibo de Estudios y Diseños, permitiendo con ello avanzar en las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

Por último, la Supervisión del Ministerio del Interior reitera su disposición para acompañar y coadyuvar, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo eficiente, articulado y oportuno del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, procurando la superación de los aspectos pendientes y la materialización de las condiciones requeridas para avanzar hacia la ejecución integral de su objeto contractual. Al respecto se adjunta comunicado con radicado No.2026-2-003122-055809 Id: 847943 para que en las consideraciones allí determinadas, la Entidad Territorial de estricto cumplimiento.

Atentamente,



Profesional-Supervisor de Apoyo
ARQ. MAURICIO GUARNIZO LOPERA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Correo: Hermes.guarnizo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7 - 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co



REUNION VIRTUAL DE SEGUIMIENTO CVN 2177-25 SABANALARGA - ATLANTICO

Organizador	Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el hace 2 semanas (Mié 30/09/2026, de 16:00 a 16:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	secgeneral secgeneral, secdesarrollointegral secdesarrollointegral, alcaldia74, Viterbo Gomez Carvajal
Mensaje enviado	Mar 29/09/2026 13:21

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: [https://teams.microsoft.com/meet/273534403734576?
p=O40VQQL5J9LahPIY4i](https://teams.microsoft.com/meet/273534403734576?p=O40VQQL5J9LahPIY4i)

Id. de reunión: 273 534 403 734 576

Código de acceso: 5VG3P4P7

[¿Necesita ayuda?](#) | [Referencia del sistema](#)

Para organizadores: [Opciones de la reunión](#)



MINISTERIO DEL INTERIOR

[Privacidad y seguridad](#)



RV: PANTALLAZO CARGUE POLIZA ACTUALIZADA CONVENIO 2177 DE 2025

Desde Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>

Fecha Mié 23/09/2026 11:30

Para gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

CC Ramon Jose Mendoza Espinosa <ramon.mendoza@mininterior.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

 2 archivos adjuntos (645 KB)

PANTALLAZO POLIZA.pdf; 320-47-994000034727-1.PDF;

Cordial saludo,

En atención a la información suministrada por el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, y con fundamento en el Acta de Reanudación No. 1, mediante la cual se formalizó la reanudación de la ejecución contractual una vez finalizado el período correspondiente a la Suspensión No. 1, se solicita amablemente a la Subdirección de Gestión Contractual proceder con el rechazo de la garantía actualmente cargada por la Entidad Territorial en la plataforma SECOP II. Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez efectuada la revisión correspondiente, se evidenció que la póliza cargada no cumple con los requisitos y condiciones requeridos para su validación, por lo que resulta necesario que la Entidad Territorial realice un nuevo cargue de la garantía en debida forma y con los ajustes correspondientes, en este sentido, agradecemos adelantar el rechazo de la garantía directamente desde la plataforma SECOP II, a efectos de que el Municipio pueda efectuar el nuevo cargue de la póliza corregida y esta pueda ser objeto de la correspondiente revisión y verificación por parte de las instancias competentes.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento o información adicional que se considere necesaria para adelantar la actuación solicitada.

Atentamente,



Profesional-Supervisor de Apoyo
ARQ. MAURICIO GUARNIZO LOPERA
Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Correo: Hermes.guarnizo@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 Ext. 2800
Cra 8 No. 7- 89. Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: secgeneral secgeneral <secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de septiembre de 2026 16:13

Para: Hermes Mauricio Guarnizo Lopera <hermes.guarnizo@mininterior.gov.co>

Asunto: PANTALLAZO CARGUE POLIZA ACTUALIZADA CONVENIO 2177 DE 2025

Cordial saludo, ARQ. Hermes Guarnizo:

Por medio del presente correo, me permito adjuntar la póliza actualizada, así como el soporte del cargue realizado en la plataforma SECOP II.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,

Jaime A. Corbacho Vargas

Secretario General

Alcaldía Municipal de Sabanalarga - Atlántico



ALCALDÍA DE
SABANALARGA



Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-025430 Id: 844145
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 03-09-2026 16:02:09
Folios: 1
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos



MEMORANDO

PARA: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

DE: VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 2177-25
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia ciudadana

ASUNTO: Remisión Acta de Reanudación No. 01 – Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, suscrito con el Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Cordial saludo,

En atención al Acta de Suspensión No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO”**, la Supervisión designada se permite remitir el Acta de Reanudación No. 01, toda vez que, con fundamento en la información y documentación presentada por la Entidad Territorial, se evidencia la superación de las circunstancias que dieron origen a la suspensión y, en consecuencia, se encuentran dadas las condiciones para continuar con la ejecución del Convenio; la presente remisión se efectúa con el propósito de dar continuidad al trámite administrativo y contractual correspondiente, de conformidad con las competencias y responsabilidades asignadas a cada una de las dependencias que intervienen en el mismo. Para los efectos correspondientes, se adjuntan los siguientes documentos:

- Acta de Reanudación No. 01 del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025.
- Soportes que sustentan el Acta de Reanudación, correspondientes al informe y las certificaciones presentadas por la Entidad Territorial.

Así las cosas, la Supervisión queda atenta a cualquier requerimiento, observación o solicitud de información adicional que se derive del trámite correspondiente.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2177-25
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Realizó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apy. Supervisión SPS

ACTA DE REANUDACION NO.1
(SUSPENSION NO.1)
CVN 2177-25 -/ SABANALARGA – ATLANTICO

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	5
	FORMATO	ACTA DE REANUDACION DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	02/07/2026

ACTA DE REANUDACION No.	ACTA REANUDACIÓN No.1
FECHA DEL ACTA	04/09/2026
CIUDAD	Bogotá, D.C
CONTRATO/CONVENIO No.	2177 -2025

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION	04/06/2026
TIEMPO DE SUSPENSION	3 meses
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO	56 días
FECHA DE REANUDACIÓN	04/09/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31/10/2026

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

Con fundamento en el Acta de Suspensión No. 01 del Convenio No.2177-2025 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE LOS SABANALARGA - ATLANTICO"**, mediante la cual las partes acordaron suspender su ejecución a partir del 04 de Junio de 2026 y hasta el 03 de septiembre de 2026, estableciendo como fecha prevista para su reanudación el 04 de septiembre de 2026, y precisando que el plazo de ejecución contractual se extendería únicamente hasta el 31 de octubre de 2026, se procede a verificar la superación de las circunstancias que dieron origen a la suspensión, de conformidad con la información y documentación suministrada por el Municipio de Los Sabanalarga – Atlántico, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, en el marco de la reunión de seguimiento realizada de manera presencial el 03 de septiembre de 2026, la Entidad Territorial presentó el documento denominado "Informe Técnico – Administrativo para la ejecución del proyecto de Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal – CAM del municipio de Sabanalarga – Atlántico", mediante el cual informó sobre las actuaciones adelantadas durante el periodo de suspensión y la superación de las circunstancias que impedían la continuidad de la ejecución del proyecto.
2. Que, de conformidad con el Acta de Recibo Final del Contrato de Obra No. 01-2026, suscrita el 03 de agosto de 2026, la Entidad Territorial dejó constancia de la culminación y recibo de las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual relacionado con la "Demolición de la estructura de la sede Arango Ferrer de la Institución Educativa Técnico Comercial del municipio de Sabanalarga – Atlántico", las cuales fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Desarrollo Integral del Municipio de Sabanalarga – Atlántico.
3. Que, adicionalmente, mediante certificación de fecha 28 de agosto de 2026, el Municipio de Sabanalarga – Atlántico manifestó haber efectuado la entrega formal del predio destinado a la ejecución del proyecto "Estudios, Diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal (CAM)" al contratista de obra, Consorcio B y C. De acuerdo con lo certificado por la Entidad Territorial, una vez culminadas las actividades de demolición y adecuación requeridas y verificadas las condiciones físicas del inmueble, el predio se encuentra disponible y libre de las circunstancias que impedían el desarrollo de las actividades contractuales, contando con las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del proyecto.
4. Que, en consecuencia, con base en la documentación aportada por la Entidad Territorial y las verificaciones efectuadas en el marco del seguimiento al Convenio, se evidencia que la circunstancia que dio origen a la Suspensión No. 01, relacionada con la falta de disponibilidad material y efectiva del predio para el desarrollo del proyecto, ha sido superada, toda vez que culminaron las actividades de demolición y adecuación y se materializó la entrega formal del inmueble al contratista correspondiente.

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	5
	FORMATO	ACTA DE REANUDACION DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	2 de 2
			FECHA DE VIGENCIA	02/07/2026

En virtud de lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la información y documentación aportada por la Entidad Territorial, mediante la cual se acredita la culminación de las actividades de desocupación, demolición y adecuación del predio, así como su disponibilidad para la ejecución del proyecto, se considera superada la circunstancia que dio origen a la Suspensión No. 01, relacionada con la falta de disponibilidad material y efectiva del inmueble, por lo que, al encontrarse dadas las condiciones para continuar con la ejecución del objeto contractual, resulta procedente reanudar la ejecución del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, conforme a lo previsto en el Acta de Suspensión No. 01, manteniéndose como fecha de terminación del plazo contractual el 31 de octubre de 2026, término dentro del cual las partes deberán continuar con el cumplimiento de las obligaciones y actividades pendientes y adoptar las medidas necesarias para garantizar la ejecución integral del objeto convenido.

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el convenido – Municipio de Sabanalarga - Atlántico, se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,


VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
 Supervisor del Convenio No.2177-2025
 Profesional Especializado
 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana


JOSE ELIAS CHAMS CHAMS
 Alcalde Municipal
 Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Realizo: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera – Apy. Supervisión SPS

SOPORTES
ACTA DE REANUDACION NO.1
(SUSPENSION NO.1)
CVN 2177-25 -/ SABANALARGA – ATLANTICO
(INFORMES Y CERTIFICADOS)



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Sabanalarga – Atlántico, septiembre 3 del 2026,

Señores:

Ministerio del Interior, Republica de Colombia.

Att. Ing. Viterbo Gómez Carvajal

Profesional Especializado

Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

Supervisor del Convenio 2177-25

Referencia: Respuesta Rad. 2026-2-003122-052077 Id. 837737

Asunto: Entrega de Informe técnico para la ejecución del proyecto de: Estudio Diseño y Construcción del Centro Administrativo Municipal- CAM municipio de Sabanalarga – Atlántico.

Mediante el presente se hace entrega del informe solicitado mediante el oficio de la referencia, para su análisis, puesto que, el municipio realizó todas las actuaciones en aras de superar las circunstancias que motivaron la suspensión del convenio 2177 -25 y continuar con el proceso de ejecución.

El informe describe las actividades que se realizan para la ejecución del proyecto: **Estudio, Diseño y Construcción del Centro Administrativo Municipal- CAM municipio de Sabanalarga – Atlántico**, el cual consta de: descripción de las actuaciones realizadas para adecuación del predio, y los avances de los demás estudios como: Levantamiento topográfico, Estudio de suelo, planos arquitectónicos, planos estructurales y memorias de cálculos; de instalaciones: Eléctricas, hidro-sanitarias, contra incendio, de voz y datos, estos últimos aun en etapa de elaboración, al igual que el presupuesto, con los que se establecerá la revisión y aprobación final por parte del municipio para el inicio a la ejecución de las obras.

Espero que, una vez revisada y analizada la información, se dé reinicio al convenio para pasar a las siguientes etapas del proceso.

Cordialmente,

Arq. Wilman Muñoz Gómez
Secretario de Desarrollo Integral, Alcaldía de Sabanalarga



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

**Informe técnico – Administrativo para la ejecución del proyecto de: Estudio
Diseño y Construcción del Centro Administrativo Municipal- CAM municipio de
Sabanalarga – Atlántico.**



Dr. JOSE ELIAS CHAMS CHAMS
ALCALDE MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO


Arq. WILMAN MUÑOZ GÓMEZ
Secretaria de Desarrollo Integral de Sabanalarga.

Septiembre 1 de 2026




Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Localización del proyecto



Ubicación



El municipio de Sabanalarga se encuentra ubicado en la parte central del Departamento del Atlántico, Sabanalarga tiene una extensión de 414 km², que representa el 12% del área departamental. Sus límites son al Norte los municipios de Usiacurí y Baranoa; al Sur los municipios de Manatí y Candelaria, al Oriente el Municipio de Ponedera y al Occidente los municipios de Luruaco y Repelón. Se comunica con la ciudad de Barranquilla, por medio de la carretera la cordialidad haciendo un recorrido de 40 kilómetros.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

El Municipio de Sabanalarga es uno de los principales proveedores de servicios y productos del agro del departamento. Además de las actividades agropecuarias, la económica de Sabanalarga se destaca también por ser un importante centro de comercio y prestación de servicios a nivel regional en lo que tiene que ver con la educación, salud, cultura, justicia y otras entidades descentralizadas del estado que se encuentran establecidas en el municipio con cobertura para gran parte del departamento del Atlántico.

El proyecto plantea la construcción de: Una edificación para el funcionamiento del **Centro Administrativo Municipal C.A.M. de Sabanalarga**, ubicado en la calle 19 con carrera 19 esquina del barrio centro de Sabanalarga, frente al palacio de justicia de la ciudad, allí funcionará gran parte de la oficinas administrativas donde se ofrecen servicios a la comunidad de Sabanalarga, constará de cuatro plantas con secretarías de: **Desarrollo Integral, Educación, General, Hacienda, Interior, Salud y todas sus jefaturas: Jurídica y Control Interno dependencias: talento humanos, Comisarias de familia, Sisben, servicios generales y parqueaderos en primer piso**, se logrará la consolidación de una eficiente prestación de los servicios al ciudadano del municipio de Sabanalarga.

Dentro de las etapas del proyecto se realizaron las siguientes Actividades:

La selección y adecuación del predio: Hacer la escogencia del lugar donde ejecutar el proyecto para la construcción del C.A.M, fue difícil, ya que no habían lotes disponibles en el municipio que tuvieran la infraestructura de servicios públicos indispensables para el funcionamiento de esta sede administrativa, por lo tanto, fue necesario seleccionar una sede educativa de primaria que estaba proyectada trasladar desde el centro de ciudad hacia su sede principal ubicada al sur oriente de la población, esta situación obligó a suspender el convenio 2177-2025, mientras se realizaron los trámites ante la secretaria de Educación departamental, puesto que el municipio no está certificado en materia educativa, así mismo, fue necesario realizar reuniones de concertación con la comunidad educativa (Directivos- docentes, padres de familia y alumnos), para definir aspectos relacionados con el traslado de los alumnos del colegio Javier Arango Ferrer, hacia la sede principal Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga "IETECSA", una vez realizada concertación y adquirir el compromiso por parte del municipio para la construcción de 17 Aulas de clase, dos salones de informática, área administrativa, comedor con cocina, baterías sanitarias, áreas de juego y urbanismo, se efectuó todo el proceso de contratación del proyecto puesto que la comunidad educativa insistía y era un compromiso con la secretaria de educación departamental, que hasta tanto este proyecto no estuviera en marcha, no se permitía desocupar la sede del Arango Ferrer, para el inicio de la demolición; hoy se encuentra en ejecución la construcción de esa edificación en la sede principal, mientras ello concluye, los alumnos están recibiendo clase en otra de las sedes de primaria de dicha institución.

por otra parte, se realizó la contratación para la demolición de la parte de la edificación del colegio Javier Arango Ferrer, que podía ser derribada, ya que hay una parte de la edificación que había sido declarada mediante Acuerdo del Concejo, patrimonio cultural del municipio, razón por la cual, fue indispensable trabajar con cuidado en la demolición de la edificación que no hace parte la declaratoria patrimonial, para evitar daños en el resto de la edificación a conservar razón por lo cual, esta actividad solo concluyó hasta hace apenas 15 días, concluida esta acción, se procedió con las demás actividades programadas como: levantamiento topográfico, estudios de suelo, diseños arquitectónicos, cálculos estructurales y de instalaciones.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

A continuación, se anexan los documentos e imágenes que soportan esta actuación.



ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2177 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLÁNTICO).

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Convenio Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el mismo:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Sabanalarga del Departamento del Atlántico.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES CONTRACTUALES: **I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL: PARA LA ETAPA INICIAL DEL CONVENIO** 1. Designar un supervisor para el convenio y los contratos derivados del mismo (obra e interventoría), el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o profesiones afines o en su defecto, ser ejercida directamente por el Representante Legal del ENTE TERRITORIAL; dicha supervisión se hará conforme lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 2. Suscribir el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado. 3. Elaborar y presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, identificando los hitos de control y seguimiento. 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. **PARA LA ETAPA DE CONTRATACION** 5. EL ENTE TERRITORIAL deberá elaborar los pliegos de condiciones y los demás documentos que se requieran, teniendo en cuenta lo establecido en la ficha de viabilidad del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO para adelantar los respectivos procesos de selección de contratistas (tanto de obra bajo la modalidad llave en mano como de interventoría), así como para la celebración de los contratos derivados para la ejecución del presente Convenio. 6. EL ENTE TERRITORIAL deberá publicar los procesos de selección de contratistas que deba adelantar dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del acta de inicio del convenio. En particular deberá prever expresamente que el valor de la remuneración por la ejecución de la fase de diseños en ningún caso podrá superar el monto establecido para tal efecto en el documento de viabilidad entregado por el Ministerio, el cual forma parte integral del convenio. 7. EL ENTE TERRITORIAL deberá adelantar directamente los procesos de selección de contratistas conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las normas que lo complementan y directrices de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y aplicar los pliegos tipo de infraestructura social, agregando en el requisito de experiencia aquella que permita acreditar la idoneidad del contratista para la ejecución de la fase de ingeniería (elaboración de diseños y presupuestos definitivos). Para el efecto, el ENTE TERRITORIAL deberá contratar la obra bajo la modalidad "llave en mano", la cual involucra la ejecución de los diseños y presupuesto definitivo, la ejecución de la obra y la entrega a satisfacción de la infraestructura construida de conformidad con las especificaciones técnicas; e igualmente para el contrato de interventoría. 8. EL ENTE TERRITORIAL NO PODRÁ EN NINGUN CASO celebrar contratos ni convenios bajo la modalidad de contratación directa para efectuar la contratación derivada. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de los contratos, resultantes del presente convenio. 9. Elaborar, publicar en plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 10. Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO - FONSECON. 11. Adelantar los procesos de selección para los contratos derivados del proyecto a cofinanciar en cumplimiento a la normatividad colombiana vigente y de acuerdo con las especificaciones técnicas y lineamientos brindados por la supervisión del Ministerio del Interior. 12. Estipular en el contrato de obra que el giro del anticipo no es condición para el inicio del contrato de obra en la fase de diseños. 13. Abstenerse de pactar ajuste de precios tanto en el contrato de obra como en el de interventoría. Los precios a pactar serán fijos y sin fórmula de ajuste. 14. Abstenerse de pactar anticipo para el contrato de interventoría. **PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** 15. Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano. 16. Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está siendo cofinanciada por el MINISTERIO. 17. EL ENTE TERRITORIAL se obliga a socializar el proyecto con la comunidad beneficiaria previo al inicio de la ejecución del mismo. La socialización deberá contener la siguiente información: a) Alcance del proyecto. b) Beneficios y costo del proyecto. c) Zonas de construcción y fecha de inicio y plazo del proyecto. d) Contactos a los que podrá acudir en caso de tener algún requerimiento de información, solicitud o queja sobre el desarrollo de las obras. 18. Exigir al contratista la ejecución de los diseños con base en las normas técnicas aplicables en materia de construcción de edificaciones, con arreglo a lo dispuesto




Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2177 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLÁNTICO).

en el documento de viabilidad y a las normas de sismoresistencia. 19. EL ENTE TERRITORIAL deberá desarrollar y exigir a los contratistas un eficiente y sostenible Plan Institucional de Gestión Ambiental, conforme a la legislación vigente, mediante la implementación y ejecución de programas de cultura ambiental en funcionarios, contratistas y usuarios. Para ello, deberán identificar los impactos ambientales adversos y la contaminación derivada de sus procesos, para prevenir los impactos, minimizarlos y controlarlos, promoviendo la mejora continua, a través de buenas prácticas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de existir un posible daño ambiental, EL ENTE TERRITORIAL deberá tomar las medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente. 20. Suministrar a los contratistas de obra e interventoría, el estudio de suelos del predio en el que se va a ejecutar la obra, realizado, aportado y presentado por el ENTE TERRITORIAL en el proceso de viabilidad para la asignación de recursos de FONSECON, garantizando su correspondencia con las normas técnicas, y que haya sido ejecutado por personal idóneo, y subsanar y/o aclarar cualquier inconsistencia que se detecte en la fase de diseños. 21. Ejecutar a su exclusivo costo las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse previo al inicio del contrato de obra, y con la correspondiente verificación por parte del MINISTERIO. En el evento en que sea necesario realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse, en su totalidad, con antelación al inicio de la obra, dado que la estabilidad del terreno no podrá formar parte de las actividades de diseño ni de obra a cargo del contratista. 22. Garantizar y exigir a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social integral (Salud, Pensión, ARL, SENA, entre otros), de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes. 23. Recibir y aprobar a satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio designado por EL ENTE TERRITORIAL, los estudios y diseños y presupuesto para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el ENTE TERRITORIAL. 24. Los estudios y diseños originales entregados por el contratista deben ir con destino al ENTE TERRITORIAL y al MINISTERIO; el ENTE TERRITORIAL deberá asegurar que los contratistas de obra e interventoría conserven copia de los documentos y soportes que permitan verificar la ejecución de estos estudios y diseños; así mismo el ENTE TERRITORIAL expedirá una certificación suscrita también por el contratista, el interventor y el ENTE TERRITORIAL, en la que se manifieste de manera expresa la aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto al 100%, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. En el contrato de obra bajo la modalidad llave en mano deberá estipularse que el contratista se compromete a ejecutar tanto la fase de diseños como la fase de construcción hasta por el presupuesto del convenio, una vez aprobado por la interventoría y EL ENTE TERRITORIAL, sin que proceda ningún reconocimiento económico adicional o exoneración de responsabilidad por errores en la determinación de las cantidades y/o los precios unitarios correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de que la remuneración a cargo del contratista corresponderá a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el precio unitario aprobado para cada una de ellas. 25. Agotado el procedimiento de aprobación de los diseños definitivos, el MINISTERIO y el ENTE TERRITORIAL verificarán y suscribirán acta (Anexo 22), para el inicio de la ejecución de la obra y suscrita dicha acta, EL ENTE TERRITORIAL deberá iniciar inmediatamente las gestiones para el inicio de la ejecución de obra. PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA: 26. El ENTE TERRITORIAL se obliga a exigir al contratista de obra, la entrega de las actas de vecindad dentro de los 20 días calendarios siguientes a la firma del Acta de inicio de la fase de obra del contrato, y EL ENTE TERRITORIAL deberá entregarlas al Ministerio dentro de los cinco (5) días siguientes. 27. EL ENTE TERRITORIAL deberá garantizar que el uso de los recursos del presente convenio será únicamente para el proyecto presentado y viabilizado por el MINISTERIO. 28. Garantizar la custodia, vigilancia, destinación y saneamiento físico y jurídico del inmueble o los inmuebles objeto del proyecto, así como los daños derivados de la falta de cuidado durante el desarrollo del Convenio. 29. Garantizar y exigir a los contratistas durante la ejecución del contrato de obra, el cumplimiento de las normas, procedimientos y uso de elementos de protección personal afines a riesgos laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad industrial. 30. Incluir como riesgo previsible en el proceso contractual para la selección del contratista de obra, los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños y que pudiesen exceder el valor del proyecto excluido el valor de la interventoría. En ningún caso podrá aceptarse que el diseño presentado por el contratista supere el monto del presupuesto dispuesto en el convenio para la ejecución del proyecto. Es de su responsabilidad estructurar los diseños y el presupuesto definitivo, con sujeción al límite presupuestal consignado en el convenio, salvo cuando se presenten circunstancias imprevisibles que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, evento en el cual el ENTE TERRITORIAL deberá asumir el mayor valor, previa demostración de los hechos y la cuantía que justifican el incremento en el valor del componente de obra. En este caso, como condición para el inicio de la fase de obra, deberá adicionarse el convenio con los recursos provenientes del ENTE TERRITORIAL, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Una vez perfeccionada la modificación del convenio, el ENTE TERRITORIAL deberá adicionar los recursos que corresponda al contrato de obra. 31. El ENTE TERRITORIAL deberá presentar al MINISTERIO por escrito, el diseño y el presupuesto definitivo, el cual no podrá ser modificado posteriormente salvo cuando medien circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En tal caso, el ENTE TERRITORIAL deberá presentar la solicitud de modificación con el análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo correspondiente, y venir aprobadas con documento justificativo por parte del interventor del contrato y el supervisor del ENTE TERRITORIAL. 32. Asegurarse que tanto en la fase de diseños como de ejecución de la obra el contratista observe rigurosamente las normas técnicas aplicables para el proyecto; en particular, durante la fase de ejecución de la obra deberá



NÚMERO ESCRITO ELECTRÓNICO PÁGARA PAGOS 3202715649	PÓLIZA No: 320-47-994000034727	ANEXO: 0
AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA		
COD. AGENCIA: 320 RAMO: 47		
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION		
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION		
DATOS DEL AFIANZADO		
NOBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO		IDENTIFICACIÓN: NIT 800.094.844-4
DIRECCIÓN: CALLE 21 NO. 18-46. ALCALDIA SABANALARGA-ATLANTIC		TELÉFONO: 6058790519
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO		
ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON		IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6
BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON		IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6
AMPAROS		
GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
DESCRIPCION AMPAROS		VIGENCIA DESDE 19/11/2025
CONTRATO		VIGENCIA HASTA 31/01/2027
CUMPLIMIENTO		SUMA ASEGURADA 1,656,858,056.40
BENEFICIARIOS NIT 830114475 - LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:		
VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS		
SI USTED DESSEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PAGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.sulideria.com.co/Patrimoniales/Consulta/Fcm_ingdatos.aspx		
OBJETO DE LA GARANTIA		
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2177 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Sabanalarga del Departamento del Atlántico.		
CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA		
POR DISPOSICIÓN DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN EL LA.		
VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *1,656,858,056.40		VALOR PRIMA: \$ *****21,081,418
GASTOS EXPEDICION: \$****11,019.00		IVA: \$ ****4,007,563
TOTAL A PAGAR: \$ *****25,100,000		
NOMBRE INTERMEDIARIO OSORIO JARAMILLO ASESORES DE SEGUROS		CLAVE 8391
%PART 100.00		NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONCORDAR Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACEROS Y FIDELITARIOS HE SUBMITRIDO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRÁVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJES PARA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, RESPECTO LOS CANALES DE PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAL DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA, EN CASO QUE DEBES CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONES@CENTROADMINISTRATIVO.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONES@CENTROADMINISTRATIVO.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR REESCRIBIR A https://www.solidaria.com.co/portal_digital/verificar/validar MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, CUYO EN CALIDAD DE TITULARES DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA C.A. LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE INCARGUE, A RECOLECTAR ALIMENTACIÓN, UTILIZAR CIRCULAR, SUPLENIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES PARA OTROS SUMINISTROS, PARA TODO AQUELLOS QUE DEBEN SUBMITIR A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, DEL IMPERIO SOCIETARIO, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN LAS ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LO REQUIERA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS DATOS A UN TERCERO, INCLUIDO TERCEROS PAÍSES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1712 DE 2014, DECERTO EN LA 30 Y DEBEN INFORMARTE VIENTE QUE REGULA LA MATERIA, EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEBEN PRINCIPIOS QUE IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ADECUADO CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: https://aseguradora-solidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES-POLITICA-DE-PRIVACIDAD.aspx		
PARA ACCEDER AL GUARDADELO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR REGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/portal_digital/verificar/validar Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.solidaria.com.co/portal_digital/verificar/validar EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCION "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO O TIRAS		
 FIRMA ASEGURADOR		 FIRMA TOMADOR
(415)7701861000019(8020)000000000700320271564		

GLA20
Societatea Națională de Asigurări
de Viață

GRAN CONTRIBUYENTE RES 25/09 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6661. ENTONDO COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 08 oficina 502 Bocará - **Teléfonos:** 8011 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@coafincoados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. **Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
<https://seguirpandamos.com.co/recursos/sala1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025/>

Imagen del documento de póliza que respaldan el convenio 2177 – 25.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA PÓLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: BARRANQUILLA

COD. AGENCIA: 320

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000034727 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.094.844-4

ASEGURADO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

BENEFICIARIO: LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON

IDENTIFICACIÓN: NIT 830.114.475-6

TEXTO ITEM 1

ASEGURADO/BENEFICIARIO: LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON IDENTIFICADO CON NIT: 830.114.475-6.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46


 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ANEXO 2. ACTA DE INICIO DE CONTRATO O CONVENIO	PÁGINA	1 de 1
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

FECHA	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.
No. CONTRATO Y/O CONVENIO	2177 DE 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
VALOR	OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$8.284.290.282) M/CTE
CONTRATISTA/CONVENIDO/REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ELÍAS CHAMS CHAMS
C.C.	8.634.839
NOMBRE SUPERVISOR	VITERBO GOMEZ CARVAJAL
C.C.	91.494.257
PLAZO INICIAL	31 de julio de 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Sabanalarga, Departamento de Atlántico.
FECHA DE INICIO	21 de noviembre de 2025

Lo anterior atendiendo al certificado de aprobación de la póliza 320-47-994000034727 No. de certificado 0, de fecha 21 de noviembre de 2025, constituidas para amparar el convenio interadministrativo No. 2177 de 2025. (Ver anexo).

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio del contrato y/o convenio anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

 JOSE ELÍAS CHAMS CHAMS CC. No. 8.634.839	VITERBO GOMEZ CARVAJAL CC No. 91.494.257
ALCALDE DE REPELÓN – ATLÁNTICO	SUPERVISOR CONVENIO 2156 - 2025

Elaboró: Arq. Gonzalo Flórez Peña – Apoyo a la supervisión de convenios SPS

(3 folios)

Imagen del acta de inicio del convenio 2177 – 25.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

La siguiente Imagen corresponde al documento de acta de socialización con la comunidad en general realizada durante el proceso de viabilización del proyecto, con amplia participación de la comunidad.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

**ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

Lugar: Casa de la Cultura de Sabanalarga

Fecha y hora: martes 15 de julio de 2025, de 8:30 a. m. a 9:30 a. m.

Convoca: Alcaldía Municipal de Sabanalarga

1) Asistentes

- José Elías Chams, Alcalde Municipal.
- Eduin García Fierro, Secretario del Interior.
- Representantes de la Policía Nacional.
- Adolfo Manotas, Presidente de Asocomunal.
- Miembros de las Juntas de Acción Comunal y ciudadanía en general.

2) Orden del día

1. Apertura e instalación.
2. Presentación técnica del proyecto a presentar en el Ministerio del Interior "Obras de Construcción de la Nueva Sede de la Alcaldía de Sabanalarga – Atlántico".
3. Intervenciones y preguntas de la comunidad.
4. Conclusiones y compromisos.

3) Desarrollo

3.1 Apertura

El Alcalde dio la bienvenida, explicó el propósito de la reunión y la importancia de contar con una **sede moderna, funcional, segura y accesible** para mejorar la gestión pública y la atención al ciudadano, conforme a la justificación y alcance técnico del proyecto.

3.2 Presentación técnica del proyecto

La Secretaría del Interior expuso los elementos principales del **Documento Técnico**:

- **Nombre del proyecto:** "Estudios, diseños y Construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Sabanalarga del departamento de Atlántico".
- **Objetivo y productos esperados:** mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la atención a la comunidad y disponer de una alcaldía **remodelada, equipada y operativa** para la gestión y la atención ciudadana.
- **Componentes técnicos:** construcción de nuevas edificaciones, **remodelación de estructuras existentes** y **obras de urbanismo complementario** (andenes, bordillos, zonas verdes, demarcación y parqueaderos), con criterios de accesibilidad y sostenibilidad.
- **Datos de identificación del predio postulado:** **-Dirección:** Kr 19 No. 18 - 51, matrícula inmobiliaria: 045 - 96082



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

- Se le manifiesta a la comunidad que para la implantación del proyecto se requiere la demolición de la infraestructura de la Institución educativa.
- **Beneficios e indicadores de seguimiento:** aumento del acceso y mejora en los tiempos de atención (metas de cobertura y eficiencia para el primer año posterior a la intervención).

Se dejó constancia de que estas socializaciones soportan la **planeación precontractual** y los **estudios previos** del proceso, de conformidad con el Manual de Contratación (elaboración de estudios, estimación de riesgos y demás insumos precontractuales).

3,3 Intervenciones


- **Alcalde Municipal:** resalta que la sede actual presenta **deterioro estructural y funcional** (filtraciones, hacinamiento, deficiencias eléctricas e hidrosanitarias) y que el proyecto permitirá **dignificar** el servicio a la ciudadanía y las condiciones laborales.
- **Secretario del Interior, Eduin García Fierro:** explica el **alcance técnico** (Estudios, diseños y construcción), el esquema de **interventoría y control de calidad** para cumplir estándares y cronogramas.
- **Presidente de Asocomunal, Adolfo Manotas:** manifiesta el interés comunitario en la **accesibilidad universal**, ordenamiento de espacios y mejor atención; solicita continuar los espacios de participación durante la ejecución (la socialización y veeduría ciudadana se enmarcan en los principios y procedimientos de la contratación pública).

4) Conclusiones y compromisos

1. La Administración Municipal **continuará la ruta de planeación** para los estudios, diseños y construcción, el cual esta siendo presentado ante el Ministerio del Interior para la cofinanciación del proyecto
2. Se **mantendrán espacios de información y participación** con las JAC y la ciudadanía durante la fase contractual y de obra, garantizando interventoría y controles de calidad,
3. Se incorporarán en los documentos del proceso los **criterios de accesibilidad, sostenibilidad y urbanismo** descritos en el Documento Técnico.
4. La comunidad aprueba el proyecto y se alegra de la inversión del proyecto ya que beneficiaría al municipio y la comunidad.

Siendo las 9:30 a. m. se da por concluida la reunión, dejando esta acta como soporte de la socialización del proyecto,


JOSE ELÍAS CHAMS
ALCALDE
CC. 8.634.839


EDUIN GARCÍA FIERRO
SECRETARIO DEL INTERIOR
CC. 7.694.681


ADOLFO MANOTAS
PDTE, ASOCOMUNAL
CC. 8,631,813

Anexo: 1) PLANILLA DE ASISTENCIA, 2) REGISTRO FOTOGRÁFICO,



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:

TEMA:

LUGAR:

RESPONSABLE:

HORA:

MUNICIPIO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Juan CASTRO L	72303053	Cra 731-16		Juan Castro
2	Edwin GOMEZ P.	8831656	de 4-48-53	ec20754@gmail.com	Edwin Gomez
3	Angel Berdugo	72303121	Kra 5 #82		Angel Berdugo
4	Jairme Castro R	3756862	Calle 3 #506		Jairme Castro
5	MAGDA GARCIA	104505884	Calle 2 #573		Magda
6	BENIDA REALES	22652748	Calle 3-576		Benida Reales
7	Jorge Berdugo	72303219	Calle 3-203	joavere@gmail.com	Jorge Berdugo
8	Tomas Franco	72041011	Calle 5 #119		Tomas
9	Eduardo Venafate	3760437	Calle 3 #3104		Eduardo
10	Roberto Gargano	19896363	Calle 4 #1013		Roberto
11	Juan Carlos Ojeda	8641642	Calle 4 #1013		Juan Carlos
12	Luis Caceres	72303210	Calle 9 #332		Luis Caceres
13	Jairme Goid	8640016	Calle 4 #1806	deimapologares@gmail.com	Jairme Goid
14	German CASTRO	72303290	Calle 5 #845	Nelios 7406@gmail.com	German Castro
15	ESMERALDA GARCIA	860996	Calle 4 #803		Esmeralda Garcia
16	DIANA CORDERO	22652701	Calle 4 #803		Diana Cordero



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA:	TEMA:
LUGAR:	RESPONSABLE:
HORA:	MUNICIPIO:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
17	ORLANDO GEMAS	72303300	Calle 3 # 1010		Orlando
18	ROLDADO REYES	3760383	Calle 4 # 941		Rolo pgs
19	WALTER CUTTERA	8644564	KR 18-03A 34		Walter
20	SEFI SUMER	8632037	Calle 3 # 1025		Seferino
21	J. BERNARDO	8632070	Km 7 # 470		Bernardo
22	HERMENEGILDO OSORIO	22652394	Calle 3 # 1285		Hermenegildo
23	JOSE MARCO VERA				Carla Toloba
24	CAROLINA LOBATO	32811478	Calle 3 # 212		Carolina
25	JOSE MARCO FERRAZ	8640673	Calle 4318184		Josemarco
26	RONIS AHUMADA	8646935	KRA 10 # 6-43		Ronis
27	Oswaldo Caballero R	3760102	Calle 3 # 9-53		Oswaldo
28	RUTH OCAMPO PEREZ	52134687	KRA 7-442		Ruth
29	WALTER OCHOA PEREZ	72303285	KRA 7-442		Walter
30	PERSONA PEREZ DEL ROSA	72636071	KRA 7-446		Person
31	Ubaldo Ocampo	8647602	KRA 7-456		Ubaldo
32	Diana Carrillo	7042996944	K 7 456		Diana



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG

ACTA DE REUNIONES

DATOS GENERALES	
Temática de la reunión:	Acta No:
Socialización del proyecto de construcción de nuevas aulas en la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga – sede principal	Fecha: marzo 27 de 2026
OBJETIVOS DE LA REUNION	
Socializar el proyecto de construcción de nuevas aulas en la sede principal de la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga a cargo de la administración municipal, al gobierno escolar y docentes de las sedes Javier Arango Ferrer, Antonio Nariño y de la sede principal y los cambios que generarán, referente a jornada y traslado de aulas.	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
<p>En la sede principal de la Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga, siendo las 2:50 pm del viernes 27 de marzo del año 2026, se inicia la reunión con la participación de directivos y docentes de la Institución, representación de estudiantes, padres de familia, egresados, comisión de la Secretaría de Educación Departamental (infraestructura, Inspección y vigilancia), comisión de la administración municipal encabezada por el alcalde José Elías Chams, la primera dama Consuelo Mendoza, ingenieros, arquitectos y demás invitados.</p> <p>La reunión inició formalmente con un momento de oración y reflexión a cargo de la docente Nadime Almanza.</p> <p>Posteriormente, la rectora dio la bienvenida a los asistentes, recordando las obras de construcción realizadas en años anteriores, las cuales beneficiaron de manera positiva los procesos institucionales y manifestando su satisfacción ante la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal sobre la reestructuración de la institución. Asimismo, extendió un saludo al consejo directivo, consejo de padres, personero, contralor, representante de estudiantes ante el consejo estudiantil, docentes, personal del consejo territorial y demás asistentes a la jornada de socialización.</p> <p>Seguidamente, el ingeniero Jesús Díaz de la Administración municipal, realizó la presentación del proyecto de construcción de infraestructura básica en la sede principal, el cual contempla:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Construcción de 17 aulas comunes, cada una con un área aproximada de 64 m², dotadas con pisos en tablón rojo, cielo raso en yeso cartón, puntos de conexión eléctrica, iluminación adecuada e instalación para videobeam.	



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG

ACTA DE REUNIONES

2. 2 aulas de informática de 66 m², diseñadas con mayor número de tomacorrientes y mejor conectividad para equipos tecnológicos.
3. Área administrativa, que incluye oficina para rectoría y sala de reuniones.
4. Comedor escolar con cocina, proyectado para implementación de jornada única.
5. 2 bloques de baterías sanitarias, con adecuaciones según normativa.
6. Zona urbanística y de esparcimiento, con jardineras, bancas para lograr una mejor circulación peatonal.

En cuanto al cronograma, se estableció un tiempo estimado de 6 meses para la entrega de la obra.

Durante su intervención, el alcalde José Elías Chams expresa su gratitud por la Institución Técnico Comercial y sus aportes en materia de educación al municipio, habló de la relevancia del proyecto por tanto mejorará significativamente los procesos educativos, al mejorar los espacios físicos y de ubicación,

también menciona que la administración municipal está a la espera de la aprobación de unos recursos para ampliación de megas con puntos de conexión para paneles solares para que el municipio se ahorre la energía eléctrica y poder invertir en mejoramiento y calidad educativa.

Asimismo, expresa la necesidad de contar con el apoyo de los padres de familia para la reubicación provisional de los estudiantes, trasladando a los alumnos de la sede Javier Arango Ferrer hacia la sede Antonio Nariño mientras se ejecutan las obras y se hace el traslado de todos a la sede principal al bloque de las nuevas aulas. La sede Javier Arango Ferrer será demolida para la adecuación de espacios de la Alcaldía Municipal (Centro Administrativo Municipal), proyecto que ya cuenta con recursos asignados y que se hace necesario ejecutar. De igual forma, se mencionó la ampliación del parque ubicado frente a la sede Antonio Nariño, estudiantes que también serán reubicados en las aulas nuevas de la sede Principal.

El alcalde informa que los estudiantes tanto de la sede Javier Arango Ferrer y de Antonio Nariño, recibirán tablets por parte de la Alcaldía municipal, a través del Smart City como primeros estudiantes en recibirlos del municipio, pues la meta es que cada estudiante del municipio reciba una dotación.

También informa sobre la gestión ante el Gobierno nacional del proyecto de adecuación de la cancha que se encuentra en la parte externa de la institución, como cancha parque estadio multipropósito, sujeto a aprobación del Gobierno Nacional o, que si no es aprobada, en su defecto, será ejecutada con recursos de regalías por parte de la administración municipal.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Los siguientes documentos - actas corresponden a todo el proceso de socialización con la comunidad educativa, (Directivos-docentes, Padres de Familia, alumnos en general), para que permitieran el traslado de los alumnos, siendo necesario adquirir el compromiso de la construcción de una edificación escolar en la sede principal de la institución.



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG
ACTA DE REUNIONES

El alcalde también expresó la intención de rendir homenaje a los docentes que participaron en la fundación del Técnico Comercial, destacando el liderazgo del docente Enrique Álvarez como rector fundador, quien actualmente se encuentra pensionado.

Además, se compromete a:

1. Pintura interna de la institución, incluyendo cielos rasos.
2. Reposición de la tubería de cobre de los aires acondicionados del auditorio, y mantenimiento del mismo, construido en su anterior administración.
3. Apoyo al énfasis en el área agrícola o proyectos transversales que involucran la parte de huertas escolares, para aprovechar los espacios naturales y otros espacios cercanos al municipio que se pueden dar en comodato.

Siendo desarrollados todos los puntos del orden del día, se dio por finalizada la reunión.

Sesión de preguntas y aclaraciones:

1. La Gobernación sugirió ajustes en el diseño para el cumplimiento de normas, específicamente en la reubicación de la batería sanitaria, por la distancia que deben tener de las aulas hacia estos espacios. También sobre el baño para las personas con movilidad reducida que no necesariamente deben ser uno de niños y uno de niñas; sino, que en cada batería se encuentre uno acondicionado con la normativa vigente, sobre este aspecto.
2. Una madre de familia expone su preocupación al igual que una de las docentes que lidera semilleros en siembra, sobre la conservación de la bonga, de los sembrados, huerta en el área de la construcción, el ingeniero responde que se tomarán las medidas correspondientes de conservación o traslado.
3. Para el ingreso a las nuevas aulas, se tendrán dos entradas: desde la entrada principal, derecho hasta la primera entrada, salida de emergencia más cercana a las aulas, los trabajos están proyectados para realizarse de día y de noche, colocación de mallas negras para que pase el viento pero no el polvo, para no interrumpir las clases de las aulas que actualmente están cercanas a la construcción, y los trabajos de movimientos de tierra, ruido de máquina más pesados serán realizados en la jornada de la noche.
4. Ante la pregunta de los docentes y padres de familia sobre la dotación de las aulas, el Alcalde expresa que pide apoyo de la Gobernación, sin embargo, reitera que de no tenerlo, la Alcaldía lo asumirá.

Interviene Juan Carlos Torres de Control y Vigilancia de la secretaría de educación departamental, recordando las funciones de este ente de la Secretaría, principalmente en



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal", Sede "Javier Arango Ferrer", Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG

ACTA DE REUNIONES

garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes al Sistema educativo, además que se dé el cumplimiento del proyecto, así mismo la entrega de la sede Javier Arango Ferrer. El compromiso de la SED, será analizar en detalle la propuesta presentada por las diferentes áreas y presentar los ajustes si fuese necesario, revisar el plan de contingencia para el traslado de los estudiantes inicialmente a la sede Antonio Nariño en jornada vespertina y luego a la nueva obra y si todo se presenta de manera correcta, se dará el aval y el apoyo para que todo se puede ejecutar como lo plantea la administración municipal.

La arquitecta de la Secretaría de Educación departamental, Dra Ana Lina Conde, informa que una hora antes de dar inicio a esta reunión, estaba revisando los ajustes que propusieron la semana anterior en la visita en terreno conociendo el proyecto, en esa ocasión les hablaron de reajustes en baterías sanitarias, habilitar una segunda sala de informática, pues tenían una sola en el plano, construcción de comedor-cocina, la Alcaldía ha atendido las indicaciones de infraestructura educativa. Se reitera que la SED apoya todos los proyectos en beneficio de las mejoras para un servicio educativo.

El alcalde expresa sus agradecimientos por la disposición de la SED, Dra. Maribel Castro, Gobernador Verano de la Rosa, y reitera que mientras se avanza en la ejecución de la obra, a la administración le corresponde asumir en algún momento asumir PAE (plan de alimentación escolar) y otros asuntos, la administración lo asumirá.

El alcalde menciona proyecciones futuras como lo es convertir a la institución en digital, plan piloto para el sistema de cámaras para que el padre puede tener acceso, padre y estudiantes, docentes y directivos, virtualidad a la casa, alfabetización digital, mercado digital.

La docente Liliana Roa de la sede Antonio Nariño agradece a la administración municipal sobre la inversión hacia el proyecto, expresa la nostalgia que le da al tener que salir de la sede, pues siempre ha estado laborando allí, desde hace 26 años, pero es consciente del pasar de los años y de la importancia de tener unos espacios físicos acorde a la normativa vigente.

La Ingeniera Maria Valeria Estrada, que hace parte del equipo de infraestructura de la Alcaldía, informa que desde la administración municipal en sus áreas encargadas se realizaron diversas visitas a la sede Javier Arango Ferrer, expresa que en el momento de construcción (hace años) no se contaba con la normativa sismo resistente actual, la infraestructura actualmente presenta un deterioro que no se tendría una fecha certera de cuanto tiempo duraría pero si afirma que hay deterioro como tal que representaría en un futuro no tan lejano un riesgo para todos los que allí laboren. También expresa sobre el comercio que ha crecido en las zonas cercanas por su ubicación cerca a la plaza y comercio, lo que hace que el tema de seguridad se agudice y el aforo de personas en todo el día.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG
ACTA DE REUNIONES

La Coordinadora Irina Montes Alfaro, expresa sus agradecimientos a la administración por el proyecto que beneficiará a todos, recuerda que este año la Institución se encuentra en la celebración de sus 30 años de fundado y que mejor regalo que recibir una construcción de nuevas aulas y adecuación de espacios. Reitera el compromiso de acompañar a las familias especialmente a los estudiantes en los cambios que se avecinan; traslado momentáneo a sede Antonio Nariño, cambio de jornada momentánea, entre otros que surgen en la ejecución y culminación del proyecto.

El personero del municipio, el señor Edgar Sulvarán también expresa su complacencia frente al proyecto que beneficia directamente a la Institución pero que marca un progreso para Sabanalarga en general, en materia de educación.

La Secretaría de Educación Departamental, informa que si bien, ellos no tienen la potestad de supervisar la obra, si pueden realizar acciones de acompañamiento y verificación por tanto se cumplan las observaciones que se han realizado para el proyecto.

Finaliza la rectora recordando conclusiones y los compromisos:

1. El recurso humano administrativo -de servicios generales y celadores, diurnos y nocturnos,- que está actualmente en la sede Javier Arango Ferrer, debe pasar también a la sede Antonio Nariño, y a la sede principal, para seguir garantizando la correcta prestación del servicio en la Institución.

Agradecimientos generales.

ACCIONES POR SEGUIR- COMPROMISOS	RESPONSABLE(S)
<ol style="list-style-type: none">1. Espera de las conclusiones para el traslado de la sede Javier Arango Ferrer por parte de la Secretaría de Educación Departamental en los tiempos oportunos.2. Gobierno escolar debe informar a la comunidad educativa en general y motivar a estar prestos para asumir los cambios momentáneos que surgen a partir de la ejecución del proyecto.3. Se procurará que en el plan de contingencia el bloque de 6o y 7o permanezca en jornada matutina usando los diferentes espacios institucionales.	Alcaldía municipal Secretaría de Educación Departamental Gobierno escolar



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG
ACTA DE REUNIONES

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">4. Apoyo del personal de la administración municipal en el mover de los árboles o huertas actuales.5. La mudanza de la sede Javier Arango Ferrer estará a cargo de la Alcaldía municipal como parte del proyecto.6. El recurso humano administrativo -de servicios generales y celadores, diurnos y nocturnos,- que está actualmente en la sede Javier Arango Ferrer, debe pasar también a la sede Antonio Nariño, y a la sede principal, para seguir garantizando la correcta prestación del servicio en la Institución. | |
|---|--|

Se anexa la firma de los asistentes.






Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 – CODIGO DANE: 108638000810-CODIG
ACTA DE REUNIONES





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 - CODIGO DANE: 108638000810-CODIGO ICFES: 096255
Reconocimiento Oficial Según Resolución 00757 de abril de 3 2.016 de Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIONES

En sabanalarga, a los 27 días del mes de marzo del año 2026, para constancia de lo tratado, firman la presente acta las personas que participaron y asistieron a la reunión

REGISTRO DE ASISTENCIA				
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Santafé Ariza de Escamilla	22.632.347	Docente	Santafé Ariza de E.
2	Ledy Acevedo Rodríguez	22.635.541	Docente	Ledy Acevedo R.
3	Nayoub E. Coore Vargas	32.854.448	Docente	Nayoub E. Coore V.
4	Alma Cobi de Bermudez	22.634.541	Docente	Alma Cobi de B.
5	Rosibel García Berdego	22.635.256	Docente	Rosibel García B.
6	Maribel Díaz Peña Peña	22.636.218	Docente	Maribel Díaz P.
7	Aracelis Tuly Mercado	32.846.655	Docente	Aracelis Tuly M.
8	Rosiris Coronado Mercado	32.849.805	Docente	Rosiris Coronado M.
9	Blanca Paz Navarro	32.846.820	Docente	Blanca Paz N.
10	Adys Paraya Castillo	22.637.613	Docente	Adys Paraya C.
11	Alma Jé. Rón De los Reyes	32.849.516	Docente	Alma Jé. Rón D.
12	Prisca L. Montes A.	22.524.062	Coordinadora	Prisca L. Montes A.
13	Marta Vergara Quereb	104338987	Arquitecta	Marta Vergara Q.
14	Norio Valera Estrada Rón	7601867084	Ing. Civil (Sec. Desarrollo)	Norio Valera E.
15	Jorge Alberto Amador López	1048210926	Docente	Jorge Alberto A.
16	Alfonso Norberto López	1140818759	Docente	Alfonso Norberto L.



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 - CODIGO DANE: 108638000810-CODIGO ICFES: 096255
Reconocimiento Oficial Según Resolución 00757 de abril de 3 2.016 de Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIONES

En sabanalarga, a los 27 días del mes de marzo del año 2026, para constancia de lo tratado, firman la presente acta las personas que participaron y asistieron a la reunión

REGISTRO DE ASISTENCIA				
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
17	Nadine Almanza Ruiz	32.847.777	Docente	Nadine Almanza R.
18	Fernando Ruiz Bermejo	22.635.012	Docente	Fernando R.
19	Olivia Miranda Jaramila	32.683.187	Docente	Olivia M.
20	Diego García Martínez	1043006683	Comisario	Diego G.
21	Sofía Villa Carrillo	1043543761	Egresada	Sofía V.
22	Licette Vizcaino L.	1042999799	Representante de Alq	Licette V.
23	Ledy Sarmiento Estrada	32.853.162	Representante de Alq	Ledy S.
24	Bridy Guerra Yanjancor	27.024.911	Representante de Alq	Bridy G.
25	José María Gutiérrez	32.946.916	Ex. Gobierno Escolar	José M.
26	Marta Sofía Escobar	22.637.325	Coordinadora	Marta S.
27	Carolina López Osorio	22.639.825	Docente (C.T.P.)	Carolina L.
28	Carolina López Osorio	22.633.970	C.T.P.M.	Carolina L.
29	Diego Andrés Díaz Leones	1041481324	Representante de Alq	Diego A.
30	Nayobis Alva Sotoluce	104123009	C.T.P.M.	Nayobis A.
31	Geraldín Cujá	26.693.556	C.S.J.	Geraldín C.
32	Marta Mercedes Vergara	1041867387	C.S.J.	Marta M.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Institución Educativa Técnico Comercial de Sabanalarga
Sede "Principal". Sede "Javier Arango Ferrer". Sede "Antonio Nariño"
NIT. 802.005.796-6 - CODIGO DANE: 108638000810-CODIGO ICFES: 096255
Reconocimiento Oficial Según Resolución 00757 de abril de 3 2.016 de Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIONES

En sabanalarga, a los 27 días del mes de marzo del año 2026, para constancia de lo tratado, firman la presente acta las personas que participaron y asistieron a la reunión

REGISTRO DE ASISTENCIA				
No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
33	Iván Hernández Padilla	1043021035		Iván Hernández
34	Carlos Luis Henao	8'636095	Docente	Carlos Luis H.
35	Andrea Cecilia Fuentes Aiza	1.045 324.385	Ing Ambiental	And F.
36	Ana Petrona Belcño	23740 526	APROUSTE + O	Ana Belcño
37	ESPASIA NARVAEZ GOMEZ	86417334	SECRETARIA	Esperanza
38	Rafael Ramiro de la Cruz	1192736466	Alcalde	Rafael
39	MANUEL CUEVAS DIAZ	91274 64	RESOR SR EA	Manuel
40	Angela Conde	32759734	Infraestructura SEDAT	Angela
41	Francisco Castellano B.	8763440	Infraestructura SEDAT	Francisco Castellano B.
42	Patricia Navarro Altamir	22639781	Rectora	Patricia
43	Juan C Torres	72156 502	SED	Juan C Torres
44	Jose E. Enríquez	1041468400	SCV	Jose E. Enríquez
45	Guillermo Mendoza	22638267	Gestora Social	Guillermo
46	José Elias Othman Othman	8634. 839.	Alcalde	José Elias
47	Joel Andrés Valdez Vargas	1044633 902	Prisionero	Joel
48	Jenis Avila Zombono	22634746	Docente	Jenis



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Oficio emitido por la secretaria de educación departamental, donde aprueba la entrega de la sede, previo el cumplimiento de unos requisitos, especialmente la socialización y garantía del derecho a la educación de los estudiantes, con amplia participación de la comunidad



Barranquilla, 31 de marzo de 2026

Señora
ASTRID DEL SOCORRO NAVARRO ALTAMAR
astridnavarroaltamar@gmail.com
Barranquilla, Atlántico



ATL2026ER005777
ATL2026EE005488

Asunto: Respuesta requerimiento No ATL2026ER005777

Atte.

Lic.

NILDRE GUTIÉRREZ ARÉVALO

Secretaria de Educación Cultura y Deporte

Sabanalarga Atlántico.

Asunto: Respuesta requerimiento No ATL2026ER005777, cuyo asunto es : Traslado de solicitud de Alcaldía a SED, Caso Arango Ferrer y OFICIO No 00-00060 ENVIADO A LA IE TÉCNICO COMERCIAL 20260320_16010397 SEM CASO ARANGO.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por esa Administración Municipal, mediante la cual se requiere la entrega de la sede educativa **JAVIER ARANGO FERRER** actualmente destinada al funcionamiento de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL** ubicada en el municipio de Sabanalarga, nos permitimos manifestar lo siguiente:

La Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, y en garantía de la adecuada prestación del servicio educativo, considera procedente la entrega del inmueble solicitado, siempre y cuando se cumpla previamente con los requisitos que aseguren la legalidad del proceso y la protección del derecho a la educación de los estudiantes.

En ese sentido, la entrega de la sede se realizará una vez se hayan allanado los siguientes pasos::

1. Entrega por parte de la alcaldía de los documentos que acrediten la titularidad, destinación y condiciones jurídicas del bien inmueble, conforme a la normatividad vigente.



Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: B90.102.000-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita 01 8000 015 307
atencionalciudadano@atlantico.gov.co

Página 1 de 1

1 de 2



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

2. Entrega del acta de socialización con la comunidad educativa, especialmente con los padres de familia y/o acudientes, en la cual se evidencie el conocimiento y las condiciones en que se garantizará la continuidad del servicio educativo de los estudiantes.
3. Expedición del acto administrativo que desvincula la sede educativa **JAVIER ARANGO FERRER** con la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DE SABANALARGA**.
4. Notificación del acto administrativo a las partes interesadas y las instancias del Ministerio de Educación del cierre de la mencionada sede.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar los principios de legalidad, transparencia y continuidad en la prestación del servicio público educativo.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la remisión de los documentos señalados para continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

JUAN CARLOS TORRES BARRIOS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Proyectó: JUAN CARLOS TORRES BARRIOS
Revisó: JUAN CARLOS TORRES BARRIOS

Anexos:



Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 800102 000-1 • Código Postal: 0810003 • Código DANE: 08-000
Tel. (805) 330 7103 Línea Gratuita 01 8000 915 307
atencionciudadano@atlantico.gov.co

Página 1 de 1

2 de 2



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Imagen de los procesos de adjudicación de los contratos de Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal CAM y de la Interventoría, realizada paralelamente al proceso de socialización del proyecto de traslado y construcción de aulas en la sede de la institución técnico comercial de Sabanalarga



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

RESOLUCIÓN No. 0028-1 DE 2026
(09 de febrero de 2026)

"Por la cual se ordena la Adjudicación de la Licitación Pública No. 02 de 2025"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE SABANALARGA, ATLÁNTICO

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2017, la Ley 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015 y sus respectivos decretos reglamentarios y

CONSIDERANDO

Que el municipio de Sabanalarga, Atlántico, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 87 de la ley 1474 de 2011, llevo a cabo los estudios de conveniencia y del sector. Dichos estudios confirmaron la viabilidad de contratar mediante un proceso de licitación pública, para los **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

Que los estudios técnicos efectuados establecieron que el presupuesto oficial del futuro contrato en la suma de **SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$7.882.172.343)**, el cual incorpora la totalidad de los costos, gastos y tributos asociados y se encuentra debidamente cubierto por los certificados de disponibilidad presupuestal:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No.31825	14 de octubre de 2025	7.041.646.740
CDP No.2025.IAC.000347	19 de septiembre	1.242.643.542

Que el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria, los estudios previos, y todos los demás documentos relacionados con el proceso de contratación fueron debidamente publicados y estuvieron disponibles para la consulta pública durante diez (10) días hábiles en el portal único contratación pública (www.contratos.gov.co) y físicamente en la instalaciones de la alcaldía municipal. Durante este plazo, los futuros proponentes tuvieron la oportunidad de presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, las cuales fueron debidamente respondidas por la entidad.

Que en el término de traslado del proyecto de pliego de condiciones, no se presentaron observaciones.

Que dentro de los términos establecidos en la convocatoria se dio respuesta a las observaciones presentadas y se procedió mediante acto administrativo, resolución No. 0447 del 24 de diciembre de 2025, ordenar de manera motivada la apertura del proceso de selección que se desarrolla a través de la licitación pública. Dada la naturaleza del objeto a contratar y en cumplimiento de la ley 1150 de 2007 y el decreto ley 1082 de 2015, se determinó que la modalidad de selección idónea para escoger al Contratista será la licitación pública, considerando la cuantía del proceso.

Dirección: Calle 21 No. 18-46 | Nit. 800094844-4 | www.sabanalarga-atlantico.gov.co | alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

RESOLUCIÓN No. 0090
(18 DE MARZO DEL 2026)

El alcalde del Municipio de Sabanalarga, Departamento de Atlántico, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, con fundamento en los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y en especial las previstas en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, normas concordantes y,

CONSIDERANDO

Que la alcaldía Municipal de Sabanalarga Atlántico, estableció la necesidad de contratar la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**

Que en razón a lo previsto en el artículo 2, numeral 3, de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, y 399 de 2021, y en virtud de los principios que rigen la contratación estatal y la función administrativa, la selección del contratista se debería efectuar a través de concurso de méritos abierto.


Que el Municipio de Sabanalarga Atlántico determino el valor de del presupuesto oficial del objeto de la presente modalidad de selección, de acuerdo a lo previsto en los estudios previos es de: **CUATROCIENTOS DOS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$402,117,939) MCTE**. El proceso de selección se encuentra respaldado con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2025.UAC.01.000347

Que el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en la página web www.contratos.gov.co además del aviso donde se informa la publicación del proceso y se convocó a todas las personas naturales y jurídicas a participar en el **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM-01-2026** cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**.

Que en razón de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 30 Numeral 1 de la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015, el día 11 de febrero del 2026, según Resolución No. 0036 se ordenó la apertura al proceso de contratación mediante **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CM-01-2026** cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"** el cual transcurrió dando cumplimiento a todos los parámetros consagrados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y Manuales o Guías aplicables al proceso de contratación, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

Que el día veintitrés (23) de febrero del 2026, siendo las 08:15 AM, se cerró la convocatoria correspondiente, allegándose al proceso de selección las ofertas presentadas por los siguientes Proponentes:

#	Proponente	Representante Legal	Folios	Garantía de Seriedad (Aseguradora/Póliza)
---	------------	---------------------	--------	---



Akademi Masyarakat di Subansanga
akademiksubansanga@hotm.com
www.subansanga.ac.id
NP. 086974541-2
Calle 26 No. 38 - 40

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

Entre los suscritos a saber, **JOSÉ ELIAS CHAMS CHAMS**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.634.839 de Sabanalarga – Atlántico, en su condición de Alcalde y representante Legal del Municipio de Sabanalarga, identificado con NIT N° 800.094.644-4, de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política, y en ejercicio de la facultad conferida por la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, y, quien para los efectos del presente contrato se llamara **EL MUNICIPIO**, y por la otra la empresa **INGESAT E&G SAS**, identificada con NIT No. 901.856.090 – 7, representada legalmente por la señora **EMILSE MARIA CARO ULLOA**, identificada con C.C No. 64.747.987, quien declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se registrá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1510 de 2023 y demás normas vigentes, el Manual de Contratación del Municipio de Sabanalarga - Atlántico, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en los estudios previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1) Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Sabanalarga – Atlántico, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 Numeral 6 de la ley 80 de 1993, para la vigencia Fiscal 2026 existe Disponibilidad Presupuestal para proceder a la **"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLANTICO"**, tal como quedó establecido en el Plan Anual de Adquisiciones. 2) Que la Administración Municipal, realizó los correspondientes Estudios Previos de Necesidad y Conveniencia. 3) Que el Municipio de Sabanalarga, adelantó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 01 de 2026, publicando todas sus actuaciones precontractuales en el enlace del SECOP, para seleccionar al contratista que se encargará de la **"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLANTICO"**. 4) Que una vez cumplida cada una de las etapas del proceso de mínima cuantía, corresponde a las partes suscribir el correspondiente Contrato. 5) Que existe disponibilidad presupuestal No. 2026 IAC.01.000005 del 6 de enero de 2026, expedida por la Oficina de Presupuesto para poder adelantar el presente contrato. 6) Que por lo antes expuesto, las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas. **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a realizar la **"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLANTICO"**. **CLÁUSULA SEGUNDA VALOR**: El valor del presente Contrato, para todos los efectos legales y fiscales, se estima en de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$85.445.045)**. Valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2026 IAC.01.000005. De acuerdo al siguiente presupuesto:

CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO PARA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SASANALARGA-ATLÁNTICO					
		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	TOTAL
DEMOLICIÓN ARANGO FERRER				No.	
CCO.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

1	PRELIMINARES				
1,1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1646,50	\$ 2.682	\$ 4.415.913
1,2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	GLG	1,00	\$ 880.240	\$ 880.240
1,3	DEMOLICION MUROS	M2	877,46	\$ 15.056	\$ 13.210.748
1,4	RETIRO INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000
1,5	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS	UND	1,00	\$ 1.501.090	\$ 1.501.090
1,6	DEMOLICION CUBIERTA	M2	796,78	\$ 5.408	\$ 4.307.393
1,7	DEMOLICION PISOS	M2	1646,50	\$ 22.236	\$ 36.611.574
1,8	DEMOLICION PUERTAS Y VENTANAS	UND	1,00	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000
	VALIDEZ DE LA OFERTA:				\$ 65.726.958
	TIEMPO DE ENTREGA		Administración	24%	\$ 15.774.470
			Imprevistos	1%	\$ 657.270
			Utilidad	5%	\$ 3.286.348
	CONDICIONES COMERCIALES:		TOTAL AIU		\$ 19.718.087
			SUB TOTAL		\$ 85.445.045
			COSTO TOTAL		\$ 85.445.045

CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El Municipio de Sabanalarga – Atlántico, pagará al contratista mediante dos pagos discriminados de la siguiente manera: a) Un Primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato a título de anticipo y b) Un Segundo pago correspondiente al 50% final previo recibo a satisfacción y la certificación de haber cumplido con todas las obligaciones adquiridas por medio de la presente contratación de parte de la supervisión.

PARÁGRAFO PRIMERO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso el Municipio pagará al contratista el valor del contrato, previo recibido a satisfacción del servicio, dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación de la cuenta, acompañados de los siguientes documentos: Factura o cuenta de cobro, discriminando en forma detallada los conceptos por valor de los bienes o servicios efectivamente suministrados al Municipio de Sabanalarga. Formato Informe Periódico de



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

Supervisión para control de pagos con sus respectivos soportes. Formato de recibo a satisfacción para autorización de pagos de los productos o informes pactados, debidamente diligenciados y suscritos por el supervisor. Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. **PARÁGRAFO CUARTO:** En todo caso, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los servicios pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato estará sujeto a la programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la situación efectiva de los recursos del Municipio. **PARÁGRAFO QUINTO:** Es importante precisar que los recursos que no puedan ser girados en la presente vigencia, quedaran constituidos como rezago presupuestal, compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; recursos que cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la siguiente vigencia. Los bienes o servicios suministrados que no sean aprobados previamente por el supervisor del contrato, ni recibidos a satisfacción no serán pagados por el MUNICIPIO. **CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será hasta por el término de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por del art. 23 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** El contratista tendrá como obligaciones con el MUNICIPIO DE SABANALARGA, las siguientes: 1) Suscribir el Contrato con SABANALARGA. 2) Cumplir de buena fe el objeto contractual. 3) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 4) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 5) Ejecutar el objeto del contrato de obra denominado DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO. 6) Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras correspondientes. 7) Entregar informes escritos al municipio de SABANALARGA y a la Secretaría de Infraestructura Pública sobre la ejecución y desarrollo del contrato de obra, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 8) Informar oportunamente al SABANALARGA y a la Secretaría de Infraestructura Pública, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de la obra. 9) Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra. 10) Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el contratista deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo con el visto bueno de la Secretaría de Infraestructura Pública, para aprobación de la Secretaría General. 11) Bajo ningún aspecto, el contratista realizará las obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por el municipio de SABANALARGA y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso. Las actas de obra requieren el visto bueno de la Secretaría de Infraestructura Pública. 12) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato. 13) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo de la obra, bajo su propia responsabilidad. 14) Desarrollar la obra en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 15) Garantizar la calidad de los servicios a. prestar y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 16) Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

Social durante la ejecución del contrato de obra. 17) El contratista se compromete a cumplir con cada una de las solicitudes, permisos, especificaciones y actividades relacionados en el ANEXO TÉCNICO. **CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1) Mantener la información actualizada y organizada, en formato físico y digital en el sistema de información del Municipio. 2) Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada por el Municipio o a la cual accede en ejercicio de su calidad contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la información, previa notificación al Municipio, con el fin de que ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales pertinentes, si a ello hubiere lugar. 3) Estar al día en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebración del presente contrato como para cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle la Entidad, así como para la liquidación del contrato. 4) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio, a través del supervisor del contrato. 5) Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. 6) Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del contrato. 7) Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato. 8) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas. 9) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 10) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 11) Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato. **CLAUSULA SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente Contrato, EL MUNICIPIO se obliga a: a) Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. b) Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en este contrato. c) Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. d) Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido de acuerdo con las reglas del Proceso de Contratación. e) Exigir al CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato; f) Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiese lugar; g) Ejercer la supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011; h) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. **CLAUSULA OCTAVA. - LUGAR DE EJECUCIÓN:** La ejecución del presente Contrato será en el Municipio de Sabanalarga – Atlántico. **CLÁUSULA NOVENA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES.** EL MUNICIPIO podrá hacer uso de las cláusulas exorbitantes de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la ley 80 de 1993 y ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DECIMA. - SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2026.IAC.01.000005. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN:** Para la vigilancia técnica del contrato la administración Municipal ejercerá la supervisión por intermedio del Secretario de Desarrollo Integral o quien el ordenador del gasto designe, quien deberá hacer el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del contrato y verificar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las especificaciones, alcances y normas señaladas en el contrato, pliego de condiciones y estudios previos, sin que ello releve al CONTRATISTA de su responsabilidad, quien tendrá a cargo, las siguientes funciones de conformidad con la ley: a) Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del objeto contrato; b) Verificar que la CONTRATISTA cumpla las obligaciones previstas



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

en el presente contrato c) Determinar de acuerdo con los procedimientos y procesos el tiempo que EL CONTRATISTA puede realizar las actividades contratadas. d) En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de sus obligaciones contractuales adelantar los trámites necesarios para la aplicación de las sanciones contractuales a que haya lugar. e) En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo mínimo con diez (10) días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual se pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones. f) verificar la conformidad de los aportes mensuales sobre salud y pensión efectuados por el CONTRATISTA g) Expedir mensualmente certificado de cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social así deberá indicarse en dicha certificación e informarse al Ordenador del Gasto quien enviará el debido reporte a las autoridades correspondientes para que se adelanten las acciones a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, h) Suscribir con el ordenador del Gasto y el CONTRATISTA las correspondientes actas contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente. h) Informar oportunamente al ordenador del gasto, las novedades que se presente durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – MULTAS:** EL MUNICIPIO podrá imponer al CONTRATISTA multas de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, por cada día de mora en el cumplimiento de sus obligaciones. Para su imposición deberá surtir el procedimiento establecido en la normatividad vigente, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO:** El contratista manifiesta que conoce la normatividad en contratación del Municipio y lo relacionado con las multas. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- PENAL PECUNIARIA:** El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, dará lugar a que MUNICIPIO le imponga una pena pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de esta pena igualmente deberá surtir a través del procedimiento previsto en la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que EL MUNICIPIO persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. **PARÁGRAFO:** El valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá cobrar vía ejecutiva. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA GARANTÍAS-** EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de EL MUNICIPIO y a satisfacción del mismo, la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del presente contrato, en cuantía y en los términos que se señalan a continuación: a). **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** Este se exige, con el fin de proteger a la entidad estatal contratante de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a título de anticipo, cuando a ello hubiere lugar y mismo será equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia igual al término de duración del contrato y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción. b) **DE CUMPLIMIENTO:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sus prórrogas, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. c.) **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sus prórrogas, con una vigencia de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. d). **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y sus prórrogas, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

**"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."**

tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo. El contratista debe ampliar el plazo o valor de las garantías cuando así lo solicite EL MUNICIPIO, en consideración a modificaciones del contrato para incrementar su valor o prorrogar el contrato, o cualquier otra circunstancia que haga necesaria la ampliación de las garantías. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para tal efecto, el contratista deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo en la Secretaría General del municipio de Sabanalarga dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta. De igual forma debe asumir lo referente a seguridad social conforme a lo establecido en las normas que regulan la materia. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La Garantía Única de cumplimiento requiere de aprobación del ordenador del gasto. La Aprobación mencionada se dará siempre y cuando la garantía reúna las condiciones legales y reglamentarias propias del caso y ampare los riesgos establecidos. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA,** es una persona independiente del MUNICIPIO y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre del MUNICIPIO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el MUNICIPIO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa autorización del MUNICIPIO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente Contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal y el Registro presupuestal correspondiente, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015. En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012. El Contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al MUNICIPIO los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN:** Conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, se procederá con la liquidación dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente. **VIGÉSIMA. - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE OBRA N° 01

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO."

del contrato mientras se supera la situación. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. La JURISDICCIÓN COMPETENTE será la Contenciosa Administrativa. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - PUBLICACIÓN:** El presente contrato debe ser publicado en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública "SECO" por cuenta de EL MUNICIPIO. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - ANEXOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Los Estudios Previos y El Pliego Definitivo de Condiciones; b) La Oferta presentada por EL CONTRATISTA. c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. d) Registro Presupuestal. e) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. f) Cuadro de asignación de riesgos. g) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. h) El Manual de Contratación. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO:** Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato será la ciudad de Sabanalarga – Atlántico.

Para constancia se firma en Sabanalarga, a los

25 FEB 2026


JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS
Alcalde Municipal

EMILSE MARÍA CARO ULLOA
Rep. Legal. INGESAT E&G SAS

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
CARGO	Asesor en Contratación	Asesor en Contratación	Secretario General
NOMBRE	Augusto Mario Herrera Olmos	Alfredo Barranecche Donado	Jalme Andrés Corbacho Vargas
FIRMA			



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Informe del estado de la demolición

Se realizó el contrato N° 01 de 2025 para la demolición de las estructuras del Colegio Javier Arango Ferrer, firmando acta de inicio el 14 de mayo de 2026, debido a todo el proceso de socialización que se desarrolló con la comunidad educativa para el traslado de los alumnos.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA 01 - 2026

"DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"

Dependencia Ordenadora	: SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Contrato No	: CONTRATO DE OBRA - 01-2026
Objeto	: "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"
Contratista	: INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.656.090 – 7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA N.º 64.747.987
Valor del Contrato	: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045)
Plazo	: DOS (2) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha Suscripción del Contrato	: 25 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Iniciación	: 14 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación	: 14 DE JULIO DE 2026
Póliza	: Póliza de Cumplimiento BQ- 100116323 BQ. 100033323 – Anexo 2, expedida por Seguros mundial
Fecha Aprobación de Póliza	: Resolución No 00133 del 27 de mayo de 2026
Supervisor	: WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Acta de Inicio de Contrato de Obra 01-2026



A los catorce (14) días del mes de mayo del año 2026, entre los suscritos a saber: WILMAN MUÑOZ GOMEZ secretario de Desarrollo Integral en calidad de supervisor del contrato, "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO" INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.656.090-7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA NO. 64.747.987, en calidad de Contratista de Obra, se ha convenido celebrar la presente ACTA DE INICIO del contrato en referencia, previo cumplimiento por parte del contratista de los requisitos legales y contractuales para su ejecución dejando constancia de los siguientes:

CONSIDERANDO

1. Que 25 de febrero de 2026 el Municipio de Sabanalarga suscribió Contrato de Obra No. 01-2026 con " INGESAT E&G SAS" NIT 901.656.090-7 para ejecutar el contrato cuyo objeto es: "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"

Que el valor del contrato es OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 85.445.045), con un plazo de ejecución de dos (2) mes iniciado a partir de la suscripción del Acta de Inicio



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

- Se visitó el sitio donde se realiza la demolición de la obra de acuerdo con el contrato, verificando que existe relación entre las actividades contratadas y las condiciones actuales a realizar.
- Que se han surtido los trámites de legalización y perfeccionamiento del contrato de fundación líderes los aportes realizados.
- Que se expiden los siguientes Registros Presupuestales:

Registro Presupuestal No 2026 IAC.01.000214 del 25 de febrero de 2026 con el cual se comprometen recursos por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MIL (\$ 85.445.045) para la ejecución del Contrato de Obra 01- 2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
Número del Registro	2026.IAC.01.000214	Fecha de Expedición	25 -02-26
Numero CDP	2026.IAC.01.000005	Fecha de Emisión	06 -01-26
Documento de Control	002 CONTRATO DE OBRA	Numero de Contrato	01
Beneficiario	901.866.090-7 INGESAT E&G SAS		
Valor Total del Registro	\$ 85.445.045.00 OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS		

- Que de conformidad a lo descrito en el Contrato de obra N° 11 PROYECTOS Y DISEÑOS LECE S.A.S se aporta Garantías de Cumplimiento, de acuerdo con las vigencias y fechas de expedición descritas a continuación:

CONCEPTO	Vigencia		Vr. Asegurado
	Inicial	Final	
POLIZA GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO N.º BQ-100116323			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10-04-2026	20-06-2026	8.544.504.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	10-04-2026	20-06-2026	42.722.522.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	10-04-2026	20-06-2026	4.272.252.25
Nombre de la Aseguradora_ SEGUROS MUNDIAL	Póliza BQ- 100116323_ Anexo 2		

CONCEPTO	Vigencia		Vr. Asegurado
	Inicial	Final	
POLIZA GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO N.º BQ-100033323			
AMPARO BASICO -PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	10-04-2026	20-06-2026	350.181.000,00
	10-04-2026	20-06-2026	350.181.000,00
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS	10-04-2026	20-06-2026	350.181.000,00
	10-04-2026	20-06-2026	350.181.000,00
VEHICULO PROPIOS Y NO PROPIOS	10-04-2026	20-06-2026	350.181.000,00
Nombre de la Aseguradora_ SEGUROS MUNDIAL	Póliza BQ- 100033323_ Anexo 2		

Acta de Inicio de Contrato de Obra 01-2026





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

6. Que el 5 de mayo de 2026 a través de Resolución 0133 se aprueban POLIZAS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO BQ-100116323 Anexo 0, expedida por la Compañía de SEGURO MUNDIAL, favor del municipio de Sabanalarga en las condiciones y términos de la Cláusula de Garantía del CONTRATO DE OBRA No 01-2026, cuyo objeto es "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"
7. Que el día 30 de abril de 2026 a través de oficio N° 0236 emanado de la secretaria de Educación departamental se recibe acta de entrega de bien inmueble 001-2026 en donde se aprueba y entrega la sede de la institución educativa JAVIER ARANGO FERRER ASCRITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO" de acuerdo con la facultad que tiene la secretaria de educación del departamento, ya que el municipio no este certificado en educación, pero el municipio garantizará mediante esta acta, la educación de los estudiantes de esa sede educativa, con la construcción de un bloque de aulas en la Institución Educativa Técnico Comercial del Municipio de Sabanalarga-Atlántico, por consiguiente, se superó los inconvenientes para adelantar el inicio de las obras de demolición.

Finalidad de la Reunión: INICIAR La ejecución del contrato de obra No.01 - 2026. En consecuencia, de lo anterior

ACUERDAN

PRIMERO INICIAR EL CONTRATO DE OBRA No. 01-2026 cuyo objeto es "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"

SEGUNDO El municipio hará vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales descritas en la Clausula 5_ OBLIGACIONES DE CONTRATISTA, Cláusula 6_ OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL.

TERCERO El contratista dispondrá a partir de la fecha de todo el apoyo logístico e infraestructura necesaria para cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato en referencia.

Para constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente **ACTA DE INICIO** bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2026.

EMILSE MARÍA CARO ULLOA
Representante legal
INGESAT E&G SAS
NIT 901.656.090-7

WILMAN MUÑOZ GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO INTEGRAL
SUPERVISOR DESIGNADO

Superviso designado

CARGO	Secretario de Desarrollo Integral
NOMBRE	Wilman Muñoz Gómez
FIRMA	

Original_ Contratante
Copia_ Contratista-
Supervisor



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Posterior al acta de inicio, hubo la necesidad de suspender provisionalmente el contrato mientras se realizaba el proceso de traslado de los alumnos y del mobiliario hacia la sede Antonio Nariño y posteriormente el desmonte de las estructuras metálicas del patio salón para la sede principal.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

ACTA DE SUSPENSION DE CONTRATO DE OBRA 01 - 2026

DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

Dependencia Ordenadora	: SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Contrato No	: CONTRATO DE OBRA - 01-2026
Objeto	: "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"
Contratista	: INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.656.090 - 7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA N.º 64.747.987
Valor del Contrato	: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045)
Plazo	: DOS (2) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha Suscripción del Contrato	: 25 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Iniciación	: 14 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación	: 14 DE JULIO DE 2026
Fecha de Suspensión	: 19 DE MAYO DE 2026
Supervisor	: WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Acta de suspensión de Contrato de Obra
01-2026



A los diecinueve (19) días del mes de mayo del año 2026, entre los suscritos a saber: WILMAN MUÑOZ GOMEZ secretario de Desarrollo Integral en calidad de supervisor del contrato, "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO" INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.656.090-7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA N.º 64.747.987, en calidad de Contratista de Obra, se ha convenido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSION del contrato en referencia, previo cumplimiento por parte del contratista de los requisitos legales y contractuales para su ejecución dejando constancia de los siguientes:

CONSIDERANDO

1. Que 25 de febrero de 2026 el Municipio de Sabanalarga suscribió Contrato de Obra No. 01-2026 con "INGESAT E&G SAS" NIT 901.656.090-7 para ejecutar el contrato cuyo objeto es: "DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO"
2. Que el valor del contrato es OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 85.445.045), con un plazo de ejecución de dos (2) mes iniciado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

3. Que el día diecinueve (19) de mayo 2026 se suscribe ACTA DE SUSPENSION del Contrato de la referencia previo cumplimiento de requisitos de legalización y perfeccionamiento por 20 días por motivos del traslado de los alumnos y mobiliario a otro centro educativo Colegio Antonio Nariño.

Finalidad de la Reunión - AVALAR la necesidad de ACTA DE SUSPENSION la ejecución contractual No. 01-2026. En consecuencia, de lo anterior.

ACUERDAN

PRIMERO Las partes convienen de mutuo acuerdo SUSPENDER LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA N.º 01-2026 cuyo objeto es DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLANTICO, por un periodo de veinte (20) días soportado por los aspectos mencionados en el considerando desde la fecha del 19 de mayo de 2026 hasta el 8 de junio de 2026 con FPR el 19 de mayo de 2026

SEGUNDO El Contratista de la Obra INGESAT E&G SAS. N.º 901.656.090 - 7 representada Legalmente por EMILSE MARIA CARO ULLOA c.c. 64.747.987, remitirá la presente Acta de Suspensión a la compañía aseguradora, con el propósito de que ajusten las vigencias con base en las fechas aquí establecidas.

TERCERO El contratista manifiesta que la prórroga del Contrato de obra no generará gastos de administración adicionales por mayor permanencia o lucro cesante o stand by de equipos a cargo del municipio.

CUARTO Las demás cláusulas del CONTRATO DE OBRA N.º 01-2026 conservan las condiciones iniciales sin que se genere ningún tipo de cambio derivado del presente acuerdo, sin que este expresamente reconocida en la presente ACTA DE SUSPENSION N.º 1.

Para constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente ACTA DE SUSPENSION bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año 2026.

EMILSE MARÍA CARO ULLOA
Representante legal
INGESAT E&G SAS
NIT 901.656.090-7

WILMAN MUÑOZ GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO INTEGRAL
SUPERVISOR DESIGNADO

Superviso designado

CARGO	Secretario de Desarrollo Integral
NOMBRE	Wilman Muñoz Gómez
FIRMA	

Original_ Contratante
Copia_ Contratista-
Supervisor

Acta de suspensión de Contrato de Obra
01-2026





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Luego de superadas las situaciones que motivaron la suspensión se realiza el reinicio del contrato y se continua con las obras de demolición.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

ACTA DE REINICIO N°1 DE CONTRATO **DE OBRA 01 - 2026**

“DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO”

Dependencia Ordenadora	: SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Contrato No	: CONTRATO DE OBRA - 01-2026
Objeto	: “DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO”
Contratista	: INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.658.090 – 7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA N.º 64.747.987
Valor del Contrato	: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045)
Plazo	: DOS (2) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha Suscripción del Contrato	: 25 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Iniciación	: 14 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación	: 14 DE JULIO DE 2026
Fecha de Suspensión	: 19 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio	: 9 DE JUNIO DE 2026
Supervisor	: WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Acta de Reinicio N°1 de Contrato de Obra 01-2026



A los Nueve (9) días del mes de junio del año 2026, entre los suscritos a saber: WILMAN MUÑOZ GOMEZ secretario de Desarrollo Integral en calidad de supervisor del contrato, “DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO” INGESAT E&G SAS IDENTIFICADA CON NIT 901.658.090-7 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LA SEÑORA EMILSE MARÍA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA N.º 64.747.987, en calidad de Contratista de Obra, se ha convenido celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN del contrato en referencia, previo cumplimiento por parte del contratista de los requisitos legales y contractuales para su ejecución dejando constancia de los siguientes:

CONSIDERANDO

1. Que el 25 de febrero de 2026 el Municipio de Sabanalarga suscribió Contrato de Obra No. 01-2026 con “INGESAT E&G SAS” NIT 901.658.090-7 para ejecutar el contrato cuyo objeto es: “DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO”
2. Que el valor del contrato es OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$ 85.445.045), con un plazo de ejecución de dos (2) mes iniciado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

3. Que el día catorce (14) de mayo de 2026 se suscribe **ACTA DE INICIO** del Contrato de la referencia previo cumplimiento de requisitos de legalización y perfeccionamiento.
4. Que el día diecinueve (19) de mayo 2026 se suscribe **ACTA DE SUSPENSIÓN N°1** del Contrato de la referencia previo cumplimiento de requisitos de legalización y perfeccionamiento por 20 días por motivos educativos.
5. Que a los nueve (9) días del mes de abril de 2026 se acuerda suscribir **REINICIO No 1** del contrato de Obras No. 01 -2026.

Finalidad de la Reunión - AVALAR la necesidad de **ACTA DE REINICIO N°1** la ejecución contractual No. 01-2026. En consecuencia, de lo anterior.

Acta de Reinicio N°1 de Contrato de
Obra 01-2026

ACUERDAN

PRIMERO Las partes convienen de mutuo acuerdo **REINICIAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 01-2026** cuyo objeto es DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLANTICO, a partir del día nueve (9) de junio de 2026, luego de superar las situaciones que motivaron la suspensión.

SEGUNDO El Contratista de la Obra INGESAT E&G SAS. Nit. 901.656.090 - 7 representada Legalmente por EMILSE MARIA CARO ULLOA c.c. 64.747.987, remitirá la presente **ACTA DE REINICIO N°1** a la compañía aseguradora, con el propósito de que ajusten las vigencias con base en las fechas aquí establecidas.

TERCERO El contratista manifiesta que la prórroga del Contrato de obra no generará gastos de administración adicionales por mayor permanencia o lucro cesante o stand by de equipos a cargo del municipio.

CUARTO Las demás cláusulas del CONTRATO DE OBRA N° 01-2026 conservan las condiciones iniciales sin que se genere ningún tipo de cambio derivado del presente acuerdo, sin que este expresamente reconocida en la presente **ACTA DE REINICIO N.º 1**.

Para constancia y aceptación de lo anterior, se firma la presente **ACTA DE REINICIO N°1** bajo la responsabilidad exprese de quienes intervienen en ella, a los nueve (9) días del mes de junio del año 2026.

EMILSE MARIA CARO ULLOA
Representante legal
INGESAT E&G SAS
NIT 901.656.090-7

WILMAN MUÑOZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO INTEGRAL
SUPERVISOR DESIGNADO



Superviso designado	
CARGO	Secretario de Desarrollo Integral
NOMBRE	Wilman Muñoz Gómez
FIRMA	

Original_ Contratante
Copia_ Contratista-
Supervisor



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Posterior al acta de reinicio se realizó un informe de supervisión para verificar el avance en la ejecución de la demolición.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

INFORME DE SUPERVISIÓN

DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

Dependencia Ordenadora	SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Contrato No	CONTRATO DE OBRA N.º 01 DE 2026
Objeto	DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO
Contratista	INGESAT E&G S.A.S NIT 901.656.090-7, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EMILSE MARIA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 64.747.987 DE MAJAGUAL – SUCRE
Valor del Contrato	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045)
Plazo	DOS (2) MESES CONTADO S A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Suscripción del Contrato	25 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Iniciación	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de Terminación Inicial	14 DE JULIO DE 2025
Supervisor	WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Informe de Supervisión contrato de obra
01-2026



I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN ESTADO FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	(\$85.445.045,00)
VALOR DEL FINAL	(\$42.722.522,50)

La ejecución de Obra física representa un avance físico del 80 % expresado en valores y cantidades descritas en el Acta que hace parte integral del presente Informe de Supervisión.

II. ESTADO DE CUENTAS

VALOR DEL CONTRATO	\$	85.445.045,00
VALOR TOTAL OBRA RECIBIDA MAS ANTICIPO	\$	42.722.522,50
VALOR FINAL A PAGAR	\$	42.722.522,50



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

LOCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA 01-2026 CON EJECUCIÓN DEL ANTICIPO

El proyecto está localizado en la alcaldía de Sabanalarga, en la calle 19 con carrera 19 en el municipio de Sabana larga, Departamento atlántico (Ver Figura1)
Figura 1 Localización del proyecto



Localización de la demolición en Sabanalarga

III. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

EL PROYECTO: Demolición de la estructura de la sede Arango Ferrer de la institución educativa técnico comercial del municipio de Sabanalarga-atlántico.

La intervención consiste en la Demolición de la estructura de la sede Arango Ferrer de la institución educativa técnico comercial del municipio de Sabanalarga-atlántico, mediante la demolición de la estructura para la realización del nuevo palacio municipal.

Las actividades contemplan la demolición de las áreas como muros, pisos, desmonte del cubiertas y otros elementos.

La ejecución del proyecto deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el contrato, así como las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y control de calidad.

Características principales

- Desmonte de la cubierta existente.
- Demolición y disposición final de materiales deteriorados.
- Demolición de estructura metálica y batería sanitaria.
- Demolición de pisos y muros.
- Implementación de medidas de seguridad industrial y salud en el trabajo durante la ejecución.
- Garantía de estabilidad estructural, durabilidad y adecuado comportamiento frente a las condiciones climáticas del municipio. *u*



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

INFORME AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

PROYECTO: DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO					
ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA-ATLANTICO					
DEMOLICION DE SEDE COLEGIO ARANGO FERRER					
CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	1546.50	\$ 3,217	\$ 5,298,781
1.02	DEMOLICION DE MUROS	M2	877.46	\$ 22,235	\$ 19,511,201
1.03	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	796.78	\$ 5,406	\$ 4,307,383
1.04	DEMOLICION DE PISOS	M2	1546.50	\$ 22,235	\$ 38,511,574
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 65,725,953
ADMINISTR.				24%	\$ 15,774,470
IMPREVISTOS				1%	\$ 657,270
UTILIDAD				5%	\$ 3,286,348
COSTO TOTAL OBRA					\$ 85,445,045

Informe de Supervisión contrato de obra 01-2026

PRESUPUESTO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo facturado Acta inicial, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIADES

Durante el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2026 y el 24 de junio de 2026, se realizaron visitas de seguimiento y control a la obra con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en la demolición de la estructura de la Sede Arango Ferrer de la institución educativa técnico comercial del municipio de Sabanalarga-atlántico. En dicho periodo se evidenciaron las siguientes actividades ejecutadas por parte del contratista:

Actividad ejecutada: Desmonte, demolición de la sede Arango Ferrer de la estructura

Se verificó la ejecución de las labores de desmonte de la cubierta, demolición de muros, ventanales, y pisos existentes, las cuales comprendieron el retiro controlado de los materiales demolidos y desmontados acordados en el contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 






Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

Actividad	Fecha
	JUNIO 2026
	
Foto 1 Retiro de escombros	Foto 2 Retiro de escombros
	
Foto 3 Retiro de escombros	Foto 4 Desmonte de la estructura metálica
	
Foto 5 Desmonte de la estructura metálica	Foto 6 Demolición de muros y ventanales

Informe de Supervisión contrato de obra
01-2026





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46




Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

VI. TRATAMIENTO Y MONITOREO A RIESGOS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Se firma el presente Informe de Supervisión en Sabanalarga, Atlántico a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.



WILMAN MUÑOZ GOMEZ
Secretario De Desarrollo Integral

Correo: secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

Informe de Supervisión contrato de obra
01-2026





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Imágenes del avance de la demolición en el colegio Javier Arango Ferrer
Antes



Después





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Terminación de la actividad de la demolición.

Se terminó de la demolición de la infraestructura del colegio Javier Arango Ferrer, solo quedo en pie, la parte de la edificación que fue declarada patrimonio, ubicada en la parte norte del predio y las paredes exteriores de cerramiento del predio, especialmente el muro que colinda con la calle 19 para evitar el ingreso de personas al interior del lugar.

		<u>ACTA DE RECIBO FINAL</u>
		<u>CONTRATO DE OBRA - 01-2026</u>

ACTA DE RECIBO FINAL

DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO

Dependencia Ordenadora	: SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Contrato No	: CONTRATO DE OBRA - 01-2026
Objeto	: DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE ARANGO FERRER DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA-ATLÁNTICO
Contratista	: INGESAT E&G S.A.S NIT 901.656.090-7, REPRESENTADO LEGALMENTE POR EMILSE MARIA CARO ULLOA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 64.747.987 DE MAJAGUAL - SUCRE
Supervisor	: SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL
Valor del Contrato	: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045)
Plazo	: DOS (02) MESES
Fecha Suscripción del Contrato	: 25 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Iniciación	: 14 DE MAYO DE 2026
Fecha de Terminación inicial	: 14 DE JULIO DE 2026
Fecha de Suspensión	: 19 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio	: 9 DE JUNIO DE 2026
Supervisión	: WILMAN MUÑOZ GOMEZ

A los Tres (3) días del mes de agosto de 2026, se reunieron en el Municipio de Sabanalarga, Atlántico las siguientes personas: Arquitecto, El señor WILMAN MUÑOZ GOMEZ, en calidad de Supervisor Técnico del Contrato de la SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL y EMILSE MARIA CARO ULLOA Representante legal de INGESAT E&G S.A.S quien actúa como CONTRATISTA. El propósito de la reunión fue hacer entrega mediante el presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS por parte del contratista de dichas obras, bajo las siguientes consideraciones:

- 1.-El aporte del Municipio de Sabanalarga es de (\$85.445.045,00).
- 2.-El total del anticipo por parte del Municipio de Sabanalarga es del 50% (\$OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (\$85.445.045,00).
- 3.-Las cantidades, costos unitarios y totales de la presente ACTA DE RECIBO FINAL, Se detallan en el cuadro de AVANCES DE OBRA del ACTA DE RECIBO FINAL firmado y aprobado por las partes.
- 4.-Presente ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 DE OBRAS.

OBRA CIVIL EN EL PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS	\$ 85.445.045,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (50%)	\$ 42.722.522,50
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRAS	\$ 42.722.522,50
SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA CENTADOS MIL.	



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

		ACTA DE RECIBO FINAL
		CONTRATO DE OBRA - 01-2026

5.-El estado de la cuenta del contrato es:

6.-A la fecha de la presente acta, el contrato presenta un avance físico del 100,00% incluyendo la facturación de la presente acta.

7.- LOCALIZACION DE INTERVENCION CON EJECUCIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RECURSOS DEL ACTA FINAL. Las actividades de demolición durante el periodo de corte fueron desarrolladas total y completamente en el predio donde se construirá el Centro Administrativo Municipal de Sabanalarga, podrá ponerse al servicio para la realización de los siguientes estudios

8.- Se deja constancia que las obras ejecutadas son entregadas formalmente a la SECRETARÍA DE DESARROLLO INTEGRAL, en su calidad de Supervisor Técnico del Contrato.

9.-Para todos los efectos legales se deja constancia del surtimiento de los trámites legales de entrega de la obra citada para cumplir con las normas contables a que está sujeto el Municipio.

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido.

INGESAT E&G S.A.S
EMILSE MARIA CARO ULLOA
Representante Legal
CONTRATISTA

SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO
WILMAN MUÑOZ GOMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO INTEGRAL



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Registro fotográfico



Fotografía del lado Norte del predio vista desde el lado Este



Fotografía del lado Norte del predio vista desde el lado Sur



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Fotografía del predio vista hacia el lado Este.



Fotografía del predio vista hacia el lado Oeste.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Fotografía del predio vista hacia el lado Sur.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Estudios realizados:



Levantamiento Topográfico: Se realizó el levantamiento topográfico con una estación topográfica RTK-



En la imagen se aprecia el cadenero tomando puntos durante el levantamiento topográfico en el predio donde se construirá el Centro Administrativo Municipal CAM. La imagen de la parte izquierda, muestra al fondo la parte del edificio del colegio Arango Ferrer que se mantendrá en pie, por ser patrimonio cultural del municipio.



En la imagen se aprecia un cadenero encargado de la realización del levantamiento topográfico en el predio donde se construirá el Centro Administrativo Municipal CAM.



En la imagen se observa el plano del levantamiento topográfico en donde se señala el área del predio e incluso los predios colindantes al lote donde se construirá el Centro Administrativo Municipal para el municipio de Sabanalarga.

A wide-angle photograph of a dusty, open area, likely a schoolyard or a public square. In the foreground, a person is sitting on the ground, partially obscured by the shadow of a large tree on the right. A tall, thin metal structure, possibly a flagpole or a monument, stands on the right side. The background features a row of buildings, including a red-roofed structure and a white building with a dome. The sky is clear and blue.

En La imagen se observa la instalación de los aparatos para la realización de los sondeos del estudio de suelo y toma de muestras en el predio donde se construirá el Centro Administrativo Municipal C.A.M.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



La imagen muestra los puntos en donde se realizó el sondeo del estudio de suelo y toma de muestras de suelo en dichos puntos, en donde se extrajeron muestras a distintas profundidades, entre 3 – 8 y 15 mts.

Informe del avance del contrato de los diseños de la obra.

- En cuanto a la elaboración de los diseños, una vez hecha la revisión e implantación del diseño en el levantamiento topográfico, fue necesario realizar algunos cambios en los estacionamientos externos y vía interna de los parqueaderos, modificando uno de los ejes de columnas, también se ajustó los puntos fijos como escaleras y eleva personas, así como en baterías sanitarias y algunos espacios de las oficinas, lo cual impidió que estos fueran presentados anteriormente para su análisis, revisión y aprobación definitiva.

Se anexan a este informe imágenes de los contratos de los estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal, la certificación de la entrega del predio luego de la demolición del colegio Javier Arango Ferrer y de los Planos arquitectónicos corregidos en PDF.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CERTIFICACION DE ENTREGA DE UN BIEN INMUEBLE

DATOS GENERALES DEL PREDIO:

CED. CATASTRAL:	0863801000100000100000
TIPO DE PREDIO:	URBANO
N° PREDIAL ANTERIOR:	0863801000100000100000
MATRICULA INMOBILIARIA:	045-
DIRECCION:	K 19 18 51
DESTINO:	INSTITUCIONAL
AREA DEL PREDIO:	1.584,15M2
AREA CONSTRUIDA:	83.00M2

PROYECTO PARA DESARROLLAR EN EL AREA O PREDIO REFERENCIADO:

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONTRATISTA:

CONSORCIO B Y C Nit. 902.048.632-4, representado legalmente por la señora **MARY LUZ CAMACHO ESTRADA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.853.689 expedida en Sabanalarga, e integrado por **CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS**, identificada con Nit. No. 901.575.665-3, representada legalmente por **LUIS ENRIQUE MONTES PEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.026.276 expedida en Cerete-Sucre, y **BIGBANG CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con Nit. No. 901.507.003-8, representada legalmente por **JOSÉ LUIS HERNANDEZ ARGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.378.884 expedida en San Pelayo.

CONSTANCIA:

De acuerdo con lo pactado entre el municipio de Sabanalarga – Atlántico y el Ministerio del Interior, se hace necesario poner en conocimiento mediante esta certificación, lo siguiente:

El día 15 de agosto de 2026, se hizo la entrega formal al contratista de obra a el **CONSORCIO B Y C** Nit. 902.048.632-4, representado legalmente por la señora **MARY LUZ CAMACHO ESTRADA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.853.689 expedida en Sabanalarga, para que disponga del predio para la realización del objeto contractual ya mencionado.

Se expide la presente certificación el día 28 de agosto de 2026

WILMAN MUÑOZ GÓMEZ
Secretario de Desarrollo Integral
Municipio de Sabanalarga



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 <p>Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSORCIO B Y C Nit. 902.048.632-4, representado legalmente por la señora MARY LUZ CAMACHO ESTRADA, identificada con cedula de ciudadanía No. 32.853.689 expedida en Sabanalarga, integrado por CONSTRUCTORA DEL NORTE ING SAS, identificada con Nit. No. 901.575.665-3, representada legalmente por ENRIQUE MONTES PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 78.026.276 expedida en Cerete-Sucre, y BIGBA CONSTRUCCIONES SAS, identificada con Nit. No. 901.507.000 representada legalmente por JOSÉ LUIS HERNANDEZ ARIZA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.378.884 expedida en San Pelayo.
OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
VALOR:	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$7.842.499.997).
PLAZO:	XXXXXXXXXX
FECHA CONTRATO	2029-05-26

Entre **JOSÉ ELÍAS CHAMS CHAMS**, representante legal del **MUNICIPIO DE SABANALARGA** en adelante la "Entidad", por una parte; y, por la otra, en adelante el "Contratista", identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

- Que mediante RESOLUCIÓN N° 0447 (diciembre 24 de 2025) la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LP - 02 -2025
- Que mediante RESOLUCIÓN No. 0028-1 DE 2026 (09 de febrero de 2026) la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 <p>Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LP - 02 - 2025, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$7.842.499.997).

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuesta correspondiente

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No.31825 CDP No.2025.IAC.000347	14 de octubre de 2025 19 de septiembre	7.041.646.740 1.242.643.542

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

Etapas I de Estudios y Diseños: Se pagará el valor total correspondiente a los Estudios y diseños a la entrega de estos por parte del contratista, avalados por la interventoría del contrato y entregados a la supervisión del municipio de Sabanalarga.

Etapas II Ejecución de obra: se pagará en cuantías directamente proporcionales al porcentaje del avance de obra hasta un 901% del valor del contrato mediante actas parciales previa aprobación por la interventoría designada, el 10% restante una vez cumplido el objeto contractual previa presentación de informe de actividades y previa acta de liquidación final, para lo cual requerirá que el contratista presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, anexando además el paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto, paz y salvo de las empresas de servicios públicos, de la personería y demás que la administración crea convenientes, el comprobante de pago del impuesto de timbre correspondiente al valor total de las actas de ajuste definitivo del contrato (cuando a ello hubiere a lugar) e igualmente los Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para cada uno de los pagos el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos: Informe parcial que contendrá entre otros los siguientes aspectos relacionados en la lista de chequeo para cobro de actas parciales, suministrada por la supervisión, y comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

Para el trámite de cada acta parcial de pago, el Contratista deberá presentar: certificación del interventor aprobando el pago. Informe parcial de actividades, que incluya, como mínimo, los aspectos establecidos en la lista de chequeo para cobro de actas parciales suministrada por la supervisión del contrato. Comprobantes de pago que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

Es de aclarar que los pagos se realizarán de conformidad a los desembolsos estipulados por el ministerio del interior en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2177**



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 <p>Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLÁNTICO). CLAUSULA SEXTA: CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO - FONSECON desembolsará los recursos al ENTE TERRITORIAL previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma: 1. PRIMER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS M/CTE (\$1.056.247.011), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.816.658.696), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del Municipio con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. 3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.464.576.359) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 45% de ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 45%. H. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. 4. UN ULTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 <p>Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

suma de SETECIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$704.164.674) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva. C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio. D. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26). E. Entrega del segundo video. F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solicitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por EL MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizará los desembolsos directamente al MUNICIPIO. En ningún caso el MINISTERIO pagará a los contratistas seleccionados por el MUNICIPIO. Esta actividad le corresponde única y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras EL MUNICIPIO no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del MINISTERIO, de tal manera que el MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto EL MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: RETENCIONES. El MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del MUNICIPIO de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El MINISTERIO definirá el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, según sea el caso.

El pago estará sujeto a al sistema de precios unitarios fijos sin reajustes.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

 Alcaldía Municipal de Sabanalarga alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co www.sabanalarga-atlantico.gov.co Nit. 800094844-4 Calle 21 No. 18 - 46	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	CONTRATACIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 05 DE 2026-05-2 CUYO OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del Contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con el objeto contractual y las actividades que de él se derivan en los términos del estudio previo.
2. Prestar con eficiencia, calidad y eficacia el servicio contratado.
3. Acatar las instrucciones e indicaciones que le imparta el supervisor del contrato.
4. Realizar los correspondientes pagos mensuales al sistema de seguridad social y riesgos laborales, en los términos consagrados en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, artículo 2 de la ley 1562 de 2012 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.
5. Presentar un informe final consolidado con sus respectivos soportes y hacer entrega de los documentos generados en desarrollo del objeto contractual. Lo anterior es requisito para la liquidación del presente contrato y será responsabilidad del supervisor del mismo, su exigencia.
6. Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación final.
7. El contratista debe contar con las herramientas necesarias para cumplir con el objeto contractual.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a cumplir con el objeto, realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecución del contrato y garantizando la calidad de los materiales y accesorios teniendo en cuenta lo establecido en el acápite denominado condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

1. Garantizar la ejecución de la ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" atendiendo las características técnicas descritas en los documentos precontractuales.
2. Suscribir el contrato de obra pública únicamente al personal autorizado por la Alcaldía Municipal.
3. Generar actas de avance cada vez que se ejecute una actividad o que permita hacer seguimiento y/o verificar periódicamente los trabajos adelantados. - Presentar los soportes requeridos junto con la cuenta de cobro.
4. Entregar informes mensuales y un informe final de las actividades desarrolladas y registro fotográfico de la ejecución del contrato. De acuerdo a los parámetros exigidos por la Secretaría de Obras públicas.
5. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el supervisor. Parágrafo: Los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas a contratar. Sin embargo, La Administración Municipal a través de la supervisión por medio de la Secretaría de Obras públicas, podrá suministrar información adicional por solicitud del Contratista o por iniciativa propia y esta información será igualmente válida a la indicada en las especificaciones. El contratista deberá suministrar la mano de obra necesaria para llevar a cabo todas las actividades de construcción, en un todo



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-01-2026

Entre **EL MUNICIPIO DE SABANALARGA** en adelante la "Entidad" por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra **RICARDO ANDRES GAITAN SANABRIA**, identificado con cédula N°1.143.122. 020, en adelante el "Interventor" en mi condición de representante legal del **CONSORCIO VIBRACION**, identificado como aparece en el "Formato 1 - Carta de Presentación de la oferta" hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

- I. Que mediante la Resolución N° 0036 de fecha 11 de Febrero del 2026 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación **CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No CM-01-2026**.
- II. Que a través de la Resolución N° 0090 de fecha 18 de marzo del 2026 la Entidad adjudicó el contrato al oferente **CONSORCIO VIBRACION** representado legalmente por **RICARDO ANDRES GAITAN SANABRIA**, identificado con cédula N°1.143.122. 020 por el valor de **CUATROCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$400.603.736)**

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, conjuntamente las "Partes", convienen las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado que se les asigna en el "Anexo 3 - Glosario". Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría.

CLÁUSULA 2.OBJETO

El objeto del contrato es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL TIENE POR OBJETO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"**.

CLÁUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-01-2026, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-01-2026

aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la "Matriz 3 - Riesgos" y aceptados con la presentación de la propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$400.60.7736.)** incluido IVA, costos directos e indirectos.

- COSTOS DE PERSONAL: \$174.905.340,09
- OTROS COSTOS DIRECTOS: \$ 55.346.400
- TOTAL COSTO BÁSICO: \$ 255.251.740
- COSTO TOTAL: \$ 303.749.571

El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-01-2026

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No.31825 CDP No.2025.IAC.000347	14 de octubre de 2025 19 de septiembre	7.041.646.740 1.242.643.542

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

Etapa I de Estudios y Diseños: Se pagará el valor total correspondiente a los Estudios y diseños a la entrega de estos por parte del contratista, avalados por la interventoría del contrato y entregados a la supervisión del municipio de Sabanalarga.

Etapa II Ejecución de obra: se pagará en cuantías directamente proporcionales al porcentaje del avance de obra hasta un 90% del valor del contrato mediante actas parciales previa aprobación por la interventoría designada, el 10% restante una vez cumplido el objeto contractual previa presentación de informe de actividades y previa acta de liquidación final, para lo cual requerirá que el contratista presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, anexando además el paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto, paz y salvo de las empresas de servicios públicos, de la personería y demás que la administración crea convenientes, el comprobante de pago del impuesto de timbre correspondiente al valor total de las actas de ajuste definitivo del contrato (cuando a ello hubiere a lugar) e igualmente los Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para cada uno de los pagos el contratista debe cumplir con los siguientes requisitos: Informe parcial que contendrá entre otros los siguientes aspectos relacionados en la lista de chequeo para cobro de actas parciales, suministrada por la supervisión, y comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF).

Para el trámite de cada acta parcial de pago, el Contratista deberá presentar: certificación del interventor aprobando el pago. Informe parcial de actividades, que incluya, como mínimo, los aspectos establecidos en la lista de chequeo para cobro de actas parciales suministrada por la supervisión del contrato. Comprobantes de pago que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

Es de aclarar que los pagos se realizarán de conformidad a los desembolsos estipulados por el ministerio del interior en el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2177 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLÁNTICO).**

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR


Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Imagen plano arquitectónico primer piso C.A.M.







Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46

Imagen plano arquitectónico tercer piso C.A.M.






Imagen plano arquitectónico cuarto piso C.A.M.



CUADRO DE AREAS

[illegible]

CUADRO DE ASESAR 1993		
Asesar	Subsector	Area
PRO-1	AGRICULTURA	211.1
PRO-2	AGRICULTURA	211.1
PRO-3	AGRICULTURA	211.1
PRO-4	AGRICULTURA	211.1
PRO-5	AGRICULTURA	211.1
PRO-6	AGRICULTURA	211.1
PRO-7	AGRICULTURA	211.1
PRO-8	AGRICULTURA	211.1
PRO-9	AGRICULTURA	211.1
PRO-10	AGRICULTURA	211.1
PRO-11	AGRICULTURA	211.1
PRO-12	AGRICULTURA	211.1
PRO-13	AGRICULTURA	211.1
PRO-14	AGRICULTURA	211.1
PRO-15	AGRICULTURA	211.1
PRO-16	AGRICULTURA	211.1
PRO-17	AGRICULTURA	211.1
PRO-18	AGRICULTURA	211.1
PRO-19	AGRICULTURA	211.1
PRO-20	AGRICULTURA	211.1
PRO-21	AGRICULTURA	211.1
PRO-22	AGRICULTURA	211.1
PRO-23	AGRICULTURA	211.1
PRO-24	AGRICULTURA	211.1
PRO-25	AGRICULTURA	211.1
PRO-26	AGRICULTURA	211.1
PRO-27	AGRICULTURA	211.1
PRO-28	AGRICULTURA	211.1
PRO-29	AGRICULTURA	211.1
PRO-30	AGRICULTURA	211.1
PRO-31	AGRICULTURA	211.1
PRO-32	AGRICULTURA	211.1
PRO-33	AGRICULTURA	211.1
PRO-34	AGRICULTURA	211.1
PRO-35	AGRICULTURA	211.1
PRO-36	AGRICULTURA	211.1
PRO-37	AGRICULTURA	211.1
PRO-38	AGRICULTURA	211.1
PRO-39	AGRICULTURA	211.1
PRO-40	AGRICULTURA	211.1
PRO-41	AGRICULTURA	211.1
PRO-42	AGRICULTURA	211.1
PRO-43	AGRICULTURA	211.1
PRO-44	AGRICULTURA	211.1
PRO-45	AGRICULTURA	211.1
PRO-46	AGRICULTURA	211.1
PRO-47	AGRICULTURA	211.1
PRO-48	AGRICULTURA	211.1
PRO-49	AGRICULTURA	211.1
PRO-50	AGRICULTURA	211.1
PRO-51	AGRICULTURA	211.1
PRO-52	AGRICULTURA	211.1
PRO-53	AGRICULTURA	211.1
PRO-54	AGRICULTURA	211.1
PRO-55	AGRICULTURA	211.1
PRO-56	AGRICULTURA	211.1
PRO-57	AGRICULTURA	211.1
PRO-58	AGRICULTURA	211.1
PRO-59	AGRICULTURA	211.1
PRO-60	AGRICULTURA	211.1
PRO-61	AGRICULTURA	211.1
PRO-62	AGRICULTURA	211.1
PRO-63	AGRICULTURA	211.1
PRO-64	AGRICULTURA	211.1
PRO-65	AGRICULTURA	211.1
PRO-66	AGRICULTURA	211.1
PRO-67	AGRICULTURA	211.1
PRO-68	AGRICULTURA	211.1
PRO-69	AGRICULTURA	211.1
PRO-70	AGRICULTURA	211.1
PRO-71	AGRICULTURA	211.1
PRO-72	AGRICULTURA	211.1
PRO-73	AGRICULTURA	211.1
PRO-74	AGRICULTURA	211.1
PRO-75	AGRICULTURA	211.1
PRO-76	AGRICULTURA	211.1
PRO-77	AGRICULTURA	211.1
PRO-78	AGRICULTURA	211.1
PRO-79	AGRICULTURA	211.1
PRO-80	AGRICULTURA	211.1
PRO-81	AGRICULTURA	211.1
PRO-82	AGRICULTURA	211.1
PRO-83	AGRICULTURA	211.1
PRO-84	AGRICULTURA	211.1
PRO-85	AGRICULTURA	211.1
PRO-86	AGRICULTURA	211.1
PRO-87	AGRICULTURA	211.1
PRO-88	AGRICULTURA	211.1
PRO-89	AGRICULTURA	211.1
PRO-90	AGRICULTURA	211.1
PRO-91	AGRICULTURA	211.1
PRO-92	AGRICULTURA	211.1
PRO-93	AGRICULTURA	211.1
PRO-94	AGRICULTURA	211.1
PRO-95	AGRICULTURA	211.1
PRO-96	AGRICULTURA	211.1
PRO-97	AGRICULTURA	211.1
PRO-98	AGRICULTURA	211.1
PRO-99	AGRICULTURA	211.1
PRO-100	AGRICULTURA	211.1

[illegible][illegible]

Familia y tipo	Área	Longitud
Muro básico: ENCHAPADO BAÑO	340,57 m ²	172,45
Muro básico: muro baño	21,90 m ²	46,77
Muro básico: MURO DRYWALL	613,03 m ²	200,28
Muro básico: MURO GENERAL	3681,99 m ²	1504,67
Muro básico: Por defecto - 20 cm	30,36 m ²	31,49
Muro control: CALAJOS	99,80 m ²	38,37
Muro control: DIVISORES ALUMINIO Y PUERTAS SENCILLAS	581,38 m ²	163,14
Muro control: ENTRADA PACHADA	21,90 m ²	6,71
Muro control: ENTRADA PASADIZO	10,54 m ²	4,79
Muro control: LOS TONOS PARQUEO	94,11 m ²	41,80
Muro control: muro control - vertical	590,76 m ²	162,03
Total general: 837	6080,80 m ²	2405,15

Familia y tipo	Nivel base	Recuento
Pilar rectangular herrmido: 300 x 400 (mm)	PISO 1	26
Pilar rectangular herrmido: PILAR FACHADA ACTUAL	PISO 1	11
Pilar rectangular herrmido: 300 x 400 (mm)	PISO 2	26
Pilar rectangular herrmido: 300 x 400 (mm)	PISO 3	26
Pilar rectangular herrmido: 300 x 400 (mm)	PISO 4	26
Total general: 81		81

Tipo	Recuento	Nivel
73 x 210 cm	2	PISO 1
81 x 210 cm	28	PISO 1
153 x 210 cm	1	PISO 1
M. Puerta-Muro-Corrión-Cris del Doble	1	PISO 1
Tgl. Grises (5)	1	PISO 1
73 x 210 cm	4	PISO 2
83 x 210 cm	29	PISO 2
M. Puerta-Muro-Corrión-Cris del Simple	3	PISO 2
Tgl. Grises (5)	18	PISO 2
83 x 210 cm	20	PISO 2
M. Puerta-Muro-Corrión-Cris del Simple	1	PISO 2
Tgl. Grises (5)	15	PISO 3
83 x 210 cm	18	PISO 4
M. Puerta-Muro-Corrión-Cris del Simple	2	PISO 4
Tgl. Grises (5)	16	PISO 4
83 x 210 cm	1	AZOFLEA
Total general:	154	

Familia y tipo	Nivel base	Recuento	Número de escuelas real
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 1	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 1	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 1	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 2	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 2	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 3	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 3	1	20
Escuelas multigrado en sala: Lotea de homogenización C=10 ESCOL unidifunc	PGSO 4	1	20
Total general: 6		6	

Tipo	Recursos	Nivel
60 x 130 cm	1	PISO 1
80 x 80 cm	1	PISO 1
120 x 120 cm	14	PISO 1
60 x 130 cm	2	PISO 2
120 x 120 cm	7	PISO 2
120 x 120 cm	7	PISO 3
120 x 120 cm	7	PISO 4
Total ventanas:	38	

Título de planeación de zona			
Evento y zona	Nuestro	Área	
Santa Rosa 10 km	PSG-1	120.77 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-1	16.83 m ²	
PARQUEO	PSG-1	16.83 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-1	54.73 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-1	54.73 m ²	
Santa PFD GENERAL	PSG-1	21.28 m ²	
Santa PFD GENERAL - 30 lat	PSG-1	11.20 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-1	88.96 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-2	17.45 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-2	21.43 m ²	
Santa PFD GENERAL	PSG-2	98.11 m ²	
Santa PFD GENERAL - 30 lat	PSG-2	8.46 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-3	54.57 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-3	33.81 m ²	
Santa PFD GENERAL	PSG-3	156.48 m ²	
Santa PFD GENERAL	PSG-3	156.48 m ²	
Santa ROSALVA	PSG-4	26.83 m ²	
Santa PFD GENERAL	PSG-4	156.84 m ²	
Santa ROSALVA	AZOTEA	50.72 m ²	
Santa ROSALVA	AZOTEA	281.57 m ²	
Santa PFD EXTERIOR	AZOTEA	55.18 m ²	
Santa PFD EXTERIOR - 30 lat	AZOTEA	34.63 m ²	

PROYECTO

MUNICIPIO DE SABANALARGA

ALCALDE JOSE ELIAS GARCIA

SECRETARY OF PLANNING
AND DEVELOPMENT

CONTRACTS:

015490

Default:



CONTINUE

VERBODEN

PUNCH AND



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46





Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46



1:100



1:100



1:100



Alcaldía Municipal de Sabanalarga
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co
www.sabanalarga-atlantico.gov.co
Nit. 800094844-4
Calle 21 No. 18 - 46





Señor:

JOSE ELIAS CHAMS CHAMS

Alcalde Municipal

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:

WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co

ASUNTO: Alerta por próximo vencimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 suscrito con el Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Cordial saludo,

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Sabanalarga – Atlántico, cuyo objeto corresponde a: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, y en atención a los compromisos establecidos durante el Comité Virtual de Seguimiento realizado el 18 de septiembre de 2026, esta Supervisión se permite convocar a la Entidad Territorial a **mesa técnica presencial, programada para el día 6 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior – Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, ubicadas en la Carrera 8 No. 12B-31, Piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D.C;** La mesa técnica tendrá como finalidad realizar una verificación integral del estado de ejecución del Convenio, con especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad Territorial, el estado de consolidación y cierre de la etapa de estudios y diseños, y las condiciones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de las fases posteriores y la materialización del objeto convenido.

En estas circunstancias por parte de la supervisión se deja en evidencia las siguientes condiciones propias del estado actual del Convenio y que se indican a continuación:



1. ALERTA POR PROXIMIDAD DEL VENCIMIENTO DEL CONVENIO Y NECESIDAD DE ACREDITAR UNA PROGRAMACIÓN INTEGRAL:

Esta Supervisión reitera y pone en conocimiento de la Entidad Territorial la situación de alerta derivada del desfase que presenta actualmente la ejecución del Convenio frente a la programación contractual vigente, particularmente considerando que el plazo de ejecución se encuentra establecido hasta el 31 de octubre de 2026, en tanto, la proximidad de dicha fecha exige que el Municipio adopte y presente una programación integral, realista, técnicamente sustentada y susceptible de seguimiento, que permita establecer con precisión las actividades pendientes, su secuencia, responsables, tiempos de ejecución y condiciones necesarias para su culminación; dicha programación no podrá circunscribirse exclusivamente a la finalización documental de los estudios y diseños, sino que deberá evidenciar la articulación de estos productos con las actuaciones requeridas para avanzar hacia las siguientes fases del proyecto y, particularmente, hacia su ejecución física, de conformidad con el objeto contractual.

En este sentido, resulta necesario que la Entidad Territorial presente un panorama cierto y verificable del estado actual del proyecto, identificando las actividades ejecutadas, las que se encuentran en desarrollo y aquellas que permanecen pendientes, así como las condiciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales que deben ser atendidas para permitir la continuidad efectiva de la ejecución, ello, adquiere especial relevancia ante la proximidad del vencimiento del plazo, toda vez que la culminación de los estudios y diseños, aun cuando constituye un componente esencial del objeto contractual, no puede analizarse de manera aislada respecto de las demás actuaciones necesarias para la materialización integral del proyecto. Por consiguiente, la programación que sea presentada deberá permitir establecer una relación objetiva entre el avance de los estudios y diseños, su aprobación y consolidación técnica, la preparación de las condiciones requeridas para la ejecución física y las actividades necesarias para la materialización progresiva del objeto del Convenio, de manera que la Entidad Territorial pueda acreditar, con soportes verificables, la ruta prevista para atender las obligaciones pendientes dentro del plazo contractual vigente.

2. CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEFINITIVA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

De manera particular, y considerando que la mesa técnica convocada tiene como uno de sus propósitos avanzar hacia la entrega definitiva de los estudios y diseños ante el Ministerio del Interior, resulta necesario precisar que la documentación que sea presentada por la Entidad Territorial deberá encontrarse previamente consolidada, completa, actualizada, articulada y técnicamente validada, de manera que permita adelantar una revisión integral sobre productos que se encuentren efectivamente estructurados para su presentación ante esta Entidad;; motivo por el cual, no resulta suficiente la simple remisión de documentos que correspondan formalmente a los entregables relacionados en el Anexo 24 C –



Entregables Mínimos – Estudios, Diseños y Construcción – Centro Administrativo Municipal (CAM), previamente socializado por el Ministerio. Los productos deberán presentarse con la totalidad de sus componentes y soportes técnicos aplicables — incluidas memorias, planos, especificaciones, estudios complementarios, cálculos, presupuestos, documentos técnicos y demás entregables exigibles—, debidamente integrados y previamente revisados, avalados y aprobados por la interventoría, en el marco de las obligaciones de verificación y control técnico que le corresponden frente al contrato respectivo. Por tanto, resulta indispensable, por cuanto la documentación que sea sometida a consideración del Ministerio debe permitir verificar, con suficiente trazabilidad, consistencia y respaldo técnico, que los estudios y diseños corresponden a la solución técnica desarrollada para el proyecto, que incorporan las observaciones y ajustes formulados durante su elaboración y revisión y que han surtido previamente el proceso de verificación técnica a cargo de la interventoría.

En tal sentido, la mesa técnica no constituye una instancia destinada a elaborar, completar, corregir o estructurar por primera vez los entregables, sino un espacio de revisión y seguimiento sobre productos que deben llegar previamente consolidados por la Entidad Territorial, el consultor y la interventoría, por lo que , cualquier documentación que aún se encuentre en etapa de elaboración, ajuste o revisión deberá ser identificada expresamente como tal, sin que pueda entenderse como una entrega definitiva para efectos de su revisión por parte del Ministerio. Bajo esta consideración, se requiere que la Entidad Territorial garantice que, previo a la realización de la mesa técnica, los entregables correspondientes a los estudios y diseños se encuentren debidamente organizados y soportados, y cuenten con la revisión, aval y aprobación de la interventoría, de manera que el espacio presencial pueda concentrarse en la verificación de su integralidad, consistencia y cumplimiento de los requerimientos aplicables, así como en la definición de las actuaciones que correspondan frente a los asuntos que eventualmente permanezcan pendientes.

3. **ASISTENCIA DE LOS RESPONSABLES Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA MESA TÉCNICA:** En atención a la naturaleza de los asuntos que serán objeto de revisión, resulta necesaria la participación del señor Alcalde Municipal, en su calidad de representante legal de la Entidad Territorial y responsable de las obligaciones a su cargo en el marco del Convenio, así como del Supervisor designado por el Municipio, los profesionales responsables del contratista consultor y los representantes de la interventoría, junto con los demás funcionarios o profesionales cuya participación resulte necesaria. Ahora bien, la asistencia de los responsables directos permitirá que las observaciones, requerimientos y aspectos técnicos que sean identificados durante la mesa puedan ser atendidos y definidos de manera inmediata, estableciendo responsables, actividades y plazos concretos, con el correspondiente soporte documental, de esta manera, se busca que la reunión



trascienda de una simple socialización del estado del proyecto y se constituya en un espacio efectivo de verificación, definición y seguimiento de actuaciones concretas frente a las obligaciones pendientes, motivo por el cual, se solicita que la Entidad Territorial disponga previamente de la totalidad de la documentación requerida y garantice la participación de los responsables competentes, de manera que las decisiones y compromisos que se adopten durante la mesa cuenten con el correspondiente respaldo técnico y administrativo y puedan ser objeto de seguimiento por parte de esta Supervisión.

Finalmente, esta Supervisión reitera su disposición para brindar, dentro del ámbito de sus competencias, el acompañamiento y seguimiento requerido para contribuir a la adecuada ejecución del Convenio y a la superación de las situaciones que actualmente afectan su desarrollo, no obstante, dicho acompañamiento no sustituye ni limita las responsabilidades que corresponden a la Entidad Territorial, al contratista consultor, a la interventoría y demás actores vinculados a la ejecución contractual, cada uno dentro del ámbito de sus respectivas obligaciones y competencias. Una vez dicho esto, atendiendo a la proximidad del vencimiento del plazo contractual y a las situaciones de atraso advertidas, se requiere al Municipio de Sabanalarga – Atlántico adoptar las medidas necesarias para atender oportunamente las obligaciones pendientes y acreditar, mediante soportes verificables, las actuaciones adelantadas para su cumplimiento, ya que, en caso de persistir los atrasos, incumplimientos o circunstancias que afecten la ejecución del Convenio, esta Supervisión pondrá los hechos en conocimiento de las instancias competentes y promoverá, de conformidad con las disposiciones contractuales y legales aplicables, las actuaciones administrativas y/o sancionatorias a que haya lugar, sin perjuicio de las demás consecuencias jurídicas y contractuales que puedan derivarse del incumplimiento.

Atentamente,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL

Supervisor del Convenio No.2177-25

Profesional Especializado

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Arq Mauricio Guarnizo Lopera – Apoyo a la supervisión SPS



Señor:

JOSE ELIAS CHAMS CHAMS

Alcalde Municipal

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:

WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co

ASUNTO: Solicitud de actualización de la Garantía Única con ocasión de la reanudación del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 suscrito con el Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite requerir a la Entidad Territorial, con ocasión de la finalización del término de la Suspensión No. 1 y la consecuente reanudación del Convenio a partir del 04 de septiembre de 2026, el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de dicha actuación. En particular, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO, PARÁGRAFO TERCERO**, se dispone que, una vez reanudado el Convenio, EL ENTE TERRITORIAL deberá remitir a la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio el certificado de modificación de la garantía única, ajustándola en el plazo correspondiente.

En consecuencia, se requiere de manera inmediata a la Entidad Territorial para que adelante las actuaciones necesarias para la actualización de la Garantía Única No. 320 47 994000034727, expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, de conformidad con el nuevo plazo de ejecución del Convenio, al tiempo, una vez efectuada dicha actualización, deberá realizarse el cargue de la garantía modificada y de los respectivos soportes en la plataforma SECOP II, a efectos de que el Ministerio del Interior, en el marco de sus



competencias, proceda con la revisión, verificación y, de ser procedente, aprobación de la garantía, conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto. Dicho esto, se espera la remisión oportuna de la información y los soportes requeridos, así como el correspondiente cargue en SECOP II, con el fin de acreditar el amparo al convenio y mantener debidamente actualizado el expediente del Convenio.

Por último, la Supervisión del Ministerio del Interior – FONSECON reitera su disposición para continuar acompañando y realizando el seguimiento correspondiente al desarrollo del Convenio, dentro del ámbito de los deberes de vigilancia, control y supervisión, procurando contribuir a su ejecución eficiente y al cumplimiento de los objetivos previstos, sin que ello desplace las obligaciones y responsabilidades que corresponden a la Entidad Territorial.

Atentamente,



VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2177-25
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Arq Mauricio Guarnizo Lopera – Apoyo a la supervisión SPS 



Señor:

JOSE ELIAS CHAMS CHAMS

Alcalde Municipal

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:

WILMAN MUÑOZ GOMEZ

Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación

Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal

secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co

secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co

ASUNTO: Alerta por próxima finalización y citación a comité presencial en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 suscrito con el Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite informar que, con ocasión de la reanudación del convenio una vez finalizado el término establecido para la Suspensión No. 1, el plazo de ejecución se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2026. En atención a lo anterior y de conformidad con los compromisos establecidos en la reunión de seguimiento realizada el 2 de septiembre de 2026, se convoca a **Comité Presencial de Seguimiento, programado para el día 17 y 18 de septiembre de 2026, a las 09:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior, piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D. C.**, cuyo propósito será efectuar la entrega formal de los estudios y diseños del proyecto, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON.

Dicho esto, la realización de este comité resulta necesaria, toda vez que, superadas las circunstancias que impedían la entrega material del predio, corresponde al Municipio adelantar y culminar las actividades técnicas requeridas para la consolidación de los estudios y diseños, de manera que estos puedan ser presentados formalmente ante la Supervisión del Ministerio para su correspondiente revisión y validación, ello, reviste especial importancia, teniendo en cuenta que la entrega y aprobación de los estudios y



diseños constituye un producto necesario para avanzar en el cierre financiero del proyecto y, posteriormente, habilitar el inicio de la fase de construcción, dentro del plazo de ejecución actualmente establecido.

En atención a la naturaleza de los asuntos que serán objeto de revisión, resulta de especial importancia la asistencia de los profesionales y responsables técnicos de los diferentes componentes del proyecto, toda vez que durante la jornada se abordarán integralmente los aspectos técnicos, administrativos y financieros asociados a los estudios y diseños, así como las observaciones y recomendaciones que, en el marco de la revisión, deban ser atendidas por el Municipio, con el propósito de verificar el cumplimiento integral de los requisitos establecidos en el Anexo No. 24 – Entregables Mínimos de Proyectos FONSECON y, de encontrarse acreditados, materializar la suscripción del Anexo No. 22 – Acta de Entrega y Recibo de Estudios y Diseños, permitiendo con ello avanzar en las actuaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

Por último, la Supervisión del Ministerio del Interior reitera su disposición para acompañar y coadyuvar, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones necesarias para garantizar el desarrollo eficiente, articulado y oportuno del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, procurando la superación de los aspectos pendientes y la materialización de las condiciones requeridas para avanzar hacia la ejecución integral de su objeto contractual.

Atentamente,



VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2177-25
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Arq Mauricio Guarnizo Lopera – Apoyo a la supervisión SPS





Al contestar cite Radicado 2026-2-003122-053852 Id: 842332
Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD
Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: LUIS FERNANDO MORENO LLINAS y Otros...
Fecha: 01-09-2026 11:35:07
Folios: 2
Anexos: 0



Señor:
JOSE ELIAS CHAMS CHAMS
Alcalde Municipal
Municipio de Sabanalarga - Atlántico.
Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal
alcaldia@sabanalarga-atlantico.gov.co

Señor:
WILMAN MUÑOZ GOMEZ
Secretaria de Desarrollo Territorial - Planeación
Municipio de Sabanalarga - Atlántico.
Calle 20 No. 19-30, Palacio Municipal
secdesarrollointegral@sabanalarga-atlantico.gov.co
secgeneral@sabanalarga-atlantico.gov.co

ASUNTO: Alerta por próxima reanudación y recordatorio a comité presencial en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025 suscrito con el Municipio de Sabanalarga - Atlántico.

Cordial saludo,

La Supervisión designada por el Ministerio del Interior – FONSECON, en ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia y control del Convenio Interadministrativo No. 2177 de 2025, cuyo objeto es: **“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**, se permite **REITERAR** lo comunicado mediante los Oficios con Radicados No. 2026-2-003122-049832 Id. 832345; 2026-2-003122-048906 Id. 830679; 2026-2-003122-047393 Id. 826852; 2026-2-003122-046125 Id. 824158; 2026-2-003122-045123 Id. 821179; 2026-2-003122-044425 Id. 819438; 2026-2-003122-052077 Id. 837737; y 2026-2-003122-052975 Id. 840095, mediante los cuales se ha venido alertando a la entidad territorial sobre la proximidad de la reanudación del Convenio, el limitado plazo contractual disponible para la culminación de su objeto y la necesidad de adelantar oportunamente las actuaciones, gestiones y acciones a su cargo, así como de remitir la información requerida por esta Supervisión, con el propósito de garantizar la continuidad y adecuada ejecución contractual. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Suspensión No. 1 del Convenio se encuentra vigente hasta el 3 de septiembre de 2026, estando prevista su reanudación a partir del 4 de septiembre de 2026, fecha desde la cual se retomará el cómputo del plazo de ejecución contractual, cuyo vencimiento se encuentra establecido para el 31 de octubre de 2026; dicho esto, la entidad territorial dispone de un periodo limitado para reactivar y ejecutar las actividades pendientes, por lo que resulta indispensable que las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad y culminación del objeto contractual sean adelantadas de manera inmediata y diligente.



En atención a lo expuesto, se hace presente a la Entidad Territorial la convocatoria efectuada por la Supervisión al **Comité Presencial de Seguimiento programado para el día 02 de septiembre de 2026, a las 09:00 a. m., en las instalaciones del Ministerio del Interior, piso 10, Edificio Bancol, Bogotá D. C.,** cuyo propósito será revisar las desviaciones negativas evidenciadas en el cronograma de ejecución con anterioridad a la suspensión y definir, de manera articulada con la Entidad Territorial y los demás actores responsables, un plan de acción con actividades, responsables y plazos determinados, orientado a encaminar la ejecución contractual hacia el cumplimiento de las metas previstas una vez se produzca la reanudación. Al respecto de lo anterior, se requiere a la Entidad Territorial contar y hacer entrega de la siguiente documentación:

- **Informe técnico y administrativo:** Estado actualizado del proyecto, actividades desarrolladas durante la suspensión, situaciones que la originaron, acciones implementadas y condiciones para su reanudación.
- **Certificación de la Entidad Territorial:** Certificación sobre las actuaciones adelantadas y la superación de las condiciones requeridas para la reanudación, con sus respectivos soportes.
- **Entrega y recibo formal del predio:** Acta y/o certificación que acredite la entrega y recibo formal del predio por el contratista de obra y su disponibilidad efectiva para la ejecución.
- **Actuaciones contractuales de los contratos derivados:** Copia de las principales actuaciones de los contratos de obra e interventoría, incluidas modificaciones, suspensiones, reinicios, prórrogas y requerimientos.
- **Garantías del Convenio:** Póliza actualizada y soportes de su modificación, aprobación y vigencia, conforme a las condiciones derivadas de la suspensión y reanudación.

En virtud de lo expuesto, se espera contar con la asistencia puntual y coordinada de los actores convocados, cuya participación resulta fundamental para la adopción de las definiciones, compromisos y acciones que permitan dar continuidad efectiva a la ejecución del Convenio Interadministrativo No.2177-25 suscrito con el Municipio de Sabanalarga – Atlántico.

Atentamente,


VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No.2177-25
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Proyectó: Arq Mauricio Guarnizo Lopera – Apoyo a la supervisión SPS

