

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL	Formato	15
		Versión	2
		Fecha	06/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 DE NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025		

1. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

					
Foto 1	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO	Foto 2	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO	Foto 3	CARGUE DEL MATERIAL

					
Foto 4	SEÑALIZACION EN FRENTE DE OBRA	Foto 5	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA	Foto 6	SEÑALIZACION DE FRENTE DE OBRA

					
Foto 7	CARGUE DE MATERIAL	Foto 8	ENTREGA DE EPP	Foto 9	CAPACITACION DE HIGIENE POSTURAL - ARL

					
Foto 10	CAPACITACION HIGIENE POSTURAL- PAUSAS ACTIVAS - ARL	Foto 11	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO	Foto 12	SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 13ORDEN Y ASEO FRENTE DE TRABAJO



Foto 14CHARLA DE SEGURIDAD FRENTE DE TRABAJO



Foto 15SEÑALIZACION FRENTE DE OBRA



Foto 16SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 17CAPACITACION HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS - ARL



Foto 18SEÑALIZACION FRENTE DE TRABAJO



Foto 19CHARLA SOCIAL Y SST



Foto 20INSPECCION DE EXTINTOR



Foto 21CARGUE DEL MATERIAL FRENTE DE TRABAJO

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SST DESARROLLADAS

2.1 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1.1 MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

No	Peligros Identificados	Nivel de Riesgo	Controles Aplicados
1	Físicos: ruido, temperaturas extremas, vibracion	150	Charlas de seguridas sobre ruido, colocar puntos de hidratacion, realizar mantenimiento preventivo a las maquinas
2	Químicos: Material particulado (polvo)	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado
3	Biologicos: Virus, baterias, picaduras y/o mordeduras de animales	80	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado
4	Biomecanicos: posturas prolongadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	100	Realizar pausas activas, autocuidado, charla riesgo biomecanico
5	Psicosocial: jornadas de trabajo	40	Charla sobre riesgo psicosocial

Versión controlada

Página 2 de 12

Formatos PEGSA EDUBAR S.A

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	2
			Fecha	06/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 DE NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025		

6	Condiciones de seguridad Mecanico: manejo de herramientas manuales, operación de maquinaria pesada	40	Uso de elementos de proteccion persona, charla sobre manejo de herramientas, distanciamiento hombre-maquina, realizar preoperacionales
7	Condiciones de seguridad Publicos: robos, atracos, atentados	150	Charla sobre riesgo publico, contar con los telefonos de contacto del cuadratne de la policia
8	Condiciones de seguridad Locativo: superficies irregulares, diferente nivel	100	Uso de Elementos de Proteccion Personal, autocuidado, orden y aseo
9	Condiciones de seguridad Accidentes de trabajo (Desplazamiento Vehicular)	360	Charla sobre normas de transito, distanciamiento hombre-maquina
10	Fenomenos naturales: lluvias fuertes, tormentas electricas, vendabal	150	Resguardarse cuando halla cambio climaticos, capacitacion en primeros auxilios
Riesgo promedio dentro de la obra		127	Aceptable con control especifico

No	Descripción de las principales actividades realizadas dentro del plan de emergencias de la obra	Fecha	
1	Se instalo kit de emergencia en el frente del Bosque	26	5 2025
2	Se instalo kit de emergencia en el frente de Las Flores	26	5 2025
3	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carlos Meisel	26	5 2025
4	Se instalo kit de emergencia en el frente de Carrera 46	26	5 2025
5	Se instalo kit de emergencia en el frente del Romance	26	5 2025
6	Ejecucion Plan de Accion para complementar botiquin de los frentes (compra elementos faltantes)	26	6 2025
7	Inspeccion de botiquin y extintor	25	6 2025
8	Inspecciones de botiquin y extintor	28	7 2025
11	Se instalo kit de emergencia en el frente de Campo Alegre	27	9 2025
12	Se instalo kit de emergencia en el frente de Concepcion	27	9 2025
13	Se instalo kit de emergencia en el frente de la CRA 44	27	9 2025
12	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	24	9 2025
13	Capacitacion de primeros auxilios - Asesor externo Arl	29	9 2025
14	Inspeccion de botiquin y extintor	30	10 2025

2.1.2 PERSONAL EN OBRA												
EMPRESA	Numero de empleados al finalizar el periodo											
	2025								2026			
	15 AL 31 MAYO 2025	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
UT PAVIMENTOS 2025	22	25	29	36	43	42	28					
CONSTRUVALEL SAS	1	0	0	0	0	0	0					
ALEX ANGEL GONZALEZ ALEMAN	1	1	1	0	0	0	0					
IDELFONSO QUIROZ BERNAVIDEZ	1	1	1	1	0	0	0					
JS INGENIERIA SAS	2	3	3	3	3	3	3					
JA ASOCIADOS LIMITADA	2	2	2	2	2	2	2					
CONSTRUCTORA Y LOGISTICA 80	26	37	44	44	52	41	50					
H&J INGENIERIA	1	1	1	5	6	5	3					
GCI PROYECTOS SAS	0	3	5	5	5	5	5					
UT ANTIOQUIA 2025				1	1	1	1					
CFRS PROYECTOS SAS			5	6	6	7	7					
Total empleados en el proyecto	56	73	91	103	118	106	99					
Total horas hombre de exposición	8	8	8	8	8	8	8					
Horas hombre acumulada	2576	3358	4004	4532	5192	4664	4356					

2.1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO												
Fecha			Tipo de actividad		Tema					No asistentes		Responsable
4	11	2025	Charla de Seguridad (EL GOLF)		Cuida de las extremidades inferiores					7	<div></div>	Nohemi Palencia Vergara
4	11	2025	Charla de seguridad (CRA 44)		Cuidado de la piel					11	<div></div>	Nohemi Palencia Vergara

Informe No7

Periodo1 DE NOVIEMBREal30 DE NOVIEMBRE/2025

ProyectoOBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obraLP-026-2024

ContratistaUT PAVIMENTOS 2025

4	11	2025	Charla de seguridad (CAMPO ALEGRE)	Cuidado de extremidades inferiores	13	<div></div>	Nohemi Palencia Vergara
4	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Diabetes	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
5	11	2025	Charla de seguridad (CRA 44)	Importancia de las pausas activas	12	<div></div>	Nohemi Palencia Vergara
6	11	2025	Charla de Seguridad (LA MANGA)	Diabetes	3	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
6	11	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Diabetes	13	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
6	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Diabetes	6	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
6	11	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Importancia de las pausas activas	13	<div></div>	Nohemi Palencia Vergara
7	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Norma de seguridad	7	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
10	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Fenomenos Natruales	9	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
12	11	2025	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Fenomenos Natruales	6	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
12	11	2025	Charla de seguridad (LAS FLORES)	Fenomenos Natruales	5	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
13	11	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Riesgo Publico	3	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
13	11	2025	Charla de Seguridad (LA MANGA)	Vibracion	2	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
14	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Vibracion	5	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
18	11	2025	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Maquinaria - Puntos ciegos	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
18	11	2025	Charla de seguridad (CRA 44)	Señalizacion y Residuos	12	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
19	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Maquinaria - Puntos ciegos	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
19	11	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Temperaturas Extremas	3	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
19	11	2025	Charla de Seguridad (EL GOLF)	Señalizacion y Residuos RCD	11	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
20	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Temperaturas Extremas	4	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
21	11	2025	Charla de seguridad (CAMPO ALEGRE)	Informacion de aportes, Autocuidado	9	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
24	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Residuos de construccion y demolicion - RCD	8	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
24	11	2025	Charla de Seguridad (CAMPO ALEGRE)	Señalizacion - RCD	17	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
25	11	2025	Charla de seguridad (CAMPO ALEGRE)	Capacitacion Higiene Postural	10	<div></div>	Asesor externo -ARL
25	11	2025	Charla de Seguridad (CONCEPCION)	Autocuidado	10	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
26	11	2025	Charla de seguridad (VILLA SAN CARLOS)	Autocuidado	5	<div></div>	Loana Bonivento Cabrera
27	11	2025	Charla de Seguridad (EL GOLF)	Señalizacion - RCD	8	<div></div>	Manuel Sarmiento Sierra
28	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Capacitacion Higiene Postural y Manejo de Cargas	13	<div></div>	Asesor externo -ARL
28	11	2025	Charla de Seguridad (BUENA ESPERANZA)	Trabajo en Equipo	13	<div></div>	Social y SST
Promedio de asistencia					8	<div></div>	

2.1.4 SEGURIDAD EN OBRA					
Análisis de Seguridad en el Trabajo					
Fecha		Lugar	Descripción de la tarea	Responsable	
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Ampliacion y pavimentacion de vias, instalacion de tuberias	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Localizacion y replanteo, instalacion de tuberias, levantamiento y limpieza de registros y manholes	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Pavimentacion de calles	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Fundida de pavimento, anden y bordillo	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Instalacion de tuberias	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Fundida de anden y bordillo	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Fundida de anden y bordillo, Registro	Residente- Inspector SST
3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Reparcheo	Residente- Inspector SST

Informe No

7

Periodo

1 DE NOVIEMBRE

al

30 DE NOVIEMBRE/2025

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

3-nov.	al	9-nov.	Frente de obra	Fundida de losa de concreto	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Fundida de concreto	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Pavimentacion de calles	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Instalacion de tubería de desagüe	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Fundia de losa de concreto	Residente- Inspector SST
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	Fundida de andén y bordillo, Registro	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Registro, Fundida de andén y bordillo, Fundida de pavimento	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Pavimentacion de calles	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Instalacion de tubería sanitaria y agua potable	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	Pavimentacion, Fundicion	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Ampliacion y pavimentacion de vías, instalacion de tuberías	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Instalacion de tuberías sanitarias y agua potable	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Pavimentacion, Fundicion	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Reparqueo	Residente- Inspector SST
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	Instalacion de tuberías, Registro, Fundida de andén y bordillo	Residente- Inspector SST
					Residente- Inspector SST

Trabajo en altura. Certificación de trabajo en altura.						
Lugar	Nombre del trabajador	No de Cedula	Empresa	Vigencia	No de Registro	Recomendaciones Medicas

NA						
----	--	--	--	--	--	--

Permisos de trabajo de alto riesgo

Fecha	Lugar	Actividad	Tarea de Alto Riesgo	Nombre del trabajador	Inspector SST certificado
-------	-------	-----------	----------------------	-----------------------	---------------------------

NA					
----	--	--	--	--	--

Entrega de elementos de seguridad

Elemento	Unidad	Cantidad	Observaciones
Guantes de seguridad	PAR	23	
Gafas de seguridad	UND	22	
Protectores auditivos tipo insercion	UND	4	

Inspecciones y observaciones

Fecha	Lugar	Inspección Herramientas, Equipos y Maquinaria	Hallazgos
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINCARGADOR JHON DEERE
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DIG DOG
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA
3-nov.	al 9-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX451
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO
10-nov.	al 16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 553

Informe No

7

Periodo

1 DE NOVIEMBRE

al

30 DE NOVIEMBRE/2025

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS 274	
10-nov.	al	16-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 495	
17-nov.	al	23-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MOTONIVELADORA	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DIC DOG	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX451	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QGS274	
17-nov.	al	19-oct.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHI 963	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 553	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL CORTADORA DE CONCRETO	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR DIC DOG	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA QHE 673	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR CASE	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL DE VOLQUETA UYX 451	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA	
24-nov.	al	30-nov.	Frente de obra	PREOPERACIONAL MINICARGADOR BOBCAT	

9. COPASST y/o Vigia													
Cantidad de reuniones ejecutadas		8-31may/25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
		1	1	1	1	1	1	1					
Novedades	El dia 24 de mayo del 2025 se realizo la eleccion del COPASST												
Novedades	El dia 28 de junio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisados en la proxima reunion												
Novedades	El dia 29 de julio del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 30 de agosto del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 27 de septiembre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 31 de octubre del 2025 se realizo la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												
Novedades	El dia 29 de noviembre del 2025 se realizan la reunion del COPASST, dejando unos compromisos para revisarlos en la proxima reunion												

2.2 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO									
2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA									
EPS		FONDO DE PENSIONES		A.R.L.		CAJA DE COMPENSACION			
Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab	Razón social	Cant. Trab		
MUTUAL SER	14	COLFONDOS	17	SURA	3	COMFAMILIAR	49		
SALUD TOTAL	32	PORVENIR	45	COLMENA	46	CAJACOPI	50		
SANITAS	3	PROTECCION	22	AXA COLPATRIA	50				
COOSALUD	2	COLPENSIONES	14						
CAJACOPI	10	NO COTIZA	1						
FAMILIAR EPS	0								
SURA	13								
NUEVA EPS	23								
FAMISANAR	2								
CAPITAL SALUD	0								
TOTAL	99	TOTAL	99	TOTAL	99	TOTAL	99		

2.3 ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD													
INDICADORES	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
# de (FAT) Fatalidad	0	0	0	0	0	0	0	0					

Informe No

7

Periodo

1 DE NOVIEMBRE

al

30 DE NOVIMEBRE/2025

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

# de (HiPo) Accidente Alto Potencial	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (LTI) Lesiones con Tiempo perdido	3	0	0	0	1	0	2	0					
# de (RTA) Accidente vial/ transito	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (AWPD) Accidente con daño a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (EA) Accidente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de (NM) Incidente	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Incidentes	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Accidentes Laborales		0	0	0	0	0	0	0					
# de Investigaciones de Enfermedad Laboral	0	0	0	0	0	0	0	0					
# de dias perdidos por AT		0	0	0	0	0	0	0					
Frecuencia de accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Severidad accidentalidad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Indice de Lesion Incapacitante ILI	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Prevalencia de Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
Incidencia de la Enfermedad Laboral	0,0%	0	0	0	0	0	0	0					
# de dias por Incapacidad laboral o Enfermedad comun	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ausentismo por Causa Medica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
2.4 SEÑALIZACIÓN PLAN MANEJO DE TRAFICO													
Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Señales Preventivas	456	0	0	15	15	116	150	160					
Señales Informativas	0	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Reglamentarias	0	0	0	0	0	0	0	0					
Canalizadores de Trafico	0	0	0	0	0	0	0	0					
Señales Institucionales	161	8	22	22	22	22	32	33					

	INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO & GESTION AMBIENTAL		Formato	15
			Versión	2
			Fecha	06/05/2022

Informe No	7	Periodo	1 DE NOVIEMBRE	al	30 DE NOVIEMBRE/2025	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".
Contrato de obra	LP-026-2024	Contratista	UT PAVIMENTOS 2025				

2.5. VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
Lugar	Automotor	Placa	Modelo	Marca	Serie	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecno-Mecanica	Recolección y Transporte RCD
Frente de obra	RETROEXCAVADORA	NO APLICA	2013	CATERPILLAR	CAT0420FCLTG1205	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	VIBROCOMPACTADOR	NO APLICA	2016	WACKER NEUSON	24263071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	EXCAVADORA ORUGA	NO APLICA	2015	CATERPILLAR	CAT0320DVLCA00743	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2013	BOBCAT	A7U711874	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2010	JHON DEERE	1T0320DAPA0193078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra	MINICARGADOR	NO APLICA	2024	CASE	NRM453735	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Frente de obra		NO APLICA				NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Rotativo	VOLQUETA	UYX451	2017	INTENATIONAL	3HTWYATT87N554647	2026-03-07	2026-02-27	Resolucion 0724/2024
Rotativo	VOLQUETA	QHI963	2006	CHEVROLET	9GDP7H1C36B004491	2025-09-12	2025-09-14	Resolucion 0724/2025

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS

3.1 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES

3.1.1 FUENTES DE MATERIALES					
No	Tipo de material	Proveedor	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Título minero
1	Agregados y arenas	AGREGADOS Y CALIZAS DEL CARIBE	Comercializador y cuenta con el RUCOM	23-10-2024 al 31-07-2025	
2	Materiales de construccion	CANTERA MUNARRIZ LTDA	Resolucion 000312 del 21 de Octubre de 2003 Por la cual se le otorga una licencia ambiental a la cantera Munarriz LTDA	Licencia Ambiental- Vida útil TITULO MINERO 31/08/1998- 28/01/2033	GFQE-01- 21087
3	Concreto	ARGOS	Resolucion 756 del 31 de Diciembre del 2021		Corporación Autónoma Regional del Atlantico C.R.A.

3.1.2 GESTORES EXTERNOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, Respel, RCD, y otros)

No	Empresa	Actividad	Acto Administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad otorgante
1	CFRS PROYECTOS SAS	TRANSPORTADOR DE RCD	RESOLUCION 0724 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 Por medio de la cual se realiza una inscripción como gestor transportador de RCD y se adelanta seguimiento a las actividades de recolección, transporte y descargue de residuos de construcción y demolición RCD a la Sociedad CFRS PROYECTOS SAS	1 AÑO	B/quilla Verde
2	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	RECEPTOR RCD	RESOLUCION L.C. No 012-21 Por medio de la cual se concede una licencia urbanística (en la modalidad de división en suelo urbano, loteo y construcción en la modalidad de obra nueva para vivienda (V.I.P)	2 AÑOS	Alcaldía de Sabanalarga

3.1.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS A NOMBRE DEL CONTRATISTA (Autorización de tala/poda, concesión de aguas, permiso de vertimientos y otros)

Tipo de permiso	Acto Administrativo Ambiental	Entidad otorgante	Medida compensatoria
GENERADOR RCD	RESOLUCION 3333 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2025 Por medio de la cual se realiza una inscripción como generador de residuos de construcción y demolición (RCD) a la Sociedad denominada UT PAVIMENTOS 2025	B/quilla Verde	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.4 AUTORIZACIONES PMT

No de permiso	Vía a cerrar	Fecha de vencimiento		
SM-CVO-20250526-26401	CARRERA 46 ENTRE CALLE 76 Y 79 CALZADA OCC-ORI	26	7	2025
SM-CVO-20250522-26381	CARRERA 58 ENTRE CALLES 81 Y 79	22	7	2025
SM-CVO-20250527-26406	CALLE 64B ENTRE 14 Y 11	7	8	2025
SM-CVO-20250829-27029	CARRERA 56 Y 57 ENTRE CALLES 79 Y 84	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27060	CALLE 99B ENTRE CARRERA 1 SUR A LA CARRERA 3 SUR Y LA CALLE 99C ENTRE CARRERA 1SUR A LA CARRERA 3 SUR	1	11	2025
SM-CVO-20250829-27028	CALLE 94 ENTRE CARRERA 55 Y 56 Y LA CARRERA 65 ENTRE CALLE 94 Y 98	1	11	2025
SM-CVO- 20250904- 27063	CALLE 84 ENTRE LA CARRERA 39 Y 41	8	11	2025

Informe No7

Periodo1 DE NOVIEMBREal30 DE NOVIEMBRE/2025

ProyectoOBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obraLP-026-2024

ContratistaUT PAVIMENTOS 2025

SM-CVO-20250908-27078	CALLE 72 ENTRE CRA 43 Y CRA 54 CALZADA OCCIDENTAL (SENTIDO N-S)	1	11	2025
SM-CVO-20250904-27062	CARRERAS 58 Y 59 ENTRE CALLE 79 Y 84	1	11	2025
SM-COV-20251015-27386	CALLE 77 B ENTRE CRA 70 Y 74, CRA 72 ENTRE CALLE 77B Y 77, CRA 73 ENTRE CALLE 77B Y 77	13	12	2025
SM-CVO-20251015-27385	CRA 44 ENTRE CALLE 74 Y CALLE 76	14	12	2025

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Y PELIGROSOS														
TIPO DE RESIDUOS		TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Residuos Ordinadrios (Kg)		266	38	37	38	39	38	39	37					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Reciclables	Papel (Kg)	85	10	11	10	12	13	14	15					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Metal (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	
Poda de Arboles (Kg)		0	0	0	0	0	0	0	0					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
Residuos Peligrosos RESPEL	Aceites (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Plastico (Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
	Bolsas de Cemento (Kg)	3929	200	360	320	620	809	820	800					
<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	
Aguas Residuales Domesticas (Gal)		0	0	0	0	0	0	0	0					
		<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD													
Factor de Expansión de Excavación			1,2					Fcator de Expansión de Demolición				1,3	
TIPO DE RESIDUOS m3	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
1.1 Volumen de excavación sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	18628,118	1697,52	1745,23	3811,78	3098,784	1322,24	4079,652	2872,91					
1.2 Volumen de cimentaciones y pilotajes: arcillas,bentonitas y demás.	N/A												
1.3 Volumen de Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos,pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques,cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	7718,6	606,16	489,02	2196,27	1702,58	589,02	1097,84	1037,71					
1.4 Volumen No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros	N/A												
Volumen Dispuesto en sitio autorizado	23452,993	2142,24	1931,14	5904,42	4676,7	1911,26	3842,89	3044,34					
Volumen Reutilizado	2767,707	161,43	303,107	103,63	124,66	0	1208,6	866,28					

3.4 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS

Informe No 7 Período 1 DE NOVIEMBRE al 30 DE NOVIEMBRE/2025 Proyecto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO III".

Contrato de obra LP-026-2024 Contratista UT PAVIMENTOS 2025

TIPO DE MATERIAL	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Concreto MR 45 (m3)	3632,398	384,15	225,27	1037,55	0	151,98	1123,45	710					
Concreto MR 39 (m3)	4510,461	108,744	205,64	1718,85	2183,034	294,193							
Material Seleccionado (m³3)	1516,83		188,2	566,82	198,34	159,55	403,92						
Concreto 3000 PSI	317,66	0,64	26,19	145,42	87,98		57,43						
Triturado 3/4	225,56	17,55	49,32	58,71	72,94	8,00	19,04						
Concreto fluido 1500 PSI	3794,821	296,18	160,88	1118,25	921,6915	475,0335	678,04	145					
Suelo Cemento (m³3)	2796,732	161,3	213,22	1079,69	1071,322		106,22	164,98					
Arena	37,78			4,68	4,68		28,42						
Productos Quimicos		Antisol	Antisol ACPM Gasolina	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45	Antisol ACPM Gasolina Vulkem 45					

3.5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Cantidad de puntos de acopio de materiales	5	5	5	5	5	5	5	5					
Humectación (m³3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de vehiculos en obra	2	2	2	2	2	2	2	2					
Cantidad de Vehiculos con Tecnomecanica y SOAT	2	2	2	2	2	2	2	2					
Cantidad de Maquinaria	8,571428571	4	4	4	4	15	15	14					
Cantidad de Mantenimiento a Maquinarias	19	2	2	3	3	4	3	2					

3.6 MANEJO ADECUADO DE VEGETACIÓN, PAISAJE Y FAUNA

Tipo de Especie	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Árboles sembrados	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tala de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0					
Poda de Árboles	0	0	0	0	0	0	0	0					

3.7 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Descripción	TOTAL	8 AL 30 MAY	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Consumo de Agua (m³3)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Consumo de Energia Electrica (Kw)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Cantidad de baños en obra	0	0	0	0	0	0	0	0					

Informe No

7

Periodo

1 DE NOVIEMBRE

al

30 DE NOVIEMBRE/2025

Proyecto

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".

Contrato de obra

LP-026-2024

Contratista

UT PAVIMENTOS 2025

Cantidad de Aseos a baños portátiles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cantidad de Puntos Ecologicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 INDICADORES DE GESTION AMBIENTAL																							
INDICADORES		TOTAL		2025								2026											
Programa	Fórmula X 100	Acumulado	Promedio	8 AL 30 MAY	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Manejo de emisiones de material particulado y ruido	# de vehiculos inspeccionados		4,0	3	4	3	4	4	4	6													
	# de Vehiculos ingresados en los frentes de trabajo		4,0	3	4	3	4	4	4	6													
	Manejo de emisiones de material particulado y ruido		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%													
Manejo de residuos de construcción y demolición	Cantidad de RCD dispuestos con empresa gestora	23452,99	3350,4	2142	1931	5904	4677	1911,26	3842,89	3044													
	Cantidad de RCD generados	26346,718	3763,8	2304	2234	6008	4801	1911	5177	3911													
	Manejo de residuos de construcción y demolición	89%	89%	93%	86%	98%	97%	100%	74%	78%													
Manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos	Cantidad de residuos aprovechables generados	85	12,1	10	11	10	12	13	14	15													
	Cantidad de residuos ordinarios generados	266	38,0	38	37	38	39	38	39	37													
	Manejo de residuos sólidos convencionales y peligrosos	32%	32%	26%	30%	26%	31%	34%	36%	41%													
Charlas y capacitaciones en temas ambientales	# de charlas realizadas	14		3	2	2	3	2	2														
	# charlas programadas	24		4	4	4	4	4	4														
	Manejo de aguas superficiales	58%		75%	50%	50%	75%	50%	50%														
Manejo de materiales de construcción	M3 de material petreo utilizado	2950,91		636	880		0	0	637	798													
	M3 de material petreo certificado	3766,95		597	304		1703	589	335	240													
	Manejo de materiales de construcción	78%		106%	290%		0%	0%	190%	332%													
Manejo de residuos líquidos; productos de la utilización de baños	# de aseo realizado a los baños portátiles			0	0	0	0	0	0	0													
	# de aseo programados a los baños portátiles			0	0	0	0	0	0	0													
	Manejo de residuos líquidos, productos de la utilización de baños			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%													
Monitoreo y muestreo de ambientes	# medidas ambientales realizadas			0	0	0	0	0	0	0													
	# de medidas ambientales programadas			0	0	0	0	0	0	0													

Informe No	<u>7</u>	Periodo	<u>1 DE NOVIEMBRE</u> al <u>30 DE NOVIEMBRE/2025</u>	Proyecto	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III".
Contrato de obra		LP-026-2024		UT PAVIMENTOS 2025	
		Contratista			

[illegible]

4. OBSERVACIONES

Para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de julio del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el Volumen dispuesto en el proyecto esde 5904.42 m3, la generacion de este periodo fue de 6008.06 m3 con una eficiencia de aprovechamiento del 98%

Para el periodo de agosto 2025, se aprovecharon en obra 124,66 m3 de material de excavación, se dispusieron 2974,13 m3 y 1702,58 m3 de petreos, realizando la simbiosis industrial para el proyecto MIRADOR DE LA SABANA con una eficiencia de aprovechamiento del 97%

Entre el 1 al 30 de septiembre del 2025 se realizo la simbiosis industrial, para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA, el volumen dispuesto en el periodo 1322,24 m3 de excavacion y 589.02 m3 de petreos

Para este periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre. Se aprovecharon en obra 571,34 m3 de material de excavación y 627,36m3 de material de demolición. Se aprovecharon (simbiosis industrial) 3508,31 m3 excavación y 334,58m3 de pétreos. para el proyecto de MIRADOR DE LA SABANA

5. ANEXOS

No	Descripción			Folios
SST-1	Matriz de identificación de peligros y riesgos			
SST-2	Registros capacitación y entrenamiento realizado			
SST-3	Registros de ATS			
SST-4	Certificados de trabajos en altura			
SST-5	Registro entrega de elementos de seguridad			
SST-6	Registro de inspecciones realizadas en el periodo			
SST-7	Registro control de aportes en seguridad social			
SST-8	Planillas de aportes a la seguridad social			
SST-9	Registro fotográfico			
SST-10	Otros anexos		(Especificar cual)	

No	Descripción	Folio
AMB-1	Actas de disposición o aprovechamiento de residuos sólidos	
AMB-2	Actas de disposición y/o aprovechamiento de RCD	
AMB-3	Certificado de aseo de baños y disposición de ARD	
AMB-4	Actas de disposición y/o aprovechamiento de poda	
AMB-5	Certificado de volúmenes de material de cantera utilizado en el periodo	
AMB-6	Soat y tecnomecánica de vehículos	
AMB-7	Reporte de mantenimiento de maquinaria y equipos	
AMB-8	Inventario forestal	
AMB-9	Registro de asistencia a capacitaciones	
AMB-10	Documentación ambiental proveedores petreos	

Firma _____
Nombre LOANA BONIVENTO CABRERA
Responsable del área ambiental
Contratista

Firma 
Nombre LOANA BONIVENTO CABRE
Responsable del área SST
Contratista

Firma E. Yalc.
Nombre
Responsable del área ambiental
Interventoría

Firma	Firma en original
Nombre	ROSA ELENA CARDENAS
Responsable del área SST	
Interventoría	

DATOS BASICOS DEL RECEPTOR		
Nombre o razón social	JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	
NIT	830504499-6	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección	Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal	
Teléfono:	3013789801	
Correo electrónico:	recepcion@jsingc.com	
Municipio o distrito	Sabanalarga	
DATOS BASICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el generador por parte de la autoridad ambiental del proyecto	En gestión	
Nombre o razón social	UT PAVIMENTOS 2025	
Documento de identificación o NIT	9 0 1 9 4 3 0 5 3-5	
Representante Legal	JOSE JULIAN SAADE CURE	
Dirección domicilio	Carrera 65 # 84-162	
Teléfono	3212446743	
Correo electrónico	utpavimentos2025@gmail.com	
Dirección de generación de RCD	Frentes de obra	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	Cantidad de RCD Entregados por el generador (M3)	Tipo de aprovechamiento
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros	2804,38	Relleno del terreno
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás		
1.3. Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	239,96	Relleno del terreno
1.4. No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros		
Total de RCD recibidos(M3)	3044,34	
Fecha de recepción de los RCD	29 de Noviembre del 2025	

Notas:

1. La información que se suministra en el presente anexo se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento.
2. Anexar certificado de autodeclaración bajo la gravedad de juramento en los casos en los que el gran generador y el receptor correspondan a la misma persona natural o jurídica, en este último caso, suscrita por el representante legal.
3. Anexar registro fotográfico del uso del RCD aprovechable tarjeta profesional vigente del profesional ambiental y copia de los permisos, licencias y autorizaciones a que haya lugar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Cordialmente,



Firma: (Receptor – Representante Legal)
Nit: 830504499-6
NOMBRE: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS



FIRMA (Profesional Ambiental Acreditado)
C.C. 32.774.321 Bquilla
No. Tarjeta Profesional: 08236120601ATL
NOMBRE: LOANA BONIVENTO CABRERA

REGISTRO FOTOGRAFICO



Yo, **JOSE JULIAN SAADE CURE** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.001.818.920 de Barranquilla en calidad de Representante Legal de la empresa **JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 1257 de 2021, a continuación, autodeclaro mi calidad de receptor para el aprovechamiento de los RCD con finalidad de relleno y/o adecuación del terreno, los cuales fueron generados por la empresa contratista **UT PAVIMENTOS 2025** con NIT.901943053-5.

Los RCD fueron generados en el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2025, en el desarrollo del proyecto **OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MODULO III**". de la ciudad de Barranquilla (Atlántico) manifestando que los datos expuestos son reales y están debidamente diligenciados y sustentados mediante anexos fotográficos que hacen parte de la presente.

**Firma del Receptor****Nit: 830504499-6****Nombre: JS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS****Firma Profesional Ambiental****CC. 32.774.321 Barranquilla****N° Tarjeta Profesional: 08236120601ATL****Nombre: LOANA BONIVENTO CABRERA****Ciudad: Sabanalarga****Fecha: 29 de noviembre del 2026****Dirección: Carrera 27 # 4-312 Vía Cascajal****Cantidad RCD aprovechada: 3044,34 m3**